| No. | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | % DEDIC. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 9 | 1.049.621.180 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | 50% | 13/02/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | ACTIVO |
| 10 | 1.118.548.824 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | DIRECTOR DE OBRA | 100% | 19/03/2024 | | SANITAS | SKANDIA | POSITIVA | ACTIVO |
| 11 | 9.532.276 | HURTADO PINEDA ALVARO | OFICIAL DE OBRA | 100% | 5/03/2024 | | CAPRESOCA | PORVENIR | POSITIVA | ACTIVO |
| 12 | 46.364.728 | HURTADO PINEDA YOLIMA | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 100% | 13/02/2024 | | COMPENSAR | PORVENIR | POSITIVA | ACTIVO |
| 13 | 9.430.088 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | 20% | 13/02/2024 | | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | ACTIVO |
| 14 | 13.741.812 | MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO | MAESTRO DE OBRA | 100% | 1/09/2025 | | NUEVA EPS | COLFONDOS | POSITIVA | ACTIVO |
| 15 | 7.227.214 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 20% | 13/02/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | POSITIVA | ACTIVO |
| 16 | 1.118.573.398 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | ASISTENTE SISO | 100% | 1/04/2024 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | PORVENIR | POSITIVA | ACTIVO |
| 17 | 74.755.228 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | CONTROLADOR VIAL | 100% | 26/08/2024 | | SANITAS | COLFONDOS | POSITIVA | ACTIVO |

| No. | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | % DEDIC. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 18 | 91.240.944 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 100% | 13/02/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | POSITIVA | ACTIVO |
| 19 | 9.651.535 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | CONTROLADOR VIAL | 100% | 1/04/2024 | | NUEVA EPS | PENSIONADO | POSITIVA | ACTIVO |
| 20 | 91.262.131 | RIVERA JORGE REINALDO | RESIDENTE EBAR | 100% | 8/07/2025 | | NUEVA EPS | PROTECCIÓN | POSITIVA | ACTIVO |
| 21 | 74.814.415 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | CONTROLADOR VIAL | 100% | 1/09/2025 | | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | ACTIVO |
| 22 | 1.118.563.927 | RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANA | RESIDENTE ADMINISTRATIVO | 100% | 7/01/2025 | | CAPRESOCA | PROTECCIÓN | POSITIVA | ACTIVO |
| 23 | 1.015.417.280 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | RESIDENTE DE OBRA | 100% | 1/10/2024 | | SANITAS | PROTECCIÓN | POSITIVA | ACTIVO |
| 24 | 1.116.545.333 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | INSPECTOR DE OBRA | 100% | 13/02/2024 | | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | ACTIVO |
| 25 | 47.435.477 | TARACHE CECILIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 100% | 14/03/2024 | | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | ACTIVO |
| 26 | 1.136.883.799 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | 100% | 13/02/2024 | | SANITAS | COLFONDOS | POSITIVA | ACTIVO |



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## 2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo con las acciones inmersas en la ficha, se relaciona que se tiene informada a las comunidades y autoridades locales sobre el proyecto a desarrollar, se tiene un sitio de atención e información el cual se encuentra anexo al informe mensual de obra denominado **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA.** Este documento muestra la guía a realizar para el todo el manejo social que involucre el proyecto, en consecuencia, se presentan informes parciales mes a mes con el fin de mostrar la ejecución al plan de gestión social, tales documentos son los **informes de gestión social**.

Ilustración 11. Instalaciones de campamento de obra



***VER INFORME DE GESTIÓN SOCIAL EN EL ANEXO 7.1 DEL INFORME MENSUAL No. 24***

## 2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y establecer un entorno seguro en el lugar de trabajo, se llevan a cabo diversas actividades. Estas incluyen la capacitación del personal al momento de su ingreso, la entrega de la dotación correspondiente y charlas periódicas con el fin de concientizar sobre la prevención de accidentes

- ✓ **Afiliación a seguridad social**: se garantiza la protección a los trabajadores y a su familia en el cubrimiento económico, en caso de que sufra una eventualidad en términos de salud, entre otros.

Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra

| MES DE ENERO DE 2026 | | |
|---|---|---|
| CLAVE PLANILLA | PENSIÓN | SALUD |
| 9498857806 | 2026-01 | 2026-02 |
| 9498857546 | 2026-01 | 2026-02 |

- ✓ **Dotación**

A corte del periodo en mención, no se han registrado entrega de dotación al personal de obra.

- ✓ **Charlas diarias**

De acuerdo con lo expuesto en la ficha en mención, el contratista de obra realiza inducción al personal del proyecto con el fin de dar pautas en cuanto a reglamento interno del trabajo, temas importantes para la realización de sus actividades y otros temas que hacen parte de la información necesaria que se debe dar al personal para que realicen sus tareas conforme lo estipulado. Como se relaciona en la *FICHA MA-S1 capacitación al personal del proyecto;* Capacitación ambiental al personal de obra; Como se pueden observar en la ficha en mención en el **anexo 4. Planilla de asistencia capacitaciones y charlas diarias**

Ilustración 12. Charlas diarias





**Ver ilustración 09. Registro fotográfico de charlas diarias y capacitaciones**

✓ **Hidratación**

Además, considerando las altas temperaturas en la zona del proyecto, se ha implementado la distribución de bolsas de agua al personal de obra. Esta medida tiene como objetivo principal mitigar la deshidratación de los obreros, asegurando su bienestar y salud mientras realizan sus tareas diarias. La provisión de agua es esencial para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Ilustración 13. Hidratación personal de obra




De igual manera, se realizan pruebas de laboratorio al agua suministrada para asegurarse de que cumple con los estándares óptimos para el consumo humano. Esta medida es fundamental para garantizar que el agua distribuida al personal de obra no solo prevenga la deshidratación, sino que

también sea segura y saludable para su consumo. El control de la calidad del agua subraya el compromiso con el bienestar y la salud de todos los trabajadores involucrados en el proyecto.

**Ver anexo 5. Informe de laboratorio agua suministrada para hidratación de personal de obra**

## 2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

A la fecha de este informe ya se ha requerido el uso de maquinaria la cual se relaciona en la tabla 3, dentro de las acciones que se deben tener en cuenta para el momento en que usemos las mismas se encuentra:

- ✓ Realizar inspecciones preoperacionales de toda la maquinaria anexa al proyecto. Cuya evidencia se puede ver reflejada en los anexos que componen el presente informe.
- ✓ Se verificará e inspeccionará la zona de trabajo antes del inicio de las tareas. Cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas se guardarán las distancias mínimas.
- ✓ Se tendrá especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en zonas de alta pluviosidad, donde hay mayor presencia de riesgos.
- ✓ Los vehículos de obra tendrán certificados de emisiones de gases y SOAT vigentes.

Tabla 3. Relación de equipos utilizados

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| Estación total (topografía) | 1 |
| Nivel automático (topografía) | 1 |
| Excavadora de oruga | 5 |
| Retroexcavadora | 4 |
| Grúa | 1 |
| Minicargador | 1 |
| Vibro compactador | 1 |
| Volqueta sencilla | 6 |
| Volquea Doble | 8 |
| Camión turbo | 1 |
| Carro tanque | 1 |

Ilustración 14. Inspecciones preoperacionales




HYUNDAI




HYUNDAI


HYUNDAI










**Ver en el anexo 3. Inspecciones preoperacionales de la *FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.***

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## 3 AVANCE PRESUPUESTO PAGA

| PRESUPUESTO PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CAN | V/UNITARIO | V/PARCIAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| RECURSO HÍDRICO | | | | | | | EJECUTADO MENSUAL 24 | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
| 1 | MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES | | | | | | AVANCE | VALOR | AVANCE | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1.1 | 703 | Unidades sanitarias portátil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposición de ARD) | mes | 24 | $ 1.580.020,00 | $ 37.920.480,00 | 1,00 | $ 1.580.020,00 | 23,60 | $ 37.288.472,00 | 0,40 | $ 632.008,00 |
| ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 7332 | Punto ecológico en frente de obra, incluye, suministro, instalación y desmonte | Und | 2 | $ 788.580,00 | $ 1.577.160,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 1.577.160,00 | 0,00 | $ - |
| 2.2 | 6973 | Mantenimiento punto ecológico en frente de obra | mes | 24 | $ 136.760,00 | $ 3.282.240,00 | 1,00 | $ 136.760,00 | 23,60 | $ 3.227.536,00 | 0,40 | $ 54.704,00 |
| 3 | MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 5460 | Punto de acopio de materiales de construcción (incluye suministro, instalación y desmonte) | Und | 2 | $ 1.262.190,00 | $ 2.524.380,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 2.524.380,00 | 0,00 | $ - |
| 3.2 | 6373 | Mantenimiento punto acopio de materiales de construcción | mes | 24 | $ 221.900,00 | $ 5.325.600,00 | 1,00 | $ 221.900,00 | 23,60 | $ 5.236.840,00 | 0,40 | $ 88.760,00 |
| TOTAL | | | | | | $ 50.629.860,00 | | $ 1.938.680,00 | | $49.854.388,00 | | $ 775.472,00 |


Cristhian Fuentes

**CRISTHIAN ESLEYDER FUENTES CAÑAS**
PROFESIONAL AMBIENTAL

**JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ**
PROFESIONAL SG-SST

# ANEXO 1

## MANIFIESTO DE CONTROL Y CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

**SERPET JR Y CIA S.A.S.**
SERVICIOS PETROLEROS Y AMBIENTALES

- Manejo de Residuos Industriales
- Alquiler de Maquinaria
- Carromachos
- Camiones de Vacio
- Volquetas selladas
- Camión Grúa
- Frack Tank

| Código | Op-PQ1 FQ2 |
|---|---|
| Versión | 1 |
| Fecha | 21/04/2010 |

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC Registro Unificado para Contratistas

Ciudad y Fecha: Yopal 7/04/14

Placa:

Kilometraje inicial: _____ Kilometraje final: _____

Hora inicio: _____ Hora finalización: _____

## ORDEN DE TRABAJO

No. 7254

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | HORAS TRABAJADAS DE | HORAS TRABAJADAS A | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---|
| CAMPO: | 00:00 | 01:00 | |
| EMPRESA: | 01:00 | 02:00 | |
| MUNICIPIO: | 02:00 | 03:00 | |
| | 03:00 | 04:00 | |
| Recoleccion y Transporte de Residuos Solidos Para disposicion Final en Planta Serpet Yopal | 04:00 | 05:00 | |
| | 05:00 | 06:00 | |
| | 06:00 | 07:00 | |
| | 07:00 | 08:00 | |
| | 08:00 | 09:00 | |
| | 09:00 | 10:00 | |
| | 10:00 | 11:00 | |
| AUXILIAR ALVARO GARCES | 11:00 | 12:00 | |
| | 12:00 | 13:00 | |
| | 13:00 | 14:00 | |
| | 14:00 | 15:00 | |
| | 15:00 | 16:00 | |
| | 16:00 | 17:00 | |
| | 17:00 | 18:00 | |
| | 18:00 | 19:00 | |
| | 19:00 | 20:00 | |
| | 20:00 | 21:00 | |
| | 21:00 | 22:00 | |
| | 22:00 | 23:00 | |
| No. de combustible: | 23:00 | 24:00 | |
| | | **Total horas trabajadas** | |

Nombre: _____

Teléfono: _____

MAYID GOMEZ

Firma Conductor

1/12

| Código: | Op-PQ1-F03 |
|---|---|
| Versión: | 0 |
| Fecha: | 24/04/2010 |

SERPET JR Y CIA S.A.S.
SERVICIOS PETROLEROS Y AMBIENTALES

Certificado CO18/8107 · CCS Consejo Colombiano de Seguridad · RUC Registro Unificado para Contratistas

# CONTROL DE RECOLECCIÓN MANEJO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

S 4772

O. T. No. 7254

CAMPO: consorcio La Bendicion

FECHA: 30-01-2026


EMPRESA: consorcio La Bendicion

| CLASE DE MATERIALES | CANTIDAD ESTIMADA POR KILOS | APROBACIÓN DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| CANECAS METÁLICAS CON RESIDUOS | | |
| CANECAS METÁLICAS SIN RESIDUOS | | |
| CANECAS PLÁSTICAS CON RESIDUOS | | |
| CANECAS PLÁSTICAS SIN RESIDUOS | | |
| GALONES PLÁSTICOS CON RESIDUOS | | |
| GALONES PLÁSTICOS SIN RESIDUOS | | |
| GALONES PLÁSTICOS SIN RESIDUOS | | |
| CARTÓN | | |
| MADERA | | |
| DESECHABLES | | |
| VIDRIO | | |
| PAPEL DE OFICINA | | |
| PLÁSTICO DE BAJA DENSIDAD | 103 KG | |
| VIRUTA DE TORNO | | |
| CHATARRA | | |
| INCINERABLES (ESTOPAS, TRAPOS, ETC.) | | |
| RESIDUOS QUIRÚRGICOS (INCINERABLES) | | |
| CONTAMINADOS (FILTROS) | | |
| CONTAMINADOS (TIERRA) | | |
| RESIDUOS QUÍMICOS | | |
| RESIDUOS TÓXICOS | | |
| RESIDUOS ORGÁNICOS (CANECAS 55 GLS) | | |
| OTROS PAPEL DE CEMENTO | 350 KG | |
| NO Aprovechables | 323 KG | |
| | | |
| | | |
| TOTAL KILOS | 776 KG | |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|
| 1.7 mm Glade N1 | |
| REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA: | QUIEN RECIBE EN RJC SERVICES SAS |
| VEHICULO PLACAS: FLL 774 | CONDUCTOR: Mario Gomez |

# ANEXO 2

## MANIFIESTO DE CONTROL Y CERTIFICADO MANTENIMIENTOS DE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
**R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

| ISOLVE | PLANILLA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES | FO-SGI-13<br>VERSIÓN 04<br>PAGINA 1 DE 1<br>3/09/2020 |
|---|---|---|

CLIENTE: Consorcio la Bendicion 23 UBICACIÓN: la Bendicion 23

ID USP: COLOR: Azul MES: ENERO

| ÍTEM | FECHA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD RESIDUO LITROS | OBSERVACIONES | NOMBRE (CLIENTE) | NOMBRE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ☐ INSTALACION ☑ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | 3 | | Jose Mey Olarte | Orlando Garcia |
| 2 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 3 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 4 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 5 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 6 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 7 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 8 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 9 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 10 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 11 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 12 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 13 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 14 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 15 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |
| 16 | | ☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO<br>☐ RETIRO ☐ TRASLADO | | | | |

REVISADO Y APROBADO POR: CARGO:

© ISOLVE - Información Confidencial prohibida su difusión y reproducción no autorizada

# ANEXO 3

## INSPECCIONES PREOPERACIONALES



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** Julian Mendoza **SERIE No.:** Hx60

**CARGO:** Profesional SST **MODELO:** 2024

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 5 al 11-enero-2026 **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| *Luces de viraje delanteras* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Sistema eléctrico* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Asiento* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Cinturón de seguridad* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Radio transmisión* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Bocina* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral derecho* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral izquierdo* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral frontal* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral trasero* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Alarma de retroceso* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Limpieza exterior* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Relojes indicadores* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Limpia parabrisas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Niveles aceite hidráulico* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Mandos operacionales* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Panel de control* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Niveles agua radiador* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Conexiones hidráulicas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtraciones aceite* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtraciones de agua* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Radiador de filtro hidráulico* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtro de combustible* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtro de aceite* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Orugas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Dientes de las orugas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Marco de protección de los rodamientos de las orugas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Exosto* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Rodamientos de oruga fijos* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Ajustadores de oruga hidráulicos* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Tanque de reserva del radiador* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Ventilador de refrigeración* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Motor de arranque* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Cubiertas laterales del motor* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** Julian Mendoza **SERIE No.:** 215

**CARGO:** Profesional SST **MODELO:**

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 5-17 enero - 2026 **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| *Luces de viraje delanteras* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Sistema eléctrico* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Asiento* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Cinturón de seguridad* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Radio transmisión* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Bocina* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral derecho* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral izquierdo* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral frontal* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral trasero* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Alarma de retroceso* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Limpieza exterior* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Relojes indicadores* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Limpia parabrisas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Niveles aceite hidráulico* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Mandos operacionales* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Panel de control* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Niveles agua radiador* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Conexiones hidráulicas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtraciones aceite* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtraciones de agua* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Radiador de filtro hidráulico* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtro de combustible* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtro de aceite* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Orugas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Dientes de las orugas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Marco de protección de los rodamientos de las orugas* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Exosto* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Rodamientos de oruga fijos* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Ajustadores de oruga hidráulicos* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Tanque de reserva del radiador* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Ventilador de refrigeración* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Motor de arranque* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Cubiertas laterales del motor* | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

1118

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** Julian Mendoza **SERIE No.:** 775

**CARGO:** Profesional SST **MODELO:** 2024

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 5 al 11 - enero - 2026 **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| *Luces de viraje delanteras* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | ✓ | |
| *Sistema eléctrico* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | ✓ | | ✓ | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Asiento* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Cinturón de seguridad* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Radio transmisión* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Bocina* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral derecho* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral izquierdo* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral frontal* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Vidrio lateral trasero* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Alarma de retroceso* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Limpieza exterior* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Relojes indicadores* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Limpia parabrisas* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Niveles aceite hidráulico* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Mandos operacionales* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Panel de control* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Niveles agua radiador* | X | | X | | ✓ | | X | | X | | X | | ✓ | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Conexiones hidráulicas* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtraciones aceite* | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| *Filtraciones de agua* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Radiador de filtro hidráulico* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtro de combustible* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Filtro de aceite* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Orugas* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Dientes de las orugas* | X | | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | |
| *Marco de protección de los rodamientos de las orugas* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Exosto* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Rodamientos de oruga fijos* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Ajustadores de oruga hidráulicos* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Tanque de reserva del radiador* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Ventilador de refrigeración* | X | | X | | X | | ✓ | | X | | X | | X | | X | |
| *Motor de arranque* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Cubiertas laterales del motor* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

1119

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** Julian Mendoza. **SERIE No.:** HX80

**CARGO:** Profesional SST **MODELO:** 2024

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 5 al 11- enero - 2026 **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

1120

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. MARCA: SANY

CARGO: Profesional SST SERIE N°: BHL75

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 5 al 11 enero - 2026 MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráutica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráuticas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráuticos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

SEMANA DEL 5 AL 11 Enero AÑO: 2026 MODELO _____ SERIE CA250

OPERADOR dina Jimenez UBICACIÓN campamento MARCA: DYNAPAC

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * De trabajo delanteras (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De trabajo traseras (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | *Cabina anti vuelo (R.O.P.S) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios 10 lbs PQS | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control ingreso humo (tubo de escape) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Espejo retrovisor central (convexo) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de pedales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de mandos manuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Llantas en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Puntos de lubricación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mecanismo de viraje | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección (terminales, bomba hidráulica) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento (emergencia) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Resguardos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Anclajes de contrapeso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Guardas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado del bastidor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

1122

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO | Fecha: 13/02/2024 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión 0 |

EQUIPO N° _____ PLACAS N° BYB380 MODELO 1979 MARCA Dogshe
INSPECCIONADO POR Julian Hernandez
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 5 AL 11 MES enero DE 2026



| ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luces | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Delanteras altas / bajas | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Direccionales delanteras de parqueo (giro) | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Direccionales de parqueo (giro) | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| De stop y señal trasera | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| cabina | | X | | X | \ | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejo central convexo | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejos laterales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de servicio | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Freno de emergencia | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Dirección/suspensión (terminales) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Vidrio frontal ( en buen estado) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia brisas | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Extintor | 1 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Asiento en buena condición | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Indicaciones (hidraulico_voltimetro) | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Motor(-refrigerantes- horómetro-aire) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Escaleras y pasamanos (cabina) | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Batería y cables | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Carrocería | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado | completos | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Cuenta con dispositivos de cargue y descargue | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Chasis | completo | X | | X | \ | X | | X | | X | | X | | X | |
| Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Conexiones eléctricas | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Señales reflectivas (Res 3246 de 2018) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Estado de compuertas de carrocería | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Llantas | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| sin cortaduras profundas y sin abultamientos | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado mecánico | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas hidráulicas | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| pasadores, suspensión | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas de aire | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mangueras neumáticas y acoples | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Grapas y anclaje de chasis | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Kilometraje inicial | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kilometraje final | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma diaria del conductor | | | | | | | | | | | | | | |
| | V°B° del supervisor | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones: _____

**NOTA IMPORTANTE:** la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alirio Ramirez | Supervisor: | Julian Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | Sal 11 enero 2026 | Firma del Conductor: | |
| Placa: | SPO 697 | Marca/Modelo: | Freightliner |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | Y | | X | | X | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

1124

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE | VERSIÓN 0 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | FECHA |
| | | 12/02/2024 |

SEMANA DEL 5 AL 11 DE enero DEL 2026 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyundai MODELO 2009 PLACA SMP763 UBICACIÓN campamento

OPERADOR Anderson Ceron C.C. 1.121.917.468

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales delanteras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales traseras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De stop y señal trasera | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | Espejos laterales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de emergencia | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Vidrio frontal (en buen estado) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Limpia brisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios (10 O 20 lbs) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Silletería y tapicería | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | refrigerante, horómetro, aire) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | llanta de repuesto inflada, en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores, suspensión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control fugas de aire | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Grapas y anclaje de chasis | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cadena del cardóm | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Acoples rápidos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mangueras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado general del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Soporte del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Instalación de puesta a tierra | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| OTROS | Documentos del vehículo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Documentos del conductor | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Kit ambiental | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOMETRAJE INICIAL | | | | | | | |
| KILOMETRAJE FINAL | | | | | | | |
| FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL | | | | | | | |
| V°. B° SUPERVISOR. | | | | | | | |
| V° B° COORDINADOR SST | | | | | | | |

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

**OBSERVACIONES:**

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: Hx 80

CARGO: Profesional SST. — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 19 al 25-enero-2026 — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | | X | |
| Cinturón de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Radio transmisión | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Bocina | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | | Y | |
| Alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | | | Y | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | | | X | | X | | X | | X | | Y | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | | | X | | X | | Y | | Y | | X | | Y | | Y | |
| Radiador de filtro hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Filtro de combustible | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | | | X | | X | | Y | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | | | X | | X | | Y | | X | | X | | X | | Y | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | | X | |
| Exosto | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | | | X | | X | | X | | X | | Y | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | | | Y | | Y | | Y | | Y | | X | | X | | Y | |
| Vo. Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: 775

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 19 al 25 enero - 2026 — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo. Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

1127

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. SERIE No.: Hx 60

CARGO: Profesional SST MODELO: 2024.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 19 al 25 enero - 2026 MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráuticas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

| Vo. Bo. Supervisor | |
|---|---|

OBSERVACIONES:

1128

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: 215

CARGO: Profesional SST — MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 19 al 25 Enero-2026 — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo. Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alirio Ramirez | Supervisor: | Julian Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 19 al 25 enero-2026 | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SPO 691 | Marca/Modelo: | |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si este Bueno o M si esta Malo, registre las fallargas en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, boliqui, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ SI ] [ NO ]

1130

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza MARCA: CAT

CARGO: Profesional SST. SERIE Nº: 420 F

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 19 al 25 enero-2026 MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | X | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | | X | | X | | X | | X | | X | | N | | X |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. SERIE No.: 215 VS

CARGO: Profesional SST. MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 26 01 04 enero 2026 MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cinturón de seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radio transmisión | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bocina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vidrio lateral derecho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vidrio lateral izquierdo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vidrio lateral frontal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vidrio lateral trasero | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alarma de retroceso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza exterior | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relojes indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpia parabrisas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niveles aceite hidráulico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandos operacionales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panel de control | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niveles agua radiador | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtraciones aceite | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtraciones de agua | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiador de filtro hidráulico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de combustible | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de aceite | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orugas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dientes de las orugas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exosto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodamientos de oruga fijos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanque de reserva del radiador | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilador de refrigeración | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor de arranque | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cubiertas laterales del motor | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Vo. Bo. Supervisor | |
|---|---|

OBSERVACIONES:

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza G. SERIE No.: Hx 60

CARGO: Profesional SST. MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 26 al 1 enero 2026 MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontel | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceito hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo. Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza G. SERIE No.: 775

CARGO: profesional SST. MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 26 a 01 enero 2026 MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo. Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. SERIE No.: Hx80

CARGO: Profesional SST. MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 26 al 01 enero 2026 MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo. Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza MARCA: CAT

CARGO: Profesional SST. SERIE N°:

MODELO: 420F

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 26 al 01-enero-2026

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SÁB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

1136

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 13/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alirio Ramirez | Supervisor: | Julian Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 26 al 07 2026. | Firma del Conductor: | |
| Placa: | SPO 691 | Marca/Modelo: | |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Buena o M si esta Mala, registre las hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | Y | | X | | X | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | Y | | X | | X | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, anosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de bajo presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

| Vo.Bo. SUPERVISOR | |
|---|---|

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

1137

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

SEMANA DEL 26 AL 07 AÑO: 2026 MODELO _____ SERIE CS533E

OPERADOR Dina Jimenez UBICACIÓN Campamento MARCA: CAT

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * De trabajo delanteras (Trabajo nocturno) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De trabajo traseras (Trabajo nocturno) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | *Cabina anti vuelo (R.O.P.S) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Cinturón de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios 10 lbs PQS | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mandos de avance | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control ingreso humo (tubo de escape) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Espejo retrovisor central (convexo) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de pedales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de mandos manuales | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Llantas en buen estado | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Puntos de lubricación | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mecanismo de vireje | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección (terminales, bomba hidráulica) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento (emergencia) | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Motor | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Resguardos | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Anclajes de contrapeso | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Guardas | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado del bastidor | | | X | | X | | X | | Y | | Y | | X | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

1138

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO-- PLANCHON Grua. | Fecha: 12/02/2024 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión 0 |

EQUIPO Nº _____ PLACAS Nº UVK943 MODELO 2004 MARCA Freightliner.
INSPECCIONADO POR Julian Mendoza.
LOCALIZACIÓN _____
SEMANA DEL 26 AL 01 MES enero DE 2026



| ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luces | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Delanteras altas / bajas | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Direccionales delanteras de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Direccionales de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| De stop y señal trasera | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| cabina | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejo central convexo | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Espejos laterales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de servicio | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de emergencia | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dirección/suspensión (terminales) | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio frontal ( en buen estado) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia brisas | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Extintor | 1 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Asiento en buena condición | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Indicaciones (hidraulico_voltimetro) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor(-refrigerantes-horómetro-aire) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Escaleras y pasamanos (cabina) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Batería y cables | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Carrocería | | X | | Y | | X | | X | | X | | Y | | Y | |
| Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado | completas | | X | | X | | X | | X | | Y | | X | | X |
| Cuenta con dispositivos de cargue y descargue | completo | Y | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Chasis | completo | Y | | Y | | Y | | X | | Y | | Y | | Y | |
| Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo | completo | Y | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Conexiones eléctricas | completo | Y | | X | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| Señales reflectivas (Res 3246 de 2018) | | X | | X | | Y | | Y | | Y | | X | | X | |
| Estado de compuertas de carrocería | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Llantas | | Y | | Y | | X | | X | | X | | X | | Y | |
| sin cortaduras profundas y sin abultamientos | completas | Y | | X | | X | | X | | Y | | Y | | X | |
| Estado mecánico | | X | | X | | X | | Y | | X | | X | | X | |
| Control de fugas hidráulicas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| pasadores, suspensión | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas de aire | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mangueras neumáticas y acoples | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Grapas y anclaje de chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kilometraje inicial | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kilometraje final | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma diaria del conductor | | | | | | | | | | | | | | |
| | V°B° del supervisor | | | | | | | | | | | | | | |

**Observaciones:** _____

**NOTA IMPORTANTE:** la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

1139

# ANEXO 4

## PLANILLA CHARLAS Y/O CAPACITACIONES



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | 26 / 01 / 26 | HORA DE INICIO: | 07:10 | HORA DE FINALIZACIÓN: | 07:15 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | X | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

TEMA: Casco, boton y guantes: Uso y mantenimiento.

ASISTENTES

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES | 1.118.573.622 | OFICIAL DE OBRA | Kevin Acosta |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | Javier B |
| 3 | BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL | 1.118.560.603 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT | 1.019.082.927 | MAESTRO DE OBRA | Hanz Cardona |
| 5 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 6 | FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER | 1.118.542.443 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Cristhian Fuentes |
| 7 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | Diego A. |
| 8 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 9 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 10 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | YOLIMA |
| 11 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 12 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 13 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | Lisa Montero |
| 14 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | 74.755.228 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 16 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 17 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | 1.015.417.280 | RESIDENTE DE OBRA | |
| 18 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | 74.814.415 | MAESTRO DE OBRA | |
| 19 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 20 | TAMARA MELO JORGE WILLIAM | 7.224.823 | INGENIERO RESIDENTE No. 2 | |
| 21 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Cecilia |
| 22 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | DIANA C |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | 03 / 01 / 26 | HORA DE INICIO: | 09:00 | HORA DE FINALIZACIÓN: | 09:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | X | Reunion | Cual: |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | Cual: |

TEMA: Comportamientos inseguros y más frecuentes

ASISTENTES

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES | 1.118.573.622 | OFICIAL DE OBRA | Kevin Acosta |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | Javier B |
| 3 | BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL | 1.118.560.603 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT | 1.019.082.927 | MAESTRO DE OBRA | Hanz Cardona |
| 5 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 6 | FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER | 1.118.542.443 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Cristhian Fuentes |
| 7 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | Diego A. |
| 8 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 9 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 10 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | YOLIMA |
| 11 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 12 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 13 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | Lsa Montero |
| 14 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | 74.755.228 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 16 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 17 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | 1.015.417.280 | RESIDENTE DE OBRA | |
| 18 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | 74.814.415 | MAESTRO DE OBRA | |
| 19 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 20 | TAMARA MELO JORGE WILLIAM | 7.224.823 | INGENIERO RESIDENTE No. 2 | |
| 21 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Cecilia |
| 22 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | DIANA C |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | 13 / 01 / 26 | HORA DE INICIO: | 07:10 | HORA DE FINALIZACIÓN: | 07:20 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

**TEMA:** Inspecciones Previas de EPP, ¿Como hacerla?

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES | 1.118.573.622 | OFICIAL DE OBRA | Kevin Acosta |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | Javier B |
| 3 | BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL | 1.118.560.603 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT | 1.019.082.927 | MAESTRO DE OBRA | Hanz Cardona |
| 5 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 6 | FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER | 1.118.542.443 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Cristhian Fuentes |
| 7 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | Diego A. |
| 8 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 9 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 10 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | YOLIMA |
| 11 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 12 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 13 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | Lisa Montero |
| 14 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | 74.755.228 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 16 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 17 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | 1.015.417.280 | RESIDENTE DE OBRA | |
| 18 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | 74.814.415 | MAESTRO DE OBRA | |
| 19 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 20 | TAMARA MELO JORGE WILLIAM | 7.224.823 | INGENIERO RESIDENTE No. 2 | |
| 21 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Cecilia |
| 22 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | DIANA C |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICION 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | 15 / 01 / 26 | HORA DE INICIO: | 07:05 | HORA DE FINALIZACIÓN: | 09:20 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | X | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

**TEMA:** Excavación manual Cerca de redes Vivas

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES | 1.118.573.622 | OFICIAL DE OBRA | Kevin Acosta |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | Javier B |
| 3 | BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL | 1.118.560.603 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT | 1.019.082.927 | MAESTRO DE OBRA | Hanz Cardona |
| 5 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 6 | FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER | 1.118.542.443 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Cristhian Fuentes |
| 7 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | Diego A. |
| 8 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 9 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 10 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | YOLIMA |
| 11 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 12 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 13 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | Lisa Montero |
| 14 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | 74.755.228 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 16 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 17 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | 1.015.417.280 | RESIDENTE DE OBRA | |
| 18 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | 74.814.415 | MAESTRO DE OBRA | |
| 19 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 20 | TAMARA MELO JORGE WILLIAM | 7.224.823 | INGENIERO RESIDENTE No. 2 | |
| 21 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Cecilia |
| 22 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | DIANA C |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | 20 / 01 / 26 | HORA DE INICIO: | 07:00 | HORA DE FINALIZACIÓN: | 07:40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | X | Reunion | Cual: |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | Cual: |

TEMA: Reporte inmediato de intervenciones

ASISTENTES

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES | 1.118.573.622 | OFICIAL DE OBRA | Kevin Acosta |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | Javier B |
| 3 | BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL | 1.118.560.603 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT | 1.019.082.927 | MAESTRO DE OBRA | Hanz Cardona |
| 5 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 6 | FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER | 1.118.542.443 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Cristhian Fuentes |
| 7 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | Diego A. |
| 8 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 9 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 10 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | YOLIMA |
| 11 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 12 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 13 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | Lisa Montero |
| 14 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | 74.755.228 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 16 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 17 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | 1.015.417.280 | RESIDENTE DE OBRA | |
| 18 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | 74.814.415 | MAESTRO DE OBRA | |
| 19 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 20 | TAMARA MELO JORGE WILLIAM | 7.224.823 | INGENIERO RESIDENTE No. 2 | |
| 21 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | CECILIA |
| 22 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | DIANA C |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | 22 / 01 / 26 | HORA DE INICIO: | 07:05 | HORA DE FINALIZACIÓN: | 07:15 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | X | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

**TEMA:** Manejo de aguas residuales Empleados

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES | 1.118.573.622 | OFICIAL DE OBRA | Kevin Acosta |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | Javier B |
| 3 | BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL | 1.118.560.603 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT | 1.019.082.927 | MAESTRO DE OBRA | Hanz Cardona |
| 5 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 6 | FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER | 1.118.542.443 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Cristhian Fuentes |
| 7 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | Diego A. |
| 8 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 9 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 10 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | YOLIMA |
| 11 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 12 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 13 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | Lisa Montero |
| 14 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | 74.755.228 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 16 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 17 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | 1.015.417.280 | RESIDENTE DE OBRA | |
| 18 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | 74.814.415 | MAESTRO DE OBRA | |
| 19 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 20 | TAMARA MELO JORGE WILLIAM | 7.224.823 | INGENIERO RESIDENTE No. 2 | |
| 21 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Cecilia |
| 22 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | DIANA C |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | 26/01/26 | HORA DE INICIO: | 07:05 | HORA DE FINALIZACIÓN: | 07:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | X | Reunion | Cual: |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | Cual: |

**TEMA:** Trabajo seguro en espacios reducidos

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES | 1.118.573.622 | OFICIAL DE OBRA | Kevin Acosta |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | Javier B |
| 3 | BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL | 1.118.560.603 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT | 1.019.082.927 | MAESTRO DE OBRA | Hanz Cardona |
| 5 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 6 | FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER | 1.118.542.443 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Cristhian Fuentes |
| 7 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | Diego A. |
| 8 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 9 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 10 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | YOLIMA |
| 11 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 12 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 13 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | Lisa Montero |
| 14 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | 74.755.228 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 16 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 17 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | 1.015.417.280 | RESIDENTE DE OBRA | |
| 18 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | 74.814.415 | MAESTRO DE OBRA | |
| 19 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 20 | TAMARA MELO JORGE WILLIAM | 7.224.823 | INGENIERO RESIDENTE No. 2 | |
| 21 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | CECILIA |
| 22 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | DIANA C |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD 24 | MM 01 | AAAA 23 | HORA DE INICIO: | 07:10 | HORA DE FINALIZACIÓN: | 07:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | X | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

TEMA: Fauna silvestre en obra

ASISTENTES

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES | 1.118.573.622 | OFICIAL DE OBRA | Kevin Acosta |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | Javier B |
| 3 | BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL | 1.118.560.603 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT | 1.019.082.927 | MAESTRO DE OBRA | Hanz Cardona |
| 5 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 6 | FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER | 1.118.542.443 | PROFESIONAL AMBIENTAL | Cristhian Fuentes |
| 7 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | Diego A. |
| 8 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 9 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 10 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | YOLIMA |
| 11 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 12 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 13 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | Lisa Montero |
| 14 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | 74.755.228 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 16 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 17 | RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO | 1.015.417.280 | RESIDENTE DE OBRA | |
| 18 | ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER | 74.814.415 | MAESTRO DE OBRA | |
| 19 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 20 | TAMARA MELO JORGE WILLIAM | 7.224.823 | INGENIERO RESIDENTE No. 2 | |
| 21 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Cecilia |
| 22 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | DIANA C |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

# ANEXO 5

## INFORME DE LABORATORIO AGUA SUMINISTRADA PARA HIDRATACIÓN DE PERSONAL DE OBRA



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

AQUALIM
AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORÍAS S.A.S.
NIT. 901.823.957-3

IDEAM LABORATORIO ACREDITADO
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD LABORATORIO AUTORIZADO

# INFORME DE RESULTADOS DE ALIMENTOS
## 126-26

| Datos del Solicitante | |
|---|---|
| Cliente | Agua Pura Super Kristal |
| NIT/C.C. | 47427841-2 |
| Dirección | Carrera 8 N° 22-110 |
| Municipio | Yopal |
| Teléfono | 6356355 |
| **Datos de la Muestra** | |
| Municipio de Recolección | Yopal |
| Dirección de Toma de Muestra | Carrera 8 No. 22 - 110 |
| Lugar de Toma de Muestra | Área de Producción |
| Tipo de Alimento | Agua Envasada |
| Cantidad y/o Presentación | 6L |
| Marca del Producto | Agua Pura Super Kristal |
| Registro Sanitario | RSA-0032557-2024 |
| Lote | 19-01-2026 |
| Fecha de producción | 2026-01-19 |
| Fecha de Vencimiento | 2026-02-19 |
| Recolectada por | Aqualim; Luis Fernando Cataño Padilla |
| Plan y Procedimiento de Muestreo | 6-26; PGL-MST-13 |
| Fecha y Hora de Recolección | 2026-01-19 15:41 |
| Fecha y Hora de Recepción | 2026-01-19 16:40 |
| Fecha y hora de Emisión del Resultado | 2026-01-21 18:04 |

**Análisis de Laboratorio**

| Fecha de Análisis | Parámetro | Resultado | Unidades | Método | Técnica | Norma Agua Envasada Res. 1407:2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Mesofilos | 0 | UFC/mL | SM 9215 | Recuento en Placa | - |
| 2026-01-20 | Pseudomonas Aeruginosa | <1 | NMP/100mL | SM 9213 F MODIFICADO | Sustrato Enzimático Multiceldа | <1 |
| 2026-01-20 | Escherichia Coli | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J | Filtración por Membrana | <1 |
| 2026-01-20 | Coliformes Totales | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J | Filtración por Membrana | <1 |

**Parámetro no Acreditado, * Parámetros Acreditados por el IDEAM; • Parámetros Subcontratados; •* Parámetros Subcontratados Acreditados ; (ISC): Corresponden a información suministrada por el cliente; SM: Standard Methods for the Examination of Water And Wastewater.**

**LCM: Límite de cuantificación del método; NMP: Número Más Probable; UFC: Unidades Formadoras de Colonias**

OBSERVACIONES:
Cotización 60-26V1; Item 10

*Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización escrita por AQUALIM. Los resultados son válidos únicamente para las muestras analizadas en el laboratorio AQUALIM. El laboratorio no es responsable del origen o la fuente de donde han sido extraídas las muestras y de la información que sea suministrada por el cliente (ISC) que pueda afectar la validez de los resultados.*
*AQUALIM se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 1598 de 30 de Julio de 2025 para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.*

**MARCOS MONTOYA GOMEZ**
DIRECTOR DEL LABORATORIO
**Revisó y Aprobó**

**Fin del Resultado**



Carrera 23 No. 19 - 15 Yopal - Casanare
Cel.: 310 349 0629 - 320 301 7075
gerencia@aqualim.com - cotizaciones@aqualim.com
www. aqualim.com

1150

# 7 ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan de gestión social se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

## 7.1 ANEXOS

### 7.1.1 INFORME MENSUAL No. 24 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

| CONSORCIO BENDICION 23 | CONTRATO DE OBRA No. 041-2023 |
|---|---|
| | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| | INFORME MENSUAL DE OBRA No. 24 |
| NIT. 901.767.095-1 | PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026 |

# ANEXOS 7.1



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

1152

# INFORME MENSUAL No. 24 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

**R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**

**YOPAL, CASANARE**
**FEBRERO 2026**
**ORIGINAL**


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# INFORME MENSUAL No. 24 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

## CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

**CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**




## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

**R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**

**YOPAL, CASANARE**
**FEBRERO 2026**
**ORIGINAL**


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare


1154

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 4
OBJETIVOS ..... 5
OBJETIVO GENERAL ..... 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 5
1 PRELIMINARES DE OBRA ..... 6
1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO ..... 6
1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL ..... 9
1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS ..... 9
2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN ..... 10
2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO ..... 10
2.2 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL ..... 14
2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA ..... 15
2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ..... 16
2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO ..... 17
2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD ..... 18
2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE ..... 18
2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD ..... 18
2.7 VISITA GOBERNACIÓN DE CASANARE ..... 20
2.8 REUNIÓN CON LA COMUNIDAD ..... 22

## CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del proyecto ..... 6
Ilustración 2 Socialización del proyecto ..... 13
Ilustración 3. Interrupción de actividades por parte de la comunidad y reunión ..... 19
Ilustración 4. Socialización inicio de actas de vecindad ..... 19
Ilustración 5. Reunión con la comunidad y entidades gubernamentales ..... 20
Ilustración 6. Visita gobernación y ACUATODOS ..... 21
Ilustración 7. Acta de reunión con propietarios de Alameda ..... 22
Ilustración 8. Reunión veeduría y lideres ALAMEDA con representantes de OBRA, INTER Y SUPERVISIÓN en ACUTODOS SA ESP ..... 24

Ilustración 9. Mesa de trabajo alameda Martha Mojica ..... 25
Ilustración 10. Reunión con comunidad de ciudadela la Bendición para tratar el estado de las vías. 26
Ilustración 11. Reunión con comunidad para atender inquietudes en las instalaciones de ACUATODOS SA ..... 27

## CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Inventario de establecimientos ..... 7
Tabla 2. Relación de actas de reunión con comunidad en general ..... 27

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas del plan de gestión social durante la etapa constructiva, el cual contiene el acompañamiento y seguimiento a las actividades de comunicación y participación a la comunidad durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El plan busca mitigar los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, cambios abruptos tanto en el trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del sector, así como también atender a los intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de las obras. De igual manera, el plan de gestión social busca impactar positivamente en la comunidad permitiendo vincularla mediante su participación ciudadana en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma.

El presente documento, será un compendio de las actividades del plan de gestión social realizadas por el contratista a través de todo el desarrollo de la obra, por lo cual, contiene cada una de las actividades ejecutadas e implementadas relacionadas con el plan desde el inicio de la obra.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Establecer procedimientos y estrategias que permitan prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna los impactos negativos, así como potenciar los impactos positivos que se generen derivados de las obras civiles relacionadas con la **CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**, así como garantizar la participación activa de la comunidad y promover el reconocimiento, apropiación, cuidado y sostenibilidad de las obras dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el sector.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Dar a conocer el proyecto a ejecutar a la comunidad de La Ciudadela La Bendición y Alameda Martha Mojica, así como las actividades que se desarrollaran antes, durante y después de la obra.
- ✓ Socializar a la comunidad sobre el inicio de la ejecución del proyecto, así como informar todos los aspectos técnicos y generalidades del mismo junto con los actores y entidades públicas involucradas.
- ✓ Dar respuesta de manera oportuna a las inquietudes de la comunidad frente al proyecto.
- ✓ Dar claridad frente a la vinculación de mano de obra local y los aspectos a tener en cuenta sobre la misma para así evitar la creación de las falsas expectativas por la demanda laboral con ocasión a la ejecución del proyecto.
- ✓ Ser responsable con las actividades a ejecutar sobre el espacio público, socializando las políticas y medidas diseñadas para la adecuada intervención de éste y respetando su uso.
- ✓ Disminuir al máximo el impacto generado en el tráfico y en los distintos actores viales por las labores constructivas que se desarrollan en el sector.
- ✓ Establecer estrategias que permitan minimizar la afectación de viviendas por el tránsito de maquinaria pesada.
- ✓ Mantener informadas a las comunidades y demás actores que intervengan en el desarrollo del proyecto en cuanto a las medidas de manejo ambiental.
- ✓ Evitar especulaciones y desinformación de la comunidad frente al proyecto y sus impactos a nivel socioeconómico y ambiental.




Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# 1 PRELIMINARES DE OBRA

## 1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

El área de estudio corresponde al asentamiento humano denominado Ciudadela La Bendición y la zona suroccidental, la cual se encuentra ubicada al sur del casco urbano del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a 3.8 km de distancia, partiendo de la Diagonal 47, sobre la vía que conduce al Centro Poblado de Santa Fe de Morichal, limita al Norte con la Comuna VI y Oriente con el Caño Usivar, tiene una extensión de 745.794,30 m².

*Ilustración 1 Localización del proyecto*




FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Para la realización del diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se inició con una inspección ocular en el sector de ciudadela la bendición en donde se identificó que no existen industrias o fábricas de ninguna clase, en consecuencia, no hay generación de aguas residuales industriales.

Se observó y cuantificó que el sector comercial de la Ciudadela La Bendición lo conforman establecimientos de comercio tales como: supermercados, tiendas, expendio de carnes, restaurantes, peluquerías, bares, talleres y panaderías; donde el establecimiento que más prevalece su economía son las tiendas, ya que ocupa el 32.53% de la totalidad de la zona comercial.

En total se cuantificaron ochenta y tres (83) establecimientos comerciales, A continuación, se ilustra en la Tabla *1.* Inventario de establecimientos, el conteo de establecimientos comerciales realizados en la Ciudadela La Bendición.

Tabla 1. Inventario de establecimientos

| ESTABLECIMIENTO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **Tiendas** | 27 | 32,53% |
| **Supermercados** | 15 | 18,07% |
| **Talleres** | 11 | 13,25% |
| **Expendio de carnes** | 10 | 12,05% |
| **Restaurantes** | 6 | 7,23% |
| **Bares** | 6 | 7,23% |
| **Panaderías** | 5 | 6,02% |
| **Peluquerías** | 3 | 3,61% |
| **TOTAL** | **83** | **100,00%** |

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Además, en el diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se identificaron áreas públicas existentes tales como parques, vías, andenes, antejardines senderos peatonales, mobiliario urbano (bancas, señalización luminarias) y se determinó el estado actual zonas recreativas o zonas verdes.

***REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO***



Identificación de vías en la zona directa del proyecto



Identificación de senderos en la zona directa del proyecto

## *REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO*



Identificación de vías en la zona directa del proyecto



Identificación de andenes en la zona directa del proyecto



Identificación de mobiliario urbano en la zona directa del proyecto



Identificación de establecimientos comerciales en la zona directa del proyecto



Identificación de antejardines en la zona directa del proyecto



Identificación de zonas verdes y parques recreativos en la zona directa del proyecto

Cabe resaltar que los trabajos de obra contemplan la intervención de calzadas, igualmente se pueden presentar alteraciones en la prestación de los servicios públicos, el acceso a las viviendas, garajes, además se pueden presentar riesgos de accidentes, razón por la que se hace necesario formular acciones que permitan mitigar los impactos de carácter negativo, a fin de evitar en la etapa constructiva del proyecto genere molestias en la comunidad.

## 1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL

### 1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS

**Veeduría ciudadana**: Mediante correo electrónico emitido el lunes 15 de enero de 2024 la veeduría ciudadana La Bendición envió carta de presentación al consorcio, realizando la presentación de su objeto el cual corresponde a "CONTROL SOCIAL A LOS PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y ADMINISTRACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, LA GOBERNACION DE CASANARE, LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) Y LOS DEMAS ENTES GUBERNAMENTALES EN LO RELACIONADO CON LA ESCRITURACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, AL PROCESO DE CIUDADELA LA BENDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". De acuerdo a la Resolución No. 067 de 2020 emitida por la personería de Yopal. Manifestaron en la carta de presentación el deber que los asiste a realizar control social a la ejecución e inversión de los recursos públicos en beneficio de la comunidad de la Ciudadela La Bendición.

# 2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN

## 2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

**FECHA DE LA SOCIALIZACIÓN:** 15 DE FEBRERO DE 2024

**LUGAR:** CIUDADELA LA BENDICIÓN

**HORA:** 6:30 PM A 9:00 PM

**ASISTENTES MESA PROTOCOLARIA:**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Julio Cesar Cuevas Jiménez | Subgerente Técnico y Operativo | ACUATODOS S.A. E.S. P |
| Leonardo Cárdenas Niño | Director del proyecto | Obra- Consorcio Bendición 23 |
| Fabian Leonardo Carreño | Profesional de apoyo | Obra- Consorcio Bendición 23 |
| Gabriel Andrés Durán Moreno | Coordinador de interventoría | Interventoría Consorcio PR-HK |
| Boris Andrés Roa Pineda | Director de interventoría | Interventoría Consorcio PR-HK |
| Roberto Ríos Figueroa | Apoyo a la supervisión | ACUATODOS S.A E.S. P |
| Ociel Ortiz Zuluaga | Concejal-representante de la comunidad | Concejo Municipal de Yopal |
| Pedro Felipe Becerra Vargas | Concejal | Concejo Municipal de Yopal |
| Elmer Dumar Montaña Torres | Concejal | Concejo Municipal de Yopal |
| Wilder Andrés Ávila | Diputado | Asamblea Departamental de Casanare |

**OBJETIVOS DE LA SOCIALIZACIÓN:** Realizar la socialización del proyecto que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Saludo y presentación de los asistentes de la mesa protocolaria.
2. Himnos de Colombia, Casanare y Yopal.
3. Palabras de bienvenida, descripción general del proyecto por parte del subgerente Técnico y Operativo de ACUATODOS S.A. E.S.P, Julio Cesar Cuevas Jiménez
4. Presentación del proyecto, fases, alcance total del mismo y aspectos a tener en cuenta para la vinculación de la mano de obra local por parte del Contratista, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño.
5. Intervención por parte del coordinador de interventoría, el ingeniero Gabriel Andrés Durán Moreno.
6. Intervención por parte del concejal y representante de la comunidad de la Bendición Ociel Ortiz Zuluaga.
7. Intervención por parte del concejal Pedro Felipe Becerra Vargas, Elmer Dumar Montaña Torres y el diputado Wilder Andrés Ávila.
8. Intervención por parte de veeduría, ediles, presidentes de juntas de acción comunal, lideres sociales y representantes de la comunidad de La ciudadela La Bendición, Alameda Martha Mojica y San Rafael de Morichal.
9. Despedida.

**DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN**

Se da inicio a la socialización siendo las 6:30 pm con la presentación de todos los asistentes en la mesa protocolaria mismos que se relacionan en el cuadro de asistentes.

El ingeniero Julio Cesar Cuevas Jiménez subgerente técnico y operativo de la empresa contratante ACUATODOS S.A. E.S.P manifiesta a la comunidad y los asistentes a la socialización el valor total de los recursos invertidos que corresponden al contrato de obra pública, al contrato de consultoría para la interventoría y al contrato de apoyo a la supervisión, manifiesta que ACUATODOS S.A E.S.P empresa contratante será exigente para que así se garantice que las obras se cumplan en su totalidad y se cumplan la normatividad y los aspectos técnicos propuestos.

Realiza su intervención el contratista de obra, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño en calidad de director del proyecto, inicia describiendo la información general del proyecto correspondiente al objeto del contrato, valor total del proyecto y de sus contratos derivados, plazos de ejecución y fuente de financiación, realizó la descripción de los capítulos principales y el alcance de la obra, constituidas en la construcción de la EBAR, construcción de pozos y cámaras de inspección, instalación de tubería sanitaria y la instalación de la tubería de impulsión, indicó los aspectos a tener en cuenta en las situaciones asociadas a la ejecución del contrato como la vinculación de la mano de



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

obra local, dio a conocer los canales oficiales para la atención al público en general y finalmente dio a conocer el diseño de la valla informativa del proyecto, además de realizar una explicación de las fases de intervención del proyecto que se tienen proyectadas.

A continuación, se relacionan algunos de los aspectos más relevantes de la presentación del contratista:

***INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO***

| | |
|---|---|
| PROYECTO BPIN | 2023005850036 |
| NOMBRE: | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" |
| APROBACION: | DECRETO DEPARTAMENTAL 0358 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| VALOR: | $ 88.842.068.846,00 |
| FUENTES DE FINANCIACION: | $ 88.842.068.846,00 (100%) – REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION |
| ENTIDAD EJECUTORA: | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." |
| PLAZO DE EJECUCION | 26 MESES |

***CONTRATOS DEL PROYECTO***

| OBRA | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 041 DE 2023 |
|---|---|
| OBJETO: | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
| VALOR: | $ 83.611.009.207,00 |
| PLAZO DE EJECUCION: | 24 MESES |
| FECHA DE INICIO: | 13 DE FEBRERO DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 12 DE FEBRERO DE 2026 |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." |

***CONTRATOS DEL PROYECTO***

| INTERVENTORÍA | CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 042 DE 2023 |
|---|---|
| OBJETO: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PR-HK |
| VALOR: | $ 5.097.862.890,00 |
| PLAZO DE EJECUCION: | 25 MESES |
| FECHA DE INICIO: | 18 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 17 DE FEBRERO DE 2026 |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." |

***CONTRATOS DEL PROYECTO***

| SUPERVISIÓN | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 040 DE 2023 |
|---|---|
| OBJETO: | "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" |
| CONTRATISTA: | ROBERTO ANDRÉS RIOS FIGUEROA |
| VALOR: | $ 130.599.360,00 |
| PLAZO DE EJECUCION: | 26 MESES |
| FECHA DE INICIO: | 11 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 10 DE MARZO DE 2026 |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." |

***DESCRIPCIÓN DE CAPITULOS PRINCIPALES***

| ITEM | DESCRIPCION |
|---|---|
| CAP-1 | SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS |
| CAP-2 | EMISARIOS ENTREGA ESAR |
| CAP-3 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) |

***UBICACIÓN DEL PROYECTO***




***Ejemplos de trabajos a realizar:***



***Atención a la comunidad***

**CONTRATISTA DE OBRA**

Consorcio BENDICIÓN 23
Director de proyecto: Leonardo Ariel Cárdenas Niño
Contacto: 3248217630
Atención al público: Vía San Rafael de Morichal con calle 79
Correo: consorciobendicion23@theos.com.co

**INTERVENTORÍA**

Consorcio PR-HK
Coordinador de Interventoría: Gabriel Andrés Duran Moreno
Contacto: 3219726100
Atención al público: Carrera 7 Oeste con Calle 67 Ciudadela la Bendición
Correo: consorcioprhk@proycon.com.co

**ENTIDAD CONTRATANTE**

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Profesional apoyo a la supervisión: Roberto Andrés Rios
Correo: contactenos@espacuatodos.gov.co


El coordinador de interventoría realiza su intervención, socializa a los asistentes los canales de comunicación y manifiesta que estará en disposición de atender cualquier asunto relacionado con el control y seguimiento de la ejecución del contrato de obra.

El concejal Ociel Ortiz realiza su intervención, manifiesta a la comunidad la importancia y magnitud del proyecto, manifiesta servir a la comunidad como veedor del cumplimiento del contrato estipulado, así como de velar por el cumplimiento de la vinculación de la mano de obra local, del mismo modo los demás concejales y el honorable Diputado manifestaron el compromiso de velar por el desarrollo oportuno y legal de este proyecto.

La comunidad representada por los respectivos ediles, presidentes de juntas, veeduría entre otros manifestaron la importancia de la vinculación de la mano de obra local e indicaron que estarán atentos al cumplimiento general del contrato en todas sus fases.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

*Ilustración 2 Socialización del proyecto*





Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## 2.2 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL

El día 20 de febrero de 2024 luego de la socialización inicial del proyecto se programó una reunión con la comunidad de ciudadela La Bendición y beneficiarios del proyecto Alameda Martha Mojica en donde se les informó el proceso de vinculación de mano de obra local calificada y no calificada, se les menciono que para mayor organización en el proceso de recepción de hojas de vida se debe hacer la entrega en el punto de atención a la comunidad, ubicado en el campamento de obra, además se le menciono a la comunidad de AMM que si es posible eligieran a una persona como vocero(a) de los beneficiaros de este sector para mantener información constante con la persona designada y fuera está la encargada de transmitir la información a los demás en aras de brindar organización y claridad en el proceso.

***REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN CON LA COMUNIDAD SOBRE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL***








Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare









## 2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA


El día 28 de febrero de 2024 se realizó la instalación de la valla informativa del proyecto en la vía que conduce a San Rafael de Morichal entrada principal de Alameda Martha Mojica con las especificaciones técnicas y diseño suministrado por ACUATODOS S.A E.S.P.




FUENTE: AUTOR, 2024

## 2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La oficina destinada para la atención a la comunidad se encuentra ubicada en la vía San Rafael de Morichal con calle 79 en la cual el profesional del área social atenderá, recibirá y tramitará todos los PQRS que sean radicados con ocasión de la ejecución del proyecto.



FUENTE: AUTOR, 2024



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## 2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Con la finalidad de tramitar y gestionar las solicitudes de información, quejas y reclamos presentados por la comunidad o las autoridades competentes relacionadas con la actividad del proyecto, se realiza la instalación de un buzón de sugerencias el cual está dotado de un formato de sugerencias, quejas, reclamos y solicitudes que podrá diligenciar cualquier persona natural o jurídica con el fin de exponer sus opiniones, inquietudes o solicitudes con respecto al desarrollo de la obra.




FUENTE: AUTOR, 2024

### 2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD

| QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD | ACUMULADO PERIODO ANTERIOR | PRESENTE PERIODO | ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| RECIBIDAS | - | - | - | |
| ENVIADAS | - | - | - | |
| SEGUIMIENTO | - | - | - | |

### 2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE

| FECHA DE RECIBIDO | QUIEN ENVÍA | ASUNTO | SE LE DIO TRAMITE (SI, NO) | ¿CUAL? |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

CONSORCIO BENDICIÓN 23

### 2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD

El proyecto estaba progresando sin inconvenientes hasta el miércoles 13 de marzo de 2024, cuando, lamentablemente, se presentó un incidente. Un grupo de personas ingresó sin autorización al área designada para las excavaciones de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) aproximadamente a las 8:00 a.m. Este evento inesperado provocó una interrupción en el flujo normal de las operaciones y las actividades de construcción se vieron afectadas temporalmente.

La oposición de este grupo de personas al proyecto llevó al CONSORCIO BENDICION 23 a tomar medidas preventivas para salvaguardar sus recursos. En respuesta a la invasión del sitio de construcción, el consorcio actuó con prontitud y retiró la maquinaria que estaba en uso para evitar daños o complicaciones adicionales. Esta acción refleja un compromiso con la seguridad y la gestión de riesgos, así como con la resolución de conflictos de manera pacífica y eficiente. Pasados los días, con diálogos entre la comunidad y las entidades gubernamentales se llegó a un común acuerdo que permitió la reanudación de las actividades el día 20 de marzo de 2024.

Ilustración 3. Interrupción de actividades por parte de la comunidad y reunión





- **SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTAS DE VECINDAD**

El día 26 de marzo de 2024 se realizó una socialización con la comunidad para informar el inicio del llenado de los formatos de actas de vecindad con el fin de verificar el estado actual de las viviendas antes de iniciar actividades de obra, con esto, se pretende establecer posibles responsabilidades por afectaciones a las viviendas después de la intervención de cada tramo.

Ilustración 4. Socialización inicio de actas de vecindad





- **REUNIÓN CON LA COMUNIDAD PARA TRATAR TEMA DE LA EBAR**

El 18 de abril del año en curso se realizó una reunión pactada con la comunidad donde se contó con la presencia del Gobernador de Casanare, Cesar Augusto Ortiz Zorro en el que se escuchó a la comunidad y se llegó a un común acuerdo.

Ilustración 5. Reunión con la comunidad y entidades gubernamentales




## 2.7 VISITA GOBERNACIÓN DE CASANARE

El sábado 06 de Julio del año en curso se realizó una visita por parte de la gobernación de Casanare y de ACUATODOS S.A ESP, donde se contó con la presencia del señor gobernador Cesar Ortiz Zorro y el gerente de la empresa departamental de servicios públicos ACUATODOS SA ESP el ingeniero Julio Cesar Cuevas, representantes de la dirección técnica de obra e interventoría. Se visitaron todos los frentes de obra con el fin de verificar el avance del proyecto 041 de 2023.



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 6. Visita gobernación y ACUATODOS














## 2.8 REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

El 24 de septiembre de 2024 se llevó a cabo una reunión en la comunidad de Alameda Martha Mojica, con el propósito de informar a los propietarios de los lotes en la zona nororiental de Alameda acerca de la necesidad de reubicar las cercas que demarcan los linderos de cada predio, especialmente los que se encuentran por la carrera 7 Oeste. Esto es necesario debido a que algunos lotes están invadiendo la vía pública. Durante la reunión, la comunidad mostró su comprensión y apoyo a la solicitud, comprometiéndose no solo a reubicar las cercas, sino también a marcar cada lote con su respectivo número y manzana para una mejor organización y delimitación de los terrenos.

Ilustración 7. Acta de reunión con propietarios de Alameda

CONSORCIO BENDICIÓN 23 — ACTA DE REUNIÓN — VERSIÓN 1

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**1. DATOS GENERALES**

No. ACTA:

| FECHA DE LA REUNIÓN: | HORA DE INICIO: | | HORA DE INICIO: | |
|---|---|---|---|---|
| 24 - 09 - 2024 | 4:00 : | AM ☐ PM ☒ | : | AM ☐ PM ☐ |

LUGAR DE LA REUNIÓN:
Carrera 7 Oeste Alameda Martha Mojica

TEMAS DE LA REUNIÓN:
Traslado de Cercas y notificación a líderes y Comunidad en general

ASISTENTES:

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Angeles Monterrez | Insp interventoria | Consorcio PP-II |
| 3 | [illegible] | Administ. 2 | A M M. |
| 4 | [illegible] | ADM ET. 3 | AMM |
| 5 | [illegible] | ADM ET 1 | A.M.M. |
| 6 | VEEDURIA. | REPRESENTANTE | VEEDOR. |
| 7 | Rosa Yolanda Abril A. | ADM Suplente 2 | AM M |
| 8 | Gloria Cadavid Coronel | Beneficiaria M2 | AM M |
| 9 | Maibel Maldonado T. | Beneficiaria | A M M |
| 10 | Doris María Giraldo | Beneficiaria | AMA |

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
Notificar el traslado de las Cercas de la Carrera 7 oeste sobre alameda Martha Mojica 1-2-43

ORDEN DEL DÍA:
Primero = Presentación del Personal Responsable de obra y Comunidad

1175

CONSORCIO BENDICIÓN 23 — ACTA DE REUNIÓN — VERSIÓN 1

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Segundo: Exposición del tema
Tercero: Socialización y sugerencias de la Comunidad

**2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se hizo la explicación del por que se debe mover la Cerca de algunos predios sobre la carrera 7 oeste con el fin de salvaguardar el estado de las Cercas existentes.
El Contratista de obra notifica que realizara el traslado de Cerramiento existente
La Comunidad sugiere y recomienda marcar los Postes por numero de lote y manzanas.
La comunidad da la posibilidad de que los propietarios que deseen retirar ellos y salvaguardar el cerramiento. Sea posible.
La Comunidad recomienda referenciar los mojones de cada Cerramiento.

El 26 de febrero de 2025 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de ACUATODOS SA ESP. Este encuentro contó con la presencia de varias figuras claves, tales como el gerente de ACUATODOS SA ESP, el ingeniero Julio Cesar Cuevas; el supervisor del contrato 041 de 2023, el ingeniero Robert Asís Hernández Cachay; el apoyo a la supervisión, el ingeniero Roberto Andrés Ríos Figueroa; el gerente del contrato 041 de 2023, el arquitecto Leonardo Cárdenas; el representante legal de la Veeduría denominada "ALAMEDA MARTHA MOJICA", el señor Carlos Wilson Salazar, representantes de la interventoría y los líderes de las diferentes etapas de Alameda Martha Mojica.

1176

El objetivo principal de esta reunión fue esclarecer y definir los canales de comunicación que deben mantenerse entre la comunidad general de ALAMEDA y los propietarios de los lotes de la zona. Además de este propósito central, también se abordaron otros temas técnicos relevantes para el proyecto, tales como los avances actuales de la obra, especificaciones técnicas, y otros aspectos clave que necesitan atención para asegurar el progreso exitoso del proyecto. De esta manera, todos los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, plantear sugerencias y recibir información detallada sobre el estado y proyecciones de la obra.

Esta reunión fue crucial para garantizar una comunicación eficaz y fluida entre todas las partes involucradas, asegurando así que todos los interesados estén informados y puedan colaborar de manera coordinada para el éxito del proyecto en Alameda Martha Mojica

Ilustración 8. Reunión veeduría y lideres ALAMEDA con representantes de OBRA, INTER Y SUPERVISIÓN en ACUTODOS SA ESP



El día domingo 9 de marzo de 2025 tuvo lugar una mesa de trabajo organizada con la comunidad de Alameda Martha Mojica. Este encuentro se llevó a cabo con el propósito principal de atender las inquietudes que los miembros de la comunidad habían expresado en relación al proyecto en cuestión. Durante la reunión, se generó un espacio de diálogo y participación, buscando brindar claridad y resolver todas las dudas planteadas por los asistentes. Este tipo de iniciativas refuerzan la importancia de la comunicación abierta y la colaboración entre la comunidad y las partes involucradas en el desarrollo del proyecto.

En este encuentro, se brindó un espacio abierto para escuchar las opiniones, preocupaciones e inquietudes de la comunidad en general. Se fomentó un ambiente de participación activa donde cada miembro tuvo la oportunidad de expresar sus puntos de vista y plantear sus dudas sobre el proyecto. Todas las inquietudes generadas fueron atendidas con el compromiso de ofrecer respuestas claras y satisfactorias, fortaleciendo así la comunicación y el entendimiento mutuo entre los asistentes y las partes responsables del proyecto.

Ilustración 9. Mesa de trabajo alameda Martha Mojica





El 22 de abril de 2025 se llevó a cabo una importante reunión en la Ciudadela La Bendición, en la que participaron diversos actores clave para abordar la problemática del estado de las vías en la comunidad. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la comunidad, contratistas de obra, el equipo de interventoría y personal del banco de maquinaria de la Gobernación de Casanare.

El propósito de la reunión fue generar un espacio de diálogo y concertación para buscar soluciones viables y efectivas que permitan mejorar el estado actual de las vías en la Ciudadela La Bendición. A lo largo de la jornada, los asistentes expusieron sus preocupaciones y necesidades, resaltando la importancia de contar con vías en óptimas condiciones para garantizar la movilidad de los habitantes y el acceso a servicios esenciales.

Este acercamiento fue clave para fortalecer el compromiso de las autoridades y las entidades responsables con la comunidad. Se discutieron posibles estrategias y planes de acción que permitirían ejecutar intervenciones necesarias en el menor tiempo posible. Asimismo, se enfatizó la necesidad de mantener un canal de comunicación abierto y constante entre los involucrados para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la eficacia de las soluciones planteadas.

En conclusión, la reunión representó un paso fundamental para atender las necesidades de la Ciudadela La Bendición en materia de infraestructura vial, consolidando el trabajo conjunto entre la comunidad y las entidades responsables para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Ilustración 10. Reunión con comunidad de ciudadela la Bendición para tratar el estado de las vías



El 24 de abril de 2025 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de ACUATODOS S.A. E.S.P., con la participación de diversos actores clave en el desarrollo y supervisión de obras de infraestructura. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la supervisión, contratistas de obra, el equipo de interventoría y miembros de la veeduría Alameda Martha Mojica liderada por el señor Carlos Salazar en calidad de representante legal.

El propósito de la reunión fue atender y resolver inquietudes técnicas planteadas por los veedores en relación con algunas estructuras de pozos que presentaban signos de socavación. Durante la jornada, el contratista de obra respondió a cada una de las dudas expuestas, proporcionando explicaciones detalladas sobre las condiciones de las estructuras y las medidas correctivas que se implementarían para garantizar su estabilidad y seguridad.

Este espacio de diálogo permitió fortalecer la relación entre la comunidad y los responsables de la obra, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada para asegurar la calidad y

durabilidad de las intervenciones. Como resultado del encuentro, se establecieron compromisos concretos orientados a mejorar la estabilidad de las estructuras y garantizar que, al momento de la entrega de la obra, se cumplan los estándares de calidad exigidos.

La reunión representó un paso significativo en el proceso de supervisión y control ciudadano, asegurando que las inquietudes de la comunidad sean atendidas de manera efectiva y que las obras se desarrollen con transparencia y responsabilidad.

Ilustración 11. Reunión con comunidad para atender inquietudes en las instalaciones de ACUATODOS SA



Con el objetivo principal de responder de manera efectiva y oportuna a las necesidades manifestadas por la comunidad, se han establecido espacios permanentes de escucha activa, en los cuales se reciben, analizan y atienden cada una de las inquietudes y problemáticas que afectan directamente a los habitantes. Esta estrategia busca facilitar un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas, fortaleciendo así la comunicación y promoviendo una convivencia sana y armoniosa durante el desarrollo de las actividades contempladas en el presente contrato:

Tabla 2. Relación de actas de reunión con comunidad en general

| ACTA No. | FECHA | OBJETO | CONCLUSIONES | COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2025 | Socialización de trabajos de instalación de colectores | Se informa a la comunidad la ruta a seguir para el mes de Julio 2025 | N/A |
| 2 | 09/07/2025 | Atención a la comunidad y verificación técnica de materiales | Supervisión e interventoría aprueban el uso del ladrillo | Fortalecer atención a la comunidad y gestión social |
| 3 | 09/07/2025 | Visita a campo con comunidad | Se realiza visita por los frentes de obra y se identifican algunos daños a revisar por parte del contratista de obra | La comunidad se compromete a realizar un listado de pendientes al contratista de obra |

***Ver anexo 5.14.15, Actas de reunión del informa parcial de obra No. 16***






De igual forma, con el propósito de transmitir la información a la comunidad de manera clara, directa y oportuna, se realizan visitas puerta a puerta en los sectores específicos que serán intervenidos en los próximos días. Durante estas jornadas, se comunica a los residentes sobre la presencia de maquinaria pesada, obreros y demás personal técnico necesario para ejecutar actividades tales como la construcción de acometidas domiciliarias y pozos de inspección. Esta estrategia busca preparar adecuadamente a los habitantes del sector para minimizar inconvenientes, resolver inquietudes previas y garantizar que las labores se desarrollen en un ambiente de entendimiento y cooperación mutua.















El día 18 de diciembre del año 2025 se llevó a cabo una visita de la comunidad del sector Ciudadela La Bendición a los diferentes frentes de obra vinculados a la ejecución del contrato No. 048 de 2023. Esta actividad fue coordinada entre el contratista, la interventoría y los representantes de la comunidad, con el propósito de fortalecer los canales de comunicación entre las partes interesadas en el proyecto y fomentar un ejercicio de veeduría y transparencia frente al desarrollo de las obras.

Durante el recorrido, se presentó a los asistentes el estado actual de avance del proyecto, explicando de manera detallada las actividades que se han venido ejecutando en cada frente de trabajo, los componentes intervenidos y los resultados obtenidos hasta la fecha. De igual forma, se socializaron las principales dificultades que han incidido en el cronograma, particularmente aquellas asociadas al retraso en la ejecución de algunas actividades, derivadas de factores operativos, climáticos y logísticos, con el fin de que la comunidad comprendiera el contexto real en el que se ha desarrollado la obra.




Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Finalmente, se informó a la comunidad que, en atención a la temporada de fin de año, las actividades de campo se suspenderían temporalmente a partir del día 24 de diciembre, retomándose nuevamente el día 5 de enero de 2026. Esta programación fue debidamente explicada, aclarando que la pausa corresponde a una interrupción operativa prevista, y que una vez reiniciadas las labores se continuará trabajando en el cumplimiento de las metas físicas y contractuales establecidas.



1184





Firma:

YOLIMA HURTADO P.

**PROFESIONAL ÁREA SOCIAL**
YOLIMA HURTADO PINEDA
C.C. 46.364.728 DE SOGAMOSO

# 8 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El plan de manejo de tránsito (PMT) del proyecto se aprobó según resolución No. 01504 DEL 26 DE ENERO DE 2024, se actualiza por segunda vez su vigencia mediante resolución No. 05224 DEL 30 DE MAYO DE 2024, se actualiza por tercera vez mediante resolución No. 08247 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 y se actualiza por cuarta ver mediante resolución 05570 del 02 de Julio de 2025 y se actualiza por quinta vez mediante resolución 01164 de 04 de febrero de 2026 "Por la cual se concede permiso para cierres totales y parciales de vías urbanas del municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCODENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

## 8.1 ANEXOS

### 8.1.1 INFORME MENSUAL No. 24 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# ANEXOS 8.1



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

**R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**

**YOPAL, CASANARE**
**FEBRERO 2026**
**ORIGINAL**


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare


1187

# INFORME MENSUAL No. 24 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

**R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**

**YOPAL, CASANARE**
**FEBRERO 2026**
**ORIGINAL**


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare


1188

# INFORME MENSUAL DE OBRA No. 24 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT

## PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

## CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

**CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**




## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

**R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare


1189

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 3
OBJETIVOS ..... 4
OBJETIVO GENERAL ..... 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 4
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 5
1.1 FICHA TECNICA ..... 5
2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ..... 6
2.1 TRAMOS A INTERVENIR ..... 7
2.2 DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO EN LA VÍA ..... 9
2.3 CONDICIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS ..... 9
2.4 VOLÚMENES DE TRÁNSITO ..... 9
3 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 10
3.1 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA ..... 10
3.2 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO ..... 11
4 AVANCE PRESUPUESTO PMT ..... 13
5 CONCLUSIONES ..... 15

## CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del proyecto ..... 5
Tabla 2. Tramos a intervenir en PPAMM ..... 7

## CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Instalación de señalización vial para canalización del tránsito vehicular ..... 10
Ilustración 2. Señalización y demarcación de zonas de excavación ..... 11
Ilustración 3. Valor ejecutado presupuesto del PMT a corte de mensual 24 ..... 15

## INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 del 15 de noviembre de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026 para la implementación del Plan de Manejo de Transito durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El plan busca garantizar y brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, implementando las estrategias y alternativas establecidas en el Plan de Manejo de Transito- PMT para la regulación del tránsito y necesarias para minimizar el impacto en la movilización de los usuarios de las vías causado por la ejecución de la obra.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Mitigar el impacto generado por las obras durante la construcción del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Generar el menor impacto en la movilidad en los tramos viales intervenidos para la ejecución de la obra
- ✓ Procurar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.
- ✓ Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.
- ✓ Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.
- ✓ Implementar rutas alternativas con elementos de control y operación del tránsito.
- ✓ Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influencia de la obra en ejecución.

# 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

## 1.1 FICHA TECNICA

Tabla 1. Información general del proyecto

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." |
| **SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:** | MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO<br>SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO |
| **PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | ING. NELSON ROLANDO VARGAS ANGARITA |
| **CONTRATISTA DE OBRA:** | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | ING. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO |
| **RESIDENTE DE OBRA:** | ING. NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 83.611.009.207,00 |
| **VALOR DEL ANTICIPO (50%):** | $ 41.805.504.603,50 |
| **PLAZO:** | VEINTICUATRO (24) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026 |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO PR-HK<br>R/L OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ |
| **DATOS DEL CONSORCIO** | |
| **DIRECCIÓN** | CONDOMINIO CASA VIEJA MANZANA A CASA 4 |
| **TELÉFONO** | 6334412 |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | consorciobendicion23@theos.com.co |

## 2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Las actividades a desarrollar para efectos del cumplimiento del objeto del presente proyecto son las siguientes:

- Construcción de redes de alcantarillado sanitario
- Construcción pozos de inspección alcantarillado sanitario
- Construcción cámaras de inspección alcantarillado sanitario
- Construcción de acometidas domiciliarias de alcantarillado
- Construcción de estación de bombeo de aguas residuales (EBAR)
- Instalación de tubería a presión para línea de impulsión
- Construcción de caseta eléctrica para EBAR
- Instalación de red de media tensión para caseta eléctrica de EBAR
- Construcción de una subestación eléctrica
- Construcción de alumbrado público para zona de EBAR
- Implementación del Plan de Manejo Ambiental
- Implementación Plan de Manejo de Transito
- Certificado RETIE
- Certificado RETILAP

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## 2.1 TRAMOS A INTERVENIR

### ✓ PLAN PARCIAL ALAMEDA MARTHA MOJICA (PPAMM)

Tabla 2. Tramos a intervenir en PPAMM

| No | Calle / Carrera | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle 90 | Carrera 7 Oeste | Carrera 1 |
| 2 | Calle 90A | Carrera 2A Oeste | Carrera 1 |
| 3 | Calle 90B | Carrera 2A Oeste | Carrera 1C Oeste |
| 4 | Calle 90C | Carrera 2A Oeste | Carrera 1C Oeste |
| 5 | Calle 91 | Transversal 1 | Carrera 1C Oeste |
| 6 | Calle 90A | Carrera 1B Oeste | Carrera 1 |
| 7 | Calle 90B | Carrera 1B Oeste | Carrera 1 |
| 8 | Transversal 1 | Carrera 4 Oeste | Carrera 1 |
| 9 | Calle 90C | Carrera 7B Oeste | Carrera 7 Oeste |
| 10 | Calle 92 | Carrera 7B Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 11 | Calle 92B | Carrera 7B Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 12 | Calle 92B BIS | Carrera 8 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 13 | Calle 92C | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 14 | Calle 93 | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 15 | Calle 93A | Carrera 7A Oeste | Carrera 7 Oeste |
| 16 | Calle 93B | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 17 | Calle 94 | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 18 | Calle 94A | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 19 | Calle 94B | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 20 | Calle 95 | Carrera 8 Oeste | Carrera 1 |
| 21 | Calle 95A | Carrera 7 BIS Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 22 | Calle 95B | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 23 | Calle 95C | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 24 | Calle 95D | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 25 | Calle 96 | Carrera 7 BIS Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 26 | Calle 96A | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 27 | Calle 97 | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 28 | Calle 97A | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 29 | Calle 97B | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 30 | Transversal 3 Oeste | Calle 92 | Calle 92B BIS |
| 31 | Transversal 3A Oeste | Carrera 4 Oeste | Calle 92B BIS |

| No | Calle / Carrera | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 32 | Carrera 8 | Calle 90 | Calle 95 |
| 33 | Carrera 7B Oeste | Calle 90C | Calle 92B |
| 34 | Carrera 7A Oeste | Calle 90C | Calle 95 |
| 35 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 90C | Calle 92B |
| 36 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 93A | Calle 95 |
| 37 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 95A | Calle 96 |
| 38 | Carrera 7 Oeste | Calle 90 | Calle 97B |
| 39 | Carrera 6 Oeste | Calle 92 | Calle 92B |
| 40 | Carrera 5 Oeste | Calle 92 | Calle 92B |
| 41 | Carrera 4 Oeste | Calle 92 | Calle 93 |
| 42 | Carrera 4 Oeste | Calle 92B BIS | Calle 95 |
| 43 | Carrera 6 Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 44 | Carrera 5 Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 45 | Carrera 4 Oeste | Calle 93 | Calle 97B |
| 46 | Carrera 3B Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 47 | Carrera 3A Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 48 | Carrera 4 Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 49 | Carrera 3 Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 50 | Carrera 2A Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 51 | Carrera 2 Oeste | Calle 90 | Calle 90C |
| 52 | Carrera 1C Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 53 | Carrera 1B BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 54 | Carrera 1B Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 55 | Carrera 1B Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 56 | Carrera 1A BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 57 | Carrera 1A Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 58 | Carrera 1 BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 59 | Carrera 1 | Calle 90 | Calle 95 |
| 57 | Carrera 1A Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 58 | Carrera 1 BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 59 | Carrera 1 | Calle 90 | Calle 95 |

CONSORCIO BENDICIÓN 23



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

- ✓ **CIUDADELA LA BENDICIÓN**

En la ciudadela la bendición, se proyecta intervenir el 100% de las vías de esta zona. No se tiene listado de vías a intervenir debido a que a la fecha no se tienen nomenclaturas oficiales para este sector, por tanto, la ubicación de referencia utilizada esta plasmada en los planos de la etapa de formulación.

## 2.2 DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO EN LA VÍA

Las actividades de obra se realizarán durante 24 meses a partir del acta de inicio de obra. En el transcurso de las obras se dará ingreso y salida de volquetas y vehículos con materiales de construcción.

Los trabajos se ejecutarán durante las 07:00 y las 17:00 horas con cierre de la vía residencial, con el control y vigilancia del auxiliar de tránsito. Se laborará de lunes a sábado, en el horario diurno, siempre y cuando no se presenten imprevistos que generen atrasos en el cronograma de la obra y haga necesario realizar trabajos en horario nocturno, se dejara al final de cada día las zonas donde se estarán realizando trabajos con su respectiva señalización.

Los domingos no se trabajará, sin embargo, por razones de retrasos o situaciones particulares podrían llevarse a cabo algunas actividades constructivas, que se informarían con anterioridad.

## 2.3 CONDICIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS

El 100% de los tramos a intervenir se encuentran despavimentos, algunos tramos cuentan con mejoramientos, en condición general el nivel de servicio de los tramos es malo.

## 2.4 VOLÚMENES DE TRÁNSITO

Teniendo en cuenta la condición de las vías a intervenir, se tiene un volumen bajo de transitabilidad.




Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# 3 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

## 3.1 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA

Se instala de manera obligatoria la señalización en todos los accesos y áreas intervenidas de la obra, con el fin de no ocasionar accidentes o incidentes y/o interrumpir la movilidad vial de la zona de influencia del proyecto, adicionalmente se implementaron las señales verticales a lo largo de los tramos para informar a la comunidad de la ejecución de las actividades, los desvíos y las rutas para los peatones y ciclistas.

Ilustración 1. Instalación de señalización vial para canalización del tránsito vehicular



## 3.2 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Durante el presente periodo se realizaron labores para la construcción del alcantarillado sanitario, las cuales comprenden la construcción de colectores en tubería polietileno de alta densidad de diámetros variados, se adelantó la construcción de cajas de inspección y demás actividades para la construcción de acometidas domiciliarias, además, se adelantan labores de construcción de pozos y cámaras de inspección. Paralelamente, se construyen acometidas domiciliarias. Cada actividad comprende las labores necesarias de replanteo y localización de tubería, excavación mecánica, excavación manual, encamado de la tubería con arena sucia de rio debidamente apisonada y relleno en material seleccionado de la excavación y/o material subbase triturada. Con el fin de prevenir accidentes laborales durante la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente se realiza la demarcación y señalización de áreas de trabajo.

Ilustración 2. Señalización y demarcación de zonas de excavación














DESVIO



## 4 AVANCE PRESUPUESTO PMT

| BALANCE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | CANTIDAD MENSUAL 24 | | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA | | CANTIDAD POR EJECUTAR | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL |
| 1 | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) (A) | | | | | | | | | | |
| | DISPOSITIVOS DE CONTROL | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Barricada metálica tipo IDU con cerrado reflectivo naranja y blanco grado Ingeniería, medidas: 2.40m x 1.50m - 3 bandejas de 20 cm x 2.40 m con tablero de desvió de 60 cm. | und | 4,00 | $ 707.407,00 | $ 2.829.628,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 2.829.628,00 | - | $ - |
| 1,2 | Paleta PARE - SIGA 45 cm | und | 4,00 | $ 72.282,00 | $ 289.128,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 289.128,00 | - | $ - |
| 1,3 | Colombina o baliza de señalización H=1.30 m | und | 20,00 | $ 52.486,00 | $ 1.049.720,00 | 0,00 | $ - | 20,00 | $ 1.049.720,00 | - | $ - |
| 1,4 | Barrera o maletín plástico rellenable (tipo New Jersey) 2.0 x 1.0 x 0.50 m | und | 4,00 | $ 540.809,00 | $ 2.163.236,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 2.163.236,00 | - | $ - |
| 1,5 | Cono de señalización vial, doble reflectivo H=70 cm | und | 20,00 | $ 61.638,00 | $ 1.232.760,00 | 0,00 | $ - | 20,00 | $ 1.232.760,00 | - | $ - |
| 1,6 | Cinta de Señalización - peligro no pase - | m | 2800,00 | $ 68,00 | $ 190.400,00 | 0,00 | $ - | 2.800,00 | $ 190.400,00 | - | $ - |
| | SEÑALIZACION | | | | | | | | | | |
| 1,7 | Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR de (100x50 - 75x75 - 80x50) lámina galvanizada cal. 20 y ángulos de 1" x 1/2" x 1/8". | und | 32,00 | $ 278.941,00 | $ 8.926.112,00 | 0,00 | $ - | 32,00 | $ 8.926.112,00 | - | $ - |
| | EQUIPOS VARIOS | | | | | | | | | | |
| 1,8 | Chaleco reflectivo | und | 8,00 | $ 23.343,00 | $ 186.744,00 | 0,00 | $ - | 8,00 | $ 186.744,00 | - | $ - |
| 1,9 | Pitos para auxiliares de transito | und | 8,00 | $ 5.900,00 | $ 47.200,00 | 0,00 | $ - | 8,00 | $ 47.200,00 | - | $ - |



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

**BALANCE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**

| PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | | CANTIDAD MENSUAL 24 | | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA | | CANTIDAD POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL |
| 1,10 | Ploteo planos PMT especificos | und | 10,00 | $ 5.000,00 | $ 50.000,00 | | 1,00 | $ 5.000,00 | 10,00 | $ 50.000,00 | - | $ - |
| 1,11 | Papeleria, impresión de informes | mes | 12,00 | $ 230.000,00 | $ 2.760.000,00 | | 1,00 | $ 230.000,00 | 12,00 | $ 2.760.000,00 | - | $ - |
| **SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)** | | | | | **$ 19.724.928,00** | | | **$ 235.000,00** | | **$ 19.724.928,00** | | **$ -** |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD CIERRES SIMULTANEOS | VR. UNITARIO | MESES | | | | | | | |
| | **PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)** | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Paleteros (2) | mes | 2,00 | $ 5.072.160,00 | 24 | 1,00 | $ 243.463.680,00 | 1,00 | $ 10.144.320,00 | 22,00 | $ 223.175.040,00 | 2,00 | $ 20.288.640,00 |
| **SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PERSONAL)** | | | | | | | $ 243.463.680,00 | 1,00 | $ 10.144.320,00 | - | $ 81.154.560,00 | | $ 20.288.640,00 |
| **VALOR COSTOS DIRECTOS (A) + (B)** | | | | | | | $ 263.188.608,00 | | $ 10.379.320,00 | - | $ 242.899.968,00 | | $ 20.288.640,00 |
| **VALOR TOTAL PMT (AJUSTADO AL PESO)** | | | | | | | $ 263.188.608,00 | | **$ 10.379.320,00** | | **$ 242.899.968,00** | | **$ 20.288.640,00** |

Firma:

**DIRECTOR DE OBRA**
DANIEL GIL CHAPPARO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

**RESIDENTE DE OBRA**
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA




Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## 5 CONCLUSIONES

- ✓ A la fecha de la presente parcial se ha ejecutado un 92.29% del valor total del presupuesto del PTM, tal como se relaciona en la siguiente gráfica:

Ilustración 3. Valor ejecutado presupuesto del PMT a corte de mensual 24




- ✓ A la fecha, no se han presentado inconvenientes ni accidentes en la ejecución del presente plan de manejo de tránsito.

Firma:

**DIRECTOR DE OBRA**
DANIEL GIL CHAPPARO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

**RESIDENTE DE OBRA**
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA

## 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el informe mensual No.24 se llevaron a cabo acciones relacionadas con la ejecución de la obra. Estas acciones incluyeron:

  - **Instalación de tubería:** Se han llevado a cabo diversas actividades relacionadas con la instalación de tuberías sanitarias de 8 y 10 pulgadas en Ciudadela la Bendición. Estos trabajos incluyen la excavación de zanjas y la colocación de tuberías. Además, se han implementado medidas de seguridad para minimizar el impacto en la comunidad y garantizar la protección de los trabajadores. Estas mejoras en la infraestructura sanitaria son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los residentes y asegurar un manejo adecuado de las aguas residuales en estas zonas.

  - **Construcción de acometidas domiciliarias:** Se adelantan actividades de construcción de acometidas domiciliarias donde se incluye construcción de cajas domiciliarias y empalme entre las cajas y el colector principal ubicado frente a cada vivienda, a su vez, se realizaron actividades de reparación de placas de concreto y algunas acometidas de agua potable, gas y energía eléctrica que se vieron afectadas producto de los trabajos.

  - **Pozos de inspección:** Se han construido pozos de inspección con diámetro de 1.50 y alturas que varían entre 1.0 y 7.0 metros. Estos pozos son esenciales para el mantenimiento y la supervisión de las redes de tuberías sanitarias, permitiendo un acceso seguro y eficiente para las inspecciones y reparaciones necesarias. La construcción de estos pozos incluye la excavación, el refuerzo de las paredes, la instalación de tapas de manhole.

- A la fecha del informe mensual No.24, se ha logrado un avance del 90,44%. Es importante señalar que, según el cuadro de avance de obra, han transcurrido 719 días, lo que corresponde al 78,84% del tiempo desde la fecha de inicio del contrato.

- En cuanto al plan de manejo integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial, a la fecha se cuenta con personal de mano de obra calificada, a este personal contratado se le han realizado las respectivas afiliaciones a ARL y EPS, se les realizó su respectivo pago de seguridad social, se les realizo entrega de dotación y EPP's y se realizaron charlas preoperacionales periódicas.

- En cuanto al avance al plan de plan de gestión social para el presente periodo, se ha anexado un informe donde se detalla el manejo social que se le ha dado al proyecto.

- Se realizó prórroga No. 1 al contrato 041 de 2023 dejando como nueva fecha de terminación el día 12 de agosto del año 2026.

Firma:

**DIRECTOR DE OBRA**
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

**RESIDENTE DE OBRA**
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA

CONSORCIO BENDICIÓN 23