Factura Electrónica de Venta: EBOG-3996

Fecha de Expedición: 28/11/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 28/12/2025

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono: 3289770
Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 - Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con Prefijo EBOG del 3868 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo: 0

TRM:

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ncamargo@invias.gov.co

Datos de Envío

,

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales".

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1		Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 53 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SUPERVISOR DEL CONTRATO: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1 PARTICIPACION:100%	1,00	94	1.149.475.837,00	0,00	0,00	1.149.475.837,00		0,00	
2		Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 53 DE OCTUBRE DE 2025	1,00	94	229.895.167,00	0,00	0,00	229.895.167,00		0,00	
3		Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 53 DE OCTUBRE DE 2025	1,00	94	57.473.792,00	0,00	0,00	57.473.792,00		0,00	
4		Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 53 DE OCTUBRE DE 2025	1,00	94	57.473.792,00	0,00	0,00	57.473.792,00	19	10.920.020,00	

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cufe: a91da39cf57da127138519ccfe332b3d35cee588496766552b3d1021c9b02d2d4678fdf7a2d4192e07986789dc74d503
Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Factura Electrónica de Venta: **EBOG-3996**

Fecha de Expedición: 28/11/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 28/12/2025

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono: 3289770
Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con Prefijo EBOG del 3868 al 4000.

Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	1.494.318.588,0000
IVA	10.920.020,0000
Descuentos	0,0000
Cargos	0,0000
Base+ Cargos - Descuentos	57.473.792,0000
Bruto + Impuestos	1.505.238.608,0000
Total de Anticipos	0,0000
Total a Pagar:	1.505.238.608,0000
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

Valor en letras: MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cufe: a91da39cf57da127138519ccfe332b3d35cee588496766552b3d1021c9b02d2d4678fdf7a2d4192e07986789dc74d503
Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 06/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERIODO MES: octubre-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 53 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.494.318.588

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6 11 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10 11 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA		Mediante el oficio 0940-2885 del 6/11/2025 se recibió el acta para revisión. Mediante correo electrónico del 10/11/2025 se devolvió el acta con observaciones. Mediante mesa de trabajo del 13/11/2025, se ajusto el acta. Mediante el oficio 0940-2898 del 18/11/2025 se recibieron los documentos definitivos corregidos.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	18 11 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	18 11 2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20-nov-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE: VICTOR MANUEL RUIZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	NO APLICA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25/11/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ	Firmado digitalmente por ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	27-11-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE: LUIS GUILLERMO PINTO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE:		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE:		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Fecha: 2025.12.18 16:33:26 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. **NIT.** 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ARQ. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.505.238.608,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 53 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** octubre-2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 22-nov-25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por ORJUELA DIAZ LILIANA IVONNE
Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula profesional No.: 68700-63803 STD
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma: 25/11/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC
APOYO A LA SUPERVISION
Fecha firma: RES 970 02/04/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Fecha: 2025.12.18 16:34:36 -05'00'
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Matricula profesional No.: A25072000-79463217
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-I-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA Nº:** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,494,318,588.00 **MES:** octubre-25

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																
1.0	1.0	0	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	34.00	$ 1,137,185.00	$ 38,664,290.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.1	1.0	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1,137,185.00	$ -	36.00	$ 40,938,660.00	0.00	$ -	3.07	$ 3,491,158.00
2.0	1.0	0	201.7	201-13	0.0	Demolición de Estructuras	m3	213.00	$ 109,175.00	$ 23,254,275.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1	1.0	11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 109,175.00	$ -	986.00	$ 107,646,550.00	0.00	$ -	351.75	$ 38,402,308.00
3.0	1.0	0	201.2	201.13	0.0	Remoción de alcantarillas	m	1,278.00	$ 66,695.00	$ 85,236,210.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1	1.0	11601	201.2	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 66,695.00	$ -	1,281.00	$ 85,436,295.00	0.00	$ -	127.50	$ 8,503,613.00
4.0	1.0	0	210.1.2	210-13	0.0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	257,483.00	$ 12,048.00	$ 3,102,155,184.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.1	1.0	11601	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12,048.00	$ -	1,625.00	$ 19,578,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.0	1.0	0	210.2.1	210-13	0.0	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	93,986.00	$ 60,236.00	$ 5,661,340,696.00	617.00	$ 37,165,612.00	0.00	$ -	617.00	$ 37,165,612.00
5.1	1.0	11601	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 60,236.00	$ -	80,569.00	$ 4,853,154,284.00	0.00	$ -	25077.40	$ 1,510,562,267.00
6.0	1.0	0	210.2.2	210-13	0.0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,168,927.00	$ 10,193.00	$ 22,107,872,911.00	3,352.10	$ 34,167,955.30	0.00	$ -	3352.10	$ 34,167,955.00
6.1	1.0	11601	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10,193.00	$ -	1,370,932.00	$ 13,973,909,876.00	2,315.00	$ 23,596,795.00	90126.60	$ 918,660,435.00
7.0	1.0	0	211.1	211-13	0.0	Remoción de Derrumbes	m3	116,576.00	$ 9,335.00	$ 1,088,236,960.00	593.00	$ 5,535,655.00	0.00	$ -	593.00	$ 5,535,655.00
7.1	1.0	11601	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9,335.00	$ -	123,833.00	$ 1,155,981,055.00	0.00	$ -	26195.30	$ 244,533,126.00
8.0	1.0	0	220.1	220.1	0.0	Terraplenes	m3	514,966.00	$ 12,565.00	$ 6,470,547,790.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.1	1.0	11601	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 12,565.00	$ -	190,406.00	$ 2,392,451,390.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										$ 38,577,308,316.00	-	$ 22,705,965,332.00		$ 23,596,795.00		$ 2,801,022,129.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																
9.0	2.0	0	310.1	310-13	0.0	Conformación de la calzada existente	m2	613,952.00	$ 888.00	$ 545,189,376.00	121,265.00	$ 107,683,320.00	0.00	$ -	121265.00	$ 107,683,320.00
9.1	2.0	11602	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 888.00	$ -	1,131,890.00	$ 1,005,118,320.00	39,240.00	$ 34,845,120.00	65032.20	$ 577,492,330.00
10.0	2.0	0	311.1	311-13	0.0	Afirmado	m3	161,539.00	$ 106,030.00	$ 17,127,980,170.00	13,428.30	$ 1,423,802,649.00	0.00	$ -	13428.30	$ 1,423,802,649.00
10.1	2.0	11602	311.1	311-13		Afirmado	m3		$ 106,030.00	$ -	150,110.70	$ 15,916,237,521.00	0.00	$ -	30737.60	$ 3,259,107,728.00
11.0	2.0	0	320.1	320-13	0.0	Subbase Granular clase A	m3	75,232.00	$ 152,246.00	$ 11,453,771,072.00	591.60	$ 90,068,733.60	0.00	$ -	591.60	$ 90,068,734.00
11.1	2.0	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 152,246.00	$ -	61,140.40	$ 9,308,381,338.40	32.30	$ 4,917,546.00	7645.40	$ 1,163,981,569.00
12.0	2.0	0	330.1	330-13	0.0	Base granular clase A	m3	155,641.00	$ 169,384.00	$ 26,363,095,144.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.1	2.0	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 169,384.00	$ -	11,000.00	$ 1,863,224,000.00	0.00	$ -	3023.80	$ 512,183,340.00
13.0	2.0	0	330.4	330-13	0.0	Base granular para bacheo clase A	m3	22,950.00	$ 184,265.00	$ 4,228,881,750.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.1	2.0	11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 184,265.00	$ -	374.00	$ 68,915,110.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										$ 59,718,917,512.00	-	$ 29,783,430,992.00		$ 39,762,666.00		$ 7,134,319,670.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS											-					
14.0	8.0	0	420.2	420-13	0.0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 1	m2	330,033.00	$ 2,795.00	$ 922,442,235.00	525.00	$ 1,467,375.00	0.00	$ -	525.00	$ 1,467,375.00
14.1	8.0	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 1	m2		$ 2,795.00	$ -	312,008.00	$ 872,062,360.00	0.00	$ -	23873.60	$ 66,726,714.00
15.0	8.0	0	421.1	421-13	0.0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330,033.00	$ 1,771.00	$ 584,468,443.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.1	8.0	11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,771.00	$ -	315,033.00	$ 557,923,443.00	0.00	$ -	8766.50	$ 15,525,472.00
16.0	8.0	0	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57,577.00	$ 807,206.00	$ 46,476,499,862.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.1	8.0	11603	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 807,206.00	$ -	55,077.00	$ 44,458,484,862.00	0.00	$ -	2556.60	$ 2,058,859,624.00
17.0	8.0	0	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,830.00	$ 834,513.00	$ 4,030,697,790.00	1,127.40	$ 940,829,956.20	0.00	$ -	1127.40	$ 940,829,956.00
17.1	8.0	11603	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 834,513.00	$ -	3,702.60	$ 3,089,867,833.80	0.00	$ -	1511.90	$ 1,261,700,205.00
18.0	8.0	0	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,450.00	$ 69,747.00	$ 240,627,150.00	1,093.80	$ 76,289,268.60	0.00	$ -	1093.80	$ 76,289,268.00
18.1	8.0	11603	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69,747.00	$ -	2,356.20	$ 164,337,881.40	0.00	$ -	1541.40	$ 107,508,026.00
19.0	8.0	0	465.1	465-13	0.0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3	6,900.00	$ 75,562.00	$ 521,377,800.00	34.80	$ 2,629,557.60	0.00	$ -	34.50	$ 2,606,889.18
19.1	8.0	11603	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3		$ 75,562.00	$ -	6,865.50	$ 518,770,911.00	5.40	$ 408,035.00	16.80	$ 1,269,442.00
20.0	8.0	0	466.1	466-13	0.0	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	2,500.00	$ 4,159.00	$ 10,397,500.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20.1	8.0	11603	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4,159.00	$ -	2,500.00	$ 10,397,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										$ 52,786,530,780.00	-	$ 50,693,060,949.00		$ 408,035.00		$ 4,532,782,972.18
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											-					
21.0	6.0	0	600.1.1	600-13	0.0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	79,580.00	$ 31,287.00	$ 2,489,819,460.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.1	6.0	11402	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,287.00	$ -	61,628.00	$ 1,928,155,236.00	0.00	$ -	20033.40	$ 626,784,986.00
21.2	6.0	11604	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,287.00	$ -	26,412.00	$ 826,352,244.00	6.00	$ 187,722.00	3486.10	$ 109,069,612.00
22.0	6.0	0	600.2.1	600-13	0.0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	40,802.00	$ 78,424.00	$ 3,199,856,048.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.1	6.0	11402	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,424.00	$ -	16,787.40	$ 1,316,535,058.00	0.00	$ -	10.00	$ 784,240.00
22.2	6.0	11604	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,424.00	$ -	12,252.60	$ 960,897,902.00	0.00	$ -	526.90	$ 41,321,607.00
23.0	6.0	0	610.1	610-13	0.0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31,832.00	$ 42,939.00	$ 1,366,834,248.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
23.1	6.0	11402	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,939.00	$ -	9,450.40	$ 405,790,726.00	0.00	$ -	40.30	$ 1,730,442.00
23.2	6.0	11604	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,939.00	$ -	9,549.80	$ 410,050,274.00	0.00	$ -	285.00	$ 12,409,371.00
24.0	6.0	0	610.2	610-13	0.0	Relleno para estructuras con recebo	m3	34,225.00	$ 67,218.00	$ 2,300,536,050.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
24.1	6.0	11402	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 67,218.00	$ -	27,198.50	$ 1,828,228,773.00	0.00	$ -	14056.70	$ 944,863,261.00
24.2	6.0	11604	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 67,218.00	$ -	11,656.50	$ 783,526,617.00	0.00	$ -	1107.80	$ 74,464,100.00
25.0	6.0	0	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	570.00	$ 2,869,762.00	$ 1,635,764,340.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
25.1	6.0	11403	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,869,762.00	$ -	765.00	$ 2,195,367,930.00	0.00	$ -	348.50	$ 1,000,112,056.00
26.0	6.0	0	630.3	630-13	0.0	Concreto clase 28 MPA	m3	8,209.00	$ 813,312.00	$ 6,676,478,208.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26.1	6.0	11403	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 813,312.00	$ -	7,083.30	$ 5,760,932,890.00	66.10	$ 53,759,923.00	4783.50	$ 3,890,477,954.00
26.1	6.0	11604	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 813,312.00	$ -	3,035.70	$ 2,468,971,238.00	1.20	$ 975,974.00	552.40	$ 449,273,550.00
27.0	6.0	0	630.4	630-13	0.0	Concreto clase 21 MPA	m3	9,565.00	$ 670,367.00	$ 6,412,060,355.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
27.1	6.0	11403	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 670,367.00	$ -	6,759.00	$ 4,531,010,553.00	0.00	$ -	386.89	$ 259,358,288.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-I-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA Nº:** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,494,318,588.00 **MES:** octubre-25

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
27.2	6.0	11604	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 670,367.00	$ -	2,896.00	$ 1,941,382,832.00	0.00	$ -	114.90	$ 77,025,168.00
28.0	6.0	0	630.5	630-13	0.0	Concreto clase 17,5 MPA	m3	311.00	$ 500,114.00	$ 155,535,454.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
28.1	6.0	11403	630.5	630-13		Concreto clase 17,5 MPA	m3		$ 500,114.00	$ -	217.70	$ 108,874,818.00	0.00	$ -	0.00	$ -
28.2	6.0	11604	630.5	630-13		Concreto clase 17,5 MPA	m3		$ 500,114.00	$ -	93.30	$ 46,660,636.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29.0	6.0	0	630.6	630-13	0.0	Concreto clase 14 MPA	m3	1,264.00	$ 493,322.00	$ 623,559,008.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
29.1	6.0	11403	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 493,322.00	$ -	1,010.80	$ 498,649,878.00	2.80	$ 1,381,302.00	134.33	$ 66,267,944.00
29.2	6.0	11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 493,322.00	$ -	433.20	$ 213,707,090.00	0.00	$ -	172.70	$ 85,196,709.00
30.0	4.0	0	632.1P	0.0	632.1P	Baranda Metálica	m	40.00	$ 518,996.00	$ 20,759,840.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
30.1	4.0	14104	632.1P	0.0	632.1P	Baranda Metálica	m		$ 518,996.00	$ -	40.00	$ 20,759,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -
31.0	4.0	0	640.1	640-13	0.0	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,351,834.00	$ 5,151.00	$ 6,963,296,934.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
31.1	4.0	11403	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,151.00	$ -	1,946,033.00	$ 10,024,015,983.00	53,615.70	$ 276,174,471.00	1386770.00	$ 7,143,252,269.00
31.2	4.0	11604	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,151.00	$ -	625,450.20	$ 3,221,693,980.00	7,384.70	$ 38,038,590.00	126382.25	$ 650,994,954.96
32.0	4.0	0	640.2	640-13	0.0	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	110,609.00	$ 5,251.00	$ 580,807,859.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32.1	4.0	11401	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5,251.00	$ -	22,853.00	$ 120,001,103.00	0.00	$ -	0.00	$ -
33.0	6.0	0	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	18,324.00	$ 49,124.00	$ 900,148,176.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
33.1	6.0	11403	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -	12,903.80	$ 633,886,271.00	0.00	$ -	0.00	$ -
33.2	6.0	11604	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -	5,530.20	$ 271,665,545.00	0.00	$ -	356.40	$ 17,507,794.00
34.0	6.0	0	661.1	661-13	0.0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	2,621.00	$ 602,138.00	$ 1,578,203,698.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
34.1	6.0	11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m		$ 602,138.00	$ -	21.00	$ 12,644,898.00	0.00	$ -	0.00	$ -
35.0	6.0	0	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	33,506.00	$ 63,808.00	$ 2,137,950,848.00	335.00	$ 21,375,680.00	0.00	$ -	335.00	$ 21,375,680.00
35.1	6.0	11403	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m		$ 63,808.00	$ -	26,769.00	$ 1,708,076,352.00	0.00	$ -	2567.30	$ 163,814,279.00
35.2	6.0	11604	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m		$ 63,808.00	$ -	11,472.00	$ 732,005,376.00	0.00	$ -	5034.50	$ 321,241,375.00
36.0	6.0	0	663,2P	0.0	663,2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	2,238.00	$ 29,798.00	$ 66,687,924.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
36.1	6.0	11403	663,2P	0.0	663,2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -	1,692.60	$ 50,436,095.00	0.00	$ -	1011.50	$ 30,140,676.00
36.2	6.0	11604	663,2P	0.0	663,2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -	725.40	$ 21,615,469.00	0.00	$ -	4.70	$ 140,051.00
37.0	6.0	0	671.1	671-13	0.0	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	16,908.00	$ 610,815.00	$ 10,327,660,020.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
37.1	6.0	11604	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 610,815.00	$ -	271.00	$ 165,530,865.00	0.00	$ -	0.00	$ -
38.0	8.0	0	673.1	673-13	0.0	Geotextil Tipo II no tejido	m2	199,322.00	$ 7,394.00	$ 1,473,786,868.00	1,340.00	$ 9,907,960.00	0.00	$ -	1340.00	$ 9,907,960.00
38.1	8.0	11403	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,394.00	$ -	140,925.40	$ 1,042,002,408.00	0.00	$ -	7791.82	$ 57,612,716.00
38.2	8.0	11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,394.00	$ -	60,396.60	$ 446,572,460.00	0.00	$ -	13966.90	$ 103,271,258.00
39.0	6.0	0	673.2	673-13	0.0	Material granular drenante	m3	37,706.00	$ 133,217.00	$ 5,023,080,202.00	201.00	$ 26,776,617.00	0.00	$ -	201.00	$ 26,776,617.00
39.1	6.0	11403	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 133,217.00	$ -	26,793.00	$ 3,569,283,081.00	0.00	$ -	521.20	$ 69,432,699.00
39.2	6.0	11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 133,217.00	$ -	11,482.00	$ 1,529,597,594.00	0.00	$ -	2283.70	$ 304,227,664.00
40.0	6.0	0	673.3	673-13	0.0	Material de cobertura tipo SBG	m3	22,029.00	$ 174,208.00	$ 3,837,628,032.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
40.1	6.0	11604	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174,208.00	$ -	22,029.00	$ 3,837,628,032.00	0.00	$ -	336.60	$ 58,638,413.00
41.0	6.0	0	681.1	681-13	0.0	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,820.00	$ 267,959.00	$ 487,685,380.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
41.1	6.0	11403	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 267,959.00	$ -	1,820.00	$ 487,685,380.00	0.00	$ -	328.00	$ 87,890,552.00
SUBTOTAL										$ 58,258,138,952.00	-	$ 54,178,255,684.00		$ 370,517,982.00		$ 16,705,364,248.96
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											-					
42.0	8.0	0	1P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	342,000.00	$ 1,718.00	$ 587,556,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
42.1	8.0	11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,718.00	$ -	342,000.00	$ 587,556,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
43.0	8.0	0	3P.	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	$ 57,454.00	$ 4,883,590.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
43.1	8.0	11607	3P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 57,454.00	$ -	85.00	$ 4,883,590.00	0.00	$ -	0.00	$ -
44.0	4.0	0	4P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7,808.00	$ 7,994.00	$ 62,417,152.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
44.1	4.0	11607	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7,994.00	$ -	7,808.00	$ 62,417,152.00	0.00	$ -	0.00	$ -
45.0	4.0	0	5P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539.00	$ 381,664.00	$ 205,716,896.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
45.1	4.0	11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 381,664.00	$ -	539.00	$ 205,716,896.00	0.00	$ -	0.00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA Nº:** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,494,318,588.00 **MES:** octubre-25

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
46.0	4.0	0	6P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,581.00	$ 312,729.00	$ 807,153,549.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
46.1	4.0	11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 312,729.00	$ -	2,581.00	$ 807,153,549.00	0.00	$ -	0.00	$ -
47.0	4.0	0	720.1	720-13	0.0	Poste de referencia	u	60.00	$ 245,207.00	$ 14,712,420.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
47.1	4.0	11607	720.1	720-13		Poste de referencia	u		$ 245,207.00	$ -	60.00	$ 14,712,420.00	0.00	$ -	0.00	$ -
48.0	4.0	0	730.1	730-13	0.0	Defensa metálica	m	6,875.00	$ 220,797.00	$ 1,517,979,375.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
48.1	4.0	11607	730.1	730-13		Defensa metálica	m		$ 220,797.00	$ -	6,875.00	$ 1,517,979,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -
49.0	4.0	0	730.2	730-13	0.0	Sección final	u	166.00	$ 98,831.00	$ 16,405,946.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
49.1	4.0	11607	730.2	730-13		Sección final	u		$ 98,831.00	$ -	166.00	$ 16,405,946.00	0.00	$ -	0.00	$ -
50.0	4.0	0	740.1	740-13	0.0	Captafaros	u	1,732.00	$ 21,101.00	$ 36,546,932.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
50.1	4.0	11607	740.1	740-13		Captafaros	u		$ 21,101.00	$ -	1,732.00	$ 36,546,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL										**$ 3,253,371,860.00**	-	**$ 3,253,371,860.00**		**$ -**		**$ -**
OBRAS VARIAS											-					
51.0	5.0	0	800.1	800-13	0.0	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	179,400.00	$ 17,085.00	$ 3,065,049,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
51.1	5.0	11605	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17,085.00	$ -	180,110.00	$ 3,077,179,350.00	0.00	$ -	534.10	$ 9,125,099.00
52.0	5.0	0	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	62.00	$ 28,635.00	$ 1,775,370.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
52.1	5.0	11606	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		$ 28,635.00	$ -	9,048.00	$ 259,089,480.00	0.00	$ -	4048.00	$ 115,914,481.00
53.0	5.0	0	810.1	810-13	0.0	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92,500.00	$ 18,040.00	$ 1,668,700,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
53.1	5.0	11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,040.00	$ -	92,845.00	$ 1,674,923,800.00	753.90	$ 13,600,356.00	10577.10	$ 190,810,884.00
SUBTOTAL										**$ 4,735,524,370.00**	-	**$ 5,011,192,630.00**		**$ 13,600,356.00**		**$ 315,850,464.00**
TRANSPORTES											-					
54.0	3.0	0	900.1	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	1,478,921.00	$ 1,012.00	$ 1,496,668,052.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
54.1	3.0	11608	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E		$ 1,012.00	$ -	678,921.00	$ 687,068,052.00	0.00	$ -	0.00	$ -
55.0	3.0	0	900.2	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	39,318,178.00	$ 1,125.00	$ 44,232,950,250.00	61,999.90	$ 69,749,887.50	0.00	$ -	59499.90	$ 66,937,388.00
55.1	3.0	11608	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,125.00	$ -	32,872,483.00	$ 36,981,543,375.00	58,164.40	$ 65,434,950.00	2405406.10	$ 2,706,081,867.00
56.0	3.0	0	900.3	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,515,488.00	$ 1,125.00	$ 1,704,924,000.00	5,089.60	$ 5,725,800.00	0.00	$ -	5089.60	$ 5,725,800.00
56.1	3.0	11608	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1,125.00	$ -	1,649,621.40	$ 1,855,824,075.00	0.00	$ -	272900.10	$ 307,012,614.00
SUBTOTAL										**$ 47,434,542,302.00**		**$ 39,599,911,190.00**		**$ 65,434,950.00**		**$ 3,085,757,669.00**
ITEMS NO PREVISTOS																
57.1	1.0	11601	200.2P		200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2		$ 845.00	$ -	720,285.00	$ 608,640,825.00	32,463.70	$ 27,431,827.00	471355.50	$ 398,295,399.00
58.1	1.0	11601	221.1P		221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3		$ 118,439.00	$ -	5,125.00	$ 606,999,875.00	21.00	$ 2,487,219.00	2699.20	$ 319,690,548.00
59.1	8.0	11603	420.2P		420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2		$ 2,988.00	$ -	22,203.30	$ 66,343,460.00	0.00	$ -	2598.00	$ 7,762,824.00
60.1	8.0	11603	465.1P		465.1P	Corte de mezda asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m		$ 8,855.00	$ -	10,140.00	$ 89,789,700.00	492.00	$ 4,356,660.00	6583.20	$ 58,294,236.00
61.1	8.0	11603	673.1P		673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2		$ 53,319.00	$ -	10,063.00	$ 536,549,097.00	0.00	$ -	4851.50	$ 258,677,127.00
62.1	6.0	11403	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m		$ 453,664.00	$ -	1,680.00	$ 762,155,520.00	0.00	$ -	1652.50	$ 749,679,760.00
63.1	6.0	11403	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,387,110.00	$ -	60.00	$ 143,226,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
63.1	6.0	14104	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,387,110.00	$ -	50.00	$ 119,355,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
64.1	6.0	11403	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,163,203.00	$ -	2,214.00	$ 7,003,331,442.00	36.00	$ 113,875,308.00	1669.80	$ 5,281,916,370.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	4/11/2025 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,494,318,588.00 **MES** octubre-25

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
64.1	6.0	14104	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,163,203.00	$ -	176.00	$ 556,723,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -
65.1	6.0	11403	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,869,276.00	$ -	1,277.00	$ 4,941,065,452.00	40.00	$ 154,771,040.00	995.60	$ 3,852,251,185.00
65.1	6.0	14104	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,869,276.00	$ -	78.00	$ 301,803,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -
66.1	6.0	11403	630.7	630.7		Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		$ 438,105.00	$ -	1,926.00	$ 843,790,230.00	3.70	$ 1,620,989.00	362.80	$ 158,944,496.00
66.1	6.0	11604	630.7	630.7		Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		$ 438,105.00	$ -	214.00	$ 93,754,470.00	0.00	$ -	18.50	$ 8,104,943.00
67.1	6.0	11604	661.1P		661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)	m		$ 557,097.00	$ -	2,621.00	$ 1,460,151,237.00	0.00	$ -	255.00	$ 142,059,735.00
68.1	6.0	11604	671.3		671.3	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3		$ 687,938.00	$ -	14,810.90	$ 10,188,980,924.00	108.80	$ 74,847,654.00	1201.10	$ 826,282,331.00
69.1	6.0	11403	674.2P		674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m		$ 262,251.00	$ -	8,085.00	$ 2,120,299,335.00	48.00	$ 12,588,048.00	3192.00	$ 837,105,192.00
70.1	6.0	11601	801.4P		801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material	m		$ 3,128.00	$ -	277,000.00	$ 866,456,000.00	9,483.60	$ 29,664,701.00	135048.10	$ 422,433,584.00
71.1	6.0	11606	811.2	811.2		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2		$ 15,052.00	$ -	28,250.00	$ 425,219,000.00	0.00	$ -	14835.00	$ 223,296,419.00
72.1	6.0	11606	810.2	810.2		Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2		$ 12,002.00	$ -	28,250.00	$ 339,056,500.00	0.00	$ -	15028.40	$ 180,370,856.00
73.1	6.0	11604	671.5P		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m		$ 187,036.00	$ -	800.00	$ 149,628,800.00	0.00	$ -	615.50	$ 115,120,658.00
74.1	6.0	11606	7P		7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3		$ 46,757.00	$ -	945.00	$ 44,185,365.00	0.00	$ -	0.00	$ -
75.1	6.0	11606	8P		8P	Tala de arboles caida libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und		$ 35,419.00	$ -	2,870.00	$ 101,652,530.00	0.00	$ -	325.00	$ 11,511,175.00
76.1	6.0	11606	9P		9P	Tala de arboles caida libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und		$ 52,166.00	$ -	1,435.00	$ 74,858,210.00	0.00	$ -	385.00	$ 20,083,910.00
77.1	6.0	11606	10P		10P	Tala de arboles caida libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und		$ 100,101.00	$ -	820.00	$ 82,082,820.00	0.00	$ -	200.00	$ 20,020,200.00
78.1	6.0	11606	11P		11P	Tala de arboles caida libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und		$ 164,783.00	$ -	820.00	$ 135,122,060.00	0.00	$ -	20.00	$ 3,295,660.00
79.1	4.0	11403	810.1P		810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2.7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2		$ 284,333.00	$ -	28,821.00	$ 8,194,761,393.00	0.00	$ -	24285.34	$ 6,905,123,578.00
80.1	4.0	11403	623.1.1P		623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m		$ 287,855.00	$ -	17,920.00	$ 5,158,361,600.00	0.00	$ -	10939.00	$ 3,148,845,845.00
81.1	4.0	11403	623.1.2P		623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m		$ 240,099.00	$ -	34,830.00	$ 8,362,648,170.00	735.00	$ 176,472,765.00	27909.00	$ 6,700,922,991.00
82.1	4.0	11403	623.1.3P		623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m		$ 285,661.00	$ -	78.00	$ 22,281,558.00	0.00	$ -	0.00	$ -
83.1	4.0	11403	623.1.4P		623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m		$ 411,856.00	$ -	1,277.00	$ 525,940,112.00	0.00	$ -	0.00	$ -
84.1	4.0	11403	623.1.5P		623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m		$ 542,377.00	$ -	95.00	$ 51,525,815.00	0.00	$ -	0.00	$ -
85.1	4.0	11403	623.1.6P		623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m		$ 170,567.00	$ -	11,642.00	$ 1,985,741,014.00	129.00	$ 22,003,143.00	7836.00	$ 1,336,563,012.00
86.1	6.0	11403	631.1P		631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg		$ 1,149.00	$ -	4,008,510.00	$ 4,605,777,990.00	12,325.00	$ 14,161,425.00	2494622.60	$ 2,866,321,374.00
87.1	6.0	11604	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3		$ 87,400.00	$ -	4,080.00	$ 356,592,000.00	14.10	$ 1,232,340.00	1760.10	$ 153,832,740.00
88.1	4	11403	810.2P		810.2P	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de alambre de acero de alta resistencia a la tensión, igual o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12	m2		$ 276,166.00	$ -	13,500.00	$ 3,728,241,000.00	1,194.10	$ 329,769,821.00	12734.60	$ 3,516,863,543.00
89.1	4	11403	623.1.7P		623.1.7P	Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante	m		$ 411,856.00	$ -	14,596.00	$ 6,011,450,176.00	0.00	$ -	14564.00	$ 5,998,270,784.00
90.1	6.0	11604	671.7P		671.7P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación	m		$ 130,405.00	$ -	2,700.00	$ 352,093,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
91.1	6.0	11604	671.8P		671.8P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil	m		$ 121,869.00	$ -	5,426.60	$ 661,334,315.00	108.00	$ 13,161,852.00	2452.30	$ 298,859,349.00
92.1	6.0	11403	673.2P		673.2P	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils	m2		$ 16,885.00	$ -	7,701.00	$ 130,031,385.00	151.20	$ 2,553,012.00	3890.80	$ 65,696,159.00
SUBTOTAL										$ -		$ 72,808,002,236.00		$ 980,997,804.00		$ 44,886,495,983.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA Nº:** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,494,318,588.00 **MES:** octubre-25

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
Ajuste al peso												$ 273.00				
						SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 264,764,334,092.00		$ 278,033,191,146.00		$ 1,494,318,588.00		$ 79,461,593,136.14
						PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 32,988,431,319.00		$ 33,620,083,999.00		$ -		$ 15,486,738,277.00
						PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ 1,450,000,000.00		$ 1,450,000,000.00		$ -		$ -
						VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 299,202,765,411.00		$ 313,103,275,145.00		$ 1,494,318,588.00		$ 94,948,331,413.14
						VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 2,186,481,747.00		$ 2,288,062,395.00		$ 10,920,020.00		$ 693,853,195.31
						VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)				$ 301,389,247,158.00		$ 315,391,337,540.00		$ 1,505,238,608.00		$ 95,642,184,608.45
						REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ 1,140,000,000.00		$ 1,140,000,000.00		$ -		$ 787,262,045.00
						IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ 216,600,000.00		$ 216,600,000.00		$ -		$ 149,579,788.55
						TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ 1,356,600,000.00		$ 1,356,600,000.00		$ -		$ 936,841,833.55
						GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ 7,555,307,835.00		$ 7,555,307,835.00		$ -		$ 1,325,734,881.00
						PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				$ 324,000,000.00		$ 324,000,000.00		$ -		$ -
						VALOR TOTAL (F+H+J)				$ 310,625,154,993.00		$ 324,627,245,375.00		$ 1,505,238,608.00		$ 97,904,761,323.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	0	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	0	
Valor Saldo por Amortizar		

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,494,318,588.00	$ 10,920,020.00	$ 1,505,238,608.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1,494,318,588.00**	**$ 10,920,020.00**	**$ 1,505,238,608.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 23,596,795	$ 2,801,022,129.00
SB	$ 39,762,666	$ 7,134,319,670.00
B	$ -	$ -
P	$ 408,035	$ 4,532,782,972.18
OA	$ 370,517,982	$ 16,705,364,248.96
SCT	$ -	$ -
OV	$ 13,600,356	$ 315,850,464.00
T	$ 65,434,950	$ 3,085,757,669.00
NP	$ 980,997,804	$ 44,886,495,983.00
		$ -
TOTAL	**$ 1,494,318,588**	**$ 79,461,593,136.14**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 53,515,841.00	$ 3,519,008,076.00
2 Sub-bases y bases	$ 39,762,666.00	$ 7,134,319,670.00
3 Transporte de materiales	$ 65,434,950.00	$ 3,085,757,669.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 842,458,790.00	$ 35,400,836,976.96
5 Acero Estructural y cables de acero	$ 13,600,356.00	$ 315,850,464.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 474,781,290.00	$ 24,977,511,187.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas.	$ 4,764,695.00	$ 5,028,309,093.18
TOTAL	**$ 1,494,318,588**	**$ 79,461,593,136.14**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,494,318,588.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,494,318,588.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,505,238,608.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS** MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,494,318,588.00 **MES** octubre-25

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 9 FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
			11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		$ -					$ -						
			11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		$ -					$ 1,574,162,932.00						
			11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		$ 1,159,131,247.00					$ 54,186,863,722.00						
			11601 - Preliminares y explanación		$ 83,180,542.00					$ 3,864,572,438.00						
			11602 - Afirmados, subbases y bases		$ 39,762,666.00					$ 5,512,764,967.00						
			11603 - Pavimentos asfalticos / concreto		$ 4,764,695.00					$ 3,836,323,670.00						
			11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes		$ 128,444,132.00					$ 3,849,041,382.96						
			11605 - Obras de urbanismo		$ -					$ 9,125,099.00						
			11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental		$ 13,600,356.00					$ 765,303,585.00						
			11607 - Señalización y control de transito		$ -					$ -						
			11608 - Transporte y sobre acarreos		$ 65,434,950.00					$ 3,013,094,481.00						
			14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		$ -					$ -						
			TOTAL		$ 1,494,318,588.00					$ 76,611,252,276.96						

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167666-T

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 987 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	53	octubre-25
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	$ 1,505,238,608.00

TOTAL ACTA **$ 1,505,238,608.00**

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado	RP160425;11;1505238608
Texto Libre	SVR GR5 - ACTA DE OBRA 53 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto	**SVR GR5 - ACTA DE OBRA 53 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP160425;11;1505238608**

INVIAS	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

Acta N° 53 Valor basico $ 1,494,318,588.00 Período octubre-2025

Valor Incluido Iva $ 1,505,238,608.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente- Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	57	Duitama -Charalá	$ 1,505,238,608.00		$ -	**$ 1,505,238,608.00**
2	57	Charalá -San Gíl				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 1,505,238,608.00**	**$**		**$ 1,505,238,608.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	Boyacá	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	MUNICIPIO 1	Duitama	$ 1,399,871,905.44	$ 1,389,716,286.84
891801240-1	MUNICIPIO 2	Paipa	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 1,399,871,905.44	$ 1,389,716,286.84

NIT	DEPARTAMENTO 2	Santander	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	MUNICIPIO 1	Gambita		
890205063-4	MUNICIPIO 2	Charalá	$ 105,366,702.56	$ 104,602,301.16
800099819-2	MUNICIPIO 3	Paramo		
800099824-1	MUNICIPIO 4	San Gil		
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 105,366,702.56	$ 104,602,301.16

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: octubre-25 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51,728,079.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851,108,816.00	$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27,508,683,071.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125,602,643.00	
2024	1245624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 4,400,000,000.00	$ 0.00
2025	160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,982,360,204.00	$ 9,830,368,578.00
		TOTAL				$ 106,229,891,293.00	$ 9,830,368,578.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 324,627,245,375.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
1	Obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**RP No.420821 De (21/05/2021)**	**$ 3,073,574,974.00**		$ 324,627,245,375.00				
2	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 3,073,574,974.00	$ -	$ 324,627,245,375.00				
3	Obra	ago-21	$ 250,062,720.00	$ 1,827,381.00	$ 251,890,101.00	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 2,821,684,873.00	$ 251,890,101.00	$ 324,375,355,274.00				
4	Obra	sep-21	$ 442,429,850.00	$ 31,879,295.00	$ 474,309,145.00	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 2,347,375,728.00	$ 726,199,246.00	$ 323,901,046,129.00				
5	Obra	oct-21	$ 284,843,391.18	$ 2,081,547.86	$ 286,924,939.04	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 2,060,450,788.96	$ 1,013,124,185.04	$ 323,614,121,189.96				
6	Obra	nov-21	$ 219,401,307.00	$ 1,603,317.00	$ 221,004,624.00	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 1,839,446,164.96	$ 1,234,128,809.04	$ 323,393,116,565.96				
7	Obra	dic-21	$ 1,810,403,591.00	$ 13,229,872.00	$ 1,823,633,463.00	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 15,812,701.96	$ 3,057,762,272.04	$ 321,569,483,102.96				
						$ -	$ -		**RP No.329322 De (08/03/2022)**	**$ 16,470,437,162.00**	$ 3,057,762,272.04	$ 321,569,483,102.96				
8	Obra	ene-22	$ 917,379,547.00	$ 6,703,927.00	$ 924,083,474.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 15,546,353,688.00	$ 3,981,845,746.04	$ 320,645,399,628.96				
9	Obra	feb-22	$ 1,005,261,151.00	$ 45,726,880.00	$ 1,050,988,031.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 14,495,365,657.00	$ 5,032,833,777.04	$ 319,594,411,597.96				
10	Obra	mar-22	$ 597,643,161.00	$ 4,367,392.00	$ 602,010,553.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 13,893,355,104.00	$ 5,634,844,330.04	$ 318,992,401,044.96				
11	Obra	abr-22	$ 476,137,993.00	$ 3,479,470.00	$ 479,617,463.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 13,413,737,641.00	$ 6,114,461,793.04	$ 318,512,783,581.96				
12	Obra	may-22	$ 556,120,238.00	$ 4,063,956.00	$ 15,812,701.96	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ -	$ 6,130,274,495.00	$ 318,496,970,880.00				
					$ 544,371,492.04	$ -	$ -		RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,869,366,148.96	$ 6,674,645,987.04	$ 317,952,599,387.96				
13	Obra	jun-22	$ 684,912,070.00	$ 43,421,665.00	$ 728,333,735.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
1D	Ajuste Definitivo	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
2D	Ajuste Definitivo	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
3D	Ajuste Definitivo	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
4D	Ajuste Definitivo	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
5D	Ajuste Definitivo	oct-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
6D	Ajuste Definitivo	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
7D	Ajuste Definitivo	dic-21	$ 58,920,378.00	$ 430,572.00	$ 59,350,950.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,081,681,463.96	$ 7,462,330,672.04	$ 317,164,914,702.96				
14	Obra	jul-22	$ 1,016,736,069.00	$ 7,429,994.00	$ 1,024,166,063.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 11,057,515,400.96	$ 8,486,496,735.04	$ 316,140,748,639.96				
15	Obra	ago-22	$ 1,917,862,902.00	$ 58,867,210.00	$ 1,976,730,112.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 9,080,785,288.96	$ 10,463,226,847.04	$ 314,164,018,527.96				
16	Obra	sep-22	$ 3,047,103,092.00	$ 22,267,292.00	$ 3,069,370,384.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 6,011,414,904.96	$ 13,532,597,231.04	$ 311,094,648,143.96				
8D	Ajuste Definitivo	ene-22	$ 57,744,578.00	$ 421,979.00	$ 58,166,557.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,953,248,347.96	$ 13,590,763,788.04	$ 311,036,481,586.96				
9D	Ajuste Definitivo	feb-22	$ 30,007,410.00	$ 219,284.00	$ 30,226,694.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,923,021,653.96	$ 13,620,990,482.04	$ 311,006,254,892.96				
10D	Ajuste Definitivo	mar-22	$ 35,521,914.00	$ 259,584.00	$ 35,781,498.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,887,240,155.96	$ 13,656,771,980.04	$ 310,970,473,394.96				
11D	Ajuste Definitivo	abr-22	$ 26,121,626.00	$ 190,889.00	$ 26,312,515.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,860,927,640.96	$ 13,683,084,495.04	$ 310,944,160,879.96				
12D	Ajuste Definitivo	may-22	$ 35,095,222.00	$ 256,465.00	$ 35,351,687.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,825,575,953.96	$ 13,718,436,182.04	$ 310,908,809,192.96				
17	Obra	oct-22	$ 3,461,601,764.00	$ 25,296,321.00	$ 3,486,898,085.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 2,338,677,868.96	$ 17,205,334,267.04	$ 307,421,911,107.96				
						$ -	$ -		**RP No.1008322 De (2023-01-24)**	**$ 14,002,090,382.00**	$ 17,205,334,267.04	$ 307,421,911,107.96				
18	Obra	nov-22	$ 3,416,883,271.00	$ 24,969,532.00	$ 2,338,677,868.96	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ -	$ 19,544,012,136.00	$ 305,083,233,239.00				
					$ 1,103,174,934.04	$ -	$ -		RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,898,915,447.96	$ 20,647,187,070.04	$ 303,980,058,304.96				
13D	Ajuste Definitivo	jun-22	$ 45,473,699.00	$ 332,308.00	$ 45,806,007.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,853,109,440.96	$ 20,692,993,077.04	$ 303,934,252,297.96				
14D	Ajuste Definitivo	jul-22	$ 112,206,815.00	$ 819,973.00	$ 113,026,788.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,740,082,652.96	$ 20,806,019,865.04	$ 303,821,225,509.96				
15D	Ajuste Definitivo	ago-22	$ 200,557,074.00	$ 1,465,610.00	$ 202,022,684.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,538,059,968.96	$ 21,008,042,549.04	$ 303,619,202,825.96				
16D	Ajuste Definitivo	sep-22	$ 336,689,475.00	$ 2,460,423.00	$ 339,149,898.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,198,910,070.96	$ 21,347,192,447.04	$ 303,280,052,927.96				
17D	Ajuste Definitivo	oct-22	$ 288,661,658.00	$ 2,109,451.00	$ 290,771,109.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 11,908,138,961.96	$ 21,637,963,556.04	$ 302,989,281,818.96				
19	Obra	dic-22	$ 5,164,846,751.00	$ 37,743,111.00	$ 5,202,589,862.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 6,705,549,099.96	$ 26,840,553,418.04	$ 297,786,691,956.96				
18P	Ajuste Provisional	nov-22	$ 325,696,804.00	$ 2,380,092.00	$ 328,076,896.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 6,377,472,203.96	$ 27,168,630,314.04	$ 297,458,615,060.96				
19P	Ajuste Provisional	dic-22	$ 532,308,549.00	$ 3,889,947.00	$ 536,198,496.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 5,841,273,707.96	$ 27,704,828,810.04	$ 296,922,416,564.96				
18D	Ajuste Definitivo	nov-22	$ 3,891,403.00	$ 28,437.00	$ 3,919,840.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 5,837,353,867.96	$ 27,708,748,650.04	$ 296,918,496,724.96				
19D	Ajuste Definitivo	dic-22	$ 10,062,400.00	$ 73,533.00	$ 10,135,933.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 5,827,217,934.96	$ 27,718,884,583.04	$ 296,908,360,791.96				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: octubre-25 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51,728,079.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851,108,816.00	$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27,508,683,071.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125,602,643.00	
2024	1245624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 4,400,000,000.00	$ 0.00
2025	160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,982,360,204.00	$ 9,830,368,578.00
		TOTAL				$ 106,229,891,293.00	$ 9,830,368,578.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 324,627,245,375.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
						$ -	$ -		**RP No.185923 De (2023-02-23)**	**$ 13,817,142,857.00**	$ 27,718,884,583.04	$ 296,908,360,791.90				
20	Obra	ene-23	$ 2,025,158,993.00	$ 14,799,239.00	$ 2,039,958,232.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 11,777,184,625.00	$ 29,758,842,815.04	$ 294,868,402,559.96				
20D	Ajuste Definitivo	ene-23	$ 250,475,510.00	$ 1,830,398.00	$ 252,305,908.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 11,524,878,717.00	$ 30,011,148,723.04	$ 294,616,096,651.96				
21	Obra	feb-23	$ 3,224,015,975.00	$ 23,560,117.00	$ 3,247,576,092.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 8,277,302,625.00	$ 33,258,724,815.04	$ 291,368,520,559.96				
21P	Ajuste Provisional	feb-23	$ 463,656,280.00	$ 3,388,257.00	$ 467,044,537.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 7,810,258,088.00	$ 33,725,769,352.04	$ 290,901,476,022.96				
22	Obra	mar-23	$ 3,996,327,861.00	$ 29,203,934.00	$ 4,025,531,795.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 3,784,726,293.00	$ 37,751,301,147.04	$ 286,875,944,227.96				
22P	Ajuste Provisional	mar-23	$ 709,191,911.00	$ 5,182,556.00	$ 714,374,467.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 3,070,351,826.00	$ 38,465,675,614.04	$ 286,161,569,760.96				
22D	Ajuste Definitivo	mar-23	$ 57,822,473.00	$ 422,549.00	$ 58,245,022.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 3,012,106,804.00	$ 38,523,920,636.04	$ 286,103,324,738.96				
23	Obra	abr-23	$ 2,847,259,863.00	$ 20,806,899.00	$ 800,000,000.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 5,027,217,934.96	$ 39,323,920,636.04	$ 285,303,324,738.96				
					$ 2,068,066,762.00	$ -	$ -		RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 944,040,042.00	$ 41,391,987,398.04	$ 283,235,257,976.96				
23P	Ajuste Provisional	abr-23	$ 731,200,721.00	$ 5,343,390.00	$ 286,544,111.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 4,740,673,822.96	$ 41,678,531,509.04	$ 282,948,713,865.96				
					$ 450,000,000.00	$ -	$ -		RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 494,040,042.00	$ 42,128,531,509.04	$ 282,498,713,865.96				
23D	Ajuste Definitivo	abr-23	$ 11,991,279.00	$ 87,629.00	$ 12,078,908.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 481,961,134.00	$ 42,140,610,417.04	$ 282,486,634,957.96				
24	Obra	may-23	$ 2,775,671,849.00	$ 33,373,204.00	$ 2,809,045,053.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 1,931,628,769.96	$ 44,949,655,470.04	$ 279,677,589,904.96				
24D	Ajuste Definitivo	may-23	$ 663,402,525.00	$ 4,847,942.00	$ 334,125,233.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 1,597,503,536.96	$ 45,283,780,703.04	$ 279,343,464,671.96				
					$ 334,125,234.00	$ -	$ -		RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 147,835,901.00	$ 45,617,905,937.04	$ 279,009,339,437.96				
25	Obra	jun-23	$ 947,856,887.00	$ 6,794,681.00	$ 806,815,667.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 790,687,869.96	$ 46,424,721,604.04	$ 278,202,523,770.96				
					$ 147,835,901.00	$ -	$ -		RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ -	$ 46,572,557,505.04	$ 278,054,687,869.96				
25D	Ajuste Definitivo	jun-23	$ 254,012,075.00	$ 1,856,242.00	$ 255,868,317.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 534,819,552.96	$ 46,828,425,822.04	$ 277,798,819,552.96				
26	Obra	jul-23	$ 308,945,176.00	$ 2,257,676.00	$ 311,202,852.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 223,616,700.96	$ 47,139,628,674.04	$ 277,487,616,700.96				
26P	Ajuste Provisional	jul-23	$ 154,675,847.00	$ 1,130,323.00	$ 155,806,170.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 67,810,530.96	$ 47,295,434,844.04	$ 277,331,810,530.96				
						$ -	$ -		**RP No.984223 De (2023-08-30)**	**$ 13,850,000,000.00**	$ 47,295,434,844.04	$ 277,331,810,530.96				
27	Obra	ago-23	$ 3,517,849,156.00	$ 25,707,359.00	$ 67,810,530.96	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ -	$ 47,363,245,375.00	$ 277,264,000,000.00				
					$ 3,475,745,984.04	$ -	$ -		RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 10,374,254,015.96	$ 50,838,991,359.04	$ 273,788,254,015.96				
26D	Ajuste Definitivo	jul-23	$ (11,360,257.00)	$ (83,017.00)	$ (11,443,274.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 10,385,697,289.96	$ 50,827,548,085.04	$ 273,799,697,289.96				
27D	Ajuste Definitivo	ago-23	$ 780,960,497.00	$ 5,707,019.00	$ 786,667,516.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 9,599,029,773.96	$ 51,614,215,601.04	$ 273,013,029,773.96				
28	Obra	sep-23	$ 2,238,028,932.00	$ 16,354,827.00	$ 2,254,383,759.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 7,344,646,014.96	$ 53,868,599,360.04	$ 270,758,646,014.96				
28P	Ajuste Provisional	sep-23	$ 503,888,273.00	$ 3,682,260.00	$ 507,570,533.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 6,837,075,481.96	$ 54,376,169,893.04	$ 270,251,075,481.96				
29	Obra	oct-23	$ 2,070,310,949.00	$ 15,129,195.00	$ 2,085,440,144.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 4,751,635,337.96	$ 56,461,610,037.04	$ 268,165,635,337.96				
28D	Ajuste Definitivo	sep-23	$ (15,810,008.00)	$ (115,535.00)	-$ 15,925,543.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 4,767,560,880.96	$ 56,445,684,494.04	$ 268,181,560,880.96				
29P	Ajuste Provisional	oct-23	$ 452,014,889.00	$ 3,303,186.00	$ 455,318,075.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 4,312,242,805.96	$ 56,901,002,569.04	$ 267,726,242,805.96				
30	Obra	nov-23	$ 2,754,717,437.00	$ 23,957,515.00	$ 2,778,674,952.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 1,533,567,853.96	$ 59,679,677,521.04	$ 264,947,567,853.96				
29D	Ajuste Definitivo	oct-23	$ 3,251,909.00	$ 23,764.00	$ 3,275,673.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 1,530,292,180.96	$ 59,682,953,194.04	$ 264,944,292,180.96				
30P	Ajuste Provisional	nov-23	$ 572,054,831.00	$ 4,180,401.00	$ 576,235,232.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 954,056,948.96	$ 60,259,188,426.04	$ 264,368,056,948.96				
31	Obra	dic-23	$ 947,135,301.00	$ 6,921,373.00	$ 954,056,674.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 274.96	$ 61,213,245,100.04	$ 263,414,000,274.96				
						$ -	$ -		**RP No.245024 De (2024-03-21)**	**$ 27,634,285,714.00**	$ 61,213,245,100.04	$ 263,414,000,274.96				
30D	Ajuste Definitivo	nov-23	$ 13,446,129.00	$ 98,260.00	274.96	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ -	$ 61,213,245,375.00	$ 263,414,000,000.00				
					$ 13,544,114.04	$ -	$ -		RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 27,620,741,599.96	$ 61,226,789,489.04	$ 263,400,455,885.96				
31D	Ajuste Definitivo	dic-23	$ 226,937,356.00	$ 1,658,388.00	$ 228,595,744.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 27,392,145,855.96	$ 61,455,385,233.04	$ 263,171,860,141.96				
32	Obra	ene-24	$ 2,039,923,835.00	$ 14,907,136.00	$ 2,054,830,971.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 25,337,314,884.96	$ 63,510,216,204.04	$ 261,117,029,170.96				
32P	Ajuste Provisional	ene-24	$ 461,978,536.00	$ 3,375,997.00	$ 465,354,533.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 24,871,960,351.96	$ 63,975,570,737.04	$ 260,651,674,637.96				
32D	Ajuste Definitivo	ene-24	$ 89,656,106.00	$ 655,179.00	$ 90,311,285.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 24,781,649,066.96	$ 64,065,882,022.04	$ 260,561,363,352.96				
33	Obra	feb-24	$ 3,403,253,035.00	$ 27,089,455.00	$ 3,430,342,490.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 21,351,306,576.96	$ 67,496,224,512.04	$ 257,131,020,862.96				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: octubre-25 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51,728,079.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851,108,816.00	$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27,508,683,071.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125,602,643.00	
2024	1245624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 4,400,000,000.00	$ 0.00
2025	160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,982,360,204.00	$ 9,830,368,578.00
		TOTAL				$ 106,229,891,293.00	$ 9,830,368,578.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 324,627,245,375.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
33D	Ajuste Definitivo	feb-24	$ 1,002,784,096.00	$ 7,328,038.00	$ 1,010,112,134.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 20,341,194,442.96	$ 68,506,336,646.04	$ 256,120,908,728.96				
34	Obra	mar-24	$ 3,531,628,153.00	$ 25,808,052.00	$ 3,557,436,205.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 16,783,758,237.96	$ 72,063,772,851.04	$ 252,563,472,523.96				
34P	Ajuste Provisional	mar-24	$ 1,065,305,645.00	$ 7,784,926.00	$ 1,073,090,571.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 15,710,667,666.96	$ 73,136,863,422.04	$ 251,490,381,952.96				
34D	Ajuste Definitivo	mar-24	$ 12,113,514.00	$ 88,522.00	$ 12,202,036.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 15,698,465,630.96	$ 73,149,065,458.04	$ 251,478,179,916.96				
35	Obra	abr-24	$ 1,601,380,080.00	$ 11,702,393.00	$ 1,613,082,473.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 14,085,383,157.96	$ 74,762,147,931.04	$ 249,865,097,443.96				
35P	Ajuste Provisional	abr-24	$ 399,386,657.00	$ 2,918,595.00	$ 402,305,252.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 13,683,077,905.96	$ 75,164,453,183.04	$ 249,462,792,191.96				
36	Obra	may-24	$ 1,388,827,153.00	$ 12,087,360.00	$ 1,400,914,513.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 12,282,163,392.96	$ 76,565,367,696.04	$ 248,061,877,678.96				
35D	Ajuste Definitivo	abr-24	$ (4,889,146.00)	$ (35,728.00)	$ (4,924,874.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 12,287,088,266.96	$ 76,560,442,822.04	$ 248,066,802,552.96				
36P	Ajuste Provisional	may-24	$ 358,824,041.00	$ 2,622,176.00	$ 361,446,217.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 11,925,642,049.96	$ 76,921,889,039.04	$ 247,705,356,335.96				
37	Obra	jun-24	$ 1,294,896,053.00	$ 9,462,702.00	$ 1,304,358,755.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 10,621,283,294.96	$ 78,226,247,794.04	$ 246,400,997,580.96	RAD 6085 / 26-06-2024			
37P	Ajuste Provisional	jun-24	$ 385,586,519.00	$ 2,817,748.00	$ 388,404,267.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 10,232,879,027.96	$ 78,614,652,061.04	$ 246,012,593,313.96				
36D	Ajuste Definitivo	may-24	$ 749,410.00	$ 5,476.00	$ 754,886.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 10,232,124,141.96	$ 78,615,406,947.04	$ 246,011,838,427.96				
38	Obra	jul-24	$ 1,699,391,132.00	$ 13,556,693.00	$ 1,712,947,825.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 8,519,176,316.96	$ 80,328,354,772.04	$ 244,298,890,602.96				
37D	Ajuste Definitivo	jun-24	$ (10,591,429.00)	$ (77,399.00)	$ (10,668,828.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 8,529,845,144.96	$ 80,317,685,944.04	$ 244,309,559,430.96				
38P	Ajuste Provisional	jul-24	$ 464,253,635.00	$ 3,392,623.00	$ 467,646,258.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 8,062,198,886.96	$ 80,785,332,202.04	$ 243,841,913,172.96				
39	Obra	ago-24	$ 2,530,740,814.00	$ 18,435,665.00	$ 2,549,176,479.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 5,513,022,407.96	$ 83,334,508,681.04	$ 241,292,736,693.96				
38D	Ajuste Definitivo	jul-24	$ (15,742,883.00)	$ (115,044.00)	$ (15,857,927.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 5,528,880,334.96	$ 83,318,650,754.04	$ 241,308,594,620.96				
39P	Ajuste Provisional	ago-24	$ 703,094,485.00	$ 5,137,999.00	$ 708,232,484.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 4,820,647,850.96	$ 84,026,883,238.04	$ 240,600,362,136.96				
40	Obra	sep-24	$ 1,814,172,254.00	$ 13,257,413.00	$ 1,827,429,667.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 2,993,218,183.96	$ 85,854,312,905.04	$ 238,772,932,469.96				
39D	Ajuste Definitivo	ago-24	$ (17,671,994.00)	$ (129,142.00)	$ (17,801,136.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 3,011,019,319.96	$ 85,836,511,769.04	$ 238,790,733,605.96				
40P	Ajuste Provisional	sep-24	$ 490,979,483.00	$ 3,587,927.00	$ 494,567,410.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 2,516,451,909.96	$ 86,331,079,179.04	$ 238,296,166,195.96				
41	Obra	oct-24	$ 1,222,595,208.00	$ 11,045,868.00	$ 1,233,641,076.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 1,282,810,833.96	$ 87,564,720,255.04	$ 237,062,525,119.96				
40D	Ajuste Definitivo	sep-24	$ (8,142,253.00)	$ (59,501.00)	$ (8,201,754.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 1,291,012,587.96	$ 87,556,518,501.04	$ 237,070,726,873.96				
41P	Ajuste Provisional	oct-24	$ 279,557,153.00	$ 2,042,918.00	$ 281,600,071.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 1,009,412,516.96	$ 87,838,118,572.04	$ 236,789,126,802.96				
42	Obra	nov-24	$ 729,881,229.00	$ 5,333,747.00	$ 735,214,976.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 274,197,540.96	$ 88,573,333,548.04	$ 236,053,911,826.96				
42P	Ajuste Provisional	nov-24	$ 178,340,089.00	$ 1,303,254.00	$ 179,643,343.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 94,554,197.96	$ 88,752,976,891.04	$ 235,874,268,483.96				
43	Obra	dic-24	$ 93,868,237.96	$ 685,960.00	$ 94,554,197.96	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ -	$ 88,847,531,089.00	$ 235,779,714,286.00				
						$ -	$ -		**RP No.1245624 De (2024-12-31)**	**$ 4,400,000,000.00**	$ 88,847,531,089.00	$ 235,779,714,286.00				
41D	Ajuste Definitivo	oct-24	$ 3,748,091.00	$ 27,390.00	$ 3,775,481.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 4,396,224,519.00	$ 88,851,306,570.00	$ 235,775,938,805.00				
42D	Ajuste Definitivo	nov-24	$ 3,242,422.00	$ 23,695.00	$ 3,266,117.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 4,392,958,402.00	$ 88,854,572,687.00	$ 235,772,672,688.00				
43D	Ajuste Definitivo	dic-24	$ 25,105,184.00	$ 183,461.00	$ 25,288,645.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 4,367,669,757.00	$ 88,879,861,332.00	$ 235,747,384,043.00				
44	Obra	ene-25	$ 250,207,810.00	$ 1,828,442.00	$ 252,036,252.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 4,115,633,505.00	$ 89,131,897,584.00	$ 235,495,347,791.00				
44P	Ajuste Provisional	ene-25	$ 60,316,977.00	$ 440,778.00	$ 60,757,755.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 4,054,875,750.00	$ 89,192,655,339.00	$ 235,434,590,036.00				
44D	Ajuste Definitivo	ene-25	$ 6,244,926.00	$ 45,636.00	$ 6,290,562.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 4,048,585,188.00	$ 89,198,945,901.00	$ 235,428,299,474.00				
45	Obra	feb-25	$ 136,020,914.00	$ 993,999.00	$ 137,014,913.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,911,570,275.00	$ 89,335,960,814.00	$ 235,291,284,561.00				
45D	Ajuste Definitivo	feb-25	$ 42,117,047.00	$ 307,779.00	$ 42,424,826.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,869,145,449.00	$ 89,378,385,640.00	$ 235,248,859,735.00				
46	Obra	mar-25	$ 77,221,023.00	$ 564,307.00	$ 77,785,330.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,791,360,119.00	$ 89,456,170,970.00	$ 235,171,074,405.00				
46P	Ajuste Provisional	mar-25	$ 24,220,681.00	$ 176,997.00	$ 24,397,678.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,766,962,441.00	$ 89,480,568,648.00	$ 235,146,676,727.00				
46D	Ajuste Definitivo	mar-25	$ 271,833.00	$ 1,987.00	$ 273,820.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,766,688,621.00	$ 89,480,842,468.00	$ 235,146,402,907.00				
47	Obra	abr-25	$ 305,295,472.00	$ 2,204,059.00	$ 307,499,531.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,459,189,090.00	$ 89,788,341,999.00	$ 234,838,903,376.00				
47P	Ajuste Provisional	abr-25	$ 46,211,642.00	$ 337,700.00	$ 46,549,342.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,412,639,748.00	$ 89,834,891,341.00	$ 234,792,354,034.00				
47D	Ajuste Definitivo	abr-25	$ 382,654.00	$ 2,797.00	$ 385,451.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,412,254,297.00	$ 89,835,276,792.00	$ 234,791,968,583.00				
48	Obra	may-25	$ 87,908,965.00	$ 642,412.00	$ 88,551,377.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,323,702,920.00	$ 89,923,828,169.00	$ 234,703,417,206.00				
48P	Ajuste Provisional	may-25	$ 33,249,132.00	$ 242,974.00	$ 33,492,106.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,290,210,814.00	$ 89,957,320,275.00	$ 234,669,925,100.00				

FECHA: 4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: octubre-25 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51,728,079.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851,108,816.00	$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27,508,683,071.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125,602,643.00	
2024	1245624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 4,400,000,000.00	$ 0.00
2025	160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,982,360,204.00	$ 9,830,368,578.00
		TOTAL				$ 106,229,891,293.00	$ 9,830,368,578.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 324,627,245,375.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
48D	Ajuste Definitivo	may-25	$ (412,134.00)	$ (3,012.00)	-$ 415,146.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 3,290,625,960.00	$ 89,956,905,129.00	$ 234,670,340,246.00				
49	Obra	jun-25	$ 1,467,175,150.00	$ 10,721,665.00	$ 1,477,896,815.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 1,812,729,145.00	$ 91,434,801,944.00	$ 233,192,443,431.00				
49P	Ajuste Provisional	jun-25	$ 627,407,042.00	$ 4,584,897.00	$ 631,991,939.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 1,180,737,206.00	$ 92,066,793,883.00	$ 232,560,451,492.00				
50	Obra	jul-25	$ 417,659,988.00	$ 3,052,131.00	$ 420,712,119.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 760,025,087.00	$ 92,487,506,002.00	$ 232,139,739,373.00				
49D	Ajuste Definitivo	jun-25	$ (566,307.00)	$ (4,138.00)	$ (570,445.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 760,595,532.00	$ 92,486,935,557.00	$ 232,140,309,818.00				
50D	Ajuste Definitivo	jul-25	$ 106,832,453.00	$ 780,698.00	$ 107,613,151.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 652,982,381.00	$ 92,594,548,708.00	$ 232,032,696,667.00				
									RP No.160425 De (2025-03-14)	**$ 12,982,360,204.00**	$ 92,594,548,708.00	$ 232,032,696,667.00				Se redujo el valor del registro presupuestal a **$12.982.360.204**, debido a que se realizó una reprogramación de vigencias del año 2025 al año 2026 (Modificación No 3) por una cuantía de **$834.782.653**.
51	Obra	ago-25	$ 991,232,101.00	$ 7,243,619.00	$ 652,982,381.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1245624 De (2024-12-31)	$ 0.00	$ 93,247,531,089.00	$ 231,379,714,286.00				
					$ 345,493,339.00	$ -	$ -	$ -	RP No.160425 De (2025-03-14)	$ 12,636,866,865.00	$ 93,593,024,428.00	$ 231,034,220,947.00				
51P	Ajuste Provisional	ago-25	$ 283,777,190.00	$ 2,073,757.00	$ 285,850,947.00	$ -	$ -	$ -	RP No.160425 De (2025-03-14)	$ 12,351,015,918.00	$ 93,878,875,375.00	$ 230,748,370,000.00				
52	Obra	sep-25	$ 2,035,011,033.00	$ 13,967,971.00	$ 2,048,979,004.00	$ -	$ -	$ -	RP No.160425 De (2025-03-14)	$ 10,302,036,914.00	$ 95,927,854,379.00	$ 228,699,390,996.00				
51D	Ajuste Definitivo	ago-25	$ (793,869.00)	$ (5,802.00)	$ (799,671.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.160425 De (2025-03-14)	$ 10,302,836,585.00	$ 95,927,054,708.00	$ 228,700,190,667.00				
52P	Ajuste Provisional	sep-25	$ 469,040,404.00	$ 3,427,603.00	$ 472,468,007.00	$ -	$ -	$ -	RP No.160425 De (2025-03-14)	$ 9,830,368,578.00	$ 96,399,522,715.00	$ 228,227,722,660.00				
53	Obra	oct-25	$ 1,494,318,588.00	$ 10,920,020.00	$ 1,505,238,608.00	$ -	$ -	$ -	RP No.160425 De (2025-03-14)	$ 8,325,129,970.00	$ 97,904,761,323.00	$ 226,722,484,052.00				
TOTALES			**$ 97,022,253,752.14**	**$ 882,507,570.86**	**$ 97,904,761,323.00**	**$ -**	**$ -**			**$ 8,325,129,970.00**	**$ 97,904,761,323.00**	**$ 226,722,484,052.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 79,461,593,136.14	$ 580,680,875.31	$ 80,042,274,011.45
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICI	$ 15,486,738,277.00	$ 113,172,320.00	$ 15,599,910,597.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS	**$ 94,948,331,413.14**	**$ 693,853,195.31**	**$ 95,642,184,608.45**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 787,262,045.00	$ 149,579,788.55	$ 936,841,833.55
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 502,916,365.00	$ 33,797,662.00	$ 536,714,027.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 274,567,045.00	$ 1,272,383.00	$ 275,839,428.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 509,176,884.00	$ 4,004,542.00	$ 513,181,426.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 97,022,253,752.14**	**$ 882,507,570.86**	**$ 97,904,761,323.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: octubre-25 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51,728,079.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851,108,816.00	$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27,508,683,071.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125,602,643.00	
2024	1245624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 4,400,000,000.00	$ 0.00
2025	160425	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,982,360,204.00	$ 9,830,368,578.00
		TOTAL				$ 106,229,891,293.00	$ 9,830,368,578.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 324,627,245,375.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma
Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matricula No: 01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

MEDYAMS-IN-21-FR-6
1
1 DE 1

31/10/2025
Día / Mes / Año

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GRUPO REGIONAL CES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1041 DE 2021
NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
PROYECTO: RUTA 57 DUITAMA-CHARALA-SAN GIL
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 6)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				
																																						IBC	Valor Cotizado ARL		Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	César Augusto Jiménez Medina	76328500	Director de obra	$ 17.135.800,00	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 17.135.800,00	$ 1.192.652	V	SANITAS	949305430	$ 2.327.900	PORVENIR	949354306	$ 3.166.100	$ 745.000			
2	Cesar augusto sicuartza Zambrano	1057573530	Supervisor	$ 3.837.500,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.837.500,00	$ 267.090	V	MEDIMAS EPS	949305430	$ 153.500	PORVENIR	949354306	$ 614.000	$ 153.500			
3	Fabio Eduardo Piracoca Riaño	80012679	Laboratorista	$ 5.019.326,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 5.019.326,00	$ 349.345	V	FAMISANAR	949305430	$ 200.773	PROTECCION	949354306	$ 803.092	$ 200.773			
4	Gerson Camilo Jiménez Valderrama	1002479592	Estadístico	$ 5.280.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 5.280.000,00	$ 367.488	V	SALUD TOTAL	949305430	$ 211.200	PROTECCION	949354306	$ 844.800	$ 211.200			
5	Jaime Herrera Palacio	15342071	Supervisor de mantenimiento de Tierra	$ 6.309.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X																									MINCIVIL S.A.	$ 6.309.400,00	$ 439.134	V	SALUD TOTAL	949305430	$ 252.376	COLPENSIONES	949354306	$ 1.009.504	$ 252.376			RETIRO
6	Lida Esperanza Duran Lizarazo	23914308	Gestor SSL	$ 5.016.300,00																																	MINCIVIL S.A.	$ 5.016.300,00	$ 349.134	V	NUEVA EPS	949305430	$ 200.652	COLPENSIONES	949354306	$ 802.608	$ 200.652			
7	Luis Fernando Patiño Barrera	74380885	Conductor semipesado	$ 1.709.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.709.500,00	$ 118.981	V	NUEVA EPS	949305430	$ 68.380	PORVENIR	949354306	$ 273.520	$ 68.380			
8	Miguel Ángel Briceño Mongui	1052401226	Cadenero	$ 2.693.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.693.400,00	$ 187.461	V	FAMISANAR	949305430	$ 107.736	PORVENIR	949354306	$ 430.944	$ 107.736			
9	Zulma Yolima Medina Becerra	46452278	Servicios Generales	$ 1.423.500,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
10	Jose Alexander Sarmiento Moya	91394768	Topografo	$ 4.381.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4.381.700,00	$ 304.968	V	NUEVA EPS	949305430	$ 175.268	COLPENSIONES	949354306	$ 701.072	$ 175.268			
11	Juan David Vega Jimenez	1053608612	Auxiliar de topografia	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	FAMISANAR	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
12	Edwin Fernando Becerra Corredor	1002558862	Auxiliar de almacen	$ 2.049.800,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.049.800,00	$ 142.666	V	CONFAMILIAR HUILA	949305430	$ 81.992	PROTECCION	949354306	$ 327.968	$ 81.992			
13	Carlos Alberto Pinto Mendoza	1052392229	Conductor mixer	$ 2.369.023,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.369.023,00	$ 164.884	V	COMPENSAR	949305430	$ 94.761	PORVENIR	949354306	$ 379.044	$ 94.761			
14	Yuber Fernando Herrera Rodriguez	1055226845	Oficial 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X			X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	NUEVA EPS	949305430	$ 116.520	COLPENSIONES	949354306	$ 466.080	$ 116.520			
15	Esneyder Jiowany Lavacude Acero	1052395855	Cadenero 2	$ 1.874.824,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.874.824,00	$ 130.488	V	CONFAMILIAR	949305430	$ 74.993	PORVENIR	949354306	$ 299.972	$ 74.993			
16	Obed chaparro	1052056607	Conductor semipesado	$ 1.709.500,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.709.500,00	$ 118.981	V	NUEVA EPS	949305430	$ 68.380	PORVENIR	949354306	$ 273.520	$ 68.380			
17	Omar Asdrubal Salamanca Uscategui	1052389343	Conductor doble troque	$ 2.170.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINVICIL S.A	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V	NUEVA EPS	949305430	$ 86.816	COLPENSIONES	949354306	$ 347.264	$ 86.816			
18	Robinson Pinzon Urueña	80932564	Oficios varios	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	FAMISANAR	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
19	Nelson Alonso Barrera Aguilar	1052380493	Conductor	$ 3.113.212,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.113.212,00	$ 216.680	V	NUEVA EPS	949305430	$ 124.528	PORVENIR	949354306	$ 498.114	$ 124.528			
20	Nestor fabian Duarte Acencio	1052397412	Auxiliar de topografia	$ 1.423.500,00	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
21	William Fernando Pinto Tamayo	1052020094	Ayudante	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	SANITAS	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
22	Lida Vanessa Reyes Bonilla	1002457303	Asistente de gestión humana	$ 2.049.800,00	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.049.800,00	$ 142.666	V	FAMISANAR	949305430	$ 81.992	PORVENIR	949354306	$ 327.968	$ 81.992			
23	Luis Eduardo León Morales	1052413485	Ayudante	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	SANITAS	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
24	Camilo valencia Hernandez	1050428801	Ayudante	$ 1.423.500,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
25	Fabian Andres Patiño Hurtado	1053612163	Conductor camioneta	$ 1.300.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	Fabian andres patiño hurtado	$ 1.300.000,00	$ 90.480	V	COMFAMILIAR	9491443926	$ 52.000	PORVENIR	9491443926	$ 208.000	$ 52.000			
26	Sandra Pilar Salamanca Machuca	53141180	Gestor Ambiental	$ 5.091.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 5.091.900,00	$ 354.396	V	FAMISANAR	949305430	$ 203.676	PORVENIR	949354306	$ 814.704	$ 203.676			
27	José Esteban castellanos Mancilla	1005343874	Conductor volqueta doble troque	$ 2.170.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V	NUEVA EPS	949305430	$ 86.816	PORVENIR	949354306	$ 347.264	$ 86.816			
28	Jonatan Raúl Figueredo Chaparro	74080240	Conductor volqueta doble troque	$ 2.170.400,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V	NUEVA EPS	949305430	$ 86.816	PORVENIR	949354306	$ 347.264	$ 86.816			
29	Raúl Aguirre Mazo	17647187	Operador planta asfalto	$ 3.592.800,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 3.592.800,00	$ 250.059	V	NUEVA EPS	949305430	$ 143.712	COLPENSIONES	949354306	$ 574.848	$ 143.712			
30	Oscar Duván Gutiérrez Avella	1057599827	Operador vibrocompactador	$ 2.221.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.221.800,00	$ 154.637	V	NUEVA EPS	949305430	$ 88.872	PORVENIR	949354306	$ 355.488	$ 88.872			
31	Jorge Alexander Ramirez	80374227	Operador motoniveladdora	$ 3.258.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 3.258.200,00	$ 226.771	V	NUEVA EPS	949305430	$ 130.328	PORVENIR	949354306	$ 521.312	$ 130.328			
32	Jose Alexander Firacative Sierra	1051240129	Conductor Volqueta Doble Troque	$ 2.170.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V	SANITAS	949305430	$ 86.816	COLPENSIONES	949354306	$ 347.264	$ 86.816			
33	Jefferson David Ruiz Figueredo	1052398088	Conductor Volqueta	$ 2.170.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V	FAMISANAR	949305430	$ 86.816	PORVENIR	949354306	$ 347.264	$ 86.816			
34	Mario Solarte Rodriguez	87303643	Ingeniero Residente	$ 6.838.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 6.838.000,00	$ 475.925	V	CONFAMILIAR	949305430	$ 273.520	PORVENIR	949354306	$ 1.094.080	$ 273.520			
35	Yuri Andrea Vargas Duarte	53052027	Gestor social	$ 4.485.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 4.485.900,00	$ 312.219	V	NUEVA EPS	949305430	$ 179.436	PORVENIR	949354306	$ 717.744	$ 179.436			
36	Luis Alberto Triana Triana	1052364874	Ayudante planta asfalto	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	FAMISANAR	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
37	Pablo Andrés Barrera Barrera	1007400755	Ingeniero auxiliar	$ 2.224.602,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.224.602,00	$ 154.832	V	FAMISANAR	949305430	$ 88.984	PORVENIR	949354306	$ 355.936	$ 88.984			
38	Ivan Dario Cepeda Caballero	1052358838	Oficial 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	NUEVA EPS	949305430	$ 116.520	PORVENIR	949354306	$ 466.080	$ 116.520			
39	Oscar Arley Moreno	1057587134	Oficial	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	NUEVA EPS	949305430	$ 116.520	PORVENIR	949354306	$ 466.080	$ 116.520			
40	Jhon Elkin Caron Montaña	1057573733	Oficial 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	SANITAS	949305430	$ 116.520	PORVENIR	949354306	$ 466.080	$ 116.520			
41	Mauricio Guio Plazas	74082959	Oficial1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	FAMISANAR	949305430	$ 116.520	PORVENIR	949354306	$ 466.080	$ 116.520			
42	Cristián Hely Niño García	1052415128	Ayudante oficios varios	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	SANITAS	949305430	$ 56.940	COLPENSIONES	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
43	Jaime Fernando Valdemama Niño	1002460746	=E73:E105Ayudante oficios varios	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
44	Pablo Enrique Cuida Castro	4136600	Oficial 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	FAMISANAR	949305430	$ 116.520	COLPENSIONES	949354306	$ 466.080	$ 116.520			
45	Omar David camacho archila	1056908280	Ayudante	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
46	Arnulfo Barrera Oliveros	4266980	Ayudante oficios varios	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	949305430	$ 56.940	PORVENIR	949354306	$ 227.760	$ 56.940			
47	Jorge Eduardo Argüello Pérez	80198938	Ayudante oficios varios	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	949305430	$ 56.940	COLPENSIONES	949354306	$ 227.760	$ 56.940			

48	Juan José velandia Becerra	1002480541	Ayudante oficios varilos	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
49	Yesid González Ariza	91452900	Auxiliar oficios varios	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
50	Edisson Orlando Peña Morales	74084441	Oficial 3	$ 2.913.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL SA	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	SANITAS	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
51	Edgar Rodrigo Velandia	74180262	Ayudante de obra	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL SA	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	FAMISANAR	9493054306	$ 56.940	COLPENSIONES	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
52	Yon Alexis Triana amaya	1002455409	Oficial 1	$ 2.913.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL SA	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	SANITAS	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
53	Hernan Yesid Vargas Gordillo	1048849597	Oficial 1	$ 2.913.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL SA	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	SANITAS	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
54	Jose Eustacio Garcia Zabala	80429425	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.170.400,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL SA	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V	FAMISANAR	9493054306	$ 86.816	PORVENIR	9493054306	$ 347.264	$ 86.816			
55	Alvaro Javier Bautista Fonceca	1053610191	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 2.221.800,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXXXXXXXXXX	GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO	$ 2.221.800,00	$ 154.637	V	SANITAS	9490589050	$ 88.872	PORVENIR	9490589050	$ 355.488	$ 88.872			
56	Juan carlos Ruiz torres	74379236	Operador	$ 2.221.800,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO	$ 2.221.800,00	$ 154.637	V	NUEVA EPS	9490589050	$ 88.872	COLPENSIONES	9490589050	$ 355.488	$ 88.872			
57	Carlos atanacio barrera mancipe	7925793	Operador Excavadora	$ 2.221.800,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.221.800,00	$ 154.637	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 88.872	PORVENIR	9493054306	$ 355.488	$ 88.872			
58	David gonzalo barrera montaña	1069256338	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
59	German suarez avella	74182208	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
60	Harold camilo vivas romero	9488713029	Operador Planta Concreto Móvil	$ 3.258.200,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 3.258.200,00	$ 226.771	V	FAMISANAR	9493054306	$ 130.328	PORVENIR	9493054306	$ 521.312	$ 130.328			
61	Jonathan camilo bolivar bolivar	1052416211	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
62	Luis alfredo leon silva	13703490	Oficial 1	$ 2.913.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
63	Maicon andres chaparro fuquen	1098636950	Oficial 2	$ 2.913.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
64	Michael leonardo ochoa delgado	74379161	Ingeniero Residente Predial		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ -	$ -	V	SANITAS	9493054306	$ -	PROTECCION	9493054306	$ -	$ -			
65	Pedro alejandro cely corredor	1052402801	Oficial 3	$ 2.913.000,00	XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 116.520	PROTECCION	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
66	Wilmer albeiro becerra ramirez	74189053	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	SANITAS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
67	Yexson dadiel avella valderrama	1051472341	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
68	Alvaro javier Lazcano Warne	1064791039	Gestor SSL		X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ -	$ -	V	COOSALUD	9493059900	$ -	COLFONDOS	9493059900	$ -	$ -			REEMPLAZO
69	Carlos mauricio Cáceres Ariza	1057591461	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
70	Diego Alejandro bastos santos	1051266107	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
71	Franklin Oswaldo Álvarez Araque	1127953752	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	FAMISANAR	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
72	John Esteban Aguilar Fernández	1010088977	Ayudante Oficios Varios	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
73	José Antonio Flores padilla	9397155	Oficial 1	$ 2.913.000,00	XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
74	Luis alexander Valderrama niño	80864126	Oficial 3	$ 2.913.000,00	XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
75	Luis edilzon Vergara Bernal	74334922	Conductor Volqueta Dobletroque	$ 2.170.400,00	XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V	SANITAS	9493054306	$ 86.816	PROTECCION	9493054306	$ 347.264	$ 86.816			
76	Omar Antonio Garcia Lemus	74375418	Operador Bulldozer	$ 3.258.200,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 3.258.200,00	$ 226.771	V	NUEVA EPS	9493054306	$ 130.328	PROTECCION	9493054306	$ 521.312	$ 130.328			
77	Wilson Hernando moreno becerra	1057572340	Oficial 1	$ 2.913.000,00	XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	SANITAS	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
78	Wilmer Gomez Mahecga	79643630	Conductor	$ 2.170.400,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.170.400,00	$ 151.060		NUEVA EPS	9493054306	$ 86.816	PORVENIR	9493054306	$ 347.264	$ 86.816			
79	Jhon Orozco Merida	1052314133	Conductor	$ 2.170.400,00	XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V	Nueva eps	9493054306	$ 86.816	PORVENIR	9493054306	$ 347.264	$ 86.816			
80	Edwin Geovany Pedraza Gonzalez	1052382176	Ayudante de obra	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	Nueva eps	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
81	Hellman David Chiquillo Espindola	1057605699	Ayudante de obra	$ 1.423.500,00	XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	Famisanar	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
82	Henry Amezquita Becerra	1052382300	Ayudante de obra	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V		9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
83	Leidy Dayana Lopez	1055314866	Inspector SSL		XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.		$ -	V	Nueva eps	9493054306	$ -	PORVENIR	9493054306	$ -	$ -			
84	Lorraine Jineth Delgado Cisneros	1089458653	Abogada Predial		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.		$ -	V	Sanitas	9493054306	$ -	PORVENIR	9493054306	$ -	$ -			
85	Manuel Andres Amado Pinto	1052381379	Ayudante de obra	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	Nueva eps	9493054306	$ 56.940	PORVENIR	9493054306	$ 227.760	$ 56.940			
86	Omar Ferney Avella Beltrán	1051475715	Oficial 1	$ 2.913.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V	Nueva eps	9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
87	Oscar Enrique Guio Plazas	1002414747	Oficial 1	$ 2.913.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V		9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
88	Willian Fernando Avella Hernandez	74188132	Oficial 1	$ 2.913.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.913.000,00	$ 202.745	V		9493054306	$ 116.520	PORVENIR	9493054306	$ 466.080	$ 116.520			
89	Angela Janeth Suarez Puerto	1052384947	Ayudante pare y siga	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	Nueva eps		$ 56.940	Colpensiones		$ 227.760	$ 56.940			INGRESO
90	Laura Natalia López Mendoza	1003845333	Ayudante pare y siga	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	Famisanar		$ 56.940	Porvenir		$ 227.760	$ 56.940			INGRESO
91	Yeison Andres Rios Sierra	1007420478	Ayudante de obra	$ 1.423.500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	Nueva eps		$ 56.940	Porvenir		$ 227.760	$ 56.940			INGRESO
92	Giovany Andres Niño Dueñas	1082215805	Mecanico 2	$ 2.170.400,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 2.170.400,00	$ 151.060	V			$ 86.816	Confondos		$ 347.264	$ 86.816			INGRESO
89	Erika Johanna Cely Valderrama	46457850	Ing Control de calidad	$ 7.602.900,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 7.602.900	$ 529.162	V	NUEVA EPS	9490381244	$ 304.116	PORVENIR	9490381244	$ 1.216.464	$ 304.116			
90	Cesar Augusto Chavez	1019033405	Especialista en Diseño Geometrico	$ 10.775.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 10.775.000	$ 749.940	V	COMPENSAR	9491550195	$ 431.000	COLFONDOS	9491550195	$ 1.724.000	$ 431.000			
91	Gustavo Trejos	15921165	Especialista el Geologia	$ 4.000.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	GUSTAVO ADOLFO TREJOS GONZALEZ	$ 4.000.000	$ 278.400	V	SANITAS	1074115919	$ 160.000	COLPENSIONES	1074115919	$ 640.000	$ 160.000			
92	Humberto Arroyave	1032360514	Especialista en Estructuras		XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	SINERGING SAS	$ 5.700.000	$ 396.720	V	COMPENSAR	7977072748	$ 228.000	COLPENSIONES	7977072748	$ 912.000	$ 228.000			
93	Nicolas Isaza	10011453	Lider de integracion	$ 10.775.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	MINCIVIL S.A.	$ 10.775.000	$ 400.000	V	SURA	9491550195	$ 431.100	COLPENSIONES	9491550195	$ 1.831.800	$ 431.100			
94	Javier Alberto Ortiz Porras	91109587	Especialista en eEstructuras	$ 6.617.647,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	ANKER CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	$ 6.617.647	$ 460.600	V	ALIANSALUD EPS	966310547	$ 264.800	PORVENIR	966310547	$ 1.125.100	$ 264.800			
95	Neimar Castaño	79758293	Especialista en Geotecnia	$ 12.000.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS	$ 12.000.000	$ 835.200	V	SURA	78946066	$ 480.000	PROTECCION	78946066	$ 2.040.000	$ 480.000			
96	Nestor Javier Bahos Canencio	11001000	Especialista en pavimentos o vias	$ 3.100.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS	$ 3.100.000	$ 179.900	V	FAMISANAR	78946066	$ 164.100	PROTECCION	78946066	$ 656.100	$ 164.100			
97	Carmen Cecilia Alvarez	52187332	Profesional juridico predial	$ 22.622.600,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 22.622.600	$ 1.574.600	V	ALIANZA SALUD	1750066658	$ 2.827.900	COLPENSIONES	1750066658	$ 3.936.600	$ 905.000	$ 452.500	$ 678.700	
98	Luisa Elvira Narvaes	51985569	Especialista de sostenibilidad	$ 8.742.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 8.742.000	$ 426.000	V	ALIANZA SALUD	1750066658	$ 349.800	COLPENSIONES	1750066658	$ 1.486.400	$ 349.700			
99	Fredy Camacho	91298082	Geotecnista	$ 19.670.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 19.670.000	$ 1.369.100	V	SANITAS	1750066658	$ 2.458.800	PORVENIR	1750066658	$ 3.344.000	$ 786.800	$ 393.400	$ 590.100	
100	Nicol Corredor Durango	1110552042	Biologa	$ 4.000.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 4.000.000	$ 278.400	V	SANITAS	1750066658	$ 160.000	PORVENIR	1750066658	$ 640.000	$ 160.000			
101	Diana Carolina Rosas Nava	1051588947		$ 7.772.610,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XX XXX XXXXX	MINNCIVIL SA	$ 7.772.610	$ 541.000	V	SANITAS	9491550195	$ 311.000	PROTECCION	9491550195	$ 1.321.500	$ 311.000			
102	Natalia Buitrago Medina	33377650	Especialista Hifrulica e hidrologia	$ 7.000.000,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	DISEÑOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S	$ 7.000.000	$ 36.600	I	ALIANSALUD EPS S.A.	88994431	$ 280.000	PROTECCION	88994431	$ 1.120.000	$ 280.000			
103	PEDRO JOSE CALA VEGA	804293399	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	SOGATRANS	$ 1.423.500,00	$ 99.076	V	FAMISANAR	9493287773	$ 56.940	COLPENSIONES	9493287773	$ 227.760	$ 56.940			

104	GIRATA INFANTE GERMAN	1098436330	VIGILANTE	$ 1.940.784,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	GONZALEZ BECERRA DANIEL EDUARDO	1052404221	VIGILANTE	$ 2.045.118,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	GONZALES EDISON CAMILO	1007395338	VIGILANTE	$ 2.070.946,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	PINEDA GONZALEZ JUAN PABLO	74379307	VIGILANTE	$ 2.045.728,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	NEIDER JULIAN ACOSTA VARGAS	1010149447	VIGILANTE	$ 2.065.863,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	TRIANA SUAREZ JUAN CARLOS	1053608849	VIGILANTE	$ 1.982.113,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	PEÑA MEJIA JHON JAIRO	1098408194	VIGILANTE	$ 2.031.898,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	SIERRA CELY WILSON MAURICIO	11228348	SUPERVISOR	$ 2.379.602,00		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
112	GILBERTO MENDEZ ARCHILA	13.703.736	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
113	LUIS ARTURO VARGAS CASTRO	5.626.473	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
114	LUZ ELENA AMADOR MONTAÑEZ	1.098.407.462	AUXILIAR SST	$ 1.800.000	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
115	HERNANDO MENDEZ ARCHILA	79.734.415	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
116	JAIRO HOLGUIN ROJAS	1.098.410.742	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
117	VICTOR MANUEL LEON	1.098.406.060	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
118	EDWIN RICARDO OCHOA CRUZ	79.787.372	GERENTE	$ 2.100.000	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
119	NELIDA FARIDE TORRES RAMIREZ	52.325.191	DIR. ADMINISTRATIVA	$ 2.300.000	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
120	JOSEFITO ROMERO ARAQUE	13.701.517	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
121	PEDRO JOSE CASTILLO CELIS	1.101.321.467	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X

104	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.940.784,00	$ 135.100,00	V	NUEVA EPS	9493102264	$ 77.700,00	COLFONDOS	9493102264	$ 310.600,00	$ 77.700,00
105	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 2.045.118,00	$ 142.400,00	V	SANITAS EPS	9493102264	$ 81.900,00	PORVENIR	9493102264	$ 327.300,00	$ 81.900,00
106	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 2.070.946,00	$ 144.200,00	V	FAMISANAR	9493102264	$ 82.900,00	PORVENIR	9493102264	$ 329.300,00	$ 82.900,00
107	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 2.045.728,00	$ 142.400,00	V	NUEVA EPS	9493102264	$ 81.900,00	PROTECCIÓN	9493102264	$ 327.400,00	$ 81.900,00
108	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 2.065.863,00	$ 143.800,00	V	NUEVA EPS	9493102264	$ 82.700,00	COLPENSIONES	9493102264	$ 330.600,00	$ 82.700,00
109	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.982.113,00	$ 132.000,00	V	NUEVA EPS	9493102264	$ 75.900,00	PORVENIR	9493102264	$ 317.000,00	$ 75.900,00
110	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 2.031.898,00	$ 141.500,00	V	NUEVA EPS	9493102264	$ 81.300,00	PORVENIR	9493102264	$ 325.200,00	$ 81.300,00
111	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 2.379.602,00	$ 165.700,00	V	CAJA DE RETIRO FFM	9493102264	$ 95.200,00	PROTECCIÓN	9493102264	$ 380.800,00	$ 95.200,00
112	COINGEC LTDA	$ 1.000.000	$ 69.600	V	COOSALUD	949326004	$ 40.000	PORVENIR	949326004	$ 160.000	$ 40.000
113	COINGEC LTDA	$ 1.000.000	$ 69.600	V	MEDIMAS	949326004	$ 40.000	PROTECCION	949326004	$ 160.000	$ 40.000
114	COINGEC LTDA	$ 1.000.000	$ 69.600	V	COOSALUD	949326004	$ 40.000	COLPENSIONES	949326004	$ 160.000	$ 40.000
115	COINGEC LTDA	$ 1.210.000	$ 84.216	V	NUEVA EPS	949326004	$ 48.400	COLPENSIONES	949326004	$ 193.600	$ 48.400
116	COINGEC LTDA	$ 1.000.000	$ 69.600	V	COOSALUD	949326004	$ 40.000	COLPENSIONES	949326004	$ 160.000	$ 40.000
117	COINGEC LTDA	$ 1.000.000	$ 69.600	V	COOSALUD	949326004	$ 40.000	COLPENSIONES	949326004	$ 160.000	$ 40.000
118	COINGEC LTDA	$ 2.100.000	$ 146.160	V	SANITAS S.A	949326004	$ 84.000	COLPENSIONES	949326004	$ 336.000	$ 84.000
119	COINGEC LTDA	$ 2.300.000	$ 160.080	V	SANITAS S.A	949326004	$ 92.000	COLPENSIONES	949326004	$ 368.000	$ 92.000
120	COINGEC LTDA	$ 1.000.000	$ 69.600	V	COOSALUD	949326004	$ 40.000	COLPENSIONES	949326004	$ 160.000	$ 40.000
121	COINGEC LTDA	$ 1.000.000	$ 69.600	v	COOSALUD	949326004	$ 40.000	COLPENSIONES	949326004	$ 160.000	$ 40.000

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4. disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/11/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-099194- Cauca

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

CR2021-0450-25

Duitama (Boyacá), 19 de noviembre de 2025

Arquitecta:
LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Directora Territorial Santander (Encargada)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
lorjuela@invias.gov.co.

Referencia: **CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.**

Asunto: **Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de octubre de 2025.**

El director de Interventoría para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4”,

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el **mes de octubre de 2025**; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra.

Atentamente;

ARISTÓBULO MUÑOZ C.
Director de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Copia: **Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co.**
Ing. Luis Guillermo Pinto S., Apoyo de Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co.
Consecutivo interno.

Elaboró, Revisó: AMC.
Anexo: N.A.

Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogotá D.C. / PBX: 9142166

SEDE BOGOTÁ D.C.
PBX: 601 3289770 – 601 3289774
Carrerera 11 Nº 98-07. Oficina201 A

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *Artículo 50 de la Ley 789 de 2002*

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al cuarto (04) día del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

SEDE BOGOTÁ D.C.
PBX: 601 3289770 – 601 3289774
Carrerera 11 Nº 98-07. Oficina201 A

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *Artículo 50 de la Ley 789 de 2002*

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al cuarto (04) día del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14951770506

(415)7707212489984(8020) 000001495177050 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 0 5 4 5	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 8 9 7 7 0	6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 1 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 6 6 3	0 8	1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No :	987 DE 2021		
OBJETO:			
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.			
CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A.		
NIT	890930545-1		
		No	**FECHA**
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	53	oct-25

		% SOLICITADO	VR EN PESOS SOLICITADO
VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	**$ 1,389,716,286.84**	**1%**	**$ 13,898,000.00**

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matricula No: 01192-0130 CPITVC

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7797000		
Contratista:	MINCIVIL		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	890930545		
Objeto del Contrato	vias para la recuperacion y la legalidad vision 2030		
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT		
Numero de Contrato:	987	Vigencia:	2021
Base Gravable	$1389716286	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 13,898,000.00
Fecha de Pago:	13/11/2025		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 8
FECHA:	4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** octubre-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,494,318,588.00

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA - Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 junio-2021	2 julio-2021	3 agosto-2021	4 septiembre-2021	5 octubre-2021	6 noviembre-2021	7 diciembre-2021	8 enero-2022	9 febrero-2022	10 marzo-2022	11 abril-2022	12 mayo-2022	13 junio-2022	14 julio-2022	15 agosto-2022	16 septiembre-2022	17 octubre-2022	18 noviembre-2022	19 diciembre-2022
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,309.32	14.570%	1.058%	% P	0.00134%	0.00269%	0.02690%	0.03228%	0.08069%	0.07531%	0.04976%	0.05765%	0.07207%	0.08648%	0.11531%	0.11531%	0.14414%	0.18555%	0.14597%	0.16576%	0.25540%	0.36032%	0.33606%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$22,705,965.33	8.576%	$2,801,022.129	$ P	$ 3,560.73	$ 7,121.45	$ 71,214.54	$ 85,457.44	$ 213,643.61	$ 199,400.70	$ 131,746.89	$ 152,647.59	$ 190,809.49	$ 228,971.39	$ 305,295.18	$ 305,295.18	$ 381,618.98	$ 419,780.88	$ 386,463.05	$ 438,877.99	$ 676,208.11	$ 953,998.58	$ 889,753.95
				$ E			$ 4,985			$ 67,796	$ 4,088	$ 34,727	$ 57,179	$ 6,152	$ 1,410	$ 16,464	$ 14,919	$ 9,760	$ 42,349	$ 77,218	$ 67,437	$ 62,431	$ 88,623
				% E			0.0019%			0.0256%	0.0015%	0.0131%	0.0216%	0.0023%	0.0005%	0.0062%	0.0056%	0.0037%	0.0160%	0.0292%	0.0255%	0.0236%	0.0335%
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.710%	% P	0.00095%	0.00190%	0.01902%	0.02283%	0.05707%	0.05326%	0.03519%	0.04078%	0.05097%	0.06116%	0.08155%	0.08155%	0.10194%	0.11213%	0.10322%	0.12300%	0.24456%	0.35176%	0.33467%
(Items: 9,10,11,12, 13)	$29,783,430.99	11.249%	$7,134,319.670	$ P	$ 2,518.33	$ 5,036.65	$ 50,366.52	$ 60,439.83	$ 151,099.57	$ 141,026.27	$ 93,178.07	$ 107,960.10	$ 134,950.13	$ 161,940.15	$ 215,920.20	$ 215,920.20	$ 269,900.25	$ 296,890.28	$ 273,287.47	$ 325,648.25	$ 647,507.66	$ 931,323.32	$ 886,086.59
				$ E			$ 239,946	$ 285,630	$ 252,729	$ 92,084	$ 751,166		$ 494,268	$ 391,490	$ 415,127	$ 398,709	$ 170,996	$ 241,928	$ 92,562	$ 338,157	$ 2,600,810	$ 2,340,718	$ 3,107,980
				% E			0.0906%	0.1079%	0.0955%	0.0348%	0.2837%		0.1829%	0.1479%	0.1568%	0.1506%	0.0646%	0.0914%	0.0350%	0.1277%	0.9823%	0.8841%	1.1739%
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.712%	% P	0.00084%	0.00168%	0.01681%	0.02018%	0.05044%	0.04708%	0.03111%	0.03604%	0.04505%	0.05406%	0.07209%	0.07209%	0.09011%	0.09912%	0.11964%	0.11942%	0.22489%	0.34935%	0.33499%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$50,693,060.95	19.146%	$4,532,782.9720	$ P	$ 2,225.09	$ 4,451.98	$ 44,519.80	$ 53,423.76	$ 133,559.39	$ 124,655.43	$ 82,361.62	$ 95,427.70	$ 119,284.63	$ 143,141.56	$ 190,855.41	$ 190,855.41	$ 238,569.26	$ 262,426.19	$ 316,776.10	$ 316,169.07	$ 595,428.51	$ 924,964.04	$ 886,927.81
				$ E					$ 32,114		$ 989,089	$ 812,281			$ 132,888		$ 83,304					$ 311,970	$ 609,521
				% E					0.0121%		0.3736%	0.3068%			0.0502%		0.0315%					0.1178%	0.2302%
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.95	22.004%	5.310%	% P	0.00093%	0.00186%	0.01856%	0.02227%	0.05567%	0.05196%	0.03433%	0.03978%	0.04972%	0.05967%	0.07956%	0.07956%	0.09945%	0.10939%	0.11247%	0.12224%	0.28076%	0.35125%	0.33438%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$54,178,255.68	20.463%	$16,705,364.2490	$ P	$ 2,456.73	$ 4,913.45	$ 49,134.51	$ 58,961.42	$ 147,403.54	$ 137,576.64	$ 90,898.85	$ 105,319.30	$ 131,849.12	$ 157,978.95	$ 210,638.60	$ 210,638.60	$ 263,298.25	$ 289,628.07	$ 297,769.62	$ 323,650.81	$ 743,347.27	$ 929,983.31	$ 885,326.71
				$ E							$ 58,060		$ 127,267	$ 54,209	$ 52,333	$ 71,876	$ 167,514	$ 731,023	$ 1,449,835	$ 2,443,804	$ 649,927	$ 592,946	$ 1,271,158
				% E							0.2219%		0.4481%	0.1205%	0.0719%	0.0633%	0.2761%	0.5476%	0.8230%	0.2455%	0.2240%	0.4801%	
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00005%	0.00010%	0.00104%	0.00124%	0.00311%	0.00290%	0.00192%	0.00222%	0.00278%	0.00333%	0.00444%	0.00444%	0.00555%	0.00611%	0.00029%	0.00048%	0.00025%	0.00042%	0.00166%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ P	$ 137.19	$ 274.39	$ 2,743.87	$ 3,292.65	$ 8,231.61	$ 7,682.84	$ 5,076.16	$ 5,881.46	$ 7,351.82	$ 8,822.19	$ 11,762.92	$ 11,762.92	$ 14,703.65	$ 16,174.01	$ 770.57	$ 1,268.50	$ 661.91	$ 1,103.80	$ 4,399.20
				$ E																			
				% E																			
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.119%	% P	0.00008%	0.00015%	0.00151%	0.00181%	0.00453%	0.00422%	0.00279%	0.00323%	0.00404%	0.00485%	0.00647%	0.00647%	0.00808%	0.00889%	0.09349%	0.10460%	0.22849%	0.33271%	0.41269%
(Items: 51, 52, 53)	$5,011,192.83	1.893%	$315,850.4640	$ P	$ 199.70	$ 399.39	$ 3,993.91	$ 4,792.69	$ 11,981.73	$ 11,182.04	$ 7,398.73	$ 8,560.90	$ 10,701.13	$ 12,841.35	$ 17,121.80	$ 17,121.80	$ 21,402.25	$ 23,542.48	$ 247,519.83	$ 276,941.74	$ 604,960.03	$ 880,885.45	$ 1,092,660.28
				$ E									$ 4,178			$ 51,029	$ 7,505	$ 13,845	$ 30,308	$ 17,796	$ 17,624		
				% E									0.0016%			0.0193%	0.0028%	0.0052%	0.0114%	0.0067%	0.0067%		
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.165%	% P	0.00076%	0.00151%	0.01511%	0.01813%	0.04533%	0.04231%	0.02795%	0.03239%	0.04049%	0.04858%	0.06478%	0.06478%	0.08097%	0.08907%	0.09569%	0.11655%	0.25849%	0.34750%	0.34142%
(Items: 54, 55, 56)	$39,599,911.19	14.957%	$3,085,757.6690	$ P	$ 2,000.30	$ 4,000.60	$ 40,005.97	$ 48,007.16	$ 120,017.90	$ 112,016.70	$ 74,011.04	$ 85,752.36	$ 107,190.45	$ 128,628.54	$ 171,504.71	$ 171,504.71	$ 214,380.89	$ 235,818.98	$ 253,348.99	$ 308,850.89	$ 684,389.33	$ 920,054.51	$ 903,957.73
				$ E			$ 5,132			$ 59,521	$ 8,010	$ 70,372	$ 122,254	$ 12,905	$ 7,269	$ 18,043	$ 30,395	$ 29,180	$ 57,303	$ 170,126	$ 125,804	$ 108,818	$ 87,566
				% E			0.0019%			0.0225%	0.0030%	0.0266%	0.0462%	0.0049%	0.0027%	0.0068%	0.0115%	0.0076%	0.0216%	0.0643%	0.0475%	0.0411%	0.0331%
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	16.975%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items:)	$72,808,002.24	27.499%	$44,886,495.0830	$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E																			
				% E																			
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P																			
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		P																			
				E																			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.000%	30.055%																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 79,461,593.1355																				

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A LA ADICION No 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.005%	0.010%	0.099%	0.119%	0.297%	0.277%	0.183%	0.212%	0.265%	0.318%	0.424%	0.424%	0.530%	0.583%	0.671%	0.752%	1.493%	2.093%	2.096%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$13,099	$26,198	$261,979	$314,375	$785,937	$733,542	$484,661	$561,549	$701,937	$842,324	$1,123,099	$1,123,099	$1,403,874	$1,544,261	$1,775,936	$1,991,407	$3,952,503	$5,542,313	$5,549,106		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.005%	0.015%	0.114%	0.233%	0.529%	0.806%	0.989%	1.202%	1.467%	1.785%	2.209%	2.633%	3.163%	3.747%	4.417%	5.170%	6.662%	8.756%	10.852%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$13,099	$39,296.87	$301,275.98	$615,650.92	$1,401,588.26	$2,135,129.79	$2,619,791.15	$3,181,340.56	$3,883,277.32	$4,725,601.44	$5,848,700.27	$6,971,799.09	$8,375,673.62	$9,919,933.50	$11,695,869.84	$13,687,277.08	$17,639,779.90	$23,182,093.30	$28,731,199.56		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.000%	0.000%	0.094%	0.108%	0.108%	0.083%	0.684%	0.346%	0.300%	0.226%	0.180%	0.210%	0.179%	0.384%	0.632%	1.151%	1.307%	1.291%	1.951%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$250,062	$285,630	$284,843	$219,401	$1,810,404	$917,380	$795,177	$597,643	$476,137,9930	$556,120	$474,632	$1,016,736	$1,672,357	$3,047,103	$3,461,602	$3,416,883	$5,164,647		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.000%	0.000%	0.094%	0.202%	0.310%	0.393%	1.077%	1.423%	1.723%	1.949%	2.129%	2.339%	2.518%	2.902%	3.534%	4.685%	5.992%	7.283%	9.233%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0.00	$250,062.72	$535,692.57	$820,535.96	$1,039,937.27	$2,850,340.86	$3,767,720.41	$4,562,897.51	$5,160,540.67	$5,636,678.67	$6,192,798.90	$6,667,430.97	$7,684,167.04	$9,356,523.95	$12,403,627.04	$15,865,228.80	$19,282,112.07	$24,446,958.82		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 15,486,738,277.00	46.06%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 693,853,195.31	30.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 1,325,734,881.00	17.55%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 18,443,168,186.86	39.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	$ 97,904,761,322.37	30.16%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 09	REPROGRAMACIÓN No. 10	REPROGRAMACIÓN No. 11
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167666-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 8
		FECHA:	4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No,: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	20 enero-2023	21 febrero-2023	22 marzo-2023	23 abril-2023	24 mayo-2023	25 junio-2023	26 julio-2023	27 agosto-2023	28 septiembre-2023	29 octubre-2023	30 noviembre-2023	31 diciembre-2023
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	1.058%	% P	0.03741%	0.04641%	0.05646%	0.07502%	0.07502%	0.08359%	0.09513%	0.27330%	0.27603%	0.28013%	0.35529%	0.43728%
				$ P	$ 99,044.03	$ 122,867.20	$ 149,488.43	$ 198,635.30	$ 198,635.30	$ 221,305.75	$ 251,877.76	$ 723,595.67	$ 730,831.83	$ 741,685.56	$ 940,674.37	$ 1,157,753.08
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$22,705,965.33	8.576%	$2,801,022.129	$ E	$ 26,920	$ 109,620	$ 218,232	$ 40,654				$ 351,334	$ 184,024	$ 217,451	$ 144,103	
				% E	0.0102%	0.0414%	0.0824%	0.0154%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.1327%	0.0695%	0.0821%	0.0544%	
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.710%	% P	0.03763%	0.04730%	0.05610%	0.07480%	0.07480%	0.08460%	0.09680%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 99,625.17	$ 125,233.53	$ 148,532.79	$ 198,043.72	$ 198,043.72	$ 223,990.63	$ 256,291.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 9,10,11,12, 13)	$29,783,430.09	11.249%	$7,134,319.870	$ E	$ 462,738	$ 275,171	$ 2,884,220	-$ 2,158,771	-$ 2,280,059	-$ 2,244,369	-$ 2,224,414	-$ 1,914,797				
				% E	0.1748%	0.1039%	1.0894%	-0.8154%	-0.8612%	-0.8477%	-0.8401%	-0.7232%				
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.712%	% P	0.03024%	0.03800%	0.04560%	0.05472%	0.06019%	0.06821%	0.07283%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 80,054.84	$ 100,610.45	$ 120,732.54	$ 144,879.04	$ 159,366.95	$ 175,303.64	$ 192,834.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$50,693,060.05	19.146%	$4,532,782.8720	$ E	$ 402,289			$ -	$ 27,392							
				% E	0.1519%			0.0000%	0.0103%							
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.05	22.004%	6.310%	% P	0.03337%	0.04200%	0.05000%	0.06700%	0.06700%	0.07035%	0.07739%	0.15031%	0.15182%	0.15407%	0.19541%	0.24050%
				$ P	$ 88,352.96	$ 111,201.02	$ 132,382.17	$ 177,392.10	$ 177,392.10	$ 186,261.71	$ 204,887.88	$ 397,977.62	$ 401,957.40	$ 407,927.06	$ 517,370.91	$ 636,764.19
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$54,178,255.48	20.463%	$16,705,364.2490	$ E	$ 1,082,000	$ 2,769,055	$ 822,531	-$ 1,918,328	$ 189,188	$ 24,892	$ 308,947	-$ 343,829,09	$ 195,341	$ 395,421	$ 257,284	$ 1,417
				% E	0.4087%	1.0459%	0.3107%	-0.7245%	0.0715%	0.0094%	0.1167%	-0.1299%	0.0738%	0.1493%	0.0972%	0.0005%
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.06	1.229%		% P	0.00019%	0.00200%	0.00300%	0.00400%	0.00400%	0.00500%	0.00500%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 493.40	$ 5,295.29	$ 7,942.93	$ 10,590.57	$ 10,590.57	$ 13,238.22	$ 13,238.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.06	1.229%	$0.0000	$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.119%	% P	0.00169%	0.00187%	0.00201%	0.00216%	0.00232%	0.00250%	0.00268%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 4,476.37	$ 4,950.79	$ 5,322.10	$ 5,721.26	$ 6,150.35	$ 6,611.63	$ 7,107.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 51, 52, 53)	$5,011,192.63	1.893%	$315,650.4640	$ E				$ 11,876	$ 11,080	$ 14,228					$ 37,078	
				% E				0.0045%	0.0042%	0.0054%	0.0000%	0.0000%			0.0140%	
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.165%	% P	0.03190%	0.03992%	0.04814%	0.06340%	0.06340%	0.06584%	0.06219%	0.27330%	0.27603%	0.28013%	0.35529%	0.43728%
				$ P	$ 84,460.99	$ 105,690.36	$ 127,450.15	$ 167,861.17	$ 167,861.17	$ 174,313.72	$ 164,644.94	$ 723,595.67	$ 730,831.83	$ 741,685.56	$ 940,674.37	$ 1,157,753.08
(Items: 54, 55, 56)	$39,599,911.19	14.957%	$3,085,757.6690	$ E	$ 51,211	$ 70,170	$ 71,331					$ 255,576	$ 134,764	$ 157,226	$ 100,103	
				% E	0.0193%	0.0265%	0.0269%					0.0977%	0.0509%	0.0597%	0.0400%	
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.375%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 224,988.06	$ 128,857.31	$ 132,723.03	$ 138,031.95	$ 1,085,393.51	$ 1,096,247.44	$ 1,112,528.35	$ 1,411,011.56	$ 1,777,912.73
(Items:)	$72,808,002.24	27.499%	$44,886,495.9830	$ E				$ 6,871,829	$ 4,735,196	$ 3,103,745	$ 2,224,412	$ 5,436,154	$ 1,723,900	$ 1,299,344	$ 2,045,321	$ 945,718
				% E				2.9855%	1.7885%	1.1723%	0.8401%	2.0532%	0.6511%	0.4908%	0.7725%	0.3572%
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	30.05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 79,461,593.1355													

REPROGRAMACIÓN No. 02 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS

REPROGRAMACIÓNNo. 03 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS VERSION 2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.172%	0.217%	0.261%	0.426%	0.395%	0.428%	0.464%	1.107%	1.118%	1.135%	1.439%	1.787%
	VALOR (Miles de Pesos)	$456,508	$575,849	$691,851	$1,128,112	$1,046,897	$1,133,748	$1,228,914	$2,930,562	$2,959,868	$3,003,827	$3,809,731	$4,730,183
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	11.024%	11.242%	11.503%	11.929%	12.324%	12.753%	13.217%	14.324%	15.441%	16.576%	18.015%	19.801%
	VALOR (Miles de Pesos)	$29,187,707.33	$29,763,555.96	$30,455,407.05	$31,583,519.18	$32,630,416.66	$33,764,164.99	$34,993,079.11	$37,923,641.59	$40,883,509.69	$43,887,336.23	$47,697,067.45	$52,427,250.52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.765%	1.218%	1.599%	1.075%	1.013%	0.339%	0.117%	1.329%	0.845%	0.782%	0.978%	0.358%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,025,159	$3,224,016	$3,996,328	$2,847,260	$2,682,798	$898,497	$308,945	$3,517,849	$2,238,029	$2,070,311	$2,589,800	$947,135
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	5.998%	7.216%	9.725%	12.801%	15.814%	16.153%	16.270%	17.599%	17.444%	17.226%	19.204%	19.562%
	VALOR (Miles de Pesos)	$26,472,117.82	$29,696,133.79	$33,692,461.65	$36,539,721.52	$39,222,519.76	$40,121,016.89	$40,429,962.07	$43,947,811.23	$46,185,840.16	$48,256,151.11	$50,845,951.58	$51,793,086.88

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 $ 33,620,083,999.00	$ 15,486,738,277.00	46.06%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 $ 1,450,000,000.00	$ 0,00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 $ 2,288,062,395.00	$ 693,853,195.31	30.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 $ 7,555,307,835.00	$ 1,325,734,881.00	17.55%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 18,443,168,186.86	39.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00	$ 97,904,761,322.37	30.16%

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 09	REPROGRAMACIÓN No. 10	REPROGRAMACIÓN No. 11
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA [illegible] ALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1	
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	PÁGINA	3 DE 8	
		FECHA:	4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No,: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	32 enero-2024	33 febrero-2024	34 marzo-2024	35 abril-2024	36 mayo-2024	37 junio-2024	38 julio-2024	39 agosto-2024	40 septiembre-2024	41 octubre-2024	42 noviembre-2024	43 diciembre-2024
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	1.058%	% P	0.05050%	0.06060%	0.07273%	0.08727%	0.10472%	0.12567%	0.16044%	0.19253%	0.23103%	0.27724%	0.33269%	0.39922%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$22,705,965.33	8.576%	$2,801,022.129	$ P	$ 133,715.35	$ 160,458.42	$ 192,550.10	$ 231,060.13	$ 277,272.15	$ 332,726.58	$ 424,786.71	$ 509,744.05	$ 611,692.86	$ 734,031.44	$ 880,837.72	$ 1,057,005.27
				$ E	$ 185,6	$ 268,189	$ 131,515	$ 31,254	$ 53,371	$ 2,009	$ 37,012	$ 70,933	$ 18,116	$ 17,018	$ 60,409	$ 3,928
				% E	0.0701%	0.1013%	0.0497%	0.0118%	0.0202%	0.0008%	0.0140%	0.0268%	0.0068%	0.0064%	0.0228%	0.0015%
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.710%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.03283%	0.03851%	0.04621%	0.05545%	0.06654%	0.07984%	0.09581%
(Items: 9,10,11,12, 13)	$29,783,430.09	11.249%	$7,134,319.870	$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 86,914.98	$ 101,948.81	$ 122,338.57	$ 146,806.29	$ 176,167.54	$ 211,401.05	$ 253,681.26
				$ E				$ 176,518	$ 50,032	$ 64,839	$ 165,956	$ 315,542	$ 251,677	$ 203,333	$ 355,074	$ 56,523
				% E	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0667%	0.0189%	0.0245%	0.0627%	0.1192%	0.0951%	0.0769%	0.1341%	0.0213%
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.712%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.02288%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$50,693,060.05	19.146%	$4,532,782.9720	$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,840.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E							$ 35,968					
				% E	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%		0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0000%	0.0000%
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.05	22.004%	6.310%	% P	0.03788%	0.04545%	0.05454%	0.06545%	0.07854%	0.09425%	0.12514%	0.15017%	0.18021%	0.21625%	0.25950%	0.31140%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$54,178,255.48	20.463%	$16,705,364.2490	$ P	$ 100,286.51	$ 120,343.82	$ 144,412.58	$ 173,295.09	$ 207,954.11	$ 249,544.94	$ 331,333.63	$ 397,600.36	$ 477,120.43	$ 572,544.52	$ 687,053.43	$ 824,464.11
				$ E	$ 253,893	$ 130,537	$ 321,548	$ 376,001	$ 439,163	$ 403,480	$ 565,577	$ 474,121	$ 584,210	$ 317,623	$ 200,813	$ 44
				% E	0.0959%	0.0493%	0.1214%	0.1420%	0.1659%	0.1524%	0.2136%	0.1791%	0.2207%	0.1200%	0.0758%	0.0000%
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.06	1.229%		% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.06	1.229%	50,0000	$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E												
				% E	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.119%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 51, 52, 53)	$5,011,192.63	1.893%	$315,650.4640	$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E				$ 15,256		$ 16,570	$ 11,116	$ 11,268	$ 9,814			
				% E	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0058%	0.0000%	0.0063%	0.0042%	0.0043%	0.0037%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.165%	% P	0.03030%	0.03636%	0.04364%	0.05236%	0.06283%	0.07540%	0.09965%	0.11957%	0.14348%	0.17218%	0.20661%	0.24793%
(Items: 54, 55, 56)	$39,599,911.19	14.957%	$3,085,757.6690	$ P	$ 80,229.21	$ 96,275.06	$ 115,530.08	$ 138,636.09	$ 166,363.31	$ 199,636.00	$ 263,870.23	$ 316,846.43	$ 380,215.72	$ 456,418.86	$ 547,102.63	$ 656,523.16
				$ E	$ 139,410	$ 272,176	$ 107,337	$ 93,708	$ 140,262	$ 2,980	$ 93,838	$ 143,726	$ 49,604	$ 58,159	$ 34,708	$ 13,866
				% E	0.0527%	0.1028%	0.0406%	0.0354%	0.0530%	0.0011%	0.0354%	0.0543%	0.0187%	0.0220%	0.0131%	0.0052%
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0,00	0.000%	15.375%	% P	0.04737%	0.06158%	0.08006%	0.10407%	0.13529%	0.17588%	0.22943%	0.29826%	0.38773%	0.50405%	0.65527%	0.85185%
(Items:)	$72,808,002.24	27.499%	$44,886,495.9830	$ P	$ 125,420.07	$ 163,046.10	$ 211,959.92	$ 275,547.90	$ 358,212.27	$ 465,675.95	$ 607,445.00	$ 789,678.50	$ 1,026,582.04	$ 1,334,556.66	$ 13,955.48	$ 243,191.88
				$ E	$ 1,460,930	$ 2,720,203	$ 2,866,213	$ 900,642	$ 621,620	$ 605,018	$ 735,610	$ 1,493,376	$ 900,752	$ 485,176	$ 78,876	$ 19,507
				% E	0.2518%	1.0274%	1.2103%	0.3432%	0.2348%	0.2041%	0.2778%	0.5640%	0.3402%	0.1832%	0.0298%	0.0074%
TOTAL OTROS ITEMS	$0,00	0.000%		P												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0,00	0.000%		E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100,00%	30,05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191,146	105,012%	$ 79,461,593,1355													

REPROGRAMACIÓN No. 05 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A LA ATENCION DE EMERGENCIA PR8+600

REPROGRAMACIÓN No. 06 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA ACTA DE MODIFICACIÓN No 7

REPROGRAMACIÓN No. 07 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA ACTA DE MODIFICACIÓN No 8

		32 enero-2024	33 febrero-2024	34 marzo-2024	35 abril-2024	36 mayo-2024	37 junio-2024	38 julio-2024	39 agosto-2024	40 septiembre-2024	41 octubre-2024	42 noviembre-2024	43 diciembre-2024
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,166%	0,204%	0,251%	0,309%	0,381%	0,527%	0,650%	0,803%	0,993%	1,230%	0,727%	0,958%
	VALOR (Miles de Pesos)	$439,651	$540,123	$664,453	$818,539	$1,009,802	$1,395,339	$1,720,386	$2,125,208	$2,629,217	$3,257,719	$1,924,604	$2,535,970
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	19,968%	20,172%	20,422%	20,732%	21,113%	21,640%	22,290%	23,093%	24,086%	25,316%	26,043%	27,001%
	VALOR (Miles de Pesos)	$52,866,901,67	$53,407,025,05	$54,071,477,72	$54,890,016,92	$55,899,818,74	$57,295,157,62	$59,015,543,81	$61,140,751,72	$63,769,969,07	$67,027,688,09	$68,952,291,92	$71,488,261,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,770%	1,281%	1,332%	0,695%	0,493%	0,489%	0,621%	0,948%	0,885%	0,408%	0,276%	0,035%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,039,924	$3,391,104	$3,526,614	$1,601,380	$1,304,468	$1,294,896	$1,645,077	$2,508,968	$1,814,172	$1,081,508	$729,881	$93,868
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	25,332%	26,613%	27,945%	28,639%	29,133%	29,622%	30,243%	31,191%	32,076%	32,484%	32,760%	32,795%
	VALOR (Miles de Pesos)	$53,833,010,71	$57,224,114,75	$60,750,728,34	$62,352,108,42	$63,656,576,72	$64,951,472,77	$66,596,549,79	$69,105,518,07	$70,919,690,33	$72,001,198,20	$72,731,079,43	$72,824,947,66

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32.988.431.319,00 / $ 33.620.083.999,00	$ 15.486.738.277,00	46,06%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1.450.000.000,00 / $ 1.450.000.000,00	$ 0,00	0,00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.186.481.747,00 / $ 2.288.062.395,00	$ 693.863.195,31	30,32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.140.000.000,00 / $ 1.140.000.000,00	$ 787.262.045,00	69,06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216.600.000,00 / $ 216.600.000,00	$ 149.579.788,55	69,06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7.555.307.835,00 / $ 7.555.307.835,00	$ 1.325.734.881,00	17,55%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000,00 / $ 324.000.000,00	$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45.860.820.901,00	$ 18.443.168.186,86	39,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46.504.054.229,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310.625.154.993,00	$ 97.904.761.323,37	30,16%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324.627.245.375,00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167665-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No,: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44 enero-2025	45 febrero-2025	46 marzo-2025	47 abril-2025	48 mayo-2025	49 junio-2025	50 julio-2025	51 agosto-2025	52 septiembre-2025	53 octubre-2025	54 noviembre-2025	55 diciembre-2025
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,309.32 / $38,577,309.32	14.570% / 14.570%	1.058%	% P	0.00463%	0.00556%	0.00667%	0.00800%	0.00960%	0.01152%	0.00167%	0.00212%	0.01007%	0.00605%	0.00000%	0.00039%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$22,705,965.33 / $2,401,022,129	8.576% /	$2,801,022,129	$ P	$ 12,258.19	$ 14,709.83	$ 17,651.80	$ 21,182.15	$ 25,418.59	$ 30,502.30	$ 4,432.33	$ 5,603.78	$ 26,657.84	$ 16,008.11	$ 0.00	$ 1,029.87
				$ E	$ 7,922			$ 1,453	$ 4,871		$ 2,803	$ 21,367	$ 12,077	$ 23,597		
				% E	0.00339%	0.00000%		0.00005%	0.00018%		0.00009%	0.00081%	0.00046%	0.00089%		
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51 / $59,718,917.51	22.555% /	2.710%	% P	0.07250%	0.04025%	0.00250%	0.04250%	0.04850%	0.08286%	0.01897%	0.00567%	0.02745%	0.01631%	0.08317%	0.02954%
(Items: 9,10,11,12, 13)	$29,783,430.09 / $7,134,319,870	11.249% /	$7,134,319,870	$ P	$ 191,954.14	$ 106,567.64	$ 6,619.11	$ 112,524.84	$ 128,410.70	$ 219,383.73	$ 50,221.84	$ 15,003.90	$ 72,689.06	$ 43,172.17	$ 220,210.14	$ 78,215.74
				$ E	$ 90,299	$ 116,869	$ 75,708	$ 131,762	$ 30,286	$ 296	$ 5,620			$ 39,763		
				% E	0.03411%	0.04411%	0.04411%	0.04998%	0.01114%	0.00001%	0.00021%			0.01500%		
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78 / $52,786,530.78	19.937% /	1.712%	% P	0.00000%	0.00000%	0.01294%	0.26694%	0.25079%	0.13294%	0.00000%	0.01358%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.09841%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$50,693,060.05 / $4,532,782,8720	19.146% /	$4,532,782,8720	$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,270.41	$ 706,771.82	$ 663,993.07	$ 351,987.61	$ 0.00	$ 35,958.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 260,543.12
				$ E				$ 6,841	$ 37,142	$ 1,321,175				$ 408		
				% E	0.00000%	0.00000%		0.00026%	0.00140%	0.04990%				0.00002%		
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.05 / $58,258,138.05	22.004% /	6.310%	% P	0.00089%	0.00107%	0.00429%	0.03006%	0.10231%	0.17592%	0.02663%	0.02358%	0.10976%	0.11661%	0.27086%	0.14596%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$54,178,255.48 / $16,705,364,2490	20.463% /	$16,705,364,2490	$ P	$ 2,368.44	$ 2,842.12	$ 11,368.49	$ 79,579.46	$ 270,870.49	$ 465,775.12	$ 70,509.10	$ 62,439.46	$ 290,598.85	$ 308,750.96	$ 717,133.69	$ 386,448.87
				$ E	$ 77,846					$ 55,220	$ 175,342	$ 183,354	$ 322,206	$ 370,518		
				% E	0.00294%	0.00000%				0.00209%	0.00662%	0.00693%	0.12177%	0.13999%		
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.06 /	1.229% /		% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.53699%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.06 /	1.229% /	50,0000	$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,421,766.49
				$ E												
				% E	0.00000%	0.00000%										
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37 /	1.789% /	0.119%	% P	0.00088%	0.00095%	0.00102%	0.00110%	0.00118%	0.00127%	0.00083%	0.00291%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 51, 52, 53)	$5,011,192,63 /	1.893% /	$315,550,4640	$ P	$ 2,341.77	$ 2,517.40	$ 2,706.21	$ 2,909.17	$ 3,127.36	$ 3,361.91	$ 2,204.56	$ 7,708.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E				$ 2,052	$ 3,096	$ 3,971			$ 12,959	$ 13,600		
				% E	0.00000%	0.00000%		0.00000%	0.00000%	0.00000%			0.00049%	0.00051%		
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30 /	17.916% /	1.165%	% P	0.00000%	0.00264%	0.00343%	0.00053%	0.00535%	0.00235%	0.00481%	0.00584%	0.02791%	0.01676%	0.00000%	0.00000%
(Items: 54, 55, 56)	$39,599,911,19 /	14.957% /	$3,085,757,6690	$ P	$ 0.00	$ 6,989.78	$ 9,086.71	$ 1,415.71	$ 14,157.10	$ 6,214.97	$ 12,731.22	$ 15,456.79	$ 73,908.58	$ 44,381.34	$ 0.00	$ 0.00
				$ E	$ 14,769				$ 12,514			$ 50,660	$ 38,595	$ 65,435		
				% E	0.00056%	0.00000%			0.00047%			0.00191%	0.00146%	0.00247%		
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0,00 /	0.000% /	15.375%	% P	0.01668%	0.07140%	0.07932%	0.17433%	0.05080%	0.06096%	0.07928%	0.11627%	0.20250%	0.26731%	0.25028%	0.10655%
(Items:)	$72,808,002,24 /	27.499% /	$44,886,495,9830	$ P	$ 44,873.05	$ 189,036.61	$ 210,005.69	$ 461,573.00	$ 134,501.97	$ 161,402.37	$ 209,900.95	$ 307,835.25	$ 536,145.87	$ 787,687.44	$ 662,656.16	$ 282,100.11
				$ E	$ 99,371	$ 19,150	$ 1,513			$ 86,914	$ 234,196	$ 735,851	$ 1,186,957	$ 960,998		
				% E	0.0074%	0.0224%	0.0224%			0.0328%	0.0885%	0.2779%	0.4483%	0.3708%		
TOTAL OTROS ITEMS	$0,00 /	0.000% /		P												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0,00 /	0.000% /		E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334,092 /	100,00% /	30,05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191,146 /	105,012% /	$ 79,461,593,1355													

REPROGRAMACIÓN No. 08 AL PROGRAMA DE INVERSIONES AJUSTADA A TRASLADO DE VIGENCIA DE 2025 A 2024 Y AL ACAMPE DEL ACTA DE REUNION No 44

REPROGRAMACIÓN No. 09 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA ACTA DE MODIFICACION No 9

REPROGRAMACIÓN No. 10 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, SUPEDITADO A DEMORAS EN TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES"

		44 enero-2025	45 febrero-2025	46 marzo-2025	47 abril-2025	48 mayo-2025	49 junio-2025	50 julio-2025	51 agosto-2025	52 septiembre-2025	53 octubre-2025	54 noviembre-2025	55 diciembre-2025
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,096%	0,122%	0,110%	0,523%	0,469%	0,468%	0,132%	0,170%	0,378%	0,453%	0,604%	0,918%
	VALOR (Miles de Pesos)	$253,796	$322,663	$291,708	$1,385,957	$1,240,479	$1,238,628	$350,000	$450,000	$1,000,000	$1,200,000	$1,600,000	$2,430,104
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27,097%	27,218%	27,329%	27,852%	28,321%	28,788%	28,454%	28,624%	29,001%	29,455%	30,059%	30,977%
	VALOR (Miles de Pesos)	$71,742,057,68	$72,064,721,07	$72,356,429,48	$73,742,386,54	$74,982,865,83	$76,221,493,84	$75,335,589,41	$75,785,589,41	$76,785,589,41	$77,985,589,41	$79,585,589,41	$82,015,693,41
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,079%	0,067%	0,067%	0,054%	0,033%	0,554%	0,158%	0,374%	0,594%	0,564%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$250,208	$136,021	$77,221	$142,108	$87,909	$1,467,175	$417,660	$991,232	$1,572,793	$1,494,319		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	27,295%	27,362%	27,429%	27,772%	27,805%	28,359%	28,517%	28,891%	29,485%	30,050%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$73,075,155,47	$73,211,176,39	$73,288,397,41	$73,430,505,29	$73,518,414,26	$74,985,589,41	$75,403,249,40	$76,394,481,50	$77,967,274,55	$79,461,593,14		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32.988.431.319,00 / $ 33.620.083.999,00	$ 15.486.738.277,00	46,06%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.450.000.000,00 / $ 1.450.000.000,00	$ 0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.186.481.747,00 / $ 2.288.062.395,00	$ 693.853.195,31	30,32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.140.000.000,00 / $ 1.140.000.000,00	$ 787.262.045,00	69,06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216.600.000,00 / $ 216.600.000,00	$ 149.579.788,55	69,06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7.555.307.835,00 / $ 7.555.307.835,00	$ 1.325.734.881,00	17,55%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000,00 / $ 324.000.000,00	$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45.860.820.901,00	$ 18.443.168.186,86	39,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46.504.054.229,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310.625.154.993,00	$ 97.904.761.323,37	30,16%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324.627.245.375,00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 09	REPROGRAMACIÓN No. 10	REPROGRAMACIÓN No. 11
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula profesional No.: 167666-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	56 enero-2026	57 febrero-2026	58 marzo-2026	59 abril-2026	60 mayo-2026	61 junio-2026	62 julio-2026	63 agosto-2026	64 septiembre-2026	65 octubre-2026	66 noviembre-2026	67 diciembre-2026
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,309.32	14.570%	1.058%	% P	0.0371432%	0.0406398%	0.0453377%	0.0474007%	0.0517715%	0.0567610%	0.0624802%	0.0690616%	0.0766635%	0.0854753%	0.0957234%	0.1076788%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$22,705,965.33	8.576%	$2,801,022,129	$ P	$ 98,341.90	$ 107,599.59	$ 120,038.14	$ 125,500.06	$ 137,072.45	$ 150,282.94	$ 165,425.33	$ 182,850.49	$ 202,977.68	$ 226,308.16	$ 253,441.49	$ 285,095.07
				$ E												
				% E												
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.710%	% P	0.03660%	0.07139%	0.11075%	0.13290%	0.15949%	0.19138%	0.22968%	0.27559%	0.33071%	0.39685%	0.47622%	0.57146%
(Items: 9,10,11,12, 13)	$29,783,430.99	11.249%	$7,134,319,870	$ P	$ 102,187.31	$ 189,027.74	$ 293,236.26	$ 351,883.51	$ 422,260.21	$ 506,712.25	$ 608,054.70	$ 729,665.64	$ 875,598.77	$ 1,050,718.52	$ 1,260,862.23	$ 1,513,034.67
				$ E												
				% E												
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.712%	% P	0.00000%	0.03011%	0.03011%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.13018%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$50,693,060.85	19.146%	$4,532,782,8720	$ P	$ 0.00	$ 79,714.56	$ 79,714.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 344,667.83
				$ E												
				% E												
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.05	22.004%	6.310%	% P	0.0798571%	0.0975790%	0.1197468%	0.1410254%	0.1692304%	0.2030765%	0.2436918%	0.2924302%	0.3509182%	0.4210994%	0.5053193%	0.6063832%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$54,178,255.68	20.463%	$16,705,364,2490	$ P	$ 211,433.07	$ 258,354.49	$ 317,052.22	$ 373,384.83	$ 448,061.80	$ 537,674.16	$ 645,208.99	$ 774,250.79	$ 929,100.95	$ 1,114,921.14	$ 1,337,905.37	$ 1,605,486.44
				$ E												
				% E												
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00422%	0.00506%	0.00607%	0.00729%	0.00874%	0.01049%	0.01259%	0.01511%	0.01813%	0.02175%	0.02610%	0.03132%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.86	1.229%	$0,0000	$ P	$ 11,162.36	$ 13,394.83	$ 16,073.79	$ 19,288.55	$ 23,146.26	$ 27,775.52	$ 33,330.62	$ 39,996.75	$ 47,996.09	$ 57,595.31	$ 69,114.38	$ 82,937.25
				$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.119%	% P	0.00455%	0.00489%	0.00525%	0.00565%	0.00607%	0.00653%	0.00702%	0.00754%	0.00811%	0.00872%	0.00937%	0.01007%
(Items: 51, 52, 53)	$5,011,192.63	1.893%	$315,550,4640	$ P	$ 12,035.42	$ 12,938.08	$ 13,908.44	$ 14,951.57	$ 16,072.94	$ 17,278.41	$ 18,574.39	$ 19,967.56	$ 21,464.91	$ 23,074.78	$ 24,805.38	$ 26,665.79
				$ E												
				% E												
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.165%	% P	0.0571058%	0.0688882%	0.0835690%	0.0986769%	0.1184146%	0.1420976%	0.1705171%	0.2046205%	0.2455446%	0.2946535%	0.3535842%	0.4243011%
(Items: 54, 55, 56)	$39,599,911.19	14.957%	$3,085,757,6690	$ P	$ 151,195.86	$ 182,391.26	$ 221,260.95	$ 261,266.45	$ 313,515.74	$ 376,223.69	$ 451,468.43	$ 541,762.11	$ 650,114.53	$ 780,137.44	$ 936,164.93	$ 1,123,397.91
				$ E												
				% E												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.975%	% P	0.0270105%	0.0333757%	0.0424595%	0.0498742%	0.0580091%	0.0672109%	0.0806530%	0.0967836%	0.1161404%	0.1393684%	0.1672421%	0.8229348%
(Items:)	$72,808,002.24	27.499%	$44,886,495,9830	$ P	$ 71,514.27	$ 88,367.07	$ 112,417.65	$ 123,576.66	$ 148,291.99	$ 177,950.39	$ 213,540.47	$ 256,248.57	$ 307,498.28	$ 368,997.93	$ 442,797.52	$ 1,649,309.12
				$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	30.05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191,146	105.012%	$ 79,461,593,1355													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.248%	0.352%	0.443%	0.480%	0.570%	0.678%	0.807%	0.961%	1.146%	1.368%	1.634%	2.504%
	VALOR (Miles de Pesos)	$657,870	$931,788	$1,173,702	$1,269,852	$1,508,425	$1,793,897	$2,135,603	$2,544,742	$3,034,751	$3,621,753	$4,325,091	$6,630,594
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.225%	1.577%	2.021%	2.500%	3.070%	3.747%	4.554%	5.515%	6.661%	8.029%	9.663%	12.167%
	VALOR (Miles de Pesos)	$82,673,563,59	$83,605,351,22	$84,779,053,23	$86,048,904,86	$87,557,330,25	$89,351,227,61	$91,486,830,44	$94,031,572,13	$97,066,323,35	$100,688,076,64	$105,013,167,94	$111,643,762,04
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 15,486,738,277.00	46.06%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0,00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 693,853,195.31	30.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 1,325,734,881.00	17.55%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 18,443,168,186.86	39.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	**$ 97,904,761,323.37**	30.16%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 09	REPROGRAMACIÓN No. 10	REPROGRAMACIÓN No. 11
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167666-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68 enero-2027	69 febrero-2027	70 marzo-2027	71 abril-2027	72 mayo-2027	73 junio-2027	74 julio-2027	75 agosto-2027	76 septiembre-2027	77 octubre-2027	78 noviembre-2027	79 diciembre-2027
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,309.32	14.570%	1.058%	% P	0.02775%	0.02803%	0.02831%	0.02860%	0.02888%	0.02917%	0.02946%	0.02976%	0.03005%	0.03035%	0.03066%	0.03096%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$22,705,965.33	8.576%	$2,801,022.129	$ P	$ 73,483.03	$ 74,217.86	$ 74,960.04	$ 75,709.64	$ 76,466.74	$ 77,231.40	$ 78,003.72	$ 78,783.75	$ 79,571.59	$ 80,367.31	$ 81,170.98	$ 81,982.69
				$ E												
				% E												
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.710%	% P	0.05097%	0.06116%	0.07339%	0.08807%	0.10569%	0.12682%	0.15219%	0.18262%	0.21915%	0.26298%	0.31558%	0.37869%
(Items: 9,10,11,12, 13)	$29,783,430.99	11.249%	$7,134,319.870	$ P	$ 134,942.84	$ 161,931.41	$ 194,317.69	$ 233,181.23	$ 279,817.47	$ 335,780.97	$ 402,937.16	$ 483,524.60	$ 580,229.52	$ 696,275.42	$ 835,530.50	$ 1,002,636.60
				$ E												
				% E												
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.712%	% P	0.08055%	0.09666%	0.11600%	0.13919%	0.16703%	0.20044%	0.24053%	0.28863%	0.34636%	0.41563%	0.49876%	0.72305%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$50,693,060.85	19.146%	$4,532,782.9720	$ P	$ 213,274.51	$ 255,929.41	$ 307,115.30	$ 368,538.35	$ 442,246.03	$ 530,695.23	$ 636,834.28	$ 764,201.13	$ 917,041.36	$ 1,100,449.63	$ 1,320,539.56	$ 1,914,386.89
				$ E												
				% E												
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.05	22.004%	6.310%	% P	0.08609%	0.10331%	0.12397%	0.14876%	0.17852%	0.21422%	0.25707%	0.30848%	0.37017%	0.44421%	0.53305%	0.65113%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$54,178,255.68	20.463%	$16,705,364.2490	$ P	$ 227,937.33	$ 273,524.80	$ 328,229.76	$ 393,875.71	$ 472,650.85	$ 567,181.02	$ 680,617.22	$ 816,740.67	$ 980,088.80	$ 1,176,106.56	$ 1,411,327.87	$ 1,723,958.70
				$ E												
				% E												
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00437%	0.00525%	0.00630%	0.00756%	0.00907%	0.01088%	0.01306%	0.01567%	0.01881%	0.02257%	0.02708%	0.03250%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ P	$ 11,581.73	$ 13,898.08	$ 16,677.69	$ 20,013.23	$ 24,015.88	$ 28,819.05	$ 34,582.86	$ 41,499.44	$ 49,799.32	$ 59,759.19	$ 71,711.03	$ 86,053.23
				$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.119%	% P	0.00429%	0.00461%	0.00496%	0.00533%	0.00573%	0.00616%	0.00662%	0.00711%	0.00765%	0.00822%	0.00884%	0.00950%
(Items: 51, 52, 53)	$5,011,192.63	1.893%	$315,650.4640	$ P	$ 11,352.36	$ 12,203.79	$ 13,119.07	$ 14,103.00	$ 15,160.73	$ 16,297.78	$ 17,520.12	$ 18,834.13	$ 20,246.69	$ 21,765.19	$ 23,397.58	$ 25,152.39
				$ E												
				% E												
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.165%	% P	0.07745%	0.09294%	0.11152%	0.13383%	0.16059%	0.19271%	0.23125%	0.27750%	0.33301%	0.39961%	0.47953%	0.57543%
(Items: 54, 55, 56)	$39,599,911.19	14.957%	$3,085,757.6690	$ P	$ 205,050.71	$ 246,060.85	$ 295,273.03	$ 354,327.63	$ 425,193.16	$ 510,231.79	$ 612,278.14	$ 734,733.77	$ 881,680.53	$ 1,058,016.63	$ 1,269,619.96	$ 1,523,543.95
				$ E												
				% E												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.975%	% P	0.13704%	0.16553%	0.19864%	0.23836%	0.28604%	0.34325%	0.41189%	0.49427%	0.59313%	0.71175%	0.85410%	1.02493%
(Items:)	$72,808,002.24	27.499%	$44,886,495.9830	$ P	$ 365,222.81	$ 438,267.38	$ 525,920.85	$ 631,105.02	$ 757,326.03	$ 908,791.23	$ 1,090,549.48	$ 1,308,659.38	$ 1,570,391.25	$ 1,884,469.50	$ 2,261,363.41	$ 2,713,636.09
				$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	30.05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 79,461,593.1355													

		68 enero-2027	69 febrero-2027	70 marzo-2027	71 abril-2027	72 mayo-2027	73 junio-2027	74 julio-2027	75 agosto-2027	76 septiembre-2027	77 octubre-2027	78 noviembre-2027	79 diciembre-2027
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.469%	0.557%	0.663%	0.790%	0.942%	1.124%	1.342%	1.604%	1.918%	2.295%	2.748%	3.426%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,242,845	$1,476,034	$1,755,613	$2,090,854	$2,492,877	$2,975,028	$3,553,323	$4,246,977	$5,079,049	$6,077,209	$7,274,661	$9,071,351
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	42.637%	43.194%	43.857%	44.647%	45.588%	46.712%	48.054%	49.658%	51.577%	53.872%	56.619%	60.046%
	VALOR (Miles de Pesos)	$112,886,607,37	$114,362,640,94	$116,118,254,37	$118,209,108,19	$120,701,985,06	$123,677,013,54	$127,230,336,53	$131,477,313,39	$136,556,362,45	$142,633,571,88	$149,908,232,76	$158,979,583,31
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 15,486,738,277.00	46.06%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0,00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 693,853,195.31	30.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 1,325,734,881.00	17.55%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 18,443,168,186.86	39.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	**$ 97,904,761,323.37**	30.16%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 09	REPROGRAMACIÓN No. 10	REPROGRAMACIÓN No. 11
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:
Nombre: [illegible] PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167886-T

Introduce e

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	80 enero-2028	81 febrero-2028	82 marzo-2028	83 abril-2028	84 mayo-2028	85 junio-2028	86 julio-2028	87 agosto-2028	88 septiembre-2028	89 octubre-2028	90 noviembre-2028	91 diciembre-2028
GPP1 - EXPLANACIONES (E) (Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$38,577,308.32 / $22,705,965.33	14.670% / 8.576%	1.658% / $2,801,022.129	% P	0.02910%	0.03056%	0.03209%	0.03369%	0.03538%	0.03715%	0.03900%	0.04095%	0.04300%	0.04515%	0.04741%	0.04978%
				$ P	$ 77,058.18	$ 80,911.09	$ 84,956.64	$ 89,204.48	$ 93,664.70	$ 98,347.94	$ 103,265.33	$ 108,428.60	$ 113,850.03	$ 119,542.53	$ 125,519.66	$ 131,795.64
				$ E												
				% E												
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 9,10,11,12, 13)	$59,718,917.51 / $29,783,430.99	22.555% / 11.249%	2.710% / $7,134,319.870	% P	0.06108%	0.07330%	0.08796%	0.10555%	0.12666%	0.15199%	0.18239%	0.21887%	0.26264%	0.31517%	0.37820%	0.45385%
				$ P	$ 161,723.63	$ 194,068.36	$ 232,882.03	$ 279,458.44	$ 335,350.13	$ 402,420.15	$ 482,904.18	$ 579,485.02	$ 695,382.02	$ 834,458.42	$ 1,001,350.11	$ 1,201,620.13
				$ E												
				% E												
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 15,16,17,18,19,20)	$52,786,530.78 / $50,693,060.85	19.937% / 19.146%	1.712% / $4,532,782.8720	% P	0.09747%	0.11696%	0.14035%	0.16842%	0.20211%	0.24253%	0.29104%	0.34924%	0.41909%	0.50291%	0.60349%	0.72419%
				$ P	$ 258,058.73	$ 309,670.48	$ 371,604.57	$ 445,925.48	$ 535,110.58	$ 642,132.70	$ 770,559.24	$ 924,671.08	$ 1,109,605.30	$ 1,331,526.36	$ 1,597,831.63	$ 2,174,586.99
				$ E												
				% E												
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$58,258,138.05 / $54,178,255.48	22.004% / 20.463%	6.310% / $16,705,364.2490	% P	0.06945%	0.08333%	0.10000%	0.12000%	0.14400%	0.17280%	0.20736%	0.24884%	0.29860%	0.35832%	0.42999%	0.51599%
				$ P	$ 183,867.00	$ 220,640.16	$ 264,768.19	$ 317,722.18	$ 381,266.62	$ 457,519.94	$ 549,023.93	$ 658,828.72	$ 790,594.46	$ 948,713.35	$ 1,138,456.02	$ 1,366,147.23
				$ E												
				% E												
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.06 / $3,253,371.06	1.229% / 1.229%	0.000%	% P	0.00417%	0.00500%	0.00601%	0.00721%	0.00865%	0.01038%	0.01245%	0.01494%	0.01793%	0.02152%	0.02582%	0.03098%
				$ P	$ 11,041.10	$ 13,249.32	$ 15,899.19	$ 19,079.03	$ 22,894.83	$ 27,473.80	$ 32,968.56	$ 39,562.27	$ 47,474.72	$ 56,969.67	$ 68,363.60	$ 82,036.32
				$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS (Ítems: 51, 52, 53)	$4,735,524.37 / $5,011,192.63	1.789% / 1.893%	0.119% / $315,650.4640	% P	0.00450%	0.00483%	0.00520%	0.00559%	0.00600%	0.00646%	0.00694%	0.00746%	0.00802%	0.00862%	0.00927%	0.00996%
				$ P	$ 11,904.89	$ 12,797.54	$ 13,757.35	$ 14,789.15	$ 15,898.34	$ 17,090.72	$ 18,372.52	$ 19,750.46	$ 21,231.74	$ 22,824.12	$ 24,535.93	$ 26,376.13
				$ E												
				% E												
GPP8 - TRANSPORTES (Ítems: 54, 55, 56)	$47,434,542.30 / $39,599,911.19	17.916% / 14.957%	1.165% / $3,085,757.6690	% P	0.08121%	0.09746%	0.11695%	0.14034%	0.16841%	0.20209%	0.24251%	0.29101%	0.34921%	0.41905%	0.50286%	0.60343%
				$ P	$ 215,026.99	$ 258,032.39	$ 309,638.86	$ 371,566.64	$ 445,879.97	$ 535,055.96	$ 642,067.15	$ 770,480.58	$ 924,576.70	$ 1,109,492.04	$ 1,331,390.44	$ 1,597,668.53
				$ E												
				% E												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (Ítems:)	$0.00 / $72,808,002.24	0.000% / 27.499%	15.375% / $44,886,495.9830	% P	0.14465%	0.17358%	0.20830%	0.24996%	0.29995%	0.35995%	0.43193%	0.51832%	0.62199%	0.74638%	0.89566%	1.23966%
				$ P	$ 382,991.90	$ 459,590.28	$ 551,508.34	$ 661,810.01	$ 794,172.01	$ 953,006.41	$ 1,143,607.70	$ 1,372,328.23	$ 1,646,795.08	$ 1,976,154.10	$ 2,371,384.92	$ 3,280,587.94
				$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00 / $0.00	0.000% / 0.000%		P												
				E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.000%	30.05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 79,461,593.1355													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.492%	0.585%	0.697%	0.831%	0.991%	1.183%	1.414%	1.690%	2.020%	2.417%	2.893%	3.724%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,301,672	$1,548,960	$1,845,015	$2,199,555	$2,624,237	$3,133,048	$3,742,769	$4,473,536	$5,349,510	$6,399,681	$7,658,832	$9,860,819
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	60.257%	61.122%	61.219%	62.050%	63.041%	64.224%	65.638%	67.328%	69.348%	72.265%	75.158%	78.882%
	VALOR (Miles de Pesos)	$160,281,255,54	$161,830,215,40	$163,675,230,88	$165,874,786,29	$168,499,023,46	$171,632,071,07	$175,374,839,67	$179,848,375,63	$185,197,885,69	$191,597,566,28	$199,256,398,59	$209,117,217,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 15,486,738,277.00	46.06%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0,00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 693,853,195.31	30.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 1,325,734,881.00	17.55%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 18,443,168,186.86	39.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	**$ 97,904,761,323.37**	30.16%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 09	REPROGRAMACIÓN No. 10	REPROGRAMACIÓN No. 11
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167665-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 DE 8
FECHA:	4/11/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		enero-2029	febrero-2029	marzo-2029	abril-2029	mayo-2029	junio-2029	julio-2029	agosto-2029	septiembre-2029	octubre-2029	noviembre-2029	diciembre-2029	enero-2030	febrero-2030	marzo-2030	abril-2030	mayo-2030	junio-2030	julio-2030	agosto-2030
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	1.058%	% P	0.10035%	0.10788%	0.11597%	0.12467%	0.14960%	-0.14790%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 265,697.14	$ 285,624.43	$ 307,046.26	$ 330,074.73	$ 396,089.68	-$ 391,590.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$22,705,965.33	8.576%	$2,801,022.129	$ E																				
				% E																				
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.710%	% P	0.13163%	0.13426%	0.13695%	0.13969%	0.14248%	0.14533%	0.14824%	0.15120%	0.15423%	0.15732%	-0.16046%	0.16367%	0.07000%	0.07350%	0.07718%	0.08103%	0.08103%	0.08509%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 348,515.13	$ 355,485.44	$ 362,595.15	$ 369,847.05	$ 377,243.99	$ 384,788.87	$ 392,484.65	$ 400,334.34	$ 408,341.03	$ 416,507.85	$ 424,838.00	$ 433,334.76	$ 185,335.03	$ 194,601.79	$ 204,331.87	$ 214,548.47	$ 214,548.47	$ 225,275.89	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 9,10,11,12, 13)	$29,783,430.99	11.249%	$7,134,319,670	$ E																				
				% E																				
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.712%	% P	0.11202%	0.13443%	0.16331%	0.19358%	0.23229%	0.27875%	0.33450%	0.40140%	0.48168%	0.57801%	0.69361%	0.92703%	0.11564%	0.12142%	0.12749%	0.13387%	0.14056%	0.14759%	2.59530%	0.00000%
				$ P	$ 296,596.10	$ 355,915.32	$ 427,098.38	$ 512,516.06	$ 615,021.67	$ 738,026.01	$ 885,631.21	$ 1,062,757.45	$ 1,275,308.94	$ 1,530,370.73	$ 1,836,444.87	$ 2,454,449.68	$ 306,173.48	$ 321,482.15	$ 337,556.26	$ 354,434.07	$ 372,155.77	$ 390,763.56	$ 6,871,437.54	$ 0.00
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$50,693,060.95	19.146%	$4,532,782,9720	$ E																				
				% E																				
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.95	22.004%	0.310%	% P	0.23045%	0.25142%	0.26399%	0.27719%	0.29105%	0.30560%	0.32088%	0.35297%	0.38827%	0.42710%	0.46981%	0.51679%	0.15840%	0.16109%	0.16592%	0.84711%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 633,974.71	$ 685,673.45	$ 698,957.12	$ 733,904.97	$ 770,800.22	$ 809,130.23	$ 849,586.75	$ 934,545.42	$ 1,027,999.96	$ 1,130,799.96	$ 1,243,879.95	$ 1,368,267.95	$ 414,091.42	$ 426,514.16	$ 430,309.59	$ 1,713,324.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$54,178,255.68	20.463%	$16,705,364.2490	$ E																				
				% E																				
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.01438%	0.01725%	0.02071%	0.02485%	0.02982%	0.03578%	0.04293%	0.05152%	0.06183%	0.07419%	0.08903%	0.10684%	0.00400%	0.00420%	0.00441%	0.00463%	0.00486%	0.00511%	0.00536%	0.00000%
				$ P	$ 38,069.80	$ 45,683.76	$ 54,820.52	$ 65,784.62	$ 78,941.54	$ 94,729.85	$ 113,675.82	$ 136,410.98	$ 163,693.18	$ 196,431.82	$ 235,718.18	$ 282,861.82	$ 10,590.57	$ 11,120.10	$ 11,676.11	$ 12,259.91	$ 12,872.91	$ 13,516.55	$ 14,192.38	$ 0.00
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.86	1.229%	$0,0000	$ E																				
				% E																				
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.119%	% P	0.01550%	0.01667%	0.01792%	0.01926%	0.02070%	0.02226%	0.02393%	0.02572%	0.02765%	0.02972%	0.03195%	0.03435%	0.00406%	0.00487%	0.00584%	0.00701%	0.00841%	0.01009%	0.01211%	0.05462%
				$ P	$ 41,047.44	$ 44,126.00	$ 47,435.45	$ 50,993.10	$ 54,817.59	$ 58,928.91	$ 63,348.57	$ 68,099.72	$ 73,207.20	$ 78,697.73	$ 84,600.06	$ 90,945.07	$ 10,738.84	$ 12,886.61	$ 15,463.93	$ 18,556.72	$ 22,268.06	$ 26,721.67	$ 32,066.01	$ 144,610.53
(Items: 51, 52, 53)	$5,011,192.63	1.893%	$315,850,4640	$ E																				
				% E																				
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.165%	% P	0.10501%	0.16802%	0.26883%	0.43012%	0.68820%	0.02952%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 278,030.46	$ 444,848.74	$ 711,757.98	$ 1,138,812.76	$ 1,822,100.42	$ 78,164.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 54, 55, 56)	$39,599,911.19	14.957%	$3,085,757,6690	$ E																				
				% E																				
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	16.975%	% P	0.04540%	0.05448%	0.06538%	0.07845%	0.10591%	0.13768%	0.17899%	0.23268%	0.30249%	0.39323%	0.51120%	0.53676%	0.45479%	0.47753%	0.50140%	0.52648%	0.55280%	0.58044%	0.60946%	1.17021%
				$ P	$ 120,203.01	$ 144,243.61	$ 173,092.33	$ 207,710.80	$ 280,409.58	$ 364,532.45	$ 473,892.18	$ 616,059.84	$ 800,877.79	$ 1,041,141.13	$ 1,353,483.47	$ 1,421,157.64	$ 1,204,119.07	$ 1,264,325.02	$ 1,327,541.27	$ 1,393,918.34	$ 1,463,614.25	$ 1,536,794.96	$ 1,613,634.71	$ 3,098,266.63
(Items:)	$72,808,002.24	27.499%	$44,886,495,9830	$ E																				
				% E																				
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P																				
				E																				
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		P																				
				E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334,092	100,00%	30.05%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191,146	105.012%	$ 79,461,593,1355																					

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0.764%	0.884%	1.051%	1.288%	1.660%	0.807%	1.049%	1.215%	1.416%	1.660%	1.956%	2.285%	0.805%	0.843%	0.882%	1.400%	0.788%	0.828%	3.222%	1.225%
	VALOR (Miles de Pesos)			$2,022,134	$2,341,601	$2,782,803	$3,409,646	$4,395,225	$2,136,710	$2,778,619	$3,218,208	$3,749,428	$4,393,949	$5,178,965	$6,051,017	$2,131,048	$2,230,930	$2,335,879	$3,707,042	$2,085,459	$2,193,073	$8,531,331	$3,242,907
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			79,746%	86,631%	91,882%	82,989%	84,629%	85,436%	86,486%	87,701%	89,118%	90,777%	92,733%	95,019%	95,824%	96,666%	97,548%	98,949%	99,738%	100,565%	103,787%	105,012%
	VALOR (Miles de Pesos)			$211,139,351,29	$213,480,952,03	$216,263,755,21	$219,673,401,30	$224,068,625,99	$226,205,336,05	$228,983,955,23	$232,202,162,98	$235,951,591,07	$240,345,540,29	$245,524,504,83	$251,575,521,75	$253,706,570,16	$255,937,499,99	$258,273,379,02	$261,980,421,23	$264,065,880,69	$266,258,953,34	$274,790,283,98	$278,033,191,15
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)																							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 15,486,738,277.00	46.06%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,461,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 693,853,195.31	30.32%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 1,325,734,881.00	17.55%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0,00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 18,443,168,186.86	39.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	$ 97,904,761,322.37	30.16%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	**REPROGRAMACIÓN No. 01**	**REPROGRAMACIÓN No. 02**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	**REPROGRAMACIÓN No. 04**	**REPROGRAMACIÓN No. 05**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	**REPROGRAMACIÓN No. 07**	**REPROGRAMACIÓN No. 08**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 09	**REPROGRAMACIÓN No. 10**	**REPROGRAMACIÓN No. 11**
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167666-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA:	31	10	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES- GRS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 53
(Debe corresponder con el N.o. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

N° CONTRATO 987 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

N° CONTRATO 1015 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$ 310.625.154.993,66
Valor Adicional No. 1	$ 14.602.890.382,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 324.627.245.375,66

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 2.067.378.892,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 2.067.378.892,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 513.181.426,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 1.554.197.466,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 27.599.988.100,00
Valor Adicional No.1	$ 997.909.618,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 28.597.897.718,00

AIU %:	30%
U %:	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3 Fecha 28/08/2023										EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
DAGA 1.3-03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	cumplimiento de Requerimientos Legales	Compensación por pérdida de biodiversidad, aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y manejo de vedas	X	X			X	1,00	GL	$ 939.007.954,50	$ 939.007.954,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.411.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117.419.466	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	-	1	$ 1.117.419.465,50	N/A	N/A
			Establecimiento individuos (aliso, arrayan, espino, garrocho, uche, totumo, corono, duraznillo, Holly rojo, monifo, laurel, Hayuelo, ciro, tilo) forestales resoluciones 0602-2022 permiso de aprovechamiento forestal y 2846-2023 ocupación de cauce (incluye informes de cumplimiento)					X	4.226,00	UND	$ 66.483,00	$ 0,00	$ 280.957.158,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.053.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.010.306,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	3.898	$ 261.044.528	328	$ 21.965.778,00	N/A	N/A
DAGA 1.3-03			Aislamiento de área para reforestación de acuerdo a la Resolución 0602 del 19/04/2022 y Resolución 2846 del 27/10/2023	X	X			X	1017,75,	ML	$ 67.138,00	$ 0,00	$ 68.329.699,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 499.332,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.829.031,50	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.017,75	$ 68.829.032	-	$ 0,00	N/A	N/A
			Plan de Establecimiento y Manejo Forestal resolución 2846-2023 permiso de ocupación de cauce K4+960					X	1,00	GL	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.023.000,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 2.023.000	-	$ 0,00	N/A	N/A
DAGA 1.3-03			Establecimiento individuos (roble) forestales resoluciones 0602-2022 permiso de aprovechamiento forestal y 2846-2023 ocupación de cauce (incluye informes de cumplimiento)					X	470,00	UND	$ 70.383,00	$ 0,00	$ 33.080.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 241.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.321.749,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	470	$ 33.321.749	-	$ 0,00	N/A	N/A
			Establecimiento individuos (mangle) forestales resoluciones 2846-2023 ocupación de cauce (incluye informes de cumplimiento)					X	130,00	UND	$ 67.783,00	$ 0,00	$ 8.811.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.394,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.876.184,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	38	$ 2.594.577	92	$ 6.281.607,00	N/A	N/A
			Establecimiento individuos (cedro) forestales resoluciones 2846-2023 ocupación de cauce (incluye informes de cumplimiento)					X	370,00	UND	$ 67.133,00	$ 0,00	$ 24.839.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.517,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.020.727,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	320	$ 21.639.548	50	$ 3.381.179,00	N/A	N/A

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA:	31 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

DAGA 1.3-03			Mantenimientos en el año uno (01), individuos forestales resoluciones 0802-2022 permiso de aprovechamiento forestal y 2846-2023 ocupación de cauce (incluye informes de cumplimiento)	X	X			X	9.452,00	UND	$ 9.416,00	$ 0,00	$ 89.000.032,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 650.385,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.650.417,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	6.411	$ 60.807.112	3.041	$ 28.843.305,00	N/A	N/A
			Proyecto Escalas Verdes					X	1,00	GL	$ 3.099.158,00	$ 3.099.158,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.687.998,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 3.687.450	-	$ 548,00	N/A	N/A
PBSE-4.1-11		Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	Rescate de Epífitas Vasculares				X		12.376,00	Und	$ 4.707,00	$ 0,00	$ 58.253.832,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.701,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.679.533,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.770	$ 8.392.274	10.606	$ 50.287.259,00	N/A	N/A
			Traslado de Epífitas Vasculares				X		12.376,00	Und	$ 5.069,00	$ 0,00	$ 62.733.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.192.384,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.497	$ 7.643.746	10.879	$ 55.548.638,00	N/A	N/A
			Reubicación de Epífitas Vasculares				X		12.376,00	Und	$ 4.941,00	$ 0,00	$ 61.149.816,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.864,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.596.680,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.770	$ 8.809.480	10.606	$ 52.787.200,00	N/A	N/A
			Mantenimiento de Epífitas Vasculares				X		61.880,00	Und	$ 4.044,00	$ 0,00	$ 250.242.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.828.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.071.417,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	8.442	$ 34.388.930	53.438	$ 217.682.487,00	N/A	N/A
										SUBTOTAL	$ 943.807.112,50	$ 937.398.211,50	$ 0,00	$ 179.323.351,00	$ 6.850.217,00	$ 0,00	$ 1.123.130.463,50	$ 944.248.428,50	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00								

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 05202-30613

Firma
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA VALVER
Representante Legal
Interventoría
Matricula No. : 167666-T

Vo. Bo. Firma
Nombre : SANDRA PILAR SALAMANCA MACHUCA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 25238219881 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO: 2025	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL	TRAMO:	5701
6. CONTRATO DE OBRA No:	987 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5		
8. CONTRATISTA:	MINCIVIL	NIT	899930545-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1015 DE 2021		
11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 7.555.307.835	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 2.934.774.443

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	7.555.307.835
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:		
23. VR. ADICIÓN No:		
24. VR. TOTAL ADICIONES:		
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	7.555.307.835

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B)	(Valor / Cantidad)	CANTIDAD	VR UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1.394.000,00	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.788.000,00	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0	$ 805.500,00	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TITULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754.000,00	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1.340.000,00	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000,00	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	$ -
	41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	$ -
	42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 430.000,00	$ -
	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 640.000,00	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 346.500,00	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRIC. INMOBILIARIA	0	$ 346.500,00	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.000,00	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 462.000,00	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000,00	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 231.000,00	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000,00	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	$ -
	55. PRESENTACIÓN, DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000,00	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000,00	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIJA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PUBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	$ -
1.4. RESTITUCION DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		$ -
IVA		0		$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO: 2025	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL	TRAMO:	5701
6. CONTRATO DE OBRA No:	987 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5		
8. CONTRATISTA:	MINCIVIL	NIT	890930545-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1015 DE 2021		
11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 7.555.307.835	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 2.934.774.443

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora:	TRADENTE	NUM DOC TRADENTE	MATRICULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	-
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	**$**	-
64. OTROS (PORCENTAJE DE ADMINISTRACION)	**$**	-
65. IVA	**$**	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$**	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	$	-
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	536.714.026,73
72. GESTION PREDIAL	$	207.668.685,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	329.045.341,73
74. OTROS		
75. IVA	$	33.797.661,45
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	371.250.286,73
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**2.563.524.156,27**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER	NOMBRES Y APELLIDOS	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
C.C. X C.E.	NUMERO 43099356	C.C. X C.E.	NUMERO 46451944
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 05202-30613 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 167666-T
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Pagina 1 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	53	FECHA	31 OCTUBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA: 18 ENERO 2024											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Información y Divulgación	Reuniones de inicio Boyacá	Unitario	1	$ 707.000,00	$ 707.000,00	X		$ 728.033,30			2,5%	$ -	$ -	1	$ 728.033,25	$ 0,05	
	Reunión de inicio Santander	Unitario	1	$ 420.000,00	$ 420.000,00	X		$ 432.495,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 432.495,00	$ -	
	Reuniones de avance	Unitario	2	$ 1.400.000,00	$ 2.800.000,00	X		$ 2.883.300,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.883.300,00	
	Reuniones de Cierre	Unitario	2	$ 1.650.000,00	$ 3.300.000,00	X		$ 3.398.175,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.398.175,00	
	Reuniones extra-ordinarias	Unitario	80	$ 200.000,00	$ 16.000.000,00	X		$ 16.476.000,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 16.476.000,00	
	Volantes informativos	Unitario	60000	$ 280,00	$ 16.800.000,00	X		$ 17.299.800,00			2,5%	$ -	$ -	1500	$ 432.495,00	$ 16.867.305,00	
	Instalación en Puntos Satélites de Información, cartelera en corcho.	Unitario	8	$ 130.000,00	$ 1.040.000,00	X		$ 1.070.940,00			2,5%	$ -	$ -	5,5385	$ 741.420,00	$ 329.520,00	
	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel	Unitario	600	$ 5.700,00	$ 3.420.000,00	X		$ 3.521.745,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.521.745,00	
	Cuñas radiales Charalá	Unitario	1200	$ 3.000,00	$ 3.600.000,00	X		$ 3.707.100,00			2,5%	$ -	$ -	90	$ 278.032,50	$ 3.429.067,50	
	Cuñas radiales Duitama	Unitario	1560	$ 7.700,00	$ 12.012.000,00	X		$ 12.369.357,00			2,5%	$ -	$ -	12,987	$ 102.975,00	$ 12.266.382,00	
	Cuñas radiales Gámbita	Unitario	960	$ 8.000,00	$ 7.680.000,00	X		$ 7.908.480,00			2,5%	$ -	$ -	12	$ 98.856,00	$ 7.809.624,00	
	Pasacalles	Unitario	40	$ 130.000,00	$ 5.200.000,00	X		$ 5.354.700,00			2,5%	$ -	$ -	5,7692	$ 772.312,50	$ 4.582.387,50	
	Kits para campañas de cultura vial (mini agenda y esfero; marcados)	Unitario	3200	$ 12.500,00	$ 40.000.000,00	X		$ 41.190.000,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 41.190.000,00	
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres pedagógicos (refrigerios, kit escolar)	Unitario	70	$ 500.000,00	$ 35.000.000,00	X		$ 36.041.250,00	0,00		2,5%			3,92	$ 2.022.610,50	$ 34.018.639,50	
	Reuniones con Comité de Participación Comunitaria (talleres y refrigerios para reuniones)	Unitario	110	$ 150.000,00	$ 16.500.000,00	X		$ 16.990.875,00	0,00		2,5%			7,0853	$ 1.094.418,20	$ 15.896.456,80	
Proyectos productivos - Obras con participación comunitaria	Obras con Participación Comunitaria (Charalá)	Unitario	1	$ 270.000.000,00	$ 270.000.000,00	X		$ 278.032.500,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 278.032.500,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Duitama)	Unitario	1	$ 180.000.000,00	$ 180.000.000,00	X		$ 185.355.000,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 185.355.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Paipa)	Unitario	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	X		$ 41.190.000,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 41.190.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Gámbita)	Unitario	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	X		$ 20.595.000,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 20.595.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria	Unitario	1	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	X		$ 30.892.500,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 30.892.500,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Pagina 1 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	53	FECHA	31 OCTUBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 18 ENERO 2024											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
	(San Gil)	Unitario	1	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	X		$ 61.785.000,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 61.785.000,00	
	Obras con participación Comunitaria (Páramo)	Unitario	1	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	X		$ 61.785.000,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 61.785.000,00	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 31/03/2022	Alquiler de carpas, pantalla, sonido, sillas y mesas.	Unitario	1	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00	X		$ 3.655.612,50			2,5%	$ -	$ -	1	$ 3.655.612,50	$ -	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	X		$ 154.462,50			2,5%	$ -	$ -	1	$ 154.462,50	$ -	
	Kits de bioseguridad	Unitario	52	$ 6.000,00	$ 312.000,00	X		$ 321.282,00			2,5%	$ -	$ -	52	$ 321.282,00	$ -	
	Hidratación	Unitario	120	$ 925,00	$ 111.000,00	X		$ 114.302,30			2,5%	$ -	$ -	120	$ 114.302,30	$ -	
	Refrigerio	Unitario	100	$ 7.000,00	$ 700.000,00	X		$ 720.825,00			2,5%	$ -	$ -	100	$ 720.825,00	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Cascos amarillos	Unitario	25	$ 29.750,00	$ 743.750,00	X		$ 765.876,60			2,5%	$ -	$ -	21,0084	$ 765.876,60	$ -	
	Chalecos reflectivos	Unitario	30	$ 35.700,00	$ 1.071.000,00	X		$ 1.102.862,30			2,5%	$ -	$ -	25,2101	$ 1.102.862,30	$ -	
Socialización "Ojos en la Via" en Santander, Liderado por INVIAS. Fecha: 14/05/2022	Refrigerio - Hayacas	Unitario	150	$ 2.690,00	$ 403.500,00	X		$ 415.504,10			2,5%	$ -	$ -	150	$ 415.504,10	$ -	
	Refrigerios - Tenedores, platos, servilletas, bocadillos, jugo, bebida gaseosa.	Global	1	$ 426.400,00	$ 426.400,00	X		$ 439.085,40			2,5%	$ -	$ -	1	$ 439.085,40	$ -	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	$ 4.540.000,00	$ 4.540.000,00	X		$ 4.675.065,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 4.675.065,00	$ -	
	Kits de bioseguridad	Unitario	40	$ 6.000,00	$ 240.000,00	X		$ 247.140,00			2,5%	$ -	$ -	40	$ 247.140,00	$ -	
	Servicio de transporte en la ruta Charalá - Virolín	Unitario	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	X		$ 1.338.675,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.338.675,00	$ -	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 15/07/2022	Refrigerios	Unitario	100	$ 7.000,00	$ 700.000,00	X		$ 720.825,00			2,5%	$ -	$ -	100	$ 720.825,00	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	X		$ 154.462,50			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 154.462,50	
	Hidratación	Unitario	96	$ 925,00	$ 88.800,00	X		$ 91.441,80			2,5%	$ -	$ -	96	$ 91.441,80	$ -	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	X		$ 3.604.125,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 3.604.125,00	$ -	
Caminata ecológica en Boyacá, liderada por INVIAS 01/04/2022	Pañoleta mascotas, cachucha malla y camiseta tshirt polialgodon	Global	1	$ 2.049.905,00	$ 2.049.905,00	X		$ 2.110.889,70			2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.110.889,70	$ -	
	Refrigerio canasta de pic nic	Unitario	50	$ 15.000,00	$ 750.000,00	X		$ 772.312,50			2,5%	$ -	$ -	50	$ 772.312,50	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Hidratación	Unitario	192	$ 925,00	$ 177.600,00	X		$ 182.883,60			2,5%	$ -	$ -	192	$ 182.883,60	$ -	
	Antibacterial con microesferas de vitamina glicerin x 30ML, Gel antibacterial con microesferas de	Global	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	X		$ 308.925,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 308.925,00	$ -	
	Material POP - Cartillas impresas	Unitario	40	$ 5.950,00	$ 238.000,00	X		$ 245.080,50			2,5%	$ -	$ -	40	$ 245.080,50	$ -	
	Etiquetas pequeñas para cascos, manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm	Global	1	$ 42.840,00	$ 42.840,00	X		$ 44.114,50			2,5%	$ -	$ -	1	$ 44.114,50	$ -	
	Refrigerios	Unitario	70	$ 7.000,00	$ 490.000,00	X		$ 504.577,50			2,5%	$ -	$ -	70	$ 504.577,50	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Pagina 1 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	53	FECHA	31 OCTUBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 18 ENERO 2024											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Recorrido técnico "Del aula a la obra", Universidad Juan de Castellanos	Transporte	Unitario	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	X		$ 1.029.750,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.029.750,00	$ -	
	Cascos blancos	Unitario	40	$ 29.700,00	$ 1.188.000,00	X		$ 1.223.343,00			2,5%	$ -	$ -	40	$ 1.223.343,00	$ -	
	Tula	Unitario	40	$ 14.000,35	$ 560.014,00	X		$ 576.674,40			2,5%	$ -	$ -	40	$ 576.674,40	$ -	
	Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado spray X60ml	Global	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00	X		$ 185.355,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 185.355,00	$ -	
Ciclopaseo, Santander; liderado por INVIAS	Hidratación	Unitario	600	$ 900,00	$ 540.000,00	X		$ 556.065,00			2,5%	$ -	$ -	600	$ 556.065,00	$ -	
	Mecánico de bicicletas	Unitario	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	X		$ 82.380,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 82.380,00	$ -	
	Informes radiales	Unitario	20	$ 3.000,00	$ 60.000,00	X		$ 61.785,00			2,5%	$ -	$ -	20	$ 61.785,00	$ -	
	Refrigerios; pan bola, decorados	Global	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00	X		$ 139.016,30			2,5%	$ -	$ -	1	$ 139.016,00	$ 0,30	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	100	$ 800,00	$ 80.000,00	X		$ 82.380,00			2,5%	$ -	$ -	100	$ 82.380,00	$ -	
	Refrigerio, masatos	Unitario	100	$ 2.200,00	$ 220.000,00	X		$ 226.545,00			2,5%	$ -	$ -	100	$ 226.545,00	$ -	
	Refrigerio, queso de búfala, arepas rellenas de pollo, empaques de	Global	1	$ 560.000,00	$ 560.000,00	X		$ 576.660,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 576.660,00	$ -	
	Camiseta tshirt algodón, cachucha dril, tula	Global	1	$ 5.320.049,70	$ 5.320.049,70	X		$ 5.478.321,20			2,5%	$ -	$ -	1	$ 5.478.321,00	$ 0,20	
	Incentivos por participación (Medias taba clásicas, chaqueta rompevientos,	Global	1	$ 498.000,00	$ 498.000,00	X		$ 512.815,50			2,5%	$ -	$ -	1	$ 512.815,50	$ -	
Jornadas del "Aula a la Obra"; Universidad Escuela Colombiana de Ingenieros. Fecha: 20/05/2022	Etiquetas pequeñas laminadas, material POP manilla en tela, cartilla full color a cuatro tintas, material POP marco fotos calibre 60.	Global	1	$ 625.940,00	$ 625.940,00	X		$ 644.561,70			2,5%	$ -	$ -	1	$ 644.561,70	$ -	
	Refrigerio, chocolatina leche, jugo, ponqué artesano	Global	1	$ 357.000,00	$ 357.000,00	X		$ 367.620,80			2,5%	$ -	$ -	1	$ 367.620,80	$ -	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	70	$ 1.100,00	$ 77.000,00	x		$ 79.290,80			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 79.290,80	
	Almuerzos	Unitario	41	$ 12.550,00	$ 514.550,00	X		$ 529.857,90			2,5%	$ -	$ -	41	$ 529.857,90	$ -	
	Hidratación	Unitario	72	$ 925,00	$ 66.600,00	X		$ 68.581,40			2,5%	$ -	$ -	72	$ 68.581,00	$ 0,40	
	Transporte Bogotá - Duitama (vereda Santa Ana) - Bogotá	Unitario	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	X		$ 2.059.500,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.059.500,00	$ -	
	Casco blanco	Unitario	18	$ 24.999,52	$ 429.745,36	X		$ 442.530,30			2,5%	$ -	$ -	17,1901	$ 442.529,90	$ 0,40	
	Tula	Unitario	40	$ 14.000,35	$ 560.014,00	X		$ 576.674,40			2,5%	$ -	$ -	40	$ 576.674,40	$ -	
Feria de comercialización rural, municipio de Charalá	Refrigerio, pastel ranchero	Unitario	45	$ 2.300,00	$ 103.500,00	X		$ 106.579,10			2,5%	$ -	$ -	45	$ 106.579,00	$ 0,10	
	Refrigerio, flautas - hojaldres	Unitario	45	$ 2.500,00	$ 112.500,00	X		$ 115.846,90			2,5%	$ -	$ -	45	$ 115.846,90	$ -	
	Hidratación	Global	1	$ 264.100,00	$ 264.100,00	X		$ 271.957,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 271.957,00	$ -	
	Almuerzos	Unitario	45	$ 13.600,00	$ 612.000,00	X		$ 630.207,00			2,5%	$ -	$ -	45	$ 630.207,00	$ -	
	Alquiler mesas y sillas	Global	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00	X		$ 324.371,30			2,5%	$ -	$ -	1	$ 324.371,00	$ 0,30	
	Techo 10x24 y 15 stand	Global	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	x		$ 4.119.000,00			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 4.119.000,00	
	Gorra malla, camisa, escarapela, pendón, sticker	Global	1	$ 2.195.550,00	$ 2.195.550,00	X		$ 2.260.867,60			2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.260.867,60	$ -	
	Servicio de transporte de dos (02) camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - Charalá - Duitama) y un bus (recorrido de Virolin a Charalá y regreso).	Global	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	X		$ 1.750.575,00			2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.750.575,00	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Pagina 1 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	53	FECHA	31 OCTUBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 18 ENERO 2024											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Provisión para proximas vigencias	Provisión para proximas vigencias	Global	1	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	X		$ 154.462.500,00	0,00		2,5%			0,0444	$ 7.009.371,50	$ 147.453.128,50	
Escuelas Verdes	Escuelas Verdes	Global	3	$ 4.002.000,00	$ 12.006.000,00	X		$ 12.363.178,50			2,5%	$ -	$ -	0,7076	$ 2.916.032,80	$ 9.447.145,70	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 18 ENERO 2024											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Sociopredial	Factor por Unidad Mínima de Vivienda (UMV)	Unitario	1	$ 1.578.780.141,64	$ 1.578.780.141,64	X		$ 1.625.748.850,90	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	11,5%	$ 186.384.029,00	$ 1.411.499.786,90	
	Factor por Traslado (TDO)	Unitario	1			X			0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,3%	$ 5.066.370,00		
	Unidad Mínima Económica (UME)	Unitario	1			X			0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,4%	$ 22.798.665,00		

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 2.353.271.419,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 275.839.428,00
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2.629.110.847,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	10,49%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Alexandra Greindenger Restrepo**
Representante Legal Contratista ☒ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT

Firma
Nombre: Yuri Andrea Vargas Duarte
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 161965323 - I

Firma
Nombre: Claudia Patricia Correa Usalver
Representante Legal Interventoría ☒ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 167966-T

Firma
Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 179494623-I

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS	Contrato N° 987 DE 2021		CONTRATISTA
	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.		MINCIVIL S.A.
			INTERVENTOR:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$324.627.245.375	FECHA DE CORTE: 24/10/2025
PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	PERIODO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al 24 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

oct/2025

ACTA Nro.53

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	53 Cant	53 Valor ($)
				EXPLANACIONES						
1	1,0		200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.137.185,00	$ -		$ -
1.1	1,0	11601	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36	$ 1.137.185,00	$ 40.938.660,00		$ -
2	1,0		201.7	Demolición de Estructuras	m3		$ 109.175,00	$ -		$ -
2.1	1,0	11601	201.7	Demolición de Estructuras	m3	986	$ 109.175,00	$ 107.646.550,00		$ -
3	1,0		201,2	Remoción de alcantarillas	m		$ 66.695,00	$ -		$ -
3.1	1,0	11601	201,2	Remoción de alcantarillas	m	1.281	$ 66.695,00	$ 85.438.295,00		$ -
4	1,0		210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.048,00	$ -		$ -
4.1	1,0	11601	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1.625	$ 12.048,00	$ 19.578.000,00		$ -
5	1,0		210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	617	$ 60.236,00	$ 37.165.612,00		$ -
5.1	1,0	11601	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	80.569	$ 60.236,00	$ 4.853.154.284,00		$ -
6	1,0		210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3.352	$ 10.193,00	$ 34.167.955,00		$ -
6.1	1,0	11601	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1.370.932	$ 10.193,00	$ 13.973.909.876,00	2.315,00	$ 23.596.795,00
7	1,0		211.1	Remoción de Derrumbes	m3	593	$ 9.335,00	$ 5.535.655,00		$ -
7.1	1,0	11601	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	123.833	$ 9.335,00	$ 1.155.961.055,00		$ -
8	1,0		220.1	Terraplenes	m3		$ 12.565,00	$ -		$ -
8.1	1,0	11601	220.1	Terraplenes	m3	190.405	$ 12.565,00	$ 2.392.451.390,00		$ -
				TOTAL EXPLANACIONES				$ 22.705.965.332,00		$ 23.596.795,00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
9	2,00		310.1	Conformación de la calzada existente	m2	121.265	$ 888,00	$ 107.683.320,00		$ -
9.1	2,00	11602,00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	1.131.890	$ 888,00	$ 1.005.118.320,00	39.240,00	$ 34.845.120,00
10	2,00		311.1	Afirmado	m3	13.428	$ 106.030,00	$ 1.423.802.649,00		$ -
10.1	2,00	11602,00	311.1	Afirmado	m3	150.111	$ 106.030,00	$ 15.916.237.521,00		$ -
11	2,00		320.1	Subbase Granular clase A	m3	592	$ 152.246,00	$ 90.068.734,00		$ -
11.1	2,00	11602,00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	61.140	$ 152.246,00	$ 9.308.381.338,00	32,30	$ 4.917.546,00
12	2,00		330.1	Base granular clase A	m3		$ 169.384,00	$ -		$ -
12.1	2,00	11602,00	330.1	Base granular clase A	m3	11.000	$ 169.384,00	$ 1.863.224.000,00		$ -
13	2,00		330.4	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 184.265,00	$ -		$ -
13.1	2,00	11602,00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	374	$ 184.265,00	$ 68.915.110,00		$ -
				TOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				$ 29.783.430.992,00		$ 39.762.666,00
				PAVIMENTOS ASFALTICOS						
14	8,00		420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525	$ 2.795,00	$ 1.467.375,00		$ -
14.1	8,00	11603,00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	312.008	$ 2.795,00	$ 872.062.360,00		$ -
15	8,00		421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.771,00	$ -		$ -
15.1	8,00	11603,00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	315.033	$ 1.771,00	$ 557.923.443,00		$ -
16	8,00		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 807.206,00	$ -		$ -
16.1	8,00	11603,00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	55.077	$ 807.206,00	$ 44.458.484.862,00		$ -
17	8,00		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1.127	$ 834.513,00	$ 940.829.956,20		$ -
17.1	8,00	11603,00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.703	$ 834.513,00	$ 3.089.687.833,80		$ -
18	8,00		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1.094	$ 69.747,00	$ 76.289.268,60		$ -
18.1	8,00	11603,00	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.356	$ 69.747,00	$ 164.337.981,40		$ -
19	8,00		465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	35	$ 75.562,00	$ 2.629.557,60		$ -
19.1	8,00	11603,00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	6.866	$ 75.562,00	$ 518.770.911,00	5,40	$ 408.035,00
20	8,00		466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.159,00	$ -		$ -
20.1	8,00	11603,00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	2.500	$ 4.159,00	$ 10.397.500,00		$ -
				TOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 50.883.060.949,00		$ 408.035,00
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
21	8,00		600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31.287,00	$ -		$ -
21.1	8,00	11402,00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	61.628	$ 31.287,00	$ 1.928.155.236,00		$ -
21.2	8,00	11604,00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	26.412	$ 31.287,00	$ 826.352.244,00	6,00	$ 187.722,00
22	8,00		600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78.424,00	$ -		$ -
22.1	8,00	11402,00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	16.787	$ 78.424,00	$ 1.316.535.058,00		$ -
22.2	8,00	11604,00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	12.253	$ 78.424,00	$ 960.897.902,00		$ -
23	8,00		610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42.939,00	$ -		$ -
23.1	8,00	11402,00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9.450	$ 42.939,00	$ 405.790.726,00		$ -
23.2	8,00	11604,00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9.550	$ 42.939,00	$ 410.050.274,00		$ -
24	8,00		610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 67.218,00	$ -		$ -
24.1	8,00	11402,00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	27.199	$ 67.218,00	$ 1.828.226.773,00		$ -
24.2	8,00	11604,00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	11.657	$ 67.218,00	$ 783.526.617,00		$ -
25	8,00		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2.869.762,00	$ -		$ -
25.1	8,00	11403	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	765	$ 2.869.762,00	$ 2.195.367.930,00		$ -
26	8,00		630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 813.312,00	$ -		$ -
26.1	8,00	11403,00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	7.083	$ 813.312,00	$ 5.760.932.890,00	66,10	$ 53.759.923,00
26.1	8,00	11604,00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	3.036	$ 813.312,00	$ 2.468.971.238,00	1,20	$ 975.974,00
27	8,00		630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 670.367,00	$ -		$ -
27.1	8,00	11403,00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	6.759	$ 670.367,00	$ 4.531.010.553,00		$ -
27.2	8,00	11604,00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	2.896	$ 670.367,00	$ 1.941.382.832,00		$ -
28	8,00		630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3		$ 500.114,00	$ -		$ -
28.1	8,00	11403,00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	218	$ 500.114,00	$ 108.974.818,00		$ -
28.2	8,00	11604,00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	93	$ 500.114,00	$ 46.660.638,00		$ -
29	8,00		630.6	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 493.322,00	$ -		$ -
29.1	8,00	11403,00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	1.011	$ 493.322,00	$ 498.649.878,00	2,80	$ 1.381.302,00
29.2	8,00	11604,00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	433	$ 493.322,00	$ 213.707.090,00		$ -
30	4,00		632.1P	Baranda Metálica	m		$ 518.996,00	$ -		$ -
30.1	4,00	14104	632.1P	Baranda Metálica	m	40	$ 518.996,00	$ 20.759.840,00		$ -
31	4,00		640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.151,00	$ -		$ -
31.1	4,00	11403,00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.946.033	$ 5.151,00	$ 10.024.015.983,00	53.615,70	$ 276.174.471,00
31.2	4,00	11604,00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	625.450	$ 5.151,00	$ 3.221.693.680,00	7.384,70	$ 38.038.589,70
32	4,00		640,20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.251,00	$ -		$ -
32.1	4,00	11401	640,20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	22.853	$ 5.251,00	$ 120.001.103,00		$ -
33	6,00		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49.124,00	$ -		$ -
33.1	6,00	11403,00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	12.904	$ 49.124,00	$ 633.886.271,00		$ -
33.2	6,00	11604,00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	5.530	$ 49.124,00	$ 271.665.545,00		$ -
34	6,00		661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m		$ 602.138,00	$ -		$ -
34.1	6,00	11604	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	21	$ 602.138,00	$ 12.644.898,00		$ -
35	6,00		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m		$ 63.808,00	$ -		$ -
35.1	6,00	11403,00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	26.769	$ 63.808,00	$ 1.708.076.352,00		$ -
35.2	6,00	11604,00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	11.472	$ 63.808,00	$ 732.005.376,00		$ -
36	6,00		663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable	m		$ 29.798,00	$ -		$ -
36.1	6,00	11403,00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable	m	1.693	$ 29.798,00	$ 50.436.095,00		$ -
36.2	6,00	11604,00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable	m	725	$ 29.798,00	$ 21.615.460,00		$ -

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato Nº 697 DE 2021		CONTRATISTA	
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.		MINCIVIL S.A.	
		INTERVENTOR:	
		CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$324.827.245.375	FECHA DE CORTE:	24/10/2025
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	PERIODO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al 24 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

oct/2025

ACTA Nro.53

53

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	Valor ($)
6030	6,00		671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 610.815,00	$ -		$ -
37.1	6,00	11604	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	271	$ 610.815,00	$ 165.530.865,00		$ -
38	8,00		673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	1.340	$ 7.394,00	$ 9.907.960,00		$ -
38.1	8,00	11403,00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	140.925	$ 7.394,00	$ 1.042.002.408,00		$ -
38.2	8,00	11604,00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	60.397	$ 7.394,00	$ 446.572.460,00		$ -
39	6,00		673.2	Material granular drenante	m3	201	$ 133.217,00	$ 26.776.617,00		$ -
39.1	6,00	11403,00	673.2	Material granular drenante	m3	26.793	$ 133.217,00	$ 3.569.283.081,00		$ -
39.2	6,00	11604,00	673.2	Material granular drenante	m3	11.482	$ 133.217,00	$ 1.529.597.594,00		$ -
40	6,00		673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174.208,00	$ -		$ -
40.1	6,00	11604	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	22.029	$ 174.208,00	$ 3.837.628.032,00		$ -
41	6,00		681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 267.959,00	$ -		$ -
41.1	6,00	11403	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.820	$ 267.959,00	$ 487.685.380,00		$ -
				TOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				$ 54.178.255.684,00		$ 370.517.981,70
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
42	8,00		1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.718,00	$ -		$ -
42.1	8,00	11607	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	342.000	$ 1.718,00	$ 587.556.000,00		$ -
43	8,00		3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 57.454,00	$ -		$ -
43.1	8,00	11607	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85	$ 57.454,00	$ 4.883.590,00		$ -
44	4,00		4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.994,00	$ -		$ -
44.1	4,00	11607	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7.808	$ 7.994,00	$ 62.417.152,00		$ -
45	4,00		5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 381.664,00	$ -		$ -
45.1	4,00	11607	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539	$ 381.664,00	$ 205.716.896,00		$ -
46	4,00		6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 312.729,00	$ -		$ -
46.1	4,00	11607	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2.581	$ 312.729,00	$ 807.153.549,00		$ -
47	4,00		720.1	Poste de referencia	u		$ 245.207,00	$ -		$ -
47.1	4,00	11607	720.1	Poste de referencia	u	60	$ 245.207,00	$ 14.712.420,00		$ -
48	4,00		730.1	Defensa metálica	m		$ 220.797,00	$ -		$ -
48.1	4,00	11607	730.1	Defensa metálica	m	6.875	$ 220.797,00	$ 1.517.979.375,00		$ -
49	4,00		730.2	Sección final	u		$ 98.831,00	$ -		$ -
49.1	4,00	11607	730.2	Sección final	u	186	$ 98.831,00	$ 18.405.946,00		$ -
50	4,00		740.1	Captafaros	u		$ 21.101,00	$ -		$ -
50.1	4,00	11607	740.1	Captafaros	u	1.732	$ 21.101,00	$ 36.546.932,00		$ -
				TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				$ 3.263.371.860,00		$ -
				OBRAS VARIAS						
51	5,00		800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17.085,00	$ -		$ -
51.1	5,00	11605	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	180.110	$ 17.085,00	$ 3.077.179.350,00		$ -
52	5,00		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		$ 28.635,00	$ -		$ -
52.1	5,00	11606	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	9.048	$ 28.635,00	$ 259.089.480,00		$ -
53	5,00		810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18.040,00	$ -		$ -
53.1	5,00	11606	810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92.645	$ 18.040,00	$ 1.674.923.800,00	753,90	$ 13.600.356,00
				TOTAL OBRAS VARIAS				$ 8.011.192.830,00		$ 13.600.356,00
				TRANSPORTES						
54	3,00		900,10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		$ 1.012,00	$ -		$ -
54.1	3,00	11608	900,10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	678.921	$ 1.012,00	$ 687.068.052,00		$ -
55	3,00		900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	62.000	$ 1.125,00	$ 69.749.887,50		$ -
55.1	3,00	11608	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	32.872.483	$ 1.125,00	$ 36.981.543.375,00	58.164,40	$ 65.434.950,00
56	3,00		900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5.090	$ 1.125,00	$ 5.725.800,00		$ -
56.1	3,00	11608	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.649.621	$ 1.125,00	$ 1.855.824.075,00		$ -
				TOTAL TRANSPORTES				$ 39.599.911.190,00		$ 65.434.950,00
				ITEMS NO PREVISTOS						
57.1	1,00	11601	200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2	720.285	$ 845,00	$ 608.640.825,00	32.463,70	$ 27.431.827,00
58.1	1,00	11601	221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3	5.125	$ 118.439,00	$ 606.999.875,00	21,00	$ 2.487.219,00
59.1	8,00	11603	420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2	22.203	$ 2.988,00	$ 66.343.460,00		$ -
60.1	8,00	11603	465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm	m	10.140	$ 6.855,00	$ 69.789.700,00	492,00	$ 4.356.660,00
61.1	8,00	11603	673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2	10.063	$ 53.319,00	$ 536.649.097,00		$ -
62.1	6,00	11403	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m	1.680	$ 453.664,00	$ 762.155.520,00		$ -
63.1	6,00	11403	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	60	$ 2.387.110,00	$ 143.226.600,00		$ -
63.1	6,00	14104	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	50	$ 2.387.110,00	$ 119.355.500,00		$ -
64.1	6,00	11403	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	2.214	$ 3.163.203,00	$ 7.003.331.442,00	36,00	$ 113.875.308,00
64.1	6,00	14104	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	176	$ 3.163.203,00	$ 556.723.728,00		$ -
65.1	6,00	11403	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	1.277	$ 3.869.276,00	$ 4.941.065.452,00	40,00	$ 154.771.040,00
65.1	6,00	14104	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	78	$ 3.869.276,00	$ 301.803.528,00		$ -
66.1	6,00	11403	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	1.926	$ 438.105,00	$ 843.790.230,00	3,70	$ 1.620.989,00
66.1	6,00	11604	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	214	$ 438.105,00	$ 93.754.470,00		$ -
67.1	6,00	11604	661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e instalación, no incluye material de atraque y solado)	m	2.621	$ 557.097,00	$ 1.460.151.237,00		$ -
68.1	6,00	11604	671,30	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa, incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3	14.811	$ 667.938,00	$ 10.168.980.924,00	108,80	$ 74.847.854,00

3 de 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Contrato N° 987 DE 2021	CONTRATISTA	MINCIVIL S.A.
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $324.627.245.375	FECHA DE CORTE:	24/10/2025
	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	PERIODO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al 24 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 9
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025

									oct/2025	
									ACTA Nro.63	
									63	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICCCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	Valor ($)
69.1	6,00	11403	674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m	8.085	$ 262.251,00	$ 2.120.299.335,00	48,00	$ 12.588.048,00
70.1	6,00	11601	801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material	m	277.000	$ 3.128,00	$ 866.456.000,00	9.483,60	$ 29.664.701,00
71.1	6,00	11606	811.2	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2	28.250	$ 15.052,00	$ 425.219.000,00		$ -
72.1	6,00	11606	810.2	Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2	28.250	$ 12.002,00	$ 339.056.500,00		$ -
73.1	6,00	11604	671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m	600	$ 167.036,00	$ 149.628.800,00		$ -
74.1	6,00	11606	7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3	945	$ 46.757,00	$ 44.185.365,00		$ -
75.1	6,00	11606	8P	Tala de arboles caida libre clase I (H<5m incluye apeo y trozado)	und	2.870	$ 35.419,00	$ 101.652.530,00		$ -
76.1	6,00	11606	9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m Incluye apeo y trozado)	und	1.435	$ 52.166,00	$ 74.858.210,00		$ -
77.1	6,00	11606	10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m Incluye apeo y trozado)	und	820	$ 100.101,00	$ 82.082.820,00		$ -
78.1	6,00	11606	11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m Incluye apeo y trozado a 3 m)	und	820	$ 164.783,00	$ 135.122.060,00		$ -
79.1	4,00	11403	810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2	28.821	$ 284.333,00	$ 8.194.761.393,00		$ -
80.1	4,00	11403	623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m	17.920	$ 287.855,00	$ 5.158.361.600,00		$ -
81.1	4,00	11403	623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m	34.830	$ 240.099,00	$ 8.362.648.170,00	735,00	$ 176.472.765,00
82.1	4,00	11403	623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Sueto Ø=76mm Autoperforante	m	78	$ 285.661,00	$ 22.281.558,00		$ -
83.1	4,00	11403	623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m	1.277	$ 411.856,00	$ 525.940.112,00		$ -
84.1	4,00	11403	623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m	95	$ 542.377,00	$ 51.525.815,00		$ -
85.1	4,00	11403	623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m	11.642	$ 170.567,00	$ 1.985.741.014,00	129,00	$ 22.003.143,00
86.1	6,00	11403	631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg	4.008.510	$ 1.149,00	$ 4.605.777.990,00	12.325,00	$ 14.161.425,00
87.1	6,00	11604	600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3	4.080	$ 87.400,00	$ 356.592.000,00	14,10	$ 1.232.340,00
88.1	4	11403	810.2P	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de alambre de acero de alta resistencia a la tensión, igual o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12	m2	13.500	$ 276.166,00	$ 3.728.241.000,00	1.194,10	$ 329.769.821,00
89.1	4	11403	623.1.7P	Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante	m	14.596	$ 411.856,00	$ 6.011.450.176,00		$ -
90.1	6,00	11604	671.7P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación	m	2.700	$ 130.405,00	$ 352.093.500,00		$ -
91.1	6,00	11604	671.8P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil	m	5.427	$ 121.869,00	$ 661.334.315,00	108,00	$ 13.161.852,00
92.1	6,00	11403	673.2P	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils	m2	7.701	$ 16.885,00	$ 130.031.385,00	151,20	$ 2.553.012,00
				TOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ 72.808.002.236,00		$ 980.997.804,00

				ACTA 63
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 278.033.191.377,00	$ 1.494.318.588,00
		VALOR IVA (OBRA)	$ 2.031.781.014,00	$ 10.920.020,00
		VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 280.064.972.391,00	$ 1.505.238.608,00

OBSERVACIONES:

ACTA 63	$ 1.505.238.608,00

ING. MARIO FERNANDO SOLARTE RODRIGUEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional: 52202-150703 NRÑ
Contratista

24/10/2025

ING. HENRY BUITRAGO CARVAJAL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional: 15202117666 BYC
Interventoría