| BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | ACTA PARCIAL N. 2 | |
|---|---|---|---|
| | | FECHA | 26/02/2026 |

## MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

### PRELIMINARES

1,1

| PRELIMINARES | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | ML |
|---|---|---|---|
| CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 1391,73 |

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIMETRAL | 1.391,73 | - | | | - | 1,00 | ML | 1.391,73 |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 1.391,73 |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | - |

IMAGEN




1,2

| PRELIMINARES | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|
| LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA DE URBANISMO | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 33124,88 |

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | 591,94 | 55,96 | | 33.124,88 | 33.124,88 | 1,00 | M2 | 33.124,88 |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 33.124,88 |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | - |

IMAGEN





| PRELIMINARES | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | MES |
|---|---|---|---|
| CAMPAMENTO (CONTENEDOR X 2 UND) | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 1,00 |

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE | | | | | - | 1,00 | MES | 1,00 |
| MES ENERO | | | | | | 1,00 | MES | 1,00 |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 2,00 |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 1,00 |

IMAGEN



1,4

| PRELIMINARES | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | UND |
|---|---|---|---|
| INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 1,00 |

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | 1,00 | UND | 1,00 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 1,00 |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | - |

IMAGEN



1,5

| PRELIMINARES | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | UND |
|---|---|---|---|
| INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 1,00 |

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | 1,00 | UND | 1,00 |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 1,00 |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | - |

IMAGEN



1,6

| PRELIMINARES | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | UND |
|---|---|---|---|
| PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60cm | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 30,00 |

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | 30,00 | UND | 30,00 |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 30,00 |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | - |

IMAGEN



### DEMOLICIONES Y DESMONTES

2,1

| DEMOLICIONES Y DESMONTES | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|
| DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 1686,83 |

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDEN 5 ZONA 3 | 54,42 | 1,50 | | 81,63 | 81,63 | | | 81,63 |
| ANDEN 6 ZONA 3 | 55,04 | 1,50 | | 82,56 | 82,56 | | | 82,56 |
| ANDEN 7 ZONA 3 | 54,28 | 1,50 | | 81,42 | 81,42 | | | 81,42 |
| | | | | 245,61 | 245,61 | | | |
| RAMPAS ANDEN 1 ZONA 2 | 1,70 | 1,50 | | 2,55 | 17,85 | | | 17,85 |
| RAMPAS ANDEN 2 ZONA 2 | 1,70 | 1,50 | | 2,55 | 22,95 | | | 22,95 |
| ANDEN 3 ZONA 2 | 56,28 | 1,50 | | 84,42 | 84,42 | | | 84,42 |
| ANDEN 4 ZONA 2 | 40,29 | 1,50 | | 60,44 | 60,44 | | | 60,44 |
| ANDEN 5 ZONA 2 | 8,74 | 1,50 | | 13,11 | 13,11 | | | 13,11 |
| ANDEN 6 ZONA 2 | 23,85 | 1,50 | | 35,78 | 35,78 | | | 35,78 |
| ANDEN 7 ZONA 2 | 24,30 | 1,50 | | 36,45 | 36,45 | | | 36,45 |
| ANDEN 8 ZONA 2 | 24,47 | 1,50 | | 36,71 | 36,71 | | | 36,71 |
| ANDEN 9 ZONA 2 | 11,24 | 1,50 | | 16,86 | 16,86 | | | 16,86 |
| ANDEN 10 ZONA 2 | 53,13 | 1,50 | | 79,70 | 79,70 | | | 79,70 |
| ANDEN 11 ZONA 2 | 60,56 | 1,50 | | 90,84 | 90,84 | | | 90,84 |
| ANDEN 12 ZONA 2 | 39,26 | 1,50 | | 58,89 | 58,89 | | | 58,89 |
| ANDEN 13 ZONA 2 | 53,12 | 1,50 | | 79,68 | 79,68 | | | 79,68 |
| ANDEN 14 ZONA 2 | 22,60 | 1,50 | | 33,90 | 33,90 | | | 33,90 |
| ANDEN 16 ZONA 2 | 25,08 | 1,50 | | 37,62 | 37,62 | | | 37,62 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | 669,48 | | | | |
| RAMPAS ANDEN 2 ZONA 1 | 1,70 | 1,50 | | 2,55 | 17,85 | | | 17,85 |
| ANDEN 3 ZONA 1 | 52,48 | 1,50 | | 78,72 | 78,72 | | | 78,72 |
| ANDEN 4 ZONA 1 | 50,90 | 1,50 | | 76,35 | 76,35 | | | 76,35 |
| ANDEN 5 ZONA 1 | 12,43 | 1,50 | | 18,65 | 18,65 | | | 18,65 |
| ANDEN 6 ZONA 1 | 40,43 | 1,50 | | 60,65 | 60,65 | | | 60,65 |
| ANDEN 7 ZONA 1 | 25,08 | 1,50 | | 37,62 | 37,62 | | | 37,62 |
| ANDEN 8 ZONA 1 | 34,94 | 1,50 | | 52,41 | 52,41 | | | 52,41 |
| ANDEN 9 ZONA 1 | 25,04 | 1,50 | | 37,56 | 37,56 | | | 37,56 |
| ANDEN 10 ZONA 1 CIRCUNFERENCIA PLACA | | | | 80,61 | 80,61 | | | 80,61 |
| ANDEN 11 ZONA 1 | 19,37 | 1,50 | | 29,06 | 29,06 | | | 29,06 |
| ANDEN 12 ZONA 1 | 49,81 | 1,50 | | 74,72 | 74,72 | | | 74,72 |
| ANDEN 13 ZONA 1 | 42,98 | 1,50 | | 64,47 | 64,47 | | | 64,47 |
| ANDEN 14 ZONA 1 | 49,87 | 1,50 | | 74,81 | 74,81 | | | 74,81 |
| ANDEN 15 ZONA 1 | 36,64 | 1,50 | | 54,96 | 54,96 | | | 54,96 |
| ANDEN 16 ZONA 1 | 51,28 | 1,50 | | 76,92 | 76,92 | | | 76,92 |
| ANDEN 17 ZONA 1 | 46,52 | 1,50 | | 69,78 | 69,78 | | | 69,78 |
| ANDEN 18 ZONA 1 | 38,24 | 1,50 | | 57,36 | 57,36 | | | 57,36 |
| | 1.187,77 | | | | | | | |
| | | | | 947,17 | 947,17 | | | |
| | | | | 947,17 | | | | |

IMAGEN





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANT. TOTAL | | 1.913,26 | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | | 226,44 | |

2,2

| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICION SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 1391,73 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | | | | | | |
| GENERAL | 1.238,01 | | | 1.238,01 | 1.238,01 | 1,00 | ML | 1.238,01 | | |
| SARDINEL CAI | 153,72 | | | 153,72 | 153,72 | 1,00 | ML | 153,72 | | |
| | | | | | | | CANT. TOTAL | 1.391,73 | | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | - | | |



2,3

| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | | | | | | |
| CIRCUNFERENCIAS ZONA 1 | | | | 77,00 | 77,00 | 1,00 | M2 | 77,00 | | |
| CIRCUNFERENCIAS ZONA 2 | | | | 203,00 | 203,00 | 2,00 | M3 | 203,00 | | |
| DEMOLICION PLACA | | | | 525,54 | | | | 525,54 | | |
| ANDEN 1 ZONA 2 | 186,98 | 1,50 | | 280,47 | 280,47 | | | 280,47 | | |
| ANDEN 2 ZONA 2 | 187,13 | 1,50 | | 280,70 | 280,70 | | | 280,70 | | |
| ANDEN 15 ZONA 2 | 59,10 | 1,50 | | 88,65 | 88,65 | | | 88,65 | | |
| ANDEN 17 ZONA 2 CIRCUFERENCIA PLACA | | | | 204,37 | 204,37 | | | 204,37 | | |
| ANDEN 1 ZONA 1 | 172,08 | 1,50 | | 258,12 | 258,12 | | | 258,12 | | |
| RAMPAS ANDEN 1 ZONA 1 | 1,70 | 1,50 | | 2,55 | 25,50 | | | 25,50 | | |
| ANDEN 2 ZONA 1 | 174,56 | 1,50 | | 261,84 | 261,84 | | | 261,84 | | |
| | | | | | | | CANT. TOTAL | 2.205,19 | | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | 2.205,19 | | |





2,4

| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3/KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 8796,50 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM/M3 | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | KM | EXP | ALTO | M2 | | | | | | |
| DEMOLICIÓN DE ANDEN PREEXISTENTE | 23,00 | 1,50 | 0,12 | 1.913,26 | 344,39 | 7.920,91 | M3/K | 7.920,91 | | |
| DEMOLICION SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO | 23,00 | 1,50 | 0,40 | 208,76 | 83,50 | 2.880,88 | M3/K | 2.880,88 | | |
| DEMOLICION PLACA | 23,00 | 1,50 | 0,15 | 2.205,19 | 330,78 | 11.411,84 | M3/K | 11.411,84 | | |
| DEMOLICION DE BANCA | 23,00 | 1,50 | 0,10 | 40,80 | 4,08 | 140,76 | M3/K | 140,76 | | |
| DEMOLICION DE BANCA | 23,00 | 1,50 | 0,50 | 10,88 | 5,44 | 187,68 | M3/K | 187,68 | | |
| DESMONTE JUEGO INFANTIL MADERA | 23,00 | 1,50 | | | 12,00 | 414,00 | M3/K | 414,00 | | |
| | | | | | | | CANT. TOTAL | 22.956,07 | | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | 14.159,58 | | |



2,5

| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 840,09 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | M3 | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG. | EXP | ALTO | M2 | | | | | | |
| DEMOLICIÓN DE ANDEN PREEXISTENTE | 1,00 | 1,50 | 0,12 | 1.913,26 | 344,39 | 344,39 | M3 | 344,39 | | |
| DEMOLICION SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO | 1,00 | 1,50 | 0,40 | 208,76 | 125,26 | 125,26 | M3 | 125,26 | | |
| DEMOLICION PLACA | 1,00 | 1,50 | 0,15 | 2.205,19 | 330,78 | 496,17 | M3 | 496,17 | | |
| DEMOLICION DE BANCA | 1,00 | 1,50 | 0,10 | 40,80 | 4,08 | 6,12 | M3 | 6,12 | | |
| DEMOLICION DE BANCA | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 10,88 | 5,44 | 8,16 | M3 | 8,16 | | |
| DESMONTE JUEGO INFANTIL MADERA | 1,00 | 1,50 | | | 12,00 | 18,00 | M3 | 18,00 | | |
| | | | | | | | CANT. TOTAL | 998,09 | | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | 158,00 | | |



2,6

| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE JUEGO INFANTIL MADERA | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 4,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | | | | | | |
| GENERAL | | | | - | | 4,00 | UND | 4,00 | | |
| | | | | | | | CANT. TOTAL | 4,00 | | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | - | | |





2,7

| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE BIOSALUDABLES EXISTENTES | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 6,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | | | | | | |
| GENERAL | | | | - | 6,00 | 6,00 | UND | 6,00 | | |
| | | | | | | | CANT. TOTAL | 6,00 | | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | - | | |

2,8

| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE JUEGO INFANTIL | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 5,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | | | | | | |
| GENERAL | | | | | 5,00 | 5,00 | UND | 5,00 | | |
| | | | | | | | CANT. TOTAL | 5,00 | | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | - | | |



2,9

| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE BANCAS DE CEMENTO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 10,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG. | ANCHO | ALTO | AREA,VOL. | | | | | | |
| GENERAL | | | | - | 29,00 | 29,00 | UND | 29,00 | | |
| | | | | | | | CANT. TOTAL | 29,00 | | |
| | | | | | | | PRESENTE ACTA | 19,00 | | |



**ANDENES (ADOQUIN)**

3,1

| ANDENES (ADOQUIN) | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 562,20 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | N° DE ELEMENT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | | |
| Z.1 ANDEN 1 | 114,05 | 1,50 | 0,60 | 171,08 | 102,65 | 1,00 | M3 | 102,65 | | |
| Z.1 ANDEN 2 | 3,34 | 1,50 | 0,60 | 5,01 | 3,01 | 1,00 | M3 | 3,01 | | |
| Z.1 ANDEN 3 | 112,92 | 1,50 | 0,60 | 169,38 | 101,63 | 1,00 | | 101,63 | | |
| Z.1 ANDEN 4 | 7,98 | 6,26 | 0,60 | 49,95 | 29,97 | 1,00 | | 29,97 | | |
| Z.1 ANDEN 5 | 38,70 | 1,50 | 0,60 | 58,05 | 34,83 | 1,00 | | 34,83 | | |
| Z.1 ANDEN 6 | 84,23 | 1,50 | 0,60 | 126,35 | 75,81 | 1,00 | | 75,81 | | |
| Z.1 ANDEN 7 | 20,28 | 1,50 | 0,60 | 30,42 | 18,25 | 1,00 | | 18,25 | | |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.1 ANDEN 8 | 127,25 | 1,50 | 0,60 | 190,88 | 114,53 | 1,00 | | 114,53 |  |
| Z.1 ANDEN 9 | 454,10 | - | 0,60 | 454,10 | 272,46 | 1,00 | | 272,46 | |
| Z.1 ANDEN 10 | 21,85 | 1,50 | 0,60 | 32,78 | 19,67 | 1,00 | | 19,67 | |
| Z.1 ANDEN 11 | 117,41 | 1,50 | 0,60 | 176,12 | 105,67 | 1,00 | | 105,67 | |
| Z1 ACCESO ANDEN DERECHO | | | 0,60 | 21,90 | 13,14 | | | 13,14 | |
| Z1 ACCESO ANDEN IZQUIERDO | - | - | 0,60 | 22,26 | 13,36 | 1,00 | | 13,36 | |
| | | | | **1.508,26** | | | | **904,96** | |
| Z.2 ANDEN 1 | 226,36 | 1,50 | 0,60 | 339,54 | 203,72 | 1,00 | | 203,72 | |
| Z.2 ANDEN 3 | 14,43 | 1,50 | 0,60 | 21,65 | 12,99 | 1,00 | | 12,99 | |
| Z.2 ANDEN 4 | 22,35 | 1,50 | 0,60 | 33,53 | 20,12 | 1,00 | | 20,12 | |
| Z.2 ANDEN 5 | | | 0,60 | 247,97 | 148,78 | 1,00 | | 148,78 | |
| Z.2 ANDEN 7 | 19,00 | 1,50 | 0,60 | 28,50 | 17,10 | 1,00 | | 17,10 | |
| Z.2 ANDEN 8 | 35,82 | 1,50 | 0,60 | 53,73 | 32,24 | 1,00 | | 32,24 | |
| Z.2 ANDEN 9 | | | 0,60 | 107,30 | 64,38 | 1,00 | | 64,38 | |
| Z2 ACCESO ANDEN DERECHO | | | 0,60 | 26,94 | 16,16 | 1,00 | | 16,16 | |
| Z2 ACCESO ANDEN IZQUIERDO | | | 0,60 | 32,28 | 19,37 | 1,00 | | 19,37 | |
| DESCUENTO | 430,00 | | 0,60 | 32,28 | 19,37 | 1,00 | M3 | 19,37 | |
| | | | | **923,71** | | | | **554,23** | |
| Z.3 ANDEN 15 | | | 0,60 | 42,09 | 25,25 | 1,00 | M3 | 25,25 | |
| Z.3 ANDEN 16 | | | 0,60 | 61,79 | 37,07 | 1,00 | M3 | 37,07 | |
| Z3 ACCESO ANDEN IZQUIERDO | | | 0,60 | 12,72 | 7,63 | 1,00 | M3 | 7,63 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **69,96** | |
| | | | | 116,60 | | | | | |
| | | | | | | **CANT. TOTAL** | | **1.529,14** | |
| | | | | | | **PRESENTE ACTA** | | **966,94** | |

41,59

3,2

| **ANDENES (ADOQUIN)** | | | | | **BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO** | | | **UNIDAD:** | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | | | | | | | | **PAGADO ACTAS ANTERIORES** | **1189,06** |
| **AREA O LUGAR** | **DIMENSIONES** | | | | **V. PARCIAL** | **N° DE ELEMENT** | **UNIDAD** | **TOTAL** | **IMAGEN** |
| | **M2** | **ANCHO** | **ALTO** | **AREA,VOL.** | | | | |  |
| Z.1 | 1.508,26 | | | - | 1.508,26 | | M2 | 1.508,26 | |
| Z.2 | 923,71 | | | - | 923,71 | | M2 | 923,71 | |
| Z.3 | 116,60 | | | - | 116,60 | | M2 | 116,60 | |
| | | | | | | **CANT. TOTAL** | | **2.548,57** | |
| | | | | | | **PRESENTE ACTA** | | **1.359,51** | |

3,3

| **ANDENES ADOQUIN** | | | | | **BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO** | | | **UNIDAD:** | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO ESCOBROS A BOTADERO | | | | | | | | **PAGADO ACTAS ANTERIORES** | **11749,05** |
| **AREA O LUGAR** | **DIMENSIONES** | | | | **V. PARCIAL** | **N° DE ELEMENT** | **UNIDAD** | **TOTAL** | **IMAGEN** |
| | **M3** | **ANCHO** | **EXP** | **KM** | | | | |  |
| Z.1 ANDEN 1 | 904,96 | | 1,30 | 23,00 | 27.058,18 | 1,00 | M3/KM | 27.058,18 | |
| Z.2 ANDEN 1 | 554,23 | | 1,30 | 23,00 | 16.571,36 | 1,00 | M3/KM | 16.571,36 | |
| Z.3 ANDEN 1 | 69,96 | | 1,30 | 23,00 | 2.091,80 | 1,00 | M3/KM | 2.091,80 | |
| | | | | | | **CANT. TOTAL** | | **45.721,34** | |
| | | | | | | **PRESENTE ACTA** | | **33.972,29** | |

3,4

| **ANDENES ADOQUIN** | | | | | **BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO** | | | **UNIDAD:** | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | | | | | | | | **PAGADO ACTAS ANTERIORES** | **567,59** |
| **AREA O LUGAR** | **DIMENSIONES** | | | | **V. PARCIAL** | **N° DE ELEMENT** | **UNIDAD** | **TOTAL** | **IMAGEN** |
| | **M3** | **ANCHO** | **ALTO** | **AREA,VOL.** | | | | |  |
| Z.1 ANDEN 1 | 904,96 | | 1,30 | | 1.176,44 | 1,00 | M3/KM | 1.176,44 | |
| Z.2 ANDEN 1 | 554,23 | | 1,30 | | 720,49 | 1,00 | M3/KM | 720,49 | |
| Z.3 ANDEN 1 | 69,96 | | 1,30 | | 90,95 | 1,00 | M3/KM | 90,95 | |
| | | | | | | **CANT. TOTAL** | | **1.987,88** | |
| | | | | | | **PRESENTE ACTA** | | **1.420,30** | |

3,5

| **ANDENES ADOQUIN** | | | | | **BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO** | | | **UNIDAD:** | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-CILINDRO | | | | | | | | **PAGADO ACTAS ANTERIORES** | **237,81** |
| **AREA O LUGAR** | **DIMENSIONES** | | | | **M3** | **KM** | **EXP** | **TOTAL** | **IMAGEN** |
| | **M2** | **ANCHO** | **ALTO** | **AREA** | | | | |   |
| Z.1 ANDEN 1 | 1.189,44 | | 0,30 | | 356,83 | - | M3 | 356,83 | |
| Z.2 ANDEN 1 | 500,00 | | 0,30 | | 150,00 | - | M3 | 150,00 | |
| Z.3 ANDEN 1 | 116,60 | | 0,30 | | 34,98 | | M3 | 34,98 | |
| | | | | | | **CANT. TOTAL** | | **541,81** | |
| | | | | | | **PRESENTE ACTA** | | **304,00** | |

3,6

| **ANDENES ADOQUIN** | | | | | **BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO** | | | **UNIDAD:** | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-BASE GRANULAR CLASE A (ANALIZADA PARA TIPO DE GRADACION SGB - 50 CLASE A) | | | | | | | | **CANT CONTRATO** | **194,84** |
| **AREA O LUGAR** | **DIMENSIONES** | | | | **M3** | **0** | **UNIDAD** | **TOTAL** | **IMAGEN** |
| | **M2** | **ANCHO** | **ALTO** | **AREA** | | | | |  |
| Z.1 ANDEN 1 | 974,19 | | 0,20 | | 194,84 | | M3 | 194,84 | |
| Z.2 ANDEN 1 | | | 0,20 | | - | | M3 | - | |
| Z.3 ANDEN 1 | | | 0,20 | | - | | M3 | - | |
| | | | | | | **CANT. TOTAL** | | **194,84** | |
| | | | | | | **PRESENTE ACTA** | | **-** | |

3,7

| **ANDENES ADOQUIN** | | | | | **BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO** | | | **UNIDAD:** | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | | | | | | | | **PAGADO ACTAS ANTERIORES** | **9085,66** |
| **AREA O LUGAR** | **DIMENSIONES** | | | | **VALOR PARCIAL** | **N° DE ELEMENT** | **EXP** | **TOTAL** | **IMAGEN** |
| | **M3** | **ANCHO** | **EXP** | **KM** | | | | |  |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | 736,65 | | 1,30 | 21,00 | 20.110,56 | 1,00 | | 20.110,56 | |
| | | | | | | **CANT. TOTAL** | | **20.110,56** | |
| | | | | | | **PRESENTE ACTA** | | **11.024,90** | |

3,8

| **ANDENES ADOQUIN** | | | | | | **BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO** | | | **UNIDAD:** | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATONAL INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM | | | | | | | | | **PAGADO ACTAS ANTERIORES** | **695,18** |
| **AREA O LUGAR** | **DIMENSIONES** | | | | **M3** | **N° DE ELEMENT** | **UNIDAD** | **TOTAL** | **IMAGEN** | |
| | **LONG.** | **ANCHO** | **ALTO** | **M2** | | | | |  | |
| Z.1 ANDEN 1 | 114,05 | 1,50 | 1,00 | 171,08 | 171,08 | 1,00 | M2 | 171,08 | | |
| Z.1 ANDEN 2 | 3,34 | 1,50 | 1,00 | 5,01 | 5,01 | 1,00 | M3 | 5,01 | | |
| Z1 ACCESO ANDEN DERECHO | | | 1,00 | 21,90 | 21,90 | | | 21,90 | | |
| Z1 ACCESO ANDEN IZQUIERDO | - | - | 1,00 | 22,26 | 22,26 | 1,00 | | 22,26 | | |
| | | | | **220,25** | | | | **220,25** | | |
| Z.2 ANDEN 1 | 93,44 | 1,50 | 1,00 | 140,16 | 140,16 | 1,00 | | 140,16 | | |
| Z.2 ANDEN 2 | 47,57 | 1,50 | 1,00 | 71,36 | 71,36 | 1,00 | | 71,36 | | |
| Z.2 ANDEN 3 | 14,43 | 1,50 | 1,00 | 21,65 | 21,65 | 1,00 | | 21,65 | | |
| Z.2 ANDEN 4 | 22,35 | 1,50 | 1,00 | 33,53 | 33,53 | 1,00 | | 33,53 | | |
| Z.2 ANDEN 7 | 19,00 | 1,50 | 1,00 | 28,50 | 28,50 | 1,00 | | 28,50 | | |
| Z.2 ANDEN 8 | 35,82 | 1,50 | 1,00 | 53,73 | 53,73 | 1,00 | | 53,73 | | |
| | | | | **348,91** | | | | **348,91** | | |
| Z.3 ANDEN ATRÁS COLEGIO | | | 0,60 | 42,09 | 25,25 | 1,00 | M3 | 25,25 | | |
| Z.3 ANDEN ATRÁS COLEGIO | | | 0,60 | 61,79 | 37,07 | 1,00 | M3 | 37,07 | | |
| Z.3 ANDEN ATRÁS COLEGIO | | | 0,60 | 93,44 | 56,06 | 1,00 | M3 | 56,06 | | |





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.3 ANDEN ATRÁS COLEGIO | | | 0,60 | 12,72 | 7,63 | 1,00 | M3 | 7,63 |
| | | | | 210,04 | | | | 126,02 |
| | | | | 779,20 | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 695,18 |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | - |





-

57,72

3,1

| ANDENES ADOQUIN | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDILLO FUNDIDO EN SITIO A80 | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| Z.1 BORDILLO F.S. 1 | | - | | 144,76 | | | ML | 144,76 | |
| Z.1 BORDILLO F.S. 3 | | | | 64,86 | | | ML | 64,86 | |
| Z.1 BORDILLO F.S. 4 | | | | 129,68 | | | ML | 129,68 | |
| Z.1 BORDILLO F.S. 5 | | | | 20,32 | | | ML | 20,32 | |
| Z.1 BORDILLO F.S. 6 | | | | 87,96 | | | ML | 87,96 | |
| Z.1 BORDILLO F.S. 7 | | | | 44,98 | | | ML | 44,98 | |
| Z.1 BORDILLO F.S. 8 | | | | 57,20 | | | ML | 57,20 | |
| | | | | | | | | | |
| Z.2 BORDILLO F.S. 1 | | | | 66,36 | | | ML | 66,36 | |
| Z.2 BORDILLO F.S. 2 | | | | 111,52 | | | ML | 111,52 | |
| Z.2 BORDILLO F.S. 3 | | | | 90,16 | | | ML | 90,16 | |
| Z.2 BORDILLO F.S. 4 | | | | 56,16 | | | ML | 56,16 | |
| Z.2 BORDILLO F.S. 11 | | | | 90,00 | | | ML | 90,00 | |
| Z.2 BORDILLO F.S. 12 | | | | 31,60 | | | ML | 31,60 | |
| Z.2 BORDILLO F.S. 13 | | | | 45,20 | | | ML | 45,20 | |
| | | | | | | | | - | |
| Z.3 BORDILLO F.S. 1 | | | | 297,46 | | | ML | 297,46 | |
| | | | | | | - | | 1338,22 | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 1.338,22 | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 1.338,22 | |





3,11

| ANDENES ADOQUIN | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARDINEL PREFABRICADO A10 | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| Z.1-2 SARDINEL 1 | | - | | 40,00 | - | | ML | 40,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 40,00 | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 40,00 | |





**SENDERO EN CONCRETO**

4,1

| SENDERO EN CONCRETO | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | CANT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | |
| SENDERO CONCRETO Z1 | | | 0,60 | 18,10 | - | | M3 | 10,86 | |
| SENDERO CONCRETO Z2 | | | 0,60 | 37,35 | | | M3 | 22,41 | |
| PLACA CONCRETO LOCAL INDIVDUAL Z1 | | | 0,60 | 21,12 | | 4,00 | M3 | 50,69 | |
| PLACA CONCRETO LOCAL INDIVDUAL Z2 | | | 0,60 | 21,12 | | 2,00 | M3 | 25,34 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 109,30 | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 109,30 | |




4,2

| SENDERO EN CONCRETO | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | CANT | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | |
| SENDERO CONCRETO Z1 | | | | 18,10 | - | | M2 | 18,10 | |
| SENDERO CONCRETO Z2 | | | | 37,35 | | | M2 | 37,35 | |
| PLACA CONCRETO LOCAL INDIVDUAL Z1 | | | | 21,12 | | 4,00 | M2 | 84,48 | |
| PLACA CONCRETO LOCAL INDIVDUAL Z2 | | | | 21,12 | | 2,00 | M2 | 42,24 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 182,17 | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 182,17 | |



4,3

| SENDERO EN CONCRETO | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO ESCOBROS A BOTADERO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| SENDERO CONCRETO | 1,30 | | | | 33,27 | 23,00 | KM/3 | 994,71 | |
| PLACA CONCRETO LOCAL INDIVDUAL | 1,30 | | | | 76,03 | 23,00 | KM/3 | 2.273,36 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 3.268,07 | |
| | | | | | | PAGADO ACTA 1 | | 3.268,07 | |



4,4

| SENDERO EN CONCRETO | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| SENDERO CONCRETO | 1,30 | | | | 33,27 | | M3 | 43,25 | |
| PLACA CONCRETO LOCAL INDIVDUAL | 1,30 | | | | 76,03 | | M3 | 98,84 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 142,09 | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 142,09 | |



4,5

| SENDERO EN CONCRETO | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-CILINDRO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | |
| SENDERO CONCRETO Z1 | | | 0,30 | 18,10 | - | | M2 | 5,43 | |
| SENDERO CONCRETO Z2 | | | 0,30 | 37,35 | | | M2 | 11,21 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 16,63 | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 16,63 | |



4,6
0

| SENDERO EN CONCRETO | | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-BASE GRANULAR CLASE A (ANALIZADA PARA TIPO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M2 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| SENDERO CONCRETO Z1 | | | 0,20 | 19,40 | | | M2 | 3,88 | |
| SENDERO CONCRETO Z2 | | | 0,20 | 37,35 | | | M2 | 7,47 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 11,35 | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 11,35 | |



4,9

| SENDERO EN CONCRETO | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | 1,30 | | | | 27,98 | 21,00 | M3/KM | 763,96 |  | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 763,96 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 763,96 | | |

## PISO EN CAUCHO

5,1

| PISO EN CAUCHO | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | 145,70 | 0,60 | | | 87,42 | | M3 | 87,42 |  | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 87,42 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 87,42 | | |

5,2

| PISO EN CAUCHO | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO ESCOBROS A BOTADERO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| RETIRO DE EXCAVACION | 1,30 | | | | 87,42 | 23,00 | KM/3 | 2.613,86 |  | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 2.613,86 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 2.613,86 | | |

5,3

| PISO EN CAUCHO | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | 1,30 | | | | 87,42 | | M3 | 113,65 |  | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 113,65 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 113,65 | | |

5,4

| PISO EN CAUCHO | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | 145,70 | | | | - | | M2 | 145,70 |  | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 145,70 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 145,70 | | |

5,5

| PISO EN CAUCHO | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-CILINDRO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | AREA | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-CILINDRO | 145,70 | - | 0,30 | | 43,71 | | M3 | 43,71 |  | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 43,71 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 43,71 | | |

5,7

| PISO EN CAUCHO | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | 1,30 | | | | 43,71 | 21,00 | M3/KM | 1.193,28 |  | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 1.193,28 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 1.193,28 | | |

## GRAMOQUIN

6,1

| GRAMOQUIN | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | | |
| ZONA GRAMOQUIN ZONA 2 | | - | 0,60 | 1.028,87 | 617,32 | | M3 | 617,32 |  | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 617,32 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 617,32 | | |

6,2

| GRAMOQUIN | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | | |
| ZONA GRAMOQUIN ZONA 2 | 1,30 | - | | | 617,32 | 23,00 | M3/KM | 18.457,93 |  | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 18.457,93 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 18.457,93 | | |

6,3

| GRAMOQUIN | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | | |
| ZONA GRAMOQUIN ZONA 2 | 1,30 | - | | | 617,32 | | M3 | 802,52 |  | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | 802,52 | |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | 802,52 | |



6,4

| GRAMOQUIN | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | | |
| ZONA GRAMOQUIN ZONA 2 | | - | | 1.028,87 | - | | M2 | 1.028,87 | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | 1.028,87 |
| | | | | | | | | | PAGO ACTA 2 | 1.028,87 |



6,5

| GRAMOQUIN | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | | |
| ZONA GRAMOQUIN ZONA 2 | | - | 0,30 | 1.028,87 | - | | M3 | 308,66 | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | 308,66 |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | 308,66 |



6,7

| GRAMOQUIN | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | | |
| RELLENO ROCA MUERTA ZONA 2 | 1,30 | - | | | 308,66 | 21,00 | M3/KM | 8.426,45 | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | 8.426,45 |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | 8.426,45 |



## PLATAFORMA UNICA

7.1

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES HASTA 12,5 CM DE ESPESOR | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.2

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.3

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.4

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO ESCOBROS A BOTADERO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | - | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.5

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | - | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.6

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-CILINDRO | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | M3 | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.7

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-BASE GRANULAR CLASE A (ANALIZADA PARA TIPO DE GRADACION SGB - 50 CLASE A) | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | M | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.8

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | M3/KM | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.9

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGA DE CEMENTO ENLACE H=20-40cm 3100 PSI | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | M2 | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.10

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | | |
| | | - | | | - | | - | - | | |
| | | | | | | | | | CANT. TOTAL | - |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | - |

7.11

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETO F´C21MPA RAMPA VEHICULAR E=20CM | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| | | - | | | - | | UND | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | - | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | - | |

7.12

| PLATAFORMA UNICA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETO ESTAMPADO, MR 36 E=20CM, COLOR | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| | | - | | | - | | M3 | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | - | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | - | |

## CICLORUTA

8,1

| CICLORUTA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | 1.434,62 | 0,60 | | | 860,77 | | M3 | 860,77 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 860,77 | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 860,77 | |



8,2

| CICLORUTA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M2 | | | | | |
| RETIRO EXCAVACION | 1,30 | | | | 860,77 | 23,00 | KM/3 | 25.737,02 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 25.737,02 | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 25.737,02 | |



8,3

| CICLORUTA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | 1,30 | | | | 860,77 | | M3 | 1.119,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 1.119,00 | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 1.119,00 | |



8,4

| CICLORUTA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | 1.434,62 | | | | - | | M2 | 1.434,62 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 1.434,62 | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 1.434,62 | |



8,5

| CICLORUTA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO | 942,53 | | 0,30 | | 282,76 | | | 282,76 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 282,76 | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 282,76 | |



8,6

| CICLORUTA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A) | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| SUB-BASE GRANULAR CLASE A (ANALIZADA PARA TIPO DE GRADACION SGB - 50 CLASE A) | 942,53 | | 0,20 | | 188,51 | | | 188,51 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 188,51 | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 188,51 | |



8,7

| CICLORUTA | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | ML | | | | | |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | 1,30 | | | | 471,27 | 21,00 | M3/KM | 12.865,58 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 12.865,58 | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 12.865,58 | |



## RAMPAS PEATONALES

## ITEMS CONTRACTUALES ADICIONALES

9,1,1

| ITEMS CONTRACTUALES ADICIONALES | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | EXP | | | | | |
| EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | 110,22 | - | 0,60 | | 66,13 | | M3 | 66,13 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | CANT. TOTAL | | | 66,13 | |
| | | | | | PRESENTE ACTA | | | 66,13 | |



9,1,2

| ITEMS CONTRACTUALES ADICIONALES | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO ESCOBROS A BOTADERO | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN |
| | M2 | ANCHO | ALTO | EXP | | | | | |
| RETIRO ESCOBROS A BOTADERO | 66,13 | - | | 1,30 | - | 23,00 | M3/KM | 1.977,29 | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 1.977,29 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 1.977,29 | | |



9,1,3

| ITEMS CONTRACTUALES ADICIONALES | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | M2 | M3 | ALTO | EXP | | | | | | |
| CARGUE MATERIAL A MAQUINA | 66,13 | - | | 1,30 | - | | M3 | 85,97 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 85,97 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 85,97 | | |



9,1,4

| ITEMS CONTRACTUALES ADICIONALES | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | M2 | ANCHO | ALTO | EXP | | | | | | |
| CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CB | - | - | | | - | | M2 | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | - | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | - | | |

9,1,5

| ITEMS CONTRACTUALES ADICIONALES | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELLENO ROCA MUERTA | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | AREA O LUGAR | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | M2 | ANCHO | ALTO | EXP | | | | | | |
| RELLENO ROCA MUERTA | | - | 0,30 | | - | | - | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | - | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | - | | |

9,1,6

| RAMPAS PEATONALES | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A) | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | |
| AREA O LUGAR | AREA O LUGAR | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M3 | | | | | | |
| SUBBASE | - | | 0,20 | | - | | M3 | - | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | - | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | - | | |

9,1,7

| RAMPAS PEATONALES | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | |
| AREA O LUGAR | AREA O LUGAR | | | | M3 | KM | UNIDAD | TOTAL | IMAGEN | |
| | EXP. | ANCHO | ALTO | M3 | | | | | | |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE | 1,30 | | | - | - | 21,00 | M3 | - | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | - | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | - | | |

**VARIOS**

| VARIOS | | | | | | BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO | | | UNIDAD: | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | | | | | | | | PAGADO ACTAS ANTERIORES | 0,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | M3 | KM | EXP | TOTAL | IMAGEN | |
| | LONG | ANCHO | ALTO | AREA | | | | | | |
| DEMOLICIONES DESMONTES | | | | | 998,09 | | | 998,09 | | |
| ANDENES ADOQUIN | | | | | 1.987,88 | | | 1.987,88 | | |
| SENDERO EN CONCRETO | | | | | 142,09 | | | 142,09 | | |
| PISO EN CAUCHO | | | | | 113,65 | | | 113,65 | | |
| GRAMOQUIN | | | | | 802,52 | | | 802,52 | | |
| CICLORUTA | | | | | 1.119,00 | | | 1.119,00 | | |
| RAMPAS PEATONALES | | | | | 85,97 | | | 85,97 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANT. TOTAL | | 5.249,20 | | |
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | 5.249,20 | | |

HEBERT PALOMINO LOZANO
Representante Legal
16.861.363

**CONSORCIO CONSTRUYENDO BOULEVARD 2025**

**CONTRATISTA OBRA**

**ING. JOAN ANDRES LENIS**
**CONSORCIO INTERVENTORÍA B-CDIS 2025**

**INTERVENTORIA**

**PALMIRA, FEBRERO 26 DEL 2026**