INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA MC-MM-028-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD JUSONAWA FOUNDATION

Periodo de supervisión: del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 (FINAL).
Informe de supervisión N°: 04.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
PROCESO DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA – CONTRATO DE CONSULTORÍA	**FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL**	9/09/2025
NÚMERO CONTRATO	MC-MM-028-2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/ 09/2025	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y RCE**	12/09/2025
FECHA DE INICIO	12/09/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	11/01/2026
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE ASOCIACION CUYO OBJETO CORRESPONDE A RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA		
PLAZO	CUATRO (04) MESES		
CONTRATISTA			
NOMBRE	JUSONAWA FOUNDATION		
NIT	900025884 -7		
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN		
CEDULA DE CIUDADANÍA	17.954.540 DE FONSECA, LA GUAJIRA		
VALORES			
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($67.862.000)		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO:	5725 CON FECHA DEL 28 DE JULIO DE 2025		
VALOR DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.00)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	5525 CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($67.862.000)		

ASEGURADORA	PÓLIZAS	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
MUNDIAL DE SEGUROS SA	**CUMPLIMIENTO** CBO-100026641	Cumplimiento del contrato	(10%) $6.786.200,00	08/09/2025	08/05/2026
		Pago de salarios	(5%) $3.393.100,00	08/09/2025	08/01/2029
		Calidad del servicio	(10%) $6.786.200,00	08/09/2025	08/05/2026

II. EJECUCIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VR. DEL CONTRATO	VR EJECUTADO	VR FACTURADO	VR POR CANCELAR
VALOR DEL CONTRATO	$ 67.862.000			
EJECUCIÓN PERIODO 1		$ 17.858.000	$ 0	$ 17.858.000
EJECUCIÓN PERIODO 2		$ 17.858.000	$ 0	$ 17.858.000
EJECUCIÓN PERIODO 3		$16.073.000	$ 0	$16.073.000
EJECUCIÓN PERIODO 4		$16.073.000	$ 0	$16.073.000
SUMAS IGUALES	$ 67.862.000	$67.862.000	$ 0	$67.862.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				$67.862.000

Porcentaje de ejecución financiera acumulada: 100 %

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA MC-MM-028-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD JUSONAWA FOUNDATION

III. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS EN EL PERIODO

La supervisión verificó que la Fundación Jusonawa cumplió con sus obligaciones contractuales de seguimiento, control y validación de la ejecución del Convenio ESAL-MM-008-2025. Se revisó en su totalidad el Informe Mensual de Interventoría No. 4 presentado por el interventor y se corroboró la veracidad de las actividades reportadas mediante:

- Revisión documental completa (listas de asistencia, registros fotográficos georreferenciados, certificados de recibido a satisfacción, informes técnicos de talleres y siembras).
- Comprobación de georreferenciación y calidad de materiales.

IV. ACTIVIDADES GENERALES SUPERVISADAS (CONTRATISTA DE OBRA)

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	CANTIDAD REPORTADA	% AVANCE MES 4	% AVANCE ACUMULADO	OBSERVACIÓN DE SUPERVISIÓN
1	Talleres de socialización	Taller	5	1	20%	100%	Finalizado
2	Divulgación en medios de prensa y hablada	Unidad	1	Finalizado	100%	100%	Video promocional entregado y validado
3	Talleres de sensibilización ambiental	Taller	20	5	25%	100%	Finalizado
4	Reuniones para acuerdos de conservación	Jornada	5	3	60%	100%	Finalizado
5	Establecimiento de plantaciones forestales	Ha	100	0	0%	100%	Finalizado en periodo anterior
6	Cercado de plantaciones	Km	6	0	0%	100%	Finalizado en periodo anterior
7	Mantenimiento de plantaciones	Ha	100	40	40%	100%	Reposición de 2.520 plantas
8	Puesta en marcha estación meteorológica	Unidad	1	Finalizado	100%	100%	Estación instalada, probada y en funcionamiento
9	Dotación de kit contraincendios	Unidad	1	1	100%	100%	Entregado

Todas las metas contractuales fueron alcanzadas al 100%. El proyecto se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y al cronograma aprobado.

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES

- Personal del interventor (director, Ingeniero Ambiental y Trabajadora Social) se encuentra vinculado.
- Garantías Vigentes y correctas.
- No se presentaron actas de modificación durante el periodo.
- Se verificó el cumplimiento de todas las recomendaciones emitidas por el interventor.

VI. CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

- La Fundación Jusonawa ha cumplido de manera satisfactoria con sus obligaciones de interventoría durante el primer mes del contrato MC-MM-028-2025.
- El Convenio ESAL-MM-008-2025 presenta un avance físico del 100% y financiero del mismo porcentaje, sin atrasos reportados.
- Se logró la meta de restaurar 100 hectáreas con 62.500 plantas, 6 km de cercado, estación meteorológica en funcionamiento, 20 talleres de sensibilización, 5 talleres de socialización, 5 reuniones de acuerdos de conservación y entrega del kit contraincendios.
- El proyecto se cierra con éxito, cumpliendo plenamente con el objeto contractual.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA MC-MM-028-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD JUSONAWA FOUNDATION

VII. RECOMENDACIONES A LA INTERVENTORÍA

- Archivar toda la documentación del proyecto (actas, evidencias fotográficas georreferenciadas, certificados y video promocional) para auditorías futuras.

A. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR		
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	**SI**	**NO**
Que el contratista cumplió con las actividades objeto del contrato.	X	
Que se anexa copia del informe entregado por el contratista.	X	
Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al periodo del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026. La presente certificación se expide en Maicao, La Guajira, en el mes de enero del año 2026.		
FIRMA SUPERVISOR:		
Cargo:	*SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.*	