INFORME No. 02

CONTRATO:	347	DEL AÑO:	2026
CONTRATISTA:	JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA	C.C. No.:	1.052.393.749
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO: **SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION Y REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTUTRA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACION DE REDES EN LA SEDE DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES** DE LA E.S.E. UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**MARZO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
48.000.000,00	8.000.000,00	FEBRERO DE 2026	40.000.000,00	CUENTA DE COBRO 01
	8.000.000,00	MARZO DE 2026	32.000.000,00	CUENTA DE COBRO 2

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo con la verificación de ejecución de las actividades:

	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO							
1	VERIFICAR LA APLICABILIDAD DE LAS REDES DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS HOSPITALARIOS, REGULADAS POR LA NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, TÍTULO J DE LA NSR-10, LEY 1796 DE 2016.	DENTRO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, LOS COMITÉS DE OBRA Y LAS VISITAS DE OBRA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA APLICABILIDAD DE TODAS LAS NORMAS QUE EXIJA CADA DISCIPLINA TALES COMO: NSR-10 – REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENT, TÍTULO J: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. RETIE – REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. RETIQ – REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO. NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO, COMO NORMA DE REFERENCIA PARA RETIE. NTC ISO 7396-1 Y NTC ISO 7396-2 – DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES. NTC 5854 – SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICACIONES HOSPITALARIAS.NTC 4995 – VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN HOSPITALARIA. ASRAE 170 – VENTILACIÓN PARA INSTALACIONES DE ATENCIÓN EN SALUD.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA 54 CONTRATO URGENCIAS DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 55 CONTRATO URGENCIAS DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA 56 CONTRATO URGENCIAS DEL 11 DE MARZO DE 2026 ACTA 57 CONTRATO URGENCIAS DEL 16 DE MARZO DE 2026 ACTA 58 CONTRATO URGENCIAS DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 25 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		LEY 400 DE 1997 Y LA LEY 1796 DE 2016 – SUPERVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. DECRETO 4725 DE 2005 – REGLAMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y CONDICIONES TÉCNICAS HOSPITALARIAS.					
2	GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE REDES TÉCNICAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO 5EMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 2 DE MARZO DE 2026.
3	GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CONFORME A NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y HABILITACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 55 CONTRATO URGENCIAS DEL 10 DE MARZO DE 2026.
4	GARANTIZAR EL CONTROL DE GASES MEDICINALES, TABLEROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 54 CONTRATO URGENCIAS DEL 4 DE MARZO DE 2026.
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DEL ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1).	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, ANALIZANDO LA RUTA POR DONDE PASARAN LAS REDES HIDRÁULICAS RED CONTRAINCENDIOS, REDES DE ACOMETIDA ELÉCTRICAS QUE ALIMENTARAN EN EL CUARTO DE BOMBAS LOS EQUIPOS DESTINADOS A TABLEROS DE AISLAMIENTO DE LAS BOMBAS DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LAS BOMBAS DE LA RED DE EXTENSIÓN DE INCENDIOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ANALIZAN REDES DE LA ZONA DE REANIMACIÓN, SE REVISAN TOMAS ELÉCTRICAS DEL NUEVO CUARTO DE EQUIPOS Y ÁREA DE DESCANSO MÉDICO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACE COMITÉ DE REVISIÓN TÉCNICA, SE ANALIZAN Y AVALAN RECORRIDOS DE LA RED DE EXTENSIÓN DE INCENDIOS EN LA CONEXIÓN DE LA RED DEL HOSPITAL, SE SOLICITA DEFINICIÓN DE LAS DIVISIONES DE SALAS DE OBSERVACIÓN DE	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA 54 CONTRATO URGENCIAS DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 55 CONTRATO URGENCIAS DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA 56 CONTRATO URGENCIAS DEL 11 DE MARZO DE 2026 ACTA 57 CONTRATO URGENCIAS DEL 16 DE MARZO DE 2026 ACTA 58 CONTRATO URGENCIAS DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 25 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		URGENCIAS, SE SOLICITA QUE SEA EN VIDRIO TEMPLADO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE AVALAN AJUSTE REFERENTES A SOLICITUDES DE LA RED CONTRAINCENDIOS, ANALIZAMOS LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE SALIDA POR LAS ESCALERAS, INTERVENTORÍA MANIFIESTA UN REQUERIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD, PIDIENDO LA INCLUSIÓN DE PUERTAS CORTA FUEGO EN ESTOS LUGARES EN TODOS LOS PISOS. SE APRUEBA JUNTO CON EL ARQUITECTO CRISTIAN LA UBICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN PRIMERO Y SEGUNDO PISO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE SOLICITA INCLUIR ESTRUCTURA METÁLICA O PERFILES METÁLICOS PARA ANCLAR LOS ELEMENTOS DIVISORES DE LOS CUBÍCULOS DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS, SE SOLICITA QUE ESTÉN INSTALADOS EN LOS COSTADOS LATERALES Y FRONTALES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE APOYA LA REVISIÓN DE PROYECTO DE AJUSTE DEL CONTRATO, PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, ANALIZANDO DOCUMENTOS PRESENTADOS DE APM, COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTAS DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ACTAS DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, APUS, PRESUPUESTO GENERAL Y DEMÁS COMPONENTES, PARA SU LEGALIZACIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE REVISAN Y AVALAN LOS PLANOS DE REDES E INGENIERÍAS QUE TUVIERON QUE SER AJUSTADOS POR LOS CAMBIOS ARQUITECTÓNICOS SOLICITADOS, SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS REFERENTES A CADA COMPONENTE.					

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACE REVISIÓN DE LAS REDES DE LLEGADA A LOS PANELES DE CABECERA DE LOS CUBÍCULOS DE OBSERVACIÓN, SE SOLICITAN CON PUNTO DE OXÍGENO, UN PUNTO DE VACÍO, 2 TOMAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE REGULADA Y 2 TOMAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE NORMAL, UN PUNTO DE VOZ Y DATOS, UN PUNTO DE LLAMADO DE ENFERMERÍA.					
6	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, ANALIZANDO LA RUTA POR DONDE PASARAN LAS REDES HIDRÁULICAS RED CONTRAINCENDIOS, REDES DE ACOMETIDA ELÉCTRICAS QUE ALIMENTARAN EN EL CUARTO DE BOMBAS LOS EQUIPOS DESTINADOS A TABLEROS DE AISLAMIENTO DE LAS BOMBAS DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LAS BOMBAS DE LA RED DE EXTENSIÓN DE INCENDIOS, JUNTO CON TODAS LAS INSTALACIONES Y CONEXIONES AL EDIFICIO DE URGENCIAS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ANALIZAN REDES Y TRAZADOS POR EL SEGUNDO PISO, SE VERIFICAN CONEXIONES A TERCER PISO Y SE AVALAN AJUSTES DE ACOMETIDAS SANITARIAS Y REDES DE AGUAS LLUVIAS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE REVISA ESTADO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SE REVISAN LAS SUBSANACIONES DE OBSERVACIONES QUE SE HABÍAN REALIZADO, SE VERIFICAN ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, ESTADO Y PRUEBAS DE TRANSFERENCIAS, TABLEROS, PLANTA ELÉCTRICA, SE REALIZAN PRUEBAS GENERAL, Y LOS TIEMPOS DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS UPS Y LA PLANTA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 5 CONTRATO PISO 3 DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA TECNICA CONTRATO PISO 3 DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 6 CONTRATO PISO 3 DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA TECNICA CONTRATO PISO 3 DEL 11 DE MARZO DE 2026 ACTA TECNICA CONTRATO PISO 3 DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 7 CONTRATO PISO 3 DEL 25 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE AVALAN AJUSTE REFERENTES A SOLICITUDES DE LA RED CONTRAINCENDIOS, ANALIZAMOS LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE SALIDA POR LAS ESCALERAS, INTERVENTORÍA MANIFIESTA UN REQUERIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD, PIDIENDO LA INCLUSIÓN DE PUERTAS CORTA FUEGO EN ESTOS LUGARES EN TODOS LOS PISOS. SE APRUEBA JUNTO CON EL ARQUITECTO CRISTIAN LA UBICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN TERCER PISO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACEN PRUEBAS DE PRESIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SE HACEN PRUEBAS DE LAS REDES SANITARIAS Y REDES DE AGUAS PLUVIALES, SE SOLICITA UNA CONTINGENCIA EN OBRA Y EN EL EDIFICIO ALEDAÑO, PARA REALIZAR UN AJUSTE Y REPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR, YA QUE TIERNE RIESGO DE COLAPSD, PUESTO QUE ESTANDO DEN EL COMITÉ INICIO A BOTAR ACEITE. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO OE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACE REVISIÓN DE LAS REDES OE LLEGADA A LOS PANELES OE CABECERA DE LAS HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN UNIPERSONALES Y BIPERSONALES, SE SOLICITAN CON PUNTO OE OXÍGENO, UN PUNTO OE VACÍO, 2 TOMAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE REGULAOA Y 2 TOMAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE NORMAL, UN PUNTO DE VOZ Y DATOS, UN PUNTO DE LLAMADO DE ENFERMERÍA, CON CÓDIGO AZUL, LUZ DE LECTURA POR CADA UNIDAD, SE SOLICITA TENER EN CUENTA LO QUE SE CONTEMPLA EN PLANOS RESPECTO HA LLAMADO DE ENFERMERÍA EN BAÑOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.					

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

7	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS EN REDES DE COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 25 DE MARZO DE 2026.
8	ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RACKS, CANALETAS, Y EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS.	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SDNIDO, VERIFICANDO SU CDRRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 58 CONTRATO URGENCIAS DEL 18 DE MARZO DE 2026.
9	VALIDAR LA COMPATIBILIDAD DE REDES ESPECIALES CON LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, CDMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 56 CONTRATO URGENCIAS DEL 11 DE MARZO DE 2026.
10	CONFIRMAR LA CONECTIVIDAD DE SERVIDORES, SWITCHES, PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO Y DEMÁS ELEMENTOS DE RED	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 25 DE MARZO DE 2026.
11	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OPERATIVAS, DE COBERTURA, RENDIMIENTO Y REDUNDANCIA	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 57 CONTRATO URGENCIAS DEL 16 DE MARZO DE 2026.
12	ASEGURAR EL USO DE MATERIALES CERTIFICADOS Y EQUIPOS HOMOLOGADOS	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 54 CONTRATO URGENCIAS DEL 4 DE MARZO DE 2026.
13	REVISAR PROTOCOLOS DE INSTALACIÓN, ETIQUETADO Y ORDEN ESTRUCTURAL EN CUARTOS TÉCNICOS	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, CDMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 56 CONTRATO URGENCIAS DEL 11 DE MARZO DE 2026.
14	BRINDAR SOPORTE DURANTE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO O VISITAS INSTITUCIONALES	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 57 CONTRATO URGENCIAS DEL 16 DE MARZO DE 2026.
15	ATENDER LAS VISITAS DE AUDITORÍA QUE SE RECIBAN EN LA INSTITUCIÓN Y GENERAR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y PLANES DE MEJORA.	SE ATIENDE VISITA DE CURADURÍA, CON RECORRIDO EN OBRA, SE VERIFICAN INSTALACIDNES, DISTRIBUCIÓN, PLANOS APROBADOS Y PUNTOS DE CONEXIÓN A ACOMETIDAS.	X				SE ANEXA ACTA ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 25 DE MARZO DE 2026.
16	ASISTIR A COMITÉS TÉCNICOS Y DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, ANALIZANDO LA RUTA POR DONDE PASARAN LAS REDES HIDRÁULICAS.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 2 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		RED CONTRAINCENDIOS, REDES DE ACOMETIDA ELÉCTRICAS QUE ALIMENTARAN EN EL CUARTO DE BOMBAS LOS EQUIPOS DESTINADOS A TABLEROS DE AISLAMIENTO DE LAS BOMBAS DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LAS BOMBAS DE LA RED DE EXTENSIÓN DE INCENDIOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ANALIZAN REDES DE LA ZONA DE REANIMACIÓN, SE REVISAN TOMAS ELÉCTRICAS DEL NUEVO CUARTO DE EQUIPOS Y ÁREA DE DESCANSO MÉDICO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACE COMITÉ DE REVISIÓN TÉCNICA, SE ANALIZAN Y AVALAN RECORRIDOS DE LA RED DE EXTENSIÓN DE INCENDIOS EN LA CONEXIÓN DE LA RED DEL HOSPITAL, SE SOLICITA DEFINICIÓN DE LAS DIVISIONES DE SALAS DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS, SE SOLICITA QUE SEA EN VIDRIO TEMPLADO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE AVALAN AJUSTE REFERENTES A SOLICITUDES DE LA RED CONTRAINCENDIOS, ANALIZAMOS LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE SALIDA POR LAS ESCALERAS, INTERVENTORÍA MANIFIESTA UN REQUERIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD, PIDIENDO LA INCLUSIÓN DE PUERTAS CORTA FUEGO EN ESTOS LUGARES EN TODOS LOS PISOS. SE APRUEBA JUNTO CON EL ARQUITECTO CRISTIAN LA UBICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN PRIMERO Y SEGUNDO PISO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE SOLICITA INCLUIR ESTRUCTURA METÁLICA O PERFILES METÁLICOS PARA ANCLAR LOS ELEMENTOS DIVISORES DE LOS CUBÍCULOS DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS, SE SOLICITA QUE					ACTA 54 CONTRATO URGENCIAS DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 55 CONTRATO URGENCIAS DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA 56 CONTRATO URGENCIAS DEL 11 DE MARZO DE 2026 ACTA 57 CONTRATO URGENCIAS DEL 16 DE MARZO DE 2026 ACTA 58 CONTRATO URGENCIAS DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 53 CONTRATO URGENCIAS DEL 25 DE MARZO DE 2026 ACTA 5 CONTRATO PISO 3 DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA TECNICA CONTRATO PISO 3 DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 6 CONTRATO PISO 3 DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA TECNICA CONTRATO PISO 3 DEL 11 DE MARZO DE 2026 ACTA TECNICA CONTRATO PISO 3 DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 7 CONTRATO PISO 3 DEL 25 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		ESTÉN INSTALADOS EN LOS COSTADOS LATERALES Y FRONTALES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE APOYA LA REVISIÓN DE PROYECTO DE AJUSTE DEL CONTRATO, PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, ANALIZANDO DOCUMENTOS PRESENTADOS DE APM, COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTAS DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ACTAS DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, APUS, PRESUPUESTO GENERAL Y DEMÁS COMPONENTES, PARA SU LEGALIZACIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE REVISAN Y AVALAN LOS PLANOS DE REDES E INGENIERÍAS QUE TUVIERON QUE SER AJUSTADOS POR LOS CAMBIOS ARQUITECTÓNICOS SOLICITADOS, SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS REFERENTES A CADA COMPONENTE. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACE REVISIÓN DE LAS REDES DE LLEGADA A LOS PANELES DE CABECERA DE LOS CUBÍCULOS DE OBSERVACIÓN, SE SOLICITAN CON PUNTO DE OXÍGENO, UN PUNTO DE VACÍO, 2 TOMAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE REGULADA Y 2 TOMAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE NORMAL, UN PUNTO DE VOZ Y DATOS, UN PUNTO DE LLAMADO DE ENFERMERÍA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, ANALIZANDO LA RUTA POR DONDE PASARAN LAS REDES HIDRÁULICAS RED CONTRAINCENDIOS, REDES DE ACOMETIDA ELÉCTRICAS QUE ALIMENTARAN EN EL CUARTO DE BOMBAS LOS EQUIPOS DESTINADOS A TABLEROS DE AISLAMIENTO DE LAS BOMBAS DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LAS BOMBAS DE LA RED DE EXTENSIÓN DE INCENDIOS, JUNTO CON TODAS LAS					

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		INSTALACIONES Y CONEXIONES AL EDIFICIO DE URGENCIAS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ANALIZAN REDES Y TRAZADOS POR EL SEGUNDO PISO, SE VERIFICAN CONEXIONES A TERCER PISO Y SE AVALAN AJUSTES DE ACOMETIDAS SANITARIAS Y REDES DE AGUAS LLUVIAS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE REVISA ESTADO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SE REVISAN LAS SUBSANACIONES DE OBSERVACIONES QUE SE HABÍAN REALIZADO, SE VERIFICAN ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, ESTADO Y PRUEBAS DE TRANSFERENCIAS, TABLEROS, PLANTA ELÉCTRICA, SE REALIZAN PRUEBAS GENERAL, Y LOS TIEMPOS DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS UPS Y LA PLANTA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE AVALAN AJUSTE REFERENTES A SOLICITUDES DE LA RED CONTRAINCENDIOS, ANALIZAMOS LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE SALIDA POR LAS ESCALERAS, INTERVENTORÍA MANIFIESTA UN REQUERIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD, PIDIENDO LA INCLUSIÓN DE PUERTAS CORTA FUEGO EN ESTOS LUGARES EN TODOS LOS PISOS. SE APRUEBA JUNTO CON EL ARQUITECTO CRISTIAN LA UBICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN TERCER PISO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACEN PRUEBAS DE PRESIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SE HACEN PRUEBAS DE LAS REDES SANITARIAS Y REDES DE AGUAS PLUVIALES, SE SOLICITA UNA CONTINGENCIA EN OBRA Y EN EL EDIFICIO ALEDAÑO, PARA REALIZAR UN AJUSTE Y REPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR, YA QUE TIERNE RIESGO DE					

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		COLAPSO, PUESTO QUE ESTANDO DEN EL COMITÉ INICIO A BOTAR ACEITE. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACE REVISIÓN DE LAS REDES DE LLEGADA A LOS PANELES DE CABECERA DE LAS HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN UNIPERSONALES Y BIPERSONALES, SE SOLICITAN CON PUNTO DE OXÍGENO, UN PUNTO DE VACÍO, 2 TOMAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE REGULADA Y 2 TOMAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE NORMAL, UN PUNTO DE VOZ Y DATOS, UN PUNTO DE LLAMADO DE ENFERMERÍA, CON CÓDIGO AZUL, LUZ DE LECTURA POR CADA UNIDAD, SE SOLICITA TENER EN CUENTA LO QUE SE CONTEMPLA EN PLANOS RESPECTO HA LLAMADO DE ENFERMERÍA EN BAÑOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.					
17	EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS, RECOMENDACIONES O ALERTAS.	SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERMANENTEMENTE EN LAS MESAS TÉCNICAS Y COMITÉS A NECESIDAD.	X				SE ANEXAN ACTAS.
18	GENERAR UN INFORME FINAL CONCLUYENTE CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL OBJETO DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE ELABORA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE.

CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

19	VERIFICAR LA APLICABILIDAD DE LAS REDES DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS HOSPITALARIOS, REGULADAS POR LA NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, TÍTULO J DE LA NSR-10, LEY 1796 DE 2016	DENTRO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, LOS COMITÉS DE OBRA Y LAS VISITAS DE OBRA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA APLICABILIDAD DE TODAS LAS NORMAS QUE EXIJA CADA DISCIPLINA TALES COMO: NSR-10 – REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, TÍTULO J: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. RETIE – REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. RETIQ – REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO. NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO, COMO NORMA DE REFERENCIA PARA RETIE. NTC ISO 7396-1 Y NTC ISO 7396-2 – DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES. NTC 5854 – SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICACIONES HOSPITALARIAS. NTC 4995 – VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN HOSPITALARIA. ASRAE 170 – VENTILACIÓN PARA INSTALACIONES DE ATENCIÓN EN SALUD. LEY 400 DE 1997 Y LA LEY 1796 DE 2016 – SUPERVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. DECRETO 4725 DE 2005 – REGLAMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y CONDICIONES TÉCNICAS HOSPITALARIAS.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 41 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA 42 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 4 DE MARZO DE 2026. ACTA 43 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA 44 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 11 DE MARZO DE 2026. ACTA 45 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 16 DE MARZO DE 2026 ACTA 46 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 47 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 25 DE MARZO DE 2026.
20	GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE REDES TÉCNICAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 46 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 18 DE MARZO DE 2026.
21	GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CONFORME A NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y HABILITACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 43 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026.
22	GARANTIZAR EL CONTROL DE GASES MEDICINALES, TABLEROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 43 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026.
23	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE ANALIZAN TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS POR EL ARQUITECTO CRISTIAN REFERENTES A MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, ESTOS CAMBIOS REQUIEREN AJUSTES DE ALGUNAS REDES, SE SOLICITA LA IMPLEMENTACIÓN DE PASS TROUGH PARA LA ENTREGA Y RECIBO, A FIN DE EVITAR CONTAMINACIONES CRUZADAS, SE SOLICITA A CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE CONEXIÓN A LA RED DE HVAC PARA GARANTIZAR	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 41 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA 42 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 43 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA 44 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 11 DE MARZO DE 2026 ACTA 45 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 16 DE MARZO DE 2026 ACTA 46 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 18 DE MARZO DE 2026.ACTA 47 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 25 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		PRESIÓN NEGATIVA EN LAS PUERTAS ENCLAVADAS DE LOS MISMOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE ANALIZAN LAS INSTALACIONES EN PUERTAS, APARATOS SANITARIOS, APARATOS ELÉCTRICOS, GABINETES COMPLETOS DE LA RED DE EXTENSIÓN DE INCENDIOS, EN TODOS LOS PISOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, ANALIZAN EN TODOS LOS SERVICIOS LAS LLAVES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA LAVAMANOS, LAVAPATOS, POCETAS Y LAVADOS QUIRÚRGICOS, PARA TENER PRESENTE SI TRADICIONALES, CON LLAVES DE ALTURAS ESTÁNDAR, CUELLOS DE CISNE, MANOS LIBRES, CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, SENSORES O SISTEMAS MECÁNICOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE APOYA LA REVISIÓN DE PROYECTO DE AJUSTE DEL CONTRATO, PARA EL MODIFICATORIO DE ADICIÓN Y PRORROGA, PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, ANALIZANDO DOCUMENTOS PRESENTADOS DE APM, COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTAS DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ACTAS DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, APUS, PRESUPUESTO GENERAL Y DEMÁS COMPONENTES, PARA SU LEGALIZACIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA					

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		SUPERVISIÓN, LA JEFE LAURA Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE DEFINEN EN TODOS LOS SERVICIOS LAS LLAVES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA LAVAMANOS, LAVAPATOS, POCETAS Y LAVADOS QUIRÚRGICOS, PARA TENER PRESENTE SI TRADICIONALES, CON LLAVES DE ALTURAS ESTÁNDAR, CUELLOS DE CISNE, MANOS LIBRES, CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, SENSORES O SISTEMAS MECÁNICOS.					
24	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE ANALIZAN TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS POR EL ÀRQUITECTO CRISTIAN REFERENTES A MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, ESTOS CAMBIOS REQUIEREN AJUSTES DE ALGUNAS REDES, SE SOLICITA LA IMPLEMENTACIÓN DE PASS TROUGH PARA LA ENTREGA Y RECIBO, A FIN DE EVITAR CONTAMINACIONES CRUZADAS, SE SOLICITA A CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE CONEXIÓN A LA RED DE HVAC PARA GARANTIZAR PRESIÓN NEGATIVA EN LAS PUERTAS ENCLAVADAS DE LOS MISMOS, PRINCIPALMENTE VERIFICANDO QUE TODAS LAS REDES TENGAN CORRESPONDENCIA CON CADA MODIFICACIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE HACE REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS ESPECIALES EN TODOS LOS PISOS, LÁMPARAS DECORATIVAS Y LUCES LINEALES, SE REVISAN HACEN ALGUNAS PRUEBAS DE LOS TABLEROS DE AISLAMIENTO, INSTALADOS EN LAS UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS, SALAS DE CIRUGÍA. SALAS DE CIRUGÍA, UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICAS Y NEONATALES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, ANALIZAN EN TODOS LOS SERVICIOS LAS LLAVES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA LAVAMANOS, LAVAPATOS, POSETAS Y LAVADOS QUIRÚRGICOS, PARA TENER PRESENTE SI	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 16 CONTRATO REDES UMI DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA 17 CONTRATO REDES UMI DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 18 CONTRATO REDES UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA 19 CONTRATO REDES UMI DEL 11 DE MARZO DE 2026 ACTA 20 CONTRATO REDES UMI DEL 16 DE MARZO DE 2026 ACTA 21 CONTRATO REDES UMI DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 22 CONTRATO REDES UMI DEL 25 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		TRADICIONALES, CON LLAVES DE ALTURAS ESTÁNDAR, CUELLOS DE CISNE, MANOS LIBRES, CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, SENSORES O SISTEMAS MECÁNICOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE APOYA LA REVISIÓN DE PROYECTO DE AJUSTE DEL CONTRATO, PARA EL MODIFICATORIO DE ADICIÓN Y PRORROGA, PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, ANALIZANDO DOCUMENTOS PRESENTADOS DE APM, COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTAS DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ACTAS DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, APUS, PRESUPUESTO GENERAL Y DEMÁS COMPONENTES, PARA SU LEGALIZACIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICA CALIDAD DE MATERIALES DE LOS APARATOS INSTALADOS, SE REVISAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO SOLICITADO EN PLANOS, MEMORIAS DE DISEÑO Y PRESUPUESTO DE OBRA, COMPARADO CON LO INSTALADO, SE REVISAN AVANCES EN LA RED ELÉCTRICA, ACOMETIDAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TRANSFERENCIAS Y TABLEROS DE AISLAMIENTO.					
25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS EN REDES DE COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 43 - CONTRATO TERMINACION UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026.
26	ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RACKS, CANALETAS, Y EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS.	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 21 CONTRATO REDES UMI DEL 18 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

27	VALIDAR LA COMPATIBILIDAD DE REDES ESPECIALES CON LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 18 CONTRATO REDES UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026
28	CONFIRMAR LA CONECTIVIDAD DE SERVIDORES, SWITCHES, PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO Y DEMÁS ELEMENTOS DE RED	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 20 CONTRATO REDES UMI DEL 16 DE MARZO DE 2026
29	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OPERATIVAS, DE COBERTURA, RENDIMIENTO Y REDUNDANCIA	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 45 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 16 DE MARZO DE 2026
30	ASEGURAR EL USO DE MATERIALES CERTIFICADOS Y EQUIPOS HOMOLOGADOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 17 CONTRATO REDES UMI DEL 4 DE MARZO DE 2026
31	REVISAR PROTOCOLOS DE INSTALACIÓN, ETIQUETADO Y ORDEN ESTRUCTURAL EN CUARTOS TÉCNICOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 44 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 11 DE MARZO DE 2026
32	BRINDAR SOPORTE DURANTE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO O VISITAS INSTITUCIONALES.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 45 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 16 DE MARZO DE 2026
33	ATENDER LAS VISITAS DE AUDITORÍA QUE SE RECIBAN EN LA INSTITUCIÓN Y GENERAR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y PLANES DE MEJORA.	SE ATIENDE VISITA DE CURADURÍA, CON RECORRIDO EN OBRA, SE VERIFICAN INSTALACIONES, DISTRIBUCIÓN, PLANOS APROBADOS Y PUNTOS DE CONEXIÓN A ACOMETIDAS.	X				
34	GENERAR UN INFORME FINAL CONCLUYENTE CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL OBJETO DEL CONTRATO.	SE ELABORA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE.
35	ASISTIR A COMITÉS TÉCNICOS Y DE OBRA CUANDO SE REQUIERA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE ANALIZAN TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS POR EL ARQUITECTO CRISTIAN REFERENTES A MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, ESTOS CAMBIOS REQUIEREN AJUSTES DE ALGUNAS REDES, SE SOLICITA LA IMPLEMENTACIÓN DE PASS TROUGH PARA LA ENTREGA Y RECIBO, A FIN DE	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 41 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA 42 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 43 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026. ACTA 44 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 11 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		EVITAR CONTAMINACIONES CRUZADAS, SE SOLICITA A CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE CONEXIÓN A LA RED DE HVAC PARA GARANTIZAR PRESIÓN NEGATIVA EN LAS PUERTAS ENCLAVADAS DE LOS MISMOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE ANALIZAN LAS INSTALACIONES EN PUERTAS, APARATOS SANITARIOS, APARATOS ELÉCTRICOS, GABINETES COMPLETOS DE LA RED DE EXTENSIÓN DE INCENDIOS, EN TODOS LOS PISOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, ANALIZAN EN TODOS LOS SERVICIOS LAS LLAVES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA LAVAMANOS, LAVAPATOS, POCETAS Y LAVADOS QUIRÚRGICOS, PARA TENER PRESENTE SI TRADICIONALES, CON LLAVES DE ALTURAS ESTÁNDAR, CUELLOS DE CISNE, MANOS LIBRES, CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, SENSORES O SISTEMAS MECÁNICOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE APOYA LA REVISIÓN DE PROYECTO DE AJUSTE DEL CONTRATO, PARA EL MODIFICATORIO DE ADICIÓN Y PRORROGA, PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, ANALIZANDO DOCUMENTOS PRESENTADOS DE APM, COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTAS DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ACTAS DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, APUS, PRESUPUESTO GENERAL Y DEMÁS COMPONENTES, PARA SU LEGALIZACIÓN.					ACTA 45 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 16 DE MARZO DE 2026 ACTA 46 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 47 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 25 DE MARZO DE 2026 ACTA 16 CONTRATO REDES UMI DEL 2 DE MARZO DE 2026 ACTA 17 CONTRATO REDES UMI DEL 4 DE MARZO DE 2026 ACTA 18 CONTRATO REDES UMI DEL 10 DE MARZO DE 2026 ACTA 19 CONTRATO REDES UMI DEL 11 DE MARZO DE 2026 ACTA 20 CONTRATO REDES UMI DEL 16 DE MARZO DE 2026 ACTA 21 CONTRATO REDES UMI DEL 18 DE MARZO DE 2026 ACTA 22 CONTRATO REDES UMI DEL 25 DE MARZO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, LA JEFE LAURA Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE DEFINEN EN TODOS LOS SERVICIOS LAS LLAVES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA LAVAMANOS, LAVAPATOS, POCETAS Y LAVADOS QUIRÚRGICOS, PARA TENER PRESENTE SI TRADICIONALES, CON LLAVES DE ALTURAS ESTÁNDAR, CUELLOS DE CISNE, MANOS LIBRES, CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, SENSORES O SISTEMAS MECÁNICOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE ANALIZAN TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS POR EL ARQUITECTO CRISTIAN REFERENTES A MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, ESTOS CAMBIOS REQUIEREN AJUSTES DE ALGUNAS REDES, SE SOLICITA LA IMPLEMENTACIÓN DE PASS TROUGH PARA LA ENTREGA Y RECIBO, A FIN DE EVITAR CONTAMINACIONES CRUZADAS, SE SOLICITA A CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE CONEXIÓN A LA RED DE HVAC PARA GARANTIZAR PRESIÓN NEGATIVA EN LAS PUERTAS ENCLAVADAS DE LOS MISMOS, PRINCIPALMENTE VERIFICANDO QUE TODAS LAS REDES TENGAN CORRESPONDENCIA CON CADA MODIFICACIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE HACE REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS ESPECIALES EN TODOS LOS PISOS, LÁMPARAS DECORATIVAS Y LUCES LINEALES, SE REVISAN HACEN ALGUNAS PRUEBAS DE LOS TABLEROS DE AISLAMIENTO, INSTALADOS EN LAS UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS, SALAS DE CIRUGÍA. SALAS DE CIRUGÍA, UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICAS Y NEONATALES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE					

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		HACE RECORRIDO DE OBRA, ANALIZAN EN TODOS LOS SERVICIOS LAS LLAVES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA LAVAMANOS, LAVAPATOS, POSETAS Y LAVADOS QUIRÚRGICOS, PARA TENER PRESENTE SI TRADICIONALES, CON LLAVES DE ALTURAS ESTÁNDAR, CUELLOS DE CISNE, MANOS LIBRES, CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, SENSORES O SISTEMAS MECÁNICOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERND INFANTIL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE APOYA LA REVISIÓN DE PROYECTO DE AJUSTE DEL CONTRATO, PARA EL MODIFICATORIO DE ADICIÓN Y PRORROGA, PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYDRES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, ANALIZANDO DOCUMENTOS PRESENTADOS DE APM, COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTAS DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ACTAS DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, APUS, PRESUPUESTO GENERAL Y DEMÁS COMPONENTES, PARA SU LEGALIZACIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICA CALIDAD DE MATERIALES DE LOS APARATOS INSTALADOS, SE REVISAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO SOLICITADO EN PLANOS, MEMORIAS DE DISEÑO Y PRESUPUESTO DE OBRA, COMPARADO CON LO INSTALADO, SE REVISAN AVANCES EN LA RED ELÉCTRICA, ACOMETIDAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TRANSFERENCIAS Y TABLEROS DE AISLAMIENTO.					
36	EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS, RECOMENDACIONES O ALERTAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTE EN LA INTERACCIÓN CON EL CONTRATISTA DE OBRA Y CON LA INTERVENTORÍA, ADICIONALMENTE SE SOCIALIZA TODOS LOS DÍAS CON EL ARQUITECTO CRISTIAN GOMEZ.	X				SE HAN REALIZADO CON INTERVENTORÍA Y AL SUPERVISOR.
37	GENERAR UN INFORME FINAL CONCLUYENTE CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL OBJETO DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES.	SE ELABORA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 513 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA,** presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), realizadas durante el mes de **MARZO DE 2026.**

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA		
CUENTA DE COBRO	X		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad, tal como lo certificó el Asesor de Gerencia y Asesor Hospitalario a la Supervisión del Contrato de Construcción de la Ampliación de Urgencias e Infraestructura de Alta Complejidad de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja (ETAPA 1) Departamento de Boyacá y la Construcción de las Instalaciones de la Umi y demás Obras en Ejecución. (documento adjunto a la presente), en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, marzo de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: **Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SUSCRITO ASESOR DE GERENCIA
APOYO A LA SUPERVISION

CERTIFICA

Que el ingeniero **JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA** con cedula de ciudadanía N. 1.052.393.749 cumplió a satisfacción durante el mes de marzo de 2026, con el objeto del contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** para la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N. 347 de 2026

Por lo cual es viable el pago por un valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000)

Dado en el mes de Marzo de 2026

Atentamente,

Arq. CRISTIAN ALFREDO GOMEZ PACHECO
C.C. 74.183.805 de Sogamoso
Asesor.

Tunja, marzo de 2026
Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 347 de 2026

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito realizar la validación del cumplimiento de los contratistas a través del seguimiento y supervisión técnica realizada, con el objetivo de asegurar que las actividades y obras ejecutadas se ajusten a los estándares y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando así la calidad y conformidad de los trabajos realizados durante el mes de **marzo de 2026,** en mi calidad de responsable del Contrato de Prestación de Servicios No. 347 del 2026, el cual tiene como OBJETO: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Para lo cual indico que el contratista **CUMPLE** con las especificaciones, de igual manera se valida la certificación de cumplimiento por parte de la interventoría.

Cordialmente,

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Ingeniero civil
Especialista en infraestructura vial
C.C. 1.052.393.749 de Duitama
Contratista

Tunja, marzo de 2026

Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 347 de 2026

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **marzo de 2026,** en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 347 del 2026, el cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO							
1	Verificar la aplicabilidad de las redes de los sistemas críticos hospitalarios, reguladas por la NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, Título J de la NSR-10, Ley 1796 de 2016	Dentro de los comités técnicos, los comités de obra y las visitas de obra se le solicita al contratista la aplicabilidad de todas las normas que exija cada disciplina tales como: - NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título J: Instalaciones eléctricas. - RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. - RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.	X				Se anexan actas Acta 53 contrato urgencias del 2 de marzo de 2026 Acta 54 contrato urgencias del 4 de marzo de 2026 Acta 55 contrato urgencias del 10 de marzo de 2026

		- NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, como norma de referencia para RETIE. - NTC ISO 7396-1 y NTC ISO 7396-2 – Diseño e instalación de redes de gases medicinales. - NTC 5854 – Sistema de aire acondicionado en edificaciones hospitalarias. - NTC 4995 – Ventilación y climatización hospitalaria. - ASRAE 170 – Ventilación para instalaciones de atención en salud. - Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 – Supervisión técnica obligatoria. - Decreto 4725 de 2005 – Reglamentación de dispositivos médicos y condiciones técnicas hospitalarias.					Acta 56 contrato urgencias del 11 de marzo de 2026 Acta 57 contrato urgencias del 16 de marzo de 2026 Acta 58 contrato urgencias del 18 de marzo de 2026 Acta 53 contrato urgencias del 25 de marzo de 2026
2	Garantizar la compatibilidad entre redes técnicas	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 53 contrato urgencias del 2 de marzo de 2026
3	Garantizar la Instalación conforme a normas de bioseguridad y habilitación	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 55 contrato urgencias del 10 de marzo de 2026
4	Garantizar el Control de gases medicinales, tableros eléctricos y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 54 contrato urgencias del 4 de marzo de 2026
5	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato de la construcción de la ampliación de urgencias e infraestructura de alta complejidad del ESE hospital universitario San Rafael de Tunja (etapa 1).	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, analizando la ruta por dónde pasaran las redes hidráulicas red contraincendios, redes de acometida eléctricas que alimentaran en el cuarto de bombas los equipos destinados a tableros de aislamiento de las bombas de la red de agua potable y las bombas de la red de extensión de incendios. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se analizan redes de la zona de reanimación, se revisan tomas eléctricas del nuevo cuarto de equipos y área de descanso médico. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace comité de revisión técnica, se analizan y avalan recorridos de la red	X				Se anexan actas Acta 53 contrato urgencias del 2 de marzo de 2026 Acta 54 contrato urgencias del 4 de marzo de 2026 Acta 55 contrato urgencias del 10 de marzo de 2026 Acta 56 contrato urgencias del 11 de marzo de 2026

		de extensión de incendios en la conexión de la red del hospital, se solicita definición de las divisiones de salas de observación de urgencias, se solicita que sea en vidrio templado. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se avalan ajuste referentes a solicitudes de la red contraincendios, analizamos la distribución de los puntos de control de salida por las escaleras, interventoría manifiesta un requerimiento del cuerpo de bomberos de la ciudad, pidiendo la inclusión de puertas corta fuego en estos lugares en todos los pisos. Se aprueba junto con el arquitecto Cristian la ubicación de estos elementos en primero y segundo piso. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se solicita incluir estructura metálica o perfiles metálicos para anclar los elementos divisores de los cubículos de observación de urgencias, se solicita que estén instalados en los costados laterales y frontales. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se apoya la revisión de proyecto de ajuste del contrato, para la inclusión de ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, analizando documentos presentados de APM, cotizaciones, especificaciones técnicas, actas de fijación de ítems no previstos, actas de justificación de ítems no previstos, APUs, presupuesto general y demás componentes, para su legalización. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se revisan y avalan los planos de redes e ingenierías que tuvieron que ser ajustados por los cambios arquitectónicos solicitados, se verifica el cumplimiento y aplicación de las normas referentes a cada componente. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace revisión de las redes de llegada a los paneles de cabecera de los cubículos de observación, se solicitan con punto de oxígeno, un punto de vacío, 2 tomas eléctricas de corriente					Acta 57 contrato urgencias del 16 de marzo de 2026 Acta 58 contrato urgencias del 18 de marzo de 2026 Acta 53 contrato urgencias del 25 de marzo de 2026

		regulada y 2 tomas eléctricas de corriente normal, un punto de voz y datos, un punto de llamado de enfermería.					
6	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato de la construcción de infraestructura de alta complejidad para la ampliación del servicio de hospitalización adulto de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, analizando la ruta por donde pasaran las redes hidráulicas red contraincendios, redes de acometida eléctricas que alimentaran en el cuarto de bombas los equipos destinados a tableros de aislamiento de las bombas de la red de agua potable y las bombas de la red de extensión de incendios, junto con todas las instalaciones y conexiones al edificio de urgencias. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se analizan redes y trazados por el segundo piso, se verifican conexiones a tercer piso y se avalan ajustes de acometidas sanitarias y redes de aguas lluvias. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se revisa estado de la subestación eléctrica, se revisan las subsanaciones de observaciones que se habían realizado, se verifican elementos de conexión de acometidas, estado y pruebas de transferencias, tableros, planta eléctrica, se realizan pruebas general, y los tiempos de entrada en funcionamiento de las UPS y la planta. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se avalan ajuste referentes a solicitudes de la red contraincendios, analizamos la distribución de los puntos de control de salida por las escaleras, interventoría manifiesta un requerimiento del cuerpo de bomberos de la ciudad, pidiendo la inclusión de puertas corta fuego en estos lugares en todos los pisos. Se aprueba junto con el arquitecto Cristian la ubicación de estos elementos en tercer piso. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hacen pruebas de presión de la red de agua potable, se hacen pruebas de las redes sanitarias y redes de aguas pluviales, se solicita una contingencia en obra y en el edificio aledaño, para	X				Se anexan actas Acta 5 contrato piso 3 del 2 de marzo de 2026 Acta tecnica contrato piso 3 del 4 de marzo de 2026 Acta 6 contrato piso 3 del 10 de marzo de 2026 Acta tecnica contrato piso 3 del 11 de marzo de 2026 Acta tecnica contrato piso 3 del 18 de marzo de 2026 Acta 7 contrato piso 3 del 25 de marzo de 2026

		realizar un ajuste y reparación del transformador, ya que tierne riesgo de colapso, puesto que estando den el comité inicio a botar aceite. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace revisión de las redes de llegada a los paneles de cabecera de las habitaciones de hospitalización unipersonales y bipersonales, se solicitan con punto de oxígeno, un punto de vacío, 2 tomas eléctricas de corriente regulada y 2 tomas eléctricas de corriente normal, un punto de voz y datos, un punto de llamado de enfermería, con código azul, luz de lectura por cada unidad, se solicita tener en cuenta lo que se contempla en planos respecto ha llamado de enfermería en baños. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto.					
7	Verificar el cumplimiento técnico de planos, especificaciones y normativas en redes de comunicación, seguridad y automatización.	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 53 contrato urgencias del 25 de marzo de 2026
8	Asegurar la correcta instalación de cableado estructurado, racks, canaletas, y equipos activos y pasivos.	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 58 contrato urgencias del 18 de marzo de 2026
9	Validar la compatibilidad de redes especiales con la infraestructura hospitalaria existente	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				se anexan actas Acta 56 contrato urgencias del 11 de marzo de 2026
10	Confirmar la conectividad de servidores, switches, puntos de acceso inalámbrico y demás elementos de red	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				se anexan actas Acta 53 contrato urgencias del 25 de marzo de 2026
11	Coordinar la realización de pruebas operativas, de cobertura, rendimiento y redundancia	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 57 contrato urgencias del 16 de marzo de 2026
12	Asegurar el uso de materiales certificados y equipos homologados	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas

							Acta 54 contrato urgencias del 4 de marzo de 2026
13	Revisar protocoios de instalación, etiquetado y orden estructural en cuartos técnicos	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 56 contrato urgencias del 11 de marzo de 2026
14	Brindar soporte durante inspecciones de cumplimiento técnico o visitas institucionales	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 57 contrato urgencias del 16 de marzo de 2026
15	Atender las visitas de auditoría que se reciban en la institución y generar los correspondientes informes y planes de mejora.	Se atiende visita de curaduría, con recorrido en obra, se verifican instalaciones, distribución, planos aprobados y puntos de conexión a acometidas.	X				Se anexa acta Acta 53 contrato urgencias del 25 de marzo de 2026
16	Asistir a comités técnicos y de obra cuando se requiera	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, analizando la ruta por donde pasaran las redes hidráulicas red contraincendios, redes de acometida eléctricas que alimentaran en el cuarto de bombas los equipos destinados a tableros de aislamiento de las bombas de la red de agua potable y las bombas de la red de extensión de incendios. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se analizan redes de la zona de reanimación, se revisan tomas eléctricas del nuevo cuarto de equipos y área de descanso médico. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace comité de revisión técnica, se analizan y avalan recorridos de la red de extensión de incendios en la conexión de la red del hospital, se solicita definición de las divisiones de salas de observación de urgencias, se solicita que sea en vidrio templado. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se avalan ajuste referentes a solicitudes de la red contraincendios, analizamos la distribución de los puntos de control de salida por las escaleras, interventoría manifiesta un requerimiento del cuerpo de bomberos de la ciudad,	X				Se anexan actas Acta 53 contrato urgencias del 2 de marzo de 2026 Acta 54 contrato urgencias del 4 de marzo de 2026 Acta 55 contrato urgencias del 10 de marzo de 2026 Acta 56 contrato urgencias del 11 de marzo de 2026 Acta 57 contrato urgencias del 16 de marzo de 2026 Acta 58 contrato urgencias del 18 de marzo de 2026 Acta 53 contrato urgencias del 25 de marzo de 2026 Acta 5 contrato piso 3 del 2 de marzo de 2026 Acta tecnica contrato piso 3 del 4 de marzo de 2026 Acta 6 contrato piso 3 del 10 de marzo de 2026 Acta tecnica contrato piso 3 del

		pidiendo la inclusión de puertas corta fuego en estos lugares en todos los pisos. Se aprueba junto con el arquitecto Cristian la ubicación de estos elementos en primero y segundo piso. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se solicita incluir estructura metálica o perfiles metálicos para anclar los elementos divisores de los cubículos de observación de urgencias, se solicita que estén instalados en los costados laterales y frontales. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se apoya la revisión de proyecto de ajuste del contrato, para la inclusión de ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, analizando documentos presentados de APM, cotizaciones, especificaciones técnicas, actas de fijación de ítems no previstos, actas de justificación de ítems no previstos, APUs, presupuesto general y demás componentes, para su legalización. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se revisan y avalan los planos de redes e ingenierías que tuvieron que ser ajustados por los cambios arquitectónicos solicitados, se verifica el cumplimiento y aplicación de las normas referentes a cada componente. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace revisión de las redes de llegada a los paneles de cabecera de los cubículos de observación, se solicitan con punto de oxígeno, un punto de vacío, 2 tomas eléctricas de corriente regulada y 2 tomas eléctricas de corriente normal, un punto de voz y datos, un punto de llamado de enfermería. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, analizando la ruta por donde pasaran las redes hidráulicas red contraincendios, redes de acometida eléctricas que alimentaran en el cuarto de bombas los equipos destinados a tableros de aislamiento de las bombas de la red de agua potable y las bombas de la red de extensión de incendios, junto con todas las instalaciones y conexiones al edificio de urgencias.					11 de marzo de 2026 Acta tecnica contrato piso 3 del 18 de marzo de 2026 Acta 7 contrato piso 3 del 25 de marzo de 2026

		Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se analizan redes y trazados por el segundo piso, se verifican conexiones a tercer piso y se avalan ajustes de acometidas sanitarias y redes de aguas lluvias. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se revisa estado de la subestación eléctrica, se revisan las subsanaciones de observaciones que se habían realizado, se verifican elementos de conexión de acometidas, estado y pruebas de transferencias, tableros, planta eléctrica, se realizan pruebas general, y los tiempos de entrada en funcionamiento de las UPS y la planta. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se avalan ajuste referentes a solicitudes de la red contraincendios, analizamos la distribución de los puntos de control de salida por las escaleras, interventoría manifiesta un requerimiento del cuerpo de bomberos de la ciudad, pidiendo la inclusión de puertas corta fuego en estos lugares en todos los pisos. Se aprueba junto con el arquitecto Cristian la ubicación de estos elementos en tercer piso. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hacen pruebas de presión de la red de agua potable, se hacen pruebas de las redes sanitarias y redes de aguas pluviales, se solicita una contingencia en obra y en el edificio aledaño, para realizar un ajuste y reparación del transformador, ya que tierne riesgo de colapso, puesto que estando den el comité inicio a botar aceite. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace revisión de las redes de llegada a los paneles de cabecera de las habitaciones de hospitalización unipersonales y bipersonales, se solicitan con punto de oxígeno, un punto de vacío, 2 tomas eléctricas de corriente regulada y 2 tomas eléctricas de corriente normal, un punto de voz y datos, un punto de llamado de enfermería, con código azul,					

		luz de lectura por cada unidad, se solicita tener en cuenta lo que se contempla en planos respecto ha llamado de enfermería en baños. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto					
17	Emitir conceptos técnicos, recomendaciones o alertas.	Se realiza la actividad permanentemente en las mesas técnicas y comités a necesidad.	X				Se anexan actas
18	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto de los contratos relacionados con la construcción de infraestructura para la ampliación del servicio de hospitalización Adulto de La ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte
CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
19	Verificar la aplicabilidad de las redes de los sistemas críticos hospitalarios, reguladas por la NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, Título J de la NSR-10, Ley 1796 de 2016	Dentro de los comités técnicos, los comités de obra y las visitas de obra se le solicita al contratista la aplicabilidad de todas las normas que exija cada disciplina tales como: - NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título J: Instalaciones eléctricas. - RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. - RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. - NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, como norma de referencia para RETIE. - NTC ISO 7396-1 y NTC ISO 7396-2 – Diseño e instalación de redes de gases medicinales. - NTC 5854 – Sistema de aire acondicionado en edificaciones hospitalarias. - NTC 4995 – Ventilación y climatización hospitalaria. - ASRAE 170 – Ventilación para instalaciones de atención en salud.	X				Se anexan actas Acta 41 contrato terminacion UMI del 2 de marzo de 2026 Acta 42 contrato terminacion UMI del 4 de marzo de 2026 Acta 43 contrato terminacion UMI del 10 de marzo de 2026 Acta 44 contrato terminacion UMI del 11 de marzo de 2026 Acta 45 contrato terminacion UMI del 16 de marzo de 2026 Acta 46 contrato terminacion UMI del

		- Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 – Supervisión técnica obligatoria. - Decreto 4725 de 2005 – Reglamentación de dispositivos médicos y condiciones técnicas hospitalarias.					18 de marzo de 2026 Acta 47 contrato terminacion UMI del 25 de marzo de 2026
20	Garantizar la compatibilidad entre redes técnicas	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 46 contrato terminacion UMI del 18 de marzo de 2026
21	Garantizar la Instalación conforme a normas de bioseguridad y habilitación	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 43 contrato terminacion UMI del 10 de marzo de 2026
22	Garantizar el Control de gases medicinales, tableros eléctricos y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 43 contrato terminacion UMI del 10 de marzo de 2026
23	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato construcción para la terminación de la remodelación y ampliación de la infraestructura física de la Unidad Materno Infantil de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se analizan todos los ajustes solicitados por el arquitecto Cristian referentes a mejoras en el funcionamiento y la operatividad del servicio de esterilización, estos cambios requieren ajustes de algunas redes, se solicita la implementación de pass trough para la entrega y recibo, a fin de evitar contaminaciones cruzadas, se solicita a contratista la implementación de puntos eléctricos y puntos de conexión a la red de Hvac para garantizar presión negativa en las puertas enclavadas de los mismos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se analizan las instalaciones en puertas, aparatos sanitarios, aparatos eléctricos, gabinetes completos de la red de extensión de incendios, en todos los pisos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, analizan en todos los servicios las llaves de suministro de agua potable, para lavamanos, lavapatos, pocetas y lavados quirúrgicos, para	X				Se anexan actas Acta 41 contrato terminacion UMI del 2 de marzo de 2026 Acta 42 contrato terminacion UMI del 4 de marzo de 2026 Acta 43 contrato terminacion UMI del 10 de marzo de 2026 Acta 44 contrato terminacion UMI del 11 de marzo de 2026 Acta 45 contrato terminacion UMI del 16 de marzo de 2026 Acta 46 contrato terminacion UMI del

		tener presente si tradicionales, con llaves de alturas estándar, cuellos de cisne, manos libres, con dispositivos electrónicos, sensores o sistemas mecánicos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances. Se realiza comité técnico, en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se apoya la revisión de proyecto de ajuste del contrato, para el modificatorio de adición y prorroga, para la inclusión de ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, analizando documentos presentados de APM, cotizaciones, especificaciones técnicas, actas de fijación de ítems no previstos, actas de justificación de ítems no previstos, APUs, presupuesto general y demás componentes, para su legalización. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, la jefe Laura y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se definen en todos los servicios las llaves de suministro de agua potable, para lavamanos, lavapatos, pocetas y lavados quirúrgicos, para tener presente si tradicionales, con llaves de alturas estándar, cuellos de cisne, manos libres, con dispositivos electrónicos, sensores o sistemas mecánicos.					18 de marzo de 2026 Acta 47 contrato terminacion UMI del 25 de marzo de 2026
24	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato modernización de redes en la sede unidad materno infantil María Josefa canelones de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se analizan todos los ajustes solicitados por el arquitecto Cristian referentes a mejoras en el funcionamiento y la operatividad del servicio de esterilización, estos cambios requieren ajustes de algunas redes, se solicita la implementación de pass trough para la entrega y recibo, a fin de evitar contaminaciones cruzadas, se solicita a contratista la implementación de puntos eléctricos y puntos de conexión a la red de Hvac para garantizar presión negativa en las puertas enclavadas de los mismos, principalmente verificando que todas las redes tengan correspondencia con cada modificación. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se hace revisión de la instalación de lámparas especiales en todos los pisos, lámparas decorativas y luces lineales,	X				Se anexan actas Acta 16 contrato redes UMI del 2 de marzo de 2026 Acta 17 contrato redes UMI del 4 de marzo de 2026 Acta 18 contrato redes UMI del 10 de marzo de 2026 Acta 19 contrato redes UMI del 11 de marzo de 2026

		se revisan hacen algunas pruebas de los tableros de aislamiento, instalados en las unidades de cuidado intensivo adultos, salas de cirugía. Salas de cirugía, unidades de cuidado intensivo pediátricas y neonatales. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, analizan en todos los servicios las llaves de suministro de agua potable, para lavamanos, lavapatos, posetas y lavados quirúrgicos, para tener presente si tradicionales, con llaves de alturas estándar, cuellos de cisne, manos libres, con dispositivos electrónicos, sensores o sistemas mecánicos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra. Se realiza comité técnico, en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se apoya la revisión de proyecto de ajuste del contrato, para el modificatorio de adición y prorroga, para la inclusión de ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, analizando documentos presentados de APM, cotizaciones, especificaciones técnicas, actas de fijación de ítems no previstos, actas de justificación de ítems no previstos, APUs, presupuesto general y demás componentes, para su legalización. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifica calidad de materiales de los aparatos instalados, se revisan especificaciones técnicas de lo solicitado en planos, memorias de diseño y presupuesto de obra, comparado con lo instalado, se revisan avances en la red eléctrica, acometidas, subestación eléctrica, transferencias y tableros de aislamiento.					Acta 20 contrato redes UMI del 16 de marzo de 2026 Acta 21 contrato redes UMI del 18 de marzo de 2026 Acta 22 contrato redes UMI del 25 de marzo de 2026
25	Verificar el cumplimiento técnico de planos, especificaciones y normativas en redes de comunicación, seguridad y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 43 contrato terminacion UMI del 10 de marzo de 2026
26	Asegurar la correcta instalación de cableado estructurado, racks,	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 21 contrato redes UMI del 18 de marzo de 2026

	canaletas, y equipos activos y pasivos						
27	Validar la compatibilidad de redes especiales con la infraestructura hospitalaria existente	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 18 contrato redes UMI del 10 de marzo de 2026
28	Confirmar la conectividad de servidores, switches, puntos de acceso inalámbrico y demás elementos de red	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 20 contrato redes UMI del 16 de marzo de 2026
29	Coordinar la realización de pruebas operativas, de cobertura, rendimiento y redundancia	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 45 contrato terminacion UMI del 16 de marzo de 2026
30	Asegurar el uso de materiales certificados y equipos homologados	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 17 contrato redes UMI del 4 de marzo de 2026
31	Revisar protocolos de instalación, etiquetado y orden estructural en cuartos técnicos	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 44 contrato terminacion UMI del 11 de marzo de 2026
32	Brindar soporte durante inspecciones de cumplimiento técnico o visitas institucionales.	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 45 contrato terminacion UMI del 16 de marzo de 2026
33	Atender las visitas de auditoría que se reciban en la institución y generar los correspondientes informes y planes de mejora.	Se atiende visita de curaduría, con recorrido en obra, se verifican instalaciones, distribución, planos aprobados y puntos de conexión a acometidas.	X				
34	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto del contrato.	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte
35	Asistir a comités técnicos y de obra cuando se requiera	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se analizan todos los ajustes solicitados por el arquitecto Cristian referentes a mejoras en el funcionamiento y la operatividad del servicio de esterilización, estos cambios requieren ajustes de algunas redes, se solicita la implementación de pass trough para la entrega y recibo, a	X				

		fin de evitar contaminaciones cruzadas, se solicita a contratista la implementación de puntos eléctricos y puntos de conexión a la red de Hvac para garantizar presión negativa en las puertas enclavadas de los mismos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se analizan las instalaciones en puertas, aparatos sanitarios, aparatos eléctricos, gabinetes completos de la red de extensión de incendios, en todos los pisos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, analizan en todos los servicios las llaves de suministro de agua potable, para lavamanos, lavapatos, pocetas y lavados quirúrgicos, para tener presente si tradicionales, con llaves de alturas estándar, cuellos de cisne, manos libres, con dispositivos electrónicos, sensores o sistemas mecánicos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances. Se realiza comité técnico, en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se apoya la revisión de proyecto de ajuste del contrato, para el modificatorio de adición y prorroga, para la inclusión de ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, analizando documentos presentados de APM, cotizaciones, especificaciones técnicas, actas de fijación de ítems no previstos, actas de justificación de ítems no previstos, APUs, presupuesto general y demás componentes, para su legalización. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, la jefe Laura y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se definen en todos los servicios las llaves de suministro de agua potable, para lavamanos, lavapatos, pocetas y lavados quirúrgicos, para tener presente si tradicionales, con llaves de alturas estándar, cuellos de cisne, manos libres, con dispositivos electrónicos, sensores o sistemas mecánicos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra,					Se anexan actas Acta 41 contrato terminacion UMI del 2 de marzo de 2026 Acta 42 contrato terminacion UMI del 4 de marzo de 2026 Acta 43 contrato terminacion UMI del 10 de marzo de 2026 Acta 44 contrato terminacion UMI del 11 de marzo de 2026 Acta 45 contrato terminacion UMI del 16 de marzo de 2026 Acta 46 contrato terminacion UMI del 18 de marzo de 2026 Acta 47 contrato terminacion UMI del 25 de marzo de 2026 Acta 16 contrato redes UMI del 2 de marzo de 2026 Acta 17 contrato redes UMI del 4 de marzo de 2026 Acta 18 contrato redes UMI del 10 de marzo de 2026 Acta 19 contrato redes UMI del 11 de marzo de 2026 Acta 20 contrato redes UMI del 16 de marzo de 2026 Acta 21 contrato redes UMI del 18 de marzo de 2026 Acta 22 contrato redes UMI del 25 de marzo de 2026

		profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se analizan todos los ajustes solicitados por el arquitecto Cristian referentes a mejoras en el funcionamiento y la operatividad del servicio de esterilización, estos cambios requieren ajustes de algunas redes, se solicita la implementación de pass trough para la entrega y recibo, a fin de evitar contaminaciones cruzadas, se solicita a contratista la implementación de puntos eléctricos y puntos de conexión a la red de Hvac para garantizar presión negativa en las puertas enclavadas de los mismos, principalmente verificando que todas las redes tengan correspondencia con cada modificación. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se hace revisión de la instalación de lámparas especiales en todos los pisos, lámparas decorativas y luces lineales, se revisan hacen algunas pruebas de los tableros de aislamiento, instalados en las unidades de cuidado intensivo adultos, salas de cirugía. Salas de cirugía, unidades de cuidado intensivo pediátricas y neonatales. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, analizan en todos los servicios las llaves de suministro de agua potable, para lavamanos, lavapatos, posetas y lavados quirúrgicos, para tener presente si tradicionales, con llaves de alturas estándar, cuellos de cisne, manos libres, con dispositivos electrónicos, sensores o sistemas mecánicos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra. Se realiza comité técnico, en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se apoya la revisión de proyecto de ajuste del contrato, para el modificatorio de adición y prorroga, para la inclusión de ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, analizando documentos presentados de APM, cotizaciones, especificaciones técnicas, actas de fijación de ítems no previstos, actas de justificación de ítems no previstos, APUs, presupuesto general y demás componentes, para su legalización. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como					

		supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifica calidad de materiales de los aparatos instalados, se revisan especificaciones técnicas de lo solicitado en planos, memorias de diseño y presupuesto de obra, comparado con lo instalado, se revisan avances en la red eléctrica, acometidas, subestación eléctrica, transferencias y tableros de aislamiento.					
36	Emitir conceptos técnicos, recomendaciones o alertas.	Esta actividad se realiza permanente en la interacción con el contratista de obra y con la interventoría, adicionalmente se socializa todos los días con el arquitecto Cristian Gomez.	X				Se han realizado con interventoría y al supervisor
37	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto de los contratos relacionados con la Sede Unidad Materno Infantil María Josefa Canelones	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte

1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida.
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR).

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	VALOR DEL CONTRATO IBC ($)	NÚMERO DE PLANILLA
Marzo de 2026	25-03-2026	$1.522.100	$4.920.000	6008363102
OBSERVACIONES				

Cordialmente,

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Ingeniero civil
Especialista en infraestructura vial
C.C. 1.052.393.749 de Duitama
Contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052393749
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	SOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 A 4 53	TELÉFONO:	7614490
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6008363102	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	165490502

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 787.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 787.200	$ 0	$ 787.200
SUBTOTALES:										**$ 787.200**	**$ 0**	**$ 787.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 615.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.000	$ 0	$ 0	$ 615.000
SUBTOTALES:													**$ 615.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 615.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 119.900	$ 119.900	$ 0	$ 0	$ 119.900
SUBTOTALES:									**$ 119.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 119.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																		SALUD						ARP				PARAFISCALES									
																							PENSIÓN																																									
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1052393749	ASCENCIO SILVA JONATHAN RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATANTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.920.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 4.920.000	$ 787.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 787.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.920.000	$ 615.000	$ 0	$ 615.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.920.000	105239374	$ 119.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.522.100

Planilla pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052393749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 A 4 53	TELÉFONO:	7614490
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6008363102**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	165490502		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 787.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 787.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 615.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 615.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 119.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 119.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.522.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.522.100**

VISTA	**ACTA DE COMITÉ** PROYECTO: "MODERNIZACION DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ACTA No.	Acta de comite N° 13		
FECHA REUNIÓN	Miercoles 04 de Marzo del 2026		
LUGAR	Obra: Unidad Materno Infantil.		
HORA INICIO:	11:00 am	Hora Finalizacion	12:30 pm
ASISTENTES:	° Supervision obra HUSRT ° Contratista de obra ° Interventoria.		
OBJETIVO	Seguimiento de temas tecnicos y administrativos.		

ORDEN DEL DÍA:

° Revisión de actividades ejecutadas durank la semana.

° Recorrido de obra.

DESARROLLO DEL COMITÉ:

1. Dando inicio al orden del dia se da presentación por obra (contratista) de los porcentajes de ejecución de obra. Se indica por el contratista un avance representativo en el sótano con RCI y en la subestación eléctrica.

Se presentan avances generales de obra:

- % Financiero
- Programado → 77 %
- Ejecutado → 63,43 %
- Diferencia → -13,57 %

- % Físico
- Programado → 76 %
- Ejecutado → 80 %
- Diferencia → +4 %

2. Se continua comite, con recorrido de obra por todos los pisos y espacios para hacer verificación del avance mencionado.

- En el sótano: se constata el avance en la instalación de RCI, Cableado para red de voz y datos.
- En piso 2: Se constata un avance significativo en la instalación de cielo raso para estructura Y Cielo raso para emplacado.
- En piso 1: Se verifican actividades asociadas a la instalación de aparatos de extinsión del sistema de protección contra incendios, instalación de luminaria y la habilitación de registros bajo cielo raso para labores de inspección y mantenimiento.
- En piso 3: Se evidencia un avance significativo en actividades como: instalaciones eléctricas, cielo raso y luminaria

VISTA	**ACTA DE COMITÉ** PROYECTO: "MODERNIZACION DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/TELÉFONO	FIRMA
Duvan Sanchez	Contratista	arandaredesumi@gmail.com	Duvan Sanchez
[illegible]	Interventoria	320 [illegible]	
Estefania C	Contratista	3137832867	
Fabian Moreno.	HUSRT	3118165354	
Germont Pertuz Gonzalez	HUSRT	3006565856	
Santiago Chaparro	HUSRT	320489961R	
CRISTIAN ROMERO.	HUSRT	3138284340	
Fabian Rojano	HUSRT	3112414049.	

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa tecnica.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia.	FECHA:	02/03/2026	HORA DE INICIO:	10:15am.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza mesa tecnica donde se tratan los siguientes temas:

1. Se solicita plano de ubicacion de guardacamillas al arq. Fabian Moreno.
2. Por parte del arq. Cristian Gomez solicita que todos los espacios cuenten con media caña en pvc. a excepcion de circulaciones.
3. En salas de reanimacion contemplar media caña en muro-muro adicionalmente en el espacio procedimientos e inmobilizaciones el cual es solicitado por el arq. Cristian Gomez.
4. La ubicacion de calderas el arq. Cristian Gomez solicita que sea en terraza 2do nivel - subestacion electrica. El sistema sea presurizado y revisar con proveedor para que este sea programado en horas pico.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa técnica.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia	FECHA:	02/03/2026	HORA DE INICIO:	10:10am

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	3138284340	
Santiago Chaparro B.	HUSRT	3204899612	
Fabian Rojas	HUSRT	3112414049	
Fabian Yepes	HUSRT	3118765354	
Eva Pepel	Interventoria	3112940603	
JHONATAN A. ECHEVERRIA A.	HUSRT	3114782527	
JUAN SANCHEZ	C. URG	322 2848459	

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité técnico de obra.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Gerencia.	FECHA:	4/03/2026.	HORA DE INICIO:	10:15am.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En comité de obra se tratan los siguientes temas:

1. Entrega Subestación: Se menciona que el acta fue enviada y la información fue entregada por medio de correo electrónico.

En el presente comité se pacta entrega en el presente día a las 3:00pm.

2. Actas de entrega de espacios remodelados: Se menciona que falta por entregar estos documentos. Por parte de Interventoría se menciona que la información se envió por correo electrónico y se entregó cd. Tramite que esta pendiente por parte del HUSRT.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Scanned with CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comite tecnico de Obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Gerencia.	FECHA:	04/03/2026	HORA DE INICIO:	10:15 am

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Santiago Chaparro C.	HUSRT	3204899612	
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	3138284340	
Fabian Quijano	HUSRT	3112414049	
JHONATTAN ANDRÉS ECHEVERRIA A.	HUSRT	3114782823	
Fabian Moreno	HUSRT	3118165354	
Duvan Sanchez	Urg.	—	
Elva Reyes	Interventoria	3112940603	Elva Reyes

Scanned with CamScanner

Consorcio	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa tecnica definiciones.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia.	FECHA:	10/03/2026.	HORA DE INICIO:	9:54 am


1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza mesa tecnica donde se tratan los siguientes temas:

1. Puerta principal Acceso a Urgencias – costado norte: Arq. Cristian Solicita que sea: Batiente doble → 2 hojas ⇒ Aluminio reforzado. 3 secciones de vidrio. abre hacia adentro aluminio blanco.



2. Despues Sala pretrage y Postraje: Arq. Cristian Gomez solicita en este espacio lleve puerta en aluminio – lisa vidrio color claro.

3. Cuarto equipos: Arq. Cristian Gomez indica que no lleve antipanico ni contraseña este cuarto es del tanque de reserva.

4. Consultorios: Arq. Cristian Gomez solicita que las Ventanas se instalen en el borde exterior. con el fin de visualizar en una sola linea la circulacion.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Powered by CamScanner

En cuanto a lavamanos, desde obra proponen la idea de instalar con mueble. Sin embargo el arq. Cristian Gomez solicita revisar el tema de costos.

5. Urbanismo: El arq. Fabian Moreno solicita densidades (Resultados) de la base que se esta compactando. Desde obra se menciona que se tiene programada la actividad de ensaps una vez se culmine la actividad.

6 Puertas circulacionel. * Salidas de emergencia, el arq. Cristian Gomez solicita que estas puertas sean: antipanico + cortafuego y ubicarlas en un costado.

Costado Surzund. → Abre hacia las escaleras.

7. Contingencia Conexion de redes sanitarias espacio reanimacion:

Desde obra se indica que con personal de mantenimiento se revisó el area y se acordo realizar plan de contingencia teniendo en cuenta las actividades a realizar.

8. Salas de Reanimacion: Se indica que las ventanas fueron instaladas en el centro del antepecho. y se requiere media caña. A lo cual el arq. Cristean Gomez Solicita que se considere media caña por ambas costados.

9. Baterias Sanitarias: El arq. cristian Gomez solicita que se instale espejo seccionado similar a las otras baterias sanitarias.

10. Inmobiliarios: El arq. Cristian G. solicita que se considere trampa de yesos en este espacio.

7

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa técnica definiciones				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
LUGAR:	Subgerencia	FECHA:	10/03/2026	HORA DE INICIO:	9:54 am.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Fabian Quijano	HUSRT	3124140449.	
CRISTIAN GÓNEZ B.	HUSRT	3138284340	
Fabian Moreno G.	HUSRT	3118165354	
STOMATA A. ECHEV. A.	HUSRT	3114782523	
Elva Reyes	Interventoria	3112940603	Elva reyes
JUAN SANCHEZ	C. URB.	323 284 8459	JUANS.

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL VIGILADO	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comite de obra.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Gerencia.	FECHA:	11/03/2026	HORA DE INICIO:	9:50 am

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza comite de obra donde se trata los siguiente.

- Arq. Cristian Gomez solicita que en Hospitalizacion 2do piso se instale perfileria metalica - anclada. A fin de reforzar los cubiculos de hospitalizacion. Esto con el objetivo de instalar divisiones en vidrio, las cuales se estan evaluando.
- Se realiza recorrido de obra a fin de revisar el avance de obra.

Nota: La perfileria metalica en Call Rolled.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Scanned with CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité de obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Bucaramanga	FECHA:	11/03/2026	HORA DE INICIO:	9:30 am

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	3138284340	
Fabian Quijano	HUSRT	3132414049.	
Santiago Chaparro	HUSRT	3204899612	
Jonathan R Ascanio J	H.U.S.R.T	320 237 7977	
[illegible]	—	3232848454	
Fabian Moreno	HUSRT	311 8165254	
Melissa Bermúdez	HUSRT	3167011381	
JHONATTAN A. ECHEVERRIA	HUSRT	3114782623	
Elva Reyes	Interventoria	3112940603	Elva Reyes

Scanned with CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Socialización Plan de contingencia. – Calderas.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Obra	FECHA:	12/03/2026	HORA DE INICIO:	10:50 am.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza Socialización del plan de contingencia – calderas para la conexion de la red sanitaria del espacio de Reanimacion, el cual consiste conectar las aguas sanitarias de las mesas de trabajo, cuarto de residuos, Procedimientos 2 e Inmovilizaciones. donde se indica:

- Proteccion de calderas.
- Duracion de la actividad (2Semanas).
- Demarcacion del area.
- Equipos y Herramientas a usar.
- Aislamiento del espacio.

El Ing. Javier Ceron manifiesta que es imposible parar calderas por temas de funcionalidad del hospital, debido a que el funcionamiento de esterilizacion es 24/7.

Por otra parte solicita que las calderas sean protegidas a fin de evitar daños. y realizar registro fotografico del espacio.

Se programa inicio de actividades el dia 13/03/2026.

Se adjunta plano donde se identifica puntos de desague. y Plano de Sotano a fin de realizar aislamiento y cierre del espacio.

Por parte del Ing. Ceron registra el estado de tuberia y/o conexiones.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Powered by CamScanner


Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Socialización Plan de contingencia – Calderas.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
LUGAR:	Obra.	FECHA:	12/03/2026.	HORA DE INICIO:	10:50 a.m.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Jaur Lerain	Hello	3212310372	Jaur Lerain.
Ricardo Castro	SST HUSRT	3112601337	Ricardo C
Judith Ocampo	SST HUSRT	3118800515	
Fernando Medina	Interventoria	3106886427	
Fabian. Yarma	Infraestructura	311 816 535 4	
Laura Camila ortiz	SST obra	3043186789	Laura ortiz.
Ilva Reyes.	Interventoria	3112940603.	Ilva Reyes
JUVAN SANCHEZ	C. URG.	3232848459.	JUVAN

Powered by CamScanner



PRIMER PISO
ARQUITECTÓNICO

• bajantes a conectar.

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Capacitacion a Personal mtto del HUSRT.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Sotano	FECHA:	13/03/2026	HORA DE INICIO:	2:20 pm

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza capacitacion a personal de mantenimiento del HUSRT. en : Sistema de alarma de gases (oxigeno, vacio). donde : se revisa encendido, apagado, limpieza, configuracion, contraseña (1 al 6)

Se realiza capacitacion a la red de deteccion RCI - Sensores donde se instruye el manejo, recomendaciones a tener en cuenta, como desactivar, Revisar, Indagar porque se activa, realizar mtto, circuito 6.

Por parte de obra realiza entrega de una llave adicional del sistema. Se indica que es la ultima que se tiene

Se realiza marquillaje del panel.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Capacitación a personal nuevo del HUSRT.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
LUGAR:	Sótano	FECHA:	13/03/2026	HORA DE INICIO:	2:20 Pm.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Edilson Molinett	Mantenimiento	edilsonpolina339@gmail.com	
Iván Vanegas F.	Mantenimiento	3136290749	
Henry Yesid Martinez	mantenimiento	Yesmartz20@Yahoocs	
Yeyer Bernal	Electricista URG	Yeyerzonberna@gmail.c	
Ruben Espitia	Electricista	Ruben7418@hotmail	
Fabian Yacno	Infraestructura	arq.fabiancamargo@gmail.com	
Sergio Javier Cesar	Hello	manfmt	
JUAN SANCHEZ	C. URG	—	
Elva Reyes	Interventoria	3112940603	Elva Reyes

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité técnico de obra.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia.	FECHA:	18/03/2026.	HORA DE INICIO:	9:40am.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Goteo en Reanimación #7.	3. Panel - modulo.
2. Torres de vida	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza comité técnico de obra donde se tratan los siguientes temas:

1. Fuga - goteo en Reanimación #7: Por parte del contratista de obra informa que continua la gotera en este punto. Razon por la cual se solicita la intervencion lo mas antes posibles debido a que se esta estructurando y se esta adelantando acabados en el espacio.

El jefe Laura R. y el Ing. Santiago F. indican posibles causas y organizaron internamente en el Hospital.

Desde obra recomienda retirar tubería que este obsoleta de esta manera generar espacio e instalar tubería para el desagüe y cortar este goteo. e impermeabilizar placa.

Por parte del contratista solicita celeridad en el proceso debido a que se adelanta acabados y este punto empieza generar atraso en las actividades.

2. Torres de vida: El Ing. Santiago F. menciona que el soporte de ventilación es un gancho para fijar el equipo. a lo cual el Ing. Santiago menciona que el soporte de ventilacion no es necesario que lo contemple. El espacio lo manejara independiente.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Sin cambio.		

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Scanned with CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comite tecnico de obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia	FECHA:	18/03/2026	HORA DE INICIO:	9:40am.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Fuga en Reanimacion #7	3. Panel - modulo.
2. Torres de Vida	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3. Panel: modulo: El Ing. Santiago F. solicita que estos modulos contemple luz. ~~xxx~~ tipo (Led). Esta viene dentro del modulo a fin de que el paciente realice lectura sin encontrar a los demas pacientes o la luz para manipular el cabecero.

En este espacio van: 1 Punto de oxigeno
1 Punto de Vacio
1 Punto de datos
2 tomas Reguladas
2 Tomas Normales.
1 Punto de llamado de enfermeria.
• luz enderecta.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Scanned with CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa técnica.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia.	FECHA:	16/03/2026.	HORA DE INICIO:	10:20 am.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS	
1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza mesa técnica donde se tratan los siguientes temas:

1. Fachada: el contratista manifiesta que esta pendiente definir el color de celosia y color fachada. Razon por lo cual solicitó proveedor paleta de colores con el fin de revisar

2. Goteo en learmacion: Por parte del contratista de dan mencionq que ya esta por emplacar y es preocupante debido al avance de obra.

El arq. Fabian Moreno menciona que revisara el tema.

3. Guardacamillas: Se solicita al Arq. Fabian Moreno el plano de ubicacion de estos elementos.

4. Puerta de acceso Urbanismo: el arq. Cristian solicita que se considere una puerta que no sea tan pesada pero que tampoco permita el paso.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa tecnica				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Gerencia	FECHA:	16/03/2026	HORA DE INICIO:	10:20 am

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Fabian Moreno G	Infraestructura	3118165354	
Santiago Orozco.	HUSRT	3204899611	
Fabian Quijano	HUSRT	3112414044	
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	3138284300	
JHONATAN A. ECHEV. A.	HUSRT	3114782823	
JUAN · SANCHEZ	C. URL	323 2848459.	

Powered by CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL INGENIERIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comite tecnico de obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
LUGAR:	Subgerencia.	FECHA:	10/03/2026.	HORA DE INICIO:	9:10 am

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Javier Leon	Ingeniero	3212310370	Javier Leon
Santiago Echeverry	Ortopedica	3226168857	
JHONATHAN ECHEVERRY A.	HUSRT	3114782822	
Fabian Quijano	HUSRT	3112414049.	
Victor Manuel Sanchez	HUSRT	3115228107	
Santiago Munar	HUSRT	3204899812	
Fabian Moreno	HUSRT	3118165254	
CRISTIAN GOMEZ P	HUSRT	3158281340	
LAURA JIMENA Lopez	HUSRT	3016170824	
Elva Reyes	Interventoria	3112940603	Elva Reyes
JUAN SANCHEZ	CURB	3232848459.	JUAN

Scanned with CamScanner

INTERVENTORÍA	**ACTA DE COMITE**	

ACTA No.	Comite de Obra N 36		
FECHA REUNIÓN	Miércoles 04 de Marzo 2026		
LUGAR	Obra: Unidad Materno Infantil.		
HORA INICIO:	11:00 am	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:30 pm
ASISTENTES:	° Contratista de Obra ° Supervisión ° Interventoria		
OBJETIVO	Establecer un espacio para evaluar el estado actual del proyecto tanto técnico como administrativo.		

ORDEN DEL DÍA:

① Presentación de avances en Obra

② Recorrido técnico de obra.

DESARROLLO DEL COMITÉ:

1. Se realizo la revisión de los porcentajes de avance reportados por el contratista de obra, permitiendo constatar el progreso físico de las actividades durante el recorrido de obra.

Scanned with CamScanner

- Avance Financiero
  - Programado → 88%
  - Ejecutado → 82%
  - Diferencia → -6
- Avance Físico
  - Programado → 92%
  - Ejecutado → 94%
  - Diferencia → +2%

2. Se da inicio de recorrido por las instalaciones liderado por el contratista de obra y con el acompañamiento de la interventoria con el objetivo de presentar el avance de actividades a la supervisión

- Durante la verificación se constato en sotano avance en la fundida de media caña, ducteria de HVAC y aparatos de detección.
- En el piso 1: Se evidencia el avance de instalación de ventaneria nueva, puertas en aluminio y aparatos sanitarios.
- En el piso 2: Se realiza la verificación de las áreas de aislamiento en la UCI neonatal donde la supervisión confirma los dimensionamientos de los espacios establecidos. Simultaneamente se verifica el avance en acabados de estuco y pintura, al igual que la instalación de ventaneria nueva y puertas en aluminio.
- En el piso 3: Se constata el avance en acabados de estuco y pintura en áreas de hospitalización al igual que la instalación de carpinteria metalica como puertas y ventanas.

Scanned with CamScanner

INTERVENTORÍA UMI	**ACTA DE COMITE**	

- En piso 4, se constata el avance en acabados de estuco y pintura, como también la instalación de ventaneria nueva y aparatos sanitarios.

Se cierra acta de comite técnico de obra a las 12:30 pm del 04 de Marzo del 2026.

Scanned with CamScanner

INTERVENTORÍA UMI	ACTA DE COMITE	

ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	**ENTIDAD**	**CORREO ELECTRÓNICO/TELÉFONO**	**FIRMA**
David Leandro	Contratista	3114766860	
Esperanza Conejo	Contratista	2137837867	
Divan Sanchez	Contratista	—	
Natalia Peñaranda	Interventoria	3224337717	
Fabian Moreno	HUSRT	3118165354	
German F. Pertuz Gonzalez	HUSRT Gerencia	3006765856	
Santiago Chaparro	HUSRT	3204899642	
CRISTIAN GUHEZ R.	HUSRT	3138284340	
Fabian Rojano	HUSRT	3112414049	

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité técnico de Obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR.	Subgerencia / Obra	FECHA:	25/03/2026	HORA DE INICIO:	10:50 am

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Definición colores fachada	3. Recorrido de Obra
2. Solicitud Balance presupuestal	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a comité técnico de obra donde se tratan los siguientes temas

1) Se indica por parte de contratista, que, se tiene al pendiente por parte de la supervisión definición de colores de Fachadas, donde se define por la supervisión lo siguiente:

   (a) Celosía / Hunter douglas, lo que se muestra arquitectonicamente en planos iniciales color marron / madera, se define en COLOR GRIS (crudo)

   (b) Volumenes y/o Fachadas, lo que se muestra arquitectonicamente en planos iniciales color gris, se define en: COLOR VERDE BEGULA TR159T de Pintuco

   (c) Fachadas, lo que se muestra arquitectonicamente en planos iniciales color blanco, se conserva en: COLOR BLANCO

2) Se solicita por parte de la supervisión poder tener para el comité de obra de dentro de 15 días Balance Presupuestal de obra

3) Se continua comité de obra con recorrido de obra

   - Se revisa cuarto de Reanimación #7 (1er P.) la filtración proveniente de cielo / tubería descolgada, por lo cual Contratista solicita celeridad en la intervención de la viga dado que, es el unico cuarto que hace falta para cierre en enfierrado de este espacio, la jefe de la indica que en horas de la tarde habrá reunión con el area encargada.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité Técnico de Obra N°				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia / Obra	FECHA:	25/03/2026	HORA DE INICIO:	10:50

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Definición Cadores Fachada	3. Recorrido de Obra
2. Solicitud Balance Presupuestal	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNION

- Se deja al pedicate definición para el aprovechamiento del espacio restado derecho de las escaleras SUR, dado que se hace Sugerencia por parte del apoyo a la Supervisión Ing. Fabian M., Jefe Obra y Arq. Cristian P, poder cerrar este espacio con muro en bloque e instalar puerta con apertura hacia adentro (hacia costado del muro) con el fin de poder hacer uso de este espacio por parte del Hospital.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité técnico de Obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia / Obra	FECHA:	25/03/2026	HORA DE INICIO:	10 50 am

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O AREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Leonel Osorio Diaz	Interventoria	3104113909	
Duvan Escobar	Obra - UPF	—	
Melissa Benavides	HUSRT	3167243361	
Fabian Lorena Gonzalez	H.U.S.R.T	3118165354	
Germán Francisco Pertuz Gonzalez	Gerencia	3006565856	
Victor Manuel Sanchez	HCBRT.	3115229103	
Fabian Rojano	HUSRT	3112414049	
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	3158284340	
Santos Chaparro	HUSRT	3204899612	