1746

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Marcelo
Fecha 26 12 23 Hora 12m

ACTA PARCIAL
FO-AB-27
23-04-2014
V.01

CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-023-2022 Y No. INTERNO 0487 de 2023-02-08

ACTA PARCIAL No. 1 DE CONTRATO DE CONSULTORIA	**OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.**	FECHA DE INICIACIÓN:	14 de marzo de 2023	PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13 de julio de 2023		
		PRORROGA No. 1	31 de agosto de 2023	PLAZO ADICIONAL No.1	UN (1) MES
		PRORROGA No. 2	29 de septiembre de 2023	PLAZO ADICIONAL No.2	UN (1) MES
		SUSPENSION	27 de junio de 2023	PLAZO DE SUSPENSION	VEINTE (20) DIAS
		AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.1	17 de julio de 2023	PLAZO DE SUSPENSION	UN (1) MES
		REINICIO	16 de agosto de 2023		
		PRORROGA No. 3	31 de octubre de 2023	PLAZO ADICIONAL No.3	UN (1) MES
		PRORROGA No. 4	15 de noviembre de 2023	PLAZO ADICIONAL No.4	UN (1) MES
		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 de diciembre de 2023		
		Periodo de ejecución: 14 de marzo de 2023 al 27 de junio de 2023 16 de agosto de 2023 al 06 de diciembre de 2023		PLAZO ACTUALIZADO	OCHO (8) MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES**	**CONTRATISTA:**	A&P SOLLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.126.140-3 R/L IVON MAYERLY FORERO ABRIL		**OBRA**	**INTERVENTORÍA**	**FECHA:** 27 DIC. 2023
			VALOR INICIAL	$ 946.540.231,20	$ 87.217.113,00	
			VALOR ADICIONAL	$ 218.678.318,34	$ 20.113.832,11	
			VALOR TOTAL:	**$ 1.165.218.549,54**	**$ 107.330.945,11**	
	SUPERVISOR:	BRENDA RORAIMA BARRERA DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	VALOR ANTICIPO	$ 473.270.115,60	$ -	
			VALOR ACTUALIZADO	$ 1.165.218.549,54	$ 107.330.945,11	
			VALOR EJECUTADO	$ 931.170.120,31	$ 71.416.706,45	
			PORCENTAJE EJECUTADO	79,91%	79,91%	

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CONDICIONES ADICIONAL CANTIDAD	CONDICIONES ADICIONAL VALOR	EJECUTADO ACTA PARCIAL CANTIDAD	EJECUTADO ACTA PARCIAL VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO VALOR
1.	**ACTIVIDADES ETAPA PRECONSTRUCCIÓN**				**$ 7.200.836,00**								
1.1	Revisión y/o ajustes a los diseños	UND	1,00	$ 2.023.474,00	$ 2.023.474,00					1,00	$ 2.023.474,00	1,00	$ 2.023.474,00
1.2	Cumplimiento requerimientos ambientales	UND	1,00	$ 2.514.339,00	$ 2.514.339,00					1,00	$ 2.514.339,00	1,00	$ 2.514.339,00
1.3	Revisión predial	UND	1,00	$ 852.228,00	$ 852.228,00					1,00	$ 852.228,00	1,00	$ 852.228,00
1.4	Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos	UND	1,00	$ 958.567,00	$ 958.567,00					1,00	$ 958.567,00	1,00	$ 958.567,00
1.5	Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales	UND	1,00	$ 852.228,00	$ 852.228,00					1,00	$ 852.228,00	1,00	$ 852.228,00
2.	**ACTIVIDADES ETAPA CONSTRUCTIVA**				**$ 66.090.856,00**								
2.1	Interventoría Técnica	UND	1,00	$ 34.061.175,00	$ 34.061.175,00	1,00	$ 6.426.204,10			0,7991	$ 27.218.284,94	0,7991	$ 27.218.284,94
2.2	Interventoría Ambiental	UND	1,00	$ 11.001.475,00	$ 11.001.475,00	1,00	$ 3.083.200,00			0,7991	$ 8.791.278,67	0,7991	$ 8.791.278,67
2.3	Interventoría Administrativa	UND	1,00	$ 6.295.251,00	$ 6.295.251,00	1,00	$ 3.830.935,49			0,7991	$ 5.030.535,07	0,7991	$ 5.030.535,07
2.4	Interventoría Financiera	UND	1,00	$ 4.748.585,00	$ 4.748.585,00	1,00	$ 1.380.400,00			0,7991	$ 3.794.594,27	0,7991	$ 3.794.594,27
2.5	Interventoría Contable	UND	1,00	$ 4.748.585,00	$ 4.748.585,00	1,00	$ 1.241.200,00			0,7991	$ 3.794.594,27	0,7991	$ 3.794.594,27
2.6	Interventoría Jurídica	UND	1,00	$ 5.235.785,00	$ 5.235.785,00	1,00	$ 939.600,00			0,7991	$ 4.183.915,79	0,7991	$ 4.183.915,79
	Valor Básico				$ 73.291.692,00		$ 16.901.539,59		$ -		$ 60.014.039,03		$ 60.014.039,03
	Costo de Iva (19%)				$ 13.925.421,00		$ 3.211.292,52		$ -		$ 11.402.667,42		$ 11.402.667,42
	Valor Total del contrato				**$ 87.217.113,00**		**$ 20.112.832,11**		$ -		$ 71.416.706,45		$ 71.416.706,45
	Ajuste al peso								$ -				
	Valor acta								**$ -**		**$ 71.416.706,45**		**$ 71.416.706,45**

El responsable de la dependencia que ordena el pago de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte de la interventoría, supervisor de contrato o convenio.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de interventoría, los que en ella intervinieron, en Yopal, 27 DIC. 2023

ING. IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Contratista Interventor

ING. OSCAR EDUARDO GARCIA
Director Técnico de construcciones (E)
Supervisor
Decreto 0455 del 12 de diciembre de 2023

ING. OSCAR EDUARDO GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura
Gobernación de Casanare

N.A
APOYO A LA SUPERVISION

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Contratista
2da copia: Supervisor
3era copia: Dependencia responsable del contrato

FORMATO FO-AB-27