INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

Informe correspondiente al periodo entre el 05 de febrero y el 19 de marzo de 2026


Fecha de elaboración: 19 de febrero de 2026


DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Convenio No.	Convenio solidario No. 010-2026
Fecha del contrato	05 de febrero de 2026
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO Y PERIÓDICO DE CAMINOS DE HERRADURA Y SENDEROS RURALES DE LA VEREDA LA MESA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Contratista	Junta de Acción Comunal de la Vereda La Mesa
NIT	811.034.782-1
Representante Legal	Eduard Adolfo Alcaraz
Contratante	Municipio de Santa Fe de Antioquia
NIT	890.907.569-1
Plazo inicial	45 Días
Costo inicial	$35.000.000
Fecha de inicio	5/02/2026
Fecha de terminación	19/03/2026

LOCALIZACIÓN

A través del presente convenio se pretende promover el progreso y el desarrollo integral del municipio y la comunidad perteneciente a la Junta de Acción Comunal Vereda La Mesa .





ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Ítem	Descripción	Un	cant.
1	Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	Ha	2,557838872
2	Remoción manual de derrumbes Menores.	m3	450
3	Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas.	m2	1200
4	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	m3	320,9049

Se realiza ajuste en porcentaje de AU inicial del 13% a AU sin estampillas del 6.73%; por lo cual se evidencia mayor cantidad de obra en "Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante correspondiente a ejecución del 213 % para ajustar al valor del contrato

ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

COSTO DIRECTO: $ 33.473.503

ADMINISTRACIÓN (13%): $ 2.254.260

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $ 35.727.763

APORTE EN ESPECIE JAC: $ 727.763

APORTE MUNICIPIO: $ 35.000.000

VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA: $ 35.727.763

% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1: 100%

APORTE MUNICIPIO ACTA #1: $ 35.000.000

APORTE OAC ACTA #1: $ 727.763

VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA: $ 35.727.763

% TOTAL ACUMULADO: 100%

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 0

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

1. Rocería Lateral y Disposición de Residuos

- **Descripción de la actividad:** Se realizó el corte y retiro de vegetación herbácea y arbustiva en un ancho de **3 metros** a ambos lados de la vía (márgenes izquierda y derecha).
- **Procedimiento técnico:** El desbroce se ejecutó de manera manual/mecánica garantizando la visibilidad y el despeje de la zona.
- **Gestión de residuos:** Incluyó la recolección, cargue, transporte y **disposición final adecuada** del material vegetal sobrante, evitando la colmatación de obras de drenaje o la afectación de predios aledaños.

2. Remoción Manual de Derrumbes Menores

- **Descripción de la actividad:** Limpieza y retiro manual de masas de suelo y lodo producto de deslizamientos de pequeña magnitud que obstruían el camino y las obras manuales de drenaje.
- **Procedimiento técnico:** Se priorizó la recuperación del ancho útil de la vía y la seguridad del camino. El material removido fue trasladado fuera de la zona de influencia para evitar su reingreso al camino por efectos de escorrentía.


3. Conformación de la Calzada y Cunetas

- **Descripción de la actividad:** Perfilado y nivelación de la superficie de rodadura utilizando el material proveniente de las excavaciones o cortes laterales.
- **Procedimiento técnico:** La actividad contempló la **conformación de cunetas** para garantizar el correcto flujo de aguas superficiales. Se buscó restituir el tránsito en el camino (pendientes transversales) para evitar encharcamientos y el deterioro acelerado.

4. Excavación Manual en Material Heterogéneo

- **Descripción de la actividad:** Excavación manual a profundidades entre **0 y 2 metros** en terrenos compuestos por mezclas de suelos, arcillas y fragmentos de roca.
- **Capacidad técnica:** Se realizó la remoción de fragmentos rocosos con volúmenes de hasta **0,35 m^3**.
- **Condiciones de trabajo:** La labor se ejecutó bajo cualquier grado de humedad del terreno, asegurando la estabilidad de las paredes de la excavación y cumpliendo con las cotas y niveles definidos en el plan de mantenimiento.

Estas actividades se ejecutaron con mano de obra de la comunidad y maquinaria contratada.



EDUARD ADOLFO ALCARAZ GUZMAN
Representante legal
Junta de Acción Comunal La Mesa











































































	adidas