INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS
No. 1622 DE 2023, MUNICIPIO ROLDANILLO- DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2B, EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO – VALLE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CALLE 7B #3N-03 ROLDANILLO VALLE		
BENEFICIARIO:	ROLDANILLO – VALLE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.180.859.395,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 3.180.859.395,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/11/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	SUSANA ANDREA MILLÁN AGUIRRE	01/07/2023	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N.A	N.A	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 49523	16/06/2023	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2023-023006	11/05/2023	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.1201-1297	16/11/2023- 05/12/2023	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 300-47-9940000016897-1	Aprobada 25/07/2023 Hasta el 30/06/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	25/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 31/12/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 31/08/2025
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: 21/08/2025
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: 07/11/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	No. 300-47-9940000016897-4	Hasta el: 17/07/2026	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$217’750.480,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$106.029.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	NA		
VALOR DE OBRA	$2.645.022.915		
VALOR INTERVENTORÍA	$212.057.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	NA		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza	NO APLICA	17/08/2023	$ 636.171.879,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	20/03/2025	$ 848.229.172,00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$ 848.229.172,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 848.229.172,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 2.332.630.223,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 2.325.154.243,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
300-47-9940000016897-1	Cumplimiento	$ 636.171.879,00	19/07/2023	30/06/2025
300-47-9940000016897-2	Cumplimiento	$ 636.171.879,00	19/07/2023	01/10/2025
300-47-9940000016897-3	Cumplimiento	$ 636.171.879,00	19/07/2023	02/06/2026
300-47-9940000016897-4	Cumplimiento	$ 636.171.879,00	19/07/2023	17/06/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato MRLP003DE2023	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CONFIGURACIÓN 2B DEL MUNICIPIO DE EL ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1622 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON- CON EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO (VALLE)	$ 2.742.930.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROLDANILLO 2023	

Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	24/10/2024	
	PRORROGA 2	29/12/2024	
	PRORROGA 3	28/02/2025	
	SUSPENSIÓN	23/04/2025	
	REINICIO	07/11/2025	
Fecha de terminación del contrato	13/11/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 2.742.930.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Aseguradora solidaria de Colombia**		
PÓLIZA No.	Garantía Única de Cumplimiento N° 465-47-994000008711-7 Responsabilidad Civil Extracontractual N° 465-74-99000002511-9		
FECHA DE LA PÓLIZA	02/12/2025		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MRCM001DE2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CONFIGURACIÓN 2B DEL MUNICIPIO DE EL ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1622 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON- CON EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO (VALLE).		$ 318.085.900,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CCR		
Fecha de Acta de inicio del contrato	13/12/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	24/10/2024	
	PRORROGA	29/12/2024	
	PRORROGA	28/02/2025	
	SUSPENSIÓN	23/05/2025	
	REINICIO	07/11/2025	
Fecha de terminación del contrato	14/11/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 318.085.900,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Seguros del estado S.A.**		
PÓLIZA No.	**52-44-1010-14383-3**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**28/10/2024**		

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato MRLP003DE2023	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CONFIGURACIÓN 2B DEL MUNICIPIO DE EL ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1622 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$ 2.742.930.000,00

	CIUDADANA -FONSECON- CON EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO (VALLE)		
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROLDANILLO 2023		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	24/10/2024	
	PRORROGA	29/12/2024	
	PRORROGA	28/02/2025	
	PRORROGA	30/04/2025	
	SUSPENSIÓN	23/05/2025	
	REINICIO	07/11/2025	
Fecha de terminación del contrato	30/04/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 2.742.930.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Aseguradora solidaria de Colombia**		
PÓLIZA No.	Garantía Única de Cumplimiento N° 465-47-994000008711-6 Responsabilidad Civil Extracontractual N° 465-74-99000002511-8		
FECHA DE LA PÓLIZA	28/02/2025		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MRCM001DE2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CONFIGURACIÓN 2B DEL MUNICIPIO DE EL ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1622 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON- CON EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO (VALLE).		$ 318.085.900,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CCR		
Fecha de Acta de inicio del contrato	13/12/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	24/10/2024	
	PRORROGA	29/12/2024	
	PRORROGA	28/02/2025	
	PRORROGA	30/04/2025	
	SUSPENSIÓN	23/05/2025	
Fecha de terminación del contrato	28/02/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 318.085.900,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Seguros del estado S.A.**		
PÓLIZA No.	**52-44-1010-14383-6**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**10/04/2025**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 30/10/2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X

ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		

OBSERVACIONES:

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

1.1. SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA

PÓLIZAS:

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NUMERO DE PÓLIZA	52-44-101014383 ANEXO 6		
CLASE DE PÓLIZA	GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	63.617.180	13/12/2023	30/08/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	63.617.180	15/12/2024	15/12/2029
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.808.590	13/12/2023	30/04/2028

1.2. SEGUIMIENTO OBRA

PÓLIZAS

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NUMERO DE PÓLIZA	465-74-994000008711 – ANEXO 7		
CLASE DE PÓLIZA	GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	548.586.000	16/11/2023	13/03/2026
BUEN MANEJO ANTICIPO	96.000.000	16/11/2023	13/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	137.146.500	16/11/2023	13/11/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	822.879.000	SI AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA	

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NUMERO DE PÓLIZA	465-74-994000002511 – ANEXO 9		
CLASE DE PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	427.050.000	30/04/2025	13/11/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	427.050.000		
RCE PATRONAL	427.050.000		
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	427.050.000		

2. SEGUIMIENTO AL CONVENIO

2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA:

La siguiente relación se realiza con base en la información reportada por la Interventoría, lo cual se puede corroborar en el informe de Interventoría adjunto, el porcentaje reportado corresponde al corte 30 de octubre de 2025.

BALANCE FINAL DE OBRA						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	2040	5,715	11,658,600	0.64%
MODULO SERVICIOS - COCINA Y BODEGA					**81,144,830**	**4.45%**
2.00	**CIMENTACIONES**				**3,169,267**	**0.17%**
2.01	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO EN MATERIAL COMÚN	M3	12.09	21,129	255,450	0.01%
2.02	RELLENO MATERIAL DE CANTERA	M3	7.15	286,566	2,048,947	0.11%
2.03	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA DISPOSICION FINAL	M3	12.09	71,536	864,870	0.05%
3.00	**ESTRUCTURAS**				**33,082,556**	**1.82%**
3.01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	1535.23	10,511	16,136,803	0.89%
3.02	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR 0.05	M2	13.65	50,653	691,413	0.04%
3.03	VIGA DE CIMIENTO ENLACE H: 0.30 m	M3	2.46	1,241,164	3,053,263	0.17%
3.04	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2.1	886,467	1,861,581	0.10%
3.05	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1.65	1,621,001	2,674,652	0.15%
3.06	COLUMNA AMARRE MURO	ML	36.22	70,564	2,555,828	0.14%
3.07	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-15x20CM	ML	16.47	118,813	1,956,850	0.11%
3.08	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI 30x30	M3	2.46	1,465,992	3,606,340	0.20%
3.09	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=3CM	ML	32.59	5,305	172,890	0.01%
3.10	PLATINAS ACERO A-36 (incluye soldadura, anticorrosivo, y esmalte e instalacion)	UND	6	62,156	372,936	0.02%
4.00	**MAMPOSTERIA**				**4,773,876**	**0.26%**
4.01	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	28.32	137,920	3,905,894	0.21%
4.02	MESON EN CONCRETO F=60 CM E=5-8 CM	ML	1.5	168,760	253,140	0.01%
4.03	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON GRIFERÍA TIPO CUELLO DE GANSO	UND	1	614,842	614,842	0.03%
5.00	**REPELLOS**				**4,333,174**	**0.24%**
5.01	REPELLO MURO 1:3	M2	107.2	38,586	4,136,419	0.23%
5.02	ENCHAPE CERAMICA 25x25 1 CALIDAD	M2	2.4	81,981	196,754	0.01%
6.00	**PISOS**				**9,648,607**	**0.53%**
6.01	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi INCLUYE MALLA	M2	35.25	164,196	5,787,909	0.32%
6.02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	32.42	45,962	1,490,088	0.08%

6.03	CERAMICA PIEDRA CITY GRIS ,31x,60 TRAF. 4	M2	11.81	200,729	2,370,609	0.13%
7.00	**ESTUCO Y PINTURA**				**2,199,505**	**0.12%**
7.01	ESTUCO MUROS ACRILICO EXTERIOR	M2	33.29	4,203	139,918	0.01%
7.02	ESTUCO MUROS PLASTICO INTERIOR	M2	71.14	4,203	299,001	0.02%
7.03	VINILO TIPO 1 3M	M2	104.43	16,859	1,760,585	0.10%
8.00	**CUBIERTA**				**23,937,846**	**1.31%**
8.01	TEJA UPVC INDUST 2mm 1.07x5.90	M2	40.75	61,000	2,485,750	0.14%
8.02	PERFIL TUBULAR METALICO , 60x60 2 mm INCLUYE PINTURA	ML	49.9	101,441	5,061,906	0.28%
8.03	CANAL LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20	ML	5.62	78,857	443,176	0.02%
8.04	PERFIL CAJON HR C 100x50x15 (6x2) - 1.5MM	ML	86.4	126,228	10,906,099	0.60%
8.05	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	3.3	29,691	97,980	0.01%
8.06	PERSIANA METALICA	M2	15.59	317,058	4,942,934	0.27%
MODULO SERVICIOS - BAÑOS					**136,346,298**	**7.48%**
9.00	**CIMENTACIONES**				**1,204,873**	**0.07%**
9.01	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO EN MATERIAL COMÚN	M3	9.13	21,129	192,908	0.01%
9.02	RELLENO MATERIAL DE CANTERA	M3	1.26	284,227	358,126	0.02%
9.03	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA DISPOSICION FINAL	M3	9.14	71,536	653,839	0.04%
10.00	**ESTRUCTURAS**				**27,195,953**	**1.49%**
10.01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	949.08	10,511	9,975,780	0.55%
10.02	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR 0.05	M2	14.47	49,613	717,900	0.04%
10.03	VIGA DE CIMIENTO ENLACE H: 0.40 m	M3	4.98	1,225,826	6,104,613	0.34%
10.04	CONCRETO CICLOPEO	M3	2.8	689,968	1,931,910	0.11%
10.05	COLUMNA AMARRE MURO	ML	67.2	64,081	4,306,243	0.24%
10.06	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-15x20CM	ML	31.87	118,813	3,786,570	0.21%
10.07	PLATINAS ACERO A-36 (incluye soldadura, anticorrosivo, y esmalte e instalacion)	UND	6	62,156	372,936	0.02%
11.00	**MAMPOSTERIA**				**9,881,015**	**0.54%**
11.01	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	66.38	135,970	9,025,689	0.50%
11.02	MESON EN CONCRETO F=60 CM E=5-8 CM	ML	5.18	165,121	855,327	0.05%
12.00	**REPELLOS**				**12,740,726**	**0.70%**
12.01	REPELLO MURO 1:3	M2	167.7	46,500	7,798,050	0.43%
12.02	ENCHAPE CERAMICA 25x25 1 CALIDAD	M2	61.86	79,901	4,942,676	0.27%
13.00	**ESTUCO Y PINTURA**				**2,146,218**	**0.12%**
13.01	ESTUCO MUROS PLASTICO INTERIOR	M2	45.34	4,203	190,564	0.01%
13.02	ESTUCO MUROS ACRILICO EXTERIOR	M2	56.56	4,203	237,722	0.01%
13.03	VINILO TIPO 1 3M	M2	101.9	16,859	1,717,932	0.09%
14.00	**PISOS**				**14,633,786**	**0.80%**

14.01	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi INCLUYE MALLA	M2	38.55	161,985	6,244,522	0.34%
14.02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	34.45	44,870	1,545,772	0.08%
14.03	CERAMICA PIEDRA CITY GRIS ,31x,60 TRAF. 4	M2	34.45	198,650	6,843,493	0.38%
15.00	**DIVISIONES METALICAS**				**29,010,721**	**1.59%**
15.01	DIVISIONES METALICAS BAÑOS	GL	1	29,010,721	29,010,721	1.59%
16.00	**CUBIERTA**				**23,272,102**	**1.28%**
16.01	TEJA UPVC INDUST 2mm 1.07x5.90	M2	44.12	59,701	2,634,008	0.14%
16.02	PERFIL TUBULAR METALICO , 60x60 2 mm INCLUYE PINTURA	ML	52.38	101,181	5,299,861	0.29%
16.03	CANAL LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20	ML	5.62	79,637	447,560	0.02%
16.04	PERFIL CAJON HR C 100x50x15 (6x2) - 1.5MM	ML	75.6	124,668	9,424,901	0.52%
16.05	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	3.3	29,691	97,980	0.01%
16.06	PERSIANA METALICA	M2	16.93	317,058	5,367,792	0.29%
17.00	**CIELOS**				**389,543**	**0.02%**
17.01	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	6.19	62,931	389,543	0.02%
18.00	**EQUIPOS Y ACCESORIOS**				**15,871,361**	**0.87%**
18.01	INSTALACION SANITARIO ULTRA AHORRADOR BLANCO	UN	6	1,454,983	8,729,898	0.48%
18.02	INSTALACION LAVAMANOS	UN	8	389,824	3,118,592	0.17%
18.03	INSTALACION ESPEJOS	M2	0	69,494	-	0.00%
18.04	INSTALACION ORINAL MEDIANO CON GV PUSH ANTIBANDALICA	UN	2	607,076	1,214,152	0.07%
18.05	KIT BAÑO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA	UN	2	529,086	1,058,172	0.06%
18.06	ESPEJO BISELADO DE 5mm	M2	5.28	331,543	1,750,547	0.10%
MODULO SERVICIOS - COMPLEMENTARIO					**142,577,151**	**7.83%**
19.00	**CIMENTACIONES**				**4,102,939**	**0.23%**
19.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	17.5	21,129	369,758	0.02%
19.02	RELLENO MATERIAL DE CANTERA	M3	8.73	284,227	2,481,302	0.14%
19.03	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA DISPOSICION FINAL	M3	17.5	71,536	1,251,880	0.07%
20.00	**ESTRUCTURAS**				**47,159,921**	**2.59%**
20.01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	2224.5	10,511	23,381,720	1.28%
20.02	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR 0.05	M2	21.74	49,613	1,078,587	0.06%
20.03	VIGA DE CIMIENTO ENLACE H: 0.30 m	M3	4.12	1,225,826	5,050,403	0.28%
20.04	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2.8	880,826	2,466,313	0.14%
20.05	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1.94	1,601,246	3,106,417	0.17%
20.06	COLUMNA AMARRE MURO	ML	35	62,781	2,197,335	0.12%
20.07	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-15x20CM	ML	26.5	118,258	3,133,837	0.17%
20.08	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI 30x30	M3	4.12	1,440,679	5,935,597	0.33%

20.09	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=3CM	ML	58.9	5,305	312,465	0.02%
20.10	PLATINAS ACERO A-36 (incluye soldadura, anticorrosivo, y esmalte e instalacion)	UD	8	62,156	497,248	0.03%
21.00	**MAMPOSTERIA**				**8,491,327**	**0.47%**
21.01	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	62.45	135,970	8,491,327	0.47%
22.00	**REPELLOS**				**7,809,421**	**0.43%**
22.01	REPELLO MURO 1:3	M2	202.39	38,586	7,809,421	0.43%
23.00	**ESTUCO Y PINTURA**				**4,262,738**	**0.23%**
23.01	ESTUCO MUROS ACRILICO EXTERIOR	M2	83.79	4,203	352,169	0.02%
23.02	ESTUCO MUROS PLASTICO INTERIOR	M2	118.6	4,203	498,476	0.03%
23.03	VINILO TIPO 1 3M	M2	202.39	16,859	3,412,093	0.19%
24.00	**PISOS**				**27,126,983**	**1.49%**
24.01	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi INCLUYE MALLA	M2	70.5	161,985	11,419,943	0.63%
24.02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	64.5	44,870	2,894,115	0.16%
24.03	CERAMICA PIEDRA CITY GRIS ,31x,60 TRAF. 4	M2	64.5	198,650	12,812,925	0.70%
25.00	**CUBIERTA**				**43,623,822**	**2.39%**
25.01	TEJA UPVC INDUST 2mm 1.07x5.90	M2	81.49	59,701	4,865,034	0.27%
25.02	PERFIL TUBULAR METALICO , 60x60 2 mm INCLUYE PINTURA	ML	91.34	101,181	9,241,873	0.51%
25.03	CANAL LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20	ML	5.62	79,637	447,560	0.02%
25.04	PERFIL CAJON HR C 100x50x15 (6x2) - 1.5MM	ML	140.4	124,668	17,503,387	0.96%
25.05	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	3.3	29,691	97,980	0.01%
25.06	PERSIANA METALICA	M2	36.17	317,058	11,467,988	0.63%
MODULO SERVICIOS - MULTIPROPOSITO					**281,192,810**	**15.43 %**
26.00	**CIMENTACIONES**				**13,841,504**	**0.76%**
26.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	79.07	21,129	1,670,670	0.09%
26.02	RELLENO MATERIAL DE CANTERA	M3	22.92	284,227	6,514,483	0.36%
26.03	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA DISPOSICION FINAL	M3	79.07	71,536	5,656,352	0.31%
27.00	**ESTRUCTURAS**				**195,776,025**	**10.75 %**
27.01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	1460.13	10,511	15,347,426	0.84%
27.02	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR 0.05	M2	45.34	49,613	2,249,453	0.12%
27.03	VIGA DE CIMIENTO ENLACE H: 0.30 m	M3	10.67	1,225,826	13,079,563	0.72%
27.04	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	6.3	880,826	5,549,204	0.30%
27.05	ACERO TUBULAR 8" COLUMNAS	ML	106.62	669,891	71,423,778	3.92%
27.06	ACERO TUBULAR 6" VIGAS	ML	239.28	288,607	69,057,883	3.79%
27.07	ACERO TUBULAR 4"	ML	0	164,391	-	0.00%
27.08	PLATINA PEDESTAL 1.5mm 0.40x0.40	UND	8	211,007	1,688,056	0.09%
27.09	MORTERO DE NIVELACION PLATINA	M2	0.00	48,202	-	0.00%

27.10	PERNOS DE ANCLAJE 15.87 mm A-325 H: 0.50 TUERCA	UND	96	36,463	3,500,448	0.19%
27.11	SOPORTE DIAGONAL ESTRUCTURA BASE COLUMNAS E: 19.1mm	UND	32	34,210	1,094,720	0.06%
27.12	COLUMNA AMARRE MURO	ML	64.86	64,081	4,156,294	0.23%
27.13	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-15x20CM	ML	72.7	118,696	8,629,199	0.47%
28.00	**MAMPOSTERIA**				**15,688,353**	**0.86%**
28.01	PLACA CONCRETO INCLUYE FORMALETA	M2	18.9	178,311	3,370,078	0.18%
28.02	MURO LAD.SOGA SUCIO	M2	99.66	123,603	12,318,275	0.68%
29.00	**REPELLOS**				**4,428,558**	**0.24%**
29.01	REPELLO MURO 1:3	M2	118.36	37,416	4,428,558	0.24%
30.00	**ESTUCO Y PINTURA**				**2,703,934**	**0.15%**
30.01	ESTUCO MUROS ACRILICO EXTERIOR TIPO CONCRETO	M2	118.36	6,453	763,777	0.04%
30.02	VINILO TIPO 1 3M	M2	118.36	16,392	1,940,157	0.11%
31.00	**PISOS**				**43,999,957**	**2.42%**
31.01	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi INCLUYE MALLA	M2	212.28	161,985	34,386,176	1.89%
31.02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	212.28	44,870	9,525,004	0.52%
31.03	DEMARCACION EN PINTURA EPOXICA DE TRAFICO COLOR VARIOS A:0.10	ML	21.31	4,166	88,777	0.00%
32.00	**CUBIERTA**				**4,754,478**	**0.26%**
32.01	TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM 11.80X2.10	M2	0	100,655	-	0.00%
32.02	CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	0	43,130	-	0.00%
32.03	CANAL LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20	ML	56.16	79,637	4,472,414	0.25%
32.04	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	9.5	29,691	282,065	0.02%
32.05	PERSIANA METALICA VERTICAL	UND	0	317,058	-	0.00%
CANCHA MULTIFUNCIONAL					**313,200,573**	**17.19 %**
33.00	**CIMENTACIONES**				**44,328,610**	**2.43%**
33.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	80.85	21,129	1,708,280	0.09%
33.02	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA DISPOSICION FINAL	M3	80.85	71,536	5,783,686	0.32%
33.03	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	597.06	10,511	6,275,698	0.34%
33.04	VIGA DE CIMIENTO	M3	0	1,225,826	-	0.00%
33.05	PILOTE CIMENTACION D=0.30m f'c=21MPa	ML	68.4	186,006	12,722,810	0.70%
33.06	BASE B-200	M3	60.09	296,857	17,838,137	0.98%
34.00	**ESTRUCTURAS**				**166,454,851**	**9.14%**
34.01	CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO H: 5.0 TIPO IDRD, INCLUYE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO ARMADO	ML	50.64	1,754,698	88,857,907	4.88%

34.02	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE 10 D=2" H=3M, CON VIGA INFERIOR EN CONCRETO ARMADO, CON COLUMNETAS PARA ANCLAJE DE LAS TUBERÍAS, TUBERÍA GALVANIZADA D=2", CADA 2.50M, ÁNGULO DE 1"X 3/16, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE DOS PUERTAS DE ACCESO A CANCHA	ML	45	1,058,289	47,623,005	2.61%
34.03	GRADERIAS	ML	33.7	680,795	22,942,792	1.26%
34.04	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2	JGO	1	5,539,720	5,539,720	0.30%
34.05	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES	JGO	1	1,491,428	1,491,428	0.08%
35.00	**ESTUCO Y PINTURA**				**-**	**0.00%**
35.01	PINTURA ACLIRICA ANTIDEZLIZANTE	M2	0	33,024	-	0.00%
35.02	DEMARCACION EN PINTURA EPOXICA DE TRAFICO COLOR VARIOS A:0.10	ML	0	4,166	-	0.00%
36.00	**PISOS**				**102,417,111**	**5.62%**
36.01	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi INCLUYE MALLA	M2	600.87	161,985	97,331,927	5.34%
36.02	SELLANTE JUNTAS CONCRETO	ML	551.12	9,227	5,085,184	0.28%
JUEGOS INFANTILES					**197,448,825**	**10.84 %**
37.00	**PISOS**				**88,326,135**	**4.85%**
37.01	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi INCLUYE MALLA	M2	161.8	161,985	26,209,173	1.44%
37.02	PISOS DE CAUCHO EPDM GRANULADO 2 CM (ESPESOR SEGÚN ALTURA JUEGO)	M2	161.8	383,912	62,116,962	3.41%
38.00	**CERRAMIENTOS**				**-**	**0.00%**
38.01	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2" x1,1/2"	M2	0	231,588	-	0.00%
38.02	MURO ESCALADA	M2	0	958,825	-	0.00%
39.00	**EQUIPOS Y MAQUINAS**				**109,122,690**	**5.99%**
39.01	CASTILLO PARQUE INFANTIL IMPORTADO NACIONAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1	68,744,705	68,744,705	3.77%
39.02	MUELLE DOBLE SILLA REFERENCIA MU005. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1	15,037,705	15,037,705	0.83%
39.03	COLUMPIO MU048, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1	16,246,705	16,246,705	0.89%
39.04	BALANCIN TREBOL ATI005, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1	9,093,575	9,093,575	0.50%

39.05	PRESAS PARA ESCALADO TALLA M TIPO PICKY HLDS	UND	0	24,352	-	0.00%
GIMNASIO BIO SALUDABLE					**53,657,869**	**2.95%**
40.00	**PISOS**				**38,581,341**	**2.12%**
40.01	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi INCLUYE MALLA	M2	20.59	161,985	3,335,271	0.18%
40.02	ADOQUIN CONCRETO EOCOLOGICO GRAMOQUIN INLUYE CINTA DE CONFINAMIENTO 10x20	M2	105.15	335,198	35,246,070	1.93%
41.00	**EQUIPOS Y MAQUINAS**				**15,076,528**	**0.83%**
41.01	MAQUINA 1 CAMINADOR AEREO DOBLE	UND	1	5,264,882	5,264,882	0.29%
41.02	MAQUINA 2 VOLANTES	UND	1	3,682,382	3,682,382	0.20%
41.03	MAQUINA 3 TWISTER	UND	1	3,482,382	3,482,382	0.19%
41.04	MAQUINA 4 BARRAS	UND	1	2,646,882	2,646,882	0.15%
URBANISMO					**109,860,687**	**6.03%**
42.00	**CIRCULACIONES**				**109,860,687**	**6.03%**
42.01	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi INCLUYE MALLA	M2	415.18	161,985	67,252,932	3.69%
42.02	PISTA DE TROTE CARPETA ASFALTICA+RECUBRIMIENTOS SINTETICO+IMPRIMACION	M2	0	79,364	-	0.00%
42.03	PODOTACTIL GUIA	M2	52.9	98,370	5,203,773	0.29%
42.04	BORDILLO DE CONTENCION	ML	171.3	57,889	9,916,386	0.54%
42.05	PUNTO DE HIDRATACION	UND	2	5,648,926	11,297,852	0.62%
42.06	CANECAS DE BASURAS M121 TIPO BARCELONA	UND	3	1,499,396	4,498,188	0.25%
42.07	PARQUEADEROS BICICLETAS	UND	1	2,382,376	2,382,376	0.13%
42.08	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 CM, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	M2	0	24,904	-	0.00%
42.09	DEMARCACION TEXTURAS EN PISO URBANISMO 1CM	ML	990.94	3,283	3,253,256	0.18%
42.10	ARBORIZACION	UND	3	172,608	517,824	0.03%
42.11	BANCAS	UND	4	645,445	2,581,780	0.14%
42.12	ZONA VERDE	M2	0	15,036	-	0.00%
42.13	JARDINERA	M2	0	168,034	-	0.00%
42.14	ADECUACION TIERRA, Y TAPETE GRAMA NATURAL ZONA VERDE	M2	80	36,954	2,956,320	0.16%
RED E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					**90,359,208**	**4.96%**
43.00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**1,949,563**	**0.11%**
43.01	TUBERIA PVC PRESIÓN DE Ø1-1/4" RDE 21	ML	0	29,642	-	0.00%
43.02	TUBERIA PVC PRESIÓN DE Ø1" RDE 21	ML	20.85	18,251	380,533	0.02%
43.03	TUBERIA PVC PRESIÓN DE Ø3/4" RDE 21	ML	8.78	17,715	155,538	0.01%
43.04	TUBERIA PVC PRESIÓN DE Ø1/2" RDE 13,5	ML	36.74	13,658	501,795	0.03%

43.05	PUNTOS HIDRAULICOS TUBERIA PVC PRESION DE Ø1/2" RDE 13.5	UND	20	35,018	700,360	0.04%
43.06	REGISTRO DE BOLA PVC Ø1-1/4"	UND	0	54,004	-	0.00%
43.07	REGISTRO DE BOLA PVC Ø1"	UND	3	39,829	119,487	0.01%
43.08	REGISTRO DE BOLA PVC Ø3/4"	UND	2	31,265	62,530	0.00%
43.09	REGISTRO DE BOLA PVC Ø1/2"	UND	1	29,320	29,320	0.00%
44.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**9,519,750**	**0.52%**
44.01	LOCALIZACION REDES DE ALCANTARILLADO	ML	93.75	4,152	389,250	0.02%
44.02	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO EN MATERIAL COMÚN	M3	25.5	21,129	538,790	0.03%
44.03	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	22.14	32,879	727,941	0.04%
44.04	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA DISPOSICION FINAL	M3	3.36	71,536	240,361	0.01%
44.05	TUBERIA PVC-SANITARIA Ø2"	ML	57.25	39,167	2,242,311	0.12%
44.06	TUBERIA PVC-SANITARIA Ø4"	ML	29.21	64,263	1,877,122	0.10%
44.07	TUBERIA PVC-VENTILACION Ø2 "	ML	14.09	34,155	481,244	0.03%
44.08	PUNTO SANITARIO DE Ø2"	UN	13	53,215	691,795	0.04%
44.09	PUNTO SANITARIO DE Ø4"	UN	6	98,241	589,446	0.03%
44.10	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60x0.60xh variable. EN LADRILLO TOLETE CON MORTERO 1:3 IMPERM	UN	3	530,405	1,591,215	0.09%
44.11	SIFÓN DE PISO PVC DE Ø2"	UN	7	21,468	150,276	0.01%
45.00	**INSTALACIONES PLUVIALES**				**78,889,894**	**4.33%**
45.01	LOCALIZACION REDES HORIZONTALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	192.05	4,152	797,392	0.04%
45.02	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO EN MATERIAL COMÚN	M3	40.13	21,129	847,907	0.05%
45.03	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	7.23	32,879	237,715	0.01%
45.04	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA DISPOSICION FINAL	M3	32.9	71,536	2,353,534	0.13%
45.05	TUBERIA PVC AGUAS SANITARIAS Y LLUVIAS Ø4"	ML	58.48	62,757	3,670,029	0.20%
45.06	TUBERIA PVC AGUAS SANITARIAS Y LLUVIAS Ø6"	ML	0	101,178	-	0.00%
45.07	BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIAS Ø 4"	ML	0	66,025	-	0.00%
45.08	TUBERIA AGUAS PVC NOVAFORT Ø8"	ML	0	119,104	-	0.00%
45.09	TUBERIA AGUAS PVC NOVAFORT Ø10"	ML	0	188,379	-	0.00%
45.10	CODO PVC 90 Φ 4"	UN	5	31,300	156,500	0.01%
45.11	CODO PVC 45 Φ 4"	UN	15	32,330	484,950	0.03%
45.12	YEE PVC SANITARIA Φ 6"	UN	0	178,665	-	0.00%
45.13	UNION SANITARIA Φ 6"	UN	0	50,323	-	0.00%
45.14	UNION SANITARIA Φ 4"	UN	0	18,415	-	0.00%

45.15	BUJE SOLDADO PVC SANITARIA Φ 6X4"	UN	0	58,580	-	0.00%
45.16	CÚPULA METALICA TRAGANTE CON SOSCO DE Ø6"XØ4"	UN	0	255,037	-	0.00%
45.17	CARCAMO RECTANGULAR DE Ai = 0,20 M Hv = 0,20 m - 0,43m E= 0,10 m EN CONCRETO REF 3000 PSI. INCL ANGULO	ML	133.57	385,244	51,457,041	2.82%
45.18	REJILLA PLASTICA DE PROPILENO DE 0,60 m x 27 cm x 5 cm	UN	189	99,590	18,822,510	1.03%
45.19	SIFON DE PISO 4" 135°	UN	1	62,316	62,316	0.00%
45.20	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60x0.60xh variable. EN LADRILLO TOLETE CON MORTERO 1:3 IMPERM	UN	0	530,405	-	0.00%
CARPINTERIA METALICA					**12,532,732**	**0.69%**
46.00	**PUERTAS Y VENTANAS**				**12,532,732**	**0.69%**
46.01	PUERTAS TIPO 1 y 2 BAÑOS	M2	7.14	260,858	1,862,526	0.10%
46.02	PUERTAS TIPO 3 EDIFICO COMPLEMENTARIO 4.05	UND	2	2,769,778	5,539,556	0.30%
46.03	VENTANA TIPO COMPL. BODEGA. BAÑOS 0.50	UND	14	366,475	5,130,650	0.28%
ASEO GENERAL					**5,340,720**	**0.29%**
47.00	**ASEO GENERAL OBRA**				**5,340,720**	**0.29%**
47.01	ASEO GENERAL OBRA	M2	2040	2,618	5,340,720	0.29%
RED ELECTRICA					**227,848,125**	**12.51 %**
48.00	**INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS**				**218,189,652**	**11.98 %**
48.01	SUMINSTRO E INSTALACION POSTES METALICOS 8MTS	UND	5	2,883,433	14,417,165	0.79%
48.02	SUMINISTRO E INSTALACION POSTES METALICOS 10MTS	UND	4	4,192,472	16,769,888	0.92%
48.03	SUMINISTRO E INSTALACION RED BT EN TUBO 2" EN PVC+TUBO RESERVA	ML	189.65	73,873	14,010,014	0.77%
48.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS (VARILLA+SOLDADURA EXOTERMICA)	UND	13	382,390	4,971,070	0.27%
48.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE PROYECTOR Y VESTIDA DE CRUCETAS	UND	4	562,668	2,250,672	0.12%
48.06	RED BT EN TUBO 2" (2X8+8+10T CU #8 AG HFFR LS) Acometida Punto de Medición a Tablero Distribución General	ML	27.00	299,020	8,073,540	0.44%
48.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 18W FRIO LN602 1080LM 860 120D 100 240V	UND	54	234,945	12,687,030	0.70%
48.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA VELTP135W120.80CW65 35W 5600LM 860 IP65 120-277	UND	4	461,111	1,844,444	0.10%

48.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA VELTP120W150.80CW65 20W 8000LM 840 IP65 120-277	UND	0	517,996	-	0.00%
48.10	SUMINISTRO MATERIAL INSTALACIÓN PROYECTOR SLIM G2 100W VELSG100W.70NW66C 13200LM 740 60D 100-277 - INCLUYE FOTOCELDA.	UND	8	1,154,762	9,238,096	0.51%
48.11	SUMINISTRO MATERIAL INSTALACIÓN LUMINARIA NANO ST 30W VELNST30W.70NW66 5160LM 840 IP66 7P 100-277 – INCLUYE FOTOCELDA.	UND	12	1,090,200	13,082,400	0.72%
48.12	CAJA ELECTRICA A.P NORMA CELSIA 0,4x0,4mx0,75m (Medida Interna) (INCLUYE TAPA Y PUESTA A TIERRA)	UND	20	1,145,126	22,902,520	1.26%
48.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BREAKER BIFASICO CON PUERTA DE 18 PUESTOS, INCLUYE DIEZ BREAKER DE 1X20 Y TOTALIZADOR 2X40A 25KA	UND	1	2,061,986	2,061,986	0.11%
48.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE 120V	UND	11	381,921	4,201,131	0.23%
48.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE GFCI 120V	UND	3	475,173	1,425,519	0.08%
48.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICHE DOBLE 120V CON POLO A TIERRA	UND	1	582,483	582,483	0.03%
48.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICHE SENCILLO 120V	UND	5	399,979	1,999,895	0.11%
48.18	SUMINISTRO E INSTALACION APANTALLAMIENTO SUBTERRANEO	UND	1	23,396,352	23,396,352	1.28%
48.19	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO LIBRE DE HALOGENO 3X12 COBRE (CTOS ALUMBRADO PUBLICO)	ML	850	29,596	25,156,600	1.38%
48.20	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA EMT 3/4"+CABLE #12 LIBRE DE HALOGENO+TAPA CIEGA, PRENSAESTOPA	UND	58	344,944	20,006,752	1.10%
48.21	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA - POSTE METALICO	UND	9	1,162,082	10,458,738	0.57%
48.22	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBO 3/4" EN PVC	ML	70	15,643	1,095,010	0.06%
48.23	CAJA ELECTRICA NORMA CELSIA 0,25x0,25mx0,60m (Medida Interna)	UND	10	460,560	4,605,600	0.25%
48.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE 120V CON TAPA	UND	7	421,821	2,952,747	0.16%
49.00	**INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS**				**9,658,473**	**0.53%**

49.01	SEÑALES CON DILATADORES DE 0,30x0,15 EN ACRILICO	UND	5	65,234	326,170	0.02%
49.02	AVISO CORTE LASER LAMINA ACERO INOXIDABLE, 2.00x1.00 m, CALIBRE 14	UND	1	2,533,315	2,533,315	0.14%
49.03	VALLA INFORMATIVA A UNA SOLA CARA CON DOS PARALES, 90x120	UND	7	971,284	6,798,988	0.37%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1,663,168,426.97**	**91.29 %**
	NO PREVISTOS				**158,689,000**	**8.71%**
50.00	**NO PREVISTOS**				**158,689,000**	**8.71%**
50.01	CABALLETE UPVC INDUSTRIAL 2MM - 1.07M	ML	5.6	70,607	395,399	0.02%
50.02	BARREDERA 0.075 Mt CERAMICA PIEDRA CITY GRIS	ML	55.57	31,462	1,748,343	0.10%
50.03	WIN EN ALUMINIO	ML	44.96	20,209	908,572	0.05%
50.04	PEDESTAL DE CONCRETO DE 90x40x40 MULTIPROPOSITO	UND	8	270,979	2,167,832	0.12%
50.05	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO + ESTRUCTURA (1 CARA)	M2	11.43	61,712	705,368	0.04%
50.06	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR 0.05 (VIGA CANCHA MULTIPLE)	M2	38.25	49,613	1,897,697	0.10%
50.07	BORDILLO DE CONTENCION 10x10 CM BLOQUE MULTIPROPOSITO	ML	37.03	28,936	1,071,500	0.06%
50.08	CARTERA DE CUBIERTA EN SISTEMA DRYWALL	ML	141.23	154,669	21,843,903	1.20%
50.09	MURO EN CONCRETO PARA TARIMA DE 10*40 CM	ML	9.63	90,937	875,723	0.05%
50.10	TEJA UPVC INDUST 2mm 1.07x5.90	M2	247.95	59,701	14,802,863	0.81%
50.11	MURO ESCALADA	M2	21.60	1,635,600	35,328,960	1.94%
50.12	ESTRUCTURA AUXILIAR CUBIERTA MULTIPROPOSITO	ML	94.00	45,699	4,295,706	0.24%
50.13	REVESTIMIENTO ACRÍLICO Y DELINEADO DE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE IMPRIMANTE)	M2	375.00	66,107	24,790,125	1.36%
50.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERÍA (DURANTA)	UND	500.00	2,220	1,110,000	0.06%
50.15	CELOSIA EN TUBO REDONDO DE 2" CAL 18	UND	91.00	76,193	6,933,563	0.38%
50.16	CERRAMIENTO TR 2" CAL 18 MALLA ESLAB C10 H=90CM	ML	52.00	161,169	8,380,788	0.46%
50.17	LOCALIZACION REDES ELECTRICAS HORIZONTALES	ML	189.65	4,152	787,359	0.04%
50.18	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO EN MATERIAL COMÚN REDES ELÉCTRICAS	M3	84.55	21,129	1,786,457	0.10%
50.19	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DE REDES ELECTRICAS	M3	83.78	32,879	2,754,595	0.15%
50.20	SUMINISTRO E INSTALACION POSTES METALICOS 6MTS	UND	1.00	2,757,143	2,757,143	0.15%
50.21	SUMINSTRO E INSTALACION TUBO GALVANIZADO IMC 2" PARA ADEUCACIÓN DE ACOMETIDA INCLUYE	UND	1.00	606,567	606,567	0.03%

	ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN					
50.22	MURETE PARA MEDIDOR ELÉCTRICO	UND	1.00	416,796	416,796	0.02%
50.23	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE REVESTIMIENTO ACRILICO)	M2	235.48	94,801	22,323,739	1.23%
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**1,821,857,427**	**100.00 %**

VALOR EJECUTADO	1,821,857,427	100.0%
COSTOS INDIRECTOS AIU	644,390,972	35.37%
ADMINISTRACION	544,188,813	29.87%
UTILIDAD	91,092,871	5.00%
IMPREVISTOS	9,109,287	0.50%

PMA	72,762,960	100.0 %
CERTIFICACION RETIE Y RETILAB	11,918,641	100.0 %
ETAPA I. ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	192,000,000	100.0 %
ETAPA II. CONSTRUCCIÓN DE OBRA	2,550,930,000	100.0 %
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO	2,742,930,000	100.0 %

2.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Durante el periodo de NOVIEMBRE de 2025, se ha realizado control administrativo realizando las diferentes solicitudes al Supervisor, Interventor y contratista, las cuales se listan a continuación:

No DE RADICADO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO

6. INFORME DEL SUPERVISOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN ETAPA DE CONSULTORÍA	**100 %**
% EJECUTADO ETAPA DE CONSULTORÍA	**100 %**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100 %**
% EJECUTADO DE OBRA	**100.0 %**

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

28/09/2023	19/10/2023	29/11/2023	18/12/2023	16/01/2024	15/03/2024
11/07/2024	12/07/2024	13/11/2024	15/11/2024	07/05/2025	08/05/2025

8. SUPERVISOR:

JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE
Supervisor Convenio No.1622 de 2023 por parte del Municipio de Roldanillo