| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No: 4255 DE 2025** | | Valor inicial: $22.958.633.511 | |
| **Objeto: MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y** | Fecha: 11 de diciembre de 2025 | Valor adición: $0 | **ACTA DE OBRA No. 01** |
| **REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA** | Periodo : 6 de noviembre de 2025 al 6 de diciembre de 2025 | Valor total: $22.958.633.511 | |
| | | Valor Anticipo: $ 0 | |
| **CIUDAD DE PEREIRA** | Contratista: CONSORCIO SEDES DEPORTIVAS EFP | Fecha iniciación: 6 de noviembre de 2025 | Valor: $11.671.338.115,34 |
| Los tipos de modificación son: | Interventor: CONSORCIO CAC INTERESTADIO | Plazo: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE | |
| +1 : adición | | Fecha terminación: 31 de diciembre de 2025 | |
| | | Fecha Suspension: N / A | |
| -1 : reducción | | Fecha Reiniciacion: N / A | |
| | | Fecha Terminación Real: 31 de diciembre de 2025 | |

| ICIONES GENER | CONDICIONES ORIGINALES - CONTRATADO | | | | | MODIFICACIONES | | | EJECUTADO | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo** | **Código** | **Item** | **Un** | **Cant.** | **Vr. Unit** | **Vr. Parcial** | **Tipo** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** | **Cant.** | **Vr. Parcial** |
| **1** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,087 | DEMOL ANDENES MECÁNICA (PLACA DE CONCRETO E=12CM) | M3 | 89,29 | $ 158.249,00 | $ 14.130.053,00 | | | | 84,51 | $ 13.373.435,94 | 84,51 | $ 13.373.435,94 |
| 2 | 1,087 (2) | DEMOL PAVIMENTO RIGIDO E<0.21 m | M2 | 6863,18 | $ 20.266,00 | $ 139.089.206,00 | | | | 5877,00 | $ 119.103.282,00 | 5877,00 | $ 119.103.282,00 |
| 3 | 1,086 | DEMOLICION DE CAJAS | M3 | 10,08 | $ 260.197,00 | $ 2.622.786,00 | | | | | | | |
| 4 | 1,003 | DEMOL MUROS SOGA MAN | M2 | 32,04 | $ 7.917,00 | $ 253.661,00 | | | | | | | |
| 5 | 1,088 | DEMOL CONCRETO SIMPLE MEC | M3 | 247,06 | $ 101.990,00 | $ 25.197.649,00 | | | | 39,24 | $ 4.001.949,91 | 39,24 | $ 4.001.949,91 |
| 6 | 1,086 | DEMOL CANALES O SUMIDEROS | M3 | 21 | $ 101.990,00 | $ 2.141.790,00 | | | | | | | |
| 7 | 1,008 | DEMOL SARDINELES | ML | 250 | $ 5.164,00 | $ 1.291.000,00 | | | | 250,00 | $ 1.291.000,00 | 250,00 | $ 1.291.000,00 |
| 8 | 1,086 | DEMOL CONO CAMARA SIMPLE MAN | M3 | 4 | $ 197.332,00 | $ 789.328,00 | | | | | | | |
| 9 | 1,086 | DEMOL CUERPO CAM INSP ø=1.2 m | M3 | 12,5 | $ 197.332,00 | $ 2.466.650,00 | | | | | | | |
| 10 | 1,086 | DESMONTE BANCOS DE CONCRETO | M3 | 4 | $ 197.332,00 | $ 789.328,00 | | | | 4,00 | $ 789.704,90 | 4,00 | $ 789.704,90 |
| 11 | 2,058 | CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES | M2 | 1520,33 | $ 4.232,00 | $ 6.434.037,00 | | | | | | | |
| 12 | 2,011 | EXCAVACION MAT COMUN ABIERTO MEC | M3 | 1640 | $ 9.899,00 | $ 16.234.360,00 | | | | 1586,79 | $ 15.707.634,21 | 1586,79 | $ 15.707.634,21 |
| 13 | 2,045 | EXCAVACION CONFIG SUBRASANTE MEC | M3 | 1215,6 | $ 20.409,00 | $ 24.809.180,00 | | | | 176,31 | $ 3.598.310,79 | 176,31 | $ 3.598.310,79 |
| 14 | 2,034 | EXC CONFIG SUBRASANTE MAN | M3 | 919 | $ 38.094,00 | $ 35.008.386,00 | | | | 286,70 | $ 10.921.549,80 | 286,70 | $ 10.921.549,80 |
| 15 | 2,012 | CARGUE MECANICO+RETIRO+MAT SOBRANTE INLCUYE EL DEPOSITO (CARGUE Y RETIRO A ESCOMBRERA OFICIAL O AUTORIZADA) MEC | M3 | 4203,57 | $ 23.803,00 | $ 100.057.577,00 | | | | 3934,61 | $ 93.655.426,62 | 3934,61 | $ 93.655.426,62 |
| 16 | 2,001 | CARGUE MANUAL+RETIRO+MAT SOBRANTE INLCUYE EL DEPOSITO (CARGUE Y RETIRO A ESCOMBRERA OFICIAL O AUTORIZADA) | M3 | 530,96 | $ 27.265,00 | $ 14.476.624,00 | | | | | | | |
| 17 | 1,043 | DESMONTE TUBERÍAS ALCANTARILLADO DIAMETRO <12" | ML | 250 | $ 5.985,00 | $ 1.496.250,00 | | | | | | | |
| 18 | 1,5 | DESMONTE TUBERIA CONCRETO D= 12" a 24" | ML | 150 | $ 32.795,00 | $ 4.919.250,00 | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL PRELIMINARES** | | | | **$ 392.207.115,00** | | | | | **$ 262.442.294,18** | | **$ 262.442.294,18** |
| **2** | | **REPLANTEOS** | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1,301 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE PISTA | M2 | 6.997,57 | $ 4.086,00 | $ 28.592.071,02 | | | | 5.877,02 | $ 24.013.503,72 | 5.877,02 | $ 24.013.503,72 |
| 20 | 1.301 (2) | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA (SIN LA PISTA) | M2 | 9.253,14 | $ 4.086,00 | $ 37.808.330,04 | | | | 9.250,91 | $ 37.799.218,26 | 9.250,91 | $ 37.799.218,26 |
| 21 | 1,019 | LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA (RED HIDROSANITARIA) | ML | 250,00 | $ 8.842,00 | $ 2.210.500,00 | | | | | | - | |
| | | **SUBTOTAL REPLANTEOS** | | | | **$ 68.610.901,06** | | | | | **$ 61.812.721,98** | | **$ 61.812.721,98** |
| **3** | | **REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES** | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2,002 | EXCAVACION CONGLOMER SECO H=0-1,5M MAN | M3 | 583 | $ 63.502,00 | $ 37.021.666,00 | | | | | | | |
| 23 | 2,003 | EXCAVACION CONGLOMER SECO H=1,5-4M MAN | M3 | 276 | $ 59.950,00 | $ 16.546.200,00 | | | | | | | |
| 24 | 2,019 | LLENO COMP MATER SITIO MAN | M3 | 739,03 | $ 41.307,00 | $ 30.527.112,21 | | | | | | | |
| 25 | 2,021 | LLENO COMP MATER FILTRANTE | M3 | 120,02 | $ 139.488,00 | $ 16.741.349,76 | | | | | | | |
| 26 | 3,055 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT Ø 6" H>1,5 M | ML | 18 | $ 49.157,00 | $ 884.826,00 | | | | | | | |
| 27 | 3,057 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT Ø 8" H>1,5 M | ML | 24 | $ 68.534,00 | $ 1.644.816,00 | | | | | | | |
| 28 | 3,058 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT Ø 10" H>1,5 M | ML | 18 | $ 100.423,00 | $ 1.807.614,00 | | | | | | | |
| 29 | 3,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT Ø 16" H>1,5 M | ML | 60 | $ 207.104,00 | $ 12.426.240,00 | | | | | | | |
| 30 | 3,062 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍATUBERÍA NOVAFORT Ø 20" H>1,5 M | ML | 24 | $ 340.812,00 | $ 8.179.488,00 | | | | | | | |
| 31 | 7,019 | TUBERÍA PVC 1" J.H RDE 13.5-315PSI + COMPLEMENTOS | ML | 18 | $ 14.332,00 | $ 257.976,00 | | | | | | | |
| 32 | 7,023 | TUBERÍA PVC 2" J.H RDE 21-200PSI + COMPLEMENTOS | ML | 18 | $ 46.978,00 | $ 845.604,00 | | | | | | | |
| 33 | 7,026 | TUBERÍA PVC 4" J.H RDE 21-200PSI + COMPLEMENTOS | ML | 150 | $ 86.492,00 | $ 12.973.800,00 | | | | | | | |
| 34 | SC01 | TUBERIA HD 4" PRESIÓN >200 PSI + COMPLEMENTOS | ML | 56,04 | $ 446.520,00 | $ 25.022.980,80 | | | | | | | |
| 35 | SC02 | VALVULA DE RETENCION 4" | UN | 4 | $ 754.601,00 | $ 3.018.404,00 | | | | | | | |
| 36 | SC03 | VALVULA DE 4" BRIDADA | UN | 2 | $ 821.580,00 | $ 1.643.160,00 | | | | | | | |
| 37 | SC04 | ANCLAJES DE CONCRETO PARA TUBERIA 28 MPa | UN | 25 | $ 142.473,00 | $ 3.561.825,00 | | | | | | | |
| 38 | SC05 | BASE Y CAÑUELA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN (D = 1.2 M, EN CONCRETO DE 28 MPa) | UN | 5 | $ 532.502,00 | $ 2.662.510,00 | | | | | | | |
| 39 | SC06 | CUERPO CAM INSP C 28MPa D=1.2 m | ML | 30 | $ 750.034,00 | $ 22.501.020,00 | | | | | | | |
| 40 | SC07 | TAPA CAM ALC A&A HF + ARO MANHOLE INCLUYE SELLO ELASTOMERICO | UN | 44 | $ 1.628.255,00 | $ 71.643.220,00 | | | | | | | |
| 41 | SC08 | ESCALERA GATO 3/4" L=1 m, INCLUYE ANCLAJES DE 3/4" | UN | 104 | $ 85.373,00 | $ 8.878.792,00 | | | | | | | |
| 42 | SC09 | CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS PISTA ATLETICA | ML | 430 | $ 408.843,00 | $ 175.802.490,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | SC10 | CANAL PERIMETRAL FOSO | ML | 520 | $ | 208.240,00 | $ | 108.284.800,00 | | | | | | | | |
| 44 | SC11 | CAJA DE EMPALME 0.80x0.80x1.00m (LIBRE) | UN | 50 | $ | 708.897,00 | $ | 35.444.850,00 | | | | | | | | |
| 45 | SC12 | CAJA RECOLECTORA CAMPO DE JUEGO | UN | 4 | $ | 4.792.271,00 | $ | 19.169.084,00 | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES** | | | | | **$** | **617.489.827,77** | | | | | | | | |
| **4** | | **REDES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | SC13 | DUCTO CONDUIT PVC 4x4" TDP, ENTERRADO PROFUNDIDAD 0.80m | ML | 20,01 | $ | 84.757,00 | $ | 1.695.987,57 | | | | | | | | |
| 52 | SC14 | CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC ø 2" TDP EN TIERRA | ML | 40,02 | $ | 32.339,00 | $ | 1.294.206,78 | | | | | | | | |
| 53 | SC15 | ACOMETIDA 4x4-0 (F) + 8 (T) PVC TDP-EMT 2" | ML | 66,00 | $ | 180.359,00 | $ | 11.903.694,00 | | | | | | | | |
| 54 | SC16 | ACOMETIDA 3x8 (F) + 10(T) PVC TDP 1 1/2" | ML | 48,00 | $ | 49.096,00 | $ | 2.356.608,00 | | | | | | | | |
| 55 | SC17 | ACOMETIDA 2x12 (F) + 12(T) PVC TDP 1 1/2" | ML | 42,00 | $ | 35.095,00 | $ | 1.473.990,00 | | | | | | | | |
| 56 | SC18 | ACOMETIDA 2x10 (F) + 10(T) PVC TDP 1 1/2" | ML | 42,00 | $ | 38.833,00 | $ | 1.630.986,00 | | | | | | | | |
| 57 | SC19 | TABLERO CONTROL DE RIEGO (IGUAL AL EXISTENTE) | UN | 2,00 | $ | 4.113.885,00 | $ | 8.227.770,00 | | | | | | | | |
| 58 | SC20 | TABLERO TPS 18 CIRC. | UN | 2,00 | $ | 996.802,00 | $ | 1.993.604,00 | | | | | | | | |
| 59 | SC21 | SALIDA TOMA DOBLE GFCI POLO A TIERRA 110V | UN | 8,00 | $ | 62.562,00 | $ | 500.496,00 | | | | | | | | |
| 60 | SC22 | SALIDA TOMA 220V | UN | 2,00 | $ | 140.502,00 | $ | 281.004,00 | | | | | | | | |
| 61 | SC23 | SALIDA VOZ Y DATOS + CANALIZACION 1/2" EMT TDP - CAJA PASO Y CABLEADO CAT 6A. | UN | 2,00 | $ | 910.616,00 | $ | 1.821.232,00 | | | | | | | | |
| 62 | SC24 | PUESTA A TIERRA 1 VARILLA DE COBRE 5/8" x 2.4m. A ESTA SE CONECTA LA CABEZA DEL PARARRAYOS TIPO BLUNT O CABLE GALV | UN | 2,00 | $ | 592.705,00 | $ | 1.185.410,00 | | | | | | | | |
| 63 | SC25 | INTERRUPTOR TOTALIZADOR 100A SUB ESTACION | UN | 1,00 | $ | 299.082,00 | $ | 299.082,00 | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL REDES ELÉCTRICAS** | | | | | **$** | **34.664.070,35** | | | | | | | | |
| **5** | | **NIVELACIONES Y LLENOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2,019 | LLENO COMP MATER SITIO MAN | M3 | 1370 | $ | 41.307,00 | $ | 56.590.590,00 | | | | | | | | |
| 65 | 5,1 | MURO CONC REF C20.7 MPA PREM | M3 | 348,72 | $ | 1.147.081,00 | $ | 400.010.086,32 | | | | | | | | |
| 66 | 12,081 | DREN HORIZONTAL EN TUBERIA CORRUGADA PERFORADA 65mm INCLUYE TUBERIA + GEOTEXTIL | ML | 520 | $ | 79.396,00 | $ | 41.285.920,00 | | | | | | | | |
| 67 | 2,02 | LLENO COMP MATER TRANSPORTADO | M3 | 812,5 | $ | 72.051,00 | $ | 58.541.437,50 | | | | | | | | |
| 68 | 12,015 | SUM + INST GEOTEXTIL NT1600 | M2 | 520 | $ | 7.168,00 | $ | 3.727.360,00 | | | | | | | | |
| 69 | SC26 | CONSTRUCCIÓN DE FILTRO TUB. PERFORADA 0.4x0.7 M | ML | 520 | $ | 75.455,00 | $ | 39.236.600,00 | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL NIVELACIONES Y LLENOS** | | | | | **$** | **599.391.993,82** | | | | | | | | |
| **6** | | **BASES Y SUB BASES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 13,031 | SUB BASE GRANULAR TIPO MOPT / INVIAS | M3 | 1231,65 | $ | 140.422,00 | $ | 172.950.756,30 | | | | 881,55 | $ | 123.789.014,10 | 881,55 | $ 123.789.014,10 |
| 71 | 2,026 | AFIRMADO SU+TR+RI+CO MAN | M3 | 694,75 | $ | 78.941,00 | $ | 54.844.259,75 | | | | 293,85 | $ | 23.196.812,85 | 293,85 | $ 23.196.812,85 |
| | | **SUBTOTAL BASES Y SUB BASES** | | | | | **$** | **227.795.016,05** | | | | | **$** | **146.985.826,95** | | **$ 146.985.826,95** |
| **7** | | **PAVIMENTOS Y ASFALTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | SC27 | PAV CONC ASFALT CALIENTE 70/90 (MDC10-19) BICAPA | M3 | 366,5 | $ | 1.262.328,00 | $ | 462.643.212,00 | | | | | | | | |
| 73 | SC28 | PAV CONC ASFALT CALIENTE 70/90 (MDC10) | M3 | 219,9 | $ | 1.296.407,00 | $ | 285.079.899,30 | | | | | | | | |
| 74 | SC29 | ACERO Fy=420 MPa 1/4"-1¼" Co+Fi+Ar | Kg | 45292,17 | $ | 9.581,00 | $ | 433.944.280,77 | | | | 25848,55 | $ | 247.654.981,12 | 25848,55 | $ 247.654.981,12 |
| 75 | SC30 | MALLA ELECTROSOLDADA M335 | M2 | 8436 | $ | 27.414,00 | $ | 231.264.504,00 | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL PAVIMENTOS Y ASFALTOS** | | | | | **$** | **1.412.931.896,07** | | | | | **$** | **247.654.981,12** | | **$ 247.654.981,12** |
| **8** | | **ANDENES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | SC31 | (VIGAS DE CONFINAMIENTO PISTA) 0,15m x 0.40m 20.7Mpa. | ML | 730 | $ | 86.464,00 | $ | 63.118.720,00 | | | | | | | | |
| 77 | 5,165 | PLACAS DE CONCRETO C 20.7 MPa E=0.10m | M2 | 8707 | $ | 94.615,00 | $ | 823.812.805,00 | | | | | | | | |
| 78 | SC32 | SUM+INST BOLARDO | UN | 12 | $ | 383.975,00 | $ | 4.607.700,00 | | | | | | | | |
| 79 | 5,178 | VIGA CONFINAMIENTO PREFABRICADA (0.10x0.20x1,00) | M3 | 14,4 | $ | 1.804.388,00 | $ | 25.983.187,20 | | | | | | | | |
| 80 | SC33 | BANCAS DE SUPLENTES (Co+Sum+Fab+Inst) COMPLETA | UN | 2 | $ | 88.595.012,00 | $ | 177.190.024,00 | | | | | | | | |
| 81 | SC34 | EMPRADIZACION GRAMA ARTIFICIAL ZONAS DE PISTA | M2 | 2016,35 | $ | 118.910,00 | $ | 239.764.178,50 | | | | | | | | |
| 82 | SC35 | SUM+INST+TRAT. GRAMA TIPO BERMUDA 419 | M2 | 7875 | $ | 85.471,00 | $ | 673.084.125,00 | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL ANDENES** | | | | | **$** | **2.007.560.739,70** | | | | | | | | |
| **9** | | **PISTA ATLÉTICA - 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | SC36 | CUADRILLAS DE APOYO PARA INSTALACION DE PISTA 10Ay/MES, DESCARGUE MECANICO Y MANEJO DE MATERIALES | M2 | 8210,98 | $ | 8.465,00 | $ | 69.505.945,70 | | | | | | | | |
| 84 | SC37 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA ZONAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 48,23 | $ | 794.576,00 | $ | 38.322.400,48 | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL PISTA ATLÉTICA - 1** | | | | | **$** | **107.828.346,18** | | | | | | | | |
| **10** | | **PISTA ATLÉTICA - 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | SC38 | TRASLADO Y MONTAJE DEL COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ACTUAL EN EL CAMPO DE JUEGO | UN | 1 | $ | 70.025.241,00 | $ | 70.025.241,00 | | | | | | | | |
| 86 | SC39 | TANQUE DE CONCRETO 28 Mpa | M3 | 121,34 | $ | 1.871.059,00 | $ | 227.034.299,06 | | | | | | | | |
| 87 | SC40 | DESMONTE DE BARANDA DE PROTECCION EXISTENTE | ML | 540 | $ | 6.096,00 | $ | 3.291.840,00 | | | | 466,71 | $ | 2.845.064,16 | 466,71 | $ 2.845.064,16 |
| 88 | SC41 | AJUSTE Y REINSTALACIÓN BARANDA DE PROTECCION PERIMETRAL | ML | 540 | $ | 384.943,00 | $ | 207.869.220,00 | | | | | | | | |
| | | **SUB TOTAL PISTA ATLÉTICA - 2** | | | | | **$** | **508.220.600,06** | | | | | **$** | **2.845.064,16** | | **$ 2.845.064,16** |
| **11** | | **MODERNIZACION SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO HERNÁN RAMÍREZ VILLEGAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | SC42 | DESMONTAJE DE PROYECTOR 2000W, 380VAC HALOGENUROS METÁLICOS. INCLUYE TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAJE EN EL ESTADIO | UN | 184 | $ | 122.820,00 | $ | 22.598.880,00 | | | | | | | | |
| 90 | SC43 | DESMONTAJE DE BALASTO 2000W, 380VAC (60HZ). INCLUYE TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAJE EN EL ESTADIO. | UN | 184 | $ | 85.182,00 | $ | 15.673.488,00 | | | | | | | | |
| 91 | SC44 | DESINSTALACIÓN DE CONDUCTORES ALIMENTADORES ENCAUCHETADO 3 X 10 | UN | 400 | $ | 4.259,00 | $ | 1.703.600,00 | | | | | | | | |
| 92 | SC45 | INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED DE 1370W A 1800W PARA ILUMINACION DEPORTIVA, 220V, 60 HZ, IP66, 5700K, CRI>=80, IK09, DIFUSOR DE VIDRIO EXTRACLARO TEMPLADO Y PROTOCOLO DE CONTROL DMX | UND | 224 | $ | 263.139,00 | $ | 58.943.136,00 | | | | | | | | |
| 93 | SC46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR # 10 AWG CU, 0.6 / 1 KV, THHN-THWN Ó | MTS | 8800 | $ | 12.254,00 | $ | 107.835.200,00 | | | | | | | | |
| 94 | SC47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTOR MULTIFLEX PVC-NY / PVC 3 x 10 AWG, 0.6KV | MTS | 1300 | $ | 18.669,00 | $ | 24.269.700,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | SC48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA TIPO IMC Ø =1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, DE UNIONES Y DE CONEXIÓN, ADEMAS DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS EN LA PORCIONES DE ROSCA QUE QUEDA EXPUESTA EN LAS UNIONES DE TUBERIAS. | MTS | 420 | $ 90.469,00 | $ 37.996.980,00 | | | | | | | | | | |
| 96 | SC49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE (LT) Ø = 1- 1/2". INCLUYE ACCESORIOS | MTS | 24 | $ 251.950,00 | $ 6.046.800,00 | | | | | | | | | | |
| 97 | SC50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 2X20A EN TABLERO DE PROTECCIONES | UND | 40 | $ 107.547,00 | $ 4.301.880,00 | | | | | | | | | | |
| 98 | SC51 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE CONEXIONES EN CAJAS DE GRUPO DE REFLECTORES | UND | 224 | $ 55.363,00 | $ 12.401.312,00 | | | | | | | | | | |
| 99 | SC52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION BASADO EN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DMX. INCLUYE: ACCESO VÍA TOUCH SCREEN, MOVIL APP. CAPACIDADES DEL SISTEMA: ON-OFF, PROGRAMACIÓN DE HORARIOS, DIMERIZACIÓN, ESCENAS. | UND | 1 | $ 282.955.343,00 | $ 282.955.343,00 | | | | 0,70 | $ 198.068.740,10 | 0,7 | $ 198.068.740,10 | | | |
| 100 | SC53 | DIRECCIONAMIENTO DE PROYECTOR CON RETICULACION DE CAMPO, USO DE EQUIPOS ESPECIALES Y MEDICIONES FINALES CON LUXOMETRO E INFORME DE RESULTADOS. | UND | 1 | $ 59.498.485,00 | $ 59.498.485,00 | | | | | | | | | | |
| 101 | SC54 | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.Y CERTIIFICADO DE CONFORMIDAD | UND | 1 | $ 28.399.007,00 | $ 28.399.007,00 | | | | | | | | | | |
| 102 | SC55 | INSTALACIÓN PANTALLAS LED EN FUNCIONAMIENTO | M2 | 73 | $ 1.693.029,00 | $ 123.591.117,00 | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL MODERNIZACION SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO HERNÁN RAMÍREZ V** | | | | **$ 786.214.928,00** | | | | | **$ 198.068.740,10** | | **$ 198.068.740,10** | | |
| | | TOTAL BASICO DE LA OBRA | | | | **$ 6.762.915.434,06** | | | | | **$ 919.809.628,48** | | $ 919.809.628,48 | | |
| | | ADMINISTRACIÓN | | | 30,42% | $ 2.057.278.875 | | | | | $ 279.806.088,99 | | $ 279.806.088,99 | | |
| | | UTILIDAD | | | 5,55% | $ 375.341.807 | | | | | $ 51.049.434,38 | | $ 51.049.434,38 | | |
| | | VALOR TOTAL | | | 35,97% | **$ 9.195.536.117** | | | | | **$ 1.250.665.151,85** | | **$ 1.250.665.151,85** | | |
| **12** | | **AJUSTE A DISEÑOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | SC56 | DISEÑAR ANIMACION RGB CON LASER DE 60W (WP-RGB60W) CON FB4 CON PAQUETE FLYCASE CON DT30P Y CONTROLADOR DIGITAL (PAGO SEGÚN FACTURA) | GB | 1,00 | $ 65.940.000,00 | $ 65.940.000,00 | | | | 1,00 | $ 65.940.000,00 | 1 | $ 65.940.000,00 | | | |
| 104 | SC57 | DISEÑAR SISTEMAS DE CÁMARAS DE PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN. (PAGO SEGÚN FACTURA) | GB | 1,00 | $ 65.940.000,00 | $ 65.940.000,00 | | | | 1,00 | $ 65.940.000,00 | 1 | $ 65.940.000,00 | | | |
| 105 | SC58 | DISEÑAR EQUIPO AMPLIFICACION SONIDO GENERAL. (PAGO SEGÚN FACTURA) | GB | 1,00 | $ 65.940.000,00 | $ 65.940.000,00 | | | | 1,00 | $ 65.940.000,00 | 1 | $ 65.940.000,00 | | | |
| | | **SUBTOTAL AJUSTE A DISEÑOS** | | | | **$ 197.820.000,00** | | | | | **$ 197.820.000,00** | | **$ 197.820.000,00** | | |
| **13** | | **COMPRAS GENERALES DE PISTA Y CAMPO DE JUEGO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | SC56 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPLEMENTOS DE PISTA | GB | 1,00 | $ 399.047.361,00 | $ 399.047.361,00 | | | | | | | | | | |
| 107 | SC57 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION PISTA 14 m.m CAUCHO-ADHESIVO, PU, GRANULOS | M2 | 8.215,00 | $ 513.690,00 | $ 4.219.963.350,00 | | | | 7.200,00 | $ 3.698.568.000,00 | 7200 | $ 3.698.568.000,00 | | | |
| 108 | SC58 | EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA GRAMA TIPO BERMUDA 419 | GB | 1,00 | $ 168.585.030,00 | $ 168.585.030,00 | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL COMPRAS GENERALES DE PISTA Y CAMPO DE JUEGO** | | | | **$ 4.787.595.741,00** | | | | | **$ 3.698.568.000,00** | | **$ 3.698.568.000,00** | | |
| **14** | | **COMPRAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS E ILUMINACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | SC62 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANTALLAS LED | M2 | 72,00 | $ 20.206.302,00 | $ 1.454.853.744,00 | | | | 57,50 | $ 1.161.862.365,00 | 57,5 | $ 1.161.862.365,00 | | | |
| 113 | SC63 | FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE PROYECTOR LED DE 1370W A 1800W PARA ILUMINACION DEPORTIVA, 220V, 60 HZ, IP66, 5700K, CRI>=80, IK09, DIFUSOR DE VIDRIO EXTRACLARO TEMPLADO Y PROTOCOLO DE CONTROL DMX | UND | 224,00 | $ 14.137.724,00 | $ 3.166.850.176,00 | | | | 224,00 | $ 3.166.850.176,00 | 224 | $ 3.166.850.176,00 | | | |
| 114 | SC64 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANIMACION RGB CON LASER DE 60W (WP-RGB60W) CON FB4 CON PAQUETE FLYCASE CON DT30P Y CONTROLADOR DIGITAL (INCLUYE DISEÑO) | UND | 12,00 | $ 67.416.619,00 | $ 808.999.428,00 | | | | 12,00 | $ 808.999.428,00 | 12 | $ 808.999.428,00 | | | |
| 115 | SC65 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE CAMARAS DE PRODUCCION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION. | GB | 1,00 | $ 457.803.785,00 | $ 457.803.785,00 | | | | | $ - | 0 | $ - | | | |
| 116 | SC66 | FABRICACION, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPO AMPLIFICACION SONIDO GENERAL. (INCLUYE DISEÑO) | UND | 1,00 | $ 805.555.566,00 | $ 805.555.566,00 | | | | | $ - | 0 | $ - | | | |
| | | **SUBTOTAL COMPRAS ELECTRICAS, ELECTRÓNICAS E ILUMINACIÓN** | | | | **$ 6.694.062.699,00** | | | | | **$ 5.137.711.969,00** | | **$ 5.137.711.969,00** | | |
| | **VALOR TOTAL COSTO DIRECTO COMPRAS GENERALES** | | | | | **$ 11.679.478.440,00** | | | | | $ 9.034.099.969,00 | | $ 9.034.099.969,00 | | | |
| | ADMINISTRACIÓN | | | | 12,29% | $ 1.435.407.900,28 | | | | | $ 1.110.290.886,19 | | $ 1.110.290.886,19 | | | |
| | UTILIDAD | | | | 5,55% | $ 648.211.053,42 | | | | | $ 501.392.548,28 | | $ 501.392.548,28 | | | |
| | **VALOR TOTAL COMPRAS** | | | | | **$ 13.763.097.393,70** | | | | | **$ 10.645.783.403,47** | | **$ 10.645.783.403,47** | | | |
| | **VALOR TOTAL OBRAS Y COMPRAS** | | | | | **$ 22.958.633.510,39** | | | | | **$ 11.896.448.555,32** | | **$ 11.896.448.555,32** | | | |
| | **AJUSTE AL PESO =$0,61** | | | | | **$ 22.958.633.511,00** | | | | | | | | | | |

(-) Amortización anticipo obra ejecutada

(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada

Son: **ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS**

Neto acta **$ 11.896.448.555**

BALANCE ANTICIPO

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR ANTICIPO** | | $ - |
| Vr. amortizaciiones actas anteriores | $ - | |
| Vr. amortización presente acta | | |
| Saldo | | |
| Sumas iguales | $ - | $ - |

BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Vr. contrato | $ 22.958.633.510 | $ 22.958.633.510 |
| Vr. actas anteriores | $ - | |
| Vr. presente acta | $ 11.896.448.555 | |
| Saldo | $ 11.062.184.955 | |
| Sumas iguales | $ 22.958.633.510 | $ 22.958.633.510 |

Interventor. Gustavo Castellar Arneta

NATALIA TURBAY HADDAD
Contratista / Rpte. Legal

***LA INTERVENTORÍA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD***