CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO: NARIÑO

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO DE NARIÑO

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

ALTO MAGDALENA:

NARIÑO:

1. RETROCARGADOR JOHN DEERE 7097
2. MOTONIVELADORA CAT2146
3. VIBRO REX7HZ381
4. VOLQUETA FTG 281

Ubicación:

Nariño – vereda Escaños y la Reforma, coordenadas 4°23'49.5"N 74°49'39.5"W.



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	RICARDO ORTIZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JOSE LUIS TRUJILLO
OPERADOR RETROCARGADOR JOHN DEERE 7097	RODULFO URQUIJO GARZON
OPERADOR MOTONIVELADORA CAT2146	ALIRIO VERBEO NUÑEZ
OPERADOR DE VIBRO REX7HZ381	JUAN MANUEL ANGUCHO
CONDUCTOR VOLQUETA FTG281	RUBEN DARIO MORENO

3. PLAN DE TRABAJO

Al municipio de Nariño se le asignará los siguientes equipos: una motoniveladora, una retro, una volqueta y un vibro compactador, todos los equipos en alquiler. Con estos equipos se ejecutarán actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas, perfilado de taludes, retiro de material sobrante, rehabilitación de pasos críticos y transporte de material. Estas actividades estarán bajo la supervisión de un inspector designado por la entidad ICCU y del inspector asignado por la UT.

AVANCE 20%

PROGRAMACION DE ZONAS DE TRABAJO

DETALLE	FEBRERO																											
	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14	DIA 15	DIA 16	DIA 17	DIA 18	DIA 19	DIA 20	DIA 21	DIA 22	DIA 23	DIA 24	DIA 25	DIA 26	DIA 27	DIA 28
1 sector																												
Vereda Sabaneta PR 18+00 conformacion para Placa Huellas																												
2. sector																												
Vereda Escaños PR 16+00 - PR 10+00																												
3 . Sector																												
Vereda La Reforma PR 10+00 - PR 8+00																												
4. SECTOR																												
Vereda Busacavida PR 8+00 -PR 0+00																												
5. SECTOR																												
Vereda El Oriente Sector Los Mangos PR 3+00 hasta el Casco Urbano																												
6. SECTOR																												
Casco Urbano Municipio de Nariño Cundinamarca																												

Fuente: Alcaldía de Nariño

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

03 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Se inician Actividades en el frente, se compacto vía en la vereda Reforma, volqueta en alquiler realizo viajes de material en la vereda Pauta. Llega motoniveladora en alquiler a reforzar actividades. Sector: REFORMA. Longitud: 000 mts. Viajes: 2 viajes de Recebo. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 189.9 - 198.8; Volqueta FTG281 ALQ: 113.2 - 119.4; Motoniveladora Cat ALQ: 341.0. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
04 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños(nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viajes de material en la vereda Escaño. Llega retrocargador al frente. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 600 mts. Viajes: 3 viajes de Recebo. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 198.8 - 206.6; Volqueta FTG281 ALQ: 119.4 - 126.9; Motoniveladora Cat ALQ: 341.0 - 350.8; Retrocargador JHDEERE ALQ: 388.4. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
05 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viajes de material en la vereda Escaño. Todos los equipos en alquiler activos. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 600 mts. Viajes: 3 viajes de Recebo. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 206.6 - 212.5; Volqueta FTG281 ALQ: 126.9 - 131.0; Motoniveladora Cat ALQ: 350.8 - 361.6; Retrocargador JHDEERE ALQ: 388.4 - 398.9. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
06 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viajes de material en la vereda Escaño. Todos los equipos en alquiler activos. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 600 mts. Viajes: 3 viajes de Recebo. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 212.5 - 218.8; Volqueta FTG281 ALQ: 131.0 - 135.8; Motoniveladora Cat ALQ: 361.6 - 372.2; Retrocargador JHDEERE ALQ: 398.9 - 409.1. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
07 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viaje de material en la vereda Escaño. Retrocargador limpio entradas y salidas del botadero Todos los equipos en alquiler activos. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 500 mts. Viajes: 1 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 218.8 - 225.6; Volqueta FTG281 ALQ: 135.8 - 140.0; Motoniveladora Cat ALQ: 372.2 - 378.8; Retrocargador JHDEERE ALQ: 409.1 - 417.7. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
08 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viaje de material en la vereda Escaño.

		Retrocargador y motoniveladora sin actividad por terrenos saturados, equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 400 mts. Viajes: 1 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 225.6 - 231.7; Volqueta FTG281 ALQ: 140.0 - 143.7; Motoniveladora Cat ALQ: 378.8; Retrocargador JHDEERE ALQ: 417.7. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
	09 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viaje de material en la vereda Escaño. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 900 mts. Viajes: 3 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 231.7 - 236.4; Volqueta FTG281 ALQ: 143.7 - 146.7; Motoniveladora Cat ALQ: 378.8 - 389.4; Retrocargador JHDEERE ALQ: 417.7 - 427.2. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
	10 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viaje de material en la vereda Escaños. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 900 mts. Viajes: 4 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 236.4 - 241.7; Volqueta FTG281 ALQ: 146.7 - 152.6; Motoniveladora Cat ALQ: 389.4 - 399.9; Retrocargador JHDEERE ALQ: 427.2 - 438.3. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
	11 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viaje de material en la vereda Escaños. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 800 mts. Viajes: 5 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 241.7 - 249.9; Volqueta FTG281 ALQ: 152.6 - 160.8; Motoniveladora Cat ALQ: 399.9 - 410.6; Retrocargador JHDEERE ALQ: 438.3 - 449.2. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
	12 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viaje de material en la vereda Escaños. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 1000 mts. Viajes: 7 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 249.9 - 256.1; Volqueta FTG281 ALQ: 160.8 - 168.9; Motoniveladora Cat ALQ: 410.6 - 421.3; Retrocargador JHDEERE ALQ: 449.2 - 459.7. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
	13 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viaje de material en la vereda Escaños. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 600 mts. Viajes: 2 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 256.1 - 260.2; Volqueta FTG281 ALQ: 168.9 - 171.1; Motoniveladora Cat ALQ: 421.3 - 429.9;

	Retrocargador JHDEERE ALQ: 459.7 - 469.2. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
14 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Escaños (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo viaje de material en la vereda Escaños. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 900 mts. Viajes: 3 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 260.2 - 268.6; Volqueta FTG281 ALQ: 171.1 - 174.7; Motoniveladora Cat ALQ: 429.9 - 439.9; Retrocargador JHDEERE ALQ: 469.2 - 479.1. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
15 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Equipos alquilados disponibles en el frente de trabajo, se había programado actividad para el domingo pero no hubo material para trabajar. Sin actividad por parte de la alcaldía. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 000 mts. Viajes: 0 viaje de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 268.6; Volqueta FTG281 ALQ: 174.7; Motoniveladora Cat ALQ: 439.9; Retrocargador JHDEERE ALQ: 479.1. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
16 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo cargue y transporte de material en la vereda Escaños y reforma. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 700 mts. Viajes: 4 viajes de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 268.6 -274.6; Volqueta FTG281 ALQ: 174.7 - 182.2; Motoniveladora Cat ALQ: 439.9 - 450.1; Retrocargador JHDEERE ALQ: 479.1 - 488.8. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
17 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler sin actividad por mal estado del clima. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 400 mts. Viajes: 0 viajes de Material. Lluvias: N/A0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 274.6 - 279.1; Volqueta FTG281 ALQ: 182.2; Motoniveladora Cat ALQ: 450.1 - 457.0; Retrocargador JHDEERE ALQ: 488.8 - 492.6. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
18 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Sin actividad programada por lluvias - Mal estado del terreno. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 000 mts. Viajes: 0 viajes de Material. Lluvias: 2 H. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 279.1; Volqueta FTG281 ALQ: 182.2; Motoniveladora Cat ALQ: 457.0; Retrocargador JHDEERE ALQ: 492.6. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
19 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo cargue y transporte de material en la vereda

		Escaños y reforma. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 600 mts. Viajes: 4 viajes de Material. Lluvias: N/A. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 279.1 - 283.5; Volqueta FTG281 ALQ: 182.2 - 193.8; Motoniveladora Cat ALQ: 457.0 - 464.3; Retrocargador JHDEERE ALQ: 492.6 - 498.7. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
20 DE FBRERO 2026		Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo cargue y transporte de material en la vereda Escaños. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 800 mts. Viajes: 4 viajes de Material. Lluvias: N/A. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 283.5 - 289.5; Volqueta FTG281 ALQ: 193.8 - 204.3; Motoniveladora Cat ALQ: 464.3 - 473.9; Retrocargador JHDEERE ALQ: 498.7 - 508.9. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
21 DE FBRERO 2026		Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo cargue y transporte de material en la vereda Escaños. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 900 mts. Viajes: 3 viajes de Material. Lluvias: N/A. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 289.5 - 295.6; Volqueta FTG281 ALQ: 204.3 - 211.1; Motoniveladora Cat ALQ: 473.9 - 482.0; Retrocargador JHDEERE ALQ: 508.9 - 516.5. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
22 DE FBRERO 2026		Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volqueta en alquiler realizo cargue y transporte de material en la vereda Escaños. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 500 mts. Viajes: 3 viajes de Material. Lluvias: N/A. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 295.6 - 301.4; Volqueta FTG281 ALQ: 211.1 - 217.8; Motoniveladora Cat ALQ: 482.0 - 488.6; Retrocargador JHDEERE ALQ: 516.5 - 522.9. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
23 DE FBRERO 2026		Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Sin actividad por mal estado de via, lluvias en la zona. Equipos disponibles. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 000 mts. Viajes: 0 viajes de Material. Lluvias: 3 H. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 301.4; Volqueta FTG281 ALQ: 217.8 - 222.2; Motoniveladora Cat ALQ: 488.6; Retrocargador JHDEERE ALQ: 522.9. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
24 DE FBRERO 2026		Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volquetas realizaron cargue y transporte de material en la vereda Escaños. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 900 mts. Viajes: 5 viajes de Material. Lluvias: 0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 301.4 - 307.4; Volqueta FTG281 ALQ: 222.2; Motoniveladora Cat ALQ: 488.6 - 497.7; Retrocargador JHDEERE ALQ:

	522.9 - 532.6. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
25 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volquetas realizaron cargue y transporte de material en la vereda Escaños. Se paran actividades por mal estado del clima. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 400 mts. Viajes: 2 viajes de Material. Lluvias: 0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 307.4 - 311.3; Volqueta FTG281 ALQ: 222.2 - 229.9; Motoniveladora Cat ALQ: 497.7 - 501.4; Retrocargador JHDEERE ALQ: 532.6 - 539.0. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
26 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volquetas realizaron cargue y transporte de material en la vereda Escaños. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 900 mts. Viajes: 5 viajes de Material. Lluvias: 0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 311.3 - 317.7; Volqueta FTG281 ALQ: 229.9 - 235.6; Motoniveladora Cat ALQ: 501.4 - 511.8; Retrocargador JHDEERE ALQ: 539.0 - 549.4. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
27 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volquetas disponibles en la vereda Escaños. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 800 mts. Viajes: 0 viajes de Material. Lluvias: 0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 317.7 - 323.6; Volqueta FTG281 ALQ: 235.6 - 235.6; Motoniveladora Cat ALQ: 511.8 - 521.2; Retrocargador JHDEERE ALQ: 549.4 - 557.8. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.
28 DE FBRERO 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Nariño provincia del Alto magdalena. Actividades: Conformación de vía en la vereda Reforma (Limpieza, nivelación y compactación), volquetas cargue y transporte de material. Sector: REFORMA - ESCAÑOS. Longitud: 700 mts. Viajes: 4 viajes de Material. Lluvias: 0. COMBUSTIBLE: N/A. HR inicio - Fin: Vibro compactador ALQ: 323.6 - 327.2; Volqueta FTG281 ALQ: 235.6 - 241.5; Motoniveladora Cat ALQ: 521.2 - 526.7; Retrocargador JHDEERE ALQ: 557.8 - 563.7. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP. Vibro compactador ALQ: OPERATIVA; Volqueta FTG281 ALQ: OPERATIVA; Motoniveladora Cat ALQ: OPERATIVA.

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
3/02/2026	RECEBO	2	-
4/02/2026	RECEBO	3	-
5/02/2026	RECEBO	3	-
6/02/2026	RECEBO	2	-
7/02/2026	RECEBO	1	-
8/02/2026	OTROS	1	-
9/02/2026	RECEBO	3	-
10/02/2026	RECEBO	4	-
11/02/2026	RECEBO	5	-
12/02/2026	RECEBO	7	-
13/02/2026	OTROS	2	-
14/02/2026	RECEBO	3	-
15/02/2026	RECEBO	0	-
16/02/2026	RECEBO	4	-
17/02/2026	RECEBO	0	-
18/02/2026	RECEBO	0	-
19/02/2026	RECEBO	4	-
20/02/2026	RECEBO	4	-
21/02/2026	RECEBO	3	-
22/02/2026	RECEBO	3	-
23/02/2026	RECEBO	0	-
24/02/2026	RECEBO	5	-
25/02/2026	OTROS	1	-
26/02/2026	RECEBO	5	-
27/02/2026	RECEBO	0	-
28/02/2026	RECEBO	4	-
TOTAL		**69**	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA MANTA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
3/02/2026	0.0 km	0.0 km	-	SOLEADO
4/02/2026	0.6 km	0.6 km	-	SOLEADO
5/02/2026	0.6 km	1.2 km	-	SOLEADO
6/02/2026	0.6 km	1.8 km	-	SOLEADO
7/02/2026	0.5 km	2.3 km	-	SOLEADO
8/02/2026	0.4 km	2.7 km	-	SOLEADO
9/02/2026	0.9 km	3.6 km	-	SOLEADO
10/02/2026	0.9 km	4.5 km	-	SOLEADO
11/02/2026	0.8 km	5.3 km	-	SOLEADO
12/02/2026	1.0 km	6.3 km	-	SOLEADO
13/02/2026	0.6 km	6.9 km	-	SOLEADO
14/02/2026	0.9 km	7.8 km	-	SOLEADO
15/02/2026	0.0 km	7.8 km	-	LLUVIAS
16/02/2026	0.7 km	8.5 km	-	SOLEADO
17/02/2026	0.4 km	8.9 km	-	SOLEADO
18/02/2026	0.0 km	8.9 km	-	LLUVIAS
19/02/2026	0.6 km	9.5 km	-	SOLEADO
20/02/2026	0.8 km	10.3 km	-	SOLEADO
21/02/2026	0.9 km	11.2 km	-	SOLEADO
22/02/2026	0.5 km	11.7 km	-	SOLEADO
23/02/2026	0.0 km	11.7 km	-	LLUVIAS
24/02/2026	0.9 km	12.6 km	-	SOLEADO
25/02/2026	0.4 km	13.0 km	-	SOLEADO
26/02/2026	0.9 km	13.9 km	-	SOLEADO
27/02/2026	0.8 km	14.7 km	-	SOLEADO
28/02/2026	0.7 km	15.4 km	-	SOLEADO
TOTAL	**15.4 KM**	**15.4 KM**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
3/02/2026	0	0	8	SOLEADO
4/02/2026	0	0	8	SOLEADO
5/02/2026	0	0	8	SOLEADO
6/02/2026	0	0	8	SOLEADO
7/02/2026	0	0	8	SOLEADO
8/02/2026	0	0	8	SOLEADO
9/02/2026	0	0	8	SOLEADO
10/02/2026	0	0	8	SOLEADO
11/02/2026	0	0	8	SOLEADO
12/02/2026	0	0	8	SOLEADO
13/02/2026	0	0	8	SOLEADO
14/02/2026	0	0	8	SOLEADO
15/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
16/02/2026	0	0	8	SOLEADO
17/02/2026	0	0	8	SOLEADO
18/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
19/02/2026	0	0	8	SOLEADO
20/02/2026	0	0	8	SOLEADO
21/02/2026	0	0	8	SOLEADO
22/02/2026	0	0	8	SOLEADO
23/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
24/02/2026	0	0	8	SOLEADO
25/02/2026	0	0	8	SOLEADO
26/02/2026	0	0	8	SOLEADO
27/02/2026	0	0	8	SOLEADO
28/02/2026	0	0	8	SOLEADO
TOTAL	**24**	**0**	**208**	

8. MOVILIZACIONES













No se realizaron movilizaciones en este mes. – NO APLICA

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes. – NO APLICA

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA



















UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	NARIÑO						
MAQUINA:	RETROCARGADOR					SERIE	JOHN DEERE 7097
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
4/02/2026			388.4	388.4	0		DISPONIBLE
5/02/2026			388.4	398.9	10.5		
6/02/2026			398.9	409.1	10.2		
7/02/2026			409.1	417.7	8.6		
8/02/2026			417.7	417.7	0		MAL ESTADO DEL TERRENO
9/02/2026			417.7	427.2	9.5		
10/02/2026			427.2	438.3	11.1		
11/02/2026			438.3	449.2	10.9		
12/02/2026			449.2	459.7	10.5		
13/02/2026			459.7	469.2	9.5		
14/02/2026			469.2	479.1	9.9		
15/02/2026			479.1	479.1	0		NO HUBO MATERIAL
16/02/2026			479.1	488.8	9.7		
17/02/2026			488.8	492.6	3.8		
18/02/2026			492.6	492.6	0		LLUVIAS
19/02/2026			492.6	498.7	6.1		
20/02/2026			498.7	508.9	10.2		
21/02/2026			508.9	516.5	7.6		
22/02/2026			516.5	522.9	6.4		
23/02/2026			522.9	522.9	0		LLUVIAS
24/02/2026			522.9	532.6	9.7		
25/02/2026			532.6	539	6.4		
26/02/2026			539	549.4	10.4		
27/02/2026			549.4	557.8	8.4		
28/02/2026			557.8	563.7	5.9		
SUBTOTAL MES					175.3		
TOTAL MES					175.3		
Firma			Firma				
Nombre:	RICARDO ORTIZ		Nombre:		JOSE LUIS TRUJILLO		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

















UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	NARIÑO						
MAQUINA:	MOTONIVELADORA					SERIE	CAT2146
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
3/02/2026			341	341	0		DISPONIBLE
4/02/2026			341	350.8	9.8		
5/02/2026			350.8	361.6	10.8		
6/02/2026			361.6	372.2	10.6		
7/02/2026			372.2	378.8	6.6		
8/02/2026			378.8	378.8	0		MAL ESTADO DEL TERRENO
9/02/2026			378.8	389.4	10.6		
10/02/2026			389.4	399.9	10.5		
11/02/2026			399.9	410.6	10.7		
12/02/2026			410.6	421.3	10.7		
13/02/2026			421.3	429.9	8.6		
14/02/2026			429.9	439.9	10		
15/02/2026			439.9	439.9	0		NO HUBO MATERIAL
16/02/2026			439.9	450.1	10.2		
17/02/2026			450.1	457	6.9		
18/02/2026			457	457	0		LLUVIAS
19/02/2026			457	464.3	7.3		
20/02/2026			464.3	473.9	9.6		
21/02/2026			473.9	482	8.1		
22/02/2026			482	488.6	6.6		
23/02/2026			488.6	488.6	0		LLUVIAS
24/02/2026			488.6	497.7	9.1		
25/02/2026			497.7	501.4	3.7		LLUVIAS
26/02/2026			501.4	511.8	10.4		
27/02/2026			511.8	521.2	9.4		
28/02/2026			521.2	526.7	5.5		
SUBTOTAL MES					185.7		
TOTAL MES							185.7
Firma			Firma				
Nombre:	RICARDO ORTIZ		Nombre:		JOSE LUIS TRUJILLO		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

























CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	NARIÑO						
MAQUINA:	VIBRO					SERIE	REX7HZ381
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
3/02/2026			189.9	198.8	8.9		
4/02/2026			198.8	206.6	7.8		
5/02/2026			206.6	212.5	5.9		
6/02/2026			212.5	218.8	6.3		
7/02/2026			218.8	225.6	6.8		
8/02/2026			225.6	231.7	6.1		
9/02/2026			231.7	236.4	4.7	0.3	
10/02/2026			236.4	241.7	5.3		
11/02/2026			241.7	249.9	8.2		
12/02/2026			249.9	256.1	6.2		
13/02/2026			256.1	260.2	4.1	0.9	
14/02/2026			260.2	268.6	8.4		
15/02/2026			268.6	268.6	0	5	NO HUBO MATERIAL
16/02/2026			268.6	274.6	6		
17/02/2026			274.6	279.1	4.5	0.5	
18/02/2026			279.1	279.1	0	5	LLUVIAS
19/02/2026			279.1	283.5	4.4	0.6	
20/02/2026			283.5	289.5	6		
21/02/2026			289.5	295.6	6.1		
22/02/2026			295.6	301.4	5.8		
23/02/2026			301.4	301.4	0	5	LLUVIAS
24/02/2026			301.4	307.4	6		
25/02/2026			307.4	311.3	3.9	1.1	
26/02/2026			311.3	317.7	6.4		
27/02/2026			317.7	323.6	5.9		
28/02/2026			323.6	327.2	3.6	1.4	
SUBTOTAL MES					137.3	19.8	
TOTAL MES						157.1	
Firma			Firma				
Nombre:	RICARDO ORTIZ		Nombre:		JOSE LUIS TRUJILLO		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	NARIÑO						
MAQUINA:	VOLQUETA					SERIE	FTG 281
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACIÓN
3/02/2026			113.2	119.4	2	1	
4/02/2026			119.4	126.9	3	1	
5/02/2026			126.9	131	3	1	
6/02/2026			131	135.8	2	1	
7/02/2026			135.8	140	1	1	
8/02/2026			140	143.7	1	1	
9/02/2026			143.7	146.7	3	1	
10/02/2026			146.7	152.6	4	1	
11/02/2026			152.6	160.8	5	1	
12/02/2026			160.8	168.9	7	1	
13/02/2026			168.9	171.1	2	1	
14/02/2026			171.1	174.7	3	1	
15/02/2026			174.7	174.7	0	1	NO HUBO MATERIAL
16/02/2026			174.7	182.2	4	1	
17/02/2026			182.2	182.2	0	1	MAL ESTADO DE VIA
18/02/2026			182.2	182.2	0	1	LLUVIAS
19/02/2026			182.2	193.8	4	1	
20/02/2026			193.8	204.3	4	1	
21/02/2026			204.3	211.1	3	1	
22/02/2026			211.1	217.8	3	1	
23/02/2026			217.8	222.2	0	1	
24/02/2026			222.2	222.2	5	1	No marco Horometro
25/02/2026			222.2	229.9	1	1	
26/02/2026			229.9	235.6	5	1	
27/02/2026			235.6	235.6	0	1	DISPONIBLE - SIN ACCESO POR PLACA HUELLA
28/02/2026			235.6	241.5	4	1	
SUBTOTAL MES					69	26	
TOTAL MES					26		

Firma		Firma	
Nombre:	RICARDO ORTIZ	Nombre:	JOSE LUIS TRUJILLO
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025		INSPECTOR ICCU	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 03 y el 28 de febrero de 2026, en el municipio de Nariño, Provincia del Alto Magdalena, se evidencia la ejecución de trabajos orientados al mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria, específicamente en las veredas Reforma y Escaños, mediante la operación de maquinaria pesada conformada por motoniveladora, retrocargador, vibrocompactador y volqueta, equipos que se encuentran en modalidad de alquiler y que operan bajo la supervisión del personal técnico designado por el ICCU y la Unión Temporal (UT).

En el desarrollo de las actividades se llevaron a cabo labores de conformación de vía, limpieza, nivelación, compactación y cargue y transporte de material tipo recebo, permitiendo intervenir aproximadamente **15.4 km de vía**. Asimismo, se realizaron **69 viajes de material**, los cuales fueron utilizados para el mantenimiento y rehabilitación de los tramos priorizados dentro del frente de trabajo.

Es importante mencionar que, durante algunos días del periodo reportado, las condiciones climáticas adversas y el estado de saturación del terreno ocasionaron suspensiones temporales de las actividades programadas; no obstante, la maquinaria permaneció disponible en el frente de trabajo, permitiendo la reanudación oportuna de las labores una vez las condiciones climáticas lo permitieron.

En términos generales, el frente de trabajo presenta un avance aproximado del **20 %** respecto a las actividades programadas, evidenciando el cumplimiento progresivo de los objetivos planteados dentro del contrato.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

		
Llegada de maquinaria - NARIÑO	Nivelación de vía- ESCAÑOS	Compactando vía - ESCAÑOS
		
Extendida de Material - ESCAÑOS	Compactando vía - ESCAÑOS	Cargue de material - ACOPIO
		
Descargue de material - REFORMA	Limpieza de acceso - REFORMA	Nivelación de vía - REFORMA

JOSE LUIS TRUJILLO
INSPECTOR ICCU

RICARDO ORTIZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO: TOCAIMA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO DE TOCAIMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Alto Magdalena:

Tocaima:

Vibrocompactador Ammann ACZ06818CM3003609.

Ubicación:

Tocaima – vereda Catarnica, coordenadas 4°28'50.8"N 74°40'58.6"W



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	RICARDO ORTIZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JOSE LUIS TRUJILLO
OPERADOR VIBRO AMMANN ACZ3003609	MICHAEL CASTIBLANCO

3. PLAN DE TRABAJO

Las actividades se centran en el mantenimiento de las vías terciarias del municipio. Dentro de las labores a ejecutar se contemplan la conformación, rehabilitación, retiro de material sobrante y seriado de la vía, actividades que serán desarrolladas con maquinaria de la administración municipal y maquinaria ICCU.

AVANCE: 15%

ALCALDIA DE TOCAIMA - CRONOGRAMA DE TRABAJO MAQUINARIA ICCU

TRAMO	LONGITUD (KM)	LONGITUD INVERVENIDA	% EJECUTADO
Vereda Soleto	0	0	0
Vereda CATARNICA	0.5	0.5	15%
		TOTAL % EJECUTADO	15%

Fuente: Alcaldía de Tocaima

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

06 DE febrero 2026	Actividades: Se reactiva frente, Vibro disponible sin actividad programada. Sector: SOLETO. Longitud: . Combustible (GL): . HR inicio - Fin: Vibrocompactador ACZ06818CM3003609: 3359.2 - 3360.6. Estado de la maquinaria: Vibrocompactador ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
07 y 08 DE FEBRERO 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía, fin de semana. Sector: SOLETO. Longitud: . Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3360.6. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
09 DE febrero 2026	Actividades: Vibro disponible sin actividad programada. Sector: SOLETO. Longitud: . Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3360.6. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
10 DE febrero 2026	Actividades: Se traslada vibro a la vereda catárnica, compactación de vía. Sector: CATARNICA. Longitud: 500 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3360.6 - 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
11 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
12 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
13 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
14 y 15 DE FEBRERO 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Dia sábado y Domingo. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
16 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
17 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad por mal estado del clima. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.

18 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad por mal estado del clima. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
19 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad por mal estado del clima. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
20 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad por mal estado del clima. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
21 y 22 DE FEBRERO 2026	Actividades: Sin actividad programada, Dia sábado y Domingo. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
23 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
24 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
25 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Mal estado del terreno. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
26 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
27 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada por parte de la alcaldía. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.
28 DE febrero 2026	Actividades: Sin actividad programada. DIA SABADO. Sector: CATARNICA. Longitud: 000 MTS. Combustible (GL): . HR inicio - Fin: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: 3362.4. Estado de la maquinaria: VIBRO AMMANN ACZ06818CM3003609: pendientes soportes de cabina, soportes babero motor, babero motor suelto.

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
-	-	-	-
TOTAL		-	**NO APLICA**

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA TOCAIMA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
6/02/2026	-	-	-	INICIO DE ACTIVIDADES
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	-	-	-	SOLEADO
10/02/2026	0.5	0.5	-	SOLEADO
11/02/2026	-	0.5	-	SIN ACTIVIDAD
12/02/2026	-	0.5	-	SIN ACTIVIDAD
13/02/2026	-	0.5	-	SIN ACTIVIDAD
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	-	0.5	-	SIN ACTIVIDAD
17/02/2026	-	0.5	-	LLUVIAS
18/02/2026	-	0.5	-	LLUVIAS
19/02/2026	-	0.5	-	LLUVIAS
20/02/2026	-	0.5	-	LLUVIAS
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	-	0.5	-	MAL ESTADO DEL TERRENO
24/02/2026	-	0.5	-	MAL ESTADO DEL TERRENO
25/02/2026	-	0.5	-	SOLEADO
26/02/2026	-	0.5	-	SOLEADO
27/02/2026	-	0.5	-	SOLEADO
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL	**0.5 KM**	**0.5 KM**	-	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
6/02/2026	0	0	8	INICIO DE ACTIVIDADES
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	0	0	8	SOLEADO
10/02/2026	0	0	8	SOLEADO
11/02/2026	0	0	8	SOLEADO
12/02/2026	0	0	8	SOLEADO
13/02/2026	0	0	8	SOLEADO
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	0	0	8	SOLEADO
17/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
18/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
19/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
20/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
24/02/2026	8	0	0	LLUVIAS
25/02/2026	0	0	8	SOLEADO
26/02/2026	0	0	8	SOLEADO
27/02/2026	0	0	8	SOLEADO
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL	**48**	**0**	**80**	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

1. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".												
PERIODO:	FEBRERO												
MUNICIPIO:	TOCAIMA						PROVINCIA:	ALTO MAGDALENA					
MAQUINA:	VIBRO AMMANN						SERIE	ACZ06818CM3003609					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN	
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
6/02/2026	3359.2	3360.6	1.4									INICIO DE ACTIVIDADES	
7/02/2026	3360.6	3360.6	0									SIN PROGRMACION	
8/02/2026	3360.6	3360.6	0									SIN PROGRMACION	
9/02/2026	3360.6	3360.6	0									SIN PROGRMACION	
10/02/2026	3360.6	3362.4	1.8									OPERATIVA	
11/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
12/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
13/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
14/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
15/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
16/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
17/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
18/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
19/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
20/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
21/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
22/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
23/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
24/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
25/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
26/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
27/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
28/02/2026	3362.4	3362.4	0									SIN PROGRMACION	
TOTAL MES			3.20	0.00		0.00		0.00		0.00			

2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el periodo de febrero de 2026, se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento de la red vial terciaria del municipio de Tocaima, específicamente en la vereda Catárnica, con el apoyo del vibrocompactador Ammann ACZ06818CM3003609 asignado al proyecto.

En el desarrollo de las actividades se logró ejecutar labores de compactación en un tramo aproximado de **0,5 km de vía**. Sin embargo, el avance de las labores se vio limitado debido a diferentes factores, entre ellos la falta de programación de actividades por parte de la administración municipal, las condiciones climáticas adversas presentadas durante varios días del mes y el mal estado del terreno, lo cual restringió la continuidad de las labores operativas.

En términos generales, el frente presenta un **avance aproximado del 15 %**, esperando que en los próximos periodos se programen nuevas actividades que permitan optimizar el uso de la maquinaria asignada y continuar con el mantenimiento de las vías terciarias del municipio.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
COMPACTANDO VIA	COMPACTANDO VIA	VIBRO DISPONIBLE

JOSE LUIS TRUJILLO
INSPECTOR ICCU

RICARDO ORTIZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025