# CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

## INFORME DE AVANCE N°1
## PERIODO: FEBRERO DEL 2026

## PROVINCIA: GUAVIO
## MUNICIPIO: GACHETA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALMEIDAS**
**MUNICIPIO DE GACHETA**

**OBJETO:** "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

## 1. LOCALIZACIÓN

**Provincia Guavio:**


**GACHETA:**

1. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

**Ubicación:**

Gacheta – vereda Tasajeras coordenadas 4.855222 – 73.604145

**Imagen 1** Zona de trabajo




**Fuente:** Google earth

## 2. GRUPO DE TRABAJO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| INSPECTOR DE OBRA UT | DAYRO AVILA |
| INSPECTOR DE OBRA ICCU | CRISTHIAN GONZALEZ |
| RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715 | EDGAR MOLINA |

*Tabla No 1. Grupo de Trabajo*

## 3. PLAN DE TRABAJO

Se está realizando el debido mantenimiento de la vía en el municipio de Guasca, donde se incluye con las siguientes actividades: rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante. Limpieza, perfilado de cunetas y descoles.
Las actividades se encuentran en

**Imagen 2** cronograma de actividades municipio de Gacheta

| | CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN MAQUINARIA<br>ALCALDIA DE GACHETA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEREDA O VIA DEPARTAMENTAL | SECTOR | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | LONGITUD KM | 20-feb | 20-mar | 10-abr |
| MOCHIINDOTE | TASAJERAS-MOCHIINDOTE-HATOGRANDE | Limpieza de cunetas<br>Rectificación de calzadas<br>Nivelación de terreno<br>Ampliación de la vía. | 18 | | | |

**Fuente:** Alcaldía de Gacheta

## 4. CRONOGRAMA EJECUTADO.

## 20/02/2026

### ACTIVIDADES:

El equipo no realizó actividades, debido a que se encontraba en movilización desde el municipio de Gachetá hacia la vereda Mochindote. Esto se debió a que la

tractomula no pudo acceder al sitio de descargue inicialmente propuesto por las difíciles condiciones de la vía, por lo que la retroexcavadora de oruga tuvo que desplazarse rodando hasta el sector Jiménez, kilómetro 3 de la vía Gachetá–Manta.

**SECTOR:** Gacheta Sector Jimes

**LONGITUD:** 0 ml

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715: OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Alquilada: 12334.8 - 12338

## 21/02/2026

**ACTIVIDADES:**

El equipo continúa con la movilización, desplazándose desde el kilómetro 3 hasta el kilómetro 10 de la vía Gachetá–Manta, para luego tomar la vía terciaria Tajeras–Mochindote, sitio previsto donde se iniciarán las actividades de habilitación, mantenimiento y mejoramiento de la vía en mención.

**SECTOR:** Tasajeras -Mochindote

**LONGITUD:** 0 ml

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715: OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Alquilada: 12338 – 12343.8

## 23/02/2026

**ACTIVIDADES:**

El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno y ampliación de la vía.

**SECTOR:** Tasajeras -Mochindote

**LONGITUD:** 200 ml

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715: OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Alquilada: 12343.8 – 12348.6

## 24/02/2026

**ACTIVIDADES:**

El equipo realizo rectificación y ampliación de la via. La oruga presento una falla en el tubo del brazo hidráulico dejando la maquinaria la jornada de la tarde inoperativa.

**SECTOR:** Tasajeras -Mochindote

**LONGITUD:** 50 ml

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715: OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Alquilada: 12348.6 – 12352.3

## 25/02/2026

**ACTIVIDADES:**

El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno y ampliación de la vía.

**SECTOR:** Tasajeras -Mochindote

**LONGITUD:** 300 ml

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715: OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Alquilada: 12352.3 – 12360.4

## 26/02/2026

**ACTIVIDADES:**

El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.

**SECTOR:** Tasajeras -Mochindote

**LONGITUD:** 150 ml

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715: OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Alquilada: 12360.4 – 12365.9

## 27/02/2026

**ACTIVIDADES:**

El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante.

**SECTOR:** Tasajeras -Mochindote

**LONGITUD:** 250 ml

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715: OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Alquilada: 12365.9 – 12375

## 28/02/2026

**ACTIVIDADES:**

El equipo realizo limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno y ampliación de la vía.

**SECTOR:** Tasajeras -Mochindote

**LONGITUD:** 150 ml

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715: OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE 715

Alquilada: 12375 – 12379

## 5. AVANCE EN CAMPO (KM)

| AVANCE DE OBRA UBALA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LONGITUD (m) | AVANCE (m) | REPETICION (m) | DESCRIPCION |
| 1/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 2/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 3/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 4/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 5/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 6/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 10/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 11/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 12/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 13/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 16/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 17/02/2026 | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 19/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 20/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | | SOLEADO |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | 200 | 200 | --- | SOLEADO |
| 24/02/2026 | 50 | 250 | --- | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 300 | 550 | --- | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 150 | 700 | --- | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 250 | 950 | --- | SOLEADO |
| 28/02/2026 | 150 | 1100 | | SOLEADO |
| **TOTAL** | 1100 | | | |

*Tabla No 2. Avance de via*

## 6. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

| RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **H. LLUVIA** | **H. INOPERATIVAS** | **H. EFECTIVAS** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 2/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 3/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 4/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 5/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 6/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 10/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 11/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 12/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 13/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 16/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 17/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 18/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 19/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 5 | SOLEADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 4 | SOLEADO |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 24/02/2026 | 0 | 4 | 4 | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 0 | 0 | 6 | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 0 | 0 | 9 | SOLEADO |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 4 | SOLEADO |
| **TOTAL** | 0 | 4 | 48 | |

*Tabla No 3. Resumen del tiempo*

## 7. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

## 8. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes.

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

## 9. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA




| CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | |
| MUNICIPIO: | GACHETA | | | | | | |
| MAQUINA: | . RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS JOHN DEERE | | | | | SERIE | 715 |
| FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | STAND BY | OBSERVACIÓN |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-20 |  |  | 12334.8 | 12338 | 3.2 | 1.8 | TRASLALDO MAQUINARIA |
| 26-02-21 |  |  | 12338 | 12343.8 | 5.8 | | TRASLALDO MAQUINARIA |
| 26-02-22 |  |  | 12343.8 | 12343.8 | 0 | | |
| 26-02-23 |  |  | 12343.8 | 12348.6 | 4.8 | 0.2 | |
| 26-02-24 |  |  | 12348.6 | 12352.3 | 3.7 | | INOPERATIVO |
| 26-02-25 |  |  | 12352.3 | 12360.4 | 8.1 | | |
| 26-02-26 |  |  | 12360.4 | 12365.9 | 5.5 | | |
| 26-02-27 |  |  | 12365.9 | 12375 | 9.1 | | |
| 26-02-28 |  |  | 12375 | 12379 | 4 | 1 | |
| SUBTOTAL MES | | | | | 44.2 | 3 | |
| TOTAL MES | | | | | 47.2 | | |
| Firma | | | Firma | | | | |
| Nombre: | DAYRO AVILA ESPITIA | | Nombre: | | CRISTHIAN GONZALEZ | | |
| INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025 | | | INSPECTOR ICCU | | | | |

*Tabla No 4. Control de trabajo retroexcavadora sobre orugas john deere 715*

## 10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el municipio de Gacheta, durante el mes de febrero del 2026, se ejecutaron limpieza de cunetas, rectificación de calzadas, nivelación de terreno, ampliación de la vía y cargue de material sobrante. Se alcanzó un avance total de 1100 mL, con una retroexcavadora de oruga ha presentado varias novedades mecánicas. No se presentaron fuertes lluvias que afectaran de manera crítica el rendimiento. El frente logró cumplir con las actividades programadas y mantener un avance sostenido en las metas de mejoramiento vial.

El mejoramiento vial es esencial para garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la transitabilidad y conectividad entre comunidades, facilitar el acceso a servicios básicos y dinamizar la economía regional al reducir costos de trasportes y tiempo de desplazamientos

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

## 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| Cargue de material sobrante | Conformación de vía |
|  |   |
| Ampliación de vía | Perfilado de la via |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Nivelación de terreno | Limpieza y conformación de cunetas |
|  |  |
| Descoles de cunetas | Movilización equipo |

Cristhian Gonzalez
**INSPECTOR ICCU**

Dayro Avila Espitia
**INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025**

# CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

## INFORME DE AVANCE N°1
## PERIODO: FEBRERO DEL 2026

## PROVINCIA: GUAVIO
## MUNICIPIO: GAMA - GACHALA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA GUAVIO**
**MUNICIPIO DE GAMA-GACHALA**

**OBJETO:** “ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

## 1. LOCALIZACIÓN

**Provincia Guavio:**

**Gama:**

1. RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943
2. MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783
3. VOLQUETA GZM753
4. VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 – 2742542

**Ubicación:**

Gama– vereda Capellanida coordenadas 4.759750 -73.603272

Gachalá- vereda el Guavio coordenadas 4.69295 -73.55210

**Imagen 1** Sectores intervenidos




**Fuente:** Google earth

## 2. GRUPO DE TRABAJO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| INSPECTOR DE OBRA UT | DAYRO ALEJADNRO AVILA ESPITIA |
| INSPECTOR DE OBRA ICCU | CRISTHIAN GONZALEZ |
| RETROEXCAVADORA JCB | HAROL MORENO |
| MOTONIVELADORA KMT | WILMAR NÚÑEZ |
| VOLQUETA GZM753 | CARLOS CATAÑEDA |
| VIBROCOMPACTADOR AMMANN | GERMÁN VELANDIA |

*Tabla No 1. Grupo de Trabajo*

## 3. PLAN DE TRABAJO

En el municipio de Gama se continuaron los trabajos pendientes del cronograma del contrato anterior, culminando las actividades en la vereda La Capellanía. De esta manera, se dio cumplimiento al 100% del cronograma establecido durante el presente mes.

La maquinaria se movilizo para el municipio de Gachalá, se iniciaron los trabajos programados en el cronograma. Actualmente se esta trabajando en la vereda guavio, realizando las siguientes actividades: Conformación de vía, traslado, instalación y compactación de material de recarga, limpieza, perfilado de cunetas y descoles, atención a derrumbes.

Las actividades se encuentran en un 33 % de ejecución de acuerdo con las actividades programadas por la alcaldía de Gachala en el cronograma.

**Imagen 2** cronograma de actividades municipio de Gama

| VEREDA | SECTOR | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | LONGITUD (KM) APROX. | HORA |
|---|---|---|---|---|
| PALENQUE 2 | ALTO DE GAMA PALENQUE 2 | Mejoramiento y adecuación vía terciaria. | 4.395 | 13,4 |
| SANTUARIO | CENTRAL A LA PALMA | Mejoramiento y adecuación vía terciaria. | 2.873 | 8,7 |
| LA UNIÓN | CENTRO MATERRAMO CHINCHORRO BAJO | Mejoramiento y adecuación vía terciaria. | 15.330 | 46,7 |
| NARANJOS-PAUSO | CENTRO NARANJOS PAUSO | Mejoramiento y adecuación vía terciaria. | 7.970 | 24,3 |
| GUAVIO | SAN ROQUE PUENTE TIERRA | Mejoramiento y adecuación vía terciaria. | 9.217 | 28,1 |
| GUAVIO | SAN ROQUE POTRERITOS CHILCAL | Mejoramiento y adecuación vía terciaria. | 7.727 | 23,5 |
| SANTUARIO | VIA A CAPELLANIA | Mejoramiento y adecuación vía terciaria. | 5.703 | 17,4 |

**Fuente:** Alcaldía de Gama

**Imagen 3** cronograma de actividades municipio de Gachalá

| VEREDA O VIA DEPARTAMENTAL | SECTOR | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | LONGITUD KM | 09-feb | 09-mar | 30-mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAVIO | MESA DEL GUAVIO | Conformación, afirmado,nivelación, compactación y limpieza de cunetas. | 9.75 | | | |
| GAMA-GACHALA | TUNEL MIRAFLORES- CASCO URBANO GA | Conformación, afirmado,nivelación, compactación y limpieza de cunetas. | 4.4 | | | |
| | | | 14.15 | | | |

**Fuente:** Propia

## 4. CRONOGRAMA EJECUTADO

. **05/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo tanqueo.
VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo tanqueo.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo tanqueo.

VOLQUETA GZM753: Se realizo tanqueo.

**SECTOR:** Gama- casco urbano

**LONGITUD**: 0 ml

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 20,57

Horómetro: 2040,4

-Vibro: 20,567

Horómetro: 3777,00

-Retrocargador: 26,900

Horómetro: 46.450 ,00

- GZM 753: 28.765

Horómetro: 5.904

Kilometros: 76.938,000

**CLIMA:** SOLEADO

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2040.4

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3.777

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46.450

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5.904

Kilometros: 76.938,000

ICCU: 0 Viajes de recebo – 0

**06/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo conformación de vía para la placa huella en la vereda la unión y la capellania.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo compactación del terreno para alistamiento de placa huellas.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo cargue de material tipo recebo para la conformación de placa huella en los sectores de la unión y capellania.

VOLQUETA GZM753: Se realizo cargue de material para el mejoramiento de via, conformación de placa huellas en los sectores de la unión y capellania.

**SECTOR:** Vereda la unión – Vereda Capellania

**TUD:** 400 ml vereda la Union- Vereda la Capellania

**COMBUSTIBLE:**

-Moto: 00,000

Horómetro: 00,000

-Vibro: 00,000

Horómetro: 00,000

-Retrocargador: 00,000

Horómetro: 00,000

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

Kilometros: 00,000

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2040.4 – 2046.8

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3.777 - 3.781

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46.450 - 46490

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5.904 - 5.908

Kilometros: 76.938,000 – 76.966

**07/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: No se realizaron actividades.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: No se realizaron actividades.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo el replanteo y la explanación en la vereda Santuario.

VOLQUETA GZM753: No se realizaron actividades.

**SECTOR:** Vereda Santuario - Gama

**LONGITUD:** 0 ml

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 00,000

Horómetro: 00,000

-Vibro: 00,000

Horómetro: 00,000

-Retrocargador: 00,000

Horómetro: 00,000

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

Kilometros: 00,000

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

**MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA**

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2046.8 – 2046.8

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3.781- 3.781

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46.490 – 46.544

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5.908- 5.908

Kilometros: 76.966 – 76.966

**09/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: No se realizaron actividades, debido a que el equipo se desplazó hacia el sector el túnel donde se iniciara intervenciones en la via departamental Gama-Gachalá.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: No se realizaron actividades, debido a que el equipo se desplazó hacia el sector el túnel donde se iniciara intervenciones en la via departamental Gama-Gachalá..

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: No se realizaron actividades, debido a que el equipo se desplazo hacia el sector el túnel donde se iniciara intervenciones en la via departamental Gama-Gachala.

VOLQUETA GZM753: No se realizaron actividades, debido a que el equipo se desplazó hacia el sector el túnel donde se iniciara intervenciones en la via departamental Gama-Gachalá.

**SECTOR:** Vía departamental Gama - Gachala

**LONGITUD:** 0 ml

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 00,000

Horómetro: 00,000

-Vibro: 30,000

Horómetro: 3786,800

-Retrocargador: 30,000

Horómetro: 4659,200

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

kilómetros: 00,000

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2046.8 – 2052.4

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3.781 – 3786.8

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46544 - 46592

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5.908 - 5911

Kilometros: 76.966 – 77013

**10/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo de 700 m, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 700 m en la vía gama hacia Gachalá.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo el cargue de material para conformación de la vía adicionalmente se hicieron descoles.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de material de recebo para el mejoramiento de la vía Gama-Gachala en el sector del túnel de Miraflores.

**SECTOR:** Via Gama - Gachala

**LONGITUD:** 700 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM 753: | 12,000 |
| Horómetro: | 5.918 |
| kilómetros: | 77.092,000 |

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal, cambio de rines trasero y cambio de manguera del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2052.4 – 2058.1

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3786.8 – 3791.8

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46592 - 46622

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5911 -5918

Kilometros: 77013 - 77092

## 11/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: El equipo no realizo actividades porque el personal realizo reconocimiento de la vía que conduce hacia la vereda del Guavio en la cual el frente realizara la intervención.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 100 m en la vía gama hacia Gachalá.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo la adecuación de pasos críticos en la vereda Guavio.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 4 material de recebo para el mejoramiento de la vía Gama-Gachala en el sector del túnel de Miraflores.

**SECTOR:** Vía Gama - Gachala

**LONGITUD:** 100 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM753: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| kilómetros: | 00,000 |

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal, cambio de rines trasero y cambio de manguera del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2058.1 – 2058.1

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3791.8 – 3793.4

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46622 - 46632

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5918 - 5923

Kilómetros: 77092 - 77153

ICCU: 4 Viajes de recebo

## 12/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo apertura y limpieza de cunetas seguido de la conformación de 400 de la vía en la vereda Mesa del guavio.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 400 m en la vía gama hacia Gachalá.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo limpieza de cunetas y se removió un derrumbe en la vereda mesa del guavio.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 4 material de recebo para el mejoramiento de la vía Gama-Gachala en el sector del túnel de Miraflores.

**SECTOR:** Vereda Mesas del guavio

**LONGITUD:** : 400 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 50,000 |
| Horómetro: | 2059.7 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM753: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| kilómetros: | 00,000 |

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA
VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal, cambio de rines trasero y cambio de manguera del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2058.1 – 2059.7

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3793.4 – 3798.8

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46632 - 46692

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5918 - 5923

Kilómetros: 77153 - 77216

ICCU: 4 Viajes de recebo

## 13/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo apertura y limpieza de cunetas seguido de la conformación de 300 de la vía en la vereda Mesa del guavio.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 300 m en la vía gama hacia Gachalá.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo limpieza de cunetas y se removió un derrumbe en la vereda mesa del guavio.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 1 viaje de material de recebo para el mejoramiento de la vía en la vereda Mesa del Guavio.

**SECTOR:** Vereda Mesas del Guavio

**LONGITUD:** 300 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM753: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| kilómetros: | 00,000 |

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal, cambio de rines trasero y cambio de manguera del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2059.7 – 2067.6

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3798.8 – 3801.2

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46692 - 46718

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5923 - 5932

Kilómetros: 77216 – 77268

**14/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo apertura y limpieza de cunetas seguido de la conformación de 400 de la vía en la vereda Mesa del Guavio.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 400 m en la vía gama hacia Gachalá.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo limpieza de cunetas y descoles en la mesa del guavio.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 1 viaje de material de recebo para el mejoramiento de la vía en la vereda Mesa del Guavio.

**SECTOR:** Mesas del Guavio

**LONGITUD:** 400 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |

-Vibro: 00,000

Horómetro: 00,000

-Retrocargador: 00,000

Horómetro: 00,000

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

kilómetros: 00,000

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo apertura y limpieza de cunetas seguido de la conformación de 400 de la vía en la vereda Mesa del Guavio.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 400 m en la vía gama hacia Gachalá.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo limpieza de cunetas y descoles en la mesa del guavio.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 1 viaje de material de recebo para el mejoramiento de la vía en la vereda Mesa del Guavio.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2067.6 – 2072.3

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3801.2 – 3803.8

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46718 - 46759

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5932 - 5932

Kilómetros: 77268 -77268

ICCU: 1 Viajes de recebo

**15/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo de extensión de 20 viajes de material de recebo en la vía de la vereda Mesa del guavio.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 20 viajes en la vía gama hacia Gachalá.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo limpieza de cunetas y descoles en la mesa del guavio.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 1 viaje de material de recebo para el mejoramiento de la vía en la vereda Mesa del Guavio.

**SECTOR:** Mesas del Guavio

**LONGITUD:** 500 ml

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 00,000

Horómetro: 00,000

-Vibro: 00,000

Horómetro: 00,000

-Retrocargador: 00,000

Horómetro: 00,000

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

kilómetros: 00,000

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal, cambio de rines trasero y cambio de manguera del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2072.3 -2078.0

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3803.8 – 3807.9

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 46759 - 46790

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5932 - 5932

Kilómetros: 77268 -77268

ICCU: 1 Viajes de recebo

**16/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

VOLQUETA GZM753: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

**SECTOR:** Mesa del Guavio

**LONGITUD:** 0.00 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM753: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| kilómetros: | 00,000 |

**CLIMA:** Lluvias durante todo el dia

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de raches de freno, cambio de brazo de dirección con terminal, cambio de rines trasero y cambio de manguera del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2078.0 – 2078.0

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3807.9 – 3807.9

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4679 - 4679

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5932 - 5932

Kilómetros: 77268 - 77268

ICCU: 0 Viajes de recebo

## 17/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte del combustible desde gama hasta el frente de trabajo, adicionalmente se realizo el cambio de todo el juego de llantas del equipo.

**SECTOR:** Mesas del Guavio

**LONGITUD:** 0.0 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 50,000 |
| Horómetro: | 2078,000 |
| -Vibro: | 30,000 |
| Horómetro: | 3809.2,000 |
| -Retrocargador: | 30,000 |
| Horómetro: | 4679,600 |
| - GZM753: | 16,940 |
| Horómetro: | 5935,000 |
| kilómetros: | 77315,000 |

**CLIMA:** Lluvias durante todo el día.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2078.0 – 2080.3

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3807.9 – 3809.2

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4679.0 – 4679.6

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5932 -5939

Kilómetros: 77268 - 77376

ICCU: 0 Viajes de recebo

## 18/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo apertura y limpieza de cunetas seguido de la conformación de 300 de la vía en la vereda Puerto bello.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 300 m en la vía en la vereda.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo el cargue de 8 viajes de material tipo recebo para el mantenimiento y mejoramiento de la vía en la vereda Puerto Bello.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 8 viajes de material tipo recebo para mantenimiento y mejoramiento de la via en la vereda Puerto Bello.

**SECTOR:** Vereda Puerto Bello

**LONGITUD:** 300 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM753: | 07,107 |
| Horómetro: | 5939,000 |
| kilómetros: | 77376,000 |

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2080.3 – 2085.7

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3809.2 – 3814.1

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4679.6 – 4682.6

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5939 - 5947

Kilómetros: 77376 - 77471

ICCU: 8 Viajes de recebo

## 19/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: No se realizaron actividades por lluvias fuertes durante toda la jornada laboral.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: No se realizaron actividades por lluvias fuertes durante toda la jornada laboral.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: No se realizaron actividades por lluvias fuertes durante toda la jornada laboral.

VOLQUETA GZM753: No se realizaron actividades por lluvias fuertes durante toda la jornada laboral.

**SECTOR:** Puerto Bello

**LONGITUD:** 0 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |

-Retrocargador: 00,000

Horómetro: 00,000

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

kilómetros: 00,000

**CLIMA:** Dia fuertes lluvias

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Fallo de dirección por escapo de fluido de la manguera del depósito del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2085.7 – 2085.7

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3814.1 – 3814.1

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4682.6 – 4682.6

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5947 - 5950

Kilómetros: 77471 - 77528

ICCU: 0 Viajes de recebo

## 20/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo apertura y limpieza de cunetas seguido de la conformación de 100
de la vía en la vereda Puerto bello.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizo la compactación de 100 m en la vía en la vereda.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo el cargue de 5 viajes de material tipo recebo para mantenimiento y mejoramiento de la via en la vereda Puerto Bello

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 5 viajes de material tipo recebo para mantenimiento y mejoramiento de la via en la vereda Puerto Bello

**SECTOR:** Vereda Puerto Bello

**LONGITUD:** 135 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

kilómetros: 00,000

**CLIMA:** Dia con dos horas soleadas, lluvias el trascurso de la jornada laboral.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA
VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Fallo de dirección por escapo de fluido de la manguera del depósito del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2085.7 – 2088.7

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3814.1 – 3816.7

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4682.6 – 4684.6

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5950 - 5957

Kilómetros: 77528 – 77601

ICCU: 5 Viajes de recebo

**23/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.
.
RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: No se realizaron actividades por lluvias durante toda la jornada laboral.

VOLQUETA GZM753: No se realizaron actividades debido a que la llanta delantera derecha del equipo amaneció pincha y adicionalmente se presentaron lluvias durante la jornada laboral

**SECTOR:** Vereda Puerto Bello

**LONGITUD:** 0.00 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM753: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| kilómetros: | 00,000 |

**CLIMA:** Lluvias durante toda la jornada.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Fallo de dirección por escapo de fluido de la manguera del depósito del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2088.7 – 2088.7

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3816.7 – 3816.7

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4684.6– 4684.6

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5957 - 5957

Kilómetros: 77601- 77601

ICCU: 0 Viajes de recebo

## 24/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo limpieza de cunetas y se conformaron 400 m de la vía departamental Gama- Gachala.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizaron actividades de compactación de 400 m en la vía departamental Gama-Gachala.
.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo limpieza de cunetas, remoción de derrumbes y cargue de material.

VOLQUETA GZM753: No se realizaron actividades debido a que la llanta delantera derecha del equipo amaneció pincha y adicionalmente se presentaron lluvias durante la jornada laboral

**SECTOR:** Vía departamental Gama- Gachalá

**LONGITUD:** 400.00 ml

**COMBUSTIBLE:**

| Tanqueos: | GL. |
|---|---|
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM753: | 37,001 |
| Horómetro: | 5959,000 |
| kilómetros: | 77601,000 |

**CLIMA:** Dia soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA
Fallo de dirección por escapo de fluido de la manguera del depósito del hidráulico.

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2088.7 - 2093.5

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3816.7 - 3820

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4684.6 - 4690

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5957 - 5963

Kilómetros: 77601 - 77673

ICCU: 0 Viajes de recebo

## 25/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo limpieza de cunetas y se conformaron 800 m de la vía departamental Gama- Gachala.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizaron actividades de compactación de 800 m en la vía departamental Gama-Gachala.
.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: No se realizaron actividades por falta de combustible.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 12 viajes de material de recebo para la vía Gama- Gachalá y la vereda el Guavio.

**SECTOR:** Vía departamental Gama- Gachala

**LONGITUD:** 800 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| - GZM753: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| kilómetros: | 00,000 |

**CLIMA:** Dia soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

Se solicita cambio de aceite hidráulico, cambio aceite de tándem, cambio aceite motor de giro de tornamesa, Cambio de aceite del diferencial, cambio aceite de servotransmision Esquineras de la vertedera Dientes de escalificador un cuñete de grasa y un inyector de grasa

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2093.5 – 2100.2

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3820 – 3827.1

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4690 – 4695,2

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5957 - 5971

Kilómetros: 77673 - 77756

ICCU: 12 Viajes de recebo

## 26/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo limpieza de cunetas y se conformaron 400 m de la vía departamental Gama- Gachala.

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizaron actividades de compactación de 400 m en la vía departamental Gama-Gachala.

.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943:Se realiza limpieza de cuentas.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte del combustible desde gma al frente de trabajo.

**SECTOR:** Vía departamental Gama- Gachalá

**LONGITUD:** 400 ml

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

- Moto: 50,000

Horómetro: 2104,00

-Vibro: 30,000

Horómetro: 38316,000

-Retrocargador: 30,000

Horómetro: 4697,600

- GZM753: 22,000

Horómetro: 5974,000

kilómetros: 77801,000

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA
VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

Se solicita cambio de aceite hidráulico, cambio aceite de tándem, cambio aceite motor de giro de tornamesa, Cambio de aceite del diferencial, cambio aceite de servotransmision Esquineras de la vertedera Dientes de escalificador un cuñete de grasa y un inyector de grasa

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2100.2 – 2104.6

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3827.1 – 3831.7

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4695,2 – 4697.3

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5971 - 5974

Kilómetros: 77756 - 77801

ICCU: 0 Viajes de recebo

## 27/02/2026

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo limpieza de cunetas y se conformaron 600 m de la vía de la mesa del Guavio

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizaron actividades de compactación de 600 m de la vía de la vereda mesa del Guavio.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo el cargue de 12 viajes de material tipo recebo.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 12 viajes de material tipo recebo para el mantenimiento de la vía de la vereda el Guavio.

**SECTOR:** Vereda Mesa del Guavio

**LONGITUD:** 600.00 ml

**COMBUSTIBLE:**

| Tanqueos: | GL. |
|---|---|
| - Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |

Horómetro: 00,000

-Retrocargador: 00,000

Horómetro: 00,000

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

kilómetros: 00,000

**CLIMA:** Dia soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

Se solicita cambio de aceite hidráulico, cambio aceite de tándem, cambio aceite motor de giro de tornamesa, Cambio de aceite del diferencial, cambio aceite de servotransmision Esquineras de la vertedera Dientes de escalificador un cuñete de grasa y un inyector de grasa

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2104.6 – 2110.6

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3831.7 – 3838.0

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4697.3 – 4701,6

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5974 - 5983

Kilómetros: 77801 – 77901

ICCU: 12 Viajes de recebo

**28/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783: Se realizo limpieza de cunetas y se conformaron 500 m de la vía de la mesa del Guavio

VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542: Se realizaron actividades de compactación de 500 m de la vía de la vereda mesa del Guavio.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: Se realizo el cargue de 11 viajes de material tipo recebo.

VOLQUETA GZM753: Se realizo el transporte de 11 viajes de material tipo recebo para el mantenimiento de la vía de la vereda el Guavio.

**SECTOR:** Vereda mesa del Guavio

**LONGITUD:** 500 ml

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| - Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Retrocargador: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |

- GZM753: 00,000

Horómetro: 00,000

kilómetros: 00,000

**CLIMA:** Dia soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM753: OPERATIVA

Se solicita cambio de aceite hidráulico, cambio aceite de tándem, cambio aceite motor de giro de tornamesa, Cambio de aceite del diferencial, cambio aceite de servotransmision Esquineras de la vertedera Dientes de escalificador un cuñete de grasa y un inyector de grasa

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere cambio de llantas de tracción, cambio de refrigerante, cambio de hidráulico para bombas de vibración del cilindro.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943: OPERATIVA

Se requiere cambio del tendido de llantas y se solicita un inyector de Grasa.

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA KMTGDO33CNA001783

ICCU: 2110.6 – 2117.7

- VIBROCOMPACTADOR ICCU AMMANN ASC 70 - 2742542

ICCU: 3838.0 – 3843.8

- RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT S0R3CXTTHM2936943

ICCU: 4701,6 – 4706,4

- VOLQUETA GZM753

ICCU: Horómetro: 5983 - 5992

Kilómetros: 77901 - 78011

ICCU: 11 Viajes de recebo

## 5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

| RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **RECEBO** | **RETIRO** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | --- |
| 3/02/2026 | 0 | 0 | --- |
| 4/02/2026 | 0 | 0 | --- |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 2 | 0 | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | |
| 9/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 4 | 2 | SOLEADO |
| 11/02/2026 | 4 | 0 | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 4 | 0 | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 1 | 0 | SOLEADO |
| 14/02/2026 | 1 | 0 | SABADO |
| 15/02/2026 | 1 | 0 | DOMINGO |
| 16/02/2026 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 18/02/2026 | 8 | 0 | SOLEADO |
| 19/02/2026 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 20/02/2026 | 5 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | |
| 23/02/2026 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 24/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 12 | 0 | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 12 | 0 | SOLEADO |
| 28/02/2026 | 11 | 0 | SABADO |
| **TOTAL** | 65 | 2 | |

*Tabla No 2. Transporte y remisión de materiales*

## 6. AVANCE EN CAMPO (KM)

| AVANCE DE OBRA GAMA-GACHALA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **LONGITUD (m)** | **AVANCE (m)** | **REPETICION (m)** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | --- | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | --- | --- |
| 3/02/2026 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4/02/2026 | 0 | 0 | --- | --- |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 400 | 400 | --- | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | 0 | 400 | --- | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 700 | 1100 | --- | SOLEADO |
| 11/02/2026 | 100 | 1200 | --- | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 400 | 1600 | --- | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 300 | 1900 | --- | SOLEADO |
| 14/02/2026 | 400 | 2300 | | SABADO |
| 15/02/2026 | 500 | 2800 | | DOMINGO |
| 16/02/2026 | 0 | 2800 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 0 | 2800 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 18/02/2026 | 300 | 3100 | --- | SOLEADO |
| 19/02/2026 | 0 | 3100 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 20/02/2026 | 135 | 3235 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | 0 | 3235 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 24/02/2026 | 400 | 3635 | --- | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 800 | 4435 | --- | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 400 | 4835 | --- | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 600 | 5435 | --- | SOLEADO |
| 28/02/2026 | 500 | 5935 | | SABADO |
| **TOTAL** | 5935 | | | |

*Tabla No 3. Avance de via*

## 7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

| RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **H. LLUVIA** | **H. INOPERATIVAS** | **H. EFECTIVAS** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3/02/2026 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4/02/2026 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 0 | 0 | 7 | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 11/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 4 | 0 | 4 | SOLEADO |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 16/02/2026 | 8 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 8 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 18/02/2026 | 0 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 19/02/2026 | 8 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 20/02/2026 | 6 | 0 | 2 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | 8 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 24/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 28/02/2026 | SABADO | | | |
| **TOTAL** | 42 | 0 | 122 | |

*Tabla No 3. Avance de via*

## 8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

## 9. MANTENIMIENTOS

| MANTENIMIENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **EQUIPO** | **SERIAL** | **DESCRIPCIÓN** |
| 17-2-2026 | Volqueta | GZM 753 | Monte y desmonte de llantas de tracción y cambio del central del muelle trasero. |

*Tabla No 4. Relación de Manteniendo*

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

## 10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | | | | | | | | | | | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | GAMA | | | | | | PROVINCIA: | GUAVIO | | | | |
| MAQUINA: | VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL | | | | | | SERIE | GZM 753 | | | | |
| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | OBSERVACIÓN |
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-05 | 5904 | 5904 | 0 | 28.765 | 76938 | PRIMER TANQUEO | 52301 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-06 | 5904 | 5908 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 5908 | 5911 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-10 | 5911 | 5918 | 7 | 18.411 | 77092 | 8.364564662 | 52667 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-11 | 5918 | 5923 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-12 | 5923 | 5923 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-13 | 5923 | 5932 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 5932 | 5932 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-17 | 5932 | 5939 | 7 | 16.94 | 77315 | 13.16410862 | 53373 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-18 | 5939 | 5947 | 8 | 7.107 | 77376 | 8.583087097 | 53432 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | 5947 | 5950 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-20 | 5950 | 5957 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 5957 | 5957 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | 5957 | 5963 | 6 | 37.001 | 77601 | 6.080916732 | 845692 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-25 | 5963 | 5971 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-26 | 5971 | 5974 | 3 | 22.001 | 77801 | 9.090495887 | 845995 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-27 | 5974 | 5983 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 79.00 | 130.23 | | 45.28 | | 0.00 | | 0.00 | | --- |

*Tabla No 5. Control de trabajo Volqueta sencilla GZM 753*

| | | |
|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | |
| PERIODO: | FEBRERO | |
| MUNICIPIO: | GAMA | PROVINCIA: GUAVIO |
| MAQUINA: | VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 | SERIE 2742542 |

| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-05 | 3777 | 3777 | 0 | 25.128 | 3777 | PRIMER TANQUEO | 52038 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-06 | 3777 | 3781 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 3781 | 3786.8 | 5.8 | 30 | 3786.8 | 3.06122449 | 52536 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-10 | 3786.8 | 3791.8 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-11 | 3791.8 | 3793.4 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-12 | 3793.4 | 3798.8 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-13 | 3798.8 | 3801.2 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-14 | 3801.2 | 3803.8 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | 3803.8 | 3807.9 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 3807.9 | 3807.9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-17 | 3807.9 | 3814.1 | 6.2 | 30 | 3807 | 1.485148515 | 53374 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-18 | 3814.1 | 3814.1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-19 | 3814.1 | 3816.7 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-20 | 3816.7 | 3816.7 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 3816.7 | 3816.7 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-24 | 3816.7 | 3820 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-25 | 3820 | 3827.1 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-26 | 3827.1 | 3831.7 | 4.6 | 30 | 3831.6 | 1.219512195 | 845993 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-27 | 3831.7 | 3838 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-28 | 3838 | 3843.8 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 66.80 | 115.13 | | 5.77 | | 0.00 | | 0.00 | | |

*Tabla No 6. Control de trabajo vibrocompactador 2542*

| | | |
|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | |
| PERIODO: | FEBRERO | |
| MUNICIPIO: | GAMA | PROVINCIA: GUAVIO |
| MAQUINA: | RETROEXCAVADORA S0R3CXTTHM2936943 | SERIE NKJOB80CVNKH30187 |

| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | OBSERVACIÓN |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-05 | 4645 | 4645 | 0 | 26.9 | 4645 | PRIMER TANQUEO | 6868 | |
| 26-02-06 | 4645 | 4649 | 4 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-07 | 4649 | 4655.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 4655.4 | 4659.2 | 3.8 | 30 | 4659.2 | 2.11 | 6873 | |
| 26-02-10 | 4659.2 | 4662.2 | 3 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-11 | 4662.2 | 4663.2 | 1 | | | | | |
| 26-02-12 | 4663.2 | 4669.2 | 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-13 | 4669.2 | 4671.8 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-14 | 4671.8 | 4675.2 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | 4671.8 | 4679 | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 4679 | 4679 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-17 | 4679 | 4679.6 | 0.6 | 30 | 4679 | 1.52 | 6912 | |
| 26-02-18 | 4679.6 | 4682.6 | 3 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-19 | 4682.6 | 4684.6 | 2 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-20 | 4684.6 | 4684.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 4684.6 | 4684.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-24 | 4684.6 | 4690 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-25 | 4690 | 4695.2 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-26 | 4695.2 | 4697.3 | 2.1 | 30 | 4697 | 1.67 | 6923 | |
| 26-02-27 | 4697.3 | 4701.6 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-28 | 4701.6 | 4706.4 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 57.60 | 116.90 | | 5.29 | | |

*Tabla No 7. Control de trabajo Retroexcavadora 30187*

| | | |
|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | |
| PERIODO: | FEBRERO | |
| MUNICIPIO: | GAMA | PROVINCIA: GUAVIO |
| MAQUINA: | MOTONIVELADORA KMTGDO33 | SERIE CNA001783 |

| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | OBSERVACIÓN |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-05 | 2040.4 | 2040.4 | 0 | 40 | 2041 | PRIMER TANQUEO | 6862 | | | | | --- |
| 26-02-06 | 2040.4 | 2043.8 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 2043.8 | 2052.4 | 8.6 | 50 | 2052.4 | 4.39 | 6874 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-10 | 2052.4 | 2058.1 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-11 | 2058.1 | 2058.1 | 0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-12 | 2058.1 | 2059.7 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-13 | 2059.7 | 2067.6 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-14 | 2067.6 | 2072.3 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | 2072.3 | 2078 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 2078 | 2078 | 0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-17 | 2078 | 2080.3 | 2.3 | 50 | 2078 | 1.95 | 6874 | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-18 | 2080.3 | 2085.7 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | 2085.7 | 2085.7 | 0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-20 | 2085.7 | 2088.7 | 3 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 2088.7 | 2088.7 | 0 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | 2088.7 | 2093.5 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-25 | 2093.5 | 2100.2 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-26 | 2100.2 | 2104.6 | 4.4 | 50 | 2104.6 | 1.88 | 6874 | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-27 | 2104.6 | 2110.6 | 6 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-28 | 2110.6 | 2117.7 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 77.30 | 190.00 | | 8.22 | | 0.00 | | 0.00 | | |

*Tabla No 8. Control de trabajo Motoniveladora 1783*

## 11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de febrero de 2026, se ejecuto el mantenimiento preventivo y correctivo de las vías en el municipio de Gama y gachala. Las intervenciones técnicas comprendieron el cargue y traslado de material de recebo, la conformación y compactación de la subrasante y capas de recarga, así como el perfilado de cunetas y descoles con el respectivo retiro de material excedente.

A nivel operativo, se consolidaron 122 horas efectivas de trabajo frente a 42 horas de afectación por lluvias, alcanzando un rendimiento lineal de 5.935 metros lineales (ml) mediante el suministro de 65 viajes de material de recebo. Se concluye que las condiciones climáticas adversas presentadas durante el período sí generaron afectaciones en el rendimiento; no obstante, se dio cumplimiento a los objetivos de conectividad y seguridad vial trazados. Estas acciones garantizan la optimización de la transitabilidad en la red vial departamental, facilitando el acceso a servicios básicos y contribuyendo a la reducción de los costos de transporte para la comunidad de la región.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

## 12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Conformación de la via** | **Compactación de la vía** |
|  |  |
| Extendido de material (Recebo) | Cargue de material |
|  |  |
| Conformación de cunetas | Limpieza de cunetas |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Descoles de cunetas | Extendido de material (Recebo) |
|  |  |
| Conformación de cunetas | Limpieza de cunetas |

Cristhian González
**INSPECTOR ICCU**

Dayro Avila Espitia
**INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025**

# CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

## INFORME DE AVANCE N°1
## PERIODO: FEBRERO DEL 2026

## PROVINCIA: GUAVIO
## MUNICIPIO: TRONCAL DEL GUAVIO

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALMEIDAS**
**MUNICIPIO DE**

**OBJETO:** "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

## 1. LOCALIZACIÓN

**Provincia Guavio:**

**Troncal del Guavio:**

1. Retroexcavadora ICCU JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944
2. Volqueta ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555
3. Volqueta ICCU INTERNATIONAL ODT 386

**Ubicación:**

Troncal del guavio – Sector amoladera coordenada 4.851543, -73.742827

**Imagen 1** Zona de trabajo



**Fuente:** Google earth

## 2. GRUPO DE TRABAJO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| INSPECTOR DE OBRA UT | Dayro A. Avila E. |
| Retroexcavadora ICCU | Rodrigo Beltrán |
| Volqueta ICCU NGQ 555 | José Luis Tapia |
| Volqueta ICCU ODT 386 | Mauricio Londoño |

*Tabla 1. Grupo de trabajo.*

## 3. PLAN DE TRABAJO

Debido a que la maquinaria no está a préstamo a ningún municipio en específico, no contamos con cronograma oficial.

## 4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Se está realizando el debido mantenimiento a la Troncal del Guavio; donde se incluye intervenciones a los pasos críticos en los diferentes puntos, Cargue, traslado, conformación y compactación de material de recarga y subrasante. Limpieza, perfilado de cunetas y descoles. Retiro de escombros.

**Martes 3 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Troncal del Guavio

**Sector:** Ubalá

**HORAS TRABAJADAS** Inicio - Fin

**RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:**

ICCU:

**VOLQUETA ODT 386 ICCU:**

ICCU: Horómetro:

kilómetros:

0 Viajes de recebo – 0

**VOLQUETA NGQ 555 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 580 - 585

Kilómetros: 8.801 – 8.934

0 Viajes de recebo – 0

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Horómetro: 00.000

kilómetros: 00.000

- NGQ 555: 00.000

Horómetro: 00.000

kilómetros: 00.000

**Avance:** 0 ml

**ACTIVIDADES:**

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se Realizo el traslado del valde de la oruga 2519 de la empresa Montajes JM hasta el algodones sito donde se encuentra la máquina.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386:

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

VOLQUETA ODT 386: INOPERATIVA.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944

**Miércoles 4 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Troncal del Guavio

**Sector:** Ubalá

**HORAS TRABAJADAS** Inicio - Fin

**RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:**

ICCU:

**VOLQUETA ODT 386 ICCU:**

ICCU: Horómetro:

kilómetros:

0 Viajes de recebo – 0

**VOLQUETA NGQ 555 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 585 - 591

Kilómetros: 8.934 – 9.015

0 Viajes de recebo – 0

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilometros: 00.000

- NGQ 555: 00.000

Horómetro: 00.000

kilómetros: 00.000

**Avance:** 0 ml

**Miércoles 4 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Troncal del Guavio

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

**Sector:** Ubalá

**HORAS TRABAJADAS** Inicio - Fin

**RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:**

ICCU:

**VOLQUETA ODT 386 ICCU:**

ICCU: Horómetro:

kilómetros:

0 Viajes de recebo – 0

**VOLQUETA NGQ 555 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 585 - 591

Kilómetros: 8.934 – 9.015

0 Viajes de recebo – 0

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilometros: 00.000

- NGQ 555: 00.000

Horómetro: 00.000

kilómetros: 00.000

**Avance:** 0 ml

**ACTIVIDADES:**

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se finaliza el traslado del valde de la oruga 2519 de la empresa Montajes JM hasta el algodones sitio donde se encuentra la máquina.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386:

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: INOPERATIVA.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: INOPERATIVA.

**Jueves 5 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Ubalá

Horómetro Inicio - Fin

**RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:**

ICCU: 3.881,00 – 3.882,2

**VOLQUETA ODT 386 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 8.090 - 8.093

kilómetros: 101.039.00 – 101.126

1 Viajes de recebo – 0

**VOLQUETA NGQ 555 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 591-596

Kilómetros: 9.015 – 9.119

1 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 15.02

Horómetro: 3.881,00

-ODT 386: 26,691

Horómetro: 8.090

Kilometros: 101039.000

- NGQ 555: 27.027

Horómetro: 593

Kilometros: 9.051

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo el cargue de dos viajes de recebo del acopio Betel para la troncal del Guavio.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizo el transporte de un viaje de recebo del acopio Betel para la troncal del Guavio.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de recebo del acopio Betel para la troncal del Guavio.

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo de la llanta trasera, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA.

**Viernes 6 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Ubalá

Horómetro Inicio - Fin

**RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:**

ICCU: 3.882,2 – 3.883.4

**VOLQUETA ODT 386 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 8.093 - 8095

kilómetros: 101.126 – 101.131

3 Viajes de recebo – 0

**VOLQUETA NGQ 555 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 596-602

Kilómetros: 9.119 – 9.214

1 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.00

Horómetro: 00.00

-ODT 386: 00.00

Horómetro: 00.00

Kilometros: 00.000

- NGQ 555: 00.00

Horómetro: 00.00

Kilometros: 00.00

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo el cargue de dos viajes de recebo del acopio Betel para la troncal del Guavio.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizo el transporte de un viaje de recebo del acopio Betel para la troncal del Guavio en el km 26+300.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de tres viajes de recebo en el barrio santo domingo.

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo de la llanta trasera, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA.

**sábado 7 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Ubalá

Horómetro Inicio - Fin

**RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:**

ICCU: 3.883.4– 3.883.4

**VOLQUETA ODT 386 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 8.095 - 8.098

kilómetros: 101.131 - 101136

2 Viajes de recebo – 0

**VOLQUETA NGQ 555 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 596-602

Kilómetros: 9.214 – 9.214

4 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.00

Horómetro: 00.00

-ODT 386: 00.00

Horómetro: 00.00

kilómetros: 00.000

- NGQ 555: 00.00

Horómetro: 00.00

Kilometros: 00.00

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: No se realizaron actividades.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: No se realizaron actividades.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de dos viajes del acopio betel de recebo al casco urbano.

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo de la llanta trasera, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA.

**Lunes 09 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: vereda

Horómetro Inicio - Fin

**RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:**

ICCU: 3.883.4 – 3.890,8

**VOLQUETA ODT 386 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 8.098 - 8103

kilómetros: 101136 - 101160

7 Viajes de recebo – 0

**VOLQUETA NGQ 555 ICCU:**

ICCU: Horómetro: 596-602

Kilómetros: 9.241 - 9345

1 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.00

Horómetro: 00.00

-ODT 386: 00.00

Horómetro: 00.00

Kilómetros: 00.000

- NGQ 555: 34.102

Kilómetros: 9217.00

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo conformación y replanteo en la vereda Sagrado corazón para la conformación de una placa huella.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: No se realizaron actividades y se le suministraron 20 L de urea.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el tansporte de 4 viajes de recebo de acopio Santo Domingo hacia la vereda Sagrado Corazon en el sector pie de loma, para conformación de la via y 3 viajes para la vereda San isidro.

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo de la llanta trasera, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

**Martes 10 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: vereda San Antonio

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3.8090,8 – 3897.2

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8103 - 8108

kilómetros: 101160 - 101188

2 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 602- 612

Kilómetros: 9.241 - 9345

1 Viajes de recebo – 0

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Retrocargador: | 25.524 |
| Horómetro: | 3894.400 |
| -ODT 386: | 27.027 |
| Kilómetros: | 101165.000 |
| • NGQ 555: | 30.45 |
| Kilómetros: | 9345.00 |

Avance: 210 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizó el cargue de tres viajes de recebo y se trasladó el equipo al sector del peaje El Amoladero. Durante el recorrido, se intervinieron algunos pasos críticos.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizó el cargue de un viaje desde el acopio Betel hacia el acopio del peaje Amoladero, con el acompañamiento de la retroexcavadora para llevar a cabo la intervención de los pasos críticos.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de 1 viaje de recebo de acopio Santo Domingo hacia la vereda San Antonio con la finalidad de reconformar puntos críticos, adicionalmente se realizó el cargue de un viaje de tierra orgánica para la graja de la alcaldía.

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo de la llanta trasera, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

**Miércoles 11 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3897.2 – 3900.7

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8108 - 8114

kilómetros: 101188 - 101244

1 Viajes de recebo –

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 612 - 618

Kilómetros: 9.345 - 9453

3 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Kilómetros: 00.000

• NGQ 555: 00.000

Kilómetros: 00.000

Avance: 500 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizó la reconformación de dos pasos críticos de 500 m kilómetros arriba del peaje amoladero.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizó el trasporte de tres viajes de material para intervenir pasos críticos en la troncal del Guavio con la retroexcavadora.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de tierra orgánica para la graja de la alcaldía.

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo del juego de llantas traseras, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste, adicionalmente se requiere cambio de embrague “closs”.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

**Jueves 12 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector:  Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3900.7 – 3904.4

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8114 - 8120

kilómetros: 101244 - 101292

3 Viajes de recebo – 1 viaje de material organico

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 618 – 627

Kilómetros: 9453 - 9652

5 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

| | |
|---|---|
| Horómetro: | 00.000 |
| -ODT 386: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |
| • NGQ 555: | 45.045 |
| Kilómetros: | 9652.000 |

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizó cargue de 5 viajes de material de recebo del pr 18.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizó el trasporte de cinco viajes de material para intervenir pasos críticos en la troncal del Guavio con la retroexcavadora.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de tierra de la orgánica de la vereda San Antonio para la graja de la alcaldía adicionalmente de transportaron 3 viajes de recebo del sector casa rosada hacia la vereda buena vista para mantenimiento de la vía en los pasos críticos.

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo del juego de llantas traseras, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste, adicionalmente se requiere cambio de embrague “closs”.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros y se necesita refrigerante, ya qué está baja de nivel y sin frenos.

**Viernes 13 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3904.4 – 3910.2

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8120 - 8124

kilómetros: 101292 - 101313

3 Viajes de recebo –

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 627 - 634

Kilómetros: 9652 - 9728

3 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 34.102

Horómetro: 3904.400

-ODT 386: 36.036

Kilómetros: 101292

• NGQ 555: 00.000

Kilómetros: 00.000

Avance: 500 m troncal del guavio

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizó intervención de pasos críticos en el tramo del peaje hasta el pr 22.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizó el trasporte de tres viajes de material para intervenir pasos críticos en la troncal del Guavio con la retroexcavadora.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de tierra orgánica de la vereda San Antonio para la zona urbana de Ubalá en la granja de la alcaldía.

Maquinaria:

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo del juego de llantas traseras, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste, adicionalmente se requiere cambio de embrague “closs”.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros y se necesita refrigerante, ya qué está baja de nivel y sin frenos.

**Lunes 16 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector:  Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3910.2  - 3910.2

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8124 - 8126

kilómetros: 101313 - 101327

1 Viajes de recebo –  1 Viaje de piedra

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 634 - 636

Kilómetros: 9728 - 9777

0 Viajes de recebo – 0

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Retrocargador: | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| -ODT 386: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |
| • NGQ 555: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |

Clima: Lluvias

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: No se realizaron actividades porque se presentaron lluvias durante toda la jornada laboral.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: No se realizaron actividades porque se presentaron lluvias durante toda la jornada laboral.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de material tipo recebo y un viaje de piedra a la vere Santo Domingo.

MAQUINARIA

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo del juego de llantas traseras, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste, adicionalmente se requiere cambio de embrague “closs”.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros y se necesita refrigerante, ya qué está baja de nivel y sin frenos.

**Lunes 16 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3910.2 - 3910.2

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8124 - 8126

kilómetros: 101313 - 101327

1 Viajes de recebo – 1 Viaje de piedra

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 634 - 636

Kilómetros: 9728 - 9777

0 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Kilómetros: 00.000

• NGQ 555: 00.000

Kilómetros: 00.000

Clima: Lluvias

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: No se realizaron actividades porque se presentaron lluvias durante toda la jornada laboral.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: No se realizaron actividades porque se presentaron lluvias durante toda la jornada laboral.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de material tipo recebo y un viaje de piedra a la vere Santo Domingo.

MAQUINARIA

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

Se solicita el reemplazo del juego de llantas traseras, la cual presenta daños ocasionados por desgaste. De igual manera, se requiere la entrega de una llanta de repuesto, debido a que la anteriormente utilizada se encuentra en condiciones de desgaste, adicionalmente se requiere cambio de embrague “closs”.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros y se necesita refrigerante, ya qué está baja de nivel y sin frenos.

**Miércoles 18 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector:  Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3912.5 – 3918.4

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8130 - 8136

kilómetros: 101385 -101446

0 Viajes de recebo –  1 Viaje de arena

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 644 - 652

Kilómetros: 9935 - 10040

2 Viajes de recebo – 0

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Retrocargador: | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| -ODT 386: | 26.691 |
| Kilómetros: | 101446.000 |
| • NGQ 555: | 42.630 |
| Kilómetros: | 9959.000 |

Avance:

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo el cargue de dos viajes de material de recebo para intervenir puntos críticos en el sector del peaje del amoladero y se trasladó el equipo a gacheta para despinchar.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizó el transporte de dos viajes de material tipo recebo el sector del peaje el amoladero.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de arena gris para la inspección de la playa para la construcción de una placa huella, adicionalmente se deja cargado el equipo para transportar el día de mañana otro viaje de arena al mismo punto.

MAQUINARIA

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros, se necesita refrigerante, ya qué está bajo de nivel adicionalmente el equipo está sin frenos.

**Jueves 19 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3918.4 - 3923.6

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8136 - 8143

kilómetros: 101446 - 101507

1 Viajes de recebo – 1 Viaje de arena

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 652 - 657

Kilómetros: 10040 - 10114

2 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Kilómetros: 00.000

• NGQ 555: 00.000

Kilómetros: 00.000

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo limpieza de cunetas.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizó acompañamiento al retrocargador para controlar el tráfico en la limpieza de cunetas, no se realizó extensión de material porque se presentaron lluvias en el transcurso del día.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de arena gris para la inspección de la playa para la construcción de una placa huella, seguido se trasporta un viaje de material tipo recebo para la vereda rio negro y adicionalmente se deja cargado el equipo para transportar el día de mañana otro viaje de arena al mismo punto.

MAQUINARIA

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

La volqueta presenta perdida de potencia falla sistema electrónico, causando regulación de motor se realizo el reporte a Navitrans por garantía.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros, se necesita refrigerante, ya qué está bajo de nivel adicionalmente el equipo está sin frenos.

**Viernes 20 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3923.6 – 3926.9

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8143 - 8150

kilómetros: 101507 - 101576

3 Viajes de recebo – 1 Viaje de arena

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 657 - 660

Kilómetros: 10114 -10145

0 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 21.315

Horómetro: 3924.000

-ODT 386: 00.000

Kilómetros: 00.000

• NGQ 555: 00.000

Kilómetros: 00.000

Avance: 0 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo intervención de pasos críticos en Pr 32.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizó acompañamiento en la movilización de la oruga alquilada a la vereda mochindote.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de arena gris para la inspección de la playa para la construcción de una placa huella, adicionalmente se transporto dos viajes a la vereda sata rosa y uno a la vereda rio negro.

MAQUINARIA

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

La volqueta presenta perdida de potencia falla sistema electrónico, causando regulación de motor se realizó el reporte a Navitrans por garantía.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros, se necesita refrigerante, ya qué está bajo de nivel adicionalmente el equipo está sin frenos.

**Lunes 23 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Troncal del Guavio

Sector: Peaje el amoladero

Horómetro Inicio - Fin

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3926.9 -3931.4

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8150 - 8156

kilómetros: 101576 - 101635

1 Viaje de arena

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 660 - 666

Kilómetros: 10145 - 10265

1 Viajes de recebo – 0

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Kilómetros: 00.000

• NGQ 555: 41.001

Kilómetros: 10178.000

Avance: 70 ml

Actividades:

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo limpieza de cunetas y se extendió un viaje de material tipo recebo en los pasos críticos Pr 36.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizó el transporte de un viaje de material tipo recebo en el pr 36 y se inicia desplazamiento para el mantenimiento en Navitrans.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: Se realizo el transporte de un viaje de arena a la vereda la playa.

MAQUINARIA

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

La volqueta presenta perdida de potencia falla sistema electrónico, causando regulación de motor se realizó el reporte a Navitrans por garantía.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros, se necesita refrigerante, ya qué está bajo de nivel adicionalmente el equipo está sin frenos.

**Martes 24 de Febrero**

**Provincia**: Guavio

**Ubicación:** Troncal del Guavio

**Sector:** Peaje el amoladero

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3931.4 – 3938.6

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8156 - 8159

kilómetros: 101635 - 101664

0 Viaje de arena

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 666 - 668

Kilómetros: 10265 - 10324

1 Viajes de recebo – 0

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Retrocargador: | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| -ODT 386: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |
| • NGQ 555: | 00.000 |
| Kilómetros: | 0.000 |

**Avance:** 70 ml troncal del Guavio.

**ACTIVIDADES:**

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo limpieza de cunetas y se extendió un viaje de material tipo recebo en los pasos críticos Pr 36.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se termino la movilización para el mantenimiento por garantía en Navitrans.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: No se realizaron actividades.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

VOLQUETA ODT 386: OPERATIVA.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

La volqueta presenta perdida de potencia falla sistema electrónico, causando regulación de motor se realizó el reporte a Navitrans por garantía.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros, se necesita refrigerante, ya qué está bajo de nivel adicionalmente el equipo está sin frenos.

**Miércoles 25 de Febrero**

**Provincia**: Guavio

**Ubicación:** Troncal del Guavio

**Sector:** Peaje el amoladero

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3938.6 – 3943.0

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8156 - 8156

kilómetros: 101635 - 101635

0 Viaje de arena

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 668 - 673

Kilómetros: 10324 - 10401

0 Viajes de recebo – 0

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 25.000

Horómetro: 3938.000

-ODT 386: 00.000

Kilómetros: 00.000

• NGQ 555: 00.000

Kilómetros: 00.000

**Avance:** 70 mL

**ACTIVIDADES:**

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se extendió un viaje de material tipo recebo en los pasos críticos Pr 36, el equipo se trasladó para gacheta para despichar.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: El equipo sale del taller de Navitrans Bogotá hacia el frente de trabajo, se compran 50 L de urea, el equipo descansa en Zipaquirá para mañana continuar la movilización hacia el frente de trabajo.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: No se realizaron actividades debido a que el equipo sufrió averías mecánicas y no encendió.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

VOLQUETA ODT 386: Inoperativa

La volqueta se apagó y no enciende, se prende testigo.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros, se necesita refrigerante, ya qué está bajo de nivel adicionalmente el equipo está sin frenos.

**Jueves 26 de Febrero**

**Provincia**: Guavio

**Ubicación:** Troncal del Guavio

**Sector:** Peaje el amoladero

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3943.0 -3943.1

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8156 - 8159

kilómetros: 101635 - 101664

0 Viaje de arena

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 673 - 676

Kilómetros: 10401 -10491

0 Viajes de recebo – 0

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Kilómetros: 00.000

• NGQ 555: 00.000

Kilómetros: 00.000

**Avance:** 0 ml

**ACTIVIDADES:**

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: El equipo no realizo actividades por inoperatividad por llanta pinchada.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: El equipo termina la movilización hasta el frente de trabajo en el municipio de Gacheta.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: No se realizaron actividades debido a que el equipo sufrió averías mecánicas y no encendió.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

VOLQUETA ODT 386: Inoperativa

La volqueta se apagó y no enciende, se prende testigo.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: Inoperativa

Se requiera cambio de aceite y filtros, se necesita refrigerante, ya qué está bajo de nivel adicionalmente el equipo está sin frenos.

**Viernes 27 de Febrero**

**Provincia**: Guavio

**Ubicación:** Troncal del Guavio

**Sector:** Peaje el amoladero

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944:

ICCU: 3943.0 -3947.3

VOLQUETA ODT 386 ICCU:

ICCU: Horómetro: 8156 - 8159

kilómetros: 101635 - 101664

0 Viaje de arena

VOLQUETA NGQ 555 ICCU:

ICCU: Horómetro: 676 - 678

Kilómetros: 10491- 10510

0 Viajes de recebo – 0

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 386: 00.000

Kilómetros: 00.000

• NGQ 555: 00.000

Kilómetros: 00.000

**Avance:** 0 ml troncal del guavio

**ACTIVIDADES:**

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: El equipo realizo retiro de rocas en el pr 36+500.

VOLQUETA ICCU DOBLETROQUE INTERNATIONAL HV607 SBA – NGQ555: Se realizo acompañamiento y control de tráfico a la retro excavadora pr 36+500 se para retiro de roca de grandes dimensiones.

VOLQUETA ICCU INTERNATIONAL ODT 386: No se realizaron actividades debido a que el equipo sufrió averías mecánicas y no encendió.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

VOLQUETA ODT 386: Inoperativa

La volqueta se apagó y no enciende, se prende testigo.

VOLQUETA DOBLE TROQUE NGQ555: OPERATIVA.

RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944: OPERATIVA

Se requiera cambio de aceite y filtros, se necesita refrigerante, ya qué está bajo de nivel adicionalmente el equipo está sin frenos.

## 5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

| RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **RECEBO** | **RETIRO** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 3/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 4/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 5/02/2026 | 3 | 0 | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 4 | 0 | SOLEADO |
| 7/02/2026 | 2 | 0 | SOLEADO |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | |
| 9/02/2026 | 4 | 0 | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 2 | 2 | SOLEADO |
| 11/02/2026 | 4 | 0 | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 8 | 0 | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 4 | 0 | SOLEADO |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | SABADO |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | DOMINGO |
| 16/02/2026 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 4 | 0 | SOLEADO |
| 18/02/2026 | 3 | 0 | SOLEADO |
| 19/02/2026 | 1 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 20/02/2026 | 1 | 0 | SOLEADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | |
| 23/02/2026 | 2 | 0 | SOLEADO |
| 24/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | SABADO |
| **TOTAL** | 42 | 2 | |

*Tabla 2. Transporte y remisión de materiales.*

## 6. AVANCE EN CAMPO (KM)

| AVANCE DE OBRA GAMA-GACHALA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **LONGITUD (m)** | **AVANCE (m)** | **REPETICION (m)** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | --- | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 3/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 4/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 210 | 210 | --- | SOLEADO |
| 11/02/2026 | 500 | 710 | --- | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 0 | 710 | --- | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 500 | 1210 | --- | SOLEADO |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 16/02/2026 | 0 | 1210 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 210 | 1420 | --- | SOLEADO |
| 18/02/2026 | 0 | 1420 | --- | SOLEADO |
| 19/02/2026 | 0 | 1420 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 20/02/2026 | 0 | 1420 | --- | SOLEADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | 70 | 1490 | --- | SOLEADO |
| 24/02/2026 | 70 | 1560 | --- | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 70 | 1630 | --- | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 0 | 1630 | --- | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 0 | 1630 | --- | SOLEADO |
| 28/02/2026 | SABADO | | | |
| **TOTAL** | 1630 | | | |

Tabla 3. Avance de vía.

## 7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

| RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **H. LLUVIA** | **H. INOPERATIVAS** | **H. EFECTIVAS** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 3/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 4/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 11/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 16/02/2026 | 8 | 0 | 8 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 8 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 18/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 19/02/2026 | 0 | 0 | 4 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 24/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 0 | 4 | 8 | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 0 | 8 | 8 | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 0 | 8 | 8 | SOLEADO |
| 28/02/2026 | SABADO | | | |
| **TOTAL** | 16 | 20 | 156 | |

Tabla 4. Resumen de tiempo

## 8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

## 9. MANTENIMIENTOS

| MANTENIMIENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **EQUIPO** | **SERIAL** | **DESCRIPCIÓN** |
| 16-02-2026 | Volqueta sencilla | ODT 385 | Entrega de 5 llantas. |
| 18-02-2026 | Retroexcavadora JCB | 6944 | Se realiza desmonte de llanta para despinche y montaje |

*Tabla 5. Relación de mantenimientos.*

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

## 10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | | | | | | | | | | | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | TRONCAL DEL GUAVIO | | | | | | PROVINCIA: | GUAVIO | | | | |
| MAQUINA: | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNACIONAL | | | | | | SERIE | NGQ 555 | | | | |
| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | OBSERVACIÓN |
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-03 | 580 | 585 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-04 | 585 | 591 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-05 | 591 | 596 | 5 | 27.027 | 9051 | PRIMER TANQUEO | 83800 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-06 | 596 | 602 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 602 | 604 | 2 | 34.102 | 9217 | 4.867749692 | 109113 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-10 | 604 | 612 | 8 | 30.45 | 9345 | 4.203612479 | 84858 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-11 | 612 | 618 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-12 | 618 | 627 | 9 | 45.045 | 9652 | 6.815406815 | 85182 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-13 | 627 | 634 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 634 | 636 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-17 | 636 | 644 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-18 | 644 | 652 | 8 | 42.63 | 9959 | 7.20150129 | 110927 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | 652 | 657 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-20 | 657 | 660 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 660 | 666 | 6 | 41.001 | 10178 | 5.341333138 | 122308 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | 666 | 668 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-25 | 668 | 673 | 5 | --- | --- | --- | --- | 50 | 10401 | --- | FECR 8317 | --- |
| 26-02-26 | 673 | 676 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | G | --- |
| 26-02-27 | 676 | 678 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 98.00 | 220.26 | | 28.43 | | 50.00 | | 0.00 | | --- |

*Tabla 06. Control de trabajo VOLQUETA DOBLETROQUE – NGQ555*

| | | |
|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | |
| PERIODO: | FEBRERO | |
| MUNICIPIO: | TRONCAL DEL GUAVIO | PROVINCIA: GUAVIO |
| MAQUINA: | VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL | SERIE ODT 386 |

| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | OBSERVACIÓN |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-05 | 8090 | 8093 | 3 | 26.691 | 101039 | --- | 34767 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-06 | 8093 | 8095 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-07 | 8095 | 8098 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 8098 | 8103 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-10 | 8103 | 8108 | 5 | 27.027 | 101165 | 4.662004662 | 84750 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-11 | 8108 | 8114 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-12 | 8114 | 8120 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-13 | 8120 | 8124 | 4 | 36.036 | 101292 | 3.524253524 | 852466 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 8124 | 8126 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-17 | 8126 | 8130 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-18 | 8130 | 8136 | 6 | 26.691 | 101446 | 5.769735117 | 79293 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | 8136 | 8143 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-20 | 8143 | 8150 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 8150 | 8156 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | 8156 | 8156 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-25 | 8156 | 8159 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | INOPERATIVA |
| 26-02-26 | 8159 | 8159 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | INOPERATIVA |
| 26-02-27 | 8159 | 8159 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | INOPERATIVA |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 69.00 | 116.45 | | 13.96 | | 0.00 | | 0.00 | | --- |

*Tabla 07. Control de trabajo VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL MV607 SBA - ODT386*

| | | |
|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | |
| PERIODO: | FEBRERO | |
| MUNICIPIO: | TRONCAL DEL GUAVIO | PROVINCIA: GUAVIO |
| MAQUINA: | SOR3CXTTEM2936944 | SERIE NKJOB80CVNKH30187 |

| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO NO ACTIVO |
| 26-02-05 | 3881 | 3882.2 | 1.2 | 15.02 | 3881 | PRIMER TANQUEO | 34768 | --- |
| 26-02-06 | 3882.2 | 3883.4 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 3883.4 | 3890.8 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-10 | 3890.8 | 3897.3 | 6.5 | 25.524 | 3891.1 | 2.53 | 84724 - 109304 | --- |
| 26-02-11 | 3897.3 | 3900.7 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-12 | 3900.7 | 3904.4 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-13 | 3904.4 | 3910.2 | 5.8 | 34.102 | 3904.4 | 2.56 | 109811 | --- |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 3910.2 | 3910.2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-17 | 3910.2 | 3912.5 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-18 | 3912.5 | 3918.4 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | 3918.4 | 3923.6 | 5.2 | | | | | --- |
| 26-02-20 | 3923.6 | 3926.9 | 3.3 | 21.315 | 3923 | 1.15 | 121469 | --- |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 3926.9 | 3931.4 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | 3931.4 | 3938.6 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-25 | 3938.6 | 3943 | 4.4 | 25 | 3938 | 1.67 | 122676 | --- |
| 26-02-26 | 3943 | 3943.1 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | INOPERATIVO |
| 26-02-27 | 3943.1 | 3947.3 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 66.30 | 120.96 | | 7.90 | | |

*Tabla 8. Control de trabajo RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT - SOR3CXTTEM2936944*

## 11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de febrero de 2026, se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de la troncal del Guavio. Las intervenciones técnicas comprendieron Cargue, traslado, conformación y compactación de material de recarga y subrasante. Limpieza, perfilado de cunetas y descoles, Retiro de escombros.

A nivel operativo, se consolidaron 150 horas efectivas de trabajo frente a 16 horas de afectación por lluvias y 16 horas de imperatividad por fallas mecánicas presentadas en la retroexcavadora y volqueta sencilla, alcanzando un rendimiento lineal de 1.630 metros lineales (ml) mediante el suministro de 42 viajes de material de recebo. Se concluye que, pese a las condiciones climáticas del periodo, la gestión operativa no registró afectaciones en su rendimiento, cumpliendo con los objetivos de conectividad y seguridad vial trazados. Estas acciones garantizan la optimización de la transitabilidad en la red vial departamental, facilitando el acceso a servicios básicos y contribuyendo a la reducción de los costos de transporte para la comunidad de la región.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

## 12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| Limpieza de cunetas | Retiro de rocas |
|  |  |
| Conformación de cunetas | Retiro de derrumbes |
|  |  |
| Cargue de material tipo recebo | Decole de cunetas |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Extensión de material tipo recebo | Transporte de Material tipo recebo |

Cristhian González
**INSPECTOR ICCU**

Dayro Avila Espitia
**INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025**

# CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

## INFORME DE AVANCE N°1
## PERIODO: FEBRERO DEL 2026

## PROVINCIA: GUAVIO
## MUNICIPIO: JUNIN

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA GUAVIO**
**MUNICIPIO DE JUNIN**

**OBJETO:** "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

## 1. LOCALIZACIÓN

**Provincia Guavio:**

**JUNIN:**

1. Motoniveladora ICCU HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336
2. Vibro compactador ICCU CAT0CS10JD6H03641 3.
3. Volqueta ICCU INTERNATIONAL MV607 SBA - GZM763 4.

**Ubicación:**

JUNIN – vereda Palenque 4.78107 -73.65979

**Imagen 1** Zona de Trabajo



**Fuente:** Google earth

## 2. GRUPO DE TRABAJO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| INSPECTOR DE OBRA UT | DAYRO AVILA ESPITIA |
| INSPECTOR DE OBRA ICCU | CRISTHIAN GONZALEZ |
| MOTONIVELADORA ICCU | ALDEMAR BELLO |
| VIBROCOMPACTADOR ICCU | SANTIAGO CALLEJAS |
| VOLQUETA GZM 763 ICCU | MIGUEL VÁSQUEZ |

## 3. PLAN DE TRABAJO

Se continúa con la ejecución de los trabajos que quedaron pendientes en el cronograma del contrato anterior. Los equipos intervinieron en la vereda Palenque antes de movilizarse a otro municipio, desarrollando las siguientes actividades: conformación de vía, traslado, instalación y compactación de material de recarga, limpieza y perfilado de cunetas.

Las actividades presentan un avance del 95 % conforme a lo programado por la alcaldía de Junín en el cronograma establecido, quedando pendientes únicamente 3,8 km para dar cumplimiento total a la programación.

**Imagen 2** cronograma de actividades municipio de Junin

| VEREDA | SECTOR | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | LONGITUD (KM) | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Santuario | Vía que comunica de la inspección de Claraval al municipio de Junín | Conformación de vía con motoniveladora, afirmado con volqueta y compactación con vibro compactador. | 2.69 | | | | |
| Terama | Vía que comunica de la inspección de Claraval al municipio de Junín | Re perfilado y conformación de la vía con motoniveladora, extendido de material y compactación. | 2.64 | | | | |
| La Aldea | Vía que comunica de la inspección de Claraval al municipio de Junín | Limpieza de cunetas, nivelación con motoniveladora y compactación con vibro compactador. | 1.98 | | | | |
| San Benito | Vía que comunica de la inspección de Claraval al municipio de Junín | Conformación, suministro y extendido de afirmado con volqueta, nivelación con motoniveladora y compactación. | 5.89 | | | | |
| SAN ANTONIO PALENQUE JUNIN-GAMA | Vía que comunica del municipio de Junín a la vereda Palenque de Gama del municipio de Junín | Limpieza de cunetas, nivelación con motoniveladora y compactación con vibro compactador. | 5 | | | | |
| TOTAL | | | 18,2 | | | | |

**Fuente:** Alcaldía de Junin

## 4. CRONOGRAMA EJECUTADO

**05/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336: Se realizo el traslado del equipo del casco urbano a la vereda palenque.

VIBROCOMPACTADOR ICCU CAT0CS10JD6H03641: Se realizo el traslado del equipo del casco urbano a la vereda palenque.

VOLQUETA GZM763: Se realizo el traslado del equipo del casco urbano a la vereda palenque.

**SECTOR:** Vereda Palenque

**LONGITUD:** 0 m l

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -Vibro: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| -ODT 394: | 00,000 |
| Horómetro: | 00,000 |
| Kilómetros: | 00,000 |

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336 = OPERATIVA
Se requiere ajuste de tornamesa.

VOLQUETA GZM763: OPERATIVA

VIBROCOMPACTADOR CAT0CS10JD6H03641 = OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA ICCU HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336

ICCU: 3.974,4 – 3.975,1

- VIBROCOMPACTADOR ICCU CAT0CS10JD6H03641

ICCU: 213,3 - 214,1

- VOLQUETA GZM 763

ICCU: Horómetro: 4.629 - 4629

Kilometros: 53.385 - 53385

ICCU: 0 Viajes de recebo

**06/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo en la vía que conduce de Junin a palanque.

VIBROCOMPACTADOR ICCU CAT0CS10JD6H03641: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas en la via que conduce de Junín a la vereda palenque.

VOLQUETA GZM763: Se realizo el cargue de 2 viajes de Recebo de la recebara de Junin Clarabal para la via Junín- palenque.

**SECTOR:** Vereda Palenque

**LONGITUD:** 1.000 m Vereda Palenque

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 00,000

Horómetro: 00,000

-Vibro: 00,000

Horómetro: 00,000

-ODT 394: 00,000

Horómetro: 00,000

kilómetros: 00,000

**CLIMA:** Soleado

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336 = OPERATIVA

Se realizo visita por parte del mecánico y se realizó ajuste la tornamesa de la motoniveladora

VOLQUETA GZM763: OPERATIVA

VIBROCOMPACTADOR CAT0CS10JD6H03641 = OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA ICCU HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336

ICCU: 3.975,1 – 3983,9

- VIBROCOMPACTADOR ICCU CAT0CS10JD6H03641

ICCU: 213,3 - 220,9

- VOLQUETA GZM 763

ICCU: Horómetro: 4.629 - 4634

Kilometros: 53.385 – 53.407

ICCU: 2 Viajes de recebo

**09/02/2026**

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo en la vía que conduce de Junin a Palenque y se traslada el equipo para junin, para movilización de Junin-Tibirita.

VIBROCOMPACTADOR ICCU CAT0CS10JD6H03641: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas en la vía que conduce de Junín a la vereda palenque y se traslada el equipo para Junín para movilización de Junin-Tibirita.

VOLQUETA GZM763: Se realizo el cargue de 1 viaje de Recebo de la recebara de Junin Clarabal para la vía Junín- palenque y se traslada el equipo para Junín, para movilización de Junin-Macheta.

**SECTOR:** Vereda Palenque

**LONGITUD:** 300 ml Vereda palenque

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| -Moto: | 34,102 |
| Horómetro: | 3984,000 |
| -Vibro: | 25,557 |
| Horómetro: | 221,000 |
| -ODT 394: | 29,840 |
| Horómetro: | 4635,000 |
| kilómetros: | 53418,000 |

**CLIMA:** SOLEADO

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336 = OPERATIVA

VOLQUETA GZM763: OPERATIVA

VIBROCOMPACTADOR CAT0CS10JD6H03641 = OPERATIVO

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

- MOTONIVELADORA ICCU HYUNDAI HG170 - LCL717HOLL2000336

ICCU: 3983,9 – 3988,1

- VIBROCOMPACTADOR ICCU CAT0CS10JD6H03641

ICCU: 220,9 – 225.8

- VOLQUETA GZM 763

ICCU: Horómetro: 4634 - 4641

Kilometros: 53.407 – 53.447

ICCU: 1 Viajes de recebo

**5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES**

| RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **RECEBO** | **RETIRO** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | --- | --- | --- |
| 2/02/2026 | --- | --- | --- |
| 3/02/2026 | --- | --- | --- |
| 4/02/2026 | --- | --- | --- |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 2 | 0 | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9/02/2026 | 1 | 0 | SOLEADO |
| 10/02/2026 | --- | --- | --- |
| 11/02/2026 | --- | --- | --- |
| 12/02/2026 | --- | --- | --- |
| 13/02/2026 | --- | --- | --- |
| 14/02/2026 | SABADO | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | |
| 16/02/2026 | --- | --- | --- |
| 17/02/2026 | --- | --- | --- |
| 18/02/2026 | --- | --- | --- |
| 19/02/2026 | --- | --- | --- |
| 20/02/2026 | --- | --- | --- |
| 21/02/2026 | SABADO | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | |
| 23/02/2026 | --- | --- | --- |
| 24/02/2026 | --- | --- | --- |
| 25/02/2026 | --- | --- | --- |
| 26/02/2026 | --- | --- | --- |
| 27/02/2026 | --- | --- | --- |
| 28/02/2026 | SABADO | | |
| **TOTAL** | 3 | 0 | |

*Tabla No 2. Transporte y remisión de materiales*

## 6. AVANCE EN CAMPO (KM)

| AVANCE DE OBRA UBALA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **LONGITUD (m)** | **AVANCE (m)** | **REPETICION (m)** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 2/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 3/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 4/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | --- | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 1000 | 1000 | --- | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | 300 | 1300 | --- | SOLEADO |
| 10/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 11/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 12/02/2026 | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 16/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 17/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 18/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 19/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 20/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 21/02/2026 | SABADO | | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 24/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 25/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 26/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 27/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 28/02/2026 | SABADO | | | |
| **TOTAL** | 1300 | | | |

*Tabla No 3. Avance de via*

## 7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

| RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **H. LLUVIA** | **H. INOPERATIVAS** | **H. EFECTIVAS** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 2/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 3/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 4/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 10/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 11/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 12/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 13/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 17/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 18/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 19/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 20/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 21/02/2026 | SABADO | | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 24/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 25/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 26/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 27/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
| 28/02/2026 | SABADO | | | |
| **TOTAL** | 0 | 0 | 24 | |

Tabla No 4. Resumen de tiempo

## 8. MOVILIZACIONES

| MOVILIZACIONES MANTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **EQUIPO** | **SERIAL** | **OPERADOR** | **ORIGEN** | **DESTINO** |
| 10-02-2026 | Motoniveladora | LCL717HOLL2000336 | Santiago Callejas | Junin | Tibirita |
| 10-02-2026 | Vibro compactador | JD6H03641 | Aldemar Bello | Junin | Tibirita |
| 10-02-2026 | Volqueta | GZM 763 | Miguel Vasquez | Junin | Macheta |

Tabla No 5. Relación de Movilizaciones

## 9. MANTENIMIENTOS

| MANTENIMIENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **EQUIPO** | **SERIAL** | **DESCRIPCIÓN** |
| 09-02-2026 | MOTONIVELADORA | LCL717HOLL2000336 | Se realizado ajuste a la tornamesa y se ajusto la tornillería. |
| 09-02-2026 | VOLQUETA | GZM 763 | Se realizo graduación al clutch y de los frenos. |

Tabla No 6. Relación de Manteniendo

## 10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | | | | | | | | | | | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | JUNIN | | | | | | PROVINCIA: | GUAVIO | | | | |
| MAQUINA: | VOLQUETA INTERNATIONAL MV607 SBA | | | | | | SERIE | GZM763 | | | | |
| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | OBSERVACIÓN |
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS |
| 26-02-05 | 4629 | 4629 | 0 | | | | | | | | | |
| 26-02-06 | 4629 | 4634 | 5 | | | | | | | | | |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 4634 | 4641 | 7 | 29.84 | 53418 | PRIMER TANQUEO | 109097 | | | | | |
| 26-02-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SE TRASLADO EQUIPO PARA MACHETA |
| 26-02-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| TOTAL MES | | | 12.00 | 29.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |

*Tabla No 7. Control de trabajo volqueta GZM 763*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | JUNIN | | | | | | PROVINCIA: | GUAVIO | | | | | |
| MAQUINA: | MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 | | | | | | SERIE | LCL717HOLL2000336 | | | | | |
| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | OBSERVACIÓN | |
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS | |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS | |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS | |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS | |
| 26-02-05 | 3974.4 | 3975.1 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| 26-02-06 | 3975.1 | 3983.9 | 8.8 | | | | | | | | | | |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO | |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO | |
| 26-02-09 | 3983.9 | 3988.1 | 4.2 | 34.102 | 3984 | PRIMER TANQUEO | 109100 | | | | | | |
| 26-02-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SE TRASLADO EQUIPO TIRIBITA | |
| 26-02-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| TOTAL MES | | | 13.70 | 34.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |

*Tabla No 8. Control de trabajo Motoniveladora 0336*

| | | |
|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | |
| PERIODO: | FEBRERO | |
| MUNICIPIO: | JUNIN | PROVINCIA: GUAVIO |
| MAQUINA: | VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR | SERIE JD6H03641 |

| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | OBSERVACIÓN |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPOS INACTIVOS |
| 26-02-05 | 213.3 | 214.1 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-06 | 214.1 | 220.9 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 220.9 | 225.8 | 4.9 | 25.557 | 221 | PRIMER TENAQUEO | 109098 | | | | | |
| 26-02-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SE TRASLADO EQUIPO TIRIBITA |
| 26-02-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL MES | | | 12.50 | 25.56 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |

*Tabla No 9. Control de trabajo Vibrocompactador 3641*

## 11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante los primeros días del mes de febrero de 2026, se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de la vía en el municipio de Junín, específicamente en la vía Vereda Palenque. Las intervenciones técnicas comprendieron el cargue y traslado de material de recebo, la conformación y compactación de la subrasante y capas de recarga, así como el perfilado de cunetas y descoles con el respectivo retiro de material excedente.

A nivel operativo, se consolidaron 24 horas efectivas de trabajo, no hubo afectaciones por lluvias, ni horas de inoperatividad por fallas mecánicas en ningún equipo, logrando un rendimiento lineal de 1.300 metros lineales (ml). Se concluye que, sumado a las buenas condiciones climáticas del periodo, la gestión operativa aumento en su rendimiento, cumpliendo con los objetivos de conectividad y seguridad vial trazados. Estas acciones garantizan la optimización de la transitabilidad en la red vial departamental, facilitando el acceso a servicios básicos y reduciendo los costos de transporte para la comunidad de la región.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

## 12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| Compactación de la vía | Conformación de la vía |
|  |  |
| Conformación de cunetas | Cargue de material tipo recebo |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Traslado de material tipo recebo | Movilización de los equipos |
|  |  |
| Ajuste de la tornamesa y tornillería | Graduación de clutch y frenos |

Cristhian Gonzalez
**INSPECTOR ICCU**

Dayro Avila Espitia
**INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025**

# CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

## INFORME DE AVANCE N°1
## PERIODO: FEBRERO DEL 2026

## PROVINCIA: GUAVIO
## MUNICIPIO: UBALA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA GUAVIO**
**MUNICIPIO DE UBALA**

**OBJETO:** "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

## 1. LOCALIZACIÓN

**Provincia GUAVIO:**

**Ubalá zona b:**

1. Motoniveladora KOMATSU GD535-51807
2. Vibro compactador AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861
3. Retroexcavadora NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187
4. Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 - ODT 394 (inoperativa)
5. Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 - ODT 392
6. Oruga LBX210Q5NDEX2158
7. Oruga LBX210Q5NHHEX2519

**Ubicación:** Ubalá zona b

Ubalá – vereda La Floresta 4.7658400 – -73.3255440

Ubalá- Vereda San roque 4.7623100 – -73.3279100

Ubalá- Centro Poblado Mambita 4.7635594 – -73.3264574

Ubalá – Via departamental Mambita- Medina sector el cajón 4.7575900 – 73.3121200

Ubalá – Inspección de Soya sector Calambres 4.7109700 – -73.2992000

Ubalá – Vereda San Luis Bajo 4.6894400 – -73.3173900

Ubala – vereda Puerto Rico 4.6614800 – -73.3404400

Ubala – inspección de San pedro de jagua 4.6462519 – -73.3242802

**Imagen 1** veredas y sectores intervenidos por la Maquinaria




**Fuente:** Google earth

## 2. GRUPO DE TRABAJO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| INSPECTOR DE OBRA UT | DAYRO ALEJANDRO AVILA ESPITIA |
| INSPECTOR DE OBRA ICCU | Rodrigo Tavera |
| Volqueta ICCCU- ODT 392 | Fidolo Gutiérrez |
| Motoniveladora ICCU | Uriel Rodríguez |
| Vibrocompactador ICCU | William Parra |
| Retroexcavadora ICCU | Wilmer Hidalgo |
| Oruga 210 -2158 | Pedro Beltran |
| Oruga 210 -2519 | Lamuel Beltran |

*Tabla No 1. Grupo de Trabajo*

## 3. PLAN DE TRABAJO

Se continua con los trabajos que quedaron pendientes del cronograma del contrato pasado. Actualmente se está trabajando en las veredas de Puerto Rico y San Luis bajo; realizando las siguientes actividades: Conformación de vía, traslado, instalación y compactación de material de recarga, limpieza, perfilado de cunetas y descoles, atención a derrumbes, ampliación de vías con la oruga.

Las actividades se encuentran en un 40 % de ejecución de acuerdo con las actividades programadas por la alcaldía de Ubalá en el cronograma.

**Imagen 2** cronograma de actividades municipio de Ubala

| | ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE LA MAQUINARIA<br>ALCALDIA UBALA | |
|---|---|---|
| INSPECCIÓN | TRAMOS | |
| SOYA | LOS COCOS- EL CERRO | |
| | CENTRAL - SECTOR CALAMBRES | |
| | VEREDA SAN LUIS ALTO- SECTOR TUNEL DE FUGA | |
| MAMBITA | MAMBITA 1 - VEREDA LA FLORESTA | |
| | MAMBITA 1- VEREDA SAN ROQUE | |
| | MAMBITA 2 - VEREDA BOCA DE MONTES- ALGODONES | |
| | CENTRO POBLADO MAMBITA 1 | |
| | ALGODONES -ALTO DEL QUEMADO | |
| | MAMBITA 1- MABITA 2 | |
| | MAMBITA - VEREDA SANTA LUCIA | |
| | MAMBITA 2 - VIA DEPARTAMENTAL SECTOR EL CAJON | |
| SAN PEDRO DE JAGUA | VIA DEPARTAMENTAL- VEREDA PUERTO RICO | |
| | VIA DEPARTAMENTAL SECTOR LA VIRGEN | |
| | SAN PEDRO DE JAGUA - VEREDA SANTA TERESA | |
| | SAN PEDRO DE JAGUA - VEREDA EL CARMEN | |
| | SAN PEDRO DE JAGUA - VEREDA GAZAJUJO | |
| | SAN PEDRO DE JAGUA - VIA DEPARTAMENTAL SECTOR MONA | |
| | VIAS DEL PERIMETRO DEL CENTRO POBALDO SAN PEDRO DE JAGUA | |
| | SAN PEDRO DE JAGUA - VEREDA SAN LIS ALTO | |
| | LA ROMAZA -GIBRALTAR | |

**Fuente:** Alcaldía de Ubalá

## 4. CRONOGRAMA EJECUTADO

**Martes 3 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Ubalá zona b.

Sector: inspección de Mambita– Vereda la Floresta – V. san roque.

**HORAS TRABAJADAS** Inicio - Fin

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU: 2.493,2 – 2.501,2

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861 ICCU: 1.557,7– 1.565.4

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: 2767.1-2.773,3

VOLQUETA ODT 394 ICCU: 0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 00.000

Horómetro: 000.0

-Vibro: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 394: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilometros: 00.000

ORUGA 2158: 00.000

Horómetro: 00.000

Clima: SOLEADO.

Avance: 200 mL Vereda la Floresta.

100 mL Vereda San roque

500 mL inspección Mambita

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo. ( v. san roque, v. la floresta, insp. Mambita).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( v. san roque, v. la floresta, insp. Mambita).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Realizo limpieza, recuperación y descoles de cunetas (v. la floresta), remoción de derrumbes (via departamental Mambita-Medina).

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: inoperativa

Requiere 20 galones de aceite hidráulico, necesita mantenimiento preventivo. (Cambio de aceite y filtros), Corregir falla en los bastidores inferiores ya que tienen juego y la máquina se descarrila, cambio de pistón de la tensora. Cambio de sensor de temperatura del sistema hidráulico

**Miércoles 4 de Febrero**

Provincia: Guavio

Ubicación: Ubalá zona b.

Sector: inspección de Mambita– Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS** **Inicio - Fin**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU: 2.501,2- 2.510,6

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861 ICCU: 1.565,4-1.572,0

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: 2.773,3-2.777,5

VOLQUETA ODT 394 ICCU: 0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 00.000

Horómetro: 000.000

-Vibro: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 394: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilometros: 00.000

ORUGA 2158: 00.000

Horómetro: 00.000

**CLIMA:** SOLEADO.

**Avance:** 800 mL inspección Mambita

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (insp. Mambita).
VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( insp. Mambita).
RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Realizo remoción de derrumbe (vía departamental Mambita-Medina).

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: inoperativa

Requiere 20 galones de aceite hidráulico, necesita mantenimiento preventivo. (Cambio de aceite y filtros), Corregir falla en los bastidores inferiores ya que tienen juego y la máquina se descarrila, cambio de pistón de la tensora. Cambio de sensor de temperatura del sistema hidráulico.

**Jueves 5 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación**: Ubalá zona b.

**Sector:** inspección de Mambita– Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2.510,6 - 2.520.6

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1.572,0 - 1.577,9

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2.777,5 - 2.785,3

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11.250,4 – 11.254,4

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 40.000

Horómetro: 2512.3

-Vibro: 30.000

Horómetro: 1572 .700

-Retrocargador: 30.000

Horómetro: 2785 .300

-ODT 394: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilometros: 00.000

-ORUGA 2158: 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** SOLEADO.

**Avance:** 900 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (Via departamental Mambita-medina).
VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Realizo descoles, recuperación de cunetas y remoción de material vegetal seco. (vía departamental Mambita-Medina).

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo apoyo en la excavación y el replanteo de box culvert. (San pedro de jagua)

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

Se le suministraron 25 galones de aceite hidráulico, se remplazó pistón de la tensión de las cadenas quedando operativa la máquina.

**Viernes 6 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación**: Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2.520.6 – 2.524,8

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1.577,9 – 1.581,2

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2.785,3 – 2.788,3

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11.254,4 - 11.254

Tanqueos: GL.

-Moto: 00.000

Horómetro: 00.000

-Vibro: 00.000

Horómetro: 00.000

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 394: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilometros: 00.000

-ORUGA 2158: 23.98

Horómetro: 11255.4

**Clima:** SOLEADO.

**Avance:** 400 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Realizo desplazamiento para San pedro de jagua para apoyo en el cargue de material. (San Pedro de Jagua).

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo apoyo en la excavación y el replanteo de box culvert. (San pedro de jagua)

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

**Lunes 9 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2.524,8- 2.533,2

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1.581,2 – 1588,9

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2.788,3 – 2.798,3

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11.254 – 11.261,6

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6701 -6701.6

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 00.000

Horómetro: 00.000

-Vibro: 00.000

Horómetro: 00.000

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 394: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilometros: 00.000

-ORUGA 2158: 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** SOLEADO.

**Avance:** 950 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Realizo apertura de vía en la inspección de Soya.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo replanteo de la vía que conduce a la bocatoma del acueducto. (San pedro de jagua)

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La maquina no realizo actividades debido por falta de permisos, pero el operador realizo recorrido de la zona en la cual se realizará la intervención.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**Martes 10 de Febrero**

**Provincia**: Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2.533,2 – 2543.1

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1588,9 – 1595.3

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2.798,3 – 2804.3

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11261.6 – 11262.2

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6701.6 - 6702.2

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 36.000

Horómetro: 2534.200

**-Vibro**: 25.000

Horómetro: 1589.900

-Retrocargador: 26.000

Horómetro: 27983.000

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

- **ORUGA 2158:** 47.900

Horómetro: 11261.600

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

**Clima:** SOLEADO.

**Avance:** 800 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se continuo con la apertura de vía en la inspección de Soya y se realizó apoyo en el replanteo en la vía que conduce a la bocatoma del acueducto veredal.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se con el replanteo de la vía que conduce a la bocatoma del acueducto con el apoyo de la retroexcavadora de llantas. (San pedro de jagua)

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos, pero el operador realizo recorrido de la zona en la cual se realizará la intervención.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**Miércoles 11 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2543.1 – 2550.0

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1595.3 – 1598.9

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2804.3 – 2812.1

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11266.2 -11272.900

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6702.2 – 6702.8

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-Vibro**: 00.000

Horómetro: 00.000

**-Retrocargador:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

- **ORUGA 2158:** 103.091

Horómetro: 11272.400

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** SOLEADO.

**Avance**: 470 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se continuo con la apertura de vía en la inspección de Soya.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se termino el replanteo de la vía que conduce a la bocatoma del acueducto. (San pedro de jagua)

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**Jueves 12 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2550.0 – 2554.0

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1598.9 -1599.0

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2812.1 – 2814.8

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11266.2 – 11274.4

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6702.8 – 6703.4

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 55.500

Horómetro: 2550.900

| | |
|---|---|
| **-Vibro**: | 40.000 |
| Horómetro: | 1598.900 |
| **-Retrocargador:** | 30.000 |
| Horómetro: | 2813.000 |
| **-ODT 394:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |
| **- ORUGA 2158:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| **- ORUGA 2519:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |

**Clima:** SOLEADO.

**Avance:** 100 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo apoyo en la instalación de tubos para iniciar con la construcción de alcantarilla en la vía en la cual se realizó la intervención de apertura.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizó el desplazamiento desde el centro poblado de San Pedro hasta el sector La Virgen. El operador efectuó la inspección a la vía a intervenir; sin embargo, no se iniciaron las actividades debido a que en el acceso inicial existe una placa huella. La comunidad manifestó que no permitiría el tránsito del equipo hasta tanto no se cuente con llantas, con el fin de evitar posibles daños al concreto de la estructura. (San pedro de jagua)

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**Jueves 12 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2550.0 – 2554.0

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1598.9 -1599.0

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2812.1 – 2814.8

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11266.2 – 11274.4

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6702.8 – 6703.4

**COMBUSTIBLE:**

| Tanqueos: | GL. |
|---|---|
| **-Moto:** | 55.500 |
| Horómetro: | 2550.900 |
| **-Vibro**: | 40.000 |
| Horómetro: | 1598.900 |
| **-Retrocargador:** | 30.000 |
| Horómetro: | 2813.000 |
| **-ODT 394:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |
| **- ORUGA 2158:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| **- ORUGA 2519:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

**Clima:** SOLEADO.

**Avance:** 100 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo apoyo en la instalación de tubos para iniciar con la construcción de alcantarilla en la vía en la cual se realizó la intervención de apertura.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizó el desplazamiento desde el centro poblado de San Pedro hasta el sector La Virgen. El operador efectuó la inspección a la vía a intervenir; sin embargo, no se iniciaron las actividades debido a que en el acceso inicial existe una placa huella. La comunidad manifestó que no permitiría el tránsito del equipo hasta tanto no se cuente con llantas, con el fin de evitar posibles daños al concreto de la estructura. (San pedro de jagua)

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**LUNES 16 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2556.5 – 2560.6

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1601.4 - 1606.7

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2822.6 – 2824.0

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11281.1 – 11284.5

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6704 – 6704.2

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-Vibro**: 00.000

Horómetro: 00.000

**-Retrocargador:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

- **ORUGA 2158:** 00.000

Horómetro: 00.000

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** Mañana soleada, lluvias fuertes en horas de la tarde.

**Avance:** 700 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas en el sector el cajon. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo apoyo en la instalación de tubos de concreto de 36” en puntos críticos en la inspección de soya.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo excavación de zanjas de drenaje, nivelación de terreno, conformación de banca en la vía de la vereda de puerto rico.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

Se requiere grasa para el equipo.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**MARTES 17 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2560.6 – 2566.4

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1606.7 – 1610.6

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2824.0 – 2831.1

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11284.5 – 11291.4

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6704.2 – 6704.2

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-Vibro**: 00.000

Horómetro: 00.000

**-Retrocargador:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

- **ORUGA 2158:** 00.000

Horómetro: 00.000

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** día soleado.

**Avance:** 315 mL Via departamental Mambita-Medina

**ACTIVIDADES:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas en el sector el cajon. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:Se realizo descoles, cargue de amaterial del centro de acopio de Enel para la vía en el sector el cajon.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo excavación de zanjas de drenaje, nivelación de terreno, conformación de banca en la vía de la vereda de puerto rico.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: Inoperativa

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa

Se requiere grasa para el equipo.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**MIERCOLES 18 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2566.4 – 2568.4

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1610.6 – 1612.7

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2831.1 – 2836.0

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA ODT 392:

ICCU: Horómetro: 6869 - 6874

Kilómetros: 90847 – 90908

4 Viajes de recebo

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11291.4 – 11296.0

ORUGA LBX210Q5NHHEX 2519

ICCU: 6704.2 – 6704.4

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-Vibro**: 00.000

Horómetro: 00.000

**-Retrocargador:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

**-ODT 392:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

- **ORUGA 2158:** 00.000

Horómetro: 00.000

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** día soleado.

**Avance:** 140 mL Via departamental Mambita-Medina

**Actividades:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo en la placa huella el cajon. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:Se realizo descoles, cargue de material del centro de acopio de Enel para la vía en el sector el cajon.

VOLQUETA ODT 392 : Realizo el trasporte de 4 viajes de material de recebo del acopio de Enel hasta el sector el cajón.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo excavación de zanjas de drenaje, nivelación de terreno, conformación de banca en la vía de la vereda de puerto rico, el equipo queda inoperativo después de medio día.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: INOPERATIVA

VOLQUETA ODT 392 ICCU: OPERATIVA

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Inoperativa.

Se requiere grasa para el equipo, se descarrila con frecuencia, se reventó la manguera que va de la bomba hidráulica a el banco de válvulas.

ORUGA LBX210Q5NHHEX 2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**JUEVES 19 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2568.4 – 2572.5

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1612.7 – 1616.9

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2836.0 – 2843.1

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA ODT 392:

ICCU: Horómetro: 6874 - 6882

Kilómetros: 90908 - 90964

9 viajes de recebo

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11296.0 – 11296.0

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6704.4 – 6705

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| **-Moto:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| **-Vibro**: | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| **-Retrocargador:** | 25.000 |
| Horómetro: | 2836.000 |
| **-ODT 394:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |
| **-ODT 392:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

- **ORUGA 2158:** 00.000

Horómetro: 00.000

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** día soleado.

**Avance:** 315 mL Via departamental Mambita-Medina

**Actividades:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo en la placa huella el cajon. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo descoles, cargue de material del centro de acopio de Enel para la vía en el sector el cajon.

VOLQUETA ODT 392 : Realizo el trasporte de 9 viajes de material de recebo del acopio de Enel hasta el sector el cajón.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: No se realizaron actividades la maquina esta inoperativa.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: INOPERATIVA

VOLQUETA ODT 392 ICCU: OPERATIVA

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque esta corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Inoperativa.

Se requiere grasa para el equipo, se descarrila con frecuencia, se reventó la manguera que va de la bomba hidráulica a el banco de válvulas.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**viernes 20 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** San Pedro de Jagua – Via departamental Mambita-Medina

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2572.5 – 2576.8

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1616.9 – 1619.7

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2843.1 – 2850.9

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA ODT 392:

ICCU: Horómetro: 6882 - 6888

Kilómetros: 90964 - 91005

9 viajes de recebo

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11296 – 11296.0

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519

ICCU: 6705 – 6705

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 35.000

Horómetro: 2572.500

**-Vibro**: 20.100

Horómetro: 1616.900

**-Retrocargador:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

**-ODT 392:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

- **ORUGA 2158:** 00.000

Horómetro: 00.000

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** día soleado.

**Avance:** 350 mL Via departamental Mambita-Medina

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

**Actividades:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de 9 viajes de material tipo recebo desde la placa huella el cajón hasta el puente del rio trompeta. (Via departamental Mambita-medina).

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de la vías y cunetas ( Via departamental Mambita-medina).

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:Se realizo cargue de material del centro de acopio de Enel para la vía en el sector el cajon.

VOLQUETA ODT 392 : Realizo el trasporte de 9 viajes de material de recebo del acopio de Enel hasta el sector el cajón.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: No se realizaron actividades la maquina esta inoperativa.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: INOPERATIVA

VOLQUETA ODT 392 ICCU: OPERATIVA

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque está corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Inoperativa.

Se requiere grasa para el equipo, se descarrila con frecuencia, se reventó la manguera que va de la bomba hidráulica a el banco de válvulas.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**Lunes 23 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** Vereda San Luis bajo – Sector los cocos

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2576.8 - 2581.4

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1619.7 – 1624.0

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2850.9 – 2856.2

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA ODT 392:

ICCU: Horómetro: 6888 - 6895

Kilómetros: 91005 - 91066

6 viajes de recebo

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11296.0 - 11301.2

ORUGA LBX210Q5NHHEX 2519

ICCU: 6705.0 – 6705.1

**COMBUSTIBLE:**

| | |
|---|---|
| Tanqueos: | GL. |
| **-Moto:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| **-Vibro**: | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| **-Retrocargador:** | 18.200 |
| Horómetro: | 2850.900 |
| **-ODT 394:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| Kilómetros: | 00.000 |
| **-ODT 392:** | 26.700 |
| Horómetro: | 6888.000 |
| Kilómetros: | 91005 |
| - **ORUGA 2158:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |
| - **ORUGA 2519:** | 00.000 |
| Horómetro: | 00.000 |

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

**Clima**: día soleado.

**Avance:** 200 mL via en el sector calambres – 250 via en la vereda San Luis Bajo

**Actividades:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (Sector Calambres, vereda San Luis bajo)

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de 200 m en el sector Calambres y 250 m en la vereda San Luis bajo.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo cargue de material tipo recebo para el sector calambres y la vereda san Luis bajo.

VOLQUETA ODT 392 : Realizo el trasporte de 4 viajes de material tipo recebo para el sector calambres y 2 viajes a la vereda San Luis Bajo.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo excavación de zanjas de drenaje, nivelación de terreno, conformación de banca, adicionalmente se realizó un desbroce para reducir la pendiente en la vía de la vereda de puerto rico.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: INOPERATIVA

VOLQUETA ODT 392 ICCU: OPERATIVA

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque está corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa.

Se requiere grasa para el equipo, se descarrila con frecuencia, el equipo quedo operativo en horas de la mañana.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**Martes 24 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** Vereda San Luis bajo

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2581.4 -2586.8

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1624.0 – 1628.9

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2856.2 – 2861.4

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA ODT 392:

ICCU: Horómetro: 6895 - 6902

Kilómetros: 91066 - 91445

7 viajes de recebo

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 1296.0 – 11305.3

ORUGA LBX210Q5NHHEX 2519

ICCU: 6705.1 – 6705.5

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

-Moto: 00.000

Horómetro: 00.000

-Vibro: 00.000

Horómetro: 00.000

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

-Retrocargador: 00.000

Horómetro: 00.000

-ODT 394: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

-ODT 392: 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

- ORUGA 2158: 60.000

Horómetro: 11301.200

- ORUGA 2519: 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** día soleado.

**Avance:** 650 mL vía en la vereda San Luis Bajo

**Actividades:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (vereda San Luis bajo)

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: Se realizo trabajos de compactación de 650 m en la vereda San Luis bajo.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo cargue de material tipo recebo para el sector calambres y la vereda san Luis bajo.

VOLQUETA ODT 392 : Realizo el trasporte de 7 viajes de material tipo recebo para la vereda San Luis Bajo.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo excavación de zanjas de drenaje, nivelación de terreno, conformación de banca en la vía de la vereda de puerto rico.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: INOPERATIVA

VOLQUETA ODT 392 ICCU: OPERATIVA

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque está corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa.

Se requiere grasa para el equipo, se descarrila con frecuencia.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**MIERCOLES 25 de Febrero**

**Provincia**: Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** Vereda San Luis bajo

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2586.8 – 2589.4

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1628.9 – 1628.9

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2861.4 – 2864.8

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA ODT 392:

ICCU: Horómetro: 6902 - 6907

Kilómetros: 91145 - 91190

6 viajes de recebo

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11305.3 -11313.1

ORUGA LBX210Q5NHHEX 2519

ICCU: 6705.5 – 6705.5

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 21.700

Horómetro: 2586.800

**-Vibro**: 00.000

Horómetro: 00.000

**-Retrocargador:** 21.100

Horómetro: 2861.400

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

**-ODT 392:** 21.100

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

Kilómetros: 91149

- **ORUGA 2158:** 00.000

Horómetro: 00.000

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** día soleado.

**Avance:** 350 mL vía en la vereda San Luis Bajo

**Actividades:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (vereda San Luis bajo)

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: No se realizo actividades.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo cargue de material tipo recebo para la vereda san Luis bajo.

VOLQUETA ODT 392 : Realizo el trasporte de 4 viajes de material tipo recebo para la vereda San Luis Bajo.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo excavación de zanjas de drenaje, nivelación de terreno, conformación de banca en la vía de la vereda de puerto rico.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: INOPERATIVA

VOLQUETA ODT 392 ICCU: OPERATIVA

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque está corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa.

Se requiere grasa para el equipo, se descarrila con frecuencia.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**Jueves 26 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** Vereda San Luis bajo

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2589.4 – 2596.8

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1628.9 – 1636.1

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2864.8 – 2870.8

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA ODT 392:

ICCU: Horómetro: 6907 - 6914

Kilómetros: 91190 - 91275

7 viajes de recebo

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11313.1 - 11313.1

ORUGA LBX210Q5NHHEX 2519

ICCU: 6705.5 – 6705.5

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-Vibro**: 00.000

Horómetro: 00.000

**-Retrocargador:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

**-ODT 392:** 00.000

Kilómetros: 00.000

- **ORUGA 2158:** 60.000

Horómetro: 11313.100

- **ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

**Clima:** día soleado.

**Avance:** 800 mL vía en la vereda San Luis Bajo

**Actividades:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (vereda San Luis bajo)

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: N Se realizo trabajos de compactación 800 m en la vereda San Luis bajo.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo cargue de material tipo recebo para la vereda san Luis bajo.

VOLQUETA ODT 392 : Realizo el trasporte de 7 viajes de material tipo recebo para la vereda San Luis Bajo.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo excavación de zanjas de drenaje, nivelación de terreno, conformación de banca en la vía de la vereda de puerto rico.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector.

ODT 394 ICCU: INOPERATIVA

VOLQUETA ODT 392 ICCU: OPERATIVA

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque está corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa.

Se requiere grasa para el equipo, se descarrila con frecuencia.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

Se requiere mantenimiento preventivo este está pasado 100 horas.

**Viernes 26 de Febrero**

**Provincia:** Guavio

**Ubicación:** Ubalá zona b.

**Sector:** Vereda San Luis bajo

**HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807

ICCU: 2596.8 – 2599.5

-VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861

ICCU: 1636.1 – 1638.8

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187:

ICCU: 2870.8 – 2873.6

VOLQUETA ODT 394 ICCU:

0 Viajes de recebo – 0

VOLQUETA ODT 392:

ICCU: Horómetro: 6914 -6921

Kilómetros: 91275 - 91336

4 viajes de recebo

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158:

ICCU: 11313.1 – 11319.1

ORUGA LBX210Q5NHHEX 2519

ICCU: 6705.5 – 6706.3

**COMBUSTIBLE:**

Tanqueos: GL.

**-Moto:** 00.000

Horómetro: 00.000

**-Vibro**: 00.000

Horómetro: 00.000

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

-**Retrocargador:** 12.000

Horómetro: 2870.800

**-ODT 394:** 00.000

Horómetro: 00.000

Kilómetros: 00.000

**-ODT 392:** 11.900

Kilómetros: 91276.000

**- ORUGA 2158:** 00.000

Horómetro: 00.000

**- ORUGA 2519:** 00.000

Horómetro: 00.000

Clima: día soleado.

Avance: 300 mL vía en la vereda San Luis Bajo

**Actividades:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807: Se realizó trabajos de extensión, nivelación, perfilado de material tipo recebo, así como labores de limpieza, recuperación y descole de cunetas. (vereda San Luis bajo)

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861: N Se realizo trabajos de compactación 300 m en la vereda San Luis bajo.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: Se realizo cargue de material tipo recebo para la vereda san Luis bajo.

VOLQUETA ODT 392 : Realizo el trasporte de 4 viajes de material tipo recebo para la vereda San Luis Bajo.

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Se realizo excavación de zanjas de drenaje, nivelación de terreno, conformación de banca en la vía de la vereda de puerto rico.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: La máquina no realizo actividades debido por falta de permisos ambientales, el mecánico realizo mantenimiento preventivo, reviso los mandos finasles.

**ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-51807 ICCU = OPERATIVA

Se requiere mantenimiento preventivo, cambio de llantas delanteras, la bomba de agua filtro del aire acondicionado y un inyector. Adicionalmente se solicita las cuchillas debido a que se partió una con esquineras y tornillea.

ODT 394 ICCU: INOPERATIVA

VOLQUETA ODT 392 ICCU: OPERATIVA

Mangueras rotas, tiene suspendido los frenos, las grapas de los muelles averiadas, el troque está corrido, no tiene luces, no tiene placas

VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861= OPERATIVO

Se requiere 1 galón de aceite hidráulico y tornillos de soporte del motor, se solicita mantenimiento, adicionalmente se partió el borne de la batería.

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187: OPERATIVA

ORUGA LBX210Q5NDEX 2158: Operativa.

Se requiere grasa para el equipo, se descarrila con frecuencia.

ORUGA LBX210Q5NHHEX2519: Operativa

## 5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

| RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **RECEBO** | **RETIRO** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | --- |
| 3/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 4/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | |
| 9/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 14/02/2026 | SABADO | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | |
| 16/02/2026 | 0 | 0 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 0 | 0 | SOLEADO |
| 18/02/2026 | 4 | 0 | SOLEADO |
| 19/02/2026 | 9 | 0 | SOLEADO |
| 20/02/2026 | 9 | 0 | SOLEADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | |
| 23/02/2026 | 6 | 0 | SOLEADO |
| 24/02/2026 | 7 | 0 | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 6 | 0 | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 7 | 0 | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 3 | 0 | SOLEADO |
| 28/02/2026 | SABADO | | |
| **TOTAL** | 51 | 0 | |

*Tabla No 2. Transporte y remisión de materiales*

## 6. AVANCE EN CAMPO (KM)

| AVANCE DE OBRA UBALA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **LONGITUD (m)** | **AVANCE (m)** | **REPETICION (m)** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | --- | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | --- | --- |
| 3/02/2026 | 200 | 200 | --- | SOLEADO |
| 4/02/2026 | 800 | 1000 | --- | SOLEADO |
| 5/02/2026 | 900 | 1900 | --- | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 400 | 2300 | --- | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | 950 | 3250 | --- | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 800 | 4050 | --- | SOLEADO |
| 11/02/2026 | 470 | 4520 | --- | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 100 | 4620 | --- | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 100 | 4720 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 16/02/2026 | 700 | 5420 | --- | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 315 | 5735 | --- | SOLEADO |
| 18/02/2026 | 140 | 5875 | --- | SOLEADO |
| 19/02/2026 | 315 | 6190 | --- | SOLEADO |
| 20/02/2026 | 350 | 6540 | --- | SOLEADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | 450 | 6990 | --- | SOLEADO |
| 24/02/2026 | 650 | 7640 | --- | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 350 | 7990 | --- | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 800 | 8790 | --- | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 300 | 9090 | --- | SOLEADO |
| 28/02/2026 | SABADO | | | |
| **TOTAL** | 9090 | | | |

*Tabla No 3. Avance de via*

## 7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

| RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **H. LLUVIA** | **H. INOPERATIVAS** | **H. EFECTIVAS** | **DESCRIPCION** |
| 1/02/2026 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2/02/2026 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 4/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 5/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 6/02/2026 | 0 | 0 | 7 | SOLEADO |
| 7/02/2026 | SABADO | | | |
| 8/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 9/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 10/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 11/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 12/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 13/02/2026 | 4 | 0 | 4 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 14/02/2026 | SABADO | | | |
| 15/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 16/02/2026 | 4 | 0 | 4 | LLUVIAS - NUBLADO |
| 17/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 18/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 21/02/2026 | SABADO | | | |
| 22/02/2026 | DOMINGO | | | |
| 23/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 24/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 26/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 27/02/2026 | 0 | 0 | 8 | SOLEADO |
| 28/02/2026 | SABADO | | | |
| **TOTAL** | 8 | 0 | 180 | |

*Tabla No 4. Resumen de tiempo*

## 8. MOVILIZACIONES

**No se realizaron movilizaciones en este mes**

## 9. MANTENIMIENTOS

| MANTENIMIENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **EQUIPO** | **SERIAL** | **DESCRIPCIÓN** |
| 10-02-2026 | Motoniveladora | 51807 | Despinche de llanta delatera. |
| 26-02-2026 | Volqueta | ODT 392 | Cambio de llanta trasera por la de repuesto. |
| 27-02-2026 | Oruga | 2519 | Mantenimiento preventivo |

*Tabla No 5. Relación de Manteniendo*

## 10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | UBALA | | | | | | PROVINCIA: | GUAVIO | | | | |
| MAQUINA: | VOLQUETA SENCILLA INTERNACIONAL | | | | | | SERIE | ODT 392 | | | | |
| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | OBSERVACIÓN |
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EQUIPO EN OTRO FRENTE |
| 26-02-18 | 90847 | 90908 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | 90908 | 90964 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-20 | 90964 | 91005 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 91005 | 91066 | 61 | 26.7 | 91005 | PRIMER TANQUEO | 6908 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | 91066 | 91145 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-25 | 91145 | 91190 | 45 | 21.1 | 91149 | 6.82464455 | 6909 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-26 | 91190 | 91275 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-27 | 91275 | 91336 | 61 | 11.9 | 91276 | 10.67226891 | 6899 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 489.00 | 59.70 | | 17.50 | | 0.00 | | 0.00 | | --- |

*Tabla No 6. Control de trabajo Volqueta sencilla internacional 4300 SBA 4X2 - ODT 392*

| | | |
|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | |
| PERIODO: | FEBRERO | |
| MUNICIPIO: | UBALA | PROVINCIA: GUAVIO |
| MAQUINA: | RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B80C709 | SERIE NKJOB80CVNKH30187 |

| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | OBSERVACIÓN |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-03 | 2767.1 | 2773.3 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-04 | 2773.3 | 2777.5 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-05 | 2777.5 | 2785.3 | 7.8 | 30 | 2785.3 | PRIMER TANQUEO | 6868 | |
| 26-02-06 | 2785.3 | 2788.3 | 3 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 2788.3 | 2798.3 | 10 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-10 | 2798.3 | 2804.3 | 6 | 26 | 2798.3 | 2.00 | 6873 | |
| 26-02-11 | 2804.3 | 2812.1 | 7.8 | | | | | |
| 26-02-12 | 2812.1 | 2814.8 | 2.7 | 30 | 2808.5 | 2.94 | 6887 | |
| 26-02-13 | 2814.8 | 2822.6 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 2822.6 | 2824 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-17 | 2824 | 2831.1 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-18 | 2831.1 | 2836 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-19 | 2836 | 2843.1 | 7.1 | 25 | 2836 | 0.91 | 6912 | |
| 26-02-20 | 2843.1 | 2850.9 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 2850.9 | 2856.2 | 5.3 | 18.2 | 2850.9 | 1.22 | 6907 | |
| 26-02-24 | 2856.2 | 2861.4 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-25 | 2861.4 | 2864.8 | 3.4 | 21.1 | 2861.4 | 2.01 | 6911 | |
| 26-02-26 | 2864.8 | 2870.8 | 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-27 | 2870.8 | 2873.6 | 2.8 | 12 | 2870.8 | 1.28 | 6923 | |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 106.50 | 162.30 | | 10.36 | | |

*Tabla No 7. Control de trabajo Retroexcavadora NEW HOLLAND B80C709 - NKJOB80CVNKH30187*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | | | | | | | | | | | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | UBALA | | | | | | PROVINCIA: | GUAVIO | | | | |
| MAQUINA: | MOTONIVELADORA KOMATSU | | | | | | SERIE | GD535-51807 | | | | |
| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | OBSERVACIÓN |
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-03 | 2493.2 | 2501.2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-04 | 2501.2 | 2510.6 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-05 | 2510.6 | 2520.6 | 10 | 40 | 2512.3 | PRIMER TANQUEO | 6862 | | | | | --- |
| 26-02-06 | 2520.6 | 2524.8 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 2524.8 | 2533.2 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-10 | 2533.2 | 2543.1 | 9.9 | 36 | 2534.2 | 1.643835616 | 6874 | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-11 | 2543.1 | 2550 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-12 | 2550 | 2554 | 4 | 55.5 | 2550.9 | 3.323353293 | 6888 | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-13 | 2554 | 2556.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 2556.5 | 2560.6 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-17 | 2560.6 | 2566.4 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-18 | 2566.4 | 2568.4 | 2 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | 2568.4 | 2575.2 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-20 | 2575.2 | 2576.8 | 1.6 | 35 | 2572.5 | 1.62037037 | 6893 | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 2576.8 | 2581.4 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | 2581.4 | 2586.8 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-25 | 2586.8 | 2589.4 | 2.6 | 21.7 | 2586.8 | 1.517482517 | 6913 | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-26 | 2589.4 | 2596.8 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-27 | 2596.8 | 2599.5 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 106.30 | 188.20 | | 8.11 | | 0.00 | | 0.00 | | |

*Tabla No 8. Control de trabajo Motoniveladora KOMATSU GD535-51807*

| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | UBALA | | | | | | PROVINCIA: | GUAVIO | | | | |
| MAQUINA: | VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 | | | | | | SERIE | ACZ06818VN3037861 | | | | |
| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | UREA | | | | OBSERVACIÓN |
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | UREA | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-03 | 1557.7 | 1565.4 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-04 | 1565.4 | 1572 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-05 | 1572 | 1577 | 5 | 30 | 1572.7 | PRIMER TANQUEO | 6865 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-06 | 1577 | 1581.2 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 1581.2 | 1588.9 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-10 | 1588.9 | 1595.3 | 6.4 | 26 | 1588.9 | 1.604938272 | 6875 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-11 | 1595.3 | 1598.9 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-12 | 1598.9 | 1599 | 0.1 | 40 | 1598.9 | 4 | 6886 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-13 | 1599 | 1601.4 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 1601.4 | 1606.7 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-17 | 1606.7 | 1610.6 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-18 | 1610.6 | 1612.7 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-19 | 1612.7 | 1616.9 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-20 | 1616.9 | 1619.7 | 2.8 | 20.1 | 1616.9 | 1.116666667 | 6890 | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 1619.7 | 1624 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-24 | 1624 | 1628.9 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-25 | 1628.9 | 1628.9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-26 | 1628.9 | 1636.1 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-27 | 1636.1 | 1638.8 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 81.10 | 116.10 | | 6.72 | | 0.00 | | 0.00 | | |

*Tabla No 9. Control de trabajo Vibro compactador AMMANN ASC 70 - ACZ06818VN3037861*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | | | | | | | |
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | | | | | | | |
| PERIODO: | FEBRERO | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | UBALA | | | PROVINCIA: | GUAVIO | | | |
| MAQUINA: | ORUGA Link-Belt | | | SERIE | 2158 | | | |
| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | OBSERVACIÓN |
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-04 | 11250.4 | 11254.4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-05 | 11254.4 | 11254.4 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-06 | 11254.4 | 11254.4 | 0 | 23.98 | 11254.4 | PRIMER TANQUEO | 6208 | --- |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-09 | 11254.4 | 11261.6 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-10 | 11261.6 | 11266.2 | 4.6 | 47.962 | 11261.6 | 6.661388889 | 6210 | --- |
| 26-02-11 | 11266.2 | 11272.9 | 6.7 | 103.91 | 11272.4 | 9.621296296 | 6213 | --- |
| 26-02-12 | 11272.9 | 11274.4 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-13 | 11274.4 | 11281.1 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 11281.1 | 11284.5 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-17 | 11284.5 | 11291.4 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-18 | 11291.4 | 11296 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-19 | 11296 | 11296 | 0 | --- | --- | --- | --- | INOPERATIVA |
| 26-02-20 | 11296 | 11296 | 0 | --- | --- | --- | --- | INOPERATIVA |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 11296 | 11301.2 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-24 | 11301.2 | 11305.3 | 4.1 | 60 | 11301.2 | 2.083333333 | 6919 | --- |
| 26-02-25 | 11305.3 | 11313.1 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-26 | 11313.1 | 11313.1 | 0 | 60 | 11313.1 | 5.042016807 | 6915 | --- |
| 26-02-27 | 11313.1 | 11319.1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 68.70 | 295.85 | | 23.41 | | |

*Tabla No 10. Control de trabajo Oruga LBX210Q5NDEX2158*

| | CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS | |
|---|---|---|
| OBJETO | "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". | |
| PERIODO: | FEBRERO | |
| MUNICIPIO: | UBALA | PROVINCIA: GUAVIO |
| MAQUINA: | ORUGA Link-Belt | SERIE 2519 |

| CONTROL HORARIO | | | | ACPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS | ACPM (GLS) | HOROMETRO DE TANQUEO | RENDIMIENTO | No. TIRILLA | OBSERVACIÓN |
| 26-02-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-09 | 6701 | 6701.6 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | NO ESTA ACTIVO EL EQUIPO |
| 26-02-10 | 6701.6 | 6702.2 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-11 | 6702.2 | 6702.8 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-12 | 6702.8 | 6703.4 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-13 | 6703.4 | 6704 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-16 | 6704 | 6704.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-17 | 6704.2 | 6704.2 | 0 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-18 | 6704.2 | 6704.4 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-19 | 6704.4 | 6705 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-20 | 6705 | 6705 | 0 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| 26-02-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DOMINGO |
| 26-02-23 | 6705 | 6705.1 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-24 | 6705.1 | 6705.5 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-25 | 6705.5 | 6705.5 | 0 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-26 | 6705.5 | 6705.5 | 0 | --- | --- | --- | --- | FALTAN PERMISOS AMMBIENTALES |
| 26-02-27 | 6705.5 | 6706.3 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | MANTENIMINETO PREVENTIVO |
| 26-02-28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SABADO |
| TOTAL MES | | | 5.30 | 0.000 | | 0.00 | | |

*Tabla No 11. Control de trabajo Oruga Oruga LBX210Q5NHHEX2519*

## 11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de febrero de 2026, se ejecuto el mantenimiento preventivo y correctivo de las vías en el municipio de Ubalá en la zona B. Las intervenciones técnicas comprendieron el cargue y traslado de material de recebo, la conformación y compactación de la subrasante y capas de recarga, así como el perfilado de cunetas y descoles con el respectivo retiro de material excedente.

A nivel operativo, se consolidaron 143 horas efectivas de trabajo frente a 8 horas de afectación por lluvias, logrando un rendimiento lineal de 9.090 metros lineales (ml) mediante el suministro de 50 viajes de material de recebo. Se concluye que, pese a las condiciones climáticas del periodo, la gestión operativa no registró afectaciones en su rendimiento, cumpliendo con los objetivos de conectividad y seguridad vial trazados. Estas acciones garantizan la optimización de la transitabilidad en la red vial departamental, facilitando el acceso a servicios básicos y reduciendo los costos de transporte para la comunidad de la región.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

## 12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| Conformación de la vía | Compactación de la vía |
|  |  |
| Extendido de material (Recebo) | Cargue de material |
|  |  |

| Cargue de material | Remoción de derrumbes |
|---|---|
|  |  |
| **Limpieza de cunetas** | **Descoles** |
|  |  |
| **Ampliación de vía** | **Conformación de cunetas** |
|  |  |
| **Nivelación de la via** | **Corte de talud y nivelación de la vía** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Corte de taludes | Descapote de terreno |
|  |  |
| Apertura de cuneta y descapote de terreno. | Corte de talud, ampliación y perfilado de vía. |

Rodrigo Tavera
**INSPECTOR ICCU**

Dayro Avila Espitia
**INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025**