ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUTRA FISICA	CÓDIGO	p
	INFORME DE SUPERVISIÓN O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	0
		FECHA	25/03/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**No.**	**INFORME DE VISITA (consecutivo)**	**No.**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N°. N/A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO:	MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA		
LOCALIZACION SITIO INFRAESTRUCTURA	**DIRECCIÓN: N/A**	**COORDENADAS:**	N/A

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONTRATO NÚMERO	102 DE 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	27 DE ENERO DE 2025
		FECHA INCIO	18 DE FEBRERO DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO ZF 1		
NIT	901.903.346 - 7		
OBJETO DEL CONVENIO	**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y**		
PLAZO EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES		
MODIFICACIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	**18 DE JULIO DE 2026**		
FORMA DE PAGO	Conforme a la clausula 8, de la minuta del contrato ICCU-CTO-102 DE 2025	**VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)**	**$ 5.140.000.000,00**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		

4. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO

Valor Total de contrato	**$ 5.140.000.000.00**
N° de Pagos Realizados	**5**
Anticipo	**DIS-2025000061 - $ 1.028.000.000,00**
Pago No. 1	**DIS-2025000062 - $ 94.826.205,22**
Pago No. 2	**DIS-2025000062 - $ 82.568.399,81**
Pago No. 3	**DIS-2025000062 - $ 266.061.859.00**
Pago No. 4	**DIS-2025000062 - $ 127.949.631.00**
Pago No. 5	**DIS-2025000062 - $ 266.807.045.00**
Valor Ejecutado	**$ 1.866.213.140,40**
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 3.273.786.859,60**
Porcentaje de ejecución	**28,10%**

5. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**	**Porcentaje de ejecución físico**	**95%**
Contrato de interventoría	**Número**	**N/A**	**Fecha**	**N/A**	**Valor**	**N/A**		
Enlace Secop Contrato de obra	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7057900&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true							
Enlace secop Contrato de interventoría	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7068916&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true							

6. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**167453 (certificado endoso 1)**	**18/02/2025**	**18/01/2027**	**$ 514.000.000,00**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**167453 (certificado endoso 1)**	**18/02/2025**	**18/01/2027**	**$ 1.028.000.000,00**
Prestaciones sociales	**167453 (certificado endoso 1)**	**18/02/2025**	**18/07/2029**	**$ 257.000.000,00**
Estabilidad y calidad de la obra	**167453 (certificado endoso 1)**	**18/02/2025**	**18/07/2031**	**$ 1.542.000.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:	**Vigencia**	**Valor Amparado**

Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	**14-44-101228539 (anexo 2)**	**18/02/2025**	**18/02/2027**	**$ 172.000.000,00**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**14-44-101228539 (anexo 2)**	**18/02/2025**	**18/02/2027**	**$ 172.000.000,00**
Prestaciones sociales	**14-44-101228539 (anexo 2)**	**18/02/2025**	**18/08/2029**	**$ 172.000.000,00**
Calidad de la obra	**14-44-101228539 (anexo 2)**	**18/02/2025**	**18/08/2031**	**$ 172.000.000,00**

7. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGIVALL
Anticipo	$172.000.000,00
Pago No. 1	$29.634.964,12
Pago No. 2	$44.390.697,63
Pago No. 3	$21.400.902,29
Valor Pagado Total	$267.426.564,04
Saldo Pendiente por Cancelar	$592.573.436
Porcentaje de ejecución	31,10%


8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**N/A**	
	Cascos	**N/A**	**Otros**	**N/A**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**N/A**	**NO**	**N/A**	

9. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

ALCANCE: Mejoramiento de sedes de Instituciones Educativas Departamentales, mediante la realización de estudios y diseños menores para reforzamiento estructural, actualización de redes, ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento de infraestructura física educativa urbana y rural, dentro de la jurisdicción del departamento de Cundinamarca. Las obras civiles se ejecutan mediante contrato ICCU-CTO-102 de 2025.

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO		
AVANCE	Programado acumulado (%)	Ejecutado acumulado (%)
TIEMPO	73.53%	73.53%
FISICO	44,85%	21,20%
FINANCIERO	20,65%	20,65%



10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación se presentan los frentes de obra viabilizados:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

DIRECCÓN DE CONSTRUCCIONES - ICCU

CONTRATO:	ICCU-CTO-102 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO ZF 1
CONTRATO:	ICCU-CTO-105 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INGVALL

SEDES EDUCATIVAS DE CUNDINAMARCA — **FECHA**

RESUMEN PRESUPUESTOS PARA INTERVENCIÓN — 15/04/2026

No.	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA		SEDE EDUCATIVA	URB.	RUR.	DIAGNOSTICO	ESTADO	VR P.O CIVIL	VR INTERVENTORIA
1	LA MESA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JULIAN OLAYA	1,1	ESCUELA URBANA -SEDE C	X		Presenta fallos en el sistema hidráulico debido a que no tienen la capacidad suficiente para todo el sistema, se deben verificar los tanques de almacenamiento, La cocina presenta fallo eléctrico el cual no genera la carga suficiente para el refrigerador, La edificación se encuentra en un proceso de estudios y diseños por los fallos estructurales de la zona de preescolar y computo.	FINALIZADO	179.124.928,00	29.970.318,69
2	LA MESA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE CELESTINO MUTIS	2,1	ESCUELA URBANA - SEDE ANTIGUA	X		El edificio presenta deficiencias criticas en sus sistemas de infraestructura. El sistema hidráulico exhibe fallas que resultan en la inoperatividad de dos baterías sanitarias. Se requiere la reubicación de los tanques de almacenamiento de agua potable y la instalación de un sistema de bombeo dimensionado según la capacidad de almacenamiento, para garantizar el suministro adecuado. El sistema eléctrico debe ser reubicado y rediseñado, dado que su ubicación actual dentro de las baterías sanitarias infantiles incumple con las normativas de seguridad eléctrica y representa un riesgo. Además, se requiere una intervención en la cubierta que involucra el mantenimiento y/o la sustitución de elementos deteriorados, así como el suministro e instalación de un sistema de canaletas para la correcta evacuación de aguas pluviales.	FINALIZADO	276.121.024,00	46.199.237,48
3	PUERTO SALGAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - CORREGIMIENTO PUERTO LIBRE	3,1	ESCUELA RURAL - SEDE PRINCIPAL		X	Las edificaciones de la institución educativa presente deficiencias en la estructura de soporte de la teja la cual no cumple con el reglamento tecnico colombiano de construcciones sismoresistentes NSR - 10. Por condiciones climáticas fuertes vientos presentados en la zona han generado grandes daños en la teja existente la cual presenta rupturas, fisuras generando un gran deterioro de la misma, además de permitir la entrada de agua hacia el interior ha generado humedades en diferentes partes de la edificación ocasionando deterioro en el acabado de pintura, también se presenta inconvenientes en las salidas eléctricas que han quedado expuestas a la intemperie ademas de que tampoco cumplen la normatividad eléctrica existente (Retie) presentan derivaciones realizadas con un tipo de cable que no es el adecuado para dichas instalaciones; igualmente se evidencian humedades localizadas en las zonas de las viga canales generando deterioro de los acabados de la edificación; se debe realizar un tratamiento de impermeabilización en las vigas canales para evitar filtraciones de agua, el cambio del tipo teja y sus estructura de soporte.	FINALIZADO	404.955.396,00	67.755.182,99
4	MADRID	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNOLOGICO	4,1	ESCUELA URBANA - SAN JOSE	X		Prueba de Laboratorio Analisis Detallado Presencia de Asbesto Cemento (Inc. Recolección de Muestras Basado en las pautas 29 CFR OSHA (Precio por muestra. Análisis de Laboratorio, PLM o TEM (Asbestos no friables), Informe final con hallazgos y recomendaciones.	FINALIZADO	16.456.298,80	2.753.388,52
5	YACOPI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSPECCION GUAYABALES	5,1	ESCUELA RURAL - SEDE GUAYABALES		X	Entubamiento del vertimiento mediante la instalación de una tubería cerrada para conducir de manera controlada las aguas residuales solamente a lo largo del límite del presunto lindero de la institución educativa, Esta solución busca minimizar el impacto en el entorno y prevenir afectaciones sanitarias a la infraestructura educativa.	FINALIZADO	13.451.750,00	2.250.681,91
6	CAPARRAPÍ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - CORREGIMIENTO EL DINDAL	6,1	ESCUELA RURAL - SEDE PRINCIPAL		X	La sede educativa actual presenta fallas estructurales graves, lo que la ha dejado fuera de uso y representa un riesgo para la comunidad educativa. Esta situación obliga a la construcción de nuevas aulas en un terreno cedido por la Alcaldía municipal. Además, el terreno nuevo no cuenta con servicios básicos, lo cual requiere instalaciones complementarias para el adecuado funcionamiento de la nueva infraestructura educativa.	EN EJECUCIÓN	742.154.598,00	124.173.726,51
7	ARBELÁEZ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - JHON F KENNDY	7,1	ESCUELA URBANA -SEDE ARBELÁEZ	X		Actualmente, la institución educativa no cuenta con una cocina ni un comedor escolar en sus instalaciones, lo que obliga a los estudiantes a trasladarse a otro lugar para recibir su alimentación, situación que representa un riesgo constante; para dar solución a esta necesidad, se dispone de un espacio con placa y columnas existentes sobre el cual se proyecta la construcción de la cocina y el comedore. Por lo que se requiere la construcción de cocina y comedor con componentes de: diseño eléctrico, diseño hidrosanitario y diseño estructural.	EN EJECUCIÓN	469.512.489,00	78.556.564,31
8	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	8,1	ESCUELA URBANA -SEDE ANTONIA SANTOS	X		La intervención estructural en la edificación resulta necesaria debido a los daños evidenciados durante la inspección, entre los cuales se destacan fisuras y grietas en muros y pisos, condiciones que comprometen la estabilidad y seguridad del inmueble, representando un riesgo para sus ocupantes. En este sentido, el proyecto contempla la demolición de la escalera existente, del puente de conexión entre los dos bloques y de la placa intermedia que presenta fallas estructurales; posteriormente, se ejecutará la construcción de una nueva placa y de una rampa de acceso a los segundos pisos. De manera complementaria, se llevará a cabo la intervención de humedades, la pintura de la teja existente y la adecuación de la estructura de cubierta correspondiente a la rampa. Por lo que se requiere incluir componentes de: diseño estructural, demolición, mantenimiento, construcción y pintura.	EN EJECUCIÓN	583.537.179,00	97.634.625,28
9	PUERTO SALGAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - POLICARPA SALAVARRIETA	9,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se priorizan actividades en el área 1, cercana a la entrada y primer bloque de aulas, así como en la batería de baños de niñas de este mismo bloque, dado que para la institución se está gestionando un proyecto de mayor escala. En este sentido, el proyecto contempla la construcción de rampas de acceso, el desmonte de pisos y enchapes deteriorados, la instalación de pisos cerámicos y enchapes nuevosy la adecuación y/o construcción de una unidad sanitaria para personas de movilidad reducida.	FINALIZADO	55.952.029,47	9.361.623,61
10	NARIÑO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ANTONIO NARIÑO	10,1	ESCUELA URBANA -SEDE NARIÑO	X		Se evidenció que los espacios del comedor y la cocina presentan deficiencias en sus acabados y en los elementos que los conforman, tales como ventanería, muros, pisos, mesones, puertas y cubierta. Estas condiciones representan un riesgo para la integridad y seguridad de los estudiantes, así como de las/los colaboradores de la cocina, quienes se ven obligados a trasladarse a otros espacios para recibir y prestar el servicio de alimentación. En este sentido, se hace necesario adelantar la adecuación y mejoramiento del comedor, la cocina, la alacena y el baño, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, bienestar y dignidad tanto para los estudiantes como para las/los colaboradores de la cocina. Las intervenciones contemplan la adecuación de la zona de cocina y alacena, el mejoramiento de la placa de piso y acabados, la renovación de ventanería, puertas y muros, la optimización de la red eléctrica y la intervención de la viga canal en concreto.	EN EJECUCIÓN	155.581.349,00	26.031.120,65
11	JUNIN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - NORMAL SUPERIOR JUNIN	11,1	ESCUELA RURAL -SEDE JUNÍN		X	Se evidenciaron deficiencias en los acabados y presencia de humedad en la cubierta, el cielo raso, la fachada en ladrillo, las vigas de concreto y el piso de la terraza, condiciones que afectan la integridad de la infraestructura y la comodidad de la comunidad educativa. Por lo anterior, se hace necesario adelantar labores de mantenimiento que permitan recuperar el adecuado estado de estos elementos y garantizar espacios seguros, funcionales y dignos para su uso. En este sentido, se requiere el cambio del tipo de cubierta y del cielo raso, el mantenimiento de la fachada y de las vigas de concreto, incluyendo su respectiva impermeabilización, así como la intervención del piso de la terraza. Adicionalmente, se contempla la instalación de carpintería metálica para el cerramiento de dicha terraza.	EN EJECUCIÓN	23.569.309,00	3.943.503,06
12	VILLETA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ALONSO DE OLALLA	12,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se evidenció que nueve salones de clase, una batería de baños y una zona de circulación presentan deficiencias en las tejas de fibrocemento que conforman la cubierta. En este sentido, se sugiere realizar una revisión detallada del sistema estructural de la cubierta, con el fin de prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad de los estudiantes y del personal docente. Adicionalmente, se requiere implementar un sistema de iluminación en los espacios mencionados y ejecutar la impermeabilización de las vigas canal correspondientes a los salones, garantizando así la adecuada protección de la infraestructura frente a filtraciones de agua. Por lo anterior, se hace necesario adelantar el diseño de la cubierta, del sistema de iluminación y de las soluciones de impermeabilización de las vigas canal.	EN EJECUCIÓN	$ 352.934.337,00	59.051.270,39
13	VILLAGOMEZ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ISMAEL GOMEZ	13,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se evidenció que el área de la cocina requiere la ejecución de un mantenimiento general, el cual incluye la ampliación de mesones en concreto, el cambio de la ventanería, el enchape de pisos y paredes, el reemplazo del lavaplatos, la instalación de cielo raso, el cambio de luminarias, así como la pintura de la reja y el reemplazo de la puerta, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, higiene y seguridad del espacio.	EN EJECUCIÓN	$ 35.721.726,00	5.976.787,18
14	VILLAPINZÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	14,1	SEDE PRINCIPAL	X		Se identificaron diversas acciones necesarias para garantizar el adecuado estado y funcionamiento de la infraestructura. En el primer piso, se requiere el reemplazo de la ventanería debido a deformaciones por flexión. Así mismo, en la fachada del segundo nivel se evidencian fisuras en la mampostería que, si bien no comprometen elementos estructurales, deben ser intervenidas para asegurar la estabilidad del cerramiento. Adicionalmente, en el segundo piso se deben demoler los mesones existentes con el fin de disminuir la carga transmitida. En el tercer piso, se requiere la demolición del enchape de piso y su reemplazo, dado que la mayoría de las baldosas se encuentran sueltas, lo que representa un riesgo para los usuarios.	EN EJECUCIÓN	$ 207.723.088,00	34.755.224,84
							VALOR ACUMULADO INTERVENCIÓN:		**3.516.795.503,27**	**588.413.255,41**
							VALOR CONTRATADO:		**5.140.000.000,00**	**860.000.000,00**
							VALOR SALDO DEL CONTRATO:		1.623.204.496,73	271.586.744,59
							% AVANCE:		**68,42%**	**68,42%**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - CORREGIMIENTO EL DINDAL - CAPARRAPÍ

*CONTINUACION FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACION
*INICIO ARMADO ESTRUCTURA METALICA AULAS PREFABRICADAS






Información tomada Informe No. 13 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - POLICARPA SALAVARRIETA - PUERTO SALGAR

*PLACA DE PISO CORREDOR ENTRADA
*INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑOS E INSTALACION DE PUERTA BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REDUCIDAD DE NIÑAS
*INSTALACION APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS BAÑO DE MOVILIDAD REDUCIDAD









Información tomada Informe No. 13 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA%

*DEMOLICION TOTAL DE ESCALERA EXISTENTE




Información tomada Informe No. 13 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - JHON F. KENNEDY - ARBELÁEZ

*ARREGLO DE HUMEDADES Y LIMPIEZA VIGA CANAL





Información tomada Informe No. 13 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - NORMAL SUPERIOR JUNIN - JUNIN

*DEMOLICIONCIELO RASO EXISTENTE






Información tomada Informe No. 13 de interventoría

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - ANTONIO NARIÑO - NARIÑO

*DEMOLICION MESONES EXISTENTES, VERIFICACION DE LA VIGA CANAL
*DEMOLICION PLACA EXISTENTE DEL PAE
*MAMPOSTERÍA Y PAÑETE, DEMOLICIÓN VIGA CANAL Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE












Información tomada Informe No. 13 de interventoría

VISITA DE DIAGNOSTICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - IED ESCUELA CACERES - CAPARRAPÍ










EJECUTADAS 100%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JULIAN OLAYA - LA MESA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE CELESTINO MUTIS - LA MESA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - CORREGIMIENTO PUERTO LIBRE - PUERTO SALGAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNOLOGICO - MADRID

SEDES EDUCATIVAS EN ETAPA DE DIAGNÓSTICO/SUBSANACIÓN O PENDIENTES DE INICIO

1	QUEBRADANEGRA	IED ALFREDO VASQUEZ COBO	Observaciones - Sec Educación			$ 416.156.348,42
2	VILLETA	IED ALONSO D OLALLA	Pendiente Inicio			$ 355.085.904,00
3	APULO	IED ANTONIO NARIÑO	Remitido el 10/02/2026 a Sec de Educación			$ 421.463.304,00
4	TENA	IED FIDEL CANO	Observaciones - Sec Educación			$ 171.704.405,05
5	VILLAGOMEZ	IED MISAEL GOMEZ	Pendiente Inicio	16/03/2026	4/05/2026	$ 35.721.728,00
6	GACHALÁ	IERD BOCADEMONTE	Pendiente Visita			$ 300.000.000,00
7	VILLAPINZÓN	I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	Pendiente Inicio			$ 35.721.728,00

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

El contratista continúa sin dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, evidenciándose que los frentes de obra abiertos a la fecha no han sido ejecutados en su totalidad o no presentan un avance significativo. Así mismo, se identifican obras aprobadas que no han iniciado ejecución y carecen de cronograma definido, lo cual afecta la planeación y control del proyecto.


En la actualidad, el contratista se encuentra inmerso en un proceso por presunto incumplimiento, toda vez que las obras no presentan el avance programado, la documentación requerida no ha sido entregada en su totalidad y las intervenciones aprobadas no han iniciado ejecución.

Adicionalmente, se observa que el contratista no ha demostrado capacidad técnica, operativa ni administrativa suficiente para atender de manera simultánea los frentes de trabajo previstos.

12. ANEXOS

Expediente contractual.

FUNCIONARIO DESIGNADO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN / SUPERVISOR DEL CONVENIO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
LAURA MARIA JIMENEZ GUEVARA	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	15 DE ABRIL DE 2026	