LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO				
Supervisor	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				
Número de contrato/vigencia	No. CO1.PCCNTR.8154895 - INTERVENTORIA - LOTE 5				
Informe N°	6	Periodo del informe	6/03/2026	Hasta el	5/04/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría	SI		CUMPLE	
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	121-127
Informes semanales	SI		CUMPLE	183-249
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	80-81
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		N.A.	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	73-74
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	80-81
Directiva distrital N° 1 de 2011	N.A.		N.A.	
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	N.A.		N.A.	
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	97-113
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	29-35
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	253-277
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	408-410
Bitácora	SI		CUMPLE	134-182
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	381-407
Actividades no previstas del proyecto	N.A.		N.A.	
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	83-88
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	N.A.		N.A.	
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	35-37
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	250-252
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	312-316
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra	SI		CUMPLE	54-55
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	114-115
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	89-97
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	97-109
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	80-81
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de	SI		CUMPLE	80-81
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	278-311
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	319-380
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	109-110
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	130-131
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.		No contiene	NO CUMPLE	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra		No contiene	NO CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	SI		CUMPLE	
Modificaciones	SI		CUMPLE	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.	**Aprobó**	**Revisó.**
Elaboró: Residente Interventoría	Director de Interventoría	Apoyo a la Supervisión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Dj, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO No. 2"

INTERVENTOR:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO FORTALEZA
LOTE: 5

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 06
PERIODO REPORTADO 06/03/2026- 05/04/2026

BOGOTA D.C.

ÍNDICE DE REVISIONES INFORME DE INTERVENTORÍA NO. 06			
NÚMERO DE REVISIÓN	**CAPÍTULO MODIFICADO**	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
0	Documento Original	3/04/2026	

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento		**INFORME MENSUAL 06 DE INTERVENTORÍA**
REVISIÓN		
Responsable Elaboración Componente Técnico	Nombre	Ing. Ana Pardo
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Elaboración del Componente SST	Nombre	Ana Bermúdez Hernández
	Firma	Ana Ma Bermúdez A
	Fecha	
Responsable de la Elaboración del Componente Ambiental	Nombre	Luis González Camargo
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Componente Estructural	Nombre	Juan C Cortés Cortés
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Componente de Costos, Presupuestos y Programación	Nombre	Edwin Sierra Hernández
	Firma	
	Fecha	

Título Documento		**INFORME MENSUAL 06 DE INTERVENTORÍA**
Responsable de la Revisión del Componente Hidráulico	Nombre	Luis González Camargo
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Informe	Nombre	Arq. Héctor Villazón
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Aprobación del Informe	Nombre	Arq. Santiago Ángel
	Firma	
	Fecha	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

2.1 LOCALIZACIÓN 10

2.2 ESTADO INICIAL 13

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 14

2.3.1 Colegio Arabia Sede A- Ciudad Bolívar. 15
..... 15
2.3.2 Colegio José Jaime Rojas – Ciudad Bolívar 16
2.3.3 Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A – Ciudad Bolivar. 17
2.3.4 Colegio José María Vargas Vila – Cuidado Bolivar. 18
2.3.5 Colegio Atabanzha Sede A – Usme. 19
2.3.6 Colegio Don Bosco I Sede A – Ciudad Bolívar. 20
2.3.7 Colegio Brasília Sede A – Usme. 21
2.3.8 Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A - Usme 22
2.3.9 Colegio Bicentenario Sede A – Ciudad Bolívar 23

3. CONTRATO DE OBRA 24

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 24
3.1.1 GARANTÍAS 25

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 29

3.3 INFORME DE AVANCE 35
3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 36
3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS 37
3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE INFORME 38
3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA 44

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA 45
3.4.1 EQUIPO 45
3.4.2 PERSONAL 45

3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA 47
3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL 47
3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES 47
3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS 47
3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 48
3.5.5 ESTADO FINANCIERO 54

3.6 ESTADO DEL TIEMPO 55

3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO 55

3.8 OBLIGACIONES GENERALES 55

3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 64

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 72

4.1. INFORMACIÓN GENERAL 72

4.1.2. GARANTÍAS 73

4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 75

4.2.1. ADMINISTRATIVAS 75

4.2.2. TÉCNICAS 77

4.3. RECURSOS DEL INTERVENTOR 79

4.3.1. PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA 79

4.3.2. EQUIPO 81

4.4. INFORMACION FINANCIERA 82

4.4.1. PRESUPUESTO 82

4.4.2. ESTADO FINANCIERO 82

A. PAGOS EFECTUADOS 82

5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 83

6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. 89

7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 97

8. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 114

9. OBLIGACIONES GENERALES 115

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 121

11. REGISTRO FOTOGRAFICO 127

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 131

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Educativas 13
Tabla 2. Información general Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154895 24
Tabla 3. Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 26
Tabla 4. Pólizas Contrato de Obra No CO1.PCCNTR8154895 29
Tabla 5. Avance Financiero 36

Tabla 6 Personal Mínimo de Obra 46
Tabla 7. Certificado disponibilidad presupuestal 48
Tabla 9. Plan calidad 84
Tabla 10. Entregas plan calidad 85
Tabla 11. Cuadro de cumplimiento propuesto 113
Tabla 12. Programa de gestión social 115

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme 11
Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades 12
Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arabia – Sede A 15
Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio José Jaime Rojas 16
Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A 17
Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio José María Vargas Vila Sede D 18
Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Atabanzha Sede A 19
Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Don Bosco I Sede A 20
Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Brasilia Sede A 21
Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A 22
Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Bicentenario Sede A 23
Ilustración 12. Cambio cubiertas colegio José Jaime rojas 99
Ilustración 13. Actividades de excavación en colegio la Arabia 100
Ilustración 14. Actividades cambio de piso en colegio Don Bosco 102
Ilustración 15. Actividad de demolición colegio Brasilia 104
Ilustración 16. Actividad de demolición colegio Brasilia 105
Ilustración 17. Actividad de demolición colegio Brasilia 106
Ilustración 18. Actividad de demolición colegio Brasilia 107
Ilustración 19. Actividad de demolición colegio Brasilia 108
Ilustración 20. Remisión aprobación personal de obra 110
Ilustración 21. Registro fotográfico colegio Don Bosco. 145

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Bitácoras de obra 38
Anexo 2. Informes Semanales 38
Anexo 3. Ensayos de Laboratorios 55

Anexo 4. Actas de comité 75
Anexo 5. Planillas de pago 81
Anexo 6. Certificado pago de parafiscales 81
Anexo 7. Acta de Interventoría 83
Anexo 8. Registro capacitaciones 98
Anexo 9. Registro fotográfico 130
Anexo 10. Relación de correspondencia 133

1. INTRODUCCIÓN

La **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, es un organismo del Sector Central del Distrito Capital con autonomía administrativa y financiera encargada del Sector Educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el decreto 310 de 2022.

La **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** Aunado lo anterior, El Plan de Desarrollo Distrital *"Bogotá Camina Segura" (2024 – 2027).* Cumpliendo con el programa 2024-2027 "4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno" Objetivo estratégico: "4. *Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática", estableció dentro de sus metas "intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje".*

Por tal motivo y de acuerdo a las necesidades con las que cuentan las sedes educativas en cuanto a su conservación la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** mediante el Proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS No.SED-CM-A-DCCEE-018-2025, el cual se adjudicó, al CONSORCIO SERICNO EDUCATIVO, y cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".**

De acuerdo con lo anterior, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** mediante la LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, cuyo objeto es: **"*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y***

LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", Según el objeto el Lote No.5, se adjudicó al CONSORCIO FORTALEZA.

Mediante el comunicado **No. SERINCO-SED-L5-2025-115** del 1 de diciembre de 2025, el **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** tramitó y formalizó la Modificación No. 01 del CONTRATO DE OBRA **No. CO1.PCCNTR.8154895**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de uno punto cinco (1.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 20 de junio de 2026, así como adicionar la suma de **QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($515.000.000,00) INCLUIDO AIU**., con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de **DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($2.784´368.717,00).**

Mediante el comunicado **No. SERINCO-SED-INT-2025-121** del 4 de diciembre de 2025, el **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** tramitó y formalizó la Modificación No. 01 del Contrato de Interventoría **No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de uno punto cinco (1.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 20 de junio de 2026, así como adicionar la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) IVA** incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado quedando el valor total del contrato en la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($924.704.648,00).**

Con este informe, ***CONSORCIO FORTALEZA y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** presentan el resumen de las actividades realizadas en función de los contratos de obra e interventoría, para el periodo comprendido entre el 06 de Febrero de 2026 y el 05 de Marzo del año 2026.

La interventoría realizara la supervisión a cada una de las actividades de obra, verificando el cumplimento de la normas y especificaciones técnicas, de igual forma el cumplimento de lo estipulado en los pliegos y demás documentos técnicos entregados por la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.**

El presente documento contempla el informe preliminar de actividades realizadas previo al inicio de activades tales como visitas de reconocimiento de las sedes educativas y visitas de diagnóstico de estos para verificación del alcance de cada una de las sedes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como propósito adelantar obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO** de las plantas físicas adscritas a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la ejecución de **OBRAS MENORES Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS** que surjan en las instituciones educativas distritales y en las sedes administrativas. Estas intervenciones buscan garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la operatividad y la continuidad en la prestación del servicio educativo, asegurando que la infraestructura física cumpla con las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad requeridas para el desarrollo integral de las actividades pedagógicas y administrativas.

De manera general, el proyecto comprende la ejecución de **ACCIONES CONSTRUCTIVAS, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS** orientadas a conservar, rehabilitar y optimizar los espacios educativos, promoviendo entornos seguros, dignos y funcionales que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad escolar.
Asimismo, el alcance del proyecto se extiende a la **ATENCIÓN OPORTUNA DE SITUACIONES IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR** que puedan afectar la infraestructura institucional, permitiendo una respuesta inmediata y eficiente ante eventos que comprometan la prestación del servicio educativo o la integridad de las instalaciones.

2.1 LOCALIZACIÓN

Las obras objeto del presente proyecto se ejecutarán en la ciudad de BOGOTÁ, cinco (5) de las sedes educativas se encuentran ubicadas en la localidad de **Ciudad Bolívar** y cuatro (4) en la localidad de **Usme**. Estas localidades presentan una alta densidad poblacional, un número significativo de planteles educativos de gran cobertura y condiciones de infraestructura que requieren acciones inmediatas de mejoramiento y mantenimiento para garantizar la prestación eficiente del servicio educativo.

Para la intervención de cada una de las sedes educativas se presenta a continuación la ubicación y dirección de cada una:

- En la localidad de **CIUDAD BOLÍVAR**, se intervendrán cinco (5) instituciones educativas, localizadas en distintos barrios de la zona sur,

- En la localidad de **USME**, se contempla la intervención de cuatro (4) instituciones educativas, solo en el área urbana.




Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme
Fuente: Elaboración propia con base en argis

Adicionalmente, se presenta en la ilustración 2 la localización de cada una de las instituciones educativas a intervenir a través de una imagen satelital extraída de Google Earth.




Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Por otra parte, en la **Tabla No. 1** se consolida la información de las instituciones educativas distritales que serán intervenidas en el marco del presente proyecto, precisando para cada sede su nombre, ubicación, localidad y el tiempo programado para el desarrollo de las actividades contractuales.

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN
Colegio Arabia Sede A	Calle 82B Bis Sur No. 18G - 27	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio José Jaime rojas	Cra. 18 No. 77A Sur 27	Ciudad Bolívar	17 Semanas
Colegio Bicentenario Sede A	Cl. 81 Sur No. 18M – 02	Ciudad Bolívar	9 Semanas
Colegio José María Vargas Villa Sede D	Cl. 81A Sur No. 6 - 40 Este	Ciudad Bolívar	14 Semanas
Colegio Don Bosco I Sede A	Calle 76A Sur No. 8D - 59	Ciudad Bolívar	17 Semanas
Colegio Atabanzha – Sede A	Calle 92 Sur No. 2 - 43	Usme	14 Semanas
Colegio Brasilia Sede A	Calle 73B Sur No. 1A – 73B	Usme	14 Semanas
Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A	Cl. 97B Sur No.14B - 64	Usme	9 Semanas
Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A	Cra 14B No. 76 33 Sur MJ	Usme	16 Semanas

Tabla 1. Sedes Educativas
Fuente: Propia

2.2 ESTADO INICIAL

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), solicitó realizar visitas de diagnóstico técnico con el acompañamiento de la interventoría y del contratista, con el propósito de exponer y precisar los alcances de intervención de cada uno de los colegios incluidos en el contrato.

Estas visitas permitieron verificar las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones y, al mismo tiempo, clarificar para el contratista los lineamientos, actividades y componentes específicos a intervenir en cada institución educativa. De esta manera,

se busca garantizar que el diagnóstico realizado sea coherente con las necesidades reales de cada sede y con los criterios técnicos establecidos por la SED.

Durante las jornadas de campo, se efectuaron recorridos técnicos, levantamientos fotográficos y la identificación de daños o deterioros en los diferentes sistemas constructivos, lo que permitió consolidar información precisa sobre el estado inicial de las edificaciones.

Los resultados de estas visitas constituyen la base técnica para la planeación, programación y ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, asegurando una intervención pertinente, oportuna y ajustada a las condiciones específicas de cada institución educativa.

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto se enmarca dentro de las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), con el objetivo de garantizar la funcionalidad, seguridad y mantenimiento integral de la infraestructura educativa distrital.

Teniendo en cuenta los informes preliminares presentados por el contratista, en los cuales se recopila la información técnica obtenida durante las visitas de diagnóstico, se establecen las características generales y particulares que definirán la intervención de cada uno de los proyectos. Dichas características comprenden aspectos relacionados con la localización, alcance de las obras, componentes constructivos a intervenir, tiempos de ejecución, condiciones técnicas específicas que orientan el desarrollo del contrato.

2.3.1 Colegio Arabia Sede A- Ciudad Bolívar.




Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arabia – Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Desmonte cerramiento actual.
- Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada.
- Suministro e instalación de puerta metálica, en lámina cold rolled.

2.3.2 Colegio José Jaime Rojas – Ciudad Bolívar.




Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio José Jaime Rojas
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Remplazo de cubierta en teja tipo Sándwich tipo membrana.
- Al realizarse cambios de cubiertas se hace necesario intervenir también el sistema eléctrico de esas áreas para prevenir afectaciones a la red eléctrica del resto de la sede.
- Cambio de tomacorrientes.
- Cambio de interruptores.
- Cambio de lámparas.
- Pintura de puertas, ventanas y rejas.
- Impermeabilización de cubiertas para prevenir y corregir problemas de humedad.

2.3.3 Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A – Ciudad Bolivar.




Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Retiro y reinstalación de adoquín en el patio interno, teniendo en cuenta los desniveles para la adecuación de aguas lluvias.
- Construcción de filtro francés.
- Suministro e instalación de piso vinilo.
- Suministro e instalación bajantes.
- Instalación de cárcamo.

2.3.4 Colegio José María Vargas Vila – Cuidado Bolivar.




Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio José María Vargas Vila Sede D
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Resane de fisuras en el área de la terraza.
- Impermeabilización de esa zona.
- Pintura de esta área.
- Mantenimiento de cerramiento metálico.

2.3.5 Colegio Atabanzha Sede A – Usme.




Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Atabanzha Sede A
Fuente: Propia.

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Ampliación del área de la losa de contrapiso en inmediaciones del parque.
- Suministro e instalación de piso granicaucho.
- Desmonte de parque.
- Suministro e instalación de piso vinilo.

2.3.6 Colegio Don Bosco I Sede A – Ciudad Bolívar.




Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Don Bosco I Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Demolición de pisos existentes incluyendo placa de contrapiso.
- Construcción de placa de contrapiso.
- Suministro e instalación de pisos de granito en dos aulas y parte del pasillo.

2.3.7 Colegio Brasília Sede A – Usme.




Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Brasilia Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa están encaminados a la intervención de las baterías sanitarias de niños y niñas en el primer y segundo piso, las actividades contemplan:

- Demolición de muros divisorios internos que se requirieran.
- Pañete sobre muros.
- Cambio de enchape de muros y pisos en cerámica.
- Suministro y aplicación epóxica sobre muros.
- Suministro e instalación de espejos.
- Mantenimiento y reposición de redes hidrosanitarias.
- Remplazo de ventanería por otras que ofrezcan mayor seguridad y funcionalidad.
- Instalación de divisiones sanitarias para baños infantiles.
- Remplazo de lavamanos por unidades nuevas y resistentes.
- Remplazo de tuberías sanitarias (inodoros) por equipos nuevos y adecuados para uso solar.

2.3.8 Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A - Usme




Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Enchape de muro de ladrillo en la zona del parque infantil.
- Construcción de placa en concreto en la misma área.
- Instalación de piso granicaucho en la zona del parque infantil para brindar seguridad y protección a los niños.
- Aplicación de pintura epóxica.

2.3.9 Colegio Bicentenario Sede A – Ciudad Bolívar.



Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Bicentenario Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

Cerramiento:
- Reparación de tramos dañados mediante soldadura.
- aplicación de tratamiento anticorrosivo sobre las superficies metálicas.
- Pintura protectora para evitar oxidación y mejorar la apariencia.

Impermeabilización:
- Limpieza y reparación de la superficie de la cubierta.
- Aplicación de recubrimiento impermeabilizante.
- Inspección y acabado final para asegurar la correcta impermeabilización.

Impermeabilización de junta estructural:
- Limpieza y reparación de las juntas estructurales.
- Aplicación de selladores impermeabilizantes específicos.
- Limpieza final y verificación del sellado.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". LOTE No.5
CONTRATISTA	CONSORCIO FORTALEZA - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	N° CO1.PCCNTR.8154895
VALOR INICIAL	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($2.269.368.717) inc. IVA
VALOR ADICION	QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($515 .000.000,00) INCLUIDO AIU
VALOR FINAL	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($2.784´368.717,00)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE MAYO DE 2026
PLAZO PRORROGA	CUARENTA Y SEIS (46) DIAS
PLAZO ACTUAL	OCHO (8) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	20 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 2. Información general Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154895
Fuente: Propia

3.1.1 GARANTÍAS

A continuación, se presentan las garantías exigidas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) al contratista, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, laborales y financieras establecidas en el marco del presente proyecto.

Estas garantías tienen como finalidad respaldar la correcta ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas a cargo de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE).

Para la fecha del presente informe, las garantías se encuentran vigentes y actualizadas, conforme a lo estipulado en el Acta de Inicio del contrato, suscrita el 06 de octubre de 2025, y cumplen con los requerimientos establecidos por la SED en materia de cumplimiento, calidad de los trabajos, manejo de anticipo y responsabilidad civil extracontractual, como se puede evidenciar en la tabla No. 3.

Tabla 3 Pólizas Contrato de Interventoría

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 Anexo – 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/09/2025	04/10/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	04/04/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DE LA OBRA	04/04/2026	04/04/2031	$ 159.236.827,00
ACTA DE INICIO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	BCH - 100046043 Anexo – 1 Y 2		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	08/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		

	INICIAL	FINAL	VALOR
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	05/11/2026	$ 159.236.837,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2026	06/05/2031	$ $ 79.618.414,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/05/2026	06/06/2031	$ 159.236.837,00

Tabla 3. Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110
Fuente: Propia

Pólizas Contrato de Obra

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	320-47-9940000033722- Anexo 1		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONMTRATO	03/09/2025	03/12/2026	$453.873.743,40
PAGOS DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	03/09/2025	03/04/2029	$ 226.936.871,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/09/2026	03/04/2028	$ 453.873.743,40
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N0.	320-47-9940000015128- Anexo 2		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS Y LABORES Y OPEROPERACIONES	03/09/2025	03/04/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/09/2025	03/04/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/09/2025	03/04/2026	$ 427.050.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y	BQ- 100000142 – Anexo 1		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		

FECHA DE EXPEDICIÓN	29/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	02/08/2026	$2.269.368.717,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA	03/09/2025	02/08/2026	$2.269.368.717,00
CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2026	02/08/2026	$2.269.368.717,00
AMIT - HMACC	03/09/2026	02/08/2026	$2.269.368.717,00
MANTENIMIENTO	03/09/2026	02/08/2026	$2.269.368.717,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2026	02/08/2026	$ 500.000.000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2026	02/08/2026	$ 500.000.000.00
REMOCION DE ESCOMBROS	03/09/2026	02/08/2026	$ 400.000.000.00
ACTA DE INICIO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N0	320-47-9940000033722- Anexo 2		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	08/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONMTRATO	06/10/2025	06/01/2027	$453.873.743,40
PAGOS DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	06/10/2025	06/05/2029	$ 226.936.871,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/05/2026	06/05/2028	$ 453.873.743,40
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N0.	320-47-9940000015128- Anexo 3		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	08/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	

PREDIOS Y LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	06/01/2027	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	06/05/2029	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/05/2026	06/05/2028	$ 427.050.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE	BQ- 100000142 – Anexo 3		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	14/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	05/09/2026	$2.269.368.717,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA	03/09/2025	05/09/2026	$2.269.368.717,00
CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2026	05/09/2026	$2.269.368.717,00
AMIT - HMACC	03/09/2026	05/09/2026	$2.269.368.717,00
MANTENIMIENTO	03/09/2026	05/09/2026	$2.269.368.717,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2026	05/09/2026	$ 500.000.000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2026	05/09/2026	$ 500.000.000.00
REMOCION DE ESCOMBROS	03/09/2026	05/09/2026	$ 400.000.000.00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N0.	320-47-9940000015128- Anexo 4		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR MODIFICATORIO 1		
FECHA DE EXPEDICIÓN	23/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS Y LABORES Y OPEROPERACIONES	06/05/2025	20/06/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	06/05/2029	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/05/2026	06/05/2028	$ 427.050.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGUROS MUNDIAL**		

PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE	BQ- 100000142 – Anexo 4		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR MODIFICATORIO 1		
FECHA DE EXPEDICIÓN	29/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	05/09/2025	20/10/2026	$2.269.368.717,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA	05/09/2025	20/10/2026	$2.269.368.717,00
CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	05/09/2025	20/10/2026	$2.269.368.717,00
AMIT - HMACC	05/09/2025	20/10/2026	$2.269.368.717,00
MANTENIMIENTO	05/09/2025	20/10/2026	$2.269.368.717,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	05/09/2025	20/10/2026	$ 500.000.000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	05/09/2025	20/10/2026	$ 500.000.000.00
REMOCION DE ESCOMBROS	05/09/2025	20/10/2026	$ 400.000.000.00

Tabla 4. Pólizas Contrato de Obra No CO1.PCCNTR8154895
Pólizas contrato de obra - Contratista
Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 06 de Marzo de 2026 al 05 de Abril de 2026, se realizaron actividades de:

- **IED. DON BOSCO.**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo.
- Cerramiento lona.
- Demolición de placa maciza.
- Demolición de alistado de piso.
- Excavación manual en recebo.
- Concreto de limpieza de 2000 psi E=0.05 M.

- Suministro e instalación subbase granular.
- Suministro e instalación geotextil Nt 1600.
- Casetones.
- Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi.
- Suministro e instalación de malla electrosoldada.
- Viga de cimentación de concreto 3000 psi.
- Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento.
- Placa contrapiso de10 cm.
- Alistado de pisos en mortero.
- Suministro e instalación baldosa granito.
- Trasiego carretilla únicamente a una distancia superior a 20 metros.
- Corte y regatas en concreto.
- suministro e instalación de piso en caucho.
- Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional.
- Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada de 3/4".
- Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada de 1/2".
- Aseo general final y limpieza.
- Entrega de Aulas 03/03/26.

- **IED. JOSE MARIA VARGAS VILA.**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo
- Cerramiento lona.
- Mantenimiento en cerramiento metálico.
- Suministro y aplicación de esmalte en la totalidad del elemento estructural.
- Esmalte sobre puertas y marcos metálicos dos caras.
- Tratamiento de fisuras.
- Suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliuria.
- Suministro e instalación pintura Epóxica.
- Suministro e instalación de malla preondulada.
- Suministro e instalación de malla (angeo).
- Tratamiento de superficie con destroncado, incluye desbaste y pulido.
- Aseo general final y limpieza.
- **IED ENTREGADO 03/03/2026.**

- **IED. JOSE JAIME ROJAS.**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo
- Cerramiento lona.
- Desmonte de todo tipo de cubierta existente.
- Demolición de encorozado.
- Desmonte de todo tipo de cielo raso.
- Desmonte de red eléctrica.
- Suministro e instalación de estructura.
- Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional.
- Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional.
- Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada de 3/4".
- Suministro e instalación de salida para luminaria.
- Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm.
- Pañete liso sobre muros.
- Vinilo tipo 1.
- Pintura para exteriores alta resistencia.
- Flanche lámina galvanizada cl 20.
- Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich.
- Suministro e instalación canal galvanizada.
- Suministro e instalación de muro doble cara en lámina superboard 10 mm.
- Bajante en pvc blanco (incluye andamios certificados).
- Aseo final y limpieza.

- **IED. LA ARABIA .**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo
- Cerramiento lona.
- Demolición de placa.
- Desmonte de puertas existentes con marco.
- Desmonte cerramiento existente.
- Descapote manual.
- Excavación manual en recebo compactado.
- Vigas de amarre en concreto 3000 psi.
- Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi.

- Suministro e instalación cerramiento perimetral.
- Pedestal en concreto 3000 psi.
- Suministro e instalación de puerta metálica con marco.
- Concreto corriente grava común 3000 psi.
- Aseo final y limpieza.
- Entrega fin de obra 13/03/26 con observaciones.
- Entrega fin de obra 19/03/ con observaciones.

- **IED.LUIS EDUARDO MORA OSEJO.**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo
- Cerramiento lona.
- Demolición de placa de contrapiso.
- Desmonte y retiro de tuberías hidrosanitarias.
- Desmonte y reinstalación de todo tipo de adoquines.
- Excavación manual en material común.
- Suministro e instalación de subbase granular.
- Placa contrapiso de 10 cm.
- Cinta de confinamiento en concreto de 3000 psi.
- Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi.
- Suministro e instalación malla electro soldada.
- Muro en ladrillo prensado.
- Lavado con hidrofugo en muros en ladrillo a la vista.
- Suministro e instalación de tubería 4" PVC.
- Suministro e instalación de accesorios 4" PVC.
- Suministro e instalación sifón de piso 4".
- Caja de inspección .80 X .80 en mampostería.
- Suministro e instalación geotextil nt 1600.
- Alistado de pisos en mortero.
- Suministro e instalación de piso en caucho.
- Suministro e instalación reja metálica.
- Suministro e instalación de rejilla con sosco.
- Desinstalación e Instalación de parque infantil.
- Pañete muro acabado liso.
- Pintura epóxica a 3 manos.
- Suministro e instalación de filtro zanja.
- demolición de pañete lineal columnas y vigas existente.

- Aseo general final y limpieza.
- **IED ENTREGADO 23/02/2026.**

- **IED.BRASILIA.**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo.
- Cerramiento lona.
- Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios.
- Desmonte de griferías existentes.
- Demolición de acabado y alistado de piso.
- Demolición de muro en mampostería.
- Demolición de enchape de muros.
- Desmontes de puertas existentes.
- Desmonte de ventanas todo tamaño metálicas - madera, incluido rejas.
- Desmonte y retiro de tuberías hidrosanitarias existentes de 6" 4"3" 2".
- Corte de regatas en concreto.
- Suministro e instalación punto de agua fría sanitario.
- Suministro e instalación punto de agua fría lavamanos.
- Suministro e instalación punto sanitario 4".
- Suministro e instalación punto sanitario 2".
- Suministro e instalación registro válvula.
- Caja de inspección 80 x 80 en mampostería.
- Alistado de pisos en mortero.
- Suministro e instalación baldosa granito 33 x 33.
- Suministro e instalación enchape pared.
- Suministro e instalación sanitario de tanque avanti y acople.
- Suministro e instalación orinal línea adulto color blanco.
- Suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio.
- Suministro e instalación de grifería de lavamanos.
- Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica.
- Suministro e instalación de divisiones para baño institucional compuesta de puertas y paneles en acero inoxidable.
- Suministro e instalación división de baño en acero inoxidable calibre 20 para orinal.
- Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado incluye filos dilataciones.
- Pintura epóxica 3 manos.
- Suministro y aplicación de pintura para tubería.

- Alquiler baño portátil completo incluye sanitario.
- Suministro e instalación espejos biselados.
- Suministro e instalación de puerta persiana metálica con marco.
- Aseo general final y limpieza.

- **IED. ATABANZHA.**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo.
- Cerramiento lona.
- Demolición de placa de contrapiso.
- Excavación manual en material común.
- Relleno con material seleccionado.
- Suministro e instalación de subbase granular.
- Placa contrapiso de 10 cm.
- Suministro e instalación malla electro soldada.
- Suministro e instalación geotextil.
- Alistado de pisos en mortero.
- Corte en concreto con pulidora.
- Suministro e instalación piso en vinilo tráfico pesado.
- Suministro e instalación de piso en caucho.
- Suministro e instalación de puerta metálica con marco.
- Pañete liso 1:3 sobre muros en áreas de culatas.
- Suministro e instalación tuberia pvcs 4".
- Desinstalación de parque infantil en zona verde.

- **IED. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo.
- Cerramiento lona.
- Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios.
- Demolición de alistado de piso.
- Desmonte de griferías existentes.
- Demolición de enchape de muros y pega.
- Desmonte de division sencilla o doble diferente material.
- Desmonte de puertas existentes con marco.

- Demolición de muro en mamposteria con acabados.
- Desmonte cancha múltiple.
- Demolición de placa de contrapiso.
- Desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes de 6", 4", 3", 2".
- Desmonte de ventanas todo tamaño.
- Corte y regatas en concreto.
- Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado.
- Suministro e instalacion punto de agua fría sanitario tanque 1/2" .
- Suministro e instalacion punto de agua fría lavamanos 1/2".
- Suministro e instalacion registro válvula de bola 1/2".
- Excavación manual en material común.
- Relleno subbase granular tipo invias.
- Suministro e instalación tubería pvc-s 4".
- Suministro e instalación accesorios pvc-s 4".
- caja de inspección 80 x 80 en mampostería.
- Suministro e instalación de filtro zanja.

- **IED. BICENTENARIO.**

- Visitas y actas de vecindad.
- Localización y replanteo.
- Cerramiento lona.
- Retiro de manto en aluminio sobre cubiertas.
- Afinado impermeabilizado pendientado mortero.
- Suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea.
- Suministro e instalación tuberia pvcs 4"
- Suministro e instalación accesorios pvc-s 4"
- Sondeo y revisión de desagues.
- Perforación nucleo 4" e=10,873"0,10 m.
- Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18.
- Aseo general final y limpieza.

3.3 INFORME DE AVANCE

Durante el presente periodo se desarrollaron las actividades anteriormente mencionadas, se cuenta con los siguientes porcentajes ilustrados en la Tabla No. 5

% Programado	% Ejecutado
$ 1.491. 865.100,72 (68,52%).	$ 1.383.703.675,05 (63,55%)
La obra cuenta con un atraso de $ 108.161.425,67 (4,97%)	

Tabla 5. Avance Financiero
Fuente: Propia

Se cuentan con los siguientes porcentajes por frentes de obra acumulados al cierre del periodo reflejados en la siguiente tabla:

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Abril 05 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216.308.160,00	100,00%	$ 216.308.158,83	100,00%	$ 216.308.160,00	ENTREGADO
JOSE JAIME ROJAS	$ 159.693.480,02	44,14%	$ 177.963.297,29	49,19%	$ 361.768.066,00	5,05%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 207.117.619,08	43,78%	$ 92.885.393,01	19,63%	$ 473.080.399,35	-24,15%
JOSE VARGAS VILA	$ 259.085.355,00	100,00%	$ 259.085.206,18	100,00%	$ 259.085.355,00	ENTREGADO
ATABANZHA	$ 149.504.309,55	83,75%	$ 154.311.171,56	86,45%	$ 178.504.015,23	2,69%
DON BOSCO	$ 175.917.670,34	52,61%	$ 216.133.391,20	64,64%	$ 334.388.530,08	12,03%
BRASILIA	$ 133.420.781,14	64,45%	$ 100.630.322,53	48,61%	$ 207.017.963,01	-15,84%
LUIS E MORA OSEJO	$ 69.333.391,78	100,00%	$ 69.333.391,78	100,00%	$ 69.333.391,78	ENTREGADO
EL TESORO	$ 121.484.333,81	80,20%	$ 97.053.342,67	64,07%	$ 151.484.333,81	-16,13%
TOTALES	$ 1.491.865.100,72	68,52%	$ 1.383.703.675,05	63,55%	$ 2.177.307.841,25	-4,97%

3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Para el presente periodo y de acuerdo con el flujo de caja del cronograma de obra se cuenta con el siguiente control de acuerdo a la ilustración No.12 e Ilustración No.13

FLUJO DE CAJA SEMANAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
	10-nov-25	17-nov-25	24-nov-25	1-dic-25	8-dic-25	15-dic-25	22-dic-25	29-dic-25	5-ene-26
	16-nov-25	23-nov-25	30-nov-25	7-dic-25	14-dic-25	21-dic-25	28-dic-25	4-ene-26	11-ene-26
FLUJO ACUMULADO									
FLUJO SEMANAL									
FLUJO SEMANAL	$ 19.845.906,78	$ 13.018.655,50	$ 17.873.995,72	$ 24.636.600,61	$ 15.844.838,63	$ 44.194.792,24	$ 47.550.230,11	$ 58.037.437,88	$ 116.417.561,67
	0,91%	0,60%	0,82%	1,13%	0,73%	2,03%	2,18%	2,67%	5,35%
FLUJO ACUMULADO	$ 19.845.906,78	$ 32.864.562,28	$ 50.738.558,00	$ 75.375.158,60	$ 91.219.997,23	$ 135.414.789,47	$ 182.965.019,58	$ 241.002.457,46	$ 357.420.019,13
	0,91%	1,51%	2,33%	3,46%	4,19%	6,22%	8,40%	11,07%	16,42%

FLUJO DE CAJA SEMANAL	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
	12-ene-26	19-ene-26	26-ene-26	2-feb-26	9-feb-26	16-feb-26	23-feb-26	2-mar-26	9-mar-26
	18-ene-26	25-ene-26	1-feb-26	8-feb-26	15-feb-26	22-feb-26	1-mar-26	8-mar-26	15-mar-26
FLUJO ACUMULADO									
FLUJO SEMANAL									
FLUJO SEMANAL	$ 113.185.967,59	$ 141.022.921,21	$ 130.855.736,08	$ 131.798.928,70	$ 193.152.923,82	$ 31.488.543,84	$ 52.040.964,84	$ 109.844.872,17	$ 34.431.807,49
	5,20%	6,48%	6,01%	6,05%	8,87%	1,45%	2,39%	5,04%	1,58%
FLUJO ACUMULADO	$ 470.605.986,72	$ 611.628.907,93	$ 742.484.644,00	$ 874.283.572,70	$ 1.067.436.496,52	$ 1.098.925.040,36	$ 1.150.966.005,20	$ 1.260.810.877,37	$ 1.295.242.684,86
	21,61%	28,09%	34,10%	40,15%	49,03%	50,47%	52,86%	57,91%	59,49%

FLUJO DE CAJA SEMANAL	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21
	16-mar-26	23-mar-26	30-mar-26
	22-mar-26	29-mar-26	5-abr-26
FLUJO ACUMULADO			
FLUJO SEMANAL			
FLUJO SEMANAL	$ 50.382.728,41	$ 72.087.247,80	$ 74.152.439,65
	2,31%	3,31%	3,41%
FLUJO ACUMULADO	$ 1.345.625.413,27	$ 1.417.712.661,07	$ 1.491.865.100,72
	61,80%	65,11%	68,52%

Ilustración 12. Flujo de Caja Semanal
Fuente: Propia




Ilustración 13. Curva s – Programado vs ejecutado
Fuente: Propia

3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS

Para el presente periodo tal y como se mencionó en el punto 3.3 cuenta con ese porcentaje de avance, de igual forma en el anexo No. 02 se presentarán los informes

semanales en donde se evidencian los avances del contratista Consorcio Fortaleza semana por semana.

Anexo 1. *Bitácoras de obra*
Anexo 2*. Informes Semanales*

3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE INFORME

Para la fecha del presente periodo y de acuerdo con el cronograma de obra el contratista lleva las actividades adelantadas sobre el promedio de lo programado en ejecución las siguientes actividades de acuerdo a cada institución educativa.

Se presentarán las Ilustraciones No.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 en donde se evidencias las actividades realizadas y los porcentajes ejecutadas de cada una, a la fecha del presente informe.

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
CPF	1979	IED				DON BOSCO I		SEMANA		21		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 175,12		175,12	236,75		$ 4.065,45	$ 962.496,40	$ (250.553,97)	135,19%	135,19%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	59,97		59,97	114,93		$ 29.861,65	$ 3.431.999,68	$ (1.641.196,40)	191,65%	191,65%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175,12		175,12	163,23		$ 66.326,11	$ 10.826.411,26	$ 788.617,47	93,21%	93,21%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175,12		175,12	163,23		$ 27.546,47	$ 4.496.410,27	$ 327.527,53	93,21%	93,21%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	35,02	(40,98)	(5,96)	80,55		$ 129.963,14	$ 10.468.531,29	$ (5.917.221,97)	230,01%	230,01%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	163,23		163,23	159,20		$ 53.214,00	$ 8.471.668,80	$ 214.452,42	97,53%	97,53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2		(4,08)		4,08		$ 168.996,00	$ 689.503,68	$ (689.503,68)	-100,00%	-100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	175,12		175,12	175,87		$ 11.259,00	$ 1.980.120,33	$ (8.444,25)	100,43%	100,43%	
CASETONES	M2	175,12		175,12	163,23		$ 47.415,00	$ 7.739.550,45	$ 563.764,35	93,21%	93,21%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2.206,35		2.206,35	1.232,47		$ 6.964,00	$ 8.582.921,08	$ 6.782.100,32	55,86%	55,86%	
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M	KG	365,02		365,02	411,82		$ 6.618,00	$ 2.725.424,76	$ (309.722,40)	112,82%	112,82%	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	75,84		75,84	124,41		$ 55.214,00	$ 6.869.173,74	$ (2.681.743,98)	164,04%	164,04%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	239,35		239,35	263,97		$ 93.190,00	$ 24.599.364,30	$ (2.294.337,80)	110,29%	110,29%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	175,12		175,12	163,23		$ 110.642,00	$ 18.060.093,66	$ 1.315.533,38	93,21%	93,21%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	175,12		175,12	163,23		$ 40.939,00	$ 6.682.472,97	$ 486.764,71	93,21%	93,21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	175,12		175,12	163,23		$ 202.089,00	$ 32.986.987,47	$ 2.402.838,21	93,21%	93,21%	Página 11
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.	M3	137,11		137,11	137,11		$ 45.115,00	$ 6.185.717,65	$ -	100,00%	100,00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	20,47		20,47	20,47		$ 17.938,00	$ 367.190,86	$ -	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	159,61		159,61	73,52		$ 736.301,00	$ 54.132.849,52	$ 63.388.153,09	46,06%	46,06%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14,00		14,00	14,00		$ 203.206,00	$ 2.844.884,00	$ -	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	47,80		47,80	47,80		$ 22.380,00	$ 1.069.764,00	$ -	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	60,61		60,61	60,61		$ 14.607,00	$ 885.330,27	$ -	100,00%	100,00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	175,12		175,12	240,01		$ 4.477,00	$ 1.074.524,77	$ (290.512,53)	137,05%	137,05%	
SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA								$ 216.133.391,20				

Página 1

Ilustración 14. Actividades Colegio Don Bosco
Fuente: Propia

CPF	1983	IED			JOSE MARIA VARGAS VILA			SEMANA		21		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar	M2	3.001,00		3.001,00	525,00		$ 4.065,45	$ 2.134.363,71	$ 12.200.429,50	17,49%	17,49%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	45,00		45,00	42,00		$ 29.861,65	$ 1.254.189,39	$ 1.343.774,34	93,33%	93,33%	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	83,41		83,41	83,41		$ 51.695,35	$ 4.311.909,31	$ 4.311.909,31	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	219,55		219,55	270,00		$ 23.029,90	$ 6.218.072,97	$ 5.056.214,52	122,98%	122,98%	
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2	24,84		24,84	24,84		$ 26.632,05	$ 661.540,05	$ 661.540,05	100,00%	100,00%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	153,45		153,45	273,34		$ 37.143,16	$ 10.152.712,61	$ 5.699.618,61	178,13%	178,13%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	511,50		511,50	525,00		$ 346.857,39	$ 182.100.127,81	$ 177.417.553,10	102,64%	102,64%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO	M2	490,59		490,59	525,00		$ 30.742,21	$ 16.139.658,65	$ 15.081.819,31	107,01%	107,01%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10	M2	11,56		11,56	15,00		$ 172.046,90	$ 2.580.703,49	$ 1.988.862,15	129,76%	129,76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	212,00			330,00		$ 36.576,90	$ 12.070.376,94	$ 7.754.302,76	155,66%	155,66%	
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO	M2	525,10			525,00		$ 36.402,14	$ 19.111.125,35	$ 19.114.765,56	99,98%	99,98%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	511,20		511,20	525,00		$ 4.477,00	$ 2.350.425,00		102,70%	102,70%	
SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA								$ 259.085.206,18				

Ilustración 15. Actividades Colegio José María Vargas Vila
Fuente: Propia

CPF	1934	IED			JOSE JAIME ROJAS (IED)			SEMANA		20		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	475,39		475,39	190,05		$ 4.065,45	$ 772.639,66	$ 1.932.676,50	39,98%	39,98%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	95,38		95,38	18,81		$ 29.861,65	$ 561.697,68	$ 2.848.204,38	19,72%	19,72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	398,60		398,60	162,71		$ 35.277,00	$ 5.739.920,28	$ 14.061.411,25	40,82%	40,82%	
DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	101,22		101,22	83,04		$ 25.708,00	$ 2.134.792,32	$ 2.602.163,76	82,04%	82,04%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	113,51		113,51	29,17		$ 31.263,00	$ 911.941,71	$ 3.548.663,13	25,70%	25,70%	
DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS).	M	195,28		195,28	9,40		$ 4.215,00	$ 39.621,00	$ 823.105,20	4,81%	4,81%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	4.879,35		4.879,35	3.671,79		$ 22.117,00	$ 81.208.979,43	$ 107.916.583,95	75,25%	75,25%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS.	UN	14,00		14,00	2,00		$ 121.815,00	$ 243.630,00	$ 1.705.410,00	14,29%	14,29%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32,00		32,00	4,00		$ 203.206,00	$ 812.824,00	$ 6.502.592,00	12,50%	12,50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10,00		10,00	31,36		$ 22.380,00	$ 701.836,80	$ 223.800,00	313,60%	313,60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30,00		30,00	29,00		$ 173.095,00	$ 5.019.755,00	$ 5.192.850,00	96,67%	96,67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	6,00		6,00	6,00		$ 228.505,00	$ 1.371.030,00	$ 1.371.030,00	100,00%	100,00%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	74,86		74,86	95,86		$ 14.693,00	$ 1.408.470,98	$ 1.099.917,98	128,05%	128,05%	
VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	765,09		765,09	99,12		$ 20.733,00	$ 2.055.054,96	$ 15.862.610,97	12,96%	12,96%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	148,04	-285,76	148,04	433,80		$ 19.062,00	$ 8.269.095,60	$ 2.821.938,48	293,03%	293,03%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	50,07		50,07	27,98		$ 102.002,00	$ 2.854.015,96	$ 5.107.240,14	55,88%	55,88%	
BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	24,00		24,00	5,00		$ 68.406,00	$ 342.030,00	$ 1.641.744,00	20,83%	20,83%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	224,22		224,22	216,51		$ 254.148,00	$ 55.025.583,48	$ 56.985.064,56	96,56%	96,56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	11,00		11,00	10,74		$ 293.259,00	$ 3.149.601,66	$ 3.225.849,00	97,64%	97,64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	8,75		8,75	17,86		$ 242.573,00	$ 4.332.353,78	$ 2.122.513,75	204,11%	204,11%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	414,60		414,60	134,87		$ 7.477,00	$ 1.008.422,99	$ 3.099.964,20	32,53%	32,53%	
	SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS							$ 177.963.297,29				

Página 2

Ilustración 16. Actividades Colegio José Jaime Rojas
Fuente: Propia

CPF	1923	IED		LA ARABIA (IED)				SEMANA			19		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	176,20		176,20	137,29		$ 4.065,45	$ 558.146,27	$ 716.333,11	77,92%	77,92%		
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	145,00	(36,80)	108,20	181,80		$ 29.861,65	$ 5.428.848,32	$ 4.329.939,53	125,38%	125,38%		
DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	31,20		31,20	9,78		$ 66.326,11	$ 648.669,37	$ 2.069.374,68	31,35%	31,35%		
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,25		14,25	12,96		$ 31.843,58	$ 412.692,77	$ 453.770,99	90,95%	90,95%		
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	290,00		290,00	297,75		$ 47.789,75	$ 14.229.302,96	$ (370.275,00)	102,67%	102,67%		
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145,00		145,00	152,10		$ 11.290,07	$ 1.717.219,61	$ 1.637.060,11	104,90%	104,90%		
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	178,56		178,56	40,16		$ 129.963,14	$ 5.219.319,85	$ 23.206.218,94	22,49%	22,49%		
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	10,44		10,44	12,70		$ 1.005.997,50	$ 12.776.168,31	$ 10.502.613,95	121,65%	121,65%		
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	812,00	(758,00)	812,00	1.570,00		$ 6.964,51	$ 10.934.284,87	$ 5.655.184,28	193,35%	193,35%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	362,50		362,50	303,00		$ 482.866,56	$ 146.308.566,36	$ 175.039.126,42	83,59%	83,59%		
PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO)	M3	5,18		5,18	5,18		$ 1.622.667,78	$ 8.397.305,75	$ 8.405.419,09	99,90%	99,90%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	14,25		14,25	12,96		$ 699.301,55	$ 9.062.948,15	$ 9.965.047,15	90,95%	90,95%		
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	393,70		393,70	137,29		$ 4.477,28	$ 614.686,25	$ 1.762.706,50	34,87%	34,87%		
		SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA						$ 216.308.158,83					

Página 3

Ilustración 17. Actividades Colegio La Arabia
Fuente: Propia

CPF	566	IED		LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)				SEMANA			16		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	145,00	52,06	197,06	68,00		$ 4.065,45	$ 276.450,92	$ 589.490,93	46,90%	46,90%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42,50		42,50	15,00		$ 2.206,81	$ 33.102,09	$ 93.789,27	35,29%	35,29%		
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,00		56,00	5,00		$ 78.804,00	$ 394.020,00	$ 4.413.024,00	8,93%	8,93%		
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	17,00	(7,00)	17,00	24,00		$ 19.878,87	$ 477.092,82	$ 337.940,75	141,18%	141,18%		
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2	36,00		36,00	36,00		$ 63.157,47	$ 2.273.668,85	$ 2.273.668,85	100,00%	100,00%		
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	22,40		22,40	13,44		$ 88.297,99	$ 1.186.724,99	$ 1.977.874,99	60,00%	60,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22,40		22,40	13,44		$ 168.996,00	$ 2.271.306,24	$ 3.785.510,40	60,00%	60,00%		
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	56,00		56,00	52,06		$ 110.642,00	$ 5.760.022,52	$ 6.195.952,00	92,96%	92,96%		
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	25,00	5,12	25,00	10,00		$ 40.765,00	$ 407.650,00	$ 1.019.125,00	40,00%	40,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	350		350	35,65		$ 6.964,00	$ 248.266,60	$ 2.437.400,00	10,19%	10,19%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	534,80	118,50	534,80	477,50		$ 6.818,00	$ 3.255.595,00	$ 3.646.266,40	89,29%	89,29%		
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4,80	6,00	4,80	6,00		$ 140.270,00	$ 841.620,00	$ 673.296,00	125,00%	125,00%		
LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5,38		5,38			$ 9.334,00	$ -	$ 50.216,92	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	36,00		36,00	17,00		$ 87.915,00	$ 1.494.555,00	$ 3.164.940,00	47,22%	47,22%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	18,00		18,00	13,00		$ 39.118,00	$ 508.534,00	$ 704.124,00	72,22%	72,22%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 6" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00		4,00	4,00		$ 177.448,00	$ 709.792,00	$ 709.792,00	100,00%	100,00%		
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	1,00		1,00	1,00		$ 840.807,00	$ 840.807,00	$ 840.807,00	100,00%	100,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	67,20		67,20	52,00		$ 11.259,00	$ 585.468,00	$ 756.604,80	77,38%	77,38%		
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56,00		56,00	52,00		$ 40.939,00	$ 2.128.828,00	$ 2.292.584,00	92,86%	92,86%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	56,00		56,00	52,06		$ 736.301,00	$ 38.331.830,06	$ 41.232.856,00	92,96%	92,96%		
SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS	M2	2,50		2,50	4,77		$ 516.204,00	$ 2.462.293,08	$ 1.290.510,00	190,80%	190,80%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4,00		4,00	4,00		$ 32.223,00	$ 128.892,00	$ 128.892,00	100,00%	100,00%		
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1,00		1,00	1,00		$ 3.424.439,00	$ 3.424.439,00	$ 3.424.439,00	100,00%	100,00%		
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45,00		45,00	14,38		$ 39.551,00	$ 568.743,38	$ 1.779.795,00	31,96%	31,96%		
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20,40		20,40	23,54		$ 30.743,00	$ 723.690,22	$ 627.157,20	115,39%	115,39%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00		12,00			$ 85.635,00	$ -	$ 1.027.620,00	0,00%	0,00%		
DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS.	M	1,64		1,64			$ 26.405,00	$ -	$ 43.304,20	0,00%	0,00%		
		SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO						$ 69.333.391,78					

Ilustración 18. Actividades Colegio Luis Eduardo Mora Osejo
Fuente: Propia

CPT	SOB	IED	BRASILIA - USME (IED)					SEMANA		16		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	79,50		79,50	34,97	15,22	$ 4.065,00	$ 142.153,05	$ 261.298,20	43,99%	43,99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	44,16		44,16	5,40		$ 2.206,00	$ 11.912,40	$ 97.416,96	12,23%	12,23%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34,00		34,00	30,00	10,00	$ 26.187,00	$ 785.610,00	$ 759.423,00	88,24%	88,24%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	16,00		16,00	23,00	5,00	$ 14.081,00	$ 323.863,00	#REF!	143,75%	143,75%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79,23		79,23	31,26		$ 31.286,00	$ 978.000,36	$ 2.478.789,78	39,45%	39,45%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83,28		83,28	45,07	17,14	$ 21.406,00	$ 964.768,42	$ 1.415.792,84	54,12%	54,12%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176,00		176,00	192,77	51,06	$ 12.141,00	$ 2.340.420,57	$ 1.516.896,54	109,53%	109,53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15,50		15,50	13,58	5,76	$ 31.843,00	$ 432.427,94	$ 310.150,82	87,61%	87,61%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,04		5,04	2,59	1,12	$ 28.212,00	$ 72.956,23	$ 110.703,89	51,31%	51,31%	
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUE Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	50,00		50,00	11,30		$ 26.930,00	$ 304.309,00	$ 1.346.500,00	22,60%	22,60%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	60,00		60,00	43,34		$ 17.938,00	$ 777.432,92	$ 1.076.280,00	72,23%	72,23%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	18,00		18,00	10,00		$ 60.985,00	$ 609.850,00	$ 1.097.730,00	55,56%	55,56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	20,00		20,00	18,00		$ 60.985,00	$ 1.097.730,00	$ 1.219.700,00	90,00%	90,00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	18,00		18,00	10,00		$ 174.544,00	$ 1.745.440,00	$ 3.141.792,00	55,56%	55,56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	24,00		24,00	16,00		$ 93.391,00	$ 1.494.256,00	$ 2.241.384,00	66,67%	66,67%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	12,00		12,00	7,00		$ 66.233,00	$ 463.631,00	$ 794.796,00	58,33%	58,33%	
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00		1,00	1,00		$ 840.807,00	$ 840.807,00	$ 840.807,00	100,00%	100,00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	79,23		79,23	31,26		$ 40.939,00	$ 1.279.753,14	$ 3.243.596,97	39,45%	39,45%	
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	95,52		95,52	32,65		$ 202.089,00	$ 6.598.205,85	$ 19.303.541,28	34,18%	34,18%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45	M2	198,00		198,00	70,35		$ 94.283,00	$ 6.632.809,05	$ 18.668.034,00	35,53%	35,53%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	18,00		18,00	10,00		$ 1.606.746,00	$ 16.067.460,00	$ 28.921.428,00	55,56%	55,56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00		6,00	8,00		$ 741.439,00	$ 5.931.512,00	$ 4.448.634,00	133,33%	133,33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	13,00		13,00	5,00		$ 1.083.037,00	$ 5.415.185,00	$ 14.079.481,00	38,46%	38,46%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16,00		16,00	8,00		$ 388.380,00	$ 3.107.040,00		50,00%	50,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12,00		12,00	6,00		$ 39.479,00	$ 236.874,00	$ 473.748,00	50,00%	50,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	81,43		81,43	29,00		$ 949.649,00	$ 27.539.821,00	$ 77.329.918,07	35,61%	35,61%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	8,00		8,00	7,00		$ 949.649,00	$ 6.647.543,00	$ 7.597.192,00	87,50%	87,50%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202,40		202,40	74,22		$ 39.551,00	$ 2.935.475,22	$ 8.005.122,40	36,67%	36,67%	
PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	64,00		64,00	19,59		$ 30.743,00	$ 602.255,37	$ 1.967.552,00	30,61%	30,61%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11,61		11,61	11,61		$ 15.549,00	$ 180.523,89	$ 180.523,89	100,00%	100,00%	
ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	3,00		3,00	2,00		$ 1.177.272,00	$ 2.354.544,00	$ 3.531.816,00	66,67%	66,67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	14,00		14,00	2,40		$ 190.394,00	$ 456.945,60	$ 2.665.516,00	17,14%	17,14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,46		1,46	1,46		$ 766.334,00	$ 1.118.847,64	$ 1.118.847,64	100,00%	100,00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	79,50		79,50	31,26		$ 4.477,28	$ 139.959,88	$ 355.944,04	39,32%	39,32%	
	SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA							$ 100.630.322,53				

Ilustración 19. Actividades Colegio Brasilia.
Fuente: Propia

CPF	S50	IED		ATABANZHA (IED)				SEMANA			12	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	434,06		434,06	348,56	$ 4.065,00	$ 1.416.896,40	$ 1.764.453,90	80,30%	80,30%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	357,30		357,30	153,20	$ 2.606,00	$ 399.239,20	$ 931.123,80	42,88%	42,88%		
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	166,80		166,80	116,80	$ 78.805,00	$ 9.204.424,00	$ 13.144.674,00	70,02%	70,02%		
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66,72		66,72	28,33	$ 88.298,00	$ 2.501.482,34	$ 5.891.242,56	42,46%	42,46%		
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33,36	$ (14,31)	33,36	14,31	$ 20.833,00	$ 298.120,23	$ 664.988,88	42,90%	42,90%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	33,36		33,36	124,19	$ 168.995,00	$ 20.987.489,05	$ 5.637.673,20	372,27%	372,27%		
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	166,80		166,80	123,28	$ 110.642,00	$ 13.639.945,76	$ 18.455.085,60	73,91%	73,91%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1.501,20		1.501,20	293,00	$ 6.818,00	$ 1.997.674,00	$ 10.235.181,60	19,52%	19,52%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	200,16		200,16	193,10	$ 11.259,00	$ 2.174.112,90	$ 2.253.601,44	96,47%	96,47%		
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	199,18		199,18	198,44	$ 40.439,00	$ 8.024.715,16	$ 8.054.640,02	99,63%	99,63%		
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16,61		16,61	16,61	$ 17.938,00	$ 297.950,18	$ 297.950,18	100,00%	100,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	218,17		218,17	198,44	$ 221.569,00	$ 43.968.152,36	$ 48.339.708,73	90,96%	90,96%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPOM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68,08		68,08	69,80	$ 552.873,00	$ 38.590.535,40	$ 37.639.593,84	102,53%	102,53%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR	M2	10,50		10,50	8,98	$ 795.991,00	$ 7.147.999,18	$ 8.357.905,50	85,52%	85,52%		
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	26,00		26,00	19,80	$ 14.893,00	$ 290.921,40	$ 382.018,00	76,15%	76,15%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7,00		7,00	7,00	$ 119.099,00	$ 833.693,00	$ 833.693,00	100,00%	100,00%		
DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1,00		1,00	1,00	$ 2.537.821,00	$ 2.537.821,00	$ 2.537.821,00	100,00%	100,00%		
				SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA			$ 154.311.171,56					

Página 7

Ilustración 20. Actividades Colegio Atabanzha.
Fuente: Propia

CPF	S40	IED		MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)				SEMANA			11	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	731,25		731,25	246,54	$ 4.065,00	$ 1.002.185,10	$ 2.972.531,25	33,71%	33,71%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	404,70	(110,06)	397,50	239,16	$ 2.606,00	$ 623.250,96	$ 1.054.648,20	59,10%	59,10%		
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17,00		17,00	6,00	$ 26.187,00	$ 157.122,00	$ 445.179,00	35,29%	35,29%		
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	10,00		10,00	3,00	$ 14.081,00	$ 42.243,00	$ 140.810,00	30,00%	30,00%		
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78,00		78,00	24,24	$ 12.141,00	$ 294.297,84	$ 946.998,00	31,08%	31,08%		
DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	7,12	Página 8	7,12	7,12	$ 24.699,00	$ 175.856,88	$ 175.856,88	100,00%	100,00%		
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,50		16,50	2,68	$ 31.843,00	$ 85.339,24	$ 525.409,50	16,24%	16,24%		
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,72		9,72	41,07	$ 21.406,00	$ 879.144,42	$ 208.066,32	422,53%	422,53%		
DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	UN	1,00		1,00	1,00	$ 382.945,00	$ 382.945,00	$ 382.945,00	100,00%	100,00%		
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	341,25		341,25	421,76	$ 27.546,00	$ 11.617.800,96	$ 9.400.072,50	123,59%	123,59%		
DEMOLICIOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	341,25		341,25	455,99	$ 78.805,00	$ 35.934.291,95	$ 26.892.206,25	133,62%	133,62%		
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	250,00		250,00	12,00	$ 19.819,00						
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,40		8,40	6,42	$ 28.212,00	$ 181.121,04	$ 236.980,80	76,43%	76,43%		
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	5,80		5,80	15,20	$ 13.242,00	$ 201.278,40	$ 76.803,60	262,07%	262,07%		
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	83,25		83,25	22,55	$ 39.551,00	$ 891.875,05	$ 3.292.620,75	27,09%	27,09%		
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00		18,00	3,00	$ 60.985,00	$ 182.955,00	$ 426.895,00	42,86%	42,86%		
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	10,00		20,00	3,00	$ 60.985,00	$ 182.955,00	$ 609.850,00	30,00%	30,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5,00		12,00	3,00	$ 66.233,00	$ 198.699,00	$ 331.165,00	60,00%	60,00%		
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	136,50		136,50	106,80	$ 88.298,00	$ 9.430.226,40	$ 12.052.677,00	78,24%	78,24%		
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186,00		186,00	86,16	$ 173.782,00	$ 14.973.057,12	$ 32.323.452,00	46,32%	46,32%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	8,40		8,40	33,70	$ 137.840,00	$ 4.645.208,00	$ 1.157.856,00	401,19%	401,19%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	60,00		60,00	31,25	8,70 $ 87.915,00	$ 2.747.343,75	$ 4.510.039,50	52,08%	52,08%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	80,00		80,00	16,00	5,00 $ 39.119,00	$ 625.904,00	$ 2.933.925,00	20,00%	20,00%		
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4,00		4,00	6,00	$ 840.807,00	$ 5.044.842,00	$ 3.363.228,00	150,00%	150,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35,00		35,00	15,00	$ 85.635,00	$ 1.284.525,00	$ 2.997.225,00	42,86%	42,86%		
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	7,00		7,00	7,00	$ 53.214,00	$ 372.498,00	$ -	100,00%	100,00%		
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	$ 23,30	(23,30)	23,30	23,30	$ 31.263,00	$ 728.427,90	$ 728.427,90	100,00%	100,00%		
				SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.			$ 92.885.393,01					

Página 9

Ilustración 21. Actividades Colegio Miguel Cervantes Saavedra.
Fuente: Propia

CPF	1986-L	IED		BICENTENARIO (IED)				SEMANA		11		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	179,34		179,34	191,20		$ 4.065,00	$ 777.228,00	$ 729.017,10	106,61%	106,61%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	96,00		96,00	74,02		$ 29.861,65	$ 2.210.359,49	$ 2.866.718,60	77,10%	77,10%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	179,34		179,34	183,54		$ 17.317,00	$ 3.178.362,18	$ 3.105.630,78	102,34%	102,34%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE.	M2	179,34		179,34	167,30		$ 109.110,00	$ 18.254.103,00	$ 19.567.787,40	93,29%	93,29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M3	179,34		179,34	180,85		$ 346.806,00	$ 62.719.865,10	$ 62.196.188,04	100,84%	100,84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,50		2,50	3,90		$ 87.915,00	$ 342.868,50	$ 219.787,50	156,00%	156,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	7,00		7,00	14,00		$ 39.119,00	$ 547.666,00	$ 273.833,00	200,00%	200,00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	274,00		274,00	27,70		$ 5.341,00	$ 147.945,70	$ 1.463.434,00	10,11%	10,11%	
PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M	UN	2,00		2,00	2,00		$ 160.254,00	$ 320.508,00	$ 320.508,00	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	54,18		54,18	27,70	27,70	$ 293.259,00	$ 8.123.274,30	$ 7.765.498,32	51,13%	51,13%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	413,94		413,94	96,30		$ 4.477,28	$ 431.162,40	$ 1.853.326,72	23,26%	23,26%	
	SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.							$ 97.053.342,67				

Ilustración 22. Actividades Colegio Bicentenario.
Fuente: Propia

3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA

Para el presente periodo se presenta la atención de la emergencia Colegio Minuto De Buenos Aires (Ciudad Bolívar), correspondiente a actividades de cambio de cubierta, cambio de canales y bajantes afectadas y cambio de material tapa caja inspección. A la fecha esta emergencia presenta un porcentaje programado de 33,33% y un ejecutado de 54,36%.

Para este periodo se cuenta con un presupuesto aproximado para la atención de la emergencia por un valor de ($ 73.000.000) a este corte del informe se presenta un balance de ($ 39.782.933) .

CPF	1981	IED		EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)				SEMANA		2		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	211,54		211,54	144,17		$ 4.065,00	$ 586.051,05	$ 859.910,10	68,15%	68,15%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	27,09		27,09	12,40		$ 29.861,65	$ 370.284,49	$ 808.952,16	45,77%	45,77%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	211,54		211,54	96,30		$ 35.277,00	$ 3.397.174,87	$ 7.462.496,08	45,52%	45,52%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS...	M	211,54		59,85	59,85		$ 8.800,00	$ 526.680,00	$ 1.861.552,00	28,29%	28,29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	211,54		211,54	96,30	96,30	$ 254.148,00	$ 24.474.452,40	$ 29.288.015,52	45,52%	45,52%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	54,18		54,18	35,56		$ 293.259,00	$ 10.428.290,04	$ 15.888.772,62	65,63%	65,63%	
	SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES							$ 39.782.932,85				

Página 10

Ilustración 23. Actividades Colegio Minuto De Buenos Aires.
Fuente: Propia.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

El contratista de obra dispone para el presente periodo con los recursos necesarios para la ejecución de las actividades.

3.4.1 EQUIPO

El contratista ha utilizado los equipos necesarios para la realización de las actividades que se encuentran en cada uno de los frentes de obra.

3.4.2 PERSONAL

Teniendo en cuenta el documento Estudios y Documentos previos, en el numeral de personal clave se menciona:

El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección.

El personal clave para el Grupo 2 – Lote 5, Ciudad Bolívar y Usme corresponde al siguiente:

- Un (1) Director de obra.
- Un (1) Residente de obra.
- Un (1) Especialista estructural.
- Un (1) Especialista Ambiental.
- Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Un (1) Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios.
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
- Dos (2) técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo
- Dos (2) Inspectores técnicos de obra.

Mediante comunicado **SERINCO-SDE-2025-035-L5- REMISION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 5** enviada a la Secretaría de Educación Distrital SED, esta interventoría dio

aprobación a las siguientes hojas de vida:

PERSONAL MINIMO DE OBRA		
CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
DIRECTOR	CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO	100%
RESIDENTE	CAMILA RIVERA GUIZA	100%
ESTRUCTURAL	DIEGO ALEXANDER SOTELO PINEDA	10%
AMBIENTAL	TATIANA EDIRLEY PARRA CHAVARIA	20%
PROF. SST	ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO	10%
ESP. ELÉCTRICO	HARBEY AGUILAR SARMIENTO	10%
ESP. HIDROSANITARIO	YAMEL ARANGO PINILLA	10%
PROF. DE COSTOS	LUIS FELIPE SOTELO PINEDA	10%
TÉCNICO SST 1	YAZMIN ADRIANA FORERO HERNANDEZ	100%
TÉCNICO SST 2	DAYANA STEFANIA GARCIA SAAVEDRA	100%
INSPECTOR DE OBRA 1	LEXON ALEXANDER LOPEZ PARRA	100%
INSPECTOR DE OBRA 2	PEDRO JOSE RODRIGUEZ CABEZAS	100%

Tabla 6 Personal Mínimo de Obra

3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA

3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL

La propuesta económica de CONSORCIO FORTALEZA es de: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: ***DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE. ($2.269.368.717)***

Y se cuenta con una adición por un valor de ***TRECIENTOS QUINCE MILLONES M/CTE ($315.000.000,00) INC.IVA***

3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES

Los presupuestos de obra correspondientes a cada una de las sedes intervenidas fueron debidamente revisados y aprobados por esta interventoría, verificando su coherencia técnica, financiera y contractual. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** a través del oficio **SERINCO-SDE-2025-073.**

3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS

Para el periodo del presente informe no se han realizado emergencias ejecutadas más si se encuentran algunas programadas para ejecutar en el mes de marzo, sin embargo, también envió la propuesta para la atención de la emergencia en la IED Rafael Uribe Uribe, de la cual se le pidió al contratista de obra la entrega de los APU´s de algunas actividades No Previstas los cuales no han sido entregados. En el trascurso del periodo se atendió la emergencia de IED Tenerife Granada sur.

Se inicio en el IED Minuto De Buenos Aires realizando el cambio de cubierta, se realizó las visitas a los colegios IED Fabio Lozano Simonelli sede C y IED santa librada donde se realizaran actividades de impermeabilización.

Por lo cual se tiene un valor total para las emergencias de **QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($504.244.636,00) INC. IVA** como recurso para adicionales.

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado disponibilidad presupuestal según como se indica en la Tabla No.5 Certificado disponibilidad presupuestal – Contrato de obra ***CO1.PCCNTR.8154895.***

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1642	21/02/2025	4923	03/09/2025	$2.269.368.717
3695	5/12/2025	7600	23/12/2025	$515.000.000
TOTAL				$2.784.368.717

Tabla 7. Certificado disponibilidad presupuestal
Fuente: Propia

3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista envía Análisis de Precios Unitarios Contractuales por medio de correo electrónico, el cual, una vez recibido, es revisado y mediante oficio enviado mediante correo electrónico se envían las observaciones generales a los Análisis de Precios Unitarios.

Se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría y el contratista realiza los cambios correspondientes, los cuales de nuevo remite a esta interventoría y una vez recibida la información se verifica las subsanaciones y son avalados los siguientes APUS:

LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
1.1.1	Replanteo (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la sed no lo puede aportar)
1.1.3	Cerramiento en lona (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro no18 -altura del cerramiento 2m). nota: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico.
1.1.6	Suministro e instalación de lona o polisombra (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención)
1.2.4	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.6	Demolición placa maciza h= 0,08 a 0,10 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.8	Demolición de alistado de piso e= 0.04 a 0.06 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)

LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
1.2.9	Demolición de acabado y alistado de piso e= 0.08 m a 0.12 m y guardaescoba (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.10	Demolición de muro en mampostería con acabados desde e= 0.13 hasta e= 0.17 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.13	Demolición de enchape de muros y pega (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.17	Demolición de encorozado de cubierta (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados y andamios certificados)
1.2.18	Desmonte de puertas existentes con marco de todo tamaño en madera, metal y aluminio metálicas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.19	Desmonte de ventanas todo tamaño metálicas - madera, incluido rejas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.20	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc. (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.21	Desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes de 6", 4", 3", 2" (incluye excavación, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.23	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye andamios certificados y el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes etc (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.24	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (durastic, madera, dry wall, plástico, incluye andamio certificado, retiro de estructura, accesorios, aparatos eléctricos incrustados, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.32	Desmonte de lámparas (incluye andamios certificados)
1.2.33	Desmonte de red eléctrica (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios y andamios autorizados)
1.2.36	Retiro de manto de aluminio sobre cubiertas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.40	Desmonte de griferías existentes incrustadas en muro tipo lavamanos u orinales corridos (incluye retiro de las mismas)
1.2.41	Desmonte y reinstalación de todo tipo de adoquines usados (incluye conformación de nivel)
1.2.47	Demolición de alistado de piso e= 0.01 a 0.05 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.3.1	Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado)
1.4.1	Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15 cm, profundidad <= 10 cm (incluye corte con pulidora, andamio certificado, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, transporte, resane y acabado de la superficie afectada)

LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
1.4.2	Corte y regatas en concreto para instalación tubería hasta 2" de profundidad. incluye corte con pulidora, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados
1.4.4	Picado de membrana y placa en terrazas, para mejoramiento de adherencia con el pendientado nuevo (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.4.7	Descapote manual y/o maquina desde h= 15 cms hasta h= 20 cms (incluye cargue y retiro de residuos a sitios autorizados)
2.1.1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.2	Excavación manual en recebo compactado (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.6	Relleno con material seleccionado
2.1.8	Suministro e instalación de subbase granular tipo idu (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación)
2.2.1	Concreto corriente grava común 3000 psi mezclado en sitio (no incluye acero)
2.2.4	Viga de cimentación en concreto 3000 psi de 20 x 15 cm (incluye formaleta, vibrado, no incluye acero)
2.2.7	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm en concreto de 3000 psi. no incluye refuerzo.
2.2.13	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. incluye corte y dilatación.
2.3.5	Cinta de confinamiento en concreto de 3000 psi de 10 x 12 cm (incluye formaletas y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).
2.4.1	Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi
2.4.2	Suministro e instalación malla electrosoldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m
2.5.1	Suministro e instalación de estructura metálica. incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura)
3.1.4	Muro ladrillo prensado macizo
3.1.7	Pañete liso 1:3 sobre muros en área de culatas (hasta 30 cm). incluye filos y dilataciones.
4.2.3	Suministro e instalación tubería PVCS 4" incluye accesorios
4.2.4	Suministro e instalación accesorios PVC-S 4"
4.2.11	Suministro e instalación sifón de piso 4" incluye accesorios
4.5.1	Suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2"
4.5.2	Suministro e instalación punto agua fría lavamanos 1/2"
4.5.5	Suministro e instalación punto sanitario 4"
4.5.6	Suministro e instalación punto sanitario 2"
4.6.1	Suministro e instalación registro válvula de bola 1-1/2"
4.7.1	Caja de inspección 60 x 60 cm, incluye tapa prefabricada
4.7.3	Caja de inspección 80 x 80 en mampostería. incluye tapa prefabricada

LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
4.7.7	Limpieza de cajas de inspección (incluye retiro de residuos y disposición final de escombros a sitios autorizados)
4.8.1	Suministro e instalación de filtro zanja de 0.3 x 0.3 m incluye geotextil nt-2000, grava 3/4" y pases PVC longitud max 0.3 m cada 3 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
4.8.2	Suministro e instalación geotextil nt 1600
4..9.12	Sondeo y revisión de desagües
5.1.1	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado libre de halógenos calibre n°12 THHN y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.3	Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halógenos y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.5	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halógenos y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.10	Suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 12 circuitos con espacio para totalizador puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra
5.1.15	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 1x30a 10 ka
5.1.25	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 1/2". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.26	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.38	Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halógenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye prensa estopa, caja Rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.40	Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm, 40 w. incluye marco, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados
5.1.46	Suministro e instalación cable desnudo #8 en cobre
5.1.47	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x125 a. materiales certificados Retie e instalados según reglamentación ntc 2050.
7.1.1	Alistado de pisos en mortero 1:3 e= 0.04
7.2.1	Suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye pulido y brillado
7.2.10	Suministro e instalación piso en vinilo tráfico pesado espesor 4 mm
7.2.15	Suministro e instalación enchape para piso formato 45 x45, incluye guardaescoba
7.2.17	Suministro e instalación de piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada EPDM Chips fundible de 3 cm para exteriores

LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
7.2.37	Suministro e instalación enchape pared blanca 30x45
9.1.1	Suministro e instalación de reja metálica modelo persiana construida con marco de tubo HRO 2"x5", tubos horizontales cuadrados de 3/4", rigidizador interior cada metro, incluye terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.1.2	Suministro e instalación de puerta metálica con marco en lámina Cold Rolled lisa calibre 18, entamborada con refuerzo interno, bisagras, incluye cerradura de seguridad tipo tejo llave exterior y mariposa interna, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura al horno e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.2.2	Suministro e instalación de ventanería en aluminio con cuerpos fijos y corredizos, con cuerpos de rejilla superior o inferior y alfajía, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes. instalada y sellada contra entrada de humedad, verificar en obra medidas, ángulos y de acuerdo a modelos de diseño sed. (aplica color crudo o blanco)
9.3.7	Suministro e instalación cerramiento perimetral reforzado en malla preondulada calibre 8 hueco 2", ángulo 1" x 1/8" pisa malla en ángulo de 3/4" x 1/4", parales de 2 1/2" x 2 1/2" en 3 mm con sujetadores de varilla de 5/8" y refuerzos diagonales en platina de 1-1/2"* 1/8" (incluye todos los insumos, materiales, mano de obra y transporte)
9.3.10	Suministro e instalación de divisiones de orinales en acrílico recuperado de 10 mm diseño de animales, módulos de 40 x 90 x 1 cm, incluye soportes en acero inoxidable de 1-1/2" anclado al piso
10.1.5	Suministro e instalación taza institucional línea adulto color blanco (incluye válvula de control y descarga tipo push, brida de 4" y sellante)
10.1.7	Suministro e instalación orinal línea adulto color blanco (incluye grifería tipo push)
10.1.11	Suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio, faldón frontal de 30 cm, salpicadero de 6 cm, reengruese de 3 c
10.1.12	Suministro e instalación de grifería de lavamanos (incluye grifería tipo push, acople y sifón)
10.1.15	Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica
10.1.16	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 3"
11.1.4	Suministro e instalación de divisiones para baño institucional compuesta de puertas y paneles en acero inoxidable tipo 304 antiácido, calibre 20, entamborado de 1"
11.1.10	Desinstalación de parque infantil en zona verde.
11.1.10	Desinstalación e instalación de parque infantil en zona verde.
12.1.2	Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones (incluye andamio certificado)
12.1.7	Estuco filos sobre pañete (incluye andamios certificados) inferiores a ,60 cm
12.1.9	Pañete carteras muros, culatas, columnas y vigas acabado liso 1:4 hasta 0,60 m de ancho (ncluye andamio certificado)
12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados)
12.2.2	Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm)

LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
12.2.3	Pintura epóxica a 3 manos, incluye andamio certificado
12.2.4	Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados)
12.2.5	Pintura para exteriores de alta resistencia a tres manos (a = 0.6 m) (incluye andamios certificados)
12.3.1	Esmalte sobre puertas y marcos metálicas dos caras
12.3.2	Esmalte sobre ventanería y rejas de seguridad metálica
14.1.2	Suministro e instalación espejos biselados 1.5 de e= 4 mm
16.1.1	Flanche lámina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado
16.1.3	Bajante en PVC blanco (incluye andamios certificados)
16.1.11	Suministro y montaje de estructura metálica en perfil estructural en c para cubierta, incluye andamio certificado, anticorrosivo y pintura esmalte en una cuantía de 11 kg/m2
16.1.13	Tratamiento de fisuras mediante un sellador Elastomérico monocomponente a base de poliuretano (incluye imprimante de alta adherencia con el concreto existente)
16.1.15	Suministro e instalación de lámina policarbonato con protección uv, calibre 8 mm, traslúcido blanco, incluye accesorios necesarios para su correcta instalación
16.1.18	Suministro e instalación de cubierta modular tipo sandwich (ancho = 300 a 400 mm) con aislante en poliuretano con un espesor entre 30 mm y 40 mm. panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lámina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. se pagará según los metros cuadrados realmente instalados).
16.1.19	Suministro e instalación de caballetes para cubierta modular tipo sandwich
16.1.20	Suministro e instalación de platina de 2"x1/8" sobre correas para fijación de teja termoacústica
16.1.21	Suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea pura de alto desempeño e= 2 mm
16.1.22	Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18 desarrollo (80 a 100 cm). incluye soportes metálicos para fijar la canal en la fachada, anticorrosivo y pintura en esmalte.
16.1.25	Afinado impermeabilizado pendientado mortero 1:3 e= 0.10 m para cubierta no transitable de bloque 11 (cocina)
18.1.1	Aseo general final y limpieza

Tabla 7. Listado APU´S
Fuente: Elaboración Propia

Para las obras programadas, el contratista CONSORCIO FORTALEZA presentó por medio de correo electrónico para la aprobación el informe preliminar de obra, la interventoría realizó el estudio, revisión y observaciones del documento entregado por el contratista que incluye:

El informe contiene un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de obra en cada sede a intervenir.

Una vez recibida y revisada la información, de acuerdo con las observaciones realizadas, el contratista subsana la información y la remite para revisión y a la misma se proporciona aprobación a través del comunicado **SERINCO-SDE-L5-2025-041.**

3.5.5 ESTADO FINANCIERO

A. EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe lo que el contratista consorcio país a ejecutado se puede evidenciar en el anexo No.2 Informes Semanales.

B. FORMA DE PAGOS EFECTUADOS

(…) El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. c. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará a la una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. d. Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago.

ACTA	%	VALOR	PAGO
Acta No. 1	17,15 %	$ 477.513.861,00	$ 477.513.861,00
Acta No. 2	12,19 %	$ 339.371.720,00	$ 339.371.720,00
Acta No. 3	10,85 %	$ 302.269.474,00	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	**40,19 %**	$ 1.119.155.055	$ 816.885.581,00

Tabla 8. Pago Realizados
Fuente: Elaboración Propia

3.6 ESTADO DEL TIEMPO

Se presentan lluvias durante el presente periodo que han afectado la realización actividades en exterior. Dicho reporte está estipulado en las diferentes bitácoras de cada una de las obras que se han iniciado en los diferentes colegios.

3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO

El contratista de obra **CONSORCIO FORTALEZA**, en el informe técnico presenta los respectivos laboratorios realizados, Para el Colegio José Jaime se realizaron pruebas de tintas, así mismo para el Colegio Atabanzha se realizaron pruebas de densidades, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los procesos.

Anexo 3. *Ensayos de Laboratorios*

3.8 OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	los estudios previos y el pliego de condiciones de la licitación Pública. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.		
2	Cumplir a cabalidad el contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.	Cumple con lo estipulado en el contrato	
3	Acreditar durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la industria de la Construcción – FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Cumple con lo estipulado en el contrato	Se encuentran anexos en el informe correspondiente al presente periodo por parte del contratista.
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.	N/A	No aplica para el presente periodo.
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por	El contratista a la fecha cumple.	Se presenta acta de cobro No. 2 por el valor de $339.371.720,00

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.		
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.	El contratista a la fecha cumple.	
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones	Cumple a la fecha el contratista cuenta con la aprobación de las garantías de acuerdo con el contrato y acta de inicio.	
8	Entregar al interventor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	sí cumple.	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través de la interventoría del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Si cumple.	
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento	Si cumple.	
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que el contratante tenga prueba de que el contratista ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, el contratista indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause al contratante. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.		
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia., ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Si cumple.	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_ institucional/transparencia-políticas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Si cumple.	
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los documentos previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del Contrato.	Si cumple.	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental. política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Si cumple.	Se ha dado acompañamiento y supervisión a trabajos en alturas colegio José Jaime Rojas bajo lo solicitado.
17	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo de mujeres, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", modificado por el Decreto 634 de 2023 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.	Si cumple.	Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal del contratista, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.	Si cumple.	Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA
19	Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico, en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	Si cumple.	Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
20	El contratista tiene la obligación en relación con sus colaborades, evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Si cumple.	
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Si cumple.	
22	El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si cumple.	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Si cumple.	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Si cumple.	
25	Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante.	Si cumple.	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Si cumple.	
27	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Si cumple.	
28	Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Si cumple.	
29	Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
30	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Si cumple.	
31	Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. Por el contrario, el contratista se compromete a utilizar elementos y procedimientos que recomienden los fabricantes con el fin de cumplir a cabalidad con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N/A	A la fecha no a realizado la instalación de alguno de los materiales que en la obligación mencionan.
32	Comunicarle a la Interventoría para su respectiva corroboración, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Si cumple.	
33	Informar trimestralmente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	No aplica.	
34	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A	No aplica para el presente periodo
35	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	N/A	No aplica para el presente periodo
36	Comunicar durante la ejecución del contrato a la interventoría y/o a la Entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	N/A	No aplica para el presente periodo

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
37	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.	Si cumple.	
38	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.	Si cumple.	
39	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	A la fecha cumple con el personal, presentado en cada uno de los frentes de obra.	
40	Asumir especial cuidado de la infraestructura y los muebles de la zona a intervenir, comprometiéndose a no afectar ningún elemento o lugar que no corresponda a la ejecución de las actividades. En consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.	Si cumple.	
41	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje de personal indicado por la Entidad, consistente en personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con formación para el trabajo en el sector de la construcción, conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto Distrital 380 de 2015.	Si cumple	
42	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.	Si cumple	
43	Presentar a la interventoría el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional que se vincule para la ejecución de las obras. El personal del Contratista no podrá ingresar a las	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	instituciones educativas sin que se haya realizado la verificación de estos antecedentes por parte de la Interventoría, por lo tanto, el Contratista deberá remitir los certificados con la antelación suficiente que no afecte las actividades programadas.		
44	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada, en un porcentaje a convenir con la interventoría dependiendo de las condiciones del mercado laboral y del porcentaje de inclusión de las demás poblaciones específicas, vinculando a la ejecución del contrato jóvenes de la región, entre los 18 y 28 años, priorizando a aquellos que no tienen experiencia con la labor a contratar. El Contratista deberá realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar a su personal en el oficio en cuestión.	Si cumple	
45	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región (Bogotá D.C.) en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	Si cumple	
46	Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.	Si cumple	
47	Incorporar como mínimo el porcentaje ofertado en el formato "PROMOCION_A_LA_INDUSTRIA_NACIONAL" de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.	Si cumple	
48	El contratista deberá responder en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a cualquier requerimiento realizado por la	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	interventoría o la Entidad contratante en relación con la calidad y estabilidad de la obra. En caso de no dar respuesta dentro de dicho plazo, la SED podrá iniciar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio contractual, basado en el informe de presunto incumplimiento emitido por la interventoría y conforme a las condiciones estipuladas en el contrato.		
49	Realizar, a través de sus profesionales, un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas, el plazo establecido en el Anexo Técnico para su intervención y conforme a la programación presentada por el contratista para cada una de las actividades de las IED. Lo anterior con el acompañamiento y supervisión integral de la interventoría.	Si cumple.	
50	El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 del Estatuto Tributario y en el Decreto 175 de 2025.	Si cumple	

Tabla 9. ***Obligaciones Generales Contratista***
Fuente: *Elaboración Propia*

3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Obligaciones previas para la suscripción del contrato Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución de Adjudicación de este, deberá realizar: 1. Suscripción del contrato Deberá realizarse en el término dispuesto por la Entidad, el cual no podrá superar los tres (3) días hábiles Para el caso de uniones temporales o consorcios se podrá ampliar el plazo anteriormente indicado, únicamente si dentro del mismo periodo de suscripción (3 días hábiles) se solicitó atención en el sistema de agendamiento de citas de la DIAN para la obtención del RUT, y esta fue asignada con posterioridad a los tres (3) días hábiles establecidos. Si el adjudicatario injustificadamente no firma el contrato dentro del plazo fijado, la Secretaría de Educación del Distrito podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, en concordancia con el articulo 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993. La no firma	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	del contrato por parte del adjudicatario, dará lugar a que la Secretaría de Educación del Distrito declare el siniestro y haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 Ley 80/93).		
2	Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá radicar en la Oficina de Contratos de la SED y publicar en la plataforma transaccional del SECOP II todas las garantías solicitadas en el presente documento. La Oficina de Contratos de la SED, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá dos (2) días hábiles para realizar las correcciones a las pólizas y radicarlas nuevamente en la SED. Una vez el contratista entregue a satisfacción de la SED los documentos requeridos, la Entidad tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su aprobación. De esta manera, se establece el proceso para la corrección y ajustes a las garantías establecidas el cual no deberá superar los plazos establecidos en el párrafo anterior.	Si cumple.	
3	Obligaciones para la suscripción del Acta de inicio: Se suscribirá el acta de inicio una vez que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Aprobación de las garantías por parte de la Entidad. 2. Expedición del Registro Presupuestal. 3. Suscripción Acta de inicio del contrato de Interventoría de obra. 4. El Contratista deberá entregar a la secretaria de Educación del Distrito el comprobante de pago del impuesto de timbre ante la secretaria de Hacienda con ocasión a la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es superior a 6.000 UVT ($298.794.000). Ahora, ya que la entidad es exenta del pago del impuesto, el porcentaje de dicho impuesto debe ser por el 0,5% del valor del contrato sin IVA de conformidad con lo señalado en el ET. Art. 519 como requisito para la suscripción del acta de inicio.	Si cumple.	
4	Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio: Al día siguiente de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA recibirá un comunicado por parte de la Interventoría, en el que se enunciará la lista de documentos técnicos a presentar para su validación y aprobación con los respectivos plazos, los cuales deberán ser entregados en su totalidad en máximo diez (10) días hábiles. La Interventoría revisará la documentación entregada por el contratista y realizará las observaciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción, en el caso de las hojas de vida del personal mínimo requerido, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para el resto de los documentos. El contratista deberá realizar las correcciones y/o modificaciones solicitadas por el interventor a más tardar tres (3) días hábiles después de la notificación de las observaciones. El interventor aprobará los documentos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Este proceso establece un plazo total máximo de 21 días hábiles para que el contratista entregue los documentos requeridos para el inicio de	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	la ejecución de actividades, y para que la interventoría los revise y realice las observaciones pertinentes. El contratista deberá atender los requerimientos del interventor, responder a las observaciones y entregar los documentos corregidos en tiempo y forma, con el fin de no superar el plazo establecido.		
5	Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental 1. Ambientales El contratista deberá realizar la obra de conformidad con la legislación vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hídricos.	Si cumple	
6	Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1. Información sobre el personal profesional 2. Personal Clave 3. Requisitos del personal del Contratista para cada uno de los lotes 4. Actividades mínimas del personal Clave 5. Verificación de la Experiencia del Personal Clave 6. Otras obligaciones del Contratista frente al Personal Clave.	Si cumple	
7	Maquinaria mínima del proyecto. Para el desarrollo de la obra, el contratista deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de cada actividad prevista en las sedes a intervenir, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. Además, deberá suministrar estos elementos en las fechas estipuladas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes. De ser necesario, por la magnitud de la obra, condiciones de movilidad y/o avance del proyecto, el contratista podrá plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, sin que esto genere costos adicionales para las partes.	Si cumple.	
8	Examen del sitio de la obra. Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicación y situaciones particulares donde se adelantan las obras e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.	Si cumple.	
9	Señalización De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. Dar cumplimiento a la Resolución 4474 del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente "Por la cual se modifica la Resolución 5453 de 2009 respecto de las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles en el distrito capital".		
10	Obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales).	Si cumple.	
11	Gestión Social a. El contratista deberá ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas para prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual socializará de forma clara y oportuna a todos los trabajadores vinculados en las obras y a la comunidad de la zona de influencia del proyecto. b. El contratista realizará los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote donde se ejecutarán las obras. c. El contratista deberá asegurar y tener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar que la población aledaña ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras. d. El Contratista deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras previa aprobación de la Interventoría y validado por la SED. e. El Contratista deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha población. f. El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo, conforme a las Resoluciones 2413 de 1979 emitida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, y la Resolución 2013 de 1986 emitida por la misma cartera ministerial, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Así mismo, el contratista implementará un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y gestión de seguridad y salud en el trabajo. g. El contratista se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Profesional designado para tal fin.	Si cumple.	
12	Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. a. Durante la ejecución de las actividades de mejoramiento programado el Contratista deberá mantener la ejecución simultanea de obras programadas, en las sedes asignadas distribuidos entre las sedes educativas y administrativas.	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Estas sedes deberán contar con personal permanente dedicado al desarrollo de las actividades, y el número de frentes podrá incrementarse según las necesidades de atención de emergencias que requiera la SED. El Contratista deberá asignar el personal operativo conforme a lo indicado en el pliego de condiciones, garantizando la dedicación exclusiva de dicho personal para cada sede en intervención, con el fin de cumplir con el alcance del objeto contractual. b. Con antelación a la ejecución de las obras de mejoramiento programadas, el contratista deberá informar al rector y/o coordinador de la sede, con mínimo cinco días (5) hábiles de antelación, sobre el desarrollo de las mismas. c. El Contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, con el fin de proteger el sitio de construcción del acceso de personas ajenas a los trabajos, evitar perturbaciones al tránsito y minimizar las incomodidades para terceros. El cerramiento deberá tener una altura mínima de dos (2) metros y contar con toda la señalización preventiva necesaria para garantizar la circulación segura del personal de obra, los vecinos, terceros y la población estudiantil. Asimismo, el Contratista será responsable del mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecución de la obra. d. Previo al inicio de las obras el contratista hará el registro de los sumideros aledaños a las sedes de obra y los mantendrá en iguales o mejores condiciones a las iniciales, hasta la finalización de las obras. e. Igualmente, previo al inicio de actividades el contratista hará el registro de las vías de acceso aledañas, las cuales serán mantenidas permanentemente libres de residuos de material particulado proveniente de las obras.		
13	Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción. a. El Contratista deberá ejecutar las obras utilizando todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. b. El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas establecidas en su cronograma de obra, para cada sede a intervenir. c. El Contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución de la obra. En este sentido, no se aceptarán saldos de materiales o en condiciones inadecuadas. d. El Contratista será responsable de realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las pruebas necesarias o solicitadas para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.	Si cumple.	
14	Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar) a. Ejecutar las reparaciones o demoliciones adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal a su cargo ni a las personas de la comunidad educativa. Para ello, deberá aislar el área de trabajo mediante un cerramiento provisional, de manera que se impida el acceso al lugar de la reparación o demolición a personal no autorizado. Esta medida debe estar	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	reflejada en el Plan de Seguridad Industrial y en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Cumplir con la normativa vigente relacionada con el transporte y la disposición adecuada de los escombros generados, conforme a las "Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental" especificadas en el presente estudio previo. c. Gestionar ante las autoridades correspondientes la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de las obras. d. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza, dentro de un plazo no mayor a 5 días. e. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución de la obra. f. Realizar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas, como consecuencia de defectos de estabilidad, así como en las áreas contiguas que presenten deterioro. g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, cualquier actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por problemas con los insumos o con la mano de obra, dentro del plazo indicado por el interventor o la SED. Igualmente, deberá reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las intervenciones realizadas. h. Entregar las instalaciones a la interventoría y a la SED en funcionamiento, con todas las conexiones a servicios públicos completas y operativas.		
15	Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	N/A	No aplica para este periodo.
16	Obligaciones relacionadas con el Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED. El Contratista de Obra deberá cumplir con los "Lineamientos para proyectos de Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED", elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC). En caso de no cumplir con esta obligación, el contratista asumirá los costos por los posibles daños que puedan generarse como resultado de la falta de coordinación.	Si cumple.	
17	Obligaciones en Materia de Servicios Públicos. a. Realizar cuando sea necesario, las adecuaciones provisionales requeridas para utilizar los servicios públicos de la sede del colegio o la sede administrativa a intervenir, previa autorización de la SED. Dichas adecuaciones no podrán alterar ni modificar el servicio continuo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Al finalizar las obras, el contratista deberá retirar las instalaciones provisionales que haya implementado y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes que haya intervenido. Además, deberá solicitar la liquidación de los consumos pagados por la SED y realizar el pago correspondiente como requisito para obtener el Paz y Salvo. b. Estar a Paz y Salvo por concepto del consumo de servicios públicos utilizados durante la ejecución de la obra como requisito previo para la suscripción del acta de liquidación. Para ello, la SED y la interventoría contratada verificarán que se hayan pagado los consumos de los servicios provisionales, que estos hayan sido desconectados y que se haya solicitado	N/A	No aplica para este periodo.

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	la paz y salvo a la empresa respectiva. En caso de no haberse contado con servicios provisionales, se establecerá un sistema de medición de los consumos atribuibles al Contratista, cuyo valor será liquidado por la interventoría y facturado por el área de servicios públicos de la DCCEE para su pago. c. Tramitar todos los permisos necesarios para la realización de las obras que impliquen la obtención de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, deberá notificar oportunamente a la SED sobre los trámites que realice, para que la SED pueda acompañar este proceso.		
18	Obligaciones de información. a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, como mínimo, la siguiente información por cada sede de trabajo: b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo: c. Llevar una bitácora de obra, que será una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. En ella se deberán registrar las órdenes de la interventoría, los conceptos de los especialistas (si fueran necesarios), las visitas de funcionarios relacionados con el proyecto, etc., de manera que se logre una comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, conforme a la programación detallada. La bitácora deberá estar debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. Los delegados de la SED podrán acceder a ella cuando lo requieran. d. Elaborar durante todo el proceso de la obra un manual de uso y mantenimiento en el que se especifiquen los materiales de obra de uso permanente (pisos, muros, cubiertas, aparatos, etc.), su funcionamiento y mantenimiento. Este manual deberá incluir las especificaciones y garantías de todos los equipos, además de los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales, en una escala reducida pero legible. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría. e. Presentar quincenalmente un registro fotográfico y de video que muestre el avance de la ejecución de la obra, procurando capturar el progreso desde el mismo punto de vista, para facilitar la comparación del avance. f. Elaborar y presentar, junto con la interventoría, las actas de entrega física de obra, y acta de liquidación, las cuales deberán ser radicadas en la SED dentro de los plazos establecidos.	Si cumple.	
19	Aprobación de ítems no previstos del Contrato Los ítems o actividades no previstas son aquellas obras que no fueron pactadas al inicio del contrato debido a que resultaban imposibles de prever o contemplar previamente. No obstante, estas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, debido a su conveniencia y oportunidad técnica.	Si cumple	Ha cumplido aunque se les han hecho observaciones y a la fecha están trabajando en ello.
20	Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos para la obra. El contratista de obra presentará a la interventoría correspondiente, para su aprobación, los análisis de precios unitarios de su propuesta económica, dentro del plazo establecido en el numeral "g.4.1. Documentos requeridos para el inicio de ejecución de actividades." del presente documento. Así	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.		
21	Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato. Teniendo en cuenta que corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito realizar la verificación de la entrega material de la obra, a través de la interventoría contratada para tal fin, y asegurar la entrega a la entidad de los soportes o productos documentales correspondientes, la SED ha establecido un procedimiento para llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de las obras, el cual deberá completarse en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución para cada una de las Sedes.	Si cumple	
22	Documentos mínimos requeridos para la terminación y liquidación del contrato	No aplica	
23	Advertencia anticipada. El contratista deberá advertir al interventor en un término no mayor tres (3) días hábiles a partir de que tenga conocimiento sobre posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, el cronograma planteado y los demás elementos del contrato, y las estrategias a implementar para ser analizadas por parte del interventor y la SED para reducir el impacto en el desarrollo del proyecto de dicho evento.	Si cumple.	
24	Obligaciones especiales El contratista será responsable de todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Interventor y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión, mediante informe con el levantamiento y conservación de los restos.	N/A	No aplica a este periodo.
25	Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación. El Contratista deberá participar junto con la SED, el Interventor, y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión y la Dirección de Construcción de Establecimientos Educativos, en tres (3) socializaciones, al inicio de las obras, durante su ejecución y en la entrega a la comunidad y las actividades correspondientes de promoción de la apropiación y sostenibilidad de las obras programadas. El contratista, deberá suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la obra. Será facultativo marcar los uniformes del personal de obra con identidad visual del Distrito capital, con base en el Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente al momento de suscribir el acta de inicio.	Si cumple	
26	Obligaciones de trámites y permisos El contratista deberá efectuar los siguientes trámites y permisos ante las Entidades correspondientes si aplica en cumplimiento de la normatividad vigente	Si cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
27	Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato. El contratista se compromete a realizar las reparaciones necesarias por defectos en los procesos constructivos o por la calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un periodo de dos (2) años a partir de la recepción satisfactoria de la obra por parte de la interventoría y de la SED.	No aplica	
28	Obligaciones en materia logística del contrato. Para la ejecución de contratos de obras de mejoramiento en varias sedes de colegios distritales, al contratista se le asignará un espacio en cada sede a intervenir, destinado a que sea utilizado para el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas durante la ejecución de las obras. Al finalizar la intervención en la sede respectiva, el contratista deberá entregar el sitio de almacenamiento en iguales o mejores condiciones en las cuales fue entregado al iniciar las obras. La seguridad y vigilancia de los materiales, equipos y herramientas será de su completa responsabilidad, la SED no se hará responsable ni hará pago alguno de reconocimiento de materiales.	Si cumple.	
29	Cumplimiento de los códigos y normativas. Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.	Si cumple.	

Tabla 10. Obligaciones Especificas Contratista
Fuente: Elaboración Propia

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS "

CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131.00) INC. IVA
VALOR ADICIÓN	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 128.425.720,00) INC. IVA
VALOR FINAL	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 924.609.851,00) INC. IVA.
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PLAZO PRORROGA	1.5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	20 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 11. Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110
Fuente*:* Propia.

4.1.2. GARANTÍAS

A continuación, se encontrarán las garantías que exige la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** al interventor con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen por medio del contrato, para la fecha del presente informe se encuentran actualizadas según el ULTIMO MODIFICATORIO.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 0

TIPO DE MODIFICACION	POR SUSCRIPCION DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICION	09/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	04/10/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	04/04/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	04/04/2026	04/04/2031	$ 159.236.827,00
ACTA DE INICIO			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 1 y 2		
TIPO DE MODIFICACION	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICION	08/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	06/10/2025	05/11/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	06/10/2025	06/05/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2026	06/05/2031	$ 159.236.827,00
MODIFICATORIO No. 1			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 3,4 y 5		
TIPO DE MODIFICACION	POR MODIFICATORIO No. 1		
FECHA DE EXPEDICION	24/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	06/10/2025	05/11/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	06/10/2025	06/05/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2026	06/05/2031	$ 159.236.827,00

Tabla 12. Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110
Fuente: Propia

4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

4.2.1. ADMINISTRATIVAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades administrativas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Requerimiento al contratista de información previa al inicio de obra. La cual fue entregada por el contratista en entregas parciales y una vez recibida, se procede a revisar, realizar observaciones y estas fueron subsanadas por el contratista
- Revisión y observaciones del informe preliminar de obra, las cuales fueron subsanadas por el contratista.
- Revisión y observaciones del plan técnico de calidad, las cuales fueron subsanadas por el contratista.
- Revisión y devolución con observaciones al plan de trabajo SST., las cuales fueron subsanadas por el contratista.
- Revisión y devolución con observaciones de APUS, los cuales se encuentran en revisión se realizará listado de APUS que sean aprobados.
- Se realizó la verificación de las hojas de vida remitidas por el contratista, con el fin de confirmar que el personal propuesto cumple con los perfiles, formación académica, experiencia y funciones establecidas en los documentos contractuales y en los términos de referencia.
- Visitas a cada sede para revisar alcances, posteriormente tomar medidas, sacar cantidades y revisión del Presupuesto del proyecto
- Presentación y Revisión de balances y alcances de actividades para cada IED. Se realizan revisiones, se enuncian las respectivas observaciones y se celebran mesas de trabajo para aterrizar los balances de cada sede. Se presentaron balances ajustados de acuerdo con los alcances y el presupuesto contractual.
- Suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría y de obra
- Inicio de elaboración del informe preliminar de interventoría.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
- Programación y visitas técnicas para los frentes de obra.
- Elaboración informe semanal de interventoría
- Seguimiento de actividades realizadas en cada una de las instituciones educativas mencionadas anteriormente.

Anexo 4. *Actas de comité*

Durante el periodo del presente informe la interventoría realizó las siguientes actividades en el área SST Y ambiental:

- Se realizó seguimiento a los programas ambientales propuestos por el contratista de obra en el PIGA.
- Se evidencia el establecimiento de puntos de acopio del material de demolición en los diferentes colegios.
- El contratista realiza el retiro del RCD generado en los meses de noviembre y diciembre de 2025, de aproximadamente 146 Toneladas y son dispuestos en sitios autorizados por las autoridades ambientales competentes.
- El contratista da cumplimiento a la capacitación propuesta en el cronograma de capacitaciones, así como el plan de trabajo ambiental.
- En el presente periodo, el contratista no realizó aprovechamiento de RCD, ni circularidad.
- Se revisó y aprobó el informe mensual No. 2 ambiental.
- Se valida y se da aprobación del Plan de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista de obra Consorcio País.
- Se valida y se da aprobación del personal de ingreso operativo del contratista de obra Consorcio Fortaleza.
- Se realiza inducción y notificación de riesgos al personal contractual de la interventoría Consorcio Serinco Educativo.
- Se realizan las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales, exámenes médicos de ingreso del personal de interventoría.
- Se valida planilla de Seguridad Social del contratista de obra Consorcio Fortaleza.
- Se valida el alcance de los documentos de trabajo seguro en alturas emitido por el contratista de obra Consorcio Fortaleza.
- Solicitud del personal contractual completo del contratista
- Verificación y aprobación de afiliaciones y exámenes de los subcontratistas
- Validación de certificados de los equipos de protección contra caídas dando cumplimiento a la resolución 4272 del 2021 Validación ATS del contratista
- Se valida que el subcontratista delimite las áreas de trabajo e instale señalizaciones preventivas, prohibitivas, de obligatoriedad y emergencia.
- Se realiza acompañamiento por parte de la interventoría a las actividades realizadas en los colegios La arabia, José Jaime Rojas, José María Vargas Vila, Don Bosco I y Luis Eduardo Mora.
- Organización documental.
- Aprobación del plan ambiental con enfoque PIGA v2 y PMA-RCD, se envió a la profesional ambiental Tatiana Parra para realizar la solicitud del PIN ambiental.

4.2.2. TÉCNICAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Requerimiento y revisión de la información técnica previa al inicio de obra, verificando que los documentos presentados cumplan con los lineamientos técnicos exigidos.
- Visitas técnicas de reconocimiento a las instituciones educativas a intervenir, con el fin de verificar el estado actual de las edificaciones, tomar medidas, levantar cantidades de obra y contrastar con los alcances definidos.
- Acompañamiento técnico en campo para la verificación de condiciones estructurales y constructivas, con participación de los residentes y director de la interventoría, registrando observaciones que deberán ser atendidas por el contratista.
- Revisión y validación de los APUs técnicos correspondientes a cada sede, verificando la coherencia entre los precios, las cantidades y los recursos propuestos.
- Verificación de cumplimiento normativo en materia de seguridad, calidad y medio ambiente, previo al inicio de las actividades constructivas.
- Coordinación y registro fotográfico de las visitas de reconocimiento, como soporte técnico del estado inicial de las edificaciones.
- Revisión y aprobación de los planes ambientales (PMA-RCD y PIGA), verificando su alineación con los lineamientos de la SED y las normas ambientales aplicables.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista y subcontratistas, verificando cumplimiento en materia de seguridad social y exámenes médicos ocupacionales.

4.2.3. CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- La Interventoría efectuó la revisión detallada del alcance técnico y económico del contrato, verificando que las actividades descritas en las especificaciones y planos correspondan con las cantidades de obra incluidas en el presupuesto. Se elaboró

registro de observaciones en caso de inconsistencias o diferencias entre el alcance contractual y los documentos de soporte técnico.

- Se llevó a cabo la revisión técnica de la programación presentada por el contratista, verificando su coherencia con el plazo contractual, los hitos definidos y la secuencia lógica de las actividades constructivas. Se realizaron observaciones respecto al orden de ejecución, distribución de recursos y cumplimiento de tiempos previstos, con el fin de garantizar una adecuada planeación del proyecto antes del inicio de las actividades en campo.
- La Interventoría adelantó la revisión técnica y económica de los APU remitidos por el contratista, verificando que los insumos, rendimientos, costos horarios de maquinaria y porcentajes de AIU se encuentren acordes con el mercado y con lo estipulado en los documentos contractuales.
- La Interventoría realizó la revisión técnica y económica de los presupuestos discriminados por institución educativa, con el fin de verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las actividades descritas en los diseños y especificaciones técnicas, y los valores unitarios.

4.2.4. LEGAL

Esta interventoría ha revisado según las obligaciones contractuales como lo son:

- La verificación durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra e interventoría, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo, el cual se encuentran aprobadas y en cubrimiento las pólizas actualizadas de los contratos.
- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
- Se elaboro y revisó el Acta de Inicio suscrita entre la Entidad y el contratista, confirmando su correcta formalización y las condiciones bajo las cuales se dio inicio al contrato.
- Se realizó la revisión del informe preliminar presentado por el contratista, verificando la coherencia entre los documentos técnicos, presupuestales y la información base del proyecto, asegurando su correspondencia con los lineamientos contractuales.

- Se elaboró el informe preliminar de interventoría, en el cual se consolidó la información técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental correspondiente a la etapa inicial del contrato. Este documento incluyó la verificación de los documentos contractuales, la caracterización de las instituciones educativas objeto de seguimiento, el análisis de las condiciones iniciales del proyecto y la planeación de las actividades de control y supervisión.

4.3. RECURSOS DEL INTERVENTOR

Los recursos con los cuales ha contado CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO para el desarrollo del contrato de Interventoría y la supervisión del contrato de obra son los siguientes:

4.3.1. PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los estudios previos el cual menciona en el G.7 EQUIPO DE TRABAJO, y en el literal G.7.1 personal Clave, La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del contrato será la siguiente:

- Un (1) Director de interventoría
- Un (1) Profesional de Apoyo Técnico
- Tres (3) Residentes de interventoría
- Un (1) Especialista estructural
- Un (1) Especialista ambiental
- Un (1) Especialista en Redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en Redes Hidrosanitarias, Gas y red contra incendio
- Un (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra
- Un (1) Asesor jurídico
- Seis (6) Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Seis (6) Inspectores de interventoría

Mediante comunicados, ***SERINCO-SDE-L6-2025-005-REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-010-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA, SERINCO-SDE-2025-023-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA***,

SERINCO-SDE-2025-027-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA se radicaron ante la Secretaría de Educación Distrital las hojas de vida de los profesionales que harán parte del contrato de interventoría, la entidad por medio de comunicados No. S- 2023-322767m da respuesta mencionando que como resultado al análisis realizado a las hojas de vida presentadas por el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO y de acuerdo con los criterios establecidos en la minuta del contrato en el numeral G.4 en la página No. 19 en la obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio cita lo siguientes: *" El Interventor deberá presentar el día hábil siguiente a la suscripción del Acta de inicio, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido, diferente al Director y al profesional de apoyo. La supervisión revisará las hojas de vida, con sus soportes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la documentación por parte de la interventoría. De presentarse observaciones estás deberán subsanarse por el contratista interventor en el término de tres (3) días hábiles. Recibidas las subsanaciones, la supervisión tendrá un (1) día hábil para la aprobación definitiva del personal mínimo requerido".* Posteriormente, mediante el oficio **SERINCO-SED-2025-265-INT-RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA**, la interventoría solicitó el cambio de seis (6) profesionales, correspondientes a tres (3) Inspectores de Obra y tres (3) Técnicos SST, presentando las respectivas hojas de vida y soportes para su evaluación. En respuesta, la entidad mediante comunicado No. S-2026-55580 emitió concepto favorable y aprobó los profesionales propuestos, al verificar el cumplimiento de los perfiles y requisitos contractuales establecidos. Por tal motivo, se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen con los requisitos exigidos. Por tal motivo se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen.

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Héctor Villazón Gutiérrez	100%
Profesional de apoyo	Viviana Miranda Cañón	100%
Residentes de Interventoría (3)	*Ana Pardo Duarte*	100%
	César Carvajal González	
	Jhon Quintero Acevedo	
Especialista Estructural	Juan Cortés Cortés	30%
Especialista Ambiental	Luis González Camargo	60%
Especialista en redes eléctricas, Telefónicas, Voz y datos	Daniel Gómez Sánchez	30%

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Especialista en Redes Hidrosanitarias, Gas y red contra incendio	Luis González Camargo	30%
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Ana Bermúdez Hernández	30%
Profesional de costos presupuestos y programación de obra	Edwin Sierra Hernández	30%
Asesor Jurídico	Alejandra Nieto Puentes	15%
Técnicos en Seguridad y salud en el trabajo (6)	Fabian Adolfo Paredes Serrano	100%
	Johanna Henao Cristancho	
	Jose Vanegas Lopez	
	Marilyn Ospina Lopez	
	Shirley Castillo Curieux	
	Diana Yanneth Reyes Mora	
Inspectores de interventoría (6)	Julieth Ceballos García	100%
	John Castañeda Mesías	
	Ivan Rene Molano Gallo	
	Carlos Santiago Buitrago	
	Humberto Bernal Lozano	
	Camilo Andres Cardenas	

Tabla 13. Personal de Interventoría
Fuente: Propia

Anexo 5. *Planillas de pago*

Anexo 6. *Certificado pago de parafiscales*

4.3.2. EQUIPO

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO ha suministrado todos los recursos tecnológicos y de comunicación necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las actividades.

4.4. INFORMACION FINANCIERA

4.4.1. PRESUPUESTO

La propuesta económica de la interventoría corresponde a un valor de ***SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00).***

Y se cuenta con una adición por un valor de ***CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA***

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado de disponibilidad presupuestal detallado en *Tabla 14. Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1984	10/3/2025	5012	05/09/2025	796.184.131
3698	5/12/2025	7587	23/12/2025	128.425.720
TOTAL				924.609.851

Tabla 14. Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría
Fuente: *Propia.*

4.4.2. ESTADO FINANCIERO

A. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se encuentra pendiente el pago de costo fijo No. 4 por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45.496.236), al igual que el acta de costo variables No. 4 por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($33.730.926).

ACTA	%	VALOR	VALOR VARIABLE – LOTE 5	PAGO
Costo fijo No. 1	4,92%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 2	4,92%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 3	4,92%	$45.496.236,06	N/A	$45.496.236,06
Costo Variable No. 3	10,39%	$96.091.514,94	$24.602.485,48	$96.091.514,94
Costo fijo No. 4	4,92%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo Variable No. 4	3,65%	$33.730.926	$6.670.644,74	$33.730.926
Costo fijo No. 5	4.92%	$45.496.236	N/A	PENDIENTE POR PAGAR
Costo Variable No. 5	7.28%	$68.226.931	$5.593.371	PENDIENTE POR PAGAR
TOTAL		**$425.530.552**	**$36.866.501,22**	**$311.807.385**

Tabla 8. *Pagos realizados a la interventoría*
Fuente: *Elaboración Propia*

Anexo 7. *Acta de Interventoría*

5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

En el plan de calidad el contratista del CONSORCIO FORTALEZA, especifica las compras, almacén, calidad, pruebas, procedimientos, controles, seguimientos, preservación y mejoras de los materiales que usará en la realización del proyecto. El contrato deberá presentar a esta interventoría las fichas técnicas de los materiales además del seguimiento de materiales llevada a cabo por la interventoría que implica tomar medidas para asegurar que los materiales utilizados en el proyecto cumplan con los estándares de calidad requeridos y se utilicen de manera adecuada. Algunos de los controles y procesos de control de los materiales que se llevará a cabo incluyen:

- Inspección de los materiales a su llegada al sitio del proyecto para verificar que correspondan a los requerimientos especificados en los planos y especificaciones técnicas.
- Realización de pruebas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas de los materiales, como resistencia, densidad, durabilidad, etc.
- Verificación de la procedencia de los materiales, asegurando que provengan de proveedores autorizados y cumplan con las normativas legales y de calidad establecidas.

- Supervisión de la correcta manipulación y almacenamiento de los materiales, garantizando que no se dañen o contaminen y que se conserven en condiciones óptimas.
- Registro y control de la cantidad de materiales utilizados en cada etapa del proyecto, asegurando que se utilicen las cantidades adecuadas y evitando desperdicios o malgastos.
- Seguimiento de los procedimientos de instalación o utilización de los materiales, verificando que se sigan las indicaciones del fabricante y las normativas técnicas correspondientes.
- Realización de inspecciones periódicas durante la ejecución del proyecto para asegurar que los materiales se estén utilizando de acuerdo con las especificaciones y que se estén cumpliendo las normas de calidad establecidas.
- Elaboración de informes de avance y control de materiales para documentar el cumplimiento de los requisitos y el estado de los materiales utilizados en el proyecto.

En atención a lo establecido en los documentos contractuales en los cuales, se solicita la presentación de el Plan de Aseguramiento para el desarrollo de las actividades de obra (sub-numerales del a hasta la x) y al requerimiento de entregar Plan de calidad técnico de obra que requiere los ensayos y controles que se realizaran para cada una de las actividades, la interventoría, ha realizado la respectiva revisión de los documentos.

EL contratista presenta el documento ***PLAN DE CALIDAD*** mediante correo electrónico, una vez recibida la información se realiza la respectiva revisión, se envían observaciones las cuales el contratista subsana, por lo cual se encuentra en proceso de ajuste según las últimas observaciones.

A continuación, se presenta cuadro con el resumen de las revisiones realizadas por la interventoría a los lotes designados para la firma.

CONTRATISTA	CONTRATO	LOTE	FECHA DE ENTREGA	VERSIONES	ESTADO
CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CO1.PCCNTR.8155135	4	26 de septiembre de 2025 3 de octubre de 2025 8 de octubre de 2025 23 de octubre de 2025	V0 V1 V2 V3	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO FORTALEZA	CO1.PCCNTR.8154895	5	15 de octubre de 20225 23 de octubre de 2025	V0 V1	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO PAIS	CO1.PCCNTR.8154780	6	22 de septiembre de 2025 22 de octubre de 2025	V0 V1	APROBADO

Tabla 8. Plan calidad
Fuente: Propia

TRAZABILIDAD DE LAS REVISIONES AL LOTE 5

El contratista realiza la entrega de la información mediante un link que comparte la información con: El documento con el aseguramiento a la calidad y anexan los controles y puntos de inspección de las actividades del proyecto, según la siguiente imagen.

CONTRATISTA	CONTRATO	LOTE	FECHA DE ENTREGA	VERSIONES	ESTADO
CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CO1.PCCNTR.8155135	4	26 de septiembre de 2025 3 de octubre de 2025 8 de octubre de 2025 23 de octubre de 2025	V0 V1 V2 V3	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO FORTALEZA	CO1.PCCNTR.8154895	5	15 de octubre de 20225 23 de octubre de 2025	V0 V1	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO PAIS	CO1.PCCNTR.8154780	6	22 de septiembre de 2025 22 de octubre de 2025	V0 V1	APROBADO

Tabla 9. Entregas plan calidad
Fuente: Propia

El documento entregado presenta el siguiente contenido:

1. Aspectos Generales.
2. Objetivo.
3. Alcance.
4. Sistema De Calidad: Elementos De Entrada De Plan De Gestión De Calidad.
5. Objetivos Plan De Gestión De Calidad.
6. Responsabilidades Generales.
7. Revisión Del Contrato.
8. Control De Documentos Datos Y Registros.
9. Control De Producto Y/O Servicio Suministrado Por El Cliente: Propiedad Del Cliente.
10. Manejo, Almacenamiento, Preservación Y Entrega Del Producto/O Servicio.
11. Cronograma De Trabajo.
12. Compras.
13. Producción Y Prestación Del Servicio.
14. Identificación Y Trazabilidad Del Producto.
15. Recursos.
16. 1Seguimiento Y Medición.
17. Documentos Que Entregar.
18. Operación Y Control Del Plan De Calidad.
19. Control De Cambio.

El documento entregado en versión cero del contratista requiere ajuste y complementación, entre estos se solicita, ampliar la descripción del proyecto con los diferentes frentes de trabajo, se solicita la entrega de registros y formatos de los procesos y procedimientos mencionados en el documento, Se solicita complementar el manejo e implementación clara de la propiedad del cliente y la preservación del producto teniendo en cuenta que el objeto del proyecto se desarrolla en edificaciones existentes de la secretaria de educación.

Además, sobre el Plan de Calidad se solicitó detallar la matriz de inspección y ensayos de laboratorio y definir claramente, las normas aplicables, el equipo de medición, la frecuencia y criterios de aceptación según fuer el caso.

El contratista remitió en la versión 1 realizó la entrega de los formatos y registros solicitados, sin embargo, se requiere que estos sean identificados con el nombre del Consorcio, se remitió el formato de control e inspección de ensayos de laboratorio para el control de calidad, pero no se encuentra diligenciado.

En la versión 2 el contratista entrego todos los formatos corregidos e identificados correctamente y complementa los formatos y registros de apoyo que serán utilizados durante el proyecto.

Adicionalmente se solicita completar y ajustar el Plan de Calidad según el requerimiento de los entregables establecido en los documentos contractuales el cual menciona los sub-numerales de la letra a. hasta la letra x, el numeral n, o y p que establecen los procesos y controles de los diseños del proyecto.

Se pide Integrar en un solo documento el plan de calidad y sus anexos correspondientes con su orden correspondiente y tabla de anexos. Y finalmente se vuelve a solicitar el Plan de Calidad Técnico, mediante la entrega de un cuadro o matriz diligenciado con el Control y los ensayos que serán realizados para cada una de las actividades de la Obra.

Con formato: Justificado Sobre esta versión tercera entregada se puede verificar que el documento fue complementado, se subsanaron las observaciones previas y queda pendiente incluir y/o describir los procesos y controles de los diseños del proyecto aplicables según sea el alcance del proyecto. Se encuentra Parcialmente aprobado. Y se solicita la entrega del Plan en un documento integral junto con los anexos respectivos en su versión final.

El contratista realiza la entrega de la información mediante un link que comparte la información con: El documento con el aseguramiento a la calidad y anexan los controles y puntos de inspección de las actividades del proyecto, según la siguiente imagen. El Consorcio Fortaleza realizo la entrega del documento el 15 de octubre de 2025 que relaciona las actividades de implementación del Sistema y entrego:

c) Plan de Calidad
d) ANEXOS:



El documento entregado presenta el siguiente contenido:

21. Descripción del proyecto.
22. Alcance.
23. Elementos de entrada del Plan de Calidad.
24. Objetivos de calidad.
25. Control de la información documentada y datos.
26. Recursos.
27. Compras.
28. Producción y prestación del servicio.
29. Propiedad del cliente.
30. Seguimiento y medición.
31. Normativa y Especificaciones Técnicas.

Teniendo en cuenta que el Plan de aseguramiento entregado no contienes todos los capítulos de implementación del Plan requeridos contractualmente, se hacen

observaciones para complementar el documento y hacer la entrega de un plan de calidad detallado para realizar los controles e inspecciones de calidad durante la ejecución del proyecto.

El contratista remitió en versión 1 un nuevo documento y da alcance a las solicitudes realizadas en su versión previa, entrega documento que contiene:

1. Alcance.
2. Descripción del proyecto.
3. Necesidad.
4. Conveniencia.
5. Impacto del proyecto.
6. Directrices organizacionales.
7. Sistema de Gestión de la calidad y enfoque de procesos.
8. Liderazgo y compromiso.
9. Entradas del Plan de Calidad.
10. Roles y autoridades.
11. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.
12. Planificación de cambios.
13. Apoyo.
14. Operación.
15. Auditorias.
16. Ponderación.
17. Registros.

Sobre esta versión entregada se puede verificar que el documento fue complementado, se solicita dar alcance remitiendo los registro y formatos que son relacionados en el Plan y que sean incluidos como anexos. Adicionalmente, se remiten recomendaciones para su entrega final entregando el Plan de Calidad con los controles, inspecciones o ensayos de laboratorio de las actividades del proyecto como un documento aparte. Se encuentra mayormente aprobado.

6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN.

MANEJO DE DEMOLICIONES.

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades de demolición:

- Colegio Arabia – Demolición de placa maciza.
- Colegio Jose Jaime Rojas – Demolición de encorozado de la cubierta para permitir el armado de la estructura metálica del área de orientación.
- Colegio don Bosco Sede A – Demolición de placa maciza y demolición de alistado de piso de baldosa.
- Colegio Luis Eduardo Mora, Sede A – Demolición de placa de contrapiso reforzada y demolición de viga en concreto.
- Colegio Brasilia, demolición de piso y de vigas, demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muros de mampostería y de enchape de muros.
- Colegio Athabanza – Demolición placa de contrapiso reforzada.
- Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, demolición de enchape de muros, muros de mampostería, demolición de placa de contrapiso reforzada.

El material producto de las excavaciones fue acopiado temporalmente en sitio y retirado en menos de 24 horas.

El contratista aporta el certificado correspondiente al mes de febrero (mes vencido), teniendo en cuenta el RCD dispuesto en el periodo precedente, por tanto, es importante señalar que, se encuentra pendiente los certificados de la disposición final de RCD del periodo de marzo 2026.

MANEJO DE ESCOMBRO.

Este proyecto contempla un volumen estimado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de aproximadamente **5280 Toneladas**, según los estudios técnicos preliminares realizados.

Los escombros generados durante este período fueron retirados en un plazo máximo de **24 horas** tras su producción, dado que el proyecto se desarrolla en una zona de alto tránsito peatonal.

Para el mes de marzo, el Consorcio Fortaleza realizó la entrega de tres certificados de disposición final de RCD (febrero) en planta de aprovechamiento y disposición final CEMEX (2 certificados), por una cantidad de **42 m3 – 65,04 Ton (Aprovechamiento)** y **7m3 – 10,25 Ton (Disposición final)**, de igual forma, así mismo, se presentó certificado de recuperación de acero y hierro de **0,72 Ton,** en la empresa Ecoplanet Soluciones AR S.A.S.

El contratista CONSORCIO FORTALEZA, no dispuso residuos de construcción en zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto.







TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

Durante este periodo, el contratista manifiesta que no se realizó transporte ni disposición final de RCD, por tanto, se reporta la disposición de **0 Toneladas** de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en la obra, indicando que se espera tener una cantidad de RCD considerable para realizar el transporte del mismo.

PROGRAMA D2. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Para el presente periodo, el contratista Consorcio Fortaleza, manifiesta no haber hecho ingreso de materiales pétreos ni no pétreos, por tanto, esta cantidad se reporta en 0m3 – 0 Ton.

PROGRAMA D3. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista Consorcio Fortaleza, cuenta con varios sitios de almacenamiento temporal para el proyecto, dado que el contrato se desarrolla en varias instituciones educativas, los cuales de igual forma garantizan orden y aseo, y de igual forma están establecidos en espacios que no interrumpa el tráfico peatonal.

MANEJO DE CAMPAMENTO O SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES.

CONSORCIO FORTALEZA, cuenta con el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y peligroso – PGIRS Y RESPEL. Allí estará descrito todas las actividades a realizar para la clasificación y separación de los residuos sólidos aprovechable, no aprovechables y peligroso entregado en el PIPMA.

Por otro lado, y mediante Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, los residuos no reciclables, se almacenarán en bolsas adecuadas para posteriormente ser evacuados por los vehículos recolectores de basura de cada uno de los sectores donde se encuentran realizando actividades del contrato.

El área de acopio de materiales mantuvo condiciones de orden y limpieza adecuadas. Los residuos ordinarios se separaron según el PGIRS y se entregaron a cada una de las empresas recolectoras de basuras de la ciudad de Bogotá.






DESMANTELAMIENTO.

No aplico en el periodo. Sin embargo, Al finalizar la obra el Consorcio Fortaleza, estará en el deber de desmontar el campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales, como también de recuperar y restaurar el espacio afectado y el área del campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales de acuerdo con su uso.

PROGRAMA D4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Dado que las actividades se realizan al interior de las instituciones educativas, no se han realizado actividades que requieran de retroexcavadoras, ni vibrocompactadores, por tanto, no se tienen establecidos Planes Estratégicos Viales.

Sin embargo, para el retiro de residuos de construcción y demolición, si se hace uso de volquetas sencillas, las cuales realizan el transporte de dichos residuos a los sitios autorizados, los cuales, tal y como se mencionó con anterioridad al retirarse de los sitios de obra, van debidamente carpados y sin exceso de carga, las cuales dan cumplimiento a las normativas de tránsito.

No se reportaron eventos de fuga de aceites ni derrames.

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR.

Para este periodo se trabajó con la siguiente maquinaria amarilla y volquetas:

- Volquetas sencillas.

PROGRAMA D5. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS DERIVADAS.

Durante el presente periodo, dado que no se hizo uso de maquinaria en el contrato, no hubo manejo de combustibles, aceites o sustancias derivadas, de igual forma, las volquetas que realizan el retiro de RCD, realizan el suministro del combustible en lugares externos a los sitios de trabajo del contrato de obra.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Durante el presente periodo, no se hizo disposición de aguas residuales, dado que el contrato no hace uso de baterías sanitarias portátiles.

PROGRAMA D6. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA.

Para el presente periodo, el contratista realizó capacitación desde el área ambiental, de acuerdo con el cronograma ambiental, en Manejo de materiales y aprovechamiento, uso eficiente de agua, orden y aseo.





MEDIDAS Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS.

Durante el periodo evaluado, se identificaron actividades de manejo y disposición de los residuos generados en obra, así como medidas de orden, aseo y limpieza en cada uno de los frentes de trabajo.





PROGRAMA D8. MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES.

En el presente periodo se realizaron actividades de excavación en los siguientes IED:

- Colegio Don Bosco, excavación manual en recebo compactado de material para hallar el nivel de la losa de cimentación.
- Colegio Arabia, excavación manual en recebo compactado, para cimentación de cerramiento metálico.
- Colegio Luis Eduardo Mora, excavación manual en material común.
- Colegio Atabanzha, excavación manual en material común.



PROGRAMA D9. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

De manera semanal, el contratista ejecutó labores de limpieza, organización y mantenimiento en las vías de acceso de entrada y salida, garantizando que permanecieran libres de escombros y materiales en las zonas donde se realizaron retiros de RCD.

PROGRAMA D10. MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO

PRELIMINARES.

No aplico en el periodo.

DURANTE LAS LABORES DE EXCAVACIÓN.

Para este periodo no se presentaron afectaciones a redes

EN CASO DE PRESENTARSE ACCIDENTES

No aplico en el periodo.

Si llegado el caso de que este CONSORCIO realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se avisará de inmediato al Residente Ambiental y al profesional de Seguridad Industrial del mismo, quien dará aviso a la empresa de servicios correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de Contingencia.

7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El seguimiento al Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, considerando las siguientes actividades y programas:

Actividades Principales

- Evaluación inicial.
- Identificación de riesgos y peligros.
- Definición de la política y los objetivos.
- Elaboración del plan de trabajo anual.
- Programa de capacitación.
- Plan de manejo de emergencias.
- Reporte e investigación de incidentes y accidentes.
- Adquisición de bienes y contratación de servicios relacionados con la seguridad.
- Medición y evaluación de la gestión.
- Implementación de acciones preventivas y/o correctivas.

Seguimiento de Programas

1. Sistema General de Seguridad Social: Verificación de afiliaciones, certificaciones y prestaciones sociales.

2. Programa de Capacitación: Revisión de informes del contratista y seguimiento a la ejecución de las capacitaciones.
3. Programa de Inspecciones: Control de inspecciones periódicas en el lugar de trabajo para identificar riesgos y aplicar medidas preventivas o correctivas.
4. Programa de Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional:

- Verificación del cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales.
- Seguimiento al proceso de gestión de la salud de los trabajadores.
- Control de actividades de alto riesgo mediante:
- Inventario de tareas, equipos y procedimientos de alto riesgo.
- Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Validación de documentación del personal idóneo.
- Permisos de trabajo seguro en alturas.
- Permisos de trabajo de alto riesgo y responsables de las actividades
- Revisión de certificados y documentos de equipos de protección contra caídas.

Actividades de Seguimiento

Durante el presente periodo se realizaron actividades de seguimiento relacionadas con la gestión del SG-SST por parte del contratista y subcontratistas, incluyendo:

- Radicación de documentos.
- Revisiones técnicas.
- Observaciones y correcciones.
- Mejora continua.
- Aprobaciones finales.

Estas acciones garantizaron el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada implementación de los programas de SST.

Anexo 8. *Registro capacitaciones*

5	1973	CIUDAD BOLIVAR	DON BOSCO I	A – LA JOYA	CL 80 A SUR No 18 C 70

COLEGIO LA JOYA
Actividad Mantenimiento parque



Ilustración 12. *Mantenimiento parque colegio don Bosco*
Fuente: Propia

Observación del hallazgo: Durante el periodo del 2 al 30 de marzo del 2026 se evidencio áreas intervenidas en meses anteriores en perfecto estado y finalizando el mes de marzo se desarrolló actividades de mantenimiento del parque donde se implementó instalación de cerramiento con señalización.

5	1923	CIUDAD BOLIVAR	LA ARABIA	A - LA ARABIA	KR 18 H No 81 D 69 SUR INT 1

COLEGIO LA ARABIA
Actividad pintura de rejas







Ilustración 13. Actividad pintura de rejas Colegio la Arabia
Fuente: Propia

Observación del hallazgo:
Durante la interventoría se evidencia que los dos trabajadores que estaban aplicando la pintura en las rejas, no contaba con sus correspondientes cascos y tapabocas, por tal

razón se suspendió actividades hasta que cumplieran con el requerimiento y de esta manera reducir el riesgo a inhalación de material particulado o riesgo de caída de objetos.

5	508	USME	BRASILIA	A – BRASILIA	KR 12 B No 73 B 31 SUR

COLEGIO BRASILIA
Actividad Demolición en baños





Ilustración 14. Demolición de baños colegio brasilia
Fuente: Propia

Observación del hallazgo:

Durante la interventoría se recomienda al personal de obra el uso obligatorio de epp y adicional a esto se recomendó a los 2 trabajadores que estaban en obra no dejar cables sueltos por donde hay tránsito de personal y mantener el orden y aseo en puntos de almacenamiento.

Finalizando en las últimas revisiones al colegio Brasilia se evidencio la acción correctiva puesto que no se observan los cables sueltos por los corredores donde hay tránsito de personal minimizando el riesgo a caídas en un mismo nivel.

5	505	USME	ATHABANZA	A – VALLE DE CAFAM	CL 92 SUR No 2 43

COLEGIO ATHABANZA

Actividad excavación, descargue de tierra e instalación de parque.













Ilustración 15. Actividad excavación, descargue de tierra e instalación de parque colegio athabanza
Fuente: Propia

Observación del hallazgo:
Durante la interventoría se recomendó al personal de la obra, mantener en buen estado el cerramiento y recordar el uso adecuado de los epp durante las operaciones. Adicional a esto se evidencia el cumplimiento de las pausas activas solicitadas por interventoría al contratista fortaleza. Finalizando se realiza una observación al contratista referente asignar dos o más trabajadores cuando las actividades requieran de levantamiento de cargas, actividades en alturas etc.

5	1934	CIUDAD BOLIVAR	JOSE JAIME ROJAS	A – NACIONES UNIDAS II	CL 77 A SUR No 18 M 79

COLEGIO JOSE JAIME ROJAS
Actividad de pintura





Ilustración 16. *Actividad de pintura colegioi Jose Jaime rojas*
Fuente: Propia

Observación del hallazgo:
Durante la interventoría no se evidencian actividades de altura y se observa en la revisión desarrollada para el mes de marzo del 2026, que el cerramiento se encontraba en mal estado y el andamio contaba con solo dos plataformas y sin escaleras, incumpliendo requerimientos normativo de la resolución 4272 del 2021 el cual menciona que los responsables deben garantizar inspección previa del andamio, que el andamio sea una estructura estable y debe contar con su correspondiente permiso de trabajo en alturas. Por tal razón se recomendó armar adecuadamente el andamio adicionando plataformas para el primer y segundo nivel con su escalera incorporada, y de esta manera poder realizar trabajos en alturas cuando el contratista decida reanudar las actividades, Continuando, iniciando el mes de marzo se suspendió actividades de pintura, por que al llegar a campo se vio a un trabajador sin sus epp. Finalizando se resalta la acción correctiva por parte del contratista fortaleza en realizar mantenimientos periódicos de los cerramientos que los niños del colegio desarman.

5	566	USME	LUIS EDUARDO MORA OSEJO	A – NUEVO MONTEBLANCO	CL 95 SUR No 3 00 ESTE

COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO
Actividades de excavación



Ilustración 17. Actividad de excavación colegio Luis Eduardo mora
Fuente: Propia

Observación del hallazgo:
Durante la interventoría se resalta el buen comportamiento del uso adecuado de los epp, adicional se da una observación de no dejar los equipos conectados si estos no están en uso. Finalizando se debe realizar jornada de orden y aseo del área intervenida.

5	1986	CIUDAD BOLIVAR	BICENTENARIO	C – LA ESPERANZA – EL TESORO LUCERO LA JOYA	CL 81 SUR No 18 M 08

COLEGIO BICENTENARIO
Actividad Aplicación de concreto



Ilustración 18. Actividad aplicación de concreto colegio bicentenario
Fuente: Propia

Observación del hallazgo:
Durante la interventorías se evidencia a inicio de marzo que el andamio se encontraba bien armado y realizaron acción correctiva inmediata instalando la línea de vida, pero a mediados del mes de marzo se suspendieron actividades por desinstalar el andamio y continuar trabajando en la misma área pero sin las medidas adecuadas para el trabajo en alturas, evidenciando un tablón con el cual estaban accediendo desde un segundo nivel al área intervenida el cual se encuentra a más de 2 metros de alturas y este tablón lo están usando como puente. Por esta razón se suspendieron actividades ya que estaban infringiendo la resolución 4272 del 2021 la cual regula el trabajo en alturas y define esta labor a partir de 2.0 metros o más sobre el plano inferior

5		CIUDAD BOLIVAR	MINUTO BUENOS AIREES	MINUTO BUENOS AIRES	CL 80 A SUR No 18 C 70

COLEGIO MINUTO BUENOS AIRES
Actividades de pintura en andamios




Ilustración 19. Actividad de pintura en andamios colegio minuto buenos aires
Fuente: Propia

Observación del hallazgo:
Durante la interventoría a finales de marzo no se observa el desarrollo de ninguna actividad en campo, ya que el contratista fortaleza está en proceso de preparación para iniciar operaciones en el colegio minuto de buenos aires. Continuando se realiza

seguimiento a la instalación del andamio, evidenciando que este no está completo ni es apto para iniciar actividades en alturas ya que está incumpliendo requerimientos normativos de la resolución 4272 del 2021, el cual menciona que los responsables deben garantizar inspección previa del andamio, que el andamio sea una estructura estable y debe contar con su correspondiente permiso de trabajo en alturas. Finalizando se puede ver la implementación del cerramiento en el área donde se va a realizar la intervención y durante el mes de marzo no se realizó la acción correctiva de la no conformidad del andamio.

VALIDACIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS EPP DURANTE EL MES DE MARZO 2026



Durante las interventorías en el mes de marzo se evidencio que el personal en obra muchas veces no contaba con sus correspondientes elementos de protección personal, por tal razón se acudía a suspender temporalmente actividades hasta que ellos implementaran los epp logrando de esta manera disminuir los riesgos a los que estaban expuestos en las actividades.

REVISIÓN APROBACION UNO A UNO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante el presente periodo el Contratista gestiono varios procesos de gestión documental para la aprobación del personal en las obras, y así poder permitir el acceso e inicio de los trabajadores en obra. Los cuales quedan registrados los siguientes registros de aprobación de personal en obra.

No. CEDULA	Empresa Contratante	Nombre y Apellido	Cargo	Fecha de Ingreso
CC. 93436168	CONSORCIO FORTALEZA	CESAR AUGUSTO RAMOS PRADO	TECNICO ELECTRICISTA	2026-3-27
CC. 1083694185	CONSORCIO FORTALEZA	EMIL DFANIEL FLOREZ PADILLA	INSTALADOR	2026-3-27
CC. 79850016	CONSORCIO FORTALEZA	JHON JAIRO NOVOA FLOREZ	SOLDADOR	2026-3-31
CC. 5.978.859	CONSORCIO FORTALEZA	MILCIADES CRUZ MARTINEZ	SOLDADOR	2026-4-1
CC.80730583	CONSORCIO FORTALEZA	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	SOLDADOR	2026-4-1
CC.1023896983	CONSORCIO FORTALEZA	DUBERNEY MORERA CARDENAS	INSTALADOR	2026-4-6

Ilustración 20. Remisión aprobación personal de obra
Fuente: Propia

Cuadro de cumplimiento propuesto

Actividad / Programa	Indicador de cumplimento	Evidencia requerida	Responsable	Estado	Observaciones
Evaluación inicial	Informe de evaluación inicial	Documentos, reportes	Coordinador SST	Cumple	Durante el Periodo se realizaron varias observaciones
Identificación de riesgos y peligros	Registro actualizado de riesgos	Matriz de riesgos	Equipo SST	Cumple	Durante el inicio el contratista hace entrega de la matriz de riesgo. Sin embargo, durante el inicio de obra se verifican los riesgos reales en las obras, las cuales quedan consignadas en el Informe mensual N2.
Política y objetivos definidos	Documento oficial aprobado	Política y objetivos formalizados	Dirección	Cumple	Dentro de los documentos iniciales el contratista hace entrega de sus políticas
Plan de trabajo anual	Plan anual aprobado y divulgado	Documento plan de trabajo	Equipo SST	Cumple	Para el presente periodo se van gestionando los temas según como se esté avanzando en cada uno de los frentes de obra
Programa de capacitación	Reportes de formación actualizados	Listas de asistencia, certificados	Equipo SST	No cumple	Para el presente periodo el contratista notifica actividades, pero no adjunta los soportes de seguimiento

Actividad / Programa	Indicador de cumplimento	Evidencia requerida	Responsable	Estado	Observaciones
Reporte e investigación de incidentes	Registros y reportes de incidentes	Informes de investigación	SST	Cumple	Para el presente periodo no se reportaron incidentes 0%
Sistema General de Seguridad Social	Afiliaciones verificadas	Certificados EPS, AFP, ARL	Administración	No cumple	Durante el presente periodo se verificaron las certificaciones y temas de afiliación así mismo se solicita los soportes de planillas de aportes.
Programa de inspecciones	Reportes de inspecciones realizadas	Listados de inspección	Equipo SST	No Cumple	Se le solicita al contratista los soporte y/o evidencias.
Monitoreo de exámenes médicos	Exámenes ocupacionales certificados	Certificados médicos	SST / Salud	Cumple	Durante el presente periodo el contratista realizo la entrega de los exámenes médicos y se realiza seguimiento.
Actividades de alto riesgo	Documentos, permisos y certificaciones vigentes	Permisos trabajo, certificados ATS	Coordinador SST	Cumple	Durante el presente Periodo se revisaron y se identificaron los certificados de trabajos en altor riesgo, así mismo se le solicitaron al contratista los soportes de ATS

Actividad / Programa	Indicador de cumplimento	Evidencia requerida	Responsable	Estado	Observaciones
Verificación de antecedentes del personal	Antecedentes revisados y aprobados	Reportes y certificados	Administración	Cumple	Durante el presente Periodo se le solicito toda la documentación la cual fue verificada y se dio concepto y VoBo desde la Interventoría.
INFORMES	Gestión Documental	Informes y Soportes	SST	Cumple	Durante el presente periodo se realizó la revisión el Informe Mensual N° 3 del Contratista Fortaleza, el cual cumplió con los requerimientos mínimos.

Tabla 10. Cuadro de cumplimiento propuesto
Fuente: Propia

VERIFICACION Y REGISTROS:

8. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Informe de Interventoría – Actas de Vecindad

Previo al inicio de las actividades constructivas, y una vez concertada con el señor rector la fecha de entrega de las áreas a intervenir se procedió a la elaboración de las actas de estado inicial del área (actas de vecindad). Dichos documentos constituyen evidencia formal y verificable del estado de los espacios, registrando de manera detallada los elementos existentes tales como lámparas, tomacorrientes, interruptores, cortinas, mobiliario y demás bienes presentes.

Es importante precisar que, conforme a las obligaciones contractuales, corresponde a cada institución educativa entregar las áreas totalmente desocupadas o con sus elementos debidamente protegidos. El contratista no asume responsabilidad por daños que puedan ocurrir sobre dichos bienes durante la ejecución de la obra, condición que se deja expresamente consignada en las actas.

Durante el periodo reportado en este informe, la interventoría verificó la elaboración de las actas de vecindad correspondientes a los diez (10) frentes iniciales, en las fechas y colegios que se detallan a continuación:

Frentes de colegio abiertos

COLEGIO	FECHA ELABORACIÓN	ACTAS GENERADAS
Colegio Don Bosco la Joya	06/11/2025	10
Colegio José María Vargas Vila	7/11/2025	4
Colegio José Jaime Rojas	8/11/2025	6
Colegio la Arabia sede A	21/11/2025	4
Colegio Luis Eduardo Mora Osejo	24/11/2025	9
Colegio Brasilia	11/12/2025	5
Colegio Miguel Cervantes Saavedra	20/01/20026	4
Colegio Atabanzha	13/01/2026	2
Colegio Bicentenario	22/01/2026	2
Colegio Minuto De Buenos Aires	24/03/2026	4

Tabla 11. Programa de gestión social
Fuente: Propia

La información consolidada se encuentra disponible en el Capítulo de Anexos, específicamente en el Anexo No. 6 – Actas de Vecindad, (Informe N° 2 del Contratista Fortaleza) donde reposan las diez (10) actas relacionadas anteriormente, como soporte documental del proceso de verificación de la interventoría y cumplimiento.

9. OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobadas por la Secretaría de Educación de Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones del presente proceso. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.	Si cumple.	
2	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas,	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	previo al cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.		
3	Acreditar, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la Industria de la Construcción - FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda; de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Si cumple.	
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar.	Si cumple.	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista, conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.	Si cumple.	
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, LA INTERVENTORÍA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, incluido el personal de la SED, ocasionados por La Interventoría o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Interventor debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc, que puedan afectar precisamente su vigencia o monto.	Si cumple.	
8	Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	Si cumple.	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Si cumple.	
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.	Si cumple.	
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la 1SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que la ENTIDAD tenga prueba de que La Interventoría ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, La Interventoría indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a la ENTIDAD. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.	Si cumple.	
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Si cumple.	
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los Documentos Previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento,2 siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del contrato.	Si cumple.	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.3	Si cumple.	
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo –SST–, respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condi5ciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental, política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Si cumple.	
17	Vincular, mantener y garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contrate el porcentaje de mujeres establecido en el Decreto 634 del 28 de diciembre de 2023 y en los estudios previos de acuerdo con cada una de las ramas de actividad económica a la cual corresponda el objeto a contratar, o el indicado en las normas que adicionen, modifiquen, deroguen o sustituyan al referido decreto, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.	Si cumple.	Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal de la interventoría, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión.	Si cumple.	Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
19	Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión o quien esta designe y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico; en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	Si cumple.	Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA
20	La Interventoría tiene la obligación en relación con sus colaboradores, evitar cualquier acción u omisión, que les cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Si cumple.	Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Si cumple.	
22	Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si cumple.	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales, presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Si cumple.	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Si cumple.	
25	Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Si cumple.	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Si cumple.	
27	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
28	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad.	Si cumple.	
29	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.6	Si cumple.	
30	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuan8do sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	Si cumple.	
31	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.	Si cumple.	
32	Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios accionistas.	Si cumple.	
33	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el estudio previo y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	Si cumple.	
34	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de que tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes Contratista.	Si cumple.	
35	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
36	Comunicar a la Entidad de manera inmediata dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes a acaecimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecte su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	Si cumple.	
37	Presentar a la Entidad el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional del equipo de interventoría; e igualmente revisar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) del contratista de obra.	Si cumple.	
38	La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las obligaciones generales, por parte del contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio jurídico referido y sus anexos.	Si cumple.	

Tabla 15. *Obligaciones Generales - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.	Si cumple.	
2	Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de Interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF	Si cumple.	
3	Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) y cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Si cumple.	
4	Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
5	Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.	Si cumple.	
6	Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.	Si cumple.	
7	Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.	Si cumple.	
8	Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.	Si cumple.	
9	Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hecho por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.	Si cumple.	
10	Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.	Si cumple.	
11	Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
12	Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.	Si cumple.	
13	Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.	Si cumple.	
14	Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.	Si cumple.	
15	El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.	Si cumple.	
16	Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.	Si cumple.	
17	En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.	Si cumple.	
18	Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.	Si cumple.	
19	Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.	Si cumple.	
20	Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.		
21	Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.	Si cumple.	
22	Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.	Si cumple.	
23	Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.	Si cumple.	
24	Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cuál debe ser entregado al finalizar el contrato.	Si cumple.	
25	Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en tal caso el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la Interventoría para este período. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.	Si cumple.	
26	Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.	Si cumple.	
27	Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes mes a mes, serán requisito para la tramitación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la del informe (mensual o de	Si cumple.	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.		
28	Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.	Si cumple.	
29	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.	Si cumple.	
30	Brindar oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.	Si cumple.	
31	Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar.	Si cumple.	
32	Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.	Si cumple.	
33	Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.	Si cumple.	
34	Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.	Si cumple.	


No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
35	Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen atrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.	Si cumple.	
36	Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.	Si cumple.	
37	Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.	Si cumple.	
38	Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.	Si cumple.	
39	Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.	Si cumple.	
40	En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la Interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.	Si cumple.	
41	Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.	Si cumple.	
42	Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.	Si cumple.	


No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
43	Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.	Si cumple.	
44	En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.	Si cumple.	
45	En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la Interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El Interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.	Si cumple.	
46	El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.	Si cumple.	

Tabla 16. Obligaciones Especificas - Interventoría
Fuente: Propia.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotográfico se realizó durante las visitas de reconocimiento con el fin de documentar el estado actual de las instalaciones educativas antes de la intervención. Este material permite respaldar las observaciones técnicas, identificar condiciones existentes, evidenciar necesidades específicas y servir como soporte visual para la elaboración de informes, diagnósticos y comparaciones posteriores al desarrollo de las obras.

COLEGIO	INICIO DE OBRA	OBRA A LA FECHA
DON BOSCO.		
JOSE MARIA VARGAS VILA.		
JOSE JAIME ROJAS.		

COLEGIO	INICIO DE OBRA	OBRA A LA FECHA
LA ARABIA.		 
LUIS EDUARDO MORA OSEJO.		 
BRASILIA.	 	  
ATABANZHA.		 

COLEGIO	INICIO DE OBRA	OBRA A LA FECHA
MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.	 	 
BICENTENARIO.		
MINUTO DE BUENOS AIRES.		 

Anexo 9. *Registro fotográfico*

Se adjunta video mediante el cual se evidencian los avances de obra correspondientes a cada sede intervenida, el cual podrá ser consultado a través del siguiente enlace:

1. *Link de acceso:*

https://drive.google.com/drive/folders/1eMW6tkNqTvlHOp418rNsxhLLoUvdTfAO

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el registro audiovisual del progreso de ejecución.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el presente período se ejecutaron las actividades previstas en la programación vigente, alcanzando un avance programado de ***$ 1.383.703.675,05***, equivalente al 63,55%, mientras que el avance programado corresponde a ***$1.491.865.100,72***, equivalente al 68,52%, reflejándose un atraso del 4,97%.

- El comparativo entre los porcentajes programados y ejecutados refleja una diferencia de ***$108.1614.25,67,*** correspondiente a un 4,97% de atraso frente a la programación aprobada. Lo anterior, teniendo en cuenta que las sedes educativas Miguel de Cervantes, Brasilia y el Tesoro presentan atrasos en su ejecución frente a lo programado.

- Se sugiere al contratista de obra adoptar medidas de control, seguimiento y ajuste que permitan recuperar el atraso en los próximos periodos, con el fin de evitar que la diferencia se incremente y pueda generar afectaciones en el cronograma general del contrato.

- Como se ha observado en el presente informe, se están ejecutando las actividades contempladas en la programación de obra vigente.

- En algunos colegios, a lo largo de este periodo, se han presentado atrasos superiores al 5% los cuales han obedecido principalmente a lo no actualización del balance, de acuerdo con las nuevas cantidades de obra y a la falta de entrega de la reprogramación ajustada a esos cambios.

- En los recorridos en cada uno de los colegios se levantó información en cuanto al estado de estos, se tomaron medidas de áreas objeto de intervención, se evaluaron las necesidades de cada frente y se definieron prioridades de intervención para optimizar así los recursos económicos del proyecto, Se estimaron cantidades de obra enmarcadas dentro del presupuesto y el objeto de este. Se definieron las actividades prioritarias y principales a ejecutar por frente y de requerirse otras se deberán incorporar al presupuesto balanceando el mismo.

- Se solicitó y recalco al contratista que no se admite el ingreso a personal que no cuente con su Seguridad Social al día así mismo su ARP y respectivas dotaciones en especial en temáticas de trabajó en alturas. No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cumpla con este ítem y se recalcó en cuanto al tema de trabajos en alturas que se deben implementar todas las medidas y protocolos de seguridad al respecto.

- Se sugiere al contratista dar un buen manejo y disposición de los materiales ya que no se recibirán trabajos que no estén en óptimas condiciones en cuanto a su ejecución, terminado y calidad de los materiales y ante todo garantizando el cumplimiento de las respectivas especificaciones técnicas y metodologías de ejecución de cada tarea.

- Se recalcó al contratista dar buen manejo y disposición al almacenamiento de materiales, equipos y herramientas y principalmente al manejo de los escombros y su buena disposición acorde a las normativas ambientales vigentes para dicha finalidad.

- Finalmente, en cuanto a las tareas y/o actividades a ejecutarse en este proyecto las mismas no son definitivas ya que pueden darse situaciones en las que se requieran incorporar nuevas tareas acorde a las necesidades y priorización de estas para cada frente y así mismo enmarcadas dentro del Objeto del Proyecto y su Presupuesto. No se autorizará al Contratista la incorporación y ejecución de tareas que no sean previamente evaluadas y avaladas por parte de SED é Interventoría.

- Se reiteró al contratista la necesidad de hacer entrega de la propuesta técnica y financiera para el manejo de aguas lluvias en un sector de la I.E.D. José Jaime Rojas, la cual fue solicitada en comité de obra celebrado en esa institución el 9 de diciembre de 2025.

- También se solicitó al contratista de obra la entrega del balance actualizado incluyendo el cerramiento de los alcances de los trabajos a ejecutar en la I.E.D Tesoro La Cumbre.

- Se realizo la entrega a interventoría y al colegio La Arabia.

- Se solicito al contratista mejorar el aseo de obra y darle atención a la falta de personal de obra en las zonas de Ciudad Bolívar y Usme debido que la mayoría cuenta con un solo trabajador por colegio en las últimas semanas.

- Se solicita al contratista mejor supervisión a la hora de entregar los frentes debido a que las observaciones de acabados están siendo muy demoradas en darles solución.

- Se solicita al contratista mantener las bitácoras de obra en cada frente y actualizadas debido a q es una solicitud constante y no cumplida.

- Se le solicita al contratista mayor supervisión y atención a las solicitudes de observaciones en obra en los procesos constructivos de cada actividad debido a que no se están cumpliendo y se genera retrasos de obra.

Anexo 10. *Relación de correspondencia*

ANEXO No. 1

BITACORA DE OBRA

12-03-2026 Personal en obra: Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra, 1 oficial
Clima: mañana nublada
Actividades:
- Resane y afinado de bordes en rampas costado derecho
- Afinado y resane de caja en el costado central izquierdo de las placas
- Aseo y acopio de material sobrante de obra
- Curado de placa con agua

13-03-26 Personal en Obra: 1 Arquitecta residente, 1 Interventor, 1 Sst, 1 Oficial.
Clima: Nublado
Actividad Obra:
- Instalación de puntas piso 2

140326 Personal en Obra: No hay Personal

150326 Personal Obra: No hay Personal

160326 Personal Obra: No hay Personal


170326 Personal Obra: No hay personal

180326 Personal Obra: No hay Personal

190326 Personal Obra: No hay personal

Powered by CamScanner

200326 Personal Obra: 1 Arquitecto Interventor,
1 arquitecto Residente
Clima: Soleado
Actividad:
Se toman cantidades Obra.



21-03-26 Personal en obra: No se evidencia personal en obra
Actividades: No se registran actividades
- Recorrido de obra con personal subcontratista y personal Colaborador del mismo
- se comunica al subcontratista todos aquellos detalles que deben ser subsanados para la entrega de la obra

23-03-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra.
Clima: nublado
Actividades: Resane de marcos de puertas en 2do Piso
- Mezcla manual de mortero Arena, Cemento
- Limpieza de marcos resanados
- Limpieza de Piso donde se pudo caer algo de mezcla
- Asco general

24-03-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra.
Clima: Mañana soleada, tarde lluviosa
Actividades:
- Traslado de Partes de Parque Infantil para ser armado
- Identificación de Partes y ubicación del Parque Infantil
- Recolección y Acopio de herramientas
- Asco general de obra

Powered by CamScanner

25-03-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra.
Clima: Mañana soleada, tarde lluviosa
Actividades:
- Instalación de Parque Infantil
- Ubicación de Piezas en el parque Infantil
- Debido a fuerte lluvia desde medio día se debió suspender Actividades
- Se reanudan Actividades luego que la lluvia bajo la intensidad
- Continuan la ubicación de Piezas en el Parque Infantil
- Recolección y acopio de herramientas
- Aseo general en sitio de obra

26-03-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra.
Clima: Nublado
Actividades:
- Instalación de Parque Infantil
- Ubicación e Identificación de Piezas del Parque Infantil.
- Instalación de tornillería para unir cada Pieza
- Recolección de herramientas
- Aseo general en sitio de obra

27-03-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra.
Clima: Nublado
Actividades:
- Instalación de Parque Infantil
- Inventario de tornillos Faltantes
- Compra de chazos y tornillos faltantes
- Ubicación e Identificación de Piezas del Parque Infantil
- Instalación de tornillería para unir cada Pieza
- Recolección y acopio de Herramienta
- Aseo general en lugar de ejecución de obra

Powered by CamScanner

28-03-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra
Clima: Soleado
Actividades:
- Instalación de Parque Infantil
- Perforaciones para Fijación de Chazos
- Fijación de tornillos y Chazos de Piezas de parque Infantil
- Ubicación e Instalación de Piezas en Parque Infantil
- se aprietan los tornillos de Unión en las Piezas
- se aprietan las tuercas de los Chazos Instalados
- Recolección y acopio de Herramientas y materiales
- Aseo general


30-03-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra.
Clima: Nublado
Actividades:
- Instalación de Parque Infantil
- perforaciones para fijación de Chazos
- Fijación de tornillos y chazos de Piezas de Parque Infantil
- Compra de materiales para rampa en "Granito"
- se aprietan los tornillos Instalados en Unión de Partes del Parque
- se aprietan las tuercas de los Chazos Instalados
- Recolección y acopio de Herramientas y materiales
- Aseo general en sitio de obra

31-03-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoría, Inspector sst, Inspector de obra.
Clima: soleado
Actividades:
- Instalación y finalización de Parque Infantil
- Fijación de tornillos y Chazos de Piezas para asegurar Parque Infantil
- Recolección y acopio de herramientas
- Aseo general en sitio de obra


Powered by CamScanner

01-04-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoria, Inspector sst, Inspector de obra.
Clima: Nublado
Actividades:
- Construcción de rampa en Gravilla mona, entre tableta y rampa en Concreto
- Instalación de puertas en salones Piso 1
- Lavado de gravilla mona
- limpieza de herramientas
- Recolección de herramientas y equipos
- Aseo general en sitio de obra

02-04-26 Personal en obra: No hay personal en obra
Actividades: No se realizaron Actividades por ser Jueves santo



03-04-26 Personal en obra: NO hay personal en obra
Actividades: No se realizaron Actividades por ser Viernes santo



04-04-26 Personal en obra: No hay personal en obra
Actividades: No se realizaron Actividades
- El subcontratista ingresa al Colegio con la finalidad de, dejar material y le permitirá terminar sus actividades.

05-04-26 Personal en obra: No hay personal en obra
Actividades: No se realizaron Actividades
Día domingo, descanso del personal Colaborador

Powered by CamScanner

06-04-26 Personal en obra: No hay personal en obra
Actividades: no se realizaron Actividades
- El personal Colaborador del subcontratista (oficial de obra) Ingresa a obra para verificar posibles correcciones en rampa de gravilla mona confirmando que está en buen estado y procede a retirar su herramienta personal

07-04-26 Personal en obra: No hay personal en obra
Actividades: No se realizaron Actividades
- Visita a obra para atender observaciones en cuanto a los vidrios de las puertas, observaciones realizados por la señora almacenista del colegio.

08-04-26 Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante, Arquitecta residente de obra, Arquitecta de Interventoria, Inspector sst, Inspector de obra:
Clima: Nublado
Actividades:
- Retoque de pintura en puertas

Powered by CamScanner

ello se informa a Interventora

030326 Personal Obra: 1 Arquitector, 1 interventor, 1 Sst, 2 ayudantes, 1 maestro
Actividad Obra
- Protección con geotextil, en toda la excavación.

040326 Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 Sst, 1 maestro, 2 ayudantes
Actividades Obra
Llenado y compactación material

050326 Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 interventor 1 Sst, 1 maestro, 2 ayudantes
Actividad Obra
Inspección tejado, revisión bajantes y llenado y compactación material

060326 Personal en Obra: 1 Arquitecto, 1 Interventor 1 Sst, 1 maestro, 2 ayudantes
Actividad Obra
Retiro RCD de material
Ingreso material petreo

070326 Personal en Obra:
No hay personal obra

080326 · Personal en Obra
No hay personal en Obra
No se realizan actividades.

090326 · Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 interventor
1 maestro, 1 sst, 2 ayudantes
Actividad Obra:
- Limpieza tubería existente
- Se instala geotextil
- Se realiza llenado y se compacta con retroexcavador

100326 Personal en Obra: 1 arquitecto 1 interventor, 1 sst, 2 ayudantes.
Actividades Obra:
- Se realiza llenado, y se compactes
- Se reemplaza tubería de 4" x 6" para mayor captación.

110326 Personal de Obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 sst, 2 ayudantes, 1 maestro.
Actividades Obra:
- Se realiza llenado y relleno
- Se cortina con excavación

120326 Personal de Obra: 1 Pastor, 1 Profesor, 1 Residente interventoría, 1 inspector interventoría, 1 Ing. Contratista, 1 Arquitecto sed., 1 almacenista
Clima: Nublado
Actividades Obra
Se recibe Personal de Obra y Colegio

para tomar una decisión en cuanto a la forma, horario en que se realizarán trabajos de mejoramiento, debido a que actualmente no se ha logrado trabajar en un ritmo que cumpla la Programación contractual, por logística de el colegio y su uso mismo. Debido a que las maquina compactadora hace mucho ruido, no permite la concentración de los estudiantes y genera contaminación ambiental en horario y Jornada matinal.

Conforme con lo anterior, se realizó un recorrido en las áreas del colegio y se definieron los siguientes puntos:

1. La Institución desocupará los salones del Piso 1 a mas tardar el miercoles 18 de Marzo de 2026.
2. El contratista realizará un muro en dry wall en la Sala de audiovisuales para habilitarlo para 2 Salones.
3. El contratista realizará los cerramientos que correspondan para aislar los espacios de la obra.

Camila Rivera

Cristian Neira Rebaza.

130326 Personal de Obra: 1 maestro, 1 ayudante, 1 operario maquina, 1 arquitecto, 1 interventor 1 sst, clima: Soleado

Actividad:

- Se inicia con excavación con maquinaria tipo bobcat
- Se inicia filtro por costado lateral derecho.

140326 Personal en Obra:
1 Arquitecto, 1 ayudante, 1 inspector, 1 sst, 1 interventor
Clima: frio
Actividad Obra:
- Se realiza excavacion de caja
- Se inicia con movimiento de tierras en volquetas
- Llegada de recebo tipo rev.

150326 Personal en Obra:
- No hay Personal en Obra.
Actividades de Obra
No hay actividades de Obra

160326 Personal en Obra
1 arquitecto, 1 interventor, 1 sst
1 ayudante, 1 maestro
- Clima: Soleado
- Actividades de Obra
- Se continua con actividad de excavacion
- Se inicia relleno de cuadros junto a Salones
- De acuerdo a reunion realizada en el Colegio se decide reanudar Piso 2 Para que no se corra el Polvo.

170326 Personal en Obra
1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 1 maestro
Clima: Lluvioso
Actividad de Obra
- Se continua con relleno

- Se continua con excavación
- Se realiza cerramento Piso 2

180326 Personal de Obra:
1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor, 1 ayudante, 1 maestro, 1 ayudante en bootcat
Clima: Soleado
Actividad Obra
- Se continua con actividad de relleno
- Se realizan actividades de excavacion
- Se inicia con filtro lateral

190326 Personal de Obra:
1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor, 1 ayudante, 1 maestro
Clima: Soleado
Actividad Obra:
- Se inicia armado de cajas y Conexión.
- Se continua con relleno

200326 Personal de Obra:
1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor, 1 ayudante, 1 maestro
Clima: Soleado
Se continua con relleno
Se saca material de excavación

210326 Personal de Oba:
1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor, 1 ayudante, 1 maestro
Clima: Soleado
- Se ~~x~~ terminan muros de aulas

que permita el ingreso de maquinaria constantemente

22032y Personal de Obra:
1 arquitecto, 1 ayudante, 4 sst,
1 maestro, 1 interventor.
Clima: frio
Actividad Obra:
- Se continua con relleno en algunos cuadrantes
- Se realiza salida de material RCD

23032y Personal de Obra:
1 ayudante, 1 maestro, 1 sst, 1 arquitecto,
1 interventor
Clima: frio
Actividad Obra:
- Se continua con relleno
- Se continua con excavación

24032y Personal de Obra:
1 ayudante, 1 maestro, 1 sst,
1 arquitecto
Clima: frio
Actividad Obra
- Se continua con relleno
- Se continua con excavación

25032y Personal en Obra:
1 ayudante, 1 maestro, 1 sst,
1 arquitecto
Clima: Soleado
- Se realiza Cerramiento en parqueadero.

- Se cortura con excavacion de cuadrante)
- Se realiza Demolicion losa.
- Se realiza excavacion para cajas
- Se realiza concreto pobre cajas

260326 Personal de Obra
1 ayudante, 1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor
Clima : Soleado
Actividad Obra:
Se realiza relleno de cuadrante

270326 Personal de obra:
1 ayudante, 1 arquitecto, 1 sst 1 interventor, arquitecto
Clima : Soleado
Actividad Obra:
- Se realiza demolición de losa cerca a baño.
- Se realiza movimento de material RCD

280326 Personal de Obra:
1 ayudante, 1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor.
Clima : Soleado
Actividad
- Se realiza movimento de material RCD
- Sale material RCD en Volqueta
- Llega : material de relleno

290326 Personal de Obra:
1 ayudante, 1 arquitecto, 1 sst, 1 Interventor, 1 maestro.
Clima: Soleado
- Se realiza movimento de material RCD

• Se continua con relleno cuadrantes

300326 Personal en Obra, Clima Soleado
1 arquitecta, 1 interventor, 1 SST,
1 ayudante, 1 maestro.
• Se continua con relleno

310326 Personal en Obra
1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST
1 ayudante, 1 maestro
Clima: Soleado
Actividad Obra
• Se continua con excavación en algunos cuadrantes

(010326) Personal en Obra
010426 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST,
1 ayudante, 1 maestro
Clima Soleado.
Actividad Obra
• Se Continua Con actividad de relleno

(020326) (Personal) Personal en Obra
020426 No se tiene Personal en Obra por Semana Santa

(030326) Personal en Obra:
030426 No se tiene personal en Obra por Semana Santa

(040326) Personal en Obra
040426 1 maestro, 1 interventor, 1 arquitecto,
1 Interventor, 1 SST
Clima, Soleado

(No se) (tiene personal Obra)
Actividades de Obra
Se continua con relleno

(050326) Personal obra
050426 No se tiene personal en Obra
No se realizan actividades

060326) Personal Obra.
060426 1 maestro, 1 interventor, 1 arquitecto
1 sst, 2 ayudante
Clima: Soleado
Actividad obra
(No se) Se continua con rellenos.
Se recibe material de relleno

070426 Personal en Obra.

	Se Continua con area de impermeabilizacion.
010326	No se tiene personal en Obra
020326	Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes. Clima: Soleado Actividad Obra. Se inicia cerramiento en losa superior. Se inicia retiro lamina Canal
030326	Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividad Obra. Se Continua con impermeabilizacion losa.
040326	Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 interventor, 1 maestro, 2 ayudantes. Clima: Soleado Actividad Obra Se continua con impermeabilizacion Primera
050326	Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 residente Obra, 1 maestro, 2 ayudantes Clima Soleado Actividad Obra Se Continua con impermeabilizacion losa

060326
Personal en Obra:
1 Arquitecto, 1 interventor, 1 sst, 1 maestro
1 ayudante, 1
Clima: lluvioso
Actividad Obra:
- Se continua con trasiego de material a cubierta

070326
Personal en Obra
1 arquteto, 1 interventor, 1 sst,
1 maestro, 1 ayudante
Clima: lluvioso
Actividad Obra
- Se saca basura por mediante volqueta.

080326
Personal en Obra:
No hay personal en Obra

090326
Personal en Obra
1 arquteto, 1 interventor, 1
sst, 1 ayudante
Clima: lluvioso
Actividad Obra
Refuerzo de sifones en cubierta

100326
Personal en Obra.
1 arquteto, 1 interventor, 1
sst, 1 ayudante, 1 sst
Clima: lluvioso
Actividad Obra.
- Refuerzo sifones

110326	Actl) Personal Obra 1 Arquteto, 1 Interventor, 1 sst, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividad -Preparación de area - tratamiento de fisuras
120326	Personal Obra 1 Arquteto, 1 interventor, 1 sst 1 maestro, 2 ayudantes clima: Soleado Actividad Obra - tratamiento a junta estructural
130326	Personal Obra 1 Arquteto, 1 interventor, 1 sst 1 maestro, 2 ayudantes Clima: Soleado tratamiento a junta estructural
140326	Personal en Obra 1 arquteto, 1 interventor, 1 sst, 1 maestro, 2 ayudantes clima: Soleado Actividad Obra - Limpieza del espacio para instalaciones final Polvera
150326	Personal Obra: No hay personal en Obra

160326
Personal en Obra
1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST
1 ayudante, 1 maestro experto en Polurea
Clima: Soleado
Actividad Obra
- Se inicia Aplicacion de Polurea
- Se realiza armado cerramiento en terraza comedor

170326
Personal en Obra
1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST
1 ayudante, 1 maestro 1 inspector
Clima: Soleado
Actividad Obra
- Se continua con aplicacion de Polurea
- limpieza de Junta.

180326
Personal en Obra
1 arquitecto 1 interventor, 1 SST,
1 ayudante, 1 maestro, 1 inspector
Clima: Soleado
Actividad Obra
- Se desmontan laminas de cubrimiento de Junta terraza Comedor.

190326
Personal en Obra
1 arquitecto, 1 interventor,
1 SST, 1 ayudante, 1 maestro,
1 (Espera) inspector,
clima: Soleado

	Actividad Obra: - Se inicia desmonte de canal - Se realiza inspeccion a cifones
200326	Personal Obra: 1 ayudante, 1 maestro, 1 sst, 1 arquitecto, 1 interventor. Clima: Soleado Actividad de Obra - Se realiza instalacion de poleas en junta terraza comedor - Se inicia pintura de laminas metalicas
210326	Personal Obra 1 ayudante, 1 maestro, 1 sst 1 sst arquitecto, 1 interventor. Clima: Soleado Actividad de Obra - Se continua con pintura de laminas
220326	Personal Obra No se tiene personal de Obra Actividad Obra No se tienen actividades de Obra
230326	Personal Obra No se tiene personal de Obra
240326	Personal Obra 1 ayudante, 1 maestro, 1 sst, 1 arquitecto, 1 interventor Clima: Soleado

Actividad Obra
Se realiza prueba de estanqueidad, la cual se deja para que seq revisada

250326 # Personal de Obra
1 ayudante, 1 arquitecto, 1 sst, 1 maestro, 1 interventor.
Clima: ☀ frio
Actividad Obra
- Se revisa : Prueba de estanqueidad
- Se realiza Instalacion cable de puesta a tierra pese a la situacion.
- Se revisa junta dunto a tenaza comedor
- Se instalan rejillas
- se continua instalación de lavamanos

260326 Personal Obra
1 Arquitecto, 1 sst, 1 interventor, 1 ayudante, 1 maestro
Clima: Lluvioso
Actividad Obras
- Se realiza nuevamente instalacion de Polurea

270326 Personal Obra:
1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor, 1 ayudante, 1 maestro.
Clima: Lluvioso
Actividad Obra
- Se realizan sellos en grietas con Polurea

280326	Personal en Obra: 1 Arquitecto, 1 ayudante, 1 sst, 1 inspector, 1 maestro, 1 interventor Clima: Soleado - Se continua sellando Sifones - Se realiza acabado UV Placa Primaria
290326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
300326	Personal en Obra 1 Arquitecto, 1 ayudante, 1 sst, 1 inspector, 1 maestro, (1 inspector) Clima: Soleado Actividades Obra: - Se realiza inspeccion de Soldura para realizar Prueba de estanqueidad. - Se resana Placa Primaria.
310326	Personal en Obra 1 arquitecto, 1 ayudante, 1 sst, 1 inspector, 1 maestro, Clima: Soleado Actividad Obra: Se continua llenado Para prueba de estanqueidad.
010426	Personal en Obra 1 arquitecto, 1 ayudante, 1 sst, 1 inspector, 1 maestro clima: Soleado Actividad Oba:

	- Se instala Polivrea en lugares posibles debido a salida de agua. - Se realiza instalación tubería bajo losa
020426	Personal Obra No hay Personal en Obra por Semana Santa.
030426	Personal Obra No hay Personal Obra por Semana Santa
040426	Personal Obra No hay personal Obra Por Semana Santa
050426	Personal Obra No hay Personal en Obra por Semana Santa
060426	Personal en Obra 1 Arquitecto, 1 sst, 1 interventor, 1 maestro, 1 inspector, 1 ayudante Clima: Soleado Actividad Obra - Se continua con instalacion de Canal bajo losa - Se continua con instalacion de bajantes y sifones - Se inversa el material Vv instalado en cubierta. Para prueba de estanqueidad

02-03-26 Personal en Obra

No se registra personal

Actividad en Obra

No se registra Actividad

03-03-26 Personal en Obra: 1 arquteeto, 1 Inspector, 1 Interventor, 1 Ingenero, 1 Arquteeto SED

Actividad Obra:

- Se realiza entega de mantenimento & impermeabilizacion de terraza y queda Compromiso de manejo de emergencia Para el goteo existente en zona de Bibhoteca. Igualmente, en el aula 122 se realizara Pintura de techo durante la semana. a partir de el Lunes 5 de Marzo

SANTIAGO ANGEL DCCBE-SED


Cristian Nieva Ramirez

Valentina Vdaler

Fabian Cruz Rector

Se realiza visita a Bibhoteca y se observa que algunas luminarias no funcionan → levantamiento luminarias en techo.

Por ello se realiza el siguiente esquema.



✓ Significa esta funcionando "luminarias"

X No esta funcionando "luminarias"

Camila Rueda.

04/03/26	Personal Obra. No se realiza actividad, No se tiene Personal en Obra
05/03/26	Personal en Obra No se realiza actividad No se tiene personal en obra
06/03/26	Personal en Obra. No se tiene personal en Obra
070326	Personal en obra No se tiene personal en Obra
080326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
090326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra Llega andamio y material
100326	Personal en Obra 1 Sst, 1 Interventor, 1 arquitecto 1 ayudante Actividad Obra Terraplen de Biblioteca Llega andamio

110326	Personal en Obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 Sst, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividad Obra. - Se realiza actividad en cubierta de Biblioteca. - Se cubren espacios
120326	Personal en Obra 1 arquitecto 1 interventor, 1 Sst, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividad Obra - Se realiza prueba de tintas con arquitectos de interventoria - Se realiza tratamiento con polvera al sitio
130326	Personal en Obra: 1 arquitecto 1 interventor, 1 Sst, 2 ayudantes Clima: Soleado o Se termina (material de Obra) descubir techo, y se avisa que soldaron varillas, se entrega impermeabilizado
140326	Personal en Obra No se tuvo personal en Obra porque ya se termina actividad

(030326)	Personal en Obra: 1 interventor, 1
030326	arquitecto, 1 Ingeniero.
	Actividad Obra
	Terminar de Pintura orientación y
	Biblioteca
	Clima: lluvioso.
040326	Personal en Obra
	2 ayudantes, 1 pintor, 1 arquitecto,
	1 interventor, 1 sst
	Actividad Obra.
	Pintura (Cole) área Biblioteca superior
050326	Personal en Obra
	2 ayudantes, 1 pintor, 1 arquitecto,
	1 interventor, 1 sst.
	Actividad Obra.
	- Se realiza pintura de Colegio area orientación.
	- Se recibe material para subsanar el área de orientación
	- Clima: Soleado
060326	Personal en Obra:
	2 Ayudantes en Obra, 1 Pintor, 1 arquitecto,
	1 interventor, 1 sst.
	Actividad Obra:
	Se Continua con Pintura de orientación
	Clima Soleado
070326	Personal en Obra:
	2 ayudantes en Obra, 1 Pintor,
	1 arquitecto, 1 interventor, 1 sst
	Clima, Soleado.

Actividad Obra:
- Se realizan correcciones de pintura solicitadas en visita.

080326 Personal en Obra:
- No (existe) se tiene personal en Obra
No se realizan actividades

090326 Personal en Obra:
- 2 ayudantes, 1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor
Clima: Soleado
Actividad Obra:
- Se realizan armado de andamio en ~~B~~biblioteca

100326 Personal en Obra:
- 2 ayudantes, 1 arquitecto, 1 sst 1 interventor
Clima: Soleado
Actividad Obra
- Se realiza pintura en columnas de ~~B~~biblioteca

110326 Personal en Obra:
- 2 ayudantes, 1 arquitecto, 1 sst, 1 interventor
Clima: Soleado
Actividad Obra
- se continua con trabajos de pintura

120326	Personal en Obra: 1 Ayudante, 1 arq, 1sst - Se Continuan correcciones de pintura, - Se realiza tapado de hueco en orientación junto a muro y estuctura que permita aislar e insonorizar Clima: Soleado
130326	Personal en Obra: 1 ayudante, 1 arquitecto, 1 sst, 1 maestro Clima: soleado Actividades Obra Se continuan correcciones de pintura y se reciben observaciones de viga-canal
14/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: soleado Actividad obra Se continuan correcciones de pintura
15/03/26	Personal en obra: No se registra personal en obra
16/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: soleado Actividad obra Se continua correcciones de pintura
17/03/26	Personal en obra: 1arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2ayudantes Clima: Sdeado Actividad obra Se continua correcciones de pintura

18/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes clima : soleado Actividad obra se continuan correcciones de pintura
19/03/26	Personal en obra : 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes clima : soleado Actividad obra se continua correcciones de pintura
20/03/26	Personal en obra : 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes clima : soleado Actividad obra se continuan correcciones de pintura
21/03/26	Personal en obra : 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 electrisistas Clima : soleado Actividad obra inician actividades electricas en biblioteca y orientación
22/03/26	Personal en obra : 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 electrisistas clima : soleado Actividad obra continuan actividades electricas en biblioteca y orientación
23/03/26	Personal en obra : 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 electrisistas clima : Soleado Actividad obra Continuan actividades electricas en biblioteca y orientación
24/03/26	Personal en obra : 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 electrisistas Clima : Soleado Actividad obra continuan actividades electricas en biblioteca y orientación

25/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 electrisistas Clima: soleado Actividad obra continuan actividades electricas en biblioteca y orientación
26/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 electrisistas Clima: soleado Actividad obra continuan actividades electricas en biblioteca y orientación
27/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 electrisistas Clima: soleado Actividad obra Finalizan actividades electricas en biblioteca y orientación inicia pintura en orientación
28/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes clima: soleado Actividad obra continua pintura en orientación
29/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: soleado Actividad obra continua pintura en orientación
30/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: soleado Actividad obra Continua pintura en orientación
31/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividad obra Continua pintura en orientación

01/04/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividad obra Continua pintura en orientación
02/04/26	Personal en obra: No se registra personal por semana santa
03/04/26	Personal en obra: No se registra personal por semana santa
04/04/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividad obra Finaliza pintura en orientación
05/04/26	Personal en obra No se tiene personal en obra
06/04/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 maestro, 1 ayudante Clima: Soleado Actividad obra Instalación tapas ciegas en toma corrientes

01/03/26

Personal en Obra:
No se registra personal
Actividad de Obra
No se registra actividad obra

02/03/26

Personal en Obra:
1 Ayudante, 1 interventor, 1 arquitecto
1 Oficial.
Actividad Obra:
Se recoge material, y se aseo zona exterior

03/03/26

Personal en Obra
1. Arquitecto, 1 inspector, 1 interventor,
1 Gestor SED, 1 Arquitecto SED,
1 Ingenero Contratista
Actividad Obra:
Se realiza (el) (tema) la entega de los dos salones, donde se realizo losa de Contrapiso e instalacion de tableta. queda pendiente instalación de tomacorriente. de acuerdo a necesidad para niveles de transicion. Se propone que las tomacorrientes, queden elevadas con tubena mt y Caja sobrepuesta adosada a muro, en ese orden se realizara instalación en los fines de Semana siguiente.

Custen Nerea Rubiano.

Valentina Ucates
Gestora territorial

Arq. Ana Pardo.
Residente Interventoria.

Francisco Ramirez
Rector

04/03/26	Personal en Obra. No se realizan actividades, ni personal Obra
05/03/26	Personal en Obra. No se realizan actividades en obra, ni personal en Obra
060326	Personal en Obra No se encuentra personal. Actividades de Obra No se realizan actividades de Obra.
07/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra: No se realizan actividades de obra
08/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra: No se realizan actividades de obra
09/03/26	Personal en obra No se encuentra personal, Ni se realizan actividades

10/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra: No se realizan actividades de obra
11/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 1 maestro Clima: Soleado Actividades de obra: Se inicia actividad de cerramiento, en área de porque infantil
12/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 1 maestro Clima: Soleado Actividades de obra: Se continua cerramiento, en área de parque infantil Se inicia con corte con pulidora al rededor de piso para generar plancha
13/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 1 maestro Clima: Soleado Actividades de obra: Se finaliza corte con pulidora al rededor de piso para generar plancha.
14/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra: No se realizan actividades de obra

15/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra: No se realizan actividades de obra
16/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra No se realizan actividades de obra
17/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra No se realizan actividades de obra
18/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra No se realizan actividades de obra
19/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra No se realizan actividades de obra
20/03/26	Personal en obra: No se encuentra personal Actividades de obra No se realizan actividades de obra
21/03/26	Personal en obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 2 electrisistas Actividades de obra se inicia actividades electricas en aulas de transición instalación de tubería EMT en pasillo, clima: Soleado

22/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 2 electrisistas Actividades de obra Se inicia actividades eléctricas en aulas de transición, instalación de tubería EMT en pasillo, Clima : Soleado
23/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 2 electrisistas Clima : Soleado Actividades de obra se continua actividades eléctricas en aulas de transición, instalación de tubería EMT en pasillo.
24/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 2 electrisistas clima : Soleado Actividades de obra se continua actividades eléctricas en aulas de transición, instalación de tubería EMT en pasillo se cablea y se conectan breakers a tablero de distribución
25/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 2 electrisistas clima: soleado Actividades de obra se continua actividades eléctricas en aulas de transición instalación de tubería EMT en pasillo
26/03/26	personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 1 ayudante, 2 electrisistas clima : soleado actividades de obra se finalizan actividades eléctricas en aulas de transición en colegio La Joya Don Bosco se inician actividades en piso grano-caucho

27/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro Clima : lluvioso Actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho
28/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro Clima: soleado Actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho
29/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro Clima : soleado Actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho
30/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro Clima : lluvioso Actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho
31/03/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro Clima : lluvioso actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho
01/04/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro Clima : lluvioso Actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho

02/04/26	Personal en obra No se registra personal por semana santa
03/04/26	Personal en obra No se registra personal por semana santa
04/04/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro clima: soleado Actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho
05/04/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro clima : lluvioso Actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho
06/04/26	Personal en obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 SST, 2 ayudantes, 1 maestro clima : lluvioso Actividades de obra se continuan actividades en piso grano - caucho

05/03/26	Personal en obra: Arquitecto SED, Arquitecta de interventoría, Inspector de Interventoría, Director de obra, Inspector ssd, Inspector de obra, 1 ayudante, 1 soldador. Clima: Nublado Actividades: • Atención a observaciones de Interventoría • Resane y corrección de puntas de soldadura • Pintura en concreto vigas (corrección)
06/03/26	Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 SST, 1 interventor, 1 ayudante Clima: Lluvioso Se labores con correcciones de pintura
07/03/26	Personal en Obra: 1 arquitecto 1 SST, 1 interventor, 1 ayudante Clima: Soleado Se limpian muros donde se sacaba la tierra de acuerdo a Solicitud del Colegio
080326	Personal de Obra No se tiene personal en Obra
090326	Personal en Obra No se tiene Personal en Obra
100326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra

Scanned with CamScanner

110326 Personal en Obra.
1 arquitecto, 1 interventor, 1 sst,
1 sst, 2 ayudantes
Clima: Soleado — tarde lluvioso
Actividades Obra:
- Se continua con instalación de bloque en areas posteriores.

120326 Personal en Obra.
1 Arquitecto, 1 interventor, 1 sst,
2 ayudantes
Clima: Soleado
Actividades Obra
- Se Continua con muros de mampostria junto a acceso

130326 Personal Obra
1 Arquitecto, 1 interventor, 1 sst
2 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividad Obra
- Se continua con muros junto escalera.

140326 Personal en Obra
No se tiene personal en Obra

150326 Personal en Obra
No se tiene personal en Obra

160326 Personal en Obra
No se tiene personal en Obra

Scanned with CamScanner

150326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
160326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
170326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
180326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
190326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
200326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
210326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
220326	Personal en Obra 1 arquitecto, 1 interventor, 1 sst, 1 ayudante un maestro Clima: frío - Actividades Obra: - Se finalizan muros, los cuales se pañetan por fuera. - Se instalan Platinas de acuerdo a recomendación de almacenista

Scanned with CamScanner

230326	Personal en Obra 1 arquitecto, 1 Interventor, 1 sct, 1 ayudante Clima: lluvioso, Actividad Obra Se continua con Pintura en Platinas
240326	Personal en Obra 1 arquitecto, 1 Interventor 1 sct, 1 ayudante. Clima: lluvioso Actividad Obra - Se termina Pintura - se realiza aseo en exterior
250326	Personal en Obra: No se tiene Personal en obra
260326	Personal en Obra No se tiene personal Personal en obra No se tiene personal
270326	Personal en Obra No se tiene personal en Obra
280326	Personal en Obra No se tiene Personales en Obi

Scanned with CamScanner

290326
Personal en Obra: No se tiene personal

300326 Personal en Obra:
No se tiene personal.

310326 Personal en Obra
No se tiene personal

010426 Personal en Obra
No se tiene personal

020426 Personal en Obra
No se tiene personal.

030426 Personal en Obra
No se tiene personal

040426 Personal en Obra
No se tiene personal

050426 Personal en Obra
No se tiene personal

060426 Personal en Obra
No se tiene personal

Scanned with CamScanner

040326	Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 interventor, 1 sst, 1 maestro Actividad Obra: Remates de aseo finales
050326	Personal en Obra: 1 arquitecto, Actividad Obra: Se revisan baños para entrega
060326	Personal en Obra: No hay personal No hay actividades Obra
070326	Personal Obra: No hay Personal No hay actividades Obra
080326	Personal en Obra: No hay personal
090326	Personal en Obra: No hay Personal
100326	Personal en Obra: No hay personal

Scanned with CamScanner

110326 Personal en Obra : No hay personal

120326 Personal en Obra: No hay personal

130326 Personal en Obra: No hay personal

140326 Personal en Obra: No hay personal

150326 Personal en Obra: No hay Personal.

160326 Personal en Obra: 1 SST, 1 interventor, 1 Residente arquitecto, 2 ayudantes)
Clima: Nublado
Actividades obra.
— Instalación espejos baño 1, piso 2
— Limpieza tapas granito P1
— Cambio tapa, registro
—

170326 Personal en Obra: No hay Personal

180326 Personal en Obra: No hay personal

190326 Personal Obra: No hay personal

200326 Personal Obra: No hay personal

Scanned with CamScanner

210326 Personal Obra: No hay personal

220326 Personal Obra: No hay personal

230326 Personal Obra: No hay personal

240326 Personal Obra: No hay personal

250326 Personal Obra: No hay personal

260326 Personal en Obra: No hay personal

270326 Personal en Obra: No hay personal

280326 Personal en Obra No hay personal

290326 Personal en Obra: 1 arquitecto, 1 maestro, 1 sst, 1 residente, 1 ayudante.
Clima: Soleado
Actividades
Se genera corrección a espejos porque se trabajan mal

300326 Personal en Obra: No hay personal

310326 Personal en Obra: No hay personal

010426 Personal en Obra: 1 Arquitecto, 1 interventor.
Clima: Soleado
Actividad de Obra:
Se revisan observaciones, piso 1 espejos pendientes, piso 2 están bien

020426 Personal en Obra: No se tiene personal en Obra

Scanned with CamScanner

030426 Personal en Obra: No se tiene personal en Obra

040426 Personal en Obra: No se tiene personal en Obra

050426 Personal en Obra: No se tiene personal

060426 Personal en Obra: No se tiene personal

Scanned with CamScanner

ANEXO No.2

INFORMES SEMANALES

FECHA: 8/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 104 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 5
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio FORTALEZA
8 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154895	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 1,965,028,364
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 128,425,720.00	$ 315,000,000.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 2,280,028,364
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 315,000,000.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
320 - 47 - 994000033722	1 9 2025	1 12 2026	3 9 2025	3 4 2029	3 4 2026	3 4 2028	320 - 74 - 994000015128	1 9 2025	1 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (04-01-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026
1923	LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Arabia	100.00%	100.00%		100.00%		$ 216,308,160.00	$ 216,308,160.00	24/11/2025	12/02/2026																
1934	JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	JOSE JAIME ROJAS (IED)	48.11%	48.25%		32.46%		$ 288,105,692.99	$ 174,545,274	18/11/2025	19/06/2026																
540	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	A	Miguel de Cervantes Saavedra	7.32%	7.72%		31.11%		$ 473,080,399.35	$ 36,524,293	13/01/2026	2/05/2026																
1983	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas	100.00%	100.00%		100.00%		$ 259,085,355.00	$ 259,085,355.00	10/11/2025	14/02/2026																
550	ATABANZHA (IED)	USME	A	Valle de Cafam	49.29%	71.63%		54.26%		$ 178,504,015.23	$ 127,863,117	13/01/2026	18/04/2026																
1973	DON BOSCO I	CIUDAD BOLIVAR	A	La Joya (Don Bosco I)	45.81%	45.81%		42.52%		$ 334,388,530.08	$ 153,177,651.25	10/11/2025	20/06/2026																
508	BRASILIA - USME (IED)	USME	A	Brasilia	37.10%	47.04%		62.85%		$ 207,017,963.01	$ 97,380,576	15/12/2025	21/03/2026																
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 69,333,391.78	$ 69,333,392	24/11/2025	24/01/2026																
1986-L	BICENTENARIO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya	14.82%	43.24%		63.57%		$ 151,484,333.81	$ 65,506,569	19/01/2026	21/03/2026																
1935	PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Paraiso Mirador Primaria (sede b)						$ 300,000,000.00																			
540	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	A	Miguel de Cervantes Saavedra						$ 252,000,000.00																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						55.10%		58.55%		$ 2,177,307,841	$ 1,199,724,387																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
1943	RAFAEL URIBE URIBE	CIUDAD BOLIVAR	A							$ 6,502,560.00																			
1931	EL MINUTO DE BUENOS AIRES	CIUDAD BOLIVAR	B							$ 73,184,945.00		24/03/2026	8/05/2026																
549	SANTA LIBRADA	USME	A							$ 10,000,000.00																			
523	FABIO LOZANO SIMONELI	USME	C							$ 35,000,000.00																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	$ 124,687,505	$ -																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	3	0	3	$ 1,199,724,387
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	3	0	3	$ 1,199,724,387
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32		TOTAL INTERVENTORIA	
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	55.10%	0.00%	59.53%
PROGRAMADO	58.55%		
ATRASO	-3.45%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

FECHA: 31/08/2024		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 104 Días		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
8/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 45.81%	DON BOSCO - LA JOYA	NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES, AULAS ENTREGADAS.		 	 
2A 100.00%	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	IED ENTREGADO.		 	 
3A 48.25%	JOSE JAIME ROJAS (IED)	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).			
4A 100.00%	LA ARABIA (IED)	FINALIZACION DE ACTIVIDADES.		 	 

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 104 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 5
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
8/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

5A **100.00%**	**LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)**	IED ENTREGADO.		 	 
6A **47.04%**	**BRASILIA - USME (IED)**	**DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)			 
		PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.			
		ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS			

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 104 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA					
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
8/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

7A 71.63%	ATABANZHA (IED)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM			
8A 7.72%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)			
		CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA			
9A 43.24%	BICENTENARIO (IED)	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).			

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 104 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
8/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

9A **43.24%**	**BICENTENARIO (IED)**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM		    

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
CPF	1973	IED			DON BOSCO I			SEMANA		17		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 175.12		175.12	163.23		$ 4,065.45	$ 663,604.17	$ 48,338.26	93.21%	93.21%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	59.97		59.97	48.70		$ 29,861.65	$ 1,454,262.46	$ 336,540.82	81.21%	81.21%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 66,326.11	$ 10,826,411.26	$ 788,617.47	93.21%	93.21%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 27,546.47	$ 4,496,410.27	$ 327,527.53	93.21%	93.21%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	35.02	40.98	76.00	80.55		$ 129,963.14	$ 10,468,531.29	$ (5,917,221.97)	230.01%	230.01%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	163.23		163.23	159.20		$ 53,214.00	$ 8,471,668.80	$ 214,452.42	97.53%	97.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2		4.08		(4.08)		$ 168,996.00	$ (689,588.18)	$ 689,588.18	-100.00%	-100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	175.12		175.12	175.87		$ 11,259.00	$ 1,980,120.33	$ (8,444.25)	100.43%	100.43%	
CASETONES	M2	175.12		175.12	163.23		$ 47,415.00	$ 7,739,550.45	$ 563,764.35	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,206.35		2,206.35	1,232.47		$ 6,964.00	$ 8,582,921.08	$ 6,782,100.32	55.86%	55.86%	
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M	KG	365.02		365.02	411.82		$ 6,618.00	$ 2,725,424.76	$ (309,722.40)	112.82%	112.82%	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	75.84		75.84	124.41		$ 55,214.00	$ 6,869,173.74	$ (2,681,743.98)	164.04%	164.04%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	239.35		239.35	263.97		$ 93,190.00	$ 24,599,364.30	$ (2,294,337.80)	110.29%	110.29%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	175.12		175.12	163.23		$ 110,642.00	$ 18,060,093.66	$ 1,315,533.38	93.21%	93.21%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	175.12		175.12	163.23		$ 40,939.00	$ 6,682,472.97	$ 486,764.71	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	175.12		175.12	163.23		$ 202,089.00	$ 32,986,987.47	$ 2,402,838.21	93.21%	93.21%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.	M3	137.11		137.11	137.11		$ 45,115.00	$ 6,185,717.65	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	175.12		175.12	240.01		$ 4,477.00	$ 1,074,524.77	$ (290,512.53)	137.05%	137.05%	
		SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA						**$ 153,177,651.25**				
CPF	1983	IED			JOSE MARIA VARGAS VILA			SEMANA		17		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar	M2	3,001.00		3,001.00	525.00		$ 4,065.45	$ 2,134,363.71	$ 12,200,429.50	17.49%	17.49%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	45.00		45.00	42.00		$ 29,861.65	$ 1,254,189.39	$ 1,343,774.34	93.33%	93.33%	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	83.41		83.41	83.41		$ 51,695.35	$ 4,311,909.31	$ 4,311,909.31	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	219.55		219.55	270.00		$ 23,029.90	$ 6,218,072.97	$ 5,056,214.52	122.98%	122.98%	
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2	24.84		24.84	24.84		$ 26,632.05	$ 661,540.05	$ 661,540.05	100.00%	100.00%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	153.45		153.45	273.34		$ 37,143.16	$ 10,152,712.61	$ 5,699,618.61	178.13%	178.13%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	511.50		511.50	525.00		$ 346,857.39	$ 182,100,127.81	$ 177,417,553.10	102.64%	102.64%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO	M2	490.59		490.59	525.00		$ 30,742.21	$ 16,139,658.65	$ 15,081,819.31	107.01%	107.01%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10	M2	11.56		11.56	15.00		$ 172,046.90	$ 2,580,703.49	$ 1,988,862.15	129.76%	129.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	212.00			330.00		$ 36,576.90	$ 12,070,376.94	$ 7,754,302.76	155.66%	155.66%	
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO	M2	525.10			525.00		$ 36,402.14	$ 19,111,125.35	$ 19,114,765.56	99.98%	99.98%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	511.20		511.20	525.00		$ 4,477.28	$ 2,350,573.83		102.70%	102.70%	
		SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA						**$ 259,085,355.00**				
CPF	1934	IED			JOSE JAIME ROJAS (IED)			SEMANA		16		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	69.30	120.75	115.11	190.05		$ 4,065.45	$ 772,639.66	$ 281,736.01	274.24%	274.24%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	32.30		32.30	18.81		$ 29,861.65	$ 561,697.68	$ 964,531.36	58.24%	58.24%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	69.30	93.41	162.71	162.71		$ 35,277.00	$ 5,739,920.28	$ 2,444,695.93	234.79%	234.79%	
DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	31.96	51.08	83.04	83.04		$ 25,708.00	$ 2,134,792.32	$ 821,627.68	259.82%	259.82%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	69.30		69.30	29.17		$ 31,263.00	$ 911,941.71	$ 2,166,525.90	42.09%	42.09%	
DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS).	M	40.44			9.40		$ 4,215.00	$ 39,621.00	$ 170,454.60	23.24%	23.24%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	762.30	2,909.49	762.30	3,671.79		$ 22,117.00	$ 81,208,979.43	$ 16,859,789.10	481.67%	481.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS.	UN	2.00		2.00	2.00		$ 121,815.00	$ 243,630.00	$ 243,630.00	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10.00		10.00	4.00		$ 203,206.00	$ 812,824.00	$ 2,032,060.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00		10.00	31.36		$ 22,380.00	$ 701,836.80	$ 223,800.00	313.60%	313.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	24.00		24.00	23.00		$ 173,095.00	$ 3,981,185.00	$ 4,154,280.00	95.83%	95.83%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	74.86		74.86	95.86		$ 14,693.00	$ 1,408,470.98	$ 1,099,917.98	128.05%	128.05%	
VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	243.87		243.87	99.12		$ 20,733.00	$ 2,055,054.96	$ 5,056,156.71	40.64%	40.64%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	45.58		45.58	433.80	27.04	$ 19,062.00	$ 8,269,095.60	$ 353,409.48	951.73%	951.73%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5.00		5.00	27.98		$ 102,002.00	$ 2,854,015.96	$ 510,010.00	559.60%	559.60%	
BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	6.00		6.00	5.00		$ 68,406.00	$ 342,030.00	$ 410,436.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	109.85		109.85	216.51		$ 254,148.00	$ 55,025,583.48	$ 27,918,157.80	197.10%	197.10%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	55.24		55.24	10.74		$ 293,259.00	$ 3,149,601.66	$ 16,199,627.16	19.44%	19.44%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	8.75		8.75	17.86	0.42	$ 242,573.00	$ 4,332,353.78	$ 2,020,633.09	204.11%	204.11%	
	SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS							**$ 174,545,274.30**				

CPF	1923	IED		LA ARABIA (IED)				SEMANA			15	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	176.20		176.20	137.29		$ 4,065.45	$ 558,146.27	$ 716,333.11	77.92%	77.92%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	145.00	(36.80)	108.20	181.80		$ 29,861.65	$ 5,428,848.32	$ 4,329,939.53	125.38%	125.38%	
DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	31.20		31.20	9.78		$ 66,326.11	$ 648,669.37	$ 2,069,374.68	31.35%	31.35%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.25		14.25	12.96		$ 31,843.58	$ 412,692.77	$ 453,770.99	90.95%	90.95%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	290.00		290.00	297.75		$ 47,789.75	$ 14,229,302.96	$ (370,275.00)	102.67%	102.67%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00		145.00	152.10		$ 11,290.07	$ 1,717,219.61	$ 1,637,060.11	104.90%	104.90%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	178.56		178.56	40.16		$ 129,963.14	$ 5,219,319.85	$ 23,206,218.94	22.49%	22.49%	
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	10.44		10.44	12.70		$ 1,005,997.50	$ 12,776,168.31	$ 10,502,613.95	121.65%	121.65%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	812.00	(758.00)	812.00	1,570.00		$ 6,964.51	$ 10,934,284.87	$ 5,655,184.28	193.35%	193.35%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	362.50		362.50	303.00		$ 482,866.56	$ 146,308,566.36	$ 175,039,126.42	83.59%	83.59%	
PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO)	M3	5.18		5.18	5.18		$ 1,622,667.78	$ 8,397,305.75	$ 8,405,419.09	99.90%	99.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	14.25		14.25	12.96		$ 699,301.55	$ 9,062,948.15	$ 9,965,047.15	90.95%	90.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	393.70		393.70	137.29		$ 4,477.28	$ 614,686.25	$ 1,762,706.50	34.87%	34.87%	
	SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA							**$ 216,308,158.83**				
CPF	**566**	**IED**		**LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)**				**SEMANA**	**12**			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	145.00	52.06	197.06	68.00		$ 4,065.45	$ 276,450.92	$ 589,490.93	46.90%	46.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42.50		42.50	15.00		$ 2,206.81	$ 33,102.09	$ 93,789.27	35.29%	35.29%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.00		56.00	5.00		$ 78,804.00	$ 394,020.00	$ 4,413,024.00	8.93%	8.93%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	17.00	(7.00)	17.00	24.00		$ 19,878.87	$ 477,092.82	$ 337,940.75	141.18%	141.18%	
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2	36.00		36.00	36.00		$ 63,157.47	$ 2,273,668.85	$ 2,273,668.85	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 88,297.99	$ 1,186,724.99	$ 1,977,874.99	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 168,996.00	$ 2,271,306.24	$ 3,785,510.40	60.00%	60.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	56.00		56.00	52.06		$ 110,642.00	$ 5,760,022.52	$ 6,195,952.00	92.96%	92.96%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	25.00	5.12	25.00	10.00		$ 40,765.00	$ 407,650.00	$ 1,019,125.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	350		350	35.65		$ 6,964.00	$ 248,266.60	$ 2,437,400.00	10.19%	10.19%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	534.80	118.50	534.80	477.50		$ 6,818.00	$ 3,255,595.00	$ 3,646,266.40	89.29%	89.29%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4.80	6.00	4.80	6.00		$ 140,270.00	$ 841,620.00	$ 673,296.00	125.00%	125.00%	
LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.38		5.38			$ 9,334.00	$ -	$ 50,216.92	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	36.00		36.00	17.00		$ 87,915.00	$ 1,494,555.00	$ 3,164,940.00	47.22%	47.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	18.00		18.00	13.00		$ 39,118.00	$ 508,534.00	$ 704,124.00	72.22%	72.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00		4.00	4.00		$ 177,448.00	$ 709,792.00	$ 709,792.00	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	67.20		67.20	52.00		$ 11,259.00	$ 585,468.00	$ 756,604.80	77.38%	77.38%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56.00		56.00	52.00		$ 40,939.00	$ 2,128,828.00	$ 2,292,584.00	92.86%	92.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	56.00		56.00	52.06		$ 736,301.00	$ 38,331,830.06	$ 41,232,856.00	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS	M2	2.50		2.50	4.77		$ 516,204.00	$ 2,462,293.08	$ 1,290,510.00	190.80%	190.80%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00		4.00	4.00		$ 32,223.00	$ 128,892.00	$ 128,892.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45.00		45.00	14.38		$ 39,551.00	$ 568,743.38	$ 1,779,795.00	31.96%	31.96%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20.40		20.40	23.54		$ 30,743.00	$ 723,690.22	$ 627,157.20	115.39%	115.39%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.00		12.00			$ 85,635.00	$ -	$ 1,027,620.00	0.00%	0.00%	
DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS.	M	1.64		1.64			$ 26,405.00	$ -	$ 43,304.20	0.00%	0.00%	
	SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO							**$ 69,333,391.78**				

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	508	IED	BRASILIA - USME (IED)					SEMANA	12			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	79.50		79.50	34.97		$ 4,065.00	$ 142,153.05	$ 323,167.50	43.99%	43.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	44.16		44.16	5.40		$ 2,206.00	$ 11,912.40	$ 97,416.96	12.23%	12.23%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34.00		34.00	20.00		$ 26,187.00	$ 523,740.00	$ 890,358.00	58.82%	58.82%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	16.00		16.00	18.00		$ 14,081.00	$ 253,458.00	$ 225,296.00	112.50%	112.50%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.23		79.23	31.26		$ 31,286.00	$ 978,000.36	$ 2,478,789.78	39.45%	39.45%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83.28		83.28	27.93		$ 21,406.00	$ 597,869.58	$ 1,782,691.68	33.54%	33.54%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00		176.00	141.71		$ 12,141.00	$ 1,720,501.11	$ 2,136,816.00	80.52%	80.52%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMANO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.50		15.50	7.82		$ 31,843.00	$ 249,012.26	$ 493,566.50	50.45%	50.45%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.04		5.04	1.47	0.55	$ 28,212.00	$ 41,471.64	$ 126,671.88	29.17%	29.17%	
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	50.00		50.00	11.30		$ 26,930.00	$ 304,309.00	$ 1,346,500.00	22.60%	22.60%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	60.00		60.00	43.34		$ 17,938.00	$ 777,432.92	$ 1,076,280.00	72.23%	72.23%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	18.00		18.00	10.00		$ 60,985.00	$ 609,850.00	$ 1,097,730.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	20.00		20.00	18.00		$ 60,985.00	$ 1,097,730.00	$ 1,219,700.00	90.00%	90.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	18.00		18.00	10.00		$ 174,544.00	$ 1,745,440.00	$ 3,141,792.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	24.00		24.00	16.00		$ 93,391.00	$ 1,494,256.00	$ 2,241,384.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	12.00		12.00	7.00		$ 66,233.00	$ 463,631.00	$ 794,796.00	58.33%	58.33%	
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	79.23		79.23	31.26		$ 40,939.00	$ 1,279,753.14	$ 3,243,596.97	39.45%	39.45%	
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	95.52		95.52	32.65		$ 202,089.00	$ 6,598,205.85	$ 19,303,541.28	34.18%	34.18%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45	M2	198.00		198.00	70.35		$ 94,283.00	$ 6,632,809.05	$ 18,668,034.00	35.53%	35.53%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	18.00		18.00	10.00		$ 1,606,746.00	$ 16,067,460.00	$ 28,921,428.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00		6.00	8.00		$ 741,439.00	$ 5,931,512.00	$ 4,448,634.00	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	13.00		13.00	5.00		$ 1,083,037.00	$ 5,415,185.00	$ 14,079,481.00	38.46%	38.46%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00		16.00	8.00	8.00	$ 388,380.00	$ 3,107,040.00		50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00		12.00	6.00		$ 39,479.00	$ 236,874.00	$ 473,748.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	81.43		81.43	29.00		$ 949,649.00	$ 27,539,821.00	$ 77,329,918.07	35.61%	35.61%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	8.00		8.00	7.00		$ 949,649.00	$ 6,647,543.00	$ 7,597,192.00	87.50%	87.50%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202.40		202.40	74.22		$ 39,551.00	$ 2,935,475.22	$ 8,005,122.40	36.67%	36.67%	
PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	64.00		64.00	19.59	7.33	$ 30,743.00	$ 602,255.37	$ 1,742,205.81	30.61%	30.61%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11.61		11.61	11.61		$ 15,549.00	$ 180,523.89	$ 180,523.89	100.00%	100.00%	
ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE	MES	3.00		3.00	2.00	2.00	$ 1,177,272.00	$ 2,354,544.00		66.67%	66.67%	
	SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA							$ 97,380,575.84				

CPF	550	IED	ATABANZHA (IED)					SEMANA	8			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	434.06		434.06	348.56		$ 4,065.00	$ 1,416,896.40	$ 1,764,453.90	80.30%	80.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	357.30		357.30	153.20		$ 2,606.00	$ 399,239.20	$ 931,123.80	42.88%	42.88%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	166.80		166.80	116.80		$ 78,805.00	$ 9,204,424.00	$ 13,144,674.00	70.02%	70.02%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66.72		66.72	28.33		$ 88,298.00	$ 2,501,482.34	$ 5,891,242.56	42.46%	42.46%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33.36		33.36	14.31	(14.31)	$ 20,833.00	$ 298,120.23	$ 993,109.11	42.90%	42.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	33.36		33.36	124.19	124.19	$ 168,995.00	$ 20,987,489.05	$ (15,349,815.85)	372.27%	372.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	200.16		200.16	193.10	100.93	$ 11,259.00	$ 2,174,112.90	$ 1,117,230.57	96.47%	96.47%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	199.18		199.18	198.44		$ 40,439.00	$ 8,024,715.16	$ 8,054,640.02	99.63%	99.63%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16.61		16.61	16.61		$ 17,938.00	$ 297,950.18	$ 297,950.18	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	218.17		218.17	198.44	80.12	$ 221,569.00	$ 43,968,152.36	$ 30,587,600.45	90.96%	90.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68.08		68.08	69.80		$ 552,873.00	$ 38,590,535.40	$ 37,639,593.84	102.53%	102.53%	
				SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA				**$ 127,863,117.22**				

CPF	540	IED		MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)				SEMANA			7	
la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	731.25		731.25	231.01		$ 4,065.00	$ 939,055.65	$ 2,972,531.25	31.59%	31.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	397.50	(110.06)	397.50	231.01		$ 2,606.00	$ 602,012.06	$ 1,035,885.00	58.12%	58.12%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	341.25		341.25	231.01		$ 27,546.00	$ 6,363,401.46	$ 9,400,072.50	67.70%	67.70%	
DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	341.25		341.25	265.24		$ 78,805.00	$ 20,902,238.20	$ 26,892,206.25	77.73%	77.73%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	5.80		5.80	5.80		$ 13,242.00	$ 76,803.60	$ 76,803.60	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	136.50		136.50	46.20		$ 88,298.00	$ 4,079,367.60	$ 12,052,677.00	33.85%	33.85%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186.00		186.00		34.64	$ 173,782.00	$ -	$ 26,303,643.52	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	60.00		60.00	15.00		$ 87,915.00	$ 1,318,725.00	$ 5,274,900.00	25.00%	25.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	80.00		80.00	3.00		$ 39,119.00	$ 117,357.00	$ 3,129,520.00	3.75%	3.75%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4.00		4.00	1.00	2.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00		25.00%	25.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35.00		35.00	15.00		$ 85,635.00	$ 1,284,525.00	$ 2,997,225.00	42.86%	42.86%	
				SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.				**$ 36,524,292.57**				


CPF	1986-L	IED		BICENTENARIO (IED)				SEMANA			7	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	179.34		179.34	164.00		$ 4,065.00	$ 666,660.00	$ 729,017.10	91.45%	91.45%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	96.00		96.00	74.02	62.35	$ 29,861.65	$ 2,210,359.49	$ 2,866,718.60	77.10%	77.10%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	179.34		179.34	183.54		$ 17,317.00	$ 3,178,362.18	$ 3,105,630.78	102.34%	102.34%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE.	M2	179.34		179.34	167.30		$ 109,110.00	$ 18,254,103.00	$ 19,567,787.40	93.29%	93.29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M3	179.34		179.34	118.79	118.79	$ 346,806.00	$ 41,197,084.74	$ 20,999,103.30	66.24%	66.24%	
				SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.				**$ 65,506,569.41**				


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	55.10%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	1,199,724,386.20
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	2,177,282,935.02

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Marzo 08 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216,308,160.00	100.00%	$ 216,308,160.00	100.00%	$ 216,308,160.00	0.00%
JOSE JAIME ROJAS	$ 117,431,368.52	32.46%	$ 174,545,274.30	48.25%	$ 361,768,066.00	15.79%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 147,165,767.70	31.11%	$ 36,524,292.57	7.72%	$ 473,080,399.35	-23.39%
JOSE VARGAS VILA	$ 259,085,355.00	100.00%	$ 259,085,355.00	100.00%	$ 259,085,355.00	0.00%
ATABANZHA	$ 96,864,600.75	54.26%	$ 127,863,117.22	71.63%	$ 178,504,015.23	17.37%
DON BOSCO	$ 142,187,691.13	42.52%	$ 153,177,651.25	45.81%	$ 334,388,530.08	3.29%
BRASILIA	$ 130,109,774.37	62.85%	$ 97,380,575.84	47.04%	$ 207,017,963.01	-15.81%
LUIS E MORA OSEJO	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	0.00%
EL TESORO	$ 96,291,506.85	63.57%	$ 65,506,569.41	43.24%	$ 151,484,333.81	-20.32%
TOTALES	$ 1,274,777,616.10	58.55%	$ 1,199,724,387.37	55.10%	$ 2,177,307,841.25	


OBSERVACIONES:

En este periodo se siguen presentando atrasos en las tres (3) sedes informadas en el pasado informe. En ***IED Miguel de Cervantes*** el atraso aumentó y ahora es superior al 23%, en ***Brasilia*** se pasó de un atraso del 7.19% a casi un 16%. Por otro lado el atraso de ***El Tesoro*** se redujo en mas del 10% alcanzando en este periodo un 20.32% de atraso. El porcentaje de atraso del contrato, pasó de 2.98% a 3.45%





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Marzo 08 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.91%	0.47%
23-nov-25	1.51%	1.30%
30-nov-25	2.33%	7.68%
7-dic-25	3.46%	10.99%
14-dic-25	4.19%	11.66%
	6.22%	13.17%
28-dic-25	8.40%	18.20%
4-ene-26	11.07%	22.73%
11-ene-26	16.42%	25.74%
18-ene-26	21.61%	27.81%
25-ene-26	28.09%	32.61%
1-feb-26	34.10%	34.89%
8-feb-26	40.15%	38.07%
15-feb-26	49.03%	42.13%
22-feb-26	50.47%	48.05%
1-mar-26	53.22%	50.24%
	58.55%	**55.10%**
15-mar-26	64.79%	
22-mar-26	71.45%	
29-mar-26	75.48%	
5-abr-26	78.40%	
12-abr-26	81.57%	
19-abr-26	84.55%	
26-abr-26	88.22%	
3-may-26	91.74%	
10-may-26	92.80%	
17-may-26	94.04%	
24-may-26	95.28%	
31-may-26	96.71%	
7-jun-26	97.90%	
14-jun-26	99.29%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA: 15/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 97 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 5
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio FORTALEZA
15 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154895	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 1,965,028,364
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 128,425,720.00	$ 315,000,000.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 2,280,028,364
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (días)	OTRO ASPECTO
1		$ 128,425,720.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1		$ 315,000,000.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — **GARANTE:** SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
320 - 47 - 994000033722	1 9 2025	1 12 2026	3 9 2025	3 4 2029	3 4 2026	3 4 2028	320 - 74 - 994000015128	1 9 2025	1 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (04-01-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026
1923	LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Arabia	100.00%	100.00%		100.00%		$ 216,308,160.00	$ 216,308,158.83	24/11/2025	12/02/2026																
1934	JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	JOSE JAIME ROJAS (IED)	48.25%	48.53%		33.23%		$ 288,105,692.99	$ 175,553,697	18/11/2025	19/06/2026																
540	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	A	Miguel de Cervantes Saavedra	7.72%	10.05%		36.54%		$ 473,080,399.35	$ 47,533,543	13/01/2026	2/05/2026																
1983	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas	100.00%	100.00%		100.00%		$ 259,085,355.00	$ 259,085,206.18	10/11/2025	14/02/2026																
550	ATABANZHA (IED)	USME	A	Valle de Cafam	71.63%	82.78%		57.52%		$ 178,504,015.23	$ 147,771,862	13/01/2026	18/04/2026																
1973	DON BOSCO I	CIUDAD BOLIVAR	A	La Joya (Don Bosco I)	45.81%	46.81%		43.31%		$ 334,388,530.08	$ 156,534,480.32	10/11/2025	20/06/2026																
508	BRASILIA - USME (IED)	USME	A	Brasilia	47.04%	47.11%		84.97%		$ 207,017,963.01	$ 97,520,536	15/12/2025	21/03/2026																
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 69,333,391.78	$ 69,333,392	24/11/2025	24/01/2026																
1986-L	BICENTENARIO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya	43.24%	54.61%		66.99%		$ 151,484,333.81	$ 82,728,602	19/01/2026	21/03/2026																
TOTAL FRENTES DE OBRA						57.52%		62.59%		$ 2,177,307,841	$ 1,252,369,478																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
1943	RAFAEL URIBE URIBE	CIUDAD BOLIVAR	A							$ 6,502,560.00																			
1931	EL MINUTO DE BUENOS AIRES	CIUDAD BOLIVAR	B							$ 73,184,945.00		24/03/2026	8/05/2026																
549	SANTA LIBRADA	USME	A							$ 10,000,000.00																			
523	FABIO LOZANO SIMONELI	USME	C							$ 35,000,000.00																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	$ 124,687,505	$ -																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	3	0	3	$ 1,252,369,478
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	3	0	3	$ 1,252,369,478
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	57.52%	0.00%	62.26%
PROGRAMADO	62.59%		
ATRASO	-5.07%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DIAS RESTANTES 97 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
15/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 46.81%	DON BOSCO - LA JOYA	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).			
2A 100.00%	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	IED ENTREGADO.			
3A 48.53%	JOSE JAIME ROJAS (IED)	ASEO FINAL Y LIMPIEZA			
4A 100.00%	LA ARABIA (IED)	IED ENTREGADO.			
5A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	IED ENTREGADO.			

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 97 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	5
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
15/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

6A 47.11%	**BRASILIA - USME (IED)**	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			
7A 82.78%	**ATABANZHA (IED)**	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA-EXTERIOR			
		PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS			

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	97 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
15/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

8A **10.05%**	**MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).			
		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"			
		DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)			

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME
DIAS RESTANTES 97 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
15/3/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

9A 54.61%	**BICENTENARIO (IED)**	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM		 	
		SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES			 
		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA		 	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
CPF	1973	IED				DON BOSCO I		SEMANA		18		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 175.12		175.12	163.23		$ 4,065.45	$ 663,604.17	$ 48,338.26	93.21%	93.21%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	59.97		59.97	114.93	66.23	$ 29,861.65	$ 3,431,999.68	$ (1,641,196.40)	191.65%	191.65%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 66,326.11	$ 10,826,411.26	$ 788,617.47	93.21%	93.21%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 27,546.47	$ 4,496,410.27	$ 327,527.53	93.21%	93.21%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	35.02	(40.98)	(5.96)	80.55		$ 129,963.14	$ 10,468,531.29	$ (5,917,221.97)	230.01%	230.01%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	163.23		163.23	159.20		$ 53,214.00	$ 8,471,668.80	$ 214,452.42	97.53%	97.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2		(4.08)		4.08		$ 168,996.00	$ 689,503.68	$ (689,503.68)	-100.00%	-100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	175.12		175.12	175.87		$ 11,259.00	$ 1,980,120.33	$ (8,444.25)	100.43%	100.43%	
CASETONES	M2	175.12		175.12	163.23		$ 47,415.00	$ 7,739,550.45	$ 563,764.35	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,206.35		2,206.35	1,232.47		$ 6,964.00	$ 8,582,921.08	$ 6,782,100.32	55.86%	55.86%	
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M	KG	365.02		365.02	411.82		$ 6,618.00	$ 2,725,424.76	$ (309,722.40)	112.82%	112.82%	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	75.84		75.84	124.41		$ 55,214.00	$ 6,869,173.74	$ (2,681,743.98)	164.04%	164.04%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	239.35		239.35	263.97		$ 93,190.00	$ 24,599,364.30	$ (2,294,337.80)	110.29%	110.29%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	175.12		175.12	163.23		$ 110,642.00	$ 18,060,093.66	$ 1,315,533.38	93.21%	93.21%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	175.12		175.12	163.23		$ 40,939.00	$ 6,682,472.97	$ 486,764.71	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	175.12		175.12	163.23		$ 202,089.00	$ 32,986,987.47	$ 2,402,838.21	93.21%	93.21%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.	M3	137.11		137.11	137.11		$ 45,115.00	$ 6,185,717.65	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	175.12		175.12	240.01		$ 4,477.00	$ 1,074,524.77	$ (290,512.53)	137.05%	137.05%	
	SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA							$ 156,534,480.32				
CPF	1983	IED				JOSE MARIA VARGAS VILA		SEMANA		18		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar	M2	3,001.00		3,001.00	525.00		$ 4,065.45	$ 2,134,363.71	$ 12,200,429.50	17.49%	17.49%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	45.00		45.00	42.00		$ 29,861.65	$ 1,254,189.39	$ 1,343,774.34	93.33%	93.33%	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	83.41		83.41	83.41		$ 51,695.35	$ 4,311,909.31	$ 4,311,909.31	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	219.55		219.55	270.00		$ 23,029.90	$ 6,218,072.97	$ 5,056,214.52	122.98%	122.98%	
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2	24.84		24.84	24.84		$ 26,632.05	$ 661,540.05	$ 661,540.05	100.00%	100.00%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	153.45		153.45	273.34		$ 37,143.16	$ 10,152,712.61	$ 5,699,618.61	178.13%	178.13%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	511.50		511.50	525.00		$ 346,857.39	$ 182,100,127.81	$ 177,417,553.10	102.64%	102.64%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO	M2	490.59		490.59	525.00		$ 30,742.21	$ 16,139,658.65	$ 15,081,819.31	107.01%	107.01%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10	M2	11.56		11.56	15.00		$ 172,046.90	$ 2,580,703.49	$ 1,988,862.15	129.76%	129.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	212.00			330.00		$ 36,576.90	$ 12,070,376.94	$ 7,754,302.76	155.66%	155.66%	
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO	M2	525.10			525.00		$ 36,402.14	$ 19,111,125.35	$ 19,114,765.56	99.98%	99.98%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	511.20		511.20	525.00		$ 4,477.00	$ 2,350,425.00		102.70%	102.70%	
	SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA							$ 259,085,206.18				
CPF	1934	IED				JOSE JAIME ROJAS (IED)		SEMANA		17		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	475.39		475.39	190.05		$ 4,065.45	$ 772,639.66	$ 1,932,676.50	39.98%	39.98%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	95.38		95.38	18.81		$ 29,861.65	$ 561,697.68	$ 2,848,204.38	19.72%	19.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	398.60		398.60	162.71		$ 35,277.00	$ 5,739,920.28	$ 14,061,411.25	40.82%	40.82%	
DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	101.22		101.22	83.04		$ 25,708.00	$ 2,134,792.32	$ 2,602,163.76	82.04%	82.04%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	113.51		113.51	29.17		$ 31,263.00	$ 911,941.71	$ 3,548,663.13	25.70%	25.70%	
DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS).	M	195.28		195.28	9.40		$ 4,215.00	$ 39,621.00	$ 823,105.20	4.81%	4.81%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	4,879.35		4,879.35	3,671.79		$ 22,117.00	$ 81,208,979.43	$ 107,916,583.95	75.25%	75.25%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS.	UN	14.00		14.00	2.00		$ 121,815.00	$ 243,630.00	$ 1,705,410.00	14.29%	14.29%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00		32.00	4.00		$ 203,206.00	$ 812,824.00	$ 6,502,592.00	12.50%	12.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00		10.00	31.36		$ 22,380.00	$ 701,836.80	$ 223,800.00	313.60%	313.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30.00		30.00	23.00		$ 173,095.00	$ 3,981,185.00	$ 5,192,850.00	76.67%	76.67%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	74.86		74.86	95.86		$ 14,693.00	$ 1,408,470.98	$ 1,099,917.98	128.05%	128.05%	
VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	765.09		765.09	99.12		$ 20,733.00	$ 2,055,054.96	$ 15,862,610.97	12.96%	12.96%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	148.04	-285.76	148.04	433.80		$ 19,062.00	$ 8,269,095.60	$ 2,821,938.48	293.03%	293.03%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	50.07		50.07	27.98		$ 102,002.00	$ 2,854,015.96	$ 5,107,240.14	55.88%	55.88%	
BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	24.00		24.00	5.00		$ 68,406.00	$ 342,030.00	$ 1,641,744.00	20.83%	20.83%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	224.22		224.22	216.51		$ 254,148.00	$ 55,025,583.48	$ 56,985,064.56	96.56%	96.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	11.00		11.00	10.74		$ 293,259.00	$ 3,149,601.66	$ 3,225,849.00	97.64%	97.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	8.75		8.75	17.86		$ 242,573.00	$ 4,332,353.78	$ (30,593,306.76)	204.11%	204.11%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	414.60		414.60	134.87	134.87	$ 7,477.00	$ 1,008,422.99	$ 3,099,964.20	32.53%	32.53%	
				SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS				**$ 175,553,697.29**				

CPF	1923	IED		LA ARABIA (IED)				SEMANA			16	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	176.20		176.20	137.29		$ 4,065.45	$ 558,146.27	$ 716,333.11	77.92%	77.92%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	145.00	(36.80)	108.20	181.80		$ 29,861.65	$ 5,428,848.32	$ 4,329,939.53	125.38%	125.38%	
DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	31.20		31.20	9.78		$ 66,326.11	$ 648,669.37	$ 2,069,374.68	31.35%	31.35%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.25		14.25	12.96		$ 31,843.58	$ 412,692.77	$ 453,770.99	90.95%	90.95%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	290.00		290.00	297.75		$ 47,789.75	$ 14,229,302.96	$ (370,275.00)	102.67%	102.67%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00		145.00	152.10		$ 11,290.07	$ 1,717,219.61	$ 1,637,060.11	104.90%	104.90%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	178.56		178.56	40.16		$ 129,963.14	$ 5,219,319.85	$ 23,206,218.94	22.49%	22.49%	
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	10.44		10.44	12.70		$ 1,005,997.50	$ 12,776,168.31	$ 10,502,613.95	121.65%	121.65%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	812.00	(758.00)	812.00	1,570.00		$ 6,964.51	$ 10,934,284.87	$ 5,655,184.28	193.35%	193.35%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	362.50		362.50	303.00		$ 482,866.56	$ 146,308,566.36	$ 175,039,126.42	83.59%	83.59%	
PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO)	M3	5.18		5.18	5.18		$ 1,622,667.78	$ 8,397,305.75	$ 8,405,419.09	99.90%	99.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	14.25		14.25	12.96		$ 699,301.55	$ 9,062,948.15	$ 9,965,047.15	90.95%	90.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	393.70		393.70	137.29		$ 4,477.28	$ 614,686.25	$ 1,762,706.50	34.87%	34.87%	
	SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA							**$ 216,308,158.83**				

CPF	566	IED	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)					SEMANA	13			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	145.00	52.06	197.06	68.00		$ 4,065.45	$ 276,450.92	$ 589,490.93	46.90%	46.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42.50		42.50	15.00		$ 2,206.81	$ 33,102.09	$ 93,789.27	35.29%	35.29%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.00		56.00	5.00		$ 78,804.00	$ 394,020.00	$ 4,413,024.00	8.93%	8.93%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	17.00	(7.00)	17.00	24.00		$ 19,878.87	$ 477,092.82	$ 337,940.75	141.18%	141.18%	
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2	36.00		36.00	36.00		$ 63,157.47	$ 2,273,668.85	$ 2,273,668.85	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 88,297.99	$ 1,186,724.99	$ 1,977,874.99	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 168,996.00	$ 2,271,306.24	$ 3,785,510.40	60.00%	60.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	56.00		56.00	52.06		$ 110,642.00	$ 5,760,022.52	$ 6,195,952.00	92.96%	92.96%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	25.00	5.12	25.00	10.00		$ 40,765.00	$ 407,650.00	$ 1,019,125.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	350		350	35.65		$ 6,964.00	$ 248,266.60	$ 2,437,400.00	10.19%	10.19%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	534.80	118.50	534.80	477.50		$ 6,818.00	$ 3,255,595.00	$ 3,646,266.40	89.29%	89.29%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4.80	6.00	4.80	6.00		$ 140,270.00	$ 841,620.00	$ 673,296.00	125.00%	125.00%	
LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.38		5.38			$ 9,334.00	$ -	$ 50,216.92	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	36.00		36.00	17.00		$ 87,915.00	$ 1,494,555.00	$ 3,164,940.00	47.22%	47.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	18.00		18.00	13.00		$ 39,118.00	$ 508,534.00	$ 704,124.00	72.22%	72.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00		4.00	4.00		$ 177,448.00	$ 709,792.00	$ 709,792.00	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	67.20		67.20	52.00		$ 11,259.00	$ 585,468.00	$ 756,604.80	77.38%	77.38%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56.00		56.00	52.00		$ 40,939.00	$ 2,128,828.00	$ 2,292,584.00	92.86%	92.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	56.00		56.00	52.06		$ 736,301.00	$ 38,331,830.06	$ 41,232,856.00	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS	M2	2.50		2.50	4.77		$ 516,204.00	$ 2,462,293.08	$ 1,290,510.00	190.80%	190.80%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00		4.00	4.00		$ 32,223.00	$ 128,892.00	$ 128,892.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45.00		45.00	14.38		$ 39,551.00	$ 568,743.38	$ 1,779,795.00	31.96%	31.96%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20.40		20.40	23.54		$ 30,743.00	$ 723,690.22	$ 627,157.20	115.39%	115.39%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.00		12.00			$ 85,635.00	$ -	$ 1,027,620.00	0.00%	0.00%	
DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS.	M	1.64		1.64			$ 26,405.00	$ -	$ 43,304.20	0.00%	0.00%	
	SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO							**$ 69,333,391.78**				

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	508	IED		BRASILIA - USME (IED)				SEMANA			13	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	79.50		79.50	34.97		$ 4,065.00	$ 142,153.05	$ 323,167.50	43.99%	43.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	44.16		44.16	5.40		$ 2,206.00	$ 11,912.40	$ 97,416.96	12.23%	12.23%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34.00		34.00	20.00		$ 26,187.00	$ 523,740.00	$ 890,358.00	58.82%	58.82%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	16.00		16.00	18.00		$ 14,081.00	$ 253,458.00	$ 225,296.00	112.50%	112.50%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.23		79.23	31.26		$ 31,286.00	$ 978,000.36	$ 2,478,789.78	39.45%	39.45%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83.28		83.28	27.93		$ 21,406.00	$ 597,869.58	$ 1,782,691.68	33.54%	33.54%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00		176.00	141.71		$ 12,141.00	$ 1,720,501.11	$ 2,136,816.00	80.52%	80.52%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.50		15.50	7.82		$ 31,843.00	$ 249,012.26	$ 493,566.50	50.45%	50.45%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.04		5.04	1.47		$ 28,212.00	$ 41,471.64	$ 142,188.48	29.17%	29.17%	
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	50.00		50.00	11.30		$ 26,930.00	$ 304,309.00	$ 1,346,500.00	22.60%	22.60%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	60.00		60.00	43.34		$ 17,938.00	$ 777,432.92	$ 1,076,280.00	72.23%	72.23%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	18.00		18.00	10.00		$ 60,985.00	$ 609,850.00	$ 1,097,730.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	20.00		20.00	18.00		$ 60,985.00	$ 1,097,730.00	$ 1,219,700.00	90.00%	90.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	18.00		18.00	10.00		$ 174,544.00	$ 1,745,440.00	$ 3,141,792.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	24.00		24.00	16.00		$ 93,391.00	$ 1,494,256.00	$ 2,241,384.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	12.00		12.00	7.00		$ 66,233.00	$ 463,631.00	$ 794,796.00	58.33%	58.33%	
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	79.23		79.23	31.26		$ 40,939.00	$ 1,279,753.14	$ 3,243,596.97	39.45%	39.45%	
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	95.52		95.52	32.65		$ 202,089.00	$ 6,598,205.85	$ 19,303,541.28	34.18%	34.18%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45	M2	198.00		198.00	70.35		$ 94,283.00	$ 6,632,809.05	$ 18,668,034.00	35.53%	35.53%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	18.00		18.00	10.00		$ 1,606,746.00	$ 16,067,460.00	$ 28,921,428.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00		6.00	8.00		$ 741,439.00	$ 5,931,512.00	$ 4,448,634.00	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	13.00		13.00	5.00		$ 1,083,037.00	$ 5,415,185.00	$ 14,079,481.00	38.46%	38.46%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00		16.00	8.00		$ 388,380.00	$ 3,107,040.00		50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00		12.00	6.00		$ 39,479.00	$ 236,874.00	$ 473,748.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	81.43		81.43	29.00		$ 949,649.00	$ 27,539,821.00	$ 77,329,918.07	35.61%	35.61%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	8.00		8.00	7.00		$ 949,649.00	$ 6,647,543.00	$ 7,597,192.00	87.50%	87.50%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202.40		202.40	74.22		$ 39,551.00	$ 2,935,475.22	$ 8,005,122.40	36.67%	36.67%	
PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	64.00		64.00	19.59		$ 30,743.00	$ 602,255.37	$ 1,967,552.00	30.61%	30.61%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11.61		11.61	11.61		$ 15,549.00	$ 180,523.89	$ 180,523.89	100.00%	100.00%	
ALQUILER BAÑO PORTATIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	3.00		3.00	2.00		$ 1,177,272.00	$ 2,354,544.00	$ 3,531,816.00	66.67%	66.67%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	79.50		79.50	31.26	31.26	$ 4,477.28	$ 139,959.88	$ 215,984.15	39.32%	39.32%	
				SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA				**$ 97,520,535.72**				
CPF	550	IED		ATABANZHA (IED)				SEMANA			9	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	434.06		434.06	348.56		$ 4,065.00	$ 1,416,896.40	$ 1,764,453.90	80.30%	80.30%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	357.30		357.30	153.20		$ 2,606.00	$ 399,239.20	$ 931,123.80	42.88%	42.88%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	166.80		166.80	116.80		$ 78,805.00	$ 9,204,424.00	$ 13,144,674.00	70.02%	70.02%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66.72		66.72	28.33		$ 88,298.00	$ 2,501,482.34	$ 5,891,242.56	42.46%	42.46%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33.36	$ (14.31)	33.36	14.31		$ 20,833.00	$ 298,120.23	$ 694,988.88	42.90%	42.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	33.36		33.36	124.19		$ 168,995.00	$ 20,987,489.05	$ 5,637,673.20	372.27%	372.27%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	166.80		166.80	123.28	123.28	$ 110,642.00	$ 13,639,945.76	$ 4,815,139.84	73.91%	73.91%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1,501.20		1,501.20	230.30	230.30	$ 6,818.00	$ 1,570,185.40	$ 8,664,996.20	15.34%	15.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	200.16		200.16	193.10		$ 11,259.00	$ 2,174,112.90	$ 2,253,601.44	96.47%	96.47%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	199.18		199.18	198.44		$ 40,439.00	$ 8,024,715.16	$ 8,054,640.02	99.63%	99.63%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16.61		16.61	16.61		$ 17,938.00	$ 297,950.18	$ 297,950.18	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	218.17		218.17	198.44		$ 221,569.00	$ 43,968,152.36	$ 48,339,708.73	90.96%	90.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68.08		68.08	69.80		$ 552,873.00	$ 38,590,535.40	$ 37,639,593.84	102.53%	102.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR	M2	10.50		10.50	4.49	$ 4.49	$ 795,991.00	$ 3,573,999.59	$ 8,357,905.50	42.76%	42.76%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	26.00		26.00	19.80	$ 19.80	$ 14,693.00	$ 290,921.40	$ 382,018.00	76.15%	76.15%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.00		7.00	7.00	$ 7.00	$ 119,099.00	$ 833,693.00	$ 298,938.49	100.00%	100.00%	
				SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA				**$ 147,771,862.37**				

CPF	540	IED		MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)				SEMANA		8		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	731.25		731.25	231.01		$ 4,065.00	$ 939,055.65	$ 2,972,531.25	31.59%	31.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	397.50	(110.06)	397.50	231.01		$ 2,606.00	$ 602,012.06	$ 1,035,885.00	58.12%	58.12%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	341.25		341.25	248.65	17.64	$ 27,546.00	$ 6,849,312.90	$ 8,914,161.06	72.86%	72.86%	
DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	341.25		341.25	282.88	17.64	$ 78,805.00	$ 22,292,358.40	$ 25,502,086.05	82.90%	82.90%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	5.80		5.80	5.80		$ 13,242.00	$ 76,803.60	$ 76,803.60	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	136.50		136.50	55.28	9.08	$ 88,298.00	$ 4,881,113.44	$ 11,250,931.16	40.50%	40.50%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186.00		186.00	34.64		$ 173,782.00	$ 6,019,808.48	$ 32,323,452.00	18.62%	18.62%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	60.00		60.00	22.55	7.55	$ 87,915.00	$ 1,982,483.25	$ 4,611,141.75	37.58%	37.58%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	80.00		80.00	8.00	5.00	$ 39,119.00	$ 312,952.00	$ 2,933,925.00	10.00%	10.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4.00		4.00	2.00		$ 840,807.00	$ 1,681,614.00		50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35.00		35.00	15.00		$ 85,635.00	$ 1,284,525.00	$ 2,997,225.00	42.86%	42.86%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	$ 19.56		19.56	19.56	19.56	$ 31,263.00	$ 611,504.28	$ -	100.00%	100.00%	
				SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.				**$ 47,533,543.06**				

CPF	1986-L	IED		BICENTENARIO (IED)				SEMANA		8		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	179.34		179.34	191.20	27.20	$ 4,065.00	$ 777,228.00	$ 618,449.10	106.61%	106.61%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	96.00		96.00	74.02		$ 29,861.65	$ 2,210,359.49	$ 2,866,718.60	77.10%	77.10%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	179.34		179.34	183.54		$ 17,317.00	$ 3,178,362.18	$ 3,105,630.78	102.34%	102.34%	


CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE.	M2	179.34		179.34	167.30		$ 109,110.00	$ 18,254,103.00	$ 19,567,787.40	93.29%	93.29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M3	179.34		179.34	167.30	48.51	$ 346,806.00	$ 58,020,643.80	$ 45,372,628.98	93.29%	93.29%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	274.00		274.00	27.70	27.70	$ 5,341.00	$ 147,945.70	$ 1,315,488.30	10.11%	10.11%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	413.94		413.94	31.26	27.20	$ 4,477.28	$ 139,959.88	$ 1,731,544.61	7.55%	7.55%	
	SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.							**$ 82,728,602.05**				


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	57.52%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	1,252,369,477.60
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	2,177,307,841.25

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Marzo 15 2026					
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216,308,160.00	100.00%	$ 216,308,158.83	100.00%	$ 216,308,160.00	0.00%
JOSE JAIME ROJAS	$ 120,218,161.40	33.23%	$ 175,553,697.29	48.53%	$ 361,768,066.00	15.30%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 172,864,671.57	36.54%	$ 47,533,543.06	10.05%	$ 473,080,399.35	-26.49%
JOSE VARGAS VILA	$ 259,085,355.00	100.00%	$ 259,085,206.18	100.00%	$ 259,085,355.00	0.00%
ATABANZHA	$ 102,668,072.80	57.52%	$ 147,771,862.37	82.78%	$ 178,504,015.23	25.27%
DON BOSCO	$ 144,816,815.76	43.31%	$ 156,534,480.32	46.81%	$ 334,388,530.08	3.50%
BRASILIA	$ 175,903,141.00	84.97%	$ 97,520,535.72	47.11%	$ 207,017,963.01	-37.86%
LUIS E MORA OSEJO	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	0.00%
EL TESORO	$ 101,485,584.54	66.99%	$ 82,728,602.05	54.61%	$ 151,484,333.81	-12.38%
TOTALES	$ 1,362,683,353.84	62.59%	$ 1,252,369,477.60	57.52%	$ 2,177,307,841.25	-5.07%


OBSERVACIONES:

De las 3 sedes que presentaban atrasos la semana anterior, la ***IED Miguel de Cervantes Saavedra aumentó su atraso y en este periodo registra un 26.49%, igual situación presenta la*** IED Brasilia ***que registraba un atraso cercano al 16% y en esta semana ronda el 38%. La IED Bicentenario (El Tesoro) redujo su atraso en un 8% y esta semana muestra una desviación negativa del 12.38%.*** . El porcentaje de atraso del contrato, aumento un poco y ahora se encuentra por encima del 5%





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Marzo 15 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.91%	0.47%
23-nov-25	1.51%	1.30%
30-nov-25	2.33%	7.68%
7-dic-25	3.46%	10.99%
14-dic-25	4.19%	11.66%
21-dic-25	6.22%	13.17%
28-dic-25	8.40%	18.20%
4-ene-26	11.07%	22.73%
11-ene-26	16.42%	25.74%
18-ene-26	21.61%	27.81%
25-ene-26	28.09%	32.61%
1-feb-26	34.10%	34.89%
8-feb-26	40.15%	38.07%
15-feb-26	49.03%	42.13%
22-feb-26	50.47%	48.05%
1-mar-26	53.22%	50.24%
8-mar-26	61.30%	55.10%
15-mar-26	**62.59%**	**57.52%**
22-mar-26	70.03%	
29-mar-26	73.83%	
5-abr-26	77.20%	
12-abr-26	80.83%	
19-abr-26	84.05%	
26-abr-26	87.71%	
3-may-26	91.23%	
10-may-26	92.43%	
17-may-26	93.72%	
24-may-26	95.01%	
31-may-26	96.43%	
7-jun-26	97.72%	
14-jun-26	99.20%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA:	23/03/2026
DIAS RESTANTES	90 Dias
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 5

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio FORTALEZA
22 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154895	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 1,965,028,364
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 128,425,720.00	$ 315,000,000.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 2,280,028,364
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (días)	OTRO ASPECTO
1		$ 128,425,720.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1		$ 315,000,000.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
320 - 47 - 994000033722	1 9 2025	1 12 2026	3 9 2025	3 4 2029	3 4 2026	3 4 2028	320 - 74 - 994000015128	1 9 2025	1 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (04-01-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026
1923	LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Arabia	100.00%	100.00%		100.00%		$ 216,308,160.00	$ 216,308,158.83	24/11/2025	12/02/2026																
1934	JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	JOSE JAIME ROJAS (IED)	48.53%	48.53%		36.56%		$ 288,105,692.99	$ 175,553,697	18/11/2025	19/06/2026																
540	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	A	Miguel de Cervantes Saavedra	10.05%	11.35%		37.71%		$ 473,080,399.35	$ 53,683,164	13/01/2026	15/06/2026																
1983	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas	100.00%	100.00%		100.00%		$ 259,085,355.00	$ 259,085,206.18	10/11/2025	14/02/2026																
550	ATABANZHA (IED)	USME	A	Valle de Cafam	82.78%	82.78%		67.61%		$ 178,504,015.23	$ 147,771,862	13/01/2026	18/04/2026																
1973	DON BOSCO I	CIUDAD BOLIVAR	A	La Joya (Don Bosco I)	46.81%	46.81%		44.35%		$ 334,388,530.08	$ 156,534,480.32	10/11/2025	20/06/2026																
508	BRASILIA - USME (IED)	USME	A	Brasilia	47.11%	47.33%		55.45%		$ 207,017,963.01	$ 97,977,481	15/12/2025	6/05/2026																
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 69,333,391.78	$ 69,333,392	24/11/2025	24/01/2026																
1986-L	BICENTENARIO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya	54.61%	58.71%		70.29%		$ 151,484,333.81	$ 88,930,068	19/01/2026	2/05/2026																
TOTAL FRENTES DE OBRA						58.11%		61.80%		$ 2,177,307,841	$ 1,265,177,510																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
1943	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A							$ 6,502,560.00																			
1931	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B							$ 73,184,945.00		24/03/2026	8/05/2026																
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A							$ 10,000,000.00																			
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	C							$ 35,000,000.00																			
564	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	B																										
556	NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	A																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	$ 124,687,505	$ -																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	3	0	3	$ 1,265,177,510
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	3	0	3	$ 1,265,177,510
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32		TOTAL INTERVENTORIA	
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	58.11%	0.00%	64.98%
PROGRAMADO	61.80%		
ATRASO	-3.69%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DIAS RESTANTES 90 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
22/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 46.81%	DON BOSCO - LA JOYA	NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES.			
2A 100.00%	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	IED ENTREGADO.			
3A 48.53%	JOSE JAIME ROJAS (IED)	NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES. A ESPERA DE ENTREGA.			
4A 100.00%	LA ARABIA (IED)	IED ENTREGADO.			
5A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	IED ENTREGADO.			

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 90 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
22/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

6A 47.33%	**BRASILIA - USME (IED)**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM		 	 
7A 82.78%	**ATABANZHA (IED)**	NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES. LA INSTALACION DE PUERTAS SE DEBE REALIZAR EL FIN DE SEMANA.			
8A 11.35%	**MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)			
		DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		 	
		DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	90 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0
22/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0

8A **11.35%**	**MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**	DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).			
		DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).			
8A **11.35%**	**MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS			

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 90 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
22/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

8A **11.35%**	**MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"			
		CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA			
		DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)			
9A **58.71%**	**BICENTENARIO (IED)**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"			

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 90 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	5
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
22/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

9A 58.71%	**BICENTENARIO (IED)**	PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M		 	 
		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
CPF	1973	IED				DON BOSCO I		SEMANA			19	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 175.12		175.12	163.23		$ 4,065.45	$ 663,604.17	$ 48,338.26	93.21%	93.21%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	59.97		59.97	114.93		$ 29,861.65	$ 3,431,999.68	$ (1,641,196.40)	191.65%	191.65%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 66,326.11	$ 10,826,411.26	$ 788,617.47	93.21%	93.21%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 27,546.47	$ 4,496,410.27	$ 327,527.53	93.21%	93.21%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	35.02	(40.98)	(5.96)	80.55		$ 129,963.14	$ 10,468,531.29	$ (5,917,221.97)	230.01%	230.01%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	163.23		163.23	159.20		$ 53,214.00	$ 8,471,668.80	$ 214,452.42	97.53%	97.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2		(4.08)		4.08		$ 168,996.00	$ 689,503.68	$ (689,503.68)	-100.00%	-100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	175.12		175.12	175.87		$ 11,259.00	$ 1,980,120.33	$ (8,444.25)	100.43%	100.43%	
CASETONES	M2	175.12		175.12	163.23		$ 47,415.00	$ 7,739,550.45	$ 563,764.35	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,206.35		2,206.35	1,232.47		$ 6,964.00	$ 8,582,921.08	$ 6,782,100.32	55.86%	55.86%	
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M	KG	365.02		365.02	411.82		$ 6,618.00	$ 2,725,424.76	$ (309,722.40)	112.82%	112.82%	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	75.84		75.84	124.41		$ 55,214.00	$ 6,869,173.74	$ (2,681,743.98)	164.04%	164.04%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	239.35		239.35	263.97		$ 93,190.00	$ 24,599,364.30	$ (2,294,337.80)	110.29%	110.29%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	175.12		175.12	163.23		$ 110,642.00	$ 18,060,093.66	$ 1,315,533.38	93.21%	93.21%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	175.12		175.12	163.23		$ 40,939.00	$ 6,682,472.97	$ 486,764.71	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	175.12		175.12	163.23		$ 202,089.00	$ 32,986,987.47	$ 2,402,838.21	93.21%	93.21%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.	M3	137.11		137.11	137.11		$ 45,115.00	$ 6,185,717.65	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	175.12		175.12	240.01		$ 4,477.00	$ 1,074,524.77	$ (290,512.53)	137.05%	137.05%	
		SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA						$ 156,534,480.32				
CPF	1983	IED				JOSE MARIA VARGAS VILA		SEMANA			19	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar	M2	3,001.00		3,001.00	525.00		$ 4,065.45	$ 2,134,363.71	$ 12,200,429.50	17.49%	17.49%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	45.00		45.00	42.00		$ 29,861.65	$ 1,254,189.39	$ 1,343,774.34	93.33%	93.33%	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	83.41		83.41	83.41		$ 51,695.35	$ 4,311,909.31	$ 4,311,909.31	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	219.55		219.55	270.00		$ 23,029.90	$ 6,218,072.97	$ 5,056,214.52	122.98%	122.98%	
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2	24.84		24.84	24.84		$ 26,632.05	$ 661,540.05	$ 661,540.05	100.00%	100.00%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	153.45		153.45	273.34		$ 37,143.16	$ 10,152,712.61	$ 5,699,618.61	178.13%	178.13%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	511.50		511.50	525.00		$ 346,857.39	$ 182,100,127.81	$ 177,417,553.10	102.64%	102.64%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO	M2	490.59		490.59	525.00		$ 30,742.21	$ 16,139,658.65	$ 15,081,819.31	107.01%	107.01%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10	M2	11.56		11.56	15.00		$ 172,046.90	$ 2,580,703.49	$ 1,988,862.15	129.76%	129.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	212.00			330.00		$ 36,576.90	$ 12,070,376.94	$ 7,754,302.76	155.66%	155.66%	
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO	M2	525.10			525.00		$ 36,402.14	$ 19,111,125.35	$ 19,114,765.56	99.98%	99.98%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	511.20		511.20	525.00		$ 4,477.00	$ 2,350,425.00		102.70%	102.70%	
		SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA						$ 259,085,206.18				
CPF	1934	IED				JOSE JAIME ROJAS (IED)		SEMANA			18	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	475.39		475.39	190.05		$ 4,065.45	$ 772,639.66	$ 1,932,676.50	39.98%	39.98%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	95.38		95.38	18.81		$ 29,861.65	$ 561,697.68	$ 2,848,204.38	19.72%	19.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	398.60		398.60	162.71		$ 35,277.00	$ 5,739,920.28	$ 14,061,411.25	40.82%	40.82%	
DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	101.22		101.22	83.04		$ 25,708.00	$ 2,134,792.32	$ 2,602,163.76	82.04%	82.04%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	113.51		113.51	29.17		$ 31,263.00	$ 911,941.71	$ 3,548,663.13	25.70%	25.70%	
DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS).	M	195.28		195.28	9.40		$ 4,215.00	$ 39,621.00	$ 823,105.20	4.81%	4.81%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	4,879.35		4,879.35	3,671.79		$ 22,117.00	$ 81,208,979.43	$ 107,916,583.95	75.25%	75.25%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS.	UN	14.00		14.00	2.00		$ 121,815.00	$ 243,630.00	$ 1,705,410.00	14.29%	14.29%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00		32.00	4.00		$ 203,206.00	$ 812,824.00	$ 6,502,592.00	12.50%	12.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00		10.00	31.36		$ 22,380.00	$ 701,836.80	$ 223,800.00	313.60%	313.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30.00		30.00	23.00		$ 173,095.00	$ 3,981,185.00	$ 5,192,850.00	76.67%	76.67%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	74.86		74.86	95.86		$ 14,693.00	$ 1,408,470.98	$ 1,099,917.98	128.05%	128.05%	
VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	765.09		765.09	99.12		$ 20,733.00	$ 2,055,054.96	$ 15,862,610.97	12.96%	12.96%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	148.04	-285.76	148.04	433.80		$ 19,062.00	$ 8,269,095.60	$ 2,821,938.48	293.03%	293.03%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	50.07		50.07	27.98		$ 102,002.00	$ 2,854,015.96	$ 5,107,240.14	55.88%	55.88%	
BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	24.00		24.00	5.00		$ 68,406.00	$ 342,030.00	$ 1,641,744.00	20.83%	20.83%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	224.22		224.22	216.51		$ 254,148.00	$ 55,025,583.48	$ 56,985,064.56	96.56%	96.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	11.00		11.00	10.74		$ 293,259.00	$ 3,149,601.66	$ 3,225,849.00	97.64%	97.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	8.75		8.75	17.86		$ 242,573.00	$ 4,332,353.78	$ 2,122,513.75	204.11%	204.11%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	414.60		414.60	134.87		$ 7,477.00	$ 1,008,422.99	$ 3,099,964.20	32.53%	32.53%	
				SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS				**$ 175,553,697.29**				
CPF	**1923**	**IED**			**LA ARABIA (IED)**			**SEMANA**		**17**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	176.20		176.20	137.29		$ 4,065.45	$ 558,146.27	$ 716,333.11	77.92%	77.92%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	145.00	(36.80)	108.20	181.80		$ 29,861.65	$ 5,428,848.32	$ 4,329,939.53	125.38%	125.38%	
DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	31.20		31.20	9.78		$ 66,326.11	$ 648,669.37	$ 2,069,374.68	31.35%	31.35%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.25		14.25	12.96		$ 31,843.58	$ 412,692.77	$ 453,770.99	90.95%	90.95%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	290.00		290.00	297.75		$ 47,789.75	$ 14,229,302.96	$ (370,275.00)	102.67%	102.67%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00		145.00	152.10		$ 11,290.07	$ 1,717,219.61	$ 1,637,060.11	104.90%	104.90%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	178.56		178.56	40.16		$ 129,963.14	$ 5,219,319.85	$ 23,206,218.94	22.49%	22.49%	
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	10.44		10.44	12.70		$ 1,005,997.50	$ 12,776,168.31	$ 10,502,613.95	121.65%	121.65%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	812.00	(758.00)	812.00	1,570.00		$ 6,964.51	$ 10,934,284.87	$ 5,655,184.28	193.35%	193.35%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	362.50		362.50	303.00		$ 482,866.56	$ 146,308,566.36	$ 175,039,126.42	83.59%	83.59%	
PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO)	M3	5.18		5.18	5.18		$ 1,622,667.78	$ 8,397,305.75	$ 8,405,419.09	99.90%	99.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	14.25		14.25	12.96		$ 699,301.55	$ 9,062,948.15	$ 9,965,047.15	90.95%	90.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	393.70		393.70	137.29		$ 4,477.28	$ 614,686.25	$ 1,762,706.50	34.87%	34.87%	
				SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA				**$ 216,308,158.83**				
CPF	**566**	**IED**		**LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)**				**SEMANA**		**14**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	145.00	52.06	197.06	68.00		$ 4,065.45	$ 276,450.92	$ 589,490.93	46.90%	46.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42.50		42.50	15.00		$ 2,206.81	$ 33,102.09	$ 93,789.27	35.29%	35.29%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.00		56.00	5.00		$ 78,804.00	$ 394,020.00	$ 4,413,024.00	8.93%	8.93%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	17.00	(7.00)	17.00	24.00		$ 19,878.87	$ 477,092.82	$ 337,940.75	141.18%	141.18%	
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2	36.00		36.00	36.00		$ 63,157.47	$ 2,273,668.85	$ 2,273,668.85	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 88,297.99	$ 1,186,724.99	$ 1,977,874.99	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 168,996.00	$ 2,271,306.24	$ 3,785,510.40	60.00%	60.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	56.00		56.00	52.06		$ 110,642.00	$ 5,760,022.52	$ 6,195,952.00	92.96%	92.96%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	25.00	5.12	25.00	10.00		$ 40,765.00	$ 407,650.00	$ 1,019,125.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	350		350	35.65		$ 6,964.00	$ 248,266.60	$ 2,437,400.00	10.19%	10.19%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	534.80	118.50	534.80	477.50		$ 6,818.00	$ 3,255,595.00	$ 3,646,266.40	89.29%	89.29%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4.80	6.00	4.80	6.00		$ 140,270.00	$ 841,620.00	$ 673,296.00	125.00%	125.00%	
LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.38		5.38			$ 9,334.00	$ -	$ 50,216.92	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	36.00		36.00	17.00		$ 87,915.00	$ 1,494,555.00	$ 3,164,940.00	47.22%	47.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	18.00		18.00	13.00		$ 39,118.00	$ 508,534.00	$ 704,124.00	72.22%	72.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00		4.00	4.00		$ 177,448.00	$ 709,792.00	$ 709,792.00	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	67.20		67.20	52.00		$ 11,259.00	$ 585,468.00	$ 756,604.80	77.38%	77.38%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56.00		56.00	52.00		$ 40,939.00	$ 2,128,828.00	$ 2,292,584.00	92.86%	92.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	56.00		56.00	52.06		$ 736,301.00	$ 38,331,830.06	$ 41,232,856.00	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS	M2	2.50		2.50	4.77		$ 516,204.00	$ 2,462,293.08	$ 1,290,510.00	190.80%	190.80%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00		4.00	4.00		$ 32,223.00	$ 128,892.00	$ 128,892.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45.00		45.00	14.38		$ 39,551.00	$ 568,743.38	$ 1,779,795.00	31.96%	31.96%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20.40		20.40	23.54		$ 30,743.00	$ 723,690.22	$ 627,157.20	115.39%	115.39%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.00		12.00			$ 85,635.00	$ -	$ 1,027,620.00	0.00%	0.00%	
DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS.	M	1.64		1.64			$ 26,405.00	$ -	$ 43,304.20	0.00%	0.00%	
				SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO				**$ 69,333,391.78**				

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	508	IED		BRASILIA - USME (IED)				SEMANA		14		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	79.50		79.50	34.97		$ 4,065.00	$ 142,153.05	$ 323,167.50	43.99%	43.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	44.16		44.16	5.40		$ 2,206.00	$ 11,912.40	$ 97,416.96	12.23%	12.23%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34.00		34.00	20.00		$ 26,187.00	$ 523,740.00	$ 890,358.00	58.82%	58.82%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	16.00		16.00	18.00		$ 14,081.00	$ 253,458.00	$ 225,296.00	112.50%	112.50%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.23		79.23	31.26		$ 31,286.00	$ 978,000.36	$ 2,478,789.78	39.45%	39.45%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83.28		83.28	27.93		$ 21,406.00	$ 597,869.58	$ 1,782,691.68	33.54%	33.54%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00		176.00	141.71		$ 12,141.00	$ 1,720,501.11	$ 2,136,816.00	80.52%	80.52%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.50		15.50	7.82		$ 31,843.00	$ 249,012.26	$ 493,566.50	50.45%	50.45%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.04		5.04	1.47		$ 28,212.00	$ 41,471.64	$ 142,188.48	29.17%	29.17%	
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	50.00		50.00	11.30		$ 26,930.00	$ 304,309.00	$ 1,346,500.00	22.60%	22.60%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	60.00		60.00	43.34		$ 17,938.00	$ 777,432.92	$ 1,076,280.00	72.23%	72.23%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	18.00		18.00	10.00		$ 60,985.00	$ 609,850.00	$ 1,097,730.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	20.00		20.00	18.00		$ 60,985.00	$ 1,097,730.00	$ 1,219,700.00	90.00%	90.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	18.00		18.00	10.00		$ 174,544.00	$ 1,745,440.00	$ 3,141,792.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	24.00		24.00	16.00		$ 93,391.00	$ 1,494,256.00	$ 2,241,384.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	12.00		12.00	7.00		$ 66,233.00	$ 463,631.00	$ 794,796.00	58.33%	58.33%	
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	79.23		79.23	31.26		$ 40,939.00	$ 1,279,753.14	$ 3,243,596.97	39.45%	39.45%	
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	95.52		95.52	32.65		$ 202,089.00	$ 6,598,205.85	$ 19,303,541.28	34.18%	34.18%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45	M2	198.00		198.00	70.35		$ 94,283.00	$ 6,632,809.05	$ 18,668,034.00	35.53%	35.53%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	18.00		18.00	10.00		$ 1,606,746.00	$ 16,067,460.00	$ 28,921,428.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00		6.00	8.00		$ 741,439.00	$ 5,931,512.00	$ 4,448,634.00	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	13.00		13.00	5.00		$ 1,083,037.00	$ 5,415,185.00	$ 14,079,481.00	38.46%	38.46%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00		16.00	8.00		$ 388,380.00	$ 3,107,040.00		50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00		12.00	6.00		$ 39,479.00	$ 236,874.00	$ 473,748.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	81.43		81.43	29.00		$ 949,649.00	$ 27,539,821.00	$ 77,329,918.07	35.61%	35.61%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	8.00		8.00	7.00		$ 949,649.00	$ 6,647,543.00	$ 7,597,192.00	87.50%	87.50%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202.40		202.40	74.22		$ 39,551.00	$ 2,935,475.22	$ 8,005,122.40	36.67%	36.67%	
PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	64.00		64.00	19.59		$ 30,743.00	$ 602,255.37	$ 1,967,552.00	30.61%	30.61%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11.61		11.61	11.61		$ 15,549.00	$ 180,523.89	$ 180,523.89	100.00%	100.00%	
ALQUILER BAÑO PORTATIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	3.00		3.00	2.00		$ 1,177,272.00	$ 2,354,544.00	$ 3,531,816.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	14.00		14.00	2.40	2.40	$ 190,394.00	$ 456,945.60	$ 2,208,570.40	17.14%	17.14%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	79.50		79.50	31.26		$ 4,477.28	$ 139,959.88	$ 355,944.04	39.32%	39.32%	
	SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA							$ 97,977,481.32				


CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	550	IED	ATABANZHA (IED)					SEMANA	10			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	434.06		434.06	348.56		$ 4,065.00	$ 1,416,896.40	$ 1,764,453.90	80.30%	80.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	357.30		357.30	153.20		$ 2,606.00	$ 399,239.20	$ 931,123.80	42.88%	42.88%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	166.80		166.80	116.80		$ 78,805.00	$ 9,204,424.00	$ 13,144,674.00	70.02%	70.02%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66.72		66.72	28.33		$ 88,298.00	$ 2,501,482.34	$ 5,891,242.56	42.46%	42.46%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33.36	$ (14.31)	33.36	14.31		$ 20,833.00	$ 298,120.23	$ 694,988.88	42.90%	42.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	33.36		33.36	124.19		$ 168,995.00	$ 20,987,489.05	$ 5,637,673.20	372.27%	372.27%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	166.80		166.80	123.28		$ 110,642.00	$ 13,639,945.76	$ 18,455,085.60	73.91%	73.91%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1,501.20		1,501.20	230.30		$ 6,818.00	$ 1,570,185.40	$ 10,235,181.60	15.34%	15.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	200.16		200.16	193.10		$ 11,259.00	$ 2,174,112.90	$ 2,253,601.44	96.47%	96.47%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	199.18		199.18	198.44		$ 40,439.00	$ 8,024,715.16	$ 8,054,640.02	99.63%	99.63%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16.61		16.61	16.61		$ 17,938.00	$ 297,950.18	$ 297,950.18	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	218.17		218.17	198.44		$ 221,569.00	$ 43,968,152.36	$ 48,339,708.73	90.96%	90.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68.08		68.08	69.80		$ 552,873.00	$ 38,590,535.40	$ 37,639,593.84	102.53%	102.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR	M2	10.50		10.50	4.49		$ 795,991.00	$ 3,573,999.59	$ 8,357,905.50	42.76%	42.76%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	26.00		26.00	19.80		$ 14,693.00	$ 290,921.40	$ 382,018.00	76.15%	76.15%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.00		7.00	7.00		$ 119,099.00	$ 833,693.00	$ 833,693.00	100.00%	100.00%	
			SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA					$ 147,771,862.37				
CPF	540	IED	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)					SEMANA	9			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	731.25		731.25	246.54	15.53	$ 4,065.00	$ 1,002,185.10	$ 2,909,401.80	33.71%	33.71%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	397.50	(110.06)	397.50	231.01		$ 2,606.00	$ 602,012.06	$ 1,035,885.00	58.12%	58.12%	
DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17.00		17.00	6.00	6.00	$ 26,187.00	$ 157,122.00	$ 288,057.00	35.29%	35.29%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	10.00		10.00	3.00	3.00	$ 14,081.00	$ 42,243.00	$ 98,567.00	30.00%	30.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78.00		78.00	24.24	24.24	$ 12,141.00	$ 294,297.84	$ 652,700.16	31.08%	31.08%	
DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	7.12		7.12	7.12	7.12	$ 24,699.00	$ 175,856.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMANO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.50		16.50	2.68	2.68	$ 31,843.00	$ 85,339.24	$ 440,070.26	16.24%	16.24%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9.72		9.72	0.57	16.37	$ 21,406.00	$ 12,201.42	$ (142,349.90)	5.86%	5.86%	
DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	UN	1.00		1.00	1.00	1.00	$ 382,945.00	$ 382,945.00	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	341.25		341.25	248.65		$ 27,546.00	$ 6,849,312.90	$ 9,400,072.50	72.86%	72.86%	
DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	341.25		341.25	282.88		$ 78,805.00	$ 22,292,358.40	$ 26,892,206.25	82.90%	82.90%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8.40		8.40	6.42	6.42	$ 28,212.00	$ 181,121.04	$ 55,859.76	76.43%	76.43%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	5.80		5.80	5.80		$ 13,242.00	$ 76,803.60	$ 76,803.60	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	136.50		136.50	55.28		$ 88,298.00	$ 4,881,113.44	$ 12,052,677.00	40.50%	40.50%	


CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186.00		186.00	34.64		$ 173,782.00	$ 6,019,808.48	$ 32,323,452.00	18.62%	18.62%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.40		8.40	8.40	8.40	$ 137,840.00	$ 1,157,856.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	60.00		60.00	22.55	12.00	$ 87,915.00	$ 1,982,483.25	$ 4,219,920.00	37.58%	37.58%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	80.00		80.00	11.00	3.00	$ 39,119.00	$ 430,309.00	$ 3,012,163.00	13.75%	13.75%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4.00		4.00	6.00	4.00	$ 840,807.00	$ 5,044,842.00	$ -	150.00%	150.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35.00		35.00	15.00		$ 85,635.00	$ 1,284,525.00	$ 2,997,225.00	42.86%	42.86%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	$ 23.30		23.30	23.30	3.74	$ 31,263.00	$ 728,427.90	$ 611,504.28	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.	**$ 53,683,163.55**				
CPF	**1986-L**	**IED**		**BICENTENARIO (IED)**			**SEMANA**		**9**			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	179.34		179.34	191.20		$ 4,065.00	$ 777,228.00	$ 729,017.10	106.61%	106.61%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	96.00		96.00	74.02		$ 29,861.65	$ 2,210,359.49	$ 2,866,718.60	77.10%	77.10%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	179.34		179.34	183.54		$ 17,317.00	$ 3,178,362.18	$ 3,105,630.78	102.34%	102.34%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2	179.34		179.34	167.30		$ 109,110.00	$ 18,254,103.00	$ 19,567,787.40	93.29%	93.29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M3	179.34		179.34	180.85	13.55	$ 346,806.00	$ 62,719,865.10	$ 57,496,966.74	100.84%	100.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.50		2.50	3.90	3.90	$ 87,915.00	$ 342,868.50	$ (123,081.00)	156.00%	156.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	7.00		7.00	14.00	14.00	$ 39,119.00	$ 547,666.00	$ (273,833.00)	200.00%	200.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	274.00		274.00	27.70		$ 5,341.00	$ 147,945.70	$ 1,463,434.00	10.11%	10.11%	
PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M	UN	2.00		2.00	2.00	2.00	$ 160,254.00	$ 320,508.00	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	413.94		413.94	96.30	65.04	$ 4,477.28	$ 431,162.40	$ 1,562,124.20	23.26%	23.26%	
							SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.	**$ 88,930,068.37**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**58.11%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**1,265,177,510.01**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**2,177,307,841.25**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Marzo 22 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216,308,160.00	100.00%	$ 216,308,158.83	100.00%	$ 216,308,160.00	ENTREGADO
JOSE JAIME ROJAS	$ 132,259,404.16	36.56%	$ 175,553,697.29	48.53%	$ 361,768,066.00	11.97%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 178,385,787.58	37.71%	$ 53,683,163.55	11.35%	$ 473,080,399.35	-26.36%
JOSE VARGAS VILA	$ 259,085,355.00	100.00%	$ 259,085,206.18	100.00%	$ 259,085,355.00	ENTREGADO
ATABANZHA	$ 120,683,939.03	67.61%	$ 147,771,862.37	82.78%	$ 178,504,015.23	15.17%
DON BOSCO	$ 148,303,133.52	44.35%	$ 156,534,480.32	46.81%	$ 334,388,530.08	2.46%
BRASILIA	$ 114,781,908.39	55.45%	$ 97,977,481.32	47.33%	$ 207,017,963.01	-8.12%
LUIS E MORA OSEJO	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	ENTREGADO
EL TESORO	$ 106,484,333.81	70.29%	$ 88,930,068.37	58.71%	$ 151,484,333.81	-11.59%
TOTALES	$ 1,345,625,413.27	61.80%	$ 1,265,177,510.01	58.11%	$ 2,177,307,841.25	-3.69%

OBSERVACIONES: Por medio de comunicado ***SED-CF-L5-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario***, el contratista de obra informa de las diferentes situaciones que se han presentado para ejecutar con normalidad las actividades en estas sedes, por lo que solicita adicionar tiempo a cada uno de los colegios para cumplir con la entrega. Luego de esta reprogramación y prórroga, el atraso total del contrato es inferior al 4%, pero encontramos tres (3) instituciones, cuyos atrasos son considerablemente altos, por esto se solicita al contratista implementar las acciones necesarias para mitigar esos atrasos.





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Marzo 22 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.91%	0.47%
23-nov-25	1.51%	1.30%
30-nov-25	2.33%	7.68%
7-dic-25	3.46%	10.99%
14-dic-25	4.19%	11.66%
21-dic-25	6.22%	13.17%
28-dic-25	8.40%	18.20%
4-ene-26	11.07%	22.73%
11-ene-26	16.42%	25.74%
18-ene-26	21.61%	27.81%
25-ene-26	28.09%	32.61%
1-feb-26	34.10%	34.89%
8-feb-26	40.15%	38.07%
15-feb-26	49.03%	42.13%
22-feb-26	50.47%	48.05%
1-mar-26	52.86%	50.24%
8-mar-26	57.91%	55.10%
15-mar-26	59.49%	57.52%
22-mar-26	**61.80%**	**58.11%**
29-mar-26	65.11%	
5-abr-26	68.52%	
12-abr-26	72.54%	
19-abr-26	76.39%	
26-abr-26	79.64%	
3-may-26	82.52%	
10-may-26	85.57%	
17-may-26	87.96%	
24-may-26	90.35%	
31-may-26	92.87%	
7-jun-26	95.26%	
14-jun-26	98.20%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA: 30/03/26	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 83 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			GRUPO	5
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA				
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:		consorcio FORTALEZA		
29 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:		consorcio SERINCO educativo		

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154895	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.184.131	$ 1.965.028.364
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128.425.720,00	$ 315.000.000,00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	46	46			
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257	TOTAL	$ 924.609.851,00	$ 2.280.028.364

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1		$ 128.425.720,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1		$ 315.000.000,00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
320 - 47 - 994000033722	1 9 2025	1 12 2026	3 9 2025	3 4 2029	3 4 2026	3 4 2028	320 - 74 - 994000015128	1 9 2025	1 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (04-01-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026
1923	LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Arabia	100,00%	100,00%		100,00%		$ 216.308.160,00	$ 216.308.158,83	24/11/25	12/02/26															
1934	JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	JOSE JAIME ROJAS (IED)	48,53%	49,19%		41,16%		$ 288.105.692,99	$ 177.963.297	18/11/25	19/06/26															
540	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	A	Miguel de Cervantes Saavedra	11,35%	19,43%		40,09%		$ 473.080.399,35	$ 91.924.938	13/01/26	15/06/26															
1983	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas	100,00%	100,00%		100,00%		$ 259.085.355,00	$ 259.085.206,18	10/11/25	14/02/26															
550	ATABANZHA (IED)	USME	A	Valle de Cafam	82,78%	86,45%		75,99%		$ 178.504.015,23	$ 154.311.172	13/01/26	18/04/26															
1973	DON BOSCO I	CIUDAD BOLIVAR	A	La Joya (Don Bosco I)	46,81%	64,64%		48,36%		$ 334.388.530,08	$ 216.133.391,20	10/11/25	20/06/26															
508	BRASILIA - USME (IED)	USME	A	Brasilia	47,33%	47,87%		59,46%		$ 207.017.963,01	$ 99.096.329	15/12/25	6/05/26															
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100,00%	100,00%		100,00%		$ 69.333.391,78	$ 69.333.392	24/11/25	24/01/26															
1986-L	BICENTENARIO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya	58,71%	58,71%		75,24%		$ 151.484.333,81	$ 88.930.068	19/01/26	2/05/26															
TOTAL FRENTES DE OBRA						63,06%		65,11%		$ 2.177.307.841	$ 1.373.085.952																	
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																												
1943	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A							$ 6.502.560,00																		
1931	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B		5,38%	0,00%				$ 73.184.945,00	$ 3.938.122	24/03/26	8/05/26															
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A							$ 10.000.000,00																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	C							$ 35.000.000,00																		
564	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	B																									
556	NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	A																									
TOTAL FRENTES DE OBRA						0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	$ 124.687.505	$ 3.938.122																	

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	3	0	3	$ 1.373.085.952
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	1	1	$ 3.938.122
TOTAL				
0	3	1	4	$ 1.377.024.074
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No. ACTA OBRA	VALOR	No. ACTA OBRA	VALOR	No. ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No. ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No. ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No. ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	63,06%	0,00%	67,70%
PROGRAMADO	65,11%		
ATRASO	-2,05%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

FECHA:	31/08/24	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DIAS RESTANTES	83 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
29/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 64,64%	DON BOSCO - LA JOYA	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)			
		CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES			
		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.			

FECHA:	31/08/24	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME
DIAS RESTANTES	83 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA: 0	
29/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: 0	

2A 100,00%	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	IED ENTREGADO.			
3A 49,19%	JOSE JAIME ROJAS (IED)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS			
4A 100,00%	LA ARABIA (IED)	IED ENTREGADO.			
5A 100,00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	IED ENTREGADO.			
6A 47,87%	BRASILIA - USME (IED)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.			

FECHA:	31/08/24	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DIAS RESTANTES	83 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
29/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

7A 86,45%	ATABANZHA (IED)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR			
		DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.			
8A 19,43%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)			
		DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).			

FECHA:	31/08/24	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME
DIAS RESTANTES	83 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA: 0	
29/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: 0	

8A 19,43%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.			
		PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			
		SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"			
8A 19,43%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"			
		SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"			
		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			

FECHA:	31/08/24		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME
DIAS RESTANTES	83	Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO			DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
29/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

8A 19,43%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
9A 58,71%	BICENTENARIO (IED)	SE REGISTRAN ACTIVIDAD DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, CON SUS RESPECTIVOS ARREGLOS A OBSERVACIONES.			
10A 5,38%	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)			
		CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).			
		DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS			

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA	2025
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
CPF	1973	IED				DON BOSCO I		SEMANA			20	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 175,12		175,12	236,75	$ 73,52	$ 4.065,45	$ 962.496,40	$ (250.553,97)	135,19%	135,19%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	59,97		59,97	114,93		$ 29.861,65	$ 3.431.999,68	$ (1.641.196,40)	191,65%	191,65%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175,12		175,12	163,23		$ 66.326,11	$ 10.826.411,26	$ 788.617,47	93,21%	93,21%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175,12		175,12	163,23		$ 27.546,47	$ 4.496.410,27	$ 327.527,53	93,21%	93,21%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	35,02	(40,98)	(5,96)	80,55		$ 129.963,14	$ 10.468.531,29	$ (5.917.221,97)	230,01%	230,01%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	163,23		163,23	159,20		$ 53.214,00	$ 8.471.668,80	$ 214.452,42	97,53%	97,53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2		(4,08)		4,08		$ 168.996,00	$ 689.503,68	$ (689.503,68)	-100,00%	-100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	175,12		175,12	175,87		$ 11.259,00	$ 1.980.120,33	$ (8.444,25)	100,43%	100,43%	
CASETONES	M2	175,12		175,12	163,23		$ 47.415,00	$ 7.739.550,45	$ 563.764,35	93,21%	93,21%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2.206,35		2.206,35	1.232,47		$ 6.964,00	$ 8.582.921,08	$ 6.782.100,32	55,86%	55,86%	
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M	KG	365,02		365,02	411,82		$ 6.618,00	$ 2.725.424,76	$ (309.722,40)	112,82%	112,82%	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	75,84		75,84	124,41		$ 55.214,00	$ 6.869.173,74	$ (2.681.743,98)	164,04%	164,04%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	239,35		239,35	263,97		$ 93.190,00	$ 24.599.364,30	$ (2.294.337,80)	110,29%	110,29%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	175,12		175,12	163,23		$ 110.642,00	$ 18.060.093,66	$ 1.315.533,38	93,21%	93,21%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	175,12		175,12	163,23		$ 40.939,00	$ 6.682.472,97	$ 486.764,71	93,21%	93,21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	175,12		175,12	163,23		$ 202.089,00	$ 32.986.987,47	$ 2.402.838,21	93,21%	93,21%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.	M3	137,11		137,11	137,11		$ 45.115,00	$ 6.185.717,65	$ -	100,00%	100,00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	20,47		20,47	20,47	20,47	$ 17.938,00	$ 367.190,86	$ -	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	159,61		159,61	73,52	73,52	$ 736.301,00	$ 54.132.849,52	$ 63.388.153,09	46,06%	46,06%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14,00		14,00	14,00	14,00	$ 203.206,00	$ 2.844.884,00	$ -	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	47,80		47,80	47,80	47,80	$ 22.380,00	$ 1.069.764,00	$ -	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	60,61		60,61	60,61	60,61	$ 14.607,00	$ 885.330,27	$ -	100,00%	100,00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	175,12		175,12	240,01		$ 4.477,00	$ 1.074.524,77	$ (290.512,53)	137,05%	137,05%	
			SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA					$ 216.133.391,20				
CPF	1983	IED				JOSE MARIA VARGAS VILA		SEMANA			20	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar	M2	3.001,00		3.001,00	525,00		$ 4.065,45	$ 2.134.363,71	$ 12.200.429,50	17,49%	17,49%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	45,00		45,00	42,00		$ 29.861,65	$ 1.254.189,39	$ 1.343.774,34	93,33%	93,33%	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	83,41		83,41	83,41		$ 51.695,35	$ 4.311.909,31	$ 4.311.909,31	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	219,55		219,55	270,00		$ 23.029,90	$ 6.218.072,97	$ 5.056.214,52	122,98%	122,98%	
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2	24,84		24,84	24,84		$ 26.632,05	$ 661.540,05	$ 661.540,05	100,00%	100,00%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	153,45		153,45	273,34		$ 37.143,16	$ 10.152.712,61	$ 5.699.618,61	178,13%	178,13%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	511,50		511,50	525,00		$ 346.857,39	$ 182.100.127,81	$ 177.417.553,10	102,64%	102,64%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO	M2	490,59		490,59	525,00		$ 30.742,21	$ 16.139.658,65	$ 15.081.819,31	107,01%	107,01%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10	M2	11,56		11,56	15,00		$ 172.046,90	$ 2.580.703,49	$ 1.988.862,15	129,76%	129,76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	212,00			330,00		$ 36.576,90	$ 12.070.376,94	$ 7.754.302,76	155,66%	155,66%	
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO	M2	525,10			525,00		$ 36.402,14	$ 19.111.125,35	$ 19.114.765,56	99,98%	99,98%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	511,20		511,20	525,00		$ 4.477,00	$ 2.350.425,00		102,70%	102,70%	
			SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA					$ 259.085.206,18				

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	1934	IED			JOSE JAIME ROJAS (IED)			SEMANA			19	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	475,39		475,39	190,05		$ 4.065,45	$ 772.639,66	$ 1.932.676,50	39,98%	39,98%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	95,38		95,38	18,81		$ 29.861,65	$ 561.697,68	$ 2.848.204,38	19,72%	19,72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	398,60		398,60	162,71		$ 35.277,00	$ 5.739.920,28	$ 14.061.411,25	40,82%	40,82%	
DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	101,22		101,22	83,04		$ 25.708,00	$ 2.134.792,32	$ 2.602.163,76	82,04%	82,04%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	113,51		113,51	29,17		$ 31.263,00	$ 911.941,71	$ 3.548.663,13	25,70%	25,70%	
DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS).	M	195,28		195,28	9,40		$ 4.215,00	$ 39.621,00	$ 823.105,20	4,81%	4,81%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	4.879,35		4.879,35	3.671,79		$ 22.117,00	$ 81.208.979,43	$ 107.916.583,95	75,25%	75,25%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS.	UN	14,00		14,00	2,00		$ 121.815,00	$ 243.630,00	$ 1.705.410,00	14,29%	14,29%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32,00		32,00	4,00		$ 203.206,00	$ 812.824,00	$ 6.502.592,00	12,50%	12,50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10,00		10,00	31,36		$ 22.380,00	$ 701.836,80	$ 223.800,00	313,60%	313,60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30,00		30,00	29,00	6,00	$ 173.095,00	$ 5.019.755,00	$ 4.154.280,00	96,67%	96,67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	6,00		6,00	6,00	6,00	$ 228.505,00	$ 1.371.030,00	$ -	100,00%	100,00%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	74,86		74,86	95,86		$ 14.693,00	$ 1.408.470,98	$ 1.099.917,98	128,05%	128,05%	
VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	765,09		765,09	99,12		$ 20.733,00	$ 2.055.054,96	$ 15.862.610,97	12,96%	12,96%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	148,04	-285,76	148,04	433,80		$ 19.062,00	$ 8.269.095,60	$ 2.821.938,48	293,03%	293,03%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	50,07		50,07	27,98		$ 102.002,00	$ 2.854.015,96	$ 5.107.240,14	55,88%	55,88%	
BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	24,00		24,00	5,00		$ 68.406,00	$ 342.030,00	$ 1.641.744,00	20,83%	20,83%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	224,22		224,22	216,51		$ 254.148,00	$ 55.025.583,48	$ 56.985.064,56	96,56%	96,56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	11,00		11,00	10,74		$ 293.259,00	$ 3.149.601,66	$ 3.225.849,00	97,64%	97,64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	8,75		8,75	17,86		$ 242.573,00	$ 4.332.353,78	$ 2.122.513,75	204,11%	204,11%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	414,60		414,60	134,87		$ 7.477,00	$ 1.008.422,99	$ 3.099.964,20	32,53%	32,53%	
			SUBTOTAL I.E.D. JOSÈ JAIME ROJAS					$ 177.963.297,29				
CPF	1923	IED			LA ARABIA (IED)			SEMANA			18	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	176,20		176,20	137,29		$ 4.065,45	$ 558.146,27	$ 716.333,11	77,92%	77,92%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	145,00	(36,80)	108,20	181,80		$ 29.861,65	$ 5.428.848,32	$ 4.329.939,53	125,38%	125,38%	
DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	31,20		31,20	9,78		$ 66.326,11	$ 648.669,37	$ 2.069.374,68	31,35%	31,35%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,25		14,25	12,96		$ 31.843,58	$ 412.692,77	$ 453.770,99	90,95%	90,95%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	290,00		290,00	297,75		$ 47.789,75	$ 14.229.302,96	$ (370.275,00)	102,67%	102,67%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145,00		145,00	152,10		$ 11.290,07	$ 1.717.219,61	$ 1.637.060,11	104,90%	104,90%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	178,56		178,56	40,16		$ 129.963,14	$ 5.219.319,85	$ 23.206.218,94	22,49%	22,49%	
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	10,44		10,44	12,70		$ 1.005.997,50	$ 12.776.168,31	$ 10.502.613,95	121,65%	121,65%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	812,00	(758,00)	812,00	1.570,00		$ 6.964,51	$ 10.934.284,87	$ 5.655.184,28	193,35%	193,35%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	362,50		362,50	303,00		$ 482.866,56	$ 146.308.566,36	$ 175.039.126,42	83,59%	83,59%	
PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO)	M3	5,18		5,18	5,18		$ 1.622.667,78	$ 8.397.305,75	$ 8.405.419,09	99,90%	99,90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	14,25		14,25	12,96		$ 699.301,55	$ 9.062.948,15	$ 9.965.047,15	90,95%	90,95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	393,70		393,70	137,29		$ 4.477,28	$ 614.686,25	$ 1.762.706,50	34,87%	34,87%	
			SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA					$ 216.308.158,83				

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	566	IED		LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)				SEMANA			15	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	145,00	52,06	197,06	68,00		$ 4.065,45	$ 276.450,92	$ 589.490,93	46,90%	46,90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42,50		42,50	15,00		$ 2.206,81	$ 33.102,09	$ 93.789,27	35,29%	35,29%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,00		56,00	5,00		$ 78.804,00	$ 394.020,00	$ 4.413.024,00	8,93%	8,93%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	17,00	(7,00)	17,00	24,00		$ 19.878,87	$ 477.092,82	$ 337.940,75	141,18%	141,18%	
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2	36,00		36,00	36,00		$ 63.157,47	$ 2.273.668,85	$ 2.273.668,85	100,00%	100,00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	22,40		22,40	13,44		$ 88.297,99	$ 1.186.724,99	$ 1.977.874,99	60,00%	60,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22,40		22,40	13,44		$ 168.996,00	$ 2.271.306,24	$ 3.785.510,40	60,00%	60,00%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	56,00		56,00	52,06		$ 110.642,00	$ 5.760.022,52	$ 6.195.952,00	92,96%	92,96%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	25,00	5,12	25,00	10,00		$ 40.765,00	$ 407.650,00	$ 1.019.125,00	40,00%	40,00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	350		350	35,65		$ 6.964,00	$ 248.266,60	$ 2.437.400,00	10,19%	10,19%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	534,80	118,50	534,80	477,50		$ 6.818,00	$ 3.255.595,00	$ 3.646.266,40	89,29%	89,29%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4,80	6,00	4,80	6,00		$ 140.270,00	$ 841.620,00	$ 673.296,00	125,00%	125,00%	
LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5,38		5,38			$ 9.334,00	$ -	$ 50.216,92	0,00%	0,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	36,00		36,00	17,00		$ 87.915,00	$ 1.494.555,00	$ 3.164.940,00	47,22%	47,22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	18,00		18,00	13,00		$ 39.118,00	$ 508.534,00	$ 704.124,00	72,22%	72,22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00		4,00	4,00		$ 177.448,00	$ 709.792,00	$ 709.792,00	100,00%	100,00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	1,00		1,00	1,00		$ 840.807,00	$ 840.807,00	$ 840.807,00	100,00%	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	67,20		67,20	52,00		$ 11.259,00	$ 585.468,00	$ 756.604,80	77,38%	77,38%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56,00		56,00	52,00		$ 40.939,00	$ 2.128.828,00	$ 2.292.584,00	92,86%	92,86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	56,00		56,00	52,06		$ 736.301,00	$ 38.331.830,06	$ 41.232.856,00	92,96%	92,96%	
SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"XS" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS	M2	2,50		2,50	4,77		$ 516.204,00	$ 2.462.293,08	$ 1.290.510,00	190,80%	190,80%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4,00		4,00	4,00		$ 32.223,00	$ 128.892,00	$ 128.892,00	100,00%	100,00%	
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1,00		1,00	1,00		$ 3.424.439,00	$ 3.424.439,00	$ 3.424.439,00	100,00%	100,00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45,00		45,00	14,38		$ 39.551,00	$ 568.743,38	$ 1.779.795,00	31,96%	31,96%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20,40		20,40	23,54		$ 30.743,00	$ 723.690,22	$ 627.157,20	115,39%	115,39%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00		12,00			$ 85.635,00	$ -	$ 1.027.620,00	0,00%	0,00%	
DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS.	M	1,64		1,64			$ 26.405,00	$ -	$ 43.304,20	0,00%	0,00%	
	SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO							**$ 69.333.391,78**				

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	508	IED		BRASILIA - USME (IED)				SEMANA			15	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	79,50		79,50	34,97		$ 4.065,00	$ 142.153,05	$ 323.167,50	43,99%	43,99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	44,16		44,16	5,40		$ 2.206,00	$ 11.912,40	$ 97.416,96	12,23%	12,23%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34,00		34,00	20,00		$ 26.187,00	$ 523.740,00	$ 890.358,00	58,82%	58,82%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	16,00		16,00	18,00		$ 14.081,00	$ 253.458,00	$ 225.296,00	112,50%	112,50%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79,23		79,23	31,26		$ 31.286,00	$ 978.000,36	$ 2.478.789,78	39,45%	39,45%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83,28		83,28	27,93		$ 21.406,00	$ 597.869,58	$ 1.782.691,68	33,54%	33,54%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176,00		176,00	141,71		$ 12.141,00	$ 1.720.501,11	$ 2.136.816,00	80,52%	80,52%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15,50		15,50	7,82		$ 31.843,00	$ 249.012,26	$ 493.566,50	50,45%	50,45%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,04		5,04	1,47		$ 28.212,00	$ 41.471,64	$ 142.188,48	29,17%	29,17%	
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	50,00		50,00	11,30		$ 26.930,00	$ 304.309,00	$ 1.346.500,00	22,60%	22,60%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	60,00		60,00	43,34		$ 17.938,00	$ 777.432,92	$ 1.076.280,00	72,23%	72,23%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	18,00		18,00	10,00		$ 60.985,00	$ 609.850,00	$ 1.097.730,00	55,56%	55,56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	20,00		20,00	18,00		$ 60.985,00	$ 1.097.730,00	$ 1.219.700,00	90,00%	90,00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	18,00		18,00	10,00		$ 174.544,00	$ 1.745.440,00	$ 3.141.792,00	55,56%	55,56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	24,00		24,00	16,00		$ 93.391,00	$ 1.494.256,00	$ 2.241.384,00	66,67%	66,67%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	12,00		12,00	7,00		$ 66.233,00	$ 463.631,00	$ 794.796,00	58,33%	58,33%	
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00		1,00	1,00		$ 840.807,00	$ 840.807,00	$ 840.807,00	100,00%	100,00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	79,23		79,23	31,26		$ 40.939,00	$ 1.279.753,14	$ 3.243.596,97	39,45%	39,45%	
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	95,52		95,52	32,65		$ 202.089,00	$ 6.598.205,85	$ 19.303.541,28	34,18%	34,18%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45	M2	198,00		198,00	70,35		$ 94.283,00	$ 6.632.809,05	$ 18.668.034,00	35,53%	35,53%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	18,00		18,00	10,00		$ 1.606.746,00	$ 16.067.460,00	$ 28.921.428,00	55,56%	55,56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00		6,00	8,00		$ 741.439,00	$ 5.931.512,00	$ 4.448.634,00	133,33%	133,33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	13,00		13,00	5,00		$ 1.083.037,00	$ 5.415.185,00	$ 14.079.481,00	38,46%	38,46%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16,00		16,00	8,00		$ 388.380,00	$ 3.107.040,00		50,00%	50,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12,00		12,00	6,00		$ 39.479,00	$ 236.874,00	$ 473.748,00	50,00%	50,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	81,43		81,43	29,00		$ 949.649,00	$ 27.539.821,00	$ 77.329.918,07	35,61%	35,61%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	8,00		8,00	7,00		$ 949.649,00	$ 6.647.543,00	$ 7.597.192,00	87,50%	87,50%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202,40		202,40	74,22		$ 39.551,00	$ 2.935.475,22	$ 8.005.122,40	36,67%	36,67%	
PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	64,00		64,00	19,59		$ 30.743,00	$ 602.255,37	$ 1.967.552,00	30,61%	30,61%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11,61		11,61	11,61		$ 15.549,00	$ 180.523,89	$ 180.523,89	100,00%	100,00%	
ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	3,00		3,00	2,00		$ 1.177.272,00	$ 2.354.544,00	$ 3.531.816,00	66,67%	66,67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	14,00		14,00	2,40		$ 190.394,00	$ 456.945,60	$ 2.665.516,00	17,14%	17,14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,46		1,46	1,46	1,46	$ 766.334,00	$ 1.118.847,64	$ -	100,00%	100,00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	79,50		79,50	31,26		$ 4.477,28	$ 139.959,88	$ 355.944,04	39,32%	39,32%	
				SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA				$ 99.096.328,96				


CONTRATO DE OBRA								CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	550	IED		ATABANZHA (IED)					SEMANA			11	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	434,06		434,06	348,56		$ 4.065,00	$ 1.416.896,40	$ 1.764.453,90	80,30%	80,30%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	357,30		357,30	153,20		$ 2.606,00	$ 399.239,20	$ 931.123,80	42,88%	42,88%		
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	166,80		166,80	116,80		$ 78.805,00	$ 9.204.424,00	$ 13.144.674,00	70,02%	70,02%		
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66,72		66,72	28,33		$ 88.298,00	$ 2.501.482,34	$ 5.891.242,56	42,46%	42,46%		
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33,36	$ (14,31)	33,36	14,31		$ 20.833,00	$ 298.120,23	$ 694.988,88	42,90%	42,90%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	33,36		33,36	124,19		$ 168.995,00	$ 20.987.489,05	$ 5.637.673,20	372,27%	372,27%		
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	166,80		166,80	123,28		$ 110.642,00	$ 13.639.945,76	$ 18.455.085,60	73,91%	73,91%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1.501,20		1.501,20	293,00		$ 6.818,00	$ 1.997.674,00	$ 10.235.181,60	19,52%	19,52%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	200,16		200,16	193,10		$ 11.259,00	$ 2.174.112,90	$ 2.253.601,44	96,47%	96,47%		
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	199,18		199,18	198,44		$ 40.439,00	$ 8.024.715,16	$ 8.054.640,02	99,63%	99,63%		
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 AS CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16,61		16,61	16,61		$ 17.938,00	$ 297.950,18	$ 297.950,18	100,00%	100,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	218,17		218,17	198,44		$ 221.569,00	$ 43.968.152,36	$ 48.339.708,73	90,96%	90,96%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68,08		68,08	69,80		$ 552.873,00	$ 38.590.535,40	$ 37.639.593,84	102,53%	102,53%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR	M2	10,50		10,50	8,98	$ 4,49	$ 795.991,00	$ 7.147.999,18	$ 8.357.905,50	85,52%	85,52%		
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	26,00		26,00	19,80		$ 14.693,00	$ 290.921,40	$ 382.018,00	76,15%	76,15%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7,00		7,00	7,00		$ 119.099,00	$ 833.693,00	$ 298.938,49	100,00%	100,00%		
DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1,00		1,00	1,00	$ 1,00	$ 2.537.821,00	$ 2.537.821,00	$ 2.537.821,00	100,00%	100,00%		
				SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA				$ 154.311.171,56					
CPF	540	IED		MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)					SEMANA			10	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	731,25		731,25	246,54		$ 4.065,00	$ 1.002.185,10	$ 2.972.531,25	33,71%	33,71%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	404,70	(110,06)	397,50	239,16	8,15	$ 2.606,00	$ 623.250,96	$ 1.033.409,30	59,10%	59,10%		
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17,00		17,00	6,00		$ 26.187,00	$ 157.122,00	$ 445.179,00	35,29%	35,29%		
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	10,00		10,00	3,00		$ 14.081,00	$ 42.243,00	$ 140.810,00	30,00%	30,00%		
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78,00		78,00	24,24		$ 12.141,00	$ 294.297,84	$ 946.998,00	31,08%	31,08%		
DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	7,12		7,12	7,12		$ 24.699,00	$ 175.856,88	$ 175.856,88	100,00%	100,00%		
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,50		16,50	2,68		$ 31.843,00	$ 85.339,24	$ 525.409,50	16,24%	16,24%		
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,72		9,72	41,07	24,70	$ 21.406,00	$ 879.144,42	$ (320.661,88)	422,53%	422,53%		
DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	UN	1,00		1,00	1,00		$ 382.945,00	$ 382.945,00	$ 382.945,00	100,00%	100,00%		
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	341,25		341,25	421,76	173,11	$ 27.546,00	$ 11.617.800,96	$ 4.631.584,44	123,59%	123,59%		
DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	341,25		341,25	455,99	173,11	$ 78.805,00	$ 35.934.291,95	$ 13.250.272,70	133,62%	133,62%		
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	250,00		250,00	12,00	12,00	$ 19.819,00						
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,40		8,40	6,42		$ 28.212,00	$ 181.121,04	$ 236.980,80	76,43%	76,43%		
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	5,80		5,80	15,20	9,40	$ 13.242,00	$ 201.278,40	$ (47.671,20)	262,07%	262,07%		
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	83,25		83,25	22,55	22,55	$ 39.551,00	$ 891.875,05	$ 2.400.745,70	27,09%	27,09%		
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00		18,00	3,00	3,00	$ 60.985,00	$ 182.955,00	$ 243.940,00	42,86%	42,86%		
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	10,00		20,00	3,00	3,00	$ 60.985,00	$ 182.955,00	$ 426.895,00	30,00%	30,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5,00		12,00	3,00	3,00	$ 66.233,00	$ 198.699,00	$ 132.466,00	60,00%	60,00%		
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	136,50		136,50	106,80	51,52	$ 88.298,00	$ 9.430.226,40	$ 7.503.564,04	78,24%	78,24%		
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186,00		186,00	86,16	51,52	$ 173.782,00	$ 14.973.057,12	$ 23.370.203,36	46,32%	46,32%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	8,40		8,40	33,70	25,30	$ 137.840,00	$ 4.645.208,00	$ (2.329.496,00)	401,19%	401,19%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	60,00		60,00	22,55		$ 87.915,00	$ 1.982.483,25	$ 5.274.900,00	37,58%	37,58%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	80,00		80,00	11,00		$ 39.119,00	$ 430.309,00	$ 3.129.520,00	13,75%	13,75%		
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4,00		4,00	6,00		$ 840.807,00	$ 5.044.842,00	$ 3.363.228,00	150,00%	150,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35,00		35,00	15,00		$ 85.635,00	$ 1.284.525,00	$ 2.997.225,00	42,86%	42,86%		
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	7,00		7,00	7,00	7,00	$ 53.214,00	$ 372.498,00	$ -	100,00%	100,00%		
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	$ 23,30		23,30	23,30	(23,30)	$ 31.263,00	$ 728.427,90	$ 1.456.855,80	100,00%	100,00%		
				SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.				$ 91.924.937,51					


CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	1986-L	IED		BICENTENARIO (IED)				SEMANA			10	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	179,34		179,34	191,20		$ 4.065,00	$ 777.228,00	$ 729.017,10	106,61%	106,61%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	96,00		96,00	74,02		$ 29.861,65	$ 2.210.359,49	$ 2.866.718,60	77,10%	77,10%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	179,34		179,34	183,54		$ 17.317,00	$ 3.178.362,18	$ 3.105.630,78	102,34%	102,34%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE.	M2	179,34		179,34	167,30		$ 109.110,00	$ 18.254.103,00	$ 19.567.787,40	93,29%	93,29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M3	179,34		179,34	180,85		$ 346.806,00	$ 62.719.865,10	$ 62.196.188,04	100,84%	100,84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,50		2,50	3,90		$ 87.915,00	$ 342.868,50	$ 219.787,50	156,00%	156,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	7,00		7,00	14,00		$ 39.119,00	$ 547.666,00	$ 273.833,00	200,00%	200,00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	274,00		274,00	27,70		$ 5.341,00	$ 147.945,70	$ 1.463.434,00	10,11%	10,11%	
PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M	UN	2,00		2,00	2,00		$ 160.254,00	$ 320.508,00	$ 320.508,00	100,00%	100,00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	413,94		413,94	96,30		$ 4.477,28	$ 431.162,40	$ 1.853.326,72	23,26%	23,26%	
			SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.					$ 88.930.068,37				
CPF	1931	IED		EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)				SEMANA			1	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 211,54			$ 144,17	$ 144,17	$ 4.065,00	$ 586.051,05	$ 273.859,05	68,15%	68,15%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	$ 27,09			$ 27,09	$ 12,40	$ 29.861,65	$ 808.952,16	$ 438.667,67	100,00%	100,00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	$ 211,54			$ 72,09	$ 72,09	$ 35.277,00	$ 2.543.118,76	$ 4.919.377,32	34,08%	34,08%	
			SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES					$ 3.938.121,96				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	63,06%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	1.373.085.951,68
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	2.177.307.841,25


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Marzo 29 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216.308.160,00	100,00%	$ 216.308.158,83	100,00%	$ 216.308.160,00	ENTREGADO
JOSE JAIME ROJAS	$ 148.897.656,62	41,16%	$ 177.963.297,29	49,19%	$ 361.768.066,00	8,03%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 189.640.834,79	40,09%	$ 91.924.937,51	19,43%	$ 473.080.399,35	-20,66%
JOSE VARGAS VILA	$ 259.085.355,00	100,00%	$ 259.085.206,18	100,00%	$ 259.085.355,00	ENTREGADO
ATABANZHA	$ 135.636.916,32	75,99%	$ 154.311.171,56	86,45%	$ 178.504.015,23	10,46%
DON BOSCO	$ 161.724.667,99	48,36%	$ 216.133.391,20	64,64%	$ 334.388.530,08	16,27%
BRASILIA	$ 123.101.344,76	59,46%	$ 99.096.328,96	47,87%	$ 207.017.963,01	-11,60%
LUIS E MORA OSEJO	$ 69.333.391,78	100,00%	$ 69.333.391,78	100,00%	$ 69.333.391,78	ENTREGADO
EL TESORO	$ 113.984.333,81	75,24%	$ 88.930.068,37	58,71%	$ 151.484.333,81	-16,54%
TOTALES	$ 1.417.712.661,07	65,11%	$ 1.373.085.951,68	63,06%	$ 2.177.307.841,25	-2,05%

OBSERVACIONES: Por medio de comunicado ***SED-CF-L5-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario***, el contratista de obra informa de las diferentes situaciones que se han presentado para ejecutar con normalidad las actividades en estas sedes, por lo que solicita adicionar tiempo a cada uno de los colegios para cumplir con la entrega. Luego de esta reprogramación y prórroga, el atraso total del contrato es inferior al 4%, pero encontramos tres (3) instituciones, cuyos atrasos son considerablemente altos, por esto se solicita al contratista implementar las acciones necesarias para mitigar esos atrasos.





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Marzo 29 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0,00%	0,00%
16-nov-25	0,91%	0,47%
23-nov-25	1,51%	1,30%
30-nov-25	2,33%	7,68%
7-dic-25	3,46%	10,99%
14-dic-25	4,19%	11,66%
21-dic-25	6,22%	13,17%
28-dic-25	8,40%	18,20%
4-ene-26	11,07%	22,73%
11-ene-26	16,42%	25,74%
18-ene-26	21,61%	27,81%
25-ene-26	28,09%	32,61%
1-feb-26	34,10%	34,89%
8-feb-26	40,15%	38,07%
15-feb-26	49,03%	42,13%
22-feb-26	50,47%	48,05%
1-mar-26	52,86%	50,24%
8-mar-26	57,91%	55,10%
15-mar-26	59,49%	57,52%
22-mar-26	61,80%	58,11%
29-mar-26	**65,11%**	**63,06%**
5-abr-26	68,52%	
12-abr-26	72,54%	
19-abr-26	76,39%	
26-abr-26	79,64%	
3-may-26	82,52%	
10-may-26	85,57%	
17-may-26	87,96%	
24-may-26	90,35%	
31-may-26	92,87%	
7-jun-26	95,26%	
14-jun-26	98,20%	
20-jun-26	100,00%	

FECHA:	5/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	76 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	GRUPO 5
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio FORTALEZA	
5 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154895	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 1,965,028,364
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 128,425,720.00	$ 315,000,000.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 2,280,028,364
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1		$ 128,425,720.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1		$ 315,000,000.00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — **GARANTE:** SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
320 - 47 - 994000033722	1 9 2025	1 12 2026	3 9 2025	3 4 2029	3 4 2026	3 4 2028	320 - 74 - 994000015128	1 9 2025	1 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (04-01-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026
1923	LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Arabia	100.00%	100.00%		100.00%		$ 216,308,160.00	$ 216,308,158.83	24/11/2025	12/02/2026																
1934	JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	JOSE JAIME ROJAS (IED)	49.19%	49.19%		44.14%		$ 288,105,692.99	$ 177,963,297	18/11/2025	19/06/2026																
540	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	A	Miguel de Cervantes Saavedra	19.43%	19.63%		43.78%		$ 473,080,399.35	$ 92,885,393	13/01/2026	15/06/2026																
1983	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas	100.00%	100.00%		100.00%		$ 259,085,355.00	$ 259,085,206.18	10/11/2025	14/02/2026																
550	ATABANZHA (IED)	USME	A	Valle de Cafam	86.45%	86.45%		83.75%		$ 178,504,015.23	$ 154,311,172	13/01/2026	18/04/2026																
1973	DON BOSCO I	CIUDAD BOLIVAR	A	La Joya (Don Bosco I)	64.64%	64.64%		52.61%		$ 334,388,530.08	$ 216,133,391.20	10/11/2025	20/06/2026																
508	BRASILIA - USME (IED)	USME	A	Brasilia	47.87%	48.61%		64.45%		$ 207,017,963.01	$ 100,630,323	15/12/2025	6/05/2026																
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 69,333,391.78	$ 69,333,392	24/11/2025	24/01/2026																
1986-L	BICENTENARIO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya	58.71%	64.07%		80.20%		$ 151,484,333.81	$ 97,053,343	19/01/2026	2/05/2026																
TOTAL FRENTES DE OBRA						63.55%		68.52%		$ 2,177,307,841	$ 1,383,703,675																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
1943	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A							$ 6,502,560.00																			
1931	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B		54.36%	33%				$ 73,184,945.00	$ 39,782,933	24/03/2026	8/05/2026																
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A							$ 10,000,000.00																			
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	C							$ 35,000,000.00																			
564	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	B																										
556	NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	A																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						33.33%		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	$ 124,687,505	$ 39,782,933																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	3	0	3	$ 1,383,703,675
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	1	0	1	$ 39,782,933
TOTAL				
0	4	0	4	$ 1,423,486,608
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	63.55%	0.00%	70.43%
PROGRAMADO	68.52%		
ATRASO	-4.97%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

| | | |

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	76 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

6A **48.61%**	**BRASILIA - USME (IED)**	**REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)**			
		DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)			
		DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			

FECHA: 31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 76 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA					
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

7A 86.45%	ATABANZHA (IED)	NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DE PORCENTAJE, SE DESARROLLA ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES PARA LA ENTRAGA.			
8A 19.63%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"			
9A 64.07%	BICENTENARIO (IED)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.			
10A 54.36%	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.			

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
CPF	1973	IED				DON BOSCO I		SEMANA		21		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 175.12		175.12	236.75		$ 4,065.45	$ 962,496.40	$ (250,553.97)	135.19%	135.19%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	59.97		59.97	114.93		$ 29,861.65	$ 3,431,999.68	$ (1,641,196.40)	191.65%	191.65%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 66,326.11	$ 10,826,411.26	$ 788,617.47	93.21%	93.21%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 27,546.47	$ 4,496,410.27	$ 327,527.53	93.21%	93.21%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	35.02	(40.98)	(5.96)	80.55		$ 129,963.14	$ 10,468,531.29	$ (5,917,221.97)	230.01%	230.01%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	163.23		163.23	159.20		$ 53,214.00	$ 8,471,668.80	$ 214,452.42	97.53%	97.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2		(4.08)		4.08		$ 168,996.00	$ 689,503.68	$ (689,503.68)	-100.00%	-100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	175.12		175.12	175.87		$ 11,259.00	$ 1,980,120.33	$ (8,444.25)	100.43%	100.43%	
CASETONES	M2	175.12		175.12	163.23		$ 47,415.00	$ 7,739,550.45	$ 563,764.35	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,206.35		2,206.35	1,232.47		$ 6,964.00	$ 8,582,921.08	$ 6,782,100.32	55.86%	55.86%	
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M	KG	365.02		365.02	411.82		$ 6,618.00	$ 2,725,424.76	$ (309,722.40)	112.82%	112.82%	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	75.84		75.84	124.41		$ 55,214.00	$ 6,869,173.74	$ (2,681,743.98)	164.04%	164.04%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	239.35		239.35	263.97		$ 93,190.00	$ 24,599,364.30	$ (2,294,337.80)	110.29%	110.29%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	175.12		175.12	163.23		$ 110,642.00	$ 18,060,093.66	$ 1,315,533.38	93.21%	93.21%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	175.12		175.12	163.23		$ 40,939.00	$ 6,682,472.97	$ 486,764.71	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	175.12		175.12	163.23		$ 202,089.00	$ 32,986,987.47	$ 2,402,838.21	93.21%	93.21%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.	M3	137.11		137.11	137.11		$ 45,115.00	$ 6,185,717.65	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	20.47		20.47	20.47		$ 17,938.00	$ 367,190.86	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	159.61		159.61	73.52		$ 736,301.00	$ 54,132,849.52	$ 63,388,153.09	46.06%	46.06%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14.00		14.00	14.00		$ 203,206.00	$ 2,844,884.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	47.80		47.80	47.80		$ 22,380.00	$ 1,069,764.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	60.61		60.61	60.61		$ 14,607.00	$ 885,330.27	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	175.12		175.12	240.01		$ 4,477.00	$ 1,074,524.77	$ (290,512.53)	137.05%	137.05%	
				SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA				$ 216,133,391.20				
CPF	1983	IED				JOSE MARIA VARGAS VILA		SEMANA		21		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar	M2	3,001.00		3,001.00	525.00		$ 4,065.45	$ 2,134,363.71	$ 12,200,429.50	17.49%	17.49%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	45.00		45.00	42.00		$ 29,861.65	$ 1,254,189.39	$ 1,343,774.34	93.33%	93.33%	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	83.41		83.41	83.41		$ 51,695.35	$ 4,311,909.31	$ 4,311,909.31	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	219.55		219.55	270.00		$ 23,029.90	$ 6,218,072.97	$ 5,056,214.52	122.98%	122.98%	
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2	24.84		24.84	24.84		$ 26,632.05	$ 661,540.05	$ 661,540.05	100.00%	100.00%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	153.45		153.45	273.34		$ 37,143.16	$ 10,152,712.61	$ 5,699,618.61	178.13%	178.13%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	511.50		511.50	525.00		$ 346,857.39	$ 182,100,127.81	$ 177,417,553.10	102.64%	102.64%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO	M2	490.59		490.59	525.00		$ 30,742.21	$ 16,139,658.65	$ 15,081,819.31	107.01%	107.01%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10	M2	11.56		11.56	15.00		$ 172,046.90	$ 2,580,703.49	$ 1,988,862.15	129.76%	129.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	212.00			330.00		$ 36,576.90	$ 12,070,376.94	$ 7,754,302.76	155.66%	155.66%	
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO	M2	525.10			525.00		$ 36,402.14	$ 19,111,125.35	$ 19,114,765.56	99.98%	99.98%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	511.20		511.20	525.00		$ 4,477.00	$ 2,350,425.00		102.70%	102.70%	
		SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA						**$ 259,085,206.18**				
CPF	**1934**	**IED**			**JOSE JAIME ROJAS (IED)**			**SEMANA**		**20**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	475.39		475.39	190.05		$ 4,065.45	$ 772,639.66	$ 1,932,676.50	39.98%	39.98%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	95.38		95.38	18.81		$ 29,861.65	$ 561,697.68	$ 2,848,204.38	19.72%	19.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	398.60		398.60	162.71		$ 35,277.00	$ 5,739,920.28	$ 14,061,411.25	40.82%	40.82%	
DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	101.22		101.22	83.04		$ 25,708.00	$ 2,134,792.32	$ 2,602,163.76	82.04%	82.04%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	113.51		113.51	29.17		$ 31,263.00	$ 911,941.71	$ 3,548,663.13	25.70%	25.70%	
DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS).	M	195.28		195.28	9.40		$ 4,215.00	$ 39,621.00	$ 823,105.20	4.81%	4.81%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	4,879.35		4,879.35	3,671.79		$ 22,117.00	$ 81,208,979.43	$ 107,916,583.95	75.25%	75.25%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS.	UN	14.00		14.00	2.00		$ 121,815.00	$ 243,630.00	$ 1,705,410.00	14.29%	14.29%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00		32.00	4.00		$ 203,206.00	$ 812,824.00	$ 6,502,592.00	12.50%	12.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00		10.00	31.36		$ 22,380.00	$ 701,836.80	$ 223,800.00	313.60%	313.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30.00		30.00	29.00		$ 173,095.00	$ 5,019,755.00	$ 5,192,850.00	96.67%	96.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	6.00		6.00	6.00		$ 228,505.00	$ 1,371,030.00	$ 1,371,030.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	74.86		74.86	95.86		$ 14,693.00	$ 1,408,470.98	$ 1,099,917.98	128.05%	128.05%	
VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	765.09		765.09	99.12		$ 20,733.00	$ 2,055,054.96	$ 15,862,610.97	12.96%	12.96%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	148.04	-285.76	148.04	433.80		$ 19,062.00	$ 8,269,095.60	$ 2,821,938.48	293.03%	293.03%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	50.07		50.07	27.98		$ 102,002.00	$ 2,854,015.96	$ 5,107,240.14	55.88%	55.88%	
BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	24.00		24.00	5.00		$ 68,406.00	$ 342,030.00	$ 1,641,744.00	20.83%	20.83%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	224.22		224.22	216.51		$ 254,148.00	$ 55,025,583.48	$ 56,985,064.56	96.56%	96.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	11.00		11.00	10.74		$ 293,259.00	$ 3,149,601.66	$ 3,225,849.00	97.64%	97.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	8.75		8.75	17.86		$ 242,573.00	$ 4,332,353.78	$ 2,122,513.75	204.11%	204.11%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	414.60		414.60	134.87		$ 7,477.00	$ 1,008,422.99	$ 3,099,964.20	32.53%	32.53%	
		SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS						**$ 177,963,297.29**				

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CPF	1923	IED		LA ARABIA (IED)				SEMANA			19	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	176.20		176.20	137.29		$ 4,065.45	$ 558,146.27	$ 716,333.11	77.92%	77.92%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	145.00	(36.80)	108.20	181.80		$ 29,861.65	$ 5,428,848.32	$ 4,329,939.53	125.38%	125.38%	
DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	31.20		31.20	9.78		$ 66,326.11	$ 648,669.37	$ 2,069,374.68	31.35%	31.35%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.25		14.25	12.96		$ 31,843.58	$ 412,692.77	$ 453,770.99	90.95%	90.95%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	290.00		290.00	297.75		$ 47,789.75	$ 14,229,302.96	$ (370,275.00)	102.67%	102.67%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00		145.00	152.10		$ 11,290.07	$ 1,717,219.61	$ 1,637,060.11	104.90%	104.90%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	178.56		178.56	40.16		$ 129,963.14	$ 5,219,319.85	$ 23,206,218.94	22.49%	22.49%	
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	10.44		10.44	12.70		$ 1,005,997.50	$ 12,776,168.31	$ 10,502,613.95	121.65%	121.65%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	812.00	(758.00)	812.00	1,570.00		$ 6,964.51	$ 10,934,284.87	$ 5,655,184.28	193.35%	193.35%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	362.50		362.50	303.00		$ 482,866.56	$ 146,308,566.36	$ 175,039,126.42	83.59%	83.59%	
PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO)	M3	5.18		5.18	5.18		$ 1,622,667.78	$ 8,397,305.75	$ 8,405,419.09	99.90%	99.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	14.25		14.25	12.96		$ 699,301.55	$ 9,062,948.15	$ 9,965,047.15	90.95%	90.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	393.70		393.70	137.29		$ 4,477.28	$ 614,686.25	$ 1,762,706.50	34.87%	34.87%	
				SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA				**$ 216,308,158.83**				
CPF	566	IED		LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)				SEMANA			16	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	145.00	52.06	197.06	68.00		$ 4,065.45	$ 276,450.92	$ 589,490.93	46.90%	46.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42.50		42.50	15.00		$ 2,206.81	$ 33,102.09	$ 93,789.27	35.29%	35.29%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.00		56.00	5.00		$ 78,804.00	$ 394,020.00	$ 4,413,024.00	8.93%	8.93%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	17.00	(7.00)	17.00	24.00		$ 19,878.87	$ 477,092.82	$ 337,940.75	141.18%	141.18%	
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2	36.00		36.00	36.00		$ 63,157.47	$ 2,273,668.85	$ 2,273,668.85	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 88,297.99	$ 1,186,724.99	$ 1,977,874.99	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 168,996.00	$ 2,271,306.24	$ 3,785,510.40	60.00%	60.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	56.00		56.00	52.06		$ 110,642.00	$ 5,760,022.52	$ 6,195,952.00	92.96%	92.96%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	25.00	5.12	25.00	10.00		$ 40,765.00	$ 407,650.00	$ 1,019,125.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	350		350	35.65		$ 6,964.00	$ 248,266.60	$ 2,437,400.00	10.19%	10.19%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	534.80	118.50	534.80	477.50		$ 6,818.00	$ 3,255,595.00	$ 3,646,266.40	89.29%	89.29%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4.80	6.00	4.80	6.00		$ 140,270.00	$ 841,620.00	$ 673,296.00	125.00%	125.00%	
LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.38		5.38			$ 9,334.00	$ -	$ 50,216.92	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	36.00		36.00	17.00		$ 87,915.00	$ 1,494,555.00	$ 3,164,940.00	47.22%	47.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	18.00		18.00	13.00		$ 39,118.00	$ 508,534.00	$ 704,124.00	72.22%	72.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00		4.00	4.00		$ 177,448.00	$ 709,792.00	$ 709,792.00	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	67.20		67.20	52.00		$ 11,259.00	$ 585,468.00	$ 756,604.80	77.38%	77.38%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56.00		56.00	52.00		$ 40,939.00	$ 2,128,828.00	$ 2,292,584.00	92.86%	92.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	56.00		56.00	52.06		$ 736,301.00	$ 38,331,830.06	$ 41,232,856.00	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS	M2	2.50		2.50	4.77		$ 516,204.00	$ 2,462,293.08	$ 1,290,510.00	190.80%	190.80%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00		4.00	4.00		$ 32,223.00	$ 128,892.00	$ 128,892.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45.00		45.00	14.38		$ 39,551.00	$ 568,743.38	$ 1,779,795.00	31.96%	31.96%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20.40		20.40	23.54		$ 30,743.00	$ 723,690.22	$ 627,157.20	115.39%	115.39%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.00		12.00			$ 85,635.00	$ -	$ 1,027,620.00	0.00%	0.00%	
DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS.	M	1.64		1.64			$ 26,405.00	$ -	$ 43,304.20	0.00%	0.00%	
	SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO							**$ 69,333,391.78**				
CPF	**508**	**IED**		**BRASILIA - USME (IED)**				**SEMANA**		**16**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	79.50		79.50	34.97	15.22	$ 4,065.00	$ 142,153.05	$ 261,298.20	43.99%	43.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	44.16		44.16	5.40		$ 2,206.00	$ 11,912.40	$ 97,416.96	12.23%	12.23%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34.00		34.00	30.00	10.00	$ 26,187.00	$ 785,610.00	$ 759,423.00	88.24%	88.24%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	16.00		16.00	23.00	5.00	$ 14,081.00	$ 323,863.00	#¡REF!	143.75%	143.75%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.23		79.23	31.26		$ 31,286.00	$ 978,000.36	$ 2,478,789.78	39.45%	39.45%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83.28		83.28	45.07	17.14	$ 21,406.00	$ 964,768.42	$ 1,415,792.84	54.12%	54.12%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00		176.00	192.77	51.06	$ 12,141.00	$ 2,340,420.57	$ 1,516,896.54	109.53%	109.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.50		15.50	13.58	5.76	$ 31,843.00	$ 432,427.94	$ 310,150.82	87.61%	87.61%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.04		5.04	2.59	1.12	$ 28,212.00	$ 72,956.23	$ 110,703.89	51.31%	51.31%	
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	50.00		50.00	11.30		$ 26,930.00	$ 304,309.00	$ 1,346,500.00	22.60%	22.60%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	60.00		60.00	43.34		$ 17,938.00	$ 777,432.92	$ 1,076,280.00	72.23%	72.23%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	18.00		18.00	10.00		$ 60,985.00	$ 609,850.00	$ 1,097,730.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	20.00		20.00	18.00		$ 60,985.00	$ 1,097,730.00	$ 1,219,700.00	90.00%	90.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	18.00		18.00	10.00		$ 174,544.00	$ 1,745,440.00	$ 3,141,792.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	24.00		24.00	16.00		$ 93,391.00	$ 1,494,256.00	$ 2,241,384.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	12.00		12.00	7.00		$ 66,233.00	$ 463,631.00	$ 794,796.00	58.33%	58.33%	
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	79.23		79.23	31.26		$ 40,939.00	$ 1,279,753.14	$ 3,243,596.97	39.45%	39.45%	
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	95.52		95.52	32.65		$ 202,089.00	$ 6,598,205.85	$ 19,303,541.28	34.18%	34.18%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45	M2	198.00		198.00	70.35		$ 94,283.00	$ 6,632,809.05	$ 18,668,034.00	35.53%	35.53%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	18.00		18.00	10.00		$ 1,606,746.00	$ 16,067,460.00	$ 28,921,428.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00		6.00	8.00		$ 741,439.00	$ 5,931,512.00	$ 4,448,634.00	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	13.00		13.00	5.00		$ 1,083,037.00	$ 5,415,185.00	$ 14,079,481.00	38.46%	38.46%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00		16.00	8.00		$ 388,380.00	$ 3,107,040.00		50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00		12.00	6.00		$ 39,479.00	$ 236,874.00	$ 473,748.00	50.00%	50.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	81.43		81.43	29.00		$ 949,649.00	$ 27,539,821.00	$ 77,329,918.07	35.61%	35.61%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	8.00		8.00	7.00		$ 949,649.00	$ 6,647,543.00	$ 7,597,192.00	87.50%	87.50%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202.40		202.40	74.22		$ 39,551.00	$ 2,935,475.22	$ 8,005,122.40	36.67%	36.67%	
PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	64.00		64.00	19.59		$ 30,743.00	$ 602,255.37	$ 1,967,552.00	30.61%	30.61%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11.61		11.61	11.61		$ 15,549.00	$ 180,523.89	$ 180,523.89	100.00%	100.00%	
ALQUILER BAÑO PORTATIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	3.00		3.00	2.00		$ 1,177,272.00	$ 2,354,544.00	$ 3,531,816.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	14.00		14.00	2.40		$ 190,394.00	$ 456,945.60	$ 2,665,516.00	17.14%	17.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.46		1.46	1.46		$ 766,334.00	$ 1,118,847.64	$ 1,118,847.64	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	79.50		79.50	31.26		$ 4,477.28	$ 139,959.88	$ 355,944.04	39.32%	39.32%	
				SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA				**$ 100,630,322.53**				
CPF	**550**	**IED**		**ATABANZHA (IED)**				**SEMANA**		**12**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	434.06		434.06	348.56		$ 4,065.00	$ 1,416,896.40	$ 1,764,453.90	80.30%	80.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	357.30		357.30	153.20		$ 2,606.00	$ 399,239.20	$ 931,123.80	42.88%	42.88%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	166.80		166.80	116.80		$ 78,805.00	$ 9,204,424.00	$ 13,144,674.00	70.02%	70.02%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66.72		66.72	28.33		$ 88,298.00	$ 2,501,482.34	$ 5,891,242.56	42.46%	42.46%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33.36	$ (14.31)	33.36	14.31		$ 20,833.00	$ 298,120.23	$ 694,988.88	42.90%	42.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	33.36		33.36	124.19		$ 168,995.00	$ 20,987,489.05	$ 5,637,673.20	372.27%	372.27%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	166.80		166.80	123.28		$ 110,642.00	$ 13,639,945.76	$ 18,455,085.60	73.91%	73.91%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1,501.20		1,501.20	293.00		$ 6,818.00	$ 1,997,674.00	$ 10,235,181.60	19.52%	19.52%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	200.16		200.16	193.10		$ 11,259.00	$ 2,174,112.90	$ 2,253,601.44	96.47%	96.47%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	199.18		199.18	198.44		$ 40,439.00	$ 8,024,715.16	$ 8,054,640.02	99.63%	99.63%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16.61		16.61	16.61		$ 17,938.00	$ 297,950.18	$ 297,950.18	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	218.17		218.17	198.44		$ 221,569.00	$ 43,968,152.36	$ 48,339,708.73	90.96%	90.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68.08		68.08	69.80		$ 552,873.00	$ 38,590,535.40	$ 37,639,593.84	102.53%	102.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR	M2	10.50		10.50	8.98		$ 795,991.00	$ 7,147,999.18	$ 8,357,905.50	85.52%	85.52%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREAS DE COLATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	26.00		26.00	19.80		$ 14,693.00	$ 290,921.40	$ 382,018.00	76.15%	76.15%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.00		7.00	7.00		$ 119,099.00	$ 833,693.00	$ 833,693.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 2,537,821.00	$ 2,537,821.00	$ 2,537,821.00	100.00%	100.00%	
				SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA				**$ 154,311,171.56**				
CPF	**540**	**IED**		**MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**				**SEMANA**		**11**		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	731.25		731.25	246.54		$ 4,065.00	$ 1,002,185.10	$ 2,972,531.25	33.71%	33.71%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	404.70	(110.06)	397.50	239.16		$ 2,606.00	$ 623,250.96	$ 1,054,648.20	59.10%	59.10%	
DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17.00		17.00	6.00		$ 26,187.00	$ 157,122.00	$ 445,179.00	35.29%	35.29%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	10.00		10.00	3.00		$ 14,081.00	$ 42,243.00	$ 140,810.00	30.00%	30.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78.00		78.00	24.24		$ 12,141.00	$ 294,297.84	$ 946,998.00	31.08%	31.08%	
DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	7.12		7.12	7.12		$ 24,699.00	$ 175,856.88	$ 175,856.88	100.00%	100.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.50		16.50	2.68		$ 31,843.00	$ 85,339.24	$ 525,409.50	16.24%	16.24%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9.72		9.72	41.07		$ 21,406.00	$ 879,144.42	$ 208,066.32	422.53%	422.53%	
DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	UN	1.00		1.00	1.00		$ 382,945.00	$ 382,945.00	$ 382,945.00	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	341.25		341.25	421.76		$ 27,546.00	$ 11,617,800.96	$ 9,400,072.50	123.59%	123.59%	
DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	341.25		341.25	455.99		$ 78,805.00	$ 35,934,291.95	$ 26,892,206.25	133.62%	133.62%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	250.00		250.00	12.00		$ 19,819.00					
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8.40		8.40	6.42		$ 28,212.00	$ 181,121.04	$ 236,980.80	76.43%	76.43%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	5.80		5.80	15.20		$ 13,242.00	$ 201,278.40	$ 76,803.60	262.07%	262.07%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	83.25		83.25	22.55		$ 39,551.00	$ 891,875.05	$ 3,292,620.75	27.09%	27.09%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00		18.00	3.00		$ 60,985.00	$ 182,955.00	$ 426,895.00	42.86%	42.86%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	10.00		20.00	3.00		$ 60,985.00	$ 182,955.00	$ 609,850.00	30.00%	30.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00		12.00	3.00		$ 66,233.00	$ 198,699.00	$ 331,165.00	60.00%	60.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	136.50		136.50	106.80		$ 88,298.00	$ 9,430,226.40	$ 12,052,677.00	78.24%	78.24%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186.00		186.00	86.16		$ 173,782.00	$ 14,973,057.12	$ 32,323,452.00	46.32%	46.32%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.40		8.40	33.70		$ 137,840.00	$ 4,645,208.00	$ 1,157,856.00	401.19%	401.19%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	60.00		60.00	31.25	8.70	$ 87,915.00	$ 2,747,343.75	$ 4,510,039.50	52.08%	52.08%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	80.00		80.00	16.00	5.00	$ 39,119.00	$ 625,904.00	$ 2,933,925.00	20.00%	20.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4.00		4.00	6.00		$ 840,807.00	$ 5,044,842.00	$ 3,363,228.00	150.00%	150.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35.00		35.00	15.00		$ 85,635.00	$ 1,284,525.00	$ 2,997,225.00	42.86%	42.86%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	7.00		7.00	7.00		$ 53,214.00	$ 372,498.00	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	$ 23.30	(23.30)	23.30	23.30		$ 31,263.00	$ 728,427.90	$ 728,427.90	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.			**$ 92,885,393.01**				

CPF	1986-L	IED		BICENTENARIO (IED)			SEMANA		11			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	179.34		179.34	191.20		$ 4,065.00	$ 777,228.00	$ 729,017.10	106.61%	106.61%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	96.00		96.00	74.02		$ 29,861.65	$ 2,210,359.49	$ 2,866,718.60	77.10%	77.10%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	179.34		179.34	183.54		$ 17,317.00	$ 3,178,362.18	$ 3,105,630.78	102.34%	102.34%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE.	M2	179.34		179.34	167.30		$ 109,110.00	$ 18,254,103.00	$ 19,567,787.40	93.29%	93.29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M3	179.34		179.34	180.85		$ 346,806.00	$ 62,719,865.10	$ 62,196,188.04	100.84%	100.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.50		2.50	3.90		$ 87,915.00	$ 342,868.50	$ 219,787.50	156.00%	156.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	7.00		7.00	14.00		$ 39,119.00	$ 547,666.00	$ 273,833.00	200.00%	200.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	274.00		274.00	27.70		$ 5,341.00	$ 147,945.70	$ 1,463,434.00	10.11%	10.11%	
PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M	UN	2.00		2.00	2.00		$ 160,254.00	$ 320,508.00	$ 320,508.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	54.18		54.18	27.70	27.70	$ 293,259.00	$ 8,123,274.30	$ 7,765,498.32	51.13%	51.13%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	413.94		413.94	96.30		$ 4,477.28	$ 431,162.40	$ 1,853,326.72	23.26%	23.26%	
					SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.			**$ 97,053,342.67**				

CPF	1931	IED		EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)			SEMANA		2			


CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	211.54		211.54	144.17		$ 4,065.00	$ 586,051.05	$ 859,910.10	68.15%	68.15%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	27.09		27.09	12.40		$ 29,861.65	$ 370,284.49	$ 808,952.16	45.77%	45.77%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	211.54		211.54	96.30		$ 35,277.00	$ 3,397,174.87	$ 7,462,496.08	45.52%	45.52%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS..	M	211.54		59.85	59.85		$ 8,800.00	$ 526,680.00	$ 1,861,552.00	28.29%	28.29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	211.54		211.54	96.30	96.30	$ 254,148.00	$ 24,474,452.40	$ 29,288,015.52	45.52%	45.52%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	54.18		54.18	35.56		$ 293,259.00	$ 10,428,290.04	$ 15,888,772.62	65.63%	65.63%	
	SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES							**$ 39,782,932.85**				


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**63.55%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**1,383,703,675.05**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**2,177,307,841.25**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Abril 05 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216,308,160.00	100.00%	$ 216,308,158.83	100.00%	$ 216,308,160.00	ENTREGADO
JOSE JAIME ROJAS	$ 159,693,480.02	44.14%	$ 177,963,297.29	49.19%	$ 361,768,066.00	5.05%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 207,117,619.08	43.78%	$ 92,885,393.01	19.63%	$ 473,080,399.35	-24.15%
JOSE VARGAS VILA	$ 259,085,355.00	100.00%	$ 259,085,206.18	100.00%	$ 259,085,355.00	ENTREGADO
ATABANZHA	$ 149,504,309.55	83.75%	$ 154,311,171.56	86.45%	$ 178,504,015.23	2.69%
DON BOSCO	$ 175,917,670.34	52.61%	$ 216,133,391.20	64.64%	$ 334,388,530.08	12.03%
BRASILIA	$ 133,420,781.14	64.45%	$ 100,630,322.53	48.61%	$ 207,017,963.01	-15.84%
LUIS E MORA OSEJO	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	ENTREGADO
EL TESORO	$ 121,484,333.81	80.20%	$ 97,053,342.67	64.07%	$ 151,484,333.81	-16.13%
TOTALES	$ 1,491,865,100.72	68.52%	$ 1,383,703,675.05	63.55%	$ 2,177,307,841.25	-4.97%


OBSERVACIONES:

Finalizada la presente semana, encontramos que las ***IED Miguel de Cervantes Saavedra, Brasilia y Bicentenario*** , tal como hemos observado y comunicado a través de los informes semanales mas recientes, siguen mostrando atrasos bastante elevados. A la fecha el contratista no ha implementado un Plan de choque que permita mitigar los atrasos que se presentan recurrentemente en estas 3 sedes. El porcentaje de atraso del contrato al cierre de este periodo está cercano al 5%.





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Abril 05 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.91%	0.47%
23-nov-25	1.51%	1.30%
30-nov-25	2.33%	7.68%
7-dic-25	3.46%	10.99%
14-dic-25	4.19%	11.66%
21-dic-25	6.22%	13.17%
28-dic-25	8.40%	18.20%
4-ene-26	11.07%	22.73%
11-ene-26	16.42%	25.74%
18-ene-26	21.61%	27.81%
25-ene-26	28.09%	32.61%
1-feb-26	34.10%	34.89%
8-feb-26	40.15%	38.07%
15-feb-26	49.03%	42.13%
22-feb-26	50.47%	48.05%
1-mar-26	52.86%	50.24%
8-mar-26	57.91%	55.10%
15-mar-26	59.49%	57.52%
22-mar-26	61.80%	58.11%
29-mar-26	65.11%	63.06%
5-abr-26	**68.52%**	**63.55%**
12-abr-26	72.54%	
19-abr-26	76.39%	
26-abr-26	79.64%	
3-may-26	82.52%	
10-may-26	85.57%	
17-may-26	87.96%	
24-may-26	90.35%	
31-may-26	92.87%	
7-jun-26	95.26%	
14-jun-26	98.20%	
20-jun-26	100.00%	

ANEXO No.3

ENSAYOS DE LABORATORIO

Bogotá D.C. 9 de marzo 2026

Señores:
CONSORCIO FORTALEZA
La Ciudad

Cordial saludo:

La presente con el fin de informar sobre los resultados de ensayo de toma de densidades de campo tomadas el día 6 de Marzo 2026 en la obra COLEGIO ATABANZHA CALLE 92 SUR CARRERA 14 F LOCALIDAD DE USME
Resultados aquí expresados corresponden solamente a las muestras ensayadas, se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización.

Sin otro particular y atento a cualquier aclaración

Cordialmente

ERNESTO GARZON PEÑA

Director Laboratorio

MARIA PAULA GARZÓN ROJAS
Representante Legal

CALLE 23 A No. 96G-23 TELEFAX 4134906 CEL 311-2602862 E-mail gyslaboratorios@gmail.com BOGOTA D.C COLOMBIA

G&R	G&R LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS SAS	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA INVE 161	VERSION :01 8-jul.-23

OBRA:	COLEGIO ATABANZHA
LOCALIZACION:	CALLE 92 SUR CARRERA 14 F
MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR AMARILLA CLARA
FUENTE:	CONSTRITURAR
CONTRATISTA :	CONSORCIO FORTALEZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EUCATIVO

6-mar.-26

	MODULO					
	FRENTE EJE					
ENSAYO No.		**1**	**2**	**3**		
ABSCISA	**FRENTE**					
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL gramos		6612	6521	6442		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE gramos		2984	3165	3186		
PESO ARENA TOTAL USADA gramos		3628	3356	3256		
CONSTANTE DEL CONO		1430,0	1430,0	1430,0		
PESO ARENA EN EL HUECO gramos		2198	1926	1826		
DENSIDAD DE LA ARENA g/cm3		1,38	1,38	1,38		
VOLUMEN DEL HUECO cm3		1592,8	1395,7	1323,2		
PESO MATERIAL EXTRAÍDO HÚMEDO gramos		3419	3032	2842		
% DE HUMEDAD		5,4	6,3	6,0		
PESO MATERIAL EXTRAÍDO SECO gramos		3244	2852	2681		
DENSIDAD DEL MATERIAL g/cm3		2,037	2,044	2,026		
DENSIDAD MÁXIMA LABORATORIO g/cm3		2,088	2,088	2,088		
% DE HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO		7,3	7,3	7,3		
% DE COMPACTACIÓN TERRENO		**97,5**	**97,9**	**97,0**		
% DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADA						
PESO RETENIDO TAMIZ 3/4" g						
ZONA		**PARQUE INFANTIL**	**PARQUE INFANTIL**	**PARQUE INFANTIL**		
MATERIAL		**SUB BASE GRANULAR AMARILLA**	**SUB BASE GRANULAR AMARILLA**	**SUB BASE GRANULAR AMARILLA CLARA**		
COSTADO		**SUR-ORI**	**SUR-OCCI**	**SUR-OCCI**		

OBSERVACIONES:

REVISO:			ERNESTO GARZON P.			MARIA PAULA GARZON ROJAS	
ENSAYO	**J.P.R.**	**DIGITO:**	**M.P.G.R**	**REVISO:**		**APROBÓ:**	**E.G.P.**
FECHA:	**6-mar.-2026**	**FECHA:**	**6-mar.-2026**	**FECHA:**	**6-mar.-2026**	**FECHA:**	**6-mar.-2026**

Calle 23a Nº 96g-23 TEL 4134906 CEL 3112602862 gyrlabsas@gmail.com BOGOTA D.C.

ANEXO No.4

ACTAS DE COMITE

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 15

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Presencial – recorrido -IED Usme	**FECHA:**	03	03	2026	**HORA INICIO:**	8 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO FORTALEZA – Lote 5						
PRESIDE:	Interventoría	**QUIEN ES EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	Interventoría				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FRIMA
Santiago Ángel Uribe	Secretaría de Educación del Distrito	Apoyo supervisión de interventoría	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Ana Pardo	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	
Iván Molano	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Camila Rivera Guiza	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Entrega colegio José María Vargas Vila.
2	Recorrido IED. Ciudad Bolívar.
3	Entrega colegio Don Bosco (aulas).
4	Revisión técnica de actividades.
5	Programación, atrasos y recuperación
6	Aspectos documentales y contractuales
7	Compromisos.

DESARROLLO

1. Entrega Colegio José María Vargas Vila.

Se da inicio al Comité de Obra con un recorrido con la entrega del colegio José María Vargas Vila, culminando el primer frente de obra y haciendo entrega del manual de mantenimiento y actas con sus respectivas firmas.

Se solicita atender la filtración de la biblioteca por el componente de emergencia, el cual iniciará el jueves 05 de marzo con una prueba de tintas a todos los sifones de la terraza, el viernes 06 se aplicará la pintura de techo bajo placa del aula 122 pero para ello se debe desalojar parte del mobiliario y computadores por parte de la IED y el sábado 07 empezará el armado de los andamios en la zona de biblioteca, también se debe proteger o desalojar el mobiliario para tener el área libre y hacer la inspección de la No conformidad que se está presentando.

2. Recorrido de obra.

- **IED José Jamie Rojas.**

Se solicita al contratista terminar en la biblioteca, la actividad de pintura sobre muros superiores de color blanco, en caso de que las dilataciones sean muy grandes hacer emboquillado o estampillar el drywall debido a que esta actividad junto al aseo no permite hacer entrega del área a la entidad.

Asimismo, se hacen observaciones sobre un tema de acabados y aseo de obra en el área de orientación para hacer entregadas el miércoles 11 de marzo al IED.

- **IED Bicentenario.**
  Se debe iniciar con la inspección de bajantes y canales bajo placa en zona de pasillo aledaño al comedor.

  Para el 21-mar.2026 se tiene previsto hacer la entrega de esta institución educativa, la cual incluyó dentro de su alcance impermeabilización con poliurea, mantenimiento de bajantes y canales. Esta entrega no contempla el mantenimiento al cerramiento metálico ya que se debe revisar si presupuestalmente se cuentan con recursos

- **IED La Arabia.**
  Se acuerdan recorridos de obra e interventoría antes del lunes 09-mar-2026 para proceder, si no hay observaciones y así realizar la entrega de esta sede.

- **IED Atabanzha.**
  Se solicitó reemplazar la tapa de caja de inspección afectada por trasiego de material y entrada de material zona verde hacia el parque.

- **IED Miguel Cervantes Saavedra.**
  Se requiere al contratista hacer el cambio o reposición de adoquines en escaleras y rampas afectada por ingreso de maquinaria la cual fue autorizada para aumentar el ritmo de trabajo los fines de semana debido que entre semana por quejas y solicitudes muchas actividades que generan ruido no se han podido ejecutar ocasionando atrasos en la programación

3. Entrega Don Bosco La Joya (aulas).

Se hace entrega de las aulas de transición 1 y 2 al IED, se acuerda anular tomacorrientes bajos por parte del IED con su respectiva tapa ciegas, el sábado 14 de marzo iniciar nueva instalación de tomas sobre 1 mt a 1,20 mt con tubería galvanizada en las dos aulas para no afectar las clases esta actividad debe ejercerse los fines de semana.

4. Revisión técnica de actividades críticas

Durante el recorrido se hace entrega del colegio José María Vargas Vila, en relación con las impermeabilizaciones ejecutadas.

Para la Arabia se solicita agilizar su entrega ya que esta al 100% en actividades terminadas y se nombra un adicional fuera de la entrega para darle solución a la problemática de aguas lluvias sobre el pase de los salones y la calle.

La Interventoría advierte la importancia de ir haciendo entregas de los colegios, así como la interventoría advierte la importancia de contar con personal de obra en los colegios que no han sido entregados.

5. Programación, atrasos y recuperación

Se revisa el estado actual de la programación, identificándose retrasos en algunos frentes específicos, principalmente asociados a tiempos de suministro de materiales, ajustes técnicos en sitio y procesos administrativos de aprobación. El contratista manifiesta que los atrasos son

recuperables y que se adoptarán medidas para reforzar personal y optimizar rendimientos en las actividades críticas.
Se acuerda presentar una actualización formal de cronograma, ajustada a la realidad de obra, priorizando la culminación de espacios listos para entrega, tales como bibliotecas, zonas administrativas y aulas previamente desocupadas por las instituciones. Se insiste en que la actualización debe reflejar de manera realista las actividades pendientes y su secuencia constructiva, con el fin de evitar acumulación de retrasos hacia el final del contrato.

6. Aspectos documentales y contractuales

Se recuerda que las bitácoras de obra constituyen documentos oficiales que deben conservarse en original y mantenerse debidamente diligenciadas. Se debe tener presencia de las bitácoras en cada frente de obra para uso del contratista y de la interventoría mientras las actividades estén en ejecución.

La Interventoría reitera la importancia de responder de manera oportuna y formal todos los requerimientos técnicos y administrativos, evitando que queden comunicaciones sin responder, lo cual podría generar observaciones en eventuales procesos de auditoría.

7. Compromisos.

Tras la finalización del recorrido se realiza la lectura de este y se acuerdan los compromisos pactados, en los cuales todos los participantes responsables están de acuerdo.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entrega IED La Arabia.	Alta	Contratista de Obra	09/03/26	
2	Entrega biblioteca y orientación José Jaime.	Alta	Contratista de Obra	11/03/26	
3	Inicio emergencia goteo biblioteca José María Vargas.	Alta	Contratista de obra e interventoría	07/03/26	
4	Aumento y/o más presencia de personal frentes de obra.	Alta	Contratista de obra		
5	Inicio parques Don Bosco La Joya.	Alta	Contratista de obra	09/03/26	
6	Nuevos balances IED Cervantes Y Brasilia.	Alta	Contratista de obra	09/03/26	
7	Presupuesto entrega adición cerramiento tesoro la cumbre.	Alta	Contratista de obra	Próxima semana.	
8	Entrega baños Brasilia sin espejos y ventanería.	Alta	Contratista de obra	Próxima semana.	
9	Instalación puertas aulas Atabanzha.	Media	Contratista de obra	07/03/26	

Convocatoria próximo comité:	09-03-2026
Hora de finalización:	2:30 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 16

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Virtual	**FECHA:**	09	03	2026	**HORA INICIO:**	2:30 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO FORTALEZA – Lote 5						
PRESIDE:	Interventoría	**QUIEN ES EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	Interventoría				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FRIMA
Santiago Ángel Uribe	Secretaría de Educación del Distrito	Apoyo supervisión de interventoría	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Ana Pardo	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	
Iván Molano	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Camila Rivera Guiza	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado General Del Contrato
2	Observaciones
3	Revisión técnica de actividades críticas
4	Compromisos.

DESARROLLO

1. **Estado General Del Contrato.**
   Se socializa bajo el informe correspondiente de la semana 17 el estado general del contrato constituido por 9 sedes de las cuales 3 ya están en un 100% como lo son:
   - Colegio La Arabia
   - Colegio Luis Eduardo Mora
   - Colegio José María Vargas Vila

   Por otra parte están los colegios que siguen en ejecución de actividades dentro de los plazos establecidos y que no presentan atrasos y reflejan adelantos con relación a la programación con corte de la semana 17:
   - Colegio José Jaime Rojas 15,79%

- Colegio Atabanzha 17,37%
- Colegio Don Bosco 3,29%

Y por último relacionamos los colegios que presentan atrasos:

- Colegio Miguel Cervantes 23,39%
- Colegio Brasilia 15,81%
- Colegio Bicentenario 20,32%

La socialización de las actividades ejercidas en los colegios con su respectivo registro fotográfico que soportan estos balances por cada colegio.

2. Observaciones.

- ***IED LA ARABIA.***

  El contratista informa de la entrega programada para el día mar-10-mar-2026, por lo cual la interventoría reitera al contratista que las observaciones comunicadas en el recorrido del día jue-05-mar-2026 aún no se ven subsanadas, por lo cual no es posible hacer la entrega. Se acuerda realizar una nueva visita en conjunto para acordar que detalles se deben corregir, entre los cuales se encuentra no conformidades en pintura y soldadura.

  La interventoría solicita al contratista tener una mejor supervisión a los materiales utilizados en obra debido a que se están presentando desgastes y deficiencias en los acabados a pesar del corto tiempo transcurrido, esta situación no ha permitido hacer la entrega formal al colegio.

  La SED solicita al contratista y a la interventoría que toda visita se haga conjunta debido a que son repetitivos la falta de comunicación y dificultad de subsanar las observaciones y esto demora la entrega final de los colegios.

- ***IED JOSE JAIME MORA. (BIBLIOTECA Y ORIENTACION)***

  Para las entregas de las zonas programadas para el mié-11-mar-2026, se solicita al contratista coordinar mejor las fechas, que queden definidas y que no hallan observaciones pendientes por parte de interventoría y de esta manera dar el aval para su recibo por parte de las directivas del colegio.

  Por otro lado se solicitó nuevamente al contratista retirar los sobrantes de construcción de la zona del parqueadero, ya que se le ha informado por varios medios que el colegio necesita ese espacio sin dejar de lado que hay recorridos el día mié-11-mar-2026, a más tardar el viernes esas zonas deben ser entregadas.

  La SED notifica que las cámaras de vigilancia serán retiradas por la secretaria y serán reemplazadas en el marco de un nuevo contrato.

  Se mencionó que los temas de seguridad y de OTIC con completamente diferentes, el contratista comunica que la información que él tiene es que debe arreglar ciertas cosas y

si lo autorizan lo cual se aclara por parte de la SED y de interventoría que no se debe mezclar los temas, lo solicitado por OTIC es el ajuste de tubería existente y la entrega de los espacios para ponerlos en funcionamiento y así dar una claridad, si todo funciona bien o si hay algún daño, ellos lo comunicaran para organizar una reunión

- ***JOSE MARIA VARGAS VILA.***

  Si bien la emergencia del Vargas Vila aún no se ha comunicado oficialmente no debe ser señalada como emergencia si no como trabajos de biblioteca, se comunica que ya se iniciaron las actividades y se encontró con el problema del goteo, el cual no se presentó cuando se hizo la prueba de tintas. Aún no ha sido comprobado pero siguen haciendo inspecciones para verificar si es un problema de la tubería o de la placa. Se espera que en el transcurso de la semana se entregue el diagnóstico y la propuesta por parte de Consorcio Fortaleza para subsanar este inconveniente.

  La SED notifica que las entregas programadas para mar-2026, deben ser comunicadas por medio de correo, además solicita revisar que no existan detalles por corregir y que se cumplan con las fechas establecidas.

3. Revisión técnica de actividades críticas

- Falta de Personal De Obra.

  El contratista comunica que en las IED que están mostrando atrasos, como el Colegio Bicentenario, están ejerciendo actividades de poliurea y la inspección de canales, bajantes y los trabajos de la terraza, se verifica que solo sirven para recoger agua y que esta canal no va conectada a ningún desagüe, por parte para las bajantes de terraza, se solicita colocar dos sifones en puntos estratégicos para conectar a las bajantes y así mejorar la evacuación el agua.

  La SED comunica que está de acuerdo pensando que a futuro no se presenten fallas, sino que por el contrario tenga más durabilidad y mejorar la funcionalidad de la canal. Se le recuerda al contratista que la entrega esta para el 21-mar-2026, pero que si no lo logra terminar para esta fecha, informe con una semana de anticipación y hacer el ajuste a estas fechas.

  Se le reitera al contratista revisar su balance de los frentes y que no se presenten aumentos del presupuesto inicialmente presentado.

  El colegio Cervantes presenta un atraso debido en parte a que muchas actividades se ven limitadas por los ruidos de los trabajos y las quejas de los docentes por lo cual la SED ha programado una reunión el día jue-12-mar-206 en sitio para socializar esta problemática y buscar soluciones que permitan que no resulten afectados institución educativa ni contratista de obra, y que las obras avancen de la mejor manera para beneficio de todos.

  A los correos se compartió una información sobre el alcance de una adición al colegio José Celestino Mutis, se solicita al contratista colocar las actividades que están en esa ficha llegando a un máximo de 65 millones con AIU, esta cifra se puede ir ajustando en el

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 16

trascurso pero en la visita se debe analizar si se debe hacer un mantenimiento o un cambio total de flanches en las cubiertas teniendo en cuenta las cifras contempladas y las cantidades estipuladas en la ficha, adicionalmente que los tiempos sean válidos para cumplir con el alcance de los trabajos sin importar si se debe ampliar el tiempo de ejecución. Se reitera que hasta el momento el grupo 5 cuenta con 2 colegios de adición. Está pendiente la visita a dicho colegio.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entrega IED La Arabia.	Alta	Contratista de Obra	Durante la semana.	
2	Entrega biblioteca y orientación José Jaime.	Alta	Contratista de Obra	Durante la semana.	
3	Diagnóstico de la filtración en la biblioteca del José María Vargas Vila.	Alta	Contratista de obra e interventoría	Durante la semana	
4	Visitas emergencias.	Alta	Contratista de obra	11/03/26	
5	Visita reunión Miguel Cervantes y acta de vecindad Biblioteca.	Alta	Contratista de obra	11/02/26	
6	Entrega de Actas de corte	Alta	Contratista de obra	Durante la semana.	

Convocatoria próximo comité:	16-03-2026
Hora de finalización:	3:30 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 17

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	16	03	2026	**HORA INICIO:**	3:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO FORTALEZA – Lote 5						
PRESIDE:	Interventoría	**QUIEN ES EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	Interventoría				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FRIMA
Santiago Ángel Uribe	Secretaría de Educación del Distrito	Apoyo supervisión de interventoría	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Ana Pardo	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	
Iván Molano	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Camila Rivera Guiza	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado General Del Contrato
2	Seguimiento Documental
3	Estado De Frentes Y Entregas Programadas
4	Ajustes Presupuestales Y Alcance
5	Emergencias Y Condiciones De Obra
6	Observaciones Sobre Calidad Y Remates
7	Reprogramación Y Estrategia De Obra
8	Compromisos.

DESARROLLO

1. Estado General Del Contrato.

La interventoría presenta el estado general del proyecto, indicando que se registra un atraso global del 5.07%, pese a que la totalidad de las sedes ya cuentan con actividades iniciadas.

Se resalta que tres (3) sedes presentan avance del 100%, correspondientes a:

- Colegio José María Vargas Vila
- Colegio La Arabia
- Colegio Luis Mora Osejo

No obstante, el atraso general se mantiene debido a dificultades en la finalización de actividades en otros frentes.

2. Seguimiento Documental

La interventoría solicita actualización sobre la subsanación del acta parcial y el informe semanal.

La Arq. Camila Rivera – Residente de Obra informa que se encuentra adelantando la elaboración de ambos documentos de manera simultánea, estimando su entrega para el día siguiente, con el fin de cumplir con los plazos establecidos.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión recalca la importancia de mantener al día la documentación, señalando que el incumplimiento en la entrega de informes puede derivar en sanciones contractuales.

3. Estado De Frentes Y Entregas Programadas

- **Entrega Colegio La Arabia**

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión confirma que la entrega del Colegio La Arabia se mantiene programada para el miércoles 18 de marzo de 2026, indicando que el contratista se encuentra adelantando las subsanaciones finales.

- **Colegio José Jaime Rojas**

  La Arq. Camila Rivera – Residente de Obra informa que la entrega de la zona de biblioteca y orientación presenta retraso debido a observaciones relacionadas con el piso, motivo por el cual se realizó la compra de nuevas tabletas y se adelanta el cambio correspondiente.

  Se estima que la entrega podrá realizarse el 23 de marzo de 2026.

  En cuanto a la solución técnica de una división, el Ing. Cristian Neira – Director de obra manifiesta su preocupación sobre extender la división hasta el techo, debido a posibles problemas de dilatación.

  El Arq. Iván Molano Gallo – Inspector de Interventoría propone como alternativa la instalación de una lámina de Superboard ajustada al muro, solución que es aceptada por el Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión y validada por la Arq. Camila Rivera.

- **Iluminación en José Jaime Rojas**

  Se informa que el rector del colegio ha solicitado la instalación de luminarias adicionales, indicando que no recibirá la obra en las condiciones actuales.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión se compromete a consultar con el gestor correspondiente la viabilidad de instalar reflectores adicionales y dar respuesta al equipo al día siguiente.

- **Colegio Brasilia**

  La interventoría consulta sobre la fecha de entrega del frente.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión indica que la entrega prevista inicialmente para el 21 de marzo de 2026 no es viable, debido a que aún faltan actividades en dos baterías sanitarias.

  Se establece la necesidad de realizar una reprogramación urgente del frente.

El Ing. Cristian Neira – Director de obra y la Arq. Camila Rivera – Residente de obra aclaran que las observaciones en los baños corresponden principalmente a detalles de acabado, como puntos de soldadura sin brillo, los cuales serán subsanados.

- **Colegio Bicentenario**

  El Ing. Cristian Neira – Director de obra informa sobre un incidente en el frente, donde un trabajador fue identificado mediante cámaras sustrayendo un cable de acometida.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicita la emisión inmediata de un comunicado formal, con copia a la interventoría, en el cual se detallen:

  - ✓ Los hechos ocurridos
  - ✓ La reposición del elemento sustraído
  - ✓ Las acciones legales por implementar

4. Ajustes Presupuestales y Alcance

La interventoría consulta sobre el estado del presupuesto del frente Tesoro La Cumbre.

La Arq. Ana Judith Pardo Duarte – Residente de interventoría aclara que la confusión se debe a que este frente se encuentra relacionado con el proyecto Paraíso Mirador, cuya adición presupuestal de $252 millones se encuentra pendiente de aprobación.

Se indica que las actividades actuales no estaban contempladas en el presupuesto inicial, por lo cual se solicita estructurar el paquete de NP`S, con plazo máximo para radicación en la primera semana de abril.

5. Emergencias y Condiciones De Obra

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicita la entrega de presupuestos y cronogramas de las emergencias visitadas, así como el seguimiento al frente de biblioteca supervisado por la Secretaría de Cultura.

La Arq. Ana Judith Pardo Duarte – Residente de interventoría informa que se adelantan actividades de desocupación del área y adquisición de materiales para cerramiento.

Se establece que, en caso de interferencias por parte de terceros (ruido u otras restricciones), deberá informarse de manera inmediata para su gestión.

6. Observaciones Sobre Calidad y Remates

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión realiza una observación general indicando que el contratista está alcanzando aproximadamente el 95% de ejecución en los frentes, pero presenta fallas en el 5% final correspondiente a remates y detalles, lo cual genera:

- ✓ Rechazos de obra
- ✓ Retrasos en entregas
- ✓ Reprocesos innecesarios

Se enfatiza la necesidad de mejorar el control de calidad en la fase final de cada actividad.

7. Reprogramación Y Estrategia De Obra

El Ing. Cristian Neira – Director de obra manifiesta preocupación por la falta de nuevos frentes que permitan compensar el atraso general.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 17

Se identifican oportunidades de avance en:

- ✓ Don Bosco, donde se propone liberar áreas para acelerar actividades
- ✓ Miguel de Cervantes, donde ya se inició intervención con maquinaria

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión indica que la habilitación de nuevos espacios dependerá del cumplimiento en los frentes actualmente en ejecución.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entrega de acta parcial e informe semanal ajustado	Alta	Contratista de Obra	17/03/2026	
2	Entrega Colegio La Arabia	Alta	Contratista de Obra	18/03/2026	
3	Entrega biblioteca y orientación José Jaime Rojas	Alta	Contratista de obra e interventoría	23/03/2026	
4	Reprogramación de frentes Brasilia y Bicentenario	Alta	Contratista de obra	17/03/2026	
5	Emisión de comunicado formal por incidente en Bicentenario	Alta	Contratista de obra	16/03/2026	
6	Estructuración y radicación de NP's	Alta	Contratista de obra	Primera semana de abril 2026	
7	Entrega presupuestos y cronogramas de emergencias	Alta	Contratista de obra	17/03/2026	

Convocatoria próximo comité:	Por definir
Hora de finalización:	3:50 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 18

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	25	03	2026	**HORA INICIO:**	7:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO FORTALEZA – Lote 5						
PRESIDE:	Interventoría	**QUIEN ES EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	Interventoría				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FRIMA
Santiago Ángel Uribe	Secretaría de Educación del Distrito	Apoyo supervisión de interventoría	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Ana Pardo	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	
Iván Molano	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Camila Rivera Guiza	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado Del Contrato
2	Coordinación De Entregas Pendientes
3	Atención De Emergencias Y Garantías
4	Documentación Y Actas
5	Uso De Remanentes Y Cerramientos
6	Compromisos.

DESARROLLO

1. Estado Del Contrato.

Durante el desarrollo del comité se presentó el estado general del contrato, evidenciando un atraso acumulado del 3,69%.

La interventoría indicó que, aunque varios frentes presentan avances importantes, es necesario consolidar fechas reales de entrega para las áreas pendientes, con el fin de mitigar el atraso general.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión reiteró la importancia de establecer compromisos claros de entrega, iniciando con el Colegio José Jaime Rojas, el cual presenta pendientes críticos.

Se reportó que los siguientes colegios cuentan con avance del 100%:

- Colegio José María Vargas Vila
- Colegio La Arabia
- Colegio Luis Mora Ocejo

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 18

Se presentaron los siguientes avances y observaciones:

- Colegio José Jaime Rojas: avance del 11,97%.
- Colegio Brasilia: atraso del 8,12%.
- Colegio Athabanza: avance del 15,17%.
- Colegio Miguel de Cervantes: atraso del 26,36%.
- Colegio Bicentenario: atraso del 11,59%.

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra manifestó que los avances continúan, pero que algunos frentes presentan atrasos asociados a ajuste técnicos y condiciones en sitio.

2. Coordinación De Entregas Pendientes

- Colegio José Jaime Rojas

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra informó que las observaciones han sido subsanadas en su mayoría, incluyendo:

- Cambio de tabletas
- Instalación de luminarias

Quedando pendiente un ajuste menor en cableado.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión instruyó realizar una visita conjunta inmediata para validar las subsanaciones y concretar la entrega antes del fin de semana, indicando que cualquier actividad no entregada antes del viernes se postergará hasta después de Semana Santa.

El Arq. Iván Molano Gallo – Inspector de Interventoría confirmó disponibilidad para realizar la visita en el transcurso de la mañana.

- Colegio Brasilia

La Arq. Ana Judith Pardo Duarte – residente de Interventoría indicó que se programó la entrega de dos baterías sanitarias; sin embargo, por condiciones de seguridad relacionadas con un depósito, solo se podrá formalizar la entrega de una.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión se comprometió a gestionar con el personal del colegio la posibilidad de recibir ambos espacios.

- Colegio Athabanza

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra informó que las actividades pendientes (instalación de parque y arreglo de puerta) se ejecutarán en la semana en curso.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión sugirió programar la entrega formal para el 06 de abril de 2026, posterior a Semana Santa, permitiendo realizar revisiones finales.

3. Atención De Emergencias Y Garantías

- Colegio José María Vargas Vila

Se reportó la reparación de la reja dañada.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión indicó que, según información del colegio, el daño fue ocasionado por mal uso, por lo cual se atenderá por única vez como garantía.

Se solicitó la elaboración de un informe formal indicando que futuros daños por mal uso no serán asumidos por el contrato.

Asimismo, se informó que la filtración en la biblioteca se encuentra en proceso de finalización, pendiente de validación de secado para realizar sellado definitivo.

- Emergencias en otros frentes

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra indicó que se han remitido presupuestos y programaciones para emergencias en varios colegios.

El Arq. Héctor Villazón – Director de Interventoría aclaró que algunas de estas aún se encuentran pendientes de revisión o ajuste.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión indicó que:

- La emergencia de Tenerife ya fue ejecutada y solo requiere formalización para pago.
- La intervención en Rafael Uribe será gestionada mediante NPS.
- La visita a Nueva Esperanza se realizará el 07 de abril de 2026.

4. Documentación Y Actas

El Arq. Héctor Villazón – Director de Interventoría informó que existen observaciones a las memorias de actas que deben ser subsanadas antes del viernes.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión enfatizó que todas las actas deben quedar radicadas y firmadas antes del viernes, para evitar atrasos administrativos durante Semana Santa.

5. USO DE REMANENTES Y CERRAMIENTOS

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra informó la existencia de un remanente presupuestal en el Colegio Bicentenario.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión propuso utilizar este recurso para ejecutar un cerramiento nuevo en un punto crítico del colegio.

Se acordó realizar una visita conjunta para definir el alcance de intervención.

Adicionalmente, el Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicitó reevaluar los estándares constructivos de cerramientos, debido a observaciones recurrentes en calidad de soldaduras y acabados.

Se da por finalizado el comité técnico reiterando la necesidad de mejorar la coordinación en los cierres de obra, garantizar la calidad en los acabados y cumplir con la entrega oportuna de documentación técnica y administrativa.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Realizar visita conjunta y entrega del Colegio José Jaime Rojas	Alta	Contratista de Obra, Interventoría y supervisión	25/03/2026	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 18

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
2	Ejecutar actividades pendientes en Colegio Athabanza	Alta	Contratista de Obra	27/03/2026	
3	Elaborar informe formal sobre reparación de reja en Vargas Vila (mal uso)	Alta	Contratista de obra e interventoría	26/03/2026	
4	Finalizar reparación de filtración en biblioteca Vargas Vila	Alta	Contratista de obra	26/03/2026	
5	Subsanar observaciones de memorias de actas	Alta	Contratista de obra	27/03/2026	
Convocatoria próximo comité:	30 de marzo de 2026				
Hora de finalización:	7:50 am				

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 19

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	30	03	2026	**HORA INICIO:**	2:30 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO FORTALEZA – Lote 5						
PRESIDE:	Interventoría	**QUIEN ES EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	Interventoría				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FRIMA
Santiago Ángel Uribe	Secretaría de Educación del Distrito	Apoyo supervisión de interventoría	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Ana Pardo	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	
Iván Molano	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Camila Rivera Guiza	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado Del Contrato
2	Seguimiento A Entregas Y Observaciones Por Colegio
3	Control Documental e Informes
4	Seguimiento A Actividades Técnicas Y Operativas
5	Compromisos.

DESARROLLO

1. ESTADO DEL CONTRATO

Durante la sesión se informa que el contrato presenta un atraso general del 2.05%, evidenciando variaciones en el desempeño de los diferentes frentes de obra.

Se presenta los principales indicadores:

- Colegio Don Bosco: avance del 16.27%.
- Colegio Miguel de Cervantes: atraso del 20.6%.
- Colegio Bicentenario: atraso del 16.54%.

Se resalta la necesidad de mejorar el rendimiento en los frentes con mayor retraso y fortalecer la planeación operativa para evitar mayores desviaciones.

2. SEGUIMIENTO A ENTREGAS Y OBSERVACIONES POR COLEGIO

- **Colegio La Athabanza**

El Ing. Cristian Neira – director de Obra informa que la entrega de puertas y reja metálica, correspondiente a observaciones de actas anteriores, se mantiene programada para el 01 de abril de 2026.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión enfatiza que este compromiso ya presenta incumplimientos previos, por lo cual no se admitirán nuevos aplazamientos.

- **Colegio Brasilia**

  La Arq. Camila Rivera – Residente de obra expone que actualmente se adelantan actividades de subsanación en baños, incluyendo:

  - Ajuste de espejos.
  - Corrección de fugas en unidades sanitarias.

  Se establece que:

  - Los dos baños restantes deberán entregarse entre martes y miércoles.
  - Es crítico entregar al menos un baño funcional el miércoles, debido a la operación académica.

  La Arq. Ana Judith Pardo Duarte – Residente de Interventoría aclara que la recepción de obra solo se realizará cuando las áreas estén completamente terminadas, evitando entregas parciales que puedan generar reprocesos.

  Respecto a la mancha persistente en una tableta, la Arq. Camila Rivera – Residente de obra indica que según el proveedor, podría deberse a contaminación orgánica (posiblemente orina de animal), lo cual dificulta su limpieza.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión instruye que se debe definir una solución definitiva antes del próximo lunes, ya sea mediante pulido o reemplazo, priorizando rapidez y funcionalidad.

- **Colegio José Jaime Rojas**

  El Ing. Cristian Neira – Director de Obra informa que:

  - Se realizó el cambio de tabletas.
  - Se subsanaron observaciones generales.

  Sin embargo, la Arq. Ana Judith Pardo Duarte – Residente de Interventoría señala que aún persisten:

  - Manchas en pintura.
  - Falta de tapas eléctricas.

  Se establece como fecha de entrega definitiva el 06 de abril de 2026.

- **Colegio Bicentenario**

  El Ing. Cristian Neira – director de Obra presenta:

  - Reprogramación del frente.
  - Propuesta de cerramiento con recursos disponibles.

Adicionalmente, informa sobre el estado de los pararrayos y el incidente previamente reportado, comprometiéndose a entregar informe técnico con registro fotográfico.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicita claridad en el alcance del cerramiento y garantizar la correcta ejecución de la prueba de estanqueidad posterior a las reparaciones.

- **Colegio La Arabia**

  La Arq. Camila Rivera – Residente de obra informa que:

  - Se realizaron retoques de pintura.
  - Está pendiente la limpieza del sistema de desagüe.

  El Ing. Iván Molano Gallo – Profesional de interventoría explica que el problema radica en la acumulación de escombros y material vegetal que obstruyen la tubería.

  Se programa la entrega final del área para el 06 de abril de 2026.

3. CONTROL DOCUMENTAL E INFORMES

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión manifiesta su preocupación por la falta de entrega oportuna del informe mensual, estableciendo un esquema estricto de control:

- Periodo: del 6 de marzo al 5 de abril de 2026
- Fecha de presentación informes: 10 de abril (5 días hábiles)
- Observaciones interventoría: 15 de abril (3 días hábiles)
- Subsanaciones obra: 17 de abril (2 días hábiles)

Si al 17 de abril, persisten observaciones, a partir del 18 de abril empezarán a contar los días para aplicar los descuentos por ANS al contratista de obra.

Se hace la aclaración de que el informe mensual de obra se encuentra en proceso de consolidación y revisión de la información, motivo por el cual aún no ha sido remitido. Sin embargo, se queda como compromiso remitirlo el día de mañana 31 de marzo.

Asimismo, se solicita mantener actualizadas:

- Bitácoras de obra.
- Manuales de mantenimiento.
- Actas de entrega.

4. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS

Se establece la necesidad de:

- Implementar reportes diarios de avance con registro fotográfico.
- Garantizar la ejecución de una nueva prueba de estanqueidad en el Colegio Bicentenario.
- Verificar que los presupuestos de emergencias sean entregados para su cierre administrativo.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión recalca la importancia de mejorar la calidad en los remates finales, evitando reprocesos que afectan la entrega de los frentes.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 19

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Entrega de puertas y reja metálica en Colegio athabanza	Alta	Contratista de Obra	01/04/2026	
2	Entrega de mínimo un baño funcional en Colegio Brasilia	Alta	Contratista de Obra	01/04/2026	
3	Definir solución (pulido o cambio) de tableta manchada en Brasilia	Alta	Contratista de obra	06/04/2026	
4	Subsanación total y entrega de áreas en Colegio José Jaime Rojas	Alta	Contratista de obra	06/0/2026	
5	Envío de informe técnico sobre pararrayos en Bicentenario	Alta	Contratista de obra	02/04/2026	
6	Entrega de presupuesto de cerramiento en Bicentenario	Alta	Contratista de obra	02/04/2026	
7	Limpieza y entrega de desagüe en Colegio La Arabia	Alta	Contratista de obra	06/04/2026	
8	Radicación del informe mensual completo	Alta	Contratista de obra	10/04/2026	
9	Observaciones por parte de interventoría a informes mensuales	Alta	interventoría	15/04/2026	
10	Remisión de informe de obra completo	Alta	Contratista de obra e interventoría	20/04/2026	
11	Implementación de reporte diario de avances	Alta	Contratista de obra	Inmediato	
12	Ejecución de prueba de estanqueidad en Bicentenario	Alta	Contratista de obra	31/03/2026 – 01/04/2026	
Convocatoria próximo comité:		06 de abril de 2026			
Hora de finalización:		3:30 pm			

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.20

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	07	04	2026	**HORA INICIO:**	3:15 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO FORTALEZA – Lote 5						
PRESIDE:	Interventoría	**QUIEN ES EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	Interventoría				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FRIMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Apoyo supervisión de interventoría	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Ana Pardo	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	
Iván Molano	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolás Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo a la coordinación	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Camila Rivera Guiza	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado Del Contrato
2	Seguimiento A Entregas Y Observaciones Por Colegio
3	Gestión ambiental – Cargue RCD
4	Emergencias y NP'S
5	Actas pendientes
6	Compromisos.

DESARROLLO

1. ESTADO DEL CONTRATO

Durante el comité se presentó el estado de avance de los frentes de obra, evidenciando:

Colégios finalizados (100%):

- José María Vargas Vila
- La Arabia
- Luis Mora

Colegios en ejecución:

- Don Bosco: 12.03%
- José Jaime Rojas: 5.05%

- Athabanza: 2.69%

Colegios con atraso:
- Brasília: -15.84%
- Miguel de Cervantes: -24.15%
- Bicentenário: -16.13%

Atraso general del contrato: 4.97%

Se indicó que el bajo avance en algunos frentes obedece principalmente a la suspensión de actividades durante Semana Santa, pero se solicitó reactivar actividades con mayor intensidad.

2. SEGUIMIENTO A ENTREGAS Y OBSERVACIONES POR COLEGIO

- **Entrega final – Colegio La Arabia**

  La Arq. Camila Rivera – Residente de Obra informó que:
  - ✓ Se ejecutaron las actividades adicionales (muros y estabilización de terreno).
  - ✓ Se instalaron las platinas acordadas.
  - ✓ Actualmente solo está pendiente el aseo final.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión indicó que:
  - ✓ Las actividades técnicas ya están cumplidas.
  - ✓ Se debe programar visita de entrega definitiva sin más dilaciones.

  Se acordó realizar la entrega en recorrido conjunto, preferiblemente el mismo día de visitas en la zona.

- **Programación de entregas – Ciudad Bolívar**

  El Ing. Cristian Neira – director de Obra propuso realizar un recorrido unificado para entrega de:
  - ✓ Don Bosco (La Joya)
  - ✓ Vargas Vila
  - ✓ La Arabia
  - ✓ (Pendiente José Jaime Rojas)

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión aprobó la estrategia, indicando optimización logística.

- **Entrega – Colegio José Jaime Rojas**

  La Arq. Camila Rivera – Residente de Obra informó:
  - ✓ El rector solicitó estar presente - disponibilidad únicamente el lunes.
  - ✓ Persisten observaciones sobre Cable telefónico sin reinstalar

El Ing. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión señaló:
- ✓ Existe desarticulación en la información frente al cable.
- ✓ El tema ya había sido aclarado previamente (instalación posterior).

Se concluye que se gestionará entrega sin el cable, o reprogramación según respuesta institucional.

- **Início de actividades – Colegio Fabio Lozano Simonelli**

El Ing. Cristian Neira – director de Obra informó:
- ✓ Acta de vecindad ya realizada.
- ✓ Restricción inicial de acceso por mobiliario.
- ✓ Coordinación con almacenista para despeje.

Inicio estimado: Máximo 09 de abril de 2026

- **Restricciones de obra – Colegio Athabanza**

La Arq. Camila Rivera – Residente de Obra manifestó que no se permitió ejecución de actividades por la jornada continua y las restricciones institucionales.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión indicó:
- ✓ Las actividades (pintura de puertas) deberán ejecutarse fin de semana.
- ✓ Esto evitará afectaciones por tiempos de secado y operación del colegio.

- **Balance y cerramiento – Colegio Bicentenario**

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra indicó:
- ✓ Balance ya elaborado (pendiente envío).
- ✓ Se definieron alternativas de intervención para cerramiento.

Se acordó enviar balance formal con alternativa definida.

- **Prueba de estanqueidad – Bicentenario**

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra informó que ya se realizó prueba previa con resultados satisfactorios tras correcciones.

La Interventoría solicitó repetir prueba en placa crítica.

Se acordó realizar el llenado: jueves y la revisión: viernes (durante recorrido)

- **Reportes diarios y NP'S**

La interventoría reitera el Incumplimiento parcial del reporte diario de obra, al igual que la necesidad de radicación oportuna de NP'S

El contratista aceptó mejorar cumplimiento inmediato.

3. Gestión ambiental – Cargue RCD

La Arq. Ana María Bermúdez – Especialista Ambiental de Interventoría aclaró:

El cargue de RCD es responsabilidad del contratista.
La entidad suministró usuario y contraseña recientemente.

Se deben cargar:
- ✓ Anexos (incluso en cero)
- ✓ Certificados
- ✓ Registros de disposición

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión indicó:
- ✓ Se debe subsanar atraso inmediatamente.
- ✓ Enviar soporte con pantallazos.

El Ing. Cristian Neira confirmó el proceso de cargue de la documentación para máximo jueves.

4. Emergencias y NPs – Rafael Uribe

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra indicó:
- ✓ NPs estructurados al 90%.
- ✓ En revisión final con equipo técnico.

Se solicitó la radicación inmediata para evitar atrasos.

5. Actas pendientes

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión solicitó la entrega de actas pendientes por parte de Contratista e Interventoría

El Ing. Héctor Villazón – director de Interventoría se comprometió a gestionar con el equipo.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Programar y realizar entrega final Colegio La Arabia	Alta	Contratista de Obra	11/04/2026	
2	Coordinar recorrido unificado en Ciudad Bolívar	Alta	Contratista de Obra	11/04/2026	
3	Iniciar actividades en Simonelli	Alta	Contratista de obra	09/04/2026	
4	Ejecutar trabajos en Athabanza	Alta	Contratista de obra	12/04/2026	
5	Enviar balance Bicentenario	Alta	Contratista de obra	08/04/2026	
6	Ejecutar y verificar prueba de estanqueidad	Alta	Contratista de obra e Interventoria	11/04/2026	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.20

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
7	Cumplir reporte diario de obra	Alta	Contratista de obra	Diario	
8	Radicar NPs pendientes	Alta	Contratista de obra	09/04/2026	
9	Realizar cargue completo RCD con soporte	Alta	Contratista de obra	10/04/2026	
10	Entregar actas pendientes	Alta	Contratista de obra e interventoría	10/04/2026	

Convocatoria próximo comité:	Por definir
Hora de finalización:	4:10 pm

ANEXO No.5

PLANILLAS DE PAGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	656.700	0		0		0	0	0	0	656.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	365.700				365.700	0	0	365.700			3.657	365.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	656.700	656.700
Pensión	2	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	365.700	365.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.863.000	1.863.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024465811	PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 1030640730	MOLANO GALLO IVAN RENE	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JUAN CARLOS CORTES CORTES
No. Identificación: CC80229176
Dirección: CLL 3 A SUR NO 19 42 APTO 502
Telefono: 6015974562
Correo: ingcortesjc@yahoo.com.ar
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8371034250

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JUAN CARLOS CORTES CORTES
Tipo y número de identificación	CC80229176
Número de planilla	8371034250
Fecha pago	2026-03-30
Número de autorización pago	83513284
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	928800
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	16800	1
231001	Colfondos	512000	1
EPS008	Compensar EPS	400000	1

8371034250

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 80229176
APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN CARLOS CORTES CORTES

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	231001	3200000	3200000	3200000	0	400000	0	512000	0	16800	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ	calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	14/03/2026	67559375	$620.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades						Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización											
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	121.800							121.800			76	121.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.800	121.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	620.900	620.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ		calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SIBATÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	14/03/2026	67559375	$620.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	57	0			N																	230201	1.750.000	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	218.900	14-4	1.750.000	1	121.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-25, 07:34:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84498314

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 25/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BUITRAGO GONZALEZ CARLOS SANTIAGO		
Documento	CC1020822976	**Dirección**	CR 38 #15 - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3182651714
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020822976	CARLOS SANTIAGO BUITRAGO GONZALEZ	03	00	X																0	14	14	0	14	(230301) PORVENIR	$ 817.089	$ 130.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 817.089	$ 102.200	0,000	$ 0	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 817.089	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 817.089	$ 817.089	$ 0	$ 817.089	$ 130.800	$ 102.200	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.000	$ 0	$ 238.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099209679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA JUDITH PARDO DUARTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANS 65 59 21 SUR TORRES DE	TELÉFONO:	4202020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008906009**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		179045571

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901094289-2	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS	CL 98 70 91 OF 703	6013688490	financieraconsorciosarinco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		57675129	11/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$28,005,431	$6.965.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.050.500	0		0		0	0	0	0	1.050.500	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.640.600	0	0	87.500	87.500	0	0		3.815.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	348.600				348.600	0	0	348.600			3.486	348.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	980.400	0	0	980.400	5
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	140.200	0	0	140.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.120.600	1.120.600
Pensión	2	4.376.000	4.376.000
Riesgos Laborales	1	348.600	348.600
CCF	2	1.120.600	1.120.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.965.800	6.965.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901094289-2	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS		CL 98 70 91 OF 703	6013688490	financieraconsorciosarinco@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		57675129	11/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$28,005,431	$6.965.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000688837	CAÑON GUERRERO KAREN NATALIA	1	0			S																	230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS005	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	1	6.100	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
2	CC 1000688837	CAÑON GUERRERO KAREN NATALIA	1	0			S												L					230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	1	0	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
3	CC 1018489482	CEBALLOS GARCIA JULIETH STEFANIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1082861645	RAMIREZ CURIEUX REBECA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS005	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	5	101.600	CCF33	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
5	CC 1082861645	RAMIREZ CURIEUX REBECA PATRICIA	1	0			S												X					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	0	CCF33	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
6	CC 36522707	CURIEUX DE CASTILLO LIDICE MERCEDES	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 79602923	CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	1	0			S																	230301	17.500.000	30	2.800.000	0	0	87.500	87.500	EPS005	17.500.000	30	700.000	14-11	17.500.000	30	1	91.400	CCF24	17.500.000	30	700.000	0	0	0	0	0
8	CC 84452367	CURIEUX BORJA JHAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF33	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 84456959	CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219974-9	SEGA INGENIERIA SAS BIC	cra 57 17-36	3112319124	segaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61161960	26/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$3,968,718	$1.093.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	88.800	0		0		0	9	600	0	89.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	9	500	0	70.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	9	1.700	0	281.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	9	1.700	0	281.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	74.800	0	0	0	0	9	500	0	75.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	133.600				133.600	9	800	134.400			1.336	134.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	158.900	9	1.000	159.900	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	158.900	160.000
Pensión	3	635.200	639.100
Riesgos Laborales	1	133.600	134.400
CCF	1	158.900	159.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.086.600	1.093.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219974-9	SEGA INGENIERIA SAS BIC	cra 57 17-36	3112319124	segaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61161960	26/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$3,968,718	$1.093.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016053198	MIRANDA CAÑON VIVIANA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 79844429	PEREZ OLMOS FRANZ ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS002	466.908	8	18.700	14-23	466.908	8	1	2.500	CCF21	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
3	CC 80793169	PARRADO ROZO GERMAN ALONSO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73722201	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$535.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	235.000	0		0		0	0	0	0	235.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	300.800	0	0	0	0	0	0		300.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	235.000	235.000
Pensión	1	300.800	300.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	535.800	535.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73722201	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$535.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 8767031	VILLAZON GUTIERREZ HECTOR JOSE	3	0			N																	25-14	1.880.000	30	300.800	0	0	0	0	EPS042	1.880.000	30	235.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	656.700	0		0		0	0	0	0	656.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	365.700				365.700	0	0	365.700			3.657	365.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	656.700	656.700
Pensión	2	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	365.700	365.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.863.000	1.863.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024465811	PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 1030640730	MOLANO GALLO IVAN RENE	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-06, 12:36:35 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1080198664

Periodo Cotización: marzo de 2026 | Periodo Servicio: marzo de 2026 | Referencia pago 8823866386

PAGADA 06/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA YANNETH REYES MORA		
Documento	CC52215311	Dirección	CR 53 #14 - 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3202586895
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52215311	DIANA YANNETH REYES MORA	3	0																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$1,750,905	$280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,750,905	$218,900	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$0	$0	$280,200	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100	$0	$499,100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901449393
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARINSEGUROSAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 97 # 70C 69	TELÉFONO:	7068824
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008732078**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	94614776		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 52476959	CASTILLO CURIEUX SHIRLEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

Planilla Pagada

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-01, 10:54:37 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 96541217

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 01/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON QUINTERO ACEVEDO		
Documento	CC1053831407	**Dirección**	CR 69C #1 - 33 LA IGUALDAD
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8964867
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053831407	JHON JAIRO QUINTERO ACEVEDO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 437.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 437.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.500	$ 0	$ 997.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73129912	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73129912	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018462373	CASTAÑEDA MESIAS JOHN FREDDY	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019140812	HUMBERTO JAVIER BERNAL LOZANO	Hontanar de las Mercedes casa 64	3057415138	Humbertobernal26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69415618	24/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$1,750,905	$534.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	35.100	0	0	35.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	534.200	534.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019140812	HUMBERTO JAVIER BERNAL LOZANO	Hontanar de las Mercedes casa 64	3057415138	Humbertobernal26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69415618	24/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$1,750,905	$534.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019140812	BERNAL LOZANO HUMBERTO JAVIER	3	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900		0	0		0	CCF57	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SEGA INGENIERIA SAS BIC**, identificada con **NI** número **901219974**, aportó por **VIVIANA ALEJANDRA MIRANDA CAÑON** identificado(a) con **CC** número **1016053198** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2026 y 04 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,750,905	0.04000	$70,100	$0	$0	Marzo - 2026	71893043	14/04/2026	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,750,905	0.00522	$9,200	$0	$0	Marzo - 2026	71893043	14/04/2026	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$1,750,905	0.16000	$280,200	$0	$0	Marzo - 2026	71893043	14/04/2026	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$1,750,905	0.04000	$70,100	$0	$0	Abril - 2026	71893043	14/04/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Abril** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE URIEL VANEGAS LOPEZ identificado(a) con CC 13707079 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUARDAS DE COLOMBIA LTDA GUARDACOL LTDA NI 800064114

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206453024	9502782275	E	2026-04-08									X	X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	28	16%	$3,414,226	$546,300
AFP	PROTECCION	1	12%	$121,937	$14,700
AFP	PROTECCION	1	12%	$121,937	$14,700
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$121,937	$0
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$121,937	$0
ARL	COLPATRIA ARP	28	6.96%	$3,414,226	$237,700
CCF	COLSUBSIDIO	1	0%	$0	$0
CCF	COLSUBSIDIO	1	0%	$0	$0
CCF	COLSUBSIDIO	28	4%	$3,414,226	$136,600
EPS	SALUD TOTAL	1	0%	$121,937	$0
EPS	SALUD TOTAL	1	0%	$121,937	$0
EPS	SALUD TOTAL	28	4%	$3,414,226	$136,600

Este certificado se expide el día 2026-04-14 a las 09:55.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73129912	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73129912	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018462373	CASTAÑEDA MESIAS JOHN FREDDY	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900208425-6	SEIING SAS	transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73086851	14/04/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$367.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	365.700				365.700	5	1.300	367.000			3.657	367.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	365.700	367.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	365.700	367.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900208425-6	SEIING SAS		transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73086851	14/04/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$367.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016043952	BERMUDEZ ANDRADE ANA MARIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-23	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1018462373	CASTAÑEDA MESIAS JOHN FREDDY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-23	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 1032485806	QUEVEDO ROMERO JULIAN ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-23	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900208425-6	SEIING SAS	transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73086634	14/04/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$10,505,430	$2.250.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	5	500	0	140.700	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0		0		0	5	1.000	0	281.400	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	5	1.000	0	281.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	5	1.000	0	281.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	5	1.900	0	562.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	280.600				280.600	5	1.000	281.600			2.806	281.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	420.600	5	1.500	422.100	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	420.600	422.100
Pensión	3	1.120.800	1.124.700
Riesgos Laborales	1	280.600	281.600
CCF	1	420.600	422.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.242.600	2.250.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900208425-6	SEIING SAS		transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73086634	14/04/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$10,505,430	$2.250.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19307265	GUTIERREZ SEGURA HORACIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 24756524	GONZALEZ MEJIA MARIA LETICIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 53037176	GARZON UZETA NOHORA LEONOR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79207204	CANTOR RIVERA FREDY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 80070003	GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 80257171	SIERRA HERNANDEZ EDWIN FERNANDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016043952		BERMUDEZ ANDRADE ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 #47-82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168254288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	112463714	9501019729	I	2026/04/15	2026/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$817,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$0		$0		$0	$0	$0		$817,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$0		$0		$0	$0	$0		$817,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$0		$0		$0	$0	$0		$817,400
1	CC	1016043952	BERMUDEZ ANA																	25-14	30	$2,680,000	$428,800	EPS005	30	$2,680,000	$335,000	CCF24	30	$2,680,000	$53,600		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$817,400
Total		**Afiliados(1)**																				$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$0		$0		$0	$0	$0		$817,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$428,800	$0	$0	$428,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$428,800	$0	$0	$428,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$335,000	$0	$0	$335,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$335,000	$0	$0	$335,000
TOTAL				**1**	**$817,400**	**$0**	**$0**	**$817,400**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 04:06:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081284379

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARILYN OSPINA LOPEZ		
Documento	CC1120574429	**Dirección**	CL 19A #28 A - 114 DIVINA NIÑO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	65840040
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1120574429	MARILYN OSPINA LOPEZ	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000	$ 1.800	$ 622.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO No.6

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES

NIT. 901.977.271-0

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 - ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

En mi condición de Contador Público de la sociedad CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, identificada con NIT. N° 901.977.271-0, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de pensiones, Riegos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y ha realizado los respectivos pagos durante los seis (6) meses anteriores a esta certificación.

Respecto a los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la sociedad se encuentra exonerada de acuerdo con lo señalado taxativamente en el inciso 1 del artículo 65 de la ley 1819 de 2016, el cual adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario “Exoneración de aportes”.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional, salarial y no salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

Se expide en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de abril del año 2026.

Atentamente,

ARQ. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA
TP 151202-T
Contador Público

OFICINA PRINCIPAL
CALLE 98 No. 70-91
TELEFAX 3688490
BOGOTA, D.C.
propuestas@arincosas.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.768.840**

CURIEUX MIRANDA
APELLIDOS

JOSE DARIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

07-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42117876-M-0079768840-20031002 **03871** 03274B 01 150171711

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151202-T



JOSE DARIO
CURIEUX MIRANDA
C.C. 79768840
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161615

J. C. Curieux

FIRMA DEL TITULAR **76162**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E03BC0B4925038B6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79768840 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO No.7

ACTA DE INTERVENTORIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110 - 2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL COBRO FIJO MENSUAL: 05 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2026
FECHA DE CORTE FINAL DEL AVANCE DE OBRA: 05 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATISTA : CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 2

DIRECCION : CALLE 98 NO. 70-91

C.C. ó NIT : 901.977.271-0 — **ESTABLECIMIENTO :** GRUPO No.2 (ZONA SUR) CIUDAD BOLIVAR - USME — **PLAZO INICIAL :** 7 MESES

TELEFONO : 6013688490 — **FECHA INICIACION :** 06 DE OCTUBRE DEL 2025

SUPERVISOR: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA — **LOCALIDADES :** 5 Y 19 — **FECHA TERMINAC.INICIAL :** 05 DE MAYO DEL 2026

DIRECCION : Av. El dorado No. 66 -63 — **VR. INICIAL :** $ 796.184.131,00 — **PLAZO ADICIONAL :** 1,5 MESES

C.C. ó NIT : 79,258,415 — **VR. ADICIONAL :** $ 128.425.720,00 — **TIEMPO SUSPENDIDO :**

TELEFONO : 3241000 EXT.3149 — **VR. FINAL :** $ 924.609.851,00 — **PLAZO TOTAL :** 8,5 MESES

FECHA TERMINACION FINAL : 20 DE JUNIO DEL 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1984	10-mar-25	5012	5-sept-25	$ 796.184.131,00	$ 563.603.908,00	$ 68.226.931,00	$ 495.376.977,00
3698	5-dic-25	7587	23-dic-25	$ 128.425.720,00	$ 128.425.720,00		$ 128.425.720,00
TOTALES				$ 924.609.851,00	$ 692.029.628,00	$ 68.226.931,00	$ 623.802.697,00

A PAGAR **$ 68.226.931,00** SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES / INTERVENTORIA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO DIRECTO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO	MES	7,00	$ 38.232.131,14	$ 267.624.917,98	1,00	$ 38.232.131,14	4,00	$ 152.928.524,56	5,00	$ 191.160.655,70	71,43%
2	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.1 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.1	%	100,00%	$ 148.563.595,22	$ 148.563.595,22	7,92%	$ 11.766.236,74	30,63%	$ 45.505.029,22	38,55%	$ 57.271.265,96	38,55%
3	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.2 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.2	%	100,00%	$ 124.714.573,22	$ 124.714.573,22	4,15%	$ 5.175.654,79	21,80%	$ 27.187.776,96	25,95%	$ 32.363.431,75	25,95%
4	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.3 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.3	%	100,00%	$ 128.159.208,53	$ 128.159.208,53			17,21%	$ 22.056.199,79	17,21%	$ 22.056.199,79	17,21%
	COSTO DIRECTO				**$ 669.062.294,95**		**$ 55.174.022,67**		**$ 247.677.530,53**		**$ 302.851.553,20**	**45,27%**

MODIFICACION No.1 / INTERVENTORIA ADICIONAL EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO DIRECTO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DE MODIFICACION DEL CONTRATO	MES	1,50	$ 28.778.872,83	$ 43.168.309,25							
2	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.1 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.1	%	100,00%	$ 17.447.172,59	$ 17.447.172,59	7,92%	$ 1.381.816,07	30,63%	$ 5.344.068,96	38,55%	$ 6.725.885,03	38,55%
3	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.2 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.2	%	100,00%	$ 18.740.152,58	$ 18.740.152,58	4,15%	$ 777.716,33	21,80%	$ 4.085.353,26	25,95%	$ 4.863.069,59	25,95%
4	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.3 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.3	%	100,00%	$ 28.565.138,69	$ 28.565.138,69			17,21%	$ 4.916.060,37	17,21%	$ 4.916.060,37	17,21%
	COSTO DIRECTO ADICION				**$ 107.920.773,11**		**$ 2.159.532,40**		**$ 14.345.482,59**		**$ 16.505.014,99**	**15,3%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 776.983.068,06**	**$ 57.333.555,07**	**$ 262.023.013,12**	**$ 319.356.568,19**	**41,10%**
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 147.626.782,94**	**$ 10.893.375,46**	**$ 49.784.372,50**	**$60.677.747,96**	**41,10%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 924.609.851,00**	**$ 68.226.930,53**	**$ 311.807.385,62**	**$380.034.316,15**	**41,10%**
AJUSTE AL PESO SEGÚN			**$ 0,47**	**$ 0,38**	**$ 0,85**	
VALOR A PAGAR EN ACTA			**$ 68.226.931,00**	**$ 311.807.386,00**	**$ 380.034.317,00**	
DESCUENTO POR ANS PARA EL ACTA (Luego de lo acordado entre las partes el descuento es de)		**$ -**				
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION			**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**	

CONTRATISTA — CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO — Nit/ C.C 901.977.271-0 — REP. LEGAL — ERICK JOSE CASTILLO CUBILLOS — C.C. 79.602.923

APOYO A LA SUPERVISION — SANTIAGO ANGEL URBIBE — Nit/CC. 79.598.873

SUPERVISOR — JORGE ALBERTO MORENO ALDANA — Nit/ C.C 79.464.477

ANEXO No.8

REGISTRO CAPACITACIONES

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 2 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN	dd	mm	aa	Hora
Desde	27	03	26	8:00
Hasta	28	03	26	3 PM

Herramientas y/o Equipos a Utilizar: Maceta · EPP. E Pce.

Tipo de actividad a realizar: Desmonte de cubierta Sección o Área: Comedor

Descripción del Trabajo a Realizar: Se realiza desmonte de cubierta Altura máxima del trabajo a desarrollar: 6 mts.


1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

	Nombres	Tipo y No Documento	Firma		Nombres	Tipo y No Documento	Firma
1	William Romero	80611880		6			
2	Cristian Serrato	1033760051		7			
3	Mario Romero	94472551		8			
4				9			
5				10			

1.2 ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓															
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓														
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓														
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓														
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓															
Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas?		✓		✓		✓														
Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS?	✓		✓		✓															


REQUERIMIENTO DE CLARIDAD



EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION	Cumple	No Cumple	No Aplica
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		
MONOGAFAS	✓		
GUANTES	✓		
BOTAS CON PUNTERA	✓		
OVEROL	✓		
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		
OTROS:			✓

¿Cual?: N/A



PERMISOS ADICIONALES

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

	SI	NO
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS:		✓
TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS:		✓
TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS:		X
TRABAJOS EN CALIENTE:		X

EN CASO DE RESCATE

	SI	NO
SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE?		
SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS?		
SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD?		

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA _____ C.C. _____ QUIEN LO ACTIVA: _____

SISTEMA DE ACCESO

	SI	NO		SI	NO
ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN		✓	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	✓	
ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA		✓	ANDAMIO COLGANTE		✓
ESCALERA FIJA		✓	MANLIFT		✓
OTROS		✓	CUAL ?		

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FSGSST-19 Rev: 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

2. LISTA DE VERIFICACIÓN

2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR	Lunes S	N	NA	Martes S	N	NA	Miércoles S	N	NA	Jueves S	N	NA	Viernes S	N	NA	Sábado S	N	NA	Domingo S	N	NA
Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social?																					
Se ha entregado, verificado y aceptado correctamente la relación y el EPP, DC, de acuerdo de las labores con el fin de cada uno de los trabajadores y visitantes?																					
En caso de una necesidad temporal, proporcionar temporal de protección adecuadas, compatibles y nuevo. Antes de iniciarse el cual deben cumplir con los requerimientos de seguridad para su utilización?																					
Se ha realizado el día de medición la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo?																					
Existen elementos, equipos para el trabajo, de acuerdo de los trabajos a realizar?																					
Se tienen los elementos de protección personal apropiados con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenas condiciones?																					
Se han consultado otras personas y se cuenta con los requerimientos de ropa en caso de trabajos en alturas continuarán, trabajos en caliente?																					
Se ha realizado un análisis crítico de los riesgos ambientales en el sitio/área y/o de las condiciones de seguridad?																					
Las herramientas requeridas y equipos que se usarán para realizar el trabajo han sido inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad?																					
El arnés de seguridad, los eslingas, los amarres y líneas de vida son certificados y se encuentran en buen estado para su utilización?																					
Se tiene con soporte y se ha divulgado antes los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate?																					
Se han previsto y se tienen disponibles los medios y equipos de rescate en caso de ser necesario?																					
Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia?																					
Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad?																					
Se han identificado y se cuenta con sistemas de restricción en el área de trabajo a manejar?																					

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

C	NC	N.A		C	NC	N.A	
		✓	Presencia de gases y vapores	✓			Contacto con sustancias químicas
		✓	Contacto con partes en movimiento	✓			Manipulación manual de cargas
		✓	Presencia de tráfico vehicular	✓			Movimientos repetitivos
✓			Cambio de diferente nivel	✓			Adopción de posturas inadecuadas
		✓	Derrames Tóxicos	✓			Colapsos estructurales
		✓	Cambios bruscos de temperatura	✓			Caída de objetos
✓			Contacto con corriente eléctrica	✓			Manejo de herramientas manuales
		✓	Riesgo de explosión o incendio	✓			Proyección de partículas
		✓	Agentes infecciosos	✓			Exposición a ruido
		✓	Presencia de fuentes de ignición	✓			Condición de orden y aseo
✓			Cambio a mismo nivel	✓			Golpes con elementos cargado en alturas
✓			Manipulación de elementos cortantes	✓			Riesgo psicosocial
✓			Contacto con objetos o estructuras calientes				Otros cuáles?

OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS

(Inicial) uso obligatorio de EPP. (capacitaciones)

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencia incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)

FECHA Y HORA	SUSPENDIDO POR: (Nombre Completo)	

RAZÓN DE LA SUSPENSIÓN

NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.

4. CIERRE DEL PERMISO

Aspecto	S	N	NA	Aspecto	S	N	NA
El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable de proceso, sección o área?				Las barreras, vallados y señales del proceso, sección o área fueron entregadas y quedaron bien para ser operativa?			
Se informó al responsable del proceso, sección o área de la pérdida de equipo sobre la culminación de las actividades?				El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento y disposición de los residuos?			
Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo, candados y objetos y equipos de control de las máquinas, equipos y sistemas intervenidos?				La señalización, demarcación, barreras físicas y temas utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada?			

5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO DE LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

FECHA APERTURA (DD/MM/AA)	NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe inmediato)	NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS
27/03/2026	Adriana Forero	Adriana Forero
FECHA CIERRE (DD/MM/AA)	**NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe inmediato)**	**NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS**
27/03/2026	Adriana Forero	Adriana Forero

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 2

ÁREA DE TRABAJO: _____ ACTIVIDAD: _____

FECHA DE INSPECCIÓN _____ NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: _____ CARGO: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE									
	NÚMERO	1		2		1									
	NORMA	ANZI-359 II-2014		ANZI-359 II-2014		ANZI-359 II-2014									
REVISE ARNES Y CINTAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X		X								
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X		X								
DESGARROS			X		X		X								
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X		X								
DETERIORO GENERAL			X		X		X								
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X		X								
QUEMADURAS			X		X		X								
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS															
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			X		X		X								
GRIETAS, BORDES FILOSOS			X		X		X								
DETERIORO GENERAL			X		X		X								
CORROSION			X		X		X								
ARNES - HEBILLAS															
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X		X								
GRIETAS			X		X		X								
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X		X								
CORROSION			X		X		X								
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		William B		Mario D.											

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE									
	NÚMERO	1		2		1									
	NORMA	ANZI-359 II-2014		ANZI-359 II-2014		ANZI-359 II-2014									
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X		X								
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X		X								
DESGARROS			X		X		X								
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X		X								
DETERIORO GENERAL			X		X		X								
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X		X								
QUEMADURAS			X		X		X								
ESLINGA - MOSQUETONES															
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X		X								
GRIETAS			X		X		X								
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X		X								
CORROSION			X		X		X								
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		William B		Mario D.											

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 2 de 2


SCAN AnyScanner

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE									
	NÚMERO	1		1		1									
	NORMA	ANSI Z359 11-2014		ANSI Z359 11-2014		ANSI Z359 11-2014									
LINEA DE VIDA		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESGASTE, TORSIÓN O DEFORMACIÓN?			X		X		X								
CONTAMINACIÓN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÍMICOS?			X		X		X								
FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS?			X		X		X								
ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÓN EXCESIVOS?			X		X		X								
DIÁMETRO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO?			X		X		X								
OJETES DEFORMADOS O ROTOS?			X		X		X								
DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS?			X		X		X								
APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE?			X		X		X								
INFORMACIÓN DE ETIQUETA ILEGIBLE?			X		X		X								
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		William R.		Mario R.		Cristian Jerez									

OBSERVACIONES

QUIEN INSPECCIONA				
	NOMBRE	William R.	Mario R.	Cristian Jerez
	FIRMA			

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS



Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Comedor. ACTIVIDAD: Desmonte de cubierta

SEMANA DEL 27/08/26 AL 27/08/26 PROYECTO: I.E.D. Minuto de Buenos Aires

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS										NO				
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS										NO				
DESGARROS										NO				
ESTIRAMIENTO EXCESIVO										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS										NO				
QUEMADURAS										NO				
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO										NO				
GRIETAS, BORDES FILOSOS										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES										NO				
GRIETAS										NO				
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS										NO				
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS										NO				
DESGARROS										NO				
ESTIRAMIENTO EXCESIVO										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS										NO				
QUEMADURAS										NO				
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES										NO				
GRIETAS										NO				
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
QUIEN INSPECCIONA — **NOMBRE**									Cristian					
QUIEN INSPECCIONA — **FIRMA**									Serrato					
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **NOMBRE**									Adriana					
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **FIRMA**									Acuña					

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Comedor ACTIVIDAD: Desmonte de cubierta

SEMANA DEL 27-03-26 AL 27-03-26 PROYECTO: I.E.D. Minuto de Buenos Aires

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS										NO				
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS										NO				
DESGARROS										NO				
ESTIRAMIENTO EXCESIVO										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS										NO				
QUEMADURAS										NO				
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO										NO				
GRIETAS, BORDES FILOSOS										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES										NO				
GRIETAS										NO				
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS										NO				
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS										NO				
DESGARROS										NO				
ESTIRAMIENTO EXCESIVO										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS										NO				
QUEMADURAS										NO				
ESLINGA - MOSQUETONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES										NO				
GRIETAS										NO				
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
QUIEN INSPECCIONA NOMBRE									Mario Ram					
FIRMA									Mario R					
PERSONAL SST/JEFE DE AREA NOMBRE									Adriana					
FIRMA									Adriana					

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Desmonte de canaleta

Tarea Crítica (riesgo fatal): N/A.

Fecha: 04-03-2026 **Turno:** 7:00 Am **Lugar:** I.E.D. Bicentenario

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea

Jorsan Infante
Alexander Laguna

Firma SST

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas? SI ✓ NO ⊗	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico? SI NO ⊗	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico? SI NO ⊗	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ---------- SI NO ⊗
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico? SI ✓ NO ⊗	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas? SI NO ⊗	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área? SI NO ⊗	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros) SI NO ⊗
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos? SI NO ⊗	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros) SI NO ⊗	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área? SI NO ⊗	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales? SI NO ⊗
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido? SI NO ⊗	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos? SI NO ⊗	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar? SI NO ⊗	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual? SI NO ⊗
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos? SI NO ⊗	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos? SI NO ⊗	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros? SI NO ⊗	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica) SI NO ⊗
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente? SI NO ⊗	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ? SI NO ⊗	23 RIESGO DE INTERFERENCIAS	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir? SI NO ⊗	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva) SI NO ⊗
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado? SI ✓ NO ⊗	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO? SI NO ⊗	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente) SI NO ⊗	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación? SI ✓ NO ⊗
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados? SI NO ⊗	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito? SI NO ⊗	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial? SI NO ⊗	32 RIESGO BIOLÓGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico? SI ✓ NO ⊗

AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura.		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
	✓	Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de eslingas		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Mantenimiento canal

Tarea Crítica (riesgo fatal): N/A

Fecha: 06-03-2026 **Turno:** 7:00 AM **Lugar:** I.E.D. Bicentenario

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Jocsan Infante Alexander Pagunga	Adm

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehiculos livianos en el área?  SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO	14 RIESGO QUÍMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  PELIGRO ALTA PRESION SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO	32 RIESGO BIOLÓGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  RIESGO BIOLOGICO SI NO

AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
		Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de cero canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar análisis de día a día		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2


Nombre de la tarea: Orden y Aseo

Tarea Critica (riesgo fatal): N/A.

Fecha: 09-03-2026 **Turno:** 7:00 AM **Lugar:** I.E.D Jose Jaime Rojas

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Alexander Segura Jossin Infante	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? _____  SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO

SCAN AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: SI la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
 **Ambiente de Trabajo** (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
 **Herramientas / Equipos** (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
 **Procesos** (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar análises del día a día		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
 **Gente** (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2


Nombre de la tarea: Cerramiento

Tarea Critica (riesgo fatal): N/A

Fecha: 11-03-2026 **Turno:** 7:00 Am **Lugar:** I.E.D. LA JOYA

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Jacsan Infante Alexander Gomez	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO	15 AMBIENTAL	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos? SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO

SCAN AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)							
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del día a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Ver: 0 Fecha: 13/3/2026 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Orden y aseo

Tarea Crítica (riesgo fatal): N/A


Fecha: 13-03-2026 **Turno:** 7:00 AM **Lugar:** IED Atabanzha

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea

Alexander Gomez
Jolsen Infante

Firma SST

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ____  SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy [illegible] metálicos y [illegible]?  SI NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO	16 RIESGO BIOMECÁNICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO

SCAN AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha	✓	Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar análisis del día a día		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)		Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO		Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Excavacion

Tarea Critica (riesgo fatal): Caida distinto nivel

Fecha: 17-03-2026 **Turno:** 7:00 Am **Lugar:** I.E.D Miguel de cervantes

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Daniel Sabater	Adref
Norbeis Vanegas	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO ✓ X	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✓ X	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✓ X	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✓ X
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✓ X	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✓ X	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✓ X	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✓ X
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✓ X	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO ✓ X	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✓ X	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✓ X
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✓ X	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a líquidos metálicos y no metálicos?  SI NO ✓ X	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO ✓ X	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO ✓ X
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO ✓ X	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO ✓ X	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✓ X	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✓ X
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✓ X	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✓ X	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✓ X	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✓ X
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO ✓ X	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✓ X	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✓ X	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO ✓ X
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO ✓ X	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✓ X	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO ✓ X	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO ✓ X

SCAN AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de linea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar análisis del día a día		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso electrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Demolicion Baños

Tarea Critica (riesgo fatal): N/A

Fecha: 17-05-2026 **Turno:** 7:00 A.M **Lugar:** I.E.D. Miguel Cervantes

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Fernando Flores	
Jesus Torres	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos? SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO

AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: SI la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
	✓	Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha	✓	Inspección y uso de extensiones eléctricas
	✓	Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analisis del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)		Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Aplicacion CBR

Tarea Critica (riesgo fatal): N/A

Fecha: 25-03-2026 **Turno:** 7:00 Am **Lugar:** I.E.D. LA JOYA

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Jesus Navarro Jesus Pinto	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO ✓ X	2 ARCO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✓ X	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✓ X	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✓ X
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✓ X	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✓ X	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✓ X	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✓ X
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✓ X	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO ✓ X	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✓ X	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✓ X
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✓ X	14 RIESGO QUÍMICO	¿Estoy expuesto a polvos metálicos y no metálicos?  SI NO ✓ X	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO ✓ X	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO ✓ X
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO ✓ X	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO ✓ X	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✓ X	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✓ X
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✓ X	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✓ X	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✓ X	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✓ X
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO ✓ X	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✓ X	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✓ X	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO ✓ X
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO ✓ X	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✓ X	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO ✓ X	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO ✓ X

SCAN AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
 **Ambiente de Trabajo** (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
 **Herramientas / Equipos** (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
		Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha	✓	Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		inspección y uso de vehículo		Otro:
 **Procesos** (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar análisis del día a día		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
 **Gente** (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO		Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad		Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Desmonte de cubierta

Tarea Critica (riesgo fatal): Caida distinto nivel

Fecha: 27/03-2026 **Turno:** 7:00 A.M **Lugar:** I.E.D. Buenos Aires

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
William Romero	Adum
Cristian Serrato	
Mario Romero	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI ✓ NO ⊗	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✓	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI ✓ NO ⊗	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✓ ⊗
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI ✓ NO ⊗	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✓ ⊗	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✓ ⊗	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✓ ⊗
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✓ ⊗	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI ✓ NO ⊗	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✓ ⊗	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✓ ⊗
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✓ ⊗	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO ✓ ⊗	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI ✓ NO ⊗	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI ✓ NO ⊗
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI ✓ NO ⊗	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI ✓ NO ⊗	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI ✓ NO ⊗	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI ✓ NO ⊗
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✓ ⊗	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI ✓ NO ⊗	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✓ ⊗	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✓ ⊗
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI ✓ NO ⊗	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✓ ⊗	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✓ ⊗	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI ✓ NO ⊗
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  PELIGRO ALTA PRESIÓN SI NO ✓ ⊗	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✓ ⊗	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI ✓ NO ⊗	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  RIESGO BIOLOGICO SI ✓ NO ⊗

SCAN AnyScanner

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar	✓	Iluminación
	✓	Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)	✓	Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		*Inspección y uso de garrucha*		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
	✓	Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)	✓	Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
	✓	Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa	✓	Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Movimientos Repetitivos

FECHA: 04-03-2026 | HORARIO: 7:30 A.M | DURACION: 5 Minutos | No. ASISTENTES: 3

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Juan manuel caballero	1026580632	Soldador	operativo	Juan manuel C.
2	Jose Santana	72341181	Soldador		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: incidentes y accidentes.

FECHA: 05-03-2026 | HORARIO: 7:38 A.m | DURACION: 5 minutos | No. ASISTENTES: 2

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Garcia Angel	79692460	Oficial	operativo	
2	Fernando Flores	3560164	Oficial	Operativo	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Pausas Activas.

FECHA: 10-03-2026 | HORARIO: 8:20 A.M | DURACION: 5 minutos | No. ASISTENTES: 3

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jesus Torres	5602434	Aux	Operativo	
2	Nolbeir Vanegas M	3171723	oficial	operativo	
3	Jose Daniel Jabzos	1001064685	Oficial	operativo	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Política tabaquismo

FECHA: 24-03-2026 | HORARIO: 7:40 A.m | DURACION: 5 minutos | No. ASISTENTES:

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	William Romero	80811660	Instalador	Operativo	
2	Luis Mario Romero	94478581	Instalador	Operador.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: USO obigatorio EPP.

FECHA: 27-03-2026 | HORARIO: 9:20 A.M | DURACION: 5 minutos | No. ASISTENTES: 3

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	William Romero	80811660	instalador	operativo	
2	Luis Mario Romero	94472551	oficial	operativo	
3	Cristian Santos	1033764451	ayudante	operativo	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: 26 Sustancias psicoactivas.

FECHA: 26-03-2026 | HORARIO: | DURACION: 5 minutos | No. ASISTENTES: 4

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Josc Daniel Sc	1001064165	Maestro	Operativo	
2	Jesus Torres	5601434	Aux.	Operativo	
3	Sabas Millan	4876221	Aux	Operativo	
4	Fernando Flores	3560164	Maestro	Operativo	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	Código: F-SGSST-03 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jesus Torres
No. IDENTIFICACION	5607434
CARGO	Oficial

DESCRIPCION	FECHA	CDAD	TALLA	FIRMA	OBSERVACIONES
1 Casco de Seguridad	16-03-2026	Bgta	N/A		
1 Par guante nitrilo	16-03-2026	Bgta	N/A		
1 Gafas seguridad	16-03-2026	Bgta	N/A		

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	Código: F-SGSST-03 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jose Daniel Salazar Guavita
No. IDENTIFICACION	1001064685
CARGO	Oficial

DESCRIPCION	FECHA	CDAD	TALLA	FIRMA	OBSERVACIONES
1 casco de seguridad	16-03-2026	Bgta	N/A		
1 gafas de seguridad	16-03-2026	Bgtá	N/A		
2 tapabocas industrial	16-03-2026	Bgtá	N/A		
1 par guantes nitrilo	16-03-2026	Bgta	8		

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. Jose Jaime R. FECHA: 12-03-2026 ÁREA: Orientacion

OBRA O PROYECTO: I.E.D. Jose Jaime Rojas RESPONSABLE: Jocsan infante

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VIAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los apilamientos de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jocsan Infante
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Auxiliar

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. Atabanzha FECHA: 13-03-2026 ÁREA: Parque

OBRA O PROYECTO: I.E.D. Atabanzha RESPONSABLE: Jcson. Infante

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?	✓				
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?				✓	
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?	✓				
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?	✓				
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?				✓	
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero C	NOMBRE	Jocsan Infante
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Ayudante.

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. Miguel de cervantes FECHA: 21-03-2026 ÁREA: Cancha

OBRA O PROYECTO: I.E.D. Miguel de cervantes RESPONSABLE: Fernando Flores

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?					
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA						
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Fosero	NOMBRE	Fernando Flores
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Auxiliar

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. Brasilia FECHA: 25-03-2026 ÁREA: Bantos

OBRA O PROYECTO: IED Brasilia RESPONSABLE: Alexander Segura

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VIAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Fonseca	NOMBRE	Alexander Lagunas
FIRMA		FIRMA	
CARGO	TSSP - SST	CARGO	Auxiliar.

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. Miguel de cervantes FECHA: 28-03-2026 ÁREA: General

OBRA O PROYECTO: I.E.D. Miguel de cervantes. RESPONSABLE: Jesus Torres

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VIAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA						
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jesus Torres
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST.	CARGO	Oficial.

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. Miguel de cervantes FECHA: 24-03-2026 ÁREA: parqueadero.

OBRA O PROYECTO: I.E.D. Miguel de cervantes RESPONSABLE: Fernando Flores

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portan adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?				✓	
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	✓				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	✓				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	✓				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	✓				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Fernando Flores
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Ayudante

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. Miguel de cervantes FECHA: 24-05-2025 ÁREA: Parqueadero

OBRA O PROYECTO: I.E.D. Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Saba Millan

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portan adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?				✓	
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?					
	Se manejan apropiadamente?					
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?					
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?					
	Se les hace limpieza y mantenimiento?					
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?					
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?					

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Fonseca	NOMBRE	Saba Millan
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Ayudante.

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. La Joya FECHA: 11-03-2026 ÁREA: Parque

OBRA O PROYECTO: I.E.D. La Joya RESPONSABLE: Jocsan Infante

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portan adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?				✓	
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	✓				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	✓				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	✓				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	✓				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jocsan Infante
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Ayudante.

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: I.E.D. Jose Jaime FECHA: _____ ÁREA: Orientación

OBRA O PROYECTO: I.E.D. Jose Jaime Rojas RESPONSABLE: Alexander Gomez.

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portan adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?				✓	
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	✓				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	✓				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	✓				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	✓				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Alexander Lagos
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Ing. SST	CARGO	Ayudante.

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	**INSPECCIÓN DE TALADROS Y MARTILLOS**	Código: F-SGSST-19 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

PROYECTO: I.E.D. Miguel de cervantes **FECHA DE INSPECCIÓN** 19-03-2026

MARCA DEL EQUIPO: Redbo **SERIAL:** RB-20 PBL **TIPO:** ELECTRICO: ✓ NEUMATICO: ___

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Fernando Flores **CARGO:** Ayudante

	DESCRIPCION	C	NC	N.A.	OBSERVACIONES
ELECTRICO	¿Ha seleccionado la broca de acuerdo al material que se desea taladrar?	✓			
	¿Ha cambiado la broca con el equipo desconectado?	✓			
	¿Ha ajustado con la llave adecuada en el mandril?	✓			
	¿La pieza a taladrar está asegurada y no presenta movimientos durante el proceso de taladrado?	✓			
	¿El mango de la herramienta se encuentra limpia y libre de grasa permitiendo una buena sujeción de esta en el	✓			
	¿La broca se encuentra debidamente instalada?	✓			
	¿La broca se encuentra en buen estado?	✓			
	¿Verifica que la mano libre del trabajador no se encuentre dentro de la trayectoria de la herramienta?	✓			
	¿Verifica que el cable de alimentación este en buen estado?	✓			
	¿Revisa que el enchufe se encuentre en buenas condiciones?	✓			
	¿Verifica que el interruptor de encendido funciona correctamente?	✓			
NEUMATICO	¿La broca se encuentra debidamente instalada?				
	¿La broca se encuentra en buen estado?				
	¿La Conexión neumática se encuentra sellada correctamente?				
	¿El Pin para acople está debidamente ajustado?				
	¿La Manguera se encuentra sin abolladuras ni rupturas?				
	¿La Unidad de lubricación está instalada correctamente?				
	¿La Manguera cuenta con guaya antilátigo y pines de seguridad?				
	¿Las Manijas de agarre están en buen estado?				
	¿Las Manijas se encuentran bien sujetas al equipo?				
	¿La presión de aire es la adecuada parala realización del trabajo?				
	¿ La Salida de gases se encuentra libre de obstrucciones?				

QUIEN INSPECCIONA NOMBRE Y FIRMA	Fernando Flores	RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA	Fernando Flores

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	**INSPECCIÓN DE TALADROS Y MARTILLOS**	Código: F-SGSST-19 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

PROYECTO: I.E.D. Miguel de cervantes **FECHA DE INSPECCIÓN** 21-03-2025

MARCA DEL EQUIPO: Redbo **SERIAL:** RB-20PBL **TIPO:** ELECTRICO: ✓ NEUMATICO: __

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: SABAS MILLAN **CARGO:** Ayudante

	DESCRIPCION	C	NC	N.A.	OBSERVACIONES
ELECTRICO	¿Ha seleccionado la broca de acuerdo al material que se desea taladrar?	✓			
	¿Ha cambiado la broca con el equipo desconectado?	✓			
	¿Ha ajustado con la llave adecuada en el mandril?	✓			
	¿La pieza a taladrar está asegurada y no presenta movimientos durante el proceso de taladrado?	✓			
	¿El mango de la herramienta se encuentra limpia y libre de grasa permitiendo una buena sujeción de esta en el	✓			
	¿La broca se encuentra debidamente instalada?	✓			
	¿La broca se encuentra en buen estado?	✓			
	¿Verifica que la mano libre del trabajador no se encuentre dentro de la trayectoria de la herramienta?	✓			
	¿Verifica que el cable de alimentación este en buen estado?	✓			
	¿Revisa que el enchufe se encuentre en buenas condiciones?	✓			
	¿Verifica que el interruptor de encendido funciona correctamente?	✓			
NEUMATICO	¿La broca se encuentra debidamente instalada?				
	¿La broca se encuentra en buen estado?				
	¿La Conexión neumática se encuentra sellada correctamente?				
	¿El Pin para acople está debidamente ajustado?				
	¿La Manguera se encuentra sin abolladuras ni rupturas?				
	¿La Unidad de lubricación está instalada correctamente?				
	¿La Manguera cuenta con guaya antilátigo y pines de seguridad?				
	¿Las Manijas de agarre están en buen estado?				
	¿Las Manijas se encuentran bien sujetas al equipo?				
	¿La presión de aire es la adecuada parala realización del trabajo?				
	¿ La Salida de gases se encuentra libre de obstrucciones?				

QUIEN INSPECCIONA NOMBRE Y FIRMA	Sabas Millan	RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA	Sabas Millan

SCAN AnyScanner

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: I.E.O. Miguel de cervantes Saavedra

Inspeccionado por: Fernando Florez

Fecha: 17-03-2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión			✓		✓		✓		✓					
2	¿Cuenta con polo a tierra?			✓		✓		✓		✓					
3	¿Cuenta con aislamiento?			✓		✓		✓		✓					
4	Libre fisuras o rotura			✓		✓		✓		✓					
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado			✓		✓		✓		✓					
6	Libre de quemaduras			✓		✓		✓		✓					
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar			✓		✓		✓		✓					
8	Libre de añadiduras			✓		✓		✓		✓					
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente			✓		✓		✓		✓					
Validación responsable de la inspección				Adm		Adm		Adm		Adm					
Cargo				insp. SST		insp. SST		insp. SST		insp. SST					
Observaciones:															

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: I.E.D. Miguel de Cervantes Saavedra.

Inspeccionado por: Fernando Flores Fecha: 24-03-2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión														
2	¿Cuenta con polo a tierra?														
3	¿Cuenta con aislamiento?														
4	Libre fisuras o rotura														
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado														
6	Libre de quemaduras														
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar														
8	Libre de añadiduras														
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente														
Validación responsable de la inspección				Aclut		Aclut		Aclut							
Cargo				Insp. SST		Insp. SST		Insp. SST							

Observaciones: Extension 30 metros.

AnyScanner

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: I.E.O. Miguel de Cervantes Saavedra

Inspeccionado por: Zuba Milan Fecha: 24-03-2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión			✓		✓		✓							
2	¿Cuenta con polo a tierra?			✓		✓		✓							
3	¿Cuenta con aislamiento?			✓		✓		✓							
4	Libre fisuras o rotura			✓		✓		✓							
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado			✓		✓		✓							
6	Libre de quemaduras			✓		✓		✓							
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar			✓		✓		✓							
8	Libre de añadiduras			✓		✓		✓							
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente			✓		✓		✓							
Validación responsable de la inspección				Aclust		Aclust		Aclust							
Cargo				Insp. SST		Insp. SST		Insp. SST							

Observaciones: Extensión 30 metros.

ORDEN Y ASEO ATABANZHA









ORDEN Y ASEO JOSE JAIME ROJAS









MANTENIMIENTO DE CANAL







}

CERRAMIENTO LA JOYA









APLICACIÓN CBR







INSPECCION TALADRO



G







INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES









DEMOLICION BAÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA







CAPACITACIONES Y PAUSAS ACTIVAS










CONSORCIO
FORTALEZA
6 mar 2026 12:41:39 p.m.
CONSORCIO FORTALEZA
IED BICENTENARIO


CONSORCIO
FORTALEZA
6 mar 2026 12:41:56 p.m.
CONSORCIO FORTALEZA
IED BICENTENARIO

*

ANEXO No.9

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DON BOSCO.

REPLANTEO.






CERRAMIENTO EN LONA.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO.








SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL.	
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2".	
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4".	



Ilustración 21. Registro fotográfico colegio Don Bosco.
Fuente: Propia

COLEGIO JOSÉ MARIA VARGAS VILA .

IED ENTREGADO.



Ilustración 22. Registro fotográfico colegio Don Bosco.
Fuente: Propia

COLEGIO JOSÉ JAIME ROJAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM.





VINILO TIPO 1.





PINTURA PARA ECTERIORES ALTA RESISTENCIA.





FLANCHE LAMINA GALVANIZADA.





BAJANTE EN PVC BLANCO.





ASEO FINAL Y LIMPIEZA.





Ilustración 21. Registro fotográfico José Jaime Rojas.
Fuente: Propia

COLEGIO LA ARABIA.

VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI.





ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA.





IED. ENTREGADO.



Ilustración 22. Registro fotográfico colegio la arabia
Fuente: Propia

COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO.

IED. ENTREGADO.



Ilustración 23. Registro fotográfico colegio Luis Eduardo Mora Osejo.
Fuente: Propia

COLEGIO BRASILIA.

DESMONTE DE VENTANAS.	
	
ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO.	
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS.	





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO.





ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA.





Ilustración 24. Registro fotográfico colegio Brasilia.
Fuente: Propia

COLEGIO ATABANZHA.

PLACA CONTRAPISO DE 10 CM.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA.





ALISTADO DE PISOS EN MORTERO.






CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA.





PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4".





DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	
	

Ilustración 25. Registro fotográfico colegio Atabanzha.
Fuente: Propia

COLEGIO MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.

DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS.	
	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES.	





DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS.





DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL.





DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO.





DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA.





DESMONTE CANChA MÚLTIPLE.





DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2".





DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO.





PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO.





SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2".





SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2".





SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2".





EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.





RELLENO SUBBASE GRANULAR.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6".





SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4".





SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4".





CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA.





CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M.	
	

Ilustración 26. Registro fotográfico colegio Miguel Cervantes Saavedra.
Fuente: Propia

COLEGIO BICENTENARIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA.	
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4".	





SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4".





PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA.	
	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	
	

Ilustración 27. Registro fotográfico colegio Bicentenario..
Fuente: Propia

COLEGIO MINUTO DE BUENOS AIRES.(EMERGENCIA)

REPLANTEO.





CERRAMIENTO EN LONA.






DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE.





SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL.





SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ.	
	

Ilustración 28. Registro fotográfico colegio Minuto De Buenos Aires.
Fuente: Propia

COLEGIOTENERIFE GRANADA SEDE B.(EMERGENCIA)

REPLANTEO.	
	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE.	



Ilustración 28. Registro fotográfico colegio Minuto De Buenos Aires.
Fuente: Propia

ANEXO No.10

RELACION CORRESPONDENCIA

ANEXO 1	CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SED-CM-A-DCCEE-018-2025.	
PERIODO: FEBRERO 2026		
FECHA: 05 DE FEBRERO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"	
VERSION: 1		

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

No. CONSECUTIVO	TIPO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	GRUPO	ASUNTO	MODO DE RADICACION	ARCHIVO	ELABORADO POR:	No. RADICADO
SERINCO-SED-LX-2025-338	COMUNICACIÓN	6/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Observación y solicitud — Incumplimiento en entrega de formatos, registros e informes del SG-SST y control de obra y subcontratistas CONSORCIO ARSAF LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-339	COMUNICACIÓN	9/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-340	COMUNICACIÓN	9/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-341	COMUNICACIÓN	9/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-342	COMUNICACIÓN	10/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU`s de NP-01 Suministro e Instalación de Sanitario y NP-07 Demolición de Acabado y Alistado de Piso e= 0.18 Mt - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-343	COMUNICACIÓN	11/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Implementación de plan de mejoramiento – Entrega semanal de formatos SST (Lote 4)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-344	COMUNICACIÓN	12/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención a Inspector SST de Localidad de Usme y Solicitud de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-345	COMUNICACIÓN	12/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-026 - Solicitud Modificatorio No. 2 Adición y Prorroga - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-346	COMUNICACIÓN	12/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL FABIO LOZANO SIMONELLI	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-347	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-348	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-349	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-350	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Llamado de Atención por Material Utilizado en Relleno de la Zona de la Tarima	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-351	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 159 ARSAF - 2025 - INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN DE SALIDAS Y LUMINARIAS IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-352	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 169 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN FRENTE DE OBRA IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-353	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-354	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-355	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-356	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-357	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-358	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-359	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-360	COMUNICACIÓN	18/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - CPF 564	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-361	COMUNICACIÓN	18/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 546 - IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-362	COMUNICACIÓN	18/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 523 - IED Fabio Lozano Simonelli, Sede C - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-363	COMUNICACIÓN	19/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Nueva Esperanza, Sede A - CPF 556	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-364	COMUNICACIÓN	20/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-365	COMUNICACIÓN	20/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1904 - IED Arborizadora Baja, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-366	COMUNICACIÓN	20/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-367	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-368	COMUNICACIÓN	25/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 180 Arsaf - 2025 - Solicitud de Modificatorio No. 2 de Adición y Prorroga Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-369	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-370	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-371	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1974 - IED Calasanz Buenavista, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-372	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de la Solicitud de Entrega de los Informes Técnicos y Manuales de Mantenimientos de las IED Estrella del Sur, Sedes A y B, y Unión Europea	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-373	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José María Vargas Vila, Sede A - CPF 1983	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-374	COMUNICACIÓN	25/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Compartir Lucero Alto CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-375	COMUNICACIÓN	26/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-376	COMUNICACIÓN	27/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-377	COMUNICACIÓN		C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-378	COMUNICACIÓN	26/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-379	COMUNICACIÓN	26/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	

SERINCO-SED-L6-2025-380	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L4-2025-381	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-LX-2025-382	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-LX-2025-383	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión manual de mantenimiento - COL Brasilia, Luis Eduardo mora y Don Bosco	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON				
SERINCO-SED-LX-2025-384	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS				
SERINCO-SED-LX-2025-385	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en los Contratos de Obra CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780 / Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110. Vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA				
SERINCO-SED-LX-2025-386	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Solicitud de revisión periódica sobre el uso adecuado de elementos de protección personal en obra de los contratos No. CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780, pertenecientes a los Lotes No 04, 05 y 06 vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA				
SERINCO-SED-LX-2025-387	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ				
SERINCO-SED-LX-2025-388	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON				
SERINCO-SED-LX-2025-389	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA				
SERINCO-SED-L4-2025-390	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L5-2025-391	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L6-2025-392	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L5-2025-393	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED La Arabia, Sede B - CPF 1966	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L4-2025-394	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	***Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4***	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				