INFORME MENSUAL DE AVANCE BIM

CONTRATO USPEC-CTO-293-2024: LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE.

CONTRATO USPEC-CTO-297-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META.

Periodo del 2 de febrero al 28 de febrero de 2026

Elaboró:	Maria Paula Murcia	Revisó:	Maria Paula Murcia	Aprobó:	Ricardo Rave
Fecha:	28/02/2026	Fecha:	28/02/2026	Fecha:	28/02/2026
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Modelador BIM	Cargo:	Coordinador BIM	Cargo:	Coordinador BIM

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe consolida el estado de gestión, validación y avance de los modelos BIM del proyecto, incluyendo la revisión del Entorno Común de Datos (CDE), el avance por especialidad y el nivel de desarrollo por edificación. Durante el periodo evaluado se evidencia un alto grado de consolidación técnica en la mayoría de las edificaciones, encontrándose varias en fase de cierre técnico. Como frente prioritario se identifica el desarrollo del urbanismo y redes exteriores, el cual presenta un menor nivel de madurez respecto al avance global del proyecto.

2. Estado de Gestión de Información en el CDE (ACC)

Durante el periodo evaluado se realizó la verificación del cargue de información en la plataforma ACC, revisando la correcta publicación de modelos por disciplina, control de versiones, cumplimiento de nomenclatura, federabilidad y organización documental conforme a los lineamientos definidos en el BEP.

La siguiente matriz presenta el estado de actualización documental por disciplina y edificación dentro del CDE.

2.1 Diagnóstico de Información en el CDE

			FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
GRUPO	EDIFICIO		ARQ	EST	HS	RCI	MEC	ELE	ILU	SEC
GRUPO 1	PMU		29-01-2026	10/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	21/10/2025	21/10/2025	11/10/2025
	EDU		30/01/2026	18/09/2025	28/11/2025	12/01/2025	10/02/2026	30/09/2025	30/09/2025	6/11/2025
	UDI-PMA		30/01/2026	18/09/2025	1/12/2025	28/11/2025	5/02/2026	10/06/2025	10/06/2025	3/12/2025
	TLL		29/01/2026	17/09/2025	1/12/2025	28/11/2025	7/02/2026	30/09/2025	30/09/2025	10/11/2025
GRUPO 2	VIS		29/01/2026	17/09/2025	1/12/2025	1/12/2025	18/01/2026	17/10/2025	17/10/2025	28/11/2025
	RAN-PAP		29/01/2026	17/09/2025	1/12/2025	1/12/2025	5/02/2026	1/10/2025	1/10/2025	15/10/2025
	ASA-PAN		12/04/2025	17/09/2025	1/12/2025	1/12/2025	5/02/2026	1/10/2025	1/10/2025	15/10/2025
	UAP		29/01/2026	17/09/2025	1/12/2025	1/12/2025	10/02/2026	1/10/2025	1/10/2025	14/11/2025
GRUPO 3	GIN		6/02/2026	18/12/2025	1/12/2025	1/12//2025	8/02/2026	1/10/2025	1/10/2025	16/10/2025
	GEX		28/01/2026	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	8/02/2026	20/01/2026	20/01/2026	3/02/2026
	ACV		1/05/2026	17/09/2025	1/12/2025	1/12/2025	8/02/2026	1/10/2025	1/10/2025	1/10/2025
GRUPO 4	GAR	A1	12/09/2025		1/12/2025		29/12/2025	13/08/2025	13/08/2025	29/12/2025
		A2	12/09/2025		1/12/2025		29/12/2025			30/11/205

		B1	17/11/2025	9/03/2025	1/12/2025		2/02/2026	20/01/2025	20/01/2025	30/11/2025
		B2	17/11/2025	9/03/2025	1/12/2025		29/12/2025			1/12/2025
	RES		30/01/2026	25/09/2025	17/10/2025	6/10/2025	9/02/2026	16/10/2025	16/10/2025	27/10/2025
	ACO		29/01/2026	17/09/2025	1/12/2025	1/12/2025	10/02/2026	20/01/2026	20/01/2026	16/10/2025
GRUPO 5	CRR		7/02/2026		9/03/2025	9/03/2025		20/01/2026	20/01/2026	
	URB		7/02/2026		9/03/2025	9/03/2025		20/01/2026	20/01/2026	

2.3 Depuración de información en el Entorno Común de Datos (CDE)

Durante el periodo evaluado se realizó un proceso de revisión, ajuste y actualización de la estructura documental alojada en la plataforma ACC (CDE), con el objetivo de garantizar la correcta gestión y trazabilidad de la información del proyecto conforme a los lineamientos establecidos en el BEP.

Como resultado de esta actividad se ejecutaron las siguientes acciones:

- Actualización y estandarización de nomenclatura de archivos y modelos conforme a los criterios definidos para el proyecto.
- Reorganización de la estructura de carpetas para mejorar la localización y control documental.
- Traslado de planos y archivos desactualizados a la carpeta **"Archivados"**, evitando duplicidad de información activa.
- Validación de versiones vigentes para asegurar que los equipos de trabajo consulten únicamente información actualizada.

Estas acciones permiten fortalecer la confiabilidad del Entorno Común de Datos y optimizar los procesos de coordinación y revisión interdisciplinaria.

3. Actividades y Resultados BIM del Periodo

3.1 Reuniones técnicas de coordinación

Como resultado de las reuniones técnicas realizadas con los especialistas durante el periodo evaluado, se efectuó la revisión del estado actual de los diseños, el avance documental cargado en el Entorno Común de Datos (CDE) y las necesidades de coordinación interdisciplinaria requeridas para la continuidad del proceso BIM del proyecto.

A continuación, se presentan los principales resultados identificados por disciplina:

3.2 Resultados por disciplina

- **Arquitectura:** Durante el periodo evaluado se adelantó la actualización y verificación del cargue documental en la plataforma ACC, asegurando la correspondencia entre los modelos BIM y la documentación gráfica disponible.
  Se realizó el cargue y actualización de planos en formatos PDF y DWG alineados con los modelos en formato RVT para las edificaciones PMU, EDU, UDI-PMA, TLL, VIS, RAN-PAP, ASA-PAN, UAP, ACV, RES, ACO, CRR y URB, fortaleciendo la trazabilidad documental y garantizando la disponibilidad de información vigente para los procesos de coordinación.


  Este proceso permitió consolidar la base documental requerida para el proceso de coordinación interdisciplinaria del proyecto.

EDIFICIO	**GRUPO**	**CANT PLANOS**	**TIPO ARCHIVO**		**FECHA**
			PDF	DWG	
PMU	1	11	X	X	11/02/2026
EDU		8	X	X	9/02/2026
UDI-PMA		8	X	X	11/02/2026
TLL		8	X	X	11/02/2026
VIS	2	8	X	X	13/02/2026
RAN-PAP		7	X	X	13/02/2026
ASA-PAN		5	X	X	13/02/2026
UAP		9	X	X	13/02/2026
GIN	3	-	O	O	-
GEX		-	O	O	-
ACV		7	X	X	10/02/2026
GAR	4	-	O	O	-
RES		6	X	X	10/02/2026
ACO		6	X	X	10/02/2026
CRR	5	2	X	X	10/02/2026
URB		4	X	X	10/02/2026


Cuadro de control de avance:

% PONDERADO		100,00%	23,00%	20,00%	4,00%	8,00%	2,00%	6,00%	18,00%	5,00%	6,00%	2,00%	2,00%	1,00%	3,00%
			Arquitectura	Estructura	Hidrosanitario			SISTEMAS MECÁNICOS	Electrico		Seguridad electronica y comunicaciones				
					hidrosanitario	red contra incendios	gas		SE		SEC				
GRUPO	EDIFICIO		ARQ	EST	HS	RCI	GAS	MEC	ELE	ILU	CCTV	COM	DTI	MEG	SEG
GRUPO 1	PMU		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	EDU		ok	ok	ok			ok							
	UDI-PMA		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	TLL		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
GRUPO 2	VIS		ok	ok				ok							
	RAN-PAP		ok	ok				ok							
	ASA-PAN		ok	ok				ok							
	UAP		ok	ok				ok							
GRUPO 3	GIN		ok	ok				ok							
	GEX		ok	ok				ok							
	ACV		ok	ok				ok							
GRUPO 4	GAR														
	RES			ok				OK							
	ACO			ok				OK							
GRUPO 5	CRR			ok											
	URB			ok											
AVANCE		55,12%	83,55%	98,62%	48,91%	0,00%	0,00%	90,01%	38,35%	38,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESTANTE		44,88%	16,45%	1,38%	51,09%	100,00%	100,00%	9,99%	61,65%	61,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Página 1



Teniendo en cuenta este cargue de información del CDE se enviaron revisiones por medio del ACC.



-Estructura: En la disciplina estructural se evidenció el inicio de los diseños correspondientes al componente de urbanismo, incluyendo el desarrollo estructural del tanque, la subestación y el cerramiento perimetral del proyecto.

Durante el periodo se realizó el cargue de planos estructurales y memorias de cálculo asociadas, las cuales fueron remitidas a revisión por parte de la interventoría, permitiendo dar inicio a la coordinación técnica del urbanismo con las demás disciplinas.


Estas actividades representan un avance significativo en la consolidación del componente de urbanismo, actualmente identificado como frente prioritario del proyecto.

EDIFICIO	GRUPO	CANT PLANOS	TIPO ARCHIVO		FECHA
			PDF	DWG	
SUB	5	8	X	X	18/02/2026
TRE		4	X	X	12/02/2026

EDIFICIO	GRUPO	MEMORIAS DE CÁLCULO	ARCHIVO	FECHA
			PDF	
SUB	5	SI	X	18/02/2026
TRE		SI	X	12/02/2026

% PONDERADO		100,00%	23,00%	20,00%	4,00%	8,00%	2,00%	6,00%	18,00%	5,00%	6,00%	2,00%	2,00%	1,00%	3,00%
			Arquitectura	Estructura	Hidrosanitario			SISTEMAS MECÁNICOS	Electrico		Seguridad electronica y comunicaciones				
					hidrosanitario	red contra incendios	gas		SE		SEC				
GRUPO	EDIFICIO		ARQ	EST	HS	RCI	GAS	MEC	ELE	ILU	CCTV	COM	DTI	MEG	SEG
GRUPO 1	PMU		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	EDU		ok	ok	ok			ok							
	UDI-PMA		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	TLL		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
GRUPO 2	VIS		ok	ok				ok							
	RAN-PAP		ok	ok				ok							
	ASA-PAN		ok	ok				ok							
	UAP		ok	ok				ok							
GRUPO 3	GIN		ok	ok				ok							
	GEX		ok	ok				ok							
	ACV		ok	ok				ok							
GRUPO 4	GAR														
	RES			ok				OK							
	ACO			ok				OK							
GRUPO 5	CRR			ok											
	URB			ok											
AVANCE		55,12%	83,55%	98,62%	48,91%	0,00%	0,00%	90,01%	38,35%	38,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESTANTE		44,88%	16,45%	1,38%	51,09%	100,00%	100,00%	9,99%	61,65%	61,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Página 1



- **Sistema hidrosanitario:** Durante la revisión interdisciplinaria se identificaron interferencias relacionadas con el paso de tuberías a través de elementos

constructivos, las cuales fueron notificadas al equipo diseñador para su ajuste dentro del proceso de coordinación BIM.

La disciplina informó que las memorias de cálculo hidrosanitarias serán entregadas una vez finalice el diseño integral del sistema a nivel de proyecto, conforme a su metodología de desarrollo. Asimismo, se evidenció que las memorias de cantidades por edificación se encuentran pendientes para los grupos 3, 4 y 5.

Se resaltó la necesidad de mantener coordinación permanente con la disciplina estructural del urbanismo y con los recientes ajustes realizados en los sistemas mecánicos.

Cronograma de entregas del grupo 1 :

1	**ENTREGA DISEÑO MARVERDE**	**60 días**	**jue 19/02/26**	**mié 13/05/2**
2	**GRUPO 1**	**11 días**	**jue 19/02/26**	**jue 5/03/26**
3	**Educativas**	**3 días**	**jue 19/02/26**	**lun 23/02/26**
4	Modelo	0,5 días	jue 19/02/26	jue 19/02/26
5	Planos	0,5 días	jue 19/02/26	jue 19/02/26
6	Parametrización	0,5 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26
7	Memorias de cálculo	0,5 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26
8	Revisión interna	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26
9	**Pabellón Mujeres**	**3 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/2**
10	Modelo	0,5 días	lun 23/02/26	lun 23/02/26
11	Planos	0,5 días	lun 23/02/26	lun 23/02/26
12	Parametrización	0,5 días	mar 24/02/26	mar 24/02/2
13	Memorias de cálculo	0,5 días	mar 24/02/26	mar 24/02/2
14	Revisión interna	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/2
15	**Pabellón Maternas**	**3 días**	**mié 25/02/26**	**vie 27/02/26**
16	Modelo	0,5 días	mié 25/02/26	mié 25/02/2
17	Planos	0,5 días	mié 25/02/26	mié 25/02/2
18	Parametrización	0,5 días	jue 26/02/26	jue 26/02/2
19	Memorias de cálculo	0,5 días	jue 26/02/26	jue 26/02/26
20	Revisión interna	1 día	vie 27/02/26	vie 27/02/26
21	**Talleres**	**5 días**	**vie 27/02/26**	**jue 5/03/26**
22	Modelo	1,5 días	vie 27/02/26	lun 2/03/26
23	Planos	1,5 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26
24	Parametrización	0,5 días	mié 4/03/26	mié 4/03/26
25	Memorias de cálculo	0,5 días	mié 4/03/26	mié 4/03/26
26	Revisión interna	1 día	jue 5/03/26	jue 5/03/26


Grupo 2:

27	**GRUPO 2**	**12 días**	**jue 5/03/26**	**vie 20/03/26**
28	**Visitas**	**3 días**	**jue 5/03/26**	**lun 9/03/26**
29	Modelo	0,5 días	jue 5/03/26	jue 5/03/26
30	Planos	0,5 días	jue 5/03/26	jue 5/03/26
31	Memorias de cálculo	0,5 días	vie 6/03/26	vie 6/03/26
32	Parametrización	0,5 días	vie 6/03/26	vie 6/03/26
33	Revisión interna	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26
34	**Sanidad**	**3 días**	**lun 9/03/26**	**mié 11/03/2**
35	Modelo	0,5 días	lun 9/03/26	lun 9/03/26
36	Planos	0,5 días	lun 9/03/26	lun 9/03/26
37	Memorias de cálculo	0,5 días	mar 10/03/26	mar 10/03/2
38	Parametrización	0,5 días	mar 10/03/26	mar 10/03/2
39	Revisión interna	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/2
40	**Asadero**	**4 días**	**mié 11/03/26**	**lun 16/03/26**
41	Modelo	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/2
42	Planos	1 día	jue 12/03/26	jue 12/03/2
43	Memorias de cálculo	0,5 días	vie 13/03/26	vie 13/03/26
44	Parametrización	0,5 días	vie 13/03/26	vie 13/03/26
45	Revisión interna	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26
46	**Rancho**	**5 días**	**lun 16/03/26**	**vie 20/03/26**
47	Modelo	1,5 días	lun 16/03/26	mar 17/03/2
48	Planos	1,5 días	mar 17/03/26	mié 18/03/2
49	Memorias de cálculo	0,5 días	jue 19/03/26	jue 19/03/26
50	Parametrización	0,5 días	jue 19/03/26	jue 19/03/26
51	Revisión interna	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26

Nota: Las fechas indicadas corresponden al cronograma inicialmente propuesto por los diseñadores. Sin embargo, desde la coordinación de diseños se adelantan gestiones orientadas a optimizar los tiempos de entrega y lograr el cierre de los diseños en un plazo menor al inicialmente planteado.

% PONDERADO		100,00%	23,00%	20,00%	4,00%	8,00%	2,00%	6,00%	18,00%	5,00%	6,00%	2,00%	2,00%	1,00%	3,00%
					Hidrosanitario				**Electrico**		**Seguridad electronica y comunicaciones**				
			Arquitectura	**Estructura**	**hidrosanitario**	**red contra incendios**	**gas**	**SISTEMAS MECÁNICOS**	**SE**		**SEC**				
GRUPO	**EDIFICIO**		**ARQ**	**EST**	**HS**	**RCI**	**GAS**	**MEC**	**ELE**	**ILU**	**CCTV**	**COM**	**DTI**	**MEG**	**SEG**
GRUPO 1	PMU		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	EDU		ok	ok	ok			ok							
	UDI-PMA		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	TLL		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
GRUPO 2	VIS		ok	ok				ok							
	RAN-PAP		ok	ok				ok							
	ASA-PAN		ok	ok				ok							
	UAP		ok	ok				ok							
GRUPO 3	GIN		ok	ok				ok							
	GEX		ok	ok				ok							
	ACV		ok	ok				ok							
GRUPO 4	GAR														
	RES			ok				OK							
	ACO			ok				OK							
GRUPO 5	CRR			ok											
	URB			ok											
AVANCE		55,12%	83,55%	98,62%	48,91%	0,00%	0,00%	90,01%	38,35%	38,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESTANTE		44,88%	16,45%	1,38%	51,09%	100,00%	100,00%	9,99%	61,65%	61,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Página 1



-Sistema eléctrico e iluminación: Durante las sesiones técnicas se identificó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los sistemas HVAC y los diagramas eléctricos, particularmente en la definición de cargas y potencias asociadas a los equipos mecánicos y a las bombas del sistema de almacenamiento de agua.

La disciplina reportó el cargue actualizado de información en el CDE y manifestó no haber recibido observaciones por parte de la interventoría hasta la fecha del presente informe.

Adicionalmente, se solicitó la incorporación de accesos técnicos hacia la subestación dentro del urbanismo, ajuste que fue coordinado y atendido conjuntamente con la disciplina arquitectónica.


EDIFICIOS	FECHA DE CARGA DE LA INFORMACIÓN
PMU	24/02/2026
UDI_PMA	24/02/2026
EDU	24/02/2026
TLL	3/03/2026
VIS	10/03/2026
RAN-PAP	10/03/2026
ASA-PAN	10/03/2026
UAP	10/03/2026
GIN	17/03/2026
GEX	17/03/2026
ACV	17/03/2026
GAR	24/03/2026
RES	24/03/2026
ACO	24/03/2026
CRR	24/03/2026
URB	24/03/2026

Nota: Las fechas indicadas corresponden al cronograma inicialmente propuesto por los diseñadores. Sin embargo, desde la coordinación de diseños se adelantan gestiones orientadas a optimizar los tiempos de entrega y lograr el cierre de los

diseños en un plazo menor al inicialmente planteado.

% PONDERADO		100,00%	23,00%	20,00%	4,00%	8,00%	2,00%	6,00%	18,00%	5,00%	6,00%	2,00%	2,00%	1,00%	3,00%
			Arquitectura	Estructura	Hidrosanitario			SISTEMAS MECÁNICOS	Electrico		Seguridad electronica y comunicaciones				
					hidrosanitario	red contra incendios	gas		SE		SEC				
GRUPO	EDIFICIO		ARQ	EST	HS	RCI	GAS	MEC	ELE	ILU	CCTV	COM	DTI	MEG	SEG
GRUPO 1	PMU		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	EDU		ok	ok	ok			ok							
	UDI-PMA		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	TLL		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
GRUPO 2	VIS		ok	ok				ok							
	RAN-PAP		ok	ok				ok							
	ASA-PAN		ok	ok				ok							
	UAP		ok	ok				ok							
GRUPO 3	GIN		ok	ok				ok							
	GEX		ok	ok				ok							
	ACV		ok	ok				ok							
GRUPO 4	GAR														
	RES			ok				OK							
	ACO			ok				OK							
GRUPO 5	CRR			ok											
	URB			ok											
AVANCE		55,12%	83,55%	98,62%	48,91%	0,00%	0,00%	90,01%	38,35%	38,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESTANTE		44,88%	16,45%	1,38%	51,09%	100,00%	100,00%	9,99%	61,65%	61,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%


Página 1



-Sistemas mecánicos: El sistema mecánico del proyecto fue objeto de ajustes técnicos con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el anexo técnico contractual. Como resultado, los diseñadores realizaron la actualización de los diseños y su posterior envío a revisión ante la interventoría.

Durante la coordinación interdisciplinaria se destacó la importancia de integrar adecuadamente los desagües asociados a los equipos de aire acondicionado tipo mini-split, los cuales requieren articulación directa con la red hidrosanitaria para garantizar su correcta operación y evitar interferencias futuras.

Estas acciones permiten avanzar hacia la consolidación técnica del sistema mecánico dentro del modelo federado del proyecto.



Estado	ID	Ronda	Nombre de la revisión	Flujo de trabajo	Iniciado por	Siguiente acción de	Creado el	Finalizado el
ABIERTO	43	1	MEC_GEX_G3	MEC_GEX_G3	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	13 de feb de 2026 15:39	--
ABIERTO	42	1	MEC_GIN_G3	MEC_GIN_G3	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	13 de feb de 2026 15:38	--
ABIERTO	37	1	MEC_UAP_G2	MEC_UAP_G2	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	13 de feb de 2026 12:00	--
ABIERTO	36	1	MEC_ASA PAN_G2	MEC_ASA PAN_G2	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	13 de feb de 2026 11:59	--
ABIERTO	35	1	MEC_RAN PAN_G2	MEC_RAN PAP_G2	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	13 de feb de 2026 11:57	--
ABIERTO	34	1	MEC_VIS_G2	MEC_VIS_G2	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	13 de feb de 2026 11:57	--
ABIERTO	33	1	MEC_TLL_G1	MEC_TLL_G1	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	12 de feb de 2026 18:08	--
ABIERTO	32	1	MEC_UDI PMA_G1	MEC_UDI.PMA.G1	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	12 de feb de 2026 18:08	--
ABIERTO	31	1	MEC_EDU_G1	MEC_EDU_G1	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	12 de feb de 2026 18:07	--
ABIERTO	30	1	MEC_PMU_G1	MEC_PMU_G1	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	12 de feb de 2026 18:06	--



Revisiones — Revisiones archivadas — Configuración

+ Crear revisión — Exportar (13) fi

Estado	ID	Ronda	Nombre de la revisión	Flujo de trabajo	Iniciado por	Siguiente acción de	Creado el	Finalizado el
ABIERTO	46	1	MEC_ACO_G4	MEC_ACO_G4	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	17 de feb de 2026 16:38	--
ABIERTO	45	1	MEC_RES_G4	MEC_RES_G4	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	17 de feb de 2026 16:37	--
ABIERTO	44	1	MEC_ACV_G3	MEC_ACV_G3	Maria Paula ...	Ricardo Rav...	13 de feb de 2026 15:40	--

Cuadro de control de avance:

% PONDERADO		100,00%	23,00%	20,00%	4,00%	8,00%	2,00%	6,00%	18,00%	5,00%	6,00%	2,00%	2,00%	1,00%	3,00%
			Arquitectura	Estructura	Hidrosanitario			SISTEMAS MECÁNICOS	Electrico		Seguridad electronica y comunicaciones				
					hidrosanitario	red contra incendios	gas		SE		SEC				
GRUPO	EDIFICIO		ARQ	EST	HS	RCI	GAS	MEC	ELE	ILU	CCTV	COM	DTI	MEG	SEG
GRUPO 1	PMU		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	EDU		ok	ok	ok			ok							
	UDI-PMA		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
	TLL		ok	ok	ok			ok	ok	ok					
GRUPO 2	VIS		ok	ok				ok							
	RAN-PAP		ok	ok				ok							
	ASA-PAN		ok	ok				ok							
	UAP		ok	ok				ok							
GRUPO 3	GIN		ok	ok				ok							
	GEX		ok	ok				ok							
	ACV		ok	ok				ok							
GRUPO 4	GAR														
	RES			ok				OK							
	ACO			ok				OK							
GRUPO 5	CRR			ok											
	URB			ok											
AVANCE		55,12%	83,55%	98,62%	48,91%	0,00%	0,00%	90,01%	38,35%	38,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESTANTE		44,88%	16,45%	1,38%	51,09%	100,00%	100,00%	9,99%	61,65%	61,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Página 1

MEC	
AVANCE	RESTANTE
90,01%	9,99%



Se destacó la importancia de los desagües de los equipos de aire acondicionado, dado que los sistemas tipo mini-split requieren conexión directa con la red hidrosanitaria para su correcta evacuación.

EDIFICIOS	FECHA DE CARGADA LA INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
RMU	12/02/2026	
TLL	12/02/2026	
EDU	12/02/2026	
UDI_PMA	13/02/2026	
ASA	13/02/2026	
RAN_PAP	16/02/2026	
VIS	15/02/2026	
UAP	13/02/2026	
GEX	13/02/2026	
GIN	13/02/2026	
ACV	13/02/2026	
RES	17/02/2026	Con soportería corregida
ACO	17/02/2026	Con soportería corregida
GAR		Pendiente la ubicación del equipo

-Sistema de comunicaciones y seguridad: Durante el periodo evaluado se llevaron a cabo mesas de trabajo con el equipo diseñador del sistema de comunicaciones y seguridad, con el objetivo de revisar el estado actual de los diseños y su articulación con la arquitectura del proyecto.
En este contexto, y de manera concertada con el equipo diseñador, se definió un nuevo cronograma de entregas, el cual contempla la actualización y ajuste de los diseños en coordinación con la disciplina arquitectónica y su posterior cargue en el Entorno Común de Datos (CDE) para revisión por parte de la interventoría.

A continuación, se presenta la tabla de programación de entregas acordada para el sistema de comunicaciones y seguridad.

GRUPO	BLOQUE	SIGLA	ENTREGA PLANIMETRÍA
GRUPO 1	PABELLON DE MUJERES	PMU	6/03/2026
	AULAS EDUCATIVAS	EDU	6/03/2026
	TALLERES	TLL	6/03/2026
	UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL - PABELLÓN DE MATERNAS	UDI-PMA	6/03/2026
GRUPO 2	VISITAS	VIS	9/03/2026
	RANCHO - PABELLÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	RAN - PAP	9/03/2026
	ASADERO - PANADERÍA	ASA - PAN	9/03/2026
	UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA	UAP	9/03/2026

	GUARDIA INTERNA	GIN	13/03/2026
GRUPO 3	GUARDIA EXTERNA	GEX	13/03/2026
	ALOJAMIENTO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	ACV	13/03/2026
	GARITAS	GAR	16/03/2026
GRUPO 4	RESEÑAS	RES	16/03/2026
	ACOPIO	ACO	16/03/2026
GRUPO 5	URBANISMO	URB	6/03/2026

Nota: Las fechas indicadas corresponden al cronograma inicialmente propuesto por los diseñadores. Sin embargo, desde la coordinación de diseños se adelantan gestiones orientadas a optimizar los tiempos de entrega y lograr el cierre de los diseños en un plazo menor al inicialmente planteado.

4. Hallazgos Técnicos Relevantes

Como resultado del proceso de revisión documental, coordinación interdisciplinaria y validación de información en el Entorno Común de Datos (CDE), se identificaron los siguientes hallazgos técnicos:

- El componente de urbanismo y redes exteriores presenta un menor nivel de desarrollo respecto a las edificaciones principales del proyecto.
- Se evidencian componentes de iluminación y redes contra incendio (RCI) pendientes de cierre técnico en algunas edificaciones.
- El sistema de seguridad y control se encuentra en etapa de validación institucional, condicionando el cierre definitivo de ciertos modelos.
- Se identificó la necesidad de realizar ajustes finales de nomenclatura y organización documental en algunos modelos publicados en el CDE.

5. Riesgos Identificados

A partir de los hallazgos técnicos identificados, se establecen los siguientes riesgos potenciales para el desarrollo del proyecto:

- Posible afectación al cronograma general si no se prioriza el desarrollo del urbanismo y las redes exteriores.
- Dependencia del cierre técnico respecto a las aprobaciones institucionales del componente de seguridad y control.
- Generación de reprocesos derivados de ajustes tardíos en disciplinas aún en proceso de coordinación.
- Desalineación entre modelos y documentación si no se mantiene el control continuo del CDE.

6. Plan de acción próximo periodo

Con el fin de asegurar la continuidad del proceso BIM y mitigar los riesgos identificados, se establecen las siguientes acciones para el próximo periodo:

- Finalizar la modelación y cargue de información correspondiente al urbanismo y redes exteriores.
- Resolver las incidencias y observaciones emitidas por la interventoría sobre los modelos publicados.
- Ejecutar validación final del sistema de seguridad y control con la entidad correspondiente.
- Realizar corrida final de coordinación interdisciplinaria y actualización del reporte de interferencias.
- Consolidar cronograma definitivo de entrega de diseños por disciplina.
- Continuar el control y seguimiento de la información publicada en el CDE.

7. Conclusión Técnica

El proyecto evidencia un alto nivel de madurez BIM, reflejado en la consolidación de la modelación y coordinación interdisciplinaria en la mayoría de las edificaciones, actualmente en fase de cierre técnico.

La gestión del Entorno Común de Datos (CDE) ha permitido fortalecer la trazabilidad y confiabilidad de la información, facilitando los procesos de revisión y validación técnica entre disciplinas.

Como principal frente de atención se identifica el desarrollo del urbanismo y redes exteriores, cuyo avance requiere priorización para equilibrar el progreso global del proyecto y garantizar el cumplimiento integral de los requisitos contractuales.

En términos generales, el proceso BIM avanza conforme a los lineamientos establecidos en el BEP, encontrándose en etapa de consolidación previa al cierre técnico integral.

PROYECTO CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS (META)

INFORME MENSUAL No.12
COMPONENTE DE COSTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2026

Contrato No.	**USPEC-CTO-293-2024**
Entidad Contratante:	**USPEC** - Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
Contratista:	Consorcio Mar verde CV
Interventoría:	Consorcio ACI Mar Verde
Ubicación del Proyecto:	Colonia Agrícola de Acacias Meta, en lote de terreno aledaño al campamento para hombres “Colepato”.

1. TABLA DE CONTENIDO

1. TABLA DE CONTENIDO 2
1. **PROGRAMACIÓN** 3
1.1. SEGUIMIENTO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO – GENERAL 3
1.2. SEGUIMIENTO DETALLADO EDIFICACIONES 4
1.3. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA RUTA CRITICA 7
1.4. SEGUIMIENTO EN FUNCIÓN DE LA INVERSIÓN 10
2. **ACTIVIDADES PRÓXIMAS POR DESARROLLARSE** 11
3. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA** 13
4. **ITEMS NO PREVISTOS** 13
5. **CONCLUSIONES** 14

1. PROGRAMACIÓN


Periodo del 17 de enero al 16 de febrero de 2026

Para el Informe No. 12 se trabaja con la nueva reprogramación la cual fue ajustada en su cuarta versión (V04) la cual fue aprobada por la Interventoría el 27 de noviembre del 2025 y su control se implementará desde esa fecha hasta el cierre del presente informe, cuya fecha contractual se encuentra fijada para el 16 de abril de 2026.

1.1. SEGUIMIENTO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO – GENERAL

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del proyecto desde la aprobación de la versión 04 del cronograma, hasta el cierre del presente informe. En este análisis se evalúa el desarrollo alcanzado en función del tiempo, los costos y las actas parciales de pago, lo que permite ofrecer una visión integral y precisa del avance del proyecto

Gráfica No. 1. Curva S – Seguimiento proyecto en función del tiempo



Al corte del presente informe de seguimiento a la fase II del proyecto, en función del tiempo se presenta una diferencia (atraso) entre lo programado y lo ejecutado del 12.54%. Ya que la línea base marca para la semana 52 un programado acumulado del 48,18% frente a un ejecutado del 35,64%. Estos atrasos están representados en los detalles arquitectónicos y en los diseños los cuales no se encuentran totalmente definidos.

Tabla No. 1. Porcentajes programado vs ejecutado (tiempo)

Semana		Programado	Ejecutado
Sem. G. 39	Sem. O. 26	15.18%	19.05%
Sem. G. 40	Sem. O. 27	16.33%	20.06%
Sem. G. 41	Sem. O. 28	16.39%	26.20%
Sem. G. 42	Sem. O. 29	18.15%	28.28%
Sem. G. 43	Sem. O. 30	19.42%	29.26%
Sem. G. 44	Sem. O. 31	21.28%	30.54%
Sem. G. 45	Sem. O. 32	23.21%	31.33%
Sem. G. 46	Sem. O. 33	25.64%	31.85%
Sem. G. 47	Sem. O. 34	28.54%	32.10%
Sem. G. 48	Sem. O. 35	31.64%	32.26%
Sem. G. 49	Sem. O. 36	35.72%	32.64%
Sem. G. 50	Sem. O. 37	40.04%	34.34%
Sem. G. 51	Sem. O. 38	44.07%	35.24%
Sem. G. 52	Sem. O. 39	48.18%	35.64%


Dado que el proyecto reporta un atraso de 55 días respecto a la línea base, el Consorcio Mar Verde ha comenzado a implementar planes de acción orientados a incrementar los rendimientos actuales. Para ello, se ampliarán los frentes de obra mediante la contratación de personal adicional y la adquisición de maquinaria, con el objetivo de reducir los atrasos y asegurar la entrega del proyecto dentro de los tiempos contractuales. Asimismo, se adelantan trabajos en talleres externos al proyecto con referencia a la estructura metálica y elementos que conforman la arquitectura metálica.

1.2. SEGUIMIENTO DETALLADO EDIFICACIONES


A continuación, se detallan los avances de la fase II en cada una de las edificaciones que conforman el proyecto, con corte al 16 de febrero. El pabellón de mujeres presenta un atraso del 29,72%, originado por la demora en la llegada de insumos debido a las afectaciones de movilidad ocasionadas por el cierre vial entre Bogotá y el proyecto. De igual manera, el Edificio Rancho registra un atraso del 37,17% y la estructura denominada Asadero refleja un atraso del 27,17%. Las otras edificaciones han sido menos impactadas, mostrando atrasos inferiores al 10%, como las edificaciones educativas, de sanidad y de guardia.

Asimismo, ciertas edificaciones evidencian un avance superior al programado, entre ellas: talleres con un 9,36%, la unidad de desarrollo infantil – pabellón de maternas con un 8,56%, la edificación de visitas con un 26,38% y la guardia externa con un 38,23%.


Gráfica No. 2. Histograma por Edificaciones





A continuación, presentamos el comportamiento de cada una de las edificaciones durante los últimos cinco meses, conforme a la línea base de tiempo aprobada por la Interventoría el 27 de noviembre de 2025 y definida como cronograma ajustado en su cuarta versión (v04).















EDIFICIO TALLERES (TLL) GRUPO 1 Histograma Seguimiento Semanal
Progreso Semanal Programado
Progreso Semanal ejecutado
2.96%
0.00%
2.38%
0.00%
2.99%
0.00%
3.29%
0.00%
2.89%
0.00%
2.81%
0.00%
1/11/2026
1/18/2026
1/25/2026
2/1/2026
2/8/2026
2/15/2026



EDIFICIO TALLERES (TLL) GRUPO 1 Curva S Seguimiento Semanal
40.35%
16.63%
19.01%
22.00%
25.29%
28.18%
30.99%
Avance programado acumulado
Avance ejecutado acumulado



EDIFICIO MATERNAS - (UDI) GRUPO 1 Histograma Seguimiento Semanal
2.59%
0.00%
5.39%
3.19%
6.51%
6.00%
7.72%
6.06%
7.98%
13.68%
4.12%
5.96%
1/11/2026
1/18/2026
1/25/2026
2/1/2026
2/8/2026
2/15/2026
Progreso Semanal Programado
Progreso Semanal ejecutado



EDIFICIO MATERNAS (UDI) GRUPO 1 Curva S Seguimiento Semanal
7.98%
11.17%
17.17%
23.23%
36.91%
42.87%
2.59%
7.98%
14.49%
22.21%
30.19%
34.31%
Avance programado acumulado
Avance ejecutado acumulado



VISITAS GRUPO 2 Histograma Seguimiento Semanal
9.13%
0.74%
0.00%
2.25%
8.30%
0.00%
0.00%
1/4/2026
1/11/2026
1/18/2026
1/25/2026
2/1/2026
2/8/2026
2/15/2026
Progreso Semanal Programado
Progreso Semanal ejecutado



VISITAS GRUPO 2 Curva S Seguimiento Semanal
41.16%
41.16%
42.41%
50.71%
50.71%
50.71%
6.12%
10.37%
12.91%
16.39%
21.11%
24.33%
Avance programado acumulado
Avance ejecutado acumulado



RANCHO GRUPO 2 Histograma Seguimiento Semanal
Progreso Semanal Programado
Progreso Semanal ejecutado
2.35%
0.00%
5.37%
0.00%
8.99%
0.00%
5.34%
0.00%
4.60%
0.00%
8.99%
0.00%
1/11/2026
1/18/2026
1/25/2026
2/1/2026
2/8/2026
2/15/2026


RANCHO GRUPO 2 Curva S Seguimiento Semanal
29.83%
35.20%
44.19%
49.53%
54.13%
63.12%
25.95%
25.95%
25.95%
25.95%
25.95%
25.95%
Avance programado acumulado
Avance ejecutado acumulado


UAP (UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA) GRUPO 2 Histograma Seguimiento Semanal
Progreso Semanal Programado
Progreso Semanal ejecutado
5.35%
2.62%
4.25%
0.77%
2.68%
1.50%
2.40%
3.06%
1.34%
0.26%
2.32%
1.49%
1/11/2026
1/18/2026
1/25/2026
2/1/2026
2/8/2026
2/15/2026


UAP (UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA) GRUPO 2 Curva S Seguimiento Semanal
29.37%
33.62%
36.30%
38.70%
40.04%
42.36%
20.26%
21.03%
22.53%
25.59%
25.85%
27.34%
Avance programado acumulado
Avance ejecutado acumulado


GUARDIA EXTERNA (GEX) GRUPO 3Histograma Seguimiento Semanal
Progreso Semanal Programado
Progreso Semanal ejecutado
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.52%
34.46%
6.42%
9.63%
1.21%
1/11/2026
1/18/2026
1/25/2026
2/1/2026
2/8/2026
2/15/2026


GUARDIA EXTERNA (GEX) GRUPO 3 Curva S Seguimiento Semanal
8.11%
8.11%
8.11%
42.57%
54.59%
55.80%
1.52%
7.94%
17.57%
Avance programado acumulado
Avance ejecutado acumulado

1.3. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA RUTA CRITICA

A continuación, mostramos las actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto. Detallamos principalmente aquellas actividades que están próximas a iniciarse en especial actividades en los Edificios de Maternas, Pabellón PMU y Obras Exteriores (vías y urbanismo) las cuales están programadas para iniciarse a mitad del mes de abril. Asimismo, se identifican actividades como el armado de losas y el vaciado de muros de concreto en el edificio PMU, así como la mampostería en el edificio de Educativas, las cuales no han podido iniciarse debido a complicaciones en el suministro de materiales (acero, cemento y ladrillo), ocasionadas por los diversos bloqueos registrados en la vía nacional a causa de deslizamientos de tierra. Como medida de mitigación y con el propósito de disminuir los atrasos actualmente evidenciados en estas tareas, el Consorcio Mar Verde está incorporando mayor mano de obra y equipos con el fin de incrementar los rendimientos. De igual manera, se está fortaleciendo la cadena de suministro de insumos esenciales para el proyecto.

De esta forma, se espera que en los próximos meses el proyecto logre recuperar los atrasos que, al corte de este informe, se vienen presentando.

Tabla No. 2. Actividades que Conforman la Ruta Critica

EDT	Nombre de tarea	C.L:base	C.real	F.real	%ejecu	%progra
1	**PROYECTO CAMPAMENTO MAR VERDE**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	**NOD**	**74,18%**	**75,22%**
1.4	**CONSTRUCCIÓN**	**vie 16/05/25**	**vie 16/05/25**	**NOD**	**35,64%**	**48,18%**
1.4.1	**Acto Protocolario entrega del lote**	vie 16/05/25	NOD	NOD	0	100,00%
1.4.3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**jue 24/07/25**	**jue 24/07/25**	**NOD**	**66,46%**	**76,01%**
1.4.3.2	Limpieza y Profundización Canales naturales	sáb 30/08/25	sáb 30/08/25	NOD	45,00%	74,08%
1.4.4	**PABELLÓN (PMU) GRUPO 1**	**lun 15/09/25**	**lun 15/09/25**	**NOD**	**31,63%**	**60,95%**
1.4.4.1	Cimentación y Estructura de Concreto	**lun 15/09/25**	**lun 15/09/25**	**NOD**	**56,59%**	**72,98%**
1.4.4.1.3	Bloque 3	**vie 19/09/25**	**jue 18/09/25**	**NOD**	**65,77%**	**71,97%**
1.4.4.1.3.2	Estructura	**jue 15/01/26**	**mar 7/10/25**	**NOD**	**31,54%**	**37,14%**
1.4.4.1.3.2.1	Armado Muros de concreto N 0.00 a +3.20 m	jue 15/01/26	mié 8/10/25	NOD	95,00%	100,00%
1.4.5	**EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU) GRUPO 1**	**mié 22/10/25**	**mié 8/10/25**	**NOD**	**29,38%**	**34,69%**
1.4.5.1	Cimentación y Estructura de Concreto	**mié 22/10/25**	**mié 8/10/25**	**NOD**	**80,95%**	**95,58%**
1.4.5.1.2	Estructura	**mar 20/01/26**	**jue 27/11/25**	**NOD**	**52,63%**	**82,90%**
1.4.5.1.2.4	Fundida Losa Aligerada Nivel +4.00 m	mié 11/02/26	NOD	NOD	0	35,00%
1.4.5.8	Instalaciones Hidrosanitarias	**lun 23/02/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.5.8.1	Tubería bajo placa de contrapiso	lun 23/02/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7	**EDIFICIO MATERNAS - DIER (UDI) GRUPO 1**	**mar 6/01/26**	**mié 24/09/25**	**NOD**	**42,87%**	**34,31%**

EDT	Nombre de tarea	C.L:base	C.real	F.real	%ejecu	%progra
1.4.7.1	Cimentación y Estructura de Concreto	**mar 6/01/26**	**mié 24/09/25**	**NOD**	**53,38%**	**42,72%**
1.4.7.1.1	Cimentación	**mar 6/01/26**	**mié 24/09/25**	**NOD**	**54,56%**	**43,88%**
1.4.7.1.1.2	Excavación manual Zapatas	mar 13/01/26	mar 13/01/26	NOD	60,00%	100,00%
1.4.7.1.1.6	Fundida Zapatas	mié 18/02/26	mié 18/02/26	NOD	60,00%	0
1.4.7.1.1.7	Excavación manual Vigas de cimentación	sáb 21/02/26	sáb 21/02/26	NOD	70,00%	0
1.4.7.1.1.10	Armado Vigas de cimentación	jue 19/03/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.1.1.12	Relleno sobre viga de cimentación hasta el nivel cero	mié 1/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.1.1.13	Placa de contrapiso	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.1.1.14	Placa de contrapiso cancha	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.1.2	Estructura	**mié 15/04/26**	**lun 26/01/26**	**NOD**	**10,00%**	**0**
1.4.7.1.2.2	Fundida Columnas de concreto N -1.20 a +3.55 m	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.1.2.3	Armada Losa Aligerada Nivel +4.00 m	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.1.2.4	Fundida Losa Aligerada Nivel +4.00 m	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2	Cubierta Liviana	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.2.1	Antepecho de Cubierta	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.2.1.1	Central (Eje 2', 5, 7', B, D)	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.2.1.1.1	Mampostería	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.1.1.2	Columnetas	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.1.1.3	Viga amarre	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.1.1.4	Mampostería	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.1.1.5	Viga cinta	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.1.2	Perimetral (Eje 1, 8, A, D)	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.2.1.2.1	Mampostería	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.1.2.2	Columnetas	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.1.2.3	Viga cinta	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.1.3	Pendientado de cubierta	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.2	Estructura Metálica	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.2.2.1	Montaje Estructura metálica	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.3	Cubierta	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.2.3.1	Impermeabilización	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.3.2	Cubierta	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.2.3.3	Planches	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.3	Mampostería	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.3.1	Mampostería	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.3.2	Dovelas	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.3.3	Impermeabilización fachada	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.4	Carpintería Metálica	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.4.1	Puertas	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.4.2	Ventanas	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.5	Acabado de Piso	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**

EDT	Nombre de tarea	C.L:base	C.real	F.real	%ejecu	%progra
1.4.7.5.1	Sobrepiso en concreto	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.6	**Baño Guardia - Baños niños - Cocineta**	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.6.1	Pañete y Afinado	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.6.2	Cerámica pisos y muros	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.6.3	Aparatos Sanitarios	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.7	**Baños PPL**	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.7.1	Mesón lavamanos	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.7.2	Aparatos Sanitarios	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.7.3	Pintura Epódica	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.8	**Cancha**	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.8.1	Bases Dotación Deportiva	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.8.2	Líneas de Demarcación	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.9	**Instalaciones Hidrosanitarias**	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.9.1	Tubería bajo placa de contrapiso	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.9.2	Pases y tubería en losa de entrepiso	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.9.3	Salidas de suministro y Desagüe	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.9.4	Bajantes Aguas lluvias	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.10	**Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos y Control**	**mié 15/04/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**0**
1.4.7.10.1	Tubería bajo placa de contrapiso	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.10.2	Pases y tubería en losa de entrepiso	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.10.3	Salidas por muros	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.10.4	Tableros	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.10.5	Alambrado	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.7.10.7	Luminarias	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.22	FIN MATERNAS	jue 5/03/26	NOD	NOD	0	0
1.4.10	**RANCHO (RAN) GRUPO 2**	**sáb 4/10/25**	**sáb 4/10/25**	**NOD**	**25,95%**	**63,12%**
1.4.10.1	**Cimentación y Estructura de Concreto**	**sáb 4/10/25**	**sáb 4/10/25**	**NOD**	**46,37%**	**68,83%**
1.4.10.1.1	**Cimentación**	**sáb 4/10/25**	**sáb 4/10/25**	**NOD**	**90,22%**	**100,00%**
1.4.10.1.1.2	Excavación manual Zapatas	jue 9/10/25	lun 20/10/25	NOD	90,00%	100,00%
1.4.10.1.3	**Estructura**	**vie 16/01/26**	**lun 22/12/25**	**NOD**	**3,48%**	**33,59%**
1.4.10.1.3.35	Armado Columnas de concreto N -0.80 a +3.00 m	vie 16/01/26	lun 22/12/25	NOD	20,00%	100,00%
1.4.10.1.3.38	Fundida Losa Aligerada Nivel +3.40 m	sáb 7/02/26	NOD	NOD	0	63,75%
1.4.10.1.3.41	Armado Columnas de concreto N +3.40 a +6.40 m	mar 3/03/26	NOD	NOD	0	0
1.4.10.1.3.44	Fundida Losa Aligerada Nivel +6.80 m	vie 27/03/26	NOD	NOD	0	0
1.4.17	**EXTERIORES GRUPO 5**	**sáb 14/02/26**	**NOD**	**NOD**	**0,00%**	**1,55%**
1.4.17.3	**Vía Interna y Parqueadero**	**sáb 14/02/26**	**NOD**	**NOD**	**0**	**16,67%**
1.4.17.3.1	Base	mié 15/04/26	NOD	NOD	0	0
1.4.33	FIN EXTERIORES	jue 16/04/26	NOD	NOD	0	0
2	**FECHA FINAL SEGÚN PRORROGA 1**	jue 16/04/26	NOD	NOD	0	0

1.4. SEGUIMIENTO EN FUNCIÓN DE LA INVERSIÓN

En función de la inversión destinada a la fase de diseños, esta se encuentra culminada de acuerdo con los desembolsos realizados, los cuales avalan los diseños entregados por el contratista. No obstante, persisten algunas observaciones relacionadas con los detalles arquitectónicos

Tabla No. 3. Porcentajes programado vs ejecutado -Inversión

Corte Mensuales		Programado Mensual	Programado Acumulado	Ejecutado Mensual	Ejecutado Acumulado
Fase I	Diseños	$ -	$ 600,000,000.00	$ -	$ 600,000,000.00
Fase II	Corte al 16/12/2025	$ 879,425,613.54	$ 2,179,361,565.97	$ 184,179,576.45	$ 2,933,310,073.73
	Corte al 16/01/2026	$ 1,278,360,451.55	$ 3,457,722,017.52	$ 288,105,990.04	$ 3,221,416,063.77
	Corte al 16/02/2026	$ 1,962,503,554.97	$ 5,420,225,572.49	$ 376,482,159.17	$ 3,597,898,222.94

Al cierre del informe, el Consorcio Mar Verde presentó un valor ejecutado acumulado para la Fase II de $2.997.898.222,94, correspondiente principalmente a los trabajos realizados en el Edificio PMU, edificaciones educativas, talleres, edificio de maternas, Sanidad UP y Guardia Externa, este valor no incluye valores por concepto de AIU, reajustes y componentes los cuales son de reconocimiento contractual y definidos en el contrato. Para este mismo periodo, se tenía programada una ejecución acumulada de $4.820.225.572,49. La diferencia respecto al valor planificado obedece a los ajustes que actualmente se realizan a los diseños, lo cual ha limitado los rendimientos previstos en la línea base. Adicionalmente, el proyecto ha enfrentado afectaciones por condiciones climáticas y dificultades en el suministro de materiales, debido a bloqueos en la vía entre Bogotá y Acacias ocasionados por deslizamientos, que han interrumpido el tráfico durante varios días.

En la parte general del proyecto, ya se encuentra finalizada la Etapa I, cuyo monto contractual fue definido en $600.000.000. Este valor, sumado a los $2.997.898.222,94 correspondientes a la ejecución actual de la Fase II, consolida un total ejecutado de $3.597.898.222,94. Este monto es comparado con la inversión programada al mismo corte, la cual asciende a $5.420.225.572,49, lo que refleja una diferencia negativa del 4,08%.

A continuación, se presenta el comportamiento del proyecto en términos porcentuales respecto a las inversiones realizadas, lo que permite visualizar de manera precisa la relación entre los recursos invertidos en el proyecto y lo planificado.


Tabla No. 4. Porcentajes programado vs ejecutado- Inversión

Avance de la inversión del contrato		
Fecha de Corte	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado
16/Dic/2026	4.88%	6.57%
16/Ene/2026	7.75%	7.22%
16/Feb/2026	12,15%	8.06%

Como se refleja en la Tabla No. 3, el proyecto ha comenzado a registrar mayores

inversiones, principalmente debido al incremento en la contratación de personal y maquinaria por parte del consorcio. Estas inversiones se proyectan en aumento de manera exponencial, lo que impactará directamente en la ejecución del proyecto

Gráfica No. 4. Histograma mensual en función de la inversión



2. ACTIVIDADES PRÓXIMAS POR DESARROLLARSE

Durante este periodo se llevaron a cabo los respectivos comités de seguimiento semanal y mesas de trabajo entre la entidad Contratante, el Contratista y la Interventoría, en los cuales se informaron las actividades próximas a ejecutarse. Asimismo, mediante este informe se dejan plasmadas las actividades que se ejecutarán en el periodo 13, comprendido entre el 17 de febrero y el 16 de marzo de 2026, con el desarrollo de las siguientes actividades:

EDIFICACIÓN	ACTIVIDAD	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
PMU Bloque 1 Norte	Compactación material 3" para placas de Contrapoiso	■			
	Instalación de formaleta para placas contrapiso	■			
	Vaciado y Curado de Concreto placa de contrapiso	■			
	Excavación para zapata de escaleras		■		
	Vaciado y Curado de Concreto de zapata de escalera		■	■	
	Instalación de acero y Amarre de acero para Columnas		■	■	
	Instalación de encofrado para muros en concreto y Camastros				■
PMU Bloque 1 Sur	Instalación de formaleta para placas contrapiso	■			
	Vaciado y Curado de concreto sobre placa de contrapiso	■			
	Excavación para zapata de escaleras		■		
	Vaciado y Curado de Concreto de zapata de escalera		■	■	
	Instalación de acero y Amarre de acero para Escaleras		■	■	■
PMU Bloque 2	Compactación y Relleno de material de producto de la excavación y materiales granulares	■			
	Instalación de Malla y Colocación de Tuberia		■	■	
	Vaciado y Curado de concreto sobre placa de contrapiso		■	■	■
PMU Bloque 3	Alineamiento aceros columnas bloque	■			
EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU):	Céreo relleno EDU	■			
	Instalación de tubería eléctricas	■			
	Instalación de Malla electrosoldada placa contrapiso	■	■	■	
	Fundida placa y Curado de Placa de Contrapiso	■	■	■	
EDIFICIO TALLERES (TLL)	Relleno y Céreo plataforma	■			
	Instalación de Malla y Colocación de Tuberia electricas y Sanitarias	■	■	■	■
EDIFICIO UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLON MATERNAS (UDI-PMA):	Instalación de acero y Amarre de acero para Columnas	■	■		
	Encofre, Fundida y desencofrado de zapatas y Pedestales	■	■	■	■
EDIFICIO SANIDAD UAP	Relleno, compactación y Céreo material granular plataforma	■			
	Fundida de la Cimentación	■	■	■	■
GUARDIA EXTERNA (GEXT)	Continua los solados de vigas de cimentación	■			
	Se funden Vigas de cimentación	■			
	Excavación para vigas y fundición de solado	■			
	Armado del acero de refuerzo vigas de cimentación y Pedestales	■			

	Encofrado y Fundida en vigas de cimentación y Pedestales				
ALOJAMIENTO GUARDIANAS (ACV)	Replanteo y Conformación de la terraza con material granular para cimentación				
	Excavación para zapatas				
	Concreto de limpieza para las zapatas.				

Como plan de contingencia, el Consorcio Mar Verde ha establecido como medida la ampliación del personal de obra, pasando de 44 personas operativas a 100 personas. Además, se contempla la inclusión de maquinaria adicional, como una retroexcavadora y volquetas que realizaran los trabajos de excavaciones faltantes y remito material sobrante de excavaciones. Con estas acciones se pretende incrementar los rendimientos durante el periodo 13.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Para el balance financiero del contrato de obra, se presenta este periodo un cobro acumulado de $ 2.321.563.361. Correspondiente al cobro realizado en la etapa de diseños por un valor de $600.000.000 (actas 1 y 3) y la etapa de construcción por valor de $1.721.563.361 (actas 2, 4, 5) a estos valores se encuentra la amortización del anticipo y retegarantía, Información que se detalla a continuación:

Tabla No. 5. Cobro de Actas

ACTA	VR. ACTA	AMORTIZACION	RETEGARANTIA	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE EJECUCION
1	463.100.000,16	231.550.000,08	46.310.000,02	44.161.594.435.84	**1,04%**
2	444.094.636,00	222.047.317,00	44.409.463,60	43.717499799,84	**1,00**
3	136.899.999,84	68.449.999,92	13.689.999,98	43.580.599.800,00	**0.31%**
4	766.463.909,00	383.231954,50	76.646.390.90	42.814.135.891,00	**1,72%**
5	511.004.816,00	255.502.408,00	51.100.481,60	42.303.131.075,00	**1,15%**
TOTAL	**2.321.563.361,00**	**1.160.781.680,50**	**232.156.336,10**		**5,20%**

4. ITEMS NO PREVISTOS

Al corte del presente informe, el Consorcio Mar Verde ha presentado 14 APU's no previstos, los cuales fueron objetados por la Interventoría y actualmente se encuentran en proceso de atención de observaciones. Los 14 APU's que están en trámite son los siguientes:

Tabla No. 6. APU´S presentados a la Interventoría

Ítem	Descripción	Unidad
1.3.9 ADC	Recubrimiento con material pétreo en canal, espesor de 10cm	m2
1.3.10 ADC	Relleno con material crudo de 6" hasta 12", profundidad de 0,30m	m3
1.3.11 ADC	Lleno con material de rio hasta 3" para base de plataformas	m3
1.3.12 ADC	Perfilado del terreno para mejorar las secciones de los elementos estructurales en cimentaciones y donde se requiera	m2
2.2.13 ADC	Suministro y colocación concreto de 4000 PSI en placa aligerada, espesor de 0,40m como altura máxima, con torta inferior de 0,03m y torta superior de 0,05m, incluye casetón perdido densidad número 10 de altura de 0,32 m, forrado en plástico. Instalación de la formaleta, vaciado , vibrado, nivelación; no incluye el acero o malla, ni su manejo	m2
2.2.14 ADC	Suministro y colocación concreto de 4000 PSI en Placa Aligerada, espesor de 0,45m como altura máxima, con torta inferior de 0,03m y torta superior de 0,05m, incluye casetón perdido densidad número 10 de altura de 0,37 m, forrado en plástico. Instalación de la formaleta, vaciado , vibrado, nivelación; no incluye el acero o malla, ni su manejo	m2
2.2.15 ADC	Suministro y colocación concreto de 4000 PSI en Placa Aligerada, espesor de 0,50m como altura máxima, con torta inferior de 0,03m y torta superior de 0,05m, incluye casetón perdido densidad número 10 de altura de 0,42 m, forrado en plástico. Instalación de la formaleta, vaciado , vibrado, nivelación; no incluye el acero o malla, ni su manejo	m2
2.5.7.B ADC	Camastro fabricado en concreto f'c=4000 PSI fundido en sitio, con dimensiones externas máximas de 1,40x1,90 m (a x L), espesor de todos los elementos 10,0 cm, (no incluye acero de refuerzo)	m3
12.1.36 ADC	Puerta metálica en acero Cold Rolled tipo reja (celdas) P-9, medidas: ancho 100cm x alto 315cm	u
12.1.37 ADC	Puerta metálica en acero Cold Rolled tipo reja (celdas) P-9A, medidas: ancho 100cm x alto 305cm	u
12.1.38 ADC	Puerta metálica en acero Cold Rolled tipo reja (celdas) P-9 especial, medidas: ancho 120cm x alto 315cm	u
12.2.23 ADC	Ventana fija con doble marco en lámina Cold Rolled cal.16, reja en platina de 1/8" y varilla de 3/4", medidas: ancho 50cm x alto 140cm	u
2.2.16 ADC	Suministro y colocación Concreto para losa de aérea de 4,000 PSI (28 Mpa), de todas las losas de entrepiso de e=0.20m afinadas de la edificación. Incluye formateado, vaciado, vibrado, nivelado, regleado de la superficie expuesta, afinado mecánico y curado de elementos mediante método aprobado por interventoría y entidad contratante (con agua 7 días o curador). No incluye corte y figurado de acero, ni excavación.	m3
2.2.17 ADC	Corte con disco diamantado en placa de concreto, incluye disco y cortadora	ml

5. CONCLUSIONES

El consorcio mar verde, sigue y trabajando en la estructuración del presupuesto de acuerdos con los diseños que actualmente se tienen aprobados.

Igualmente se trabaja en la estructuración de nuevos Item’s No Previstos, producto de la revisión a los diseños aprobados.

Frente a los atrasos que actualmente se viene presentando el consorcio mar verde, esta implementando ingresar más personal y equipos que permitan aumentar los rendimientos a fin de lograr entregar el proyecto en los tiempos contractuales.



WILLIAM EDUARDO VARGAS NIETO
Especialista Costo y Presupuesto
CONSORCIO MAR VERDE CV

ACTA DE COMITÉ SEMANAL No. 48 (Avance Semanal del Contrato) – 22/01/2026
LUGAR: Presencial campamento de obra y Teams **FECHA: jueves 22 de enero de 2026** **HORA: 08:30 HRS (22/01/2026) – 11:00 HRS (22/01/2026)**
OBJETIVOS: Revisión y avances el proyecto

TEMAS TRATADOS:

1. Objeto de los contratos
2. Avance en ejecución obra
3. Seguimiento y control
4. Control a la inversión del anticipo
5. Actividades HSEQ
6. Actividades ambientales
7. Actividades sociales
8. Seguimiento y control documental
9. Avance de diseño
10. Registro fotográfico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión por parte de la interventoría con la presentación del informe correspondiente a la semana No 48 proyecto / semana 35 de obra, periodo del 12 al 18 de enero de 2026.

Participación de los representantes por parte del CONSORCIO ACI MAR VERDE, CONSORCIO MAR VERDE CV y USPEC.





Localización del proyecto



ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA:

GRUPO 1

De este grupo solo se ejecutan actividades en el edificio de UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL - PABELLON MATERNAS.

EDIFICIO UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLON MATERNAS (UDI-PMA):

- Se realiza excavación mecánica para zapatas y vigas de cimentación.

GRUPO 2 (VIS, RAN-PAP, ASA-PAN, UAP)

- Se están realizando actividades en el edificio de Visitas, Rancho y Unidad de atención primaria.

EDIFICIO VISITAS (VIS)

- Se realiza vaciado de concreto solado de limpieza para zapatas y vigas de cimentación.
- Se realiza amarre de acero de parrillas y encofrado de zapatas.
- Se realiza vaciado de concreto de 4000 PSI de zapatas.
- Se realiza amarre de acero de refuerzo de vigas de cimentación.

EDIFICIO RANCHO (RAN-PAP):

- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi para vigas de cimentación.

EDIFICIO UNIDAD ATENCION PRIMARIA (UAP):

- Se realiza vaciado de concreto solado de limpieza para zapatas y vigas de cimentación
- Se realiza el amarre de acero de refuerzo y encofrado de pedestales.
- Se realiza amarre de acero de refuerzo de parrillas de zapatas y columnas.

EJECUCION DE ACTIVIDADES GESOA


CONSTRUCCION DE BOX COULVERT

- En esta semana debido a las lluvias que se presentaron no se pudo avanzar en el relleno lateral detrás de los muros del box Culvert.
- Se realizo recorrido por parte del Contratista Powel para revisar el traslado de la acometida eléctrica que se encuentra en el trazado de las aproximaciones al Box Culvert.

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra versus la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión del concreto.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio PMU.


Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio PMU			
Localizacion	No de Muestra	Resistencia obtenida	Resistencia Esperada
Zapatas bloque 3	Muestra 1	108,43%	100%
Zapata corrida bloque 1 norte	Muestra 2	101,89%	100%
Zapata corrida y viga de cimentacion bloque 1 norte	Muestra 3	100,43%	100%
Zapata corrida bloque 1 sur y viga de cimentacion bloque 1 norte	Muestra 4	103,65%	100%
Zapatas aisladas eje A y B	Muestra 5	113,73%	100%
Vigas cimentacion bloque 1 Sur	Muestra 6 A	102,88%	100%
Arranque muros Bloque 1 Norte	Muestra 8	125,24%	100%
Vigas cimentacion bloque 3	Muestra 9	105,13%	100%
Arranque muros bloque 1 Norte y 1 Sur	Muestra 10	103,80%	100%
Zapatas aisladas bloque 2	Muestra 11	102,63%	100%
Arranque de muros Bloque 1 Sur	Muestra 13	118,06%	100%
Zapatas corridas y vigas de cimentacion Bloque 2	Muestra 19	109,74%	100%
Muros estructurales Bloque 2	Muestra 23	123,16%	100%
Muros estructurales Bloque 2	Muestra 29	117,41%	100%



En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.

Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio EDU.

Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio EDU			
Localizacion	No de Muestra	Resistencia obtenida	Resistencia Esperada
Zapatas aisladas Eje A, B y D	Muestra 6 B	101,85%	100%
Zapatas aisladas Eje C	Muestra 7	114,69%	100%
Vigas cimentacion eje A,B,C,D entre ejes 1 al 5	Muestra 12	114,00%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 15	101,90%	100%
Pedestales	Muestra 20	105,00%	100%
Pedestales	Muestra 21	100,75%	100%



En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.


Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio RAN-PAP.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio RAN-PAP			
Localizacion	No de Muestra	Resistencia obtenida	Resistencia Esperada
Zapatas aisladas	Muestra 14	133,04%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 30	108,60%	100%
Pedestales	Muestra 32	109,40%	100%

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.


Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio TLL.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio TLL			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 17	108,94%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 24	105,89%	100%

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.


Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio VIS.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio VIS			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 16	105,40%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 18	106,26%	100%

En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.


Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio UAP.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio UAP			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 22	100,75%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 28	112,59%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 33	104,24%	100%

En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.

Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes al Box Culvert.



Concreto de 3500 Psi - 28 días BOX CULVERT			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Placa Inferior y dentellones	Muestra 25	103,76%	100%
Muros y aletas	Muestra 31	114,64%	100%

OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Durante la ejecución de las actividades se presentan las siguientes observaciones las cuales deben ser subsanadas para mejorar los procesos constructivos y cumplir con las especificaciones técnicas, normatividad vigente y estándares de calidad del proyecto:

MATERIAL	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ACERO DE REFUERZO	Acero sobre suelo con barro, agua y maleza sin ningun tipo de elemento de separacion	Colocar estibas, varas rollizas o elementos de concreto para aislar el acero del suelo y cubrirlo correctamente con plastico y realizar lavado y cepillado antes de la colocacion en el elemento estructural a construir.










OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

ACTIVIDAD	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ENCOFRADO ELEMENTOS ESTRUCTURALES	Solados contaminados con barro donde se debe instalar el acero de refuerzo	Realizar lavado de superficie de solado y lavado de acero de refuerzo.


ACTIVIDAD	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ACERO COLUMNAS CON PEDESTALES YA FUNDIDOS	Se evidencia que los aceros longitudinales de las columnas que ya estan instaladas con pedestales fundidos se encuentran inclinados generando perdida de propiedades fisicas del acero	Realizar la instalacion de vientos para reposicionar correctamente los aceros.





ACTIVIDAD	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ACERO INSTALADO EXPUESTO	Se evidencia que hay aceros expuestos en diferentes edificaciones	Realizar limpieza de aceros con cepillo y de acuerdo al estado de avance de oxidacion aplicar producto anticorrosivo







PROVISIONALES DE OBRA:

1. ENERGÍA

El Consorcio Mar Verde CV debía hacer entrega de los permisos tramitados y obtenidos con relación a provisional de la energía eléctrica la cual a la fecha no está legalizada y debido a que en visita de la EMSA se retiraron las cañuelas optó por seguir conectado de la red del transformador de 112,5 KVA de Sanidad, instalando un medidor para control del consumo interno. Es de anotar que estas instalaciones no cumplen con ningún tipo de Normatividad, el medidor instalado para el control no cuenta con la documentación para ser aceptado para tal fin, no tiene protocolos de prueba, no tiene certificados de calibración, se debe anexar la factura correspondiente de su compra. A la fecha el Consorcio Mar Verde CV informó que se encuentra adelantando la legalización del servicio

2. RED DE AGUAS SERVIDAS

El Consorcio Mar Verde CV debía tramitar la conexión sanitaria del proyecto para el funcionamiento de los baños de obra y la disposición de aguas servidas del proyecto

3. CCTV

El Consorcio Mar Verde CV presentó la cotización de la empresa MMV para verificar con la Regional Central que el alcance propuesto concuerda con lo requerido para el proyecto de acuerdo con lo socializado con las directivas de la Colonia Penal de Oriente

4. CONTROL BIOMETRICO

A la fecha el Consorcio Mar Verde CV no cuenta con el control de acceso de personal de obra al proyecto, vulnerando la seguridad de las instalaciones del Establecimiento Penitenciario.

La Interventoría reitera su profunda preocupación frente a la situación evidenciada en la obra, la cual ya había sido advertida de manera oportuna tanto en el comité anterior como mediante oficio formal dirigido al Dr. Carlos Moreno. Tal como se constató en el comité del día de hoy 22 enero de 2026, estas observaciones han sido reiteradas en diferentes espacios y escenarios; sin embargo, no se evidencian acciones concretas por parte del Consorcio Mar Verde CV orientadas a subsanar las no conformidades señaladas.

Resulta especialmente preocupante que la ejecución del proyecto se esté desarrollando sin la adopción de correctivos frente a aspectos críticos relacionados con la calidad de la obra y los procesos productivos, los cuales inciden

directamente en el cumplimiento de las buenas prácticas de ingeniería y de las obligaciones contractuales. Conforme al registro fotográfico presentado, se evidencia que, transcurrida una semana desde la advertencia, no se han implementado medidas mínimas de protección, tales como la cobertura del acero expuesto y dispuesto directamente sobre el terreno, situación que representa un riesgo técnico y de calidad.

En este sentido, la Interventoría realiza un llamado de atención formal y enfático, solicitando que la residente de obra comunique de manera inmediata esta situación a la dirección del Consorcio y, paralelamente, adopte las acciones correctivas necesarias para garantizar la adecuada ejecución del proyecto, el cumplimiento de los estándares técnicos y la mejora inmediata de las prácticas constructivas observadas en obra.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO:

En el componente de programación y control de obra la interventoría informa que los indicadores presentados están elaborados y analizados con el ajuste de la v04 del PDT, aprobada por la interventoría el 27/nov/2025.

Dicho lo anterior se presentan a continuación el resumen de los indicadores con cierre a la semana 48 de proyecto, semana 35 de obra.

Fase de Construcción

Acumulado programado 31,64%

Acumulado Ejecutado 32,26%

Diferencia 0,62%, con relación a esta diferencia la interventoría advierte que de no mejorar el ritmo constructivo que hasta ahora se ha evidenciado, el proyecto para el próximo periodo entrará en un atraso, por lo cual le reitera la entrega del plan de contingencia y tomar las acciones a que den lugar a fin de mantener la ventaja. Así mismo la interventoría indica que con el atraso NO se cumpliría la fecha de finalización estipulada para el 16/abr/2026 por lo que se incurriría en un incumplimiento.


Nuevamente se aclara que aún esta diferencia no es catalogada como un adelanto por cuanto ***NINGUNA*** de las tareas de la ruta crítica han sido finalizadas. Se le reitera al contratista que la ventaja obtenida con el ajuste de la programación en la V04 continúa disminuyendo, se le ha solicitado al contratista en continuar mejorando el ritmo de trabajo evitando un atraso en el corto plazo.

Frente al indicador semanal se tiene para la fase 2 un 3,10% programado semanal – 0,16% ejecutado semanal diferencia mayor entre el programado y el ejecutado del 2.94% **(se registra nuevamente un atraso semanal),** En el comité nuevamente se le reitera al contratista que debe preservar y mejorar los rendimientos de obra dado que no se cumplió con el requerimiento semanal que realizó el cronograma. Por **SEXTA** semana consecutiva se observó esta situación. La interventoría nuevamente advierte de los descensos en los rendimientos y nuevo riesgo de atraso.

A continuación, se exponen las gráficas de seguimiento a los edificios actualmente en construcción.

PMU (Pabellón de Mujeres) EDIFICIO EN ALERTA









PMU: la interventoría informa que para el periodo el desempeño en la ejecución de este edificio no supero el porcentaje programado, y como fue advertido semanas anteriores se presenta atraso en la ejecución de este edificio, con el agravante que en el mismo no se reporta personal operativo realizando las labores propias para el avance.

EDU (Educativas)









EDU: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado. Sobre el avance de este edificio la interventoría indica que la línea programada se acerca a la ejecutada, por lo que solicita reanudar y mejorar la dinámica del trabajo a fin de preservar la ventaja actual que se tiene.

TLL (Talleres)








TLL: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado.

VIS (Visitas)







VIS: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado, pese a que no se realizaron actividades durante el periodo que se reporta.

RAN (Rancho) EDIFICIO EN ALERTA








RAN: La interventoría continua informando que el progreso programado tanto semanal como acumulado, continua superando el progreso ejecutado, con una diferencia negativa entre el programado y el ejecutado resultando desfavorable para el seguimiento de este edificio y afectando el desempeño del programa general, La interventoría continua reiterando una vez que se requiere mejorar e incrementar los rendimientos de obra en este frente, ya que con este comportamiento la afectación en el seguimiento general del cronograma continua viéndose afectada. En comité nuevamente se indica que este edificio no presenta progreso y por ello continúa aumentando el atraso. Frente a las reiteradas solicitudes sobre el progreso de este edificio no se ha tenido respuesta efectiva.

UAP (UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMA







UAP, la Interventoría informa que, aunque se tiene ejecución en este edificio, el progreso el progreso semanal ejecutado aún no logra alcanzar los requerimientos del cronograma. En comité se le ha solicitado al contratista incrementar los rendimientos en este frente de obra a fin de superar el atraso que se está presentando. Se indica en comité que esta tendencia continúa afectando el seguimiento al desempeño general del cronograma por lo que se requiere una respuesta pronta y efectiva por parte del contratista.

Frente a esta situación, nuevamente la interventoría ha reiterado al contratista la entrega y puesta en marcha del **plan de contingencia** en aras de mitigar nuevos y mayores atraso. Solicitud que sigue sin respuesta pese a las reiteradas solicitudes que ha realizado la interventoría.

Con relación al desempeño del cronograma la interventoría emite el reporte de avance por contratista, indica que es el contratista Brandfloor el que presenta un desempeño favorable para el edificio visitas (UAP).

Se presenta en el comité el seguimiento realizado al proyecto durante el periodo con el resumen del comportamiento mediante el diagrama de gannt en la herramienta Microsoft proyect semana 48 con corte al 18/ene/2026.

Fase 2 - Ejecución – Seguimiento al tiempo.

Se tiene transcurrido 247 días desde el inicio de la fase 2 el 16/05/2025 el equivalente 73,73% del tiempo contractual y un faltante 88 días el equivalente al 26,27%.

En total se tienen asignados 335 días para esta fase incluido el tiempo adicionado en la prorroga No 1, la cual finaliza el 16abril/2026.

REQUERIMIENTOS AL CRONOGRAMA SEMANA 48

A continuación, los requerimientos

PABELLÓN (PMU) GRUPO 1

Bloque 1 Norte Placa de contrapiso inicio programado el 17/12/2025

Bloque 1 Sur Placa de contrapiso inicio programado el 10/01/2026

Pases y Tubería bajo placa de contrapiso

Bloque 1 Sur Armado Muros de concreto Piso N 0.00 a +3.20 m inicio programado el 14/01/2026

Bloque 3 Cimentación Placa de Contrapiso comienzo programado el 14/01/2026

EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU) GRUPO 1

Placa de contrapiso comienzo programado el 13/01/2026

RANCHO (RAN) GRUPO 2

Cimentación Final programado 22/01/2026

ASADERO Y REPOSTERÍA (ASA) GRUPO 2

Cimentación inicio programado mar 13/01/26

SANIDAD (UAP) GRUPO 2

Relleno sobre zapata parcial (hasta el nivel cero) ***inicio programado mar 19/01/26***

Instalaciones Hidrosanitarias ***inicio programado mar vie 12/12/25***

Tubería bajo placa de contrapiso ***inicio programado mar vie 12/12/25***

Pases y tubería en losa de entrepiso ***inicio programado jue 18/12/25***

Salidas de suministro y Desagüe ***inicio programado mié 24/12/25***

Bajantes Aguas lluvias ***inicio programado mar 6/01/26***

Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos y Control ***inicio programado vie 12/12/25***

Tubería bajo placa de contrapiso ***inicio programado vie 12/12/25***

Pases y tubería en losa de entrepiso ***inicio programado jue 18/12/25***

Salidas por muros ***inicio programado mié 24/12/25***


ANALISIS DE LA PROGRAMACIÓN CORTE A LA SEMANA 48.

Mediante histograma, se realiza el análisis del comportamiento en la ejecución del proyecto desde la semana 42 en la cual se obtuvo una ventaja de programado sobre el ejecutado del 10,13% y en la semana 48 se ubicó en 0,62% es decir, se presentó un descenso acelerado del 9,51%. La interventoría informa y como ha sido de manera reiterativa durante estos periodos que el comportamiento del proyecto no ha sido acorde lo a lo planificado. Situación que pone en riesgo el cumplimiento de la finalización del proyecto en la fecha establecida.

A continuación, el Histograma de seguimiento

Comportamiento de la ventaja obtenida con el ajuste de la reprorgración V04

	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48
Adelanto Obtenido	9,81%	10,13%	9,84%	9,26%	8,12%	6,21%	3,56%	0,62%



SEGUIMIENTO A LA AVANCE A LA INVERSIÓN.

Seguimiento general – Incluida la Fase 1

- **Se tiene 7,75%** PROGRAMADO ACUMULADO y una **7,22%** EJECUTADO ACUMULADO, una DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO DEL 0,53% Disminuye en 0,79% la diferencia con relación al periodo anterior.
- En cuanto al seguimiento semanal se tiene **0,82%** PROGRAMADO SEMANAL y **0,02%** EJECUTADO SEMANAL DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO DEL **0,80%.**

La interventoría manifiesta nuevamente, que en este indicador el ritmo ejecutado en la obra durante el periodo no alcanzo el requerimiento solicitado por el cronograma frente al avance a la inversión.

Seguimiento General:

Al cierre de la semana 48 del proyecto – 35 de obra, en el seguimiento a la inversión general contractual con la v04 del PDT (ajuste) se tiene un acumulado programado acumulado del 7,75% equivalente a $ 3.457.722.017,52 un ejecutado acumulado del 7,22% equivalente a $ 3.221.416.063,77 una diferencia mayor programada sobre el ejecutado **(atraso) del 0,53%** equivalente $ 236.305.953,75 Los costos NO incluyen; AIU, Ajustes, GASTOS COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y TRAMITE DE LICENCIAS. Se tiene tanto en el flujo de inversión como en el avance financiero el 100% de la fase 1 completada.

Seguimiento Fase 2 Construcción-

Al cierre de la semana 48 del proyecto – 35 de obra, en el seguimiento a la inversión para la fase construcción con la v04 del PDT (Ajuste) se tiene un acumulado programado acumulado del 6,49% equivalente a $ 2.857.722.017,52 un ejecutado acumulado del 5,95% equivalente a $ 2.621.416.063,77 una diferencia mayor ejecutada sobre el programado (adelanto) del 0,54 % equivalente $ 236.305.953,75 Los costos NO incluyen; AIU, Ajustes, GASTOS COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y TRAMITE DE LICENCIAS. Continúa Disminuyendo la diferencia con relación al periodo anterior.

SEGUIMIENTO DE AVANCE A LA INVERSION DEL ANTICIPO

A la fecha se han autorizado egresos por MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 1.797.003.914,00) el **8,05%** del valor total del anticipo.
Están pendiente los comprobantes de egresos de la orden 021 del 06/12/2025 DISTRIBUCIONES TORRES por valor de $82.687.890 y la orden 022 del 06/12/2025 AMASA por valor de $99.801.191, las cuales fueron aprobadas el 09 y el 16/dic/2025 respectivamente. Es de anotar que estos rubros hacen parte del pago en compensación por el área intervenida por el proyecto.

SEGUIMIENTO AL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

Con corte a 30 de noviembre de 2025.

EXTRACTO CUENTA FIDUCIA			
TIPO	TRANSACCION	VALOR	SALDO
1	PAGO DE PROV UNI SERV PEN	21.196.729.857,00	21.196.729.857,00
2	ABONO INTERESES AHORROS	69.155.035,40	21.265.884.892,40
3	Imp- Gob. 4*1000	-7.024.066,05	21.258.860.826,35
4	PAGO DE PROV CONSORCIO MAR V	7.324.032,00	21.266.184.858,35
5	PAGO PROVEEDORES	-1.703.841.048,13	19.562.343.810,22
6	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	-52.175.474,15	19.510.168.336,07

SEGUIMIENTO INDICADORES FINANCIEROS CONTRATO 293 DE 2024

- Para el contrato de obra se tiene un ejecutado del 5.20% equivalente a $2.321.563.361, que corresponde a la facturación de la fase 1 (Acta 1 y3), y la facturación de la fase 2 (Acta 2-4-5). A continuación, la tabla de seguimiento. A continuación, la Tabla de seguimiento al indicador financiero. ***Sin Cambios en este indicador para la presente semana.***

ACTA	VR. ACTA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	RETEGARANTA	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE EJECUCION
		50%	10%	44.624.694.436,00	
1	463.100.000,16	231.550.000,08	46.310.000,02	44.161.594.435,84	1,04%
2	444.094.636,00	222.047.318,00	44.409.463,60	43.717.499.799,84	1,00%
3	136.899.999,84	68.449.999,92	13.689.999,98	43.580.599.800,00	0,31%
4	766.463.909,00	383.231.954,50	76.646.390,90	42.814.135.891,00	1,72%
5	511.004.816,00	255.502.408,00	51.100.481,60	42.303.131.075,00	1,15%
TOTAL	**2.321.563.361,00**	**1.160.781.680,50**	**232.156.336,10**		**5,20%**

- **ACTIVIDADES** Para el contrato de Interventoría se tiene un avance financiero para los costos fijos del 23.66% equivalente a $975.127.197. facturadas en 10 actas de pago. A continuación, la tabla de seguimiento. ***Sin Cambios en este indicador para la presente semana.***


DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	SALDO	% AVANCE EJECUCION
Acta No 1 Fase 1	17/Jun/2025	**85.069.874,00**	3.214.930.125,00	2,58%
Acta No 2 Fase 1	17/Jun/2025	**85.069.874,00**	3.129.860.251,00	2,58%
Acta No 3 Fase 1	26/Ago/2025	**85.069.874,00**	3.044.790.377,00	2,58%
Acta No 4 Fase 1	26/Sept/2026	**100.516.275,00**	2.944.274.102,00	3,05%
Acta No 5 Fase 1	15/Oct/2025	**100.516.276,00**	2.843.757.826,00	3,05%
Acta No 6 Fase 1	30/Oct/2025	**100.516.276,00**	2.743.241.550,00	3,05%
Acta No 7 Fase 2	28/Nov/2025	**111.937.530,00**	2.631.304.020,00	3,39%
Acta No 8 Fase 2	28/11/2025	**111.937.530,00**	2.519.366.490,00	3,39%
Acta No 9 Fase 2	28/Nov/2025	**111.937.530,00**	2.407.428.960,00	3,39%
Acta No 10 Fase 2	28/11/2025	**82.556.158,00**	2.324.872.802,00	2,50%
TOTAL	**23,66%**	**$ 975.127.197,00**	**29,55%**	

ACTIVIDADES DE HSEQ


PERSONAL EN OBRA TOTAL: SEMANA 48



PERSONAL OPERATIVO EN OBRA VS PROGRAMADO:




PORCENTAJE PERSONAL OPERATIVO EN OBRA VS PROGRAMADO: SEMANA 48




	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
Recurso Programado (Relación recursos totales fuerza operativas en proyecto vs partcipación mensual)	5,00%	33,33%	100,00%	23,33%	27,78%	52,22%
Recurso Real (Relación recursos totales operativas en proyecto vs partcipación mensual)	2,78%	26,67%	37,91%	38,56%	26,14%	22,88%

GRAFICO CONTROL DE FUERZA OPERATIVA EN OBRA VS PROGRAMADO: SEMANA 48



	43 7/12/2025	44 14/12/2025	45 28/12/2025	46 4/01/2026	47 11/01/2026	48 18/01/2026
Recurso Programado (No de Personas Operativas)	50	50	50	94	94	94
Recurso Real (No de Personas Operativas)	54	40	36	33	31	35

PERSONAL EN OBRA POR EMPRESA: SEMANA 48



INDICADORES SST

- Pruebas de alcoholemia: No se presentan pruebas de alcalometría
- Afiliaciones y pagos de seguridad social: Se encuentra ok
- Inducción y notificación de riesgo: Se encuentra ok
- Entrega de elementos de protección personal: Se encuentra ok
- Capacitaciones: ok
- Exámenes médicos ocupacionales: Se encuentra ok
- Ausentismo por accidente o enfermedad laboral: No se presenta
- Ausentismo por incapacidad enfermedad general: No presenta
- Ausentismo por incapacidad de accidente de trabajo: No se presenta
- Frecuencia de accidentalidad: No se presenta
- Severidad de accidentalidad: No se presenta
- Índice de lesiones incapacitantes: No se presenta
- Ausentismo por causa médica: No se presenta

CHARLAS O CAPACITACIONES SOCIALIZADAS

- Lunes: No se laboro
- Martes: Observaciones de comportamientos seguros
- Miércoles: Divulgación formato para presentar quejas de acoso laboral y correo electrónico.
- Jueves: Factores que originan accidentes de trabajo.
- Viernes: Capacitación ambiental como usar kit de control de derrames.
- Sábado: Manipulación manual de cargas y prevención de lesiones de espalda.

PERMISOS DE TRABAJOS: SEMANA 48

PERMISOS DE TRABAJO
Excavación Mecánica
Excavación Manual
Armado de canastas de acero
Fundida de Solados
Fundida de Zapatas, Vigas
Izaje de Cargas mecanicas y manuales
Trabajo en caliente para corte de aceros

INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: SEMANA 48

INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Inspección de Herramienta Menor (4)
Inspección de Retro de Oruga (1)
Inspección de Minicargador (1)
Inspección de motobomba(1)
Inspección de Pulidora (4)
Inspección de taladro (3)
Inspeccion de vibrocompactador
Inspeccion de rodillo de compactacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Charlas diarias
- Reposición EPP
- Inducción de ingreso
- No presentaron pruebas de alcoholemia
- ATS-permisos de trabajo
- Orden y aseo en campamentos y baños
- Amarre, encofrado y refuerzo de acero de pedestales, izaje de canastillas, vaciado de zapatas
- Amarre y refuerzo de acero y encofrado, vaciado de concreto
- Amarre y refuerzo de acero de pedestales y vigas
- Amarre y refuerzo de acero de pedestales y vigas, excavación y perfilado de zapatas
- Excavaciones mecánicas, localización de zapatas

ACTIVIDADES EJECUTADAS: CALIDAD

- Toma de muestras de laboratorio y asentamiento

ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se realizo mantenimiento de aseo a baños portátiles tres (3) días de la semana.

OBSERVACIONES CERRADAS:

- A la fecha se encuentran montículos de material proveniente de la excavación que supera los 2,0 metros de altura máxima permitida de acuerdo con instrucciones de la USPEC

OBSERVACIONES DE LA SEMANA: 48

- A la fecha se encuentran almacenamiento de acero al descubierto y con un alto porcentaje de perder la calidad de acuerdo con instrucciones de la USPEC
- Contaminación del suelo con residuos de concretos del lavado de equipos semana 45.

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la presente semana se desarrollaron las siguientes actividades correspondientes al componente social del proyecto:

Se continúa con la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o felicitaciones, teniendo en cuenta lo anterior se recibe solicitud de la comunidad el día 02 de enero de la presente anualidad dentro de la cual solicitan apoyo para la mitigación de afectaciones en la vía publica aledaña al EPMSC de acacias, debido a las obras que se adelantan dentro del establecimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior y a fin de dar respuesta a la solicitud de la comunidad se programa reunión para el viernes 16 de enero en la cual se contó con la participación del lideres de la vereda nuevo amanecer, USPEC, Directora Penitenciaria de Acacias, profesional social del proyecto ACI MAR VERDE – Consorcio Mar Verde CV

Espacio dentro del cual se socializa a los participantes que el problema de la vía no es por el ingreso de vehículos de carga del proyecto y que en otro ocasión ya se les había dado respuesta dentro de la cual se les informo que la afectación de las vías de ingreso corresponden al tránsito de volquetas por loteo de propiedad de uno de los residentes de la vereda Teniendo en cuenta lo anterior queda claro para los participantes que la afectación no es por las obras adelantadas por el proyecto, sin embargo y teniendo en cuenta la afectación de las vías solicitan el apoyo del consorcio ACI MAR VERDE CV con la maquinaria para realizar la respectiva mejora de la vía, lo cual queda como compromiso indagar la posibilidad de poder colaborar con dicha solicitud.

Seguimiento al cumplimiento del cronograma social
Se realizó la verificación del avance de las actividades programadas en el cronograma social, evaluando su nivel de cumplimiento y efectuando los ajustes necesarios para garantizar su correcta ejecución y el logro de los objetivos establecidos.

Adicionalmente, se mantuvo comunicación permanente con los responsables de cada actividad, con el fin de asegurar la coherencia con las metas definidas en el plan de trabajo y anticipar posibles retrasos, novedades operativas o requerimientos adicionales.

Gestión de Oportunidades Laborales - enero 2026
Se gestionó la recepción y remisión de hojas de vida de habitantes del sector interesados en oportunidades laborales del proyecto, en atención a las solicitudes realizadas por los contratistas, a las cuales se les realiza seguimiento por medio de correo electrónico.

REUNION GESOA
El día 13 de enero de la presente anualidad se llevó a cabo reunión con las partes interesadas a fin de continuar con la elaboración del documento GESOA del proyecto, durante esta reunión se socializo por parte de los profesionales del proyecto ACI MAR VERDE CV las actividades sociales y ambientales que se han desarrollado con el avance del proyecto. Dicha reunión permite identificar herramientas útiles para la construcción final de plan GESOA

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL:

Consorcio Mar Verde CV debe presentar la siguiente documentación del proyecto:

- Con la aprobación del PDT v04 (Ajuste), se debe presentar la actualización de la fuerza operativa, EDT, tabla de metas físicas e hitos. (Obligación contractual).
- Informe de Imprevistos
- Se debe presentar el plan de contingencia ante el atraso presentado en la v03 del PDT mitigando en el futuro cercano un atraso con el ajuste de la v04 del PDT
- Presentar los informes mensuales 6, 7 y 8 de acuerdo con las observaciones realizadas por la Interventoría
- Presentar los informes mensuales 9, 10 y 11 (Fecha de entrega máx. el 22 de enero de 2026)
- Presentar los informes semanales. 35, 36, 37 y 38 de acuerdo con las observaciones emitidas por la Interventoría y presentar los informes 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL:


- El Consorcio Mar Verde CV debe presentar las actas de reunión extraordinarias debidamente según la relación:



ACTAS REUNIÓN EXTRAORDINARIA			
#	FECHA	ESTADO	OBSERVACIÓN
32	24/06/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
37	15/07/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
53	08/09/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
54	09/09/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
76	15/01/2026	PTE	COMPLETAR FIRMAS

AVANCES GENERAL EN DISEÑOS

Se deja constancia de que durante la presente semana no se registraron avances significativos. No se han recibido notificaciones, entregables ni comunicaciones formales relacionadas con el progreso de los diseños. De igual manera, continúa pendiente la firma de planos por parte de los profesionales responsables, sin que a la fecha se haya recibido convocatoria para la suscripción de los documentos en las oficinas de la Interventoría.

En este contexto, y de manera general, no se evidencian avances sustanciales en los diferentes componentes de diseño, tales como: topografía, estudio de suelos, diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios, de comunicaciones, seguridad y sistemas eléctricos. Se precisa que, únicamente en el componente eléctrico, durante la presente semana se recibió información preliminar que se encuentra en proceso de revisión por parte de los especialistas. En los componentes mecánicos y demás disciplinas, la situación se mantiene sin cambios. Lo anterior impacta directamente el cierre de la Fase I, para la cual aún se encuentran múltiples actividades pendientes de ejecución. Cabe resaltar que la fecha contractual de culminación de dicha fase correspondía al 24 de noviembre, evidenciándose a la fecha un atraso aproximado de dos (2) meses frente a los plazos establecidos en el contrato y su anexo técnico. Adicionalmente, se manifiesta preocupación por la falta de avances en los estudios complementarios, respecto de los cuales no se ha recibido información actualizada. En cuanto a los trámites ante entidades locales, asociados a vertimientos, aprovechamiento forestal, servidumbres y gestión de residuos, se aclara que, si bien la Interventoría realizará seguimiento al adecuado almacenamiento y posterior retiro de los residuos, no se evidencian avances en los demás procesos administrativos requeridos. En relación con las disponibilidades de servicios públicos, la situación resulta especialmente preocupante. Conforme a lo informado previamente, los diseños debían ser radicados ante EMSA; sin embargo, a la fecha no se ha recibido constancia formal de dicha radicación, ni tampoco de la radicación ante la ESPA. Adicionalmente, se ha indicado de manera informal que existiría una propuesta en curso, sin que esta haya sido remitida oficialmente a la Interventoría. Asimismo, se desconoce si se han adelantado gestiones o acercamientos con la Secretaría de Infraestructura para la atención de los temas pendientes. Frente a la presentación de los informes, la interventoría manifiesta en comité que estos documentos deben mejorar en su presentación.
PRÓXIMA REUNIÓN: jueves 29 de enero de 2026.
Se anexa lista de asistencia del comité semanal

ACTA DE COMITÉ SEMANAL No. 48 (Avance Semanal del Contrato) – 22/01/2026				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Olga Patricia Rentería	olgarenteria@aciproyectos.com	3004405963	
Consorcio ACI Mar Verde	Rafael Pabon	rafatrabajovillao@gmail.com	3104103420	
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Pedro Cabarca	pedrocabarca@aciproyectos.com	3145563816	
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Claudia Rodríguez	claudiaalvarez@aciproyectos.com	3144841141	
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Diego Muñoz	diegomunoz@aciproyectos.com	3213211462	
Consorcio ACI Mar Verde	Vanessa Triana	auxadministrativagti@aciproyectos.com	3102385914	

Consorcio Mar Verde CV	Ing. Patricia Alfonso - Residente de obra	marverde@contein.com.co	3115965040	
Consorcio Mar Verde CV	Arq. Patricia Astros - Residente Adm.	resiadminmarverde@contein.com.co	3144461307	
Consorcio Mar Verde CV	Ing. Yesid Mauricio Velandia	resicontrolmarverde@contein.com.co	3138068567	
Consorcio Mar Verde CV	Juan Carlos Guío - HSEQ	residentehsemarverde@contein.com.co		
Consorcio Mar Verde CV	María Fernanda Ariza – Ing. Ambiental	resiambientalmarverde@contein.com.co	3194308304	

ACTA DE COMITÉ SEMANAL No. 49 (Avance Semanal del Contrato) – 29/01/2026

LUGAR: Virtual
FECHA: jueves 29 de enero de 2026
HORA: 08:10 HRS (29/01/2026) – 11:00 HRS (29/01/2026)

OBJETIVOS: Revisión y avances el proyecto

TEMAS TRATADOS:

1. Avance en ejecución obra
2. Seguimiento y control
3. Control a la inversión del anticipo
4. Actividades HSEQ
5. Actividades ambientales
6. Actividades sociales
7. Seguimiento y control documental

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión por parte de la interventoría con la presentación del informe correspondiente a la semana No 49 proyecto / semana 36 de obra, periodo del 19 al 25 de enero de 2026.

Participación de los representantes por parte del CONSORCIO ACI MAR VERDE, CONSORCIO MAR VERDE CV y USPEC.





Localización del proyecto



ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA:

GRUPO 1 (PMU, EDU, UDI-PMA, TLL)

- De este grupo se ejecutan actividades en los edificios de Pabellón de Mujeres, Unidad de Desarrollo Infantil y Aulas Educativas.

EDIFICIO PABELLON MUJERES (PMU):

- Se realiza retiro de fallo encontrado en el área de plataforma junto a Bloque 3 e instalación de material granular de 3" y compactación a nivel bajo placa de contrapiso.

EDIFICIO AULAS EDUCATIVAS (EDU):

- Se inicia el proceso de céreo de relleno con material granular de 3" en área de edificio.

EDIFICIO UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLON MATERNAS (UDI-PMA):

- Se realiza perfilada de excavación de zapatas y vigas de cimentación
- Se realiza vaciado de concreto solado de limpieza de zapatas y vigas de cimentación.
- Se realiza amarre de acero de refuerzo de columnas y parrillas de zapatas.

GRUPO 2 (VIS, RAN-PAP, ASA-PAN, UAP)

- Se están realizando actividades en el edificio de Visitas y Unidad de atención primaria

EDIFICIO VISITAS (VIS):

- Se realiza amarre de acero y encofrado de vigas de cimentación.
- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de vigas de cimentación
- Se realiza amarre de acero de refuerzo y encofrado de pedestales.

EDIFICIO UNIDAD ATENCION PRIMARIA (UAP):


- Vista aérea general del estado del edificio.
- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de zapatas.
- Se realiza amarre de acero de refuerzo y encofrado de vigas de cimentación.
- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de pedestales.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se realizan las tareas para la disposición de material sobrante de la excavación.

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE OBRA


En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio UA.




Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio UAP			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 22	100,75%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 28	112,59%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 33	104,24%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 34	108,68%	100%

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra versus la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión del concreto.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio PMU.

Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio PMU			
Localizacion	No de Muestra	Resistencia obtenida	Resistencia Esperada
Zapatas bloque 3	Muestra 1	108,43%	100%
Zapata corrida bloque 1 norte	Muestra 2	101,89%	100%
Zapata corrida y viga de cimentacion bloque 1 norte	Muestra 3	100,43%	100%
Zapata corrida bloque 1 sur y viga de cimentacion bloque 1 norte	Muestra 4	103,65%	100%
Zapatas aisladas eje A y B	Muestra 5	113,73%	100%
Vigas cimentacion bloque 1 Sur	Muestra 6 A	102,88%	100%
Arranque muros Bloque 1 Norte	Muestra 8	125,24%	100%
Vigas cimentacion bloque 3	Muestra 9	105,13%	100%
Arranque muros bloque 1 Norte y 1 Sur	Muestra 10	103,80%	100%
Zapatas aisladas bloque 2	Muestra 11	102,63%	100%
Arranque de muros Bloque 1 Sur	Muestra 13	118,06%	100%
Zapatas corridas y vigas de cimentacion Bloque 2	Muestra 19	109,74%	100%
Muros estructurales Bloque 2	Muestra 23	123,16%	100%
Muros estructurales Bloque 2	Muestra 29	117,41%	100%




En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio RAN-PAP.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio RAN-PAP			
Localizacion	No de Muestra	Resistencia obtenida	Resistencia Esperada
Zapatas aisladas	Muestra 14	133,04%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 30	108,60%	100%
Pedestales	Muestra 32	109,40%	100%


En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio TLL.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio TLL			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 17	108,94%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 24	105,89%	100%

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.


Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio VIS.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio VIS			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 16	105,40%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 18	106,26%	100%

En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.

Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes al Box Culvert.



Concreto de 3500 Psi - 28 días BOX CULVERT			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Placa Inferior y dentellones	Muestra 25	103,76%	100%
Muros y aletas	Muestra 31	114,64%	100%

OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS:

Durante la ejecución de las actividades se presentan las siguientes observaciones las cuales deben ser subsanadas para mejorar los procesos constructivos y cumplir con las especificaciones técnicas, normatividad vigente y estándares de calidad del proyecto:

MATERIAL	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ACERO DE REFUERZO	Acero sobre suelo con barro, agua y maleza sin ningun tipo de elemento de separacion	Colocar estibas, varas rollizas o elementos de concreto para aislar el acero del suelo y cubrirlo correctamente con plastico y realizar lavado y cepillado antes de la colocacion en el elemento estructural a construir.



ACTIVIDAD	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ENCOFRADO ELEMENTOS ESTRUCTURALES	Solados contaminados con barro donde se debe instalar el acero de refuerzo	Realizar lavado de superficie de solado y lavado de acero de refuerzo.



ACTIVIDAD	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ACERO COLUMNAS CON PEDESTALES YA FUNDIDOS	Se evidencia que los aceros longitudinales de las columnas que ya estan instaladas con pedestales fundidos se encuentran inclinados generando perdida de propiedades fisicas del acero	Realizar la instalacion de vientos para reposicionar correctamente los aceros.



ACTIVIDAD	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ACERO INSTALADO EXPUESTO	Se evidencia que hay aceros expuestos en diferentes edificaciones	Realizar limpieza de aceros con cepillo y de acuerdo al estado de avance de oxidacion aplicar producto anticorrosivo







PROVISIONALES DE OBRA:

1. **ENERGÍA:** El Consorcio Mar Verde CV debía hacer entrega de los permisos tramitados y obtenidos con relación a la instalacion de la provisional de energía eléctrica, la cual a la fecha no está legalizada y debido a que en visita de la EMSA se retiraron las cañuelas optó por seguir conectado de la red del transformador de 112,5 KVA de Sanidad, instalando un medidor para control del consumo interno. Es de anotar que estas instalaciones no cumplen con ningún tipo de Normatividad, el medidor instalado para el control no cuenta con la documentación para ser aceptado para tal fin, no tiene protocolos de prueba, no tiene certificados de calibración, se debe anexar la factura correspondiente de su compra. A la fecha el Consorcio Mar Verde CV informó que se encuentra adelantando la legalización del servicio.
2. **RED DE AGUAS SERVIDAS:** El Consorcio Mar Verde CV debía tramitar la obtención para la conexión de la provisional sanitaria del proyecto para el funcionamiento de los baños de obra y la factibilidad para la conexión a la red sanitaria del Municipio de las aguas servidas del proyecto.
3. **CCTV:** El Consorcio Mar Verde CV presentó la cotización de la empresa MMV para verificar con la Regional Central que el alcance de la propuesta concuerda con lo requerido para el proyecto de acuerdo con lo socializado con las directivas de la Colonia Penal de Oriente

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO:

En el componente de programación y control de obra la interventoría informa que los indicadores presentados están elaborados y analizados con el ajuste de la v04 del PDT, aprobada por la interventoría el 27/nov/2025.

Dicho lo anterior se presentan a continuación el resumen de los indicadores con cierre a la semana 49 de proyecto, semana 36 de obra.

Fase de Construcción

Acumulado programado 35,75%


Acumulado Ejecutado 32,64%


Diferencia 3,08%, atraso con relación indica que como se advirtió en periodos anteriores se ha configurado el atraso por lo cual le reitera la entrega del plan de contingencia y tomar las acciones a que den lugar al cumplimiento en la fecha de finalización estipulada para el 16/abr/2026.


Frente al indicador semanal se tiene para la fase 2 un 4,08% programado semanal – 0,38% ejecutado semanal diferencia mayor entre el programado y el ejecutado del 3,70% **(se registra nuevamente un atraso semanal),** En el comité nuevamente se le reitera al contratista que debe preservar y mejorar los rendimientos de obra dado que no se cumplió con el requerimiento semanal que realizó el cronograma. Por SEPTIMA semana consecutiva se observó esta situación. La interventoría nuevamente advierte de los descensos en los rendimientos y nuevo riesgo de atraso.

A continuación, se exponen las gráficas de seguimiento a los edificios actualmente en construcción.

PMU (Pabellón de Mujeres) EDIFICIO EN ALERTA









PMU: la interventoría informa que para el periodo nuevamente el desempeño en la ejecución de este edificio no supero el porcentaje programado, y como fue advertido semanas anteriores se presenta atraso en la ejecución de este edificio, con el agravante que en el mismo no se reporta personal operativo realizando las labores propias para el avance. Para el presente periodo continua la condición en este edificio.

EDU (Educativas)










EDU: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado. Sobre el avance de este edificio la interventoría nuevamente indica que la línea programada se acerca a la ejecutada, por lo que solicita reanudar y mejorar la dinámica del trabajo a fin de preservar la ventaja actual que se tiene.

TLL (Talleres)









TLL: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado.

UDI (UNIDAD DESARROLLO INFANTIL)









UDI: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado. La interventoría advierte que de continuar con esta tendencia en el corto plazo se configurará un atraso sobre este edificio.

VIS (Visitas)








VIS: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado, se realizan actividades sobre este edificio situación favorable del mismo.

RAN (Rancho) EDIFICIO EN ALERTA









RAN: La interventoría reitera en comité que el progreso programado tanto semanal como acumulado, continua superando el progreso ejecutado, con una diferencia negativa entre el programado y el ejecutado resultando desfavorable para el seguimiento de este edificio y afectando el desempeño del programa general, La interventoría continua reiterando una vez que se requiere mejorar e incrementar los rendimientos de obra en este frente, ya que con este comportamiento la afectación en el seguimiento general del cronograma continua viéndose afectada. En comité nuevamente se indica que este edificio no presenta progreso y por ello continúa aumentando el atraso. Frente a las reiteradas solicitudes sobre el progreso de este edificio no se ha tenido respuesta efectiva. Edificio que mantiene la alerta frente a la situación que presenta.

DESEMPEÑO Y REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA: <u>ASADERO (ALERTA)</u>








Asadero (ASA): Durante el periodo el cronograma ha requerido la ejecución en este edificio, por cuanto se tiene un porcentaje programado superior al ejecutado, durante este periodo no se ejecutaron actividades en este edificio. Se le ha

solicitado al contratista la ejecución de actividades en este edificio a fin de mitigar y evitar que el atraso continúe aumentado.

UAP (UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA) EDIFICIO EN ALERTA










UAP, la Interventoría informa que, aunque se tiene ejecución en este edificio, el progreso el progreso semanal ejecutado aún no logra alcanzar los requerimientos del cronograma. En comité se le ha solicitado al contratista incrementar los rendimientos en este frente de obra a fin de superar el atraso que se está presentando. Se indica en comité que esta tendencia continúa afectando el seguimiento al desempeño general del cronograma por lo que se requiere una respuesta pronta y efectiva por parte del contratista.

Frente a esta situación, nuevamente la interventoría ha reiterado al contratista la entrega y puesta en marcha del **plan de contingencia** en aras de mitigar nuevos y mayores atraso. Solicitud que sigue sin respuesta pese a las reiteradas solicitudes que ha realizado la interventoría.

DESEMPEÑO Y REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA <u>ALOJAMIENTO GUARDIANAS (ALERTA)</u>







Alojamiento de Guardias. Para el presente periodo el cronograma ha requerido el inicio de este edificio, por lo que se le indica al contratista dar celeridad para el inicio de estas obras. El no inicio de estas actividades puede continuar afectando el desempeño general del cronograma.

Con relación al desempeño del cronograma la interventoría emite el reporte de avance por contratista, indica que es el contratista Brandfloor el que presenta un desempeño favorable para el edificio UDI (Unida de desarrollo Infantil).

Se presenta en el comité el seguimiento realizado al proyecto durante el periodo con el resumen del comportamiento mediante el diagrama de gannt en la herramienta Microsoft proyect semana 49 con corte al 25/ene/2026.

Fase 2 - Ejecución – Seguimiento al tiempo.

Se tiene transcurrido 254 días desde el inicio de la fase 2 el 16/05/2025 el equivalente 75,82% del tiempo contractual y un faltante 81 días el equivalente al 24,18%.

REQUERIMIENTOS AL CRONOGRAMA SEMANA 49

A continuación, los requerimientos

Requerimientos
PABELLÓN (PMU) GRUPO 1

- Finalizar las placas de cimentación todos los bloques **Inicio programado vie 2/01/26 fin programado 28/01/2026**
- Realizar la disposición de las acometidas redes hidrosanitarias y electicas bajo placa en todos los bloques. **Inicio programado vie 29/12/25**
-
- Avanzar Estructura Armado Muros de concreto Piso N 0.00 a +3.20 m se tiene un 98.75% programado contra un 0% ejecutado. **Inicio programado mié 14/01/26**

EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU) GRUPO 1

- Finalizar la cimentación incluida la placa de contrapiso **Inicio programado mié 13/01/26 – fin programado vie 23/01/26**

EDIFICIO MATERNAS - DIER (UDI) GRUPO 1

- Excavación manual Zapatas Inicio programado mié 13/01/26
- Lleno con material granular bajo zapatas Inicio programado sáb 24/01/26

RANCHO (RAN) GRUPO 2

- Finalizar la cimentación **Fin programado sáb jue 22/01/26**

- Avanzar con la estructura con las fundidas de columnas **Comienzo programado vie 16/01/26**
- Avanzar con la Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos y Control dispuestas bajo placa de piso **Comienzo programado vie jue 8/01/26**

ASADERO Y REPOSTERÍA (ASA) GRUPO 2

- Avanzar con la cimentación **Comienzo programado vie mar 13/01/26**
- Finalizar con el Material pétreo compactación en plataformas. **Comienzo programado vie mar 13/01/26**
- Avanzar con la Excavación manual Zapatas **Comienzo programado lun 19/01/26**
- Avanzar con el concreto pobre. **Comienzo programado sáb 24/01/26**

SANIDAD (UAP) GRUPO 2

- Avanzar con los Relleno sobre zapata parcial (hasta el nivel cero) **Comienzo programado lun 19/01/26**
- Avanzar con las Instalaciones Hidrosanitarias bajo placa Comienzo **programado vie 12/12/25**
- Avanzar con las Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos y Control Comienzo **programado vie 12/12/25**

ALOJAMIENTO GUARDIANAS (ACV) GRUPO 3

- **Iniciar y avanzar con la cimentación -** Material pétreo compactación en plataformas y excavación de Zapatas. Comienzo **programado lun 19/01/26.**

REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA SEMANA 49

Frente al atraso registrado el anexo técnico contrato de obra es claro en indicar que:
Numeral 16 CONSIDERACIONES ASOCIADAS A INCUMPLIMIENTOS 16.1 PLAN DE CONTINGENCIA se indica que: "Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o un atraso del 3% con relación al plan detallado de trabajo, la interventoría deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso. Si el retraso persiste y supera el 5%, una vez vencido el plazo otorgado por la interventoría del contrato para subsanar la situación y ponerse al día, la interventoría deberá solicitar el inicio del correspondiente procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente. Así mismo Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la imposición de las sanciones aquí previstas".

La interventoría no aprobara, ni ajuste a la programación, ni reprogramaciones de obra hasta tanto no se dé cumplimiento a lo indicado en el anexo técnico con relación a los atrasos.

SEGUIMIENTO A LA AVANCE A LA INVERSIÓN.

Seguimiento general – Incluida la Fase 1

- **Se tiene 8,76%** PROGRAMADO ACUMULADO y una **7,29%** EJECUTADO ACUMULADO, una DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO DEL 1,47% Disminuye en 0,95% la diferencia con relación al periodo anterior.
- En cuanto al seguimiento semanal se tiene 1,02**%** PROGRAMADO SEMANAL y **0,07%** EJECUTADO SEMANAL DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO DEL **0,95%.**

La interventoría manifiesta nuevamente, que en este indicador el ritmo ejecutado en la obra durante el periodo no alcanzo el requerimiento solicitado por el cronograma frente al avance a la inversión.

Seguimiento General:

- Al cierre de la semana 49 del proyecto – 36 de obra, en el seguimiento a la inversión para la fase construcción con la v04 del PDT (Ajuste) se tiene un acumulado programado acumulado del 7,52% equivalente a $ 3.310.996.641,71 un ejecutado acumulado del 6,03% equivalente a $ 2.654.505.003,19 una diferencia mayor programado sobre el ejecutado (atraso) del 1,49 % equivalente $ 656.491.638,52 Los costos NO incluyen; AIU, Ajustes, GASTOS COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y TRAMITE DE LICENCIAS. Continúa Disminuyendo la diferencia con relación al periodo anterior.

Seguimiento Fase 2 Construcción-

- Al cierre de la semana 49 del proyecto – 36 de obra, en el seguimiento a la inversión general contractual con la v04 del PDT (ajuste) se tiene un acumulado programado acumulado del 8,76% equivalente a $ 3.910.996.641,71 un ejecutado acumulado del 7,29% equivalente a $ 3.254.505.003,19 una diferencia mayor programada sobre el ejecutada (atraso) del 1,47% equivalente $ 656.491.638,52 Los costos NO incluyen; AIU, Ajustes, GASTOS COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y TRAMITE DE LICENCIAS

  Se tiene tanto en el flujo de inversión como en el avance financiero el 100% de la fase 1 completada.
  Con esta información se da cierre al indicador general de seguimiento.

SEGUIMIENTO DE AVANCE A LA INVERSION DEL ANTICIPO

A la fecha se han autorizado egresos por MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 1.797.003.914,00) el **8,05%** del valor total del anticipo.
Están pendiente los comprobantes de egresos de la orden 021 del 06/12/2025 DISTRIBUCIONES TORRES por valor de $82.687.890 y la orden 022 del 06/12/2025 AMASA por valor de $99.801.191, las cuales fueron aprobadas el 09 y el 16/dic/2025 respectivamente. Es de anotar que estos rubros hacen parte del pago en compensación por el área intervenida por el proyecto. Sin cambios sobre este aspecto para el actual periodo.

SEGUIMIENTO AL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

Con corte a 30 de noviembre de 2025.

EXTRACTO CUENTA FIDUCIA			
TIPO	TRANSACCION	VALOR	SALDO
1	PAGO DE PROV UNI SERV PEN	21.196.729.857,00	21.196.729.857,00
2	ABONO INTERESES AHORROS	69.155.035,40	21.265.884.892,40
3	Imp- Gob. 4*1000	-7.024.066,05	21.258.860.826,35
4	PAGO DE PROV CONSORCIO MAR V	7.324.032,00	21.266.184.858,35
5	PAGO PROVEEDORES	-1.703.841.048,13	19.562.343.810,22
6	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	-52.175.474,15	19.510.168.336,07

SEGUIMIENTO INDICADORES FINANCIEROS CONTRATO 293 DE 2024

- Para el contrato de obra se tiene un ejecutado del 5.20% equivalente a $2.321.563.361, que corresponde a la facturación de la fase 1 (Acta 1 y3), y la facturación de la fase 2 (Acta 2-4-5). A continuación, la tabla de seguimiento. A continuación, la Tabla de seguimiento al indicador financiero. ***Sin Cambios en este indicador para la presente semana.***


ACTA	VR. ACTA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	RETEGARANTA	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE EJECUCION
		50%	10%	44.624.694.436,00	
1	463.100.000,16	231.550.000,08	46.310.000,02	44.161.594.435,84	1,04%
2	444.094.636,00	222.047.318,00	44.409.463,60	43.717.499.799,84	1,00%
3	136.899.999,84	68.449.999,92	13.689.999,98	43.580.599.800,00	0,31%
4	766.463.909,00	383.231.954,50	76.646.390,90	42.814.135.891,00	1,72%
5	511.004.816,00	255.502.408,00	51.100.481,60	42.303.131.075,00	1,15%
TOTAL	**2.321.563.361,00**	**1.160.781.680,50**	**232.156.336,10**		**5,20%**


- **ACTIVIDADES** Para el contrato de Interventoría se tiene un avance financiero para los costos fijos del 23.66% equivalente a $975.127.197. facturadas en 10 actas de pago. A continuación, la tabla de seguimiento. ***Sin Cambios en este indicador para la presente semana.***

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	SALDO	% AVANCE EJECUCION
Acta No 1 Fase 1	17/Jun/2025	**85.069.874,00**	3.214.930.125,00	2,58%
Acta No 2 Fase 1	17/Jun/2025	**85.069.874,00**	3.129.860.251,00	2,58%
Acta No 3 Fase 1	26/Ago/2025	**85.069.874,00**	3.044.790.377,00	2,58%
Acta No 4 Fase 1	26/Sept/2026	**100.516.275,00**	2.944.274.102,00	3,05%
Acta No 5 Fase 1	15/Oct/2025	**100.516.276,00**	2.843.757.826,00	3,05%
Acta No 6 Fase 1	30/Oct/2025	**100.516.276,00**	2.743.241.550,00	3,05%
Acta No 7 Fase 2	28/Nov/2025	**111.937.530,00**	2.631.304.020,00	3,39%
Acta No 8 Fase 2	28/11/2025	**111.937.530,00**	2.519.366.490,00	3,39%
Acta No 9 Fase 2	28/Nov/2025	**111.937.530,00**	2.407.428.960,00	3,39%
Acta No 10 Fase 2	28/11/2025	**82.556.158,00**	2.324.872.802,00	2,50%
TOTAL	**23,66%**	**$ 975.127.197,00**	**29,55%**	

ACTIVIDADES DE HSEQ

PERSONAL EN OBRA TOTAL: SEMANA 49 **PERSONAL OPERATIVO EN OBRA VS PROGRAMADO:**





PORCENTAJE PERSONAL OPERATIVO EN OBRA VS PROGRAMADO: SEMANA 49





GRAFICO CONTROL DE FUERZA OPERATIVA EN OBRA VS PROGRAMADO: SEMANA 49



PERSONAL EN OBRA POR EMPRESA: SEMANA 48



INDICADORES SST

- Pruebas de alcoholemia: No se presentan pruebas de alcalometría
- Afiliaciones y pagos de seguridad social: Se encuentra ok
- Inducción y notificación de riesgo: Se encuentra ok
- Entrega de elementos de protección personal: Se encuentra ok
- Capacitaciones: ok
- Exámenes médicos ocupacionales: Se encuentra ok
- Ausentismo por accidente o enfermedad laboral: No se presenta
- Ausentismo por incapacidad enfermedad general: No presenta
- Ausentismo por incapacidad de accidente de trabajo: No se presenta
- Frecuencia de accidentalidad: No se presenta
- Severidad de accidentalidad: No se presenta
- Índice de lesiones incapacitantes: No se presenta
- Ausentismo por causa médica: No se presenta

CHARLAS O CAPACITACIONES SOCIALIZADAS

- Lunes: Principios de la seguridad y salud en el trabajo
- Martes: Autodisciplina una forma de alcanzar la seguridad
- Miércoles: Prevención de incendio y manejo de extintores
- Jueves: Manejo seguro de herramientas para el trabajo (manuales, equipos y maquinaria)
- Viernes: Capacitación como usar kit en control de derrames
- Sábado: Procedimiento de emergencia

PERMISOS DE TRABAJOS: SEMANA 49

PERMISOS DE TRABAJO
Excavación Mecánica
Excavación Manual
Armado de canastas de acero
Fundida de Solados
Fundida de Zapatas, Vigas
Izaje de Cargas mecanicas y manuales
Trabajo en caliente para corte de aceros

INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: SEMANA 49

INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Inspección de Herramienta Menor (4)
Inspección de Retro de Oruga (1)
Inspección de Minicargador (1)
Inspección de motobomba(1)
Inspección de Pulidora (4)
Inspección de taladro (3)
Inspeccion de vibrocompactador
Inspeccion de rodillo de compactacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Charlas diarias
- Calistenia
- No presentaron pruebas de alcoholemia
- Reposición de EPP
- ATS-permisos de trabajo
- Orden y aseo en campamentos y baños
- Amarre, encofrado y refuerzo de acero de pedestales, vaciado de zapatas
- **Traslado de mallas electrosoldadas e instalación de vientos a columnas de acero para alinear**
- **Excavaciones mecánicas, encofrado de vigas**

OTRAS ACTIVIDADES:

- Izaje y traslados de acero
- Topografía-replanteo para construcción de acopio
- Topografía-recibido de excavaciones de zapatas
- Toma de muestras de densidades y concreto

ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se realizo mantenimiento de aseo a baños portátiles tres (3) días de la semana.

OBSERVACIONES DE LA SEMANA: 47

- A la fecha se encuentran almacenamiento de acero al descubierto y con un alto porcentaje de perder la calidad de acuerdo con instrucciones de la USPEC
- A la fecha se encuentran almacenamiento de acero al descubierto y con un alto porcentaje de perder la calidad de acuerdo con instrucciones de la USPEC

OBSERVACIONES DE LA SEMANA: 47

- Contaminación del suelo con residuos de concretos del lavado de equipos

ACTIVIDADES SOCIALES

1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma social: Se realizó el seguimiento al progreso de las actividades del cronograma social, efectuando los ajustes pertinentes para garantizar su adecuada implementación y el logro de los objetivos establecidos. De igual manera, se sostuvo comunicación permanente con los responsables, a fin de asegurar la coherencia con el plan de trabajo y anticipar posibles retrasos.

Recepción y gestión de hojas de vida (seguimiento social):
Se realizó la recepción de hojas de vida de la comunidad de la vereda El Nuevo Amanecer. Estas fueron remitidas al contratista NYD, quienes solicitaron inicialmente una (1) hoja de vida para el cargo de oficial, remitiéndose dos (2). Así mismo, solicitaron seis (6) ayudantes de obra calificada, enviándose tres (3) hojas de vida. Posteriormente, el contratista informó que no recibiría más hojas de vida debido a que hay demora en los contratos.

Reunión con el contratista
Se sostuvo reunión con los contratistas NYD, BRANDFLOOR S.A.S. con el fin de conocer los perfiles, cantidades y demás requerimientos de personal, para orientar adecuadamente la recepción y remisión de hojas de vida enviadas por la comunidad.

Seguimiento al ingreso de semovientes (bovinos) a la obra: Se realizó seguimiento al ingreso de semovientes a la obra. Se instaló un broche en el punto de ingreso y se sugirió al personal cerrar correctamente los broches y el portón cada vez que ingresen o salgan del área del proyecto.

Se llevó a cabo reunión con el área social de la interventoría para la socialización y complementación del documento Plan GESOA.

Gestión de Oportunidades Laborales
– enero 2026

Se gestionó la recepción y remisión de hojas de vida de habitantes del sector interesados en oportunidades laborales del proyecto, en atención a las solicitudes realizadas por los contratistas, a las cuales se les realiza seguimiento por medio de correo electrónico.

REUNION GESOA

El día 13 de enero de la presente anualidad se llevó a cabo reunión con las partes interesadas a fin de continuar con la elaboración del documento GESOA del proyecto, durante esta reunión se socializo por parte de los profesionales del proyecto ACI MAR VERDE CV las actividades sociales y ambientales que se han desarrollado con el avance del proyecto. Dicha reunión permite identificar herramientas útiles para la construcción final de plan GESOA

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL:

Consorcio Mar Verde CV debe presentar la siguiente documentación del proyecto:

- Con la aprobación del PDT v04 (Ajuste), se debe presentar la actualización de la fuerza operativa, EDT, tabla de metas físicas e hitos. (Obligación contractual).
- Informe de Imprevistos
- Se debe presentar el plan de contingencia ante el atraso presentado en la v03 del PDT mitigando en el futuro cercano un atraso con el ajuste de la v04 del PDT
- Presentar los informes mensuales 6, 7 y 8 de acuerdo con las observaciones realizadas por la Interventoría
- Presentar los informes mensuales 9, 10 y 11 (Fecha de entrega máx. el 22 de enero de 2026)
- Presentar los informes semanales. 35, 36, 37 y 38 de acuerdo con las observaciones emitidas por la Interventoría y presentar los informes 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL:


- El Consorcio Mar Verde CV debe presentar las actas de reunión extraordinarias debidamente según la relación:

ACTAS REUNIÓN EXTRAORDINARIA			
#	FECHA	ESTADO	OBSERVACIÓN
32	24/06/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
37	15/07/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
53	08/09/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
54	09/09/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
76	15/01/2026	PTE	COMPLETAR FIRMAS

El Consorcio Mar Verde CV solicita a la Interventoría incluir en los informes semanales el registro fotográfico de las actividades ejecutadas por el componente ambiental, así como de las capacitaciones realizadas y el soporte de las charlas impartidas, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas.

PRÓXIMA REUNIÓN: jueves 29 de enero de 2026.

Se anexa lista de asistencia del comité semanal

ACTA DE COMITÉ SEMANAL No. 49 (Avance Semanal del Contrato) – 29/01/2026				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
Consorcio ACI Mar Verde	Claudia Rodríguez	claudiaalvarez@aciproyectos.com	3144841141	
Consorcio ACI Mar Verde	Rafael Pabón	rafatrabajovillao@gmail.com	3104103420	
Consorcio ACI Mar Verde	Pedro Cabarca Avila	pedrocabarca@aciproyectos.com	3145563816	
Consorcio ACI Mar Verde	Vanessa Triana	auxadministrativagti@aciproyectos.com	3102385914	
Consorcio ACI Mar Verde	Diego Andres Aviles	diegomunoz@aciproyectos.com	3213211462	
Consorcio Mar Verde CV	María Fernanda Ariza			
Consorcio Mar Verde CV	Yesid Mauricio Velandia			
Consorcio Mar Verde CV	Juan Carlos Guio			

ACTA DE COMITÉ SEMANAL No. 50 (Avance Semanal del Contrato) – 06/02/2026
LUGAR: Presencial campamento de obra y Teams **FECHA: viernes 06 de febrero de 2026** **HORA: 08:00 HRS (06/02/2026) – 11:00 HRS (06/02/2026)**
OBJETIVOS: Revisión y avances el proyecto

TEMAS TRATADOS:


1. Objeto de los contratos
2. Avance de diseño
3. Avance en ejecución obra
4. Seguimiento y control
5. Control a la inversión del anticipo
6. Actividades HSEQ
7. Actividades ambientales
8. Actividades sociales
9. Seguimiento y control documental
10. Registro fotográfico


DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se inicia la reunión por parte de la interventoría con la presentación del informe correspondiente a la semana No 50 proyecto / semana 37 de obra, periodo del 26 de enero de 2026 al 01 de febrero de 2026.

Participación de los representantes por parte del CONSORCIO ACI MAR VERDE, CONSORCIO MAR VERDE CV y USPEC.







Localización del proyecto



Reunión de la EMSA

- Como resultado de la reunión realizada el miércoles 4 de enero de 2026 en las oficinas de la EMSA, con la participación de representantes del diseñador (empresa Powell), del Consorcio Mar Verde, de la entidad y de la interventoría, se evaluó la viabilidad de ajustar la ubicación del punto de conexión previamente autorizado, con el fin de evitar afectaciones en el área destinada a habilidades productivas y la eventual necesidad de adelantar trámites de aprovechamiento forestal por la presencia de arbolado.

  La EMSA manifestó su conformidad con el ajuste propuesto, siempre que este se realice sobre la misma red autorizada, precisando que la aprobación definitiva estará condicionada a la presentación y revisión de la ingeniería completa del proyecto, en la cual deberá quedar claramente definida la solución técnica de la conexión. En este sentido, el avance del trámite ante la EMSA queda sujeto a la entrega de los diseños eléctricos definitivos por parte de la empresa Powell, actualmente en elaboración, y a la espera de la definición de las cargas totales del proyecto.

  De manera complementaria, se informó que el trámite de la conexión eléctrica provisional se encuentra en curso ante la EMSA. A la fecha, ya se cuenta con la aprobación del componente jurídico, otorgada el 19 de enero, una vez el contratista presentó la totalidad de la documentación requerida. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de revisión y aprobación del componente técnico, la cual, según lo indicado por la EMSA, se prevé sea emitida en el transcurso de la próxima semana.
  Posterior a dicha aprobación, se programará una visita de verificación de la instalación eléctrica provisional ejecutada en obra y, una vez superada esta instancia, se llevará a cabo una segunda visita técnica para la revisión del medidor, con miras a autorizar y efectuar la conexión de la provisional conforme al procedimiento establecido por la EMSA.

Reunión de la ESPA

- Con relación al trámite de la ESPA, se informó que el contratista adelantó el levantamiento de la red sanitaria interna de la colonia, a la cual se proyecta hacer la entrega de las aguas servidas del proyecto dado que cuenta con la capacidad para la entrega de las aguas residuales generadas por el proyecto, la red sanitaria de la colonia descarga finalmente en el colector ubicado en la diagonal 15.

  En razón a que el proyecto se conecta a una red sanitaria interna existente y funcional, la ESPA manifestó que no se requiere la expedición de la factibilidad sanitaria para el proyecto, por encontrase las redes dentro de los predios de la Colonia. No obstante, se solicitó de manera informativa la radicación de las memorias técnicas que soportan el cálculo del caudal de descarga y la identificación de los nuevos usos, con el fin de verificar la capacidad del colector de la diagonal 15.

  En este sentido, el compromiso adquirido consiste en la radicación formal, por parte del Consorcio, de las memorias técnicas correspondientes el lunes de la semana siguiente. Adicionalmente, la ESPA realizó la recomendación técnica de evaluar el estado del tramo del colector existente en tubería de gres, teniendo en cuenta su antigüedad y posibles afectaciones estructurales; no obstante, dicha recomendación se plantea como una sugerencia de manejo interno y no como un requisito obligatorio por parte de la entidad.

  En cuanto al suministro de agua potable la sugerencia técnica de la ESPA manifestó que probable punto para la conexión del proyecto es a una tubería de 6” que pasa por el costado norte del proyecto.

  Sin embargo, el especialista hidrosanitario de la interventoría manifiesta que si la presión de la tubería de 2” a la cual que actualmente está conectada la provisional de obra da para el suministro del proyecto seria un punto factible de conexión por lo cual se solicito la toma de presión del caudal en este punto a lo cual la ESPA informa que para el día 11 de febrero de 2026 se tomara la presión y se entregaran los resultados al Consorcio Mar Verde Consorcio Mar Verde CV.

Llanogas

- De acuerdo con lo informado durante la reunión, el trámite correspondiente al servicio de gas natural con la empresa Llanogas presenta avances, encontrándose actualmente en una fase posterior a la cotización inicial. En este sentido, Llanogas ya remitió los planos preliminares del recorrido de las tuberías, los cuales permiten identificar el trazado propuesto para la conexión del servicio hasta el punto de ingreso del proyecto.

  No obstante, queda pendiente precisar el alcance definitivo de la prestación del servicio, específicamente si la empresa realiza la entrega únicamente hasta el punto de ingreso o si incluye la conexión hasta el gasoducto, aspecto que deberá ser confirmado por Llanogas para definir las responsabilidades técnicas y operativas del proyecto.

  En consecuencia, el proceso continúa en etapa de revisión y definición técnica, a la espera de la confirmación del alcance del servicio y de los plazos asociados para la ejecución de la conexión de gas natural.
  La entidad solicita reunión con todos lo especialista para que se supere todos los temas para avance del proyecto.

Cámaras

- De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que, aunque los equipos contemplados en el presupuesto representan un porcentaje significativo dentro de la solución técnica del componente de seguridad y comunicaciones, persisten aspectos críticos por definir, especialmente en lo relacionado con la infraestructura y el canal de transmisión de datos (medio de comunicación bidireccional), así como la entidad responsable de su adquisición e implementación.

  Se hace necesario contar con claridad técnica respecto a cómo se garantizará la conectividad, el flujo de información en doble vía y la articulación con las entidades competentes (INPEC, USPEC u otras), toda vez que la sola disposición de los equipos no asegura la operatividad del sistema sin una solución integral de comunicaciones debidamente estructurada y aprobada.

  Adicionalmente, se reconoce que la fase de diseños no se encuentra cerrada ni aprobada en su totalidad por la Interventoría, situación que impide consolidar el presupuesto y cronograma de obra real. En ese sentido, se acordó programar una mesa de trabajo con el contratista para revisar, componente por componente, el cronograma para la entrega y cierre de diseños, con la definición del alcance se establecerá el presupuesto ajustado y la programación real de ejecución, con el fin de evaluar la necesidad de tramitar la prórroga correspondiente, posterior al Otrosí No. 3, la cual estableció como fecha para la finalización del proyecto el 16/agosto/2026, bajo condiciones técnicas y financieras debidamente definidas.

ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA:

GRUPO 1 (PMU, EDU, UDI-PMA, TLL):

- De este grupo se ejecutan actividades en los edificios de Talleres, Unidad de Desarrollo Infantil y Aulas Educativas.

EDIFICIO AULAS EDUCATIVAS (EDU):

- Se realiza compactación de relleno con material granular de 3" en área de edificio.

EDIFICIO TALLERES (TLL):

- Se realiza compactación de relleno con material granular de 3" en área de edificio.

EDIFICIO UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLON MATERNAS (UDI-PMA):

- Se realiza perfilada de excavación de zapatas y vigas de cimentación.
- Se realiza vaciado de concreto solado de limpieza de zapatas y vigas de cimentación
- Se realiza amarre de acero de refuerzo de columnas y parrillas de zapatas.
- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de zapatas eje D y E.

GRUPO 2 (VIS, RAN-PAP, ASA-PAN, UAP)

- Se están realizando actividades en el edificio de Visitas y Unidad de atención primaria.

EDIFICIO VISITAS (VIS):

- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de pedestales, terminando así con la cimentación de este edificio.
- Se realiza relleno con material proveniente de la excavación sobre las vigas de cimentación.

EDIFICIO UNIDAD ATENCION PRIMARIA (UAP):

- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de vigas de cimentación.
- Se realiza relleno con material de excavación sobre vigas de cimentación.
- Se realiza amarre de acero de refuerzo de pedestales
- Se inicio el relleno con material granular de 3" en el área del edificio.

GRUPO 3 (GIN, GEX, ACV)


- Se están realizando actividades en el edificio de Guardia Externa.

EDIFICIO GUARDIA EXTERNA (GEX):

- Se realiza excavación mecánica de zapatas y vigas de cimentación.
- Se realiza vaciado de concreto solado de limpieza de zapatas.
- Se realiza amarre de acero de refuerzo de zapatas y castillos de columnas.
- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de zapatas

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE OBRA


En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes al Box Culvert.



Concreto de 3500 Psi - 28 días BOX CULVERT			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Placa Inferior y dentellones	Muestra 25	103,76%	100%
Muros y aletas	Muestra 31	114,64%	100%
Placa superior y bordillos	Muestra 36	102,45%	100%

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.

Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio VIS.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio VIS			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 16	105,40%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 18	106,26%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 35	112,78%	100%

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.


Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio TLL.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio TLL			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 17	108,94%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 24	105,89%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 26	123,36%	100%
Pedestales	Muestra 27	107,24%	100%

En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.

Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio UAP.




Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio UAP			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 22	100,75%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 28	112,59%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 33	104,24%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 34	108,68%	100%

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra versus la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión del concreto.

Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio PMU.


Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio PMU			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas bloque 3	Muestra 1	108,43%	100%
Zapata corrida bloque 1 norte	Muestra 2	101,89%	100%
Zapata corrida y viga de cimentacion bloque 1 norte	Muestra 3	100,43%	100%
Zapata corrida bloque 1 sur y viga de cimentacion bloque 1 norte	Muestra 4	103,65%	100%
Zapatas aisladas eje A y B	Muestra 5	113,73%	100%
Vigas cimentacion bloque 1 Sur	Muestra 6 A	102,88%	100%
Arranque muros Bloque 1 Norte	Muestra 8	125,24%	100%
Vigas cimentacion bloque 3	Muestra 9	105,13%	100%
Arranque muros bloque 1 Norte y 1 Sur	Muestra 10	103,80%	100%
Zapatas aisladas bloque 2	Muestra 11	102,63%	100%
Arranque de muros Bloque 1 Sur	Muestra 13	118,06%	100%
Zapatas corridas y vigas de cimentacion Bloque 2	Muestra 19	109,74%	100%
Muros estructurales Bloque 2	Muestra 23	123,16%	100%
Muros estructurales Bloque 2	Muestra 29	117,41%	100%



En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.


Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio EDU.

Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio EDU			
Localizacion	No de Muestra	Resistencia obtenida	Resistencia Esperada
Zapatas aisladas Eje A, B y D	Muestra 6 B	101,85%	100%
Zapatas aisladas Eje C	Muestra 7	114,69%	100%
Vigas cimentacion eje A,B,C,D entre ejes 1 al 5	Muestra 12	114,00%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 15	101,90%	100%
Pedestales	Muestra 20	105,00%	100%
Pedestales	Muestra 21	100,75%	100%



En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.

Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio RAN-PAP.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio RAN-PAP			
Localizacion	No de Muestra	Resistencia obtenida	Resistencia Esperada
Zapatas aisladas	Muestra 14	133,04%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 30	108,60%	100%
Pedestales	Muestra 32	109,40%	100%

Durante la ejecución de las actividades se presentan las siguientes observaciones las cuales deben ser subsanadas para mejorar los procesos constructivos y cumplir con las especificaciones técnicas, normatividad vigente y estándares de calidad del proyecto:

ACTIVIDAD	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ACERO INSTALADO EXPUESTO	Se evidencia que hay aceros expuestos en diferentes edificaciones	Realizar limpieza de aceros con cepillo y de acuerdo al estado de avance de oxidacion aplicar producto anticorrosivo






PROVISIONALES DE OBRA:

ENERGÍA

- El Consorcio Mar Verde CV debía hacer entrega de los permisos tramitados y obtenidos con relación a la instalación de la provisional de energía eléctrica, la cual a la fecha no está legalizada y debido a que en visita de la EMSA se retiraron las cañuelas optó por seguir conectado de la red del transformador de 112,5 KVA de Sanidad, instalando un medidor para control del consumo interno. Es de anotar que estas instalaciones no cumplen con ningún tipo de Normatividad, el medidor instalado para el control no cuenta con la documentación para ser aceptado para tal fin, no tiene protocolos de prueba, no tiene certificados de calibración, se debe anexar la factura correspondiente de su compra. A la fecha el Consorcio Mar Verde CV informó que se encuentra adelantando la legalización del servicio.

RED DE AGUAS SERVIDAS

- El Consorcio Mar Verde CV debía tramitar la obtención para la conexión de la provisional sanitaria del proyecto para el funcionamiento de los baños de obra y la factibilidad para la conexión a la red sanitaria del Municipio de las aguas servidas del proyecto.

SISTEMA CCTV

- CCTV El Consorcio Mar Verde CV presentó la cotización de la empresa MMV para verificar con la Regional Central que el alcance de la propuesta concuerda con lo requerido para el proyecto de acuerdo con lo socializado con las directivas de la Colonia Penal de Oriente

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO:

En el componente de programación y control de obra la interventoría informa que los indicadores presentados están elaborados y analizados con el ajuste de la v04 del PDT, aprobada por la interventoría el 27/nov/2025.

Dicho lo anterior se presentan a continuación el resumen de los indicadores con cierre a la semana 50 de proyecto, semana 37 de obra.

Fase de Construcción

Acumulado programado 40,04%


Acumulado Ejecutado 34,34%


Diferencia 5,70%, atraso, la interventoría y como se indicó en los periodos anteriores se ha configurado el atraso y este continúa aumentado por lo cual la interventoría continúa reiterando la entrega del plan de contingencia y tomar las acciones a que den lugar al cumplimiento en la fecha de finalización estipulada para el 16/abr/2026.


Frente al indicador semanal se tiene para la fase 2 un 4,32% programado semanal – 1,70 % ejecutado semanal diferencia mayor entre el programado y el ejecutado del 2,62% **(se registra nuevamente un atraso semanal),** En el comité nuevamente se le reitera al contratista que debe preservar y mejorar los rendimientos de obra dado que no se cumplió con el requerimiento semanal que realizó el cronograma. Por OCTAVA semana consecutiva se observó esta situación. La interventoría nuevamente advierte de los descensos en los rendimientos y nuevo riesgo de atraso.

A continuación, se exponen las gráficas de seguimiento a los edificios actualmente en construcción.

PMU (Pabellón de Mujeres) EDIFICIO EN ALERTA









PMU: la interventoría informa que para el periodo nuevamente el desempeño en la ejecución de este edificio no supero el porcentaje programado, y como se ha venido advirtiendo semanas anteriores continua el atraso en la ejecución de este edificio, con el agravante que en el mismo no se reporta personal operativo realizando las labores propias para el avance. Para el presente periodo continua la condición en este edificio.

EDU (Educativas) (ALERTA)










EDU: Con relación a este edificio para el presente periodo se presentó una diferencia entre el programado y el ejecutado del 0.81% se emite la primera alerta en este edificio por lo que la interventoría solicita reanudar y mejorar la dinámica del trabajo a fin de evitar que el atraso continúe aumentando.

TLL (Talleres)










TLL: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado.

UDI (UNIDAD DESARROLLO INFANTIL)









UDI: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado. La interventoría advierte que de continuar con esta tendencia en el corto plazo se configurará un atraso sobre este edificio. En comité la interventoría continúa advirtiendo sobre esta condición.

VISITAS (VIS)









VIS: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado, la interventoría informa que en este edificio se realizan actividades, situación favorable del mismo.

RAN (Rancho) EDIFICIO EN ALERTA







RAN: Con relación este edificio la interventoría continua en comité continua reiterando que el progreso programado tanto semanal como acumulado, sigue superando el progreso ejecutado, con una diferencia negativa entre el programado y el ejecutado resultando desfavorable para el seguimiento de este edificio y afectando el desempeño del programa general, La interventoría reitera una vez más que se requiere mejorar e incrementar los rendimientos de obra, y en este frente, ya que con este comportamiento la afectación en el seguimiento general del cronograma continua viéndose afectada. En comité nuevamente se indica que este edificio no presenta progreso y por ello continúa aumentando el atraso. Frente a las reiteradas solicitudes sobre el progreso de este edificio no se ha tenido respuesta efectiva. Edificio que mantiene la alerta frente a la situación que presenta.

DESEMPEÑO Y REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA: **ASADERO (ALERTA)**








Asadero (ASA): Durante el periodo el cronograma ha requerido la ejecución en este edificio, por cuanto se tiene un porcentaje programado superior al ejecutado, durante este periodo no se ejecutaron actividades en este edificio. Se le ha

solicitado al contratista la ejecución de actividades en este edificio a fin de mitigar y evitar que el atraso continúe aumentado.

UAP (UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA) EDIFICIO EN ALERTA








UAP, la Interventoría informa que, aunque se tiene ejecución en este edificio, el progreso semanal ejecutado aún no logra alcanzar los requerimientos del cronograma. En comité la interventoría le continúa solicitando al contratista incrementar los rendimientos en este frente de obra a fin de superar el atraso que se está presentando. Se indica en comité que esta tendencia continúa afectando el seguimiento al desempeño general del cronograma por lo que se requiere una respuesta pronta y efectiva por parte del contratista.

Frente a esta situación, nuevamente la interventoría ha reiterado al contratista la entrega y puesta en marcha del **plan de contingencia** en aras de mitigar nuevos y mayores atraso. Solicitud que sigue sin respuesta pese a las reiteradas solicitudes que ha realizado la interventoría.

DESEMPEÑO Y REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA <u>ALOJAMIENTO GUARDIANAS(ALERTA)</u>







Alojamiento de Guardias. Para el presente periodo el cronograma ha requerido el inicio de este edificio, por lo que se le indica al contratista dar celeridad para el inicio de estas obras. El no inicio de estas actividades puede continuar afectando el desempeño general del cronograma.

Con relación al desempeño del cronograma la interventoría emite el reporte de avance por contratista, indica que es el contratista NYD el que presenta un desempeño favorable para el edificio GEX (GUARDIA EXTERNA).

Se presenta en el comité el seguimiento realizado al proyecto durante el periodo con el resumen del comportamiento mediante el diagrama de gannt en la herramienta Microsoft proyect semana 50 con corte al 01/feb/2026.

Fase 2 - Ejecución – Seguimiento al tiempo.

Se tiene transcurrido 261 días desde el inicio de la fase 2 el 16/05/2025 el equivalente 77,91% del tiempo contractual y un faltante 74 días el equivalente al 22,09% Se presenta un atraso de 43 días, equivalente al 12,84%.

REQUERIMIENTOS AL CRONOGRAMA SEMANA 50

A continuación, los requerimientos

Requerimientos
PABELLÓN (PMU) GRUPO 1

- Finalizar las placas de cimentación todos los bloques **Inicio programado vie 2/01/26 fin programado 28/01/2026**
- Realizar la disposición de las acometidas redes hidrosanitarias y electicas bajo placa en todos los bloques. **Inicio programado vie 29/12/25**
- Pases y tubería en losa de entrepiso N+3.40 Inicio programado **jue 8/01/26 Fin programada mar 20/01/26**
- Pases y tubería en losa de entrepiso N+6.80 Inicio Programado **jue 15/01/26 Fin programada lun 26/01/26**
- Avanzar con salidas instalaciones eléctricas en muros estructurales Inicio programado **lun 26/01/26**
- Avanzar Estructura Armado Muros de concreto Piso N 0.00 a +3.20 m se tiene un 98.75% programado contra un 0% ejecutado. **Inicio programado mié 14/01/26**

EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU) GRUPO 1

- Finalizar la cimentación incluida la placa de contrapiso **Inicio programado *mié 13/01/26 – fin programado vie 23/01/26***
- Avanzar con la estructura **Armada Losa Aligerada Nivel +4.00 m *Inicio programado mié 4/02/26***

EDIFICIO MATERNAS - DIER (UDI) GRUPO 1

- Finalizar la Excavación manual Zapatas Inicio programado mié 13/01/26 – Fin programado lun 2/02/26
- Lleno con material granular bajo zapatas Inicio programado sáb 24/01/26 – Fin programado vie 6/02/26

RANCHO (RAN) GRUPO 2

- Finalizar la cimentación Fin programado **jue 22/01/26**
- Avanzar con la estructura con las fundidas de columnas Comienzo programado **vie 16/01/26**
- Avanzar con la Instalaciones hidrosanitarias, Eléctricas, Voz y Datos y Control dispuestas bajo placa de piso **Comienzo programado jue 8/01/26 inicio programado mié 21/01/26**
- Finalizar las columnas del N -0.80 a +3.00 m **Fin programado mar 27/01/26**
- Inicio de estructura placas entrepiso de Nivel +3.40 y 6.80 **Fin programado sáb 31/01/26**
- Disposición de las redes técnicas sanitarias y eléctricas en placa inicio programado **lun 2/02/26**
- Salidas en Muros **inicio programado sáb 7/02/26**

ASADERO Y REPOSTERÍA (ASA) GRUPO 2

- Avanzar con la cimentación **Comienzo programado mar 13/01/26**
- Finalizar con el Material pétreo compactación en plataformas. **Comienzo programado vie mar 13/01/26**
- Avanzar con la Excavación manual Zapatas **Comienzo programado lun 19/01/26**
- Avanzar con el concreto pobre. **Comienzo programado sáb 24/01/26**
- Avanzar Armado Zapatas **Comienzo programado mié 4/02/26**

SANIDAD (UAP) GRUPO 2

- Avanzar con los Relleno sobre zapata parcial (hasta el nivel cero) **Comienzo programado lun 19/01/26**
- Avanzar con las Instalaciones Hidrosanitarias bajo placa Comienzo **programado vie 12/12/25**
- Avanzar con las Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos y Control Comienzo **programado vie 12/12/25**

ALOJAMIENTO GUARDIANAS (ACV) GRUPO 3

- **Iniciar y avanzar con la cimentación -** Material pétreo compactación en plataformas y excavación de Zapatas, concreto pobre. Comienzo **programado lun 19/01/26.**

REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA SEMANA 50

Frente al atraso registrado el anexo técnico contrato de obra es claro en indicar que:
Numeral 16 CONSIDERACIONES ASOCIADAS A INCUMPLIMIENTOS 16.1 PLAN DE CONTINGENCIA se indica que: "Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o un atraso del 3% con relación al plan detallado de trabajo, la interventoría deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso. Si el retraso persiste y supera el 5%, una vez vencido el plazo otorgado por la interventoría del contrato para subsanar la situación y ponerse al día, la interventoría deberá solicitar el inicio del correspondiente procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente. Así mismo Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la imposición de las sanciones aquí previstas".

Se está a la espera que el contratista emita el comunicado con la justificación de la prórroga y el PDT para la revisión y trámite.

SEGUIMIENTO A LA AVANCE A LA INVERSIÓN.

Seguimiento general – Incluida la Fase 1

- **Se tiene 9,94%** PROGRAMADO ACUMULADO y una **7,75%** EJECUTADO ACUMULADO, una DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO DEL 2,19% Disminuye en 0,73% la diferencia con relación al periodo anterior.
- En cuanto al seguimiento semanal se tiene **1,17%** PROGRAMADO SEMANAL y **0,46%** EJECUTADO SEMANAL DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO DEL **0,73%.**

La interventoría manifiesta nuevamente, que en este indicador el ritmo ejecutado en la obra durante el periodo no alcanzo el requerimiento solicitado por el cronograma frente al avance a la inversión.

Seguimiento General:

- Al cierre de la semana 50 del proyecto – 37 de obra, en el seguimiento a la inversión general contractual con la v04 del PDT (ajuste) se tiene un acumulado programado acumulado del 9,94% equivalente a $ 4.434.732.536,45 un ejecutado acumulado del 7,75% equivalente a $ 3.458.070.169,42 una diferencia mayor programada sobre el ejecutada (atraso) del 2,19% equivalente $ 976.662.367,03 Los costos NO incluyen; AIU, Ajustes, GASTOS COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y TRAMITE DE LICENCIAS

Seguimiento Fase 2 Construcción-

- Al cierre de la semana 50 del proyecto – 37 de obra, en el seguimiento a la inversión para la fase construcción con la v04 del PDT (Ajuste) se tiene un acumulado programado acumulado del 8,71% equivalente a $ 3.834.732.536,45 un ejecutado acumulado del 6,49% equivalente a $ 2.858.070.169,42 una diferencia mayor programado sobre el ejecutado (atraso) del 2,22 % equivalente $ 976.662.367,03Los costos NO incluyen; AIU, Ajustes, GASTOS COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y TRAMITE DE LICENCIAS.

SEGUIMIENTO DE AVANCE A LA INVERSION DEL ANTICIPO

A la fecha se han autorizado egresos por MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 1.797.003.914,00) el **8,05%** del valor total del anticipo.
Están pendiente los comprobantes de egresos de la orden 021 del 06/12/2025 DISTRIBUCIONES TORRES por valor de $82.687.890, la orden 022 del 06/12/2025 AMASA por valor de $99.801.191, Fundacity del 16/12/2025 por valor de $35.251.000 para la orden 023, las cuales fueron aprobadas el 09 y el 16/dic/2025 respectivamente. Es de anotar que estos rubros hacen parte del pago en compensación por el área intervenida por el proyecto. Sin cambios sobre este aspecto para el actual periodo.

SEGUIMIENTO AL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Con corte a 30 de noviembre de 2025.

EXTRACTO CUENTA FIDUCIA			
TIPO	TRANSACCION	VALOR	SALDO
1	PAGO DE PROV UNI SERV PEN	21.196.729.857,00	21.196.729.857,00
2	ABONO INTERESES AHORROS	69.155.035,40	21.265.884.892,40
3	Imp- Gob. 4*1000	-7.024.066,05	21.258.860.826,35
4	PAGO DE PROV CONSORCIO MAR V	7.324.032,00	21.266.184.858,35
5	PAGO PROVEEDORES	-1.703.841.048,13	19.562.343.810,22
6	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	-52.175.474,15	19.510.168.336,07

SEGUIMIENTO INDICADORES FINANCIEROS CONTRATO 293 DE 2024

- Para el contrato de obra se tiene un ejecutado del 5.20% equivalente a $2.321.563.361, que corresponde a la facturación de la fase 1 (Acta 1 y3), y la facturación de la fase 2 (Acta 2-4-5). A continuación, la tabla de seguimiento. A continuación, la Tabla de seguimiento al indicador financiero. ***Sin Cambios en este indicador para la presente semana.***


ACTA	VR. ACTA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	RETEGARANTA	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE EJECUCION
		50%	10%	44.624.694.436,00	
1	463.100.000,16	231.550.000,08	46.310.000,02	44.161.594.435,84	1,04%
2	444.094.636,00	222.047.318,00	44.409.463,60	43.717.499.799,84	1,00%
3	136.899.999,84	68.449.999,92	13.689.999,98	43.580.599.800,00	0,31%
4	766.463.909,00	383.231.954,50	76.646.390,90	42.814.135.891,00	1,72%
5	511.004.816,00	255.502.408,00	51.100.481,60	42.303.131.075,00	1,15%
TOTAL	**2.321.563.361,00**	**1.160.781.680,50**	**232.156.336,10**		**5,20%**


ACTIVIDADES Para el contrato de Interventoría se tiene un avance financiero para los costos fijos del 23.66% equivalente a $975.127.197. facturadas en 10 actas de pago. A continuación, la tabla de seguimiento. ***Sin Cambios en este indicador para la presente semana.***

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	SALDO	% AVANCE EJECUCION
Acta No 1 Fase 1	17/Jun/2025	**85.069.874,00**	3.214.930.125,00	2,58%
Acta No 2 Fase 1	17/Jun/2025	**85.069.874,00**	3.129.860.251,00	2,58%
Acta No 3 Fase 1	26/Ago/2025	**85.069.874,00**	3.044.790.377,00	2,58%
Acta No 4 Fase 1	26/Sept/2026	**100.516.275,00**	2.944.274.102,00	3,05%
Acta No 5 Fase 1	15/Oct/2025	**100.516.276,00**	2.843.757.826,00	3,05%
Acta No 6 Fase 1	30/Oct/2025	**100.516.276,00**	2.743.241.550,00	3,05%
Acta No 7 Fase 2	28/Nov/2025	**111.937.530,00**	2.631.304.020,00	3,39%
Acta No 8 Fase 2	28/11/2025	**111.937.530,00**	2.519.366.490,00	3,39%
Acta No 9 Fase 2	28/Nov/2025	**111.937.530,00**	2.407.428.960,00	3,39%
Acta No 10 Fase 2	28/11/2025	**82.556.158,00**	2.324.872.802,00	2,50%
TOTAL	**23,66%**	**$ 975.127.197,00**	**29,55%**	

ACTIVIDADES DE HSEQ

PERSONAL EN OBRA TOTAL: SEMANA 50 PERSONAL OPERATIVO EN OBRA VS PROGRAMADO





PORCENTAJE PERSONAL OPERATIVO
EN OBRA VS PROGRAMADO: SEMANA 50






GRAFICO CONTROL DE FUERZA OPERATIVA EN OBRA VS PROGRAMADO: SEMANA 50



	7/12/2025	14/12/2025	21/12/2025	28/12/2025	4/01/2026	11/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	31/01/2026
(No de Personas Operativas) v04 Cronograma	50	50	50	50	94	94	94	94	94
Recurso Real (No de Personas Operativas)	54	40	41	36	33	31	35	37	37

PERSONAL EN OBRA POR EMPRESA: SEMANA 50



INDICADORES SST

- Pruebas de alcoholemia: No se presentan pruebas de alcalometría
- Afiliaciones y pagos de seguridad social: Se encuentra ok
- Inducción y notificación de riesgo: Se encuentra ok
- Entrega de elementos de protección personal: Se encuentra ok
- Capacitaciones: ok
- Exámenes médicos ocupacionales: Se encuentra ok
- Ausentismo por accidente o enfermedad laboral: No se presenta
- Ausentismo por incapacidad enfermedad general: No presenta
- Ausentismo por incapacidad de accidente de trabajo: No se presenta
- Frecuencia de accidentalidad: No se presenta
- Severidad de accidentalidad: No se presenta
- Índice de lesiones incapacitantes: No se presenta
- Ausentismo por causa médica: No se presenta

CHARLAS O CAPACITACIONES SOCIALIZADAS

- Lunes: Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Martes: Proteja sus manos uso obligatorio de EPP
- Miércoles: Medida de preventivas para el uso del celular en el trabajo
- Jueves: Ley 100 de 1993 sistema de seguridad social integral en Colombia
- Viernes: Mapa de emergencias del proyecto: Rutas de evacuación
- Sábado: Capacitación identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos laborales

PERMISOS DE TRABAJOS: SEMANA 50

PERMISOS DE TRABAJO
Excavación Mecánica
Excavación Manual
Armado de canastas de acero
Fundida de Solados
Fundida de Zapatas, Vigas
Izaje de Cargas mecanicas y manuales
Trabajo en caliente para corte de aceros

INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: SEMANA 50

INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Inspección de Herramienta Menor
Inspección de Retro de Oruga
Inspección de pajarita
Inspección de motobomba
Inspección de Pulidora
Inspección de taladro
Inspeccion de mixer

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Charlas diarias
- Se presentaron pruebas de alcoholimetría
- Reposición EPP
- Reposición de dotación
- ATS-permisos de trabajo
- Liberación, acero de refuerzo y Vaciado de zapatas
- vaciado de concreto de zapatas
- Compactación relleno material de excavación sobre vigas

- Vigas de cimentación, amarre de acero, relleno de material granulado
- Céreo plataforma edificio
- Toma de muestras de concreto
- Se cierra observación en uso de EPP
- Orden y aseo en campamentos y baños

ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se realizo mantenimiento de aseo a baños portátiles tres (3) días de la semana.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: FAUNA Y FLORA

- Recomendaciones para retiro del acero almacenado debido a nidos dentro de los mismos.





OBSERVACIONES DE LA SEMANA 50

- A la fecha se encuentran escombros provenientes de demolición de solados en UDIPMA y mala disposición de residuos
- A la fecha se encuentra envase no apto para el almacenamiento de agua, con presencia de agua estancada, lo que favorece la proliferación de insectos, virus y bacterias.
- Alto crecimiento de pasto en alrededores del proyecto y zonas de paso peatonal
- A la fecha se encuentran almacenamiento de acero al descubierto y con un alto porcentaje de perder la calidad de acuerdo con instrucciones de la USPEC
- A la fecha se encuentran almacenamiento de acero al descubierto y con un alto porcentaje de perder la calidad de acuerdo con instrucciones de la USPEC
- Contaminación del suelo con residuos de concretos del lavado de equipos esta observación se encuentra desde la semana 45

ACTIVIDADES SOCIALES:

Seguimiento al cumplimiento del cronograma social

- Se realizó seguimiento al avance de las actividades establecidas en el cronograma social, efectuando los ajustes necesarios para garantizar su adecuada implementación y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Así mismo, se mantuvo comunicación permanente con los responsables de cada actividad, con el fin de asegurar la coherencia con el plan de trabajo y anticipar posibles retrasos en la ejecución.

Recepción y gestión de hojas de vida (seguimiento social):

- Desde el componente social se continuó con la recepción de hojas de vida remitidas por la comunidad de las veredas El Nuevo Amanecer y El Carmen, como parte del proceso de seguimiento social y promoción de la vinculación laboral local. No obstante, los contratistas de las obras informaron que, por el momento, no se requiere mayor personal para las actividades en ejecución.

Reunión de articulación interna – Documento GESOA

- Se llevó a cabo una reunión de articulación entre los componentes social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del Consorcio Mar Verde CV, con el objetivo de ajustar el documento GESOA, atendiendo las observaciones y requerimientos formulados por la USPEC
- Reuniones construcción documento GESOA
- Se realizó una reunión con la interventoría, en la cual participaron los equipos sociales, ambiental y SST del Consorcio Mar Verde CV, con el fin de socializar el avance del documento GESOA, así como las correcciones y ajustes realizados conforme a las observaciones previamente emitidas.
- El día 27 de enero se desarrolló una reunión virtual con la participación de la USPED, la interventoría y el Consorcio Mar Verde CV, con el propósito de tratar los aspectos jurídicos del documento GESOA. En dicha reunión, la interventoría manifestó que haría entrega del componente jurídico ajustado, para su posterior incorporación en el documento final.
- Reunión virtual – 30 de enero
  El 30 de enero se realizó una nueva reunión virtual con la USPED, la interventoría y el Consorcio Mar Verde CV, con el fin de evidenciar el cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión anterior, presentando la totalidad del componente técnico del documento GESOA, incluyendo las correcciones realizadas a partir de las observaciones emitidas por la USPED.

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL:

Consorcio Mar Verde CV debe presentar la siguiente documentación del proyecto:

- Con la aprobación del PDT v04 (Ajuste), se debe presentar la actualización de la fuerza operativa, EDT, tabla de metas físicas e hitos. (Obligación contractual).
- Informe de Imprevistos
- Se debe presentar el plan de contingencia ante el atraso presentado en la v03 del PDT mitigando en el futuro cercano un atraso con el ajuste de la v04 del PDT
- Presentar los informes mensuales 6, 7 y 8 de acuerdo con las observaciones realizadas por la Interventoría
- Presentar los informes mensuales 9, 10 y 11 (Fecha de entrega máx. el 22 de enero de 2026)
- Presentar los informes semanales. 35, 36, 37 y 38 de acuerdo con las observaciones emitidas por la Interventoría y presentar los informes 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL:


- El Consorcio Mar Verde CV debe presentar las actas de reunión extraordinarias debidamente según la relación:

ACTAS REUNIÓN EXTRAORDINARIA			
#	FECHA	ESTADO	OBSERVACIÓN
32	24/06/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
37	15/07/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
53	08/09/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
54	09/09/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
76	15/01/2026	PTE	COMPLETAR FIRMAS

- Se realiza presentación del registro fotográfico que se registró durante la semana

PRÓXIMA REUNIÓN: jueves 13 de febrero de 2026.

Se anexa lista de asistencia del comité semanal

ACTA DE COMITÉ SEMANAL No. 50 (Avance Semanal del Contrato) – 06/02/2026				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Olga Patricia Rentería	olgarenteria@aciproyectos.com	3004405963	
Consorcio ACI Mar Verde	Rafael Pabon	rafatrabajovillao@gmail.com	3104103420	
USPEC	Edgar Gutierrez			

USPEC

CONSORCIO ACI Mar Verde

LUGAR:	Sala de juntas del constratista
FECHA:	06/02/2026.
HORA:	8:am

No. 50

LISTA DE ASISTENCIA COMITÉ DE OBRA SEMANAL

PARTICIPANTES

ENTIDAD	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Consorcio Mar Verde CV	Melissa Mendoza Castro	Residente.sst@marverdecv.com.co	3133153975	
Consorcio ACI Mar Ver	Pedro Cabarcas ACI Proyectos	pedro.cabarcas@aciproyectos	3145563846	
Consorcio ACI Mar Verde	Claudia Rodriguez.	claudia.alvarez@aciproyectos.	3144841141.	
USPEC	Billy Tello M	billy.tello@uspec.gov.co	3108546574	
CONSORCIO ACI MAR VERDE	Diego Andres Muñoz Avilés	diego.munoz@aciproyectos.com	3213211462	
Consorcio MVCV	Nelson Garcia C	nelsongarcia@conken.com.co	3183792911	
Consorcio Mar Verde CV	Patricia Alfonso S	patricia.alfonso@conken.com.co	3115965040	
Consorcio Aci proyectos	Vanessa Triana	auxadministrativo.aciproyectos.com	3102385914	
Consorcio Marverdecv	Juan C Cer	residentesst@contelinea.com.co	3213371488	
Consorcio Mar Verde CV	Nara F. Anza. R.	residambiental marverde@con.	3194308304	
CM-CV	Yerid Mauricio Valencia Herrera	residentecontrolmarverde@conken.com.co	3138068567	

Escaneado con CamScanner

ACTA DE COMITÉ SEMANAL No. 51 (Avance Semanal del Contrato) – 12/02/2026

LUGAR: Presencial en la sala de juntas del Consorcio Mar Verde CV
FECHA: jueves 12 de febrero de 2026
HORA: 09:00 HRS (12/02/2026) – 13:00 HRS (13/02/2026)

OBJETIVOS: Revisión y avances el proyecto

TEMAS TRATADOS:

1. Avance en ejecución obra
2. Seguimiento y control
3. Control a la inversión del anticipo
4. Actividades HSEQ
5. Actividades ambientales
6. Actividades sociales
7. Seguimiento y control documental

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se inicia la reunión por parte de la interventoría con la presentación del informe correspondiente a la semana No 51 proyecto /semana 38 de obra, periodo del 2 al 8 de febrero de 2026.

Participación de los representantes por parte del CONSORCIO ACI MAR VERDE, CONSORCIO MAR VERDE CV y USPEC.





Localización del proyecto



La directora de interventoría informa que el contratista presentó formalmente una solicitud de prórroga contractual hasta el 16 de agosto/2026, la cual fue radicada el día de ayer. La solicitud se encuentra sustentada principalmente en los siguientes aspectos:

- Afectaciones derivadas de la temporada de lluvias
- Impactos en la ejecución y avance del proyecto ocasionados por el cierre de la vía Bogotá–Villavicencio
- Situaciones de fuerza mayor que, según lo manifestado, han incidido en el normal desarrollo de las actividades.

Como soporte de la solicitud, el contratista adjuntó el PDT versión 5.
No obstante, una vez realizada la revisión preliminar por parte de la interventoría, se identificó la necesidad de efectuar ajustes, toda vez que el cronograma presentado no coincide con la fecha de prórroga solicitada. En particular, el PDT

proyecta actividades hasta una fecha diferente al 16 de agosto, lo que genera inconsistencias entre el soporte técnico (programación) y la solicitud formal de ampliación del plazo.

Se evidenció que la discrepancia obedece principalmente a la configuración del calendario y a la relación de actividades predecesoras y sucesoras, teniendo en cuenta que el 16 de agosto corresponde a un domingo, lo cual puede estar afectando el cálculo automático del programa.

En consecuencia, se solicitó al contratista realizar los ajustes necesarios en el PDT, garantizando coherencia entre la programación actualizada y la fecha de prórroga requerida, de manera que el documento técnico respalde adecuadamente la solicitud presentada.

La solicitud de prórroga presentada por el contratista hasta el 16 de agosto se encuentra sustentada en hechos que, en principio, podrían incidir en la ejecución contractual; sin embargo, el soporte técnico allegado (PDT versión 5) presenta inconsistencias frente a la fecha requerida, lo que impide emitir un concepto definitivo sobre su viabilidad.

En consecuencia, la evaluación de la prórroga queda condicionada a la presentación de un cronograma debidamente ajustado, coherente en su configuración de calendario y en la secuencia lógica de actividades, de manera que refleje técnicamente la fecha solicitada y garantice la trazabilidad y consistencia de la información programática. Solo una vez subsanadas dichas observaciones será posible continuar con el análisis técnico correspondiente.

CRONOGRAMA

Consorcio Mar Verde CV aún no ha presentado el cronograma para el cierre de los diseños y la entrega de la documentación pendiente, el cual se tenía estimado fecha de entrega el martes 10 de febrero de 2026.
El especialista hidráulico del Consorcio Mar Verde CV debe enviar el concepto de aprobación y ser emitido a la interventoría para ser aprobado.

ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA:

GRUPO 1 (PMU, EDU, UDI-PMA, TLL)

- De este grupo se ejecutan actividades en los edificios de Pabellón de Mujeres, Unidad de Desarrollo Infantil y Aulas Educativas.

EDIFICIO PABELLON MUJERES (PMU):

- Se realiza compactación de relleno con material granular de 3" en Bloque 1 Sur.
- Se realiza encofrado y vaciado de concreto de placa de contrapiso de las celdas 6, 7,8, 9,10 y 11 del bloque 1 Norte.
- Se inicia céreo de relleno con material granular de 3" en zona central edificio.

EDIFICIO AULAS EDUCATIVAS (EDU):

- Se realiza compactación de relleno con material granular de 3" en área de edificio.

EDIFICIO TALLERES (TLL)

- Se realiza céreo y compactación de relleno con material granular de 3" en área de edificio.

EDIFICIO UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLON MATERNAS (UDI-PMA):

- Se realiza amarre de acero de refuerzo de columnas y parrillas de zapatas.
- Se realiza vaciado de concreto solado de limpieza de zapatas y vigas de cimentación.
- Se realiza vaciado de concreto de zapatas ejes A, B, C y D.
- Se realiza excavación mecánica para vigas de cimentación entre ejes A y B.

GRUPO 2 (VIS, RAN-PAP, ASA-PAN, UAP)

- Se están realizando actividades en el edificio de Visitas y Unidad de atención primaria

EDIFICIO VISITAS (VIS):

- Se realiza relleno con material proveniente de excavación sobre las vigas de cimentación.

EDIFICIO UNIDAD ATENCION PRIMARIA (UAP):

- Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de pedestales, terminando así con la cimentación de este edificio
- Se realiza relleno con material granular de 3" bajo placa de contrapiso.

GRUPO 3 (GIN, GEX, ACV)

- Se están realizando actividades en el edificio de Guardia Externa.

EDIFICIO GUARDIA EXTERNA (GEX):


- Se realiza excavación mecánica de zapatas y vigas de cimentación.
- Se realiza vaciado de concreto de 4.000 PSI de zapatas.
- Se realiza amarre de acero de refuerzo de zapatas y castillos de columnas.
- Se realiza amarre de acero de refuerzo y encofrado de vigas de cimentación.

TRASLADO CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA:

- Se realiza traslado de cerramiento provisional de obra en el costado norte del proyecto dejándolo junto a la cerca del lindero del terreno.


SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio VIS.




Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio VIS			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 16	105,40%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 18	106,26%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 35	112,78%	100%
Pedestales	Muestra 37	108,48%	100%

En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio UAP.




Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio UAP			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 22	100,75%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 28	112,59%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 33	104,24%	100%
Zapatas aisladas	Muestra 34	108,68%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 38	108,56%	100%

En este cuadro se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes al Box Culvert.



Concreto de 3500 Psi - 28 días BOX CULVERT			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Placa Inferior y dentellones	Muestra 25	103,76%	100%
Muros y aletas	Muestra 31	114,64%	100%
Placa superior y bordillos	Muestra 36	102,45%	100%


En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio TLL.




Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio TLL			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas aisladas	Muestra 17	108,94%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 24	105,89%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 26	123,36%	100%
Pedestales	Muestra 27	107,24%	100%

En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra versus la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión del concreto.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio PMU.

Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio PMU			
Localizacion	**No de Muestra**	**Resistencia obtenida**	**Resistencia Esperada**
Zapatas bloque 3	Muestra 1	108,43%	100%
Zapata corrida bloque 1 norte	Muestra 2	101,89%	100%
Zapata corrida y viga de cimentacion bloque 1 norte	Muestra 3	100,43%	100%
Zapata corrida bloque 1 sur y viga de cimentacion bloque 1 norte	Muestra 4	103,65%	100%
Zapatas aisladas eje A y B	Muestra 5	113,73%	100%
Vigas cimentacion bloque 1 Sur	Muestra 6 A	102,88%	100%
Arranque muros Bloque 1 Norte	Muestra 8	125,24%	100%
Vigas cimentacion bloque 3	Muestra 9	105,13%	100%
Arranque muros bloque 1 Norte y 1 Sur	Muestra 10	103,80%	100%
Zapatas aisladas bloque 2	Muestra 11	102,63%	100%
Arranque de muros Bloque 1 Sur	Muestra 13	118,06%	100%
Zapatas corridas y vigas de cimentacion Bloque 2	Muestra 19	109,74%	100%
Muros estructurales Bloque 2	Muestra 23	123,16%	100%
Muros estructurales Bloque 2	Muestra 29	117,41%	100%



En esta grafica se observa el comportamiento de la resistencia esperada de cada muestra vs. la resistencia obtenida en el ensayo de resistencia a la compresión.
Para este caso vemos que las muestras son las correspondientes a elementos estructurales del edificio EDU.



Concreto de 4000 Psi - 28 días Edificio RAN-PAP			
Localizacion	No de Muestra	Resistencia obtenida	Resistencia Esperada
Zapatas aisladas	Muestra 14	133,04%	100%
Vigas de cimentacion	Muestra 30	108,60%	100%
Pedestales	Muestra 32	109,40%	100%

OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS:

Durante la ejecución de las actividades se presentan las siguientes observaciones las cuales deben ser subsanadas para mejorar los procesos constructivos y cumplir con las especificaciones técnicas, normatividad vigente y estándares de calidad del proyecto:

ACTIVIDAD	HALLAZGO	ACCION DE CORRECCION
ACERO INSTALADO EXPUESTO	Se evidencia que hay aceros expuestos en diferentes edificaciones	Realizar limpieza de aceros con cepillo y de acuerdo al estado de avance de oxidacion aplicar producto anticorrosivo





Se observa la necesidad de realizar las siguientes actividades de carácter administrativo:

- Terminacion de construccion del comedor para personal operativo





- Poda de pastos en senderos peatonales del proyecto





OTRAS ACTIVIDADES:

VISITA DE ESPECIALISTAS HIDROSANITARIOS AL PROYECTO:

- Se realiza visita por parte de los especialistas hidrosanitarios de Obra e Interventoría para realizar recorrido al proyecto y evidenciar estado del canal 2, áreas para instalación de filtros en los perímetros de las edificaciones y revisión de colector de aguas negras de la Colonia para la conexión y entrega de aguas servidas del proyecto.

PROVISIONALES DE OBRA:

1. **ENERGÍA:**El Consorcio Mar Verde CV debía hacer entrega de los permisos tramitados y obtenidos con relación a la instalacion de la provisional de energía eléctrica, la cual a la fecha no está legalizada y debido a que en visita de la EMSA se retiraron las cañuelas optó por seguir conectado de la red del transformador de 112,5 KVA de Sanidad, instalando un medidor para control del consumo interno. . Es de anotar que estas instalaciones no cumplen con ningún tipo de Normatividad, el medidor instalado para el control no cuenta con la documentación para ser aceptado para tal fin, no tiene protocolos de prueba, no tiene certificados de calibración, se debe anexar la factura correspondiente de su compra.

A la fecha el Consorcio Mar Verde CV informó que se cuenta con la aprobación jurídica y continua la fase de aprobación técnica para la legalización del servicio.

2. **RED DE AGUAS SERVIDAS:** El Consorcio Mar Verde CV debía tramitar la obtención para la conexión de la provisional sanitaria del proyecto para el funcionamiento de los baños de obra, de la cual se encuentra pendiente obtener el permiso de cierre de vía el cual se debe tramitar ante el instituto de tránsito y transporte de Acacias presentando el plan de manejo de tránsito para la realización de dicha conexión al colector, el cual se encuentra frente a la entrada del proyecto en la vía al barrio nuevo amanecer.
   En comité del día 05 de febrero de 2025 se realizó reunión en la ESPA donde se informó que el punto de conexión de la red sanitaria del proyecto se realizará a un colector interno de la colonia agrícola de acacias, por lo cual la subgerencia técnica de la empresa prestadora del servicio informo que se deben entregar las memorias técnicas del cálculo de caudal a verter en dicho colector, sin requerir la factibilidad dado que la Colonia ya cuenta con un punto de conexión en un colector de 10" de la diagonal 15.

3. **CCTV:** El Consorcio Mar Verde CV informa que se encuentra en proceso de cotización para el CCTV ya que la cotizacion presentada de la empresa MMV no cumple con las especificaciones tecnicas requeridas por el INPEC.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO:

En el componente de programación y control de obra la interventoría informa que los indicadores presentados están elaborados y analizados con el ajuste de la v04 del PDT, aprobada por la interventoría el 27/nov/2025.

Dicho lo anterior se presentan a continuación el resumen de los indicadores con cierre a la semana 51 de proyecto, semana 38 de obra.

Frente a este componente la interventoría presenta una radiografía muy general del avance de los indicadores, los cuales solo reflejan atraso tanto en el seguimiento como la inversión. La interventoría solicita la presentación del PDT v05 para la revisión y el respectivo tramite. Ello con el fin de soportar la prorroga y realizar la replanificación del proyecto propuesta para el 16/agosto/2026. Se espera que el consorcio constructor presente el PDT ajustado en un plazo no mayor a 3 días calendario.

Aunque no se presentan explícitamente los indicadores, en la presente acta se dejara constancia del seguimiento de los mismos para el periodo en mención.

Fase de Construcción

Acumulado programado 44,07%


Acumulado Ejecutado 35,24%


Diferencia 8,73%, atraso, la interventoría la interventoría continúa informando que el atraso aumentando para lo cual continúa reiterando la entrega del plan de contingencia y tomar las acciones que den lugar al cumplimiento en la fecha de finalización estipulada para el 16/abr/2026.


Frente al indicador semanal se tiene para la fase 2 un 4,03% programado semanal – 0.90 % ejecutado semanal diferencia mayor entre el programado y el ejecutado del 3,13% **(se registra nuevamente un atraso semanal),** En el comité nuevamente se le reitera al contratista que debe preservar y mejorar los rendimientos de obra dado que no se cumplió con el requerimiento semanal que realizó el cronograma. Por NOVENA semana consecutiva se observó esta situación. La interventoría nuevamente advierte de los descensos en los rendimientos y nuevo riesgo de atraso.

A continuación, se exponen las gráficas de seguimiento a los edificios actualmente en construcción.

PMU (Pabellón de Mujeres) EDIFICIO EN ALERTA










PMU: la interventoría informa que para el periodo nuevamente el desempeño en la ejecución de este edificio no supero el porcentaje programado, y como se ha venido advirtiendo semanas anteriores continua el atraso en la ejecución de este edificio, se reporta personal operativo realizando las labores propias para el avance, sin embargo, estas aún no alcanzan los requerimientos del programa. Para el presente periodo continua la condición en este edificio.

EDU (Educativas) (ALERTA)










EDU: Con relación a este edificio para el presente periodo se presentó una diferencia entre el programado y el ejecutado del 3,15% Continua la alerta en este edificio por lo que la interventoría solicita reanudar y mejorar la dinámica del trabajo a fin de evitar que el atraso continúe aumentando.

TLL (Talleres)










TLL: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado.

UDI (UNIDAD DESARROLLO INFANTIL)










UDI: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado. La interventoría advierte que de continuar con esta tendencia en el corto plazo se configurará un atraso sobre este edificio. En comité la interventoría continúa advirtiendo sobre esta condición.

VISITAS (VIS)









VIS: Se mantiene la diferencia mayor en entre el ejecutado sobre el programado, la interventoría informa que en este edificio se realizan actividades, situación favorable del mismo.

RAN (Rancho) EDIFICIO EN ALERTA








RAN: Con relación este edificio la interventoría continua en comité continua reiterando que el progreso programado tanto semanal como acumulado, sigue superando el progreso ejecutado, con una diferencia negativa entre el programado y el ejecutado resultando desfavorable para el seguimiento de este edificio y afectando el desempeño del programa general, La interventoría reitera una vez más que se requiere mejorar e incrementar los rendimientos de obra, y en este frente, ya que con este comportamiento la afectación en el seguimiento general del cronograma continua viéndose afectada. En comité nuevamente se indica que este edificio no presenta progreso y por ello continúa aumentando el atraso. Frente a las reiteradas solicitudes sobre el progreso de este edificio no se ha tenido respuesta efectiva. Edificio que mantiene la alerta frente a la situación que presenta.


DESEMPEÑO Y REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA: **ASADERO (ALERTA)**




Asadero (ASA): Durante el periodo el cronograma continúa requiriendo la ejecución en este edificio, por cuanto se tiene un porcentaje programado superior al ejecutado, durante este periodo no se ejecutaron actividades en este edificio. Se le


ha solicitado al contratista la ejecución de actividades en este edificio a fin de mitigar y evitar que el atraso continúe aumentado.


UAP (UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA) EDIFICIO EN ALERTA














UAP, la Interventoría informa que, aunque se tiene ejecución en este edificio, Sin embargo, el progreso semanal ejecutado aún no logra alcanzar los requerimientos del cronograma. En comité la interventoría le continúa solicitando al contratista incrementar los rendimientos en este frente de obra a fin de superar el atraso que se está presentando. Se indica en comité que esta tendencia continúa afectando el seguimiento al desempeño general del cronograma por lo que se requiere una respuesta pronta y efectiva por parte del contratista.

Frente a esta situación, nuevamente la interventoría ha reiterado al contratista la entrega y puesta en marcha del **plan de contingencia** en aras de mitigar nuevos y mayores atraso. Solicitud que sigue sin respuesta pese a las reiteradas solicitudes que ha realizado la interventoría.

DESEMPEÑO Y REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA ALOJAMIENTO GUARDIANAS(ALERTA)







Alojamiento de Guardias. Para el presente periodo el cronograma continúa solicitando el inicio de las obras en este edificio, por lo que se le indica al contratista dar celeridad en el inicio de esta. El no inicio de estas actividades puede continuar afectando el desempeño general del cronograma.

Con relación al desempeño del cronograma la interventoría emite el reporte de avance por contratista, indica que es el contratista NYD y Brandfloor el que presenta un desempeño favorable para el edificio GEX (GUARDIA EXTERNA), y para el UDI (Unidad de Desarrollo infantil)

Se presenta en el comité el seguimiento realizado al proyecto durante el periodo con el resumen del comportamiento mediante el diagrama de gannt en la herramienta Microsoft proyect semana 51 con corte al 08/feb/2026.

Fase 2 - Ejecución – Seguimiento al tiempo.

Se tiene transcurrido 268 días desde el inicio de la fase 2 el 16/05/2025 el equivalente 80,00% del tiempo contractual y un faltante 67 días el equivalente al 20% Se presenta un atraso de 49 días, equivalente al 14,63%.

REQUERIMIENTOS AL CRONOGRAMA SEMANA 51

A continuación, los requerimientos

Requerimientos
PABELLÓN (PMU) GRUPO 1

- Finalizar las placas de cimentación todos los bloques Inicio programado vie 2/01/26 fin programado 28/01/2026
- Realizar la disposición de las acometidas redes hidrosanitarias y electicas bajo placa en todos los bloques. Inicio programado vie 29/12/25
- Pases y tubería en losa de entrepiso N+3.40 Inicio programado jue 8/01/26 Fin programada mar 20/01/26
- Pases y tubería en losa de entrepiso N+6.80 Inicio Programado jue 15/01/26 Fin programada lun 26/01/26
- Avanzar con salidas instalaciones eléctricas en muros estructurales Inicio programado lun 26/01/26
- Avanzar Estructura Armado Muros de concreto Piso N 0.00 a +3.20 m se tiene un 98.75% programado contra un 0% ejecutado. Inicio programado mié 14/01/26

EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU) GRUPO 1

- Finalizar la cimentación incluida la placa de contrapiso Inicio programado *mié 13/01/26 – fin programado vie 23/01/26*
- Avanzar con la estructura Armada Losa Aligerada Nivel +4.00 m *Inicio programado mié 4/02/26*

EDIFICIO MATERNAS - DIER (UDI) GRUPO 1

- Finalizar la Excavación manual Zapatas Inicio programado mié 13/01/26 – Fin programado lun 2/02/26
- Lleno con material granular bajo zapatas Inicio programado sáb 24/01/26 – Fin programado vie 6/02/26

RANCHO (RAN) GRUPO 2

- Finalizar la cimentación Fin programado jue 22/01/26
- Avanzar con la estructura con las fundidas de columnas Comienzo programado vie 16/01/26
- Avanzar con la Instalaciones hidrosanitarias, Eléctricas, Voz y Datos y Control dispuestas bajo placa de piso Comienzo programado jue 8/01/26 inicio programado mié 21/01/26
- Finalizar las columnas del N -0.80 a +3.00 m Fin programado mar 27/01/26
- Inicio de estructura placas entrepiso de Nivel +3.40 y 6.80 Fin programado sáb 31/01/26
- Disposición de las redes técnicas sanitarias y eléctricas en placa inicio programado lun 2/02/26
- Salidas en Muros inicio programado sáb 7/02/26

ASADERO Y REPOSTERÍA (ASA) GRUPO 2

- Avanzar con la cimentación **Comienzo programado mar 13/01/26**
- Finalizar con el Material pétreo compactación en plataformas. **Comienzo programado vie mar 13/01/26**
- Avanzar con la Excavación manual Zapatas **Comienzo programado lun 19/01/26**
- Avanzar con el concreto pobre. **Comienzo programado sáb 24/01/26**
- Avanzar Armado Zapatas **Comienzo programado mié 4/02/26**

SANIDAD (UAP) GRUPO 2

- Avanzar con los Relleno sobre zapata parcial (hasta el nivel cero) **Comienzo programado lun 19/01/26**
- Avanzar con las Instalaciones Hidrosanitarias bajo placa Comienzo **programado vie 12/12/25**
- Avanzar con las Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos y Control Comienzo **programado vie 12/12/25**

ALOJAMIENTO GUARDIANAS (ACV) GRUPO 3

- **Iniciar y avanzar con la cimentación -** Material pétreo compactación en plataformas y excavación de Zapatas, concreto pobre. Comienzo **programado lun 19/01/26.**

REQUERIMIENTOS DEL CRONOGRAMA SEMANA 51

Frente al atraso registrado el anexo técnico contrato de obra es claro en indicar que: Numeral 16 CONSIDERACIONES ASOCIADAS A INCUMPLIMIENTOS 16.1 PLAN DE CONTINGENCIA se indica que: "Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o un atraso del 3% con relación al plan detallado de trabajo, la interventoría deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso. Si el retraso persiste y supera el 5%, una vez vencido el plazo otorgado por la interventoría del contrato para subsanar la situación y ponerse al día, la interventoría deberá solicitar el inicio del correspondiente procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente. Así mismo Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la imposición de las sanciones aquí previstas".

Se tiene radicada la prórroga, se está a la espera que el contratista realice los ajustes al PDT como soporte de la prorroga y este se convierta la herramienta de control, donde se planifique el rumbo de la obra hasta el 16/04/2026.

SEGUIMIENTO A LA AVANCE A LA INVERSIÓN.

Seguimiento general – Incluida la Fase 1

- **Se tiene 10,92%** PROGRAMADO ACUMULADO y una **7,87%** EJECUTADO ACUMULADO, una DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO DEL 3,05% Disminuye en 0,86% la diferencia con relación al periodo anterior.
- En cuanto al seguimiento semanal se tiene **0,98%** PROGRAMADO SEMANAL y **0,12%** EJECUTADO SEMANAL DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO DEL **0,86%.**

La interventoría manifiesta nuevamente, que en este indicador el ritmo ejecutado en la obra durante el periodo no alcanzo el requerimiento solicitado por el cronograma frente al avance a la inversión.

Seguimiento General:

- Al cierre de la semana 51 del proyecto – 38 de obra, en el seguimiento a la inversión general contractual con la v04 del PDT (ajuste) se tiene un acumulado programado acumulado del 10,92% equivalente a $ 4.874.079.498,15 un ejecutado acumulado del 7,87% equivalente a $ 3.510.650.003,50 una diferencia mayor programada sobre el ejecutada (atraso) del 3,06% equivalente $ 1.363.429.494,65 Los costos NO incluyen; AIU, Ajustes, GASTOS COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y TRAMITE DE LICENCIAS.

Seguimiento Fase 2 Construcción-

- Al cierre de la semana 51 del proyecto – 38 de obra, en el seguimiento a la inversión para la fase construcción con la v04 del PDT (Ajuste) se tiene un acumulado programado acumulado del 9,71% equivalente a $ 4.274.079.498,15 un ejecutado acumulado del 6,61% equivalente a $ 2.910.650.003,50 una diferencia mayor programado sobre el ejecutado (atraso) del 3,10 % equivalente $ 1.363.429.494,65 Los costos NO incluyen; AIU, Ajustes, GASTOS COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y TRAMITE DE LICENCIAS. Continúa Disminuyendo la diferencia con relación al periodo anterior.

SEGUIMIENTO DE AVANCE A LA INVERSION DEL ANTICIPO

A la fecha se han autorizado egresos por MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 1.797.003.914,00) el **8,05%** del valor total del anticipo.
Están pendiente los comprobantes de egresos de la orden 021 del 06/12/2025 DISTRIBUCIONES TORRES por valor de $82.687.890, la orden 022 del 06/12/2025 AMASA por valor de $99.801.191, Fundacity del 16/12/2025 por valor de $35.251.000 para la orden 023, las cuales fueron aprobadas el 09 y el 16/dic/2025 respectivamente. Es de anotar que estos rubros hacen parte del pago en compensación por el área intervenida por el proyecto. Sin cambios sobre este aspecto para el actual periodo.

SEGUIMIENTO AL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Con corte a 30 de noviembre de 2025.

EXTRACTO CUENTA FIDUCIA			
TIPO	TRANSACCION	VALOR	SALDO
1	PAGO DE PROV UNI SERV PEN	21.196.729.857,00	21.196.729.857,00
2	ABONO INTERESES AHORROS	69.155.035,40	21.265.884.892,40
3	Imp- Gob. 4*1000	-7.024.066,05	21.258.860.826,35
4	PAGO DE PROV CONSORCIO MAR V	7.324.032,00	21.266.184.858,35
5	PAGO PROVEEDORES	-1.703.841.048,13	19.562.343.810,22
6	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	-52.175.474,15	19.510.168.336,07

SEGUIMIENTO INDICADORES FINANCIEROS CONTRATO 293 DE 2024

- Para el contrato de obra se tiene un ejecutado del 5.20% equivalente a $2.321.563.361, que corresponde a la facturación de la fase 1 (Acta 1 y3), y la facturación de la fase 2 (Acta 2-4-5). A continuación, la tabla de seguimiento. A continuación, la Tabla de seguimiento al indicador financiero. ***Sin Cambios en este indicador para la presente semana.***

ACTA	VR. ACTA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	RETEGARANTA	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE EJECUCION
		50%	10%	44.624.694.436,00	
1	463.100.000,16	231.550.000,08	46.310.000,02	44.161.594.435,84	1,04%
2	444.094.636,00	222.047.318,00	44.409.463,60	43.717.499.799,84	1,00%
3	136.899.999,84	68.449.999,92	13.689.999,98	43.580.599.800,00	0,31%
4	766.463.909,00	383.231.954,50	76.646.390,90	42.814.135.891,00	1,72%
5	511.004.816,00	255.502.408,00	51.100.481,60	42.303.131.075,00	1,15%
TOTAL	**2.321.563.361,00**	**1.160.781.680,50**	**232.156.336,10**		**5,20%**


ACTIVIDADES Para el contrato de Interventoría se tiene un avance financiero para los costos fijos del 23.66% equivalente a $975.127.197. facturadas en 10 actas de pago. A continuación, la tabla de seguimiento. ***Sin Cambios en este indicador para la presente semana.***

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	SALDO	% AVANCE EJECUCION
Acta No 1 Fase 1	17/Jun/2025	**85.069.874,00**	3.214.930.125,00	2,58%
Acta No 2 Fase 1	17/Jun/2025	**85.069.874,00**	3.129.860.251,00	2,58%
Acta No 3 Fase 1	26/Ago/2025	**85.069.874,00**	3.044.790.377,00	2,58%
Acta No 4 Fase 1	26/Sept/2026	**100.516.275,00**	2.944.274.102,00	3,05%
Acta No 5 Fase 1	15/Oct/2025	**100.516.276,00**	2.843.757.826,00	3,05%
Acta No 6 Fase 1	30/Oct/2025	**100.516.276,00**	2.743.241.550,00	3,05%
Acta No 7 Fase 2	28/Nov/2025	**111.937.530,00**	2.631.304.020,00	3,39%
Acta No 8 Fase 2	28/11/2025	**111.937.530,00**	2.519.366.490,00	3,39%
Acta No 9 Fase 2	28/Nov/2025	**111.937.530,00**	2.407.428.960,00	3,39%
Acta No 10 Fase 2	28/11/2025	**82.556.158,00**	2.324.872.802,00	2,50%
TOTAL	**23,66%**	**$ 975.127.197,00**	**29,55%**	

ACTIVIDADES DE HSEQ

- Se realizaron tomas de muestras de alcoholimetría
- Registro del personal por el biométrico
- Comité HSEQ

PERSONAL EN OBRA TOTAL: SEMANA 51 **PERSONAL OPERATIVO EN OBRA VS PROGRAMADO:**





PORCENTAJE PERSONAL OPERATIVO EN OBRA VS PROGRAMADO: SEMANA 51






GRAFICO CONTROL DE FUERZA OPERATIVA EN OBRA VS PROGRAMADO: SEMANA 51



PERSONAL EN OBRA POR EMPRESA: SEMANA



Con relación a los indicadores del seguimiento del personal la USPEC solicita evidenciar el seguimiento de retiros y deserciones del personal. En el próximo comité la interventoría emitirá este indicador en el informe semanal.

AUSENTISMO: SEMANA 51

REGISTRO DE AUSENTISMO GENERAL		
EMPRESA	ORIGEN DEL AUSENTISMO	DIAS PERDIDOS
CONSORCIO MAR VERDE CV	ENFERMEDAD COMUN	2
N&D	ACCIDENTE TRANSITO	6
BLENFLOOR	PERMISO NO REMUNERADO	6
TOTAL DIAS PERDIDOS		14

INDICADORES SST

- Pruebas de alcoholemia: Se realizan pruebas de alcalometría
- Afiliaciones y pagos de seguridad social: Se encuentra ok
- Inducción y notificación de riesgo: Se encuentra ok
- Entrega de elementos de protección personal: Se encuentra ok
- Capacitaciones: ok
- Exámenes médicos ocupacionales: Se encuentra ok
- Ausentismo por accidente o enfermedad laboral: No se presenta
- Ausentismo por incapacidad enfermedad general: No presenta
- Ausentismo por incapacidad de accidente de trabajo: No se presenta
- Frecuencia de accidentalidad: No se presenta
- Severidad de accidentalidad: No se presenta

- Índice de lesiones incapacitantes: No se presenta
- Ausentismo por causa médica: No se presenta

CHARLAS O CAPACITACIONES SOCIALIZADAS

- Lunes: Riesgos caídas a mismo y distinto nivel
- Martes: Pausas activas y calistenias en el trabajo
- Miércoles: Enfermedades ocupacionales en Colombia
- Jueves: ¿Qué debemos hacer cuando sucede un accidente de trabajo?
- Viernes: Inspecciones del equipo esencial para trabajos en alturas
- Sábado: Recomendaciones de seguridad al trabajar con andamios

PERMISOS DE TRABAJOS: SEMANA 51

PERMISOS DE TRABAJO
Excavación Mecánica
Excavación Manual
Armado de canastas de acero
Fundida de Solados
Fundida de Zapatas, Vigas
Izaje de Cargas mecanicas y manuales
Trabajo en caliente para corte de aceros

INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: SEMANA 51

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA	INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RETRO ORUGA	Inspección de Herramienta Menor
VIBROCOMPACTADOR	Inspección de Retro de Oruga
CAMIONETA 2	Inspeccion de vibrocompactador
MINICARGADOR	Inspección de motobomba
RODILLO DE COMPATACCION	Inspección de Pulidora
VOLQUETAS	Inspección de taladro
MIXER	Inspeccion de mixer
MEZCLADORA DE CONCRETO	Inspeccion de mezcladora

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Charlas diarias

- Inducciones
- Reposición de EPP
- Reposición dotación
- ATS-permisos de trabajo
- Acero de refuerzo, Vaciado de zapatas y excavaciones mecánicas
- vaciado de concreto de zapatas
- Vaciado de placa de contrapiso
- Desencofrado de pedestales
- Céreo plataforma edificio
- Toma de muestras de concreto y densidades
- Orden y aseo en campamentos y baños

ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se realizo mantenimiento de aseo a baños portátiles tres (3) días de la semana.

OBSERVACIONES DE LA SEMANA

- A la fecha se encuentran escombros provenientes de demolición de solados en UDIPMA y mala disposición de residuos
- A la fecha se encuentra envase no apto para el almacenamiento de agua, con presencia de agua estancada, lo que favorece la proliferación de insectos, virus y bacterias.
- Alto crecimiento de pasto en alrededores del proyecto y zonas de paso peatonal
- A la fecha se encuentran almacenamiento de acero al descubierto y con un alto porcentaje de perder la calidad de acuerdo con instrucciones de la USPEC
- Contaminación del suelo con residuos de concretos del lavado de equipos esta observación de la semana 45

ACTIVIDADES SOCIALES

Seguimiento al cumplimiento del cronograma social

- Se realizó seguimiento al avance de las actividades programadas, efectuando los ajustes necesarios para garantizar su correcta implementación y el cumplimiento de los objetivos planteados. Se mantuvo comunicación permanente con los responsables de cada actividad para asegurar la coherencia con el plan de trabajo y anticipar posibles retrasos.

Recepción y gestión de hojas de vida

- Se continuó con la recepción de hojas de vida de la comunidad de las veredas El Nuevo Amanecer y El Carmen, como parte del proceso de seguimiento social y promoción de la vinculación laboral local.

Revisión y gestión de correos institucionales

- Se efectuó la revisión constante de los correos institucionales, realizando análisis, lectura y respuesta oportuna a las comunicaciones recibidas, con el fin de garantizar una gestión adecuada de la información, el seguimiento a solicitudes y la articulación efectiva entre las áreas involucradas.

Reunión de coordinación con el área social del Consorcio Mar Verde ACI

- Se sostuvo reunión de trabajo con el área social del Consorcio Mar Verde ACI para:

- Verificar el cumplimiento de las actividades sociales programadas.
- Dar seguimiento a los compromisos adquiridos.
- Actualizar la información relacionada con el desarrollo del componente social.
- Esta interacción permitió fortalecer la coordinación y articulación entre ambas partes.

Reunión virtual – 30 de enero

- El 30 de enero se realizó una nueva reunión virtual con la USPED, la interventoría y el Consorcio Mar Verde CV, con el fin de evidenciar el cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión anterior, presentando la totalidad del componente técnico del documento GESOA, incluyendo las correcciones realizadas a partir de las observaciones emitidas por la USPED.

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL:

Consorcio Mar Verde CV debe presentar la siguiente documentación del proyecto:

- Con la aprobación del PDT v04 (Ajuste), se debe presentar la actualización de la fuerza operativa, EDT, tabla de metas físicas e hitos. (Obligación contractual).
- Informe de Imprevistos
- Se debe presentar el plan de contingencia ante el atraso presentado en la v03 del PDT mitigando en el futuro cercano un atraso con el ajuste de la v04 del PDT
- Presentar los informes mensuales 6, 7 y 8 de acuerdo con las observaciones realizadas por la Interventoría
- Presentar los informes mensuales 9, 10 y 11 (Fecha de entrega máx. el 22 de enero de 2026)
- Presentar los informes semanales. 35, 36, 37 y 38 de acuerdo con las observaciones emitidas por la Interventoría y presentar los informes 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49 y 50
- Presentar el informe de Imprevistos para las actas parciales 2-4-5

Se acuerda en comité que la interventoría apoyará la contratista en facilitarle la información para los informes semanales hasta la semana 50 principalmente en el componente de seguimiento y control de la programación para que este actualice los propios y pueda presentarlos a la mayor brevedad posible, sin embargo, se deja claro que el contratista debe seguir presentado los informes como parte de la obligación contractual que establece el anexo técnico.
De igual forma en el comité se le aclara al contratista que debe entregar el informe IN-FO-041 como complemento al formato IS-FT-TE-73. Se indica que son estos dos formatos los que componen el informe semanal y su aprobación estará supeditada a la presentación de los mismos en debida forma.

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL:

- El Consorcio Mar Verde CV debe presentar las actas de reunión extraordinarias debidamente según la relación:

ACTAS REUNIÓN EXTRAORDINARIA			
#	FECHA	ESTADO	OBSERVACIÓN
32	24/06/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
37	15/07/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
53	08/09/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
54	09/09/2025	PTE	COMPLETAR FIRMAS
76	15/01/2026	PTE	COMPLETAR FIRMAS
77	19/01/2026	PTE	COMPLETAR FIRMAS
78	22/01/2026	PTE	COMPLETAR FIRMAS

PRÓXIMA REUNIÓN: jueves 19 de febrero de 2026

Se anexa lista de asistencia del comité semanal

USPEC

CONSORCIO ACI Mar Verde

LUGAR:	Sala de Juntas
FECHA:	13/02/2026
HORA:	9:30 am

LISTA DE ASISTENCIA COMITÉ DE OBRA SEMANAL

PARTICIPANTES

ENTIDAD	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
ACI MAR VERDE	DIEGO ANDRES MUÑOZ ALICES	diegomoises@aciproyectos.com	3213211962	
Aci mar Verde	Pedro Cabarca	pedro.cabarca@Aci marve	314JJ63JJ16	
MAR VERDE CV	Jaime Andres Cortes Cortes	inspectorcalidad.marverde@conkin.com.co	3185593987	
Mar Verde CV	Melisa Meneses Castro "Social	Residente.social.marverdecv@conkin.com.co	31331539 79	
Mar verde CV	Juan Carlos Gac Marin	residentesst.marverde@conkin.co	3213377485	
Mar Verde CV	Diego Fernando Olaya	residente1.marverde@conkin.com.co	3160515115	
Mar Verde CV	Nelson Garcia C	nelsongarcia@conkin.com	3183592911	
Mar Verde CV	Patricia Alfonso	patriciaalfonso@conkin.com.co	3115965040	
USPEC	Eduardo Andrade	eandrade@hotmail.com	3203899877	
Aci Mar Verde	Vanessa Triana	auxadministrativa@aciproyecto.com	3102385914	
Mar Verde CV	Maria Fernanda Anta Ruiz	residambiental.marverde@conkin.com.co	3194388324	
Mar Verde CV	Maria Paula Murcia Suarez	residentesst.marverde@conkin.com.co	3208553151	
Consorcio Aci Mar Verde	Claudia Rodriguez	claudia.alvarez@aciproyectos.com	3144841141	
consorcio Aci mar verde	Rafael Pabuena	rafaeltrabajosocial@gmail.com	3104103420	
USPEC	Edgar Gutierrez B	edgar.gutierrez@uspec.gov.co	3173688581	
USPEC	Juan Jose Casas Franco	juan.jose.casas@uspec.gov.co		
USPEC	Winston Apolinar	jose.apolinar@uspec.gov.co		

Escaneado con CamScanner

USPEC

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIO N. 77 (Visita revisión formaleta metálica celdas) 19/01/2026

LUGAR: Bodega de Expoandamios - Villavicencio

FECHA: lunes 19 de enero de 2026

HORA: 09:00 HRS – 10:30 HRS

OBJETIVOS:

Realizar la revisión de la formaleta metálica que se va a utilizar para la construcción de las celdas del Pabellon de mujeres en el sitio de fabricación.

TEMAS TRATADOS:

Se acercan a las instalaciones de Expoandamios, proveedor de la formaleta metálica del Consorcio Mar verde CV en la ciudad de Villavicencio, profesionales de contratista de obra e Interventoría, para verificar el estado y disposición de la formaleta a utilizar en la ejecución del proyecto, específicamente para las celdas de Pabellon de mujeres.

Se informa por parte del asesor modulador de Expoandamios que para la construcción de las celdas se utilizara formaleta metálica de medidas estándar moduladas de acuerdo con las medidas de los planos de diseños proporcionados por el Consorcio Mar Verde CV.

Se realiza la revisión de la modulación en 3D, que presenta el Ing. Asesor de la Fabrica Expoandamios de las celdas del pabellón, de acuerdo con las fundidas que tiene previsto el Consorcio Mar Verde realizar en el proceso de construcción del edificio de pabellón de Mujeres.

Se verifican los elementos y se observa en la modulación que se tienen tres (3) repisas en el área de almacenamiento dentro de la celda y en plano de corte arquitectónico se evidencian cuatro (4) repisas, por lo cual se va a realizar la verificación con coordinador BIM tanto del Contratista de obra como de la interventoría para confirmar la cantidad de repisas a construir en cada celda y realizar, si da el caso, la modificación a la modulación de la formaleta.

Se realiza por parte de la interventoría, la recomendación de tener en cuenta en el momento de la modulación en obra el ancho de la puerta de la celda para personas de movilidad reducida la cual debe ser de 1.0 m de ancho libre, ya que la modulación presentada tiene ancho libre de puerta de 0.8 m para todas las celdas.




Se solicita por parte de interventoría, realizar un acompañamiento en obra para el primer armado del módulo a fundir por parte del personal de expoandamios para dar las indicaciones correspondientes al personal en obra, el personal de Expoandamios informa que si pueden realizar el acompañamiento e incluso una retroalimentación después de la primera fundida para resolver inquietudes y/o solicitudes de accesorios si se requieren

El personal de Expoandamios solicita al Contratista de obra informar con suficiente antelación la programación para la entrega de la formaleta.

Se realiza recorrido en la bodega y área de fabricación de la formaleta metálica, evidenciando que son elementos nuevos donde se incluyen láminas de diferentes tamaños, rinconeras, esquineros y los accesorios requeridos para el aseguramiento de las formaletas, así como los parales o tensores de tornillo, se verifica la calidad y estado de esta, la cual cumple con los estándares de calidad requeridos para el vaciado de concreto de las celdas.

Compromisos: Revisión de cantidad de repisas en las celdas en los detalles arquitectónicos por parte de coordinadores BIM de Consorcio Mar verde CV e interventoría.

PRÓXIMA REUNIÓN: No se acuerda otra reunión.

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIO N. 77 (Visita revisión formaleta metálica celdas) 19/01/2026				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
Consorcio Mar verde CV	Diego Olarte	residente1marverde@contein.com.co	3160521515	
Consorcio ACI Mar Verde	Claudia Patricia Rodríguez Alvarez	claudiaalvarez@aciproyectos.com	3144841141	
Consorcio ACI Mar Verde	Rafael Pabon	rafatrabajovillao@gmail.com	3104103420	

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 78 (coordinación técnica) 22/01/2026

LUGAR: Virtual
FECHA: jueves 22 de enero de 2026.
HORA: 10:30 HRS – 11:30 HRS

OBJETIVOS: Garantizar una adecuada planeación en el Plan de Gestión Socioambiental – GESOA para la ejecución del proyecto Mar Verde.

TEMAS TRATADOS:

1. Lineamientos y ajustes al Plan de Gestión Socioambiental – GESOA

DESARROLLO DE LA REUNÓN:

Se realiza reunión presencial con los participantes por parte del Consorcio Mar Verde CV y Consorcio ACI Mar Verde para la coordinación de las siguientes actividades:

1. Durante la sesión, la USPEC expone la necesidad de que el Plan de Gestión Socioambiental (GESOA) cumpla plenamente con las expectativas institucionales desde los enfoques jurídico, técnico y financiero, de tal manera que pueda ser revisado y aprobado por la Interventoría, posteriormente avalado por la USPEC y, en consecuencia, sirva como soporte técnico, legal y económico para los procesos de pago, giro de recursos y eventuales solicitudes de ampliación presupuestal.

Se aclara que los recursos inicialmente previstos en el Plan GESOA no se han agotado, sino que se encuentran comprometidos, razón por la cual resulta indispensable contar con un documento debidamente estructurado y aprobado que permita continuar con la gestión financiera del proyecto. En este sentido, se enfatiza que, sin un documento formal aprobado por Interventoría, se dificulta la autorización de pagos y la validación de nuevas actividades asociadas al componente socioambiental.

La USPEC reconoce que este tipo de documento no cuenta con antecedentes claros en otros proyectos; sin embargo, se resalta que el Proyecto Mar Verde es el que mayor necesidad tiene de su correcta implementación, dado el uso intensivo que requiere del plan, a diferencia de otros contratos que se encuentran en etapa de cierre.

Se solicita al Consorcio Mar Verde CV de obra un mayor compromiso en la elaboración del documento, estableciendo como plazo máximo un término aproximado de 15 días para contar con un documento consolidado que permita a la Dirección de Obra gestionar cobros ante la Interventoría y a la USPEC otorgar las autorizaciones correspondientes.

Se indica además que el Plan GESOA ya ha sido utilizado en actividades relacionadas con componentes específicos del proyecto y que, en adelante, podría requerirse su aplicación en aspectos asociados a la relación con la comunidad, considerando que se han recibido requerimientos comunitarios que, aunque en algunos casos han sido desvirtuados, podrían derivar en acciones de compensación.

2. La Interventoría manifiesta que, tras la revisión de una versión inicial del Plan GESOA presentada por el contratista, se identificaron múltiples falencias, especialmente en los componentes jurídico, técnico y financiero, las cuales fueron debidamente consignadas en observaciones formales.

Se destaca que el documento carece de claridad en los mecanismos de pago y en el soporte financiero de las actividades, por lo cual se incluyeron sugerencias específicas sobre la forma en que debería estructurarse esta sección. Asimismo, se señala que el documento requiere mayor robustez técnica, particularmente desde los enfoques social y ambiental, y que debe estar debidamente soportado para responder ante eventuales

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 78 (coordinación técnica) 22/01/2026
LUGAR: Virtual **FECHA: jueves 22 de enero de 2026.** **HORA: 10:30 HRS – 11:30 HRS**

revisiones por parte de entes de control como control interno, Contraloría, Procuraduría o veedurías ciudadanas.

3. La Interventoría reitera que el desarrollo del documento debe realizarse de manera conjunta entre el contratista y los profesionales de la Interventoría, garantizando acompañamiento técnico permanente y coherencia con los lineamientos previamente socializados en reuniones anteriores.

   La Interventoría solicita que el Plan GESOA incluya, como mínimo, los siguientes fundamentos y cronogramas de entrega:

   - **Fundamento jurídico del Plan GESOA** con compromiso y su fecha de entrega para revisión será realizada martes 27 de enero de 2026
     Objetivo: permitir a la Interventoría y a la USPEC verificar la viabilidad legal de su aplicación.

   - **Fundamento técnico del Plan GESOA** con compromiso y su fecha de entrega para revisión será realizada viernes 30 de enero de 2026
     Objetivo: definición de las actividades requeridas en un proyecto de construcción con interacción comunitaria, incluyendo las particularidades del campamento para mujeres y la delimitación de los alcances aplicables al proyecto.

   - **Fundamento financiero del Plan GESOA** con compromiso y su fecha de entrega para revisión será realizada martes 3 de febrero de 2026
     Objetivo: definición de la metodología financiera, procedimientos de autorización de gastos, trazabilidad de los recursos y formatos de solicitud ante la Interventoría.

     La entidad realizará una socialización sobre el procedimiento que debe seguir el contratista para tramitar las autorizaciones ante la Interventoría.

     Se acuerda que la autorización de valores asociados al Plan GESOA se realizará mediante un procedimiento similar al de la aprobación de un precio unitario nuevo, en el cual el alcance técnico defina la actividad y el valor sea acordado entre las partes. Para ello, se establecerán formatos que incluyan: justificación técnica del rubro, definición del valor, criterios de aprobación de la Interventoría, visto bueno de la USPEC y firma de los responsables (obra, Interventoría y entidad).


     Las partes acuerdan revisar y proponer ejemplos o formatos de referencia, con el fin de construir conjuntamente el formato definitivo.

PRÓXIMA REUNIÓN: se concretan las siguientes reuniones


- martes 27 de enero de 2026
- viernes 30 de enero de 2026
- martes 3 de febrero de 2026

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 77 (coordinación técnica) 22/01/2026

PARTICIPANTES

ENTIDAD	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Olga Patricia Renteria	olgarenteria@aciproyectos.com	3004405963	

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 77 (coordinación técnica) 22/01/2026				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Pedro Cabarca Avila	pedrocabarca@aciproyectos.com	3145563816	
Consorcio ACI Mar Verde	Prof. Social - Yuli Andrea Suarez Méndez	yuliandreasuarezmendez@gmail.com	3132561130	
Consorcio Mar Verde CV	Prof. Social - Melisa Meneses	residentesocialmarverde@contein.com.co	3133153975	
Consorcio Mar Verde CV	Ing. Ambiental - María Fernanda Ariza	resiambientalmarverde@contein.com.co		
USPEC	Ing. Edgar Gutierrez			
USPEC	Ing. Martha Patricia Jiménez Hernandez	martha.jimenez@uspec.gov.co		
USPEC	Ing. Lady Marcela Alfonso Valderrama	lady.alfonso@uspec.gov.co		

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 83 (Revisión mecánica) 31/01/2026

LUGAR: Virtual

FECHA: sábado 31 de enero de 2026.

HORA: 10:00 HRS – 12:30 HRS

OBJETIVOS: realizar la revisión técnica del componente mecánico del proyecto, con énfasis en los sistemas de refrigeración, ventilación mecánica y aire acondicionado, validando criterios de cálculo, selección de equipos, cumplimiento del anexo técnico, condiciones de operación, mantenimiento y coordinación interdisciplinaria, con el fin de definir lineamientos que permitan replicar los ajustes técnicos en los demás edificios del proyecto y evitar reprocesos durante la ejecución.

TEMAS TRATADOS:

1. Metodología de revisión del componente mecánico
2. Cargas térmicas y criterios de diseño
3. Cuartos fríos y refrigeración de alimentos
4. Ventilación mecánica en áreas especiales
5. Sistemas de aire acondicionado
6. Ubicación y soporte de equipos
7. Tuberías, aislamiento y detalles constructivos
8. Coordinación con otras disciplinas

DESARROLLO DE LA REUNÓN:

Se realiza reunión virtual con los participantes por parte del Consorcio Mar Verde CV, Consorcio ACI Mar Verde, USPEC.

Observaciones:

Cargas térmicas y criterios de diseño

- Se evidenciaron diferencias entre las cargas térmicas calculadas y las capacidades de los equipos seleccionados, lo cual requiere verificación frente a lo establecido en el anexo técnico.
- No se dejó completamente claro el criterio unificado de cálculo utilizado para todos los edificios, lo que podría generar inconsistencias entre diseños similares.
- Se identificó la necesidad de validar las condiciones ambientales de diseño (temperaturas y cargas internas) para garantizar la correcta selección de equipos.

Cuartos fríos y refrigeración

- El diseño del cuarto frío presenta limitaciones de información técnica, específicamente en relación con:
    - Tipo de producto a almacenar.
    - Cantidad de producto.
    - Tiempo de almacenamiento.
- La ausencia de esta información impide validar de manera definitiva la capacidad del sistema de refrigeración.
- Se identificaron restricciones técnicas asociadas al tipo de refrigerante seleccionado, lo cual limita la flexibilidad del diseño y la replicabilidad en otros edificios.

Ventilación mecánica

- En áreas como cocinas, asaderos y panadería se evidenció que la ventilación mecánica no se encuentra completamente resuelta, principalmente por:
    - Falta de definición clara de ducterías.
    - Inconsistencias en los criterios de inyección y extracción de aire.
- Se observó que algunos espacios no garantizan los cambios de aire por hora requeridos, lo que puede afectar condiciones de confort, salubridad y operación.

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 83 (Revisión mecánica) 31/01/2026

LUGAR: Virtual

FECHA: sábado 31 de enero de 2026.

HORA: 10:00 HRS – 12:30 HRS

Sistemas de aire acondicionado

- Se identificaron limitaciones en la cobertura de los equipos tipo minisplit, especialmente en espacios con geometrías irregulares o áreas amplias.
- La ubicación de algunas condensadoras no cumple con las distancias mínimas recomendadas frente a muros u otros equipos, lo que puede afectar el desempeño y la disipación térmica.
- En algunos casos, la cantidad de equipos instalados no resulta suficiente para garantizar un confort térmico adecuado.

Ubicación, soporte y mantenibilidad de equipos

- Se evidenció que la accesibilidad para mantenimiento de algunos equipos no está completamente garantizada.
- No en todos los casos se observa la correcta implementación de soportes antivibratorios, lo que podría generar transmisión de vibraciones a la estructura.
- Se identificaron recorridos de tubería con soportes insuficientes en cambios de dirección, lo que puede afectar la estabilidad del sistema.

Tuberías, aislamiento y detalles constructivos

- Se observaron deficiencias en el aislamiento térmico de tuberías, principalmente en zonas expuestas o con riesgo de deterioro.
- No se evidencian de manera consistente detalles constructivos que garanticen la protección del aislamiento frente a humedad, golpes o radiación solar.
- Se requiere mayor definición de los criterios de instalación conforme a las fichas técnicas de los fabricantes.

Coordinación interdisciplinaria

- Se identificaron **inconsistencias entre el diseño mecánico y la arquitectura**, especialmente en la ubicación de equipos, cielos rasos y recorridos de ductería.
- No se cuenta con información completamente coordinada con el **componente eléctrico**, particularmente en lo relacionado con:
  - Tableros independientes.
  - Diagramas unifilares.
  - Líneas de control y alimentación.
- Se evidenció la necesidad de fortalecer la **coordinación BIM**, ya que parte de la información revisada no corresponde a versiones finales o aprobadas.

La interventoría realiza las siguientes recomendaciones al Consorcio Mar Verde:

Cargas térmicas y criterios de diseño

- Unificar y documentar el criterio de cálculo de cargas térmicas para todos los edificios del proyecto, garantizando coherencia entre diseño, selección de equipos y lo establecido en el anexo técnico.
- Verificar las condiciones ambientales de diseño (temperaturas exteriores, cargas internas y factores de uso) y ajustar los cálculos cuando aplique.
- Validar que la capacidad de los equipos seleccionados corresponda a las cargas térmicas definitivas, evitando sobredimensionamientos o subdimensionamientos.

Cuartos fríos y sistemas de refrigeración

- Definir de manera clara y documentada la información técnica del cuarto frío, incluyendo tipo de producto, cantidad a almacenar y tiempo de permanencia.
- Revisar la selección del refrigerante, evaluando su viabilidad técnica, disponibilidad, mantenimiento y replicabilidad en los demás edificios del proyecto.
- Ajustar el diseño del sistema de refrigeración una vez se cuente con la información completa, garantizando eficiencia y cumplimiento normativo.

Ventilación mecánica

- Redefinir los sistemas de ventilación mecánica en cocinas, asaderos, panadería y áreas calientes, asegurando el cumplimiento de los cambios de aire por hora requeridos.
- Incorporar y detallar adecuadamente la ductería de inyección y extracción, garantizando una correcta distribución del aire y control de contaminantes.
- Verificar que los sistemas propuestos aseguren condiciones adecuadas de salubridad, confort y operación.

Sistemas de aire acondicionado

- Reevaluar la ubicación y cantidad de equipos tipo minisplit, considerando la geometría de los espacios y el tiro efectivo del aire.
- Ajustar la disposición de las condensadoras para cumplir con las distancias mínimas recomendadas por los fabricantes, garantizando una adecuada disipación térmica.
- Verificar que los sistemas de climatización propuestos aseguren confort térmico uniforme en todos los espacios intervenidos.

Ubicación, soportes y mantenimiento de equipos

- Garantizar que todos los equipos cuenten con accesos adecuados para mantenimiento, reparación y eventual reemplazo.
- Incorporar de manera obligatoria soportes antivibratorios en equipos y tuberías, minimizando la transmisión de vibraciones a la estructura.
- Ajustar los sistemas de soporte de tuberías, especialmente en cambios de dirección y tramos largos, conforme a buenas prácticas de instalación.

Tuberías, aislamiento y detalles constructivos

- Mejorar el aislamiento térmico de tuberías, asegurando continuidad, protección y durabilidad.
- Definir y de confirmar detalles constructivos de protección del aislamiento frente a humedad, radiación solar y daños mecánicos.
- Alinear los criterios de instalación con las especificaciones técnicas y fichas de los fabricantes.

Coordinación interdisciplinaria y BIM

- Fortalecer la coordinación entre el componente mecánico, arquitectónico y eléctrico, garantizando compatibilidad de espacios, recorridos y requerimientos técnicos.
- Hay que asegurar que la información utilizada para ejecución corresponda a la última versión aprobada del modelo BIM y planos.
- Mantener mesas de trabajo técnicas para la validación de ajustes antes de la emisión de planos “válidos para construcción”.

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 83 (Revisión mecánica) 31/01/2026

LUGAR: Virtual

FECHA: sábado 31 de enero de 2026.

HORA: 10:00 HRS – 12:30 HRS

Observaciones adicionales relevantes:

1. **Falta de definición de información base para cierre de diseño:** Se observó que parte del diseño del componente mecánico se encuentra condicionado a información aún no definida por el proyecto, lo cual limita la validación definitiva de cálculos, selección de equipos y criterios de operación.
2. **Riesgo de reprocesos si no se consolidan criterios:** Se identificó que la ausencia de criterios unificados y documentados para el diseño mecánico podría generar ajustes posteriores durante la etapa de ejecución, con riesgo de reprocesos, impactos en costos y cronograma.
3. **Diseño mecánico aún no apto para construcción:** A partir de lo revisado, se concluye que el componente mecánico, en su estado actual, no se encuentra completamente consolidado para ser considerado "apto para construcción", hasta tanto no se atiendan las observaciones y se validen los ajustes técnicos definidos.
4. **Necesidad de validación previa antes de replicar en otros edificios:** Se observó que antes de replicar el diseño mecánico en los demás edificios, es necesario validar y aprobar el diseño ajustado del edificio piloto, garantizando que los criterios técnicos sean correctos y replicables.
5. **Insuficiente documentación de soporte técnico:** Se evidenció la falta de documentación técnica completa de respaldo, tales como memorias de cálculo detalladas, fichas técnicas definitivas y criterios normativos claramente referenciados.
6. **Dependencia de la coordinación interdisciplinaria:** Se concluyó que el correcto funcionamiento del componente mecánico depende directamente de la adecuada coordinación con arquitectura, estructura y eléctrica, por lo que cualquier ajuste deberá ser validado de manera integral y no de forma aislada.

COMPROMISOS: Se establecen los siguientes compromisos, los cuales deberán ser desarrollados, documentados y validados conforme a los lineamientos del proyecto y de la interventoría:

Cargas térmicas y diseño mecánico

- Revisar y unificar el criterio de cálculo de cargas térmicas aplicado al proyecto, garantizando coherencia con el anexo técnico y los requerimientos contractuales.
- Ajustar, de ser necesario, la selección y capacidad de los equipos mecánicos con base en los cálculos definitivos validados.

Cuartos fríos y sistemas de refrigeración

- Definir y suministrar la información técnica completa del cuarto frío, incluyendo tipo de producto, cantidad y tiempo de almacenamiento.
- Revisar la selección del refrigerante y validar su viabilidad técnica, operativa y de mantenimiento.
- Ajustar el diseño del sistema de refrigeración una vez se cuente con la información técnica consolidada.

Ventilación mecánica

- Redefinir los sistemas de ventilación mecánica en cocinas, asaderos, panadería y demás áreas especiales, garantizando el cumplimiento de los cambios de aire requeridos.
- Incorporar y detallar la ductería de inyección y extracción, asegurando una adecuada evacuación de calor, olores y contaminantes.
- Validar el correcto funcionamiento de los sistemas propuestos desde el punto de vista de salubridad y operación.

Sistemas de aire acondicionado

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 83 (Revisión mecánica) 31/01/2026
LUGAR: Virtual **FECHA: sábado 31 de enero de 2026.** **HORA: 10:00 HRS – 12:30 HRS**

- Revisar la ubicación, cantidad y distribución de los equipos de aire acondicionado, asegurando cobertura adecuada y confort térmico.
- Ajustar la disposición de las condensadoras, garantizando el cumplimiento de distancias mínimas, ventilación y accesibilidad para mantenimiento.

Equipos, soportes y mantenimiento

- Garantizar que todos los equipos mecánicos cuenten con condiciones adecuadas de acceso para mantenimiento y reemplazo.
- Incorporar soportes antivibratorios y sistemas de anclaje adecuados para equipos y tuberías.
- Ajustar los soportes de tuberías, especialmente en cambios de dirección y tramos largos, conforme a buenas prácticas técnicas.




Tuberías, aislamiento y detalles constructivos

- Corregir y complementar el aislamiento térmico de tuberías, garantizando continuidad y protección.
- Definir y documentar los detalles constructivos de protección del aislamiento, considerando condiciones ambientales y de operación.
- Alinear la instalación con las especificaciones técnicas y fichas de los fabricantes.

Coordinación interdisciplinaria y BIM

- Coordinar el componente mecánico con arquitectura y eléctrica, garantizando compatibilidad de espacios, recorridos y requerimientos técnicos.
- Actualizar y consolidar la información en el modelo BIM, asegurando que los planos utilizados correspondan a versiones aprobadas.
- Presentar los ajustes técnicos para validación antes de la emisión de planos “válidos para construcción”.

PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 83 (Revisión mecánica) 31/01/2026				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Olga Patricia Renteria	olgarenteria@aciproyectos.com	3004405963	
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Javier Pérez Arévalo	opix1995@hotmail.com	3044645500	
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Didier Vallejo	andres54jkl@gmail.com	3052513744	
Consorcio Mar Verde CV	Ing. Patricia Alfonso	patriciaalfonso@contein.com.co	3115965040	
Consorcio Mar Verde CV	Dr. Carlos Moreno			
Consorcio Mar Verde CV	Ing. Yeime Peñater			
USPEC	Ing. Edgar Gutierrez			
USPEC	Ing. Billy Tello			

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 84 (Revisión arquitectónica) 31/01/2026

LUGAR: Virtual

FECHA: sábado 31 de enero 2026

HORA: 10:00 HRS – 12:30 HRS

OBJETIVOS: El objetivo de la reunión extraordinaria fue revisar y validar los ajustes arquitectónicos y funcionales de los diferentes edificios y áreas del proyecto, con énfasis en accesos, circulaciones, cuartos técnicos, guardias internas y externas, garantizando la compatibilidad con los requerimientos de seguridad, operación y mantenimiento, así como la correcta coordinación técnica y actualización de planos dentro del entorno colaborativo (BIM).

TEMAS TRATADOS:

1. Revisión arquitectónica.
2. Accesos, ingresos y puertas
3. Áreas técnicas y cuartos especiales
4. Guardia interna, guardia externa y seguridad
5. Garitas y puestos de control
6. Urbanismo e implantación
7. Coordinación técnica y BIM

DESARROLLO DE LA REUNÓN:

Se realiza reunión virtual con los participantes por parte del Consorcio Mar Verde CV, Consorcio ACI Mar Verde, USPEC.

Observaciones arquitectónicas y técnicas:

Accesos, circulaciones y maniobrabilidad

- Se observó que algunos accesos y anchos de ingreso presentan dimensiones limitadas para el ingreso, mantenimiento y retiro de equipos, por lo cual se recomienda evaluar su ampliación para garantizar radios de giro adecuados y maniobras seguras
- Se indicó la necesidad de ser más generosos en pasillos y corredores, especialmente en áreas técnicas, para facilitar la operación y mantenimiento de equipos de gran tamaño

Puertas y hojas de acceso

- Se identificó la conveniencia de ampliar el ancho de algunas puertas y hojas, de manera que permita el paso de equipos sin necesidad de desarmes posteriores.
- Se dejó como observación que los ajustes de puertas deberán revisarse posteriormente de forma detallada, puerta por puerta, incluyendo carpintería metálica y especificaciones técnicas.

Cuartos técnicos y áreas de equipos

- Se evidenció que algunos cuartos técnicos (eléctricos, voz y datos, data center) se encuentran con espacios ajustados, lo que podría limitar la instalación de nuevos equipos a futuro.
- Se planteó la posibilidad de habilitar o proyectar espacios técnicos adicionales, especialmente para tableros, antenas y equipos de comunicaciones, previo análisis técnico de requerimientos.

Guardia interna, guardia externa y control de accesos

- Se observó la necesidad de reforzar el control de accesos mediante elementos arquitectónicos que obliguen el paso por los arcos detectores y máquinas de rayos X, evitando pasos laterales no controlados.
- Se recomendó ajustar la ubicación y separación de arcos detectores, considerando interferencias entre equipos y condiciones operativas
- Se indicó la necesidad de proyectar muros, barreras o elementos físicos (vidrio, muros bajos, mesones angostos) para impedir accesos irregulares sin afectar la fluidez del ingreso.

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 84 (Revisión arquitectónica) 31/01/2026

LUGAR: Virtual

FECHA: sábado 31 de enero 2026

HORA: 10:00 HRS – 12:30 HRS

Garitas y puestos de control

- Se observó que en algunas garitas el antepecho resulta elevado, lo que puede afectar la visibilidad del personal de guardia; se recomendó ajustar alturas para garantizar un adecuado campo visual.
- Se realizaron observaciones sobre:
  - Ubicación y dimensiones de ventanas.
  - Ventilación y extractores.
  - Cubiertas superiores en concreto para reforzar condiciones de seguridad.
- Se señaló la necesidad de coordinar adecuadamente el diseño arquitectónico con el diseño estructural de las garitas, teniendo en cuenta las diferentes tipologías y niveles de implantación.

Urbanismo, cerramientos y entorno

- Se observó que en algunos tramos del cerramiento perimetral existen edificaciones vecinas con alturas superiores, lo que genera una condición de riesgo desde el punto de vista de seguridad.
- Se recomendó evaluar el aumento de altura de muros y/o mallas en puntos específicos, sin afectar de manera general el cerramiento del proyecto.

Coordinación de planos y modelo BIM

- Se evidenciaron inconsistencias entre planos en AutoCAD y el modelo BIM, lo que puede generar confusión durante la ejecución de obra.
- Se observó la necesidad de:
  - Garantizar que los planos utilizados en obra correspondan siempre a la última versión aprobada.
  - Fortalecer la coordinación BIM y la actualización oportuna de la información en el entorno colaborativo.

La interventoría realiza las siguientes observaciones al Consorcio Mar Verde:

1. **Arquitectura, accesos y funcionalidad**

- Ajustar los anchos de accesos, pasillos y corredores en áreas técnicas y de servicios, garantizando radios de giro adecuados para el ingreso, mantenimiento y retiro de equipos.
- Revisar y, de ser necesario, ampliar puertas y hojas de acceso, considerando las dimensiones reales de los equipos proyectados, con el fin de evitar desarmes o reprocesos durante la operación.

2. **Puertas y elementos arquitectónicos**

- Realizar una revisión detallada de puertas, incluyendo especificaciones de carpintería metálica, dimensiones, sentido de apertura y resistencia, una vez se consoliden los ajustes arquitectónicos generales.
- Incorporar elementos físicos de control (muros bajos, vidrios, barreras arquitectónicas) que impidan pasos no controlados sin afectar la fluidez del ingreso.

3. **Cuartos técnicos y áreas especiales**

- Evaluar la capacidad actual de los cuartos técnicos (eléctricos, voz y datos, data center) y proyectar, de ser necesario, espacios adicionales o ampliaciones futuras para nuevos equipos.
- Definir de manera anticipada los requerimientos técnicos de antenas, tableros y sistemas de comunicación, con el fin de prever espacios, estructuras de soporte y puntos eléctricos.

4. **Guardia interna, guardia externa y seguridad**

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 84 (Revisión arquitectónica) 31/01/2026

LUGAR: Virtual

FECHA: sábado 31 de enero 2026

HORA: 10:00 HRS – 12:30 HRS

- Ajustar la disposición de arcos detectores y máquinas de rayos X, garantizando separaciones adecuadas entre equipos y un flujo de ingreso ordenado.
- Proyectar arquitectónicamente los recorridos de acceso para que el paso por los sistemas de control sea obligatorio y claramente direccionado.
- Verificar alturas de antepechos, ubicación de ventanas y condiciones de visibilidad en puestos de control y garitas, priorizando la seguridad y el confort operativo del personal.

5. Garitas y puestos de control

- Coordinar de manera integral el diseño arquitectónico y estructural de las garitas, considerando las diferentes tipologías y niveles de implantación.
- Ajustar antepechos y elementos de cerramiento para garantizar líneas de visión adecuadas desde las posiciones de control.
- Mantener cubiertas en concreto y elementos de protección que refuercen las condiciones de seguridad.

6. Urbanismo y cerramientos

- Evaluar puntualmente los tramos del cerramiento perimetral donde existen edificaciones vecinas de mayor altura, y reforzar muros o mallas únicamente en esos puntos críticos.
- Garantizar que los ajustes en cerramientos no afecten la implantación general ni la operación del proyecto

7. Coordinación técnica y BIM

- Fortalecer la coordinación BIM, asegurando que todos los profesionales trabajen sobre la última versión del modelo y planos aprobados.
- Implementar controles claros para la emisión de planos “válidos para construcción”, evitando el uso de versiones desactualizadas en obra.
- Dar continuidad a las reuniones de coordinación técnica para evacuar observaciones pendientes y minimizar reprocesos.

COMPROMISOS:

Ajustes arquitectónicos

- Revisar y ajustar los anchos de accesos, pasillos y corredores en áreas técnicas y de servicio, garantizando condiciones adecuadas de maniobrabilidad, operación y mantenimiento de equipos.
- Verificar y definir las dimensiones finales de puertas y hojas de acceso, de acuerdo con los requerimientos técnicos de los equipos proyectados y las especificaciones arquitectónicas aprobadas.

Cuartos técnicos y áreas especiales




- Evaluar la capacidad instalada de los cuartos técnicos (eléctricos, voz y datos, data center), con el fin de determinar la necesidad de ampliaciones o la habilitación de espacios adicionales.
- Definir los requerimientos técnicos asociados a antenas, tableros y sistemas de comunicación, incluyendo su ubicación, soporte estructural y condiciones eléctricas.

Guardia interna, guardia externa y control de accesos

- Ajustar el diseño arquitectónico de las áreas de guardia interna y externa, garantizando recorridos controlados y obligatorios a través de los sistemas de inspección y seguridad.
- Incorporar elementos físicos de control que eviten accesos no autorizados, asegurando la funcionalidad operativa y el cumplimiento de los criterios de seguridad definidos.

.

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 84 (Revisión arquitectónica) 31/01/2026
LUGAR: Virtual **FECHA: sábado 31 de enero 2026** **HORA: 10:00 HRS – 12:30 HRS**
Garitas y puestos de control • Coordinar los ajustes arquitectónicos y estructurales de las garitas, considerando tipologías, niveles de implantación y condiciones de seguridad. • Revisar antepechos, ventanas, ventilación y cubiertas, garantizando visibilidad adecuada, confort operativo y protección del personal de control. **Urbanismo y cerramientos** • Evaluar los tramos críticos del cerramiento perimetral colindantes con edificaciones vecinas de mayor altura y definir refuerzos puntuales en muros o mallas, de acuerdo con los criterios de seguridad. • Implementar los ajustes necesarios sin afectar la implantación general ni la operación del proyecto. **Coordinación técnica y BIM** • Garantizar que la información utilizada para la ejecución de obra corresponda a la última versión aprobada de planos y modelo BIM. • Dar continuidad a las reuniones de coordinación técnica y BIM para la validación de ajustes, actualización de información y control de interferencias. • Establecer mecanismos de control para la emisión y uso exclusivo de planos marcados como “válidos para construcción”. La entidad recomienda realizar reuniones futuras y la necesidad de continuar con mesas de trabajo y coordinaciones (especialmente BIM y técnicas).
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 84 (Revisión arquitectónica) 31/01/2026				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Olga Patricia Renteria	olgarenteria@aciproyectos.com	3004405963	
Consorcio Mar Verde CV	Ing. Patricia Alfonso	patriciaalfonso@contein.co,	3115965049	
Consorcio Mar Verde CV	Dr. Carlos Moreno	carlosmoreno@contein.com.co	3115965040	
Consorcio Mar Verde CV	Arq. Nelson Porras	nelsonporras91@hotmail.com	301 2320019	
USPEC	Ing. Edgar Gutierrez			
USPEC	Ing. Billy Tello			

USPEC

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 85 (Comité mensual HSEQ NO.4) 03/02/2026

LUGAR: Presencial

FECHA: martes 3 de febrero de 2026.

HORA: 10:30 HRS – 11:30 HRS

OBJETIVOS: Realizar comité mensual de seguimiento a los aspectos relacionados con Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ) en la obra, verificando el cumplimiento de medidas preventivas, procedimientos y actividades operativas establecidas.

TEMAS TRATADOS:

1. Biométrico
2. Alcoholímetro
3. Permisos renovados
4. Observaciones cerradas/abiertas

DESARROLLO DE LA REUNÓN:

Se realiza reunión presencial con los participantes por parte del Consorcio Mar Verde CV, Consorcio ACI Mar.

Observaciones

- Se solicita revisar y actualizar el plan de capacitaciones dirigido a los brigadistas de emergencia, con el fin de garantizar su correcta formación y preparación ante posibles eventos.
- El Consorcio Mar Verde informa que la instalación de la alarma de emergencia se realizará el 15 de marzo, conforme a la programación establecida.
- Se sugiere revisar los puntos de encuentro debido a que actualmente tienen obstáculos que no los hacen visibles.
- Se aclara que el periodo de los informes mensuales HSEQ comprende desde el día 17 del mes en curso hasta el día 16 del mes siguiente.

Recomendaciones

- Remitir registro fotográfico de las actividades diarias ejecutadas en obra, como soporte del cumplimiento de las actividades HSEQ.
- Realizar actividades de verificación del sistema biométrico, con el fin de confirmar que se esté registrando correctamente la totalidad del personal que ingresa y labora en la obra.
- Hacer entrega del procedimiento para la ejecución de trabajos en alturas, garantizando que el personal cuente con la información necesaria para la realización segura de estas actividades.

COMPROMISOS:

- El Consorcio Mar Verde debe revisar y actualizar el plan de capacitaciones para brigadistas
- El Consorcio Mar Verde debe instalar la alarma de emergencia en obra que y manifiestan que tienen programada la instalación el 15 de marzo de 2026
- El Consorcio Mar Verde debe enviar registro fotográfico de actividades diarias
- El Consorcio Mar Verde debe verificar funcionamiento y registros del sistema biométrico
- El Consorcio Mar Verde debe entregar procedimiento para trabajos en alturas

No siendo otro el objeto de la reunión se da por finalizada, dejando constancia de los compromisos adquiridos, los cuales serán objeto de seguimiento en próximas reuniones.

PRÓXIMA REUNIÓN: reunión mensual 3 de marzo de 2026.

Escaneado con CamScanner

USPEC

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIA N. 85 (Comité mensual HSEQ NO.4) 03/02/2026				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
Consorcio ACI Mar Verde	Ing. Pedro Cabarca Avila	pedrocabarca@aciproyectos.com	3145563816	
Consorcio Mar Verde CV	Ing. Juan Carlos Guio	residentehsemarverde@contein.com	3112758302	
Consorcio Mar Verde CV	Cristina Oyola	cristinaoyola1797@gmail.com	3138249759	
NYD	Leidy Bastos	leivahe2016@gmail.com	3502759478	
BLANFLOOR	Shirley Andrea Cardenas Jaramillo	hseblanfloor@gmail.com	3102640828	

Escaneado con CamScanner

ANEXO 2: INFORME MENSUAL DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE OBRA #12

1. ASEGURAMIENTO Y CONTROL CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES DE OBRA.

- Se continúa con la misma cantidad de acero en obra sin novedad:

ACERO RECIBIDO EN OBRA			
GRUPO 1	**PMU**	36675.1	114505.88
	UDI	36025.49	
	TLL	15504.22	
	EDU	26301.07	
GRUPO 2	**ASA - PAN**	5911.38	74803.21
	VIS	21731.36	
	RAN-PAP	19552.75	
	UAP	27607.72	
GRUPO 3	**GIN**	2027.31	34433.33
	GEX	16828.13	
	ACV	15577.89	
GRUPO 4	**GAR**		16728.98
	RES	8960.80	
	ACO	7768.18	
GRUPO 5	**CRR**		0
	URB		
TOTAL (KG)			240471.4

- Se continúa con misma cantidad de malla electrosoldada en campo:

MALLA ELECTROSOLDADA RECIBIDO EN OBRA			
GRUPO 1	**PMU**	30793.4	44682.2
	UDI		
	TLL	4070.8	
	EDU	9818	
GRUPO 2	**ASA - PAN**	1278	33876.7
	VIS	5769.1	
	RAN-PAP	4849.6	
	UAP	21980.00	
GRUPO 3	**GIN**		0
	GEX		
	ACV		
GRUPO 4	**GAR**		0
	RES		
	ACO		
GRUPO 5	**CRR**		0
	URB		
TOTAL (KG)			78558.9

2. INSPECCIÓN, LIBERACIÓN Y ENSAYOS.

2.1. GRUPO 1.

2.1.1. PABELLÓN DE MUJERES

- Se realizo control y seguimiento de rellenos, nivelación y compactación de material de terraplén de 3” para el mejoramiento estructural de terreno en el patio, Bloque 1 Norte y sur.
- Se realizo laboratorio de densidades mediante el cono de arena para rellenos de las celdas de Bloque 1 sur; Resultados de Celda #1=97.7%; Celda #3=100.9%; Celda #10=103.4%; Celda #11=97.6%; Se aprueban todos los ensayos con acompañamiento de interventoría y se libera para vaciado de conceto de placas de contrapiso de celdas.
- Se realizo el control, seguimiento y liberación de nivel de relleno de material de 3” para instalación de mallas de refuerzo y vaciado de concreto de 4000 PSI para Celdas # (6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11) de Bloque 1 Norte; se aseguran las muestras de concreto #48 y #49 con los cilindros del #565 hasta el 588.
- Se continuo el control y seguimiento de rellenos, nivelación y compactación de material de terraplén de 3” para el mejoramiento estructural de terreno en el patio del pabellón.
- Se realizo laboratorio de densidades mediante el cono de arena para rellenos de las celdas de Bloque 1 sur; Resultados de Celda #1=97.7%; Celda #3=100.9%; Celda #10=103.4%; Celda #11=97.6%; Se aprueban todos los ensayos con acompañamiento de interventoría y se libera para vaciado de conceto de placas de contrapiso de celdas.
- Se realizo el control, seguimiento y liberación de nivel de relleno de material de 3” para instalación de mallas de refuerzo y vaciado de concreto de 4000 PSI para Celdas # (1 - 2 -3 - 4 -5) de Bloque 1 Norte, Celdas # (1 - 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10) se aseguran las muestras de concreto #50 hasta la 54, con los cilindros del #589 hasta el 648.







2.1.2. EDIFICACIÓN AULAS EDUCATIVAS (EDU)

- Se realizo el control y seguimiento de nivelación y conformación de material de terraplén para poder hacer el vaciado de concreto de las losas de contrapiso del edificio.

- Se realizo liberación por densidades mediante el método de cono de arena de plataforma, se toman tres densidades las cuales fueron aceptadas y acompañadas por interventoría, los resultados obtenidos fueron de 105.5%, 107,3% y 100.3% del Proctor.







2.1.3. EDIFICACIÓN TALLERES (TLL)

- Se realizo el control y seguimiento de nivelación y conformación de material de terraplén para poder hacer el vaciado de concreto de las losas de contrapiso del edificio.
- Se realizo liberación por densidades mediante el método de cono de arena de plataforma, se toman tres densidades las cuales fueron aceptadas y acompañadas por interventoría, los resultados obtenidos fueron de 105.4%, 102.6% del Proctor.
- Se continuo el control y seguimiento de nivelación y conformación de material de terraplén para poder hacer el vaciado de concreto de las losas de contrapiso del edif






2.1.4. UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLÓN DE MATERNAS (UDI-PMA)

- Se realizo con el control y seguimiento de actividades de replanteo, localización, excavación mecánica, instalación de concreto de 1500psi para solados de limpieza para las zapatas y vigas de cimentación del edificio desde el eje A6 hasta el F12.
- Se realizo con el control y seguimiento de actividades instalación de aceros, encofrado y vaciado de concreto de las zapatas de cimentación Z1 eje (E12), Z2 ejes (D12-E11), Z3 ejes (D10-D11-E6-E7-E8-E9-E10); se asegura la toma de muestra de concretos #45, con los cilindros #529-540.
- Se realizo con el control y seguimiento de actividades de localización de ejes, excavación, vaciado de concreto para solados de limpieza, instalación de aceros, encofrado y vaciado de concreto de las zapatas de cimentación Z4 eje (D6-A6), Z3 ejes (D7-D8-D9- A7-A8-A9-A10-B7-B8-B9-B10-B11), Z1 ejes (A12-C12), Z2 ejes (A11-B12-C11); se asegura la toma de muestra de concretos #46, con los cilindros #541 al 552, Muestra #49, con los cilindros #577 al 588.
- Se realizo con el control y seguimiento de actividades de localización de ejes, excavación, vaciado de concreto para solados de limpieza, instalación de aceros, encofrado y vaciado de concreto de las zapatas de cimentación Z4 eje (A3-A4-A5-E3-E4-E5), Z3 ejes (A2-A6-C6-C7-E2); se asegura la toma de muestra de concreto en la #55, con los cilindros del #625 al 636.



2.2. GRUPO 2

2.2.1. EDIFICACIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP)

- Se realizo el control y seguimiento de actividades de amarre de acero de refuerzo para pedestales de columnas del edificio.
- Se realizo el control y seguimiento de actividades de instalación de aceros de refuerzo, encofrados y vaciados de concreto para zapatas de cimentación Z1 ejes (F7-F8), Z2 ejes (E6-E7-D7), Z3 eje (D6); se asegura la toma de muestra de concretos #40, con los cilindros #469 – 480.
- Se realizo el control, seguimiento y liberación de actividades de instalación de acero, encofrado y vaciado de concreto para las columnas de pedestales a nivel +0.00 de los ejes

(A1 hasta F4); se asegura la toma de muestra de concretos #41, con los cilindros #481 – 492.

- Se realizo el control, seguimiento y liberación de la instalación de acero de refuerzo, encofrados y vaciados de concreto de 4000 PSI de los pedestales de columnas C1 en los ejes (A5-A6-A7-A8-B5-B6-B7-B8-D6-D7-D8-E5-E6-E7-E8-F5-F6-F7-F8); Se asegura la toma de muestras de concreto en la #47, con los cilindros #553 al 564.
- Se realizo el control y seguimiento al desencofrado y rellenos parciales con material sobrante de excavación de las vigas de cimentación y pedestales de columnas a N.E-0.50m, se realiza compactación con apisonador tipo canguro.



2.2.2. EDIFICACIÓN RANCHO Y PABELLÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (RAN-PAP)

- Se realizo el seguimiento y control de actividades de instalación y amarre de acero, encofrado y vaciado de concreto para vigas de cimentación VC101 ejes (A4-D'7), VC102 ejes (A5-D'7); se asegura la toma de muestra de concretos #42 con los cilindros #493 – 504.



2.2.3. EDIFICACIÓN VISITAS (VIS)

- Se realizo el seguimiento y control de actividades de instalación y amarre de acero, encofrado y vaciado de concreto para Pedestales de columnas C3 ejes (A5-D5-A6-D6),

Columna C4 ejes (B4-C4-B5-C5-B6-C6), Columna C5 ejes (A7-D7), Columna C6 ejes (B7- C7); se asegura la toma de muestra de concretos #43 con los cilindros #505-516.

- Se realizo el seguimiento y control de actividades de instalación y amarre de acero, encofrado y vaciado de concreto para Pedestales de columnas C3 ejes (A5-D5-A6-D6), Columna C4 ejes (B4-C4-B5-C5-B6-C6), Columna C5 ejes (A7-D7), Columna C6 ejes (B7- C7); se asegura la toma de muestra de concretos #43 con los cilindros #505-516.



2.2.4. GUARDIA EXTERNA (GEX)

- Se realizo el seguimiento y control de la localización, replanteo, excavaciones mecánicas, vaciados de concreto y nivelación de solados de limpieza, instalación de aceros de refuerzo, encofrado y vaciado de concreto para zapatas de cimentación Z2 ejes (A1-A4-A6-A7-B1-B4-B6), Z3 ejes (A3-A5-B3-B5-B7), Z4 ejes (A2-B2); se asegura la toma de muestra de concretos #45, con los cilindros #529-540.
- Se realizo el control, seguimiento y liberación de encofrados y vaciados de concretos de zapatas de cimentación Z2 ejes (A1-A4-A6-A7-B1-B4-B6), Z3 ejes (A3-A5-B3-B5-B7), Z4 ejes (A2-B2); Se asegura la toma de muestras de concreto con la #47, con los cilindros #553 al 564.
- Se continuo con el control y seguimiento de localización, excavación, vaciado de concreto para solado de limpieza, instalación de acero, encofrado y vaciado de concreto para vigas de cimentación VC101 ejes (A1-A6), (B1-B6), VC102 ejes (A1-B1), (A2-B2), VC103 ejes (A3-B3), (A4-B4), (A5-B5), A6-B6); se asegura la toma de muestras de concreto con la #51, con los cilindros del #601 al 612.





3. MATRIZ DE CALIDAD

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

CAMPAMENTO MARVERDE

Update date: 15/02/2026

Fecha Terminación de Obra: 16/04/2026

Dias Faltantes: 61

General Advance

GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5
8.13%	5.86%	0.08%	0.00%	0.00%

GRUPO 1

PABELLÓN DE MUJERES (PMU)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
707 units	70 units	637 units
100 %	9.9 %	90.1 %

EDIFICIO EDUCATIVO (EDU)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
132 units	14 units	118 units

EDIFICIO TALLERES (TLL)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
141 units	16 units	125 units

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (UDI)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
147 units	1 units	146 units
100 %	0.7 %	99.32 %

GRUPO 2

EDIFICIO VISITAS (VIS)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
206 units	14 units	192 units
100 %	6.8 %	93.20 %

EDIFICIO RANCHO (RAN)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
206 units	12 units	194 units
100 %	5.8 %	94.17 %

EDIFICIO ASADERO Y PANADERÍA

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
133 units	1 units	132 units
100 %	0.8 %	99.25 %

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
129 units	13 units	116 units
100 %	10.1 %	89.92 %

GRUPO 3

GUARDIA INTERNA (GUI)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
103 units	0 units	103 units
100 %	0.0 %	100.00 %

ALOJAMIENTO GUARDIANAS (ACV)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
128 units	0 units	128 units
100 %	0.0 %	100.00 %

GUARDIA EXTERNA (GEX)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
134 units	11 units	123 units
100 %	8.2 %	91.79 %

GRUPO 4

GARITAS

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
54 units	0 units	54 units
100 %	0.0 %	100.00 %

GRUPO 5

CERRAMIENTO PERIMETRAL

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
26 units	0 units	26 units
100 %	0.00 %	100.00%

OBRAS EXTERIORES


REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
38 units	0 units	38 units
100 %	0.00 %	100.00 %

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS – CONTEIN SAS – INVYDES SAS

00. INFORME MENSUAL HSE

HSE # 12

INFORME HSE No. 12



PERIODO DE REPORTE:

DE 17 ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2026

CONSTRATISTA:

CONSORCIO MARVERDE CV

ACACIAS - META

VERSIÓN 01

1. INTRODUCCION

El compromiso con la seguridad y salud en el trabajo sigue siendo una prioridad para la ejecución de esta obra, y este informe sirve como herramienta para evaluar nuestro desempeño y fortalecer nuestras estrategias en pro del bienestar de todos los involucrados.

Durante el periodo que comprende el Informe 12, se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el marco del d0esarrollo de la obra CAMPAMENTO PARA MUJERES MARVERDE, con el objetivo de g0arantizar condiciones seguras y saludables para todos los colaboradores y minimizar los riesgos asociados a las labores realizadas.

Este informe presenta un resumen detallado de las acciones implementadas, los resultados obtenidos y los indicadores clave relacionados con la prevención de accidentes, cumplimiento normativo, capacitaciones realizadas, inspecciones, y seguimiento de las políticas de SST. Así mismo, se destacan los avances en la promoción de una cultura de seguridad entre los trabajadores y las áreas de mejora identificadas para los próximos meses

2. OBJETIVO

El objetivo de este informe es comunicar el desarrollo de las actividades HSE elaboradas en el periodo del **17/01/2026** y el **16/02/2026.** Con el propósito de reportar todas las actividades ejecutadas.


3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Nombre de la obra: Campamento para mujeres “Mar Verde”
- Nombre del Consorcio: CONSORCIO MARVERDE CV
- NIT del Consorcio: 901900732-3
- Ubicación: Colonia Penal y Agrícola de Acacias (Meta)
- Localización Geográfica: 3°59′20″N 73°45′53″O
- Altitud sobre el Nivel del Mar: 498 m.s.n.m

4. INFORMACION RELEVANTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el proyecto **MAR VERDE** mensualmente se programan las actividades conforme al plan de trabajo anual, garantizando espacios seguros, acciones preventivas y correctivas si es el caso, se continúan asegurando las actividades ejecutadas, se continúan gestionando los ingresos de materiales, personal y maquinaria, se está dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones e inspecciones de los cuales se tienen registros adjuntos a las carpetas digitales anexos a este informe.

4.1. SE ANEXAN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS EN CARPETAS:



4.2. PERSONAL EN OBRA

En el proyecto hay una relación de personal de **10** especialistas y **11** profesionales para el proyecto y **41** personas operativas, en el periodo relacionado del informe, durante el periodo de este informa se laboraron un total de **11436** horas hombre.

En el siguiente cuadro se establece el personal activo a la fecha de corte del proyecto:

CONSORCIO MAR VERDE CV

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO MAR VERDE CV						
1	ab	JORGE ENRIQUE CARDENAS	CM CV - ESP	ESP MECANICO	92.526.490	ACTIVO
2	ab	NESTOR HERNAN SUAREZ	CM CV - NHSQ	ESP SUELOS GEOTECNICA	79.677.431	ACTIVO
3	ab	NELSON ORLANDO PORRAS	CM CV - NELSON PORRAS	ARQ DIS Y BIOCLIMATICO	79.643.417	ACTIVO
4	ab	JUAN CARLOS HERRERA MARTINEZ	CM CV - DHM	ESP EN ESTRUCTURAS	9.145.172	ACTIVO
5	ab	DANA CAROLINA AGUDELO CALDERON	CM CV - INNOVACION	ESP HIDRO GAS E INCENDIO	1.020.737	ACTIVO
6	ab	DIEGO PEREZ	CM CV - POWEL	ESP ELEC, REDES Y COM	1.011.019.750	ACTIVO
7	ab	JAVIER ALFONSO RODRIGEZ GARCIA	CM CV - SEGURYTECNIA	(BMS, VMS, CCTV)	91.283.452	ACTIVO
8	ab	DANIEL SAAVEDRA	CM CV - ASCEND GROUP SAS	COORDINADOR BIM	1.015.466.396	ACTIVO
9	ab	MARIA CAMILA VEGA	CM CV - ASCEND GROUP SAS	MODELADOR BIM	1.094.965.091	ACTIVO
10	ab	ERIKA ANDREA SERRANO	CM CV - SIMA	RESIDENTE AMBIENTAL	1.122.131.115	ACTIVO
11	ao	NELSON DARIO GARCIA CASTELLANOS	CONSORCIO MARVERDE CV	DIRECTOR DE OBRA	79.347.159	ACTIVO
12	ao	ALEYDA PATRICIA ASTROS MILLAN	CONSORCIO MARVERDE CV	ADMINISTRATIVA	1.122.125.197	ACTIVO
13	ao	PATRICIA ALFONSO SALDARRIAGA	CONSORCIO MARVERDE CV	RESIDENTE DE OBRA	45.483.122	ACTIVO
14	ao	JUAN CARLOS GUIO MORENO	CONSORCIO MARVERDE CV	RESIDENTE HSE	74.381.571	ACTIVO
15	ao	MELISA MENESES CASTRO	CONSORCIO MARVERDE CV	TRABAJADORA SOCIAL	1.120.352.567	ACTIVO
16	ao	CRISTINA OYOLA BERRIO	CONSORCIO MARVERDE CV	TECNOLOGO HSEQ	1.122.138.204	ACTIVO
17	ao	JAIME ANDRES CORTES	CONSORCIO MARVERDE CV	INSPECTOR CALIDAD	1.121.892.959	ACTIVO
18	ao	MARIA PAULA MURCIA SUAREZ	CONSORCIO MARVERDE CV	RESIDENTE BIM	1.121.952.095	ACTIVO
19	ao	ESTEFANIA CHAVARRO MURCIA	CONSORCIO MARVERDE CV	AUX DE INGENIERIA	1.026.291.896	ACTIVO
20	ao	DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ	CONSORCIO MARVERDE CV	RESIDENTE DE OBRA	80.199.878	ACTIVO
21	op	VICTOR REYES RODRIGUEZ	CONSORCIO MARVERDE CV	ALMACENISTA	80.734.485	ACTIVO
22	op	JOSE ISIDRO COGUA	CONSORCIO MARVERDE CV	MAESTRO DE OBRA	3.163.893	ACTIVO
23	op	VICTOR ALFONSO VELEZ ROJAS	CONSORCIO MARVERDE CV	TOPOGRAFO	16.553.945	ACTIVO
24	ao	MARIA FERNANDA ARIZA	SIMA	PROFESIONAL AMBIENTAL	1.010.238.120	ACTIVO
25	op	DIANA PAOLA OLAYA DIAZ	CONSORCIO MARVERDE CV	SERV GENERALES	1.122.121.493	ACTIVO
26	op	MIREYA MUETE SUAREZ	CONSORCIO MARVERDE CV	SERV GENERALES	40.429.571	ACTIVO
27	op	JOA SEBASTIAN CURREA MOLINA	CONSORCIO MARVERDE CV	AYUDANTE DE OBRA	1.006.729.340	ACTIVO
28	op	LUIS CAMILO ARDILA	CONSORCIO MARVERDE CV	AYUDANTE DE OBRA	1.000.160.756	ACTIVO

CONTRATISTAS:

PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA MULTISOL SAS						
1	op	WILLIAN ALEXANDER VAQUERO	MULTISOL	CONDUCTOR	17.423.586	ACTIVO
2	op	LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ	MULTISOL	OP RETROEXCAVADORA	17.281.806	ACTIVO
3	op	CRISTIAN NELSON MALDONADO RIVERA	MULTISOL	OP RETROCARGADOR MINI	1.122.117.433	ACTIVO

PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA WLS						
1	op	CESAR ARBEY SANCHEZ	WLS	OP RETROEXCAVADORA	1.066.779.648	ACTIVO
2	op	JHON GUILLERMO ORTIZ GUTIERREZ	WLS	OP VIBROCOMPACTADOR	1.066.779.649	ACTIVO
3	op	RUBEN DARIO ALVAREZ	WLS	OP VIBROCOMPACTADOR	1.122.122.517	ACTIVO

SEGURIDAD NAPOLES						
1	SGNA	ANGEL MARIA PACHECO	SEGURIDAD NAPOLES	GUARDA DE SEGURIDAD	72.049.276	ACTIVO
2	SGNA	SEBASTIAN VELASQUEZ	SEGURIDAD NAPOLES	GUARDA DE SEGURIDAD	1.122.136.232	ACTIVO
3	SGNA	HECTOR IVAN GARCIA BOLIVAR	SEGURIDAD NAPOLES	GUARDA DE SEGURIDAD	17.417.371	ACTIVO

PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA 3AR SAS						
1	AD 3AR	GISELLA OSPINO MORENO	3AR SAS	SST	1.122.135.666	ACTIVO
2	OP 3AR	ALDINEVER CASTAÑO MOLINA	3AR SAS	MAESTRO	17.783.093	ACTIVO
3	OP 3AR	DEIVIS MARTINEZ BERTEL	3AR SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.102.800.743	ACTIVO
4	OP 3AR	BRAYAN ANDRES VALENCIA	3AR SAS	OFICIAL	1.121.907.876	ACTIVO
5	OP 3AR	JOSE ERNESTO SERNA	3AR SAS	OFICIAL	6.031.924	ACTIVO
6	OP 3AR	ROBINSON URIETA MEJIA	3AR SAS	OFICIAL	9.238.550	ACTIVO

PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA NYD					
1	OPNYD	JAIRO ALFONSO GUANTIVA	NYD	OFICIAL	3.142.492
2	OPNYD	JULIAN DAVID ANDRADE	NYD	OFICIAL	1.122.134.734
3	OPNYD	JOSE BERNARDO DIAZ	NYD	OFICIAL	17.419.150
4	ADNYD	LEIDY BASTO HERRERA	NYD	INSPECTOR HSE	40.433.355
5	OPNYD	CRUZ CASTELLANOS	NYD	OFICIAL	3.249.804
6	OPNYD	LUIS ALFONSO MORA	NYD	OFICIAL	4.119.363
7	OPNYD	MISAEL MACHETA ROJAS	NYD	AYUDANTE DE OBRA	17.414.911
8	OPNYD	BRAYAN STEVEN TORREZ BOLIVAR	NYD	OFICIAL	1.005.753.767
9	OPNYD	JHONATHAN STEVEN MUÑOZ BARRERA	NYD	OFICIAL	1.006.777.426
10	OPNYD	OMAR OSWALDO ARGUELLO GOMEZ	NYD	OFICIAL	1.006.701.536
11	OPNYD	EDINSON DAVID CANDELO	NYD	OFICIAL	1.120.954.101
12	OPNYD	BRANDOL ENRIQUE NOVOA	NYD	AYUDANTE DE OBRA	1.122.236.194

PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA BRANDFLOOR						
1	ADBRA	**OSWALDO NUÑEZ RIAÑO**	**BRANDFLOOR**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**1.055.227.141**	**ACTIVO**
2	OPBRA	**JORGE ELIECER OBREGOSO**	**BRANDFLOOR**	**OFICIAL**	**79.136.865**	**ACTIVO**
3	OPBRA	**JHEISON ARBEY ROMERO**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**1.073.325.333**	**ACTIVO**
4	OPBRA	**HAILER JOSE CARO CALA**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**91.101.677**	**ACTIVO**
5	ADBRA	**SHIRLEY ANDREA CARDENAS JARAMILLO**	**BRANDFLOOR**	**INSPECTOR HSE**	**1.122.116.878**	**ACTIVO**
6	OPBRA	**DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**1.122.128.099**	**ACTIVO**
7	OPBRA	**LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**1.123.116.297**	**ACTIVO**
8	OPBRA	**BYRON FELIPE MAPAYO**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**112.135.554**	**ACTIVO**
9	OPBRA	**DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**1.122.143.839**	**ACTIVO**
10	OPBRA	**ESNEIDER GALVAN RIAÑO**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**1.233.898.690**	**ACTIVO**
11	OPBRA	**JUAN PABLO BELTRAN DIAZ**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**1.006.873.762**	**ACTIVO**
12	OPBRA	**EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**77.181.795**	**ACTIVO**
13	OPBRA	**GONZALO BLANCO VILLALOBOS**	**BRANDFLOOR**	**OFICIAL**	**1.022.937.044**	**ACTIVO**
14	OPBRA	**JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA**	**BRANDFLOOR**	**OFICIAL**	**1.122.143.421**	**ACTIVO**
15	OPBRA	**RUBIN GONZALEZ CUELLAR**	**BRANDFLOOR**	**AYUDANTE DE OBRA**	**17.414.704**	**ACTIVO**

En el siguiente cuadro se establece el personal retirado a la fecha de corte del proyecto:

LISTADO ACTUALIZADO PERSONAL RETIRADO						
1	ao	YESID MAURICIO VELANDIA	CONSORCIO MARVERDE CV	RES CONTROL Y PROG	79.406.738	RETIRADO
2	op	ARBEY FERNANDEZ	MULTISOL	OP RETROCARGADOR MINI	1.122.136.931	RETIRADO
3	SGNA	JHON ALEXANDER FIERRO PENTEADO	SEGURIDAD NAPOLES	GUARDA DE SEGURIDAD	1.006.838.357	RETIRADO
4	OP 3AR	ROBINSON MARTINEZ	3AR SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.120.006.546	RETIRADO
5	OPNYD	OSCAR ALEJANDRO MORENO	NYD	OFICIAL	17.422.076	RETIRADO
6	OPBRA	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	BRANDFLOOR	AYUDANTE DE OBRA	17.265.110	RETIRADO
7	OPBRA	BERNARDO RICAURTE VEGA	BRANDFLOOR	AYUDANTE DE OBRA	91.106.204	RETIRADO
8	OPBRA	MANUEL CUBILLOS	BRANDFLOOR	OFICIAL	17.417.772	RETIRADO

Durante el periodo de este informe no se presentaron días perdidos ni cargados por accidentes de trabajo

CONVENCIONES GENERAL		Nº
	RETIRADOS	8
	TRASLADADOS	0
	ADMINISTRATIVOS	16
	OPERATIVOS	41
TOTAL		

4.3. Afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales

Para todo el personal que ingresa o permanece en el proyecto se realiza la verificación de:

- Entidad promotora de salud EPS)
- Administradora de riesgos laborales (ARL)
- Administradora de fondo de pensiones y cesantías (AFP)
- Caja de compensación familiar (CCF)
- En los Informes se anexarán las planillas de seguridad social y radicado de afiliación del personal activo en obra.

El Consorcio MAR VERDE CV, dando cumplimento a los requerimientos exigidos dentro de la ley 100 de 1993, se le notificará a todos los subcontratistas y la misma gerencia la fecha de los pagos de Seguridad Social, los cuales se actualizarán mes a mes.

4.4. Seguimiento Plan Anual de Trabajo

A continuación, se observa el cumplimiento del plan acorde a lo ejecutado en el Periodo, las evidencias de cumplimiento.

	PROGRAMA DE CAPACITACION 2026	FO.HSE.036 V.06 abr-18	
CRONOGRAMA			
FORMACIÓN COPASST	**DIRIGIDO A**	**ENE**	**FEBR**
		P / **E**	**P** / **E**
Roles y responsabilidades	COPASST	1 / 1	
Inspecciones de Seguridad	COPASST		
FORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA	**DIRIGIDO A**	**ENE**	**FEBR**
Confidencialidad y etica en los procesos del CCL	CCL	1 / 1	
Ley 1010 de 2006: Acoso laboral	CCL		
RIESGOS PRIORITARIOS SEGURIDAD INDUSTRIAL	**DIRIGIDO A**	**ENE**	**FEBR**
		P / **E**	**P** / **E**
Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos laborales	Todo el personal de obras	1 / 1	
Investigacion de accidentes de trabajo	Todo el personal de obras	1 / 1	
Prevencion de la propagacion de la fiebre amarilla	Todo el personal de obras		1 / 1
Procedimientos constructivos para trabajos en alturas	Todo el personal de obras		1
		ENE	**FEBR**
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		4	2
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		3	1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		75%	75%
META		87%	87%

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

PROGRAMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD 2026

CRONOGRAMA					
ACTIVIDADES	**DIRIGIDO A**	**ENE**		**FEBR**	
		P	**E**	**P**	**E**
Sistema de Gestión	SGSST	1	1		
an anual de trabajo	SGSST	1	1		
Matriz de identificacion de peñigros(Revision,seguimiento y	SGSST	1	1		
Seguimiento al uso de Elementos de Protección Personal	Todo el personal de obras	1	1	1	1
Induccion y reinduccion al personal	Todo el personal de obras	1	1	1	1
Reuniones mensuales con el CCL	CCL	1	1	1	
Inspecciónes de seguridad recorrido de obra	Todo el personal de obras	1	1	1	1
Inspecciónes de elementos de	Todo el personal de obras	1	1	1	1
Control y Seguimiento de TAR	Todo el personal de obras	1	1	1	1
Control y Seguimiento al SGSST	Todo el personal de obras	1	1	1	1

CONSORCIO MAR VERDE CV FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	PROGRAMA DE GESTION DE LA SALUD 2026	FO.HSE.036
		V.06
		abr-18

CRONOGRAMA					
ACTIVIDAD	DIRIGIDO A	ENE		ENE	
		P	E	P	E
Autocuidado	Todas las sedes	1	1		
Actividades Presenciales / Pausas Activas	Todo el personal de obras	1	1	1	1
Reportes de cobertura informe mensual	Todo el personal de obras	1	1	1	1
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES		3		2	
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES		3		2	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES		100%		100%	
META		87%		87%	

Como complemento a el cumplimiento del plan anual de trabajo durante el periodo se realizaron pruebas preventivas para la detección de alcohol en el aliento esto debido a la época navideña y al riesgo que pudieron llegar a representar estos días festivos. (Las evidencias de estas actividades se encuentran en la carpeta adjunto a este informe (PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA)

4.7. Registro actividades de capacitación, charlas de seguridad e inducciones de ingreso

En los anexos del informe se enviarán los registros de capacitaciones, charlas e inducciones.

En el corte de este informe se realizaron Inducciones a 11 colaboradores las evidencias de estas actividades se encuentran en la carpeta adjunto a este informe (INDUCCION DEL PERSONAL).

En lo que respecta a los registros de las charlas diarias y capacitaciones que evidencian el cumplimiento del Plan anual de Trabajo, estos se encuentran en la carpeta digital adjunta a este informa (CHARLAS Y CAPACITACIONES)

4.8. Indicadores de Gestión Resolución 0312 de 2019

Se anexa tabla de indicadores, en el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ni ningún tipo de incidente

INDICADORES ACCIDENTALIDAD ENE - FEB						
MES	Nº TRABAJADORES (promedio)	ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS	HHT	INDICE FRECUENCIA acum	INDICE SEVERIDAD acun
ENE - FEBR	57	0	0	11436	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**11436**	0	0

Gestión de los peligros y riesgos

La matriz de gestión de Riesgos se encuentra actualizada al periodo 2026 y a la fecha se están aplicando los controles necesarios que aplican a las actividades realizadas.

Las evidencias de estas actividades se encuentran en registro fotográfico adjunto en la carpeta Digital.

4.9. Entrega de Dotación

En el corte de este periodo se le entrego dotación y reposición de los Elementos de Protección Personal a los trabajadores que ingresaron al proyecto cabe resaltar las evidencias de estas actividades se encuentran en la carpeta adjunto a este informe (ENTREGA DE DOTACION Y EPP).

4.10. Inspección y mantenimiento de equipos, herramientas y maquinas

En el corte del periodo que aplica para este informe se continúan con las actividades de Localización y Replanteo, Fundida de Zapatas, Armado de Hierro de Columnas, Izaje de Cargas, Excavación y adecuación de plataformas, la evidencia de las inspecciones realizadas en este periodo se encuentra en la carpeta digital adjunta a este informe. (INSPECCIONES).

4.11. Gestión en emergencias

No aplica para el periodo de este informe

4.12. Caracterización de la accidentalidad

Durante el periodo no se presentan accidentes de trabajo, se realiza la estadística de accidentalidad basado en la cantidad de trabajadores y la relación del accidente que se presentó a la fecha de corte del informe.

INDICADORES ACCIDENTALIDAD ENE -FEB						
MES	Nº TRABAJADORES (promedio)	ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS	HHT	INDICE FRECUENCIA	INDICE SEVERIDAD
ENE - FEB	57	0	0	11436	0	0
TOTAL		**0**	**0**	11436	0	0

4.13. Reporte de investigación de los incidentes y accidentes.

No se presentaron en el periodo.

4.14. Gestión cierre acciones preventivas y correctivas

Durante el periodo de este informe se presentaron las siguientes observaciones:

OBSERVACION	ACCION CORRECTIVA
 Falta de dotación contratista 3AR	 Entrega de EPP contratista
	

Almacenamiento de acero al descubierto	  Se está trabajando de la mano con los contratistas para garantizar cubrir el acero expuesto
 Envase no apto para almacenamiento de agua estancada	 La caneca ya no se encuentra en el sitio .

 Crecimiento de pasto en diferentes zonas	Se está gestionando para realizar la poda de los alrededores. EN PROCESO

4.15. CONCLUCIONES

- Se está dando cumplimiento a todo lo planteado en el plan anual de Trabajo y el cronograma de Capacitación.
- Se continua con la adecuada gestión de los ingresos del personal
- Se están generando los controles necesarios para las actividades criticas (Izaje de cargas, Excavación)

Realizado por:

Nombre: JUAN CARLOS GUIO M
Cargo: RESIDENTE HSE
CONSORCIO MARVERDE CV

01. PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **JOSE ISIDRO COGUA ANDRADE**, identificado(a) con **CC** número **3163893** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0								X							0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0								X							0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0								X							0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **VICTOR ALFONSO VELEZ ROJAS**, identificado(a) con **CC** número **16553945** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
231001	Colfondos	1	0															0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **MIREYA MUETE SUAREZ**, identificado(a) con **CC** número **40429571** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0							X								0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0							X								0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0							X								0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0							X								0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **PATRICIA ALFONSO SALDARRIAGA**, identificado(a) con **CC** número **45483122** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		24	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0												X			0		6	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		24	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0												X			0		6	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		24	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0												X			0		6	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		24	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0												X			0		6	0,00000	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **JUAN CARLOS GUIO MORENO**, identificado(a) con **CC** número **74381571** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0															0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1	0															0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **CARLOS ARMANDO RUIZ ROMERO**, identificado(a) con **CC** número **79119119** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	1		X													0		11	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	1		X													0		11	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	1		X													0		11	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **YESID MAURICIO VELANDIA MORENO**, identificado(a) con **CC** número **79406738** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ**, identificado(a) con **CC** número **80199878** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	0															0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **FERNANDO BOCANEGRA NAVIA**, identificado(a) con **CC** número **80419348** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0		X													0		1	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
231001	Colfondos	1	0		X													0		1	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0		X													0		1	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0		X													0		1	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **VICTOR REYES RODRIGUEZ**, identificado(a) con **CC** número **80734485** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1	0															0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **LUIS CAMILO ARDILA AMORTEGUI**, identificado(a) con **CC** número **1000160756** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0	X														0		22	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0	X														0		22	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0	X														0		22	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0	X														0		22	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **NELSON EDUARDO NUÑEZ REYES**, identificado(a) con **CC** número **1003843173** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0		X													0		11	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS010	EPS Sura	1	0		X													0		11	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0		X													0		11	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0		X													0		11	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **JOA SEBASTIAN CURREA MOLINA**, identificado(a) con **CC** número **1006729340** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0							X	X							0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0							X	X							0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0							X	X							0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0							X	X							0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **MELISA MENESES CASTRO**, identificado(a) con **CC** número **1120352567** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	1	0															0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **JAIME ANDRES CORTES CORTES**, identificado(a) con **CC** número **1121892959** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0															0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **DIANA PAOLA OLAYA DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **1122121493** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0							X	X							0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0							X	X							0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0							X	X							0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0							X	X							0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **ALEYDA PATRICIA ASTROS MILLAN**, identificado(a) con **CC** número **1122125197** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO MAR VERDE CV**, identificada con **NI** número **901900732**, aportó por **CRISTINA OYOLA BERRIO**, identificado(a) con **CC** número **1122138204** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **47943048** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	0,04000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0								X							0		30	0,04000		Febrero - 2026	47943048	10/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0								X							0		30	0,16000		Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0								X							0		30	0,06960	5	Enero - 2026	47943048	10/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 19 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901048372-0	MULTISERVICIOS SOL DEL ORIENTE SAS	CRA 23# 18-03	3142905082	comercial@multisol.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	ACACÍAS		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	48260130	$3.777.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	344.400	0		0		0	1	300	0	344.700	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.657.700	0	0	0	0	1	1.100	0	1.658.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	1	400	0	560.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	447.400				447.400	1	300	447.700			4.474	447.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	554.700	1	400	555.100	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	554.700	555.300
Pensión	2	2.218.100	2.219.600
Riesgos Laborales	1	447.400	447.700
CCF	1	554.700	555.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.774.900	3.777.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901048372-0	MULTISERVICIOS SOL DEL ORIENTE SAS		CRA 23# 18-03	3142905082	comercial@multisol.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	ACACÍAS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	48260130	$3.777.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000003999	BAEZ ROBAYO HEIDY CAMILA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	10305700	VELASCO LARGO OSCAR EDUARDO	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	2	36.600	CCF34	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
3	CC	1094920544	NUÑEZ ARIAS ELIZABETH	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	2	36.600	CCF34	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
4	CC	17281806	RODRIGUEZ MADRIGAL LUIS HUMBERTO	1	0			S	X							X									230301	1.609.334	257.500	0	0	0	0	EPS005	1.609.334	64.400	14-11	1.609.334	5	112.100	CCF34	1.609.334	64.400	0	0	0	0	0
5	CC	17419968	JIMENEZ GONZALEZ JESUS ANGEL	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
6	CC	40430221	REY REY FLORINDA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-24, 11:07:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079853500

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente:

PAGADA 2026-02-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DINAMIZA EMPRESARIAL SAS				
Documento	NI 901886622	**Dirección**	AV 9 OESTE #23 - 60		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3172257295		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	JARAMILLO AGUIRRE ANDRES FELIPE	**Identificación**	CC 1115092268		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1073161725		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					BAQUERO ROJAS WILLIAM ALEXANDER	81001000 - 81	000000004	ARAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																		

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901600442-5	CONSTRUCCIONES NYD SAS	CALLE 46 SUR 25 A 68	3103354028	construccionesnyd1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	LA COLONIA / GRUPO 8	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	17/02/2026	47736219	$5.711.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	210.300	0		0		0	7	1.000	0	211.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	7	700	0	140.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	210.300	0		0		0	7	1.000	0	211.300	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	7	400	0	70.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	140.200	0		0		0	7	700	0	140.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.241.600	0	0	0	0	7	10.000	0	2.251.600	8
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	7	1.300	0	281.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	7	1.300	0	281.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.340.900				1.340.900	7	6.000	1.346.900			13.409	1.346.900	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	771.100	7	3.500	774.600	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901600442-5	CONSTRUCCIONES NYD SAS		CALLE 46 SUR 25 A 68	3103354028	construccionesnyd1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	LA COLONIA	GRUPO 8	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	17/02/2026	47736219	$5.711.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	771.100	774.900
Pensión	3	2.802.000	2.814.600
Riesgos Laborales	1	1.340.900	1.346.900
CCF	1	771.100	774.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.685.100	5.711.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901600442-5	CONSTRUCCIONES NYD SAS		CALLE 46 SUR 25 A 68	3103354028	construccionesnyd1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	LA COLONIA	GRUPO 8	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	17/02/2026	47736219	$5.711.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006701536	ARGUELLO GOMEZ OMAR OSWALDO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	1006777426	MUÑOZ BARRERA JONATHAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1120954101	CANDELO COLLANTES EDINSON DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1122134734	ANDRADE QUINTERO JULIAN DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1122236194	NOVOA MORENO BRANDOL ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
6	CC	17414911	MACHETA ROJAS MISAEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
7	CC	17419150	DIAZ JOSE BERNARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
8	CC	3142492	GUANTIVA TRUJILLO JAIRO ALFONSO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
9	CC	3249804	CASTELLANOS CRUZ	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
10	CC	40433355	BASTO HERRERA LEIDY GEORGINA	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
11	CC	4119363	MORA URBANO LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	70.100	14-4	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901828773	8	BRANDFLOOR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BRANDFLOOR SAS	CALLE 129 C 101C 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3214004257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73153434	9499835458	E	2026/02/17	2026/02/18	BANCOLOMBIA	1	$8,389,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122128099	ARDILA DIVIER							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1006873762	BELTRAN JUAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
3	CC	1022937044	BLANCO GONZALO	X																	25-14	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF21	18	$1,050,543	$42,100	14-23	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
4	CC	1123116297	CABALLERO LEDYER							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1122116878	CARDENAS SHIRLEY							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	91101677	CARO HAILER							X												0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
7	CC	1057610763	CERON CAMILO	X																	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF21	22	$1,283,997	$51,400	14-23	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
8	CC	17417772	CUBILLOS MANUEL	X	X																230301	8	$466,908	$74,800	EPS041	8	$466,908	$18,700	CCF21	8	$466,908	$18,700	14-23	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0	Si	$144,700
9	CC	77181795	ESTRADA EDUAR																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
10	CC	1233898609	GALVAN ESNEIDER		X					X											230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF21	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0	Si	$36,300
11	CC	17414704	GONZALEZ RUBIN	X																	230301	16	$933,816	$149,500	EPS017	16	$933,816	$37,400	CCF21	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
12	CC	17265110	GUZMAN JORGE		X					X											230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF21	3	$175,091	$7,100	14-23	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
13	CC	1062678892	HOYOS EDWIN		X					X											230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF21	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0	Si	$36,300
14	CC	1122135554	MAPAYO BYRON							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	1122143421	MAYORGA JEFERSSON	X																	230301	17	$992,180	$158,800	EPSC34	17	$992,180	$39,700	CCF21	17	$992,180	$39,700	14-23	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
16	CC	1050456171	MERCADO EFREN	X																	230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF21	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
17	CC	1103100984	MERCADO ETELBERTO	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF21	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
18	CC	1055227141	NUÑEZ OSWALDO							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
19	CC	79136865	OBREGOSO JORGE							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
20	CC	79385337	RIAÑO ARMANDO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
21	CC	1000150052	RIAÑO ELKIN	X																	230301	17	$992,180	$158,800	EPS037	17	$992,180	$39,700	CCF21	17	$992,180	$39,700	14-23	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
22	CC	91106204	RICAURTE BERNARDO		X																25-14	14	$817,089	$130,800	EPS017	14	$817,089	$32,700	CCF21	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0	Si	$247,000
23	CC	1073325333	ROMERO JHEISON							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
24	CC	1122143389	RUBIO DIMER							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	**Afiliados(24)**																						$26,321,941	$4,212,800			$28,072,846	$1,124,200			$27,265,247	$1,091,900			$28,072,846	$1,954,800		$0	$0		$8,383,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901828773	8	BRANDFLOOR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BRANDFLOOR SAS	CALLE 129 C 101C 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3214004257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73153434	9499835458	E	2026/02/17	2026/02/18	BANCOLOMBIA	1	$8,389,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$4,212,800	$2,800	$0	$4,215,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$200	$0	$280,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$588,500	$400	$0	$588,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,736,900	$1,800	$0	$2,738,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$607,200	$400	$0	$607,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,954,800	$1,300	$0	$1,956,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$1,954,800	$1,300	$0	$1,956,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,091,900	$700	$0	$1,092,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	$1,091,900	$700	$0	$1,092,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$1,124,200	$900	$0	$1,125,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$179,900	$200	$0	$180,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$140,200	$100	$0	$140,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$453,400	$300	$0	$453,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$88,800	$100	$0	$88,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$116,900	$100	$0	$117,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$145,000	$100	$0	$145,100
TOTAL				**24**	**$8,383,700**	**$5,700**	**$0**	**$8,389,400**

02. CHARLAS DIARIAS

CONSORCIO MAR VERDE CV
FRIOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV. | FECHA: 19-01-2026. | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Principios de la Seguridad y Salud en el trabajo.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Obregoso	Maestro	BRANDFLOOR.	
2	Arbey Romero.	Ayudante	Brand Floor	
3	Juan Pablo Beltran	Ayudante	BRAND FLOOR	
4	Eduar Elberto Estrada	Ayudante	BRANDFLOOR.	
5				
6	Bernardo Ricaurte	Ayudante	BRANDFLOOR	
7	Hailer Jose Cano Cala	Ayudante	BRAND FLOOR	
8	Esneider Galvan Riano.	Ayudante		
9	Diver Avila Prieto.	Ayudante		
10	Byron Felipe Mapayo.	Ayudante		
11	Dimer Steven Rubio	Oficial		
12	Ladyer Adolfo Caballero.	Ayudante		
13	Jefersson Mayorga.	Oficial		
14	Jorge Gozmon	Oficial.		
15	[illegible] 86.	Oficial		
16	Eduar Estrada	Ayudante	BRANFLOOR.	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FSIOLL & CIA SAS - CONTCIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV	FECHA: 20-01-2026	DURACIÓN: 10 m.n.	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas T.	CARGO: Inspector HSE		
TEMA: Autodisciplina: una forma de alcanzar la Seguridad.			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Obregoso	Maestro	BRANDFLOOR	
2	Jherson Arley Romero	Ayudante		J Romero
3	Hailer Jose Caro Cala	Ayudante		
4	Jorge Alt Guzman	Oficial		
5	Byron Felipe Mapayo	Ayudante		
6	Dimer Steven Rubio	Oficial		
7	Ledyer Adolfo Caballero	Ayudante		
8	Diver Adolfo Andila	Ayudante		Diver Andila
9	Esneider Galvan Riaño	Ayudante		
10	Juan Pablo Beltran Diaz	Ayudante		
11	Eduar Elberto Estrada	Ayudante		
12	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo Ri
13	Manuel Cubillos Guillen.	Oficial		
14	Jefersson Mayorga Lara.	Oficial.	BRANDFLOOR.	Mayorga.
15	GONZALO BRAVO	OFICIAL	BRANDFLOOR.	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
TISIOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV. FECHA: 21-01-2026, DURACIÓN: 10 min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas J. CARGO: Inspector HSE

TEMA: Manejo de extintores y prevención de incendios.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Obregon	Maestro	BRANDFLOOR	
2	Jherson Arbey Romero	Ayudante		
3	Hailer Jose Caro Cala	Ayudante		
4	Oswaldo Nuñez.	— o —		— o —
5	Jorge Heli Guzman	Oficial		
6	Byron Felipe Hoyos	Ayudante		
7	Dimer Steven Rubio	Oficial		
8	Ledyer Adolfo Caballero	Ayudante		
9	DivierAdolfo Avila	Ayudante		DivierAvila
10	Esnerder Galvan R.	Ayudante		
11	Juan Pablo Beltran	Ayudante		
12	Edver Elberto Estrada	Ayudante		
13	Bernardo Ricaurte.	Ayudante		— o —
14	Borzalo Blanco V.	Oficial		
15	Manuel Cubillos Guillen	Oficial		
16	Jefersson Hoyorga	oficial.	BRANDFLOOR.	Hoyorga
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV | FECHA: 22-01-2025 | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo | CARGO: Inspector HSE

TEMA: Manejo Seguro de herramientas manuales, equipos y maquinaria para el trabajo.

	CAPACITACIÓN
	TALLER
X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Obregoso.	Maestro	BRANFLOOR	
2	Jheison Arbey Romero.	Ayudante		
3	Hailer Jose Caro Cola	Ayudante		
4	Jorge Heli Guzman.	Oficial		
5	Byron Felipe Mapoyo.	Ayudante		
6	Dimer Steven Rubio.	Oficial		
7	Ladyer Adolfo Caballero	Ayudante		
8	Diver Adolfo Ardila	Ayudante		DiverArdila
9	Esneider Galvan Riaño	Ayudante		
10	Juan Pablo Beltran Diaz.	Ayudante		
11	Eduar Elberto Estrada	Ayudante		
12	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo Rv
13	Gonzalo Blanco Villalobos.	Oficial		
14	Manuel Cubillos Guillen	Oficial		
15	Jeferson Steven Mayorga.	Oficial.	BRANDFLOOR.	Mayorga
16	Rubin Gonzalez Cuellar	Ayudante	"	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINDE S.A. CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV | FECHA: 23-01-2026. | DURACIÓN: 30 mm.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: MARIA FERNANDA ARIZA | CARGO: ING. AMBIENTAL.

TEMA: CAPACITACIÓN AMBIENTAL: COMO USAR EL KIT DE CONTROL DE DERRAMES

X	CAPACITACIÓN
	TALLER
	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Elrecer Obregoso	Maestro.	BRANDFLOOR.	
2	Jhetson Arley Romero	Ayudante		Romero
3	Hailer Jose Caro Cola	Ayudante		
4	Jorge Heli Guzman	Oficial		
5	Byron Felipe Mapoyo	Ayudante		
6	Dimer Steven Rubio	Oficial		
7	Jedyer Adolfo Caballero	Ayudante		
8	Dwer Adolfo Avila.	Ayudante		Dwer Avila
9	Ednedar Galvan Reyes.	Ayudante		
10	Juan Pablo Beltran	Ayudante		
11	Eduar Elberto Estrada	Ayudante		
12	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo RV
13	Gonzalo Blanco V.	Oficial		
14	Manuel Cabillo Guillen	Oficial		
15	Jeferson Mayorga.	Oficial		Mayorga
16	Robin Gonzalez Cuellar.	Ayudante.	BRANDFLOOR.	
17	Shirley Andrea Cardenas	Inspector HSE	n	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & C/A SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV | FECHA: 24-01-2026 | DURACIÓN: 10 min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Taramillo | CARGO: Inspector HSE

TEMA: Importancia de respetar las señales de seguridad disponibles en obra.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [X] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Obregoso	Maestro.	BRANDFLOOR	
2	Jherson Arbey Romero.	Ayudante		
3	Hailer Jose Caro Cala.	Ayudante		
4	Jorge Heli Guzman	Oficial		
5	Byron Felipe Mapoyo	Ayudante		
6	Diner Steven Rubio	Oficial		
7	Yedyer Adolfo Caballero.	Ayudante		
8	Dvier Adolfo Avila Prieto	Ayudante		Dvier Avila
9	Esnejder Galvan Riaño.	Ayudante		
10	Juan Pablo Beltran	Ayudante		
11	Edvar Edelberto Estrada	Ayudante		
12	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo RV
13	Gonzalo Blanco Villalobos.	Oficial		GONZALO B
14	Manuel Cubillos Guillen.	Oficial		
15	Jeferson Mayorga Lara.	Oficial		Mayorga.
16	Ruben Gonzalez Cuellar.	Ayudante	BRANDFLOOR	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOL S.A. CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV. FECHA: 25-01-2026 DURACIÓN: 30 min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Pedro Cabarcas-Juan Soto. CARGO: HSEQ.

TEMA: Charla sobre Roles y responsabilidades. de los trabajadores, uso obligatorio de EPP's, Prohibición de usar accesorios, Rol del SST.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Obregoso	Maestro	BRANOFLOOR.	
2	Jheison Arley Romero	Ayudante		
3	Hailer José Cano Cala	Ayudante		
4	Byron Felipe Mapayo	Ayudante		
5	Omar Steven Rubio	Oficial		
6	Leyer Adolfo Caballero	Ayudante		
7	Divier Adolfo Ardila	Ayudante		
8	Esnerder Galvan Riaño	Ayudante		
9	Juan Pablo Beltran	Ayudante		
10	Edwar Elberto Estrada	Ayudante		
11	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		
12	Gonzalo Blanco Villalobos	Oficial		
13	Manuel Cubillos Guillen	Oficial		
14	Jeferson Mayorga Lara	Oficial		
15	Rubin Gonzalez Millar	Ayudante		
16	[illegible]	Oficial	BRANOFLOOR.	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOLEGIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
	FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV.	FECHA: 27-01-2026	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas.	CARGO: Inspector HSE		
TEMA: Charla de Seguridad sobre cuidado y protección de las manos.			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Dargaso	Maestro.	BRANDFLOOR	
2	Jheison Arbey Romero.	Ayudante		J Romero
3	Harler Jose Caro Cala	Ayudante		
4	Jorge Heli Gueman	Oficial		
5	Byron Felipe Mapoyo	Ayudante		
6	Dimer Steven Rubio.	Oficial		
7	Ladyer Adolfo Caballero	Ayudante		
8	Duver Adolfo Ardila	Ayudante		Duver Ardila
9	Esneider Galvan Riaño	Ayudante		
10	Juan Pablo Beltran Diaz	Ayudante		
11	Edvar Elberto Estrada	Ayudante		
12	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo Ri
13	Gonzalo Blanco Villalobos	Oficial		Gonzalo B
14	Manuel Cotallos Guillen	Oficial		
15	Jeferson Steven Mayorga	Oficial		Mayorga.
16	Ruben Gonzalez Cuellar.	Ayudante	BRANDFLOOR	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOLEX SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
	FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV	FECHA: 28-01-2026	DURACIÓN: 45 mn.	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo	CARGO: Inspector HSE		
TEMA: Prevención de incendios y manejo de extintores.			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Obregoso	Maestro	BRAND FLOOR	
2	Jhaison Arley Romero.	Ayudante		J Romero
3	Hailer Jose Caro Cala	Ayudante		
4	Jorge Heli Guzman C.	Oficial		
5	Byron Felipe Hapoyo	Ayudante		
6	Dimar Steven Rubio	Oficial		
7	Ledyer Adolfo Caballero	Ayudante		
8	Divier Adolfo Ardila	Ayudante		Divier Ardila
9	Esneider Galvan Riaño	Ayudante		
10	Juan Pablo Beltran Diaz	Ayudante		
11	Edwar Elberto Estrada.	Ayudante		
12	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo RV
13	Gonzalo Blanco V.	Oficial		Gonzalo Blanco
14	Manuel Cubillos Guillen	Oficial		
15	Jeferson Moyorga Lara	Oficial		Moyorga
16	Robin Gonzalez Cuellar	Ayudante	BRAND FLOOR.	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV.	FECHA: 29-01-2026	DURACIÓN: 15 mn.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas J.	CARGO: Inspector HSE	
TEMA: Ley 100 de 1993: Sistema de seguridad social integral en Colombia.		CAPACITACIÓN
		TALLER
	X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Obregoso	Maestro	BRANDFLOOR.	
2	Jheison Arbey Romero	Ayudante	BRANDFLOOR.	
3	Hailer Jose Caro Cata	Ayudante		
4	Jorge Heli Guzman	Oficial		
5	Byron Felipe Mapayo.	Ayudante		
6	Dimer Steven Rubio.	Oficial		
7	Ledyer Adolfo Caballero	Ayudante		
8	Duver Adolfo Ardila	Ayudante		Duver Ardila
9	Esneider Galvan Riaño	Ayudante		
10	Juan Pablo Beltran Diaz	Ayudande		
11	Eduar Elberto Estrada	Ayudante		
12	Bernardo Ricaurte Vega.	Ayudante		
13	Gonzalo Blanco Villalobos	Oficial		
14	Manuel Cubillos Guilen	Oficial		
15	Jelersson Steven Mayorga	Oficial		
16	Rubin Gonzalez Cuellar.	Ayudante	BRANDFLOOR	
17	Oswaldo Nuñez Riaño	Rep. Legal.	11.	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINCH'S & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
	FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV.	FECHA: 30-01-2026	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo	CARGO: Inspector HSE		
TEMA: ¿Que es Seguridad y Salud en el trabajo y Cual es su objetivo?			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Obregoso	Maestro	BRANDFLOOR.	
2	Jheison Arbey Romero	Ayudante		
3	Hailer Jose Caro Cala	Ayudante		
4	Osvaldo Nuñez Riaño	Rep. Legal		
5	Jorge Heli Guzman C.	Oficial		
6	Byron Felipe Mapoyo	Ayudante		
7	Omer Steven Rebro C.	Oficial		
8	Ledyer Adolfo Caballero	Ayudante		
9	Duver Adolfo Ardila P.	Ayudante		Duver Ardila
10	Esneider Galvan Riaño	Ayudante		
11	Juan Pablo Beltran Diaz.	Ayudante		
12	Eduar Elberto Estrada	Ayudante		
13	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo RV
14	Gonzalo Blanco Villalobos.	Oficial		
15	Manuel Cobillos Guillen	Oficial		"
16	Jeferson Steven Hoyoga	Oficial		Mayoga
17	Rubin Gonzalez. Cuellar.	Ayudante.	BRANDFLOOR.	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL - CIASAS - CONTCONSAS - INVVDESAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV. | FECHA: 31-01-2026 | DURACIÓN: 20 min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo | CARGO: Inspector HSE

TEMA: Capacitación: Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos Laborales.

- [X] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [ ] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Obregoso	Maestro	BRANDFLOOR.	
2	Jheison Arbey Romero	Ayudante		
3	Hailer Jose Coro Cala	Ayudante		
4	Osvaldo Nuñez Riaño	Rep. legal		
5	Jorge Heli Guzman C.	Oficial		
6	Byron Felipe Mapayo.	Ayudante		
7	Dimer Steven Rubio	Oficial		
8	Ledyer Adolfo Caballero	Ayudante		
9	Dyer Adolfo Ardila	Ayudante		Dyer Ardila
10	Esneider Galvan Riaño.	Ayudante		
11	Juan Pablo Beltran	Ayudante		
12	Eduar Elberto Estrada	Ayudante		
13	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo Ri
14	Gonzalo Blanco Villalobos.	Oficial		Gonzalo B
15	Manuel Cubillos Guillen.	Oficial		
16	Jeferssson Mayorga Lora	Oficial		Mayorga
17	Rubin Gonzalez Cullar.	Ayudante	BRANDFLOOR.	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

Anexo

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV. | FECHA: 02-02-2026 | DURACIÓN: 15 mm.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas T. | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Caidas a distinto y mismo nivel.

	CAPACITACIÓN
	TALLER
X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	Divier Ardila
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV. | FECHA: 03-02-2026 | DURACIÓN: 15 min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Andrea Cardenas Jaramillo. | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Prevención de riesgo Biomecánico, caltstenia y pausas activas.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [X] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	Divier Ardila
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	Mayorga
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV. | FECHA: 04-02-2020. | DURACIÓN: 15 mn.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Contreras. | CARGO: Inspector HSE

TEMA: Enfermedades de origen laboral en Colombia.

	CAPACITACIÓN
	TALLER
X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	Divier Ardila
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que pueden retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV
FECHA: 05-02-2026.
DURACIÓN: 15 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas J.
CARGO: Inspector HSE

TEMA: ¿Que debemos hacer cuando ocurre un accidente de trabajo?

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV. | FECHA: 06-02-2026 | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas J. | CARGO: Inspector HSE

TEMA: Inspección del equipo de Protección Personal contra caidas.

	CAPACITACIÓN
	TALLER
X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV. | FECHA: 07-02-2026 | DURACIÓN: 15 mm.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cordero Jaramillo. | CARGO: Inspector HSE

TEMA: Recomendaciones de seguridad al trabajar con andamios.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	Divier Ardila
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	Mayorga
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV	FECHA: 09-02-2026	DURACIÓN: 15mn	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo	CARGO: Inspector HSE		
TEMA: Perdida de la capacidad visual: Autocuidado y sensibilización.			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	JRomero
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	Divier Ardila
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	Mayorga
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV	FECHA: 10-02-2026	DURACIÓN: 15 min
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo	CARGO: Inspector HSE	
TEMA: Primeros auxilios: Desinfección inmediata en lesiones con herramientas o materiales metálicos.		CAPACITACIÓN
		TALLER
	X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV.	FECHA: 11-02-2026	DURACIÓN: 10mn
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardona Paramillo	CARGO: Inspector HSE	
TEMA: Programas de vigilancia epidemiológica en SST.		CAPACITACIÓN
		TALLER
	X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	Divier Ardila
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que pueden retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV.	FECHA: 12-02-2026	DURACIÓN: 15mn.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo	CARGO: Inspector HSE	
TEMA: 10 hàbitos de seguridad altamente efectivos para trabajos en alturas.		CAPACITACIÓN
		TALLER
	X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	Jheison Romero
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	Divier Ardila
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	Mayorga
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FITHOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV.	FECHA: 13-02-2026	DURACIÓN: 15 min.	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Paramillo.	CARGO: Inspector HSE		
TEMA: Políticas dirigentes en una empresa.			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS - CONTELIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV
FECHA: 14-02-2026
DURACIÓN: 30 min.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo
CARGO: Inspector HSE
TEMA: Capacitación: Prevención de la propagación de la fiebre amarilla.

X	CAPACITACIÓN
	TALLER
	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTLIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE
FECHA: 19/01/2026
DURACIÓN:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO
CARGO: INSPECTOR SST.
TEMA: PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Misael Machado R	Ayunte	N Y D	Misael Machado
2	Cruz Castellanos	Ayudante	N y D	
3	Johan David Andrade C	Oficial	NYD	
4	Jose Diaz	maestro	NXD	
5	Luis Alfonso Mora	oficial	NYD	
6	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G
7	ONIS CANDELO	oficial	N Y O	ONIS CANDELO
8	Jonathan Munoz	oficial	N y D	Jonathan Muñoz
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE | FECHA: 20-01-2026 | DURACIÓN: 10

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO | CARGO: INSPECTOR SST

TEMA: AUTODISCIPLINA UNA FORMA DE ALCANZAR LA SEGURIDAD.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Julian David Andrade Q	OFICIAL	NYD	
2	Misael Mochetta R.	Ayuda	NYD	Misael Mochetta
3	Gerardo Cuesta Ramos	Ayudante	NYD	
4	Jose Diaz	maestro	NYD	
5	Omar Arguello Gomez	Oficial	NyD	Omar Arguello G
6	ORLIS CANDELO	OFICIAL	N.Y.D	ORLIS CANDELO
7	Jonathan Muñoz	Oficial	N y D	jonathan Muñoz
8	Luis alfonso mora	oficial	N Y D	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE
FECHA: 21/01/2026
DURACIÓN:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: JEIDY BASTO H
CARGO: INSPECTOR SST
TEMA: PREVENCION DE INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Julian David Andrade Q	oficial	NYD	
2	Miguel Machuca R	Ayuda.	NYD	
3	Jonathan Moñor	oficial	NyD	Jonathan
4	Cristobal Mendoza	Ayudante	NyD	
5	Omar Arguello Gomez	Oficial	NyD	Omar Arguello G
6	Jose Rios	maestro	NyD	
7	Jairo Fuentes Cuadra	oficial	NyD	
8	Cristofonso mena	oficial	NyD	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FITHOL & CIA SAS CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE
FECHA: 22-01-2026
DURACIÓN: 1 h
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO
CARGO: INSPECTOR SST
TEMA: MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS, MANIOBRAS EQUIPOS Y MAQUINARIA

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [ ] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Cruz Cristo Munos	Ayudante	N y D	
2	Julian David Andrade Q	OFICIAL	NYD	
3	Yisel Machuca R	Ayudante	NYD	Yisel Machuca R
4	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G
5	Jonathan steven Muñoz	oficial	N y D	Jonathan Muñoz
6	Jose Diaz	maestro	NYD	
7	OMVIO CAYCEDO COLLANTES	OFICIAL	N y D	OMVIO CAYCEDO
8	Jair M/Fondo Cuenta	oficial	NYD	
9	Luis a/ fonso mora	oficial	NYD	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 23-01-2026	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: KENY BARTO	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: IMPORTANCIA DE RESPETAR LAS SEÑALES DE SEGURIDAD DISPUNIBLES EN LA OBRA		CAPACITACIÓN	
		TALLER	
		CHARLA DE SEGURIDAD	

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Yisael Hocheto R	Ayuda	N y D	Yisael Hocheto
2	Brayan Cuello Cuello	Ayudante	N y D	
3	Ilver David Andrade Q	OFICIAL	N y D	
4	Jose Ortiz	maestro	N y D	
5	Jairo Alfonso Cuello	oficial	N y D	
6	Omar Argüello Gomez	oficial	N y D	Omar Argüello G
7	Jonathan Steven Muñoz	oficial	N y D	jonathan Muñoz
8	OVIDIO CANDELO	OFICIAL	N y D	OVIDIO CANDELO
9	Luis alfonso moreno	Oficial	N y D	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE | FECHA: 24-01-2026 | DURACIÓN: 10

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO H | CARGO: INSPECTOR SST

TEMA: PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Misael Machuca Rojas	Ayuda	N Y D	
2	Julian David Andrade Q	oficial	NYD	
3	Encarnacion Ramos	ayudante	N y D	
4	Jairo Alfonso Cuenta	Oficial	NYD	
5	Jose Diaz	maestro	A Y D	
6	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	
7	Luis alfonso mora	oficial	N Y D	
8	Jonathan Munoz	Oficial	NYD	
9	DAVID CANDELO	OFICIAL	N Y D	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE | FECHA: 26-01-2026 | DURACIÓN:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: ELIOT BAÑO | CARGO: INSPECTOR SST

TEMA: REUNION GENERAL CON EL CONSORCIO MAR VERDE

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [X] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Miguel Machetta R	Ayudante	N y D	Miguel Machetta
2	Leonel Cuentas Ramos	Ayudante	N y D	
3	Jose Mate	maestro	N y D	
4	Edison David Andrade Q	oficial	N y D	
5	Jose Alfonso Cantillo	oficial	N y D	
6	Luis alfonso mota	oficial	N y D	
7	oniel cantillo	oficial	N y D	oniel cantillo
8	Jonathan Muñoz	oficial	N y D	jonathan
9	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G.
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
	FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 27-01-2026	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: EDY BASTO	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: PROTEJA SUS MANOS			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Julian David Andrade O	oficial	NYD	
2	Yisel Hachete R	Ayuntu	NYD	Yisel Hachta
3	Cristian Manos	Ayudante	N y D	
4	Jose Diaz	maestro	N y D	
5	Jairo Alfonso Cuesta	oficial	NYD	
6	Luis alfonso mora	oficial	N y D	
7	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G
8	Jonathan Muñoz	Oficial	N y D	Jonathan Muñoz
9	DAVID CANOLO	OFICIAL	N y D	DAVID CANOLO
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
	FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 28-01-2026	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL USO. DEL CELULAR EN EL TRABAJO.			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Misael Hochita	Ayunte	NYD	
2	[illegible]	Ayudante	N y D	
3	Jose Diaz	maestro	NYD	
4	DAVID CANDELO	OFICIAL	NYD	DAVID CANDELO
5	Julian David Andrade O	oficial	NYD	
6	Jonathan Nuñez	Oficial	NYD	Jonathan
7	Jaime Alfonso Cuartas	oficial	NYD	
8	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G.
9	Luis alfonso mora	oficial	NYD	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
	FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MARVERDE	FECHA: 29-04-26	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: JEIDY BASTO	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: LEY 100 DE 1993 SISTEMA DE SS INTEGRAL EN COLOMBIA			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jhon David Andrade O	oficial	NYD	
2	Miguel Hechuta R	Ayunte	NYD	
3	Jairo Alfonso Cuenta	oficial	NYD	
4	Omar Arguello Gomez	oficial	NyD	
5	DAVID CANDELO	OFICIAL	NYD	
6	Jonathan Muñoz	oficial	NYD	
7	Jose DIAZ	maestro	NYD	
8	Luis alfonso mosa	oficial	NyD	
9	Cruz cuesta Nunos	Ayudantes	NyD	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 30-01-26	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO H	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: SOCIALIZACION RUTAS DE EVACUACION			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Miguel Machete R	Ayuda	M y D	
2	[illegible]	Ayudante	M y D	
3	Jose Diaz	maestro	M y D	
4	Julian David Andrade	Oficial	M y D	
5	Omar Argüello Gomez	oficial	M y D	Omar Argüello G
6	[illegible]	OFICIAL	M y D	
7	Jairo Alfonso Cuenta	Oficial	M y D	
8	Luis Alfonso mora	Oficial	M y D	
9	Jonathan Muñoz	Oficial	M y D	Jonathan
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
	FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 02-02-26	DURACIÓN: 10	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BAYO	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: RIESGOS CAIDAS AL MISMO Y NO DISTINTO NIVEL			CAPACITACIÓN
			TALLER
			CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Hiscel Hochute	Ayudante	NYD	Hiscel Hochute
2	Johan David Arango O	Oficial	NYD	
3	Cristian Tobar Nos	Ayudante	N y D	
4	ONVIO CANDELO	OFICIAL	NYD	ONVIO CANDELO
5	Javier Alfonso Cortes	Oficial	NYD	
6	Jose Pion	Maestro	NYD	
7	Luis alfonso mora	Oficial	NYD	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE | FECHA: 03-02-26 | DURACIÓN: 5

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: JEIDY BASTO | CARGO: INSPECTOR SST

TEMA: PAUSAS ACTIVAS

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [P] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Misael Machado R	Ayuntu	N Y D	
2	Jhon David Andrade	Oficial	N Y D	
3	[illegible]	oficial	N Y D	
4	Jonathan Muñoz	oficial	N Y D	Jonathan
5	Jose Diaz	maestro	N Y D	
6	[illegible]	Ayudante	N Y D	
7	Omar Arguello Gomez	Oficial	N y D	Omar Arguello G
8	Luis Alfonso mesa	oficial	N Y D	
9	Jairo Alfaro Conte	oficial	N Y D	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 04-02-2006	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: ENFERMEDADES LABORALES EN COLOMBIA			CAPACITACIÓN
			TALLER
		X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Miguel Mocheta Rz	Aprendiz	N y D	Miguel Mocheta
2	Cruz Cristianos	aprendices	N y D	
3	Johan Daniel Andrade Q	oficial	N y D	
4	Jose Diaz	maestro	N y D	
5	Jairo Alfonso Contreras	oficial	N y D	
6	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G
7	OSCAR CANDELO	OFICIAL	N y D	OSCAR CANDELO
8	Jonathan Steven Muñoz	Oficial	N y D	Jonathan Muñoz
9	Luis alfonso moya	oficial	N y D	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
	FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 05-02-26	DURACIÓN: 5	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: INSPECTOR SST	CARGO: LIDER Y BASTO		
TEMA: QUE DEBEMOS HACER CUANDO SUCEDE UN ACCIDENTE DE TRABAJO			CAPACITACIÓN
			TALLER
			✓ CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Moisés Machuca R	Ayuntes	N y D	
2	Bruce Cristian Muñoz S	Ayudante	N y D	
3	Juan David Andrade Q	oficial	N y D	
4	Omar Argüello Gomez	oficial	N y D	Omar Argüello G
5	Luis alfonso mora	oficial	N y D	
6	Jairo Alfredo Cantillo	oficial	N y D	
7	ORLEO CARRECO	OFICIAL	N Y D	ORLEO CARRECO
8	Jonathan Muñoz	Oficial	N y D	Jonathan
9	JOSE DIOT	MAESTRO	N X D	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSOPCIO MAR VERDE | FECHA: 06-02-26 | DURACIÓN: 10

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: JEIDY BASTO | CARGO: INSPECTOR SST

TEMA: INSPECCION DEL EQUIPO ESENCIAL PARA TRABAJO EN ALTURAS

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Miguel Mochetta Rojas	Ayuda	N y D	
2	Jairo Alfonso Ortiz	Oficial	N y D	
3	Jaime Luis Tejedor Muñoz	Ayudante	N y D	
4	Julian David Andrade Q	Oficial	N y D	
5	Omar Argüello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G
6	Luis alfonso mora	oficial	N y D	
7	ORLIO CAMPOS	OFICIAL	N y D	ORLIO CAMPOS
8	JOSE RIOS	maestro	N y D	
9	Jonathon Muñoz	oficial	N y D	Jonathon
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 07-02-2026	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL TRABAJAR CON ANDAMIOS		CAPACITACIÓN	
		TALLER	
		CHARLA DE SEGURIDAD	

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Miguel Hechelo Rojas	Ayuda	N y D	
2	Juan David Andrade Q	oficial	N y D	
3	Carlos alfonso mora	oficial	N y D	
4	Juan Cristo Hernandez	Ayudante	N y D	
5	Jose Diaz	maestro	N y D	
6	Jair Cuenta	oficial	N y D	
7	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G
8	OVIDIO CANDELO	OFICIAL	N y D	OVIDIO CANDELO
9	Jonathan Moñal	oficial	N y D	Jonathan-
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIDUCIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Consorcio Mar Verde | FECHA: 09-02-2026 | DURACIÓN: 10

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: LEIDY BASTO | CARGO: INSPECTOR SST

TEMA: Perdida de capacidad visual. Autocuidado Sensibilizacion

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jonathan Muñoz	Oficial	N y D	Jonathan
2	Juan David Andrade	Oficial	N y D	
3	Miguel Machete R	Ayuntan	N y D	
4	Bryan Castellanos	Ayudante	N y D	
5	Luis alfonso moreno	oficial	N y D	
6	Jose Diaz	Maestro	N y D	
7	Jair Alfonso Cuenta	Oficial	N y D	
8	Omar Arguello Gomez	oficial	N y D	Omar Arguello G
9	ORLEY CANOCLO	OFICIAL	N y D	ORLEY CANOCLO
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 10-01-26.	DURACIÓN:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: JEIMY BASTO	CARGO: INSPECTOR SST	
TEMA: PRIMEROS AUXILIOS DESINFECCION INMEDIATA EN CASO DE HERIDAS CON HERRAMIENTAS O CORTES METALICOS		CAPACITACIÓN / TALLER / CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Julian David Andrade Q	Oficial	NYD	
2	Miguel Machado Reyes.	Ayudante	NYD	
3	Jonathan Mendoza	Oficial	NYD	Jonathan
4	Cristian Ramos	Ayudante	NYD	
5	JOSE DIAZ	maestro	NYD	
6	Luis alfonso mora	oficial	NYD	
7	Omar Argüello Gomez	oficial	NYD	Omar Argüello G.
8	OVIDIO CANOLEO	OFICIAL	NYD	OVIDIO CANOLEO
9	Jairo Alfonso Cantillo	Oficial	NYD	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 11-02-2026	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: JEIDY BASTO	CARGO: INSPECTOR SST		
TEMA: PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			CAPACITACIÓN
IPV SST			TALLER
		✓	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Yisneel Hoche ta B	Agente	NYD	Yisneel Hoche ta
2	Juan David Andrade Q	Oficial	NYD	
3	Cristo custo Ramos	Ayudante	N y D	
4	JOSE RIOL	maestro	NYD	
5	Omar Argüello Gomez	oficial	N y D	Omar Argüello G
6	DAVID CANDELO	OFICIAL	N Y D	DAVID CANDELO
7	Luis alfonso mora	OFICIAL	N Y D	
8	Jonathan Moral	Oficial	NYD	Jonathan
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLDING SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 12-01-2026	DURACIÓN:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: JEIDY BAUTO	CARGO: INSPECTOR SST	
TEMA: 10 Habitos de seguridad altamente efectivos para trabajo en alturas		☐ CAPACITACIÓN
		☐ TALLER
		☑ CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Misael Macheta B	Ayudante	N y D	
2	Brayan Castro Nuñez	Ayudante	N y D	
3	Julian David Andrade Q	Oficial	N y D	
4	Jairo Alfonso Cuenta	Oficial	N y D	
5	Jose Rojas	maestro	N y D	
6	DAVID CANDELO	OFICIAL	N y D	
7	Omar Argüello Gomez	Oficial	N y D	Omar Argüello G
8	Jonathan Muñoz	oficial	N y D	Jonathan
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
PINOLS & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE | FECHA: 03/02/26. | DURACIÓN: 10 MIN.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: GISELLA OSPINO | CARGO: INSPECTOR SST.

TEMA: DIVULGACIÓN ATS

	CAPACITACIÓN
	TALLER
X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Aldinever Cotano M	maestro	3 A R	
2	Deivis Martinez Bertel	Ayudante.	3 A R.	
3	Robinson martinez B	Ayudante	3 A R	Robinson Martinez
4	Brayan Andres valencia	of	3 A R	Brayan Andres
5	Jose serna	oficial	3 A R	Jose serna
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIRDLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE CV. | FECHA: 04/02/26 | DURACIÓN: 5 MTS.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: GISSELLA OSPINO | CARGO: INSPECTOR SST.

TEMA: ENFERMEDADES OCUPACIONALES EN COLOMBIA.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Bryan Andres Valencia M	OF	3 A R	Bryan A
2	Robinson Martinez B	Ayudante	3 A R	Robinson M
3	Alvaro Castro M	maestro	3 A R	
4	ELVIS. Martinez. Bellet	Ayudante.	3 A R.	
5	JOSE SERNA	OFICIAL	3 A R	JOSE SERNA
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDES CV.	FECHA: 05/02/26	DURACIÓN: 5 MTS.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: GISSELLA OSPINO	CARGO: INSPECTOR SST.	
TEMA: ¿QUE DEBEMOS HACER CUANDO SUCEDE UN ACCIDENTE DE TRABAJO?		CAPACITACIÓN
		TALLER
	X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Braian Andres Valencia	of	3AR	Braian
2	Robinson Martinez B	Ayudante	3AR	Robinson M
3	JOSE SERRA	OFICIAL	3AR	JOSE SER
4	DEIVIS. Martinez.	Ayudante.	3AR.	
5	Aldenever Castaño M	maestro	3AR	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIROLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE CV.	FECHA: 06/02/26.	DURACIÓN: 5 MTS.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: EUSEBIA OSPINO	CARGO: INSPECTOR SST.	
TEMA: INSPECCIÓN DEL EQUIPO ESENCIAL PARA TRABAJO EN ALTURAS.		CAPACITACIÓN
		TALLER
	X	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Brayan Andres Valencia	Of	3 A R	Brayan
2	Aldinever Cortes M	maestro	3 A R	
3	Delvis Martinez.	Ayudante.	3 A R.	
4	Robinson Martinez.	Ayudante	3 A R	Robinson M
5	Jose Serna	Oficial	3 A R	Jose Ser
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINDES & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE CV. FECHA: 07/02/26. DURACIÓN: 5 MTS

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: GISELLA OSPINO CARGO: INSPECTOR SST.

TEMA: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL TRABAJAR CON ANDAMIOS.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Dimary Castaño H	maestro	3AR	
2	Deivy Martinez Bental.	Ayudante	3AR.	
3	Brayan Andres Valencia	Of	3AR	Brayan
4	Robinson Martinez	Ayudante	3 AR	Robinson M
5	JOSE SERNA	OFICIAL	3AR	JOSE SER
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FUHOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE CV. | FECHA: 09/02/26 | DURACIÓN: 5 MTS

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: GISSELLA OSPINO | CARGO: INSPECTOR SST.

TEMA: PERDIDA DE CAPACIDAD/ AUTOCUIDADO/ SENSIBILIZACIÓN.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Eldinver Castaño el	maestro	3AR	
2	Robinson Martinez B	Ayudante	3 A B	Robinson M
3	Deivis Martinez	Ayudante	3AR.	
4	JOSE SERNA	OFICIAL	3AR	JOSE SERNA
5	Brayan Andres V	Of	3AR	Brayan
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIROLL & CÍA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDOS CV	FECHA: 10/02/26.	DURACIÓN: 5 MTS.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: GISELLA OSPINO	CARGO: INSPECTOR SST.	
TEMA: PRIMEROS AUXILIOS/ DESINTECCIÓN INMEDIATA EN CASO DE LESIONES CON HERRAMIENTAS O MATERIALES METALICOS.		[ ] CAPACITACIÓN [ ] TALLER [X] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Brayan Andres Valencia	of	3 A R	Brayan
2	DEIVIS. MARTINEZ.	Ayudante.	3 A R.	
3	Robinson martinez	Ayudante -	3 A R	Robinson M
4	Alvaro Cotes M	maestro	3 AR	
5	Robinson Urieta	of	3 AR	
6	Jose Serna	Oficial	3 A R	Jose
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL S & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE CV. FECHA: 11/02/26 DURACIÓN: 5 MTS.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: GISSELLA OSPINO CARGO: INSPECTOR SST.

TEMA: QUE SON LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. EN SST.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [X] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Robinson Arieta	oficial	3 AR	
2	JOSE SERNA	OFICIAL	3 AR	JOSE SERNA
3	DEIVIS MARTINEZ.	AYUDANTE.	3 A R.	
4	Robinson Martinez B	Ayudante	3 A R	Robinson M
5	Melineo Castro M	maestro	3 AR	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE CV. | FECHA: 12/02/26 | DURACIÓN: 5 MIN.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: GISELLA OSPINO. | CARGO: INSPECTOR SST.

TEMA: 10 HABITOS DE SEGURIDAD ALTAMENTE EFECTIVOS. PARA TRABAJO EN ALTURA).

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [X] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Brayan ANDRES Valencia	OF	3 A R	Brayan
2	Robinson Martinez	AYudante	3 A R	Robinson M
3	Davis Martinez	Ayudante.	3 A.R.	
4	Robinson Urieta	oficial	3 AR	
5	Jose Sepa	OFICIAL	3AR	Jose Sepa
6	Alinew Castaño M	maestro	3AR	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

- En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
- En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
- En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar verde C.V. FECHA: 19/01/26. DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berro CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Principios de la Seguridad y salud en el trabajo.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis H Rodriguez	op Retro	multisol	
2	Jhon G Ortiz	op Retro	M V	
3	Luis Camilo Avila D.	Ayudante	M V	
4	J. Sebastian Cuca M.	Ayudante	M V	
5	Jorge Fernando Arias	Op. Montacargador	Multisol	
6	Yesid Mauricio Melendez Moreno	Contratista	CM-CV	
7	Maria Fernanda Ariza	Resid Ambiental	CM CV	
8	Diana Paola Olaya	S. Generales	Mar Verde	
9	Victor Alfonso Velez R.	Topografo	M.V.	Victor Velez
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
PISOLA S.A.S. CIA SAS. CONTEIN SAS. INVYDES SAS.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar verde C.V. FECHA: 20/01/2026. DURACIÓN: 10 min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina ayala Berro. CARGO: Inspector HSE

TEMA: Autodisciplina y Autocuidado, una forma de alcanzar la Seguridad.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis H Rodriguez	OP Retro	multisol	
2	Jhon G Ortiz	OP Retro	MV	
3	Luis Camilo Pulido D	Bridge	MV	
4	William Barquero.	conductor.	Multisol	
5	Mirela Huete Suarez	Servicios Generales	M V CU	Mirela Huete Suarez
6	[illegible]	Control Gate	CM-CV	
7	[illegible]	OP. Montacargista	Multisol	
8	Victor Manuel Velez R.	Topografo	MV	Victor Velez.
9	F. Sebastian Correa M.	Ayudante	MV	Sebastian Cor.
10	Dana Olaya	S/ General(e)	Mar Verde	
11	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
12	Juan Carlos Guio	Resd HSE	Mar verde	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
PINOLES & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE C.V. FECHA: 21/01/2026 DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Beiro. CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Prevención Riesgo Biomecánico, Beneficios Pausas Activas.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JHON G ORTIZ	OP RETRO	MV	
2	JOSE [illegible]	M/C	M/VERDE	
3	Ivis H Rodriguez	OP Retro	multisol	
4	Luis Camilo Ardila A.	Ayudante	MV	
5	J. Sebastian Correa M	Ayudante	MV	Sebastian C.
6	Victor Alfonso Velez L.	Topografo	M.V	Victor Velez.
7	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
8	Diana Olaya	SI General	Mar Verde CV	
9	ARSEN ESPINOZA	OP. Municar	Multisol	
10	[illegible]	Contolista	CM.CV	
11	Mirela Huete Suarez	Servicios	M. V CV	Mirela Huetes
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
PRICOLA S.C.A S.A.S. - CONTECSAS - INVYDES LAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE C.V. FECHA: 22/01/2026. DURACIÓN:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Nerria. CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Prevención de Incendios y Manejo de Extintores.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jose Cogua	M.S	M/VERDE	
2	Jhon Cotiz	op Retro	MV	
3	Luis Camilo Avilla A	Ayudante	MV	
4	J. Sebastian Correa M.	Ayudante	MV	Sebastian CM
5	Yesid Mauricio Landinez Ramos	Contratista	CM-CV	
6	Nuvia Idaleo Fernandez R.	OP. Multipropósito	Multisol	
7	Victor Alfonso Valer R.	Topografo	M.V	Victor Valer
8	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
9	Mireya Muete Suarez	Servicios G.	M V CV	Mireya Muete.S
10	Diana Olaya	S. Generales	Mar Verde CV	
11	Luis H Rodriguez	op Retro	multisol	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE C.V.
FUNDACIÓN MAR VERDE - CONTECMAR - INVERMAR

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	FECHA	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.378	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar Verde C.V. FECHA: 23/01/2026 DURACIÓN: 1h

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Monica Tatiana Arizal CARGO: Residente Ambiental.

TEMA: Capacitación Ambiental/Uso Kit control de Derrames

- [x] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [ ] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Diana Olaya	S Generales	Mar Verde	
2	Hiryla Huete Suarez	S Generales	Mar Verde	Hiryla Huete
3	Cristhian Mauricio Hernandez Moreno	Control sitio	CM-CV	
4	JHon G Ortiz	op Retro	MV	
5	J. Sebastian Cuma M.	Ayudante	MV	Sebastian CM
6	Victor Alfonso Vela R.	Topografo	M.V.	V. Alfonso Vela R.
7	Luis Camilo Badilla D.	Ayudante	M.V	
8	Ruben Garcia Ospino	Ayudante	M.V.	
9	Eduar Estrada Ortega	Asistente		
10	Byron Felipe Mapoyo N.	A.T	Brandfloor	
11	Estreiber Calvan Rivero	AYUDANTE	Brandfloor	
12	Adolfo caballero Baez	Ayudante	Brandfloor	
13	Paola Guzman	Oficial	Drayka	
14	Fleison Steven Mayorga	Oficial	Brandfloor	Mayorga
15	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRAND FLOOR	
16	Shirley Andrea Cardenas.	HSE	BRAND FLOOR	
17	Juan Pablo Beltran	Ayudante	Brand floor	
18	ARBEY FERNANDEZ ARIAS	OP. Minicargador	Multisol	
19	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
20	JHon G Ortiz	operador	Mar verde	
21	Jesi Cerezo	VYS	Of. Verde	
22	Juan Quiroz	4,597	Mar de (V	
23	Giovanny Palma	Op. Camion Gr	Multisol	
24	Johan Gonzalez	Op. Señalero	Multisol	
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar Verde C.V. | FECHA: 21/01/2026 | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Ojola Berrio. | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Señalización de obra.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	LUIS H Rodriguez	Op Retro	mv/tisol	
2	Luis Camilo Avila Hoyos	Ayudante	Mar verde	
3	J Sebastian Correo M	Ayudante	MV	
4	ADIBEY FERNANDEZ ARIAS.	OP. Minicargador	MV/Tisol	
5	JHON G ORTIZ	OP Retro	MV	
6	Diana Olaya	Si Generales	Mar/Verde	
7	Jesus Mauricio Velandia Moreno	Contratista	CM-CV	
8	Mireya Huete Suarez	Servicios Generales	Mar Verde CV	Mireya Huete Suarez
9	Victor Reyes	Almacenista	Mar/Verde	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
PINOLA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE C.V. | FECHA: 26/01/2026 | DURACIÓN: 15min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Juan Carlos Guio M. | CARGO: Residente HSE

TEMA: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Yesid Mauricio Velandia	Control pte	CM-CV	
2	Sebastian Correa M	Ayudante	MV	Sebastian Cor
3	ARBEY FERNANDEZ ARIAS	OP. Minicargador	Multisol	
4	Juan G Ortiz	op Retro	MV	
5	Victor Alfonso Velez R.	Topografo	M.U	Vic. Alfo. Velez R.
6	Luis H Rodriguez M	op Retro	multisol	
7	Mireya Muete Suarez	Servicios G	Mar Verde CV	Mireya Muete S.
8	Luis Carlo Adila Pantoja	Ayudante	Mar verde	
9	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
10	JOSE Cordero	M/ si	MARVERDE	
11	Jaime Andy Cotes	Insp SST/Qc	MV	
12	Melisa Meneses	Social	MV	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

*En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
*En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
*En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIBOLL S.A.S.CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar verde C.V. FECHA: 27/07/2026 DURACIÓN: 10 min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Otola Beirro CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Charla "protege sus Manos"/Uso obligatorio de Guantes.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis H Rodriguez	op Retro	multiso	
2	Diana Olaya	S. General	Mar Verde	
3	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
4	JHon S Ortiz	op Retro	MV	
5	Luis Carlo Alda A.	Ayudante	Mar verde	
6	J. Sebastian Cuevas M.	Ayudante	MV	Sebastian cm
7	Arvey Fernandez Arias.	Rop. Mini	Multiso	
8	Victor Alfonso Velez K	topografo	M.V	V. Velez.
9	Luis Mauricio Redondo Moreno	Contratista	CM-CV	
10	Mireya Muete Suarez	Servicios G	C M V CV	Mireya Muete.S
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
PRODUCTIVIDAD SAS - CONTECON SAS - INVYDECA SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.378	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE C.V. FECHA: 28/01/2026 DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berrio. CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Medidas Preventivas para el Uso del Celular en el Trabajo.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis H Rodriguez	op Retro	multisol	
2	Jhon G Ortiz	op Retro	MV	
3	Arley Fernandez Arias	Op. Mini	Multisol	
4	Luis Carlos Pedita Arrieta	Practicante	Mar Verde	
5	J. Sebastian Correa M	Ayudante	Mar Verde	Sebastian CM
6	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
7	Dana Olaya	S.General	Mar. Verde	
8	Victor Alfonso Velez R.	Programador	M.V.	Victor Velez R.
9	Yanet Mauricio Mendieta Moreno	Control pto	CM-CV	
10	Hireya Huete Suarez	Servicios G	M V CV	Hireya Huete S
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL S.A.S.CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE C.V. FECHA: 24/01/2026 DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berrio. CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Recomendaciones de Seguridad en obra

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
2	Yeison Mauricio Hernandez Herrera	Contratista	CM-CV	
3	Freddy Idalgo Fernandez	Op. Municargador	HO/Hizol	
4	J. Sebastian Correa M	Ayudante	Mar Verde	
5	Luis Camilo Padilla D.	Ayudante	Mar Verde	
6	JHoan G Ortiz	op Retro	MV	
7	Jose Cogen A.	M/S.	M/ verde	
8	Luis H Rodriguez M	op Retro	mv/ fizol	
9	Victor Alonso Velez R.	Topografo	M.V	Victor Velez R.
10	William Baquero	conductor.	M S.	
11	Hireya Huete Suarez	Servicios G	M V C V	Hireya Huete
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
TRIBUTE LA GIA SAS · CONTCON SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar Verde C.V. FECHA: 30/01/2026 DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berrio. CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Ley 100 de 1993 / sistema de Seguridad Social Integral en Colombia.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
2	Luis Camilo Pedraza R.	Asistente	Mar Verde	
3	Yesica Mauricio Hernandez	CM - CV	CM-CV	
4	Arley Fernandez Arias	Op. Mini	Moltrasol	
5	F. Sebastian Cuervo M	Ayudante	Marverde	Sebastian CM
6	Luis H Rodriguez M	op Retro	mv / fisol	
7	Diana Daza	S. Generales	Mar Verde	
8	Jose Cerda	MSI	M/verde	
9	William Baquero	conductor.	M S.	
10	Mireya Muete Suarez	Servicios G	M V CV	Mireya Muete
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
PINOL S & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar verde C.V. | FECHA: 31/01/26 | DURACIÓN:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berrio. | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Prevención del Riesgo Biomecanico PAUSAS ACTIVAS Y CALESTENIAS EN EL TRABAJO.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis H Rodriguez	op Retro	multisol	
2	Luis Camilo Pinilla D.	Ayudante	Mar Verde	
3	Jhon Mauricio Landinez Ramos	Contratista	CH-CV	
4	J. Sebastian Turca M.	Ayudante	Mar verde	Sebastian Cal.
5	Cristian Rivera Maldonado	Op Mincargador	Multisol	Cristian Rivera M.
6	Victor Alfonso Veler R	Topografo	M. V	Victor Veler
7	Diana olaya	S. General	Mar Verde CV	
8	JOSE CORREA.	S/C.	MAR VERDE	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FITOLL S.A.S.I.A SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar verde C.V. | FECHA: 02/02/2026. | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berro. | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Prevención: Caidas a Mismo Nivel y a Caidas a Distinto Nivel.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
2	Yeiser Mauricio Velandia Moreno	Contratista	CM-CV	
3	Luis M. Rodriguez M.	Op Retro	Multisol	
4	William Baquero	conductor.	Multisol	
5	Dana Olaya	Si General)	Mar Verde	
6	J. Sebastian Cuevas M.	Ayudante	Mar Verde	
7	Luis Camilo Pinto A.	Ayudante	Mar verde	
8	Cristian Rivera M.	OP Minicargador	Multisol	Rivera M.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar Verde C.V. | FECHA: 04/02/2026 | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berrio. | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Enfermedades ocupacionales en Colombia.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jose COGUA	M/S	M/VERDE	
2	Luis H Rodriguez	OP Retro	Multisol	
3	Luis Ignacio Pinto Fi.	Ayudante	mar verde	
4	Jesus Mauricio Olaya Moreno	Control gasto	M.CV	
5	Victor Alfonso Velez K.	Topografo	M.V	Victor Velez.
6	Diana daya	Generales	Mar Verde	
7	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
8	J. Sebastian Cuca M	Ayudante	Mar Verde	Sebastian Cel.
9	Cristian N Rivera Maldonado	OP Mineraigador	Multisol.	Cristian Rivera
10	Hireya Huete Suarez	Servicios G	Mar verde	Hireya Huetes
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
PINCOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar Verde C.V.	FECHA: 05/02/2026.	DURACIÓN: 10 Min.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berrio	CARGO: Inspector HSE.	
TEMA: Que debemos hacer Cuando Sucede un Accidente de trabajo.		☐ CAPACITACIÓN ☐ TALLER ☑ CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Cristian N Rivera M.	OP Minicargador	Multisol	Cristian Rivera M.
2	Luis H Rodriguez	op Retro	multisol	
3	Diana Paola Olaya	S. Generale	Mar Verde	
4	Victor Alfonso Ulloa F.	Topografo	M.U	Victor Ulloa F.
5	Yeraldy Mauricio Valencia Moreno	Control pte	CH-CV	
6	Mireya Muete Suarez	Servicios 6	C H V C V	Mireya Muete Suarez
7	Luis Danilo Rodela A.	Ayudantes	Mar Verde	
8	JOSE CORONA	O/S	M/VERDE	
9	J Sebastian Cuvea M	Ayudante	Mar Verde	Sebastian CM.
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar verde CV.	FECHA: 06/02/2026	DURACIÓN:	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Juan Carlos Guio O.	CARGO: Residente HSE.		
TEMA: Inspección del Equipo Esencial para Realizar trabajos en Alturas.		☐	CAPACITACIÓN
		☐	TALLER
		✓	CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
2	Luis H Rodriguez M	op Patro	multisol	
3	Victor Manso Velez R.	Topografo	M.V	Victor Velez.
4	Yeison Mauricio Montoya Moreno	Controlador	CM-CV	
5	Carlos Pinto P.	Practicante	Mar Verde	
6	Mirela Huete Suarez	Servicios Generales	Mar Verde	Mirela Huetes
7	Cristian N Rivera M.	OP Minicargador	Multisol.	Cristian Rivera M
8	Diana Olaya	S. Generales	Mar Verde.	
9	Juan Cruz	HSE		
10	Jose Cordia A	M/S	M/Verde	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar Verde C.V. | FECHA: 07/02/2026 | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristian Ayala B. | CARGO: Inspector HSE

TEMA: Recomendaciones de Seguridad al Trabajar Con Andamios.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	José [illegible]	M/S	M/[illegible]	
2	Luis H Rodriguez	OP Retro	multisol	
3	J. Sebastian Correa M	Ayudante	Mar Verde	Sebastian C.
4	Diana Olaya	S. General	Mar Verde	
5	Cristian N Rivera M.	OP Minicargador	Multisol.	Cristian Rivera
6	Luis Camilo Avila R.	Ayudante	Mar Verde	
7	Mireya Huete Suarez	Servicios Generales	Mar Verde	Mireya Huete.S
8	Yeison Mauricio Valencia Moreno	Control pate	CM-CV	
9	Jaime Andres Cotri	Tros CA/OC	MU CV	
10	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIROLA & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar verde C.V. FECHA: 04/02/2026. DURACIÓN: 5min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Serrio. CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Perdida de capacidad visual/ Autocuidados, Sensibilizacion.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis H Rodriguez	Op Rcty	multisol	
2	Luis Camilo Medina A.	Auxiliar	Mar Verde	
3	J. Sebastian Correa M	Ayudante	Mar Verde	
4	Hireya Huete Suarez	Servicios G	Mar Verde	Hireya Huete.S
5	Diana Daya Diaz.	S. General	Mar Verde	
6	William Baquero	Conductor.	Multisol	
7	Maria Fernanda Ariza	R. Ambiental	CHV CV	
8	Cristian N Rivera M.	OP Mercaderador	Multisol.	Cristian Rivera M
9	Yesid Mauricio Velandia Moreno	Contol pito	CH. CV	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FERCOL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar verde C.V. | FECHA: 10/02/2026 | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Berra. | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Primeros Auxilios/ Desinfección Inmediata en caso de Lesiones con herramientas o Materiales Metálicos.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Cristian Camilo Padilla Arteaga	Ayudante	Mar Verde	
2	Luis H Rodriguez	Op Retro	multisol	
3	Cristian N Rivera M.	OP Minicargador	Multisol	Rivera M.
4	Victor Alfonso Velez R.	Topografo	M.V	Victor Velez.
5	Diana Olaya	S. Generales	M Verde	
6	Mireya Huete Suarez	S Generales	M Verde	Mireya Huetes
7	Sebastian Cuaca Molina	Ayudante	Mar Verde	Sebastian M.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINCA LA CIA SAS · CONTEN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.378	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA:	Mar Verde C.V.	FECHA: 17/02/2026.	DURACIÓN: 10 min
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR:	Cristina Ojeda Beiza	CARGO:	Inspector HSE.
TEMA:	Que son los Programas de Vigilancia Epidemiologicas en SST.		CAPACITACIÓN TALLER ✓ CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis H Rodriguez	Op Retro	MV/Hsol	
2	Jose Cogua A	M/S	MV/Verde	
3	Cristian N Rivera M.	OP Minicargador	Multisol	Cristian Rivera M.
4	Diana Olaya	S. General	Mar Verde CV	
5	Maria Fernanda Anza	R. Ambiental	CMV CV	
6	Stefania Chavarro Munevar	A. de Ingenieria	CMV CV	
7	Mireya Muete Suarez	Servicios G	C M V	Mireya Muete.S
8	Victor Alfonso Velez R	Topografo	M.V.	Victor Velez R.
9	Sebastian Cuervo Molano	Ayudante	MV	Sebastian cuervo
10	Luis Camilo Avila A	Ayudante	Mar Verde	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE C.V. | FECHA: 11/02/2026. | DURACIÓN: 10 min.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Ayola Derrio. | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Recomendaciones Generales de Seguridad de la semana.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Sebastian Correa Molina	Ayudante	Mar verde	Sebastian Cor.
2	Diana Olaya	S. Generales	Mar Verde	
3	Jose Cogua D	M/S	M/Retro	
4	Luis H Rodriguez	Op Retro	Multisol	
5	Cristian H Rivera M	OP Minicargador	Multisol.	Cristian Rivera M
6	Luis Camilo Ardila P.	Ayudante	Mar Verde	
7	Victor Alfonso Valer R.	Topografo	M.V	Victor Valer
8	Mireya Huete Suarez	Servicios Generale	M. V	Mireya Huete Suarez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
EJIDOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.378	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE C.V. FECHA: 13/02/2026 DURACIÓN: 10 MIN

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: CRISTINA OYOLA BERRIO CARGO:

TEMA: 10 Habitos de Seguridad, Altamamente efectivos para Realizar trabajos en Alturas.

- [ ] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [x] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis H Rodriguez	Op Retro	multisol	
2	Mireya Nuete Suarez	Servicios G	Mar verde	Mireya Nuete
3	Jose Concell A	M/S.	M/cerpe	
4	Diana Olaya	Si General	M. Verde.	
5	Luis Carlos Avella A.	Practicante	Mar verde	
6	Cristian N Rivera M.	Op Montacargador	Multisol	Cristian Rivera
7	Jaime Andres Ortiz	Insp SSOC	MVCV	
8	Sebastian Correa M.	Ayudante	Mar Verde	Sebastian Correa
9	Victor Alfonso Velez R	Biogrubo	MV.	Victor Velez
10	William Barquero	Conductor	Multisol	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

03.CAPACITACIONES

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL S CIA SAS · CONTON SAS · INVVDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MARVERDE CV. | FECHA: 31-01-2026 | DURACIÓN: 20 min

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Taramillo | CARGO: Inspector HSE

TEMA: Capacitación: Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos Laborales.

- [X] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [ ] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jorge Obagoso	Maestro	BRANDFLOOR.	
2	Jhesson Arbey Romero	Ayudante		
3	Hailer Jose Cano Cala	Ayudante		
4	Osvaldo Nuñez Riaño	Rep. legal		
5	Jorge Heli Guzman C.	Oficial		
6	Byron Felipe Mapayo.	Ayudante		
7	Diner Steven Rubio	Oficial		
8	Ledyer Adolfo Caballero	Ayudante		
9	Diner Adolfo Ardila	Ayudante		Diner Ardila
10	Exneider Galvan Riaño.	Ayudante		
11	Juan Pablo Beltran	Ayudante		
12	Edvar Elberto Estrada	Ayudante		
13	Bernardo Ricaurte Vega	Ayudante		Bernardo Ri
14	Gonzalo Blanco Villalobos.	Oficial		Gonzalo B
15	Maniel Cubillos Guillen.	Oficial		
16	Jefersson Mayorga Lara	Oficial		Mayorga
17	Rubin Gonzalez Cullar.	Ayudante	BRANDFLOOR.	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Jorge Eliecer Obregoso.	C.C. 79136865.
Cargo:	Maestro.	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   X. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SX NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Jhetson Arley Romero	C.C. 1093325333
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   (X) A. Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   (X) B. Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: (X) SI NO



✓

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Hailer Jose Caro Cala	C.C. 91.101.677.
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (✓)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI ✓ NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Oswaldo Nuñez Prado.	C.C. 1055227141
Cargo:	Rep. legal.	Calificación: 100/100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   (A) Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   (B.) Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI X NO ✓



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Jorge Eli Guzman C.	C.C. 17265110
Cargo:	Oficial	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   (A) Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   (B) Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI X NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Byron Felipe Mapoyo	C.C. 1122135554
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   X Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: X SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Dimer Steven Rubio	C.C. 1122143389
Cargo:	Oficial.	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (✓)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI NO



✓

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Ledyer Adolfo Caballero	C.C. 1123116297.
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   X. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: X SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Dvier Adolfo Avila	C.C. 1122128099
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (x)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el Impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   (A) Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   (B). Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: (X) SI ( ) NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Esneider Galvan Riaño	C.C. 1233098609
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   (X) Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   (X) Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: (X) NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Juan Pablo Beltran Diaz	C.C.1006873762.
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   ● Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   ● Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: (X) NO



✓

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Edwar Elberto Estrada	C.C. 77181795
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V ( )
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI NO ✓



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Bernardo Ricaurte Vega	C.C. 91106204
Cargo:	Andante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   XA. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   XB. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: XSI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Gonzalo Blanco Villalobos	C.C. 1022937044
Cargo:	Oficial	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) X( )
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   X A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: X SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Manuel Cabillos Guillen	C.C.17417772.
Cargo:	Oficial	Calificación: 100/100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) (V) ( ) ✓
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   (A) Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   (B) Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: (SI) NO



✓

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYSIEL SAS	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Jefersson Mayorga Lara	C.C. 1122143421
Cargo:	Oficial	Calificación: 75/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F (X) V ( )
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. X

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X A. Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   X B. Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI NO



✓

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Rulan Gonzalez Cellar	C.C. 17 414 704
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V(✓)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales. ✓

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: (SI) NO ✓



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: CONSORCIO MAR VERDE	FECHA: 31-01-26	DURACIÓN: 20.	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: JEIDY BASTO	CARGO: INSPECTOR SST.		
TEMA: IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES.	X	CAPACITACIÓN	
		TALLER	
		CHARLA DE SEGURIDAD	

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Julian David Andrade Q	Oficial III	N y D	
2	Misael Mochuta Rojas	Ayuda	N y D	
3	Jaime Hernan Cortes	Oficial	N y D	
4	ONVIO CANDELO	OFICIAL	N y D	ONVIO CANDELO
5	Luis Luis Arcamos	Ayudante	N y D	
6	JOSE DIAZ	maestro	N y D	
7	Luis alfonso mora	oficial	N y D	
8	Omar Argüello Gomez	oficial	N y D	Omar Argüello G
9	Jonathan Steven Muñoz	oficial	N y D	Jonathan M.
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Ledi Bogdans	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Jairo Alfonso Cuenta	C.C. 3142092
Cargo:	Oficial	Calificación: 100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI X NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Leidy Barto	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Omar Argüello Gomez	C.C. 1006701536
Cargo:	Oficial	Calificación: 100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (x)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Leydy bastos	Fecha: 31/01/2026 31/01/26
Nombre:	Jonathan Stiven	C.C. 1006777426
Cargo:	oficial	Calificación: 100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (✓)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI ✓ NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	LEYDI BASTOS	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	EDISON DAVID CANDELO	C.C. 1120954101
Cargo:	OFICIAL	Calificación: 90

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   XA Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   XA. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: X SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOIL S & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Leidi bastos	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Luis mayo	C.C. 1193C?
Cargo:	oficial	Calificación: 90

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   X A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI X NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	LEYDY Bastos	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Misael Hochita. R	C.C. 1714 911
Cargo:	Ayuda	Calificación: 60

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   X A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: (SI) NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Leydi busto	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	[illegible]	C.C. 3249804
Cargo:	Ayudante	Calificación: 90

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: X SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV PINOLL & CIA SAS · CONTEJIN SAS · INVYDES SAS	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Leidy Bayto	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Julian David Arbelaez Q	C.C. 1122134734
Cargo:	oficial	Calificación: 90

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (✓)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   X. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: X SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV FINOLL & CIA SAS · CONTEIN SAS · INVYDES SAS	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Leydi bastos	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Jose Diaz	C.C. # 7419150
Cargo:	maestro	Calificación: 100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (✓)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. ✓ Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. ✓ Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV
FORESTACIA SAS · CONTEINSAS · INVYDES SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: Mar Verde C.V. | FECHA: 31/01/2026. | DURACIÓN: 1 h.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Cristina Oyola Barro | CARGO: Inspector HSE.

TEMA: Identificación peligros y Evaluación de Riesgos Laborales.

- [x] CAPACITACIÓN
- [ ] TALLER
- [ ] CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Diana Obaya	S. Generales	Mar Verde	
2	Yeison Mauricio Velandwtt	Control pta	CM-CV	
3	J. Sebastian Cuesta M.	Ayudante	Mar Verde	
4	Arvey Fernandez Arias	op. Mini cargo	Multisol	
5	Luis H Rodriguez	op Retro	multisol	
6	Jose Cogollo D	M/S	M/verde	
7	Mireya Huete Suarez	Servicios G	M.V CV	Mireya Huete
8	Victor Reyes	Almacenista	Mar Verde	
9	JHon G Ortiz	op.	MV	
10	Juan Carlos Gulo.	Res. HSEQ.	Mar verde.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST.

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código. HSE- Versión. [00] Fecha. 08/07/2025 Elaboró. Líder HSE Aprobó. Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Oyola Berrío	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Jilton G Ortiz	C.C. 79252022
Cargo:	Op Retro	Calificación: 100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código. HSE- Versión. [00] Fecha. 08/07/2025 Elaboró. Líder HSE Aprobó. Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Ayola Reyes.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Jose Goan Andrade	C.C. 3167893
Cargo:	M/ sup	Calificación: 100%

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   (A) Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   (B) Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: (SI) NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Ogola Serna -	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Diana Olaya	C.C. 1122121493
Cargo:	Servicios Generales	Calificación: 100%

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Oyola Berrio.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Mireya Huete Suarez	C.C. 40429571
Cargo:	Servicios Generales	Calificación: 100%

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   X B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI X NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	06/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Oyola Berrio	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Arley Adelfo Fernandez Arias	C.C. 1.122.136.931
Cargo:	Operador de Minicargador	Calificación: 100%

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   X A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   X B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI X NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Oyola Berro.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Luis H Rodriguez	C.C. 17291806
Cargo:	Op Retro	Calificación: 100%.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI (X) NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08//07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Ogola Berrio.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Sebastian Cuesta Molina	C.C. 1006729340
Cargo:	Aprendiz	Calificación: 100%

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
Macar con una X la opción correcta: SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Oyola Berrio.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Yeni Mercedes Velandia Moreno	C.C. 79406738
Cargo:	Control y apto	Calificación: 100%

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (✓)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI (✓) NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Oyola Berra.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Victor Reyes	C.C. 80734485
Cargo:	Almacenista	Calificación: 100%

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	
Capacitador:	Cristina Oyola Reino.	Fecha: 31/01/2026
Nombre:	Juan Carlos Reino. JR.	C.C. 14.381.547.
Cargo:	Res. HSE.Q.	Calificación: 100%

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   La matriz de peligros y riesgos es una herramienta visual y de gestión utilizada en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para identificar, evaluar, valorar y priorizar riesgos laborales que Permite cruzar la probabilidad de ocurrencia con el impacto de un peligro para implementar medidas de control que prevengan accidentes o enfermedades laborales.

2. Seleccione la metodología que utiliza la empresa para identificar los peligros evaluar y valorar los riesgos:

   A. Guía técnica colombiana GTC 45 ✓
   B. Resolución 4272 de 2021
   C. Resolución 1401 de 2007
   D. LEY 100 DE 1993

3. El objetivo principal de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es

   A. Evaluar inicialmente el SGSST
   B. Priorización y control de los riesgos ✓
   C. Implementar el análisis de vulnerabilidad
   D. Establecer señalización obligatoria en obra

4. La siguiente imagen corresponde a los diferentes factores de riesgo a los cuales nos encontramos expuestos en campo.
   Macar con una X la opción correcta: SI (X) NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO:	FECHA:	REVISIÓN: 05
FO.RH.002.375	MAYO 2021	PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO/AREA: MAR VERDE CV	FECHA: 14-02-2026	DURACIÓN: 30 min.	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR/ CAPACITADOR: Shirley Andrea Cardenas Jaramillo	CARGO: Inspector HSE		
TEMA: Capacitación: Prevención de la propagación de la fiebre amarilla.		X	CAPACITACIÓN
			TALLER
			CHARLA DE SEGURIDAD

	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JORGE ELIECER OBREGOSO MARTINEZ	MAESTRO	BRANDFLOOR S.A.S.	
2	JHEISON ARBEY ROMERO CLAVIJO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
3	HAILER JOSE CARO CALA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
4	OSWALDO NUÑEZ RIAÑO	REP. LEGAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
5	JORGE HELI GUZMAN CONTRERAS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
6	BYRON FELIPE MAPAYO MANCERA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
7	DIMER STEVEN RUBIO CASTILLO	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
8	LEDYER ADOLFO CABALLERO BAEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
9	DIVIER ADOLFO ARDILA PRIETO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
10	ESNEIDER GALVAN RIAÑO	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
11	JUAN PABLO BELTRAN DIAZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
12	EDUAR ELBERTO ESTRADA LOPEZ	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
13	BERNARDO RICAURTE VEGA	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
14	GONZALO BLANCO VILLALOBOS	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
15	MANUEL CUBILLOS GUILLEN	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	— o —
16	JEFERSSON STEVEN MAYORGA LARA	OFICIAL	BRANDFLOOR S.A.S.	
17	RUBIN GONZALEZ CUELLAR	AYUDANTE	BRANDFLOOR S.A.S.	
18				
19				
20				

OBSERVACIONES*

* En este espacio puede relacionar el personal convocado que no asistió, y la razón de esta ausencia
* En este espacio puede ampliar el alcance del tema, si se requiere
* En este espacio puede incluir aspectos relacionados con la receptividad del personal al tema, si hay preguntas o inquietudes, que puedan retroalimentación para mejora continua del SG SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA		
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha:	14-02-2026
Nombre:	Jorge Eliecer Obregoso	C.C.	79.136865.
Cargo:	Maestro.	Calificación:	100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X) ✓

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones: ✓

   A. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X) ✓
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona SI o NO ✓



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 14-02-2026.
Nombre:	Therson Arley Romero.	C.C. 1073325333
Cargo:	Ayudante.	Calificación: 100/100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   X. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona (X) o NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 14-02-2026.
Nombre:	Hailer Jose Caro Cala.	C.C. 91101677.
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (✓)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   A. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (✓)
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona SI o NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 14-02-2026.
Nombre:	Byron Felipe Hoyos.	C.C. 1122135554.
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X) ✓

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   - A. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas. ✓
   - B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   - C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   - D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X) ✓
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona SI o NO ✓



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 14-02-2026.
Nombre:	Diner Steven Rubio Castillo.	C.C. 1122143389
Cargo:	Oficial.	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V(X)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   (A.) La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V(X)
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona SI o NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 14-02-2026.
Nombre:	Ledyer Adolfo Caballero.	C.C. 1123116297.
Cargo:	Ayudante	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   A. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona (X) o NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS	Fecha: 14-02-2026.
Nombre:	Divier Adolfo Ardila.	C.C. 1122128099.
Cargo:	Ayudante	Calificación:

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X) ✓

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones: ✓

   (A) La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X) ✓
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona SI o NO ✓



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA		
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha:	14-02-2026
Nombre:	Juan Pablo Beltran Diaz.	C.C.	1006873762
Cargo:	Ayudante	Calificación:	100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.


2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   A. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X)
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona SI o NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 14-02-2026
Nombre:	Edwar Elberto Estrada.	C.C. 77181795
Cargo:	Ayudante.	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( )X( ) ✓

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   X. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas. ✓
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) X( ) ✓
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona X o NO ✓



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código.	HSE-
		Versión.	[00]
		Fecha.	08/07/2025
		Elaboró.	Líder HSE
		Aprobó.	Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 14-02-2026
Nombre:	Gonzalo Blanco Villalobos	C.C. 1022937044
Cargo:	Oficial.	Calificación: 100/100

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V(X)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.


2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   A. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V(X)
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona SI o NO



Powered by CamScanner

CONSORCIO MAR VERDE CV	GESTIÓN HSE FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	Código. HSE- Versión. [00] Fecha. 08/07/2025 Elaboró. Líder HSE Aprobó. Gerencia

Tema:	CAPACITACION PREVENCION DE LA PROPAGACION DE LA FIEBRE AMARILLA	
Capacitador:	ANDREA CARDENAS.	Fecha: 14-02-2026.
Nombre:	Jeferssón Steven Hoyorga	C.C. 1122143421
Cargo:	Oficial.	Calificación: 100/100.

EVALUACION

1. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X) ✓

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal; es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas.

2. Selecciona la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

   ✓
   A. La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas.
   B. La vacuna contra la fiebre amarilla no es efectiva aun en Colombia
   C. No existe vacuna para la fiebre amarilla
   D. La fiebre amarilla NUNCA llega a ser grave

3. Escriba si es FALSO o VERDADERO la siguiente afirmación: F ( ) V (X) ✓
   SINTOMAS DE LA FIEBRE AMARILLA

   Fiebre, dolores de cabeza, ictericia, dolores musculares, cara lengua y ojos rojos, convulsiones vómitos.

4. La siguiente imagen corresponde al mosquito que transmite la fiebre amarilla llamado Aedes Aegypti. Selecciona SI o NO ✓



Powered by CamScanner