INGENIERO
ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de AGOSTO de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1171 de 01-04-2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Convenio Interadministrativo número 1570 de 2020 ejecutado entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Norte de Santander, donde la Gobernación contrató el contrato de obra derivado, número 02388 de 2021 y el Instituto contrató la interventoría a través del contrato número 2306 de 2021. De esta forma se establece que la información principal del convenio corresponde a:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 12.9KM
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 75 Km

1. CONTRATO DE OBRA DERIVADO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**2388 de 2021**	
CONTRATISTA:	AGM DESARROLLO S.A.S	800.186.313-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A	
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBU- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	
FECHA DE INICIO:	17/01/2022	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	62.322.279.325,22	
VALOR ADICIONES:	N/A	
ADICIÓN 1:	N/A	
ADICIÓN NN:	N/A	
VALOR ACTUAL:	62.322.279.325,22	
ANTICIPO	N/A	
ANTICIPO OTORGADO:	N/A	
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A	
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A	
PLAZO INICIAL:	10 MESES	
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A	
PRÓRROGA 1:	N/A	
PRÓRROGA N:	N/A	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/11/2022	

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
006591	2021	33	2.3.2.02.02.005	62.322.279.325,22	0	62.322.279.325,22
TOTAL				62.322.279.325,2	0	62.322.279.325,22

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 10 de septiembre de 2022, para el periodo de AGOSTO, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	62.322,279,325.22	-
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	2.722.287.914,15	4,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	418.133.036,00	0.67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	418.133.036,00	0,67%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 4.37%
Meta física ejecutada: 0,67%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/07/22	No. 1	N/A	27/07/22 – 26/08/22	27 de agosto de 2022
26/08/22		1	26/08/22 - 06/09/22	7 de septiembre de 2022

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MS-CC-CS-13
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/12/21
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No. 40037080				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6,232,227,932.50	400037080	1/12/21	1/12/23
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,348,341,898.75	400037080	1/12/21	1/12/25
Estabilidad de la Obra	$ 18,696,683,797.50	400037080	1/10/22	1/10/27
Calidad	$ 18,696,683,797.50	400037080	1/10/22	1/10/27

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 3,116,113,966.25	400037078	1/12/21	1/10/22

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

0MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2306 DE 2021		
CONTRATISTA:	RJ&P INGENIERIA SAS	NIT:	901.336.686-3

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".		
FECHA DE INICIO:	30 DE DIC. DE 2021	SVR 74402	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	4,199,922,032.00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2022		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	3.007.800.000,0	0	3.007.800.000,0
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	899.922.0320	0	899.922.032,0
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402118-02	292.200.000,0	0	292.200.000,0

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 52,002,540	$ 9,880,483	N/A	$ 61,883,023
Acta Mensual de Costos No. 7	$69,628,040.00	$13,229,328.	N/A	$82,857,368
Acta Mensual de Costos No. 8	$82,857,368	$11,504,584	N/A	$72,055,024

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 8 de fecha 10 de agosto para el período del mes de septiembre el contrato reporta un avance de 9.22%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.694.177.129,00
Total inversión ejecutada: $ 387.156.019

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/07/22	No. 1	N/A	27/08/22 – 06/09/22	07/09/22
26/08/22		1	26/08/22 - 06/09/22	7 de septiembre de 2022

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101179645

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 419,992,204.00	11-44-101179645	30/12/21	30/06/22
Buen Manejo Anticipo	$ 2,099,961,016.00	11-44-101179645	30/12/21	30/06/22
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 839,984,407.00	11-44-101179645	30/12/21	30/12/24
Calidad del Servicio	$ 1,259,976,610.00	11-44-101179645	30/12/21	30/12/24

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: N/A
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Las obras que se ejecutarán en este corredor vial están ubicadas en los siguientes tramos: Tramo 1 - inicia en la abscisa PR41+000 hasta PR42+500, el Tramo 2 inicia en el PR43+200 hasta PR44+000 y finaliza con el Tramo 3 que va desde la abscisa PR 53+000 hasta PR63+580, para una Longitud 12,88 Km.
El tramo del corredor objeto del contrato de los 12,88 Km de vía, están construidos 4.7 km aproximadamente en pavimento asfáltico con secciones transversales que varían entre 8.5 y 9,0 m, cunetas en concreto hidráulico y obras de drenajes que deben ser mejoradas.

Durante la ejecución de obra física como tal en el Tramo 3 comprendido entre los PR53+000 y el PR63+580, en el periodo de julio el contratista realizo obra física en los cinco Boxculvert ubicados en los PR53+000, PR53+250, PR53+360, PR53+847 y PR55+240. En este periodo realizo localización, replanteo y control topográfico, excavaciones a media calzada, fundida de solados y armado de acero. Por otra parte, adelanto labores en el plan de manejo de tránsito y control de tráfico con señalización en los puntos en que se encuentra ejecutando obra.

En la parte predial realizo y adelanto trabajos de permisos de intervención en los predios comprendidos entre el PR53+000 al PR60+000, estos trabajos los adelanto en conjunto con la empresa Klins que igualmente vine realizando un inventario arbóreo en el mismo sector.

En cuanto a la inversión general del proyecto a la fecha se debió haber ejecutado una inversión del 5.34% ($3.265.514.970,52) y solo se ha ejecutado un 0.28% ($174.495.476,17) correspondiente a la revisión, ajuste y o actualización de diseños, topografía, rocería, obras en los Boxculvert mencionados anteriormente; estos valores son tomados según la programación de obra ajustada al plazo contractual de ejecución y presentada en el plan de contingencia de obra recibido por parte del contratista el 09 de junio del 2022.

En el corredor vial el contratista aún no tiene maquinaria mínima necesaria en campo que le permita avanzar de acuerdo a la programación establecida e ir nivelando el atraso presentado; El no tener en obra una cantidad de personal de acuerdo a la inversión programada, no tener el equipo y maquinaria mínimo, no haber iniciado labores de acuerdo a la programación hace que presente un atraso del 94.66% de obra no ejecutada, este porcentaje de atraso corresponde a la inversión ejecutada sobre la programada.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se presentaron novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentaron novedades.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Como Supervisor del Contrato de Interventoría asistió a todos los comités de obra convocados.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
DIRECTOR TERRITORIAL