INGENIERO
ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de junio de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1171 de 01-04-2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Convenio Interadministrativo número 1570 de 2020 ejecutado entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Norte de Santander, donde la Gobernación contrató el contrato de obra derivado, número 02388 de 2021 y el Instituto contrató la interventoría a través del contrato número 2306 de 2021. De esta forma se establece que la información principal del convenio corresponde a:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 12.9KM
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 75 Km

1. CONTRATO DE OBRA DERIVADO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**2388 de 2021**	
CONTRATISTA:	AGM DESARROLLO S.A.S	800.186.313-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A	
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBU- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	
FECHA DE INICIO:	17/01/2022	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	62.322.279.325,22	
VALOR ADICIONES:	N/A	
ADICIÓN 1:	N/A	
ADICIÓN NN:	N/A	
VALOR ACTUAL:	62.322.279.325,22	
ANTICIPO	N/A	
ANTICIPO OTORGADO:	N/A	
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A	
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A	
PLAZO INICIAL:	10 MESES	
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A	
PRÓRROGA 1:	N/A	
PRÓRROGA N:	N/A	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/11/2022	

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
006591	2021	33	2.3.2.02.02.005	62.322.279.325,22	0	62.322.279.325,22
TOTAL				62.322.279.325,2	0	62.322.279.325,22

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 10 de julio, para el periodo de JUNIO, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	62.322,279,325.22	-
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	10.163.681.375,00	16,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	66.865.600,00	0.11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	36,134,650.52	0.06%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	103.000.250,52	0,17%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 16,31%
Meta física ejecutada: 0,11%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MS-CC-CS-13
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/12/21
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No. 40037080				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6,232,227,932.50	400037080	1/12/21	1/12/23
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,348,341,898.75	400037080	1/12/21	1/12/25
Estabilidad de la Obra	$ 18,696,683,797.50	400037080	1/10/22	1/10/27
Calidad	$ 18,696,683,797.50	400037080	1/10/22	1/10/27

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 3,116,113,966.25	400037078	1/12/21	1/10/22

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	- Cumplimiento con el cronograma de obra - Presentar a nombre de AGM Desarrollos SAS, AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL del personal mínimo necesario con dedicación del 100%. - Ubicar en el sitio de trabajo el personal mínimo necesario. - Realizar la GESTION SOCIAL. - Realizar GESTION PREDIAL. - Presentar ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS que rigen para cada actividad o Ítem del presupuesto.	CO-RJ&P-CATATUMBO-062-2022	SOLICITUD	NO	NO
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2022-045	8/6/2022	-Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE. -Arq. EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS. -Ing. JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO. -Ing. JAVIER ANDRES MARTINEZ ORTEGA.	COMITES DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 02388 de 2021 CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS-TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRRAMA DE OBRA PÚBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES EN EL DEPARTAMANTO DE NORTE DE SANTANDER.
2022-046	9/6/2022	-LEONEL VALERO ESCALANTE. Arq. -EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS. -Ing. JAVIER ANDRES MARTINEZ ORTEGA	REPROGRAMACIÓN DE OBRA VS. FLUJO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO N° 02388 DE 2021, CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS-TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
2022-047	10/6/2022	-Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE. -Arq. EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS. -Ing. JAVIER ANDRES MARTINEZ ORTEGA	ENTREGA No 6 DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: INFORME HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO TRAMO K41+000 AL K42+500 Y DISEÑO GEOMÉTRICO VIA ASTILLEROS-TIBÚ TRAMO PR 41+000 - PR 42+500, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 02388 DE 2021, CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS-TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

2022-048	14/6/2022	-ING. CARLOS RAUL ANGARITA GONZALEZ	"ORGANIGRAMA EMPRESARIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 02388 DE 2021, CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS-TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER."
Correo	16/6/2022	-Ing. JAVIER ANDRES MARTINEZ ORTEGA	Pre-Acta de Obras Actividad Rocerías Tramo 3 PR53+000 AL PR63+580
2022-051	16/6/2022	-ING. CARLOS RAUL ANGARITA GONZALEZ	RESPUESTA AL OFICIO CO-RJ&P-CATATUMBO-065-2022 DENTRO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PUBLICA No 02388, CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS-TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
2022-052	21/6/2022	-Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE. -Arq. EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS. -Ing. CARLOS RAUL ANGARITA GONZALEZ	ENTREGA No 7 DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: MUROS DE AMPLIACIÓN Y ESTABILIDAD LOCAL – MUROS CONCRETO REFORZADO Y MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS - ASTTIBU-K43+200-K44+000, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 02388 DE 2021, CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS-TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
2022-053	24/6/2022	-ING CARLOS RAÚL ANGARITA.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO NO 02388 DE 2021

2022-054	29/6/2022	-ING CARLOS RAÚL ANGARITA.	OFICIO AGM CATG 054-29-06-2022, cuyo asunto es: PROFESIONALES RESIDENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 02388 DE 2021, CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS-TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
2022-055	30/6/2022	-ING CARLOS RAÚL ANGARITA.	OFICIO AGM CATG 055-30-06-2022, cuyo asunto es ENTREGA No 8 DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: REVISIÓN ESTUDIO DE TRÁNSITO V1.0 K41+000 AL K42+500 Y K43+200 AL K44+000, REVISIÓN DISEÑO DE PAVIMENTOS V1.0 K41+000 AL K42+500 Y K43+200 AL K44+000, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 02388 DE 2021, CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS-TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DERIVADO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2306 DE 2021		
CONTRATISTA:	RJ&P INGENIERIA SAS	NIT:	901.336.686-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".		
FECHA DE INICIO:	30 DE DIC. DE 2021	SVR 74402	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	4,199,922,032.00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	7 meses
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2022

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	3.007.800.000,0	0	3.007.800.000,0
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	899.922.0320	0	899.922.032,0
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402118-02	292.200.000,0	0	292.200.000,0

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 25,733,150.00	$ 4,889,299.00	N/A	$ 30,622,449.00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 26,133,150.00	$ 4,965,299.00	N/A	$ 31,098,449.00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 7 de fecha 10 de julio para el período del mes de JUNIO el contrato reporta un avance de 7,71%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.518.917.426,00
Total inversión ejecutada: $ 323.968.768,00

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101179645

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 419,992,204.00	11-44-101179645	30/12/21	30/06/22
Buen Manejo Anticipo	$ 2,099,961,016.00	11-44-101179645	30/12/21	30/06/22
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 839,984,407.00	11-44-101179645	30/12/21	30/12/24
Calidad del Servicio	$ 1,259,976,610.00	11-44-101179645	30/12/21	30/12/24

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:ORDEN DE INiCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: N/A
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-061-2022.	05/06/2022	Arq. LUIS ORLANDO URBINA CONTRERAS	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-062-2022.	03/06/2022	-ING. LEONEL VALERO ESCALANTE -ARQ. EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS	SE REMITE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 02388 DE 2021 EN FORMATOS ADOPTADOS POR INVIAS.
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-063-2022.	06/06/2022	Arq. LUIS ORLANDO URBINA CONTRERAS	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS - ENTREGA 5
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-064-2022.	07/06/2022	Arq. LUIS ORLANDO URBINA CONTRERAS	REPOSICIÓN VALLAS INFORMATIVAS
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-065-2022.	11/06/2022	Arq. LUIS ORLANDO URBINA CONTRERAS	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-066-2022.	11/06/2022	Arq. LUIS ORLANDO URBINA CONTRERAS	SOLICITUD ACLARACIÓN DE ORGANIGRAMA- AGM DESARROLLOS SAS
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-067-2022.	11/06/2022	Arq. LUIS ORLANDO URBINA CONTRERAS	REVISIÓN DOCUMENTAL - DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HIDRAÚLICO
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-068-2022.	11/06/2022	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE.	RESPUETSA OFICIO SVR-GGPR1-28835 ENTREGA ACTUALIZACIÓN POLIZA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2306 DE 2021
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-069-2022.	11/06/2022	Arq. LUIS ORLANDO URBINA CONTRERAS	REUNIÓN No. 1- ESPECIALISTA EN HIDRAÚLICA E HIDROLOGÍA
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-071-2022.	16/06/2022	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE.	Solicitud de Aprobación Residente Siso e Inspector
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-072-2022.	22/06/2022	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE.	Solicitud de cambio y aprobación de nuevo especialista Ambiental.
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-073-2022.	22/06/2022	ING JOHN JAIRO NIÑO PEREZ	ALCANCE CONTRATO DE OBRA 02388 DE 2021 Compromisos - reunión CENS_Invias_Gobernación 13-06- 2022
Oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-074-2022.	28/06/2022	Arq. LUIS ORLANDO URBINA CONTRERAS	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS: ENTREGA SEIS (6) Y SIETE (7)

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Las obras que se ejecutarán en este corredor vial están ubicadas en los siguientes tramos: Tramo 1 - inicia en la abscisa PR41+000 hasta PR42+500, el Tramo 2 inicia en el PR43+200 hasta PR44+000 y finaliza con el Tramo 3 que va desde la abscisa PR 53+000 hasta PR63+580, para una Longitud 12,88 Km.

El tramo del corredor objeto del contrato de los 12,88 Km de vía, están construidos 4.7 km aproximadamente en pavimento asfáltico con secciones transversales que varían entre 8.5 y 9,0 m, cunetas en concreto hidráulico y obras de drenajes que deben ser mejoradas.

El 13 de junio se inicia la ejecución de obra física como tal en el Tramo 3 comprendido entre los PR53+000 y el PR63+580. Durante el periodo de junio el contratista realizo obra física en los Boxculvert ubicados en los PR53+360 y Boxculvert 53+847. En este periodo realizo localización, replanteo y control topográfico, excavaciones a media calzada fundida de solados y armado de acero. Por otra parte, adelanto labores en el plan de manejo de tránsito y control de tráfico con señalización en los dos puntos en que se encuentra ejecutando obra.

En la parte predial realizo y adelanto trabajos de permisos de intervención en los predios comprendidos entre el PR53+000 al PR60+000, estos trabajos los adelanto en conjunto con la empresa Klins que igualmente vine realizando un inventario arbóreo en el mismo sector.

En cuanto a la inversión general del proyecto a la fecha se debió haber ejecutado una inversión del 17.5% ($10.903.600.229,30) y solo se ha ejecutado un 0.17% ($103.000.250,52) correspondiente a la revisión, ajuste y o actualización de diseños, topografía, rocería, obras en los Boxculvert mencionados anteriormente. En el corredor vial el contratista aún no tiene maquinaria mínima necesaria en campo que le permita avanzar de acuerdo a la programación establecida e ir nivelando el atraso presentado; El no tener en obra una cantidad de personal de acuerdo a la inversión

programada, no tener el equipo y maquinaria mínimo, no haber iniciado labores de acuerdo a la programación hace que presente un atraso del 99.06% de obra no ejecutada, este porcentaje de atraso corresponde a la inversión ejecutada sobre la programada.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Mediante copia del oficio CO-RJ&P-CATATUMBO-062-2022 el día 03/06/2022 se conoció la trazabilidad de la solicitud del inicio del proceso administrativos sancionatorio por parte de la interventoría a la Gobernación de Norte de Santander.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentaron novedades.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Como Supervisor del Contrato de Interventoría asistió a todos los comités de obra convocados.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
DIRECTOR TERRITORIAL