INGENIERO
ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de Abril de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1171 de 01-04-2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Convenio Interadministrativo número 1570 de 2020 ejecutado entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Norte de Santander, donde la Gobernación contrató el contrato de obra derivado, número 02388 de 2021 y el Instituto contrató la interventoría a través del contrato número 2306 de 2021. De esta forma se establece que la información principal del convenio corresponde a:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 12.9KM
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 75 Km

1. CONTRATO DE OBRA DERIVADO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**2388 de 2021**	
CONTRATISTA:	AGM DESARROLLO S.A.S	800.186.313-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A	
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBU- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	
FECHA DE INICIO:	17/01/2022	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	62.322.279.325,22	
VALOR ADICIONES:	N/A	
ADICIÓN 1:	N/A	
ADICIÓN NN:	N/A	
VALOR ACTUAL:	62.322.279.325,22	
ANTICIPO	N/A	
ANTICIPO OTORGADO:	N/A	
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A	
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A	
PLAZO INICIAL:	10 MESES	
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A	
PRÓRROGA 1:	N/A	
PRÓRROGA N:	N/A	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/11/2022	

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
006591	2021	33	2.3.2.02.02.005	62.322.279.325,22	0	62.322.279.325,22
TOTAL				62.322.279.325,2	0	62.322.279.325,2

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 10 de mayo, para el periodo de ABRIL, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	62,322,279,325.22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	36,134,650.52	0.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	36,134,650.52	0.06%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 2.77%
Meta física ejecutada: 0.06%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MS-CC-CS-13
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/12/21
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No. 40037080				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6,232,227,932.50	400037080	1/12/21	1/12/23
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,348,341,898.75	400037080	1/12/21	1/12/25
Estabilidad de la Obra	$ 18,696,683,797.50	400037080	1/10/22	1/10/27
Calidad	$ 18,696,683,797.50	400037080	1/10/22	1/10/27

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 3,116,113,966.25	400037078	1/12/21	1/10/22

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
AGM CATG 016-02-03-2022	2/03/22	- EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS - JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO - JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DEL PERSONAL DENTRO DEL DESARROLLOS EL CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No 02388 DE 2021 CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS -TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER SPUESTA AL OFICIO CO-RJ&P-CATATUMBO-012-2022
AGM CATG 023-08-04-2022	8/04/22	- JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	RESPUESTA A LOS OFICIOS No CO-RJF& CATATUMBO -031-032-033-034
AGM CATG 025-11-04-2022	11/04/22	- EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS - JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO - JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD AL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO No 02388 DE 2021 CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS -TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
AGM CATG 027-21-04-2022	21/04/22	- EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS	MESA DE TRABAJO N° 1 DE CONTRATO No 02388 DE 2021 CUYO OBJETO ES LA

			PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS -TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DERIVADO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2306 DE 2021		
CONTRATISTA:	RJ&P INGENIERIA SAS	NIT:	901.336.686-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".		
FECHA DE INICIO:	30 DE DIC. DE 2021	SVR 74402	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	4,199,922,032.00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2022		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	3.007.800.000,0	0	3.007.800.000,0
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	899.922.0320	0	899.922.032,0
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402118-02	292.200.000,0	0	292.200.000,0

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha 10 de mayo para el período del mes de ABRIL el contrato reporta un avance de 4.50%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 993,138,317.00
Total inversión ejecutada: $189,025,671.00

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO **Póliza de Cumplimiento No.** 11-44-101179645

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 419,992,204.00	11-44-101179645	30/12/21	30/06/22
Buen Manejo Anticipo	$ 2,099,961,016.00	11-44-101179645	30/12/21	30/06/22
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 839,984,407.00	11-44-101179645	30/12/21	30/12/24
Calidad del Servicio	$ 1,259,976,610.00	11-44-101179645	30/12/21	30/12/24

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:ORDEN DE INiCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: N/A
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO-RJ&P-CATATUMBO-0030-2022	4/04/22	- Isolier Andrés Eguis Benítez	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COSTO N° 03 MES 03 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2306 DE 2021.

CO-RJ&P-CATATUMBO-031-2022	06/04/22	- HAROLDO JOSÉ RIVERO MONTOYA	VENCIMIENTO DEL COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACION.
CO-RJ&P-CATATUMBO-033-2022	07/04/22	- HAROLDO JOSÉ RIVERO MONTOYA	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
CO-RJ&P-CATATUMBO-034-2022	07/04/22	- HAROLDO JOSÉ RIVERO MONTOYA	SOLICITUD PRESENTACIÓN PAGA
CO-RJ&P-CATATUMBO-035-2022	07/04/22	- HAROLDO JOSÉ RIVERO MONTOYA	SOLICITUD DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, CAPACITACIONES.
CO-RJ&P-CATATUMBO-032-2022	07/04/22	-HAROLDO JOSÉ RIVERO MONTOYA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CANTERAS, AGREGADOS PÉTREOS Y RELLENO, ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS HIDRAULICOS Y ASFALTICOS.
CO-RJ&P-CATATUMBO-036-2022	21/04/22	- LEONEL VALERO ESCALANTE - CARLOS HERNÁN GARCÍA ARANGO - SERGIO GOMEZ MEDINA - JORGE MARIO ALSINA	Acta de Comité Técnico 01 de convenio 1570 -2020
CO-RJ&P-CATATUMBO-038-2022	28/04/22	-CARLOS HERNÁN GARCÍA ARANGO	SOLICITUD ACTIVACIÓN DE PROFESIONALES

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Las obras que se ejecutarán en este corredor vial están ubicadas en los siguientes tramos: Tramo 1 - inicia en la abscisa PR41+000 hasta PR42+500, el Tramo 2 inicia en el PR43+200 hasta PR44+000 y finaliza con el Tramo 3 que va desde la abscisa PR 53+000 hasta PR63+580, para una Longitud 12,88 Km.

El tramo del corredor objeto del contrato de los 12,88 Km de vía, están construidos 4.7 km aproximadamente en pavimento asfáltico con secciones transversales que varían entre 8.5 y 9,0 m, cunetas en concreto hidráulico y obras de drenajes que deben ser mejoradas.

Durante este mes el contratista ha venido desarrollando actividades en el PR 53+000 hasta PR63+580 de levantamiento topográfico para la revisión, ajuste y actualización de diseños de lo cual solo ha ejecutado un 23.09% de la actividad y la cual debió haber quedado culminada el 11 de Abril según la programación presentada por el contratista y aprobada por interventoría con fecha de inicio 12 de febrero. En cuanto a la inversión general del proyecto a la fecha se debió haber ejecutado una inversión del 3.26% ($2.029.692.444,00) y solo se ha ejecutado un 0.06% (36.134.650,52) correspondiente a la revisión, ajuste y actualización de diseños. En el corredor vial el contratista aún no tiene personal ni la maquinaria mínima necesaria para dar inicio a las labores de campo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentaron novedades.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Como Supervisor del Contrato de Interventoría asistió a todos los comités de obra convocados.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
DIRECTOR TERRITORIAL