Ingeniero
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Período:	Del _1_ al _31_ del mes de DICIEMBRE de 2023.
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1171 de 01-04-2022

Respetada Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:
Convenio Interadministrativo número 1570 de 2020 ejecutado entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Norte de Santander, donde la Gobernación contrató el contrato de obra derivado, número 02388 de 2021 y el Instituto contrató la interventoría a través del contrato número 2306 de 2021. De esta forma se establece que la información principal del convenio corresponde a:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 12.9KM
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 75KM.

1. CONTRATO DE OBRA DERIVADO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	**02388 DEL 2021**		
CONTRATISTA:	AGM DESARROLOS SAS	NIT:	800.186.313-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	17/01/2022	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	
VALOR INICIAL:	$ 62.322.279.325,22		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN No 1:	N/A
ADICION N:	N/A

VALOR ACTUAL:	$ 62.322.279.325,22
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 18.696.683.797
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	10 MESES
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/12/2023
PRORROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
006591	2021	54	$ 62.322.279.325,22	$ 809.519.379,00	$ 61.512.759.946,22
TOTAL			$ 62.322.279.325,22	$ 809.519.379,00	$ 61.512.759.946,22

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No 1 Julio 2022	$ 172.837.769,00	$ 1.657.707,00	$ 174.495.476,00
Acta Parcial de Obra No 2 Diciembre 2022	$ 628.991.176,00	$ 6.032.727,00	$ 635.023.903,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor de fecha del 05 de enero de 2024 para el mes de diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 62.322.279.325,22	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 41.838.164.511,65	83,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.114.078.449,65	1,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSION EJECUTADA	$ 1.236.450.839,21	1,98%

1.4.2. **AVANCE DEL CONTRATO**

Meta programada: 83,37 %
Meta ejecutada: 1,98 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	…

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ULTIMO CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ___O NO ___

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento 400037080				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6.232.227.932,50	134759	01/12/2021	01/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ -	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.348.341.898,75	134759	01/12/2021	01/12/2025
Estabilidad de la Obra	$ 18.696.683.797,50	134759	01/12/2022	01/10/2027

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A				…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	…	…	…

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2306 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERESTUDIOS TIBU	NIT:	901.786.235- 5
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	30 -12-2021	No. de Oficio:	SVR 74402 SUBDIRECCION VIAS REGIONAL

VALOR INICIAL:	$4.199.922.032
VALOR ADICIONES:	-
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$4.199.922.032
ANTICIPO:	$ 1.764.673.123,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.764.673.123,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 1.555.973.654,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 494.571.825,00
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	8 MESES
TOTAL PRORROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	7 MESES
PRORROGA 2:	3 MESES
PRORROGA 3:	12 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBROS	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	$ 3.007.800.000,00	$ 1.540.773.556,00	$ 570.926.413,00
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	$ 899.922.032,00	$ 899.922.032,00	$ -
1084021	2021	54	2402-0600-13-0-2402006-02	$ 292.200.000,00	$ 292.200.000,00	$ -
TOTAL				$ 4.199.922.032,00	$ 2.732.895.588,00	$ 570.926.413,00

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante este periodo el interventor no tramito actas de costos

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
N/A	…	…	…

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 22 para el mes de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance global de 32,26 %.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 91,64 %
Total inversión ejecutada: 32,26 %

2.4. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.5. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante el periodo de diciembre de 2023 no se tramitaron actas de suspensión

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	…

2.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante el periodo de diciembre de 2023 no se tramitaron actas de suspensión

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	**…**	**…**	**…**

2.7. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 419.922.204,00	15-44-101268012	08-09-2022	30-06-2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.099.961.016,00	15-44-101268012	08-09-2022	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 839.984.407,00	15-44-101268012	08-09-2022	31-12-2026
Calidad del Servicio	$ 1.259.976.610,00	15-44-101268012	08-09-2022	30-12-2026

2.8. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.9 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO AGM CATG 253 13-11-2023	9/12/2023		Alternativa 3 estructura de pavimento aprobada por gobernación Norte de Santander
JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO Secretaria de Vías – Gobernación Norte de Santander	7/12/2023		ACLARACION A DEFINICION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SEGÚN LA REVISION, AJUSTES, ACTUALIZACION O MODIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
EFRAIN PACHECO Secretaria de Vías – Gobernación Norte de Santander	21/12/2023		RESPUESTA DE CONFIRMACION ACLARACION A DEFINICION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SEGÚN LA REVISION, AJUSTES, ACTUALIZACION O MODIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se relacionan problemas técnicos.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se relacionan problemas jurídicos.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presenta ninguna novedad.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se presenta ninguna novedad.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor