Ingeniero
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Mes de Octubre de 2024.
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1171 de 01-04-2022

Respetada Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Convenio Interadministrativo número 1570 de 2020 ejecutado entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Norte de Santander, donde la Gobernación contrató el contrato de obra derivado, número 02388 de 2021 y el Instituto contrató la interventoría a través del contrato número 2306 de 2021. De esta forma se establece que la información principal del convenio corresponde a:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DERIVADO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	02388 DEL 2021 GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER – SECRETARÍA DE VÍAS		
CONTRATISTA:	AGM DESARROLOS SAS	NIT:	800.186.313-0
INTEGRANTES	N/a		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	17 - 01 - 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio 17/01/2022
VALOR INICIAL:	$ 62.322.279.325,22		
ADICIÓN No 1:			

VALOR ACTUAL:	
ANTICIPO OTORGADO:	$ 18.696.683.797
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	10 MESES
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/12/2023
PRÓRROGA 2:	Hasta 30/06/2024
PRÓRROGA 3:	Hasta 30/11/2024
PRÓRROGA 4:	N/A
PRÓRROGA 5:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 NOVIEMBRE DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
006591	2021	33	$ 62.322.279.325,22	$ 809.519.379	$ 61.512.759.946,12
TOTAL					

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Durante este periodo el Contratista no tramito actas de costos

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta De Costo Correspondiente Al Mes De OCTUBRE 2024	$18.634.830.168	0	$18.634.830.168

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor de fecha del 26 de Octubre de 2024 para el mes de OCTUBRE de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 62.322.279.325,22	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 32.482.481.160,8	52,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA, DE ACUERDO A INFORME SEMANAL NÚMERO 127 26/10/2024	$ 19.234.070.061,37	26,35%

1.4.2. AVANCE DEL CONTRATO

Meta programada: 52,14%
Meta ejecutada: 26,08%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

Según última aprobación realizada a través de la plataforma SECOP 2.

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento 21-44-101403451				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.232.227.932,50	180403	01/12/2021	30/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$18.696.683.797,50	180403	08/03/2024	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.348.341.898,75	180403	01/12/2021	30/06/2024
Estabilidad de la Obra	$ 18.696.683.797,50	180403	01/10/2022	31/12/2028

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A				…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO Convenio Interadministrativo número 1570 de 2020 ejecutado entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Norte de Santander, donde la Gobernación contrató el contrato de obra derivado, número 02388 de 2021 y el Instituto contrató la interventoría a través del contrato número 2306 de 2021. De esta forma se establece que la información principal del convenio corresponde a:

2.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2306 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO	NIT:	901.786.235- 5
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	30-12-2021	No. de Oficio:	SVR 74402
VALOR INICIAL:	$4.199.922.032		
ADICIÓN 2:	**$ 800.000.000**		
ADICIÓN 2:	N/A		
ADICIÓN 3:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.999.922.032		
ANTICIPO ENTREGADO:	$ 2.100.807.577,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 956.248.947,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.144.558.630,00		
CESIONES	CESIONES CONTRATISTA INICIAL: RJ&P INGENIERIA S.A.S NIT. 901.336.686-3 CESIÓN 1 07/09/2022: CONSORCIO INTERESTUDIOS TIBU con NIT 901.619.582-1 CESIÓN 2 07/09/2022: CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO con NIT 901.786.235- 5		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021		

PRÓRROGAS:	PRÓRROGA 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 PRÓRROGA 2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRÓRROGA 3 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	PRÓRROGA 4 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2024 PRÓRROGA 5 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBROS	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 3.007.800.000,00	$ 3.007.800.000,00	$0
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 292.200.000,00	$ 292.200.000,00	$ 0
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 899.922.032,00	$ 899.922.032,00	$ 0
1308723	2024	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 0
TOTAL				4.999.922.032,00		

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante este periodo el interventor tramito actas de costos

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	$ 122.423.041,91	$ 23.260.377,96	$ 145.683.419,88

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 33 para el mes de Octubre de 2024 el contrato reporta un avance global de 89,09%, de acuerdo al informe semanal 127 de 26/10/2024

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 0,00%

Total inversión ejecutada: 0,00%

2.4. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.5. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante el periodo de Octubre de 2024 no se tramitaron actas de suspensión

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIOD**O

Durante el periodo de Octubre de 2024 no se tramitaron actas de suspensión

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.7. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento 140991 Anexo No.1				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 499.992.204,00	11-44-101216521	27-12-2023	31-12-2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.099.961.016,00	11-44-101216521	27-12-2023	31-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 999.984.406,40	11-44-101216521	27-12-2023	30-06-2027
Calidad del Servicio	$ 1.499.976.609,60	11-44-101216521	27-12-2023	30-06-2027

2.8. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.9 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.I.C - 256.10.2024	16 de Octubre de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	Respuesta a derecho de petición con Asunto: Solicitud de InformaciónyVerificaciónRelacionadaconelContrato02388de 2021..
C.I.C - 265.10.2024	21 de OCTUBRE de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	Notificación de hechos de los sucedidos del 15 de octubre del 2024.
C.I.C - 269.10.2024	24 de Octubre de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta al comunicado a 2024S-VNSA-077894

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

A nivel general el contrato presenta un atraso, dado a que el contratista de obra aun no inicia a ejecutar actividades en el tramo No. 2. Debido al bajo rendimiento en la ejecución de los tramos No. 1 y No. 3.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se relaciones problemas jurídicos.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se relaciones problemas jurídicos.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se relaciones problemas ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

Cordialmente,



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor