Ingeniero
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Mes de JULIO de 2025.
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1171 de 01-04-2022

Respetada Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo.

Convenio Interadministrativo número 1570 de 2020 ejecutado entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Norte de Santander, donde la Gobernación contrató el contrato de obra derivado, número 02388 de 2021 y el Instituto contrató la interventoría a través del contrato número 2306 de 2021. De esta forma se establece que la información principal del convenio corresponde a:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

1. CONTRATO DE OBRA DERIVADO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	02388 DEL 2021 GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER – SECRETARÍA DE VÍAS		
CONTRATISTA:	AGM DESARROLOS SAS	NIT:	800.186.313-0
INTEGRANTES	N/a		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	17 - 01 - 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio 17/01/2022
VALOR INICIAL:	$ 62.322.279.325,22		

ADICIÓN No 1:	$ 12.677.720.674,78
VALOR ACTUAL:	$ 75.000.000.000,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 18.696.683.797
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	10 MESES
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/12/2023
PRÓRROGA 2:	Hasta 30/06/2024
PRÓRROGA 3:	Hasta 30/11/2024
PRÓRROGA 4:	Hasta 31/01/2025
PRÓRROGA 5:	Hasta 11/04/2025
PRÓRROGA 6:	Hasta 11/10/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11 DE OCTUBRE DE 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
006591	2021	33	$ 62.322.279.325,22	$ 38.205.456.130,00	$ 24.116.823.195,22
002198	2024	33	$ 12.677.720.674,78	0	$ 12.677.720.674,78
TOTAL			$ 75.000.000.000	$ 38.205.456.130,00	$ 36.794.543.869,22

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No 1 7/12/2022	$ 809.519.379	$0	$ 809.519.379
Acta Parcial de Obra No 10 DIC 2022	$ 18.699.252.954	$0	$ 18.699.252.954

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 75.000.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 75.000.000.000,00	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA, DE ACUERDO A INFORME SEMANAL NÚMERO 140 28/09/2025	$ 49.985.602.918,62	66.65 %

1.4.2. AVANCE DEL CONTRATO

Meta programada: 84.58%
Meta ejecutada: 66.65%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante este periodo no se tramitaron Actas de Suspensión

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

Según última aprobación realizada a través de la plataforma SECOP 2.

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS **Póliza de Cumplimiento** 400037080				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 7.500.000.000	187127	11/04/2025	11/02/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$18.696.683.798	187127	11/04/2025	11/02/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 11.250.000.000	187127	11/04/2025	11/02/2026
Estabilidad de la Obra	$ 22.500.000.000	187127	11/10/2025	11/10/2030

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A				…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2306 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO	NIT:	901.786.235- 5
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	30-12-2021	No. de Oficio:	SVR 74402
VALOR INICIAL:	$4.199.922.032		
ADICIÓN 2:	**$ 800.000.000**		
ADICIÓN 2:	$ 130.000.000		
ADICIÓN 3:	$ 1.300.000.000		
VALOR ACTUAL:	$ 6.429.922.032,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$ 2.100.807.577		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.100.807.577		
NOTA	Durante el contrato fenecieron recursos por valor $32.067.299,00, debido al cambio de vigencias		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
CESIONES	CESIONES CONTRATISTA INICIAL: RJ&P INGENIERIA S.A.S NIT. 901.336.686-3 CESIÓN 1 07/09/2022: CONSORCIO INTERESTUDIOS TIBU con NIT 901.619.582-1 CESIÓN 2 07/09/2022: CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO con NIT 901.786.235- 5
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRÓRROGAS:	PRÓRROGA 1 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 PRÓRROGA 2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRÓRROGA 3 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRÓRROGA 4 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 PRÓRROGA 5 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRÓRROGA 6 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025 PRÓRROGA 7 HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2025 PRÓRROGA 7 HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11 DE OCTUBRE DE 2025

2.1. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBROS	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 3.007.800.000,00	$ 3.007.800.000,00	$0
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 292.200.000,00	$ 292.200.000,00	$ 0
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 899.922.032,00	$ 899.922.032,00	$ 0
1308723	2024	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 0
1248324	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$130.000.000,00	$130.000.000,00	$ 0
333825	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	1.300.000.000	$ 684.642.898	$ 615.357.102
TOTAL				$ 6.429.922.032	$ 5.814.564.930	$ 615.357.102

2.2. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante este periodo el interventor no tramito actas de costos

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	$ 178.311.439,65	$ 33.879.173,53	$ 212.190.613,18

2.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. para el mes de JULIO de 2025 el contrato reporta un avance 80.67 % en la inversión, De acuerdo al informe 153 de 27/06/2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 87.79%
Total inversión ejecutada: 80.67%

2.4. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.5. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante el periodo de JULIO de 2025 no se tramitaron actas de suspensión

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante el periodo de julio de 2025 se tramitaron las siguientes modificaciones

FECHA COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.7. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento 11-44-101216521 Anexo No.14				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 642.992.203,20	11-44-101216521	27-12-2023	Liquidación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.100.807.577,00	11-44-101216521	27-12-2023	Liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.285.984.406.40	11-44-101216521	27-12-2023	11-10-2028
Calidad del Servicio	$ 1.928.976.609,60	11-44-101216521	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

Es de aclarar que se remitieron la actualización de las pólizas, sin embargo, aún no se ha tenido aprobación por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos

2.8. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.9 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VNSA-050827	**21/07/2025**	**Director interventoría**	**SOLICITUD RADICACIÓN DE ACTA DE COSTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO**
2025S-VNSA-052715	**25/07/2025**	**Director interventoría**	**RESPUESTA A OFICIO C.I.C 445.07.2025 REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
2025S-VNSA-050823	**21/07/2025**	**Director interventoría**	**SOLICITUD DE ASITENCIA REUNIONES DE CONTRALORÍA**

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Actualmente se tienen aprobado un Plan de Contingencia, sin embargo, se solicitó al contratista ajustarlo, dado que ese plan de contingencia se extiende en el largo plazo, se esta a la espera del nuevo ajuste.
El contratista está incumpliendo con el plan de contingencia vigente, no obstante la interventoría remitió y solicitud de distribución de recursos con el fin de realizar una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 y poder cumplir con el objeta de la contratación pública.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

El contratista mantiene retrasos en el área jurídica de la gestión predial del contrato, se hará riguroso seguimiento a las gestiones adelantadas por la interventoría.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se relaciones problemas jurídicos.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

El contratista presenta un atraso en la presentación de documentación predial, razón por la cual se está haciendo un seguimiento riguroso para que la actividad no se convierte en ruta critica para la correcta finalización del proyecto.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor