GMZ CONSTRUCTORES

FLUJO DE INVERSIÓN SEMANAL - REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 06

CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No. 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024

0 — OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3 - EN LA CIUDAD DE MALAMBO ATLANTICO V22ENE2026 — $ 4.613.372.689,00

Semana	Total semanal
21/10/2024 - 27/10/2024	$ -
28/10/2024 - 03/11/2024	$ -
4/11/2024 - 10/11/2024	$ 1.086.369,86
11/11/2024 - 17/11/2024	$ 1.349.732,25
18/11/2024 - 24/11/2024	$ 1.646.014,94
25/11/2024 - 01/12/2024	$ 1.646.014,94
2/12/2024 - 08/12/2024	$ 31.629.014,74
9/12/2024 - 15/12/2024	$ 127.287.582,86
16/12/2024 - 22/12/2024	$ 91.936.967,34
23/12/2024 - 29/12/2024	$ 24.527.301,76
30/12/2024 - 05/01/2025	$ 24.527.301,76
6/01/2025 - 12/01/2025	$ 28.629.343,50
13/01/2025 - 19/01/2025	$ 18.582.711,54
20/01/2025 - 26/01/2025	$ 12.306.537,09
27/01/2025 - 02/02/2025	$ 12.306.537,09
3/02/2025 - 09/02/2025	$ 28.554.538,15
10/02/2025 - 16/02/2025	$ 30.770.174,65
17/02/2025 - 23/02/2025	$ 30.770.174,65
24/02/2025 - 02/03/2025	$ 26.148.360,98
3/03/2025 - 09/03/2025	$ 14.263.697,26
10/03/2025 - 16/03/2025	$ 14.263.697,26
17/03/2025 - 23/03/2025	$ 12.837.327,53
24/03/2025 - 30/03/2024	$ 11.696.231,76
31/03/2025 - 06/04/2025	$ 23.521.398,72
7/04/2025 - 13/04/2025	$ 103.929.125,87
14/04/2025 - 20/04/2025	$ 100.851.264,26
21/04/2025 - 27/04/2025	$ -
28/04/2025 - 04/05/2025	$ -
5/05/2025 - 11/05/2025	$ 205.664.893,36
12/05/2025 - 18/05/2025	$ 111.181.625,38
19/05/2025 - 25/05/2025	$ 106.880.565,41
26/05/2025 - 01/06/2025	$ 61.947.313,93
02/06/2025 - 08/06/2025	$ 59.925.156,13
09/06/2025 - 15/06/2025	$ 61.568.916,84
16/06/2025 - 22/06/2025	$ 65.801.740,00
23/06/2025 - 29/06/2025	$ 40.922.784,13
30/06/2025 - 06/07/2025	$ 47.948.510,00
07/07/2025 - 13/07/2025	$ 86.036.254,03
14/07/2025 - 20/07/2025	$ 83.518.018,50
21/07/2025 - 27/07/2025	$ 88.008.129,54
28/07/2025 - 03/08/2025	$ 65.741.014,83
04/08/2025 - 10/08/2025	$ 65.914.317,83
11/08/2025 - 17/08/2025	$ 67.509.521,94
18/08/2025 - 24/08/2025	$ 57.448.573,12
25/08/2025 - 31/08/2025	$ 55.458.760,33
01/09/2025 - 07/09/2025	$ 75.357.969,20
08/09/2025 - 14/09/2025	$ 107.170.167,18
15/09/2025 - 21/09/2025	$ 140.387.129,11
22/09/2025 - 28/09/2025	$ 294.062.849,32
29/09/2025 - 05/10/2025	$ 137.325.784,46
06/10/2025 - 12/10/2025	$ 86.299.530,30
13/10/2025 - 19/10/2025	$ 51.331.977,63
20/10/2025 - 26/10/2025	$ 85.356.493,01
27/10/2025 - 02/11/2025	$ 98.875.351,48
03/11/2025 - 09/11/2025	$ 132.625.647,90
10/11/2025 - 16/11/2025	$ 264.930.222,02
17/11/2025 - 23/11/2025	$ 299.347.637,86
24/11/2025 - 30/11/2025	$ 202.515.649,05
01/12/2025 - 07/12/2025	$ 74.878.171,34
08/12/2025 - 14/12/2025	$ 73.774.962,63
15/12/2025 - 21/12/2025	$ 46.824.675,81
22/12/2025 - 28/12/2025	$ 32.069.049,75
29/12/2025 - 04/01/2026	$ 62.602.444,19
05/01/2026 - 11/01/2026	$ 48.780.573,34
12/01/2026 - 18/01/2026	$ 37.801.216,22
19/01/2026 - 25/01/2026	$ 48.657.072,16
26/01/2026 - 01/02/2026	$ 29.794.273,99
02/02/2026 - 08/02/2026	$ 26.227.698,38
09/02/2026 - 15/02/2026	$ 26.227.698,38
16/02/2026 - 20/02/2026	$ 23.604.928,23

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VLR. UNITARIO CON AIU/IVA	VLR. PARCIAL CON AIU/IVA
0.0	ETAPA ADMINISTRATIVA	GLB	1	$ 0,00	$ 0,00
1	PRELIMINARES		0	$ 0,00	$ 23.407.606,29
1.1	DEMOLICION ASFALTO INCLUYE BASE EN RECEBO PROFUNDIDAD 0.50M	M2	4,51	$ 41.457,00	$ 225.524,50
1.2	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	M3	68,97	$ 200.307,00	$ 16.663.862,63
1.3	CAMPAMENTO DE 36 M2	UN	1	$ 5.403.929,00	$ 6.518.219,16
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		0	$ 0,00	$ 156.432.383,00
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACION	M3	749,78	$ 18.670,00	$ 16.884.753,71
2.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO	M3	213,33	$ 17.780,00	$ 4.575.125,53
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.	M3	2359,74	$ 47.420,00	$ 134.972.503,76
3	CIMENTACIÓN		0	$ 0,00	$ 446.480.798,55
3.1	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR>95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M2	1912,24	$ 19.233,00	$ 44.361.758,60
3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	589,55	$ 170.389,00	$ 121.166.209,52
3.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M2	316,37	$ 24.152,00	$ 9.216.535,89
3.4	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR	M2	431,06	$ 8.762,00	$ 4.555.754,34
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO ACELERADO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0,12 M., NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	431,06	$ 209.485,00	$ 108.920.588,67
3.6	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO ACELERADO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	64,46	$ 1.602.421,00	$ 124.930.879,95
3.7	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	76	$ 335.605,00	$ 30.765.313,08
3.8	PLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO ACELERADO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0,20 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	3,02	$ 505.167,00	$ 1.840.183,95
3.9	PLACA MACIZA ENTREPISO PARA POYO DE TANQUES EN CONCRETO ACELERADO DE 3.000 PSI E=0,10 M. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO	M2	7,54	$ 116.950,00	$ 1.063.574,55
4	ESTRUCTURA		0	$ 0,00	$ 728.975.492,00
4.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO		0	$ 0,00	$ 679.997.831,64
4.1.1	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO	KG	39185	$ 6.382,00	$ 301.644.598,46
4.1.2	COLUMNA EN CONCRETO ACELERADO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	39,52	$ 1.033.440,00	$ 49.263.076,16
4.1.3	COLUMNETAS EN CONCRETO ACELERADO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	5,56	$ 839.838,00	$ 5.634.781,26
4.1.4	VIGAS AEREAS EN CONCRETO ACELERADO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	87,34	$ 1.113.900,00	$ 117.252.579,00
4.1.5	CARCAMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.10M INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA)	M3	1,01	$ 469.234,00	$ 571.649,95
4.1.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO ACELERADO DE 4.000 PSI E=0.35 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO	M2	462,26	$ 268.365,00	$ 149.634.423,19
4.1.7	ZAPATA EN CONCRETO ACELERADO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	43,22	$ 963.071,00	$ 50.206.782,70
4.1.8	ESCALERA EN CONCRETO ACELERADO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	5	$ 943.449,00	$ 5.689.940,92
4.2	ACERO DE REFUERZO- ANCLAJES		0	$ 0,00	$ 48.977.660,36
4.2.1	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	KG	4234,91	$ 5.460,00	$ 27.890.466,68
4.2.2	PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA TENSIL DE MINIMO 5000 LB/22.2 KN, INCLUYE FIJACIÓN CON PERNO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y TUERCA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE Y EPÓXICO HILTI RE 500 SD O SIMILAR, PRUEBAS,	UN	16	$ 1.092.646,00	$ 21.087.193,68
5	MAMPOSTERIA		0	$ 0,00	$ 217.053.853,24
5.1	DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	324,1	$ 60.709,00	$ 23.732.934,16
5.2	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. INCLUYE REFUERZO	ML	47,36	$ 43.979,00	$ 2.512.328,17
5.3	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PV E=0,12 MTS, INCLUYE CONCRETO DE RELLENO DE DOVELAS, PEGA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1667,05	$ 93.186,00	$ 187.377.874,15
5.4	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,14 MTS, INCLUYE CONCRETO DE RELLENO DE DOVELAS, PEGA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	20,54	$ 138.473,00	$ 3.430.716,76
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		0	$ 0,00	$ 168.987.060,35
6.1	INSTALACIONES SANITARIAS		0	$ 0,00	$ 28.088.115,14
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	99,06	$ 25.639,00	$ 3.063.505,96
6.1.2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	188,22	$ 37.078,00	$ 8.417.854,08
6.1.3	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	60	$ 49.812,00	$ 3.604.994,06
6.1.4	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	24	$ 67.457,00	$ 1.952.799,20
6.1.5	SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	48	$ 45.177,00	$ 2.615.639,88
6.1.6	SIFÓN Ø 4X3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	12	$ 61.633,00	$ 892.100,70
6.1.7	TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 4"	UN	40	$ 27.658,00	$ 1.334.443,18
6.1.8	BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 4" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACION)	ML	20,4	$ 38.142,00	$ 938.540,36
6.1.9	JUNTA EXPANSIÓN Ø 4" BORRACHA	UN	8	$ 366.784,00	$ 3.539.318,89
6.1.10	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 4"	UN	41	$ 34.960,00	$ 1.728.918,83
6.2	VENTILACION SANITARIA		0	$ 0,00	$ 7.659.681,83
6.2.1	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	139,32	$ 22.777,00	$ 3.827.624,38
6.2.2	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	101,52	$ 31.294,00	$ 3.832.057,45
6.3	INSTALACION HIDRAULICA		0	$ 0,00	$ 20.235.295,72
6.3.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	126,96	$ 22.561,00	$ 3.454.972,41
6.3.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	123,29	$ 35.150,00	$ 5.227.240,79
6.3.3	COLUMNA DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERIA PVC RDE 21 Ø 1"	ML	36	$ 24.624,00	$ 1.069.252,88
6.3.4	SOPORTE TUBERIA COLGANTE 1"	ML	36	$ 15.847,00	$ 688.127,45
6.3.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	72	$ 23.231,00	$ 2.017.528,72
6.3.6	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1"	UN	5	$ 80.695,00	$ 486.671,55
6.3.7	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	UN	24	$ 53.369,00	$ 1.544.968,51
6.3.8	TANQUE PLASTICO DE 1000 LTS REF COLEMPAQUES O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	3	$ 953.621,00	$ 3.450.772,95
6.3.9	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ML	350	$ 5.438,00	$ 2.295.760,46
6.4	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0	$ 0,00	$ 34.399.646,09
6.4.1	TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	107,26	$ 74.541,00	$ 9.643.891,85
6.4.2	TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	83,4	$ 98.472,00	$ 9.905.995,66
6.4.3	[illegible]	UN	0	[illegible]	[illegible]
6.4.4	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0,5 - 1,0M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UN	24	$ 498.982,00	$ 14.444.930,12
6.4.5	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	1	$ 335.623,00	$ 404.828,46
6.5	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0	$ 0,00	$ 4.851.205,97
6.5.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	52,12	$ 19.553,00	$ 1.229.241,27
6.5.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	UN	2	$ 308.461,00	$ 744.131,32
6.5.3	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2"	UN	1	$ 610.126,00	$ 735.933,98
6.5.4	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .	UN	1	$ 56.346,00	$ 67.964,55
6.5.5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	55,1	$ 31.205,00	$ 2.073.934,85
6.6	INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS		0	$ 0,00	$ 73.753.115,60
6.6.1	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 2"	ML	12	$ 42.051,00	$ 608.662,99
6.6.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"	ML	14,28	$ 63.559,00	$ 1.094.774,28
6.6.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	ML	100	$ 85.778,00	$ 10.346.542,36
6.6.4	SIFON CON REJILLA TRAGANTE 6" PLASTICA	UN	10	$ 83.181,00	$ 1.003.329,22
6.6.5	JUNTA EXPANSIÓN Ø 6" BORRACHA	UN	10	$ 613.477,00	$ 7.399.759,57
6.6.6	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	7,2	$ 29.316,00	$ 254.598,91
6.6.7	[illegible]				
6.6.8	IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO	M2	97,6	$ 186.753,00	$ 21.985.519,34
6.6.9	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	153,29	$ 75.513,00	$ 13.962.232,73
6.6.10	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DRENANTE, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	68,58	$ 126.281,00	$ 10.446.115,35
6.6.11	TUBERÍA CORRUGADA Y PERFORADA SIN FILTRO Ø 6"	ML	114,29	$ 48.250,00	$ 6.651.580,85
7	INSTALACIONES ELECTRICAS		0	$ 0,00	$ 507.117.522,45
7.1	INFRAESTRUCTURA		0	$ 0,00	$ 17.487.864,66
7.1.1	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA VERDE, SEGÚN NORMAS CODENSA (CS207 - CS208 - CS209 - CS210-CS217) O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE (MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS). INCLUYE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN Y	M3	45,4	$ 72.259,00	$ 3.957.009,78
7.1.2	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA CS275 O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.	UN	3	$ 1.253.474,00	$ 4.535.821,02
7.1.3	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA CODENSA CS276 O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.	UN	3	$ 2.194.817,00	$ 7.942.164,80
7.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA CS 274 O SIMILAR DE ACUERDO AL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE	UN	1	$ 872.881,00	$ 1.052.869,06
7.1.5	[illegible]				
7.2	BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA		0	$ 0,00	$ 62.380.812,40
7.2.1	DUCTERIA PVC - DB DE 1X45/4" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	819	$ 10.678,00	$ 10.548.559,15
7.2.2	BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 2X4" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	82,87	$ 90.087,00	$ 9.004.897,79
7.2.3	BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 2X2" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	21,74	$ 38.959,00	$ 1.021.613,60
7.2.4	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	453,18	$ 23.916,00	$ 13.073.100,62
7.2.5	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4"INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	552,5	$ 27.740,00	$ 18.486.643,37
7.2.6	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	185,85	$ 32.936,00	$ 7.383.337,88
7.2.7	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 54X300 MM (ALTO X ANCHO), INCLUYE CABLE EQUIPOTENCIAL DESNUDO NUMERO 12 AWG, GRIFECRIP, MENSULAS, SOPORTES, UNIONES, CURVAS, ACOPLES, FIJADORES A ESTRUCTURA, PUENTES EQUIPOTENCIALES Y DEMÁS ELEMENTOS	ML	24	$ 98.887,00	$ 2.862.659,99
7.3	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL		0	$ 0,00	$ 59.960.336,61
7.3.1	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL GRADO DE PROTECCIÓN IP 20, IK 10, CON CAPACIDAD PARA CINCUENTA Y CUATRO CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CIEGA CON CHAPA Y	UN	1	$ 4.147.357,00	$ 5.002.542,01
7.3.2	GABINETE METALICO 500 X 400 X 200, EN LAMINA EN FRIO COLL ROLLED, CON TAPA, Y LLAVE, NCLUYE CONECTORES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION	UN	4	$ 1.385.484,00	$ 6.684.683,20
7.3.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 320 A, ICU 40 KA A 240 V / 36 KA A 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1	$ 2.266.043,00	$ 2.733.301,07
7.3.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL DIN BIPOLAR DX3 30 A, ICU 25 KA A 230 V / 8 KA A 440 V, CURVA C DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UN	24	$ 156.336,00	$ 4.525.739,60
7.3.5	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL DIN BIPOLAR DX3 20 A, ICU 25 KA A 230 V / 8 KA A 440 V, CURVA C DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UN	25	$ 183.070,00	$ 5.520.475,85
7.3.6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL DIN MONOPOLAR DX3 20 A, ICU , 16 KA A 110 V / 10 KA A 230 V, CURVA C DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACI	UN	100	$ 108.507,00	$ 13.088.114,34
7.3.7	DPS CLASE II, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 40 KA, PSMI4-40/230 TNS, ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZÓCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	1	$ 2.263.331,00	$ 2.730.029,85
7.3.8	CONTADOR DE ENERGÍA, CONEXIÓN DIRECTA 40 A, 1 SALIDA DE PULSO, 187 - 264 VAC (L-N Ó L-L) 50/60 HZ, DISPLAY LCD, INCLUYE BORNERAS DE INTERCONEXIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	24	$ 552.276,00	$ 15.987.727,47
7.3.9	TEMPORIZADOR INDUSTRIAL DIGITAL TM919A DIA SEMANA 110V RIEL O SIMILAR	UN	1	$ 80.619,00	$ 97.242,64
7.3.10	TABLERO PLÁSTICO MODULAR BIFASICO, CON CAPACIDAD PARA SEIS (06) CIRCUITOS, PARA BREAKER RIEL DIN CON BARRAJES PARA NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, TAPA PLASTICA. INCLUYE BORNERAS DE INTERCONEXIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTAL	UN	24	$ 124.305,00	$ 3.598.480,58
7.4	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS		0	$ 0,00	$ 124.973.862,62
7.4.1	CABLE CU XLPE MV-90 15KV 90°C 3 X NO.2/0 AWG 100% INCLUYE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR Y EXTERIOR 15KV Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	69	$ 405.243,00	$ 33.727.483,36
7.4.2	ACOMETIDA EN CABLE 2N8 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES), 1N8 CU AWG-PE- HFFR-LS (NEUTRO), 1N8 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	479,6	$ 45.997,00	$ 26.608.966,44
7.4.3	ACOMETIDA EN CABLE 2N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	424	$ 23.570,00	$ 12.054.376,82
7.4.4	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES), 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO), 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	263,4	$ 20.137,00	$ 6.397.788,29
7.4.5	ACOMETIDA EN CABLE 6N4/0 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES), 2N4/0 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) , 1N4 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	43,05	$ 889.428,00	$ 46.185.247,71
7.5	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERIA, CABLEADOS, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)		0	$ 0,00	$ 125.804.527,43
7.5.1	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	2	$ 88.138,00	$ 212.624,11
7.5.2	INTERRUPTOR TRIPLE CON TESTIGO FOSFORESCENTE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUEST	UN	24	$ 148.932,00	$ 4.311.402,68
7.5.3	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	16	$ 175.105,00	$ 3.379.386,42
7.5.4	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	32	$ 190.661,00	$ 7.359.209,54
7.5.5	SENSOR DE OCUPACIÓN MANUAL REMOTO IPVOR 3-VÍAS DE PARED, INCLUYE SALIDA CON CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	20	$ 308.716,00	$ 7.447.464,78
7.5.6	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE,	UN	122	$ 120.765,00	$ 17.771.342,65
7.5.7	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE,	UN	48	$ 126.873,00	$ 7.345.642,20
7.5.8	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO COBRE 1 X #12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1 X #12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1 X #12CU-AWG-DESN TIERRA ACCESORIOS N	UN	24	$ 166.489,00	$ 4.819.656,76
7.5.9	TOMACORRIENTE BIFÁSICA SENCILLA 20A 220V(2Ø+N+PT), INCLUYE SALIDA EN 2N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CLAVIJAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUES	UN	24	$ 193.210,00	$ 5.593.197,65
7.5.10	LUMINARIA LED SYLVANIA LED EMERGENCIA DOWNLIGHT 4.5W 6K ASYM, 6000K, 170LM, 120-277V, IP20, FP>0.5, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, T	UN	62	$ 265.264,00	$ 19.837.609,08
7.5.11	LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	112	$ 155.408,00	$ 20.994.750,52
7.5.12	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	66	$ 166.207,00	$ 13.231.606,30
7.5.13	LUMINARIA LED SYLVANIA LED WALLPACK 30W NW, 4000K, 5280LM, 120-277V, IP65, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA IMC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TER	UN	12	$ 393.613,00	$ 5.697.312,01
7.5.14	CAJA CON TAPACIEGA, INCLUYE TAPACIEGA, PRENSAESTOPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	96	$ 67.389,00	$ 7.803.322,73
7.6	PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA		0	$ 0,00	$ 50.511.555,09
7.6.1	PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS CW 5/8" COBRE - 99%, INCLUYE EXCAVACION, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, UNA (01) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, CAJA DE INSPECCIÓN (0,30X0,30)M CON TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	UN	5	$ 490.112,00	$ 2.955.865,47
7.6.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TIPO MALLA PARA SUBESTACIÓN EN PEDESTAL, INCLUYE 5 VARILLAS CW 5/8"X2.4M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO, CABLE DESNUDO NO. 2/0 CU AWG, BAJANTE, CAJAS DE INSPECCIÓN DE DIMENSIONES (0,	UN	1	$ 5.002.410,00	$ 6.033.906,94
7.6.3	SISTEMA DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	197,37	$ 21.022,00	$ 5.004.659,06
7.6.4	BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1" EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, DUCTERIA, CONECTOR BIMETÁLICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMI	UN	4	$ 2.387.649,00	$ 11.519.928,90
7.6.5	CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE	ML	168	$ 100.748,00	$ 20.415.735,92
7.6.6	PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 1XD 5/8", INCLUYE BASE DE SOPORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.	UN	12	$ 115.231,00	$ 1.667.899,59
7.6.7	PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 1XD 5/8", INCLUYE MÁSTIL METÁLICO IMC 2 METROS PARA PROLONGACIÓN DE ALTURA ÚTIL DE LAS PUNTAS CAPTADORAS, AISLADORES (POLIMÉRICOS Y CARRETE), ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUN	UN	6	$ 402.581,00	$ 2.913.559,21
7.7	SISTEMA CONTRA INCENDIOS - DETECCION DE INCENDIOS		0	$ 0,00	$ 65.990.563,64
7.7.1	CENTRAL DE INCENDIO CONVENCIONAL CON CERTIFICACIÓN UL, INCLUYE ACCESORIOS, PROGRAMACION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 11.554.254,00	$ 13.936.741,17
7.7.2	FUENTES DE PODER USO CERTIFICADO SISTEMAS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1	$ 1.822.197,00	$ 2.197.934,02
7.7.3	DETECTOR DE HUMO BASE CONVENCIONAL DOBLE TECNOLOGÍA OPTICO TERMICO CON BASE DIRECCIONABLE, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	26	$ 268.476,00	$ 8.419.729,53
7.7.4	ESTACION MANUAL DE PARADA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	12	$ 425.187,00	$ 6.154.326,71
7.7.5	SIRENA TECHO SIRENA/LUZ ESTROBOSCOPICA , INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	12	$ 417.267,00	$ 6.039.689,46
7.7.6	CABLE ANTIFLAMA 2X18 FPLR/FPL OS 300 V PVS TC SR, PARA SISTEMAS CONTRAINCENDIOS (USO SISTEMAS INCENDIO, AUDIOEVACUACION Y CITOFONIA DE EMERGENCIA), INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	236,89	$ 102.340,00	$ 29.242.142,75
10	PAÑETES		0	$ 0,00	$ 84.850.936,96
10.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 – E= 15 MM, INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	2426,35	$ 25.953,00	$ 75.955.694,44
10.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO COLUMNAS 1:3 – E= 15 MM. ANCHO COLUMNAS ENTRE 0.40 A 0.80	ML	600	$ 12.291,00	$ 8.895.242,52
11	CIELO RASO		0	$ 0,00	$ 103.621.865,09
11.1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	985,7	$ 87.154,00	$ 103.621.865,09
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		0	$ 0,00	$ 243.506.285,20
12.1	[illegible]	M2	0	[illegible]	$ 0,00
12.2	[illegible]	ML	0	[illegible]	$ 0,00
12.3	CERAMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE. H:2,40 MTS	M2	581,52	$ 58.129,00	$ 40.773.390,99
12.4	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	1031,93	$ 39.265,00	$ 48.873.807,54
12.5	CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTITONO O SIMILAR	M2	108,72	$ 86.936,00	$ 11.400.618,73
12.6	BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE MATERIAL	ML	46,68	$ 34.880,00	$ 1.963.932,91
12.7	CENEFA VERTICAL DE 0.27.7 ANCHO REF. PAÑO 3X3 COFFEE DE 27.7X27, 7 ALTURA TOTAL SIMILAR A ENCHAPE	ML	57,6	$ 17.586,00	$ 1.221.824,63
12.8	ACABADO EN PIEDRA CALIZA TRITURADA DEL 95% CACO3. CARBONATO DE CALCIO, DE MAX. 2" COLOR BLANCO/ROJA CON UN ESPESOR O CAPA DE 5CM	M2	17,61	$ 92.462,00	$ 1.963.935,25
12.9	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO MADERA WOODLAND-B 60X60 CAFE, TRÁFICO: COMERCIAL ALTO	ML	488,04	$ 23.060,00	$ 13.574.818,93
12.10	PORCELANATO MADERA WOODLAND-B 60X60 CAFE, TRÁFICO: COMERCIAL ALTO	M2	582,96	$ 90.883,00	$ 63.905.867,57
12.11	PISO GRANO DE MARMOL INCLUYE EL DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA	M2	282,14	$ 152.394,00	$ 51.862.309,74
12.12	GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO H=8 CM	ML	133,88	$ 37.881,00	$ 6.117.253,29
12.13	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	ML	52,8	$ 29.025,00	$ 1.848.525,62
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES		0	$ 0,00	$ 116.212.770,19
13.1	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	2246,15	$ 42.894,00	$ 116.212.770,19
14	CARPINTERIA EN MADERA		0	$ 0,00	$ 21.938.172,61
14.1	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.	UN	44	$ 413.360,00	$ 21.938.172,61
14.2	[illegible]	UN	0	[illegible]	$ 0,00
15	CARPINTERIA METALICA		0	$ 0,00	$ 11.149.500,24
15.1	BASE (UN PAR) PARA SOPORTE METALICO TIPO TEE PARA AIRE ACONDICIONADO GRADUABLE DE 90X45X53 TIPO INDUSTRIAL PLEGABLE	UN	24	$ 131.038,00	$ 3.793.392,85
15.2	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.15 ML DE ALTURA, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE	UN	4	$ 204.905,00	$ 988.625,64
15.3	DIAGONALES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 4.5 ML, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	UN	1	$ 360.744,00	$ 435.129,41
15.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2,5MM DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	ML	37,82	$ 76.598,00	$ 3.494.284,64
15.5	HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.	ML	44,7	$ 8.606,00	$ 464.010,91
15.6	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.	M2	26,6	$ 61.526,00	$ 1.974.056,79
16	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO		0	$ 0,00	$ 54.274.830,03
16.1	PUERTA EN ALUMINIO	M2	6,75	$ 200.856,00	$ 1.635.630,15
16.2	VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 52MM LINEA KONCEPT SERIE 50 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/43MM CON CELOSIAS EN ALUMINIO O MALLA EXPANDIDA EXR CAL 24 Y UNA CAPA DE ANGEO PLASTICO	M2	13,02	$ 346.046,00	$ 5.435.809,12
16.3	VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 52MM LINEA KONCEPT SERIE 50 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/43MM Y VIDRIO DE 5 MM CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100, EN EL ÁREA DE BAÑOS Y COCINA VIDRIO CON PELICULA DECORATI	M2	91,32	$ 396.890,00	$ 43.717.506,53
16.4	ESCALERA PLEGABLE PARA ENTRETECHOS PELDAÑOS Y LARGEROS EN ALUMINIO CON GOMA EN LAS PUNTAS DEL LARGERO, CON BISAGRAS RETRACTILES, PASAMANOS EN EL ULTIMO TRAMO TODO SOBRE CAJÓN EN MADERA ANCLADO EN EL TECHO	UN	2	$ 1.444.986,00	$ 3.485.884,23
17	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE		0	$ 0,00	$ 230.469.256,04
17.1	[illegible]				
17.2	BARANDA EN ACERO DE 1.03M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERÍA A.N.	ML	206,22	$ 539.999,00	$ 134.320.735,82
17.3	BARANDA EN ACERO EN MURO A UNA ALTURA DE 1.03M PASAMANOS ACERO INOXIDABLE TUBERÍA REDONDA 2" CON ANCLAJES A PARED CADA 1M EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC	ML	23,6	$ 178.035,00	$ 5.068.001,28
17.4	DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD; PVB .76 COLOR NEGRO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PUERTAS).	M2	126,96	$ 548.877,00	$ 84.054.558,33
17.5	[illegible]	UN	0	[illegible]	$ 0,00

FLUJO DE INVERSIÓN SEMANAL - REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 06
CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No. 107-00-A-COFAC-DIFRA-2024

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VLR. UNITARIO CON AIU/IVA	VLR. PARCIAL CON AIU/IVA
~~17.6~~	~~BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR~~	~~UN~~	~~0~~	~~$ 261.237,00~~	~~$ 0,00~~
17.7	REJILLA SIFON PISO 60CMX10CM ACERO INOXIDABLE 304 ESCURRIDOR DE PISO, FILTRO CABELLO Y OTROS DESECHOS, SISTEMA ANTIOLOR, ANTI-INSECTOS	UN	24	$ 242.703,00	$ 7.025.960,61
18	CUBIERTAS		0	$ 0,00	$ 665.961.648,65
18.1	DOMO CON LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10MM (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	13,83	$ 73.828,00	$ 1.231.401,84
18.2	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE SIKA FLEX PINTURA ELECTROESTATICA RAL	ML	150,3	$ 33.554,00	$ 6.083.067,07
18.3	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PA	M2	1135,15	$ 199.020,00	$ 272.501.752,43
18.4	REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMP	M2	80,65	$ 261.201,00	$ 25.409.168,53
18.5	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y	KL	15466,1	$ 19.337,00	$ 360.736.258,78
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		0	$ 0,00	$ 78.530.509,81
19.1	SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.	UN	24	$ 779.901,00	$ 22.577.198,07
~~19.2~~	~~GANCHO TOALLERO~~	~~UN~~	~~0~~	~~$ 56.175,00~~	~~$ 0,00~~
19.3	REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE CUADRADA/REDONDA O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	24	$ 309.514,00	$ 8.960.058,88
19.4	LAVAMANOS CUADRADO DE 46X46X16 ALFA O SIMILAR REF:135045473	UN	24	$ 245.123,00	$ 7.096.016,70
19.5	GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA OZ CROMO REF-. 20OZ5003400 PRESION 125 PSAI DE 8,7L/MIN INCLUYE MANGUERAS DE CONEXIÓN	UN	24	$ 107.242,00	$ 3.104.527,21
19.6	MESON INTEGRAL EN LÁMINA DE MÁRMOL PIEDRA NATURAL COLOR DORADO CRISTAL/CAFE PINTO CON CARACOL ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 CMS) Y SALPICADERO DE 0.10CMS MEDIDAS MESON 0,55 PROFUNDIDAD LARGO SEGÚN PLANOS	ML	48	$ 635.479,00	$ 36.792.708,95
20	VIDRIOS Y ESPEJOS		0	$ 0,00	$ 3.527.534,02
20.1	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	17,28	$ 169.242,00	$ 3.527.534,02
21	CERRADURAS		0	$ 0,00	$ 6.449.348,76
21.1	CERRADURA TIPO ALCOBA DE MANIJA SATINADA	UN	44	$ 95.144,00	$ 5.049.558,48
21.2	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	UN	6	$ 193.416,00	$ 1.399.790,28
22	OBRAS GENERALES		0	$ 0,00	$ 15.619.597,64
~~22.1~~	~~EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO~~	~~M2~~	~~0~~	~~$ 25.709,00~~	~~$ 0,00~~
22.2	AVISOS ACRILICOS IMPRESIÓN DIGITAL 25X9 18X13	UN	26	$ 140.125,00	$ 4.394.488,15
~~22.3~~	~~LETRA EN ACRÍLICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRÍLICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA DE ACRÍLICO SILVER DE 3MM~~	~~UN~~	~~0~~	~~$ 57.876,00~~	~~$ 0,00~~
~~22.4~~	~~ESCUDO TALLADO EN ALUMINIO NATURAL BRILLADO (SIN COLORES) TAMAÑO 0,40 X0,30 MTS. REF. FUERZA AEREA COLOMBIANA~~	~~UN~~	~~0~~	~~$ 1.763.890,00~~	~~$ 0,00~~
22.5	TALA DE ÁRBOLES PORTE MEDIO Y ALTO, INCLUYE PICADO DE MATERIAL, DISPOSICION FINAL DEL MATERIALY COMPENSACION.	UN	4	$ 2.326.544,00	$ 11.225.109,49
~~22.6~~	~~CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A 1.20X1.20 LADRILLO TOLETE LECHO FILTRANTE REF. CONT.: CARTILLA DEL ESPACIO PÚBLICO BTA~~	~~UN~~	~~0~~	~~$ 805.502,00~~	~~$ 0,00~~
23	URBANISMO		0	$ 0,00	$ 47.488.793,97
~~23.1~~	~~DEMOLICIÓN ANDÉN ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO~~	~~M2~~	~~0~~	~~$ 64.945,00~~	~~$ 0,00~~
23.2	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE PARA ANDEN HASTA OBTENER UN CBR SEGÚN ESPECIFICACIÓNES	M2	159	$ 9.030,00	$ 1.731.825,77
23.3	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO COMUN PARA RELLENO EN ANDEN	M3	235,03	$ 121.047,00	$ 34.316.369,00
23.4	SUBBASE GRANULAR PEATONAL	M3	20,32	$ 157.214,00	$ 3.853.122,99
23.5	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA	M2	40,42	$ 42.863,00	$ 2.089.768,59
23.6	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.	ML	37,8	$ 31.302,00	$ 1.427.194,66
23.7	BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80	ML	56,8	$ 59.413,00	$ 4.070.512,96
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS		0	$ 0,00	$ 25.388.194,28
24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	2325,47	$ 4.562,00	$ 12.796.299,98
24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	216,08	$ 48.313,00	$ 12.591.894,30
25	VIAS- PAVIMENTOS		0	$ 0,00	$ 327.329.284,91
25.1	TOPELLANTA 45CM X 11CM X 10CM, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	UN	48	$ 43.379,00	$ 2.511.539,99
25.2	EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACION	M3	1063,15	$ 28.894,00	$ 37.052.842,99
25.3	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	185	$ 169.884,00	$ 37.909.104,95
25.4	BASE GRANULAR CLASE A	M3	111,66	$ 241.475,00	$ 32.522.889,41
25.5	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO COMUN PARA RELLENO EN VIAS	M3	556,47	$ 117.991,00	$ 79.197.224,52
25.6	GEOTEXTIL TEJIDO BX 40 O EQUIVALENTE	M2	746,64	$ 30.186,00	$ 27.185.426,11
25.7	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA (CRR)	M3	700,12	$ 7.725,00	$ 6.523.644,65
25.8	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 19 INVIAS)	M3	70,01	$ 1.085.033,00	$ 91.629.381,52
25.9	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.	M2	35,84	$ 26.147,00	$ 1.130.340,25
25.10	SARDINEL TIPO A10. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y PEGA.	ML	113	$ 73.947,00	$ 10.079.020,47
25.11	BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO NCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE NIVELACION	ML	17,44	$ 75.483,00	$ 1.587.870,05
NP-OC	ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE)		0	$ 0,00	$ 250.861.519,89
NP 1	POZO DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA HILADA SENCILLA DE Ø 1,20 H=3,00 M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y TAPA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	UN	1	$ 4.232.904,89	$ 5.105.729,88
NP 2	SOPORTE TUBERÍA ELÉCTRICA COLGANTE TIPO HORQUILLA CON DIÁMETRO HASTA 1"	UN	347	$ 7.136,30	$ 2.986.908,67
NP 3	CLOSETS EN MELAMINICO 15MM RH COLOR OLMO SEGÚN DISEÑO	UN	252,4	$ 779.538,00	$ 237.326.352,87
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO (TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA Y JABONERA) REF. CORONA CASCADE X 4 O SIMILAR	UN	24	$ 158.357,18	$ 4.584.250,28
NP 5	SOPORTE TUBERÍA ELÉCTRICA COLGANTE TIPO RIEL CHANEL CON DIÁMETRO HASTA 1"	UN	50	$ 14.231,11	$ 858.278,19
27	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3 - EN LA CIUDAD DE MALAMBO ATLANTICO V10OCT2024		0	$ 0,00	$ 77.737.924,99
27.1	EQUIPOS ELECTRICOS		0	$ 0,00	$ 77.737.924,99
27.1.1.1	ADQUISICION TRANSFORMADOR (ITEM 27.1.1)	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
27.1.1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO RADIAL TIPO PEDESTAL DE 112,5KVA DEVANADO CU-CU, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	1	$ 44.325.987,39	$ 52.747.924,99
27.1.2.1	ADQUISICION CAJA MANIOBRAS EN MEDIA TENSIÓN 13,2 KV (ITEM 27.1.2)	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
27.1.2	CAJA DE MANIOBRAS EN MEDIA TENSIÓN 13,2 KV DE TRES (03) VÍAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 21.000.000,00	$ 24.990.000,00
VALOR TOTAL COSTO PROYECTO					
VALOR TOTAL ACUMULADO					
PORCENTAJE (%) AVANCE					
PORCENTAJE (%) AVANCE ACUMULADO					

ÍTEM	21/10/2024 - 27/10/2024	28/10/2024 - 03/11/2024	4/11/2024 - 10/11/2024	11/11/2024 - 17/11/2024	18/11/2024 - 24/11/2024	25/11/2024 - 01/12/2024	2/12/2024 - 08/12/2024	9/12/2024 - 15/12/2024	16/12/2024 - 22/12/2024	23/12/2024 - 29/12/2024	30/12/2024 - 05/01/2025
	OCTUBRE 2024		NOVIEMBRE 2024				DICIEMBRE 2024				
17.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 997.787,51	$ 6.236.171,94	$ 3.991.150,04	$ -	$ -
22.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 997.787,51	$ 6.236.171,94	$ 3.991.150,04	$ -	$ -
22.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-OC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL COSTO PROYECTO	$ -	$ -	$ 1.086.369,86	$ 1.349.732,25	$ 1.646.014,94	$ 1.646.014,94	$ 31.629.014,74	$ 127.287.582,86	$ 91.936.967,34	$ 24.527.301,76	$ 24.527.301,76
VALOR TOTAL ACUMULADO	$ -	$ -	$ 1.086.369,86	$ 2.436.102,11	$ 4.082.117,05	$ 5.728.131,99	$ 37.357.146,73	$ 164.644.729,59	$ 256.581.696,93	$ 281.108.998,69	$ 305.636.300,45
PORCENTAJE (%) AVANCE	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,69%	2,76%	1,99%	0,53%	0,53%
PORCENTAJE (%) AVANCE ACUMULADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,09%	0,12%	0,81%	3,57%	5,56%	6,09%	6,63%

ÍTEM	6/01/2025 - 12/01/2025	13/01/2025 - 19/01/2025	20/01/2025 - 26/01/2025	27/01/2025 - 02/02/2025	3/02/2025 - 09/02/2024	10/02/2025 - 16/02/2025	17/02/2025 - 23/02/2025	24/02/2025 - 02/03/2025	3/03/2025 - 09/03/2025	10/03/2025 - 16/03/2025	17/03/2025 - 23/03/2025	24/03/2025 - 30/03/2024
	ENERO 2025				FEBRERO 2025				MARZO 2025			
17.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	$ -	$ 2.234.933,39	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.646.631,64	$ 2.411.375,50
25.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.2	$ -	$ 2.234.933,39	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 2.646.631,64	$ 2.411.375,50
25.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-OC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL COSTO PROYECTO	$ 28.629.343,50	$ 18.582.711,54	$ 12.306.537,09	$ 12.306.537,09	$ 28.554.538,15	$ 30.770.174,65	$ 30.770.174,65	$ 26.148.360,98	$ 14.263.697,26	$ 14.263.697,26	$ 12.837.327,53	$ 11.696.231,76
VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 334.265.643,95	$ 352.848.355,49	$ 365.154.892,58	$ 377.461.429,67	$ 406.015.967,82	$ 436.786.142,47	$ 467.556.317,12	$ 493.704.678,10	$ 507.968.375,36	$ 522.232.072,62	$ 535.069.400,15	$ 546.765.631,91
PORCENTAJE (%) AVANCE	0,62%	0,40%	0,27%	0,27%	0,62%	0,67%	0,67%	0,57%	0,31%	0,31%	0,28%	0,25%
PORCENTAJE (%) AVANCE ACUMULADO	7,25%	7,65%	7,92%	8,18%	8,80%	9,47%	10,13%	10,70%	11,01%	11,32%	11,60%	11,85%

ÍTEM	31/03/2025 - 06/04/2025	7/04/2025 - 13/04/2025	14/04/2025 - 20/04/2025	21/04/2025 - 27/04/2025	28/04/2025 - 04/05/2025	5/05/2025 - 11/05/2025	12/05/2025 - 18/05/2025	19/05/2025 - 25/05/2025	26/05/2025 - 01/06/2025	02/06/2025 - 08/06/2025	09/06/2025 - 15/06/2025	16/06/2025 - 22/06/2025	23/06/2025 - 29/06/2025
	ABRIL 2025					MAYO 2025				JUNIO 2025			
17.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 21.497.104,53	$ -	$ -	$ 48.279.725,54	$ 47.067.799,43	$ 27.800.010,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.2	$ 2.940.701,82	$ 2.940.701,82	$ 352.884,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.109.094,65	$ 27.800.010,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.238.519,74	$ 36.958.704,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.6	$ -	$ -	$ 21.144.220,31	$ -	$ -	$ 6.041.205,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-OC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL COSTO PROYECTO	$ 23.521.398,72	$ 103.929.125,87	$ 100.851.264,26	$ -	$ -	$ 205.664.893,36	$ 111.181.625,38	$ 106.880.565,41	$ 61.947.313,93	$ 59.925.156,13	$ 61.568.916,84	$ 65.801.740,00	$ 40.922.784,13
VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 570.287.030,63	$ 674.216.156,50	$ 775.067.420,76	$ 775.067.420,76	$ 775.067.420,76	$ 980.732.314,12	$ 1.091.913.939,50	$ 1.198.794.504,91	$ 1.260.741.818,84	$ 1.320.666.974,97	$ 1.382.235.891,81	$ 1.448.037.631,81	$ 1.488.960.415,94
PORCENTAJE (%) AVANCE	0,51%	2,25%	2,19%	0,00%	0,00%	4,46%	2,41%	2,32%	1,34%	1,30%	1,33%	1,43%	0,89%
PORCENTAJE (%) AVANCE ACUMULADO	12,36%	14,61%	16,80%	16,80%	16,80%	21,26%	23,67%	25,99%	27,33%	28,63%	29,96%	31,39%	32,27%

ÍTEM	30/06/2025 - 06/07/2025	07/07/2025 - 13/07/2025	14/07/2025 - 20/07/2025	21/07/2025 - 27/07/2025	28/07/2025 - 03/08/2025	04/08/2025 - 10/08/2025	11/08/2025 - 17/08/2025	18/08/2025 - 24/08/2025	25/08/2025 - 31/08/2025	01/09/2025 - 07/09/2025	08/09/2025 - 14/09/2025	15/09/2025 - 21/09/2025	22/09/2025 - 28/09/2025
	JULIO 2025					AGOSTO 2025				SEPTIEMBRE 2025			
17.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	$ 18.499.295,32	$ 38.848.520,18	$ 33.298.731,58	$ 38.848.520,18	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 52.821.488,52	$ 96.177.089,09	$ 112.206.603,94
18.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.372.686,47	$ 96.177.089,09	$ 112.206.603,94
18.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.5	$ 18.499.295,32	$ 38.848.520,18	$ 33.298.731,58	$ 38.848.520,18	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 33.298.731,58	$ 31.448.802,05	$ -	$ -
19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	$ -	$ -	$ 15.487.090,20	$ 17.035.799,21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.502.452,48	$ 6.238.383,88	$ 93.079.080,33
25.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.4	$ -	$ -	$ 15.487.090,20	$ 17.035.799,21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.073.945,84	$ 1.449.698,81
25.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.629.381,52
25.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.079.020,47	$ -	$ -
25.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 423.432,01	$ 1.164.438,04	$ -
NP-OC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.850.031,59
27.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.850.031,59
27.1.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.850.031,59
27.1.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL COSTO PROYECTO	$ 47.948.510,00	$ 86.036.254,03	$ 83.518.018,50	$ 88.008.129,54	$ 65.741.014,83	$ 65.914.317,83	$ 67.509.521,94	$ 57.448.573,12	$ 55.458.760,33	$ 75.357.969,20	$ 107.170.167,18	$ 140.387.129,11	$ 294.062.849,32
VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 1.536.908.925,94	$ 1.622.945.179,97	$ 1.706.463.198,47	$ 1.794.471.328,01	$ 1.860.212.342,84	$ 1.926.126.660,67	$ 1.993.636.182,61	$ 2.051.084.755,73	$ 2.106.543.516,06	$ 2.181.901.485,26	$ 2.289.071.652,44	$ 2.429.458.781,55	$ 2.723.521.630,87
PORCENTAJE (%) AVANCE	1,04%	1,86%	1,81%	1,91%	1,43%	1,43%	1,46%	1,25%	1,20%	1,63%	2,32%	3,04%	6,37%
PORCENTAJE (%) AVANCE ACUMULADO	33,31%	35,18%	36,99%	38,90%	40,32%	41,75%	43,21%	44,46%	45,66%	47,30%	49,62%	52,66%	59,04%

ÍTEM	29/09/2025 - 05/10/2025	06/10/2025 - 12/10/2025	13/10/2025 - 19/10/2025	20/10/2025 - 26/10/2025	27/10/2025 - 02/11/2025	03/11/2025 - 09/11/2025	10/11/2025 - 16/11/2025	17/11/2025 - 23/11/2025	24/11/2025 - 30/11/2025	01/12/2025 - 07/12/2025	08/12/2025 - 14/12/2025	15/12/2025 - 21/12/2025	22/12/2025 - 28/12/2025	29/12/2025 - 04/01/2026
	OCTUBRE 2025					NOVIEMBRE 2025				DICIEMBRE 2025				
17.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.122.649,16	$ 3.903.311,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	$ 42.745.372,93	$ -	$ -	$ 3.548.455,79	$ 2.534.611,28	$ 23.653.142,51	$ 2.987.427,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.067.214,93	$ 164.186,91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.2	$ -	$ -	$ -	$ 3.548.455,79	$ 2.534.611,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.3	$ 42.745.372,93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.585.927,58	$ 2.823.240,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.266.694,70	$ 49.714.947,80	$ 24.548.867,31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.566.904,99	$ 3.010.293,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.266.694,70	$ 4.693.364,18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.843.675,71	$ 3.252.340,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.681.618,91	$ 1.422.908,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.929.384,01	$ 16.863.324,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.527.534,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.527.534,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.159.479,00	$ 1.289.869,76	$ -	$ -
21.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.039.646,78	$ 1.009.911,70	$ -	$ -
21.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.119.832,22	$ 279.958,06	$ -	$ -
22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 732.414,69	$ 1.220.691,15	$ 1.220.691,15	$ 1.000.966,75	$ 219.724,41	$ -	$ -
22.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 732.414,69	$ 1.220.691,15	$ 1.220.691,15	$ 1.000.966,75	$ 219.724,41	$ -	$ -
22.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 331.398,76	$ 709.669,11	$ 1.466.330,15	$ 2.381.969,08	$ 26.398.687,28
23.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 331.398,76	$ 438.301,58	$ 534.514,13	$ 427.611,30	$ -
23.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 476.616,24	$ 23.830.811,81
23.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 542.291,38	$ 1.427.082,59
23.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 178.017,32	$ 317.335,23	$ 386.994,18
23.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 271.367,53	$ 753.798,70	$ 618.114,93	$ 753.798,70
24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.073.515,44	$ 2.518.378,86	$ -	$ -
24.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.073.515,44	$ 2.518.378,86	$ -	$ -
25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 279.060,00	$ 2.986.040,16	$ 376.780,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 279.060,00	$ 2.232.479,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 753.560,17	$ 376.780,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-OC	$ -	$ -	$ 49.781,81	$ 1.045.418,03	$ 896.072,60	$ 896.072,60	$ 282.662,97	$ 205.986,77	$ 4.774.978,77	$ 190.728,49	$ 87.735,10	$ 20.399.120,48	$ 20.399.120,48	$ 24.876.976,19
NP 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 2	$ -	$ -	$ 49.781,81	$ 1.045.418,03	$ 896.072,60	$ 896.072,60	$ 99.563,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.399.120,48	$ 20.399.120,48	$ 24.876.976,19
NP 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.584.250,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 183.099,35	$ 205.986,77	$ 190.728,49	$ 190.728,49	$ 87.735,10	$ -	$ -	$ -
27	$ 35.897.893,40	$ 24.990.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1	$ 35.897.893,40	$ 24.990.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1	$ 35.897.893,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2	$ -	$ 24.990.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL COSTO PROYECTO	$ 137.325.784,46	$ 86.299.530,30	$ 51.331.977,63	$ 85.356.493,01	$ 98.875.351,48	$ 132.625.647,90	$ 264.930.222,02	$ 299.347.637,86	$ 202.515.649,05	$ 74.878.171,34	$ 73.774.962,63	$ 46.824.675,81	$ 32.069.049,75	$ 62.602.444,19
VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 2.860.847.415,33	$ 2.947.146.945,63	$ 2.998.478.923,26	$ 3.083.835.416,27	$ 3.182.710.767,75	$ 3.315.336.415,65	$ 3.580.266.637,67	$ 3.879.614.275,53	$ 4.082.129.924,58	$ 4.157.008.095,92	$ 4.230.783.058,55	$ 4.277.607.734,36	$ 4.309.676.784,11	$ 4.372.279.228,30
PORCENTAJE (%) AVANCE	2,98%	1,87%	1,11%	1,85%	2,14%	2,87%	5,74%	6,49%	4,39%	1,62%	1,60%	1,01%	0,70%	1,36%
PORCENTAJE (%) AVANCE ACUMULADO	62,01%	63,88%	65,00%	66,85%	68,99%	71,86%	77,61%	84,09%	88,48%	90,11%	91,71%	92,72%	93,42%	94,77%

ÍTEM	05/01/2026 - 11/01/2026	12/01/2026 - 18/01/2026	19/01/2026 - 25/01/2026	26/01/2026 - 01/02/2026	02/02/2026 - 08/02/2026	09/02/2026 - 15/02/2026	16/02/2026 - 20/02/2026
	ENERO 2026				FEBRERO 2026		
17.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
22.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	$ 12.576.816,43	$ 1.597.459,31	$ 1.789.731,93	$ 236.731,92	$ -	$ -	$ -
23.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.3	$ 10.008.940,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.4	$ 1.427.082,59	$ 456.666,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23.5	$ 386.994,18	$ 386.994,18	$ 386.994,18	$ 46.439,30	$ -	$ -	$ -
23.6	$ -	$ -	$ 1.236.902,04	$ 190.292,62	$ -	$ -	$ -
23.7	$ 753.798,70	$ 753.798,70	$ 165.835,71	$ -	$ -	$ -	$ -
24	$ -	$ -	$ 10.663.583,32	$ 2.132.716,66	$ -	$ -	$ -
24.1	$ -	$ -	$ 10.663.583,32	$ 2.132.716,66	$ -	$ -	$ -
24.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-OC	$ 24.876.976,19	$ 24.876.976,19	$ 24.876.976,19	$ 26.065.611,72	$ 26.227.698,38	$ 26.227.698,38	$ 23.604.928,23
NP 1	$ -	$ -	$ -	$ 1.188.635,53	$ 1.350.722,19	$ 1.350.722,19	$ 1.215.649,66
NP 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 3	$ 24.876.976,19	$ 24.876.976,19	$ 24.876.976,19	$ 24.876.976,19	$ 24.876.976,19	$ 24.876.976,19	$ 22.389.278,57
NP 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL COSTO PROYECTO	$ 48.780.573,34	$ 37.801.216,22	$ 48.657.072,16	$ 29.794.273,99	$ 26.227.698,38	$ 26.227.698,38	$ 23.604.928,23
VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 4.421.059.801,64	$ 4.458.861.017,86	$ 4.507.518.090,02	$ 4.537.312.364,01	$ 4.563.540.062,39	$ 4.589.767.760,77	$ 4.613.372.689,00
PORCENTAJE (%) AVANCE	1,06%	0,82%	1,05%	0,65%	0,57%	0,57%	0,51%
PORCENTAJE (%) AVANCE ACUMULADO	95,83%	96,65%	97,71%	98,35%	98,92%	99,49%	100,00%

ARQ. WILMAR YESID ZARAZA MORA
REPRESENTANTE LEGAL
GMZ CONSTRUCTORES S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO 738
INTERVENTORÍA DE OBRA