OBRINCON
Nit. 901650999-9

Maceo, 16 de Abril de 2026

CMC-SP-019-2026 OF. 003

Señor
ANDERSON BETANCUR
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Maceo - Antioquia

REFERENCIA: PROCESO CMC-SP-019-2026

OBJETO: OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FILIBERTO RESTREPO SIERRA – SEDE C, EN EL MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA.

ASUNTO: OTROSÍ EN TIEMPO

Cordial saludo,

Con la presente me dirijo a usted con el fin de solicitarle amablemente la ampliación del tiempo de ejecución del contrato en mención por un periodo de quince (15) días calendario quedando así las fechas:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CON OTROSÍ
19/03/2026	19/04/2026	04/05/2026

Lo anterior por motivo de que durante los días que se describen a continuación (21, 22, 23,28, 29, 30, 31 marzo y 1, 2, 3, 4, 5 11 y 12 abril) correspondientes a los días sábados, domingos, festivos y días de semana santa, la institución ha cerrado sus puertas y no fue posible la autorización para laborar allí durante estos días ya que la institución no cuenta con el personal de vigilancia disponible tanto para la apertura del ingreso ni para la vigilancia de la sede durante los días en que ellos como institución no laboran normalmente. Esta situación ha ocasionado una perdida en tiempo (a la fecha) de 14 días calendario; los cuales por consiguiente han retrasado el normal desarrollo de la intervención de la obra en la Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra

Cualquier información adicional o la respuesta a este comunicado se puede realizar a través el correo electrónico obrinconsas@gmail.com.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

Yeison Posada

YEISON ANDRES POSADA RICO
Representante Legal
OBRINCON S.A.S

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACEO
Radicado Entrada No.0805
SE: 13 - SUB: 13.03
Gloria Elena Duque Córdoba
DESTINATARIO
Anderson Betancur Cortes
2026-04-16 16:57