Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-010727 Id: 722853
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 13-03-2026 12:53:53
Folios: 2
Anexos: 21 Documentos electrónicos

# MEMORANDO

**Bogotá, D.C.**

**PARA:** Subdirección de Gestión Contractual

**DE:** **TITO LORENZO LOVO CARRETERO** - Supervisor
Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

**ASUNTO:** Remisión de informes mensuales supervisión de convenios.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor designado a los convenios Interadministrativos relacionados en la tabla, se remiten los informes mensuales de supervisión para que se incorpore en el expediente contractual respectivo:

| No. DE CONVENIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CONTENIDO | FOLIOS |
|---|---|---|---|---|
| 1885 de 2025 | CEPITA | SANTANDER | Informe mensual de supervisión de septiembre de 2025 | 12 folios |
| | | | Informe mensual de supervisión de octubre de 2025 | 10 folios |
| 1858 de 2025 | RIO QUITO | CHOCO | Informe mensual de supervisión de septiembre de 2025 | 5 folios |
| | | | Informe mensual de supervisión de octubre de 2025 | 10 folios |
| 1859 de 2025 | GUACAMAYO | SANTANER | Informe mensual de supervisión de septiembre de 2025 | 6 folios |
| | | | Informe mensual de supervisión de octubre de 2025 | 12 folios |
| 2155 de 2025 | GARZÓN | HUILA | Informe mensual de supervisión de noviembre de 2025 Periodo (4 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2160 de 2025 | LA UNIÓN | ANTIOQUIA | Informe mensual de supervisión de noviembre de 2025 Periodo (6 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| | | | Informe mensual de supervisión de octubre de 2025 | 6 folios |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2173 de 2025 | CARCASI | SANTANDER | Informe mensual de supervisión Periodo: (1 al 12 noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2176 de 25 | NUEVA GRANADA | MAGDALENA | Informe mensual de supervisión Periodo (1 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2303 de 2025 | NECHÍ | ANTIOQUIA | Informe mensual de supervisión Periodo (6 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2302 de 2025 | SAN LUIS DE GACENO | BOYACÁ | Informe mensual de supervisión Periodo (6 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2305 de 2025 | TRINIDAD | CASANARE | Informe mensual de supervisión Periodo (6 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2330 de 2025 | MONIQUIRÁ | BOYACÁ | Informe mensual de supervisión Periodo (7 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2340 de 2025 | ZAPATOCA | SANTANDER | Informe mensual de supervisión Periodo (7 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2341 de 2025 | JUAN DE ACOSTA | ATLÁNTICO | Informe mensual de supervisión Periodo (10 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2342 de 2025 | GUAYATÁ | BOYACÁ | Informe mensual de supervisión Periodo (12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2343 de 2025 | CONCEPCIÓN | SANTANDER | Informe mensual de supervisión Periodo (7 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |
| 2346 de 2025 | AYAPEL | CÓRDOBA | Informe mensual de supervisión Periodo (7 al 12 de noviembre de 2025) | 6 folios |

Atentamente,

**TITO LORENZO LOVO CARRETERO**
Supervisor

Proyectó: Arq. Sandra Colmenares M.
Anexos: Los indicados

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON |
|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1859 DE 2025, GUACAMAYO – SANTANDER |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | | | |
| **BENEFICIARIO:** | EL GUACAMAYO SANTANDER. | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.519.643.260,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 444.642.928,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.964.286.188,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 04/09/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 03/02/2027 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | TITO LORENZO LOVO CARRETERO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 43325 | 3/09/25 | 31/12/2025 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 840-47-994000005191 | 04/09/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 04/09/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | 1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 503.928.652) M/CTE, contra entrega de los | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 503.928.652 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO | | | |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 629.910.815) M/CTE, contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto para la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 629.910.815 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | 3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 566.919.734) M/CTE contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 45% | DD/MM/AAAA | $ 566.919.734 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUARTO DESEMBOLSO | 4. UN CUARTO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 566.919.734) M/CTE contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80% C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80% D. Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 80% | DD/MM/AAAA | $566.919.734 |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO | 5. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 251.964.325) M/CTE contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 5 suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 5 suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio | 100% | DD/MM/AAAA | $ 251.964.325 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

**3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 840-47-994000005191 | Cumplimiento | $ 592,857,237.60 | 03/09/2025 | 10/08/2027 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios Diseños Y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | | $ 0,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de iniciodel contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Descripción del objeto | | $ 0,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 0,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | | X |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | X |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | X |
| OTROS | | X |

**6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.

**COMPONENTE TÉCNICO:**

A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad, dado que el convenio se encuentra en la fase inicial del proceso de publicación y selección de contratistas tanto obra como Interventoría.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO:**

Durante el periodo de septiembre de 2025 se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta 1859 de 2025

**COMPONENTE FINANCIERO:**

A la fecha no se han realizado desembolsos al convenio

**COMPONENTE JURIDICO:**

A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio 1859 de 2025

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

Durante el mes de septiembre de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior – FONSECON realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero al Convenio Interadministrativo No. 1859 de 2025, suscrito con el Municipio de El Guacamayo, Santander, cuyo objeto corresponde a la ejecución del proyecto “Centro Administrativo Municipal”.

En este periodo se dio inicio formal al convenio, adelantándose las gestiones necesarias para la revisión, validación y aprobación de la póliza de cumplimiento constituida por el Municipio, en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Octava – Garantías del anexo de condiciones contractuales. De igual manera, se llevó a cabo la verificación documental del primer desembolso, revisando los soportes técnicos, jurídicos y financieros requeridos para su trámite, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior.

La supervisión mantuvo comunicación constante con el Municipio con el fin de acompañar el proceso de alistamiento, asegurando que la documentación presentada cumpla con los requisitos exigidos para el inicio efectivo de las actividades precontractuales y contractuales, que permitirán el avance progresivo hacia la ejecución física del proyecto.

En conclusión, durante el mes de septiembre de 2025, las acciones estuvieron orientadas al fortalecimiento del proceso de inicio y cumplimiento de condiciones habilitantes del convenio, garantizando la correcta ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma aprobado.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

**TITO LORENZO OVO CARRETERO**
Supervisor Convenio No. de Convenio / Contrato
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON