Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-010727 Id: 722853
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 13-03-2026 12:53:53
Folios: 2
Anexos: 21 Documentos electrónicos

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: **TITO LORENZO LOVO CARRETERO** - Supervisor
Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Remisión de informes mensuales supervisión de convenios.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor designado a los convenios Interadministrativos relacionados en la tabla, se remiten los informes mensuales de supervisión para que se incorpore en el expediente contractual respectivo:

No. DE CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONTENIDO	FOLIOS
1885 de 2025	CEPITA	SANTANDER	Informe mensual de supervisión de septiembre de 2025	12 folios
			Informe mensual de supervisión de octubre de 2025	10 folios
1858 de 2025	RIO QUITO	CHOCO	Informe mensual de supervisión de septiembre de 2025	5 folios
			Informe mensual de supervisión de octubre de 2025	10 folios
1859 de 2025	GUACAMAYO	SANTANER	Informe mensual de supervisión de septiembre de 2025	6 folios
			Informe mensual de supervisión de octubre de 2025	12 folios
2155 de 2025	GARZÓN	HUILA	Informe mensual de supervisión de noviembre de 2025 Periodo (4 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2160 de 2025	LA UNIÓN	ANTIOQUIA	Informe mensual de supervisión de noviembre de 2025 Periodo (6 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
			Informe mensual de supervisión de octubre de 2025	6 folios

2173 de 2025	CARCASI	SANTANDER	Informe mensual de supervisión Periodo: (1 al 12 noviembre de 2025)	6 folios
2176 de 25	NUEVA GRANADA	MAGDALENA	Informe mensual de supervisión Periodo (1 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2303 de 2025	NECHÍ	ANTIOQUIA	Informe mensual de supervisión Periodo (6 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2302 de 2025	SAN LUIS DE GACENO	BOYACÁ	Informe mensual de supervisión Periodo (6 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2305 de 2025	TRINIDAD	CASANARE	Informe mensual de supervisión Periodo (6 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2330 de 2025	MONIQUIRÁ	BOYACÁ	Informe mensual de supervisión Periodo (7 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2340 de 2025	ZAPATOCA	SANTANDER	Informe mensual de supervisión Periodo (7 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2341 de 2025	JUAN DE ACOSTA	ATLÁNTICO	Informe mensual de supervisión Periodo (10 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2342 de 2025	GUAYATÁ	BOYACÁ	Informe mensual de supervisión Periodo (12 de noviembre de 2025)	6 folios
2343 de 2025	CONCEPCIÓN	SANTANDER	Informe mensual de supervisión Periodo (7 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios
2346 de 2025	AYAPEL	CÓRDOBA	Informe mensual de supervisión Periodo (7 al 12 de noviembre de 2025)	6 folios

Atentamente,

TITO LORENZO LOVO CARRETERO
Supervisor

Proyectó: Arq. Sandra Colmenares M.
Anexos: Los indicados

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1859 DE 2025, GUACAMAYO – SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)			
BENEFICIARIO:	EL GUACAMAYO SANTANDER.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.519.643.260,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 444.642.928,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 2.964.286.188,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	03/02/2027		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	TITO LORENZO LOVO CARRETERO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 43325	3/09/25	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 840-47-994000005191	04/09/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/09/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 503.928.652) M/CTE, contra entrega de los	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 503.928.652

	siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO			
SEGUNDO DESEMBOLSO	2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 629.910.815) M/CTE, contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto para la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 629.910.815
TERCER DESEMBOLSO	3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 566.919.734) M/CTE contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	45%	DD/MM/AAAA	$ 566.919.734

CUARTO DESEMBOLSO	4. UN CUARTO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 566.919.734) M/CTE contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80% C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80% D. Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	80%	DD/MM/AAAA	$566.919.734
ÚLTIMO DESEMBOLSO	5. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 251.964.325) M/CTE contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 5 suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 5 suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio	100%	DD/MM/AAAA	$ 251.964.325

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 503.928.652
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
840-47-994000005191	Cumplimiento	$ 592,857,237.60	03/09/2025	10/08/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios Diseños Y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.

COMPONENTE TÉCNICO:

A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad, dado que el convenio se encuentra en la fase inicial del proceso de publicación y selección de contratistas tanto obra como Interventoría.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante el periodo de octubre de 2025 se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta 1859 de 2025

1. El 06 de octubre de 2025 mediante correo electrónico esta supervisión realizo citación a comité virtual de seguimiento a la ejecución del convenio 1859 de 2025

2. El 09 de octubre de 2025 se realizó comité virtual de seguimiento con el Municipio de El Guacamayo, Santander; en el que se enmarco el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo del cumplimiento de los hitos necesarios para llevar a cabo el primer y segundo desembolso los cuales son vigencia 2025.

3. El 23 de octubre de 2025 mediante correo electrónico con asunto: Alerta Cumplimiento a obligaciones Convenio 1859 de 2025 - Entrega de informes mensuales de supervisión alerto al Municipio de El Guacamayo, Santander al cumplimento de las obligaciones contractuales contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO:

(…) 18. Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. (…)

(…) CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INFORMES. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a presentar por escrito los informes mensuales de actividades que solicite El MINISTERIO, a través del supervisor. PARÁGRAFO ÚNICO. La presentación de los informes de que trata esta cláusula es requisito previo para el pago del valor del convenio (…)

COMPONENTE FINANCIERO:

El 29 de octubre de 2025 se realizó el primer desembolso por valor de $ 503.928.652

COMPONENTE JURIDICO:

A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio 1859 de 2025

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de octubre de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior – FONSECON realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero al Convenio Interadministrativo No. 1859 de 2025, suscrito con el Municipio de El Guacamayo, Santander, cuyo objeto corresponde a la ejecución del proyecto “Centro Administrativo Municipal”.

En este periodo se dio inicio formal al convenio, adelantándose las gestiones necesarias para la revisión, validación y aprobación de la póliza de cumplimiento constituida por el Municipio, en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Octava – Garantías del anexo de condiciones contractuales. De igual manera, se llevó a cabo la verificación documental del primer desembolso, revisando los soportes técnicos, jurídicos y financieros requeridos para su trámite, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior.

La supervisión mantuvo comunicación constante con el Municipio con el fin de acompañar el proceso de alistamiento, asegurando que la documentación presentada cumpla con los requisitos exigidos para el inicio efectivo de las actividades precontractuales y contractuales, que permitirán el avance progresivo hacia la ejecución física del proyecto.

En conclusión, durante el mes de septiembre de 2025, las acciones estuvieron orientadas al fortalecimiento del proceso de inicio y cumplimiento de condiciones habilitantes del convenio, garantizando la correcta ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma aprobado.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

TITO LORENZO LLOVO CARRETERO
Supervisor Convenio No. de Convenio / Contrato
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

Reunión ejecución de convenios

Organizer	Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 4 semanas (Jue 09/10/2025, de 15:00 a 16:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Tito Lorenzo Lovo Carretero, 1576_JORGE EZEQUIEL GARZON, 3643_CRISTIAN JHONATHAN APRAEZ MARROQUIN, planeacion@villanueva-santander.gov.co, infraestructura@rioquito-choco-gov.co, alcaldia@rioquito-choco.gov.co, alcaldia72, planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co, secretariaplaneacion@cepita-santander.gov.co
Asistentes opcionales	Andrea del Carmen Hernandez Vargas, Sandra Elizabeth Colmenares Moreno, Maria Paula Suarez Serrano, Sec Planeación El Guacamayo, Freddy Orlando Gutierrez Tobacia, planeacionyobras@pore-casanare.gov.co, CRISITINA GUARNIZO, ID24387, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes, infraestructurayobras infraestructurayobras
Mensaje enviado	Jue 09/10/2025 15:26

From: Tito Lorenzo Lovo Carretero
Sent: Monday, October 6, 2025 4:23:17 PM
To: Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>; 1576_JORGE EZEQUIEL GARZON <alcaldia@pore-casanare.gov.co>; 3643_CRISTIAN JHONATHAN APRAEZ MARROQUIN <contactenos@losandessotomayor-narino.gov.co>; planeacion@villanueva-santander.gov.co <planeacion@villanueva-santander.gov.co>; infraestructura@rioquito-choco-gov.co <infraestructura@rioquito-choco-gov.co>; alcaldia@rioquito-choco.gov.co <alcaldia@rioquito-choco.gov.co>; alcaldia72 <alcaldia@elguacamayo-santander.gov.co>; planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co <planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co>; secretariaplaneacion@cepita-santander.gov.co <secretariaplaneacion@cepita-santander.gov.co>
Cc: Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>; Sandra Elizabeth Colmenares Moreno <sandra.colmenares@mininterior.gov.co>; Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>; Sec Planeación El Guacamayo <planeacion@elguacamayo-santander.gov.co>; Freddy Orlando Gutierrez Tobacia <freddy.gutierrez@mininterior.gov.co>; planeacionyobras@pore-casanare.gov.co <planeacionyobras@pore-casanare.gov.co>; CRISITINA GUARNIZO <contactenos@pore-casanare.gov.co>; ID24387 <despacho@pore-casanare.gov.co>
Subject: RE: Reunión ejecución de convenios
When: jueves, 9 de octubre de 2025 15:00-16:00.
Where: Reunión de Microsoft Teams

From: Tito Lorenzo Lovo Carretero
Sent: Monday, October 6, 2025 9:17:43 PM
To: 1576_JORGE EZEQUIEL GARZON <alcaldia@pore-casanare.gov.co>; 3643_CRISTIAN JHONATHAN APRAEZ MARROQUIN <contactenos@losandessotomayor-narino.gov.co>; planeacion@villanueva-santander.gov.co <planeacion@villanueva-santander.gov.co>; infraestructura@rioquito-choco-gov.co <infraestructura@rioquito-choco-gov.co>; alcaldia@rioquito-

choco.gov.co <alcaldia@rioquito-choco.gov.co>; alcaldia72 <alcaldia@elguacamayo-santander.gov.co>; planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co <planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co>; secretariaplaneacion@cepita-santander.gov.co <secretariaplaneacion@cepita-santander.gov.co>
Cc: Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>; Sandra Elizabeth Colmenares Moreno <sandra.colmenares@mininterior.gov.co>; Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Subject: Reunión ejecución de convenios

Estimados(as) Alcaldes(as), cordial saludo:

En el marco de los convenios interadministrativos de cofinanciación suscritos entre el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y los respectivos municipios, cuyo objeto corresponde al desarrollo de los estudios, diseños y construcción de los Centros Administrativos Municipales (CAM), nos permitimos convocarlos a una reunión general de seguimiento.

El propósito de este espacio es atender las inquietudes generales relacionadas con la ejecución de los convenios, revisar el avance de las actividades administrativas y financieras, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los anexos de condiciones suscritos entre las partes.

La reunión se llevará a cabo el día 9 de octubre de 2025 a las 3:00 p. m., mediante sesión virtual. El enlace de acceso será remitido previamente a los correos institucionales de cada entidad territorial.

Agradecemos su puntual asistencia y disposición para abordar los temas relacionados con la adecuada ejecución de los proyectos.

Cordialmente,

Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Tito Lorenzo Lovo Carretero
tito.lovo@mininterior.gov.co
Teléfono 601 2 42 74 00 Ext. 4070
Carrera 8 No. 12b 31, Piso 10 Edificio Bancol
Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 243 834 893 368 1

Código de acceso: YG2Gt7Uo

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

Alerta Cumplimiento a obligaciones Convenio 1859 de 2025 - Entrega de informes mensuales de supervisión

Desde Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 23/10/2025 11:58
Para Sec Planeación El Guacamayo <planeacion@elguacamayo-santander.gov.co>
CC Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>; Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C.

Doctor
Fabio Nel Díaz Castillo
Alcalde
El Guacamayo - Santander

Asunto: Alerta Cumplimiento a obligaciones Convenio 1859 de 2025 - Entrega de informes mensuales de supervisión

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No 1859 - 25 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de El Guacamayo - Santander, y que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO - SANTANDER." me permito reiterar el cumplimiento las obligaciones contenidas en la minuta del convenio del asunto, así:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO:

(…) 18. Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.(…)

(…) CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INFORMES. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a presentar por escrito los informes mensuales de actividades que solicite El MINISTERIO, a través del supervisor. PARÁGRAFO ÚNICO. La presentación de los informes de que trata esta cláusula es requisito previo para el pago del valor del convenio (…)

Por lo anterior, se insta al Municipio de El Guacamayo - Santander como ejecutor del proyecto, a tomar las acciones

administrativas, que permitan garantizar el normal desarrollo del proyecto y el cumplimiento del objeto contractual del convenio No 1859 de 2025, y se realice el cumplimiento a los compromisos establecidos por el ente territorial en cuanto a la entrega de los informes mensuales de supervisión del proyecto "CAM", el cual a la fecha presenta el plazo vencido para la entrega de estos para los meses agosto y septiembre de 2025.

Cordialmente;

Interior

Apoyo a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Maria Paula Suarez Serrano
mariap.suarez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) ANEXO 24 C

Desde Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 31/10/2025 9:43
Para juridico.elguacamayo2024@gmail.com <juridico.elguacamayo2024@gmail.com>; Sec Planeación El Guacamayo <planeacion@elguacamayo-santander.gov.co>
CC Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>; Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (30 KB)
anexo_24_c._entregables_minimos_estudios_disenos_y_construccion_-_cam.xlsx;

Bogotá D.C.

Doctor
Fabio Nel Díaz Castillo
Alcalde
El Guacamayo - Santander

Por medio del presente nos permitimos remitir anexo de entregables mínimos para estudios, diseños y construcción del objeto del convenio 1859 de 2025.

Cordialmente;

Interior

Apoyo a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Maria Paula Suarez Serrano
mariap.suarez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co