Acueducto El Rincon

Identificar los 3 principales problemas que afectan o podrían afectar la prestación eficiente del servicio (p.e. continuidad, calidad, cobertura)

- La falta de un segundo desarenador ya que el se encuentra en la actualidad se encuentra en malas condiciones
- Redes de aduccion y conducción en mal estado
- Mejorar las perdidas de acueducto

Identificar las áreas de capacitación, formación o acompañamiento que se requieran en cada territorio (p.e. gestión de pérdidas, manejo de presiones)

- Se recomienda instalar macro de 3 pulgadas
- Se recomienda instalar 58 medidores
- Se ubicaron los puntos altos y bajos del acueducto para instalar ventosas y valvulas reguladoras y niveladoras

Identificar máximo 5 requerimientos de inversión o ejecución de obras que se consideren urgentes o prioritarias en el territorio que redunden en el mejoramiento de la calidad del servicio

- Tener planta de tratamiento
- Mejorar desarenador
- Cambiar redes de aduccion
- Instalar elementos de medida

Acueducto Mundo Nuevo

Identificar las áreas de capacitación, formación o acompañamiento que se requieran en cada territorio (p.e. gestión de pérdidas, manejo de presiones)

- Se recomienda cambiar medidores frenados.
- Se recomienda cambiar redes de distribución
- Se identificaron puntos altos y bajos para instalar válvulas ventosas y válvulas reguladoras de presión.

Acueducto ASUACOFLOR

Identificar los 3 principales problemas que afectan o podrían afectar la prestación eficiente del servicio (p.e. continuidad, calidad, cobertura)

- Mejorar la bocatoma.

Identificar las áreas de capacitación, formación o acompañamiento que se requieran en cada territorio (p.e. gestión de pérdidas, manejo de presiones)

- Se recomienda cambiar medidores frenados.
- Se identificaron los puntos altos y bajos para instalar válvulas ventosas y válvulas reguladoras de presión.

Acueducto La Bananera

Identificar los 3 principales problemas que afectan o podrían afectar la prestación eficiente del servicio (p.e. continuidad, calidad, cobertura)

- Mejorar la instalación de los filtros
- Cambiar de posición a los tanques de reserva
- Hacer mantenimiento a la rejilla.

Identificar las áreas de capacitación, formación o acompañamiento que se requieran en cada territorio (p.e. gestión de pérdidas, manejo de presiones)

- Se recomienda instalar macromedidor.
- Instalar 50 micromedidores faltantes.
- Se ubicaron los puntos altos y bajos para la instalación de ventosas y válvulas de presión.

Identificar máximo 5 requerimientos de inversión o ejecución de obras que se consideren urgentes o prioritarias en el territorio que redunden en el mejoramiento de la calidad del servicio

- Buscar conexiones fraudulentas.
- Instalación del resto de micromedicion.
- Mejorar la planta de tratamiento.

Acueducto Charco Hondo

Identificar los 3 principales problemas que afectan o podrían afectar la prestación eficiente del servicio (p.e. continuidad, calidad, cobertura)

- Hacer viaducto a la red de distribución.
- Cambiar el tanque de almacenamiento ya que el que compraron esta mal instalado.
- Mantenimiento a los 3 desarenadores que tienen.

Identificar las áreas de capacitación, formación o acompañamiento que se requieran en cada territorio (p.e. gestión de pérdidas, manejo de presiones)

- Se recomienda instalar 170 medidores faltantes.
- Se recomienda que tomen la lecturas del macro que tienen en la actualidad
- Se ubicaron los puntos altos y bajos para la instalación de ventosas y válvulas de presión.

Identificar máximo 5 requerimientos de inversión o ejecución de obras que se consideren urgentes o prioritarias en el territorio que redunden en el mejoramiento de la calidad del servicio

- Planta de tratamiento.
- Cambiar redes de distribución.
- Instalar elementos de medida faltantes.

Acueducto La Suiza

Identificar los 3 principales problemas que afectan o podrían afectar la prestación eficiente del servicio (p.e. continuidad, calidad, cobertura)

- Mejoramiento del canal de la bocatoma.
- Construcción de un tanque de almacenamiento.
- Deterioro en la infraestructura.

Identificar las áreas de capacitación, formación o acompañamiento que se requieran en cada territorio (p.e. gestión de pérdidas, manejo de presiones)

- Se recomienda arreglar el tanque de almacenamiento que tiene muchas perdidas.
- Se recomienda buscar fugas en las redes de distribución.
- Instalar 15 micromedidores faltantes.
- Instalar macromedidor.
- Se ubicaron los puntos altos y bajos para la instalación de ventosas y válvulas de presión.

Identificar máximo 5 requerimientos de inversión o ejecución de obras que se consideren urgentes o prioritarias en el territorio que redunden en el mejoramiento de la calidad del servicio

- Necesita planta de tratamiento.
- Mejorar la calidad del agua.
- Cambiar infraestructura.
- Instalar elementos de medida.