
ANEXO 7. Informes de Estado semanal y Reporte semanal de seguimiento semanas del 1 al 9 desde 17 febrero al 20 de abril de 2025

PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 1

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEMANA 1	%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	17/02/225-23/02/2025	2%	2%


Nombre de tarea	Costo1	Duración	Comienzo	Fin	%Ava.Plan.Dt	% completado
PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**2%**	**2%**
Acta de inicio	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	**100%**	**100%**
Firma Acta de Inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
Documentos Entregados	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	**100%**	**50%**
Programa Inversion del Anticipo Aprobado	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
Entrega hojas de Vida Preconstrucción y construcción	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
Aprobación Hojas de vida	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
Desglose del AIU	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
Aprobación desglose del AIU	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
Aprobación polizas del contrato	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
PRECONSTRUCCION	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**2%**	**2%**
SISTEMAS DE GESTION	**$ 1.491.999,93**	**70 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	**17%**	**18%**
Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños	**$ 1.491.999,93**	**16 días**	**mar 25/02/25**	**mar 18/03/25**	**0%**	**0%**
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo	**$ 0,00**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	**34%**	**14%**
Plan de Gestion de Calidad Et Construcción y Plan de Inspeccion y ensayos	**$ 0,00**	**28 días**	**lun 17/02/25**	**mié 26/03/25**	**21%**	**34%**
Plan de Gestion Ambiental y Residuos	**$ 0,00**	**46 días**	**lun 17/02/25**	**lun 21/04/25**	**12%**	**23%**
Tabla de Fuerza de trabajo directivo	**$ 0,00**	**6 días**	**lun 17/02/25**	**lun 24/02/25**	**100%**	**42%**
Manual de Operación del Proyecto	**$ 0,00**	**24 días**	**mar 22/04/25**	**vie 23/05/25**	**0%**	**0%**
DISEÑOS	**$ 598.508.000,07**	**114 días**	**lun 17/02/25**	**jue 24/07/25**	**1%**	**1%**
DATOS DE ENTRADA	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**44%**	**63%**
TOPOGRAFIA	**$ 30.000.000,00**	**20 días**	**lun 3/03/25**	**vie 28/03/25**	**0%**	**0%**
ESTUDIO DE SUELOS	**$ 100.000.000,00**	**42 días**	**mar 18/03/25**	**mié 14/05/25**	**0%**	**0%**
DISEÑO ARQUITECTONICO	**$ 95.845.931,05**	**65 días**	**lun 17/02/25**	**vie 16/05/25**	**2%**	**0%**
DISEÑO ESTRUCTURAL	**$ 123.448.275,51**	**46 días**	**vie 14/03/25**	**vie 16/05/25**	**0%**	**0%**
DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO	**$ 74.137.931,02**	**78 días**	**mar 1/04/25**	**jue 17/07/25**	**0%**	**0%**
DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	**$ 100.937.931,00**	**83 días**	**mar 1/04/25**	**jue 24/07/25**	**0%**	**0%**
DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL	**$ 74.137.931,49**	**81 días**	**mar 1/04/25**	**mar 22/07/25**	**0%**	**0%**

CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL




HISTOGRAMA DE HORAS

	0 H.Plan	H.Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	
Semana 3	664	
Semana 4	736	
Semana 5	656	
Semana 6	768	
Semana 7	912	
Semana 8	1344	
Semana 10	1776	
Semana 11	2208	
Semana 12	2728	
Semana 13	3544	
Semana 14	3304	
Semana 15	2040	
Semana 16	1560	
Semana 17	1216	
Semana 18	1152	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Trabajo acumulado			MILLONES	
Año	Trimestre	Semana	$Plan	$.Ejec
2025	T1	Semana 1	12	12
		Semana 2	24	
		Semana 3	36,00	
		Semana 4	54	
		Semana 5	72	
		Semana 6	90	
		Semana 7	114	
	T2	Semana 8	127,3	
		Semana 10	165,7	
		Semana 11	213,5	
		Semana 12	272,6	
		Semana 13	349,3	
		Semana 14	420,8	
		Semana 15	464,9	
		Semana 16	498,7	
		Semana 17	525,0	
		Semana 18	550,0	
		Semana 19	569,9	
		Semana 20	577,5	
		Semana 21	582,7	
	T3	Semana 22	586,1	
		Semana 23	591,9	
		Semana 24	595,0	
		Semana 25	595,8	
		Semana 26	597,4	
		Semana 27	600	




PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 2

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEMANA 1	%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	24/02/225-2/03/2025	4%	4%


EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duració	Comienzo	Fin	%Ava.Pla	% compl
1	PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	4%	4%
1.1	Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.1.1	Firma Acta de Inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.1.2	Documentos Entregados	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.2	PRECONSTRUCCION	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	4%	4%
1.2.1	SISTEMAS DE GESTION	$ 1.491.999,93	70 días	lun 17/02/25	vie 23/05/25	31%	33%
1.2.2	DISEÑOS	$ 598.508.000,07	114 días	lun 17/02/25	jue 24/07/25	2%	2%
1.2.3	PROGRAMACION DE OBRA	$ 0,00	74 días	lun 17/02/25	jue 29/05/25	13%	0%
1.2.4	BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el numeral 4.1.2 8 no están terminados)	$ 0,00	26 días	vie 11/04/25	vie 16/05/25	0%	0%
1.2.5	AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS	$ 0,00	36 días	vie 27/06/25	vie 15/08/25	0%	0%
1.2.6	CONSTRUCCION	$ 0,00	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	0%	0%

CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL




HISTOGRAMA DE HORAS

0	H.Plan	H.Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	554,4
Semana 3	664	
Semana 4	736	
Semana 5	656	
Semana 6	768	
Semana 7	912	
Semana 8	1344	
Semana 10	1776	
Semana 11	2208	
Semana 12	2728	
Semana 13	3544	
Semana 14	3304	
Semana 15	2040	
Semana 16	1560	
Semana 17	1216	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Trabajo acumulado			MILLONES	
Año	Trimestre	Semana	$Plan	$ Ejec
2025	T1	Semana 1	12	12
		Semana 2	24	24
		Semana 3	36,00	
		Semana 4	54	
		Semana 5	72	
		Semana 6	90	
		Semana 7	114	
	T2	Semana 8	127,3	
		Semana 10	165,7	
		Semana 11	213,5	
		Semana 12	272,6	
		Semana 13	349,3	
		Semana 14	420,8	
		Semana 15	464,9	
		Semana 16	498,7	
		Semana 17	525,0	
		Semana 18	550,0	
		Semana 19	569,9	
		Semana 20	577,5	
		Semana 21	582,7	
	T3	Semana 22	586,1	




PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 3

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN		%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	3/03/2025-9/03/2025	6%	5%


EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duraci	Comienzo	Fin	%Ava.Pl	% compl
1	PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	6%	5%
1.1	Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.1.1	Firma Acta de Inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.1.2	Documentos Entregados	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.2	PRECONSTRUCCION	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	6%	5%
1.2.1	SISTEMAS DE GESTION	$ 1.491.999,93	70 días	lun 17/02/25	vie 23/05/25	45%	45%
1.2.2	DISEÑOS	$ 598.508.000,07	114 días	lun 17/02/25	jue 24/07/25	3%	3%
1.2.3	PROGRAMACION DE OBRA	$ 0,00	74 días	lun 17/02/25	jue 29/05/25	19%	0%
1.2.4	BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el numeral 4.1.2 8 no están terminados)	$ 0,00	26 días	vie 11/04/25	vie 16/05/25	0%	0%
1.2.5	AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS	$ 0,00	36 días	vie 27/06/25	vie 15/08/25	0%	0%
1.2.6	CONSTRUCCION	$ 0,00	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	0%	0%

CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL




HISTOGRAMA DE HORAS

0	H.Plan	H.Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	554,4
Semana 3	664	277,4
Semana 4	736	
Semana 5	656	
Semana 6	768	
Semana 7	912	
Semana 8	1344	
Semana 10	1776	
Semana 11	2208	
Semana 12	2728	
Semana 13	3544	
Semana 14	3304	
Semana 15	2040	
Semana 16	1560	
Semana 17	1216	
Semana 18	1152	
Semana 19	920	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Trabajo acumulado			MILLONES	
Año	Trimestre	Semana	$Plan	$ Ejec
2025	T1	Semana 1	12	12
		Semana 2	24	24
		Semana 3	36,00	30,0
		Semana 4	54	
		Semana 5	72	
		Semana 6	90	
		Semana 7	114	
	T2	Semana 8	127,3	
		Semana 10	165,7	
		Semana 11	213,5	
		Semana 12	272,6	
		Semana 13	349,3	
		Semana 14	420,8	
		Semana 15	464,9	
		Semana 16	498,7	
		Semana 17	525,0	
		Semana 18	550,0	
		Semana 19	569,9	
		Semana 20	577,5	
		Semana 21	582,7	




PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 4

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN		%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	10/03/2025-16/03/2025	9%	8%


EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duració	Comienzo	Fin	%Ava.Pla	% complet
1	PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	9%	8%
1.1	Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.1.1	Firma Acta de Inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.1.2	Documentos Entregados	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.2	PRECONSTRUCCION	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	9%	8%
1.2.1	SISTEMAS DE GESTION	$ 1.491.999,93	70 días	lun 17/02/25	vie 23/05/25	59%	57%
1.2.2	DISEÑOS	$ 598.508.000,07	114 días	lun 17/02/25	jue 24/07/25	5%	5%
1.2.3	PROGRAMACION DE OBRA	$ 0,00	74 días	lun 17/02/25	jue 29/05/25	23%	20%
1.2.4	BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el numeral 4.1.2 8 no están terminados)	$ 0,00	26 días	vie 11/04/25	vie 16/05/25	0%	0%
1.2.5	AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS	$ 0,00	36 días	vie 27/06/25	vie 15/08/25	0%	0%
1.2.6	CONSTRUCCION	$ 0,00	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	0%	0%

CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL




HISTOGRAMA DE HORAS

0	H.Plan	H.Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	554,4
Semana 3	664	277,4
Semana 4	736	831,6
Semana 5	656	
Semana 6	768	
Semana 7	912	
Semana 8	1344	
Semana 10	1776	
Semana 11	2208	
Semana 12	2728	
Semana 13	3544	
Semana 14	3304	
Semana 15	2040	
Semana 16	1560	
Semana 17	1216	
Semana 18	1152	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Trabajo acumulado			MILLONES	
Año	Trimestre	Semana	SPlan	S.Ejec
2025	T1	Semana 1	12	12
		Semana 2	24	24
		Semana 3	36,00	30,0
		Semana 4	54	48
		Semana 5	72	
		Semana 6	90	
		Semana 7	114	
	T2	Semana 8	127,3	
		Semana 10	165,7	
		Semana 11	213,5	
		Semana 12	272,6	
		Semana 13	349,3	
		Semana 14	420,8	
		Semana 15	464,9	
		Semana 16	498,7	
		Semana 17	525,0	
		Semana 18	550,0	
		Semana 19	569,9	
		Semana 20	577,5	
		Semana 21	582,7	
	T3	Semana 22	586,1	



TAREAS ATRASADAS


Nombre de tarea	Costo1	Duración	Comienzo	Fin	%Ava.Plan.Dt	% completado
PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**9%**	**8%**
Acta de inicio	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	**100%**	**0%**
Documentos Entregados	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	**100%**	**0%**
Aprobación polizas del contrato	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
PRECONSTRUCCION	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**9%**	**8%**
SISTEMAS DE GESTION	**$ 1.491.999,93**	**70 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	**59%**	**57%**
Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños	**$ 1.491.999,93**	**16 días**	**mar 25/02/25**	**mar 18/03/25**	**94%**	**20%**
Definición Requerimientos y Metodologia	$ 400.000,00	1 día	mar 25/02/25	mar 25/02/25	100%	75%
Elaboración	$ 400.000,00	4 días	mié 26/02/25	lun 3/03/25	100%	60%
Revision - Mesa de Trabajo	$ 500.000,00	10 días	mar 4/03/25	lun 17/03/25	100%	0%
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo	**$ 0,00**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	**100%**	**59%**
Revision - Mesa de Trabajo	$ 0,00	10 días	lun 24/02/25	vie 7/03/25	100%	45%
Aprobación	$ 0,00	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	100%	0%
Tabla de Fuerza de trabajo directivo	**$ 0,00**	**6 días**	**lun 17/02/25**	**lun 24/02/25**	**100%**	**83%**
Revision - Mesa de Trabajo	$ 0,00	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	100%	0%
Aprobación	$ 0,00	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	100%	0%
DISEÑOS	**$ 598.508.000,07**	**114 días**	**lun 17/02/25**	**jue 24/07/25**	**5%**	**5%**
DATOS DE ENTRADA	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**98%**
Recibo planos faltantes	$ 0,00	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	100%	90%
TOPOGRAFIA	**$ 30.000.000,00**	**20 días**	**lun 3/03/25**	**vie 28/03/25**	**57%**	**21%**
Levantamiento topografico	$ 15.000.000,00	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	100%	90%
Calculos y elaboración de planos	$ 6.000.000,00	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	100%	0%
Entregables	**$ 9.000.000,00**	**14 días**	**mar 11/03/25**	**vie 28/03/25**	**18%**	**0%**
Entrega levantamiento planimetrico	$ 4.500.000,00	1 día	mar 11/03/25	mar 11/03/25	100%	0%
DISEÑO ARQUITECTONICO	**$ 95.845.931,05**	**65 días**	**lun 17/02/25**	**vie 16/05/25**	**17%**	**15%**
Implantación del Proyecto	**$ 3.453.333,33**	**48 días**	**lun 17/02/25**	**mié 23/04/25**	**62%**	**21%**
Alternativas de Implantacion	$ 280.000,00	9 días	lun 17/02/25	jue 27/02/25	100%	60%
Revision en comité - Selección de zona de implantacion	$ 140.000,00	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25	100%	70%
Revisión Implantación entregado por USPEC vrs Visita de Obra vrs Bioclimatico	$ 70.000,00	8 días	lun 3/03/25	mié 12/03/25	100%	15%
Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Implantación Arquitectonico	$ 700.000,00	3 días	jue 13/03/25	lun 17/03/25	100%	0%
Cerramiento	**$ 140.000,00**	**44 días**	**vie 21/02/25**	**mié 23/04/25**	**37%**	**26%**
Revision - Mesa de trabajo Detalle Cerramiento	$ 20.000,00	1 día	jue 13/03/25	jue 13/03/25	100%	0%
Aprobacion Detalle Cerramiento	$ 20.000,00	1 día	vie 14/03/25	vie 14/03/25	100%	0%
Sanidad	**$ 9.413.793,10**	**39 días**	**mié 12/03/25**	**lun 5/05/25**	**13%**	**1%**
Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de anteproyecto	$ 700.000,00	5 días	mié 12/03/25	mar 18/03/25	84%	0%
DISEÑO ESTRUCTURAL	**$ 123.448.275,51**	**46 días**	**vie 14/03/25**	**vie 16/05/25**	**1%**	**0%**
Pabellón Reclusión de Mujeres	**$ 27.595.319,44**	**45 días**	**vie 14/03/25**	**jue 15/05/25**	**7%**	**0%**
Planteamiento estructural	$ 3.200.000,00	5 días	vie 14/03/25	jue 20/03/25	53%	0%
PROGRAMACION DE OBRA	**$ 0,00**	**74 días**	**lun 17/02/25**	**jue 29/05/25**	**23%**	**20%**
Programacion Preconstrucción Etapa 1	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**89%**
Programa de Fuerza Operativa de la Fase 1	$ 0,00	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	80%

PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 5

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN		%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	17/03/2025-23/03/2025	12%	11%


EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duració	Comienzo	Fin	%Av.Plan	% completado
1	PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	12%	11%
1.1	Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.1.1	Firma Acta de Inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.1.2	Documentos Entregados	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.2	PRECONSTRUCCION	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	12%	11%
1.2.1	SISTEMAS DE GESTION	$ 1.491.999,93	70 días	lun 17/02/25	vie 23/05/25	68%	69%
1.2.2	DISEÑOS	$ 598.508.000,07	114 días	lun 17/02/25	jue 24/07/25	8%	6%
1.2.3	PROGRAMACION DE OBRA	$ 0,00	74 días	lun 17/02/25	jue 29/05/25	23%	20%
1.2.4	BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el numeral 4.1.2 8 no están terminados)	$ 0,00	26 días	vie 11/04/25	vie 16/05/25	0%	0%
1.2.5	AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS	$ 0,00	36 días	vie 27/06/25	vie 15/08/25	0%	0%
1.2.6	CONSTRUCCION	$ 0,00	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	0%	0%

CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL




HISTOGRAMA DE HORAS

	H Plan	H Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	554,4
Semana 3	664	277,4
Semana 4	736	831,6
Semana 5	656	831,6
Semana 6	768	
Semana 7	912	
Semana 8	1344	
Semana 10	1776	
Semana 11	2208	
Semana 12	2728	
Semana 13	3544	
Semana 14	3304	
Semana 15	2040	
Semana 16	1560	
Semana 17	1216	
Semana 18	1152	
Semana 19	920	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Trabajo acumulado			MILLONES	
Año	Trimestre	Semana	$Plan	$.Ejec
2025	T1	Semana 1	12	12
		Semana 2	24	24
		Semana 3	36,00	30,0
		Semana 4	54	48
		Semana 5	72	66
		Semana 6	90	
		Semana 7	114	
	T2	Semana 8	127,3	
		Semana 10	165,7	
		Semana 11	213,5	
		Semana 12	272,6	
		Semana 13	349,3	
		Semana 14	420,8	
		Semana 15	464,9	
		Semana 16	498,7	
		Semana 17	525,0	
		Semana 18	550,0	
		Semana 19	569,9	
		Semana 20	577,5	
		Semana 21	582,7	
	T3	Semana 22	586,1	
		Semana 23	591,9	
		Semana 24	595,0	



TAREAS ATRASADAS

EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duración	Comienzo	Fin	%Ava.Plan.Dt	% completado
1	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**12%**	**11%**
1.1	**Acta de inicio**	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	**100%**	**0%**
1.1.2	**Documentos Entregados**	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	**100%**	**0%**
1.1.2.6	Aprobación polizas del contrato	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	0%
1.2	**PRECONSTRUCCION**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**12%**	**11%**
1.2.1	**SISTEMAS DE GESTION**	**$ 1.491.999,93**	**70 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	**68%**	**69%**
1.2.1.1	**Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños**	**$ 1.491.999,93**	**16 días**	**mar 25/02/25**	**mar 18/03/25**	**100%**	**49%**
1.2.1.1.1	Definición Requerimientos y Metodologia	$ 400.000,00	1 día	mar 25/02/25	mar 25/02/25	100%	80%
1.2.1.1.2	Elaboración	$ 400.000,00	4 días	mié 26/02/25	lun 3/03/25	100%	75%
1.2.1.1.3	Revision - Mesa de Trabajo	$ 500.000,00	10 días	mar 4/03/25	lun 17/03/25	100%	40%
1.2.1.1.4	Aprobación	$ 191.999,93	1 día	mar 18/03/25	mar 18/03/25	100%	0%
1.2.1.2	**Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo**	**$ 0,00**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	**100%**	**59%**
1.2.1.2.2	Revision - Mesa de Trabajo	$ 0,00	10 días	lun 24/02/25	vie 7/03/25	100%	45%
1.2.1.2.3	Aprobación	$ 0,00	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	100%	0%
1.2.1.5	**Tabla de Fuerza de trabajo directivo**	**$ 0,00**	**6 días**	**lun 17/02/25**	**lun 24/02/25**	**100%**	**83%**
1.2.1.5.2	Revision - Mesa de Trabajo	$ 0,00	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	100%	0%
1.2.1.5.3	Aprobación	$ 0,00	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	100%	0%
1.2.2	**DISEÑOS**	**$ 598.508.000,07**	**114 días**	**lun 17/02/25**	**jue 24/07/25**	**8%**	**6%**
1.2.2.1	**DATOS DE ENTRADA**	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**98%**
1.2.2.1.4	Recibo planos faltantes	$ 0,00	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	100%	90%
1.2.2.2	**TOPOGRAFIA**	**$ 30.000.000,00**	**20 días**	**lun 3/03/25**	**vie 28/03/25**	**86%**	**44%**
1.2.2.2.2	Calculos y elaboración de planos	$ 6.000.000,00	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	100%	50%
1.2.2.2.3	**Entregables**	**$ 9.000.000,00**	**14 días**	**mar 11/03/25**	**vie 28/03/25**	**73%**	**15%**
1.2.2.4	**DISEÑO ARQUITECTONICO**	**$ 95.845.931,05**	**65 días**	**lun 17/02/25**	**vie 16/05/25**	**25%**	**20%**
1.2.2.4.1	**Implantación del Proyecto**	**$ 3.453.333,33**	**48 días**	**lun 17/02/25**	**mié 23/04/25**	**65%**	**21%**
1.2.2.4.2	**Cerramiento**	**$ 140.000,00**	**44 días**	**vie 21/02/25**	**mié 23/04/25**	**37%**	**26%**
1.2.2.4.4	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**$ 20.224.904,22**	**36 días**	**mié 5/03/25**	**mié 23/04/25**	**39%**	**22%**
1.2.2.4.5	**Talleres**	**$ 11.513.793,10**	**37 días**	**vie 7/03/25**	**lun 28/04/25**	**32%**	**20%**
1.2.2.4.6	**Sanidad**	**$ 9.413.793,10**	**39 días**	**mié 12/03/25**	**lun 5/05/25**	**19%**	**1%**
1.2.2.5	**DISEÑO ESTRUCTURAL**	**$ 123.448.275,51**	**46 días**	**vie 14/03/25**	**vie 16/05/25**	**5%**	**1%**
1.2.2.5.2	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 27.595.319,44**	**45 días**	**vie 14/03/25**	**jue 15/05/25**	**22%**	**14%**
1.2.2.5.3	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**$ 27.494.252,87**	**43 días**	**mar 18/03/25**	**jue 15/05/25**	**15%**	**0%**
1.2.2.5.4	**Talleres**	**$ 12.827.586,10**	**40 días**	**vie 21/03/25**	**jue 15/05/25**	**9%**	**0%**
1.2.3	**PROGRAMACION DE OBRA**	**$ 0,00**	**74 días**	**lun 17/02/25**	**jue 29/05/25**	**23%**	**20%**
1.2.3.1	**Programacion Preconstrucción Etapa 1**	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**89%**


1.2.3.1	**Programación Preconstrucción Etapa 1**	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**89%**
1.2.3.1.4	Programa de Fuerza Operativa de la Fase 1	$ 0,00	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	80%

PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 6

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN		%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	24/03/2025-30/03/2025	15%	13%


EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duració	Comienzo	Fin	%Ava.Pla	% compl
1	PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	15%	13%
1.1	Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.1.1	Firma Acta de Inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.1.2	Documentos Entregados	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.2	PRECONSTRUCCION	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	15%	13%
1.2.1	SISTEMAS DE GESTION	$ 1.491.999,93	70 días	lun 17/02/25	vie 23/05/25	71%	77%
1.2.2	DISEÑOS	$ 598.508.000,07	114 días	lun 17/02/25	jue 24/07/25	11%	9%
1.2.3	PROGRAMACION DE OBRA	$ 0,00	74 días	lun 17/02/25	jue 29/05/25	23%	20%
1.2.4	BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el numeral 4.1.2 8 no están terminados)	$ 0,00	26 días	vie 11/04/25	vie 16/05/25	0%	0%
1.2.5	AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS	$ 0,00	36 días	vie 27/06/25	vie 15/08/25	0%	0%
1.2.6	CONSTRUCCION	$ 0,00	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	0%	0%

CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL




HISTOGRAMA DE HORAS

	H.Plan	H.Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	554,4
Semana 3	664	277,4
Semana 4	736	831,6
Semana 5	656	831,6
Semana 6	768	831,6
Semana 7	912	
Semana 8	1344	
Semana 10	1776	
Semana 11	2208	
Semana 12	2720	
Semana 13	3544	
Semana 14	3304	
Semana 15	2040	
Semana 16	1560	
Semana 17	1216	
Semana 18	1152	
Semana 19	920	
Semana 20	352	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Trabajo acumulado			MILLONES	
Año	Trimestre	Semana	$Plan	$.Ejec
2025	T1	Semana 1	12	12
		Semana 2	24	24
		Semana 3	36,00	30,0
		Semana 4	54	48
		Semana 5	72	66
		Semana 6	90	78
		Semana 7	114	
	T2	Semana 8	127,3	
		Semana 10	165,7	
		Semana 11	213,5	
		Semana 12	272,6	
		Semana 13	349,3	
		Semana 14	420,8	
		Semana 15	464,9	
		Semana 16	498,7	
		Semana 17	525,0	
		Semana 18	550,0	
		Semana 19	569,9	
		Semana 20	577,5	
		Semana 21	582,7	
	T3	Semana 22	586,1	
		Semana 23	591,9	
		Semana 24	595,0	
		Semana 25	595,8	
		Semana 26	597,4	
		Semana 27	600	



TAREAS ATRASADAS

EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duración	Comienzo	Fin	%Ava.Plan.Dt	% completado
1	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**15%**	**13%**
1.2	**PRECONSTRUCCION**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**15%**	**13%**
1.2.1	**SISTEMAS DE GESTION**	**$ 1.491.999,93**	**70 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	**71%**	**77%**
1.2.1.1	**Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños**	**$ 1.491.999,93**	**16 días**	**mar 25/02/25**	**mar 18/03/25**	**100%**	**63%**
1.2.1.1.1	Definición Requerimientos y Metodologia	$ 400.000,00	1 día	mar 25/02/25	mar 25/02/25	100%	85%
1.2.1.1.2	Elaboración	$ 400.000,00	4 días	mié 26/02/25	lun 3/03/25	100%	80%
1.2.1.1.3	Revision - Mesa de Trabajo	$ 500.000,00	10 días	mar 4/03/25	lun 17/03/25	100%	60%
1.2.1.1.4	Aprobación	$ 191.999,93	1 día	mar 18/03/25	mar 18/03/25	100%	0%
1.2.1.2	**Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo**	**$ 0,00**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	**100%**	**90%**
1.2.1.2.2	Revision - Mesa de Trabajo	$ 0,00	10 días	lun 24/02/25	vie 7/03/25	100%	85%
1.2.1.2.3	Aprobación	$ 0,00	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	100%	85%
1.2.1.5	**Tabla de Fuerza de trabajo directivo**	**$ 0,00**	**6 días**	**lun 17/02/25**	**lun 24/02/25**	**100%**	**97%**
1.2.1.5.2	Revision - Mesa de Trabajo	$ 0,00	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	100%	85%
1.2.1.5.3	Aprobación	$ 0,00	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	100%	80%
1.2.2	**DISEÑOS**	**$ 598.508.000,07**	**114 días**	**lun 17/02/25**	**jue 24/07/25**	**11%**	**9%**
1.2.2.1	**DATOS DE ENTRADA**	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**98%**
1.2.2.1.4	Recibo planos faltantes	$ 0,00	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	100%	90%
1.2.2.2	**TOPOGRAFIA**	**$ 30.000.000,00**	**20 días**	**lun 3/03/25**	**vie 28/03/25**	**100%**	**94%**
1.2.2.2.3	**Entregables**	**$ 9.000.000,00**	**14 días**	**mar 11/03/25**	**vie 28/03/25**	**100%**	**88%**
1.2.2.2.3.5	Revisión Constructor	$ 300.000,00	2 días	mié 26/03/25	jue 27/03/25	100%	85%
1.2.2.2.3.6	Aprobación	$ 600.000,00	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	0%
1.2.2.3	**ESTUDIO DE SUELOS**	**$ 100.000.000,00**	**42 días**	**mar 18/03/25**	**mié 14/05/25**	**23%**	**65%**
1.2.2.3.1	Exploracion de suelos en campo	$ 60.500.000,00	7 días	mar 18/03/25	mié 26/03/25	100%	95%
1.2.2.4	**DISEÑO ARQUITECTONICO**	**$ 95.845.931,05**	**65 días**	**lun 17/02/25**	**vie 16/05/25**	**35%**	**22%**
1.2.2.4.1	**Implantación del Proyecto**	**$ 3.453.333,33**	**48 días**	**lun 17/02/25**	**mié 23/04/25**	**65%**	**21%**
1.2.2.4.1.1	Alternativas de Implantacion	$ 280.000,00	9 días	lun 17/02/25	jue 27/02/25	100%	60%
1.2.2.4.1.2	Revision en comité - Selección de zona de implantacion	$ 140.000,00	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25	100%	70%
1.2.2.4.1.3	Revisión Implantación entregado por USPEC vrs Visita de Obra vrs Bioclimatico	$ 70.000,00	8 días	lun 3/03/25	mié 12/03/25	100%	15%
1.2.2.4.1.4	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Implantación Arquitectonico	$ 700.000,00	3 días	jue 13/03/25	lun 17/03/25	100%	0%
1.2.2.4.1.5	Aprobación Anteproyecto Implantación arquitectónica preliminar	$ 70.000,00	1 día	mar 18/03/25	mar 18/03/25	100%	0%
1.2.2.4.2	**Cerramiento**	**$ 140.000,00**	**44 días**	**vie 21/02/25**	**mié 23/04/25**	**37%**	**26%**
1.2.2.4.2.3	Revision - Mesa de trabajo Detalle Cerramiento	$ 20.000,00	1 día	jue 13/03/25	jue 13/03/25	100%	0%
1.2.2.4.2.4	Aprobacion Detalle Cerramiento	$ 20.000,00	1 día	vie 14/03/25	vie 14/03/25	100%	0%
1.2.2.4.3	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 21.702.682,00**	**33 días**	**lun 3/03/25**	**mié 16/04/25**	**62%**	**52%**
1.2.2.4.3.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 4.591.570,88	10 días	vie 14/03/25	jue 27/03/25	100%	90%
1.2.2.4.3.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 2.177.777,78	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	0%
1.2.2.4.3.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	$ 2.800.000,00	1 día	lun 31/03/25	lun 31/03/25	100%	0%
1.2.2.4.4	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**$ 20.224.904,22**	**36 días**	**mié 5/03/25**	**mié 23/04/25**	**56%**	**22%**
1.2.2.4.4.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 4.591.570,88	10 días	mar 18/03/25	lun 31/03/25	100%	0%
1.2.2.4.5	**Talleres**	**$ 11.513.793,10**	**37 días**	**vie 7/03/25**	**lun 28/04/25**	**48%**	**21%**
1.2.2.4.5.3	Aprobación Esquema Basico	$ 2.800.000,00	1 día	jue 20/03/25	jue 20/03/25	100%	65%
1.2.2.4.5.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	$ 3.813.793,10	10 días	vie 21/03/25	jue 3/04/25	85%	0%
1.2.2.4.6	**Sanidad**	**$ 9.413.793,10**	**39 días**	**mié 12/03/25**	**lun 5/05/25**	**32%**	**1%**
1.2.2.4.6.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de anteproyecto	$ 700.000,00	5 días	mié 12/03/25	mar 18/03/25	100%	0%
1.2.2.4.6.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	$ 700.000,00	1 día	jue 20/03/25	jue 20/03/25	100%	40%
1.2.2.4.6.3	Aprobación Esquema Basico	$ 1.400.000,00	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	100%	0%
1.2.2.4.6.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 3.113.793,10	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	33%	0%
1.2.2.4.7	**Visitas**	**$ 5.913.793,10**	**39 días**	**mié 12/03/25**	**lun 5/05/25**	**32%**	**19%**
1.2.2.4.7.3	Aprobación Esquema Basico	$ 1.400.000,00	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	100%	0%
1.2.2.4.7.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 3.113.793,10	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	33%	0%
1.2.2.4.8	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**$ 5.213.793,10**	**36 días**	**mié 19/03/25**	**mié 7/05/25**	**23%**	**19%**
1.2.2.4.8.3	Aprobación Esquema Basico	$ 840.000,00	1 día	lun 31/03/25	lun 31/03/25	100%	0%
1.2.2.5	**DISEÑO ESTRUCTURAL**	**$ 123.448.275,51**	**46 días**	**vie 14/03/25**	**vie 16/05/25**	**11%**	**7%**
1.2.2.5.2	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 27.595.319,44**	**45 días**	**vie 14/03/25**	**jue 15/05/25**	**30%**	**14%**
1.2.2.5.2.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 2.488.888,89	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	100%	0%
1.2.2.5.2.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 5.701.066,67	1 día	mié 26/03/25	mié 26/03/25	100%	0%
1.2.2.5.2.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.902.681,99	2 días	jue 27/03/25	vie 28/03/25	100%	0%
1.2.2.5.3	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**$ 27.494.252,87**	**43 días**	**mar 18/03/25**	**jue 15/05/25**	**30%**	**5%**
1.2.2.5.3.1	Planteamiento estructural	$ 3.200.000,00	5 días	mar 18/03/25	lun 24/03/25	100%	35%
1.2.2.5.3.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 2.488.888,89	3 días	mar 25/03/25	jue 27/03/25	100%	0%
1.2.2.5.3.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 5.600.000,00	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	0%
1.2.2.5.3.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.902.681,99	2 días	lun 31/03/25	mar 1/04/25	100%	0%
1.2.2.5.4	**Talleres**	**$ 12.827.586,10**	**40 días**	**vie 21/03/25**	**jue 15/05/25**	**22%**	**14%**
1.2.2.5.4.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 800.000,00	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	100%	0%
1.2.2.5.5	**Sanidad**	**$ 15.227.586,10**	**36 días**	**vie 28/03/25**	**vie 16/05/25**	**9%**	**0%**


1.2.2.5.5.1	Planteamiento estructural	$ 800.000,00	5 días	vie 28/03/25	jue 3/04/25	69%	0%
1.2.3	**PROGRAMACION DE OBRA**	**$ 0,00**	**74 días**	**lun 17/02/25**	**jue 29/05/25**	**23%**	**20%**
1.2.3.1	**Programacion Preconstrucción Etapa 1**	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**89%**
1.2.3.1.4	Programa de Fuerza Operativa de la Fase 1	$ 0,00	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	80%

PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 7

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN		%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	31/03/2025-6/04/2025	19%	16%


1	PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	19%	16%
1.1	Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.1.1	Firma Acta de Inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.1.2	Documentos Entregados	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	100%	100%
1.2	PRECONSTRUCCION	$ 600.000.000,00	130 días	lun 17/02/25	vie 15/08/25	19%	16%
1.2.1	SISTEMAS DE GESTION	$ 1.491.999,93	70 días	lun 17/02/25	vie 23/05/25	76%	78%
1.2.2	DISEÑOS	$ 598.508.000,07	114 días	lun 17/02/25	jue 24/07/25	16%	12%
1.2.3	PROGRAMACION DE OBRA	$ 0,00	74 días	lun 17/02/25	jue 29/05/25	23%	23%
1.2.4	BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el numeral 4.1.2 8 no están terminados)	$ 0,00	26 días	vie 11/04/25	vie 16/05/25	0%	0%
1.2.5	AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS	$ 0,00	36 días	vie 27/06/25	vie 15/08/25	0%	0%
1.2.6	CONSTRUCCION	$ 0,00	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	0%	0%

CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL




HISTOGRAMA DE HORAS

	H.Plan	H.Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	554,4
Semana 3	664	277,4
Semana 4	736	831,6
Semana 5	656	831,6
Semana 6	768	831,6
Semana 7	912	831,6
Semana 8	1344	
Semana 10	1776	
Semana 11	2208	
Semana 12	2728	
Semana 13	3544	
Semana 14	3304	




	Semana 21	97%
IX	Semana 22	96%
	Semana 23	99%
	Semana 24	99%

Semana 15	2040	
Semana 16	1560	
Semana 17	1216	
Semana 18	1152	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Trabajo acumulado			MILLONES	
Año	Trimestre	Semana	$Plan	$.Ejec
2025	T1	Semana 1	12	12
		Semana 2	24	24
		Semana 3	36,00	30,0
		Semana 4	54	48
		Semana 5	72	66
		Semana 6	90	78
		Semana 7	114	96
	T2	Semana 8	127,3	
		Semana 10	165,7	
		Semana 11	213,5	
		Semana 12	272,6	
		Semana 13	349,3	
		Semana 14	420,8	
		Semana 15	464,9	
		Semana 16	498,7	
		Semana 17	525,0	
		Semana 18	550,0	
		Semana 19	569,9	
		Semana 20	577,5	
		Semana 21	582,7	
	T3	Semana 22	586,1	



TAREAS ATRASADAS

)T	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	%Ava.Plan. Dt	% completado
1	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**19%**	**16%**
2	**PRECONSTRUCCION**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**19%**	**16%**
2.1	**SISTEMAS DE GESTION**	**$ 1.491.999,93**	**70 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	**76%**	**78%**
2.1.1	**Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños**	**$ 1.491.999,93**	**16 días**	**mar 25/02/25**	**mar 18/03/25**	**100%**	**60%**
2.1.1.2	Elaboración	$ 400.000,00	4 días	mié 26/02/25	lun 3/03/25	100%	90%
2.1.1.3	Revision - Mesa de Trabajo	$ 500.000,00	10 días	mar 4/03/25	lun 17/03/25	100%	50%
2.1.1.4	Aprobación	$ 191.999,93	1 día	mar 18/03/25	mar 18/03/25	100%	0%
2.1.2	**Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo**	**$ 0,00**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	**100%**	**99%**
2.1.2.3	Aprobación	$ 0,00	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	100%	80%
2.2	**DISEÑOS**	**$ 598.508.000,07**	**114 días**	**lun 17/02/25**	**jue 24/07/25**	**16%**	**12%**
2.2.2	**TOPOGRAFIA**	**$ 30.000.000,00**	**20 días**	**lun 3/03/25**	**vie 28/03/25**	**100%**	**97%**
2.2.2.3	**Entregables**	**$ 9.000.000,00**	**14 días**	**mar 11/03/25**	**vie 28/03/25**	**100%**	**94%**
2.2.2.3.4	Mesa de trabajo	$ 300.000,00	1 día	mar 25/03/25	mar 25/03/25	100%	55%
2.2.2.3.6	Aprobación	$ 600.000,00	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	80%
2.2.4	**DISEÑO ARQUITECTONICO**	**$ 95.845.931,05**	**65 días**	**lun 17/02/25**	**vie 16/05/25**	**45%**	**37%**
2.2.4.1	**Implantación del Proyecto**	**$ 3.453.333,33**	**48 días**	**lun 17/02/25**	**mié 23/04/25**	**66%**	**92%**
2.2.4.1.2	Revision en comité - Selección de zona de implantacion	$ 140.000,00	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25	100%	95%
2.2.4.1.3	Revisión Implantación entregado por USPEC vrs Visita de Obra vrs Bioclimatico	$ 70.000,00	8 días	lun 3/03/25	mié 12/03/25	100%	95%
2.2.4.1.4	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Implantación Arquitectonico	$ 700.000,00	3 días	jue 13/03/25	lun 17/03/25	100%	95%
2.2.4.1.5	Aprobación Anteproyecto Implantación arquitectónica preliminar	$ 70.000,00	1 día	mar 18/03/25	mar 18/03/25	100%	95%
2.2.4.2	**Cerramiento**	**$ 140.000,00**	**44 días**	**vie 21/02/25**	**mié 23/04/25**	**38%**	**61%**
2.2.4.2.4	Aprobacion Detalle Cerramiento	$ 20.000,00	1 día	vie 14/03/25	vie 14/03/25	100%	0%
2.2.4.3	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 21.702.682,00**	**33 días**	**lun 3/03/25**	**mié 16/04/25**	**79%**	**53%**
2.2.4.3.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 4.591.570,88	10 días	vie 14/03/25	jue 27/03/25	100%	85%
2.2.4.3.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 2.177.777,78	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	85%
2.2.4.3.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	$ 2.800.000,00	1 día	lun 31/03/25	lun 31/03/25	100%	0%
2.2.4.3.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	$ 700.000,00	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	55%	0%
2.2.4.4	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**$ 20.224.904,22**	**36 días**	**mié 5/03/25**	**mié 23/04/25**	**63%**	**21%**
2.2.4.4.3	Aprobación Esquema Basico	$ 3.500.000,00	1 día	lun 17/03/25	lun 17/03/25	100%	70%
2.2.4.4.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 4.591.570,88	10 días	mar 18/03/25	lun 31/03/25	100%	0%
2.2.4.4.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 700.000,00	1 día	mar 1/04/25	mar 1/04/25	100%	0%
2.2.4.4.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	$ 2.800.000,00	1 día	vie 4/04/25	vie 4/04/25	100%	0%
2.2.4.4.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	$ 700.000,00	10 días	lun 7/04/25	vie 18/04/25	12%	0%
2.2.4.5	**Talleres**	**$ 11.513.793,10**	**37 días**	**vie 7/03/25**	**lun 28/04/25**	**56%**	**53%**
2.2.4.5.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 700.000,00	1 día	vie 4/04/25	vie 4/04/25	100%	0%
2.2.4.6	**Sanidad**	**$ 9.413.793,10**	**39 días**	**mié 12/03/25**	**lun 5/05/25**	**48%**	**10%**
2.2.4.6.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a	$ 700.000,00	5 días	mié 12/03/25	mar 18/03/25	100%	45%
2.2.4.6.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	$ 700.000,00	1 día	jue 20/03/25	jue 20/03/25	100%	45%
2.2.4.6.3	Aprobación Esquema Basico	$ 1.400.000,00	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	100%	50%
2.2.4.6.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 3.113.793,10	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	85%	0%
2.2.4.7	**Visitas**	**$ 5.913.793,10**	**39 días**	**mié 12/03/25**	**lun 5/05/25**	**48%**	**38%**
2.2.4.7.3	Aprobación Esquema Basico	$ 1.400.000,00	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	100%	80%
2.2.4.7.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 3.113.793,10	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	85%	55%
2.2.4.8	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**$ 5.213.793,10**	**36 días**	**mié 19/03/25**	**mié 7/05/25**	**39%**	**38%**
2.2.4.8.3	Aprobación Esquema Basico	$ 840.000,00	1 día	lun 31/03/25	lun 31/03/25	100%	55%
2.2.4.11	**Garitas**	**$ 3.816.126,45**	**33 días**	**mié 26/03/25**	**vie 9/05/25**	**24%**	**20%**
2.2.4.11.3	Aprobación Esquema Basico	$ 280.000,00	1 día	lun 7/04/25	lun 7/04/25	100%	0%
2.2.5	**DISEÑO ESTRUCTURAL**	**$ 123.448.275,51**	**46 días**	**vie 14/03/25**	**vie 16/05/25**	**17%**	**6%**
2.2.5.2	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 27.595.319,44**	**45 días**	**vie 14/03/25**	**jue 15/05/25**	**30%**	**14%**
2.2.5.2.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 2.488.888,89	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	100%	0%
2.2.5.2.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 5.701.066,67	1 día	mié 26/03/25	mié 26/03/25	100%	0%
2.2.5.2.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.902.681,99	2 días	jue 27/03/25	vie 28/03/25	100%	0%
2.2.5.3	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**$ 27.494.252,87**	**43 días**	**mar 18/03/25**	**jue 15/05/25**	**30%**	**0%**
2.2.5.3.1	Planteamiento estructural	$ 3.200.000,00	5 días	mar 18/03/25	lun 24/03/25	100%	0%
2.2.5.3.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 2.488.888,89	3 días	mar 25/03/25	jue 27/03/25	100%	0%
2.2.5.3.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 5.600.000,00	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	0%
2.2.5.3.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.902.681,99	2 días	lun 31/03/25	mar 1/04/25	100%	0%
2.2.5.4	**Talleres**	**$ 12.827.586,10**	**40 días**	**vie 21/03/25**	**jue 15/05/25**	**30%**	**22%**
2.2.5.4.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 2.400.000,00	1 día	mié 2/04/25	mié 2/04/25	100%	0%
2.2.5.4.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.013.793,00	2 días	jue 3/04/25	vie 4/04/25	100%	0%
2.2.5.5	**Sanidad**	**$ 15.227.586,10**	**36 días**	**vie 28/03/25**	**vie 16/05/25**	**21%**	**0%**
2.2.5.5.1	Planteamiento estructural	$ 800.000,00	5 días	vie 28/03/25	jue 3/04/25	100%	0%
2.2.5.5.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 800.000,00	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	100%	0%
2.2.5.6	**Visitas**	**$ 8.827.586,20**	**32 días**	**vie 28/03/25**	**lun 12/05/25**	**24%**	**15%**
2.2.5.6.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 400.000,00	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	100%	0%
2.2.5.7	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocinera**	**$ 8.027.586,20**	**30 días**	**mar 1/04/25**	**lun 12/05/25**	**16%**	**0%**
2.2.5.7.1	Planteamiento estructural	$ 400.000,00	5 días	mar 1/04/25	lun 7/04/25	100%	0%
2.2.6	**DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO**	**$ 74.137.931,02**	**78 días**	**mar 1/04/25**	**jue 17/07/25**	**2%**	**0%**
2.2.6.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 14.524.904,22**	**32 días**	**mar 1/04/25**	**mié 14/05/25**	**17%**	**0%**
2.2.6.1.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	$ 2.000.000,00	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	55%	0%
2.2.6.2	**DIER - Pabellón Maternas**	**$ 14.524.904,22**	**32 días**	**lun 7/04/25**	**mar 20/05/25**	**4%**	**0%**
2.2.6.2.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	$ 2.000.000,00	10 días	lun 7/04/25	vie 18/04/25	12%	0%
2.2.7	**DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION**	**$ 100.937.931,00**	**83 días**	**mar 1/04/25**	**jue 24/07/25**	**1%**	**0%**
2.2.7.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	$ 22.556.015,32	**42 días**	**mar 1/04/25**	**mié 28/05/25**	**13%**	**0%**
2.2.7.1.1	Planteamiento diseño eléctrico	$ 2.488.888,89	15 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	26%	0%

2.2.7.1.1	Planteamiento diseño eléctrico	$ 2.488.888,89	15 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	36%	0%
2.2.8	**DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL**	**$ 74.137.931,49**	**81 días**	**mar 1/04/25**	**mar 22/07/25**	**2%**	**0%**
2.2.8.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 16.024.904,22**	**42 días**	**mar 1/04/25**	**mié 28/05/25**	**13%**	**0%**
2.2.8.1.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	$ 3.500.000,00	15 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	36%	0%
2.2.8.2	**DIER - Pabellón Maternas**	**$ 14.524.904,22**	**42 días**	**lun 7/04/25**	**mar 3/06/25**	**3%**	**0%**
2.2.8.2.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	$ 2.000.000,00	15 días	lun 7/04/25	vie 25/04/25	8%	0%

PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 8

NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN		%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	7/04/2025-13/04/2025	23%	16%


EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duración	Comienzo	Fin	%Ava.Plan. Dt	% completado
1	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**23%**	**16%**
1.2	**PRECONSTRUCCION**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**23%**	**16%**
1.2.1	**SISTEMAS DE GESTION**	**$ 1.491.999,93**	**70 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	**79%**	**79%**
1.2.1.1	**Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños**	**$ 1.491.999,93**	**16 días**	**mar 25/02/25**	**mar 18/03/25**	**100%**	**80%**
1.2.1.2	**Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo**	**$ 0,00**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	**100%**	**93%**
1.2.2	**DISEÑOS**	**$ 598.508.000,07**	**114 días**	**lun 17/02/25**	**jue 24/07/25**	**20%**	**11%**
1.2.2.2	**TOPOGRAFIA**	**$ 30.000.000,00**	**20 días**	**lun 3/03/25**	**vie 28/03/25**	**100%**	**95%**
1.2.2.3	**ESTUDIO DE SUELOS**	**$ 100.000.000,00**	**42 días**	**mar 18/03/25**	**mié 14/05/25**	**47%**	**67%**
1.2.2.4	**DISEÑO ARQUITECTONICO**	**$ 95.845.931,05**	**65 días**	**lun 17/02/25**	**vie 16/05/25**	**56%**	**28%**
1.2.2.5	**DISEÑO ESTRUCTURAL**	**$ 123.448.275,51**	**46 días**	**vie 14/03/25**	**vie 16/05/25**	**23%**	**7%**
1.2.2.6	**DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO**	**$ 74.137.931,02**	**78 días**	**mar 1/04/25**	**jue 17/07/25**	**5%**	**0%**
1.2.2.7	**DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION**	**$ 100.937.931,00**	**83 días**	**mar 1/04/25**	**jue 24/07/25**	**3%**	**0%**
1.2.2.8	**DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL**	**$ 74.137.931,49**	**81 días**	**mar 1/04/25**	**mar 22/07/25**	**4%**	**0%**
1.2.3	**PROGRAMACION DE OBRA**	**$ 0,00**	**74 días**	**lun 17/02/25**	**jue 29/05/25**	**25%**	**20%**
1.2.3.1	**Programacion Preconstrucción Etapa 1**	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**89%**
1.2.3.2	**Programación Construcción**	**$ 0,00**	**35 días**	**vie 11/04/25**	**jue 29/05/25**	**3%**	**0%**
1.2.4	**BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y**	**$ 0,00**	**26 días**	**vie 11/04/25**	**vie 16/05/25**	**6%**	**0%**
1.2.4.1	Calculo de cantidades Arquitectonicas	$ 0,00	20 días	vie 11/04/25	jue 8/05/25	9%	0%
1.2.4.2	Calculo de cantidades Estructurales	$ 0,00	20 días	vie 11/04/25	jue 8/05/25	9%	0%

CUADRO DE APROBACIONES DISEÑOS BASICOS




CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL

Trabajo acumulado				
Año	Trimestre	Semana	% Av Plan	% Av real
	T1	Semana 1	2%	2%
		Semana 2	4%	4%
		Semana 3	6%	5%
		Semana 4	9%	8%
		Semana 5	12%	11%
		Semana 6	15%	13%
		Semana 7	19%	16%
	T2	Semana 8	23%	16%
		Semana 9	28%	
		Semana 10	33%	
		Semana 11	45%	
		Semana 12	58%	
		Semana 13	70%	
		Semana 14	77%	
		Semana 15	83%	
		Semana 16	88%	
		Semana 17	92%	
		Semana 18	95%	
		Semana 19	96%	
		Semana 20	97%	
	T3	Semana 21	98%	
		Semana 22	99%	
		Semana 23	99%	
		Semana 24	99%	



HISTOGRAMA DE HORAS

	0 H Plan	H Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	554,4
Semana 3	664	277,4
Semana 4	736	831,6
Semana 5	656	831,6
Semana 6	708	831,6
Semana 7	912	870,6
Semana 8	1344	940,6
Semana 10	1776	
Semana 11	2208	
Semana 12	2728	
Semana 13	3544	
Semana 14	3304	
Semana 15	2040	
Semana 16	1560	
Semana 17	1216	
Semana 18	1152	
Semana 19	920	
Semana 20	352	
Semana 21	240	
Semana 22	160	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Trabajo acumulado			MILLONES	
Año	Trimestre	Semana	$Plan	$ Ejec
2025	T1	Semana 1	12	12
		Semana 2	24	24
		Semana 3	36,00	30,0
		Semana 4	54	48
		Semana 5	72	66
		Semana 6	90	78
		Semana 7	114	96
	T2	Semana 8	127,3	100
		Semana 10	165,7	
		Semana 11	213,5	
		Semana 12	272,6	
		Semana 13	349,3	
		Semana 14	420,8	
		Semana 15	464,9	
		Semana 16	498,7	
		Semana 17	525,0	
		Semana 18	550,0	
		Semana 19	569,9	
		Semana 20	577,5	
		Semana 21	582,7	
	T3	Semana 22	586,1	
		Semana 23	591,9	
		Semana 24	595,0	
		Semana 25	595,8	
		Semana 26	597,4	
		Semana 27	600	



TAREAS ATRASADAS

EDT	Nombre de tarea	Costo1	Duración	Comienzo	Fin	%Ava.Plan. Dt	% completado
1	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**23%**	**16%**
1.2	**PRECONSTRUCCION**	**$ 600.000.000,00**	**130 días**	**lun 17/02/25**	**vie 15/08/25**	**23%**	**16%**
1.2.1	**SISTEMAS DE GESTION**	**$ 1.491.999,93**	**70 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	**79%**	**79%**
1.2.1.1	**Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños**	**$ 1.491.999,93**	**16 días**	**mar 25/02/25**	**mar 18/03/25**	**100%**	**80%**
1.2.1.1.1	Definición Requerimientos y Metodologia	$ 400.000,00	1 día	mar 25/02/25	mar 25/02/25	100%	85%
1.2.1.1.2	Elaboración	$ 400.000,00	4 días	mié 26/02/25	lun 3/03/25	100%	85%
1.2.1.1.3	Revision - Mesa de Trabajo	$ 500.000,00	10 días	mar 4/03/25	lun 17/03/25	100%	80%
1.2.1.1.4	Aprobación	$ 191.999,93	1 día	mar 18/03/25	mar 18/03/25	100%	50%
1.2.1.2	**Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo**	**$ 0,00**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	**100%**	**93%**
1.2.1.2.2	Revision - Mesa de Trabajo	$ 0,00	10 días	lun 24/02/25	vie 7/03/25	100%	90%
1.2.1.2.3	Aprobación	$ 0,00	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	100%	90%
1.2.2	**DISEÑOS**	**$ 598.508.000,07**	**114 días**	**lun 17/02/25**	**jue 24/07/25**	**20%**	**11%**
1.2.2.2	**TOPOGRAFIA**	**$ 30.000.000,00**	**20 días**	**lun 3/03/25**	**vie 28/03/25**	**100%**	**95%**
1.2.2.2.3	**Entregables**	**$ 9.000.000,00**	**14 días**	**mar 11/03/25**	**vie 28/03/25**	**100%**	**91%**
1.2.2.2.3.6	Aprobación	$ 600.000,00	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	0%
1.2.2.3	**ESTUDIO DE SUELOS**	**$ 100.000.000,00**	**42 días**	**mar 18/03/25**	**mié 14/05/25**	**47%**	**67%**
1.2.2.3.1	Exploracion de suelos en campo	$ 60.500.000,00	7 días	mar 18/03/25	mié 26/03/25	100%	95%
1.2.2.3.2	Ensayos de laboratorio	$ 19.000.000,00	10 días	jue 27/03/25	mié 9/04/25	100%	95%
1.2.2.3.3	Datos para revisión de cimentación	$ 10.000.000,00	1 día	jue 10/04/25	jue 10/04/25	100%	95%
1.2.2.4	**DISEÑO ARQUITECTONICO**	**$ 95.845.931,05**	**65 días**	**lun 17/02/25**	**vie 16/05/25**	**56%**	**28%**
1.2.2.4.1	**Implantación del Proyecto**	**$ 3.453.333,33**	**48 días**	**lun 17/02/25**	**mié 23/04/25**	**77%**	**34%**
1.2.2.4.1.1	Alternativas de Implantacion	$ 280.000,00	9 días	lun 17/02/25	jue 27/02/25	100%	80%
1.2.2.4.1.2	Revision en comité - Selección de zona de implantacion	$ 140.000,00	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25	100%	70%
1.2.2.4.1.3	Revisión Implantación entregado por USPEC vrs Visita de Obra vrs Bioclimati	$ 70.000,00	8 días	lun 3/03/25	mié 12/03/25	100%	15%
1.2.2.4.1.4	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Implantación Arquitectonico	$ 700.000,00	3 días	jue 13/03/25	lun 17/03/25	100%	65%
1.2.2.4.1.5	Aprobación Anteproyecto Implantación arquitectónica preliminar	$ 70.000,00	1 día	mar 18/03/25	mar 18/03/25	100%	65%
1.2.2.4.1.6	Implantación definitiva	$ 70.000,00	10 días	mar 8/04/25	lun 21/04/25	40%	0%
1.2.2.4.2	**Cerramiento**	**$ 140.000,00**	**44 días**	**vie 21/02/25**	**mié 23/04/25**	**58%**	**26%**
1.2.2.4.2.3	Revision - Mesa de trabajo Detalle Cerramiento	$ 20.000,00	1 día	jue 13/03/25	jue 13/03/25	100%	0%
1.2.2.4.2.4	Aprobacion Detalle Cerramiento	$ 20.000,00	1 día	vie 14/03/25	vie 14/03/25	100%	0%
1.2.2.4.2.5	Trazado cerramiento	$ 20.000,00	10 días	mar 8/04/25	lun 21/04/25	40%	0%
1.2.2.4.3	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 21.702.682,00**	**33 días**	**lun 3/03/25**	**mié 16/04/25**	**91%**	**54%**
1.2.2.4.3.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 4.591.570,88	10 días	vie 14/03/25	jue 27/03/25	100%	90%
1.2.2.4.3.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 2.177.777,78	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	75%
1.2.2.4.3.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	$ 2.800.000,00	1 día	lun 31/03/25	lun 31/03/25	100%	0%
1.2.2.4.3.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	$ 700.000,00	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	93%	0%
1.2.2.4.4	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**$ 20.224.904,22**	**36 días**	**mié 5/03/25**	**mié 23/04/25**	**77%**	**22%**
1.2.2.4.4.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 4.591.570,88	10 días	mar 18/03/25	lun 31/03/25	100%	0%
1.2.2.4.4.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 700.000,00	1 día	mar 1/04/25	mar 1/04/25	100%	0%
1.2.2.4.4.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	$ 2.800.000,00	1 día	vie 4/04/25	vie 4/04/25	100%	0%
1.2.2.4.4.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	$ 700.000,00	10 días	lun 7/04/25	vie 18/04/25	56%	0%
1.2.2.4.5	**Talleres**	**$ 11.513.793,10**	**37 días**	**vie 7/03/25**	**lun 28/04/25**	**67%**	**22%**
1.2.2.4.5.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	$ 3.813.793,10	10 días	vie 21/03/25	jue 3/04/25	100%	0%
1.2.2.4.5.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 700.000,00	1 día	vie 4/04/25	vie 4/04/25	100%	0%
1.2.2.4.5.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	$ 1.050.000,00	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25	100%	0%
1.2.2.4.5.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	$ 700.000,00	10 días	jue 10/04/25	mié 23/04/25	25%	0%
1.2.2.4.6	**Sanidad**	**$ 9.413.793,10**	**39 días**	**mié 12/03/25**	**lun 5/05/25**	**56%**	**22%**
1.2.2.4.6.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 3.113.793,10	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	100%	0%
1.2.2.4.6.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 700.000,00	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25	100%	0%
1.2.2.4.7	**Visitas**	**$ 5.913.793,10**	**39 días**	**mié 12/03/25**	**lun 5/05/25**	**56%**	**36%**
1.2.2.4.7.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 3.113.793,10	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	100%	45%
1.2.2.4.7.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	$ 700.000,00	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25	100%	0%
1.2.2.4.8	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**$ 5.213.793,10**	**36 días**	**mié 19/03/25**	**mié 7/05/25**	**51%**	**22%**
1.2.2.4.8.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	$ 3.113.793,10	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	93%	0%
1.2.2.4.9	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**$ 5.213.793,10**	**37 días**	**vie 21/03/25**	**lun 12/05/25**	**44%**	**38%**
1.2.2.4.9.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 3.113.793,10	10 días	vie 4/04/25	jue 17/04/25	70%	50%
1.2.2.4.10	**Alojamiento Guardianas**	**$ 5.213.793,10**	**36 días**	**mié 26/03/25**	**mié 14/05/25**	**34%**	**31%**
1.2.2.4.10.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 3.113.793,10	10 días	mar 8/04/25	lun 21/04/25	40%	30%
1.2.2.4.11	**Garitas**	**$ 3.816.126,45**	**33 días**	**mié 26/03/25**	**vie 9/05/25**	**38%**	**20%**
1.2.2.4.11.3	Aprobación Esquema Basico	$ 280.000,00	1 día	lun 7/04/25	lun 7/04/25	100%	0%

1.2.2.4.11.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	$ 2.530.459,77	7 días	mar 8/04/25	mié 16/04/25	64%	0%

1.2.2.5	**DISEÑO ESTRUCTURAL**	**$ 123.448.275,51**	**46 días**	**vie 14/03/25**	**vie 16/05/25**	**23%**	
1.2.2.5.2	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 27.595.319,44**	**45 días**	**vie 14/03/25**	**jue 15/05/25**	**30%**	
1.2.2.5.2.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 2.488.888,89	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	100%	
1.2.2.5.2.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 5.701.066,67	1 día	mié 26/03/25	mié 26/03/25	100%	
1.2.2.5.2.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.902.681,99	2 días	jue 27/03/25	vie 28/03/25	100%	
1.2.2.5.3	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**$ 27.494.252,87**	**43 días**	**mar 18/03/25**	**jue 15/05/25**	**30%**	
1.2.2.5.3.1	Planteamiento estructural	$ 3.200.000,00	5 días	mar 18/03/25	lun 24/03/25	100%	
1.2.2.5.3.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 2.488.888,89	3 días	mar 25/03/25	jue 27/03/25	100%	
1.2.2.5.3.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 5.600.000,00	1 día	vie 28/03/25	vie 28/03/25	100%	
1.2.2.5.3.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.902.681,99	2 días	lun 31/03/25	mar 1/04/25	100%	
1.2.2.5.4	**Talleres**	**$ 12.827.586,10**	**40 días**	**vie 21/03/25**	**jue 15/05/25**	**30%**	
1.2.2.5.4.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 800.000,00	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	100%	
1.2.2.5.4.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 2.400.000,00	1 día	mié 2/04/25	mié 2/04/25	100%	
1.2.2.5.4.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.013.793,00	2 días	jue 3/04/25	vie 4/04/25	100%	
1.2.2.5.5	**Sanidad**	**$ 15.227.586,10**	**36 días**	**vie 28/03/25**	**vie 16/05/25**	**29%**	
1.2.2.5.5.1	Planteamiento estructural	$ 800.000,00	5 días	vie 28/03/25	jue 3/04/25	100%	
1.2.2.5.5.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 800.000,00	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	100%	
1.2.2.5.5.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 3.200.000,00	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25	100%	
1.2.2.5.5.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 4.013.793,10	2 días	jue 10/04/25	vie 11/04/25	100%	
1.2.2.5.6	**Visitas**	**$ 8.827.586,20**	**32 días**	**vie 28/03/25**	**lun 12/05/25**	**32%**	
1.2.2.5.6.1	Planteamiento estructural	$ 400.000,00	5 días	vie 28/03/25	jue 3/04/25	100%	
1.2.2.5.6.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 400.000,00	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	100%	
1.2.2.5.6.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 1.600.000,00	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25	100%	
1.2.2.5.6.4	Verificacion Coordinación BIM	$ 2.813.793,10	2 días	jue 10/04/25	vie 11/04/25	100%	
1.2.2.5.7	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocinera**	**$ 8.027.586,20**	**30 días**	**mar 1/04/25**	**lun 12/05/25**	**26%**	
1.2.2.5.7.1	Planteamiento estructural	$ 400.000,00	5 días	mar 1/04/25	lun 7/04/25	100%	
1.2.2.5.7.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 400.000,00	3 días	mar 8/04/25	jue 10/04/25	100%	
1.2.2.5.7.3	Aprobación Planteamiento Estructural	$ 800.000,00	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25	100%	
1.2.2.5.8	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**$ 8.027.586,20**	**27 días**	**vie 4/04/25**	**lun 12/05/25**	**20%**	
1.2.2.5.8.1	Planteamiento estructural	$ 400.000,00	5 días	vie 4/04/25	jue 10/04/25	100%	
1.2.2.5.8.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	$ 400.000,00	3 días	vie 11/04/25	mar 15/04/25	55%	
1.2.2.5.9	**Alojamiento de Guardianas**	**$ 5.953.186,20**	**25 días**	**mar 8/04/25**	**lun 12/05/25**	**12%**	
1.2.2.5.9.1	Planteamiento estructural	$ 80.000,00	5 días	mar 8/04/25	lun 14/04/25	84%	
1.2.2.5.10	**Garitas**	**$ 6.427.586,20**	**25 días**	**mar 8/04/25**	**lun 12/05/25**	**12%**	
1.2.2.5.10.1	Planteamiento estructural	$ 200.000,00	5 días	mar 8/04/25	lun 14/04/25	84%	

2.2.6	**DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO**	**$ 74.137.931,02**	**78 días**	**mar 1/04/25**	**jue 17/07/25**	**5%**	
2.2.6.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 14.524.904,22**	**32 días**	**mar 1/04/25**	**mié 14/05/25**	**29%**	
2.2.6.1.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	$ 2.000.000,00	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	93%	
2.2.6.2	**DIER - Pabellón Maternas**	**$ 14.524.904,22**	**32 días**	**lun 7/04/25**	**mar 20/05/25**	**18%**	
2.2.6.2.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	$ 2.000.000,00	10 días	lun 7/04/25	vie 18/04/25	56%	
2.2.6.3	**Talleres**	**$ 13.988.070,88**	**32 días**	**jue 10/04/25**	**vie 23/05/25**	**8%**	
2.2.6.3.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	$ 7.824.277,78	10 días	jue 10/04/25	mié 23/04/25	25%	
2.2.7	**DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION**	**$ 100.937.931,00**	**83 días**	**mar 1/04/25**	**jue 24/07/25**	**3%**	**0%**
2.2.7.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 22.556.015,32**	**42 días**	**mar 1/04/25**	**mié 28/05/25**	**22%**	**2%**
2.2.7.1.1	Planteamiento diseño eléctrico	$ 2.488.888,89	15 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	61%	5%
2.2.7.3	**Talleres**	**$ 10.813.793,10**	**42 días**	**jue 10/04/25**	**vie 6/06/25**	**6%**	**2%**
2.2.7.3.1	Planteamiento diseño eléctrico	$ 1.600.000,00	15 días	jue 10/04/25	mié 30/04/25	17%	5%
2.2.8	**DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL**	**$ 74.137.931,49**	**81 días**	**mar 1/04/25**	**mar 22/07/25**	**4%**	**0%**
2.2.8.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**$ 16.024.904,22**	**42 días**	**mar 1/04/25**	**mié 28/05/25**	**22%**	**0%**
2.2.8.1.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	$ 3.500.000,00	15 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	61%	0%
2.2.8.2	**DIER - Pabellón Maternas**	**$ 14.524.904,22**	**42 días**	**lun 7/04/25**	**mar 3/06/25**	**12%**	**0%**
2.2.8.2.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	$ 2.000.000,00	15 días	lun 7/04/25	vie 25/04/25	35%	0%
2.2.8.3	**Talleres**	**$ 8.663.793,10**	**42 días**	**jue 10/04/25**	**vie 6/06/25**	**6%**	**0%**
2.2.8.3.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	$ 1.500.000,00	15 días	jue 10/04/25	mié 30/04/25	17%	0%
2.3	**PROGRAMACION DE OBRA**	**$ 0,00**	**74 días**	**lun 17/02/25**	**jue 29/05/25**	**25%**	**20%**
2.3.1	**Programacion Preconstrucción Etapa 1**	**$ 0,00**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	**100%**	**89%**
2.3.1.4	Programa de Fuerza Operativa de la Fase 1	$ 0,00	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	80%
2.3.2	**Programación Construcción**	**$ 0,00**	**35 días**	**vie 11/04/25**	**jue 29/05/25**	**3%**	**0%**
2.3.2.2	**Entregables**	**$ 0,00**	**35 días**	**vie 11/04/25**	**jue 29/05/25**	**3%**	**0%**
2.3.2.2.9	Programa de Inversión mensual del Anticipo	$ 0,00	10 días	vie 11/04/25	jue 24/04/25	18%	0%
2.3.2.2.1	Programa de Inversión mensual del proyecto	$ 0,00	10 días	vie 11/04/25	jue 24/04/25	18%	0%
2.4	**BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Est**	**$ 0,00**	**26 días**	**vie 11/04/25**	**vie 16/05/25**	**6%**	**0%**
2.4.1	Calculo de cantidades Arquitectonicas	$ 0,00	20 días	vie 11/04/25	jue 8/05/25	9%	0%
2.4.2	Calculo de cantidades Estructurales	$ 0,00	20 días	vie 11/04/25	jue 8/05/25	9%	0%

PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANA 9

CRONOGRAMA PRECONSTRUCCIONMARVERDE Vr2


NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA FIN		%AV.PLAN	%EJECT
" LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024	PRECONSTRUCCION	02/17/2025	08/18/2025	14/04/2025-20/04/2025	24%	24%

EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Predecesoras	%Ava.Plan.Dt	% completado
1	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**$ 600.000.000,00**	**124 días**	**lun 17/02/25**		**24%**	**24%**
1.1	**Acta de inicio**	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 17/02/25**		**100%**	**100%**
1.1.1	Firma Acta de Inicio	$ 0,00	0 días	lun 17/02/25		100%	100%
1.1.2	**Documentos Entregados**	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 17/02/25**		**100%**	**100%**
1.2	**PRECONSTRUCCION**	**$ 600.000.000,00**	**124 días**	**lun 17/02/25**		**24%**	**24%**
1.2.1	**SISTEMAS DE GESTION**	**$ 0,00**	**77 días**	**lun 17/02/25**		**79%**	**84%**
1.2.2	**DISEÑOS**	**$ 600.000.000,00**	**119 días**	**lun 17/02/25**		**20%**	**20%**
1.2.3	**PROGRAMACION DE OBRA**	**$ 0,00**	**77 días**	**lun 17/02/25**		**26%**	**34%**
1.2.4	**BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el**	**$ 0,00**	**35 días**	**mié 25/06/25**		**0%**	**0%**
1.2.5	**AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS**	**$ 0,00**	**61 días**	**lun 19/05/25**		**0%**	**0%**

CUADRO DE APROBACIONES DISEÑOS BASICS




CURVA S DE EJECUCION DE EVOLUCIÓN SEMANAL



HISTOGRAMA DE HORAS

	0 H.Plan	H.Ejec
Semana 1	320	554,4
Semana 2	480	554,4
Semana 3	664	277,4
Semana 4	736	831,6
Semana 5	656	831,6
Semana 6	768	831,6
Semana 7	912	870,6
Semana 8	1344	960,6
Semana 9	1776	1776
Semana 10	2208	
Semana 11	2728	
Semana 12	3544	
Semana 13	3304	
Semana 14	2040	
Semana 15	1560	
Semana 16	1216	
Semana 17	1152	
Semana 18	920	
Semana 19	352	



ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

Semana 1	12,00	$ 12,00
Semana 2	24,00	$ 24,00
Semana 3	36,00	$ 30,00
Semana 4	54,00	$ 48,00
Semana 5	72,00	$ 66,00
Semana 6	90,00	$ 78,00
Semana 7	114,00	$ 96,00
Semana 8	127,27	$ 100,00
Semana 9	165,71	$ 160,57
Semana 10	213,51	
Semana 11	272,55	
Semana 12	349,26	
Semana 13	420,78	
Semana 14	460,49	
Semana 15	498,70	
Semana 16	520,50	
Semana 17	549,96	
Semana 18	569,87	
Semana 19	570,75	
Semana 20	582,68	
Semana 21	586,15	



Semana 22	591,86

USPEC

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 1 DEL DÍA 17 MES 02 AÑO 2025 AL DÍA 23 MES 02 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC: ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN

Profesional de Apoyo a la Supervisión: ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00
Valor Adicional	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga	
Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual	

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES
Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	2%	2%
Valor del PAC Programado ($)	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2%	2%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2%	2%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)		

EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	2%	2%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.000.000	$ 12.000.000
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	2%	2%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.000.000	$ 12.000.000
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	50,8	554,8

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	2%	2%	2%	2%	0%	
SISTEMA DE GESTION	17%	17%	17%	17%	0%	
DISEÑOS	1%	1%	1%	1%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

1-Presentacion general del proyecto a las directivas de la Colonia Agricola de Acacias

2-Visita al lote donde se va a ejecutar el proyecto

3-Visita a las oficinas de EMSA y ESPA

4-Recomedaciones y Solicitudes de la direccion de la Colonia: Tener en cuenta el protocolo de ingreso para personal,equipos, maquinaria, materiales

5-Gestionar evento protocolario

6-Analizar el cerramiento del area de la obra deacuerdo a nuevas es especificaciones que dara el USPEC

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Director Interventoría / Obra



Firma

USPEC

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 2 DEL DÍA 24 MES 02 AÑO 2025 AL DÍA 02 MES 03 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC: ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN

Profesional de Apoyo a la Supervisión: ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00
Valor Adicional	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga	
Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual	

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES
Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	
Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	2%	4%
Valor del PAC Programado ($)	$ 12.000.000,00	$ 24.000.000,00

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2%	4%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 24.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2%	4%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 24.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)		

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	2%	4%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 24.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	2%	4%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 24.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	50,8	554,8

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	2%	2%	4%	4%	0	
SISTEMAS DE GESTION	14%	15%	31%	33%	0	
DISEÑOS	1%	1%	2%	2%	0	
					0	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

1-Se revisaron los costos de M.O para cumplir con las fechas de numeral 4.1.1.2 del axo tecnico actividades de planeacion

2-Se reviso la metodolgia para la revision de diseños

3-Se revisaron puntos para la implemetacion de la metodologia BIM

4-Se envio documentacion para el ingreso de personal de topografia

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 3 DEL DÍA 03 MES 03 AÑO 2025 AL DÍA 09 MES 03 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00	Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional		Valor Adicional	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES	Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga		Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual		Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	2%	6%	PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)	$ 12.000.000,00	$ 36.000.000,00	Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2%	6%	Actividades Ejecutadas (%)	1%	5%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 36.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	5%	$ 30.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2%	6%	Actividades Ejecutadas (%	1%	5%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 36.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.000.000,00	$ 30.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)			Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Programadas ($)			Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	23,8	277,8

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	2%	1%	6%	5%	-1%	
SISTEMAS DE GESTION	11%	14%	45%	45%	0%	
DISEÑOS	1%	1%	3%	3%	2%	

0

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

1-Topografia Se realizo ,georeferenciacion ,matrializacion puntos topograficos, tomas areas,como resultado se obtuvo la planimetria

2-Suelos: se entrega el plan de ejecucion de muestras,se inicia la toma de muestras en el sitio de la obra

3-Provisionales :EMSA :Se radico la solicitud de la provisional de energia para el proyecto Rad 20253500048982 según anexo tecnico nural 4.1.2 Planeacion.

4-Provisionales :ESPA :Se radico la solicitud de la provisional de Alcantarillado y acueducto para el proyecto #solicitud 12244 según anexo tecnico nural 4.1.2 Planeacion.

5-Se consulta al ambiental que los estudios forestales se deben firmar por ing. Forestal

6-Se presentaro 3 propuestas de implantacion, propuesta de cerramiento siguiendo lineamientos USPEC

7- Se radica documento protocolario

8- Se radica PREBEP

9- Se radica APUS capitulos 1 al 3 del presupuesto contracual

10- Se radica programacion etapa de diseño

11-Se presenta diseño basico de arquitectura pabellon de mujeres

12- Quedo pendiente la ubicación del alojamiento de guardianas

13-Se solicita reunion para tratar inconsistias del anexo tecnico entre los numerales 17,1,1,4 y numeral 4,1,2 tiemppos de entrega de de documentacion

14- Se radica programacion de diseño presentada el 28 de enero del 2025 acorde con el acta de inicio

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Director Interventoría / Obra



Firma

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 4 DEL DÍA 10 MES 03 AÑO 2025 AL DÍA 16 MES 03 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00	Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional		Valor Adicional	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES	Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga		Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual		Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3%	9%	PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)	$ 18.000.000,00	$ 54.000.000,00	Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	3%	9%	Actividades Ejecutadas (%)		8%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 54.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)		$ 48.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	3%	9%	Actividades Ejecutadas (%	3%	8%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 54.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 48.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	0%	Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)			Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	151	151	151	151	152	75	831

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	3%	3%	9%	8%	-1%	
SISTEMAS DE GESTION	14%	43%	59%	57%	2%	
DISEÑOS	2%	2%	5%	5%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

1-Se radica a la totatalidad de los APUS de los 18 capitulos del presupuesto contractual y los insumos

2-Se radica la EDT

3-Se radicala progra la programacion de mesas de trabajo de diseño

4-Se radica el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

5-Se aprueba el diseño arquitectonico Pabellon de Reclusion de mujers , Aulas, Dier y Maternas con acta de aprobacion del INPEC

6-Se modifica la altura de cerramiento

7- Topografia: Elaboracion de informe completo del levantamiento topografico

8- Estudios de suelos. Se real

9-

10-

11-

12-

13-

14-

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma

USPEC

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 5 DEL DÍA 17 MES 03 AÑO 2025 AL DÍA 23 MES 03 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00	Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional		Valor Adicional	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES	Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga		Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual		Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3%	12%	PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)	$ 18.000.000,00	$ 72.000.000,00	Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	3%	12%	Actividades Ejecutadas (%)	3%	11%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 72.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 66.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	3%	12%	Actividades Ejecutadas (%	3%	11%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 72.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 66.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	%	Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)			Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	151	151	151	151	152	75	831

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	3%	2%	12%	11%	-1%	
SISTEMAS DE GESTION	9%	12%	68%	69%	1%	
DISEÑOS	3%	1%	8%	6%	-2%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

1- Se solicita grabacion de reunioes para poder firmar actas puesto que ha encontrado falta de informacion

2-Se solicita que para los informes semanles solamente se anexe el radicado de la platforma de la interventoria

3-Se estable el formato IN-FO-41-V3 para los informes semanales,y la ficha de seguimiento de contrato para el mensual

4- Se recibe en campo visitas tecnica solicitada para las provisionales de obra de ESPA

5-Se solicita nuevamente a la interventoria aprobar la implantacion

6- Diseñ arquitectonico: Aprueban el diseño basico de talleres

7- Diseñ arquitectonico: Revision del diseño basico de :Visitas,Rancho,guardia interna,guardia exerna,alojamiento de guardianas.

8- ESTUDIOS DE SUELOS SE REALIZARON TODOS LOS SONDEOS DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO,SE SUSPENDIO ESTA ACIVIDAD POR NO ESTAR DEFINIDA POR PARTE DE LA USPEC LA UBICACIÓN DE ALOJAMIENTO DE GUARDIANAS

9-

10-

11-

12-

13-

14-

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

17 DE MARZO TIENE MODIFICACION EN TALLERES SE ODIFICAN CUARTOS TECNICO DISTRIB CION ALIMENTO SE CAMBIA TODA LA CONFG DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE INCLUYO TALLERES DE CONFECCION ESTE EDIFICIO NO ESTA APROBADO

17 MARZO DIER MATERNAS SE CAMBIA UBICACIÓN CUARTOS TECNICOS SE DEJA 1 CONTROL DE GUARDIA ,SE AUMENTAN 4 CELDAS SE INCLUYE LACANCIA SE CAMBIA UBICACIÓN COCINA SE CAMBIA EXPENDIO SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION, SE CAMBIA UBICACIÓN DE ADMON , SE DEJA UN CONSULTORIO , SE CAMBIA INCLINACION DE LA CUBIERTA, SE SUPRIME BAÑO PARA PERSONAL SE DEJA UN SOLO BAÑO MOV REUCIDA. EsTE EDIFICIO ESTA PARA SEGUNDA REVISION . SE PROGRAMA rREUNIONES CON INPEC PARA 20 DE MARZO PRESENTACION ,REVISION Y APROBACION DE DISEÑOS 20 DE MARZO AULAS EDUCATIVAS 8:30AM, TALLERES 10AM, SE PROGRAMA REUNION CON USPEC MIGUEL CUADROS PARA REVISAR DISEÑO BASICO DE RANCHO,

ESTUDIOS DE SUELOS SE REALIZARON TODOS LOS SONDEOS DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO,SE SUSPENDIO ESTA ACIVIDADPOR NO ESTAR DEFINIDA LA UBICACIÓN DE ALOJAMIENTO DE GUARDIANAS

QUEDA **APROBADAS** EL DISEÑO BASICO PABELLON DE MUJES Y AULAS.

20 DE MARZO SE TIENENIA PROGRAMADO REVISAR RANCHO GUARDIA INTERNA Y ALOJAMIENTO DE GUARDIANAS, SOLO SE PUEDE DISEÑOS BASICOS DE VISITAS , SE APRUEBA DISEÑO BASICO DE TALLERES, SE SE PAUSA DE DISEÑO PARA LA VISITA Y APROBACION DEL INPEC DE LOS EDIFICIOS PABELLON DE MUJERES AULAS SE LEVANTA ACTA INPEC

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Direc Obra

Firma

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 6 DEL DÍA 24 MES 03 AÑO 2025 AL DÍA 30 MES 03 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00	Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional		Valor Adicional	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES	Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga		Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual		Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	3%	15%	PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)	$ 18.000.000,00	$ 90.000.000,00	Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	3%	15%	Actividades Ejecutadas (%)	2%	13%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 90.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 78.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	3%	15%	Actividades Ejecutadas (%	2%	13%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 90.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 12.000.000,00	$ 78.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	%	Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)			Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	151	151	151	151	152	75	831

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	3%	2%	15%	13%	-2%	
SISTEMAS DE GESTION	3%	8%	71%	77%	6%	
DISEÑOS	3%	3%	11%	9%	-2%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

DEFINEN EL 27 DE MARZO UBICACIÓN DE EDIFICIO DE GUARDIANAS PARA PROSEGUIR CON LOS SONDEOS DEL ESTUDIO DE SUELOS SUSPENDIDO DESDE EL 21 DE MARZO

27 MARZO se evidencia modificacion en la huella de los edicion en la implatacion por modificacion de area

26 de marzo reunion presencial en la colonia USPEC-INPEC-DIRECCION COLONIA , INTERVENTORIA, CONTRATISTA

27 MARZO SOLICITA AREA DE REPOSTERIA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA MODIFECANDO EL EDIFICIO DE TALLERES PUESTO QUE SE RETIRA UN EJE Y SE DISTRIBUYEN NUEVAMENTE ESPACIOS LO QUE MODIFICA EL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL, EL EJE RETIRADO DE TALLERES SE ADIONA EN AREA AL ASADERO PARA COLOCAR LA REPOSTERIA Y SE INCLUYE LA LAVANDERIA . MODIFICANDO LOS PORTICOS DE ESTE EDIFICIO

27 SE RECIBE UN NUEVO ESQUEMA DE RANCHO POR PARTE DEL ING MIGUEL CUADROS ESTE EDIFICIO CONTINUA EN LA FASE DE DISEÑO BASICO

27 DISEÑO SE PRESENTA ALOJAMIENTO DE GUARDIANAS CON MODIFICACIONES DE COCINA , GIMNASIO

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Direc Obra



Firma

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 7 DEL DÍA 31 MES 03 AÑO 2025 AL DÍA 06 MES 04 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00	Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional		Valor Adicional	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES	Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga		Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual		Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	4%	19%	PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)	$ 24.000.000,00	$ 114.000.000,00	Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	4%	19%	Actividades Ejecutadas (%)	3%	16%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 24.000.000,00	$ 114.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 78.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	4%	19%	Actividades Ejecutadas (%	3%	16%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 24.000.000,00	$ 114.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 18.000.000,00	$ 78.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	%	Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)			Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA


Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	151	151	151	151	152	75	831

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	4%	3%	19%	16%	-3%	
SISTEMAS DE GESTION	5%	1%	76%	78%	2%	
DISEÑOS	5%	3%	16%	12%	-4%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

Se establecieron las fechas de revisiones y aprobaciones de los Diseños basicos, el cumplimiento de las cuales aseguraban el normal avance en la programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr1. Seanaliza el comprtamiento de avance de diseño y es evidente el atrazo



En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Direc Obra

Firma

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 8 DEL DÍA 06 MES 04 AÑO 2025 AL DÍA 13 MES 04 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00	Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional		Valor Adicional	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES	Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga		Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual		Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	23%	23%	PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)	$ 138.000.000,00	$ 138.000.000,00	Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	4%	23%	Actividades Ejecutadas (%)		16%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 24.000.000,00	$ 138.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)		$ 78.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	4%	23%	Actividades Ejecutadas (%		16%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 24.000.000,00	$ 138.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)		$ 78.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	%	Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)			Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	170	170	170	170	170	90	940

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	8%	0%	23%	16%	-7%	
SISTEMAS DE GESTION	8%	2%	79%	79%	0%	
DISEÑOS	9%	3%	20%	12%	-8%	La extemporanea aprobacion de diseños

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.



La variacion de las observadas en las fechas de aprobacion de los diseños basicos es generada debido a las revisiones necesarias para aprobacion de los diferentes actores los cuales deacuerdo a su especialidad han realizado modificaciones.
Esto ha generado un atraso acumulado el cual se ha venido acumulando desde la semana 3, desde que las fechas de aprobación de los diseños básicos no se cumplieron. Es importante mencionar que el diseño básico aprobado marca la ruta crítica para los diseños estructurales, hidro sanitario, red contra incendio red de gas, eléctrico, iluminación, seguridad y comunicaciones, implantación del proyecto, urbanismo, cerramiento, análisis forestal, bioclimático y de inundaciones, coordinación BIM, extracción mecánica.
Como se observa en el presente informe del 7%
Se solicita una REprogramacion

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Direc Obra

Firma

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 9 DEL DÍA 14 MES 04 AÑO 2025 AL DÍA 20 MES 04 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	$ 44.624.694.436,00	Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional		Valor Adicional	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo Inicial	14 MESES	Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga		Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual		Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	23%	23%	PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)	$ 138.000.000,00	$ 138.000.000,00	Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1%	24%	Actividades Ejecutadas (%)	8%	24%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.000.000,00	$ 144.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 66.000.000,00	$ 144.000.000,00
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1%	24%	Actividades Ejecutadas (%	8%	24%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 6.000.000,00	$ 144.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 66.000.000,00	$ 144.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	%	Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Programadas ($)			Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	340	340	340	340	340	76	1776

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	1%	8%	24%	24%	0%	ESTE REPORTE SE REALIZA CON LA PROGRAMACION **PRECONSTRUCCIOMARVERDEVR2**
SISTEMAS DE GESTION	0%	7%	79%	84%	5%	
DISEÑOS	0%	8%	20%	20%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.



Se verificaron en la programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr1 como primera medida el límite de comienzo y el límite de finalización vs el margen de demora las actividades de aprobación de diseño básico es cero por ser actividades de duración de 1 día, por esta razón se modificaron las fechas con la aprobación real. Adicionalmente se redistribuyo los márgenes en otras actividades para evitar que la variación en el tiempo total del cronograma no se viera tan afectado. A continuación, se puede observar el impacto, las afectaciones y modificaciones que genero las nuevas fechas de las aprobaciones en las mesas de trabajo de diseño, por especialidad.
Se presenta PROGRAMACION

12-

13-

14-

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Direc Obra

Firma