REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 26 DEL DÍA 11 MES 08 AÑO 2025 AL DÍA 17 MES 08 AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"

CONTRATO No.: USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Valor Etapa precontrucción	$ 600.000.000,00	Valor Valor Etapa precontrucción	
Valor Inicial	$ 44.024.694.436,00	Valor Inicial	$ 3.299.999.000,00
Valor Adicional		Valor Adicional	
Valor Actualizado	$ 44.624.694.436,00	Valor Actualizado	$ 3.299.999.000,00
Plazo Inicial	14 MESES	Plazo Inicial	14 MESES
Plazo prorroga		Plazo Prorroga	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual		Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	2,95%	100%
Valor del PAC Programado ($)	$ 17.678.579,68	$ 600.000.000,00

FACTURADO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas ($)		
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION		
Actividades Programadas (%)	0,080%	100%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 480.000,00	$ 600.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN		
Actividades Programadas (%)	0%	%
Valor de Actividades Programadas ($)		

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION		
Actividades Ejecutadas (%	3,51%	92,88%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 21.068.295,02	$ 557.306.755,32
ETAPA DE EJECUCIÓN		
Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"DISEÑOS	200	200	200	180	150	20	950
PARA MUJERES "MAR VERDE" EJECUCION OBRA	200	200	200	152	218	80	1050
TOTAL ACUMULADO							31191

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	1%	4%	100%	88%	-3%	ESTE REPORTE SE REALIZA CON LA PROGRAMACION **PRECONSTRUCCIOMARVERDEVR2**
SISTEMAS DE GESTION	0%	1%	100%	100%	-1%	
DISEÑOS	1%	5%	100%	88%	-4%	
PROGRAMACION DE OBRA	0%	6%	100%	90%	-6%	
BALANCE PRESUPUESTAL	9%	4%	100%	91%	5%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.Seguimiento Programacion PRECONSTRUCCION V2

1- Se tienen 180 días transcurridos desde el inicio de la etapa pre-constructiva, el equivalente al 100% del plazo contractual, y un faltante de 0 días equivalente al 0% del tiempo contractual (tiempo inicial para la Fase 1 de diseños). Con el presente reporte finaliza la etapa temprana de diseños (Arquitectura, estructura, Estudio de suelos y cimentación).


1.1 Se tienen 92 días transcurridos desde el inicio de la fase 2 etapa de ejecución, el equivalente al 40,17% del plazo contractual, y un faltante de 137 días equivalente al 59,83% del tiempo contractual (Fase 2 de Ejecución)

2-Av.acum,program 100% vs Av.acum ejecut.un 88% ejecutado, una diferencia entre el programado y el ejecutao del 12%. Finaliza la etapa temprana de pre-construcción

3-DISEÑO ELÈCTRICO: El 11/08/25 se realiza reunión entre los Especialistas de la Interventoria y la USPEC, se trató la información adicional sobre la implementación de energía solar, diseñar tableros independientes para facilitar la futura implementación del sistema, presentación de memorias de cálculo y el comparativo de transformadores en la subestación. Hugo Alejandro Martínez propuso que se invite a la Interventoría a las reuniones con el operador de red .En cuanto al Análisis comparativo de transformaciones de subestaciones, los diseños cumplen con los requisitos normativos. Se observa en el seguimiento a la programaciòn, un programado (99%) VS ejecutado (94%). la diferencia entre lo programado y lo ejecutado es el 6% Es importante dejar claro que este capitulo tiene la alerta de que se necesitan las cargas del sistema de seguridad y control. Dichas cargas son esenciales para poder dimensionar los transformadores de baja tensión de 480v a 220v para cada uno de los edificios, así como las UPS, las acometidas en las mismas y los tableros regulados. Es fundamental la información .del componente de COMUNICACIONES,SEGURIDAD Y CONTROL para poder finalizar los diseños de este capitulo.

4-Debido al cambio del alcance del proyecto, por solicitud de la USPEC , se diseñan 2 edificos nuevos denominados Reseña y Acopio. Se esta tramitando la proroga #1 al contrato

5-DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL: Se sube el 15/08/2025 al CED el Diseño y simulación del GRUPO 1 y el Planteamiento del GRUPO 2. En la semana 26 se reporta en el seguimiento a la programación, un programado (100%) VS ejecutado (48%) presentando una diferencia entre lo programado y lo ejecutado del 52%




En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

1-Se tiene un programado semanal del 0,08% ($480.000,0´) y un ejecutado semanal del 3,51% ($21´068.295,02) una diferencia mayor programada semanal del 3,43% lo que indica que para el periodo se ha cumplido con el costo programado. Se sigue presentando una diferencia entre el costo programado(100%) y ejecutado (92,88%) de 7,12% , el impacto del DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTRO se sigue reflejando.

2-A la fecha del presente corte No. 26 del 17 de agosto del 2025 la Colonia ha realizado el corte del pasto.

3-A la fecha de este corte se continúan atendiendo observaciones de la INTERVENTORIA Y LA USPEC para poder cerrar las diferentes especialidades y lograr el oficio de aprobación por parte de la interventoría a los diseños de las diferentes especialidades. El capitulo de SEGURIDAD Y CONTROL sigue impactado de manera representativa la ejecución y el comportamiento económico, evitando una recuperación en la programación total. Hasta el momento no se tiene aprobación escrita de los diseños de ninguna especialidad



ING. CAROLINA ALBA TOVAR

Nombre - Directora de obra

Firma

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE".

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" –

CONSORCIO MAR VERDE CV | CONSORCIO ACI Mar Verde

INFORME SEMANAL No. 26- ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN | Código: IS-FT-TE-73 | Versión No. 0

REPORTE DE OBRA SEMANAL N.° 26 ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN DEL 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DE 2025 | FECHA: **17-ago-25**


1-RECURSOS DEL CONTRATISTA


ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS	MATERIALES EN OBRA	FORMALETA	EQUIPOS EN OBRA		PERSONAL ADMON	
					PERSONAL ADMON	**Actual**
					DIRECTOR DE OBRA	1
					RESIDENTE DE OBRA CIVIL	2
					PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	1
					PROFESIONAL HSEQ	1
					PROFESIONAL AMBIENTAL	1
					TRABAJADOR SOCIAL	1
					MODELADOR BIM	1
					AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
					INSPECTOR DE CALIDAD	1
					MAESTRO-SUPERVISOR	1
					PERSONAL OPERATIVO	
					ALMACENISTA	1
					TOPOGRAFO	1
					OFICIAL	1
					AYUDANTE	4
					PERFORADORES Y AUXILIARES	6
					ELECTRICISTAS	2
					SOLDADORES	2
					CONDUCTORES	1
					OPERADORES	2
					VIGILANTE	4
					TOTAL	35


2-SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO DE OBRA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO


PROGRAMADO SEMANA	EJECUTADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
1,00%	4,00%	100,00%	88,00%
PLAZO (DÍAS) ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN			
CANT. DÍAS	**TOTAL**	**TRANSCURRIDO**	**FALTANTES**
Contractual	180	180	0
Proyección	202	180	22
ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN			
Atraso (+) Adelanto (-)	**Días**	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL FASE PRECONSTRUCCIÓN:**	**% Tiempo Transcurrido SEGÚN PROYECCIÓN**
Anterior	25	16-ago-25	80,68%
Actual	22	7-sep-25	89,11%











3-OBSERVACIONES AL INFORME DE PROGRAMACION

Avance programado: 100%
Avance ejecutado: 88%
Diferencia:12%
Estado: Continua la ejecución de la obra fuera de los tiempos programados

Diferencia mayor entre el programado y ejecutado (ATRASO) 12%

El control y seguimiento de la semana No. 26 se realiza con la versión No.02 de la programación aprobada por la Interventoría el 24/04/2025, lo mismo que las observaciones del comportamiento de las curvas S y los porcentajes de avances y atrasos de la obra, por lo anteriormente expuesto para el cierre de la presente semana:
Se tienen 180 días transcurridos desde el inicio de la etapa pre-constructiva, el equivalente al 100 % del plazo contractual, y un faltante de 0 días equivalente al 100 % del tiempo contractual .

A la fecha de corte del 16/08/2025 EL CRONOGRAMA REPORTA UNA DIFERENCIA DEL 15% ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJECUTADO. DISEÑO ARQUITECTÒNICO :Aunque los diseños cumplen con los requisitos solicitados en las mesas de diseño, la diferencia entre lo programado (100%) VS lo ejecutado(99 %) es el 1%, Se trabajan las incidencias del CED, se revisa el cumplimiento de la normatividad y se da respuesta a 45 incidencias, dando prioridad a la revision conjunta con los especialistas de la USPEC E INTERVENTORIA en mesa de trabajo del 15/08/2025 a los edificios de SANIDAD, RANCHO,ASADERO REPOSTERIA,VISITAS con el fin de que se genere la aprobacion definitiva de los diseños arquitectònicos .DISEÑO ESTRUCTURAL. Todos los diseños de los edificios estan en el CED y en revision por parte de la Interventoria para aprobacion. Se observa en el seguimiento de la programaciòn un programado (100%) VS ejecutado(96 %). DISEÑO HIDROSANITARIO: Los diseños cumplen con los requisitos normativos, la diferencia entre lo programado (100%) VS lo ejecutado(97%) es el 3%, esta pendiente recibir las incidencias de la revision de Interventoria y la USPEC. DISEÑO ELÈCTRICO: El 11/08/25 Se realiza reunion entre los Especialistas de la Interventoria y la USPEC, se trata la información adicional sobre la implementación de energía solar, diseñar tableros independientes para facilitar la futura implementación del sistema, presentación de memorias de cálculo y el comparativo de transformadores en la subestación. Hugo Alejandro Martínez propuso que se invite a la interventoría a las reuniones con el operador de red. Análisis comparativo de transformaciones de subestaciones. Los diseños cumplen con los requisitos normativos, se observa en el seguimiento a la programación, programado (99%) VS ejecutado (94%) la diferencia es del 6% . Es importante dejar claro que este capitulo tiene la alerta de que se necesitan las cargas del sistema de seguridad y control, dichas cargas son esenciales para poder dimensionar los transformadores de baja tensión de 480v a 220v para cada uno de los edificios, así como las UPS, acometidas en las mismas y los tableros regulados. Es fundamental la información del componente de COMUNICACIONES.SEGURIDAD Y CONTROL para poder finalizar los diseños de este capitulo. Se dio respuesta a las observaciones de la Interventoria. DISEÑO DE COMUNICACIONES SEGURIDAD Y CONTROL Se sube el 15/08/25 al CED el Diseño y la simulacion del GRUPO 1 y el Planteamiento del GRUPO 2. En la semana 26 se reporta en el seguimiento a la programaciòn, un programado (100%) VS un ejecutado(48%) presentando una diferencia entre lo progranmado y lo ejecutado del 52%

4-ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SEMANA 04/08/2025 AL 10/08/2025

No	EDIFICIO	ARQ RVT	ARQ PDF	ARQ DWG	EST RVT	EST PDF	EST MEM	EST DWG	HS RVT	HS PDF	HS MEM	HS DWG	RCI RVT	RCI PDF	RCI MEM	RCI DWG	SE-ELECTRICO RVT	SE-ELECTRICO PDF	SE-ELECTRICO MEM	SE-ELECTRICO DWG	SE-ILUMINACIÓN RVT	SE-ILUMINACIÓN PDF	SE-ILUMINACIÓN MEM	SE-ILUMINACIÓN DWG	MEC RVT	MEC PDF	MEC MEM	MEC DWG	SYC RVT	SYC PDF	SYC MEM	SYC DWG
1	RECLUSIÓN MUJERES (RMU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK		OK			
2	TALLERES (TLL)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK		OK			
3	AULAS EDUCATIVAS (EDU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK				OK				OK			
4	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI-RMG)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				OK	OK	OK	OK	OK		OK		OK			
5	VISITAS (VIS)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				OK	OK	OK	OK	OK		OK					
6	RANCHO (RAN)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK				OK	OK		OK	OK		OK	OK	OK		OK					
7	RESEÑAS (RES)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK				OK		OK	OK	OK		OK					
8	ACOPIO (ACO)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK																	OK							
9	ASADERO (ASA)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK								OK						OK	OK	OK		OK					
10	UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARÍA (UAP)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK					
11	GUARDÍA INTERNA (GIN)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK				OK		OK	OK	OK		OK					
12	GUARDÍA EXTERNA (GEX)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK		OK				OK		OK	OK	OK		OK					
13	ALOJAMIENTO DE CUSTODÍA Y VIGILANCIA (ACV)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK						OK	OK	OK		OK					
14	CAMINERAS	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO																								
15	GARITAS	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK						OK								OK		OK					

SEMANA 11/08/2025 AL 16/08/2025


No	EDIFICIO	ARQ RVT	ARQ PDF	ARQ DWG	EST RVT	EST PDF	EST MEM	EST DWG	HS RVT	HS PDF	HS MEM	HS DWG	RCI RVT	RCI PDF	RCI MEM	RCI DWG	SE-ELECTRICO RVT	SE-ELECTRICO PDF	SE-ELECTRICO MEM	SE-ELECTRICO DWG	SE-ILUMINACIÓN RVT	SE-ILUMINACIÓN PDF	SE-ILUMINACIÓN MEM	SE-ILUMINACIÓN DWG	MEC RVT	MEC PDF	MEC MEM	MEC DWG	SYC RVT	SYC PDF	SYC MEM	SYC DWG
1	RECLUSIÓN MUJERES (RMU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK		OK			
2	TALLERES (TLL)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK		OK			
3	AULAS EDUCATIVAS (EDU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK				OK				OK			
4	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI-RMG)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				OK	OK	OK	OK	OK		OK		OK			
5	VISITAS (VIS)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				OK	OK	OK	OK	OK		OK		OK			
6	RANCHO (RAN)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK				OK	OK		OK	OK		OK	OK	OK		OK		OK			
7	RESEÑAS (RES)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK				OK		OK	OK	OK		OK					
8	ACOPIO (ACO)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK																	OK							
9	ASADERO (ASA)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK								OK						OK	OK	OK		OK		OK			
10	UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARÍA (UAP)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK		OK			
11	GUARDÍA INTERNA (GIN)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK						OK	OK	OK		OK					
12	GUARDÍA EXTERNA (GEX)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK		OK				OK		OK	OK	OK		OK					
13	ALOJAMIENTO DE CUSTODÍA Y VIGILANCIA (ACV)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK						OK	OK	OK		OK					
14	CAMINERAS	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO																								
15	GARITAS	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK						OK								OK		OK					


1-Semana 26 del 11/08/2025 al 17/08/2025 - se continua con la instalaciòn de la provisional de energia del campamento
2-En la presente semana 26 con corte al 16/08/2025 se reporta un avance de 158 mts de via provisional de a ancho 5 mts del corredor vial por el edificio de Reseña, pasando entre los àrboles del brazo del canal 2 que se va a desviar
3- Se radica con ENT-25-013981, asunto 277-PROGRAMA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2025 y fecha 2025-08-10
4- Se radica ENT-25-014073, asunto 278-INFORMES SEMANA No. 25 DEL 04 AL 11 AGOSTO 2025 – FORMATOS IS-FT-TE-73 E IN-FO-041 y fecha 2025-08-11.
5- se radica ENT-25-014105, asunto 270-MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIOS y fecha 2025-08-12
6-Se radica respuesta ENT-25-014134, asunto 279-RESPUESTA RADICADO No. SAL-25-011207 PROGRAMA DE OBRA y fecha 2025-08-12
7- Se subsanan observaciones ENT-25-014146, asunto 280-RESPUESTA SAL-25-005692 INFORME SEMANA 8 DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 - WORD y fecha 2025-08-12
8-Se radica cotizacion para aprobacion con las observaciones a los ensayos de diagnostico del puente interno ENT-25-014246, asunto 281-RESPUESTA SAL-25-010774- DIAGNÒSTICO PUENTE y fecha 2025-08-13.
9- Se radica ENT-25-014279, asunto 282-PLAN DE COMPRAS y fecha 2025-08-13 como soporte de la programacion construccion v3 del 08/08/2025
10- Se subsanan observaciones ENT-25-014290, asunto 283-RESPUESTA SAL-25-010816 – MANUAL DE OPERACIÒN y fecha 2025-08-13. Aprobado
11- Se remite para aprobacion ENT-25-014301, asunto 284-HV CRISTINA OYOLA BERRIO – CARGO TECNÒLOGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÒN HSEQ y fecha 2025-08-13.
12- Se subsanan con ENT-25-014367, asunto 285-RESPUESTA A SAL-25-010806 -INFORME DE RESISTIVIDAD y fecha 2025-08-14
13- El 13/08/2025 se hace hallazgo en la excavacion de la via provisional de tuberia de acueducto de 3" con reparaciones hechizas, el consorcio MAR VERDE CV procede a hacer reparaciones con uniones. Se reporta a la Interventoria con ENT-25-014414, asunto 286-ALINEAMIENTO TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA y fecha 2025-08-14.
14 Se realiza levantamiento de la tuberia de acueducto de 3" encontrada ENT-25-014414, asunto 286-ALINEAMIENTO TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA y fecha 2025-08-14.
15- se subsanan observaciones ENT-25-014416, asunto 287-RESPUESTA SAL-25-011215 -FUERZA DE TRABAJO OPERATIVA y fecha 2025-08-14.
16 Se subsanan observaciones -ENT-25-014466, asunto 288-COMPONENTE ESTRUCTURA - RESPUESTA SAL-25-010122 ESTADO DE AVANCE EN LA ETAPA DE DISEÑOS y fecha 2025-08-15.
17-Se radica programacion semanal ENT-25-014468, asunto 289-PROGRAMACION SEMANAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2025 y fecha 2025-08-15.
18- En comitè de seguimiento del 15/08/2025 Se recibe la aprobacion del planteamiento 2 (puente curvo) de perfil para excavacion del canal 2.

5-ESTADO DE LOS DISEÑOS TECNICOS CON LAS REUNIONES DE ESPECIALISTAS - INFORMAR DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTAS REUNIONES


En la semana comprendida desde el 11 hasta el 16 de agosto, en el marco del proyecto "Campamento Mar Verde para mujeres" se presentaron avances en varias de las disciplinas que estan contempladas en el proyecto. En este apartado del informe semanal se presentan los avances más relevantes, los cuales a su vez pueden ser comprobados en el entorno común de datos de la USPEC con la fecha exacta del cargue de esta información, así como en los informes de transmisión que se generan en la plataforma. Dentro de la información cargada, se encuentra lo siguiente:


Componente Arquitectonico: En cuanto a los diseños arquitectonicos se tienen avances en los siguientes edificios: URBANISMO (URB), FEDERADO (FEB), AULAS EDUCATIVAS (EDU), RANCHO-PABELLÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (RAN-PAP), UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (UDI), TALLERES (TLL), PABELLÓN DE MUJERES (PMU), por último de acuerdo a la petición de interventoría se añadieron nombres en las fachadas de las garitas asociandolas a cada una de sus tipologías.






Componente iluminación: En relación a los diseños eléctricos se tuvieron actualizaciones de los siguientes modelos asociadas a la adición de planimetrias: GUARDIA EXTERNA (GEX), VISITAS (VIS), GUARDIA INTERNA (GIN). Para este componente tambien se cargo información nueva asociada a las memorias y planos en formato PDF y DWG para el edificios de AULAS EDUCATIVAS (EDU), UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL - PABELLÓN METERNAS (UDI-PMA)





Componente de seguridad y control: Para el caso del componenete de seguridad y control se realizó el cargue de los siguientes modelos a nivel de planteamiento: VISITAS (VIS), ASADERO (ASA), UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP), RANCHO-PABELLÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (RAN-PAP). Adicionalmente se realizó la actualización de los modelos del grupo 1, añadiendo la infraestructura del componente de seguridad y control AULAS EDUCATIVAS (EDU), UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (UDI).





6

ÍTEM	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		DIFERENCIA		INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (AL 17 DEAGOSTO 2.025)		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (AL 17 DE AGOSTO2.025)	
	INICIAL HASTA EL MODIFICATORIO 01	ACTUAL	$	%	$	%	$	%
TOTAL FASE 1 PLANEMIENTO	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 42.693.244,68	7%	$ 600.000.000,00	100,00%	$ 557.306.755,32	92,88%
DIRECTOS FASE 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					
INDIRECTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					
INCREMENTOS POR FORMULA DE AJUSTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					
TOTAL	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 42.693.244,68		$ 600.000.000,00	100,00%	$ 557.306.755,32	92,88%

INDICADORES MOVIMIENTO EN EL AVANCE A LA INVERSIÓN

CORTE AL 16 DE AGOSTO DE 2025 - SEMANA 26 DE PROYECTO - SEMANA 13 DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE INVERSIÓN

En el flujo de Inversión se tiene un programado semanal del 0,08% ($480.000) y un ejecutado semanal del 3,51 % ($21´068.295,02) siendo la diferencia mayor en el ejecutado semanal del 3,43% ($20´588.295), lo que indica que para el periodo el costo ejecutado estuvo por encima del costo programado. Esto se debe principalmente a que en esta semana se pudo avanzar en los planteamientos que esta realizando el CONSORCIO MAR VERDE CV de los edificios de PABELLON, TALLER, EDUCATIVAS Y DIER MATERNAS en los diseños, simulacion y planteamientos de los edificios SANIDAD,RANCHO,ASADERO, VISITAS en el CAPITULO DE SEGURIDAD Y CONTROL . Este capitulo en la semana 26 tiene un costo acumulado programado de $73´892.931,40 y el costo acumulado ejecutado de $ 40´491.880,28. El avace de la presente semana es el 32% con respecto a la semana anterior.

7-AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE PAGOS A CONSORCIO MAR VERDE CV

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Acta No 1 Fase 1		
TOTAL		$ -

RESUMEN DE PAGOS A CONSORCIO ACI MAR VERDE

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Acta No 1 Fase 1		$ 85.069.874,00
ACTA No 1 Fase 2		$ 85.069.874,00
TOTAL	5,16%	$ 170.139.748,00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO	BENEFICIARIO
4-abr	PAGO DE PROV UNI SERV PEN			21.196.729.857,00	21.196.729.857,00	
30-abr	ABONO INTERESES AHORROS			7.825.597,20	21.204.555.454,20	
9-may	2106585 RENDIMIENTOS HZP			- 7.825.597,20	21.196.729.857,00	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN
6-may	ABONO INTERESES AHORROS			1.739.413,91	21.198.469.270,91	
8-may	ABONO INTERESES AHORROS			579.841,81	21.199.049.112,72	
31-may	ABONO INTERESES AHORROS			6.666.849,62	21.205.715.962,34	
4-jun	ABONO INTERESES AHORROS			1.159.666,11	21.197.889.523,11	
5-jun	imp- gob. 4*1000			- 35.944,42	21.197.853.578,69	
5-jun	2123824 RENDIMIENTOS HZP			- 8.986.105,34	21.196.729.857,00	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN
30-jun	ABONO INTERESES AHORROS			7.536.168,22	21.205.389.746,91	

*A la fecha de cierre de la semana 26 de la etapa pre-construcción y semana 13 de obra se esta trabajando en el acta de corte No.1 - Es importante dejar claro que hay situaciones que no se han definido que afectan el inicio de obra como son : 1- El recibo del poder del INPEC para ealizar los tramites ambientales en CORMACARENA y EMSA

*Se tiene radicado por parte del contratista a la interventoría el desembolso de los rendimientos financieros con corte al 30jun/2025

8- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Consorcio Mar Verde CV radica a la Interventoria los siguientes oficios con números de radicado:

1. ENT-25-014073, asunto 278-INFORMES SEMANA No. 25 DEL 04 AL 11 AGOSTO 2025 – FORMATOS IS-FT-TE-73 E IN-FO-041 y fecha 2025-08-11.
2. ENT-25-014105, asunto 270-MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIOS y fecha 2025-08-12
3. ENT-25-014134, asunto 279-RESPUESTA RADICADO No. SAL-25-011207 PROGRAMA DE OBRA y fecha 2025-08-12
4. ENT-25-014146, asunto 280-RESPUESTA SAL-25-005692 INFORME SEMANA 8 DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 - WORD y fecha 2025-08-12
5. ENT-25-014246, asunto 281-RESPUESTA SAL-25-010774- DIAGNÒSTICO PUENTE y fecha 2025-08-13.
6. ENT-25-014279, asunto 282-PLAN DE COMPRAS y fecha 2025-08-13
7. ENT-25-014290, asunto 283-RESPUESTA SAL-25-010816 – MANUAL DE OPERACIÒN y fecha 2025-08-13.
8. ENT-25-014301, asunto 284-HV CRISTINA OYOLA BERRIO – CARGO TECNÒLOGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÒN HSEQ y fecha 2025-08-13.
9. ENT-25-014367, asunto 285-RESPUESTA A SAL-25-010806 -INFORME DE RESISTIVIDAD y fecha 2025-08-14
10. ENT-25-014414, asunto 286-ALINEAMIENTO TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA COLONIA y fecha 2025-08-14.
11. ENT-25-014416, asunto 287-RESPUESTA SAL-25-011215 -FUERZA DE TRABAJO OPERATIVA y fecha 2025-08-14.
12. ENT-25-014466, asunto 288-COMPONENTE ESTRUCTURA - RESPUESTA SAL-25-010122 ESTADO DE AVANCE EN LA ETAPA DE DISEÑOS y fecha 2025-08-15.
13. ENT-25-014468, asunto 289-PROGRAMACION SEMANAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2025 y fecha 2025-08-15.
14. ENT-25-014476, asunto 290-Tránsito de volquetas por la vía de la Vereda El Carmen y fecha 2025-08-15.
15. ENT-25-014482, asunto 291-Solicitud de Anticipo para malla electrosoldada – Acerías Paz del Rio y fecha 2025-08-16

La Interventoria radica a Consorcio Mar Verde los siguientes oficios con número de radicado:

1. SAL-25-011207, asunto: 263-ADECUACIÓN VIA INTERNA ÁREA PROYECTO y fecha 2025-08-12
2.SAL-25-011215, asunto: 297-FUERZA DE TRABAJO OPERATIVA y fecha 2025-08-12
3. SAL-25-011218, asunto: 268- RESPUESTA SAL-25-005690 INFORME SEMANA 7 DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025 - WORD y fecha 2025-08-12
4. SAL-25-011391, asunto: 261-RESPUESTA SAL-25-010822-COMPARACIÓN METODOLOGIAS CARGAS TÉRMICAS y fecha 2025-08-14
5. SAL-25-011492, asunto: 275-RESPUESTA SAL-25-011024- INFORME SEMANA No. 24 DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2025 - FORMATO FO-041 y fecha I 2025-08-16
6. SAL-25-011496, asunto: 280-RESPUESTA SAL-25-005692 INFORME SEMANA 8 DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025 - WORD y fecha 2025-08-16
7. SAL-25-011497, asunto: 284-HV CRISTINA OYOLA BERRIO – CARGO TECNÒLOGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÒN HSEQ y fecha 2025-08-16

9- ASPECTOS TÉCNICOS .

1-Se contiùa con el control y supervisiòn de todos y cada uno de los componentes de diseño y ejecucion de campamento, provisional de energia, via provisional
2- Al finalizar la presente semana no se ha recibido el poder por parte del INPEC para tamites en CORMACARENA Y EMSA

10-CALIDAD

Se tiene el Plan de Calidad Listo para ser aplicado en la obra

11-GESTION SST

Total de personal : 30
1. Se registra un total de 1050 horas de personal administrativo. y operativo
2. Se realiza aseguramiento en la finalizacion de construccion de campamento, las pruebas del estado del Puente de la Colonia y construccion de vias de acceso
3. Se realizan actividades en Caliente con su respectivo aseguramiento a traves de permisos e inspeciones
4. Se continua con la gestion del ingreso de maquinaria, personal, equipos y volquetas para el movimiento de tierras

12-GESTION SOCIAL

1.Durante la semana se dio continuidad al proceso de selección de la vacante de tecnólogo HSEQ publicada en la Red de Empleo:

• Martes 13 de agosto: Se realizaron llamadas a los candidatos preseleccionados para ampliar la información sobre sus perfiles, experiencia laboral y validar datos relevantes para la postulación.
• Miércoles 14 de agosto: Se remitió la hoja de vida del candidato seleccionado a la Interventoría para su aprobación, en cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos del proyecto.

2.Se realizó la Verificación de Tránsito de Volquetas que no trabajan para la obra Mar Verde por el carreteable de la vereda El Carmen


• El jueves 15/08/2025 y el viernes 16/08/2025 se verificó el tránsito de volquetas con material por la vía de la vereda El Carmen. Al constatar que no pertenecen al Consorcio Mar Verde CV, se realizó visita en campo al área de origen y se dialogó con el administrador del proyecto en la vereda La Esperanza, quien presentó Resolución No. 390 del 29 de julio de 2025, que autoriza obras en el predio "Área Remate – Vereda Las Blancas".
• El tránsito corresponde a la construcción de una vía interna dentro del predio en vereda Las Blancas. Se elaboró informe con registro fotográfico, el cual fue radicado ante la Interventoría.

3.Cumplimiento de Actividades Sociales del Cronograma
Durante la semana se avanzó en el desarrollo de las actividades sociales programadas, según el cronograma establecido. Estas incluyen seguimiento a comunidades, apoyo en comunicación territorial y gestión de inquietudes locales relacionadas con el proyecto.

13-CONCLUSIONES INTEGRALES DEL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL AL FINALIZAR EL PERIODO.

1- La revisión del progreso en la etapa de pre-construcción para la presente semana 26 indica que se continua con la ejecucion de los planteamientos y diseños del CAPITULO DE SEGURIDAD Y CONTROL, segun la revisión del crononograma en la reunion del 14/08/2025 la Ejecucion de los diseõs de Seguridad y Control es la que sigue Impactando el avance general y no permite que se reflejen los avances de las otras especialidades las cuales en su mayoria estan en revision y aprobacion de la USPEC Y LA INTERVENTORIA . En las siguientes graficas se observa el impacto en ejecucion y costos del capitulo





2-.Progreso Financiero y Programación: El avance financiero muestra un cumplimiento del 89,37% de las actividades de pre-construcción, lo que representa un nivel de ejecución con retrasos atribuibles principalmente al capitulo de los diseños de Seguridad,control y comunicaciones .

3-Debido a la ampliacion del alcance en los diseños, se esta tramitando la Prorroga #1

13.1 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA
1- Presupuesto: Se esta a la espera de las observaciones de las cantidades radicadas el 06/08/2025, cantidades de obra de arquitectura y estructura de PMU-TALL-EDU-UDI .Radicadas El 08/08/2025 se radican las cantidades de obra de arquitectura y estructura de.GIN-GEXT-UAP-VIS-RAN-ACC-ASA Las cuales tienen fecha de entrega para arquitectura y estructura el 06/08/25 según programacion de PRECONSTRUCCION VR2.
2- Programacion de obra CONTRUCCION V3 Se subsanan las observaciones de la fuerza de trabajo y del programa de compras y suministros
3- se readican NP 002 relleno en crudo de rio, NP 003 revestimiento en piedra a canales, El 14,08,25 se realiza reunion de revision entre interventoria y el consorcio MARVERDE CV para subsanar diferencia

13.3 AMBIENTAL Y FORESTAL
1- Se realizan actividades de limpieza y mantenimiento de las Unidades Sanitarias Portatiles
2- Se realiza jornada de orden y aseo en campo
3- Se envia Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Versión 3 a interventoria
4- Se actualiza inventario de productos quimicos
5- Se realiza paso de maquinaria tipo Retroexcavadora por el caño interno de la Colonia el cual fue autorizado por interventoria
6- Se realiza revegetalización del caño interno de la Colonia en la zona donde se paso la maquina tipo retroexcavadora

13.5 GESTION SOCIAL
Conclusión:
Durante la semana del 10 al 17 de agosto se avanzó en el cumplimiento de las actividades sociales del proyecto. Se dio continuidad al proceso de selección para la vacante de tecnólogo HSEQ, logrando la remisión de la hoja de vida del candidato seleccionado a la Interventoría. Asimismo, se realizó la verificación del tránsito de volquetas por la vía de la vereda El Carmen, confirmando que no están vinculadas al consorcio Mar Verde CV y documentando la situación mediante informe. Finalmente, se desarrollaron las actividades sociales previstas en el cronograma, fortaleciendo el vínculo con las comunidades y garantizando el acompañamiento territorial requerido.

13.5 SST
1. No se presenta Accidentes ni Incidentes durante el periodo de este informe.
2. Se esta realizando el aseguramiento en las actividades en Caliente (Uso de Pulidora), soldadura y trabajo en alturas
3. Se observa una buena actitud del personal frente al seguimiento de los estandares de seguridad.
4. Se continua con la implementacion del SG SST

14. INFORME BIM

FECHA	Progreso Semanal 12 (27/07/2025)	13 (3/08/2025)	14 (10/08/2025)	15 (17/08/2025)
	65,95%	68,97%	70,74%	71,98%
EXTERIOR				
Urbanismo	20%	20%	20%	20%
Rede Secas	0%	0%	0%	0%
Redes RCI	0%	60%	60%	60%
Redes Humedas	5%	20%	20%	55%
Topografía	100%	100%	100%	100%
% avance	25,00%	40,00%	40,00%	47,00%
PABELLÓN				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	100%	100%	100%	100%
Mecanico	100%	100%	100%	100%
RCI	100%	100%	100%	100%
Iluminación	95%	100%	100%	100%
Seg y control	75%	80%	90%	90%
% avance	96,25%	97,50%	98,75%	98,75%
GUARDÍA EXTERNA				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	95%	95%	95%	95%
Mecanico	85%	90%	90%	90%
RCI	100%	100%	100%	100%
Iluminación	95%	95%	95%	95%
Seg y control	0%	0%	0%	0%
% avance	84,38%	85,00%	85,00%	85,00%
SANIDAD				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	95%	100%	100%	100%
Mecanico	90%	90%	90%	100%
RCI	100%	100%	100%	100%
Iluminación	95%	95%	95%	95%
Seg y control	10%	30%	50%	50%
% avance	86,25%	89,38%	91,88%	93,13%
RANCHO				
Arquitectura	95%	95%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	90%	90%	90%	90%
Electrico	85%	100%	100%	100%
Mecanico	70%	75%	95%	100%
Gas	0%	0%	0%	0%
RCI	95%	95%	95%	95%
Iluminación	95%	95%	95%	95%
Seg y control	10%	50%	50%	50%
% avance	71,11%	77,78%	80,56%	81,11%
ASADERO				
Arquitectura	98%	98%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	90%	90%	90%	90%
Electrico	80%	80%	80%	80%
Mecanico	70%	75%	80%	85%
Gas	0%	0%	0%	0%
RCI	15%	15%	15%	15%
Iluminación	55%	55%	55%	60%
Seg y control	10%	50%	50%	50%
% avance	57,56%	62,56%	63,33%	64,44%

FECHA	Progreso Semanal 12 (27/07/2025)	13 (3/08/2025)	14 (10/08/2025)	15 (17/08/2025)
VISITAS				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	75%	75%	80%	85%
Mecanico	90%	95%	95%	95%
RCI	100%	100%	100%	100%
Iluminación	95%	95%	95%	95%
Seg y control	10%	10%	50%	50%
% avance	83,75%	84,38%	90,00%	90,63%
GUARDÍA INTERNA				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	95%	95%	95%	95%
Mecanico	95%	100%	100%	100%
RCI	100%	100%	100%	100%
Iluminación	95%	95%	95%	95%
Seg y control	0%	0%	0%	0%
% avance	85,63%	86,25%	86,25%	86,25%
TALLERES				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	100%	100%	100%	100%
Mecanico	100%	100%	100%	100%
RCI	100%	100%	100%	100%
Iluminación	95%	95%	100%	100%
Seg y control	75%	75%	80%	90%
% avance	96,25%	96,25%	97,50%	98,75%
AULAS				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	50%	50%	100%	100%
Mecanico	100%	100%	100%	100%
RCI	95%	95%	100%	100%
Iluminación	10%	60%	60%	80%
Seg y control	75%	75%	80%	90%
% avance	78,75%	85,00%	92,50%	96,25%
INFANCIA Y MATERNO				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	70%	70%	80%	100%
Mecanico	100%	100%	100%	100%
Gas	70%	100%	100%	100%
RCI	100%	100%	100%	100%
Iluminación	95%	95%	100%	100%
Seg y control	50%	80%	90%	90%
% avance	87,22%	93,89%	96,67%	98,89%

FECHA	Progreso Semanal 12 (27/07/2025)	13 (3/08/2025)	14 (10/08/2025)	15 (17/08/2025)
GARITAS				
Arquitectura	95%	95%	95%	100%
Estructura	90%	90%	90%	90%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	75%	75%	75%	75%
Mecanico	70%	75%	80%	85%
RCI				
Iluminación	40%	40%	40%	40%
Seg y control	0%	0%	0%	0%
% avance	67,14%	67,86%	68,57%	70,00%
ALOJAMIENTO GUARDIANAS				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	100%	100%	100%	100%
Electrico	25%	25%	25%	25%
Mecanico	90%	95%	95%	95%
Gas	0%	0%	0%	0%
RCI	100%	100%	100%	100%
Iluminación	50%	50%	50%	50%
Seg y control	0%	0%	0%	0%
% avance	62,78%	63,33%	63,33%	63,33%
RESEÑA				
Arquitectura	100%	100%	100%	100%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	10%	10%	10%	10%
Electrico	0%	0%	0%	0%
Mecanico	70%	75%	95%	95%
RCI	0%	0%	0%	0%
Iluminación	0%	0%	0%	0%
Seg y control	0%	0%	0%	0%
% avance	35,00%	35,63%	38,13%	38,13%
ACOPIO				
Arquitectura	85%	85%	85%	85%
Estructura	100%	100%	100%	100%
Hidrosanitario	0%	0%	0%	0%
Electrico	0%	0%	0%	0%
Mecanico	70%	75%	80%	85%
RCI	0%	0%	0%	0%
Iluminación	50%	50%	50%	50%
Seg y control	0%	0%	0%	0%
% avance	38,13%	38,75%	39,38%	40,00%
TANQUE DE RESERVA				
Arquitectura	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Estructura	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hidrosanitario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Electrico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mecanico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Iluminación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Seg y control	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% avance	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

16. CONTROL DE LLUVIAS

Lunes 11 de agosto de 2025	Se presentan lluvias desde las 07: 10 hasta las 10: 30 y desde las 14:00 hasta las 16:00
Martes 12 de agosto de 2025	NO SE PRESENTAN LLUVIAS
Martes 13 agosto de 2025	NO SE PRESENTAN LLUVIAS
Miercoles 14 agosto de 2025	NO SE PRESENTAN LLUVIAS
Viernes 15 de Agosto/ 2025	NO SE PRESENTAN LLUVIAS
Sabado 16 de Agosto/ 2025	NO SE PRESENTAN LLUVIAS
Domingo 17 de Agosto/ 2025	NO SE PRESENTAN LLUVIAS

ING. CAROLINA ALBA TOVAR
Consorcio MAR VERDE CV
DIRECTOR OBRA