USPEC

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

 # SEMANA No.: 53 DEL DÍA 16 MES 02 AÑO 2026 AL DÍA 22 MES 02 AÑO 2026

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE

CONTRATO No.: USPEC-CTO-297-2024

Supervisor USPEC:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN	ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:		**Contrato de Interventoría:**	
Valor Inicial	44.624.694.436,00	Valor Inicial	3.299.999.999,00
Valor Adicional	-	Valor Adicional	-
Valor Actualizado	44.624.694.436,00	Valor Actualizado	3.299.999.999,00
Plazo Inicial	14 Meses, Máximo 31 Diciembre 2025	Plazo Inicial	14 Meses, Máximo 31 Diciembre 2025
Plazo prorroga	106,00 días	Plazo Prorroga	106,00 días
Plazo Actualizado	14 Meses a partir de la fecha de inicio	Plazo Actualizado	14 Meses a partir de la fecha de inicio
Fecha Inicio	17/02/2025	Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual	16/04/2026	Fecha Terminación Actual	16/04/2026

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			**FACTURADO**		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	4,98%	13,74%	PAC Programado (%)	0,00%	5,20%
Valor del PAC Programado ($)	$ 2.222.294.281,19	$ 6.133.290.922,90	Valor del PAC Programado ($)	$ 0,00	$ 2.321.563.361,00

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1,60%	13,74%	Actividades Ejecutadas (%)	0,25%	8,32%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 713.065.350,41	$ 6.133.290.922,90	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 113.278.856,86	$ 3.711.177.079,80
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0,00%	100,00%	Actividades Ejecutadas (%)	0,00%	100,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 0,00	$ 600.000.000,00	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ -	$ 600.000.000,00
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1,62%	12,57%	Actividades Ejecutadas (%)	0,26%	7,07%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 713.200.049,86	$ 5.533.904.090,61	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 114.464.205,53	$ 3.112.545.896,63

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**TOTAL**
Operativo	328	328	328	328	328	164	**1804**
Admón.	192	192	192	192	192	96	**1056**

Establecimiento - ERON / Actividad	**% Programado (Físico)**	**% Ejecutado (Físico)**	**Programado Acumulado**	**Ejecutado Acumulado**	**% Variación**	**Observaciones**
MAR VERDE	1,60%	0,25%	13,74%	8,32%	-5,43%	La ejecución del proyecto va por encima de lo programado en el PDT V04 del 27/Nov/2025
ETAPA PRECONSTRUCCION	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	La Fase de diseños cerró el 24 de noviembre con atraso. El Consorcio Mar Verde CV presentó los diseños los cuales están en revisión por parte de la Interventoría para determinar los ajustes requeridos para cerrar el 100% de la Fase.
ETAPA CONSTRUCCION	1,62%	0,26%	12,57%	7,07%	-5,50%	La ejecución del proyecto va por encima de lo programado en el PDT ajuste de la V04 del 27/Nov/2025

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

USPEC	REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

#	SEMANA No.:	53	DEL	DÍA	16	MES	02	AÑO	2026	AL	DÍA	22	MES	02	AÑO	2026

Se realiza el seguimiento & control semanal con la programación v04 ajuste aprobada el 27 de noviembre.

Para el cierre de la semana 53 del proyecto 40 de obra y de acuerdo al seguimiento realizado mediante el PDT ver 4 ajuste se evidencio que ritmo de trabajo continúo mostrando un descensos vertiginosos. Para el actual periodo la diferencia que se tiene entre el programado y el ejecutado **del 16,42% y 61 días de atraso** según el indicador en función de tiempo.

En cuanto al desempeño semanal para la semana 53 el porcentaje ejecutado no superó el Programado. Se presenta una diferencia del **1,36% según el indicador de avance a la inversión.**

Para el presente periodo la ventaja con la que inicio el control del ajuste al cronograma en la v04 fue superada por el atraso que desde hacia varios periodos se venia advirtiendo, El porcentaje programado supero al ejecutado en 16,42%, situación que sigue dejando al proyecto en riesgo el cumplimiento de la fecha contractual del proyecto el 16/abril/2026, Se tienen seis (06) edificios en atraso PABELLÓN (PMU) GRUPO 1, EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU) GRUPO 1, RANCHO (RAN) GRUPO 2, SANIDAD (UAP) GRUPO 2, ASADERO PANARIA DEL GRUPO 2, ALOJAMIENTO GUARDIANAS (ACV) GRUPO 3, adicionalmente se tiene para el periodo el requerimiento del PDT en el incido en la ejecución de las Garitas, el cerramiento y las obras exteriores.

3- No Previstos: El consorcio trabajó en la actualización de la información, incluyendo las memorias de cantidades, cotizaciones y demás requisitos definidos para la aprobación de los No Previstos. Esta información fue entregada a la Interventoría el día 20 de febrero.
La Interventoría emitió observaciones sobre la información radicada, las cuales se están atendiendo con el fin de dar cumplimiento. La información ajustada será entregada a la Interventoria el miércoles 25 de febrero.

Sin Modificaciones para el presente informe el seguimiento financiero para el contrato de Obra. Se tiene facturada el acta No 01 que corresponde a Diseños, el Acta No 02 de la fase 2, el acta No 03 de Diseños, el acta 04 de fase 2 y el acta 05 fase 2.
Se tienen conciliadas las memorias de cantidades de obra para el acta parcial No 05.
En total se tiene un avance financiero para el contrato de obra del 5.20% equivalente a $2.321.563.361,00. El avance se reporta hasta el acta parcial No 05.
No se tiene tramite para pago de ajustes para la parcial No 04 y 05.
Se le ha solicitado al contratista que mejore los ritmos de ejecución de obra y por ende generar acta de cobro mensuales. A la fecha se espera que el contratista radique el acta parcial No 06 de obra

Durante el periodo no se presentan actividades en la construcción del Box Culvert. Se tiene construida la placa de piso, se tienen fundidos los muros, aletas, y placa superior, en concreto de 3500 PSI, y los rellenos laterales, en proceso de instalar el relleno seleccionado sobre la placa superior, la instalación de las Barandas. En cuanto a la red eléctrica se le ha solicitado al contratista la presentación del presupuesto con los respectivos soportes técnicos de las obras ejecutadas, sin que a la fecha se tenga una respuesta efectiva sobre el particular.

PMU
Bloque 1 Norte
Compactación material 3" en bloque 1 PMU
Instalación de formaleta para placas contrapiso
Se realiza el Curado concreto placa de contrapiso celdas 1,2 y 3 bloque 1 norte

Bloque 1 Sur
Instalación de formaleta para placas contrapiso
Se realiza Vaciado de concreto sobre placa de contrapiso PMU
Se realiza el Curado concreto placa de contrapiso bloque 1 sur

Bloque 2
Relleno material granular
Compactación material de excavación bloque 2 PMU
Compactación material granular bloque 2 PMU
Retiro de material saturado en bloque 2 PMU

EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU):
Céreo relleno EDU
Instalación de tubería eléctrica EDU
Instalación de Malla electrosoldada placa contrapiso
Vaciado concreto placa contrapiso EDU
Fundida placa contrapiso EDU

EDIFICIO TALLERES
Céreo plataforma edificio TLL
Continua el Céreo relleno 3" bajo placa TLL

EDIFICIO UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLON MATERNAS (UDI-PMA):
Finaliza Amarre de acero de columnas en UDI-PMA
Se realiza fundida de Zapatas UDI-PMA
Se realiza encofre y desencofrado de zapatas en UDI
Se realiza Ubicación de ejes UDI para instalación de acero de refuerzo y armadura de acero para columnas.

USPEC

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

#	SEMANA No.:	53	DEL	DÍA	16	MES	02	AÑO	2026	AL	DÍA	22	MES	02	AÑO	2026

En las edificaciones de Grupo 2-3 se avanza así:

EDIFICIO VISITAS (VIS):
Sin ejecución de actividades durante el periodo.

GRUPO 2 (ASA-PAN,).
Sin ejecución de actividades durante el periodo.

EDIFICIO RANCHO – PABELLON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (RAN-PAP):
Arranque de muros RAN
Pedestales RAN
Se tiene la conformación de la cimentación, excavación para zapatas, zapatas fundidas, Izajes de torres de acero para columnas.

EDIFICIO UAP - SANIDAD
Puesta de niveles UAP
Instalación de relleno material granular plataforma edificio UAP
Compactación relleno UAP
Conformación del relleno pre Céreo UAP
Continua la fundida de la cimentación del eje faltante

GRUPO 3
GUARDIA EXTERNA (GEXT)
Continua los solados de vigas de cimentación
Se funden Vigas de cimentación
Finalizan las Excavaciones de vigas con solado en GEX
Finaliza el Armado de acero GEX
Finaliza el armado del acero de refuerzo vigas de cimentación y encofrado en vigas de cimentación GEX
Se realiza Amarre de acero pedestales GEX
Encofrado de pedestales GEX
Vaciado de concreto pedestales GEX

ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN GESOA:

1. CONSTRUCCION DE BOX COULVERT: Se tiene construida la estructura del Box Culvert. Están ejecutadas las obras complementarias como rellenos laterales y en proceso los rellenos sobre placa así como la instalación de las barandas de protección. Se tiene ya realizada la visita para la revisión y traslado de la acometida eléctrica así como de la red de 34,5KVA, el cual esta en proceso para que se inicie su ejecución - Durante el periodo no se tiene actividades puntuales en plan GESOA

El estado actual de los diseños es:

El Consorcio Mar Verde CV presentó a la Interventoría documentos y planos para la entrega final de la fase 1.
Se tiene la entrega de los planos por parte del Consorcio Mar Verde CV a la interventoría para las respectivas firmas, en comité del día 29/ene/2026 se firman los planos de diseños por parte de la interventoría. Se esta a la espera de la emisión del acta para el cambio de fase, con las observaciones realizadas a las diferentes especialidades. Continúan las mesas de trabajo a fin de continuar con el proceso de cierre de diseños y la emisión del presupuesto y la programación real de obra.

SEGUIMIENTO A LA FACTURACION

4- Facturación: Se tiene facturado hasta el acta No 05 que corresponde al 100% de los Diseños (actas 1 y 3) y las Actas 2, 4, 5 corresponden a la fase 2 las cuales ya se encuentran avaladas por la interventoria. En total se tiene un avance financiero para el contrato de obra del 5.20% equivalente a $2.321.563.361,00. El avance se reporta hasta el acta parcial No 05.
No se tiene tramite para pago de ajustes para la parcial No 04 y 05.

ING. NELSON GARCIA
Director de obra
CONSORCIO MAR VERDE CV

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE".

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" –

INFORME SEMANAL No. 53 - ETAPA-CONSTRUCCIÓN | **Código: IS-FT-TE-73** | **Versión No. 0**

REPORTE DE OBRA SEMANAL N.º 53 ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL 16 DE FEB 2026 AL 22 FEB/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MARVERDE CV

CONTRATO N.º USPEC-CTO-293-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025
FECHA TERMINACIÓN PRE 16/08/2025
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025
FECHA TERMINACIÓN PRO 16/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A

FECHA INICIO FASE 2: 16 MAYO /2025
FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025
FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 16ABRIL/2026

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI MAR VERDE

CONTRATO USPEC-CTO-297-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025
FECHA TERMINACIÓN PRE 16/08/2025
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025
FECHA TERMINACIÓN PRO 16/04/2026

FECHA INICIO FASE 2 16 MAYO /2025
FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025
FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1:16 ABRIL/2026

DIC

OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE.

FECHA: **22-feb-26**

*VALOR INICIALDEL CONTRATO: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($44.624.694.436.oo) M/CTE, incluido el valor del A.I.U, IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato y plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2025

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de CATORCE (14) MESES o máximo hasta el 31 de diciembre de dos mil veinticinco (2025) contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. perfeccionamiento y ejecución del contrato. perfeccionamiento y ejecución del contrato.
El tiempo de ejecución del contrato es el siguiente:
.FASE 1 .Planeamiento y Preconstruccion. MAXIMO 6 MESES O AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ESTAS ACTIVIDADES, CONTEMPLA FASE 1 TEMPRANA CORRESPONDIENTE A LOS TRES (3) PRIMEROS MESES
.FASE 2 : Ejecución :9 MESES. FASE 3 : Entrega cierre y liquidación 2MESES . TOTAL 14 MESES. La fase 2 deberá comenzar a los (3) tres meses de la FASE 1 previa entrega de los estudios y diseños recibidos y aprobados por la interventoría de la fase 1 temprana

•FECHA DE INICIO: 17-FEBRERO-2024, PLAZO 14 MESES. FECHA FINAL DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA (293 DE 2024): 17-ABRIL-2026
•FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
•FECHA DE REINICIO: N/A
*FECHA FINAL DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA (293 DE 2024): 31-DICIEMBRE-2025
*EN ESPERA DEL ACTOADMINISTRATIVO DONDE SE OFICIALICE LA PRORROGA

1-RECURSOS DEL CONTRATISTA

ENSAYOS DE LABORATORIO

TRAZABILIDAD DEL CONCRETO

CÓDIGO: FO.EO.021-375 | FECHA EMISIÓN: FEBRERO 2016

OBRA: USPEC META - CAMPAMENTO PARA MUJERES MARVERDE

FECHA	REMISIÓN	PROVEEDOR	CANTIDAD M3	SLUMP (")	LOCALIZACIÓN EN OBRA	ELEMENTO	REFERENCIA	MUESTRA N°	RESISTENCIA 7 DÍAS	7 DÍAS	7 DÍAS	14 DÍAS	14 DÍAS	14 DÍAS	28 DÍAS	28 DÍAS	28 DÍAS
19/01/2026	040	GRAVICON SA	3	6-3/4"	UAP	ZAPATAS DE CIMENTACIÓN Z1 EJES (F7-F8), Z2 EJES (E6-E7-D7), Z3 EJES (D6) (UAP)	4000	#469 - 480	5311	5317	5232	5327	6132	6124	6176	6268	6225
21/01/2026	041	GRAVICON SA	2,25	6-3/4"	UAP	PEDESTALES DE COLUMNAS C1 EJES (A1-F4) (UAP)	4000	#481 - 492	6028	5998	5984	6006	7461	7534	7515	7484	7531
21/01/2026	042	GRAVICON SA	12,25	7"	VIS	VIGAS DE CIMENTACIÓN VC101(A4-D7), VC102(A5-D7) (VIS)	4000	#493 - 504	5743	5838	5810	5846	6554	6424	6515	6447	6452

MATERIALES EN OBRA

Insumo	Nombre	Und	Entrada	Insumo	Nombre	Und	Entrada
00004	acero de refuerzo 60,000 psi	KG	240.478,12	03634	PUNTILLA DE 2" CON CABEZA	LB	109,00
00006	alambre de amarre	KG	5.320,00	03645	Polisombra negra	ML	300,00
00010	malla electrosoldada	KG	60.376,00	03647	Grava 3/4"	M3	108,00
00016	bloque n 4 estandar 30x10x20	UN	900,00	03662	PUNTILLA DE 1-1/2" CON CABEZA	LB	22,00
00279	cemento gris x 50 kg	BTO	1.051,00	03663	LISTON DE 4 CM X 8 CM X 3 MT (DU	UN	260,00
00293	arena de rio	M3	72,00	03961	LISTON DE 4 CM X 2 CM X 3 MT (DU	UN	60,00
00399	sikasil univeral - 280 ml	UN	14,00	04088	Prensa estopa 1/2"	UN	11,00
00418	tabla burra en 30 cm x 3m	UN	176,00	04160	Tablero monofásico 6 circuitos	UN	1,00
00423	tabla chapa en 30 cm x 3m	UN	200,00	04504	Estiba en madera 1.20 x 1 m	UN	30,00
00443	triplex 1.22 x 2.44 x 4mm tipo c	UN	25,00	04516	manguera nivel de 1/2 c20 metro	ML	15,00
00447	vara de madera rolliza 3 m	UN	430,00	04524	"TEJA DE ZINC DE 2,44MT CALIBRE	UN	1.072,00
00524	ladrillo comun recocido 19x10x6	UN	900,00	04525	TEJA DE ZINC DE 3MT CALIBRE 33	UN	40,00
00893	ductolon corbata 26 mm	ML	750,00	04526	Cable Aislado No 12 AWG Cobre THH	ML	40,00
00927	icopor lamina de 1 x 1 x 1	UN	100,00	04527	Cable Aislado No 12 AWG Cobre THH	ML	90,00
00974	mineral rojo ochoa	KG	5,50	04528	CAJA CIRCUITOS TABLERO DE BRE	UN	1,00
01007	puntilla con cabeza de 1"	KG	15,00	04529	Tubo estructural cuadrado de 75 X 75	UN	31,00
01010	estacas, puntillas, color mineral etc	GLN	1.225,00	04530	Tubo estructural rectangular de 75 X 3	UN	108,00
01034	tanques agua de 1000 lts	UN	4,00	04589	Repisa de 7cm x 4cm x 3m	UN	530,00
90343	Eterboard- Placa concreto- teja termoac	GL	108,00	04605	Arena de trituracion	M3	18,00
01282	alambre 14awg cu thhn/thwn-2 ct 90°c (	ML	410,00	04637	Balastro	M3	6,00
01283	alambre 12awg cu thhn/thwn-2 ct 90°c 6	ML	400,00	04638	Crudo de Rio	M3	318,00
01288	cable triplex 3x12 awg thhn/thwn	ML	20,00	04661	Lampara LED 36W antipolvo 1.20m	UN	15,00
01290	cable 12awg cu thhn/thwn-2 ct-sr 90°c 6	ML	100,00	04741	"Union Reparación Deslizante PVC 3""	UN	9,00
01291	cable 10awg cu thhn/thwn-2 ct-sr 90°c 6	ML	169,00	04742	"Varilla corrugada 1/4"" "	KG	90,00
01335	cables duplex spt 60°c 300v 2x12	ML	3,00	04745	Liston de madera de 6CM X 2.5CM x 2	UN	21,00
01344	cable encauchetado 3x14awg 90°c 600v	ML	15,00	04748	Liston de 5 CMX 5CM x 3MT	UN	245,00
01346	cable encauchetado 2x12awg 90°c 600v	ML	50,00	04844	Teja de zinc de 2.40 x 0.80	UN	124,00
01389	alambre cu esmaltado amidanel 200°c n	ML	0,00	04848	Cemento estructural	BTO	20,00
01394	cable 2awg al s8000 thhn/thwn ct 90°c 6	ML	580,00	04858	Desmoldante	GL	40,00
01401	cable 6awg s8000 lshf ct 90°c 600v	ML	145,00	04935	Liston de madera de 5 cmx 2,5 x 3m	UN	174,00
01464	tomacorriente doble p/tierra	UN	26,00	04936	Escalera de 7 paso tipo tijera	UN	1,00
01492	tablero trifasico de distribucion 18 circuit	UN	1,00	04945	Triturado de Rio	M3	2.375,00
01529	soldadura exotermica 115 gramos	UN	1,00	04964	Teja de Zinc de 3.60 Mt CL 36	UN	18,00
01531	varilla c.w. 5/8" x 2,4 mts	UN	1,00	04973	Ladrillo tolete recocido 20*10*6)	UN	200,00
01702	terminal conector emt 3/4"	UN	82,00	04978	Distanciadores Rueda plastica 12 cm	UN	7.000,00
01723	tuberia conduit liso 3/4 3m	ML	102,00	04979	Distanciador Rueda Plastica de 8 cm	UN	4.000,00
01725	tuberia conduit liso 1.1/4 3m	ML	35,00	04980	Canastilla Plastica de 2.5 cm	UN	13.300,00
01855	tuberia liso pvc 1/2 rde9 6m	ML	18,00	04981	Canastilla plastica Cimentacion 5 cm	UN	17.200,00
01859	tuberia liso pvc 3/4 rde21 6m	ML	123,00	04982	Canastilla Plastica Cimentacion 7.5 c	UN	3.250,00
01865	tuberia liso pvc 3 rde21 6m	ML	55,00	04983	Canastilla plastica cimentación 10 cm	UN	14.820,00
02609	tuberia biax 3 6m pr200	ML	330,00	04984	Ductolon de 1 1/2" En Rollo	UN	8,00
02794	tuberia alc novafort s8 160mm(6) 6m	ML	6,00	05012	Viruta de acero	KG	2,30
03189	manguera de polietileno ø 1/2"	ML	560,00	05013	Cal X10 Kg	BTO	41,00
03502	TEJA DE ZINC DE 3MT CALIBRE 35	UN	80,00	05024	Concreto de 4000 psi grava 3/4"-asent	M3	398,25
03508	PLASTICO NEGRO CALIBRE 4 ROLLO	UN	11,00	05025	Concreto de 4000 psi grava 1/2" asent	M3	33,00
03518	PUNTILLA DE ACERO DE 4" CON CAB	LB	40,00	05026	Concreto de 4000 PSI grava 1/2" asen	M3	28,50
03600	PUNTILLA DE 2-1/2" CON CABEZA	LB	125,00	05047	PUNTILLA DE ACERO 2-1/2" CON CA	LB	74,00
03601	PUNTILLA DE 3" CON CABEZA	LB	94,00	05061	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	ML	108,00
03602	PUNTILLA DE 4" CON CABEZA	LB	4,00	05062	PUNTILLA DE ACERO DE 1" CON CA	LB	9,00
05072	PUNTILLA DE ACERO 3" CON CABEZA	LB	1,00	05069	LISTON EN MADERA DE 5 CM X 10 C	UN	120,00
05073	Hilo para albañil 100M	RO	10,00	05070	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 ROLL	UN	18,00
05078	LISTON EN MADERA DE 2 CM X 5 CM (	UN	30,00	05071	TORNILLO EXTRA PLANO PUNTA A	UN	60,00

FORMALETA

EQUIPO	CANTIDAD (UN)	EQUIPO	CANTIDAD (UN)
Alineador 250	33	Alineador 100	118
Alineador 350	26	Alineador 150	33
Alineador 400	5	Alineador 200	22
Alineador 450	8	Alineador 300	17
Alineador 600	21	Alineador 500	7
Angulo de 60	49	Alineador 550	3
Chapeta	3360	Molde metálico 12*60	63
Corbata metálica 25	170	Molde metálico 12*120	46
Corbata metálica 30	300	Molde metálico 14*120	8
Molde metálico 10*60	13	Molde metálico 15*120	11
Molde metálico 11*60	8	Molde metálico 20*60	74
Molde metálico 13*60	17	Molde metálico 20*120	173
Molde metálico 14*60	51	Molde metálico 30*120	61
Molde metálico 35*120	106	Angulo de 120	98
Molde metálico 35*60	27	Molde metálico 13*120	22
Molde metálico 40*60	36	Molde metálico 30*120	20
Molde metálico 45*60	6	Molde metálico 40*120	74
Molde metálico 5*60	8	Molde metálico 45*120	4
Molde metálico 8*60	8	Molde metálico 60*120	93
Pin seguridad metálico	1480	Molde metálico 30*60	20
RInconera 20+20*60	156	Molde metálico 50*60	5
Tensor metáñico	1150	Corbata metálica 12	900

EQUIPOS EN OBRA

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	1
VIBROCOMPACTADOR 7 TON	1
VIBROCOMPACTADOR 1 TON	1
MINI RETRO DE ORUGA	1
BOMBAS SUMERGIBLES DE 2" Y 3"	3
PLANTA ELÉCTRICA	1
COMPACTADOR TIPO CANGURO	3
VIBRADORES DE CONCRETO	3
TABLEROS ELECTRICOS MÓVILES	4

PERSONAL ADMON

PERSONAL ADMON	Actual
ESPECIALISTAS Y OTROS	12
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA CIVIL	5
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	1
PROFESIONAL HSEQ	2
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TRABAJADOR SOCIAL	1
MODELADOR BIM	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	1
TECNOLOGO HSEQ	2
MAESTRO-SUPERVISOR	1
PERSONAL OPERATIVO	
ALMACENISTA	1
TOPOGRAFO	2
OFICIAL	18
AYUDANTE	31
OPERADORES	4
VIGILANTE	3
AUXILIAR VIAL	1
CONDUCTORES	2
TOTAL	**91**

2-SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO DE OBRA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

SEGUIMIENTO FASE 2 AL AVANCE FISICO DE OBRA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO (AJUSTE AL PDT V04 APROBACIÓN PRORROGA 1)

PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
4,31%	0,43%	52,49%	36,07%

PLAZO (DÍAS) ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN

CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	423	370	53
Proyección	484	370	114


ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN (PROYECCIÓN CON LA VERSIÓN V04 AJUSTE DE LA R)

Atraso (+) Adelanto (-)	Días	FECHA TERMINACIÓN PROYECTO V04 (AJUSTE) fechas proyectadas V04 -PROROGA (AJUSTE)	% Tiempo Transcurrido SEGÚN PROYECCIÓN
Anterior	55,0	10-jun-26	77,41%
Actual	61,0	16-jun-26	76,45%


REGISTRO FOTOGRAFICO -



GRAFICA 1 — **GRAFICAS COMPARATIVAS DESEMPEÑO GENERAL CRONOGRAMA AJUSTE v04**



GRAFI — **SEGUIMIENTO A LA FASE 2**



CONSORCIO MAR VERDE CV

CONSORCIO ACI Mar Verde

CONTRATO No: USPEC-CTO-297-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE".

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" –

INFORME SEMANAL No. 53 - ETAPA-CONSTRUCCIÓN | Código: IS-FT-TE-73 | Versión No. 0


REPORTE DE OBRA SEMANAL N.° 53 ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL 16 DE FEB 2026 AL 22 FEB/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MARVERDE CV — **CONTRATO N.° USPEC-CTO-293-2024**

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — FECHA INICIO FASE 2: 16 MAYO /2025
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1&ABRIL/2026
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A


INTERVENTOR: CONSORCIO ACI MAR VERDE — **CONTRATO USPEC-CTO-297-2024**

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — FECHA INICIO FASE 2 16 MAYO /2025
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2026
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1:16 ABRIL/2026
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026






GRAFICA 2



GRAFICA 4



3-OBSERVACIONES AL INFORME DE PROGRAMACION

Avance programado Fase 2: 52.49%
Avance ejecutado Fase 2: 36.09%

Diferencia: 16,40% – Se evidencia una brecha entre lo programado y lo ejecutado, con un atraso acumulado de 61 días, lo que refleja un incremento del retraso en comparación con los periodos anteriores.

Eventos de la programación:

*Se tiene la aprobación de la prórroga por parte de la entidad a partir del 10oct/2025. Con el acto administrativo aprobado se da inicio al control del cronograma en su V03, para tal efecto el reporte de la semana 34 del proyecto y 21 de Obra. Se da cierre a la V03 del cronograma la semana 39 del proyecto, semana 26 de Obra.

*Con la aprobación de la versión v04 en noviembre de 2025, debe entenderse que el cronograma presentó modificaciones, principalmente por la redistribución de tiempos en las tareas asignadas, lo que impacta en la proporcionalidad reflejada en los avances. Sin embargo, la base estadística no se alteró, ya que se mantuvo el tiempo contractual establecido desde la versión v03.

Los datos de entrada en la semana 39 para el seguimiento de la fase 2 ejecución reflejaron un negativo, el cual NO debe entenderse como un retroceso constructivo, una demolición y/o un cambio en el seguimiento del diseño, esto es el resultado de la operación aritmética en el ajuste de la proporcionalidad con la asignación adecuada de precedencias y con ella el suprimir la restricción en fin-inicio de una actividad, adoptando una mayor amplitud en la duración de las tareas, así como una mayor simultaneidad, conllevado a establecer holguras, que no es más que un tiempo extra para la ejecución de una tarea sin afectar el plazo final del proyecto.


La situación se ve más marcada en el seguimiento a la inversión por cuanto este sufrió cambios más ostensibles, dado el ajuste que se le realizo la valorización de las tareas y la movilización de recursos en el tiempo a actividades con mayor peso económico, como instalaciones, eléctricas, carpinterías metálicas, cubiertas, tareas a ejecutar con posterioridad a la aprobación de la v04 del PDT. Se da cierre a la V04 del cronograma la semana 41 del proyecto, semana 28 de Obra.


El control de programación durante el periodo se realizó con el ajuste de v04 aprobado por la interventoría el 27nov/2025, fundamentado en hecho que tres (PMU, TLL: ASA) de los tres edificios iban a presentar un riesgo de atraso en el corto plazo y por ende una afectación al cronograma general, en acuerdo se decide reprogramar estos edificios teniendo presente que este ajuste NO modificaría el plazo contractual establecido. 16abril/2026.
Es de aclarar que el ajuste v04 que sufrió el cronograma NO modifico, ni la base estadística, ni genero cambios drásticos en graficas de desempeño. Se mantiene la proporcionalidad del tiempo, el costo y continuidad en el comportamiento del cronograma, sin tendencias que puedan generar incertidumbre.


Para el cierre del periodo se presenta un atraso del 16,40% y equivalente a 55 días, se le reitera al contratista la entrega del plan de contingencia para superar el atraso presentado. Se tienen 6 edificios en atraso (PMU, RANC, ASADERO, SANIDAD, ALOJAMIENTO DE GUARDIANAS, EDIFICIO EDUCATIVAS)

A continuación, se presentan la condición en el tiempo y los indicadores de seguimiento en el tiempo que tiene al cierre del periodo para la fase 2:


Seguimiento General del cronograma





















CONSORCIO MAR VERDE CV

CONSORCIO ACI Mar Verde

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE".

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" –

INFORME SEMANAL No. 53 - ETAPA-CONSTRUCCIÓN | **Código: IS-FT-IE-73** | **Versión No. 0**

REPORTE DE OBRA SEMANAL N.° 53 ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL 16 DE FEB 2026 AL 22 FEB/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MARVERDE CV

CONTRATO N.° USPEC-CTO-293-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A

FECHA INICIO FASE 2: 16 MAYO /2025
FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025
FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 16ABRIL/2026


INTERVENTOR: CONSORCIO ACI MAR VERDE

CONTRATO USPEC-CTO-297-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026


FECHA INICIO FASE 2 16 MAYO /2025
FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025
FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1:16 ABRIL/2026


DIC
































Seguimiento Fase 2 - Ejecución

Seguimiento Fase 2 - Ejecución

Al cierre de la semana 40 de obra se tiene transcurrido 282 días desde el inicio de la fase 2 el 16/05/2025 el equivalente 84,18% del tiempo contractual y un faltante 53 días el equivalente al 15,82%. Se tiene un atraso de 61 días, equivalente al 76.43% del tiempo asignado para la ejecución.

En total se tienen asignados 335 días para esta fase incluido el tiempo adicionado en la prorroga No 1, la cual finaliza el 16abril/2026

Con la versión 04 del PDT (Ajuste) se tiene 52.49% acumulado programado y un 36,09% ejecutado, Una diferencia mayor del PROGRAMADO sobre el EJECUTADO del 16,40% equivalente a 61 días de atraso. Continúa aumentado el atraso tal como fue advertido en periodos anteriores por la interventoría, siendo esta una condición que continúa desfavorable para el seguimiento y control proyecto.

En la gráfica 1 y 2 se evidencia el seguimiento general del proyecto.

En la graficas 3 y 4 se evidencia el desempeño semanal desde la aprobación de la V04 del PDT el 16Nov/2025 y la aprobación del ajuste de la programación v04 el 27nov/25

En el apartado de alertas se emiten las respectivas consideraciones sobre el desempeño de la fase 2.

4-ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Seguimiento de avance semana 53:

No.	EDIFICIO	SEMANA 15/12/2025 AL 21/12/2025																											
		ARQ			EST			HS			RCI			SE-ELECTRICO			SE-ILUMINACIÓN			INEC			SYC		
		INT	PDT	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG
1	RECLUSIÓN MUJERES (RMU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	TALLERES (TLL)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	AULAS EDUCATIVAS (EDU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI-RMU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	VISITAS (VIS)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	RANCHO PIPA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	RESEPAS (RES)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	ASEO (ASO)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					OK	OK	OK	OK													
9	BIBLIOTECA (BIB)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	GUARDIA INTERNA (GIN)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	GUARDIA EXTERNA (GEX)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13	ALOJAMIENTO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA (ACV)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14	CAMINERAS	OK	NO	NO	NO	NO	NO	OK													OK	OK							
15	GARITAS	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK																

ARQ	ARQUITECTURA
EST	ESTRUCTURA
HS	HIDROSANITARIA
RCI	RED CONTRA INCENDIOS
SE	SISTEMA ELECTRICO
MEC	MECANICA

No.	EDIFICIO	SEMANA 22/12/2025 AL 28/12/2025																											
		ARQ			EST			HS			RCI			SE-ELECTRICO			SE-ILUMINACIÓN			INEC			SYC		
		INT	PDT	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG	INT	PDT	MEM	DMG
1	RECLUSIÓN MUJERES (RMU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	TALLERES (TLL)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	AULAS EDUCATIVAS (EDU)	OK	OK	UK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	UK	UK	UK	UK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI-RMU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	VISITAS (VIS)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	RANCHO PIPA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	RESEPAS (RES)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	ASEO (ASO)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					OK	OK	OK	OK													
9	BIBLIOTECA (BIB)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	GUARDIA INTERNA (GIN)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	GUARDIA EXTERNA (GEX)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13	ALOJAMIENTO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA (ACV)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14	CAMINERAS	OK	NO	NO	NO	NO	NO	OK													OK	OK							
15	GARITAS	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK																

ARQ	ARQUITECTURA
EST	ESTRUCTURA
HS	HIDROSANITARIA
RCI	RED CONTRA INCENDIOS
SE	SISTEMA ELECTRICO
MEC	MECANICA

*Durante la semana 53 del 16/02/2026 al 22/02/2026 se ejecutaron en la obra las siguientes actividades:
PMJ

CONSORCIO MAR VERDE CV

MARVERDE CV - CIA SAS - CONTEN SAS - INVIDES SAS

CONSORCIO ACI Mar Verde

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE".

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" –

INFORME SEMANAL No. 53 - ETAPA-CONSTRUCCIÓN | **Código: IS-FT-IE-73** | **Versión No. 0**

REPORTE DE OBRA SEMANAL N.° 53 ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL 16 DE FEB 2026 AL 22 FEB/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MARVERDE CV

CONTRATO N.° USPEC-CTO-293-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — **FECHA INICIO FASE 2: 16 MAYO /2025**
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — **FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025**
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — **FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 16ABRIL/2026**
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI MAR VERDE

CONTRATO USPEC-CTO-297-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — **FECHA INICIO FASE 2 16 MAYO /2025**
FECHA TERMINACIÓN PRE 16/08/2025 — **FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2026**
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — **FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1:16 ABRIL/2026**
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026

DIC

Bloque 1 Norte
Compactación de material granular 3"
Instalación de formaleta para placas contrapiso
Se realiza el curado del concreto de la placa de contrapisode las celdas 1,2 y 3

Bloque 1 Sur
Instalación de formaleta para placas contrapiso
Se realiza Vaciado de concreto sobre placa de contrapiso
Se realiza el curado del concreto de las placas de contrapiso

Bloque 2
Relleno con material granular 3"
Compactación del relleno con material de excavación
Compactación material granular 3"
Retiro de material saturado

Bloque 3
Alineamiento aceros columnas bloque 3 PMU

EDIFICIO EDUCATIVAS (EDU):
Céreo de rellenos de la plataforma
Instalación de tubería eléctrica
Instalación de Malla electrosoldada para la placa contrapiso
Fundida de concreto para placa de contrapiso

EDIFICIO TALLERES
Céreo de los rellenos de la plataforma

EDIFICIO UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLON MATERNAS (UDI-PMA):
Amarre de acero de refuerzo para las columnas
Se realiza fundida de Zapatas
Se realiza instalación de formaleta para zapatas
Localización y replanteo para columnas

En las edificaciones de Grupo 2 se avanza así:
GRUPO No 02
EDIFICIO VISITAS (VIS):
Vibrocompactación de rellenos de plataforma

GRUPO 2 (ASA-PAN.).
Excavación parcial del área de la plataforma


EDIFICIO RANCHO – PABELLON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (RAN-PAP):
Fundida de pedestales de columnas y muros
Se tiene la conformación de la cimentación: zapatas, vigas de cimentación, lzajes de acero para columnas.


EDIFICIO UAP - SANIDAD
Colocación de niveles
Relleno y compactación de material granular 3" para plataforma
Céreo de rellenos de plataforma


GRUPO 3
GUARDIA EXTERNA (GEXT)
Fundida de concreto de limpieza para vigas de cimentación
Instalación de formaleta y fundida de Vigas de cimentación
Armado de acero de refuerzo e instalación de formaleta para pedestales
Fundida de concreto para pedestales de columnas
Rellenos con material de excavación sobre zapatas y vigas de cimentación


5-ESTADO DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS CON LAS REUNIONES DE ESPECIALISTAS - INFORMAR DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTAS REUNIONES

En la semana comprendida entre el 16 de febrero al 22 de febrero del 2026, en el marco del proyecto "Campamento Mar Verde para mujeres" se realizarón avances asociados a la presentación de los nuevos cambios en los diseños a los encargados por cada una de las disciplinas para analizar los cambios solicitados por parte de la USPEC .En cuanto al sistema mecánico se rediseñó el sistema de todos los edificios, dejó de ser centalizado para ser por medio de equipos mini split (descentralizados)









6 - CONTROL DE COSTOS
SEGUIMIENTO A LA INVERSION

En el presente corte se tiene un avance programado en el acumulado general 13,74% que es igual a $6.133.290.922,90, el Consorcio Mar Verde con las actividades ejecutadas a logrado el reconocimiento de actividades por valor de $ 3.711.177.079,80 correspondiente 8.32%. Actualmente el proyecto presenta una diferencia negativa del 5,42%

*** La Etapa 1 tiene un programado del 100% vs. ejecutado del 100%.**

*** Para la Etapa 2, se tiene un programado acumulado de 17.33% correspondiente $5.533.290.922,90 y un ejecutado acumulado de 9.74% que corresponde a $3.111.177.079,80, lo que refleja una diferencia de 7.59%, Considerando que los costos directos, indirectos, reajustes y componentes son propios de la fase II, se presenta una diferencia negativa del 5,50%, equivalente a $2.422.113.843,10**

	PRESUPUESTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
Fase I	$600,000,000.00	$600,000,000.00	100.00%	$600,000,000.00	100.00%
Fase II	$31,927,822,918.00	$5,533,290,922.90	17.33%	$3,111,177,079.80	9.74%
Indirectos	$9,109,007,879.00	$0.00	0.00%	$0.00	0.00%
Reajustes	$2,625,863,639.00	$0.00	0.00%	$0.00	0.00%
componente	$362,000,000.00	$0.00	0.00%	$0.00	0.00%
TOTAL	**$44,624,694,436.00**	**$6,133,290,922.90**	**13.74%**	**$3,711,177,079.80**	**8.32%**

INDICADORES MOVIMIENTO EN EL AVANCE A LA INVERSIÓN

7-AVANCE FINANCIERO

✓ Para el contrato de obra se tiene un ejecutado del 5.20% equivalente a $2.321.563.361, que corresponde a la facturación de la fase 1 (Acta 1 y3), y la facturación de la fase 2 (Acta 2-4-5). A continuación, la tabla de

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

CONSORCIO ACI Mar Verde

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE".

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" –

INFORME SEMANAL No. 53 - ETAPA-CONSTRUCCIÓN | **Código: IS-FT-TE-73** | **Versión No. 0**

REPORTE DE OBRA SEMANAL N.° 53 ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL 16 DE FEB 2026 AL 22 FEB/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MARVERDE CV — **CONTRATO N.° USPEC-CTO-293-2024**

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — **FECHA INICIO FASE 2: 16 MAYO /2025**
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — **FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025**
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — **FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 16ABRIL/2026**
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI MAR VERDE — **CONTRATO USPEC-CTO-297-2024**

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — **FECHA INICIO FASE 2 16 MAYO /2025**
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — **FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025**
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — **FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1:16 ABRIL/2026**
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026

DIC

seguimiento. A continuación, la Tabla de seguimiento al indicador financiero.

ACTA	VR. ACTA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%	RETEGARANTA 10%	SALDO POR EJECUTAR 44.624.694.436,00	% AVANCE EJECUCION
1	463.100.000,16	231.550.000,08	46.310.000,02	44.161.594.435,84	1,04%
2	444.094.636,00	222.047.318,00	44.409.463,60	43.717.499.799,84	1,00%
3	136.899.999,84	68.449.999,92	13.689.999,98	43.580.599.800,00	0,31%
4	766.463.909,00	383.231.954,50	76.646.390,90	42.814.135.891,00	1,72%
5	511.004.816,00	255.502.408,00	51.100.481,60	42.303.131.075,00	1,15%
TOTAL	**2.321.563.361,00**	**1.160.781.680,50**	**232.156.336,10**		**5,20%**

8- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Consorcio Mar Verde CV radica a la Interventoría los siguientes oficios con números de radicado:
1. ENT-26-002276, asunto 514-INFORMES SEMANALES No. 39 Y 40 – FORMATO IS-FT-TE-73 y fecha 2026-02-16.
2. ENT-26-002290, asunto 515-RESPUESTA OFICIO SAL-26-001819 – CRONOGRAMA CIERRE FASE 1 y fecha 2026-02-16.
3. ENT-26-002299, asunto 516-RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES No. 41, 42 y 43 – FORMATO IS-FT-TE-73 y fecha 2026-02-16.
4. ENT-26-002316, asunto 517-RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES No. 45 y 45 – FORMATO IS-FT-TE-73 y fecha 2026-02-17.
5. ENT-26-002368, asunto 518-RESPUESTA A SAL-25-014475-INFORME MES 7, WORD y fecha 2026-02-17.
6. ENT-26-002383, asunto 519-RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES No. 46 y 47 – FORMATO IS-FT-TE-73 y fecha 2026-02-18.
7. ENT-26-002398, asunto 523-RESPUESTA SAL-26-000495 – APREMIO No. 2 y fecha 2026-02-18.
8. ENT-26-002583, asunto 527-CONCEPTO ESTADO DEL ACERO DE REFUERZO – RECOMENDACIÓN y fecha 2026-02-20.
9. ENT-26-002631, asunto 528-RESPUESTA A SAL-26-001516 – INFORMACIÓN SOBRE CAMARAS A INSTALAR EN LA OBRA Y EN LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LA COLONIA y fecha 2026-02-20.
10. ENT-26-002645, asunto 529-RESPUESTA SAL-26-000495 -INFORMES SEMANAS DE 34 A 41– FORMATO IN-FO-041 y fecha 2026-02-20.

La Interventoría radica a Consorcio Mar Verde los siguientes oficios con número de radicado:
1. SAL-26-001999 del 2026-02-18 12:07:06 PM. Asunto: Avances en la revisión de diseños del Componente Mecánico - Grupo 1
2. SAL-26-002060 del 2026-02-19 11:31:52 AM. Asunto: 501-DISEÑO TANQUES
3. SAL-26-002079 del 2026-02-19 03:14:44 PM. Asunto: Remisión informe de cumplimiento de incidencias – Interventoría de Diseño Arquitectónico
4. SAL-26-002100 del 2026-02-20 06:59:56 AM. Asunto: 512-RESPUESTA A SAL-25-014006-INFORMES MES 6, WORD
5. SAL-26-002136 del 2026-02-20 03:50:43 PM. Asunto: 502-RESPUESTA SAL-26-000779 - INFORMES SEMANALES No. 35-36-37-38 – FORMATO IS-FT-TE-73
7. SAL-26-002140 del 2026-02-20 04:02:11 PM. Asunto: 511- RADICACIÓN DE NO PREVISTOS
8. SAL-26-002142 del 2026-02-20 04:05:54 PM. Asunto: 514-INFORMES SEMANALES No. 39 Y 40 – FORMATO IS-FT-TE-73
9. SAL-26-002143 del 2026-02-20 04:10:29 PM. Asunto: 516-RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES No. 41, 42 y 43 – FORMATO IS-FT-TE-73
10.SAL-26-002147 del 2026-02-20 04:17:28 PM. Asunto: 517-RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES No. 45 y 45 – FORMATO IS-FT-TE-73
11. SAL-26-002150 del 2026-02-20 04:27:46 PM. Asunto: 519-RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES No. 46 y 47 – FORMATO IS-FT-TE-73

9- ASPECTOS TÉCNICOS .

Se continúa con el control y supervisión de todos y cada uno de los componentes de diseño y ejecución de la obra: Excavaciones, Rellenos, Concreto pobre, armado de acero de las zapatas, fundida de concretos de zapatas, vigas de cimentación, pedestales de columnas, pedestales muros en concreto, fundida de placas de contrapiso

10-CALIDAD

10.1. INSPECCIÓN, LIBERACIÓN Y ENSAYOS.

10.1.1. GRUPO 1.

10.1.1.1. PABELLÓN DE MUJERES (PMU).
•Se continua el control y seguimiento de rellenos, nivelación y compactación de material de terraplén de 3" para el mejoramiento estructural de terreno en el patio del pabellón.
•Se realiza laboratorio de densidades mediante el cono de arena para rellenos de las celdas de Bloque 1 sur; Resultados de Celda #1=97.7%; Celda #3=100.9%; Celda #10=103.4%; Celda #11=97.6%; Se aprueban todos los ensayos con acompañamiento de interventoría y se libera para vaciado de concreto de placas de contrapiso de celdas.
•Se realiza el control, seguimiento y liberación de nivel de relleno de material de 3" para instalación de mallas de refuerzo y vaciado de concreto de 4000 PSI para Celdas # (1 - 2 -3 - 4 -5) de Bloque 1 Norte, Celdas # (1 - 2 -3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10- 11) se aseguran las muestras de concreto #50 hasta la 54, con los cilindros del #589 hasta el 648.
10.1.1.2. AULAS EDUCATIVAS (EDU).
•Se continua el control y seguimiento de nivelación y conformación de material de terraplén para poder hacer el vaciado de concreto de las losas de contrapiso del edificio.
10.1.1.3. TALLERES (TLL).
•Se continua el control y seguimiento de nivelación y conformación de material de terraplén para poder hacer el vaciado de concreto de las losas de contrapiso del edificio.
10.1.1.4. UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL - PABELLÓN DE MATERNAS (UDI-PMA).
••Se continúa con el control y seguimiento de actividades de localización de ejes, excavación, vaciado de concreto para solados de limpieza, instalación de aceros, encofrado y vaciado de concreto de las zapatas de cimentación Z4 eje (A3-A4-A5-E3-E4-E5), Z3 ejes (A2-A6-C6-C7-E2); se asegura la toma de muestra de concreto en la #55, con los cilindros del #625 al 636.

10.1.2. GRUPO 2.

10.1.2.1.EDIFICACIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP)
•Se continua con el control y seguimiento a actividades de rellenos parciales con material sobrante de excavación de las vigas de cimentación y pedestales de columnas a N.E-0.45m, se realiza compactación con apisonador tipo canguro.
•Se realiza control y seguimiento de ingreso de material de terraplén de 3", conformación y compactación de mejoramiento estructural de suelo de 0.30m hasta nivel N.E.-0.15m.

10.1.3. GRUPO 3.
10.1.3.1.GUARDIA EXTERNA
•Se continua con el control y seguimiento de localización, excavación, vaciado de concreto para solado de limpieza, instalación de acero, encofrado y vaciado de concreto para vigas de cimentación VC101 ejes (A1-A6), (B1-B6), VC102 ejes (A1-B1), (A2-B2), VC103 ejes (A3-B3), (A4-B4), (A5-B5), A6-B6); se asegura la toma de muestras de concreto con la #51, con los cilindros del #601 al 612.
•Se continua con el control y seguimiento de localización, excavación, vaciado de concreto para solado de limpieza, instalación de acero, encofrado y vaciado de concreto para vigas de cimentación VC101 ejes (A1-A6), (B1-B6), VC102 ejes (A1-B1), (A2-B2), VC103 ejes (A3-B3), (A4-B4), (A5-B5), A6-B6); se asegura la toma de muestras de concreto con la #51, con los cilindros del #601 al 612.

10.2. ESTATUS AVANCE DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

CONSORCIO MAR VERDE CV
FIHOLL & CIA SAS - CONTEIN SAS - INVYDES SAS

CAMPAMENTO MARVERDE

Update date: 22/02/2026

Fecha Terminación de Obra: 16/04/2026

Dias Faltantes: 54

General Advance

GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5
9.83%	6.44%	0.09%	0.00%	0.00%

GRUPO 1

PABELLÓN DE MUJERES (PMU)			EDIFICIO EDUCATIVO (EDU)			EDIFICIO TALLERES (TLL)		
REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS	REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS	REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
707 units	74 units	633 units	132 units	15 units	117 units	141 units	16 units	125 units

REPORTE DE OBRA SEMANAL N.° 53 ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL 16 DE FEB 2026 AL 22 FEB/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MARVERDE CV — CONTRATO N.° USPEC-CTO-293-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — FECHA INICIO FASE 2: 16 MAYO /2025
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 16ABRIL/2026
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI MAR VERDE — CONTRATO USPEC-CTO-297-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — FECHA INICIO FASE 2 16 MAYO /2025
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1:16 ABRIL/2026
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026

DIC

100 % 10.5 % 89.5 %

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (UDI)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
147 units	9 units	138 units
100 %	6.1 %	93.88 %

GRUPO 2

EDIFICIO VISITAS (VIS)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
206 units	14 units	192 units
100 %	6.8 %	93.20 %

EDIFICIO RANCHO (RAN)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
206 units	12 units	194 units
100 %	5.8 %	94.17 %

EDIFICIO ASADERO Y PANADERÍA

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
133 units	1 units	132 units
100 %	0.8 %	99.25 %

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
129 units	16 units	113 units
100 %	12.4 %	87.60 %

GRUPO 3

GUARDIA INTERNA (GUI)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
103 units	0 units	103 units
100 %	0.0 %	100.00 %

ALOJAMIENTO GUARDIANAS (ACV)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
128 units	0 units	128 units
100 %	0.0 %	100.00 %

GUARDIA EXTERNA (GEX)

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
134 units	12 units	122 units
100 %	9.0 %	91.04 %

GRUPO 4

GARITAS

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
54 units	0 units	54 units
100 %	0.0 %	100.00 %

GRUPO 5

CERRAMIENTO PERIMETRAL

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
26 units	0 units	26 units
100 %	0.00 %	100.00%

OBRAS EXTERIORES

REQUIRED TESTS	EXECUTED TESTS	MISSING TESTS
38 units	0 units	38 units
100 %	0.00 %	100.00 %

10.3. TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO

FECHA	REMISIÓN	PROVEEDOR	CANTIDAD M3	SLUMP ("")	LOCALIZACIÓN EN OBRA	ELEMENTO	REFERENCIA	MUESTRA N°	RESISTENCIA 7 DIA	RESISTENCIA 14 DIA	RESISTENCIA 28 DIA	RESISTENCIA 56 DIA	ACEPTACIÓN S	ACEPTACIÓN N	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
16/02/2026	055	GRAVICON SA	10.75	6"	CAMPAMENTO MAR VERDE	CELDAS BLOQUE 1 SUR (CELDA #11) (PM1) / ZAPATAS DE CIMENTACIÓN Z1 EJES (A16 - B16) (GEX) / ZAPATAS DE CIMENTACIÓN Z3 EJES (A2-A4-C6-C7-E2), Z4 EJES (A3-A4-A5-E3-E4-E5) (UDI-PMA)	4000 PSI	#649 - 660	3 unds	3 unds	3 unds	NA	X		3ARI / N&D / BRANDFLOOR	Se entregan 9 muestras para fallar en grupos de 3 unds, realizar ensayos a 7 días, 14 días, 28 días y en dado caso que no den las resistencias los 3 últimos testigos a 56 días en caso de ser necesario.
17/02/2026	056	GRAVICON SA	15.25	6"	CAMPAMENTO MAR VERDE	PLACA DE CONTRAPISO EJES (A5-B7) (EDU)	4000 PSI	#661 - 672	3 unds	3 unds	3 unds	NA	X		N&D	Se entregan 9 muestras para fallar en grupos de 3 unds, realizar ensayos a 7 días, 14 días, 28 días y en dado caso que no den las resistencias los 3 últimos testigos a 56 días en caso de ser necesario.
17/02/2026	057	GRAVICON SA	23	6"	CAMPAMENTO MAR VERDE	VIGAS DE CIMENTACIÓN VC101 EJES (A6-A16), (B6-B10), VC102 EJES (A7-B7), (A8-B8), (A9-B9), (A10-B10) (GEX)	4000 PSI	#673 - 684	3 unds	3 unds	3 unds	NA	X		N&D	Se entregan 9 muestras para fallar en grupos de 3 unds, realizar ensayos a 7 días, 14 días, 28 días y en dado caso que no den las resistencias los 3 últimos testigos a 56 días en caso de ser necesario.

CONSORCIO MAR VERDE CV

CONSORCIO ACI Mar Verde

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE".

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" –

INFORME SEMANAL No. 53 - ETAPA-CONSTRUCCIÓN | **Código: IS-FT-TE-73** | **Versión No. 0**

REPORTE DE OBRA SEMANAL N.° 53 ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL 16 DE FEB 2026 AL 22 FEB/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MARVERDE CV — **CONTRATO N.° USPEC-CTO-293-2024**

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — **FECHA INICIO FASE 2: 16 MAYO /2025**
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — **FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025**
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — **FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 16ABRIL/2026**
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI MAR VERDE — **CONTRATO USPEC-CTO-297-2024**

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — **FECHA INICIO FASE 2 16 MAYO /2025**
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — **FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2026**
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — **FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1:16 ABRIL/2026**
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026

DIC

19/02/2026	058	GRAVICON SA	4.25	6''	CAMPAMENTO MAR VERDE	PEDESTALES DE COLUMNAS C1 EJES (A1-A2-A3-A4-A5-B1-B2-B3-B4-B5) (GEX) / PEDESTALES DE COLUMNAS C3 EJES (A4-C4), PEDESTALES DE MUROS M2 EJES (A3-C3) (RAN-PAP)	4000 PSI	#685 - 692	1 unds	N/A	3 unds	2 unds	x		N&D / BRANDFLOOR	Se entregan 6 muestras para fallar en grupos de 2 unds, realizar ensayos a 7 días, 28 días, 56 días y en dado caso que no den las resistencias los 2 últimos testigos a 90 días en caso de ser necesario.
20/02/2026	059	GRAVICON SA	31	6''	CAMPAMENTO MAR VERDE	PLACA DE CONTRAPISO EJES (A1-B4), (B2-C3) (EDU)	4000 PSI	#693 - 700	1 unds	N/A	3 unds	3 unds	x		N&D	Se entregan 6 muestras para fallar en grupos de 3 und, realizar ensayos a 7 días, H días, 28 días y en dado caso que no den las resistencias los 3 últimos testigos a 56 días en caso de ser necesario.
20/02/2026	060	GRAVICON SA	38	6''	CAMPAMENTO MAR VERDE	PLACA DE CONTRAPISO EJES (B3-C6) EDU	4000 PSI	#701 - 709	1 und	N/A	3 unds	3 unds	x		N&D	Se entregan 9 muestras para fallar en grupos de 3 und, realizar ensayos a 7 días, H días, 28 días y en dado caso que no den las resistencias los 3 últimos testigos a 56 días en caso de ser necesario.
21/02/2026	061	GRAVICON SA	2	6''	CAMPAMENTO MAR VERDE	PEDESTALES DE COLUMNAS EJES (A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10) (GEX)	4000 PSI	#709 - 717	1	2	3	3	X		N&D	Se entregan 6 muestras para fallar de la siguiente manera, 1 und a 7 días, 2 unds a H días, 3 unds a 28 días y en dado caso que no den las resistencias los 3 últimos testigos a 56 días en caso de ser necesario.

11. GESTION SST

SEMANA 53 del 16 al 22 de febrero 2026:
TOTAL HORAS HOMBRE LABORADAS 2572
1. Total, de personal Incluye Directo y Subcontratado: 73
2. Total, Personal Administrativo: 24
3. Total, Personal Operativo: 49
4. Nombre de charlas diarias realizadas en la semana:
Lunes 16 Feb Principales normas SST que deben implementar todas las empresas en Colombia
Martes 17 Feb Mediciones Ambientales
Miércoles 18 Feb Uso obligatorio de los EPP
Jueves 19 Feb Prevención de lesiones de columna
Viernes 20 Feb Hojas de seguridad de los químicos
Sábado 21 Feb Riesgos que generan E.L Y Riesgos que generan A.T
5. Capacitaciones de la semana con su evaluación
NO SE REALIZAN CAPACITACIONES
6. Actividades de la Semana
Excavación Mecánica
Excavación Manual
compactación de terreno
Amarre de Hierro
Fundida de vigas
7. Equipos y maquinaria en el proyecto en la semana
Retiro de Oruga (1)
Miniexcavadora (1)
Camioneta (1)
Minicargador (1)
Vibro compactador (1)
Benitin (1)
8. Observaciones de la semana
Extintor y uso de gafas de seguridad/Eléctricos
9. Inspecciones de equipos herramientas de la semana
Inspección de Herramienta Menor (1)
Inspección de Miniexcavadora (1)
Inspección de Vibro compactador (1)
Inspección de Retiro de Oruga (1)
Inspección de Minicargador (1)
Inspección de Pulidora (1)
Inspección de Taladro (1)
Inspección de Mixer (1)
Inspección de Autobomba (1)
Inspección de tronzadora (1)
nspección de cierra circular (1)
Inspección de canguro compactador (1)
Inspección de mezclador portátil (1)
Inspección vibradora de concreto (1)
Inspección bomba sumergible (1)
10. Inspecciones generales
EPP
11. Orden y aseo de las baterías de los baños de la semana
Se realizo Mantenimiento de Unidades Sanitarias las fechas (17-FEBR-2026, 19 FEBR-2026, 21 FEBR-2026)
12. Incidentes de la semana
No se presentaron
13. Accidentes de la semana
No se presentaron
14. Ausentismo por enfermedades
NINGUNA
15. Reposición EPP
Se realizan las Reposiciones de EPP necesarias y los registros de estos se adjunta al Informe Mensual Correspondiente.

12-GESTION SOCIAL

IINFORME DE ACTIVIDADES – PROFESIONAL SOCIAL
semana 53 del 16 al 21 de febrero de 2026

1. Seguimiento al cronograma del componente social
Se efectuó el seguimiento continuo a las actividades contempladas en el cronograma social, realizando los ajustes pertinentes para asegurar su adecuada ejecución y el logro de las metas propuestas. Se mantuvo comunicación permanente con los responsables de cada actividad, con el fin de garantizar la alineación con el plan de trabajo y prevenir posibles retrasos.

2. Recepcion y gestión de hojas de vida
Se llevó a cabo la recepción y gestión de hojas de vida de habitantes de las veredas El Nuevo Amanecer y El Carmen, en el marco del proceso de vinculación laboral local.
Adicionalmente, se recepcionaron y gestionaron hojas de vida para una vacante ofertada por el Consorcio Mar Verde CV, correspondiente al cargo de ayudante de obra. A la persona preseleccionada se le solicitaron los documentos requeridos para dar inicio al proceso de contratación, conforme a los lineamientos establecidos.

3. Gestión de comunicaciones institucionales
Se realizó la revisión constante del correo institucional, efectuando el análisis y respuesta oportuna a las comunicaciones recibidas. Esta labor permitió mantener el flujo adecuado de información, atender solicitudes y fortalecer la articulación entre las partes involucradas en el proyecto.

4. Reunión de coordinación con el área social del Consorcio Mar Verde ACI
Se desarrolló mesa de trabajo con el área social del Consorcio Mar Verde ACI, en la cual se verificó el cumplimiento de las actividades programadas, se revisaron los compromisos adquiridos y se actualizó la información correspondiente al avance del componente social. Esta jornada permitió consolidar la coordinación interinstitucional.

5. Participación en Comité de Avance de Obra
El 19 de febrero 2026 se participó en la reunión del Comité de Avance de Obra, con la presencia de representantes de USPEC, la interventoría y el Consorcio Mar Verde CV. Durante el espacio se presentó el estado actual del componente social, informando que las actividades se encuentran ejecutadas conforme al cronograma y con seguimiento actualizado.

6. Situación informada por interventoría – manejo preventivo
El día viernes, la interventoría informó de manera verbal que personal de la obra manifestó la ocurrencia de quemas de basura por parte de vecinos de la comunidad aledaña a la vereda, en un área cercana a la zona de construcción donde se almacenan cilindros de gas y materiales eléctricos.
Una vez recibida la información, se procedió a verificar la situación en territorio y posteriormente se realizó la socialización con la comunidad sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas, enfatizando en las medidas de prevención y el cuidado que se debe tener, especialmente por tratarse de un área donde se manipulan y almacenan elementos inflamables y eléctricos.
Actualmente, se encuentra en elaboración el informe correspondiente para su remisión formal a la interventoría.

7. Remisión de hojas de vida al contratista
Se enviaron a los subcontratistas de las obra las hojas de vida recepcionadas, junto con la verificación de antecedentes disciplinarios, dando cumplimiento al procedimiento establecido.

13-CONCLUSIONES INTEGRALES DEL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL AL FINALIZAR EL PERIODO.

Semana 53

13.1 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA
Se trabaja en la realización de nuevos APUs de acuerdo los ultimos diseños aprobados y con los nuevos formatos entregados por la USPEC

Se revisan cada una de las cantidades con los planos aprobados, lo que permitirá identificar con precisión las mayores y menores cantidades en relación con el presupuesto contractual.


Se está trabajando en la incorporación de nuevo personal y maquinaria amarilla, lo cual contribuirá a optimizar los tiempos de ejecución y reducir los días de atraso con que cuenta actualmente el proyecto.

13.2 AMBIENTAL Y FORESTAL
1-Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias portátiles:
La empresa Seramllanos S.A.S. realizó actividades de limpieza y mantenimiento de las unidades sanitarias portátiles los días martes, jueves y sábado, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene
2-Vaciado de canecas en puntos ecológicos:
El personal de aseo realizó labores de vaciado de las canecas de los puntos ecológicos disponibles en obra. Los residuos ordinarios recolectados fueron entregados al prestador de servicio público de aseo ESPA, en los días establecidos para su recolección.
3-Capacitación ambiental:
Se llevó a cabo la capacitación ambiental programada dirigida al subcontratista Brandfloor, en la cual se abordaron los pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y su correcta interpretación.
4-Manejo de fauna:
Durante la inspección se verificó el abandono del nido por parte de los colibríes. En consecuencia, y al constatarse la ausencia de individuos, se procedió al retiro del nido vacio del área de las instalaciones constructivas, conforme a los lineamientos de manejo ambiental establecidos.

14. INFORME BIM

% PONDERADO		100,00%	23,00%	20,00%	4,00%	8,00%	2,00%	6,00%	18,00%	5,00%	6,00%	2,00%	2,00%	1,00%	3,00%
			Arquitectura	Estructura	Hidrosanitario			SISTEMAS MECÁNICOS	Electrico		Seguridad electronica y comunicaciones				
					hidrosanitario	red contra incendios	gas		SE		SEC				
GRUPO	EDIFICIO		ARQ	EST	HS	RCI	GAS	MEC	ELE	ILU	CCTV	COM	DTI	MEG	SEG
GRUPO 1	PMU		ok					ok							
	EDU		ok					ok							
	UDI-PMA		ok					ok							
	TLL		ok					ok							
GRUPO 2	VIS		ok					ok							
	RAN-PAP		ok					ok							
	ASA-PAN		ok					ok							
	UAP		ok					ok							
GRUPO 3	GIN		ok					ok							
	GEX		ok					ok							
	ACV		ok					ok							
GRUPO 4	GAR														
	RES							OK							
	ACO							OK							
GRUPO 5	CRR														
	URB														
AVANCE		24,62%	83,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESTANTE		75,38%	16,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	9,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Página 1



CONSORCIO MAR VERDE CV

CONSORCIO ACI Mar Verde

CONTRATO No. USPEC-CTO-297-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE".

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" –

INFORME SEMANAL No. 53 - ETAPA-CONSTRUCCIÓN | **Código: IS-FT-TE-73** | **Versión No. 0**

REPORTE DE OBRA SEMANAL N.° 53 ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL 16 DE FEB 2026 AL 22 FEB/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MARVERDE CV

CONTRATO N.° USPEC-CTO-293-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — **FECHA INICIO FASE 2: 16 MAYO /2025**
FECHA TERMINACION PRE 16/08/2025 — **FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2025**
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — **FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 16ABRIL/2026**
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A


INTERVENTOR: CONSORCIO ACI MAR VERDE

CONTRATO USPEC-CTO-297-2024

FECHA DE INICIACIÓN FAS 17/02/2025 — **FECHA INICIO FASE 2 16 MAYO /2025**
FECHA TERMINACIÓN PRE 16/08/2025 — **FECHA FINAL FASE 2: 31 DIC /2026**
FECHA INICIO DE LA FASE 16/05/2025 — **FECHA FINAL FASE 2 PRORROGA 1:16 ABRIL/2026**
FECHA TERMINACIÓN PRC 16/04/2026

DIC

ARQ		EST		HS		RCI		CCTV		COM		DTI		MEG	
AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE
83,55%	16,45%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%











GAS		MEC		ELE		ILU		SEG	
AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE	AVANCE	RESTANTE
0,00%	100,00%	90,01%	9,99%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%




15. CONTROL DE LLUVIAS

LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026 :SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA Y MUY FUERTES DESDE LAS 12 DEL MEDIO DIA

MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026 : SE PRESENTA LLUVIAS DURANTE LA NOCHE Y LA MADRUGADAD DURANTE EL DIA LLUVIAS AISLADAS Y DIA NUBLADO . LLUVIAS MUY FUERTES A PARTIR DE LAS 5:00 PM

MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026: SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES EN LA MADRUGADA

JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 :SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES DURANTE LA MADRUGADA Y DESDE LAS 6:30 PM

VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026:SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES DESDE LAS 11.30 AM Y DURANTE TODO EL DIA

SABADO 21 DE FEBRERO DE 2026: SE PRESENTAN LLUVIAS LIGERAS, DIA NUBLADO

DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2026 : NO SE PRESENTAN LLUVIAS

ING. NELSON GARCIA
Director de obra
CONSORCIO MAR VERDE CV