BC INGENIEROS S.A.S.

N°900093038-2

NIT REMISION

BC - R-0101

CLIENTE:	SENA REGIONAL ATLANTICO	FECHA	15/12/2020
NIT	899999034-1	NUMERO DE	CO1.PCCNTR.2038115 DE
DIRECCION	Calle 30 No 3E-164		

Contratar la adquisición, instalación y puesta en marcha de los aires acondicionados requeridos en las diferentes áreas del centro nacional colombo alemán

OBRAS CIVILES

ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	UNIDAD	CANT CONTRATADA INICIAL	ADICION	CANT TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Montaje de acometida electrica con cable eléctrico No. 10 encauchetado protegido en tuberia EMT de 3/4" y lineas de señal. Distancia aproximada 15 mts entre unidades de los equipos para lineas de refrigeración y 25 mts entre tablero electrico y punto cero, por equipo, Sistema de proteccion electrica incluye breaker y caja para breaker.	ML	115	57	172	$ 22.500	$ 3.870.000
2	Construccion de dreneje en tuberia pvc de 3/4 incluyes accerios de fijacion aprox. 20 ml, cubierta en rubatex por equipo	ML	115	57	172	$ 26.500	$ 4.557.957
3	Construcción de red de tuberia de cobre. 20 ml por equipo	ML	115	57	172	$ 30.000	$ 5.160.000
4	Obra civil para la instalacion, incluye regata en muro, resane y pintura aprox. 22 ml, desmonte y reparacion de cielo raso incluye pintura	UND	9	0	9	$ 175.000	$ 1.574.998
	SUBTOTAL						$ 15.162.955
	ADMINISTRACION 17%						$ 2.577.702
	UTILIDAD 5%						$ 758.148
	IMPUESTO SOBRE UTILIDAD 19%						$ 144.048
	TOTAL OBRAS CIVILES						$ 18.642.853

ANTONIO JOSE BARROS BOLAÑO
GERENTE

RECIBIDO

Escaneado con CamScanner