8-9207-101
Barranquilla

Señor
Víctor Fabián Arbeláez Torrejano
Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán

Asunto: Recibido a Satisfacción Contrato No. CO1.PCCNTR.2038115 de 2020

Cordial saludo,

Informo que recibo a satisfacción la adquisición e instalación de aires acondicionados, tal como se encuentran relacionados en la factura No. 200 y 205 por valor de $ 84.167.361, por concepto de CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, identificado con NIT No. 900.093.038-2 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

EQUIPOS SUMINISTRADOS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de equipo de aire acondicionado Tipo Piso Techo de 60.000 BTU-R-410A, con FANCOIL y UNIDAD CONDENSADORA según fichas técnicas anexas.	UNIDAD	5	$ 7.023.334	$ 35.116.668
2	Suministro de equipo de aire acondicionado Tipo Piso Techo de 36.000 BTU-R-410A, con FANCOIL y UNIDAD CONDENSADORA según fichas técnicas anexas.	UNIDAD	3	$ 5.705.234	$ 17.115.701
3	Suministro de equipo de aire acondicionado Mini Split de 18.000 BTU-R-410A, con FANCOIL y UNIDAD CONDENSADORA según fichas técnicas anexas.	UNIDAD	1	$ 2.445.100	$ 2.445.100
4	Suministro e instalación de filtro secador	UNIDAD	9	$ 42.794	$ 385.143
SUBTOTAL					$ 55.062.612
IVA 19%					$ 10.461.896
TOTAL					$ 65.524.509
ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1	Montaje de acometida eléctrica con cable eléctrico No. 10 encauchetado protegido en tubería EMT de 3/4" y líneas de señal. Distancia aproximada 15 mts entre unidades de los equipos para líneas de refrigeración y 25 mts entre tablero eléctrico y punto cero, por equipo, Sistema de protección eléctrica incluye breaker y caja para breaker.	ML	172	$ 22.500	$ 3.870.000
2	Construcción de drenaje en tubería pvc de 3/4 incluyes accerios de fijación aprox. 20 ml, cubierta en rubatex por equipo	ML	172	$ 26.500	$ 4.557.957
3	Construcción de red de tubería de cobre, 20 ml por equipo	ML	172	$ 30.000	$ 5.160.000
4	Obra civil para la instalación, incluye regata en muro, resane y pintura aprox. 22 ml, desmoste y reparación de cielo raso incluye pintura	UND	9	$ 175.000	$ 1.574.998
SUBTOTAL					$ 15.162.955
ADMINISTRACION 17%					$ 2.577.702
UTILIDAD 5%					$ 758.148
IMPUESTO SOBRE UTILIDAD 19%					$ 144.048
TOTAL, OBRAS CIVILES					$ 18.642.853
TOTAL, SUMINISTROS + OBRAS CIVILES					$ 84.167.361

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2020

Atentamente,

EDUARDO DE JESUS GOMEZ PEÑA
Supervisor

Proyecto: Fabian Conrado-Apoyo a la Gestión Administrativa.