CLM.287.25-202
Responder a este número

Bogotá D.C., 01 de abril de 2026

Señores:
CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Atn. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Representante Legal
consorcioestudiosmpccl@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO No: ICCU- 257 DE 2025 cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONUO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

ASUNTO: **CLM.287.25.202** Aprobación de los Informes de Consultoría correspondientes a los meses 5 al 10 del contrato de la referencia.

Respetados,

Por medio del presente oficio, se comunica la **aprobación de los Mensuales,**

- **Informe mensual No. 5 (Periodo 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025)**
- **Informe Mensual No. 6 (Periodo 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025).**
- **Informe Mensual No. 7 (Periodo 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2025).**
- **Informe Mensual No. 8 (Periodo 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026).**
- **Informe Mensual No. 9 (Periodo 20 de enero al 19 de febrero de 2026).**
- **Informe Mensual No. 10 (Periodo 20 de febrero al 19 de marzo de 2026).**

Lo anterior, en el marco del Contrato No. ICCU-CTO-257-2025, suscrito para la ejecución de estudios y diseños, de conformidad con lo establecido en los oficios No. OF-MPCCL-257-2026-017, OF-MPCCL-257-2026-019 y OF-MPCCL-257-2026-053..

En consecuencia, se solicita realizar el cargue de los informes correspondientes a los meses 5 al 10 en la plataforma SECOP II, así como continuar con la ejecución de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los cronogramas reprogramados y la calidad de los productos entregables.

Cordialmente,

PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
Directora de Interventoría
CONSORCIO LITORAL-MC

c.c. Ing. Jhon William Ardila Bacca – Apoyo Supervisión ICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 257 DE 2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONUO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

INFORME MENSUAL No. 5

DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL

DUITAMA, BOYACA
OCTUBRE DE 2025

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con el siguiente Indice o Contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:


Contrato de Consultoria No.	**257**	**Contratista:**	**Consorcio estudios MPCCL**
Contrato de Interventoría No.	**287**	**Interventoría:**	**CONSORCIO LITORAL MC**

Objeto Contrato de Consultoria:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONUO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

INFORME MENSUAL No.	**5**	**MES O PERIODO:**	DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Consultoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		
2	Descripción del proyecto		
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		
2.3	Estado inicial de la vía		
3	Información Contrato de		
3.1	Información general contrato		
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		
4	Reportes ejecución mensual contrato de		
4.1	Informe semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	
5	Conclusiones y recomendaciones		
6	Anexos		
6.1	Registro fotográfico del avance de las obras.		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____
Nombre: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
DIRECTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
Tarjeta Profesional: 01196-0427

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

1 Introducción

Agua de Dios es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a unos 104 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa aproximadamente 2 horas y media de viaje en automóvil. Es conocido por su clima cálido y agradable, ideal para el descanso y la recuperación. Su nombre se debe a la creencia de que sus aguas tienen propiedades curativas.

Agua de Dios fue fundado en 1870 y tiene una historia rica y única. Originalmente se estableció como un lugar de refugio para personas afectadas por la lepra, bajo la iniciativa del doctor Luis María Fernández. Durante muchos años, el municipio fue un centro de tratamiento y aislamiento para los enfermos, conocidos como "lázaros". La comunidad de Agua de Dios se caracterizó por su espíritu de solidaridad y apoyo mutuo. En 1961, la ley eliminó el aislamiento obligatorio y permitió la reintegración de los pacientes a la sociedad.

Situado en el valle del río Bogotá, Agua de Dios cuenta con una altitud de aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar, lo que le confiere un clima cálido y seco durante todo el año. El paisaje está dominado por colinas suaves y áreas de vegetación tropical.

La economía de Agua de Dios se basa en la agricultura, especialmente en el cultivo de frutas tropicales como el mango, la papaya y el banano. La ganadería también juega un papel importante, junto con el comercio local y el turismo. Los mercados y ferias locales son puntos clave para la economía del municipio, donde se comercializan productos agrícolas y artesanías.

El objeto del presente contrato de consultoría es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS”

Agua de Dios pertenece a la provincia del Alto Magdalena.

En el presente documento se presenta el informe mensual de consultoría No 1 del proyecto **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS”**

2 Descripción del proyecto

2.1 Localización

El proyecto se desarrolla en la vía circunvalar del municipio de Agua de Dios, en el departamento de Cundinamarca.

Ilustración 1. Ubicación vía circunvalar Agua de Dios



Fuente: Anexo técnico – Google Earth

2.2 Conectividad, área de influencia y beneficios

El objeto del presente contrato de consultoría es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS” y comprende el municipio de Agua de Dios que pertenece a la provincia del Alto Magdalena

Las soluciones viales para la vía circunvalar en el municipio de Agua de Dios garantizan una mejor conectividad vial, optimizando el transito vehicular y los tiempos de viaje de los usuarios de la vía, esta carretera se encuentra en regular estado, por lo que su mejoramiento apalancará el desarrollo económico del municipio y de la región, pues es una de las vías principales y conectantes con otros municipios.

2.3 Estado inicial de la vía








TOCAIMA
AVENIDA
CIRCUNVALAR



3 Información Contrato de consultoría

3.1 Información general contrato de consultoría

Entidad contratante:	Gobernación de Cundinamarca
Dirección:	Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU
Contratista de interventoría:	litoral consulting s.a.s – consultores y constructores s.a.s
NIT:	901.499.379
Representante Legal:	JORGE BELTRAN CATUMBA
No. Contrato:	287 de 2025
Plazo de ejecución:	8 meses
Fecha inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha finalización:	31 de diciembre de 2025
Valores del contrato de interventoría	
Valor inicial pactado:	**$ 628.130.900**
Valor adición:	**$ 498.287.093**
Valor final:	**$ 1.126.417.993**
Consultor:	**CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL**
NIT:	901.918.715-7
Representante Legal:	Cristian López
No. Contrato:	257 de 2025
Objeto:	“Estudios y diseños para la vía desde el casco urbano de la inspección Cumaca (municipio de Tibacuy) al sector el pin (municipio de San Antonio del Tequendama) y vía circunvalar en el municipio de agua de dios”.
Plazo de ejecución:	8 meses
Fecha inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha finalización:	31 de diciembre de 2025
Valor inicial del contrato consultoría:	**$ 3.060.617.700,00**

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido para el presente informe entre el 20 de agosto y el 19 de septiembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- Desarrollo de ensayos de laboratorio de las muestras de perforaciones
- Ejecución de apiques y líneas sismicas
- Remisión de atención de observaciones de Metodología de Estructuras y Diseño geométrico
- Remisión de Metodología Predial
- Entrega de Informe Postcampo de Geología V1
- Remisión de Entrega Estudio de Transporte Agua de Dios - El Pin V1
- Remisión de Resultados de ensayos de laboratorio Agua de Dios
- Remisión de Levantamiento topográfico Agua de Dios V2
- Remisión de Informe Volumen de Geología para Ingeniería Agua de Dios V1
- Remisión de Informe Fuentes de Materiales Agua de Dios V1
- Atención de observaciones de la Metodología Predial.
- Remisión de Diseño geométrico completo Agua de Dios.
- Remisión de Informe Hidrología Agua de Dios V1
- Respuesta a comunicado CLM.287.25-0041 Solicitud de adición y prórroga

4 Reportes ejecución mensual contrato de consultoría

4.1 Informe semanal

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS — CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 18 — Del: martes, 16 de septiembre de 2025 — Al: lunes, 22 de septiembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	2,50%	34,50%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 10.403.087,00	$ 141.699.228,00
Avance Técnico Programado (%)	2,50%	34,50%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	2,40%	29,28%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 9.595.420,00	$ 114.694.425,00
Avance Técnico Ejecutado (%)	2,40%	30,28%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Desarrollo de ensayos de laboratorio de las muestras de perforaciones
* Ejecución de apiques y líneas sismicas
* Remisión de atención de observaciones de Metodología de Estructuras y Diseño geométrico.
* Remisión de Metodología Predial
* Entrega de Informe Postcampo de Geología V1

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 18 Del: martes, 16 de septiembre de 2025 Al: lunes, 22 de septiembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

* Aval de Metodología Presupuestos
* Aval de Metodología Topografía
* Aval de Metodología Estructuras
* Observaciones a la entrega parcial de Diseño Geométrico

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Análisis de laboratorio de muestras obtenidas en las perforaciones
* Mejoramiento de rendimiento de perforaciones Cumaca - El Pin

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se sigue con el desarrollo de los ensayos de laboratorio. Se recibe el aval a las Metodologías de Presupuestos, Topografía y Estructuras. Se continua con los trabajos de apiques y líneas sísmicas. Se realiza una mesa técnica donde se revisan las observaciones del volumen de Topografía con la Interventoría. Se entrega la Metodología Predial en su versión 1. Se entrega el informe de postcampo de Geología en su versión 1.

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE CONSULTORIA**
Sin obsevaciones	Firma Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA** MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 19 Del: martes, 23 de septiembre de 2025 Al: lunes, 29 de septiembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	7,20%	41,70%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 29.623.168,65	$ 171.322.397,11
Avance Técnico Programado (%)	7,20%	41,70%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	7,01%	36,29%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 28.803.352,59	$ 143.497.777,59
Avance Técnico Ejecutado (%)	7,01%	36,29%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Desarrollo de ensayos de laboratorio de las muestras de perforaciones
* Ejecución de apiques y líneas sismicas

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA — FECHA

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS — CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 19 — Del: martes, 23 de septiembre de 2025 — Al: lunes, 29 de septiembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

* Aval de Metodología Presupuestos
* Aval de Metodología Topografía
* Aval de Metodología Estructuras
* Observaciones a la entrega parcial de Diseño Geométrico

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Desarrollo de ensayos de laboratorio de las muestras de perforaciones
* Ejecución de apiques y líneas sismicas
*Remisión de Entrega Estudio de Transporte Agua de Dios - El Pin V1
*Remisión de Resultados de ensayos de laboratorio Agua de Dios

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se sigue con el desarrollo de los ensayos de laboratorio. Se recibe el aval a las Metodologías de Presupuestos, Topografía y Estructuras. Se continua con los trabajos de apiques y líneas sísmicas. Se realiza una mesa técnica donde se revisan las observaciones del volumen de Topografía con la Interventoría. Se entrega la Metodología Predial en su versión 1. Se entrega el informe de postcampo de Geología en su versión 1.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 20 Del: martes, 30 de septiembre de 2025 Al: lunes, 6 de octubre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	4,70%	46,40%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 19.259.290,62	$ 190.581.687,73
Avance Técnico Programado (%)	4,70%	46,40%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	4,50%	40,79%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 18.494.517,38	$ 161.992.294,96
Avance Técnico Ejecutado (%)	4,50%	40,79%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Desarrollo de ensayos de laboratorio de las muestras de perforaciones
* Ejecución de apiques y líneas sismicas
*Remisión de Entrega Estudio de Transporte Agua de Dios - El Pin V1
*Remisión de Resultados de ensayos de laboratorio Agua de Dios

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 20 Del: martes, 30 de septiembre de 2025 Al: lunes, 6 de octubre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

* Aval de Metodología Presupuestos

* Aval de Metodología Topografía

* Aval de Metodología Estructuras

* Observaciones a la entrega parcial de Diseño Geométrico

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Remisión de Levantamiento topográfico Agua de Dios V2

*Remisión de Informe Volumen de Geología para Ingeniería Agua de Dios V1

*Remisión de Informe Fuentes de Materiales Agua de Dios V1

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se sigue con el desarrollo de los ensayos de laboratorio. Se recibe el aval a las Metodologías de Presupuestos, Topografía y Estructuras. Se continua con los trabajos de apiques y líneas sísmicas. Se realiza una mesa técnica donde se revisan las observaciones del volumen de Topografía con la Interventoría. Se entrega la Metodología Predial en su versión 1. Se entrega el informe de postcampo de Geología en su versión 1.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 21 Del: martes, 7 de octubre de 2025 Al: lunes, 13 de octubre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	4,50%	50,90%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 18.393.431,67	$ 208.975.119,40
Avance Técnico Programado (%)	4,50%	50,90%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	4,28%	45,06%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 17.572.795,84	$ 179.565.090,80
Avance Técnico Ejecutado (%)	4,28%	45,06%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Remisión de Levantamiento topográfico Agua de Dios V2
*Remisión de Informe Volumen de Geología para Ingeniería Agua de Dios V1
*Remisión de Informe Fuentes de Materiales Agua de Dios V1

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA — FECHA

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS — CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 21 — Del: martes, 7 de octubre de 2025 — Al: lunes, 13 de octubre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

* Aval de Metodología Presupuestos

* Aval de Metodología Topografía

* Aval de Metodología Estructuras

* Observaciones a la entrega parcial de Diseño Geométrico

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Atención de observaciones de la Metodología Predial.
*Remisión de Diseño geométrico completo Agua de Dios.
*Remisión de Informe Hidrología Agua de Dios V1
*Respuesta a comunicado CLM.287.25-0041 Solicitud de adición y prórroga

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se sigue con el desarrollo de los ensayos de laboratorio. Se recibe el aval a las Metodologías de Presupuestos, Topografía y Estructuras. Se continua con los trabajos de apiques y líneas sísmicas. Se realiza una mesa técnica donde se revisan las observaciones del volumen de Topografía con la Interventoría. Se entrega la Metodología Predial en su versión 1. Se entrega el informe de postcampo de Geología en su versión 1.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma
Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**
MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 22 Del: martes, 14 de octubre de 2025 Al: lunes, 20 de octubre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	4,10%	55,00%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 17.039.915,35	$ 226.015.034,75
Avance Técnico Programado (%)	4,10%	55,00%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	4,05%	49,11%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 16.630.169,99	$ 196.195.260,79
Avance Técnico Ejecutado (%)	4,05%	49,11%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Atención de observaciones de la Metodología Predial.
*Remisión de Diseño geométrico completo Agua de Dios.
*Remisión de Informe Hidrología Agua de Dios V1
*Respuesta a comunicado CLM.287.25-0041 Solicitud de adición y prórroga

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			

ALCANCE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CONTRATO No: 257 de 2025

Semana Número: 22 Del: martes, 14 de octubre de 2025 Al: lunes, 20 de octubre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 110 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

* Aval de Metodología Presupuestos

* Aval de Metodología Topografía

* Aval de Metodología Estructuras

* Observaciones a la entrega parcial de Diseño Geométrico

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Elaboración de informes mensuales y semanales

*Visitas de trabajo social

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se sigue con el desarrollo de los ensayos de laboratorio. Se recibe el aval a las Metodologías de Presupuestos, Topografía y Estructuras. Se continua con los trabajos de apiques y líneas sísmicas. Se realiza una mesa técnica donde se revisan las observaciones del volumen de Topografía con la Interventoría. Se entrega la Metodología Predial en su versión 1. Se entrega el informe de postcampo de Geología en su versión 1.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

5 Conclusiones y recomendaciones

En el quinto mes de ejecución del contrato de consultoría se realizan actividades de tipo administrativo y técnico adelantando de manera permanente en campo cada una de las tareas programadas para este periodo, así como reunión de socialización con la comunidad y los entes municipales

6 Anexos

6.1 Registro fotográfico del avance de las obras.







