| CONSORCIO MYE BOGOTÁ | Cod: FO-EO-MYE-001 |
|---|---|
| ACTA DE COSTOS | Fecha: 29/07/2025 |
| | Version 001 |

**ACTA DE COSTOS No.** 08 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/02/2026 **AL** 20/03/2026

**CONTRATO No.** 1380 - 2025

**OBJETO DEL CONTRATO**

*REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.*

**CONTRATISTA** CONSORCIO MYE BOGOTÁ NIT 901.956.439

**INTERVENTORIA** CONSORCIO ALIANZA XXI NIT 901.956.216

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA** MILTON GUSTAVO RAMIREZ BOHORQUEZ

**A. DATOS ESPECIFICOS**

Las partes representadas por: HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS representante Legal o

Delegado del contratista y JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA representante legal o delegado de la interventoria,

dejan constancia del recibo de obra correspondiente según las condiciones Contractuales y de la presentación del Formato de *MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA* , para los Ítems Ejecutados en este periodo, de la siguiente manera:

| ITEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | OBRA EJECUCTADA PRESENTE ACTA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | PRECIO UNITARIO | ORDEN DE TRABAJO | TRONCAL | ESTACIÓN | CANTIDAD | VALOR TOTAL | DIAS DE ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA | DESCUENTO POR ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA |
| MET-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA | ML | $ 1,139,934.00 | 1380-L1-042 | NORTE | CALLE 106 | 410.00 | $ 467,372,940.00 | | |
| OBC-02 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES | M2 | $ 383,017.00 | 1380-L1-038 | NORTE | TOBERIN | 234.54 | $ 89,832,807.00 | | |
| OBC-02 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES | M2 | $ 383,017.00 | 1380-L1-039 | NORTE | CALLE 161 | 125.46 | $ 48,053,313.00 | | |
| OBC-02 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES | M2 | $ 383,017.00 | 1380-L1-040 | NORTE | CALLE 161 | 125.46 | $ 48,053,313.00 | | |
| OBC-02 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES | M2 | $ 383,017.00 | 1380-L1-041 | NORTE | MAZURÉN | 249.47 | $ 95,551,251.00 | | |
| OBC-02 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES | M2 | $ 383,017.00 | 1380-L1-044 | NORTE | MAZURÉN | 422.49 | $ 161,820,852.00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | $ 910,684,476.00 |
| DESCUENTO POR ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA | | $ - |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCLUIDO DESCUENTO POR ATRASO | | $ 910,684,476.00 |
| VALOR DEL AU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | 23.33% | $ 212,462,688.00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | | **$ 1,123,147,164.00** |

**OBSERVACIONES**

**Nota:**
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

ACTA DE COSTOS No. 08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/2026 AL 20/03/2026

B. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

| ACTA | ACTAS DE COSTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | MES DE EJECUCIÓN | FECHA RADICACIÓN | No. FACTURA | VALOR EJECUTADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | VALOR DESCUENTO POR ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA | VALOR AU (23.33%) | VALOR NETO A PAGAR |
| 01 | JULIO - AGOSTO | 1/09/2025 | MYEF1 | $ 271,808,284.00 | $ 271,808,284.00 | $ - | $ 63,412,873.00 | $ 335,221,157.00 |
| 02 | AGOSTO - SEPTIEMBRE | 1/10/2025 | MYEF2 | $ 2,339,570,229.00 | $ 2,611,378,513.00 | $ - | $ 545,821,734.00 | $ 2,885,391,963.00 |
| 03 | SEPTIEMBRE-OCTUBRE | 1/11/2025 | MYEF3 | $ 1,085,135,658.00 | $ 3,696,514,171.00 | $ - | $ 253,162,149.00 | $ 1,338,297,807.00 |
| 04 | OCTUBRE-NOVIMEBRE | 1/12/2025 | MYEF4 | $ 2,563,273,730.00 | $ 6,259,787,901.00 | $ - | $ 598,011,761.00 | $ 3,161,285,491.00 |
| 05 | NOVIEMBRE-DICIEMBRE | 1/01/2026 | MYEF5 | $ 491,428,596.00 | $ 6,751,216,497.00 | $ - | $ 114,650,291.00 | $ 606,078,887.00 |
| 06 | DICIEMBRE-ENERO | 1/02/2026 | MYEF6 | $ 714,135,609.00 | $ 7,465,352,106.00 | $ - | $ 166,607,838.00 | $ 880,743,447.00 |
| 07 | ENERO-FEBRERO | 2/03/2026 | MYEF7 | $ 462,995,059.00 | $ 7,928,347,165.00 | $ - | $ 108,016,747.00 | $ 571,011,806.00 |
| 08 | FEBRERO-MARZO | 1/04/2026 | MYEF8 | $ 910,684,476.00 | $ 8,376,036,582.00 | $ - | $ 212,462,688.00 | $ 1,123,147,164.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL FACTURADO | $ 8,839,031,641.00 | $ 8,376,036,582.00 | $ - | $ 2,062,146,081.00 | $ 10,901,177,722.00 |

| CONCEPTO | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR ADICION (Si aplica) | VALOR ACTUAL | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % | VALOR EJECUTADO | % | VALOR PENDIENTE |
| VALOR PARA LAS OBRAS DE ADECUACION | | $ 11,059,277,729.00 | $ 5,367,050,144.00 | $ 16,426,327,873.00 | 50.99% | $ 8,376,036,582.00 | 49.01% | $ 8,050,291,291.00 |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE ADECUACION | 24.33% | $ 2,690,722,271.00 | $ 1,305,803,300.00 | $ 3,996,525,571.00 | 51.60% | $ 2,062,146,081.00 | 48.40% | $ 1,934,379,490.00 |
| VALOR TOTAL OBRAS DE ADECUACION - INCLUIDO EL AIU: | | $ 13,750,000,000.00 | $ 6,672,853,444.00 | $ 20,422,853,444.00 | 51.11% | $ 10,438,182,663.00 | 48.89% | $ 9,984,670,781.00 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogotá, D.C., a los

PRIMERO (Dia en letras) 1 (Dia en números) dias del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
JENY ANGELICA SIERRA MAYORGA
DIRECTOR (A) DE OBRA
CONSORCIO MYE BOGOTA

(Firma)
HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MYE BOGOTA

(Firma)
EDUARDO ANDRES ACERO CAJIGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA XXI

(Firma)
JOSE VICENTE SOCARRAS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALIANZA XXI