1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	10
FECHA:	17 de abril de 2026
CONTRATO Nº	0289 de 2023
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	HAGEN INGENIERÍA S.A.S – ANTES REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS – REINPRO SAS
CUANTIA INICIAL:	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($2.463.185.760)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	237 DE 26 DE FEBRERO DE 2023
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1829 DE 14 DE JULIO DE 2023
FECHA DEL CONTRATO:	14 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO ES DE SESENTA (60) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL. SE ESTABLECE UN PLAZO DE (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE (24) MESES PARA LA ETAPA II.
FECHA ACTA DE INICIO:	14 de septiembre de 2023
PERIODO:	14 de diciembre de 2025 a 13 de marzo de 2026 (Pago Trimestral No.10)
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO LOZANO
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición y/o prorroga:

FECHA DE ADICION:	30 DE DICIEMBRE 2024
Nº DE ADICIÓN:	1
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	36 MESES
VALOR:	$1.588.835.640
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	Acuerdo No. 000015 de 25 de julio de 2024
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE DE 20231
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

Mediante pagos de actas parciales trimestrales establecidas de acuerdo con a la propuesta económica presentada, que hará parte integral del contrato y con el modelo financiero del proyecto elaborado por la corporación a través de la Subdirección Financiera.

a) La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA llevará a cabo las gestiones necesarias ante la fiducia contratada para el desembolso de los recursos al beneficiario final de acuerdo con las actas presentadas y el modelo financiero proyectado.
b) La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista de Interventoría cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
c) La Fiducia contratada para el proyecto será la encargada de realizar el pago y hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
d) El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se encuentre al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con a la normativa vigente.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Con cargo al presente contrato La Corporación ha realizado el siguiente desembolso:

PERIODO		VALOR
1	Acta Parcial de Interventoría No. 01 14 de septiembre al 13 de diciembre de 2023.	$152.424.788,00
2	Acta Parcial de Interventoría No. 02 14 de diciembre de 2023 a 13 de marzo de 2024	$167.771.520
3	Acta Parcial de Interventoría No. 03 14 de marzo de 2024 a 13 de junio de 2024	$167.771.520
4	Acta Parcial de Interventoría No. 04 14 de junio de 2024 a 13 de septiembre de 2024	$167.771.520
5	Acta Parcial de Interventoría No. 05 14 de septiembre de 2024 a 13 de diciembre de 2024	$167.771.520
6	Acta Parcial de Interventoría No. 06 14 de diciembre de 2024 a 13 de marzo de 2025	$276.246.600,00
7	Acta Parcial de Interventoría No. 07 14 de marzo de 2024 a 13 de junio de 2025	$210.177.800,00
8	Acta Parcial de Interventoría No. 08 14 de junio de 2024 a 13 de septiembre de 2025 Acta de Reconocimiento por incremento de dedicación laboral no cobrados en el Acta No.6 y Acta No.7	$282,781,604.00 $62,951,000.00
9	Acta Parcial de Interventoría No. 09 14 de septiembre de 2025 a 13 de diciembre de 2025	$317.289.700,00

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

ETAPA 1

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	REINPRO SAS	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101206443**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	14/09/2023	17/03/2027	$182.893.480
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	14/09/2023	14/09/2029	$91.446.740
Calidad del servicio	14/09/2023	14/09/2031	$365.786.960
FECHA DE LA POLIZA:	16 agosto de 2023.	**FECHA DE APROBACION:**	14 septiembre de 2023

ETAPA 2

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	REINPRO SAS	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101206445**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	14/07/2026	14/01/2029	$63.425.096
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	14/07/2026	15/07/2031	$31.712.548
Calidad del servicio	14/07/2028	14/07/2033	$126.850.192
FECHA DE LA POLIZA:	31 agosto de 2023.	**FECHA DE APROBACION:**	14 septiembre de 2023

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS CON OTROSÍ No. 01

ETAPA 1

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	REINPRO SAS	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101206443**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	14/09/2023	17/03/2027	$246.639.400

Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	14/09/2023	14/09/2029	$123.319.700
Calidad del servicio	14/09/2023	14/09/2031	$493.278.800
FECHA DE LA POLIZA:	20 marzo de 2025	**FECHA DE APROBACION:**	21 marzo de 2025

ETAPA 2

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	REINPRO SAS	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101206445**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	14/07/2026	14/01/2029	$158.562.740
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	14/07/2026	15/07/2031	$79.281.370
Calidad del servicio	14/07/2028	14/07/2033	$317.125.480
FECHA DE LA POLIZA:	20 marzo de 2025.	**FECHA DE APROBACION:**	21 marzo de 2025

ACTUALIZACIÓN POLIZAS CAMBIO RAZON SOCIAL

ETAPA 1

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	HAGEN INGENIERIA S.A.S	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101206443 ANEXO 4**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	14/09/2023	17/03/2027	$246.639.400
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	14/09/2023	14/09/2029	$123.319.700
Calidad del servicio	14/09/2026	14/09/2031	$493.278.800
FECHA DE LA POLIZA:	16 de marzo de 2026	**FECHA DE APROBACION:**	17 de marzo de 2026

ETAPA 2

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	HAGEN INGENIERIA S.A.S	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101206445 ANEXO 5**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	14/07/2026	14/01/2029	$158.562.740
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	14/07/2026	15/07/2031	$79.281.370
Calidad del servicio	14/07/2028	14/07/2033	$317.125.480
FECHA DE LA POLIZA:	16 de marzo de 2026	**FECHA DE APROBACION:**	17 de marzo de 2026

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales pagados por la compañía HAGEN INGENIERÍA S.A.S, según articulo 50 Ley 789 de 2002 y aporta las planillas de pago de los meses de septiembre a diciembre de 2023 y de enero a marzo de 2024.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica, suspendido temporalmente.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presentó para su aprobación para la etapa 1 del proyecto la póliza de seguro de cumplimiento No. **11-44-101206443** de la empresa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO de fecha 16 de agosto de 2023 y

para la etapa 2 del proyecto la póliza de seguro de cumplimiento No. **11-44-101206445** de la empresa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO de fecha 31 de agosto de 2023.

- Se suscribió el acta de inicio del presente contrato el día 14 de septiembre de 2023.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
- Mediante radicado 20231400011832 de 05 de diciembre de 2023 en contratista presenta los Informes mensuales No. 1 y 2.
- Mediante la plataforma Orfeo, el contratista presenta informe mensual No. 3.
- El 15 de diciembre de 2023 se firma el Acta de Recibo Parcial No. 1 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 15 de diciembre de 2023, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 01 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, y los informes mensuales No. 4, 5 y 6.
- El 15 de marzo de 2024 se firma el Acta de Recibo Parcial No. 2 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 01 de abril de 2024, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 02 y demás soportes para tramitar el pago del segundo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 2 (14 de diciembre de 2023 al 13 de marzo de 2024):

    - Informe Semanal No. 14 de fecha 21 de diciembre de 2023.
    - Informe Semanal No. 15 de fecha 28 de diciembre de 2023.
    - Informe Semanal No. 16 de fecha 04 de enero de 2024.
    - Informe Semanal No. 17 de fecha 11 de enero de 2024.

- Informe mensual de actividades No. 04 con sus anexos.
- Informe Semanal No. 18 de fecha 18 de enero de 2024.
- Informe Semanal No. 19 de fecha 25 de enero de 2024.
- Informe Semanal No. 20 de fecha 01 de febrero de 2024.
- Informe Semanal No. 21 de fecha 08 de febrero de 2024.
- Informe mensual de actividades No. 05 con sus anexos.
- Informe Semanal No. 22 de fecha 15 de febrero de 2024.
- Informe Semanal No. 23 de fecha 22 de febrero de 2024.
- Informe Semanal No. 24 de fecha 29 de febrero de 2024.
- Informe Semanal No. 25 de fecha 07 de marzo de 2024.
- Informe Semanal No. 26 de fecha 14 de marzo de 2024.
- Informe mensual de actividades No. 06 con sus anexos.

• En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 3 (14 de marzo de 2024 a 13 de junio de 2024):

- Informe Semanal No. 27 de fecha 21 de marzo de 2024.
- Informe Semanal No. 28 de fecha 27 de marzo de 2024.
- Informe Semanal No. 29 de fecha 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 30 de fecha 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 31 de fecha 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 32 de fecha 25 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 33 de fecha 02 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 34 de fecha 09 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 35 de fecha 16 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 36 de fecha 23 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 37 de fecha 30 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 38 de fecha 06 de junio de 2024.
- Informe Semanal No. 39 de fecha 13 de junio de 2024.
- Informe mensual de actividades No. 07 con sus anexos.
- Informe mensual de actividades No. 08 con sus anexos.
- Informe mensual de actividades No. 09 con sus anexos.

- El 29 de julio de 2024, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 03 y demás soportes para tramitar el pago del tercer

desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 4 (14 de junio de 2024 al 13 de septiembre de 2024):

    - Informe Semanal No. 40 de fecha 20 de junio de 2024
    - Informe Semanal No. 41 de fecha 27 de junio de 2024
    - Informe Semanal No. 42 de fecha 04 de julio de 2024
    - Informe Semanal No. 43 de fecha 11 de julio de 2024
    - Informe Semanal No. 44 de fecha 18 de julio de 2024
    - Informe Semanal No. 45 de fecha 25 de julio de 2024
    - Informe Semanal No. 46 de fecha 1 de agosto de 2024
    - Informe Semanal No. 47 de fecha 8 de agosto de 2024
    - Informe Semanal No. 48 de fecha 15 de agosto de 2024
    - Informe Semanal No. 49 de fecha 22 de agosto de 2024
    - Informe Semanal No. 50 de fecha 29 de agosto de 2024
    - Informe Semanal No. 51 de fecha 5 de septiembre de 2024
    - Informe Semanal No. 52 de fecha 12 de septiembre de 2024
    - Informe mensual de actividades No. 10 con sus anexos
    - Informe mensual de actividades No. 11 con sus anexos
    - Informe mensual de actividades No. 12 con sus anexos

- El 26 de septiembre de 2024, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 04 y demás soportes para tramitar el pago del cuarto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 5 (14 de septiembre de 2024 al 13 de diciembre de 2024):

    - Informe Semanal No. 54 de fecha 26 de septiembre de 2024

- Informe Semanal No. 55 de fecha 03 de octubre de 2024
- Informe Semanal No. 56 de fecha 10 de octubre de 2024
- Informe Semanal No. 57 de fecha 17 de octubre de 2024
- Informe Semanal No. 58 de fecha 24 de octubre de 2024
- Informe Semanal No. 59 de fecha 31 de octubre de 2024
- Informe Semanal No. 60 de fecha 07 de noviembre de 2024
- Informe Semanal No. 61 de fecha 14 de noviembre de 2024
- Informe Semanal No. 62 de fecha 21 de noviembre de 2024
- Informe Semanal No. 63 de fecha 28 de noviembre de 2024
- Informe Semanal No. 64 de fecha 05 de diciembre de 2024
- Informe Semanal No. 65 de fecha 12 de diciembre de 2024
- Informe mensual de actividades No. 13 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 14 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 15 con sus anexos

- El 15 de enero de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 05 y demás soportes para tramitar el pago del quinto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- El 20 de marzo de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 06 y demás soportes para tramitar el pago del sexto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 6 (14 de diciembre de 2024 al 13 de marzo de 2025):

  - Informe Semanal No. 66 de fecha 19 de diciembre de 2024
  - Informe Semanal No. 67 de fecha 27 de diciembre de 2024
  - Informe Semanal No. 68 de fecha 02 de enero de 2025
  - Informe Semanal No. 69 de fecha 09 de enero de 2025
  - Informe Semanal No. 70 de fecha 16 de enero de 2025

- Informe Semanal No. 71 de fecha 23 de enero de 2025
- Informe Semanal No. 72 de fecha 30 de enero de 2025
- Informe Semanal No. 73 de fecha 05 de febrero de 2025
- Informe Semanal No. 74 de fecha 13 febrero de 2025
- Informe Semanal No. 75 de fecha 20 de febrero de 2025
- Informe Semanal No. 76 de fecha 27 de febrero de 2025
- Informe Semanal No. 77 de fecha 06 de marzo de 2025
- Informe Semanal No. 78 de fecha 13 de marzo de 2025
- Informe mensual de actividades No. 16 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 17 con sus anexos

- El 21 de julio de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 07 y demás soportes para tramitar el pago del séptimo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 7 (14 de marzo de 2025 al 13 de junio de 2025)

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 8 (14 de junio de 2025 al 13 de septiembre de 2025):

  - Informe Semanal No. 92 de fecha 19 de junio de 2025
  - Informe Semanal No. 93 de fecha 26 de junio de 2025
  - Informe Semanal No. 94 de fecha 03 de julio de 2025
  - Informe Semanal No. 95 de fecha 10 de julio de 2025
  - Informe Semanal No. 96 de fecha 17 de julio de 2025
  - Informe Semanal No. 97 de fecha 24 de julio de 2025
  - Informe Semanal No. 98 de fecha 31 de julio de 2025
  - Informe Semanal No. 99 de fecha 08 de agosto de 2025
  - Informe Semanal No. 100 de fecha 14 de agosto de 2025
  - Informe Semanal No. 101 de fecha 21 de agosto de 2025

- Informe Semanal No. 102 de fecha 28 de agosto de 2025
- Informe Semanal No. 103 de fecha 09 de septiembre de 2025
- Informe Semanal No. 104 de fecha 11 de septiembre de 2025
- Informe mensual de actividades No. 22 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 23 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 24 con sus anexos

- El 21 de octubre de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 08 y demás soportes para tramitar el pago del séptimo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato, adicionalmente presenta Acta de Reconocimiento por incremento de dedicación laboral no cobrados en el Acta No.6 y Acta No.7.

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la Interventoría, para el periodo del acta de recibo parcial No. 9 (14 de septiembre de 2025 al 13 de diciembre de 2025).
  - Informe Semanal No. 105 de fecha 18 de septiembre de 2025
  - Informe Semanal No. 106 de fecha 25 de septiembre de 2025
  - Informe Semanal No. 107 de fecha 02 de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 108 de fecha 09 de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 109 de fecha 16 de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 110 de fecha 23 de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 111 de fecha 30 de octubre de 2025
  - Informe Semanal No. 112 de fecha 06 de noviembre de 2025
  - Informe Semanal No. 113 de fecha 13 de noviembre de 2025
  - Informe Semanal No. 114 de fecha 20 de noviembre de 2025
  - Informe Semanal No. 115 de fecha 27 de noviembre de 2025
  - Informe mensual de actividades No. 25 con sus anexos
  - Informe mensual de actividades No. 26 con sus anexos

- El 16 de diciembre 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 089 y demás soportes para tramitar el pago del noveno desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- El 27 de marzo de 2026, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 010 y demás soportes para tramitar el pago del décimo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 10 (14 de diciembre de 2025 al 13 de marzo de 2026).
  - Informe Semanal No. 117 de fecha 11 de diciembre de 2025
  - Informe Semanal No. 118 de fecha 18 de diciembre de 2025
  - Informe Semanal No. 119 de fecha 26 de diciembre de 2025
  - Informe Semanal No. 120 de fecha 02 de enero de 2026
  - Informe Semanal No. 121 de fecha 08 de enero de 2026
  - Informe Semanal No. 122 de fecha 15 de enero de 2026
  - Informe Semanal No. 123 de fecha 22 de enero de 2026
  - Informe Semanal No. 124 de fecha 29 de enero de 2026
  - Informe Semanal No. 125 de fecha 05 de febrero de 2026
  - Informe Semanal No. 126 de fecha 12 de febrero de 2026
  - Informe Semanal No. 127 de fecha 19 de febrero de 2026
  - Informe Semanal No. 128 de fecha 26 de febrero de 2026
  - Informe Semanal No. 129 de fecha 05 de marzo de 2026
  - Informe Semanal No. 130 de fecha 12 de marzo de 2026
  - Informe mensual de actividades No. 27 con sus anexos
  - Informe mensual de actividades No. 28 con sus anexos
  - Informe mensual de actividades No. 29 con sus anexos

- El día 07 de abril de 2026 a través de oficio con radicado ENT-BAQ-003555-2026 el contratista indica lo siguiente: “(…) Por medio de la presente me permito remitir el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, en el cual consta el cambio de razón social de REINGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. a HAGEN INGENIERÍA S.A.S. (…)”.

- El día 14 de abril de 2026 el contratista a través de oficio con radicado ENT-BAQ-003859-2026 remite los siguientes documentos Certificación Bancaria, Pólizas 11-44-101206445 Y 11-44-101206443, Rup Hagen Ingeniería expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, con el fin de formalizar ante la entidad contratante el cambio de razón social a HAGEN INGENIERÍA S.A.S.

- El día 15 de abril se suscribe acta de seguimiento en la cual se formaliza el cambio de razón social de REINGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. a HAGEN INGENIERÍA S.A.S, entra la entidad contratante y el contratista.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

En el periodo:

- Informe Semanal No. 117 de fecha 11 de diciembre de 2025
- Informe Semanal No. 118 de fecha 18 de diciembre de 2025
- Informe Semanal No. 119 de fecha 26 de diciembre de 2025
- Informe Semanal No. 120 de fecha 02 de enero de 2026
- Informe Semanal No. 121 de fecha 08 de enero de 2026
- Informe Semanal No. 122 de fecha 15 de enero de 2026
- Informe Semanal No. 123 de fecha 22 de enero de 2026
- Informe Semanal No. 124 de fecha 29 de enero de 2026
- Informe Semanal No. 125 de fecha 05 de febrero de 2026
- Informe Semanal No. 126 de fecha 12 de febrero de 2026
- Informe Semanal No. 127 de fecha 19 de febrero de 2026
- Informe Semanal No. 128 de fecha 26 de febrero de 2026
- Informe Semanal No. 129 de fecha 05 de marzo de 2026
- Informe Semanal No. 130 de fecha 12 de marzo de 2026
- Informe mensual de actividades No. 27 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 28 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 29 con sus anexos

10.PORCENTAJE DE EJECUCION

El contrato de interventoría No. 0289 de 2023, presenta un porcentaje de ejecución del 54.27% incluido Otrosí No. 01 y el valor del acta de interventoría No. 10 es de

DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($225,921,500.00).

10. OBSERVACIONES

N/A

11. CONCLUSION

Revisados y aprobados los informes presentados por el contratista, se considera técnicamente viable el pago correspondiente al Acta Parcial de Interventoría No. 10 en cumplimiento al contrato de interventoría No. 0289 de 2023, por un valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($225,921,500.00).

12. ANEXOS

- Acta de recibo parcial de interventoría No. 10 (1 folio)
- Factura Electrónica de Venta No. FERI63-(1 folio)
- Certificación bancaria y cesión de derechos económicos (6 folios)
- Cedula de ciudadanía representante legal (1 folio)
- Registro Único Tributario actualizado (5 folios)
- Certificado Cámara de Comercio (6 folios)
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (1 folio)
- Documentos del contador (3 folios)
- Informe Mensual de Actividades No. 27 y anexos
- Informe Mensual de Actividades No. 28 y anexos
- Informe Mensual de Actividades No. 29 y anexos
- Recibo a Satisfacción (1 folio)

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



WLADIMIR OROZCO LOZANO -Supervisor