ACTA No. 4182.010.26.1.03	**FECHA:**	16/03/2026
	HORA INICIAL:	3:30 p.m.
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de Interventoría 4182.010.26.1.1016-2025 y al contrato de Consultoría 4182.010.26.1.784-2025 con objeto "Realizar estudio de alternativas con alcance de diseño del sistema de acueducto de la vereda Laureles, corregimiento La Elvira.	**HORA FINAL:**	4:00 p.m.
	LUGAR: UAESP Taller 2	

ASISTENTES:

Lizeth Paola Gomez Rodríguez – UAESP – Contratista.
Juan Carlos Jurado – UAESP – Líder Agua potable.
Orianna Jordán Sinisterra- UAESP- Contratista.

AUSENTES:

N/A

INVITADO:

Falconí Vente – CEHID Interventoría
Diego Mayor – Consultor Terracontrol
Silvio Stevens valencia Tovar- Terracontrol

ORDEN DEL DÍA:

El contratista Juan Carlos Jurado, líder de agua potable de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), inicia la reunión.
El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación del contrato.
2. Intervención asistentes e invitados.
3. Compromisos.
4. Cierre de la reunión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DESARROLLO:

1. **Presentación de estado actual del contrato:**

La reunión inicia con la intervención del ingeniero Juan Carlos Jurado, quien solicita información sobre el avance de los entregables contractuales. Asimismo, recuerda la importancia de dar cumplimiento a los plazos establecidos, tanto contractuales como los previamente acordados, especialmente para aquellos productos que aún se encuentran pendientes.

Reitera que el proyecto se encuentra en el marco de una sentencia judicial, por lo cual es necesario atender oportunamente los compromisos adquiridos ante el juez en la última audiencia. Finalmente, enfatiza que la fecha de finalización del contrato está prevista para el 30 de marzo de 2026.

Intervención del interventor Falcione:

El interventor informa que la consultoría ha realizado la entrega de varios productos, entre ellos la topografía, el estudio de suelos, los análisis hidráulicos y los diseños. No obstante, señala que dichos entregables han sido objeto de observaciones por parte del equipo de interventoría, las cuales aún no han sido atendidas ni subsanadas por la consultoría.

Adicionalmente, indica que se encuentra pendiente la entrega del diseño estructural y la definición de la alternativa definitiva. Precisa que la interventoria presentó una matriz de evaluación con el fin de que, a partir de esta, se seleccione la alternativa más adecuada de solución. En total, se analizaron tres alternativas en dos lotes.
Como resultado del análisis, se concluye que el lote 2 no es viable ni jurídica ni técnicamente, debido a que se encuentra en proceso de sucesión.
Posteriormente, el ingeniero Juan Carlos Jurado consulta sobre el estado del estudio de suelos, a lo cual se responde que este ya fue evaluado y que se desarrollaron diseños para ambos lotes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Finalmente, se informa que, debido a los bajos caudales de las fuentes hídricas identificadas, es necesario contemplar la captación de agua desde ambas fuentes para garantizar la viabilidad del sistema.

Intervención del Ingeniero Silvio valencia:
El ingeniero informa que la mayoría de los productos contractuales ya se encuentran elaborados, incluyendo la caracterización, localización de mojones, topografía, censo, estudio de suelos, informes técnicos y análisis de lotes. Actualmente, están pendientes por finalizar el informe de selección de alternativa y el informe de diseño.
Señala que se han presentado dificultades asociadas a los bajos caudales de las fuentes hídricas; sin embargo, ambas fuentes ya fueron caracterizadas. En este sentido, indica que la alternativa contempla el bombeo desde la fuente 1 hacia la fuente 2, con el fin de optimizar el sistema.

Adicionalmente, precisa que ya se dispone de los diseños de las principales estructuras, tales como la bocatoma, desarenador, sistema de bombeo y tanque de almacenamiento, así como de la planta de tratamiento tipo FIME.
Finalmente, aclara que, desde la etapa inicial, los diseños fueron concebidos con base en una fuente de abastecimiento de agua superficial.

Intervención del interventor Falcione:
El interventor manifiesta que el retraso en la ejecución del contrato obedece a la cantidad de observaciones realizadas a los entregables presentados por la consultoría, las cuales aún no han sido atendidas.
Indica que el avance general del proyecto se estima en un 60%, quedando un 40% pendiente. Precisa que este porcentaje restante está directamente relacionado con la falta de respuesta y subsanación de las observaciones emitidas por la interventoría.

Intervención del consultor Silvio:
El interventor indica que realizó observaciones al componente social, con el fin de que estas sean incorporadas en el documento final donde se definirá la alternativa seleccionada.
Señala que actualmente se está adelantando la calificación de la matriz de alternativas. No obstante, se presenta retraso en el componente estructural, debido

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

a la necesidad de ajustar aspectos derivados de los estudios de suelos y del análisis de estabilidad de taludes. Indica que el diseño estructural se encuentra en fase final de elaboración.


Finalmente, informa que, en relación con las observaciones del componente geotécnico, se tiene previsto realizar su entrega, con las respectivas respuestas, el miércoles.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
Se anexa listado de asistencia de participantes.


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Matriz de alternativa.	Contratista	24/Marzo/2026
Caracterización	Contratista	24/Marzo/2026
Calculo estructural y estudio de suelos.	Contratista	24/Marzo/2026

Firmas (responsables)



Contratista - Líder Agua Potable UAESP
Ing. Juan Carlos Jurado.



Contratista - Agua Potable UAESP
Ing. Lizeth Gomez

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: Lizeth Paola Gomez Rodríguez – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.03

FECHA:	15/03/2026
HORA INICIAL:	3:30 Pm
HORA FINAL:	4.00
LUGAR:	UAESP.

OBJETIVO: Realizar comite de seguimiento al contrato de laureles. # 784-2025 y 1016-2025 con referencia a los pendientes que existen.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Lizeth Paola Comet L.	UAESP	3105603469	lizethcomet980@gmail.com	Lizeth Comet.
2	Diego D Maya	Terracontrol	3164484	DiegoMaya666@hotmail	
3	Falcon. Santa	CEHI consultor	311 61 555	consultor-uaespegmail	
4	Silvia Stevens Valencia	Terracontrol	314 737 09 91	2svalencia@gmail.com	
5	Diana Jordan Bustamante	UAESP	3170269258	Dianajordan0305@gmail.com	Diana Jordan B.
6	[illegible]	UAESP	3104485164	[illegible]	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.