ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL													Interventoría: UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022														
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL								

362	PUERTA METALICA CUARTO PLANTA ELECTRICA	M2	$ 482.104,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00
363	PUERTA METALICA CUARTO DE MEDIDORES Y TABLEROS ELECTRICOS	M2	$ 482.104,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00
364	MARCO PARA PUERTA METALICA	UN	$ 196.065,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 784.260,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 784.260,00
	SUB TOTAL ESTRUCTURA				**60.020.666,50**		**$ 69.000.694,50**		**$ 0,00**		**$ 60.020.666,50**		**$ 8.980.028,00**
	PORTERIAS			**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
	PORTERIAS	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
365	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	m^2	$ 8.407,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
366	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m^3	$ 20.198,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
367	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	$ 410.402,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
368	ZAPATAS Y VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 776.875,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
369	PEDESTAL EN CONCRETO DE 300 PSI	M3	$ 776.875,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
370	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 741.244,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
371	COUMNA EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 741.244,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
372	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 814.928,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
373	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m2	$ 129.056,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
374	ACERO FIGURADO 60000 PSI ZAPATAS, VIGAS, PEDESTAL DE CIMENTACION	kg	$ 7.163,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
375	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	$ 114.594,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
376	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	$ 64.753,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
377	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	$ 23.099,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
378	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	$ 24.443,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
379	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (lineal)	ml	$ 15.184,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
380	TEJA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA A360	M2	$ 80.055,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
381	MAMPOSTERIA	ML	$ 33.190,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
382	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2	$ 36.751,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
383	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	un	$ 233.770,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
384	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO MONTECARLO REDONDO DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	un	$ 1.096.906,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
385	CANECA EN ACERO INOXIDABLE	un	$ 287.620,67		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
386	DISPENSADOR DE PAPEL	un	$ 198.521,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
387	DOSIFICADOR DE JABÓN LIQUIDO	un	$ 222.221,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

600039

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

410	CONCRETO VIGAS	M3	$ 741.244,00	1,51	$ 1.120.205,00	1,54	$ 1.141.515,76		$ 0,00	1,51	$ 1.120.205,00	0,03	$ 21.310,77
411	PLACA DE CONTRAPISO	M2	$ 129.056,00	39,65	$ 5.117.070,40	39,65	$ 5.117.070,40		$ 0,00	39,65	$ 5.117.070,40	0,00	$ 0,00
412	PLACA DE CUBIERTA	M2	$ 111.414,00	45,15	$ 5.029.785,03	45,86	$ 5.109.448,04		$ 0,00	45,15	$ 5.029.785,03	0,72	$ 79.661,01
413	MAMPOSTERIA	M2	$ 53.570,00	0,00	$ 0,00	66,90	$ 3.583.833,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	66,90	$ 3.583.833,00
414	MAMPOSTERIA	ML	$ 33.190,00	0,00	$ 0,00	10,40	$ 345.176,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,40	$ 345.176,00
415	PAÑETE	M2	$ 29.192,00	0,00	$ 0,00	140,22	$ 4.093.302,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	140,22	$ 4.093.302,24
416	PAÑETE	ML	$ 17.987,00	0,00	$ 0,00	71,60	$ 1.287.869,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	71,60	$ 1.287.869,20
417	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI	ML	$ 1.038.556,00	1,39	$ 1.443.592,84	1,46	$ 1.516.291,76		$ 0,00	1,39	$ 1.443.592,84	0,07	$ 72.698,92
418	AFINADO CUBIERTA	M2	$ 36.751,00	0,00	$ 0,00	41,30	$ 1.517.816,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,30	$ 1.517.816,30
419	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	$ 56.526,00	0,00	$ 0,00	43,33	$ 2.449.271,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	43,33	$ 2.449.271,58
420	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	$ 9.820,00	0,00	$ 0,00	173,03	$ 1.699.154,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	173,03	$ 1.699.154,60
421	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2	$ 36.751,00	0,00	$ 0,00	34,35	$ 1.262.396,85		$ 0,00	0,00	$ 0,00	34,35	$ 1.262.396,85
422	COLUMNETAS EN CONCRETO 3.000 PSI	ML	$ 67.753,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 2.710.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 2.710.120,00
423	ANCLAJES	UN	$ 26.968,00	0,00	$ 0,00	52,00	$ 1.402.336,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	52,00	$ 1.402.336,00
424	ACERO	KG	$ 7.163,00	2327,55	$ 16.672.209,13	2.330,00	$ 16.689.790,00		$ 0,00	2327,55	$ 16.672.209,13	2,45	$ 17.580,87
NP90	PUERTA CORTAFUEGO	UND	$ 7.704.166,40			5,00	$ 38.520.932,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 38.520.932,00
	SUB TOTAL - CUARTO SUBESTACION				**45.853.397,54**		**$ 112.390.625,96**		**$ 0,00**		**$ 45.853.397,54**		**$ 66.537.228,42**
	CONEXIONES SANITARIAS	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**								
						CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
425	CAJA DE INSPECION 60X80	UND	$ 627.114,00	8,00	$ 5.016.912,00	18,00	$ 11.288.052,00		$ 0,00	8,00	$ 5.016.912,00	10,00	$ 6.271.140,00
426	INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 2"	ML	$ 3.988,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
427	INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML	$ 4.075,00	115,93	$ 472.414,75	204,16	$ 831.952,00		$ 0,00	115,93	$ 472.414,75	88,23	$ 359.537,25
428	RED SANITARIA PVC 2"	ML	$ 45.197,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
429	RED SANITARIA PVC 6"	ML	$ 120.298,00	115,93	$ 13.946.147,14	204,16	$ 24.560.039,68		$ 0,00	115,93	$ 13.946.147,14	88,23	$ 10.613.892,54
430	RED REVENTILACION DE 2"	ML	$ 25.573,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
431	REJILLA DE PISO DE 0,30 MTS	UND	$ 140.367,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
432	SALIDA SANITARIO DE 2"	UND	$ 62.017,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
433	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	$ 49.231,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
434	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 46.880,00	21,45	$ 1.005.482,24	265,00	$ 12.423.200,00		$ 0,00	21,45	$ 1.005.482,24	243,55	$ 11.417.717,76
	SUB TOTAL - CONEXIONES SANITARIAS				**20.440.956,13**		**$ 49.103.243,68**		**0,00**		**20.440.956,13**		**$ 28.662.287,55**
	ZONAS DURA ANDENES	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**								
						CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
435	REPLANTEO	M2	$ 12.445,00	994,91	$ 12.381.679,84	994,94	$ 12.382.028,30		$ 0,00	994,91	$ 12.381.679,84	0,03	$ 348,46
436	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 61.761,00	270,80	$ 16.724.878,80	398,03	$ 24.582.435,55		$ 0,00	270,80	$ 16.724.878,80	127,23	$ 7.857.556,75
437	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	$ 89.878,00	161,00	$ 14.470.070,39	199,00	$ 17.885.722,00		$ 0,00	161,00	$ 14.470.070,39	38,00	$ 3.415.651,61

000041

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
	FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL			

ADICION N°3													
No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
1	EQUIPOS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP- V1.1	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM200CXVAFC/AZ (UC2-P3-ED2)	UN	$ 65.913.143,94	-	$ -	1,00	$ 65.913.143,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 65.913.143,94
NP-V1.2	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM220CXVAFC/AZ (UC1-P3-ED2)	UN	$ 78.079.129,66	-	$ -	1,00	$ 78.079.129,66		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 78.079.129,66
NP-V1.3	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM460CXVAFC/AZ (UC-P3-LF-3)	UN	$ 102.562.903,94	-	$ -	1,00	$ 102.562.903,94	1,00	$ 102.562.903,94	1,00	$ 102.562.903,94	0,00	$ 0,00
NP-1.4	Unidad Casette 1 via AM028NN1DKH/EU (CS1)	UN	$ 7.978.620,03	-	$ -	3,00	$ 23.935.860,09	3,00	$ 23.935.860,09	3,00	$ 23.935.860,09	0,00	$ 0,00
NP-V1.5	Unidad Casette 1 via AM036NN1DKH/EU (CS1)	UN	$ 8.587.371,43	-	$ -	1,00	$ 8.587.371,43	1,00	$ 8.587.371,43	1,00	$ 8.587.371,43	0,00	$ 0,00
NP-V1.6	Unidad Casette 4 vias AM009NN4DCH/AA (CS4)	UN	$ 8.808.506,16	-	$ -	2,00	$ 17.617.012,32	2,00	$ 17.617.012,32	2,00	$ 17.617.012,32	0,00	$ 0,00
NP-V1.7	Unidad Casette 4 vias AM012NN4DCH/AA (CS4)	UN	$ 8.822.207,76	-	$ -	1,00	$ 8.822.207,76	1,00	$ 8.822.207,76	1,00	$ 8.822.207,76	0,00	$ 0,00
NP-V1.8	Unidad Fancoil tipo ducto LSP AM028KNLDEH/EU (FC)	UN	$ 7.637.484,36	-	$ -	1,00	$ 7.637.484,36		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.637.484,36
NP-V1.9	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM036KNMDCH/AZ (FC)	UN	$ 10.685.217,29	-	$ -	10,00	$ 106.852.172,87	10,00	$ 106.852.172,87	10,00	$ 106.852.172,87	0,00	$ 0,00
NP-V1.10	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM056ANMPKH/EU (FC)	UN	$ 9.301.553,29	-	$ -	1,00	$ 9.301.553,29		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.301.553,29
NP-V1.11	Unidad Fancoil tipo ducto MSPAM071ANMPKH/EU (FC)	UN	$ 9.903.393,29	-	$ -	4,00	$ 39.613.573,15	1,00	$ 9.903.393,29	1,00	$ 9.903.393,29	3,00	$ 29.710.179,86
NP-V1.12	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM090ANMPKH/EU (FC)	UN	$ 10.587.688,29	-	$ -	3,00	$ 31.763.064,66	3,00	$ 31.763.064,66	3,00	$ 31.763.064,66	0,00	$ 0,00
NP-V1.13	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM090ANMPKH/EU (FC)	UN	$ 10.606.277,29	-	$ -	3,00	$ 31.818.831,86		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 31.818.831,86

000043

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

NP-V1.14	Unidad Fancoil tipo ducto HSP AM036ANHDCH/AA (FC)	UN	$ 12.270.957,29	-	$ -	1,00	$ 12.270.957,29	1,00	$ 12.270.957,29	1,00	$ 12.270.957,29	0,00	$ 0,00
NP-V1.15	Unidad Fancoil tipo ducto HSP AM076FNHDCH/AA (FC)	UN	$ 25.527.357,29	-	$ -	3,00	$ 76.582.071,86	3,00	$ 76.582.071,86	3,00	$ 76.582.071,86	0,00	$ 0,00
NP-V1.16	Unidad expansion directa 1-1 12,000 btu/h (UC-E3-EDF2)	UN	$ 15.003.040,90	-	$ -	1,00	$ 15.003.040,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 15.003.040,90
NP-V1.17	Unidad de extraccion helicocentrifugo 420 CFM – 0,6 Inwg (VE-01)	UN	$ 5.372.956,00	-	$ -	3,00	$ 16.118.867,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 16.118.867,99
NP-V1.18	Unidad de extraccion helicocentrifugo 350 CFM – 0,5 Inwg VE-02	UN	$ 5.372.956,00	-	$ -	1,00	$ 5.372.956,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.956,00
NP-V1.19	Unidad de extraccion helicocentrifugo 430 CFM – 0,6 Inwg VE-03	UN	$ 5.372.956,00	-	$ -	1,00	$ 5.372.956,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.956,00
NP-V1.20	Unidad de extraccion helicocentrifugo 500 CFM – 0,7 Inwg VE-04	UN	$ 5.699.306,00	-	$ -	1,00	$ 5.699.306,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.699.306,00
NP-V1.21	Unidad de extraccion helicocentrifugo 600 CFM – 0,7 Inwg VE-05	UN	$ 5.699.306,00	-	$ -	1,00	$ 5.699.306,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.699.306,00
NP-V1.22	Unidad de extraccion helicocentrifugo 530 CFM – 0,6 Inwg VE-06	UN	$ 5.685.162,00	-	$ -	1,00	$ 5.685.162,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.685.162,00
NP-V1.23	unidad de extraccion falso plafon 70 CFM 0,2Inwg VE-07_VE08_VE-09	UN	$ 2.532.283,00	-	$ -	2,00	$ 5.064.565,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.064.565,99
NP-V1.24	Unidad de ventilacion 3500 CFM@2,2 Inwg con filtro Merv 8+Merv 13	UN	$ 35.068.756,74	-	$ -	1,00	$ 35.068.756,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 35.068.756,74
NP-V1.25	Unidad de ventilacion 4100 CFM@2,2 Inwg con filtro Merv 8+Merv 13	UN	$ 36.617.033,24	-	$ -	1,00	$ 36.617.033,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 36.617.033,24
			SUB TOTAL EQUIPOS		$ 0,00		$ 757.059.289,53		$ 398.897.015,71		$ 398.897.015,71		$ 358.162.273,82

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
2,00	TUBERIA COBRE	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V2.01	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/4"	ML	$ 182.378,79	-	$ -	32,27	$ 5.885.363,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,27	$ 5.885.363,58

000044

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL												Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19												UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
	FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022												
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL						

NP-V2.02	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/8"	ML	$ 205.222,79	-	$ -	236,67	$ 48.570.077,89		$ 0,00	0,00	$ 0,00	236,67	$ 48.570.077,89
NP-V2.03	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/2"	ML	$ 235.928,79	-	$ -	109,31	$ 25.789.376,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	109,31	$ 25.789.376,12
NP-V2.04	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø5/8"	ML	$ 289.361,67	-	$ -	270,43	$ 78.252.075,15		$ 0,00	0,00	$ 0,00	270,43	$ 78.252.075,15
NP-V2.05	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/4"	ML	$ 342.109,67	-	$ -	87,73	$ 30.013.280,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,73	$ 30.013.280,94
NP-V2.06	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø7/8"	ML	$ 396.311,67	-	$ -	65,11	$ 25.803.852,53		$ 0,00	0,00	$ 0,00	65,11	$ 25.803.852,53
NP-V2.07	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1"	ML	$ 500.213,67	-	$ -	5,00	$ 2.501.068,33		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.501.068,33
NP-V2.08	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ¼"	ML	$ 700.741,22	-	$ -	5,00	$ 3.503.706,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 3.503.706,09
NP-V2.09	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ½"	ML	$ 591.064,40	-	$ -	129,08	$ 76.294.592,92		$ 0,00	0,00	$ 0,00	129,08	$ 76.294.592,92
NP-V2.10	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ¾"	ML	$ 690.223,35	-	$ -	11,68	$ 8.061.808,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,68	$ 8.061.808,71
NP-V2.11	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø7/8"	ML	$ 185.430,71	-	$ -	8,00	$ 1.483.445,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.483.445,70
NP-V2.12	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø5/8"	ML	$ 185.430,71	-	$ -	6,00	$ 1.112.584,28		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.112.584,28
NP-V2.13	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø3/8"	ML	$ 178.900,71	-	$ -	12,00	$ 2.146.808,55		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 2.146.808,55
NP-V2.14	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø3/4"	ML	$ 191.958,71	-	$ -	7,00	$ 1.343.710,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.343.710,99

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

NP-V2.15	Aislamiento de cubierta para tubería en chaqueta de aluminio Ø1/4"	ML	$ 178.900,71	-	$ -	1,00	$ 178.900,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 178.900,71
NP-V2.16	Aislamiento de cubierta para tubería en chaqueta de aluminio Ø1/2"	ML	$ 178.900,71	-	$ -	8,00	$ 1.431.205,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.431.205,70
NP-V2.17	Aislamiento de cubierta para tubería en chaqueta de aluminio Ø 1 ¾"	ML	$ 205.014,71	-	$ -	6,00	$ 1.230.088,28		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.230.088,28
NP-V2.18	Aislamiento de cubierta para tubería en chaqueta de aluminio Ø1 ⅛"	ML	$ 198.486,71	-	$ -	3,00	$ 595.460,14		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 595.460,14
NP-V2.19	Aislamiento de cubierta para tubería en chaqueta de aluminio Ø 1 ¼"	ML	$ 198.486,71	-	$ -	6,00	$ 1.190.920,28		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.190.920,28
NP-V2.20	Y join Branch MXJ-YA1509M	UND	$ 1.602.524,23	-	$ -	12,00	$ 19.230.290,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 19.230.290,76
NP-V2.21	Y join Branch MXJ-YA2512M	UND	$ 2.118.278,26	-	$ -	14,00	$ 29.655.895,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 29.655.895,58
NP-V2.22	Y join Branch MXJ-YA2812M	UND	$ 2.413.660,81	-	$ -	14,00	$ 33.791.251,37		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 33.791.251,37
NP-V2.23	Y join Branch MXJ-YA2815M	UND	$ 2.654.425,61	-	$ -	12,00	$ 31.853.107,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 31.853.107,34
NP-V2.24	Y join Branch MXJ-YA3419M	UND	$ 3.239.859,06	-	$ -	4,00	$ 12.959.436,22		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 12.959.436,22
NP-V2.25	Y join Branch MXJ-YA4119M	UND	$ 3.519.867,06	-	$ -	2,00	$ 7.039.734,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 7.039.734,11
NP-V2.26	Y join Branch MXJ-TA3419M	UND	$ 2.910.023,06	-	$ -	2,00	$ 5.820.046,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.820.046,11
NP-V2.27	Refrigerante R410A	KG	$ 230.241,59	-	$ -	70,00	$ 16.116.911,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 16.116.911,30
SUB TOTAL TUBERIA DE COBRE					$ 0,00		$ 471.854.999,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 471.854.999,65

000046

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL				

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
3,00	CONDUCTOS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V3.1	Conductos en polisocianurato de 20 mm	M2	$ 385.151,54	-	$ -	717,00	$ 276.153.655,83		$ 0,00	0,00	$ 0,00	717,00	$ 276.153.655,83
NP-V3.2	Conductos en lamina galvanizada cal 24	M2	$ 260.924,97	-	$ -	600,00	$ 156.554.983,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00	600,00	$ 156.554.983,68
			SUB TOTAL CONDUCTOS		$ 0,00		$ 432.708.639,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 432.708.639,51

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
4,00	DIFUSORES Y REJILLAS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V4.01	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 6"x6"	UND	$ 472.987,69	-	$ -	47,00	$ 22.230.421,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 22.230.421,34
NP-V4.02	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 9"x9"	UND	$ 584.165,63	-	$ -	51,00	$ 29.792.450,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 29.792.450,09
NP-V4.03	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 12"x12"	UND	$ 695.349,69	-	$ -	47,00	$ 32.681.435,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 32.681.435,34
NP-V4.04	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 14"x14"	UND	$ 801.697,69	-	$ -	6,00	$ 4.810.186,13		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 4.810.186,13
NP-V4.05	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 18"x18"	UND	$ 1.028.903,69	-	$ -	9,00	$ 9.260.133,19		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 9.260.133,19
NP-V4.06	Rejilla de retorno L-RA 6"x6"	UND	$ 333.054,96	-	$ -	47,00	$ 15.653.583,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 15.653.583,12
NP-V4.07	Rejilla de retorno L-RA 8"x21"	UND	$ 527.124,45	-	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-V4.08	Rejilla de retorno L-RA 10"x12"	UND	$ 398.711,45	-	$ -	51,00	$ 20.334.284,01		$ 0,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 20.334.284,01

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022		PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL					

NP-V4.09	Rejilla de retorno L-RA 12"x18"	UND	$ 448.180,96	-	$ -	47,00	$ 21.064.505,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 21.064.505,12
NP-V4.10	Rejilla de retorno L-RA 18"x18"	UND	$ 710.242,53	-	$ -	9,00	$ 6.392.182,79		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 6.392.182,79
NP-V4-11	Rejilla de extraccion en muro L-OL-4 12"x12"	UND	$ 1.036.037,45	-	$ -	1,00	$ 1.036.037,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.036.037,45
NP-V4.12	Rejilla de retorno L-RA 12"x30"	UND	$ 732.104,45	-	$ -	1,00	$ 732.104,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 732.104,45
NP-V4.13	Rejilla de extraccion en muro L-OL-4 20"x12"	UND	$ 1.381.672,45	-	$ -	6,00	$ 8.290.034,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 8.290.034,71
	SUBTOTAL DIFUSORES Y REJILLAS				$ 0,00		$ 172.277.357,73		$ 0,00		$ 0,00		$ 172.277.357,73

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
5,00	DAMPER DE BALANCEO	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V5.01	Damper manual de balanceo 8"x6"	UND	$ 902.331,96	-	$ -	4,00	$ 3.609.327,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.609.327,84
NP-V5.02	Damper manual de balanceo 8"x8"	UND	$ 979.522,45	-	$ -	18,00	$ 17.631.404,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 17.631.404,12
NP-V5.03	Damper manual de balanceo 10"x6"	UND	$ 957.254,45	-	$ -	1,00	$ 957.254,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 957.254,45
NP-V5.04	Damper manual de balanceo 10"x4"	UND	$ 957.254,45	-	$ -	1,00	$ 957.254,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 957.254,45
NP-V5.05	Damper manual de balanceo 10"x8"	UND	$ 1.057.472,45	-	$ -	2,00	$ 2.114.944,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.114.944,90
NP-V5.06	Damper manual de balanceo 10"x10"	UND	$ 1.146.556,45	-	$ -	16,00	$ 18.344.903,22		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 18.344.903,22
NP-V5.07	Damper manual de balanceo 12"x8"	UND	$ 1.124.284,45	-	$ -	3,00	$ 3.372.853,35		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.372.853,35

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA - CUNDINAMARCA	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022		PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL					

NP-V5.08	Damper manual de balanceo 12"x12"	UND	$ 1.346.992,45	-	$ -	1,00	$ 1.346.992,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.346.992,45
NP-V5.09	Damper manual de balanceo 16"x10"	UND	$ 1.424.946,45	-	$ -	4,00	$ 5.699.785,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.699.785,80
NP-V5.10	Damper manual de balanceo 18"x8"	UND	$ 1.346.992,45	-	$ -	1,00	$ 1.346.992,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.346.992,45
NP-V5.11	Damper manual de balanceo 20"x10"	UND	$ 1.536.300,45	-	$ -	2,00	$ 3.072.600,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.072.600,90
	SUB TOTAL DAMPER DE BALANCEO				$ 0,00		$ 58.454.313,95		$ 0,00		$ 0,00		$ 58.454.313,95

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
6.00	SISTEMA DE CONTROL	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-21.14	Tuberia conduit EMT galvanizada de 3/4	ML	$ 39.995,00	-	$ -	1.120,00	$ 44.794.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1120,00	$ 44.794.400,00
NP-V6.01	Cable de control 2x18 blindado y apantallado	ml	$ 57.158,54	-	$ -	600,00	$ 34.295.124,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	600,00	$ 34.295.124,00
NP-V6.02	Cable de control 2x16 vahicular	ml	$ 73.996,36	-	$ -	520,00	$ 38.478.108,66		$ 0,00	0,00	$ 0,00	520,00	$ 38.478.108,66
NP-V6.03	Tuberia para control IMC 3/4"	ml	$ 208.887,74	-	$ -	40,00	$ 8.355.509,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 8.355.509,60
NP-V6.04	Control central para equipos , capacidad de 128-256 unidades interiores, pantella tactil	UND	$ 16.734.060,00	-	$ -	2,00	$ 33.468.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 33.468.120,00
NP-V6.05	Termostato alambrado para unidad tipo fan coil vrf	UND	$ 1.651.984,60	-	$ -	26,00	$ 42.951.084,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,00	$ 42.951.084,80
NP-V6.06	Programador horario unidades de extraccion y ventilacion	UND	$ 1.401.014,00	-	$ -	10,00	$ 14.010.140,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 14.010.140,00
	SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL				$ 0,00		$ 216.352.487,05		$ 0,00		$ 0,00		$ 216.352.487,05

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL	Interventoría:
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL				

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
7.00	ACABADOS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (ESCALERA CARACOL Y DE GATO)	KG	$ 26.194,00	-	$ -	282,26	$ 7.393.518,44		$ 0,00	0,00	$ 0,00	282,26	$ 7.393.518,44
ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 10.491,00	-	$ -	5.736,25	$ 60.178.998,75	1282,96	$ 13.459.511,33	1282,96	$ 13.459.511,33	4453,29	$ 46.719.487,42
ICCU-5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI E=0.1 (INLCUYE REFUERZO)	M2	$ 146.380,00	-	$ -	10,30	$ 1.507.714,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,30	$ 1.507.714,00
ICCU-9.24	ESPEJOS BISELADOS INCOLORO	M2	$ 82.657,00	-	$ -	23,00	$ 1.901.111,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 1.901.111,00
ICCU-9.27	VIDRIO TEMPLADO 10 MM (DIVISIONES OFICINA Y BAÑO)	M2	$ 486.139,00	-	$ -	92,66	$ 45.045.639,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,66	$ 45.045.639,74
ICCU-10.12	DIVISION DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H:1,8, E= 6MM	M2	$ 735.860,00	-	$ -	28,00	$ 20.604.080,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 20.604.080,00
ICCU-10.15	DIVISION DE BAÑO ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 20	M2	$ 1.095.993,00	-	$ -	87,82	$ 96.250.105,26		$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,82	$ 96.250.105,26
ICCU-13.4	ALISTADO DE PISOS 1:3, E=0,04 MM	M2	$ 41.345,00	-	$ -	2.757,81	$ 114.021.654,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2757,81	$ 114.021.654,45
ICCU-14.19	PASO DE ESCALERA GRANITO	ML	$ 186.497,00	-	$ -	216,00	$ 40.283.352,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	216,00	$ 40.283.352,00
ICCU-14.33	REJILLA METALICA TRADICIONAL 3X2 CON SOSCO	UND	$ 22.821,00	-	$ -	28,00	$ 638.988,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 638.988,00
ICCU-14.41	CERAMICA PISO TRAFICO 5 CALIDAD PRIMERA	M2	$ 94.481,00	-	$ -	1.098,13	$ 103.752.420,53		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1098,13	$ 103.752.420,53
ICCU-15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (ZONA DE CIRCULACION, PASILLOS, PUNTOS FIJOS Y BAÑOS)	M2	$ 85.401,00	-	$ -	1.228,93	$ 104.951.850,93		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1228,93	$ 104.951.850,93

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL			

ICCU- 17.10	SUMINSTRO E INSTALACION DE DUCHA MEZCLADORA	UND	$ 299.338,00	-	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ICCU-18.14	ESTUCO PLASTICO	M2	$ 12.014,00	-	$ -	1.288,30	$ 15.477.636,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1288,30	$ 15.477.636,20
ICCU-18.15	ESTUCO PLASTICO	ML	$ 7.638,00	-	$ -	851,91	$ 6.506.888,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	851,91	$ 6.506.888,58
ICCU-18.16	VINILO 3 MANOS	M2	$ 25.503,00	-	$ -	2.140,21	$ 54.581.775,63		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2140,21	$ 54.581.775,63
NP-A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	M2	$ 338.679,03	-	$ -	2.822,53	$ 955.931.716,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2822,53	$ 955.931.716,90
NP-A02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	ML	$ 109.326,50	-	$ -	1.703,24	$ 186.209.270,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1703,24	$ 186.209.270,24
NP-A03	PUERTA CORTAFUEGO (SALIDAD DE EMERGENCIAS)	UND	$ 7.714.486,40	-	$ -	4,00	$ 30.857.945,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 30.857.945,60
NP-A04	SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	$ 1.568.108,14	-	$ -	25,00	$ 39.202.703,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 39.202.703,60
NP-A05	ORINAL INSTITUCIONAL	UND	$ 1.989.758,14	-	$ -	6,00	$ 11.938.548,86		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 11.938.548,86
NP-A06	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INSTITUCIONAL	UND	$ 945.230,18	-	$ -	5,00	$ 4.726.150,89		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 4.726.150,89
NP-A07	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL	UND	$ 639.518,11	-	$ -	34,00	$ 21.743.615,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	34,00	$ 21.743.615,76
NP-A08	BARRA DISCAPACITADO	UND	$ 245.659,05	-	$ -	2,00	$ 491.318,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 491.318,11
NP-A09	DISPENSADOR DE PAPEL	UND	$ 437.112,07	-	$ -	25,00	$ 10.927.801,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 10.927.801,80

000051

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL	Interventoría:
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA - CUNDINAMARCA	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

NP-A10	PAPELERA METALICA ANTIBANDALICA	UND	$ 601.212,07	-	$ -	27,00	$ 16.232.725,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 16.232.725,94
NP-A11	SECADOR AUTOMOATICO DE MANOS	UND	$ 1.276.518,11	-	$ -	5,00	$ 6.382.590,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 6.382.590,54
NP-A12	PUERTAS DE MADERA	UND	$ 1.422.511,84	-	$ -	14,00	$ 19.915.165,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 19.915.165,76
NP-A13	BARANDAS METALICAS	M2	$ 1.479.586,40	-	$ -	40,05	$ 59.257.435,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,05	$ 59.257.435,32
NP-A14	DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR	UND	$ 522.618,11	-	$ -	10,00	$ 5.226.181,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 5.226.181,08
NP-A15	DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA DE EMPOTRAR	UND	$ 767.818,11	-	$ -	16,00	$ 12.285.089,73		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 12.285.089,73
			0		$ 0,00		$ 2.054.423.993,65		$ 13.459.511,33		$ 13.459.511,33		$ 2.040.964.482,32

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
8,00	URBANISMO	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=20 M Y APILE A 15 M	m2	$ 10.198,00	-	$ -	658,97	$ 6.720.176,06	658,97	$ 6.720.176,06	658,97	$ 6.720.176,06	0,00	$ 0,00
ICCU-1.41	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	m2	$ 13.600,00	-	$ -	658,97	$ 8.961.992,00	658,97	$ 8.961.992,00	658,97	$ 8.961.992,00	0,00	$ 0,00
ICCU - 600.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) (Via vehicular y perqueaderos)	m3	$ 28.229,00	-	$ -	271,18	$ 7.655.140,22	271,15	$ 7.654.180,43	271,15	$ 7.654.180,43	0,03	$ 959,79
ICCU - 1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBE ACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	$ 1.735,00	-	$ -	10.223,49	$ 17.737.748,21	10219,41	$ 17.730.677,67	10219,41	$ 17.730.677,67	4,08	$ 7.070,54
ICCU- 2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3.500 PSI 0.50 X 0.50 X 0.20 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	$ 867.072,00	-	$ -	20,20	$ 17.514.854,40	3,12	$ 2.708.732,93	3,12	$ 2.708.732,93	17,08	$ 14.806.121,47

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022	Interventoría: UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

NP-E08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL	UND	$ 438.364,57	-	$ -	29,00	$ 12.712.572,49		$ 0,00	0,00	$ 0,00	29,00	$ 12.712.572,49
NP-E09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	$ 104.964,57	-	$ -	12,00	$ 1.259.574,82		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.259.574,82
NP-E10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UND	$ 115.592,57	-	$ -	1,00	$ 115.592,57		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 115.592,57
NP-E11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES REGULADA BIFASICA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA	UND	$ 112.492,57	-	$ -	111,00	$ 12.486.675,10		$ 0,00	0,00	$ 0,00	111,00	$ 12.488.675,10
NP-E12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES BIFASICA CON POLO A TIERRA	UND	$ 83.928,38	-	$ -	191,00	$ 16.030.320,39		$ 0,00	0,00	$ 0,00	191,00	$ 16.030.320,39
NP-E13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA	UND	$ 197.592,57	-	$ -	3,00	$ 592.777,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 592.777,71
NP-E14	SALIDA HDMI	UND	$ 128.867,38	-	$ -	58,00	$ 7.474.307,98		$ 0,00	0,00	$ 0,00	58,00	$ 7.474.307,98
NP-E15	SALIDA TV	UND	$ 106.728,38	-	$ -	59,00	$ 6.296.974,36		$ 0,00	0,00	$ 0,00	59,00	$ 6.296.974,36
NP-E16	SALIDA DE DATOS SENCILLA	UND	$ 108.317,38	-	$ -	73,00	$ 7.907.168,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	73,00	$ 7.907.168,67
NP-E17	SALIDA DE VOZ IP	UND	$ 116.326,72	-	$ -	4,00	$ 465.306,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 465.306,87
NP-E18	Organizador doble tapa, incluye herraje plano 48 puertos UTP 6	UND	$ 1.692.187,77	4,00	$ 6.768.751,08	4,00	$ 6.768.751,08		$ 0,00	4,00	$ 6.768.751,08	0,00	$ 0,00
NP-E19	Gabinete cerrado 42U 800X800 mm con puerta microperforada	UND	$ 13.198.859,36	-	$ -	2,00	$ 23.397.718,72		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 26.397.718,72

550000

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL	Interventoría:
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL							

NP-E32	T FOSO:TABLERO NORMAL DISTRIBUCION FOSO ASCENSOR	UND	$ 2.851.478,49	-	$ -	1,00	$ 2.851.478,49		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.851.478,49
NP-E33	T PORTERIA:TABLERO NORMAL DISTRIBUCION	UND	$ 3.070.630,08	-	$ -	1,00	$ 3.070.630,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.070.630,08
NP-E34	SUMINSTRO E INSTALACIÓN UPS TRIFASICA 20KVA AUTNOMIA 10 MINUTOS	UND	$ 31.147.173,54	-	$ -	1,00	$ 31.147.173,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 31.147.173,54
NP-E35	PLANTA ELECTRICA TRIFASICA DE 150 KVA 240/120V	UND	$ 64.768.696,54	-	$ -	1,00	$ 64.768.696,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 64.768.696,54
NP-E36	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	$ 5.314.569,54	-	$ -	1,00	$ 5.314.569,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.314.569,54
NP-E37	SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO DE 150 KVA, 11400V/208-120V	UND	$ 199.741.376,16	-	$ -	1,00	$ 199.741.376,16		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 199.741.376,16
NP-E38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION EN CABLE DE 3X185 AWG XLPE AI 15 KV SUBTERRANEA	ML	$ 2.303.195,51	-	$ -	120,00	$ 276.383.461,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	120,00	$ 276.383.461,08
NP-E39	SUMINSTRO E INSTALACION LUMINARIA LED SOLAR 100W KIT	UND	$ 3.170.808,95	-	$ -	15,00	$ 47.562.134,18		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 47.562.134,18
NP-E40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE DERIVACION RED AEREA MT LA-228	ML	$ 3.582.898,35	-	$ -	1,00	$ 3.582.898,35		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.582.898,35
NP-E41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE MEDIDA AE-319 SEGÚN NORMA	UND	$ 13.526.086,74	-	$ -	2,00	$ 27.052.173,47		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 27.052.173,47
NP-E42	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-276 CODENSA DE 2X1,70X1,50	UND	$ 7.663.580,10	-	$ -	3,00	$ 22.990.740,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 22.990.740,30
NP-E43	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-280 CODENSA 2X2X1,80	UND	$ 12.040.896,00	-	$ -	2,00	$ 24.081.792,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 24.081.792,00
NP-E44	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	UND	$ 48.000.000,00	-	$ -	1,00	$ 48.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 48.000.000,00
NP-E45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR ELECTRICO DE PASAJEROS, 2 PARADAS, CAPACIDAD CARGA 800 KG	UND	$ 225.000.000,00	-	$ -	1,00	$ 225.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 225.000.000,00
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES TUBERIA 3/4	ML	$ 81.862,00	1.150,00	$ 94.141.300,00	1.150,00	$ 94.141.300,00		$ 0,00	1150,00	$ 94.141.300,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL ELECTRICO		$ 452.443.745,45		$ 2.085.187.788,52		$ 0,00		$ 452.443.745,45		$ 1.632.744.043,07

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
9,00	INSONORIZACION	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-AA01	BAJO PISO PARA AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO	M2	$ 425.424,56	-	$ -	773,88	$ 329.225.431,37		$ 0,00	0,00	$ 0,00	773,88	$ 329.225.431,37
NP-AA02	CIELO RASO (DOBLE) ACÚSTICO DE AISLAMIENTO	M2	$ 644.582,92	-	$ -	1.547,75	$ 997.653.214,43		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1547,75	$ 997.653.214,43
NP-AA03	CIELO ACONDICIONAMIENTO LAMINA DE ESPUMA POLIURETANO	M2	$ 427.799,26	-	$ -	1.547,75	$ 662.126.304,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1547,75	$ 662.126.304,67

000057


ALCALDÍA MUNICIPAL CIÉNAGA	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL														Interventoría: UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 19 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022														
INFORME No.:	19	PERIODO:	01	FEBRERO	2026	A	28	FEBRERO	2026						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL								

NP-AA04	MURO DE AISLAMIENTO	M2	$ 655.717,72	-	$ -	1.218,05	$ 798.696.968,85		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1218,05	$ 798.696.968,85
NP-AA05	SOBRE MURO DE AISLAMIENTO	M2	$ 619.507,72	-	$ -	851,95	$ 527.789.602,05		$ 0,00	0,00	$ 0,00	851,95	$ 527.789.602,05
NP-AA06	MURO ACONDICIONAMIENTO FIBRA POLIESTER CON CAMARA DE AIRE	M2	$ 893.549,44	-	$ -	575,00	$ 513.790.928,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	575,00	$ 513.790.928,00
NP-AA07	MURO ACONDICIONAMIENTO EN MADERA 12 MM RANURADA PERFORADA	M2	$ 949.526,94	-	$ -	186,00	$ 176.612.010,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	186,00	$ 176.612.010,84
NP AA08	PUERTA ACÚSTICA DIMENSION 2M DE ALTO X 0,90 DE ANCHO	M2	$ 13.421.209,68	-	$ -	44,00	$ 590.533.225,92		$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 590.533.225,92
NP-AA09	PUERTA ACÚSTICA DIMENSION 2M DE ALTO X 1,60 DE ANCHO	M2	$ 22.603.401,68	-	$ -	23,00	$ 519.878.238,64		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 519.878.238,64
					$ 0,00		**$ 5.116.305.924,77**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.116.305.924,77**
	SUB-TOTAL ADICION N°3 FASE III OBRA				**$ 452.443.745,45**		**$ 11.885.276.847,51**		**$ 539.239.123,44**		**$ 991.682.868,69**		**$ 10.893.593.978,62**
	IVA	19%			$ 0,00		$ -						
	TOTAL				$ 0,00		$ -						
	COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 452.443.745,45		$ 11.885.276.847,51		$ 539.239.123,44		$ 991.682.868,69		$ 10.893.593.978,62
	Administrativos	21,33%			$ 96.506.250,90		$ 2.535.129.851,57		$ 115.019.705,03		$ 211.525.955,93		$ 2.323.603.595,64
	Imprevistos	2%			$ 9.048.874,91		$ 237.705.536,95		$ 10.784.782,47		$ 19.833.657,38		$ 217.871.879,57
	Utilidad	10%			$ 45.244.374,55		$ 1.188.527.684,75		$ 53.923.912,34		$ 99.168.286,89		$ 1.089.359.397,86
	TOTAL ADICION N°3 FASE III				**$ 603.243.245,61**		**$ 15.846.639.620,79**		**$ 718.967.523,28**		**$ 1.322.210.769,09**		**$ 14.524.428.851,70**
					$ 29.178.226.601,79								
	VALOR TOTAL FASE I y III				$ 29.178.226.601,79		$ 45.938.292.510,94		$ 825.342.397,76		$ 30.003.568.999,55		$ 15.934.723.511,39
							PORCENTAJE DE EJECUCION		1,80%		65,31%		34,69%

000038

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO












Excavaciones varias sin clasificar para vía peatonal











Rellenos y compactación mecánicamente de base para vía peatonal









Rajón para mejoramiento de la subrasante, vía peatonal





Excavación para construcción de cimentacion de cerramiento perimetral






Excavación para construcción de cimentación de cerramiento perimetral









Instalación de malla electrosoldada para construcción de alistado de piso.









Cielo raso en superboar para fachada





Viga de cimentación en concreto 3,500 psi 0.30 x 0.40 mtr para cerramiento



Excavación e instalación de bordillos prefabricados











Excavacion manual para instalacion de tuberia Hidraulica contraincendios









Base en concreto pobre 1.500psi para cerramiento perimetral

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SIOP-0083-2022 Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA."

VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA DE CORTE No. 19 DEL CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022C

- RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

BLOQUE No. 2 MUSICA						
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**UN**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA Nº19**	
			CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	ITEM NO PREVISTOS					
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3"	ML	39,22	$ 3.226.629,40	39,22	$ 3.226.629,40
	SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					**$ 3.226.629,40**
	CIELO RASOS	**UN**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA Nº19**	
			CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	ITEMS NO PREVISTOS					
207	CIELO RASO EN SUPERBOAR 8 MM (INCLUYE PINTURA) EN FACHADA)	m^2	271,00	$ 48.780.000,00	240,80	$ 43.344.828,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS					**$ 43.344.828,00**
BLOQUE No. 3 TEATRO						
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**UN**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA Nº19**	
			CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	RED CONTRA INCENDIOS					
NP72	EXCAVACION MANUAL	M3	152,80	$ 9.437.080,80	12,55	$ 775.125,25
	SUB TOTAL - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					**$ 775.125,25**
	CIELO RASOS	**UN**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA Nº19**	
			CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	ITEMS NO PREVISTOS					
352	CIELO RASO SUPERBOARD 8 MM (INCLUYE PINTURA) PARA FACHADA	M2	279,60	$ 50.328.000,00	185,33	$ 33.359.436,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS					**$ 33.359.436,00**
	ZONAS DURA ANDENES	**UN**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA Nº19**	
			CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
439	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	49,75	$ 20.417.499,50	2,73	$ 1.120.807,86
						$ 1.120.807,86
	COSTO DIRECTO DE OBRA					$ 81.826.826,52
	Administrativos	18%				$ 14.728.828,77
	Imprevistos	2%				$ 1.636.536,53
	Utilidad	10%				$ 8.182.682,65
	TOTAL FASE III					**$ 106.374.874,48**

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

ADICION Nº3						
No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA Nº19	
1	EQUIPOS	UND	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
NP-V1.3	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM460CXVAFC/AZ (UC-P3-LF-3)	UN	1,00	$ 102.562.903,94	1,00	$ 102.562.903,94
NP-1.4	Unidad Casette 1 via AM028NN1DKH/EU (CS1)	UN	3,00	$ 23.935.860,09	3,00	$ 23.935.860,09
NP-V1.5	Unidad Casette 1 via AM036NN1DKH/EU (CS1)	UN	1,00	$ 8.587.371,43	1,00	$ 8.587.371,43
NP-V1.6	Unidad Casette 4 vias AM009NN4DCH/AA (CS4)	UN	2,00	$ 17.617.012,32	2,00	$ 17.617.012,32
NP-V1.7	Unidad Casette 4 vias AM012NN4DCH/AA (CS4)	UN	1,00	$ 8.822.207,76	1,00	$ 8.822.207,76
NP-V1.9	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM036KNMDCH/AZ (FC)	UN	10,00	$ 106.852.172,87	10,00	$ 106.852.172,87
NP-V1.11	Unidad Fancoil tipo ducto MSPAM071ANMPKH/EU (FC)	UN	4,00	$ 39.613.573,15	1,00	$ 9.903.393,29
NP-V1.12	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM090ANMPKH/EU (FC)	UN	3,00	$ 31.763.064,86	3,00	$ 31.763.064,86
NP-V1.14	Unidad Fancoil tipo ducto HSP AM036ANHDCH/AA (FC)	UN	1,00	$ 12.270.957,29	1,00	$ 12.270.957,29
NP-V1.15	Unidad Fancoil tipo ducto HSP AM076FNHDCH/AA (FC)	UN	3,00	$ 76.582.071,86	3,00	$ 76.582.071,86
	SUB TOTAL EQUIPOS					$ 398.897.015,71
No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA Nº19	
7,00	ACABADOS	UND	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5.736,25	$ 60.178.998,75	1282,96	$ 13.459.511,33
	SUB TOTAL ACABADOS					$ 13.459.511,33
No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA Nº19	
8,00	URBANISMO	UND	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=20 M Y APILE A 15 M	m2	658,97	$ 6.720.176,06	658,97	$ 6.720.176,06
ICCU-1.41	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	m2	658,97	$ 8.961.992,00	658,97	$ 8.961.992,00
ICCU - 600.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) (Via vehicular y parqueaderos)	m3	271,18	$ 7.655.140,22	271,15	$ 7.654.180,43
ICCU - 1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBE ACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	10.223,49	$ 17.737.748,21	10219,41	$ 17.730.677,67
ICCU- 2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3,500 PSI 0.50 X 0.50 X 0.20 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	20,20	$ 17.514.854,40	3,12	$ 2.708.732,93
ICCU- 2.7	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3,500 PSI 0.30 X 0.40 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	36,00	$ 33.289.704,00	16,91	$ 15.632.290,17

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

ICCU - 3.22	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (Via vehicular y cicloparqueadero)	m3	84,74	$ 13.296.383,92	84,74	$ 13.296.383,92
ICCU - 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETAS EN CERRAMIENTO	KG	11.480,41	$ 91.510.370,27	2294,76	$ 18.291.510,92
ICCU - 4.3	COLUMNETA EN CONCRETO 3.500 PSI SEC: 0.25 X 0.25 ALTURA DE 2,07 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	15,53	$ 17.686.169,67	5,34	$ 6.085.670,91
ICCU-6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ml	87,00	$ 8.388.366,00	87,00	$ 8.388.366,00
ICCU-16.10	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	m3	199,79	$ 41.390.694,09	96,14	$ 19.917.834,28
ICCU- 16.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (Via vehicular y parqueaderos)	m3	192,00	$ 14.269.632,00	20,11	$ 1.494.781,11
			SUB TOTAL URBANISMO			**$ 126.882.596,40**
	SUB-TOTAL ADICION N°3 FASE III OBRA			**$ 11.885.276.847,51**		**$ 539.239.123,44**
	COSTO DIRECTO DE OBRA			$ 11.885.276.847,51		$ 539.239.123,44
	Administrativos	21,33%		$ 2.535.129.551,57		$ 115.019.705,03
	Imprevistos	2%		$ 237.705.536,95		$ 10.784.782,47
	Utilidad	10%		$ 1.188.527.684,75		$ 53.923.912,34
	TOTAL ADICION N°3 FASE III			**$ 15.846.639.620,79**		**$ 718.967.523,28**
	VALOR TOTAL			**$ 45.938.292.510,94**		**$ 825.342.397,76**
					PORCENTAJE DE EJECUCION	1,80%

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Teniendo en cuenta la CLASULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, en el desarrollo del presente contrato, se contaba con las siguientes obligaciones, las cuales se ejecutaron así:

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.	El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual incluyendo su anexo técnico y pliego de condiciones, realizando las actividades previstas en el modificatorio No. 4, cumpliendo la programación contractual.
2	Entregar el cronograma estimado de obra	El contratista presentó a la interventoría y al Municipio de Cota el cronograma actualizado con las actividades adicionales y pendientes por ejecutar en el plazo contractual definido en el modificatorio No. 4, con radicado de interventoría oficio CC0083/271-2022 del 11 de diciembre de 2025 y posteriormente ajustado teniendo en cuenta las observaciones de la entidad y radicado el día 10 de febrero de 2026 con oficio CC0083/289-2022
3	Colaborar con la entidad contratante en cualquier requerimiento que ella haga.	El contratista y la interventoría han atendido los diferentes requerimientos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas del Municipio de Cota con referente a la ejecución de la obra y seguimiento de la misma.
4	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a la entidad contratante.	Se realizaron las pruebas de calidad a los diferentes materiales utilizados en la obra, y se solicitó la entrega oportuna de los respectivos certificados de calidad. Asimismo, se verificó la correcta disposición del acero de refuerzo conforme a los diseños aprobados, y se revisaron las fichas técnicas de los distintos materiales empleados, tales como cemento, bordillos, malla electrosoldada y materiales pétreos
5	Dar a conocer a la entidad contratante cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Para el presente periodo no se presentó ninguna reclamación directa o indirecta que afecte el objeto del contrato.
6	Comunicarle a la entidad contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.	En este periodo n o se han presentado circunstancias políticas, jurídicas, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
7	Elaborar, suscribir y presentar a la entidad contratante las respectivas actas parciales de obra. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.	El contratista presentó corte No. 19, la cual fue revisada y aprobada por la interventoría, de fecha de corte a 01 de febrero a 28 de febrero de 2026.

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
8	Cumplir con los aportes a seguridad social en salud y pensión, conforme a las disposiciones legales vigentes	El contratista ha cumplido con los aportes a la seguridad social del personal vinculado al proyecto conforme a las disposiciones legales vigentes como se observa en la planilla aportada en el corte No. 19, la cual corresponde al periodo corte a 01 de febrero a 28 de febrero de 2026.
9	Atender las observaciones del funcionario que ejerce control, supervisión y vigilancia del contrato.	Se han atendido las observaciones por parte de la Supervisión con respecto a cabal cumplimiento del personal mínimo en obra y registro de actividades diarias y de avance de obra según cronograma.
10	Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.	Se ha llevado a cabo la estricta aplicación de la programación de manera diaria y semanal reportando los diferentes avances en los informes semanales, observándose cumplimiento a la programación. El contratista mantiene en obra materiales, equipos y personal conforme a sus obligaciones contractuales.
11	Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la información que le sea suministrada por motivo de la prestación de sus servicios.	El contratista ha mantenido para el presente periodo el conducto regular como la interventoria y la Secretaría de Obras públicas aplicando la reserva profesional.
12	Las demás que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinación con la dependencia encargada de ejercer el control y vigilancia del contrato.	Para cumplir este acápite la interventoría ha solicitado al contratista mantener permanente reuniones y/o comités para dinamizar la ejecución de las obras según la programación contractual y con participación de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Los diferentes comités de obra se llevan a cabo en oficina y en campo con asistencia de supervisor y los profesionales especializados de la SIOP, de obra e interventoría.
Obligación adicional		**Evidencia de cumplimiento**
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las actividades a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato que se suscriba		El contratista ha presentado el corte No. 19 conforme al acta modificatoria No. 4, la cual se ha verificado y aprobado por la interventoría.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual		El contratista ha cumplido con la disposición de las maquinarias necesarias para la ejecución de las actividades en obra, realizando sus debido mantenimientos e inspecciones a las mismas.
PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA: debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan		En verificación por parte de la interventoría, se ha evidenciado el soporte de los pagos del personal contratado por la Unión Temporal Cultura en Cota como contratista.

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
	las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta, Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en la obra, firmado por las partes	
	IV. PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Cumplir con el personal solicitado en la convocatoria	El contratista ha cumplido con la vinculación mínima del personal solicitado en el pliego de condiciones y cual se ve reflejado en la planilla de aportes a seguridad social, permanencia en obras y visitas de los especialistas a obra.
	Conservación DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA: Durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y condición presente de la infraestructura pública a intervenir	El contratista ha velado por la conservación de la infraestructura en construcción del Complejo Cultural del Municipio de Cota utilizado los procedimientos adecuados y velando por la seguridad del recurso humano.
	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecución del contrato	La Unión Temporal Cultura en Cota ha velado y respondido por los daños ocasionados en la ejecución del contrato, en este período no se han registrado daños a terceros.
	Responder por la buena calidad de los elementos a suministrar y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato	Para el presente corte No. 19 se presentan los certificados de calidad de los materiales utilizados en ejecución de la obra según aplica en cuanto a los ítems ejecutados.
	En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.	La interventoría mantiene control permanente por las obligaciones y el cumplimiento de las responsabilidades civil y penal, por sus acciones y omisiones en la ejecución contractual.
	Mantener y entregar al municipio, un registro fotográfico en medio físico y digital de los elementos a suministrar antes, durante la ejecución del recibo final del proyecto	En la ejecución del presente periodo se presentó el registro fotográfico del avance y realización de actividades a cobrar en el acta No. 19.

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
	Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente las actividades realizadas frente a los recursos que financian el proyecto en forma discriminada	Se ha puesto mucho énfasis en el control y monitoreo de las actividades como parte importante para cumplir con las metas establecidas originalmente del proyecto del Centro Cultural de Cota. ✓ Inventario de materiales que se encuentran en la bodega. ✓ Control de entrega de materiales. ✓ Control de calidad con cada uno de los ingresos de los materiales (concretos, hierro de 60000 PSI, aceros y soldaduras.) ✓ Verificación del proceso de ensambles en obras según cálculos estructurales. ✓ Solicitud de hoja de vida del personal idóneo para el proceso de soldadura. (informe SST) ✓ Solitud de la afiliación del personal operativo (salud, pensión y ARL) (informe SST) ✓ Entrega de elementos de elementos de protección. SST ✓ Implementación de Matriz de riesgo. (informe SST) El eficaz manejo del control de materiales y recursos humanos, nos ha permitido a lo largo de la ejecución: ✓ La correcta y oportuna intervención del personal que labora en el proyecto. Adecuado rendimiento de trabajo. ✓ Calidad en el trabajo. ✓ Revisar si lo que se está haciendo es lo requerido. Confiabilidad de la información
	Presentar al supervisor del contrato, un informe periódico de ejecución, con los presupuestos, programación de las actividades t los avances de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el contrato. Al finalizar su ejecución	El contratista presentó a la Interventoría informe técnico sobre las actividades ejecutadas en el periodo de corte del acta Nº 19 anexo a la cuenta.

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
	igualmente, deberá presentar un informe que consolide todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del contrato	
	Mantener durante toda la ejecución del proyecto, el libro de actividades debidamente actualizado, así mismo entregar copia semanal del mismo al interventor al supervisor del Contrato, según corresponda.	Se ha realizado la verificación de la bitácora de obra la cual se encuentra anexa copia en los informes de obra del mes de febrero de 2026.
	Avisar oportunamente al Municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	En el presente periodo no se han presentado situaciones que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.
	Permitir al Interventor o Supervisor el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y demás documentación y en términos generales suministrar toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de la gestión	El contratista permitió el acceso a la obra y documentos solicitados por parte de la interventoría y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en colaboración del desarrollo de la obra.
	Dotar al personal asignado a la obra de elementos de seguridad industrial y adoptar los reglamentos a que haya Lugar para prevención de accidentes	El contratista desde área de seguridad en el trabajo ha supervisado que se cumpla con los elementos y seguir el reglamento para prevenir accidentes en la ejecución de la obra como lo muestra el informe de SST correspondiente.
	El contratista se obliga a constituir Garantía Única la cual deberá incluir como asegurado al Municipio de Cota, amparando los riesgos establecidos en los pliegos de condiciones t la cláusula respectiva del contrato.	El contratista luego de la modificatoria N°4, reinicio N°6 y prorroga N°4 actualizó las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil las cuales se encuentran en el expediente contractual que reposan en las oficinas de SIOP.

No.	Obligación específica	Evidencia de cumplimiento
1	Tramitar las garantías exigidas en la fase III por el municipio y radicarlas en original ante la SIOP para su revisión y posterior aprobación.	El contratista radicó ante la entidad las pólizas de modificatoria N°4, reinicio N°6 , adición N°3 y prorroga N°4.
2	Una vez finalizada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría la fase I, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, el contratista, deberá presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de ejecución de las obras de construcción y adecuación de la infraestructura física y componentes que se enmarcan en el presente proceso de	Se verificó y aprobó el respectivo cronograma de las actividades por ejecutar concomitante con la modificación No. 4, Adición N°3, reinicio N°6 y prórroga N°4 del plazo correspondiente. se mantiene control de avance con la programación aprobada actualizada en virtud del reinicio No.6 y la nueva fecha de terminación del contrato (31 de diciembre de 2026).

	contratación, dando cumplimiento al plazo establecido por la entidad	
3	Dar estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional	Se ha hecho verificación y control del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y seguridad sanitaria en obra.
4	Revisar, junto con la interventoría, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los estudios técnicos y especificaciones de construcción establecidas en la FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑOS TŚCNICOS A NIVEL DE DETALLE dentro de los ocho (8) días siguientes de la fecha del recibo de la fase I, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos	No aplica para el presente corte.
5	Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado oportunamente al supervisor e interventor, el cual verificara cada uno de los requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto	La unión Temporal ha mantenido el personal propuesto y ha notificado los cambios realizados a lo largo de la ejecución del contrato.
6	Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados deben ser presentados a la interventoría del proyecto, quien velara por que el personal a cambiar cuente con un perfil igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la interventoría informara a la entidad la procedencia o no de la solicitud de cambio de personal para que sea o no aprobada	Se verificó que el personal propuesto para reemplazar al residente de obra y al especialista eléctrico cumpla con un perfil igual o superior al del profesional saliente, conforme a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. De igual manera, la interventoría informó a la entidad sobre la procedencia o no de la solicitud de cambio de personal, con el fin de que se surtiera el trámite correspondiente para su aprobación.
7	Mantener actualizada la programación de obra, gestión operativa demás acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la supervisión para efectos de	La programación de obra actualizada quedó como soporte contractual modificatoria N°4, reinicio N°6, adición y prorroga de plazo correspondiente y se mantiene control de avance de actividades con la programación aprobada.

	seguimiento y control. 8. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se Llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato	
8	Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se Llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato	En el presente periodo no se han presentado eventos de contingencia en la ejecución del contrato.
9	El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue al municipio, son responsabilidad del constructor	No aplica para el presente periodo
10	Realizar la construcción del campamento de obra con un área mínima, cuya ubicación y dimensiones mínimas deberán contar con la aprobación de la Interventoría	No aplica para el presente periodo
11	Realizar el cerramiento provisional de la obra no de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos t terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra	El contratista mantiene el cerramiento en condiciones adecuadas y para el presente período y realiza el mantenimiento del campamento según programación del componente ambiental.
12	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales los demás elementos ofertados en la propuesta y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de la ejecución de la obra en el tiempo estipulado	El contratista ha cumplido con la disposición de las maquinarias necesarias para la ejecución de las actividades en obra como lo son retroexcavadoras, minicargadores, andamios y todo aquellos que sean necesarios para la perfecta ejecución de la obra.
13	Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato	Para el presente corte se presentan certificado de calidad de los diferentes materiales a utilizar en ejecución de la obra como calidad del hierro, concretos, materiales pétreos.

14	Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos (En perfectas condiciones) en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra	El contratista ha suministrado las maquinarias y herramientas oportunamente según la programación de obra para la ejecución de las actividades en la obra, adicionalmente se han suministrado en perfectas condiciones para salvaguardar la calidad de la obra y seguridad de los trabajadores en obra.
16	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra, presentando los respectivos informes a la interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera. En cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentras debidamente calibrados y los mismos deben ser expedidos por Laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC	La Unión Temporal Cultura en Cota ha realizado las pruebas de los concretos, garantizando la calidad de los productos instalados, en laboratorios debidamente certificados, aplicados para el corte No. 19.
17	Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el municipio de Cota - Cundinamarca, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público	No aplica para el presente corte.
18	Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría	No aplica para el presenten corte.
19	Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que	No aplica para el presente corte

	presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras	
20	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el municipio de Cota - Cundinamarca, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra	No aplica para el presente corte
21	Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo y viales que puedan ser afectadas a causa de la construcción, debido al tráfico pesado de maquinaria u otras actividades propias de la construcción, de manera que se garantice la entrega de los espacios de urbanismo y viales, como se encontraban al inicio de la obra.	No aplica para el presente corte.
22	Implementar como mínimo tres (3) frentes de trabajo (o los que se soliciten por parte de la interventoría o supervisión) en la ejecución de la FASE III del presente proceso	El contratista mantiene los siguientes frentes de trabajo los cuales se distribuyen de la siguiente manera para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales: • Uurbanismo • Cielo Rasos • Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias
23	Siempre que, en opinión del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del municipio de Cota - Cundinamarca requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por parte del municipio de Cota - Cundinamarca de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del municipio de Cota - Cundinamarca a ninguno de sus derechos	N/A para el presente corte ni para el proyecto y/o contrato esta situación en específico.
24	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el	La unión temporal cultura en cota lleva la memoria diaria de la obra (bitácora) con los registros día a día de lo acontecido en la obra, la cual se puede evidenciar en el sitio de la obra y se anexa en el informe de febrero del presente año 2026.

	proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del municipio de Cota – Cundinamarca	
25	Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, asi como llevar una bitácora	En el informe técnico presentado por el contratista se evidencia el registro fotográfico del avance de la obra, instalación de cielo raso, construcción de cerramiento y obras de urbanismo, instalaciones hidráulicas y sanitarias. Demás actividades del corte acta No. 19.
26	Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el municipio de Cota - Cundinamarca, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al municipio de Cota - Cundinamarca con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético (Formato DWG)	No aplica para el presente periodo.
27	Ejecutar las obras diseñadas de la fase I con la calidad establecida en las especificaciones técnicas t en las áreas determinadas para la fase 1	Se aplican debidamente los diseños del proyecto en todos los frentes de obra.
28	Contar con una oficina en la zona urbana del municipio de Cota, que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra	El contratista cuenta con oficinas en el casco urbano del municipio de cota en dirección Cra 5 n 8-20 oficina 204
29	Brindar seguridad y vigilancia a los sitios que serán intervenidos hasta la entrega y recibo a satisfacción de las obras por parte del municipio	La Unión Temporal Cultura en Cota mantiene vigilancia en obra con el fin de salvaguardar la estructura, maquinaria y materiales dispuestos en obra.
30	Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su	N/A para el presente corte.

	funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría	
31	Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación	Junto con el contratista se elaboró acta de corte No. 19 verificando en obra las cantidades ejecutadas y en oficina revisando la memoria de cantidades y soportes anexos del acta.
32	Evitar que sus empleados invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que tengan interés arqueológico, histórico o turístico	N/A para el presente corte.
33	Presentar informes mensuales, o cuando la supervisión lo requiera, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo: a). Componente técnico, b) Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), c). Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA TIO Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), d). Seguimiento al plan de Gestión Social	Para el presente corte No. 19 el contratista anexa lo pertinente según aplica debidamente aprobado por la interventoría.
34	Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y de acuerdo con la lista de chequeo suministrada por la alcaldía municipal de Cota	N/A para el presente corte.
35	Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolución 312 de 2019), incluyendo los lineamientos exigidos en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan	Se están aplicando en el desarrollo de las obras los diferentes planes y se reporta en el presente corte los avances en cada caso.
36	Elaborar, difundir, implementar y presentar a la Interventoría del contrato un reglamento interno de trabajo (Resolución 241311979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo	Se están aplicando en el desarrollo de las obras los diferentes planes y se reporta en el presente corte los avances en cada caso.

	conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	
37	Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos puedan cumplir de manera segura y efectiva con su actividad o labor, de acuerdo con la circular 29 de 2020, el Ministerio del Trabajo, la cual recuerda la obligación que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores los equipos de protección adecuados, con las condiciones de seguridad y eficiencia requeridos según la naturaleza del riesgo	Desde el área de SST se ha verificado que los trabajadores cuenten permanentemente con las dotaciones necesarias para la realización segura de los trabajos en obras y se controla permanentemente a diario lo que exige la norma.
38	Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin	Según la nueva normatividad vigente, la UNIÓN TEMPORAL CULUTRA EN COTA cuenta con un Reglamento de higiene y seguridad industrial el cual es implementado dentro del SG-SST, también cuenta con el COPASST, (Resolución 1508 de 2020) los soportes de conformación y reuniones se han adjuntado en los informes mensuales.
39	Elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones	La UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA cumpliendo con la Resolución 0312 del 2019 implementa los indicadores de accidentalidad que establece la norma y cuenta con las fichas de dichos indicadores dentro de la implementación del SG-SST, al igual que los soportes de la implementación del programa de capacitaciones.
40	Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato, a una entidad promotora de salud, pensiones y ARL de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de traba o (Decreto 1072 de 2015), aplicando en forma estricta los controles y obligaciones que le" competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales vigentes a la fecha de presentación de la propuesta durante la vigencia del contrato	La UNIÓN TEMPORAL CULUTRA EN COTA cumple con la normatividad en cuanto a afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social integral, tanto del personal directo como subcontratado y control de verificación también de los visitantes de obra, garantizando una cobertura del 100% del personal relacionado directa e indirectamente.
41	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la	La interventoría ha verificado el correcto cumplimiento por parte del contratista en el pago de los salarios de todo el personal de obra.

	ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el municipio de Cota - Cundinamarca	
42	Contar con los permisos y certificados para trabajo en alturas, del personal que estará en la ejecución de la obra, razón por la cual previo inicio de los trabajos las personas deberán presentar al supervisor el certificado de trabajo en alturas vigente, expedido por una escuela debidamente acreditada por el Ministerio de Trabajo	Dentro del SG-SST se aplican los procedimientos de trabajo para las diferentes actividades de alto riesgo como lo es el Trabajo en alturas, de igual manera dentro de los informes mensuales se entregan los soportes de los cursos correspondientes de los trabajadores autorizados para tal actividad con verificación de ministerio de trabajo.
43	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual	Dentro de la implementación del SG-SST se garantizan estas condiciones de seguridad industrial como lo es dentro del programa de mantenimiento, programa de inspecciones, matriz de EPP y todas las actividades que se implementan están encaminadas a la seguridad industrial dentro del proyecto.
44	Elaborar, implementar y presentar ala Interventoría y Supervisión del contrato la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Plan de Manejo Ambiental (PMA) TIO Programas de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato	No aplica en el presente periodo.
45	Entregar para iniciar la obra la certificación de una planta de RCD autorizada, con Resolución de aprobación en la CAR, donde se vayan a	Los permisos ambientales de la escombrera que presta el servicio al proyecto fueron entregados en el PMA Versión 2, sin embargo,

	depositar los escombros y material sobrante de la obra, el cual deberá tener visto bueno del Interventor y/o supervisor para autorizar el movimiento de cualquier material, asimismo entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza	para este periodo no fue requerido la entrega de material de excavación y/o demolición.
46	No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental	El contratista ha cumplido con la no utilización de fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental.
47	Contar con un lugar en la obra para el lavado de llantas de los vehículos que ingresen a la obra y en el momento de retiro y circulación fuera de las áreas de la obra, así como garantizar la limpieza de las vías y andenes durante el desarrollo de la obra	La interventoría ha verificado la aplicación de este requisito para todos los vehículos y se mantiene sin afectación las áreas y espacios públicos de vías y andenes adyacentes al proyecto
48	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas (seres vivos en general), a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores	La interventoría ha verificado la aplicación de este requisito por parte de todo el personal del contratista que interviene en el proyecto
49	Realizar la fumigación y los controles respectivos y tomar las medidas pertinentes a que haya Lugar para el control de plagas en los inmuebles que serán intervenidos	No aplica en el presente periodo.
50	Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato el Plan de Gestión Social	No aplica al presente periodo.

51	El contratista deberá levantar las actas de vecindad (Inicial y final) con anterioridad al inicio t terminación de las labores propias del contrato, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso y zonas en general que no se intervendrán Estas actas deberán ser levantadas juntamente con la INTERVENTORIA t entregadas formalmente a la interventoría para su aprobación dentro de los primeros quince (15) días calendario de la etapa constructiva. Se requiere que las actas de vecindad sean diligenciadas por el profesional social y el residente de obra, con el fin de determinar daños preexistentes en los predios colindantes, igualmente se requerirá de este mismo personal para el cierre de las actas de vecindad al finalizar la obra	No aplica para el presente periodo
52	Efectuar una reunión de socialización con la comunidad vecina y beneficiaria del proyecto, la interventoría y representantes del municipio de Cota, en la cual presentará de forma general el proyecto a desarrollar.	No aplica para el presente periodo
53	El contratista debe disponer dentro de su campamento de obra, de una oficina para la atención de la comunidad, con personal idóneo de impacto urbano que brinde respuesta oportuna y pertinente a las inquietudes de esta e informe periódicamente del avance del proyecto; la persona encargada debe ser designada por el contratista e informar de ello formalmente ala interventoría.	Dentro de la obra se cuenta con un espacio para atención a la comunidad en el cual se les brinda información oportuna a los requerimientos de la misma
54	Instalar una valla informativa (3.0 x 6.0 mts o según lineamientos de la supervisión) de acuerdo con la información y modelo que será suministrado por el Municipio de Cota. Los costos relacionados con el suministro e instalación de esta valla estarán a cargo del contratista dentro de los costos de la Administración en la elaboración de la propuesta económica. Esta debe ser instalada en un plazo no mayor a (15) quince días calendario a partir de la fecha de inicio de la obra y	Se mantiene valla informativa en el proyecto.

000034

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

61	En el evento en que los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos sean realizados por el municipio de Cota Cundinamarca, se le descontará al contratista el valor de los trámites, estimados en conjunto con la interventoría y los funcionarios del área de servicios públicos.	No aplica para el presente periodo
62	Hacer entrega de las obras contratadas según las especificaciones descritas en el "ANEXO — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FASE III", dentro del plazo máximo establecido del contrato. E) NOTA- El Contratista ejecutará las obligaciones particulares el contrato conforme a lo estipulado en el numeral 4.6.2. del pliego de condiciones.	No aplica para el presente periodo

Atentamente

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

000036

UNION TEMPORAL
INTER-CULTURAL

ACTA DE CORTE N° 19
CONTRATO DE OBRA N° SIOP-0082-2022

OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)
PLAZO INICIAL	DIECISEIS (16) MESES
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE
VALOR ADICION N°1	NOVECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($902.219.533,57) M/CTE.
VALOR ADICION No 2	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.159.933.356.58) M/CTE
VALOR ADICION No 3	QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCEINTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($15.846.639.620.79).
VALOR TOTAL	CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($45.938.292.510,94) M/CTE
CONSTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA NIT 901.590.186-1 RL. JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA CC No 1.118.844.495
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCULTURAL NIT 901.611.855-0 RL CANDELARIA MENDOZA C.C No. 1.104.011.113
SUPERVISION	AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE COTA- CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIO:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO FASE I:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO 1:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	03 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO 2:	30 DE JUNIO DE 2023

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E:mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

RESOLUCION No. 900.49.694 LICENCIA DE PARCELACION Y CONSTRUCCION MODALIDAD OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023
OTROSI 1 DEFINICION DE PRESUPUESTO FASE III OBRA	15 DE AGOSTO DE 2023
ADICION 1 Y PRORROGA 2 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS (1 MES):	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE I:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO FASE II:	30 DE JUNIO DE 2023
SUSPENSION 3 FASE II:	17 DE JULIO DE 2023
PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSION 3 FASE II:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REINICIO 1 FASE II:	27 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION DE LA FASE II:	8 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE LA FASE III:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO Y DE LA FASE III:	11 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION No 3	03 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 3	31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	31 DE MAYO DE 2024
REINICIO No 4	01 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE MODIFICATORIO No° 2 y PRORROGA No. 1	09 DE AGOSTO DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1	4 MESES Y 22 DIAS
PRORROGA N° 2	27 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 2	2 MESES Y 17 DIAS
MODIFICATORIO No3 ADICCION No2 Y PRORROGA No 3	17 DE MARZO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 3	4 MESES
VALOR ADICION No. 2	$2.159.933.356.58

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E:mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

000088

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL	$ 27.029.500.000,00
VALOR ADICIONES	$ 18.908.792.510,94
VALOR TOTAL	$ 45.938.292.510,94

% EJECUTADO ACTA CORTE No 19 Calculado sobre el valor del contrato	1,80%
VALOR EJECUTADO AL ACTA DE CORTE N° 19	$ 825.342.397,76

% EJECUTADO DEL CONTRATO N° SIOP-0082-2022	65,31%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 30.003.568.999,55

VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	$ 29.178.226.601,79
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 825.342.397,76
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO N° SIOP-0082-2022	$ 15.934.723.511,39
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	N/A
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO PRESENTE ACTA	N/A
VALOR TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO A LA FECHA	N/A

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída proceden a firmar los que en ella intervinieron.

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INTERVENTOR

JERSON MENDOZA OCHOA
Representante Legal
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA DE OBRA

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E:mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA

ACTA CORTE Nº 19

Contrato de obra pública No. SIOP-0082-2022		VALOR TOTAL FASE I	$ 3.517.719.533,57
Fecha de inicio: 02 de agosto de 2023		VALOR FASE 5	$ 24.414.000.000,00
Fecha de suspensión No.1: 12 de octubre 2022	Fecha de reinicio No.1: 25 de noviembre de 2022	VALOR CONTRATO	$ 27.931.719.533,57
Fecha de suspensión No 2: 3 de abril de 2023	Fecha de reinicio No 2: 3 de julio de 2023	VALOR ADICION 1	$ 902.219.533,57
Fecha de suspensión No 3: 1 de abril de 2024	Fecha de reinicio No 3: 31 de mayo de 2024	VALOR ADICION 2	$ 2.159.939.306,56
Fecha de suspensión No 4: 1 de junio de 2024	Fecha de reinicio No 4: 01 de agosto de 2024	VALOR CONTRATO	$ 30.091.658.840,13
Fecha de suspensión No 5: 13 de mayo de 2025	Fecha de reinicio No 5: 13 de agosto de 2025	VALOR ADICION 3	$ 13.649.634.402,79
Fecha de suspensión No 6: 17 de octubre de 2025	Fecha de reinicio No 6: 18 de diciembre de 2025	VALOR CONTRATO	$ 45.938.292.510,64
Nueva fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2025		Nuevo plazo de ejecución: 34 meses y 9 días	

Fecha de presentación acta 26/02/26

contratista: UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA

Interventor: UNION TEMPORAL INTERCULTURAL

OBJETO DE CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)

DESCRIPCION		VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA Nº19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
A	FASE I- ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS									CANTIDAD		VALOR TOTAL									
No.	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	UND	1,0	$ 549.474.769,62	$ 549.474.769,62	1,00	$ 549.474.769,62							1,00	$ 549.474.769,62			1,00	$ 549.474.769,62	0,00	$ 0,00
2	DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE URBANISMO	UND	1,0	$ 549.474.769,62	$ 549.474.769,62	1,00	$ 549.474.769,62							1,00	$ 549.474.769,62			1,00	$ 549.474.769,62	0,00	$ 0,00
3	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	UND	1,0	$ 175.831.932,77	$ 175.831.932,77	1,00	$ 175.831.932,77							1,00	$ 175.831.932,77			1,00	$ 175.831.932,77	0,00	$ 0,00
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1,0	$ 21.976.991,60	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60							1,00	$ 21.978.991,60			1,00	$ 21.978.991,60	0,00	$ 0,00
5	ESTUDIO DE SUELOS	UND	1,0	$ 109.894.957,98	$ 109.894.957,98	1,00	$ 109.894.957,98							1,00	$ 109.894.957,98			1,00	$ 109.894.957,98	0,00	$ 0,00
6	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE	UND	1,0	$ 21.978.991,60	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60							1,00	$ 21.978.991,60			1,00	$ 21.978.991,60	0,00	$ 0,00
7	DISEÑO ESTRUCTURALES	UND	1,0	$ 219.789.915,97	$ 219.789.915,97	1,00	$ 219.789.915,97							1,00	$ 219.789.915,97			1,00	$ 219.789.915,97	0,00	$ 0,00
8	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS	UND	1,0	$ 131.873.949,58	$ 131.873.949,58	1,00	$ 131.873.949,58							1,00	$ 131.873.949,58			1,00	$ 131.873.949,58	0,00	$ 0,00
9	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL, COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	1,0	$ 131.873.949,58	$ 131.873.949,58	1,00	$ 131.873.949,58							1,00	$ 131.873.949,58			1,00	$ 131.873.949,58	0,00	$ 0,00
10	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	UND	1,0	$ 43.957.983,19	$ 43.957.983,19	1,00	$ 43.957.983,19							1,00	$ 43.957.983,19			1,00	$ 43.957.983,19	0,00	$ 0,00
11	DISEÑO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES	UND	1,0	$ 65.936.974,79	$ 65.936.974,79	1,00	$ 65.936.974,79							1,00	$ 65.936.974,79			1,00	$ 65.936.974,79	0,00	$ 0,00
12	PRESUPUESTO DE OBRA	UND	1,0	$ 65.936.974,79	$ 65.936.974,79	1,00	$ 65.936.974,79							1,00	$ 65.936.974,79			1,00	$ 65.936.974,79	0,00	$ 0,00
13	PROGRAMACION DE OBRA	UND	1,0	$ 43.957.983,19	$ 43.957.983,19	1,00	$ 43.957.983,19							1,00	$ 43.957.983,19			1,00	$ 43.957.983,19	0,00	$ 0,00
14	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	UND	1,0	$ 21.978.991,60	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60							1,00	$ 21.978.991,60			1,00	$ 21.978.991,60	0,00	$ 0,00
15	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PUBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	UND	1,0	$ 10.989.495,80	$ 10.989.495,80	1,00	$ 10.989.495,80							1,00	$ 10.989.495,80			1,00	$ 10.989.495,80	0,00	$ 0,00
16	COORDINACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1,0	$ 32.968.487,39	$ 32.968.487,39	1,00	$ 32.968.487,39							1,00	$ 32.968.487,39			1,00	$ 32.968.487,39	0,00	$ 0,00
17	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	M2	2.538,61	$ 67.902,71	$ 171.816.904,09	2.538,61	$ 171.816.904,09							2.538,61	$ 171.816.904,09			2538,61	$ 171.816.904,09	0,00	$ 0,00
18	DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE URBANISMO				$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	M2	10.841,0	$ 13.125,21	$ 197.254.608,14	10.841,03	$ 197.254.608,14							10.841,03	$ 197.254.608,14			10841,03	$ 197.254.608,14	0,00	$ 0,00
20	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	M2	9.227,6	$ 539,61	$ 4.867.014,91	9.227,63	$ 4.867.014,91							9.227,63	$ 4.867.014,91			9227,63	$ 4.867.014,91	0,00	$ 0,00
21	ESTUDIO DE SUELOS	M2	2.538,6	$ 8.897,45	$ 22.841.038,09	2.538,61	$ 22.841.038,09							2.538,61	$ 22.841.038,09			2538,61	$ 22.841.038,09	0,00	$ 0,00
22	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE				$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	DISEÑO ESTRUCTURALES	M2	2.538,61	$ 27.041,09	$ 68.648.781,64	2.538,61	$ 68.648.781,64							2.538,61	$ 68.648.781,64			2538,61	$ 68.648.781,64	0,00	$ 0,00
24	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS				$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL, COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	M2	2.538,61	$ 10.798,95	$ 27.409.245,71	2.538,61	$ 27.409.245,71							2.538,61	$ 27.409.245,71			2538,61	$ 27.409.245,71	0,00	$ 0,00
26	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	M2	2.538,61	$ 5.408,22	$ 13.729.392,33	2.538,61	$ 13.729.392,33							2.538,61	$ 13.729.392,33			2538,61	$ 13.729.392,33	0,00	$ 0,00
27	DISEÑO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES	M2	4.031,17	$ 16.127,23	$ 65.002.167,67	4.031,17	$ 65.002.167,67							4.031,17	$ 65.002.167,67			4031,17	$ 65.002.167,67	0,00	$ 0,00
28	PRESUPUESTO DE OBRA	M3	15.964,37	$ 5.398,48	$ 86.163.253,83	15.964,37	$ 86.163.253,83							15.964,37	$ 86.163.253,83			15964,37	$ 86.163.253,83	0,00	$ 0,00
29	PROGRAMACION DE OBRA	M2	15.964,37	$ 3.598,98	$ 57.469.502,55	15.964,37	$ 57.469.502,55							15.964,37	$ 57.469.502,55			15964,37	$ 57.469.502,55	0,00	$ 0,00
30	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO				$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PUBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
32	COORDINACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	M2	15.964,37	$ 2.699,24	$ 43.091.628,91	15.964,37	$ 43.091.628,91							15.964,37	$ 43.091.628,91			15964,37	$ 43.091.628,91	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑO				**$ 2.956.069.834,93**		**$ 2.956.069.834,93**								**$ 2.956.069.834,93**				**2.956.069.834,93**		**$ 0,00**
	IVA	19%			$ 561.652.698,64		$ 561.652.698,64								$ 561.652.698,64				561.652.698,64		$ 0,00
	TOTAL FASE I				**$ 3.517.719.533,57**		**$ 3.517.719.533,57**								**$ 3.517.719.533,57**				**3.517.719.533,57**		**$ 0,00**
	SUB TOTAL ADICION FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS																				**$ 0,00**
	TOTAL FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 3.517.719.533,57**										**$ 3.517.719.533,57**				**$ 3.517.719.533,57**		**$ 0,00**

	FASE II- CONSTRUCCIÓN	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA Nº19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
	ADECUACION CASA OFICINAS									CANTIDAD		VALOR TOTAL									
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	DEMOLICION PISOS	M2	71,25	$ 13.015,00	$ 927.318,75	71,25	$ 927.318,75	-	M2		-		0	71,25	$ 927.318,75			71,25	$ 927.318,75	0,00	$ 0,00
34	DEMOLICION ENCHAPES	M2	12,69	$ 9.943,00	$ 126.165,16	12,69	$ 126.165,16	-	M2		-		0	12,69	$ 126.165,16			12,69	$ 126.165,16	0,00	$ 0,00
35	RELLENO PISO HABITACIONES PIEDRA RAJON	M3	10,62	$ 98.264,00	$ 1.043.563,68	10,62	$ 1.043.563,68	-	M3		-		0	10,62	$ 1.043.563,68			10,62	$ 1.043.563,68	0,00	$ 0,00
36	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	8,56	$ 49.878,00	$ 426.831,80	8,56	$ 426.831,80	-	M3		-		0	8,56	$ 426.831,80			8,56	$ 426.831,80	0,00	$ 0,00
37	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	6,00	$ 18.398,00	$ 110.028,00	6,00	$ 110.028,00	-	UN		-		0	6,00	$ 110.028,00			6,00	$ 110.028,00	0,00	$ 0,00
38	DESMONTE VENTANAS	UN	8,00	$ 15.911,00	$ 95.466,00	6,00	$ 95.466,00	-	UN		-		0	8,00	$ 95.466,00			6,00	$ 95.466,00	0,00	$ 0,00
39	ARMADO DE PISOS	UN	64,00	$ 36.507,00	$ 2.336.448,00	64,00	$ 2.336.448,00	-	UN		-		0	64,00	$ 2.336.448,00			64,00	$ 2.336.448,00	0,00	$ 0,00
40	DADOTE MUROS	M2	169,67	$ 24.443,00	$ 4.147.298,23	169,67	$ 4.147.298,23	-	M2		-		0	169,67	$ 4.147.298,23			169,67	$ 4.147.298,23	0,00	$ 0,00
41	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	23,00	$ 15.827,00	$ 364.321,00	23,00	$ 364.321,00	-	M2		-		0	23,00	$ 364.321,00			23,00	$ 364.321,00	0,00	$ 0,00
42	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	48,00	$ 45.803,00	$ 2.198.720,00	48,00	$ 2.198.720,00	-	M2		-		0	48,00	$ 2.198.720,00			48,00	$ 2.198.720,00	0,00	$ 0,00
43	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S (para 3")	UN	3,00	$ 112.973,00	$ 338.919,00	3,00	$ 338.919,00	-	UN		-		0	3,00	$ 338.919,00			3,00	$ 338.919,00	0,00	$ 0,00
44	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	28,00	$ 73.071,00	$ 2.045.988,00	28,00	$ 2.045.988,00	-	UN		-		0	28,00	$ 2.045.988,00			28,00	$ 2.045.988,00	0,00	$ 0,00
45	ACABADO PISO ENCHAPE CERAMICO	M2	64,00	$ 74.851,00	$ 4.790.464,00	64,00	$ 4.790.464,00	-	M2		-		0	64,00	$ 4.790.464,00			64,00	$ 4.790.464,00	0,00	$ 0,00
46	MARCO PUERTA Y ENCHAPE TABLA CHAPA 0.15M	UN	6,00	$ 304.193,00	$ 1.825.152,00	6,00	$ 1.825.152,00	-	UN		-		0	6,00	$ 1.825.152,00			6,00	$ 1.825.152,00	0,00	$ 0,00
47	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	7,67	$ 343.808,00	$ 2.742.143,76	7,67	$ 2.742.143,76	-	M2		-		0	7,67	$ 2.742.143,76			7,67	$ 2.742.143,76	0,00	$ 0,00
48	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	169,67	$ 9.623,00	$ 1.698.199,22	169,67	$ 1.698.199,22	-	M2		-		0	169,67	$ 1.698.199,22			169,67	$ 1.698.199,22	0,00	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INCLUYE GRIFERIA	UN	1,00	$ 379.937,00	$ 379.937,00	1,00	$ 379.937,00	-	UN		-		0	1,00	$ 379.937,00			1,00	$ 379.937,00	0,00	$ 0,00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1,00	$ 233.770,00	$ 233.770,00	1,00	$ 233.770,00	-	UN		-		0	1,00	$ 233.770,00			1,00	$ 233.770,00	0,00	$ 0,00
51	CIELO RASO DRYWALL	M2	64,00	$ 67.172,00	$ 4.299.008,00	64,00	$ 4.299.008,00	-	M2		-		0	64,00	$ 4.299.008,00			64,00	$ 4.299.008,00	0,00	$ 0,00
	ADECUACION CASA ALMACEN				$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	0		-		0	-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
52	PAÑETE MUROS	M2	113,67	$ 24.443,00	$ 2.763.397,74	113,67	$ 2.763.397,74	-	M2		-		0	113,67	$ 2.763.397,74			113,67	$ 2.763.397,74	0,00	$ 0,00
53	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	15,50	$ 15.827,00	$ 245.868,50	15,50	$ 245.868,50	-	M2		-		0	15,50	$ 245.868,50			15,50	$ 245.868,50	0,00	$ 0,00
54	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	31,00	$ 45.820,00	$ 1.451.420,00	31,00	$ 1.451.420,00	-	M2		-		0	31,00	$ 1.451.420,00			31,00	$ 1.451.420,00	0,00	$ 0,00
55	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	5,00	$ 198.065,00	$ 990.325,00	5,00	$ 990.325,00	-	UN		-		0	5,00	$ 990.325,00			5,00	$ 990.325,00	0,00	$ 0,00
56	PUERTA EN LÁMINA CAL 15 INC. ANTICORROSIVO	UN	5,00	$ 272.859,00	$ 1.362.795,00	5,00	$ 1.362.795,00	-	UN		-		0	5,00	$ 1.362.795,00			5,00	$ 1.362.795,00	0,00	$ 0,00
57	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	98,60	$ 9.812,00	$ 648.612,00	98,60	$ 648.612,00	-	M2		-		0	98,60	$ 648.612,00			98,60	$ 648.612,00	0,00	$ 0,00
58	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S (para 3")	UN	3,00	$ 112.973,00	$ 338.919,00	3,00	$ 338.919,00	-	UN		-		0	3,00	$ 338.919,00			3,00	$ 338.919,00	0,00	$ 0,00
59	PUNTOS HIDRÁULICOS (PUNTO HIDRÁULICO PVC-P(ARAL 1/2")	UN	3,00	$ 87.224,00	$ 261.672,00	3,00	$ 261.672,00	-	UN		-		0	3,00	$ 261.672,00			3,00	$ 261.672,00	0,00	$ 0,00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	2,00	$ 379.937,00	$ 759.874,00	2,00	$ 759.874,00	-	UN		-		0	2,00	$ 759.874,00			2,00	$ 759.874,00	0,00	$ 0,00
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1,00	$ 233.770,00	$ 233.770,00	1,00	$ 233.770,00	-	UN		-		0	1,00	$ 233.770,00			1,00	$ 233.770,00	0,00	$ 0,00
62	MAMPOSTERIA CUARTO ALMACEN (MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M.)	M2	48,30	$ 53.670,00	$ 2.592.431,00	48,30	$ 2.592.431,00	-	M2		-		0	48,30	$ 2.592.431,00			48,30	$ 2.592.431,00	0,00	$ 0,00
63	PAÑETE CUARTO ALMACEN	M2	48,30	$ 24.443,00	$ 1.180.596,90	48,30	$ 1.180.596,90	-	M2		-		0	48,30	$ 1.180.596,90			48,30	$ 1.180.596,90	0,00	$ 0,00
64	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC (TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26)	M2	67,88	$ 54.417,00	$ 3.693.660,36	67,88	$ 3.693.660,36	-	M2		-		0	67,88	$ 3.693.660,36			67,88	$ 3.693.660,36	0,00	$ 0,00
65	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	6,00	$ 73.071,00	$ 438.426,00	6,00	$ 438.426,00	-	UN		-		0	6,00	$ 438.426,00			6,00	$ 438.426,00	0,00	$ 0,00
66	PUERTAS EN LAMINA METALICA 1.20 (CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADO (RIEJA CONTEMPORANEA) H. 4.60 MTS)	M2	2,64	$ 194.349,00	$ 513.183,20	2,64	$ 513.183,20	-	M2		-		0	2,64	$ 513.183,20			2,64	$ 513.183,20	0,00	$ 0,00

160000

67	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	2.00	$ 343.805,00	$ 687.610,00	2,00	$ 687.610,00	-	M2			-		0	2,00	$ 687.610,00			2,00	$ 687.610,00	0,00	$ 0,00
68	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3	18,51	$ 89.673,00	$ 1.659.911,41	18,51	$ 1.659.911,41	-	M3			-		0	18,51	$ 1.659.911,41			18,51	$ 1.659.911,41	0,00	$ 0,00
69	PLACA DE CONTRAPISO ESPESOR 10CMS (PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI)	M2	61,71	$ 70.589,00	$ 4.390.731,19	61,71	$ 4.390.731,19	-	M2			-		0	61,71	$ 4.390.731,19			61,71	$ 4.390.731,19	0,00	$ 0,00
70	CERCA EN TELA DE ZINC H. 1.83 M	ml	310,00	$ 59.510,00	$ 18.138.100,00	310,00	$ 18.138.100,00	-	ml			-		0	310,00	$ 18.138.100,00			310,00	$ 18.138.100,00	0,00	$ 0,00
71	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	un	1,00	$ 3.338.472,00	$ 3.338.472,00	1,00	$ 3.338.472,00	-	un			-		0	1,00	$ 3.338.472,00			1,00	$ 3.338.472,00	0,00	$ 0,00
72	ACOMETIDA EN PVC 3/4 5M	un	8,00	$ 304.430,00	$ 2.605.440,00	8,00	$ 2.605.440,00	-	un			-		0	8,00	$ 2.605.440,00			8,00	$ 2.605.440,00	0,00	$ 0,00
73	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	m²	1.760,65	$ 12.445,00	$ 21.913.778,25	1760,65	$ 21.913.778,25	-	m2			-		0	1.760,65	$ 21.913.778,25			1760,65	$ 21.913.778,25	0,00	$ 0,00
74	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.23 M APILE A 15 M	m²	7.134,00	$ 8.407,00	$ 59.975.538,00	7134,00	$ 59.975.538,00	-	m2			-		0	7.134,00	$ 59.975.538,00			7134,00	$ 59.975.538,00	0,00	$ 0,00
75	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M	m²	1.760,65	$ 1.859,00	$ 3.273.420,15	1760,65	$ 3.273.420,15	-	m2			-		0	1.760,65	$ 3.273.420,15			1760,65	$ 3.273.420,15	0,00	$ 0,00
76	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m³	2.619,70	$ 23.199,00	$ 52.912.700,60	2619,70	$ 52.912.700,60	-	m3			-		0	2.619,70	$ 52.912.700,60			2619,70	$ 52.912.700,60	0,00	$ 0,00
77	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	m³	2.095,00	$ 89.878,00	$ 188.294.410,00	2095,00	$ 188.294.410,00	-	m3			-		0	2.095,00	$ 188.294.410,00			2095,00	$ 188.294.410,00	0,00	$ 0,00
78	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	880,43	$ 11.078,00	$ 9.751.642,68	880,43	$ 9.751.642,68	-	M3			-		0	880,43	$ 9.751.642,68			880,43	$ 9.751.642,68	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL PRELIMINARES				**$ 415.074.418,92**		**415.074.418,92**							-		**$ 415.074.418,92**		**$ 0,00**		**$ 415.074.418,92**		**$ 0,00**

	BLOQUE No. 2 MUSICA					**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**				**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
	CIMENTACION	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD MAYORES (+)**	**CANTIDAD MENORES (-)**	**VALOR TOTAL MAYORES (+)**	**VALOR TOTAL MENORES (-)**			**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
79	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PRENUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	51,00	$ 86.568,00	$ 4.415.568,00	51,00	$ 4.415.568,00		UN			$ 0,00	$ 0,00	51,00	$ 4.415.568,00		$ 0,00	51,00	$ 4.415.568,00	0,00	$ 0,00
80	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	141,76	$ 504.306,00	$ 71.497.506,56	141,76	$ 71.497.506,56		ml			$ 0,00	$ 0,00	141,76	$ 71.497.506,56		$ 0,00	141,76	$ 71.497.506,56	0,00	$ 0,00
81	PILOTE PRE EXCAVADO DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	622,76	$ 634.713,00	$ 395.275.730,18	622,76	$ 395.275.730,18		ml			$ 0,00	$ 0,00	622,76	$ 395.275.730,18		$ 0,00	622,76	$ 395.275.730,18	0,00	$ 0,00
82	PILOTE PRE EXCAVADO DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	435,37	$ 949.762,00	$ 413.506.599,34	435,37	$ 413.506.599,34		ml			$ 0,00	$ 0,00	435,37	$ 413.506.599,34		$ 0,00	435,37	$ 413.506.599,34	0,00	$ 0,00
83	BASE EN CONCRETO F0BRE 1 500PSI	m³	15,59	$ 410.407,00	$ 6.397.641,46	15,59	$ 6.397.641,46		m3			$ 0,00	$ 0,00	15,59	$ 6.397.641,46		$ 0,00	15,59	$ 6.397.641,46	0,00	$ 0,00
84	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	147,20	$ 741.244,00	$ 109.107.410,58	147,20	$ 109.107.410,58		m3			$ 0,00	$ 0,00	147,20	$ 109.107.410,58		$ 0,00	147,20	$ 109.107.410,58	0,00	$ 0,00
85	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	9,00	$ 413.211,00	$ 3.709.899,00	9,00	$ 3.709.899,00		M3			$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 3.709.899,00		$ 0,00	9,00	$ 3.709.899,00	0,00	$ 0,00
86	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m³	48,64	$ 814.924,00	$ 39.263.854,64	48,64	$ 39.263.854,64		m3			$ 0,00	$ 0,00	48,64	$ 39.263.854,64		$ 0,00	48,64	$ 39.263.854,64	0,00	$ 0,00
87	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI FOSO ASCENSOR	m2	4,90	$ 350.970,00	$ 1.717.753,00	4,90	$ 1.717.753,00	-	m2			$ 0,00	$ 0,00	4,90	$ 1.717.753,00		$ 0,00	4,90	$ 1.717.753,00	0,00	$ 0,00
88	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp. 0.15 mts	m²	782,00	$ 129.095,00	$ 100.912.552,00	782,00	$ 100.912.552,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	782,00	$ 100.912.552,00		$ 0,00	782,00	$ 100.912.552,00	0,00	$ 0,00
89	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	51.491,36	$ 7.163,00	$ 368.810.278,68	51448,36	$ 368.510.278,68	-	kg			$ 0,00	$ 0,00	51.448,36	$ 368.510.278,68		$ 0,00	51448,36	$ 368.510.278,68	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CIMENTACIÓN				**$ 1.514.877.699,42**		**$ 1.514.505.353,42**					**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 1.514.505.353,42**		**$ 0,00**		**$ 1.514.505.353,42**		**$ 0,00**

	ESTRUCTURA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD MAYORES (+)**	**CANTIDAD MENORES (-)**	**VALOR TOTAL MAYORES (+)**	**VALOR TOTAL MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
90	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A 588 GRADO B	kg	140.643,27	$ 23.099,00	$ 3.249.719.823,05	140985,32	$ 3.366.185.139,00		kg			$ 0,00	$ 0,00	140.985,32	$ 3.366.185.139,00		$ 0,00	140985,32	$ 3.366.185.139,00	0,00	$ 0,00
91	MUROS CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, PUNTO FIJO ASCENSORES E. 23 CM	M3	13,29	$ 911.759,00	$ 12.119.183,00	22,80	$ 23.767.011,09		M3			$ 0,00	$ 0,00	22,80	$ 23.767.011,09		$ 0,00	22,80	$ 23.767.011,09	0,00	$ 0,00
92	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m³	10,09	$ 887.392,00	$ 8.767.278,64	44,24	$ 39.370.305,28		m3			$ 0,00	$ 0,00	44,24	$ 39.370.305,28		$ 0,00	44,24	$ 39.370.305,28	0,00	$ 0,00
93	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo Nº 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-06(Entrepisos)	m²	765,22	$ 187.119,00	$ 141.316.611,18	740,70	$ 138.599.043,30		m2			$ 0,00	$ 0,00	740,70	$ 138.599.043,30		$ 0,00	740,70	$ 138.599.043,30	0,00	$ 0,00
94	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo Nº 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-06 (Cub)	m²	703,00	$ 169.699,00	$ 123.809.698,00	959,30	$ 161.632.890,70		m2			$ 0,00	$ 0,00	959,30	$ 161.632.890,70		$ 0,00	959,30	$ 161.632.890,70	0,00	$ 0,00
95	CIRCUITAJO DE NIVELACION	KG	428,00	$ 29.002,00	$ 16.714.256,00	598,75	$ 23.304.231,00		KG			$ 0,00	$ 0,00	598,75	$ 23.304.231,00		$ 0,00	598,75	$ 23.304.231,00	0,00	$ 0,00
96	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	2.768,58	$ 23.099,00	$ 63.891.670,44	2774,24	$ 64.682.118,64		Kg	750,00		$ 17.324.250,00	$ 0,00	3.524,24	$ 81.406.368,64		$ 0,00	2774,24	$ 64.682.118,64	750,00	$ 17.324.250,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
97	PINTURA INTUMESCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 153.749,19		2987,78	$ 440.119.393,68		M3			$ 0,00	$ 0,00	2.988,00	$ 440.332.233,68		$ 0,00	2987,78	$ 440.119.393,68	1,30	$ 212.872,60
98	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PROTECCION FUEGO LAMINAS STEELDECK)	KG		$ 7.163,00		3400,00	$ 24.354.200,00		KG			$ 0,00	$ 0,00	3.400,00	$ 24.354.200,00		$ 0,00	3400,00	$ 24.354.200,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL ESTRUCTURA				**$ 3.625.107.630,65**		**$ 4.278.634.427,29**					**$ 17.324.250,00**	**$ 0,00**		**$ 4.284.171.549,94**		**$ 0,00**		**$ 4.278.634.427,29**		**$ 17.537.122,65**

	MAMPOSTERIA (No acústica)	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD MAYORES (+)**	**CANTIDAD MENORES (-)**	**VALOR TOTAL MAYORES (+)**	**VALOR TOTAL MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
99	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m²	1.007,40	$ 114.594,00	$ 117.160.023,60	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
100	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m²	954,48	$ 129.537,00	$ 120.777.033,73	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
101	DINTELES (VIGUETA Y COLUMNETAS) CONCRETO DE 2500 PSI 17x12	ml	71,08	$ 64.783,00	$ 4.605.643,24	2707,46	$ 175.316.157,38	-	ml			$ 0,00	$ 0,00	2.707,46	$ 175.316.157,38		$ 0,00	2707,46	$ 175.316.157,38	0,00	$ 0,00
102	MESONES EN CONCRETO 2.500 PSI E. 10CM	M2	7,66	$ 129.507,00	$ 1.003.697,66	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00								-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
103	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5	m2		$ 64.591,00		1712,77	$ 110.629.682,09		m2			$ 0,00	$ 0,00	1.751,60	$ 113.137.393,07		$ 0,00	1712,77	$ 110.629.682,09	38,83	$ 2.507.688,98
104	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m²		$ 69.228,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
105	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 26.968,00		698,00	$ 18.823.664,00	+	UND			$ 0,00	$ 0,00	698,00	$ 18.823.664,00		$ 0,00	698,00	$ 18.823.664,00	0,00	$ 0,00
106	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG		$ 7.163,00		11137,97	$ 79.568.377,03	+	KG			$ 0,00	$ 0,00	11.137,97	$ 79.568.377,03		$ 0,00	11137,97	$ 79.568.377,03	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL MAMPOSTERIA (No acústica)				**$ 243.561.572,56**		**384.335.893,49**					**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 385.843.551,47**		**$ 0,00**		**$ 384.335.893,49**		**$ 2.507.688,98**

	CUBIERTA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD MAYORES (+)**	**CANTIDAD MENORES (-)**	**VALOR TOTAL MAYORES (+)**	**VALOR TOTAL MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
107	ALISTADO EN TERRAZAS 1.3 E 0.03 MTR	m2	762,20	$ 36.751,00	$ 27.644.102,20	908,78	$ 33.398.573,78		m2			$ 0,00	$ 0,00	908,78	$ 33.398.573,78		$ 0,00	908,78	$ 33.398.573,78	0,00	$ 0,00
108	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m²	762,20	$ 56.525,80	$ 42.518.775,54	929,19	$ 52.523.337,60		m2			$ 0,00	$ 0,00	929,19	$ 52.523.292,67		$ 0,00	929,19	$ 52.523.307,60	0,00	$ -44,78
109	ADOQUIN GRIS PEATONAL CIRCULACIONES EN TERRAZA	m²	231,60	$ 98.674,63	$ 22.465.540,30	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
110	REMATE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	183,00	$ 72.668,67	$ 11.647.764,75	169,58	$ 12.328.035,48		ML			$ 0,00	$ 0,00	169,58	$ 12.328.035,48		$ 0,00	169,58	$ 12.328.035,48	0,00	$ 0,00
111	CANALETA CONCRETO 2000 PSI 0.2X0.12	ml	183,00	$ 37.721,14	$ 6.149.548,62	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
112	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML	-	$ 72.668,00	$ 0,00	171,81	$ 12.488.009,63		ML			$ 0,00	$ 0,00	171,81	$ 12.488.009,63		$ 0,00	171,81	$ 12.488.009,63	0,00	$ 0,00
NP1	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 26.968,00		172,00	$ 4.638.496,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	172,00	$ 4.638.496,00		$ 0,00	172,00	$ 4.638.496,00	0,00	$ 0,00
NP2	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 778.673,00		10,32	$ 8.015.465,50		M3			$ 0,00	$ 0,00	10,32	$ 8.015.465,50		$ 0,00	10,32	$ 8.015.465,50	0,00	$ 0,00
NP3	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	KG		$ 7.163,00		563,17	$ 4.033.972,38		KG			$ 0,00	$ 0,00	563,17	$ 4.033.972,38		$ 0,00	563,17	$ 4.033.972,38	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CUBIERTA				**$ 110.614.728,41**		**127.423.911,60**					**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 127.423.866,67**		**$ 0,00**		**$ 127.423.911,60**		**$ -44,78**

	ELEMENTOS DE ACUSTICA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD MAYORES (+)**	**CANTIDAD MENORES (-)**	**VALOR TOTAL MAYORES (+)**	**VALOR TOTAL MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	SALAS INSONORIZADAS-SALONES DE TEORIA-SALAS DE PIANO, PERCUSIONES, INICIACION MUSICAL Y AGRUPACIONES					0,00															$ 0,00
	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00											$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
113	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACUSTICA + DRYWALL 1/2" + PerfilS9 + FIBRASACA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL S9 + DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + Drywall de 1/2	m²	2.800,00	$ 165.000,15	$ 921.700.418,57	0,00	$ 0,00		m2	-	0	-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-			0,00	$ 0,00			-	0	-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

2600090

114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO STC 47 DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + PERFILERÍA + FRESCASA 2.5" INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	m²	898,31	$ 185.000,15	$ 129.166.629,58	0,00	$ 0,00			m2				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSION POR CELULOSA	m²	898,31	$ 105.000,16	$ 73.322.208,05	0,00	$ 0,00			m2				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
116	PANEL ACÚSTICO ASSORBENTE MUROS COMPUESTO POR LAMINA DE BLACK THEATER 2", MARCO INTERNO Y FORRADO EN PAÑO SOBREPUESTO EN MURO POR MEDIO DE SISTEMA DE CUCHILLA. (modulacion de 1m x 1.50 m)	m²	1.780,00	$ 360.000,01	$ 623.000.023,14	0,00	$ 0,00			m2				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ 0,00							-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
117	SUMINISTRO DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO ACOUSTIC CONTROL FB PARA PISO. (1.2m x 1m) E=2.6CM FIBRA DE VIDRIO 1" + MEMBRANA ACUSTICA DE 3KM. NO INCLUYE MANO DE OBRA. INCLUYE TRANSPORTE HASTA COTA	M2	968,00	$ 215.000,04	$ 212.400.038,65	0,00	$ 0,00			M2				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL ELEMENTOS DE ACÚSTICA				**$ 1.558.839.317,89**	-								-	-	-	**$ 0,00**		-	-	-	-	**$ 0,00**
	CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**								**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD MAYORES (+)**	**CANTIDAD MENORES (-)**	**VALOR TOTAL MAYORES (+)**	**VALOR TOTAL MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
118	VENTANERÍA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5+5 Laminada Doble de Seguridad 10mm (5+5) Incolora PVB 0.38 Multilaminado Color Antirreflejo 17mm (5+5+5) (058 22), con Protección Pisa (EN 356) PVB 0,76 EN AMBIENTES Y SALONES	M2	434,63	$ 2.173.644,03	$ 878.298.205,33	325,14	$ 706.812.344,61			M2			$ 0,00	$ 0,00	325,14	$ 706.812.344,61	$ 0,00	$ 0,00	325,14	$ 706.812.344,61	0,00	$ 0,00
119	VENTANERÍA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Doble de Seguridad 10mm (5+5) Incolora PVB 0.38 EN CIRCULACIONES	M2	308,78	$ 1.520.517,10	$ 464.913.308,50	461,79	$ 702.161.112,13			M2	1,00		$ 1.520.517,10	$ 0,00	470,78	$ 715.834.213,13	$ 0,00	$ 0,00	461,79	$ 702.161.112,13	8,99	$ 13.673.087,97
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00						$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
120	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS)	kg		$ 23.099,00	$ 0,00	4570,23	$ 105.568.697,72			kg			$ 0,00	$ 0,00	4.570,23	$ 105.568.697,72	$ 0,00	$ 0,00	4570,23	$ 105.568.697,72	0,00	$ 0,00
121	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 366.407,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			M2			$ 0,00	$ 0,00	2,40	$ 879.376,80	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,40	$ 879.376,80
122	BARANDA METALICA	ML		$ 540.543,00	$ 0,00	40,71	$ 22.005.509,53			ML			$ 0,00	$ 0,00	40,60	$ 22.054.154,40	$ 0,00	$ 0,00	40,71	$ 22.005.509,53	0,09	$ 48.644,87
123	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UNID		$ 29.568,00		1117,00	$ 30.123.295,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	1.117,00	$ 30.123.295,00	$ 0,00	$ 0,00	1117,00	$ 30.123.295,00	0,00	$ 0,00
124	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	m^3		$ 718.678,00		15,06	$ 11.712.167,50			m3			$ 0,00	$ 0,00	15,06	$ 11.712.167,50	$ 0,00	$ 0,00	15,06	$ 11.712.167,50	0,00	$ 0,00
125	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg		$ 7.183,00	$ 0,00	1417,92	$ 10.186.560,96			kg			$ 0,00	$ 0,00	1.417,92	$ 10.186.560,96	$ 0,00	$ 0,00	1417,92	$ 10.186.560,96	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				**$ 1.343.211.513,82**		**1.588.539.844,65**						**$ 1.520.517,10**	**$ 0,00**		**$ 1.593.160.968,28**	**$ 0,00**			**$ 1.588.539.844,65**		**$ 14.691.123,64**
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**								**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD MAYORES (+)**	**CANTIDAD MENORES (-)**	**VALOR TOTAL MAYORES (+)**	**VALOR TOTAL MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
126	Punto hidraulico PVC Presion 1/2" (lavamanos)	und	11,00	$ 87.224,00	$ 959.464,00	0,00	$ 0,00			und			$ 0,00	$ 0,00	15,00	$ 1.308.360,00	$ 0,00	$ 0,00	11,00	$ 1.308.360,00	0,00	$ 0,00
127	Punto hidraulico PVC Presion 1 1/4" (Fregadero sanitario)	und	10,00	$ 116.050,00	$ 1.160.500,00	0,00	$ 0,00			und			$ 0,00	$ 0,00	24,00	$ 2.785.200,00	$ 0,00	$ 0,00	24,00	$ 2.785.200,00	0,00	$ 0,00
128	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" ORINAL	und	2,00	$ 92.635,00	$ 185.270,00	0,00	$ 0,00			und			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 277.905,00	$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 277.905,00	0,00	$ 0,00
129	TUBERÍA PVC-C900 4"	ml	6,00	$ 115.478,00	$ 692.868,00	69,07	$ 7.980.451,32			ml			$ 0,00	$ 0,00	204,00	$ 23.557.104,00	$ 0,00	$ 0,00	69,07	$ 7.980.451,32	135,93	$ 15.696.652,68
130	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	3,00	$ 740.065,00	$ 2.220.195,00	8,00	$ 5.920.520,00			un			$ 0,00	$ 0,00	8,00	$ 5.920.520,00	$ 0,00	$ 0,00	8,00	$ 5.920.520,00	0,00	$ 0,00
131	Tubería A.C. SCH - 40 4"	ml	12,10	$ 195.299,00	$ 2.375.191,90	8,00	$ 1.570.368,00			ml			$ 0,00	$ 0,00	12,10	$ 2.373.181,90	$ 0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.570.368,00	4,10	$ 803.611,90
132	Tubería A.C. SCH - 40 3"	ml	5,00	$ 122.656,00	$ 693.290,00	41,58	$ 5.515.636,48			ml			$ 0,00	$ 0,00	42,80	$ 5.677.678,60	$ 0,00	$ 0,00	41,58	$ 5.515.636,48	1,22	$ 161.642,12
133	Tubería A.C. SCH - 40 2 1/2"	ml	12,00	$ 112.723,00	$ 1.127.230,00	39,10	$ 4.407.703,90			ml			$ 0,00	$ 0,00	39,10	$ 4.407.703,90	$ 0,00	$ 0,00	39,10	$ 4.407.703,90	0,00	$ 0,00
134	Tubería A.C. SCH - 40 2"	ml	30,00	$ 87.503,00	$ 2.687.590,00	22,13	$ 1.933.818,30			ml			$ 0,00	$ 0,00	22,13	$ 1.933.818,30	$ 0,00	$ 0,00	22,13	$ 1.933.818,30	0,00	$ 0,00
135	Tubería A.C. SCH - 40 1-1/2"	ml	100,00	$ 59.551,00	$ 5.908.100,00	12,53	$ 615.161,83			ml			$ 0,00	$ 0,00	12,53	$ 615.161,83	$ 0,00	$ 0,00	12,53	$ 615.161,83	0,00	$ 0,00
136	Accesorios A.C. 4"	un	7,00	$ 162.844,00	$ 1.140.908,00	7,00	$ 1.140.908,00			un			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.140.908,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.140.908,00	0,00	$ 0,00
137	Union flexible Rainuda 4"	un	2,00	$ 53.303,00	$ 106.606,00	0,00	$ 0,00			un			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
138	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	8,00	$ 42.815,00	$ 214.699,00	50,00	$ 2.140.750,00			un			$ 0,00	$ 0,00	50,00	$ 2.207.864,00	$ 0,00	$ 0,00	50,00	$ 2.140.750,00	0,00	$ 67.114,00
NP4	RUNTO A.F. DOCHA 3	UNID		$ 54.418,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 365.256,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 365.256,00
NP5	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML		$ 11.376,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	32,57	$ 370.518,32	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,57	$ 370.518,32
NP6	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML		$ 14.110,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	22,80	$ 321.708,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,80	$ 321.708,00
NP7	REGISTRO DE 1 1/2"	UNID		$ 229.918,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 229.918,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 229.918,00
NP8	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" SANITARIO FLUXOMETRO	UNID		$ 120.149,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.682.086,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.682.086,00
NP9	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" DUCHA	UNID		$ 92.635,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 648.445,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 648.445,00
NP10	RED. SANITARIA PVC 2"	ML		$ 33.372,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	13,57	$ 452.868,04	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,57	$ 452.868,04
NP11	REVENTILACIÓN TUBERÍA PVC-W 2"	ML		$ 23.553,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	19,23	$ 452.868,63	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,23	$ 452.868,63
NP12	SIFON CON SOLDO 4.5 CM X 3.5 CM	UNID		$ 29.032,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	14,00	$ 410.648,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 410.648,00
	ITEM NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00							$ 0,00	-			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP13	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML		$ 21.468,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	404,83	$ 8.690.873,76	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	404,83	$ 8.690.873,76
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P.1 1/4"	ML		$ 39.623,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	2,53	$ 100.253,76	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,53	$ 100.253,76
NP15	RED DE SUMINISTRO DE PVC 1 1/2"	ML		$ 33.765,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	10,62	$ 358.729,70	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,62	$ 358.729,70
NP16	RED DE SUMINISTRO DE PVC 2"	ML		$ 47.418,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	25,64	$ 1.239.971,04	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,64	$ 1.239.971,04
NP17	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML		$ 72.630,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	33,82	$ 2.900.000,66	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	33,82	$ 2.900.000,66
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3"	ML		$ 83.276,00		0,00	$ 0,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	39,22	$ 3.268.629,40	39,22	$ 3.268.629,40	39,22	$ 3.268.629,40	0,00	$ 0,00
NP19	REGISTRO DE 1/2"	un		$ 86.022,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.017.264,00	$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.017.264,00	0,00	$ 0,00
NP20	REGISTRO DE 3/4"	un		$ 104.415,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 104.415,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 104.415,00
NP21	REGISTRO DE 1"	UNID		$ 154.053,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 154.053,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 154.053,00
NP22	REGISTRO DE 2"	UNID		$ 387.369,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.162.176,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.162.176,00
NP23	REGISTRO DE 2 1/2"	UNID		$ 519.439,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 519.439,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 519.439,00
	RED CONTRAINCENDIOS					0,00	$ 0,00						$ 0,00	$ 0,00	-		$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP24	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	UNID		$ 93.861,00		107,00	$ 10.043.127,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	108,00	$ 13.139.988,00	$ 0,00	$ 0,00	107,00	$ 10.043.127,00	1,00	$ 93.861,00
NP25	TUBERIA ACERO NEGRO RGIGADO 1 SCH40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML		$ 56.404,00		277,61	$ 15.658.314,44			ML			$ 0,00	$ 0,00	277,61	$ 15.658.314,44	$ 0,00	$ 0,00	277,61	$ 15.658.314,44	0,00	$ 0,00
NP26	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2"	ML		$ 5.659,00		310,04	$ 1.754.519,36			ML			$ 0,00	$ 0,00	310,04	$ 1.754.519,36	$ 0,00	$ 0,00	310,04	$ 1.754.519,36	0,00	$ 0,00
NP27	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2"	ML		$ 8.842,00		127,00	$ 1.122.934,00			ML			$ 0,00	$ 0,00	127,00	$ 1.122.934,00	$ 0,00	$ 0,00	127,00	$ 1.122.934,00	0,00	$ 0,00
NP28	VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1	un		$ 421.954,00		1,00	$ 421.954,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 421.954,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 421.954,00	0,00	$ 0,00
NP29	SIAMESA INYECCION DE 4 X2 1/2 X 2 1/2	un		$ 3.527.391,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.527.391,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.527.391,00
NP30	GABINETE TIPO III	un		$ 1.391.661,00		4,00	$ 5.567.644,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.567.644,00	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.567.644,00	0,00	$ 0,00
NP31	ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	un		$ 87.464,00		0,00	$ 0,00			UNID			$ 0,00	$ 0,00	108,00	$ 9.447.857,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	108,00	$ 9.447.857,00
NP73	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND		$ 1.454.168,33		13,00	$ 14.541.683,49			UNID	10,00		$ 14.541.683,49	$ 0,00	13,00	$ 14.541.683,49	$ 0,00	$ 0,00	13,00	$ 14.541.683,49	10,00	$ 14.541.683,49
NP74	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND		$ 4.729.812,61		2,00	$ 9.559.625,21			UNID	2,00		$ 9.559.625,21	$ 0,00	2,00	$ 9.559.625,21	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 9.559.625,21	0,00	$ 0,00
NP75	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - AC2 completa	UND		$ 3.468.563,33		1,00	$ 3.468.563,33			UNID	1,00		$ 3.468.563,33	$ 0,00	1,00	$ 3.468.563,33	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.468.563,33	0,00	$ 0,00
NP76	SOPORTE ANTISISMICO 2"	UND		$ 208.152,74		4,00	$ 832.424,80			UNID	4,00		$ 832.424,80	$ 0,00	4,00	$ 832.424,80	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 832.424,80	0,00	$ 0,00
NP77	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2"	UND		$ 216.170,70		7,00	$ 1.512.644,89			UNID	7,00		$ 1.512.644,89	$ 0,00	7,00	$ 1.512.644,89	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.512.644,89	0,00	$ 0,00
NP78	SOPORTE ANTISISMICO 3"	UND		$ 242.895,70		7,00	$ 1.700.269,69			UNID	7,00		$ 1.700.269,69	$ 0,00	7,00	$ 1.700.269,69	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.700.269,69	0,00	$ 0,00
	RED DE AGUAS LLUVIAS				$ 0,00	0,00	$ 0,00							$ 0,00	-			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
139	TUBERÍA PVC-S 6"	ml	56,40	$ 112.417,00	$ 6.340.318,80	56,40	$ 6.340.318,80			ml			$ 0,00	$ 0,00	69,75	$ 7.841.055,75	$ 0,00	$ 0,00	56,40	$ 6.340.318,80	13,35	$ 1.500.736,95
140	ACCESORIOS PVC-S 6"	un	9,00	$ 196.848,00	$ 1.762.632,00	9,00	$ 1.762.632,00			un			$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.762.632,00	$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.762.632,00	0,00	$ 0,00
141	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 6"	un	18,00	$ 52.461,00	$ 944.298,00	18,00	$ 944.298,00			un			$ 0,00	$ 0,00	18,00	$ 944.298,00	$ 0,00	$ 0,00	18,00	$ 944.298,00	0,00	$ 0,00
NP33	TUBERIA SANITARIO PVC 4"	ml		$ 73.004,00		215,64	$ 15.733.799,79			ml			$ 0,00	$ 0,00	217,47	$ 15.241.107,48	$ 0,00	$ 0,00	215,64	$ 15.733.799,79	1,83	$ 107.308,69
NP34	RE-LLA TIPO GRANADA 6"x4"	un		$ 70.534,74		12,00	$ 846.296,88			un			$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 846.296,88	$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 846.296,88	0,00	$ 0,00
NP35	CODO SANITARIO CXC 90°X4"	un		$ 19.493,11		12,00	$ 233.830,16			un			$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 233.830,16	$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 233.830,16	0,00	$ 0,00
NP36	CODO SANITARIO CXC 45°X4"	un		$ 23.733,59		6,00	$ 142.701,48			un			$ 0,00	$ 0,00	6,00	$ 142.701,48	$ 0,00	$ 0,00	6,00	$ 142.701,48	0,00	$ 0,00
NP37	ADAPTADOR SANITARIO DE LIMPIEZA TAPON PVC 4"	un		$ 34.508,61		2,00	$ 69.017,22			un			$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 69.017,22	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 69.017,22	0,00	$ 0,00
NP38	YEE REDUCIDA SANITARIO PCV 4"	un		$ 41.969,00		14,00	$ 587.645,84			un			$ 0,00	$ 0,00	14,00	$ 587.645,84	$ 0,00	$ 0,00	14,00	$ 587.645,84	0,00	$ 0,00
NP39	UNION SANITARIO PVC CXC 4"	un		$ 13.354,75		19,00	$ 253.741,01			un			$ 0,00	$ 0,00	19,00	$ 253.741,01	$ 0,00	$ 0,00	19,00	$ 253.741,01	0,00	$ 0,00
NP40	SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	un		$ 57.290,00		0,00	$ 0,00			UND			$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 515.610,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 515.610,00
	SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				**$ 28.725.333,40**		**123.624.068,49**						**$ 31.039.081,59**	**$ 0,00**		**$ 181.317.847,88**		**$ 3.268.629,40**		**$ 126.850.697,80**		**$ 54.467.150,08**
	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES**		**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**								**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD MAYORES (+)**	**CANTIDAD MENORES (-)**	**VALOR TOTAL MAYORES (+)**	**VALOR TOTAL MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**

000093

142	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No 400 KCMIL + 1xNo 400) DE TRANSFORMADOR A TABLERO TOTALIZADOR GENERAL, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	15,00	$ 2.089.199,53	$ 31.337.993,02		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No 400 KCMIL + 1xNo 400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A PLANTA EMERGENCIA, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	10,00	$ 2.089.199,53	$ 20.891.995,34		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No 400 KCMIL + 1xNo 400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A TG1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA,	ml	20,00	$ 2.089.199,53	$ 41.783.990,69		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3X(3No 400 KCMIL + 1xNo 400) DE TG1 A TG4, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	23,00	$ 2.089.199,53	$ 52.229.988,36		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
146	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No 2+ 1No 2 DE TG1 A TD1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	114,00	$ 106.387,19	$ 12.128.139,61		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No 8+1No 8 DE TG1 A TDR1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 1"1/4	ml	13,00	$ 22.149,84	$ 302.247,67		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		-				$ 0,00					-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
148	VARILLA DE 2.4 M X 5/8 CU CERTIFICADA RETIE	un	20,00	$ 345.502,00	$ 6.910.040,00		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
149	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 2/0 AWG COBRE A VARILLA DE 5/8 (PUNTOS)	un	20,00	$ 31.662,34	$ 633.246,90		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
150	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 40X40 CM	un	2,00	$ 291.188,00	$ 582.376,00		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
151	CABLE 2/0 AWG CU, PARA MALLA TIERRA	ml	50,00	$ 103.559,53	$ 5.177.976,65		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SALIDAS DE ALUMBRADO		-				$ 0,00					-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT, ACCESORIOS, CONDUCTORES,CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	210,00	$ 92.413,03	$ 19.406.737,22		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACION		-				$ 0,00					-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
153	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	50,00	$ 18.562,34	$ 928.117,00		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
154	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	11,00	$ 23.562,32	$ 259.185,55		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	19,00	$ 46.562,34	$ 884.684,55		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SALIDAS TOMACORRIENTES		-				$ 0,00					-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
156	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	2,00	$ 107.763,34	$ 215.526,69		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES REGULADA MONOFASICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	59,00	$ 117.589,03	$ 6.937.952,93		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF	un	123,00	$ 93.589,03	$ 11.511.329,23		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TABLEROS Y PROTECCIONES		-				$ 0,00					-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
159	TG4: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL Segun diagrama unifilar. Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados. CERTIFICADO RETIE	un	1,00	$ 9.453.117,24	$ 9.453.117,24		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
160	TD4: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 4 Segun diagrama unifilar. Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados CERTIFICADO RETIE	un	1,00	$ 1.224.029,75	$ 1.224.029,75		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
161	TD5: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 5 Segun diagrama unifilar. Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados CERTIFICADO RETIE	un	1,00	$ 1.665.610,75	$ 1.665.610,75		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
162	TR3: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar. Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados CERTIFICADO RETIE	un	1,00	$ 971.373,45	$ 971.373,45		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
163	TR4: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar. Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados CERTIFICADO RETIE	un	1,00	$ 971.373,45	$ 971.373,45		$ 0,00		un			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CONDUCTORES PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSION		-				$ 0,00					-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
164	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No 2+ 1No 2 DE TG1 A TG4, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 2"	ml	115,00	$ 106.387,19	$ 12.234.513,60		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
165	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No 2+ 1No 2 DE TG1 A TD5, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 2"	ml	102,00	$ 106.387,19	$ 10.851.493,34		$ 0,00		ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

186	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSNF Cu 3No 6+1No 6 DE TG3 A TD4, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PAG 1"1/2	ml	41,00	$ 54.656,02	$ 2.249.096,71		$ 0,00		ml						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
187	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSNF Cu 3No 6+1No 6 DE TG4 A TD5, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PAG 1"1/2	ml	47,00	$ 54.656,02	$ 2.568.232,81		$ 0,00		ml						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO						$ 0,00								0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
188	TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS	ml	634,00	$ 53.629,00	$ 31.599.286,00		$ 0,00		ml						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	COMUNICACIONES		-				$ 0,00								0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	VOZ, DATOS Y TV		-				$ 0,00								0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
189	SALIDA HDMI EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	68,00	$ 33.829,00	$ 2.300.772,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
170	SALIDA TV EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	58,00	$ 33.829,00	$ 1.960.882,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
171	SALIDA DE DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	23,00	$ 33.829,00	$ 649.756,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
172	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	5,00	$ 33.829,00	$ 169.145,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
173	SALIDA VIDEO BEAM EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION NO INCLUYE VIDEO BEAM	un	54,00	$ 33.829,00	$ 1.828.766,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
174	SALIDA ACCESS POINT EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION, NO INCLUYE EQUIPO	un	28,00	$ 33.829,00	$ 947.212,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
175	Patch cord CAT 6A, UTP, Diametro Reducido 28 AWG 6 2mm, 7ft (2.1 metros), azul	un	520,00	$ 36.762,34	$ 19.116.419,30		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
176	Caja categoría 6 UAUTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul LSZH caja de 305 metros	un	4,00	$ 865.908,17	$ 3.583.634,69		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
127	Manilla para 48 puertas UTP 6	un	2,00	$ 304.857,54	$ 609.715,09		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
178	Organizador doble con tapa	un	2,00	$ 121.899,39	$ 243.798,78		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
179	Gabinete cerrado 42U 800X800 mm Puertas Marcos+Laterales	un	1,00	$ 4.373.799,00	$ 4.373.799,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
180	Organizador vertical para Gabinete de 42U, 800 mm de ancho	un	2,00	$ 623.073,45	$ 1.663.146,92		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
181	Multitoma Industrial, incluye Supervisor de 15nA	un	1,00	$ 550.990,00	$ 550.990,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
182	Bandeja horizontal para rack	un	1,00	$ 300.073,45	$ 300.073,45		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
183	CAJA DE PASO METALICA 15X15	un	50,00	$ 85.774,69	$ 4.788.734,45		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
184	Suministro, instalacion bandeja porta cables - tipo escalera con tapa, accesorios de 200*50	ml	200,00	$ 54.774,69	$ 10.954.937,92		$ 0,00		ml						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
185	Canaleta plastica 54x100mm	ml	60,00	$ 38.774,69	$ 1.938.734,49		$ 0,00		ml						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE SONIDO		-				$ 0,00								0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
186	SALIDA DE SONIDO MONO	un	28,00	$ 73.607,03	$ 1.990.173,75		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
187	Cable bifasico para audio Tipo 2	ml	250,00	$ 21.862,34	$ 5.415.585,23		$ 0,00		ml						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
188	Cable categoría 6 UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul LSZH caja de 305 metros	un	1,00	$ 898.706,17	$ 898.706,17		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CERTIFICACIONES		-				$ 0,00								0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
189	CERTIFICACION RITIC	gl	1,00	$ 14.539.292,34	$ 14.539.292,34		$ 0,00		gl						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
190	CERTIFICACION RITILAP	gl	1,00	$ 10.283.682,34	$ 10.283.682,34		$ 0,00		gl						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
191	Certificación punto categoría 6	un	58,00	$ 94.912,34	$ 5.504.915,00		$ 0,00		un						0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 300.407.358,69**		-								-	-	$ 0,00		-		-		$ 0,00

	ACABADOS DE MUROS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UNID	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
193	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	3.303,60	$ 24.440,00	$ 80.749.584,80	2968,77	$ 64.743.614,57		m3			$ 0,00	$ 0,00	3.145,43	$ 78.683.721,04		$ 0,00	2968,77	$ 64.743.614,57	466,66	$ 12.139.906,47
193	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m^3	690,16	$ 28.905,00	$ 19.828.032,05	0,00	$ 0,00		m3			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
194	INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO EN FACHADAS	m^2	844,00	$ 247.908,51	$ 134.862.230,04	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
195	RECUBRIMIENTO EN FACHADA CON LAMINA DE FIBROCEMENTO JUNTA MANDADA ANCLAJE MECANICO	m^2	480,32	$ 184.248,30	$ 88.501.827,46	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
196	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	m^2	14,00	$ 362.286,71	$ 5.072.013,95	0,00	$ 0,00		m2		-554,23	$ 0,00	$ 200.808.278,23	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
197	COLOR PLAST FACHADA BORRA FACHADA	M2	480,32	$ 61.419,00	$ 29.167.377,63	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
198	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (Inter)	ml	-	$ 15.184,00	$ 0,00	2678,58	$ 40.641.190,72		ml			$ 0,00	$ 0,00	2.678,58	$ 40.641.190,72		$ 0,00	2678,58	$ 40.641.190,72	0,00	$ 0,00
199	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X6X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	M2	-	$ 227.749,66	$ 0,00	448,64	$ 102.154.020,16		M2		-466,2	$ 0,00	-$ 106.149.244,18	448,61	$ 102.445.198,40		$ 0,00	448,64	$ 102.154.020,16	1,28	$ 291.178,23
200	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X6X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	ML	-	$ 114.524,40	$ 0,00	18,40	$ 2.107.290,45		ML			$ 0,00	$ 0,00	58,30	$ 6.447.728,22		$ 0,00	18,40	$ 2.107.290,45	37,90	$ 4.340.477,76
201	HILADA PARADA LADRILLO A LA VISTA	ML	-	$ 114.524,40	$ 0,00	141,70	$ 16.233.118,62		ML			$ 0,00	$ 0,00	141,70	$ 16.225.118,62		$ 0,00	141,70	$ 16.233.118,62	0,00	$ 0,00
202	ENCHAPE COLUMNAS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	-	$ 113.374,00	$ 0,00	107,70	$ 13.615.109,80		ML			$ 0,00	$ 0,00	107,70	$ 13.615.109,80		$ 0,00	107,70	$ 13.615.109,80	0,00	$ 0,00
203	GROUTING COVELAS	ML	-	$ 53.045,70	$ 0,00	302,27	$ 16.032.654,74		ML			$ 0,00	$ 0,00	302,80	$ 16.055.209,56		$ 0,00	302,27	$ 16.032.654,74	0,53	$ 28.854,23
204	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	-	$ 7.163,00	$ 0,00	189,16	$ 1.305.530,30		kg			$ 0,00	$ 0,00	185,00	$ 1.333.314,00		$ 0,00	189,16	$ 1.305.530,30	0,84	$ 5.797,70
205	ACERO FIGURADO 60000 PSI (GRAFIL DE 4 MM)	kg	-	$ 7.163,00	$ 0,00	46,62	$ 333.222,78		kg			$ 0,00	$ 0,00	46,62	$ 333.222,78		$ 0,00	46,62	$ 333.222,78	0,00	$ 0,00
206	LAVADO DE FACHADA	M3	-	$ 58.547,00	$ 0,00	469,00	$ 17.831.305,00		M3			$ 0,00	$ 0,00	465,00	$ 17.831.305,00		$ 0,00	469,00	$ 17.831.305,00	0,00	$ 0,00
NP79	ACABADO DE FACHADA EN GRAN PLAST, INCLUYE COLOR	M2	-	$ 199.280,74	$ 0,00	0,00	$ 0,00		M2	360		$ 73.619.469,60	$ 0,00	360,00	$ 73.619.469,60		$ 0,00	360,00	$ 73.619.469,60	360,00	$ 73.619.469,60
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS				**$ 371.919.376,88**		**273.606.297,31**					**$ 73.619.469,60**	**-$ 306.727.522,41**		**$ 368.432.869,32**		**$ 0,00**		**$ 275.809.297,31**		**$ 93.623.363,01**

	CIELO RASOS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UNID	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	ITEMS NO PREVISTOS																			0,00	$ 0,00
207	CIELO RASO EN SUPERBOARD 8 MM (INCLUYE PINTURA) EN FACHADA)	m^2		$ 180.000,00		0,00	$ 0,00		m2			-	0	271,00	$ 48.780.000,00	240,80	$ 43.344.828,00	240,80	$ 43.344.828,00	30,20	$ 5.435.172,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS				**$ 0,00**		-					-	-		**$ 48.780.000,00**		**$ 43.344.828,00**		**$ 43.344.828,00**		**$ 5.435.172,00**

	BLOQUE No. 3 TEATRO																				
	CIMENTACION	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UNID	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
208	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PRENUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.60 MTR A 0.80 MTR	UN	52,00	$ 86.588,00	$ 4.502.576,00	52,00	$ 4.502.576,00		UN			-	0	52,00	$ 4.502.576,00		$ 0,00	52,00	$ 4.502.576,00	0,00	$ 0,00
209	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 150 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 5 KM)	ml	398,71	$ 554.398,00	$ 221.091.760,78	398,71	$ 221.091.760,78		ml			-	0	398,71	$ 221.091.760,78		$ 0,00	398,71	$ 221.091.760,78	0,00	$ 0,00
210	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	140,12	$ 634.719,00	$ 88.938.405,62	140,12	$ 88.938.405,62		ml			-	0	140,12	$ 88.938.405,62		$ 0,00	140,12	$ 88.938.405,62	0,00	$ 0,00
211	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	639,44	$ 949.737,00	$ 607.328.602,08	639,44	$ 607.328.602,08		ml			-	0	639,44	$ 607.328.602,08		$ 0,00	639,44	$ 607.328.602,08	0,00	$ 0,00
212	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m^3	15,88	$ 413.402,00	$ 6.510.740,45	15,88	$ 6.510.740,45		m3			-	0	15,88	$ 6.510.740,45		$ 0,00	15,88	$ 6.510.740,45	0,00	$ 0,00
213	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m^3	147,80	$ 741.294,00	$ 109.597.345,69	147,80	$ 109.597.345,69		m3			-	0	147,80	$ 109.597.345,69		$ 0,00	147,80	$ 109.597.345,69	0,00	$ 0,00
214	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M^3	9,65	$ 412.215,00	$ 3.981.506,90	9,65	$ 3.981.506,90		M3			-	0	9,65	$ 3.981.506,90		$ 0,00	9,65	$ 3.981.506,90	0,00	$ 0,00
215	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m^3	51,60	$ 814.608,00	$ 42.050.284,80	51,60	$ 42.050.284,80		m3			-	0	51,60	$ 42.050.284,80		$ 0,00	51,60	$ 42.050.284,80	0,00	$ 0,00
216	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp. 0.15 mts	m^2	951,00	$ 129.058,00	$ 122.732.256,00	951,00	$ 122.732.256,00		m2			-	0	951,00	$ 122.732.256,00		$ 0,00	951,00	$ 122.732.256,00	0,00	$ 0,00
217	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	58.900,64	$ 7.163,00	$ 421.907.433,22	58900,64	$ 421.907.433,22		kg			-	0	58.900,64	$ 421.907.433,22		$ 0,00	58900,64	$ 421.907.433,22	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - CIMENTACION				**$ 1.608.589.421,82**		**1.608.589.421,82**					-	-		**$ 1.608.589.421,82**		**$ 0,00**		**$ 1.608.589.421,82**		**$ 0,00**

	ESTRUCTURA	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°19		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UNID	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
218	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A 569 GRADO B	kg	153.255,58	$ 23.009,00	$ 3.470.703.718,18	155417,72	$ 3.559.993.652,28		kg			$ 0,00	$ 0,00	155.417,72	$ 3.559.993.652,28		$ 0,00	155417,72	$ 3.559.993.652,28	0,00	$ 0,00
219	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m3	10,19	$ 897.302,00	$ 8.739.992,23	43,13	$ 41.746.983,23		m3			$ 0,00	$ 0,00	43,13	$ 41.746.983,23		$ 0,00	43,13	$ 41.746.983,23	0,00	$ 0,00

220	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM.INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo Nu 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos)	m2	739.28	$ 167.119,00	$ 134.333.334,92	719.00	$ 134.538.697,61		m2				$ 0,00	$ 0,00	723.83	$ 135.451.290,66		$ 0,00	719.00	$ 134.538.697,61	4.83	$ 812.592,24
221	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM.INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo Nu 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Sub)	m2	968.00	$ 168.699,50	$ 161.276.244,00	1120.68	$ 189.054.221,34		m2				$ 0,00	$ 0,00	1.120,68	$ 189.054.221,34		$ 0,00	1120,68	$ 189.054.221,34	0,00	$ 0,00
222	GROUTING DE NIVELACION	KG	200,00	$ 29.052,00	$ 15.620.800,00	721,39	$ 23.170.100,70		KG				$ 0,00	$ 0,00	900,53	$ 35.169.278,62		$ 0,00	721,39	$ 28.170.100,70	179,20	$ 6.998.118,40
223	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A 588 GRADO B ESCALERA	Kg	1.554,00	$ 23.099,00	$ 55.669.846,00	2912,20	$ 58.039.317,87		Kg		2427,17		$ 58.065.199,83		4.645,68	$ 114.289.888,54		$ 0,00	2912,20	$ 58.039.317,87	2434,78	$ 58.240.593,47
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00						$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
224	EXCAVACION MANUAL	M3		$ 61.761,00		83,62	$ 5.178.575,42		M3				$ 0,00	$ 0,00	84,47	$ 5.216.766,39		$ 0,00	83,62	$ 5.178.575,42	0,85	$ 40.190,97
225	RECESO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3		$ 69.678,00		50,57	$ 4.545.223,34		M3				$ 0,00	$ 0,00	61,01	$ 5.483.907,30		$ 0,00	50,57	$ 4.545.223,34	10,43	$ 937.782,96
226	ZAPATA, VIGA Y PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI CIMENTACION PUENTE	M3		$ 778.875,00		28,64	$ 20.694.240,88		M3				$ 0,00	$ 0,00	28,64	$ 20.694.240,88		$ 0,00	28,64	$ 20.694.240,88	0,00	$ 0,00
227	ACERO FIGURADO 60000 PSI DADOS, VIGAS Y PEDESTALES DE CIMENTACION PUENTE	KG		$ 7.163,00		2740,79	$ 19.632.269,40		KG				$ 0,00	$ 0,00	2.740,79	$ 19.632.269,40		$ 0,00	2740,79	$ 19.632.269,40	0,00	$ 0,00
228	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A 588 GRADO B PLATINAS DE ANCLAJE Y PERNOS PUENTE	KG		$ 23.099,00		739,24	$ 17.075.712,64		KG				$ 0,00	$ 0,00	739,88	$ 17.090.496,20		$ 0,00	739,24	$ 17.075.712,64	0,64	$ 14.783,56
229	BARANDA METALICA	ML		$ 540.643,00	$ 0,00	48,51	$ 26.221.743,93		ML				$ 0,00	$ 0,00	48,52	$ 26.227.143,36		$ 0,00	48,51	$ 26.221.740,93	0,01	$ 5.405,43
230	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A 588 GRADO B PUENTE DE CONFINACION	Kg		$ 23.099,00		8895,48	$ 205.478.602,43		Kg				$ 0,00	$ 0,00	8.897,10	$ 205.514.112,90		$ 0,00	8895,48	$ 205.478.602,43	1,62	$ 37.510,47
231	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM.INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo Nu 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos) PUENTE	m2		$ 187.119,00		25,02	$ 4.681.717,38		m2				$ 0,00	$ 0,00	25,02	$ 4.681.717,38		$ 0,00	25,02	$ 4.681.717,38	0,00	$ 0,00
232	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM.INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo Nu 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Sub) PUENTE	m2		$ 168.699,00		25,02	$ 4.220.848,98		m2				$ 0,00	$ 0,00	25,02	$ 4.220.848,98		$ 0,00	25,02	$ 4.220.848,98	0,00	$ 0,00
233	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.03 MTR	m2		$ 104.549,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		m2				$ 0,00	$ 0,00	21,69	$ 2.268.822,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,69	$ 2.268.822,32
234	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m2		$ 56.525,86	$ 0,00	0,00	$ 0,00		m2				$ 0,00	$ 0,00	23,80	$ 1.345.316,21		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,80	$ 1.345.316,21
235	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.20M	ML		$ 72.885,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		ML				$ 0,00	$ 0,00	22,69	$ 1.647.643,10		$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,69	$ 1.647.643,10
236	CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml		$ 37.721,14	$ 0,00	0,00	$ 0,00		ml				$ 0,00	$ 0,00	21,65	$ 817.039,69		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,65	$ 817.039,69
237	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 26.968,00	$ 0,00	123,09	$ 3.318.582,22		UND				$ 0,00	$ 0,00	123,09	$ 3.318.582,22		$ 0,00	123,09	$ 3.318.582,22	0,00	$ 0,00
238	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	m3		$ 776.875,00	$ 0,00	1,73	$ 1.347.412,50		m3				$ 0,00	$ 0,00	1,77	$ 1.376.823,50		$ 0,00	1,73	$ 1.347.412,00	0,04	$ 29.390,50
239	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg		$ 7.163,00	$ 0,00	163,02	$ 1.174.158,96		kg				$ 0,00	$ 0,00	163,02	$ 1.174.158,96		$ 0,00	163,02	$ 1.174.158,96	0,00	$ 0,00
240	PINTURA ANTUMESCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 153.749,15		3021,93	$ 464.635.672,62		M2				$ 0,00	$ 0,00	3.021,93	$ 464.635.672,62		$ 0,00	3021,93	$ 464.635.672,62	0,00	$ 0,00
241	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PROTECCION FUEGO LAMINAS METELESCO	KG		$ 7.163,00		3171,55	$ 22.717.807,64		KG				$ 0,00	$ 0,00	3.171,55	$ 22.717.807,64		$ 0,00	3171,55	$ 22.717.807,64	0,00	$ 0,00
NP41	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI , 40% RAJON	m3		$ 658.415,00	$ 0,00	10,07	$ 6.604.907,40		m3				$ 0,00	$ 0,00	10,07	$ 6.604.907,40		$ 0,00	10,07	$ 6.604.907,40	0,00	$ 0,00
NP42	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI esp. 0.15 mts	m2		$ 129.058,00		45,27	$ 5.167.647,66		m2				$ 0,00	$ 0,00	45,32	$ 5.203.507,23		$ 0,00	45,27	$ 5.167.647,66	0,05	$ 5.885,60
NP43	FIJACION A ESTRUCTURA	un		$ 69.678,72		572,00	$ 54.690.167,68		un				$ 0,00	$ 0,00	572,00	$ 54.699.867,68		$ 0,00	572,00	$ 54.699.867,68	0,00	$ 9.700,00
	SUB TOTAL - ESTRUCTURA				**$ 3.830.639.694,70**		**$ 958.354.842,38**						**$ 58.065.199,83**	**$ 0,00**		**$ 1.009.652.707,30**		**$ 0,00**		**$ 4.838.354.842,38**		**$ 71.287.865,01**
	MAMPOSTERIA (No acústica)	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PASADO ACTAS ANTERIORES**			**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4**			**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**		**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
										MAYORES (+)	**MENORES (-)**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**								
242	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	1.473,44	$ 114.594,00	$ 168.847.389,36	0,00	$ 0,00		m3			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
243	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m^2	128,58	$ 129.537,00	$ 16.297.566,72	0,00	$ 0,00		m3			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
244	DINTELES (VIGUETA Y COLUMNETAS) CONCRETO DE 2500 PSI 17x12	ml	45,00	$ 64.783,00	$ 2.913.688,00	1838,80	$ 119.097.818,40		ml			$ 0,00	$ 0,00	1.838,81	$ 119.098.483,81		$ 0,00	1838,80	$ 119.097.818,40	0,01	$ 647,53
245	MESONES EN CONCRETO 2 500 PSI E: 10CM	M2	9,90	$ 129.587,00	$ 1.283.713,50	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
246	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 8	m2		$ 64.591,00		1140,48	$ 73.664.453,02		m3			$ 0,00	$ 0,00	1.329,64	$ 85.895.824,59		$ 0,00	1140,48	$ 73.664.453,02	189,36	$ 12.231.371,57
247	MAMPOSTERIA BORDILLO ENTREPISO Y CUBIERTA	ml		$ 32.959,00		539,43	$ 18.483.991,94		ml			$ 0,00	$ 0,00	539,43	$ 18.483.991,94		$ 0,00	539,43	$ 18.483.991,94	0,00	$ 0,00
248	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	ml		$ 69.208,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
249	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 26.968,00		448,00	$ 12.077.723,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	448,00	$ 12.077.723,00		$ 0,00	448,00	$ 12.077.723,00	0,00	$ 0,00
250	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG		$ 7.163,00		5999,61	$ 42.690.858,93		KG			$ 0,00	$ 0,00	5.999,61	$ 42.690.858,93		$ 0,00	5999,61	$ 42.690.858,93	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL MAMPOSTERIA (No acústica)				**$ 189.311.578,58**		**263.934.758,29**						**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 278.185.575,10**		**$ 0,00**		**$ 263.934.755,29**		**$ 12.231.818,50**
	CUBIERTA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PASADO ACTAS ANTERIORES**			**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4**			**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**		**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
										MAYORES (+)	**MENORES (-)**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**								
251	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.03 MTR	m^2	935,00	$ 104.549,00	$ 99.707.605,00	1090,00	$ 112.912.600,00		m3			$ 0,00	$ 0,00	1.090,00	$ 112.912.600,00		$ 0,00	1090,00	$ 112.912.600,00	0,00	$ 0,00
252	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m^2	903,00	$ 56.525,86	$ 52.299.443,94	1101,60	$ 62.230.879,46		m3			$ 0,00	$ 0,00	1.101,10	$ 62.285.879,46		$ 0,00	1101,60	$ 62.285.879,46	0,00	$ 0,00
253	ADOQUINOSES PEATONAL CIRCULACIONES EN TERRAZA	m^2	203,76	$ 33.661.654,33	$ 33.661.654,33	0,00	$ 0,00		m3			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
254	ALFAJIAS CONCRETO DE 2000 PSI E=0.12M	ML	184,00	$ 73.685,00	$ 13.556.730,00	178,62	$ 12.978.728,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	182,63	$ 13.274.491,53		$ 0,00	178,62	$ 12.978.728,00	4,11	$ 298.290,36
255	CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml	186,00	$ 37.721,14	$ 6.937.151,52	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00														
256	REMATE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML		$ 72.885,67	$ 0,00	178,62	$ 12.983.114,07		ML			$ 0,00	$ 0,00	178,62	$ 12.983.114,07		$ 0,00	178,62	$ 12.983.114,07	0,00	$ 0,00
NP14	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 26.968,00		170,00	$ 4.627.272,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	170,00	$ 4.627.272,00		$ 0,00	170,00	$ 4.627.272,00	0,00	$ 0,00
NP45	VIGA EN CONCRETO 2000 PSI	M3		$ 778.875,00		10,73	$ 8.338.978,23		M3			$ 0,00	$ 0,00	10,73	$ 8.338.978,23		$ 0,00	10,73	$ 8.338.978,23	0,00	$ 0,00
NP46	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	KG		$ 7.163,00		603,58	$ 4.323.323,20		KG			$ 0,00	$ 0,00	603,58	$ 4.323.323,20		$ 0,00	603,58	$ 4.323.323,20	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CUBIERTA				**$ 202.977.890,18**		**218.647.312,11**						**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 218.845.047,46**		**$ 0,00**		**$ 218.647.312,11**		**$ 298.735,35**
	ELEMENTOS DE ACUSTICA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PASADO ACTAS ANTERIORES**			**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4**			**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**		**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
										MAYORES (+)	**MENORES (-)**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**								
	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 0,00											$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
257	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2" + MEMBRANA ACUSTICA + DRYWALL 1/2" + Perfil B8 + FRESCASA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL B8 + DRYWALL 1/2" + MEMBRANA ACUSTICA + Drywall de 1/2	m^2	180,00	$ 185.000,15	$ 33.300.008,50		$ 0,00		m3	-	0	-	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 0,00			-	0	-	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSIÓN POR CELULOSA	m^3	770,00	$ 105.000,15	$ 80.850.136,97		$ 0,00		m2	-	0	-	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - ELEMENTOS DE ACUSTICA				**$ 114.150.164,95**												$ 0,00				$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO Y/O PASADO ACTAS ANTERIORES**			**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4**			**PRESENTE ACTA N°19**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**		**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
										MAYORES (+)	**MENORES (-)**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**								
259	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6+6-5 Laminada Cruda de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0.38, Multiamplada Cruda Antiruido 17mm (5+6-5) (555 22), con Profundo PIB (EN 350) PVB 0.76 EN AMBIENTES Y SALONES	m2	892,82	$ 2.173.844,03	$ 1.936.083.624,10	737,81	$ 1.603.878.171,84		m2			$ 0,00	$ 0,00	737,81	$ 1.603.875.171,84		$ 0,00	737,81	$ 1.603.875.171,84	0,00	$ 0,00
260	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminada Cruda de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0.38 EN CIRCULACIONES	M2	487,57	$ 1.520.517,10	$ 741.359.502,45	508,66	$ 773.879.342,18		M2			$ 0,00	$ 0,00	508,66	$ 773.879.342,18		$ 0,00	508,66	$ 773.879.342,18	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00			-		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
261	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A 588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS)	kg		$ 23.099,00	$ 0,00	5933,31	$ 137.063.412,20		kg			$ 0,00	$ 0,00	5.933,72	$ 137.063.099,92		$ 0,00	5933,31	$ 137.063.412,20	0,42	$ 9.687,72
262	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminada Cruda de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 (puente)	M2		$ 1.520.517,10	$ 0,00	61,49	$ 93.503.678,55		M2			$ 0,00	$ 0,00	62,12	$ 94.454.522,23		$ 0,00	61,49	$ 93.503.678,55	0,63	$ 950.843,70
263	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 306.407,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 2.564.849,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 2.564.849,00

960000