	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE RECIBO**
Versión: 6	Vigencia: 07-2011

Acta Recibo - CONTRATO DE OBRA 1549 - 18 AGO 2021 ID SECOP II CO1.PCCNTR.2760839, Contratista CONSORCIO MURO MARSELLA

En el municipio de Pereira, se reunieron FABIAN HUGHETH MOLINA (representante legal de ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA INTERVENTOR EXTERNO INVIAS), en calidad de Interventor y BEATRIZ EUGENIA DE LA TRINIDAD GOZALES O representante legal de Consorcio Muro Marsella en calidad de Contratista, con el objeto de realizar a través de la presente acta de recibo del Contrato de obra No. 08 DEL Contrato No **CONTRATO DE OBRA 1549 - 18 AGO 2021 ID SECOP II CO1.PCCNTR.2760839, Contratista CONSORCIO MURO MARSELLA** conforme a lo siguiente:

OBJETO	"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PEREIRA MARSELLA K19+000 A LA ALTURA DE LA VEREDA LA CEJA MUNICIPIO DE MARSELLA DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO 1041 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2020"
CONTRATISTA	CONSORCIO MURO MARSELLA
NIT	901.513.384-3
REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ EUGENIA DE LA TRINIDAD GOZALES O
CEDULA	30.278.060
IMPUTACIONES	Rubro No. 0301 2312190201-615 Disponibilidad No.1724 del 12 de agosto de 2021 Registro No. 3384 del 24 de agosto de 2021 Rubro No. 0301 232020200502-615 Disponibilidad No.1717 del 30 de junio de 2022 Registro No.
PLAZO INICIAL	El plazo del presente contrato es TRES MESES Y MEDIO (3.5) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin que éste exceda el 31 de diciembre de 2021.

Acta Recibo - CONTRATO DE OBRA 1549 - 18 AGO 2021 ID SECOP II CO1.PCCNTR.2760839, Contratista CONSORCIO MURO MARSELLA

FECHA DE INICIACION	25 de agosto del 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 de diciembre de 2021
PRORROGA No 1	21 días
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de diciembre de 2021
PRORROGA No 2	31 días
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de enero de 2022
PRORROGA No 3	28 días
FECHA DE TERMINACION FINAL	28 de febrero de 2022
PRORROGA No 4	15 días
FECHA DE TERMINACION FINAL	15 de marzo de 2022
SUSPENSIONES Nº1	11 de Marzo de 2022
REINICIACIÓN	16 de agosto de 2022
PRORROGA No 5	Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACION FINAL	19 de diciembre de 2022
PRORROGA No 6	Un (1) mes
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 de Enero de 2023
SUSPENSION No 2	18 de Enero de 2023
REINICIACION	18 de Enero de 2023
PRORROGA No 7	Un (1) mes
FECHA DE TERMINACION FINAL	01 de marzo de 2023
SUSPENSION No 3	23 de febrero de 2023
REINICIACION	23 de Agosto de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	29 de Agosto de 2023
VALOR INICIALCONTRATO	$1.796.721.108

Acta Recibo - CONTRATO DE OBRA 1549 - 18 AGO 2021 ID SECOP II CO1.PCCNTR.2760839, Contratista CONSORCIO MURO MARSELLA

VALOR ADICION (S)	$2.004.754.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.801.475.317
ANTICIPO 1	$ 359.344.222
ANTICIPO 2	----------
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del contrato que se suscriba con ocasión de esta CONTRATACIÓN de la siguiente forma: Mediante un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) luego de la suscripción del Acta de Iniciación, el saldo restante mediante presentación de actas parciales y un acta final, de acuerdo al avance de obra (las actas parciales y el acta final tendrán amortización del anticipo). La última acta no podrá ser inferior al Diez Por Ciento (10%) del valor del Contrato. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales y del acta final de obra. Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. Para el manejo del anticipo se deberá abrir una cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Tesoro, y el control de inversión del mismo era realizado por el Supervisor
FECHA DE ELABORACIÓN:	05 de Diciembre del 2023

Acta Recibo - CONTRATO DE OBRA 1549 - 18 AGO 2021 ID SECOP II CO1.PCCNTR.2760839, Contratista CONSORCIO MURO MARSELLA

DESCRIPCION:
Las principales actividades en obra ☐ o que tuvieron interventoría ☐ fueron:

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
1. PRELIMINARES			
1.1	Campamento, incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2 Mpa, tabla	M2	30,00
1.2	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h = 2 m	M	80,00
1.3	Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 3 instancias)	M	100,00
1.4	poda y tala de árbol de h:6.0 m - 9.0 m	Un	3,00
2. DEMOLICIONES			
2.1	Demolición pavimento flexible manual e > 0,07 m	M2	1180,80
2.2	Desmonte de cerramiento de malla y postería de concreto, no incluye demolición de muro y/o alfajía	M	30,00
3. EXCAVACIONES Y LLENOS			
3.1	Excavación en material común mecánica	M3	120,00
3.2	Lleno compactado con material del sitio manual	M3	1101,73
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
4.1	Solado en concreto de 10,3 Mpa	M3	0,00
4.2	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	0,00
4.3	Viga apoyada concreto 20,7 Mpa (3000 PSI) (no incluye refuerzo)	M3	0,00
4.4	Caisson d = 1 m, incluye excavación manual	M	0,00
4.5	Pantalla anclada en concreto de 28 Mpa Acelerado 7 dias, no incluye refuerzo	M3	0,00
4.6	Anclaje de barra #4 L = 20 cm	Und	0,00
4.7	Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa	M3	0,00
4.8	Cuneta - bordillo en concreto reforzado, tipo INVÍAS de 20,7 Mpa, incluye refuerzo, excavación y sub-base, a = 0,70 m	M	234,00
4.9	Zanja colectora en concreto de 20,7 Mpa a = 0,60 e = 0,10 h = 0,30 m	M	0,00
5. OBRAS DE DRENAJE Y AMBIENTALES			
5.1	Suministro e Instalación de dren horizontal tuberia pvc d=3"+Perforación a maquina	M	987,00

Acta Recibo - CONTRATO DE OBRA 1549 - 18 AGO 2021 ID SECOP II CO1.PCCNTR.2760839, Contratista CONSORCIO MURO MARSELLA

5.2	Filtro francés (0,60 x 0,90 m), sin tubería, incluye piedra y geotextil NT 1.600	M3	9,60
5.3	Cuneta en concreto reforzado 20,7 Mpa, incluye excavación, afirmado y refuerzo, a = 0,72 m. Longitud de desarrollo = 1,0 m	M	0,00
6. PAVIMENTOS ASFALTICOS			
6.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 o CCR-2	M2	2315,44
6.2	Base granular	M3	309,37
6.3	Pavimento en concreto asfáltico, incluye 40 Km de transporte	M3	115,77
7. EMPRADIZACION			
7,1	Empradización con prado trenza	M2	3638,142
8. CERRAMIENTOS			
8,1	Cerramiento en tubería galvanizada, muro a la vista, malla eslabonada, incluye excavación, machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI), zarpas en concreto ciclópeo, alfajía reforzada y pintura transparente protectora	M	120,00
9. OBRA NO PREVISTA			
MOVIMIENTO TIERRA DESLIZAMIENTO			
NP-001	Remoción mecánica de derrumbes, no incluye retiro	M3	35410,00
NP-002	Retiro de material sobrante cargue Mecánico (Distancia Marsella_ la Bodega - Combia 14,5 km)	M3	35410,00
NP-003	Corte en material común con máquina (modelación de terrazas)	M3	7594,38
BIO - INGENIERIA ETAPA 1			
NP-004	SELLAMIENTO DE GRIETAS	ML	400,00
NP-005	PERFILADOS espesores (0,6 hasta 2,5 ml)	M3	120,00
NP-006	CERRAMIENTO EN POSTE DE MADERA E HILOS EN ALAMBRE DE PUA - ZONA DESLIZAMIENTO	ML	300,00
NP-007	SIEMBRA DE ARBOLES RAPIDO CRECIMIENTO (Altura 15 - 50 cm)	UND	500,00
BIO - INGENIERIA ETAPA 2			
NP-008	FILTROS VIVOS EN GUADUA	ML	175,00
NP-009	CUNETAS TRAPEZOIDAL FLEXIBLES DE RECOLECCION DE AGUAS (BASE MENOR 40 CM Y BASE MAYOR 60 CM, ALTURA 40 CM)	ML	267,30

Acta Recibo - CONTRATO DE OBRA 1549 - 18 AGO 2021 ID SECOP II CO1.PCCNTR.2760839, Contratista CONSORCIO MURO MARSELLA

NP-010	DISIPADORES VIVOS DE AGUA ANCHO 1,0 ML HUELLA 0,5 ML ALTURA VARIABLE POR TOPOGRAFIA	ML	60,00
NP-011	BIOESTRUCTURAS PARA CONTENCION - DE MATERIAL DE CONFORMACION	ML	585,80
7	EMPRADIZACION CON PASTO TRENZA	M2	4070,30
NP-012	PSEUDO ESTACAS VIVAS	UND	1200,00
NP-007	SIEMBRA DE ARBOLES RAPIDO CRECIMIENTO (Altura 15 - 50 cm)	UND	150,00
BIO - INGENIERIA ETAPA 3			
NP-013	DESCOLMATACION DE QUEBRADA	GL	1,00
7	EMPRADIZACION CON PASTO TRENZA	M2	500,00
NP-007	SIEMBRA DE ARBOLES RAPIDO CRECIMIENTO (Altura 15 - 50 cm)	UND	100,00
MOVIMIENTO TIERRA DESLIZAMIENTO			
NP-014	Suministro e Instalación de Muro Tipo Tablestaca - Incluye Suministros y conexiones	M2	436,48

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue Buena, OBSERVACIONES AL RECIBO DE LA OBRA: (Para dar cumplimiento a los compromisos que se realizaron al inicio de la obra y por solicitud de la comunidad, se reconstruyo la totalidad del cerramiento de la finca la porcelana, en este espacio de tiempo se construyeron 120 ml para que la finca recobrara la privacidad que debe tener.
La interventoría considero que unos filtros q se construyeron a lo largo de la pata del talud de la margen izquierda se vieron afectados por una intervención de la retro y con el peso estos se vieron afectados, por tal motivo descontó esta longitud, para que este tramo que se vio afectado no generara una afectación en lo que se refiere a la conducción de aguas, se construyó unas canaletas adicionales cortando el flujo de aguas superficiales)

ING. CARLOS ANDRES CASTAÑO BEDOYA
Director de Proyectos
CONSORCIO MURO MARSELLA

BEATRIZ EUGENIA DE LA TRINIDAD GOZALES O
Representante Legal - Contratista de obra
CONSORCIO MURO MARSELLA

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Representante Legal – Interventoría INVIAS
Interventoría de obra