ACTA DE CONTRATO PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
ACTA NO.	2	**FECHA DE ACTA**	*01/05/2023 A 31/05/2023*

CONSORCIO INTERVIAL 2023

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN: V2
FECHA: 23/05/2023

FRENTE	OBJETO	TOTAL CONTRATO	EJECUTADO ACTA 2	ACUMULADO	SALDO
1	VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ	$ 10.682.022.255	$ 546.214.051	$ 1.195.696.248	$ 9.486.326.007
2	ACTUALIZACION DEL PROYECTO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA	$ 1.514.914.761	$ -	$ -	$ 1.514.914.761
3	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 7.709.424.141	$ 1.198.018.800	$ 1.366.811.200	$ 6.342.612.941
4	REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 1.269.587.452	$ -	$ -	$ 1.269.587.452
5	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ	$ 3.154.702.969	$ 176.897.889	$ 250.278.511	$ 2.904.424.458
6	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARÍ	$ 2.025.953.960	$ 75.436.207	$ 90.936.727	$ 1.935.017.233
7	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 2.255.012.403	$ -	$ -	$ 2.255.012.403
	ADMINISTRACION	$ 6.562.746.000	$ 463.142.760	$ 673.418.906	$ 5.889.327.094
	IMPREVISTOS	$ 270.575.132	$ 19.324.102	$ 27.970.034	$ 242.605.098
	UTILIDAD	$ 775.248.252	$ 56.846.630	$ 82.280.779	$ 692.967.473
	TOTAL	$ 28.611.617.941	$ 1.996.566.947	$ 2.903.722.686	$ 25.707.895.255
	% EJECUCIÓN		6,98%	10,15%	89,85%

saldo del anticipo	Cuota de amortizacion acta No.1	% amortizado acta No.1
$ 5.534.951.653,00	$ 429.864.110	21,53%

Valor Anticipo Otorgado	$ 5.722.323.588,00
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 429.864.110,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 617.236.045,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 5.105.087.543,00

VALOR ACTA	$ 1.996.566.947
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 429.864.110
VALOR A PAGAR	$ 1.566.702.837

CANTIDAD EN LETRAS	**MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS**

ING. FABIO GARRIDO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL 2023

ING. ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL VALLE

ING. ADOLFO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. MANUEL JOSE BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL 2023

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

CONSORCIO INTERVIAL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1.310.02-59.1-0657 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 2023 PREACTA No: 2

CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-0655 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023 FECHA: 8/6/2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA		NIT: 890399029-5
CONTRATISTA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
REPRESENTANTE LEGAL:	CONSORCIO VALLUNO 2023		NIT: 901884790-8
INTERVENTORIA:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
REPRESENTANTE LEGAL:	CONSORCIO INTERVIAL 2023		NIT: 901.867.855-1
FECHA DE INICIO:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
PREACTA NO.	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
	2 02	PERIODO DE ACTA	01/05/2023 A 30/05/2023

PREACTA DE OBRA No. 1

No DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
	GRAL.	PART.				CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1			PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				
1,1	465,1		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	$ 145.000,00	491,80	$ 71.325.500,00
1,2	201,9		Demolición de pisos y andenes de concreto	m2	$ 34.000,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 71.325.500,00
2			MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION				
2,1	210.1.1		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	$ 25.000,00	1557,00	$ 38.925.000,00
2,2	310.1		Conformación de la calzada existente	m2	$ 1.510,00	4185,00	$ 6.319.350,00
2,3	220.1		Terraplenes	m3	$ 14.000,00	21,00	$ 294.000,00
2,4	900.2.1		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil	m3/km	$ 2.800,00	63220,00	$ 177.016.000,00
			SUB TOTAL				$ 222.554.350,00
3			ESTRUCTURA DE VIA				
3,1	330.1.1		Base granular clase a gradación fina	m3	$ 225.000,00	0,00	$ 0,00
3,2	320.1.1		Sub-base granular clase a SBG-50	m3	$ 220.000,00	344,00	$ 75.680.000,00
3,3	450.2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Compra de mezcla	m3	$ 958.000,00	0,00	$ 0,00
3,4	420.2		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 3.750,00	0,00	$ 0,00
3,5	311.1		Afirmado	m3	$ 180.000,00	583,00	$ 104.940.000,00
			SUB TOTAL				$ 180.620.000,00
4			OBRAS DE DRENAJE				
4,1	600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 115.000,00	253,00	$ 29.095.000,00
4,2	673.1.1		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	$ 11.000,00	0,00	$ 0,00
4,3	663.1		Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de diámetro 900 mm	m	$ 2.200.000,00	0,00	$ 0,00
4,4	630.4.1		Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	$ 930.000,00	0,00	$ 0,00
4,5	630.6		Concreto resistencia 14MPa (F)	m3	$ 585.000,00	0,00	$ 0,00
4,6	640.1		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 8.400,00	0,00	$ 0,00
4,7	610.3.1		Relleno para estructura con material granular tipo SBG-50	m3	$ 210.000,00	0,00	$ 0,00
4,8	610.5	650.1P	Relleno con material filtrante	m3	$ 185.000,00	0,00	$ 0,00
4,9	610.6		Relleno con gravilla	m3	$ 190.000,00	0,00	$ 0,00
4,10	900.2.1		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2.800,00	10275,00	$ 28.770.000,00
4,11			Rejilla para sumideros	u	$ 360.000,00	0,00	$ 0,00
4,12			Tub. PVC Novafort 8"	m	$ 85.000,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 57.865.000,00
5			SEÑALIZACIÓN				
5,1	700.2		Linea de demarcación con resina termoplástica	m	$ 1.800,00	0,00	$ 0,00
5,2	700.4		Marca vial con resina termoplástica	m2	$ 53.000,00	0,00	$ 0,00
5,3	701.1.2		Tachas reflectiva - adhesivo epóxico	u	$ 10.000,00	0,00	$ 0,00
5,4	710.1.1		Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva Tipo IV (75x75 cm)	u	$ 730.000,00	0,00	$ 0,00
5,5	710.1.5		Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75, reflectivo tipo IV (75x60cm)	u	$ 650.000,00	0,00	$ 0,00
5,6	741.1.1		Delineador de corona tipo A	u	$ 75.000,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 0,00

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Infraestructura

CONSORCIO INTERVIAL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1.310.02-59.1-0657 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 2023 PREACTA No: 2

CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-0855 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023 FECHA: 8/6/2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901864790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901.667.855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	2	PERIODO DE ACTA	01/05/2023 A 30/05/2023

02

PREACTA DE OBRA No. 1

No DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	OBRA EJECUTADA CANTIDAD TOTAL	OBRA EJECUTADA VALOR TOTAL
SUBTOTAL COSTO OBRAS							$ 532.364.850,00
TOTAL BASICO DE OBRAS							$ 391.444.742,65
AIU							36%
ADMINISTRACION							32%
IMPREVISTOS							1%
UTILIDAD							3%
PLANES COMPLEMENTARIOS							
PAGA			PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 120.158.700,00		$ 0,00
PMT			PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 119.428.925,00		$ 13.849.201,00
PB			PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)		$ 31.860.096,00		$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 13.849.201,00
VALOR TOTAL							$ 546.214.051,00

ING. MONICA VANESSA GALINDO A.
RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ M.
RESIDENTE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	2	FECHA DE ACTA	01/05/2023 A 31/05/2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 3

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERSION V2

FECHA 31/05/2023

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 2		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	RECONFORMACION Y APLANAMIENTO TALUD										
1.1	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA METEORIZADA Y FRACTURADA	M3	$ 40.000,00	61.715,00	$ 2.468.600.000,00	20.319,40	$ 812.776.000,00	22.820	$ 912.816.000,00	38.895	$ 1.555.784.000,00
1.2	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	$ 4.600,00	83.937,00	$ 386.110.200,00	18.002,00	$ 82.809.200,00	21.253	$ 97.763.800,00	62.684	$ 288.346.400,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.100,00	641.941,41	$ 1.348.076.961,00	144.016,00	$ 302.433.600,00	169.634	$ 356.231.400,00	472.307	$ 991.845.561,00
1.4	TERRAPLENES	M3	$ 16.000,00	63.901,00	$ 1.022.416.000,00		$ -		$ -	63.901	$ 1.022.416.000,00
2	CONTROL DE EROSION Y PROTECCION TALUD		$ -		$ -						
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	$ 30.000,00	2.586,00	$ 77.580.000,00		$ -		$ -	2.586	$ 77.580.000,00
2.2	GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (FORTGRID BX 30 O SIMILAR)	M2	$ 15.500,00	23.517,00	$ 364.513.500,00		$ -		$ -	23.517	$ 364.513.500,00
2.3	PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION. DE TIPO MANTO TEMPORAL. SE DEBERA ELABORAR UN ITEM DE PAGO PARA CADA PRODUCTO ENROLLADO QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO. (BIOTEX O SIMILAR)	M2	$ 14.000,00	32.577,00	$ 456.078.000,00		$ -			32.577	$ 456.078.000,00
2.4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	$ 34.000,00	3.284,00	$ 111.656.000,00		$ -		$ -	3.284	$ 111.656.000,00
2.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	$ 7.486,00	38.627,00	$ 289.161.722,00		$ -			38.627	$ 289.161.722,00
2.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	$ 16.000,00	400,00	$ 6.400.000,00		$ -			400	$ 6.400.000,00
2.7	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	$ 34.000,00	918,00	$ 31.212.000,00		$ -			918	$ 31.212.000,00
2.8	CORTAFLUJO EN MADERA DIAMETRO 12 CM	ML	$ 12.800,00	20.134,00	$ 257.715.200,00		$ -			20.134	$ 257.715.200,00
2.9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.200,00	22.734,00	$ 50.014.800,00		$ -			22.734	$ 50.014.800,00
2.10	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2	$ 13.000,00	22.945,00	$ 298.285.000,00		$ -		$ -	22.945	$ 298.285.000,00
3	OBRAS HIDRAULICAS DESLIZAMIENTOS		$ -		$ -						
3.1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	$ 30.000,00	685,00	$ 20.550.000,00		$ -		$ -	685	$ 20.550.000,00
3.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 26.000,00	236,00	$ 6.136.000,00		$ -		$ -	236	$ 6.136.000,00
3.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	$ 420.000,00	22,00	$ 9.240.000,00		$ -		$ -	22	$ 9.240.000,00
3.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	$ 820.000,00	101,00	$ 82.820.000,00		$ -		$ -	101	$ 82.820.000,00
3.5	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	$ 1.100.000,00	16,00	$ 17.600.000,00		$ -		$ -	16	$ 17.600.000,00
3.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	$ 7.486,00	12.781,00	$ 95.678.566,00		$ -		$ -	12.781	$ 95.678.566,00
3.7	RELLENO CON GRAVILLA	M3	$ 120.000,00	161,00	$ 19.320.000,00		$ -		$ -	161	$ 19.320.000,00
3.8	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	$ 16.000,00	19,00	$ 304.000,00		$ -		$ -	19	$ 304.000,00
3.9	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	$ 30.000,00	1.280,00	$ 38.400.000,00		$ -		$ -	1.280	$ 38.400.000,00
3.10	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (FIBERTEX F 30 G)	M2	$ 12.000,00	954,00	$ 11.448.000,00		$ -		$ -	954	$ 11.448.000,00

3.11	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML		$ 58.000,00	502,00	$	29.116.000,00		$ -		$ -	502	$ 29.116.000,00
3.12	RELLENO ROCA MATERIAL SITIO ZANJA	M3		$ 78.000,00	75,00	$	5.850.000,00		$ -		$ -	75	$ 5.850.000,00
3.13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM		$ 2.200,00	6.926,00	$	15.237.200,00		$ -		$ -	6.926	$ 15.237.200,00
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$	44.313.704,00	1	$	44.313.704,00		$ -		$ -	1,0	$ 44.313.704,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$	122.132.815,00	1	$	122.132.815,00					1,0	$ 122.132.815,00
	COVID		$	23.458.469,00	1	$	23.458.469,00		$ -		$ -	1,0	$ 23.458.469,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 7.709.424.137		$ 1.198.018.800	$ 1.366.811.200	$ 6.342.612.937
ADMINISTRACION	30,81%	$ 1.771.019.897		$ 282.161.012	$ 321.915.508	$ 1.449.104.388
IMPREVISTOS	1%	$ 74.450.685		$ 11.861.572	$ 13.532.784	$ 60.917.900
UTILIDAD	3%	$ 219.015.121		$ 34.893.751	$ 39.810.035	$ 179.205.086
VALOR NETO A PAGAR				**$ 1.198.018.800**	**$ 1.366.811.200**	**$ 6.342.612.937**
PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO				**15,54%**	**17,73%**	**82,27%**

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS**

Notas:

1. Nota de la interventoria: En el item 1.1 Excavaciones varias en roca meteorizada y fracturada, se encuentran relacionados 7.602 m3 los cuales corresponden al retiro del derrumbe del material suelto ubicado en la parte inferior (pata) del talud. Lo cual, se está evaluando la especificación técnica del item de acuerdo a las condiciones reales de la actividad ejecutada, teniendo en cuenta que se trata del retiro del derrumbe o material suelto de la parte inferior del talud. Queda sujeto a aprobación definitiva previa consulta con la entidad contratante.
2. Nota de la interventoria: Para los item de 1.2 Cargue material excavación a máquina (sin transporte) y 1.3 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100m) , se permite en la presente acta aplicando el factor de expasión de 1.3. Queda sujeto a aprobación definitiva previa consulta con la entidad contrante.
3. Nota del contratista: No estamos de acuerdo con la nota 1. ya qué en comité gerencial con gobernación se determino que los items contractuales no tenian modificación ya qué ese material se encontraba consolidado y se realizó la excavación

ING. LUIS CARLOS GUERRERO TERAN
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

Daniela Velasco

ING. DANIELA M. VELASCO VERA
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0035 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901064700-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0567 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901067855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	2	FECHA DE ACTA	45.077,0

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN	1v2
FECHA	23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		ACUMULADO		SALDO	
			VUNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VTOTAL	CANTIDAD	VTOTAL	CANTIDAD	VTOTAL	CANTIDAD	VTOTAL
	TRAMO 1: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA CARRERA 2 Y CALLE 1 ENTRE 2 - 2A Y 2B												
1	PRELIMINARES												
1.1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	hk	$ 1.250,00	2.692,00	$ 3.365.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2.692,00	$ 3.365.000,00
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES		$ -		$ -								
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	703,00	$ 18.981.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	703,00	$ 18.981.000,00
2.2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	25.772,00	$ 74.738.800,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25.772,00	$ 74.738.800,00
3	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -								
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	1.672,00	$ 2.474.560,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.672,00	$ 2.474.560,00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.500,00	1.672,00	$ 17.556.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.672,00	$ 17.556.000,00
3.3	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante resistencia 20KN	m2	$ 19.000,00	1.672,00	$ 31.768.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.672,00	$ 31.768.000,00
3.4	Subbase Granular Clase B	m3	$ 117.000,00	251,00	$ 29.367.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	251,00	$ 29.367.000,00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	301,00	$ 301.000.000,00							301,00	$ 301.000.000,00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 kips.	kg	$ 8.000,00	993,00	$ 7.944.000,00							993,00	$ 7.944.000,00
4	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	676,00	$ 15.554.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	676,00	$ 15.554.000,00
4.2	Concreto Resistencia 17,5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,80	$ 472.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,80	$ 472.000,00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	18,00	$ 13.140.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	18,00	$ 13.140.000,00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	420,00	$ 41.580.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	420,00	$ 41.580.000,00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 88.500,00	86,00	$ 7.697.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	86,00	$ 7.697.000,00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00	75,00	$ 5.550.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	75,00	$ 5.550.000,00
4.7	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	$ 110.000,00	89,00	$ 9.790.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	89,00	$ 9.790.000,00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.850.000,00	6,00	$ 17.100.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 17.100.000,00
4.9	Realce Camara De Inspeccion	und	$ 420.000,00	5,00	$ 2.100.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 2.100.000,00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	$ 69.000,00	418,00	$ 28.842.000,00							418,00	$ 28.842.000,00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990,00	23.758,00	$ 23.520.020,00		$ -		$ -	0,00	$ -	23.758,00	$ 23.520.020,00
5	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -								
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	60,00	$ 48.000.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 48.000.000,00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa	kg	$ 8.000,00	314,00	$ 2.512.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	314,00	$ 2.512.000,00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 5.500,00	339,00	$ 1.864.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	339,00	$ 1.864.500,00
5.4	Afirmado	m3	$ 80.000,00	52,00	$ 4.160.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	52,00	$ 4.160.000,00
6	SEÑALIZACION		$ -		$ -							0,00	$ -
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	14,00	$ 10.220.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	14,00	$ 10.220.000,00
6.2	Lineas de Demarcación con Resina Termoplastica.	m	$ 1.700,00	1.655,00	$ 2.864.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.655,00	$ 2.864.500,00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplastica.	m2	$ 50.000,00	130,00	$ 6.500.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	130,00	$ 6.500.000,00
	TRAMO 2: MEJORAMIENTO DE VIAS BARRIO LA PRIMAVERA ENTRADA AL BARRIO EL CAIRO (CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B SUR Y 5B SUR)												
7	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES												
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	350,00	$ 9.450.000,00	159,00	$ 4.293.000,00	191,00	$ 5.157.000,00	350,00	$ 9.450.000,00	0,00	$ -
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	12.831,00	$ 37.209.900,00	5.995,00	$ 17.385.500,00	6.827,50	$ 19.799.750,00	12.822,50	$ 37.185.250,00	8,50	$ 24.650,00
8	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -				
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	1.137,00	$ 1.682.760,00		$ -	352,30	$ 521.404,00	352,30	$ 521.404,00	784,70	$ 1.161.356,00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.500,00	1.137,00	$ 11.938.500,00		$ -	352,30	$ 3.699.150,00	352,30	$ 3.699.150,00	784,70	$ 8.239.350,00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117.000,00	171,00	$ 20.007.000,00		$ -	45,00	$ 5.265.000,00	45,00	$ 5.265.000,00	126,00	$ 14.742.000,00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	205,00	$ 205.000.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	205,00	$ 205.000.000,00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 8.000,00	611,00	$ 4.888.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	611,00	$ 4.888.000,00
9	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -				
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	492,00	$ 11.316.000,00	11,00	$ 253.000,00	38,40	$ 882.200,00	49,40	$ 1.135.200,00	442,60	$ 10.180.800,00
4.2	Concreto Resistencia 17,5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,80	$ 472.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,80	$ 472.000,00

PREACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-39.8 0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2022	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-39.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	2	FECHA DE ACTA	45.077.0

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSION v2
FECHA 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		ACUMULADO		SALDO	
			VRUNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VRTOTAL	CANTIDAD	VRTOTAL	CANTIDAD	VRTOTAL	CANTIDAD	VRTOTAL
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 790.000,00	15,00	$ 10.950.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 10.950.000,00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	250,00	$ 24.750.000,00	176,50	$ 17.473.500,00		$ -	176,50	$ 17.473.500,00	73,50	$ 7.276.500,00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 39.500,00	99,00	$ 7.697.000,00		$ -	32,20	$ 2.881.900,00	32,20	$ 2.881.900,00	53,80	$ 4.815.100,00
4.7	Relleno Con Grava6a	m3	$ 110.000,00	52,00	$ 5.720.000,00	23,00	$ 2.530.000,00	7,40	$ 814.000,00	30,40	$ 3.344.000,00	21,60	$ 2.376.000,00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.650.000,00	6,00	$ 17.100.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 17.100.000,00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	$ 69.000,00	205,00	$ 14.352.000,00	40,90	$ 2.822.100,00	4,60	$ 317.400,00	45,50	$ 3.139.500,00	162,50	$ 11.212.500,00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3Km	$ 990,00	17.270,00	$ 17.097.300,00	414,70	$ 410.553,00	1.447,70	$ 1.433.223,00	1.862,40	$ 1.843.776,00	15.407,60	$ 15.253.524,00
10	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -				
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	84,00	$ 67.200.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	84,00	$ 67.200.000,00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa	kg	$ 8.000,00	440,00	$ 3.520.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	440,00	$ 3.520.000,00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 5.500,00	476,00	$ 2.618.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	476,00	$ 2.618.000,00
6.4	Afirmado	m3	$ 80.000,00	72,00	$ 5.760.000,00		$ -	48,00	$ 3.840.000,00	48,00	$ 3.840.000,00	24,00	$ 1.920.000,00
11	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -				
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo I Con Lamina Retroreflectiva Tipo II (75 X 75) Cm	und	$ 790.000,00	26,00	$ 18.980.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	26,00	$ 18.980.000,00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplastica	m	$ 1.700,00	1.100,00	$ 1.870.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.100,00	$ 1.870.000,00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplastica.	m2	$ 50.000,00	109,00	$ 5.450.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	109,00	$ 5.450.000,00
	TRAMO 3: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN VILLA CLARA VÍA A GUABITAS (CALLE 3 VÍA GUABITAS CON CARRERA 6E)												
12	PRELIMINARES												
1.1	Transporte de Equipo 21 km a 30 km	tk	$ 1.250,00	2.625,00	$ 3.281.250,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2.625,00	$ 3.281.250,00
13	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES		$ -		$ -		$ -		$ -				
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	308,00	$ 8.316.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	308,00	$ 8.316.000,00
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3Km	$ 2.900,00	10.811,00	$ 31.351.900,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10.811,00	$ 31.351.900,00
14	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -				
2.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	1.092,00	$ 1.616.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.092,00	$ 1.616.160,00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.500,00	1.092,00	$ 11.466.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.092,00	$ 11.466.000,00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117.000,00	83,00	$ 9.711.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	83,00	$ 9.711.000,00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	99,00	$ 99.000.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	99,00	$ 99.000.000,00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8.000,00	850,00	$ 6.800.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	850,00	$ 6.800.000,00
15	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -				
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	292,00	$ 6.716.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	292,00	$ 6.716.000,00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,50	$ 295.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,50	$ 295.000,00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	6,00	$ 4.380.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 4.380.000,00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	152,00	$ 15.147.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	152,00	$ 15.147.000,00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89.500,00	27,00	$ 2.416.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	27,00	$ 2.416.500,00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00	45,00	$ 3.330.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	45,00	$ 3.330.000,00
4.7	Relleno Con Grava6a	m3	$ 110.000,00	34,00	$ 3.740.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	34,00	$ 3.740.000,00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.850.000,00	4,00	$ 11.400.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 11.400.000,00
4.9	Realce Camara De Inspección	und	$ 420.000,00	1,00	$ 420.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 420.000,00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	$ 69.000,00	164,00	$ 11.316.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	164,00	$ 11.316.000,00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3Km	$ 990,00	10.250,00	$ 10.147.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10.250,00	$ 10.147.500,00
16	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -				
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	68,00	$ 54.400.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	68,00	$ 54.400.000,00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa	kg	$ 8.000,00	230,00	$ 1.840.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	230,00	$ 1.840.000,00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	726,00	$ 3.993.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	726,00	$ 3.993.000,00
6.4	Afirmado	m3	$ 80.000,00	62,00	$ 4.960.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	62,00	$ 4.960.000,00
17	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -				
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo I Con Lamina Retroreflectiva Tipo II (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	8,00	$ 5.840.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 5.840.000,00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplastica	m	$ 1.700,00	290,00	$ 493.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	290,00	$ 493.000,00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplastica.	m2	$ 50.000,00	21,00	$ 1.050.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 1.050.000,00

563

PREACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-58.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-58.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667655-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	2	FECHA DE ACTA	45.077.0

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN v2
FECHA 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO VR/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 1 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 1 VR/TOTAL	EJECUTADO ACTA 2 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 2 VR/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VR/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO VR/TOTAL
	TRAMO 4: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECTOR CALLEJÓN LA LUCÍA VÍA GUABITAS (VÍAS GUABITAS CALLE 3)												
1.0	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES												
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	349,00	$ 9.423.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	349,00	$ 9.423.000,00
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	12.250,00	$ 35.525.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	12.250,00	$ 35.525.000,00
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120.000,00	1,00	$ 120.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 120.000,00
2.5	Transp.Poste Conc.12Mt Sitio Sin Increme	und	$ 105.000,00	1,00	$ 105.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 105.000,00
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 70.000,00	1,00	$ 70.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 70.000,00
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1.550.000,00	1,00	$ 1.550.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.550.000,00
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88.000,00	1,00	$ 88.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 88.000,00
2.9	V02 Retenida A Tierra	und	$ 385.000,00	1,00	$ 385.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 385.000,00
3.0	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -				
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.420,00	1.122,00	$ 1.593.560,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.122,00	$ 1.593.560,00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.500,00	1.122,00	$ 11.781.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.122,00	$ 11.781.000,00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117.000,00	91,00	$ 10.647.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	91,00	$ 10.647.000,00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	109,00	$ 109.000.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	109,00	$ 109.000.000,00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 8.000,00	267,00	$ 2.136.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	267,00	$ 2.136.000,00
4.0	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -				
4.1	Excavación Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	287,00	$ 6.601.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	287,00	$ 6.601.000,00
4.2	Concreto Resistencia 17,5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,40	$ 236.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,40	$ 236.000,00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	6,00	$ 4.380.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 4.380.000,00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	122,00	$ 12.078.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	122,00	$ 12.078.000,00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89.300,00	21,00	$ 1.875.560,00		$ -		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 1.875.560,00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00	56,00	$ 4.144.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	56,00	$ 4.144.000,00
4.7	Relleno Con Graville	m3	$ 110.000,00	30,00	$ 3.300.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 3.300.000,00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.850.000,00	3,00	$ 8.550.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 8.550.000,00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	$ 59.000,00	137,00	$ 8.453.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	137,00	$ 8.453.000,00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990,00	10.074,00	$ 9.973.260,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10.074,00	$ 9.973.260,00
5.1	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -				
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	58,00	$ 46.400.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	58,00	$ 46.400.000,00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa	kg	$ 8.000,00	213,00	$ 1.704.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	213,00	$ 1.704.000,00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 5.500,00	692,00	$ 3.806.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	692,00	$ 3.806.000,00
5.4	Afirmado	m3	$ 80.000,00	115,00	$ 9.200.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	115,00	$ 9.200.000,00
6.0	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -				
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo II (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	5,00	$ 3.650.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.650.000,00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplastica	m	$ 1.700,00	268,00	$ 455.600,00		$ -		$ -	0,00	$ -	268,00	$ 455.600,00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplastica	m2	$ 50.000,00	11,00	$ 550.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	11,00	$ 550.000,00
	TRAMO 5: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN EL LLANITO TRAMO 1 (VÍA GUABITAS CALLE 3 CON CARRERA 7E) Y TRAMO 2 (ENTRADA AL BARRIO EL LLANITO)												
2.0	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES												
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	764,00	$ 20.628.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	764,00	$ 20.628.000,00
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	26.817,00	$ 77.769.300,00		$ -		$ -	0,00	$ -	26.817,00	$ 77.769.300,00
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120.000,00	4,00	$ 480.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 480.000,00
2.5	Transp.Poste Conc.12Mt Sitio Sin Increme	und	$ 105.000,00	4,00	$ 420.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 420.000,00
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 73.000,00	4,00	$ 292.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 292.000,00
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1.580.000,00	4,00	$ 6.320.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 6.320.000,00
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88.000,00	4,00	$ 352.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 352.000,00
2.9	V02 Retenida A Tierra	und	$ 385.000,00	4,00	$ 1.540.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.540.000,00
3.0	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -				
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.420,00	2.069,00	$ 2.937.980,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2.069,00	$ 2.937.980,00

PREACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0635 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901564790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901067865-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	2	FECHA DE ACTA	46.077,0

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN v2
FECHA 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO VR/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 1 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 1 VR/TOTAL	EJECUTADO ACTA 2 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 2 VR/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VR/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO VR/TOTAL
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.300,00	2.066,00	$ 21.683.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2.066,00	$ 21.683.000,00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117.000,00	222,00	$ 25.974.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	222,00	$ 25.974.000,00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	266,00	$ 266.000.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	266,00	$ 266.000.000,00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 8.000,00	809,00	$ 6.472.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	809,00	$ 6.472.000,00
26	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -				
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 28.000,00	713,00	$ 19.399.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	713,00	$ 19.399.000,00
4.2	Concreto Resistencia 17,5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	1,00	$ 590.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 590.000,00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	8,00	$ 5.840.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 5.840.000,00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	428,00	$ 42.372.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	428,00	$ 42.372.000,00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 99.500,00	20,00	$ 1.790.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.790.000,00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00	25,00	$ 1.850.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 1.850.000,00
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110.000,00	75,00	$ 8.250.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	75,00	$ 8.250.000,00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2,51-3,00 Mts	und	$ 2.850.000,00	6,00	$ 17.100.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 17.100.000,00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 89.000,00	379,00	$ 26.151.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	379,00	$ 26.151.000,00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990,00	25.027,00	$ 24.776.730,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25.027,00	$ 24.776.730,00
28	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -				
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	79,00	$ 63.200.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	79,00	$ 63.200.000,00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.000,00	694,00	$ 5.552.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	694,00	$ 5.552.000,00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	786,00	$ 4.323.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	786,00	$ 4.323.000,00
5.4	Adirmado	m3	$ 80.000,00	129,00	$ 10.320.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	129,00	$ 10.320.000,00
27	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	5,00	$ 3.650.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.650.000,00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.710,00	266,00	$ 455.060,00		$ -		$ -	0,00	$ -	266,00	$ 455.060,00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50.000,00	11,00	$ 550.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	11,00	$ 550.000,00
	TRAMO 6. PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1A Y LA BOCACALLE DE LA CALLE 1A, VÍA COLISEO, MUNICIPIO DE GUACARÍ												
29	PRELIMINARES												
1.1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	tk	$ 1.250,00	2.692,00	$ 3.365.000,00	107,70	$ 134.625,00	0,00	$ -	107,70	$ 134.625,00	2.584,30	$ 3.230.375,00
29	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00			
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	638,00	$ 17.226.000,00	261,80	$ 5.448.600,00	266,00	$ 8.046.000,00	488,80	$ 13.494.600,00	139,20	$ 3.731.400,00
2.2	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	$ 21.500,00	163,00	$ 3.504.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	163,00	$ 3.504.500,00
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	22.386,00	$ 64.949.500,00	7.608,00	$ 22.063.200,00	1.066,80	$ 4.932.270,00	8.274,30	$ 26.995.470,00	13.120,70	$ 38.006.930,00
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120.000,00	1,00	$ 120.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 120.000,00
2.5	Transp.Poste Conc 12Mt Sin Incrente	und	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 100.000,00
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 70.000,00	1,00	$ 70.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 70.000,00
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1.550.000,00	1,00	$ 1.550.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.550.000,00
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88.000,00	1,00	$ 88.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 88.000,00
2.9	V02 Retenida A Tierra	und	$ 385.000,00	1,00	$ 385.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 385.000,00
30	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00			
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	1.843,00	$ 1.990.900,00	882,80	$ 566.544,00	476,00	$ 704.480,00	858,80	$ 1.271.024,00	486,20	$ 719.876,00
3.5	Base Granular Clase C	m3	$ 200.000,00	146,00	$ 29.200.000,00		$ -	128,00	$ 25.600.000,00	128,00	$ 25.600.000,00	18,00	$ 3.600.000,00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	194,00	$ 194.000.000,00		$ -	65,00	$ 65.000.000,00	65,00	$ 65.000.000,00	129,00	$ 129.000.000,00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8.000,00	1.307,00	$ 10.456.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1.307,00	$ 10.456.000,00
31	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00			
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	19,00	$ 437.000,00		$ -	10,70	$ 384.100,00	10,70	$ 384.100,00	2,30	$ 52.900,00
4.2	Concreto Resistencia 17,5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,20	$ 118.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,20	$ 118.000,00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	4,00	$ 2.920.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.920.000,00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 99.500,00	35,00	$ 3.132.500,00		$ -	13,60	$ 1.217.200,00	13,60	$ 1.217.200,00	21,40	$ 1.915.300,00
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110.000,00	5,00	$ 550.000,00		$ -	1,20	$ 132.000,00	1,20	$ 132.000,00	4,80	$ 528.000,00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2,51-3,00 Mts	und	$ 2.850.000,00	1,00	$ 2.850.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.850.000,00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 89.000,00	12,00	$ 826.900,00		$ -	3,40	$ 234.600,00	3,40	$ 234.600,00	8,60	$ 592.400,00

SP 5

PREACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0855 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901584780-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0857 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	2	FECHA DE ACTA	45.077.0

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN: V2
FECHA: 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO VR/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 1 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 1 VR/TOTAL	EJECUTADO ACTA 2 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 2 VR/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VR/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO VR/TOTAL
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/m	$ 990,00	668,00	$ 661.320,00		$ -	628,60	$ 623.304,00	628,60	$ 623.304,00	39,40	$ 38.016,00
22	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00			
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	45,00	$ 36.000.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	45,00	$ 36.000.000,00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa	kg	$ 8.000,00	260,00	$ 2.080.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	260,00	$ 2.080.000,00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	509,00	$ 2.799.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	509,00	$ 2.799.500,00
5.4	Alimeado	m3	$ 80.000,00	77,00	$ 6.160.000,00		$ -	21,30	$ 1.704.000,00	21,30	$ 1.704.000,00	55,70	$ 4.456.000,00
33	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00			
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 720.000,00	9,00	$ 6.570.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	9,00	$ 6.570.000,00
6.2	Lineа de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.700,00	495,00	$ 841.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	495,00	$ 841.500,00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50.000,00	12,00	$ 600.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 600.000,00
										0,00	$ -	0,00	$ -
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 79.424.165,00	1,00	$ 79.424.165,00		$ -	0,30	$ 23.807.908,00	0,30	$ 23.807.908,00	0,70	$ 55.616.257,00
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 118.494.642,00	1,00	$ 118.494.642,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 118.494.642,00
	COVID		$ 42.112.357,00	1,00	$ 42.112.357,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 42.112.357,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 3.154.702.964,00		$ 73.380.622,00		$ 176.897.889,00		$ 250.278.511,00		$ 2.904.424.453,00
	ADMINISTRACION		32,64%		$ 717.241.311		$ 18.057.475		$ 37.672.323		$ 55.729.799		$ 661.511.513
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 26.658.137		$ 729.541		$ 1.519.742		$ 2.242.283		$ 26.615.853
	UTILIDAD		3,00%		$ 84.693.353		$ 2.137.300		$ 4.458.931		$ 6.596.231		$ 78.297.122
	VALOR NETO A PAGAR				$ 3.154.702.964		$ 73.380.622		$ 176.897.889		$ 250.278.511		$ 2.904.424.453
	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO						2,33%		5,61%		7,93%		92,07%

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

ING. OSWALDO PICHINA AGUIRRE
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. NUBIA YANCY ESPINOSA GENOY
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

* Está en revisión el transporte con Expansión 1.3.