ACTA DE CONTRATO PARCIAL 03

CONSORCIO INTERVIAL 2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN: V2
FECHA: 23/05/2023

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
ACTA NO.	3	FECHA DE ACTA	01/06/2023 A 30/06/2023

FRENTE	OBJETO	TOTAL CONTRATO	EJECUTADO ACTA 3	ACUMULADO	SALDO
1	VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ	$ 10.682.022.255	$ 923.160.121	$ 1.818.856.369	$ 8.863.165.886
2	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA	$ 1.514.914.761	$ -	$ -	$ 1.514.914.761
3	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 7.709.424.141	$ 1.109.058.300	$ 2.475.869.500	$ 5.233.554.641
4	REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 1.289.587.452	$ -	$ -	$ 1.289.587.452
5	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ	$ 3.154.702.969	$ 188.902.350	$ 437.180.861	$ 2.717.522.108
6	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARÍ	$ 2.025.953.960	$ 88.760.960	$ 177.697.687	$ 1.848.256.273
7	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 2.255.012.403	$ 26.789.200	$ 26.789.200	$ 2.228.223.203
	ADMINISTRACION	$ 6.562.746.000	$ 464.893.523	$ 1.111.238.734	$ 5.451.507.266
	IMPREVISTOS	$ 270.575.132	$ 14.914.828	$ 35.570.136	$ 235.004.996
	UTILIDAD	$ 775.248.252	$ 44.646.711	$ 106.612.639	$ 668.635.613
	TOTAL	$ 28.911.617.941	$ 2.032.670.931	$ 4.936.393.617	$ 23.975.224.324
	% EJECUCIÓN		7,10%	17,25%	82,75%

saldo del anticipo	Cuota de amortizacion acta No.3	% amortizado acta No.3
$ 5.165.057.543,00	$ 438.304.740	21,56%

VALOR ACTA	$ 2.032.670.931
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 438.304.740
VALOR A PAGAR	$ 1.594.366.191

Valor Anticipo Otorgado	$ 5.722.323.585,00
Valor Amortizado Presente Acta	$ 438.304.740,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.055.540.785,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 4.666.782.803,00

CANTIDAD EN LETRAS	MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS

ING. FABIO GARRIDO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL 2023

ING. ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL VALLE

ING. ADOLFO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. MANUEL JOSE BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL 2023

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

CONSORCIO INTERVIAL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1.310.02-59.1-0657 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA No: **3**

CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-0655 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

FECHA: **7/7/2023**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*		**NIT:** *890399029-5*
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*		**NIT:** *901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*		**NIT:** *901.667.855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	3-Frente 1-Tuluá	**PERIODO DE ACTA**	*31/05/2023 A 30/06/2023*

PREACTA DE OBRA No. 3

No DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
	GRAL.	PART.				CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
TOTAL COSTO OBRAS							**$ 609.310.920,00**
TOTAL BASICO DE OBRAS							**$ 448.022.735,29**
AIU							**36%**
ADMINISTRACION							32%
IMPREVISTOS							1%
UTILIDAD							3%
PLANES COMPLEMENTARIOS							
PAGA			PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 120.158.700,00		$ 0,00
PMT			PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 119.428.925,00		$ 13.849.201,00
PB			PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)		$ 31.860.096,00		$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 13.849.201,00
VALOR TOTAL							$ 623.160.121,00

ING. HERMES MAURICIO OJEDA H.
RESIDENTE CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO ORDOÑEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

CONSORCIO INTERVIAL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1.310.02-59.1-0657 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 2023 PREACTA No: **3**

CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-0655 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023 FECHA: **7/7/2023**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**NIT:**	*890399029-5*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**NIT:**	*901664790-8*
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**NIT:**	*901.667.855-1*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
PREACTA NO.	*3.- Frente 1- Tuluá.*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
		PERIODO DE ACTA	*31/05/2023 A 30/06/2023*

PREACTA DE OBRA No. 3

No DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	OBRA EJECUTADA CANTIDAD TOTAL	OBRA EJECUTADA VALOR TOTAL
1			**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
1,1	465,1		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	$ 145.000,00	104,00	$ 15.080.000,00
1,2	201,9		Demolición de pisos y andenes de concreto	m2	$ 34.000,00	1899,00	$ 64.566.000,00
			SUB TOTAL				$ 79.646.000,00
2			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION**				
2,1	210.1.1		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	$ 25.000,00	895,00	$ 22.375.000,00
2,2	310.1		Conformación de la calzada existente	m2	$ 1.510,00	2712,00	$ 4.095.120,00
2,3	220.1		Terraplenes	m3	$ 14.000,00	89,00	$ 1.246.000,00
2,4	900.2.1		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil	m3/km	$ 2.800,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 27.716.120,00
3			**ESTRUCTURA DE VIA**				
3,1	330.1.1		Base granular clase a gradación fina	m3	$ 225.000,00	0,00	$ 0,00
3,2	320.1.1		Sub-base granular clase a SBG-50	m3	$ 220.000,00	506,00	$ 111.320.000,00
3,3	450.2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Compra de mezcla	m3	$ 958.000,00	0,00	$ 0,00
3,4	420.2		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 3.750,00	0,00	$ 0,00
3,5	311.1		Afirmado	m3	$ 180.000,00	802,00	$ 144.360.000,00
			SUB TOTAL				$ 255.680.000,00
4			**OBRAS DE DRENAJE**				
4,1	600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 115.000,00	632,00	$ 72.680.000,00
4,2	673.1.1		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	$ 11.000,00	0,00	$ 0,00
4,3	663.1		Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de diámetro 900 mm	m	$ 2.200.000,00	0,00	$ 0,00
4,4	630.4.1		Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	$ 930.000,00	0,00	$ 0,00
4,5	630.6		Concreto resistencia 14MPa (F)	m3	$ 585.000,00	0,00	$ 0,00
4,6	640.1		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 8.400,00	0,00	$ 0,00
4,7	610.3.1		Relleno para estructura con material granular tipo SBG-50	m3	$ 210.000,00	0,00	$ 0,00
4,8	610.5	650.1P	Relleno con material filtrante	m3	$ 185.000,00	0,00	$ 0,00
4,9	610.6		Relleno con gravilla	m3	$ 190.000,00	0,00	$ 0,00
4,10	900.2.1		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2.800,00	61996,00	$ 173.588.800,00
4,11			Rejilla para sumideros	u	$ 360.000,00	0,00	$ 0,00
4,12			Tub. PVC Novafort 8"	m	$ 85.000,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 246.268.800,00
5			**SEÑALIZACIÓN**				
5,1	700.2		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	$ 1.800,00	0,00	$ 0,00
5,2	700.4		Marca vial con resina termoplástica	m2	$ 53.000,00	0,00	$ 0,00
5,3	701.1.2		Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	u	$ 10.000,00	0,00	$ 0,00
5,4	710.1.1		Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva Tipo IV (75x75 cm)	u	$ 730.000,00	0,00	$ 0,00
5,5	710.1.5		Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75, reflectivo tipo IV (75x60cm).	u	$ 650.000,00	0,00	$ 0,00
5,6	741.1.1		Delineador de corona tipo A	u	$ 75.000,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 0,00

PREACTA PARCIAL 03

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*3*	**FECHA DE ACTA**	*01/06/2023 A 30/06/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 3

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERSION V4
FECHA 2/08/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		EJECUTADO ACTA 3		ACUMULADO		SALDO	
			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	**RECONFORMACION Y APLANAMIENTO TALUD**														
1.1	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA METEORIZADA Y FRACTURADA	M3	$ 40.000,00	61.715,00	$ 2.468.600.000,00	2501,00	$ 100.040.000,00	20.319	$ 812.776.000,00	11.103	$ 444.120.000,00	33.923	$ 1.356.920.000,00	27.792	$ 1.111.680.000,00
1.2	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	$ 4.600,00	83.937,00	$ 386.110.200,00	3251,00	$ 14.954.600,00	18.002	$ 82.809.200,00	14.775	$ 67.965.000,00	36.028	$ 165.728.800,00	47.909	$ 220.381.400,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.100,00	641.941,41	$ 1.348.076.961,00	25618,00	$ 53.797.800,00	144.016	$ 302.433.600,00	284.273	$ 596.973.300,00	453.907	$ 953.204.700,00	188.034	$ 394.872.261,00
1.4	TERRAPLENES	M3	$ 16.000,00	63.901,00	$ 1.022.416.000,00						$ -		$ -	63.901	$ 1.022.416.000,00
2	**CONTROL DE EROSION Y PROTECCION TALUD**		$ -		$ -										
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	$ 30.000,00	2.586,00	$ 77.580.000,00						$ -		$ -	2.586	$ 77.580.000,00
2.2	GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (FORTGRID BX 30 O SIMILAR)	M2	$ 15.500,00	23.517,00	$ 364.513.500,00						$ -		$ -	23.517	$ 364.513.500,00
2.3	PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION, DE TIPO MANTO TEMPORAL. SE DEBERA ELABORAR UN ITEM DE PAGO PARA CADA PRODUCTO ENROLLADO QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO. (BIOTEX O SIMILAR)	M2	$ 14.000,00	32.577,00	$ 456.078.000,00						$ -			32.577	$ 456.078.000,00
2.4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	$ 34.000,00	3.284,00	$ 111.656.000,00						$ -		$ -	3.284	$ 111.656.000,00
2.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	$ 7.486,00	38.627,00	$ 289.161.722,00						$ -			38.627	$ 289.161.722,00
2.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	$ 16.000,00	400,00	$ 6.400.000,00						$ -			400	$ 6.400.000,00
2.7	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	$ 34.000,00	918,00	$ 31.212.000,00						$ -			918	$ 31.212.000,00
2.8	CORTAFLUJO EN MADERA DIAMETRO 12 CM	ML	$ 12.800,00	20.134,00	$ 257.715.200,00						$ -			20.134	$ 257.715.200,00
2.9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.200,00	22.734,00	$ 50.014.800,00						$ -			22.734	$ 50.014.800,00
2.10	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2	$ 13.000,00	22.945,00	$ 298.285.000,00						$ -		$ -	22.945	$ 298.285.000,00
3	**OBRAS HIDRAULICAS DESLIZAMIENTOS**		$ -		$ -										
3.1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	$ 30.000,00	685,00	$ 20.550.000,00						$ -		$ -	685	$ 20.550.000,00
3.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 26.000,00	236,00	$ 6.136.000,00						$ -		$ -	236	$ 6.136.000,00
3.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	$ 420.000,00	22,00	$ 9.240.000,00						$ -		$ -	22	$ 9.240.000,00
3.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	$ 820.000,00	101,00	$ 82.820.000,00						$ -		$ -	101	$ 82.820.000,00
3.5	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	$ 1.100.000,00	16,00	$ 17.600.000,00						$ -		$ -	16	$ 17.600.000,00
3.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	$ 7.486,00	12.781,00	$ 95.678.566,00						$ -		$ -	12.781	$ 95.678.566,00
3.7	RELLENO CON GRAVILLA	M3	$ 120.000,00	161,00	$ 19.320.000,00						$ -		$ -	161	$ 19.320.000,00
3.8	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	$ 16.000,00	19,00	$ 304.000,00						$ -		$ -	19	$ 304.000,00
3.9	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	$ 30.000,00	1.280,00	$ 38.400.000,00						$ -		$ -	1.280	$ 38.400.000,00
3.10	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX F 30 C)	M2	$ 12.000,00	954,00	$ 11.448.000,00						$ -		$ -	954	$ 11.448.000,00
3.11	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	$ 58.000,00	502,00	$ 29.116.000,00						$ -		$ -	502	$ 29.116.000,00
3.12	RELLENO ROCA MATERIAL SITIO ZANJA	M3	$ 78.000,00	75,00	$ 5.850.000,00						$ -		$ -	75	$ 5.850.000,00
3.13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.200,00	6.926,00	$ 15.237.200,00						$ -		$ -	6.926	$ 15.237.200,00

TOTAL COSTOS DE OBRA				$ 7.519.519.149		$ 168.792.400		$ 1.198.018.800		$ 1.109.058.300		$ 2.475.853.500		$ 5.043.665.649
COSTOS DIRECTOS DE OBRA				$ 5.577.931.252		$ 125.209.124		$ 888.682.690		$ 822.692.360		$ 1.836.572.305		$ 3.741.358.947
ADMINISTRACION		30,8084%		$ 1,718.470.647		$ 38.574.911		$ 273.788.802		$ 253.458.246		$ 565.818.303		$ 1.152.652.344
IMPREVISTOS		1%		$ 55.779.313		$ 1.252.091		$ 8.886.827		$ 8.226.924		$ 18.365.723		$ 37.413.589
UTILIDAD		3%		$ 167.337.938		$ 3.756.274		$ 26.660.481		$ 24.680.771		$ 55.097.169		$ 112.240.768
PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 44.313.704,00	1	$ 44.313.704									1	$ 44.313.704
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 122.132.815,00	1	$ 122.132.815									1	$ 122.132.815
COVID		$ 23.458.469,00	1	$ 23.458.469									1	$ 23.458.469
VALOR NETO A PAGAR				$ 7.709.424.137		$ 168.792.400		$ 1.198.018.800		$ 1.109.058.300		$ 2.475.853.500		$ 5.233.570.637
PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO						2,19%		15,54%		14,39%		32,11%		69,60%

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS. MIL CIEN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Notas:

1. En la presente versión V4 de la preacta 03 del frente 3, se aclara que los valores unitarios incluyen el AIU, sin embargo se realiza modificación en la parte inferior del acta, en la que se realiza la discriminación de los porcentajes de administración, imprevistos y utilidades aplicados solo a los items de obra y sin afectar el valor total del proyecto, con el fin de que las preactas se identifiquen dichos valores.
2. Se trasladan los rubros relacionados al PAGA, PMT y COVID a la parte inferior, con el fin de que no se genere confusión ya que estos rubros no se deben afectar por los porcentajes de administración,imprevistos y utilidades AIU

ING. LUIS CARLOS GUERRERO TERAN
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

Daniela Velasco

ING. DANIELA M. VELASCO VERA
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 03

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	3	FECHA DE ACTA	30/06/2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN v2
FECHA 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		EJECUTADO ACTA 3		ACUMULADO		SALDO	
			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
	TRAMO 1: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA CARRERA 2 Y CALLE 1 ENTRE 2 - 2A Y 2B														
1	PRELIMINARES														
1.1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	$ 1,250.00	2,692.00	$ 3,365,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	2,692.00	$ 3,365,000.00
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES		$ -		$ -										
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	703.00	$ 18,981,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	703.00	$ 18,981,000.00
2.2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	25,772.00	$ 74,738,800.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	25,772.00	$ 74,738,800.00
3	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -										
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,672.00	$ 2,474,560.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,672.00	$ 2,474,560.00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	1,672.00	$ 17,556,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,672.00	$ 17,556,000.00
3.3	Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante resistencia 20KN	m2	$ 19,000.00	1,672.00	$ 31,768,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,672.00	$ 31,768,000.00
3.4	Subbase Granular Clase B	m3	$ 117,000.00	251.00	$ 29,367,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	251.00	$ 29,367,000.00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	301.00	$ 301,000,000.00									301.00	$ 301,000,000.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	993.00	$ 7,944,000.00									993.00	$ 7,944,000.00
4	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -										
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	678.00	$ 15,594,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	678.00	$ 15,594,000.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.80	$ 472,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.80	$ 472,000.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	18.00	$ 13,140,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	18.00	$ 13,140,000.00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	420.00	$ 41,580,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	420.00	$ 41,580,000.00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	86.00	$ 7,697,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	86.00	$ 7,697,000.00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00	75.00	$ 5,550,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	75.00	$ 5,550,000.00
4.7	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	$ 110,000.00	89.00	$ 9,790,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	89.00	$ 9,790,000.00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	6.00	$ 17,100,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 17,100,000.00
4.9	Reaice Camara De Inspeccion	und	$ 420,000.00	5.00	$ 2,100,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 2,100,000.00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	$ 69,000.00	418.00	$ 28,842,000.00									418.00	$ 28,842,000.00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	23,798.00	$ 23,560,020.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	23,798.00	$ 23,560,020.00
5	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -										
5,1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	60.00	$ 48,000,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	60.00	$ 48,000,000.00
5,2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	314.00	$ 2,512,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	314.00	$ 2,512,000.00
5,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	339.00	$ 1,864,500.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	339.00	$ 1,864,500.00
5,4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	52.00	$ 4,160,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	52.00	$ 4,160,000.00
6	SEÑALIZACION		$ -		$ -							0.00	$ -	0.00	$ -
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	14.00	$ 10,220,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	14.00	$ 10,220,000.00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	1,685.00	$ 2,864,500.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,685.00	$ 2,864,500.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	130.00	$ 6,500,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	130.00	$ 6,500,000.00
	TRAMO 2: MEJORAMIENTO DE VÍAS BARRIO LA PRIMAVERA ENTRADA AL BARRIO EL CAIRO (CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B SUR Y 5B SUR)														
7	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES														
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	350.00	$ 9,450,000.00	159.00	$ 4,293,000.00	191.00	$ 5,157,000.00		$ -	350.00	$ 9,450,000.00	0.00	$ -
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	12,831.00	$ 37,209,900.00	5,995.00	$ 17,385,500.00	6,827.50	$ 19,799,750.00		$ -	12,822.50	$ 37,185,250.00	8.50	$ 24,650.00
8	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00			
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,137.00	$ 1,682,760.00		$ -	352.30	$ 521,404.00	391.00	$ 578,680.00	743.30	$ 1,100,084.00	393.70	$ 582,676.00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	1,137.00	$ 11,938,500.00		$ -	352.30	$ 3,699,150.00	391.00	$ 4,105,500.00	743.30	$ 7,804,650.00	393.70	$ 4,133,850.00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00	171.00	$ 20,007,000.00		$ -	45.00	$ 5,265,000.00	37.80	$ 4,422,600.00	82.80	$ 9,687,600.00	88.20	$ 10,319,400.00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	205.00	$ 205,000,000.00		$ -		$ -	28.80	$ 28,800,000.00	28.80	$ 28,800,000.00	176.20	$ 176,200,000.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	611.00	$ 4,888,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	611.00	$ 4,888,000.00
9	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00			
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	492.00	$ 11,316,000.00	11.00	$ 253,000.00	38.40	$ 883,200.00		$ -	49.40	$ 1,136,200.00	442.60	$ 10,179,800.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.80	$ 472,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.80	$ 472,000.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	15.00	$ 10,950,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	15.00	$ 10,950,000.00

PREACTA PARCIAL 03

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*3*	FECHA DE ACTA	*30/06/2023*

Valle Invencible | Gobernación Valle del Cauca | Valle Invencible | Gobernación Valle del Cauca

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

																	VERSION	v2	
																	FECHA	23/05/2023	
			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		EJECUTADO ACTA 3		ACUMULADO				SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL			CANTIDAD	V/TOTAL		
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	250.00	$ 24,750,000.00	176.50	$ 17,473,500.00		$ -	2.50	$ 247,500.00	179.00	$ 17,721,000.00			71.00	$ 7,029,000.00		
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	86.00	$ 7,697,000.00		$ -	32.20	$ 2,881,900.00	3.30	$ 295,350.00	35.50	$ 3,177,250.00			50.50	$ 4,519,750.00		
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	52.00	$ 5,720,000.00	23.00	$ 2,530,000.00	7.40	$ 814,000.00	0.80	$ 88,000.00	31.20	$ 3,432,000.00			20.80	$ 2,288,000.00		
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	6.00	$ 17,100,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			6.00	$ 17,100,000.00		
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	208.00	$ 14,352,000.00	40.90	$ 2,822,100.00	4.60	$ 317,400.00	27.00	$ 1,863,000.00	72.50	$ 5,002,500.00			135.50	$ 9,349,500.00		
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	17,270.00	$ 17,097,300.00	414.70	$ 410,553.00	1,447.70	$ 1,433,223.00	0.00	$ -	1,862.40	$ 1,843,776.00			15,407.60	$ 15,253,524.00		
10	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00							
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	84.00	$ 67,200,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			84.00	$ 67,200,000.00		
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	440.00	$ 3,520,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			440.00	$ 3,520,000.00		
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	476.00	$ 2,618,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			476.00	$ 2,618,000.00		
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	72.00	$ 5,760,000.00		$ -	48.00	$ 3,840,000.00	24.00	$ 1,920,000.00	72.00	$ 5,760,000.00			0.00	$ -		
11	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00							
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	26.00	$ 18,980,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			26.00	$ 18,980,000.00		
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	1,100.00	$ 1,870,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			1,100.00	$ 1,870,000.00		
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	109.00	$ 5,450,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			109.00	$ 5,450,000.00		
	TRAMO 3: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN VILLA CLARA VÍA A GUABITAS (CALLE 3 VÍA GUABITAS CON CARRERA 6E)																		
12	PRELIMINARES																		
1.1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	U/k	$ 1,250.00	2,625.00	$ 3,281,250.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			2,625.00	$ 3,281,250.00		
13	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27,000.00	308.00	$ 8,316,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			308.00	$ 8,316,000.00		
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	10,811.00	$ 31,351,900.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			10,811.00	$ 31,351,900.00		
14	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,092.00	$ 1,616,160.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			1,092.00	$ 1,616,160.00		
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	1,092.00	$ 11,466,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			1,092.00	$ 11,466,000.00		
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00	83.00	$ 9,711,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			83.00	$ 9,711,000.00		
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	99.00	$ 99,000,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			99.00	$ 99,000,000.00		
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	850.00	$ 6,800,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			850.00	$ 6,800,000.00		
15	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	292.00	$ 6,716,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			292.00	$ 6,716,000.00		
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.50	$ 295,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			0.50	$ 295,000.00		
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	6.00	$ 4,380,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			6.00	$ 4,380,000.00		
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	153.00	$ 15,147,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			153.00	$ 15,147,000.00		
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	27.00	$ 2,416,500.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			27.00	$ 2,416,500.00		
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00	45.00	$ 3,330,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			45.00	$ 3,330,000.00		
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	34.00	$ 3,740,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			34.00	$ 3,740,000.00		
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	4.00	$ 11,400,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			4.00	$ 11,400,000.00		
4.9	Realce Camara De Inspeccion	und	$ 420,000.00	1.00	$ 420,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			1.00	$ 420,000.00		
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	164.00	$ 11,316,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			164.00	$ 11,316,000.00		
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	10,250.00	$ 10,147,500.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			10,250.00	$ 10,147,500.00		
16	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	68.00	$ 54,400,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			68.00	$ 54,400,000.00		
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	230.00	$ 1,840,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			230.00	$ 1,840,000.00		
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	726.00	$ 3,993,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			726.00	$ 3,993,000.00		
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	62.00	$ 4,960,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			62.00	$ 4,960,000.00		
17	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	8.00	$ 5,840,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			8.00	$ 5,840,000.00		
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	290.00	$ 493,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			290.00	$ 493,000.00		
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	21.00	$ 1,050,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -			21.00	$ 1,050,000.00		

PREACTA PARCIAL 03

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-58.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-58.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	3	FECHA DE ACTA	*30/06/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | Valle Invencible | GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

																	VERSION	v2	
																	FECHA	23/05/2023	
			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		EJECUTADO ACTA 3		ACUMULADO		SALDO					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL				
	TRAMO 4: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR CALLEJÓN LA LUCÍA VÍA GUABITAS (VÍAS GUABITAS CALLE 3)																		
18	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES																		
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	349.00	$ 9,423,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	349.00	$ 9,423,000.00				
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	12,250.00	$ 35,525,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	12,250.00	$ 35,525,000.00				
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120,000.00	1.00	$ 120,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 120,000.00				
2.5	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	$ 105,000.00	1.00	$ 105,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 105,000.00				
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 70,000.00	1.00	$ 70,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 70,000.00				
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1,550,000.00	1.00	$ 1,550,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,550,000.00				
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88,000.00	1.00	$ 88,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 88,000.00				
2.9	V02 Retenida A Tierra	und	$ 385,000.00	1.00	$ 385,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 385,000.00				
19	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,122.00	$ 1,660,560.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,122.00	$ 1,660,560.00				
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separacion de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	1,122.00	$ 11,781,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,122.00	$ 11,781,000.00				
3.4	Sobbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00	91.00	$ 10,647,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	91.00	$ 10,647,000.00				
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	109.00	$ 109,000,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	109.00	$ 109,000,000.00				
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	267.00	$ 2,136,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	267.00	$ 2,136,000.00				
20	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	287.00	$ 6,601,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	287.00	$ 6,601,000.00				
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.40	$ 236,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.40	$ 236,000.00				
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	6.00	$ 4,380,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 4,380,000.00				
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	122.00	$ 12,078,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	122.00	$ 12,078,000.00				
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	21.00	$ 1,879,500.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	21.00	$ 1,879,500.00				
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00	56.00	$ 4,144,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	56.00	$ 4,144,000.00				
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	30.00	$ 3,300,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	30.00	$ 3,300,000.00				
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	3.00	$ 8,550,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	3.00	$ 8,550,000.00				
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	137.00	$ 9,453,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	137.00	$ 9,453,000.00				
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	10,074.00	$ 9,973,260.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	10,074.00	$ 9,973,260.00				
21	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	58.00	$ 46,400,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	58.00	$ 46,400,000.00				
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	213.00	$ 1,704,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	213.00	$ 1,704,000.00				
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	692.00	$ 3,806,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	692.00	$ 3,806,000.00				
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	115.00	$ 9,200,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	115.00	$ 9,200,000.00				
22	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	5.00	$ 3,650,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 3,650,000.00				
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	268.00	$ 455,600.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	268.00	$ 455,600.00				
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	11.00	$ 550,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	11.00	$ 550,000.00				
	TRAMO 5. MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN EL LLANITO TRAMO 1 (VÍA GUABITAS CALLE 3 CON CARRERA 7E) Y TRAMO 2 (ENTRADA AL BARRIO EL LLANITO)																		
23	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES																		
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	764.00	$ 20,628,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	764.00	$ 20,628,000.00				
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	26,817.00	$ 77,769,300.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	26,817.00	$ 77,769,300.00				
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120,000.00	4.00	$ 480,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 480,000.00				
2.5	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	$ 105,000.00	4.00	$ 420,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 420,000.00				
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 73,000.00	4.00	$ 292,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 292,000.00				
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1,580,000.00	4.00	$ 6,320,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 6,320,000.00				
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88,000.00	4.00	$ 352,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 352,000.00				
2.9	V02 Retenida A Tierra	und	$ 385,000.00	4.00	$ 1,540,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 1,540,000.00				
24	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								

PREACTA PARCIAL 03

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	3	FECHA DE ACTA	30/06/2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSION v2
FECHA 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		EJECUTADO ACTA 3		ACUMULADO		SALDO	
			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	2,066.00	$ 3,057,680.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	2,066.00	$ 3,057,680.00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	2,066.00	$ 21,693,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	2,066.00	$ 21,693,000.00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00	222.00	$ 25,974,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	222.00	$ 25,974,000.00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	266.00	$ 266,000,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	266.00	$ 266,000,000.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	809.00	$ 6,472,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	809.00	$ 6,472,000.00
25	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	713.00	$ 16,399,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	713.00	$ 16,399,000.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	1.00	$ 590,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 590,000.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	8.00	$ 5,840,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 5,840,000.00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	428.00	$ 42,372,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	428.00	$ 42,372,000.00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	20.00	$ 1,790,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	20.00	$ 1,790,000.00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00	25.00	$ 1,850,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	25.00	$ 1,850,000.00
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	75.00	$ 8,250,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	75.00	$ 8,250,000.00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	6.00	$ 17,100,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 17,100,000.00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	$ 69,000.00	379.00	$ 26,151,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	379.00	$ 26,151,000.00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos à partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	25,027.00	$ 24,776,730.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	25,027.00	$ 24,776,730.00
26	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	79.00	$ 63,200,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	79.00	$ 63,200,000.00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	694.00	$ 5,552,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	694.00	$ 5,552,000.00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	786.00	$ 4,323,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	786.00	$ 4,323,000.00
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	129.00	$ 10,320,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	129.00	$ 10,320,000.00
27	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	5.00	$ 3,650,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 3,650,000.00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	268.00	$ 455,600.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	268.00	$ 455,600.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	11.00	$ 550,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	11.00	$ 550,000.00
	TRAMO 6. PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1A Y LA BOCACALLE DE LA CALLE 1A, VÍA COLISEO, MUNICIPIO DE GUACARÍ														
28	PRELIMINARES														
1.1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	$ 1,250.00	2,692.00	$ 3,365,000.00	107.70	$ 134,625.00	0.00	$ -	932.00	$ 1,165,000.00	1,039.70	$ 1,299,625.00	1,652.30	$ 2,065,375.00
29	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00			
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	638.00	$ 17,226,000.00	201.80	$ 5,448,600.00	298.00	$ 8,046,000.00	0.00	$ -	499.80	$ 13,494,600.00	138.20	$ 3,731,400.00
2.2	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	$ 21,500.00	163.00	$ 3,504,500.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	163.00	$ 3,504,500.00
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	22,395.00	$ 64,945,500.00	7,608.00	$ 22,063,200.00	1,666.30	$ 4,832,270.00	9,568.30	$ 27,748,070.00	18,842.60	$ 54,643,540.00	3,552.40	$ 10,301,960.00
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120,000.00	1.00	$ 120,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 120,000.00
2.5	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	$ 100,000.00	1.00	$ 100,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 100,000.00
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 70,000.00	1.00	$ 70,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 70,000.00
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1,550,000.00	1.00	$ 1,550,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,550,000.00
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88,000.00	1.00	$ 88,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 88,000.00
2.9	V02 Relenida A Tierra	und	$ 385,000.00	1.00	$ 385,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 385,000.00
30	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00			
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,345.00	$ 1,990,600.00	382.80	$ 566,544.00	476.00	$ 704,480.00		$ -	858.80	$ 1,271,024.00	486.20	$ 719,576.00
3.5	Base Granular Clase C	m3	$ 200,000.00	146.00	$ 29,200,000.00		$ -	128.00	$ 25,600,000.00		$ -	128.00	$ 25,600,000.00	18.00	$ 3,600,000.00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	194.00	$ 194,000,000.00		$ -	65.00	$ 65,000,000.00	104.70	$ 104,700,000.00	169.70	$ 169,700,000.00	24.30	$ 24,300,000.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	1,307.00	$ 10,456,000.00		$ -		$ -	808.70	$ 6,469,600.00	808.70	$ 6,469,600.00	498.30	$ 3,986,400.00
31	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00			
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	19.00	$ 437,000.00		$ -	16.70	$ 384,100.00		$ -	16.70	$ 384,100.00	2.30	$ 52,900.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.20	$ 118,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.20	$ 118,000.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	4.00	$ 2,920,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 2,920,000.00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	35.00	$ 3,132,500.00		$ -	13.60	$ 1,217,200.00		$ -	13.60	$ 1,217,200.00	21.40	$ 1,915,300.00
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	6.00	$ 660,000.00		$ -	1.20	$ 132,000.00		$ -	1.20	$ 132,000.00	4.80	$ 528,000.00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	1.00	$ 2,850,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,850,000.00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	12.00	$ 828,000.00		$ -	3.40	$ 234,600.00		$ -	3.40	$ 234,600.00	8.60	$ 593,400.00

PREACTA PARCIAL 03

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901584790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901567855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	3	FECHA DE ACTA	30/06/2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSION	v2
FECHA	23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO V/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 1 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 1 V/TOTAL	EJECUTADO ACTA 2 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 2 V/TOTAL	EJECUTADO ACTA 3 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 3 V/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO V/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO V/TOTAL
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 950.00	668.90	$ 661,320.00		$ -	629.60	$ 623,304.00		$ -	629.60	$ 623,304.00	38.40	$ 38,016.00
32	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00			
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	46.00	$ 36,800,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	46.00	$ 36,800,000.00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	260.00	$ 2,080,000.00		$ -		$ -	201.60	$ 1,612,800.00	201.60	$ 1,612,800.00	58.40	$ 467,200.00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	509.00	$ 2,799,500.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	509.00	$ 2,799,500.00
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	77.00	$ 6,160,000.00		$ -	21.30	$ 1,704,000.00		$ -	21.30	$ 1,704,000.00	55.70	$ 4,456,000.00
33	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00			
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	9.00	$ 6,570,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	9.00	$ 6,570,000.00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	495.00	$ 841,500.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	495.00	$ 841,500.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	12.00	$ 600,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	12.00	$ 600,000.00
												0.00	$ -	0.00	$ -
	TOTAL COSTOS				$ 2,914,671,800.00		$ 73,380,622.00		$ 153,089,981.00		$ 184,016,100.00		$ 410,486,703.00		$ 2,504,185,097.00
	COSTOS DIRECTOS				$ 2,133,102,898		$ 53,703,617		$ 112,036,921		$ 134,672,204		$ 300,414,742		$ 1,832,688,156
	ADMINISTRACION	32.64%			$ 696,244,786		$ 17,528,861		$ 36,569,504		$ 43,957,007		$ 98,055,372		$ 598,189,414
	IMPREVISTOS	1.00%			$ 21,331,029		$ 537,036		$ 1,120,389		$ 1,346,722		$ 3,004,147		$ 18,326,882
	UTILIDAD	3.00%			$ 63,993,087		$ 1,611,109		$ 3,361,168		$ 4,040,166		$ 9,012,442		$ 54,980,645
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 79,424,165.00	1.00	$ 79,424,165.00		$ -	0.30	$ 23,807,908.00	0.03	$ 2,646,250.00	0.33	$ 26,454,158.00	0.67	$ 52,970,007.00
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 118,494,642.00	1.00	$ 118,494,642.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 118,494,642.00
	COVID		$ 42,112,357.00	1.00	$ 42,112,357.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 42,112,357.00
	VALOR NETO A PAGAR				$ 3,154,702,964		$ 73,380,622		$ 176,897,889		$ 186,662,350		$ 436,940,861		$ 2,717,762,103
	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO						2.33%		5.61%		5.92%		13.85%		86.15%

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS

ING. OSWALDO PICHINA AGUIRRE
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. NUBIA YANCY ESPINOSA GENOY
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 03

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	3	FECHA DE ACTA	30/06/2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | MANUEL BRAVO YCB CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 6

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

VERSION v2

FECHA 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		EJECUTADO ACTA 3		ACUMULADO		SALDO	
			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	PRELIMINARES														
1,1	Demolición de Concreto Existente	m3	$ 17,000.00	2,518	$ 42,799,200.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	2,518	$ 42,799,200.00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0	$ -
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 25,000.00	3,061	$ 76,530,000.00	126.00	$ 3,150,000.00	493.00	$ 12,325,000.00	31.50	$ 787,500.00	650.50	$ 16,262,500.00	2,411	$ 60,267,500.00
2,2	Conformación de la Calzada Existente	m2	$ 1,400.00	4,583	$ 6,415,500.00		$ -	350.00	$ 490,000.00	950.00	$ 1,330,000.00	1,300.00	$ 1,820,000.00	3,283	$ 4,595,500.00
2,3	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasanfe y Capas Granulares	m2	$ 10,000.00	5,118	$ 51,177,000.00		$ -		$ -	1,275.00	$ 12,750,000.00	1,275.00	$ 12,750,000.00	3,843	$ 38,427,000.00
2,4	Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante.	m2	$ 19,000.00	1,619	$ 30,764,800.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,619	$ 30,764,800.00
2,5	Afirmado	m3	$ 80,000.00	108	$ 8,656,000.00		$ -	63.60	$ 5,088,000.00	31.30	$ 2,504,000.00	94.90	$ 7,592,000.00	13	$ 1,064,000.00
2,6	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,600.00	117,671	$ 305,945,198.00	4,750	$ 12,350,520.00	18,586.10	$ 48,323,860.00	1,187.60	$ 3,087,760.00	24,523.90	$ 63,762,140.00	93,147	$ 242,183,058.00
3	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0	$ -
3,1	Subbase granular Clase C	m3	$ 115,000.00	1,128	$ 129,718,850.00		$ -		$ -	218.80	$ 25,162,000.00	218.80	$ 25,162,000.00	909	$ 104,556,850.00
3,2	Pavimento de Concreto Hidraulico MR 4.2 Mpa, Incluye el acero de Refuerzo transversal,	m3	$ 830,000.00	825	$ 684,625,500.00		$ -		$ -	43.30	$ 35,939,000.00	43.30	$ 35,939,000.00	782	$ 648,686,500.00
3,3	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,100.00	1,959	$ 15,868,386.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,959	$ 15,868,386.00
3,4	Transporte de Equipo 31 KM A 50 KM	Vk	$ 1,200.00	3,254	$ 3,905,280.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	3,254	$ 3,905,280.00
4	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0	$ -
4,1	Excavaciones Varias sin Clasificar a mano	m3	$ 31,000.00	367	$ 11,386,610.00		$ -	7.20	$ 223,200.00	19.50	$ 604,500.00	26.70	$ 827,700.00	341	$ 10,558,910.00
4,2	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13,000.00	478	$ 6,207,500.00		$ -	9.40	$ 122,200.00	25.40	$ 330,200.00	34.80	$ 452,400.00	443	$ 5,755,100.00
4,3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 680,000.00	37	$ 25,160,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	37	$ 25,160,000.00
4,4	Tub. PVC Novafort 12"	m	$ 150,000.00	68	$ 10,250,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	68	$ 10,250,000.00
4,5	Tub. PVC Novafort 8"	m	$ 89,000.00	205	$ 18,204,950.00		$ -	13.40	$ 1,192,600.00	35.00	$ 3,115,000.00	48.40	$ 4,307,600.00	156	$ 13,897,350.00
4,6	Camara de Inspección Tipo B H=2.51 - 3.00 m	und	$ 2,700,000.00	7	$ 18,900,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	7	$ 18,900,000.00
4,7	Realce Camara de Inspección	und	$ 305,000.00	25	$ 7,625,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	25	$ 7,625,000.00
4,8	Relleno Recebo- Saltarin + Acarreo	m3	$ 66,000.00	237	$ 15,671,040.00		$ -	3.40	$ 224,400.00	6.30	$ 415,800.00	9.70	$ 640,200.00	228	$ 15,030,840.00
4,9	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 1,000.00	14,086	$ 14,086,000.00		$ -	271.40	$ 271,400.00	735.20	$ 735,200.00	1,006.60	$ 1,006,600.00	13,079	$ 13,079,400.00
5	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0	$ -
5,1	Excavaciones Varias sin Clasificar a mano para andenes	m3	$ 31,000.00	169	$ 5,235,900.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	169	$ 5,235,900.00
5,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,780.00	7,004	$ 19,471,620.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	7,004	$ 19,471,620.40
5,3	Andén en Concreto H=0.10 m	m2	$ 400,000.00	244	$ 97,748,400.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	244	$ 97,748,400.00
5,4	Sardinel en Concreto 15x15	m	$ 46,000.00	1,750	$ 80,500,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,750	$ 80,500,000.00
5,5	Loseta Guia Táctil 20x20x6 cm	m2	$ 101,000.00	207	$ 20,907,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	207	$ 20,907,000.00
5,6	Loseta Guia Puntos 20x20x6 cm	m2	$ 101,000.00	2	$ 235,330.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	2	$ 235,330.00
5,7	Losa Concreto E=0.10 cm para rampa tipo vado	m2	$ 850,000.00	110	$ 93,500,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	110	$ 93,500,000.00
5,8	Relleno en Recebo	m3	$ 78,500.00	490	$ 38,465,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	490	$ 38,465,000.00
6	SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0	$ -
6,1	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,800.00	3,892.00	$ 7,005,600.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	3,892	$ 7,005,600.00
6,2	Marca Vial con Pintura en Frio	m2	$ 41,700.00	838.75	$ 34,975,875.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	839	$ 34,975,875.00
6,3	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	$ 700,000.00	29.00	$ 20,300,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	29	$ 20,300,000.00
							$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		

PREACTA PARCIAL 03

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	3	FECHA DE ACTA	30/06/2023

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 6

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

																	VERSION	v2	
																	FECHA	23/05/2023	
			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2		EJECUTADO ACTA 3		ACUMULADO				SALDO			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL			CANTIDAD	V/TOTAL		
	TOTAL COSTOS				$ 1,902,251,539		$ 15,500,520		$ 68,260,660		$ 86,760,960		$ 170,522,140				$ 1,731,729,399		
	COSTOS DIRECTOS				$ 1,456,930,951		$ 11,888,117		$ 52,352,482		$ 66,541,279		$ 130,781,878				$ 1,328,149,074		
	ADMINISTRACION		26.39%		$ 384,963,349		$ 3,136,879		$ 13,814,079		$ 17,558,030		$ 34,506,987				$ 350,454,362		
	IMPREVISTOS		1.00%		$ 14,589,310		$ 118,881		$ 523,525		$ 665,413		$ 1,307,819				$ 13,281,491		
	UTILIDAD		3.00%		$ 43,767,929		$ 356,644		$ 1,570,574		$ 1,996,236		$ 3,923,456				$ 39,844,472		
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 31,891,315.00	1	$ 31,891,315.00		$ -	0.225	$ 7,175,547.00		$ -	0.23	$ 7,175,547.00		0.77		$ 24,715,768.00		
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 68,439,542.00	1	$ 68,439,542.00		$ -				$ -	0.00	$ -		1.00		$ 68,439,542.00		
	COVID		$ 23,371,569.00	1	$ 23,371,569.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		1.00		$ 23,371,569.00		
	VALOR NETO A PAGAR				$ 2,025,953,965		$ 15,500,520		$ 75,436,207		$ 86,760,960		$ 177,697,687				$ 1,848,256,278		
	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO						0.77%		3.72%		4.28%		8.77%				91.23%		

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

ING.OSWALDO PICHINA AGUIRRE
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. NUBIA YANCY ESPINOSA GENOY
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901564790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	1	FECHA DE ACTA	30/06/2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 7

"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5BN Y 6AN, CARRERA 6N ENTRE CALLES 5 Y 7, CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 1 Y 1N, CORREGIMIENTO LA FLORESTA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10, CORREGIMIENTO DE COSTA RICA"

VERSION v2
FECHA 30/06/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO VIUNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 1 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 1 V/TOTAL	EJECUTADO ACTA 2 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 2 V/TOTAL	EJECUTADO ACTA 3 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 3 V/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO V/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO V/TOTAL
1	PRELIMINARES														
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	$ 1,250.00	2,968.50	$ 3,710,625.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	2,969	$ 3,710,625.00
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES														
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	$ 26,000.00	932.57	$ 24,246,820.00	188	$ 4,888,000.00		$ -		$ -	188.00	$ 4,888,000.00	745	$ 19,358,820.00
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	$ 2,900.00	35,519.55	$ 103,006,695.00	7,332.00	$ 21,262,800.00		$ -		$ -	7,332.00	$ 21,262,800.00	28,188	$ 81,743,895.00
2,3	Demol Camara De Concreto	und	$ 94,000.00	1.00	$ 94,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1	$ 94,000.00
3	ESTRUCTURA DE VIA														
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,400.00	2,293.25	$ 3,210,550.00	456	$ 638,400.00		$ -		$ -	456.00	$ 638,400.00	1,837	$ 2,572,150.00
3.2	Base Granular Clase C	m3	$ 180,000.00	458.65	$ 82,557,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	459	$ 82,557,000.00
3.3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,100,000.00	481.59	$ 529,749,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	482	$ 529,749,000.00
3.4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	1,748.96	$ 13,991,680.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,749	$ 13,991,680.00
3.5	Afirmado	m3	$ 130,000.00	444.87	$ 57,833,100.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	445	$ 57,833,100.00
4	OBRAS DE DRENAJE														
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 24,300.00	4.29	$ 104,247.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	4	$ 104,247.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 600,000.00	0.12	$ 72,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0	$ 72,000.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 770,000.00	2.00	$ 1,540,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	2	$ 1,540,000.00
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 90,000.00	3.20	$ 288,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	3	$ 288,000.00
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	$ 170,000.00	0.42	$ 71,400.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0	$ 71,400.00
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,980,000.00	1.00	$ 2,980,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1	$ 2,980,000.00
4.7	Realce Camara De Inspeccion	und	$ 510,000.00	1.00	$ 510,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1	$ 510,000.00
4.8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 145,000.00	1.24	$ 179,800.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1	$ 179,800.00
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	$ 2,800.00	162.85	$ 455,980.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	163	$ 455,980.00
5	ESPACIO PUBLICO														
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	$ 30,000.00	1,459.00	$ 43,770,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,459	$ 43,770,000.00
6	SEÑALIZACION														
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 690,000.00	25.00	$ 17,250,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	25	$ 17,250,000.00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	1,498.61	$ 2,547,637.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1,499	$ 2,547,637.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 52,000.00	11.50	$ 598,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	12	$ 598,000.00
	TOTAL COSTOS				$ 888,766,534		$ 26,789,200		$ -		$ -		$ 26,789,200		$ 861,977,334
	COSTOS DIRECTOS				$ 648,734,696		$ 19,554,161		$ -		$ -		$ 19,554,161		
	ADMINISTRACION		33.50%		$ 217,326,123		$ 6,550,644		$ -		$ -		$ 6,722,384		$ 216,301,428
	IMPREVISTOS		1.00%		$ 6,487,347		$ 195,542		$ -		$ -		$ 265,240		$ 8,534,429
	UTILIDAD		2.50%		$ 16,218,367		$ 488,854		$ -		$ -		$ 653,395		$ 21,023,837
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
	COVID				$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	VALOR NETO A PAGAR				$ 888,766,534		$ 26,789,200		$ -		$ -		$ 26,789,200		$ 861,977,334
	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO						3.01%		0.00%		0.00%		3.01%		96.99%

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veintiseis millones setesientos ochenta y nueve mil doscientos pesos

ING. CARLOS ANDRES ROJAS CAICEDO
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. LIVIS MARGOTH CIFUENTES
INGENIERA RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023