ACTA DE CONTRATO PARCIAL 05

CONSORCIO INTERVIAL 2023

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN: V2
FECHA: 30-9-2023

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR CONTRATO:**	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	**NIT:**	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	**DIRECTOR DE OBRA:**	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	**NIT:**	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	27/12/2023
ACTA NO.	5	**FECHA DE ACTA**	01/08/2023 A 31/08/2023

FRENTE	OBJETO	TOTAL CONTRATO	VR. EJECUTADO ACUMULADO ACTA No.4	EJECUTADO ACTA No. 5	ACUMULADO	SALDO
1	VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ	$ 10.682.022.255	$ 2.112.589.438	$ 661.463.114	$ 2.774.052.552	$ 7.907.969.703
2	ACTUALIZACION DEL PROYECTO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA	$ 1.514.914.761	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.914.761
3	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 7.709.424.141	$ 3.304.191.601	$ 1.787.970.000	$ 5.092.161.601	$ 2.617.262.540
4	REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 1.269.587.452		$ -	$ -	$ 1.269.587.452
5	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ	$ 3.154.702.969	$ 681.432.432	$ 647.043.317	$ 1.328.475.749	$ 1.826.227.220
6	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARÍ	$ 2.025.953.960	$ 277.771.877	$ 168.105.519	$ 445.877.396	$ 1.580.076.564
7	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 2.255.012.403	$ 136.030.918	$ 104.120.001	$ 240.150.919	$ 2.014.861.484
	ADMINISTRACION	$ 6.373.194.666	$ 1.470.350.280	$ 1.518.765.371	$ 2.989.115.651	$ 3.384.079.015
	IMPREVISTOS	$ 201.642.032	$ 47.088.217	$ 48.964.151	$ 96.052.368	$ 105.589.664
	UTILIDAD	$ 589.048.424	$ 140.808.958	$ 146.517.782	$ 287.326.740	$ 301.721.684
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 6.512.016.266**	**$ 3.368.701.951**	**$ 9.880.718.217**	**$ 18.730.899.724**
	% EJECUCIÓN			**11,77%**	34,53%	65,47%

saldo del anticipo	Cuota de amortizacion acta No.5	% amortizado acta No.5
$ 4.334.057.861,00	$ 779.468.653	23,14%

Valor Anticipo Otorgado	$ 5.722.323.586,00
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 779.468.653,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.167.734.380,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 3.554.589.208,00

VALOR ACTA	**$ 3.368.701.951**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$ 779.468.653**
VALOR A PAGAR	**$ 2.589.233.298**

CANTIDAD EN LETRAS	**DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.**

ING. FABIO ENRIQUE GARRIDO P.
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ADOLFO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL 2023

ING. MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL 2023

ING. ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

CONSORCIO INTERVIAL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1.310.02-59.1-0657 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 2023 PREACTA No: **5**

CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-0655 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023 FECHA: **31/8/2023**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*		**NIT:** *890399029-5*
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*		**NIT:** *901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*		**NIT:** *901.667.855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	**5**	**PERIODO DE ACTA**	*01/08/2023 A 31/08/2023*

PREACTA DE OBRA No. 5

No DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
	GRAL.	PART.				CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
			ITEMS NO PREVISTOS				
NP1			Suministro e instalacion de tuberia perforada 4" para drenaje	ml	$ 32.834,00	718,00	$ 23.574.812,00
NP2			Remocion de tuberia de alcantarillado D< 24" incluye transporte, conexiones necesarias para su desmonte y excavacion	ml	$ 61.482,00	966,00	$ 59.391.612,00
NP3			Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de vía	m3	$ 193.645,00	536,00	$ 103.793.720,00
NP7			Excavaciones manuales para redes y otros	m3	$ 82.816,00	72,00	$ 5.962.752,00
NP8			Demolición camaras de inspección en concreto	Und	$ 141.632,00	10,00	$ 1.416.320,00
NP9			Construccion de Acometidas domiciliaria en PF+UAD 16mm	Und	$ 528.932,00	39,00	$ 20.628.348,00
NP10			Suministro e instalación union novafort PVC D=6"	Und	$ 75.885,00	3,00	$ 227.655,00
NP12			Caja inspecciόn 0.60mx0,60m, concreto 3000 PSI elaborado en obra, h=0,7m, e=0,1m (Incluye tapa)	Und	$ 405.707,00	7,00	$ 2.839.949,00
NP15			Conexión de filtro frances de vía a camara de inspeccion en concreto de aguas residuales principal Perf. D=4"	ml	$ 41.268,00	6,00	$ 247.608,00
			SUBTOTAL				$ 218.082.776,00
			ALCANTARILLADO PLUVIAL				
			PRELIMINARES Y REMOCIONES				
NP23			Localizacion y replanteo acueducto - alcantarillado	ML	$ 2.625,00	113,00	$ 296.625,00
			SUBTOTAL				$ 296.625,00
			RED DE AGUAS LLUVIA				
NP31	ART.663-13		Suministro e instalación de tuberia PVC-Novafort D=12"	m	$ 212.716,00	54,00	$ 11.486.664,00
NP33	ART.663-13		Suministro e instalación de tuberia PVC-Novafort D=24"	m	$ 819.582,00	56,00	$ 45.896.592,00
			SUBTOTAL				$ 57.383.256,00
SUBTOTAL COSTO OBRAS							**$ 654.663.147,00**
TOTAL BASICO DE OBRAS							**$ 481.369.961,03**
AIU (36%)							
ADMINISTRACION	**(32%)**						154.038.388
IMPREVISTOS	**(1%)**						4.813.700
UTILIDAD	**(3%)**						14.441.099
					VALOR TOTAL COSTO OBRA		**654.663.147,00**
			PLANES COMPLEMENTARIOS				
PAGA			PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 120.158.700,00		$ 0,00
PMT			PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 119.428.925,00		$ 6.799.967,00
PB			PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)		$ 31.860.096,00		$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 6.799.967,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA:							**$ 661.463.114,00**

ING. FABIO E. GARRIDO PANESSO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

CONSORCIO INTERVIAL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1.310.02-59.1-0657 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 2023 PREACTA No: **5**

CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-0655 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023 FECHA: **31/8/2023**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*		**NIT:** *890399029-5*
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*		**NIT:** *901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*		**NIT:** *901.667.855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	**5**	**PERIODO DE ACTA**	*01/08/2023 A 31/08/2023*

PREACTA DE OBRA No. 5

No DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
	GRAL.	PART.				CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1			**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
1,1	465,1		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	$ 145.000,00	36,00	$ 5.220.000,00
1,2	201,9		Demolición de pisos y andenes de concreto	m2	$ 34.000,00	168,00	$ 5.712.000,00
			SUB TOTAL				$ 10.932.000
2			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION**				
2,1	210.1.1		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	$ 25.000,00	833,00	$ 20.825.000,00
2,2	310.1		Conformación de la calzada existente	m2	$ 1.510,00	1539,00	$ 2.323.890
2,3	220.1		Terraplenes	m3	$ 14.000,00	35,00	$ 490.0
2,4	900.2.1		explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2.800,00	24157,00	$ 67.639.600,00
			SUB TOTAL				$ 91.278.490,00
3			**ESTRUCTURA DE VIA**				
3,1	330.1.1		Base granular clase a gradación fina	m3	$ 225.000,00	0,00	$ 0,00
3,2	320.1.1		Sub-base granular clase a SBG-50	m3	$ 220.000,00	247,00	$ 54.340.000,00
3,3	450.2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Compra de mezcla	m3	$ 958.000,00	0,00	$ 0,00
3,4	420.2		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 3.750,00	0,00	$ 0,00
3,5	311.1		Afirmado	m3	$ 180.000,00	21,00	$ 3.780.000,00
			SUB TOTAL				$ 58.120.000,00
4			**OBRAS DE DRENAJE**				
4,1	600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 115.000,00	884,00	$ 101.660.000,00
4,2	673.1.1		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	$ 11.000,00	2290,00	$ 25.190.000,00
4,3	663.1		Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de diámetro 900 mm	m	$ 2.200.000,00	0,00	$ 0,00
4,4	630.4.1		Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	$ 930.000,00	0,00	$ 0,00
4,5	630.6		Concreto resistencia 14MPa (F)	m3	$ 585.000,00	0,00	$ 0,00
4,6	640.1		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 8.400,00	0,00	$ 0,00
4,7	610.3.1		Relleno para estructura con material granular tipo SBG-50	m3	$ 210.000,00	0,00	$ 0,00
4,8	610.5	650.1P	Relleno con material filtrante	m3	$ 185.000,00	428,00	$ 79.180.000,00
4,9	610.6		Relleno con gravilla	m3	$ 190.000,00	66,00	$ 12.540.000
4,10	900.2.1		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2.800,00	0,00	$ 0,00
4,11			Rejilla para sumideros	u	$ 360.000,00	0,00	$ 0,00
4,12			Tub. PVC Novafort 8"	m	$ 85.000,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 218.570.000,00
5			**SEÑALIZACIÓN**				
5,1	700.2		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	$ 1.800,00	0,00	$ 0,00
5,2	700.4		Marca vial con resina termoplástica	m2	$ 53.000,00	0,00	$ 0,00
5,3	701.1.2		Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	u	$ 10.000,00	0,00	$ 0,00
5,4	710.1.1		Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva Tipo IV (75x75 cm)	u	$ 730.000,00	0,00	$ 0,00
5,5	710.1.5		Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75, reflectivo tipo IV (75x60cm).	u	$ 650.000,00	0,00	$ 0,00
5,6	741.1.1		Delineador de corona tipo A	u	$ 75.000,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL				$ 0,00

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59,8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59,1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*01/08/2023 A 31/08/2023*

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 3

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

															VERSIÓN	V1
															FECHA	8/09/2023
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CONDICIONES CONTRACTUALES**			**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**EJECUTADO ACTA 5**		**ACUMULADO**		**SALDO**	
			V/UNITARIO	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**
1	**RECONFORMACION Y APLANAMIENTO TALUD**												
1.1	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA METEORIZADA Y FRACTURADA	M3	$ 40.000,00	61.715,00	$ 2.468.600.000,00	61.715,00	$ 2.468.600.000,00	13.178	$ 527.120.000,00	56.679	$ 2.267.160.000,00	5.036	$ 201.440.000,00
1.2	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	$ 4.600,00	83.937,00	$ 386.110.200,00	83.937,00	$ 386.110.200,00	16.636	$ 76.525.600,00	64.951	$ 298.774.600,00	18.986	$ 87.335.600,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.100,00	641.941,41	$ 1.348.076.961,00	1.732.362,00	$ 3.637.960.200,00	563.964	$ 1.184.324.400,00	1.205.905	$ 2.532.401.361,00	526.457	$ 1.105.558.839,00
1.4	TERRAPLENES	M3	$ 16.000,00	63.901,00	$ 1.022.416.000,00	341,00	$ 5.456.000,00		$ -		$ -	341	$ 5.456.000,00
2	**CONTROL DE EROSION Y PROTECCION TALUD**		$ -		$ -								
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	$ 30.000,00	2.586,00	$ 77.580.000,00	2.586,00	$ 77.580.000,00		$ -		$ -	0	
2.2	GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (FORTGRID BX 30 O SIMILAR)	M2	$ 15.500,00	23.517,00	$ 364.513.500,00	0,00	$ -		$ -		$ -	2.586	$ 77.580.000,00
2.3	PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION, DE TIPO MANTO TEMPORAL. SE DEBERA ELABORAR UN ITEM DE PAGO PARA CADA PRODUCTO ENROLLADO QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO. (BIOTEX O SIMILAR)	M2	$ 14.000,00	32.577,00	$ 456.078.000,00	32.577,00	$ 456.078.000,00		$ -		$ -	0	$ -
2.4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	$ 34.000,00	3.284,00	$ 111.656.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	32.577	$ 456.078.000,00
2.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	$ 7.486,00	38.627,00	$ 289.161.722,00	8.000,00	$ 59.888.000,00		$ -		$ -	0	$ -
2.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	$ 16.000,00	400,00	$ 6.400.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	8.000	$ 59.888.000,00
2.7	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	$ 34.000,00	918,00	$ 31.212.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0	$ -
2.8	CORTAFLUJO EN MADERA DIAMETRO 12 CM	ML	$ 12.800,00	20.134,00	$ 257.715.200,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0	$ -
2.9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.200,00	22.734,00	$ 50.014.800,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0	$ -
2.10	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2	$ 13.000,00	22.945,00	$ 298.285.000,00	22.945,00	$ 298.285.000,00		$ -		$ -	0	$ -
3	**OBRAS HIDRAULICAS DESLIZAMIENTOS**		$ -		$ -							22.945	$ 298.285.000,00
3.1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	$ 30.000,00	685,00	$ 20.550.000,00	313,39	$ 9.401.700,00		$ -		$ -	0	
3.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 26.000,00	236,00	$ 6.136.000,00	236,00	$ 6.136.000,00		$ -		$ -	313	$ 9.401.700,00
3.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	$ 420.000,00	22,00	$ 9.240.000,00		$ -		$ -		$ -	236	$ 6.136.000,00
3.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	$ 820.000,00	101,00	$ 82.820.000,00	34,03	$ 27.904.600,00		$ -		$ -	0	$ -
3.5	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	$ 1.100.000,00	16,00	$ 17.600.000,00		$ -		$ -		$ -	34	$ 27.904.600,00
3.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	$ 7.486,00	12.781,00	$ 95.678.566,00	2.300,53	$ 17.221.767,58		$ -		$ -	0	$ -
3.7	RELLENO CON GRAVILLA	M3	$ 120.000,00	161,00	$ 19.320.000,00		$ -		$ -		$ -	2.301	$ 17.221.767,58
3.8	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	$ 16.000,00	19,00	$ 304.000,00		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3.9	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	$ 30.000,00	1.280,00	$ 38.400.000,00	1.002,00	$ 30.060.000,00		$ -		$ -	0	$ -
3.10	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (FIBERTEX F 30 G)	M2	$ 12.000,00	954,00	$ 11.448.000,00	79,00	$ 948.000,00		$ -		$ -	1.002	$ 30.060.000,00
3.11	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	$ 58.000,00	502,00	$ 29.116.000,00		$ -		$ -		$ -	79	$ 948.000,00
3.12	RELLENO ROCA MATERIAL SITIO ZANJA	M3	$ 78.000,00	75,00	$ 5.850.000,00		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3.13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.200,00	6.926,00	$ 15.237.200,00	17.222,58	$ 37.889.681,50		$ -		$ -	0	$ -
												17.223	$ 37.889.681,50

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*01/08/2023 A 31/08/2023*

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 3

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERSIÓN	V1
FECHA	8/09/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO		SALDO	
			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
	TOTAL COSTOS				**$ 7.519.519.149**				**$ 1.787.970.000**		**$ 5.098.335.961**		**$ 2.421.183.188**
	COSTOS DIRECTOS				$ 5.577.931.252	$ 5.577.931.252			$ 1.326.304.720		$ 3.781.913.035		$ 1.796.018.217
	ADMINISTRACION		30,81%		$ 1.718.470.647	$ 1.718.470.647			$ 408.613.091		$ 1.165.146.404		$ 553.324.243
	IMPREVISTOS		1%		$ 55.779.313	$ 55.779.313			$ 13.263.047		$ 37.819.130		$ 17.960.182
	UTILIDAD		3%		$ 167.337.938	$ 167.337.938			$ 39.789.142		$ 113.457.391		$ 53.880.546
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 44.313.704,00	1	$ 44,313.704,00						$ -	1,0	$ 44.313.704,00
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 122.132.815,00	1	$ 122.132.815,00							1,0	$ 122.132.815,00
	COVID		$ 23.458.469,00	1	$ 23.458.469,00				$ -		$ -	1,0	$ 23.458.469,00
	VALOR NETO A PAGAR				**$ 7.709.424.137**				**$ 1.787.970.000**		**$ 5.098.335.961**		**$ 2.611.088.176**

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE,

Notas:

1. De acuerdo al complemento de la comunicación SADE 2023262691 emitida por la secretaria de infraestructura de transporte de la gobernación del Valle del Cauca el 5 de septiembre de 2023, en la presente preacta V1 se procede y continua con el reconocimiento del factor de expansión del material de excavaciones en los ítems 1.2 y 1.3.

ING. FABIO ENRIQUE GARRIDO P.
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible · GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA · **CONSORCIO INTERVIAL 2023**

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

															VERSION	v2
															FECHA	31/08/2023
					CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO				SALDO	
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL			CANTIDAD	V/TOTAL
	GRAL.	PART.													
			TRAMO 1: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA CARRERA 2 Y CALLE 1 ENTRE 2 - 2A Y 2B												
1			**PRELIMINARES**												
1.1			Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	$ 1.250,00	2.692,00	$ 3.365.000,00		$ -	0,00	$ -			2.692,00	$ 3.365.000,00
2			**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**		$ -		$ -			0,00	$ -				
2.1			Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	703,00	$ 18.981.000,00	37,20	$ 1.004.400,00	310,40	$ 8.380.800,00			392,60	$ 10.600.200,00
2.2			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	25.772,00	$ 74.738.800,00	1.402,40	$ 4.066.960,00	11.702,00	$ 33.935.800,00			14.070,00	$ 40.803.000,00
3			**ESTRUCTURA DE VIA**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -				
3.1			Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	1.672,00	$ 2.474.560,00	672,00	$ 994.560,00	672,00	$ 994.560,00			1.000,00	$ 1.480.000,00
3.2			Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.500,00	1.672,00	$ 17.556.000,00	576,00	$ 6.048.000,00	576,00	$ 6.048.000,00			1.096,00	$ 11.508.000,00
3.3			Geomalla para estabilización de suelos de subrasante resistencia 20KN	m2	$ 19.000,00	1.672,00	$ 31.768.000,00		$ -	0,00	$ -			1.672,00	$ 31.768.000,00
3.4			Subbase Granular Clase B	m3	$ 117.000,00	251,00	$ 29.367.000,00	86,40	$ 10.108.800,00	86,40	$ 10.108.800,00			164,60	$ 19.258.200,00
3.6			Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	301,00	$ 301.000.000,00	56,40	$ 56.400.000,00	56,40	$ 56.400.000,00			244,60	$ 244.600.000,00
3.7			Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8.000,00	993,00	$ 7.944.000,00		$ -	0,00	$ -			993,00	$ 7.944.000,00
4			**OBRAS DE DRENAJE**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -				
4.1			Excavación Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	678,00	$ 15.594.000,00	7,50	$ 172.500,00	26,50	$ 609.500,00			651,50	$ 14.984.500,00
4.2			Concreto Resistencia 17,5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,80	$ 472.000,00		$ -	0,00	$ -			0,80	$ 472.000,00
4.3			Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	18,00	$ 13.140.000,00		$ -	0,00	$ -			18,00	$ 13.140.000,00
4.4			Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	420,00	$ 41.580.000,00	5,10	$ 504.900,00	5,10	$ 504.900,00			414,90	$ 41.075.100,00
4.5			Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89.500,00	86,00	$ 7.697.000,00	10,70	$ 957.650,00	10,70	$ 957.650,00			75,30	$ 6.739.350,00
4.6			Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00	75,00	$ 5.550.000,00		$ -	0,00	$ -			75,00	$ 5.550.000,00
4.7			Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	$ 110.000,00	89,00	$ 9.790.000,00	1,40	$ 154.000,00	1,40	$ 154.000,00			87,60	$ 9.636.000,00
4.8			Cámara Inspección Tipo B H=2,51-3,00 Mts	und	$ 2.850.000,00	6,00	$ 17.100.000,00		$ -	0,00	$ -			6,00	$ 17.100.000,00
4.9			Realce Cámara De Inspección	und	$ 420.000,00	5,00	$ 2.100.000,00	2,00	$ 840.000,00	2,00	$ 840.000,00			3,00	$ 1.260.000,00
4.10			Rellenos Para Estructuras con Recebo común.	m3	$ 69.000,00	418,00	$ 28.842.000,00	4,00	$ 276.000,00	4,00	$ 276.000,00			414,00	$ 28.566.000,00
4.11			Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros	m3/km	$ 990,00	23.798,00	$ 23.560.020,00	282,80	$ 279.972,00	999,10	$ 989.109,00			22.798,90	$ 22.570.911,00
5			**ESPACIO PUBLICO**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -				
5.1			Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	60,00	$ 48.000.000,00		$ -	0,00	$ -			60,00	$ 48.000.000,00
5.2			Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.000,00	314,00	$ 2.512.000,00	65,20	$ 521.600,00	65,20	$ 521.600,00			248,80	$ 1.990.400,00
5.3			Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	339,00	$ 1.864.500,00		$ -	0,00	$ -			339,00	$ 1.864.500,00
5.4			Afirmado	m3	$ 80.000,00	52,00	$ 4.160.000,00	14,40	$ 1.152.000,00	14,40	$ 1.152.000,00			37,60	$ 3.008.000,00
6			**SEÑALIZACION**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
6.1			Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	14,00	$ 10.220.000,00		$ -	0,00	$ -			14,00	$ 10.220.000,00
6.2			Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.700,00	1.685,00	$ 2.864.500,00		$ -	0,00	$ -			1.685,00	$ 2.864.500,00
6.3			Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50.000,00	130,00	$ 6.500.000,00		$ -	0,00	$ -			130,00	$ 6.500.000,00
			ITEMS NO PREVISTOS						$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP - 01			Cámara inspección tipo b h=0,5-1,50 mts	und	$ 2.330.300,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP - 03			Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23.700,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP - 04			excavación	mi	$ 465.470,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSÉ BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible · GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA · **CONSORCIO INTERVIAL 2023**

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN	v2
FECHA	31/08/2023

ITEM	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO		SALDO	
	GRAL.	PART.			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
NP - 05			Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	$ 155.009,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 06			Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938.600,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 07			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315.850,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 08			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404.350,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 09			SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 6" SANITARIO DE 45°	und	$ 139.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 10			Demolición de cámara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404.950,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 11			Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295.400,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 13			Relleno con gravilla	m3	$ 110.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 14			Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132.529,00			26,00	$ 3.445.754,00	26,00	$ 3.445.754,00	-26,00	-$ 3.445.754,00
NP - 18			Traslado árbol altura mayor a 5 m. (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4.900.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 19			Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1.680.380,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 20			Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 21			materiales)	m2	$ 121.130,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 22	ART.672		Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			TRAMO 2: MEJORAMIENTO DE VÍAS BARRIO LA PRIMAVERA ENTRADA AL BARRIO EL CAIRO (CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B SUR Y 5B SUR)							0,00	$ -		
7			**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**						$ -	0,00	$ -		
2.1			Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	350,00	$ 9.450.000,00	249,00	$ 6.723.000,00	599,00	$ 16.173.000,00	-249,00	-$ 6.723.000,00
2.3			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros	m3/km	$ 2.900,00	12.831,00	$ 37.209.900,00	12.627,50	$ 36.619.750,00	25.458,00	$ 73.805.000,00	-12.619,00	-$ 36.595.100,00
8			**ESTRUCTURA DE VIA**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
3.1			Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	1.137,00	$ 1.682.760,00	4,50	$ 6.660,00	1.063,10	$ 1.573.388,00	73,90	$ 109.372,00
3.2			Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.500,00	1.137,00	$ 11.938.500,00	4,50	$ 47.250,00	1.063,10	$ 11.162.550,00	73,90	$ 775.950,00
3.4			Subbase Granular Clase C	m3	$ 117.000,00	171,00	$ 20.007.000,00	8,70	$ 1.017.900,00	159,50	$ 18.661.500,00	11,50	$ 1.345.500,00
3.6			Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	205,00	$ 205.000.000,00	68,70	$ 68.700.000,00	165,33	$ 165.330.000,00	39,67	$ 39.670.000,00
3.7			Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8.000,00	611,00	$ 4.888.000,00	221,40	$ 1.771.200,00	678,10	$ 5.424.800,00	-67,10	-$ 536.800,00
9			**OBRAS DE DRENAJE**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
4.1			Excavación Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	492,00	$ 11.316.000,00		$ -	49,40	$ 1.136.200,00	442,60	$ 10.179.800,00
4.2			Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,80	$ 472.000,00		$ -	0,00	$ -	0,80	$ 472.000,00
4.3			Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	15,00	$ 10.950.000,00		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 10.950.000,00
4.4			Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	250,00	$ 24.750.000,00		$ -	179,00	$ 17.721.000,00	71,00	$ 7.029.000,00
4.5			Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89.500,00	86,00	$ 7.697.000,00		$ -	35,50	$ 3.177.250,00	50,50	$ 4.519.750,00
4.7			Relleno Con Gravilla	m3	$ 110.000,00	52,00	$ 5.720.000,00		$ -	31,20	$ 3.432.000,00	20,80	$ 2.288.000,00
4.8			Cámara Inspección Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.850.000,00	6,00	$ 17.100.000,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 17.100.000,00
4.10			Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69.000,00	208,00	$ 14.352.000,00		$ -	72,50	$ 5.002.500,00	135,50	$ 9.349.500,00

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | **CONSORCIO INTERVIAL 2023**

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

														VERSIÓN	V2
														FECHA	31/08/2023
ITEM	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDAD**	**UND**	**CONTRATADO**			**EJECUTADO ACTA 5**		**ACUMULADO**		**SALDO**			
	GRAL.	**PART.**			**V/UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**		
4.11			Transporte de materiales provenientes de la Excavación de la Explanación, Obtalos y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990,00	17.270,00	$ 17.097.300,00		$ -	1.862,40	$ 1.843.776,00	15.407,60	$ 15.253.524,00		
10			**ESPACIO PUBLICO**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -				
5.1			Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	84,00	$ 67.200.000,00		$ -	0,00	$ -	84,00	$ 67.200.000,00		
5.2			Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.000,00	440,00	$ 3.520.000,00	286,60	$ 2.292.800,00	286,60	$ 2.292.800,00	153,40	$ 1.227.200,00		
5.3			Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	476,00	$ 2.618.000,00		$ -	0,00	$ -	476,00	$ 2.618.000,00		
5.4			Afirmado	m3	$ 80.000,00	72,00	$ 5.760.000,00		$ -	72,00	$ 5.760.000,00	0,00	$ -		
11			**SEÑALIZACION**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -				
6.1			Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	26,00	$ 18.980.000,00		$ -	0,00	$ -	26,00	$ 18.980.000,00		
6.2			Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.700,00	1.100,00	$ 1.870.000,00		$ -	0,00	$ -	1.100,00	$ 1.870.000,00		
6.3			Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50.000,00	109,00	$ 5.450.000,00		$ -	0,00	$ -	109,00	$ 5.450.000,00		
			OBRA CONTATADA EN OTROS SECTORES Y EJECUTADA EN ESTE						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
2.2			Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	$ 21.500,00			168,30	$ 3.618.450,00	168,30	$ 3.618.450,00	-168,30	-$ 3.618.450,00		
NP			**OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA**						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 01			Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mes	und	$ 2.330.300,00			7,00	$ 16.312.100,00	7,00	$ 16.312.100,00	-7,00	-$ 16.312.100,00		
NP - 03			Demolición de pavimento asfallico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23.700,00			59,60	$ 1.412.520,00	59,60	$ 1.412.520,00	-59,60	-$ 1.412.520,00		
NP - 04			Filtro francés de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	$ 465.470,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 05			Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	$ 155.009,00			103,50	$ 16.043.431,50	103,50	$ 16.043.431,50	-103,50	-$ 16.043.431,50		
NP - 06			Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938.600,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 07			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315.850,00			2,00	$ 631.700,00	2,00	$ 631.700,00	-2,00	-$ 631.700,00		
NP - 08			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404.350,00			1,00	$ 404.350,00	1,00	$ 404.350,00	-1,00	-$ 404.350,00		
NP - 09			Suministro e instalación de codo de D=6" sanitario de 45º	und	$ 139.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 10			Demolición de cámara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404.950,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 11			Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295.400,00			2,00	$ 590.800,00	2,00	$ 590.800,00	-2,00	-$ 590.800,00		
NP - 13			Relleno con gravilla	m3	$ 110.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 14			Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132.529,00			8,00	$ 1.060.232,00	8,00	$ 1.060.232,00	-8,00	-$ 1.060.232,00		
NP - 18			Traslado y/o movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4.900.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 19			Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1.680.380,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 20			Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 21			materiales)	m2	$ 121.130,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP - 22	ART.672		Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
			TRAMO 3: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN VILLA CLARA VÍA A GUABITAS (CALLE 3 VÍA GUABITAS CON CARRERA 6E)							0,00	$ -				

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSION	v2
FECHA	31/08/2023

ITEM	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO		SALDO	
	GRAL.	PART.			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
12			**PRELIMINARES**						$ -	0,00	$ -		
1.1			Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	$ 1.250,00	2.625,00	$ 3.281.250,00		$ -	0,00	$ -	2.625,00	$ 3.281.250,00
13			**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
2.1			Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	308,00	$ 8.316.000,00	225,30	$ 6.083.100,00	225,30	$ 6.083.100,00	82,70	$ 2.232.900,00
2.3			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	10.811,00	$ 31.351.900,00	8.494,00	$ 24.632.600,00	8.494,00	$ 24.632.600,00	2.317,00	$ 6.719.300,00
14			**ESTRUCTURA DE VIA**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
3.1			Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	1.092,00	$ 1.616.160,00	530,60	$ 785.288,00	530,60	$ 785.288,00	561,40	$ 830.872,00
3.2			Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.500,00	1.092,00	$ 11.466.000,00	530,60	$ 5.571.300,00	530,60	$ 5.571.300,00	561,40	$ 5.894.700,00
3.4			Subbase Granular Clase C	m3	$ 117.000,00	83,00	$ 9.711.000,00	80,90	$ 9.465.300,00	80,90	$ 9.465.300,00	2,10	$ 245.700,00
3.6			Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	99,00	$ 99.000.000,00	54,60	$ 54.600.000,00	54,60	$ 54.600.000,00	44,40	$ 44.400.000,00
3.7			Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8.000,00	850,00	$ 6.800.000,00	1.106,70	$ 8.853.600,00	1.106,70	$ 8.853.600,00	-256,70	-$ 2.053.600,00
15			**OBRAS DE DRENAJE**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
4.1			Excavación Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	292,00	$ 6.716.000,00	10,50	$ 241.500,00	10,50	$ 241.500,00	281,50	$ 6.474.500,00
4.2			Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,50	$ 295.000,00		$ -	0,00	$ -	0,50	$ 295.000,00
4.3			Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	6,00	$ 4.380.000,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 4.380.000,00
4.4			Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	153,00	$ 15.147.000,00		$ -	0,00	$ -	153,00	$ 15.147.000,00
4.5			Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89.500,00	27,00	$ 2.416.500,00	20,00	$ 1.790.000,00	20,00	$ 1.790.000,00	7,00	$ 626.500,00
4.6			Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00	45,00	$ 3.330.000,00		$ -	0,00	$ -	45,00	$ 3.330.000,00
4.7			Relleno Con Gravilla	m3	$ 110.000,00	34,00	$ 3.740.000,00	1,70	$ 187.000,00	1,70	$ 187.000,00	32,30	$ 3.553.000,00
4.8			Cámara Inspección Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.850.000,00	4,00	$ 11.400.000,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 11.400.000,00
4.9			Realce Cámara De Inspección	und	$ 420.000,00	1,00	$ 420.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 420.000,00
4.10			Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69.000,00	164,00	$ 11.316.000,00	5,00	$ 345.000,00	5,00	$ 345.000,00	159,00	$ 10.971.000,00
4.11			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990,00	10.250,00	$ 10.147.500,00	396,00	$ 392.040,00	396,00	$ 392.040,00	9.854,00	$ 9.755.460,00
16			**ESPACIO PUBLICO**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
5.1			Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	68,00	$ 54.400.000,00		$ -	0,00	$ -	68,00	$ 54.400.000,00
5.2			Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.000,00	230,00	$ 1.840.000,00	42,70	$ 341.600,00	42,70	$ 341.600,00	187,30	$ 1.498.400,00
5.3			Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	726,00	$ 3.993.000,00		$ -	0,00	$ -	726,00	$ 3.993.000,00
5.4			Afirmado	m3	$ 80.000,00	62,00	$ 4.960.000,00		$ -	0,00	$ -	62,00	$ 4.960.000,00
17			**SEÑALIZACION**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
6.1			Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	8,00	$ 5.840.000,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 5.840.000,00
6.2			Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.700,00	290,00	$ 493.000,00		$ -	0,00	$ -	290,00	$ 493.000,00
6.3			Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50.000,00	21,00	$ 1.050.000,00		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 1.050.000,00
			ITEMS NO PREVISTOS						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 01			Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mes	und	$ 2.330.300,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 03			Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23.700,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 04			excavación	ml	$ 465.470,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901657855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

																		VERSIÓN	v2
																		FECHA	31/08/2023
						CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO				SALDO				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDAD	UND		V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL			CANTIDAD	V/TOTAL			
	GRAL.	PART.																	
NP - 05			para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta	ml	$	155.009,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 06			Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$	938.600,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 07			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$	315.850,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 08			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$	404.350,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 09			SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 6" SANITARIO DE 45º	und	$	139.000,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 10			Demolición de cámara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$	404.950,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 11			Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$	295.400,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 13			Relleno con gravilla	m3	$	110.000,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 14			Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$	132.529,00			5,00	$ 662.645,00	5,00	$ 662.645,00			-5,00	-$ 662.645,00			
NP - 18			Traslado y/o movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$	4.900.000,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 19			Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$	1.680.380,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 20			concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas	ml	$	469.000,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 21			cemento al 6.5% del peso (no	m2	$	121.130,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
NP - 22	ART.672		incluye la preparación de la	ml	$	46.000,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -			
			TRAMO 4: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR CALLEJÓN LA LUCÍA VÍA GUABITAS (VÍAS GUABITAS CALLE 3)								0,00	$ -							
18			**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**							$ -	0,00	$ -							
2.1			Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$	27.000,00	349,00	$ 9.423.000,00	30,80	$ 831.600,00	236,60	$ 6.388.200,00			112,40	$ 3.034.800,00			
2.3			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$	2.900,00	12.250,00	$ 35.525.000,00	1.161,20	$ 3.367.480,00	8.384,80	$ 24.315.920,00			3.865,20	$ 11.209.080,00			
2.4			Desmonte Poste Concreto	und	$	120.000,00	1,00	$ 120.000,00		$ -	0,00	$ -			1,00	$ 120.000,00			
2.5			Transp.Poste.Conc.12Ml.Sitio Sin Increme	und	$	105.000,00	1,00	$ 105.000,00		$ -	0,00	$ -			1,00	$ 105.000,00			
2.6			Apertura Huecos Postes	und	$	70.000,00	1,00	$ 70.000,00		$ -	0,00	$ -			1,00	$ 70.000,00			
2.7			Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$	1.550.000,00	1,00	$ 1.550.000,00		$ -	0,00	$ -			1,00	$ 1.550.000,00			
2.8			Aplomada Postes De Concreto	und	$	88.000,00	1,00	$ 88.000,00		$ -	0,00	$ -			1,00	$ 88.000,00			
2.9			V02 Retenida A Tierra	und	$	385.000,00	1,00	$ 385.000,00		$ -	0,00	$ -			1,00	$ 385.000,00			
19			**ESTRUCTURA DE VIA**		$	-		$ -		$ -	0,00	$ -							
3.1			Conformación De La Calzada Existente	m2	$	1.480,00	1.122,00	$ 1.660.560,00	463,30	$ 685.684,00	463,30	$ 685.684,00			658,70	$ 974.876,00			
3.2			Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$	10.500,00	1.122,00	$ 11.781.000,00	463,30	$ 4.864.650,00	463,30	$ 4.864.650,00			658,70	$ 6.916.350,00			
3.4			Subbase Granular Clase C	m3	$	117.000,00	91,00	$ 10.647.000,00		$ -	0,00	$ -			91,00	$ 10.647.000,00			
3.6			Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (Fast Track)	m3	$	1.000.000,00	109,00	$ 109.000.000,00		$ -	0,00	$ -			109,00	$ 109.000.000,00			
3.7			Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$	8.000,00	267,00	$ 2.136.000,00		$ -	0,00	$ -			267,00	$ 2.136.000,00			
20			**OBRAS DE DRENAJE**		$	-		$ -		$ -	0,00	$ -							
4.1			Excavación Tierra A Mano	m3	$	23.000,00	287,00	$ 6.601.000,00		$ -	0,00	$ -			287,00	$ 6.601.000,00			
4.2			Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$	590.000,00	0,40	$ 236.000,00		$ -	0,00	$ -			0,40	$ 236.000,00			

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN	v2
FECHA	31/08/2023

ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO V/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 5 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 5 V/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO V/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO V/TOTAL
4.3			Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	6,00	$ 4.380.000,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 4.380.000,00
4.4			Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	122,00	$ 12.078.000,00		$ -	0,00	$ -	122,00	$ 12.078.000,00
4.5			Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89.500,00	21,00	$ 1.879.500,00	10,40	$ 930.800,00	10,40	$ 930.800,00	10,60	$ 948.700,00
4.6			Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00	56,00	$ 4.144.000,00		$ -	0,00	$ -	56,00	$ 4.144.000,00
4.7			Relleno Con Gravilla	m3	$ 110.000,00	30,00	$ 3.300.000,00	0,90	$ 99.000,00	0,90	$ 99.000,00	29,10	$ 3.201.000,00
4.8			Cámara Inspección Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.850.000,00	3,00	$ 8.550.000,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 8.550.000,00
4.10			Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69.000,00	137,00	$ 9.453.000,00	2,60	$ 179.400,00	2,60	$ 179.400,00	134,40	$ 9.273.600,00
4.11			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990,00	10.074,00	$ 9.973.260,00		$ -	0,00	$ -	10.074,00	$ 9.973.260,00
21			ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
5.1			Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	58,00	$ 46.400.000,00		$ -	0,00	$ -	58,00	$ 46.400.000,00
5.2			Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.000,00	213,00	$ 1.704.000,00		$ -	0,00	$ -	213,00	$ 1.704.000,00
5.3			Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	692,00	$ 3.806.000,00		$ -	0,00	$ -	692,00	$ 3.806.000,00
5.4			Afirmado	m3	$ 80.000,00	115,00	$ 9.200.000,00	19,00	$ 1.520.000,00	19,00	$ 1.520.000,00	96,00	$ 7.680.000,00
22			SEÑALIZACION		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
6.1			Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	5,00	$ 3.650.000,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.650.000,00
6.2			Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.700,00	268,00	$ 455.600,00		$ -	0,00	$ -	268,00	$ 455.600,00
6.3			Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50.000,00	11,00	$ 550.000,00		$ -	0,00	$ -	11,00	$ 550.000,00
NP			OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 01			Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mes	und	$ 2.330.300,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 02			Corte de pavimento	ml	$ 13.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 03			Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23.700,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 04			excavación	ml	$ 465.470,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 05			para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta	ml	$ 155.009,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 06			Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938.600,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 07			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315.850,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 08			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404.350,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 09			SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 6" SANITARIO DE 45°	und	$ 139.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 10			Demolición de cámara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404.950,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 11			Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295.400,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 13			Relleno con gravilla	m3	$ 110.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 14			Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132.529,00			9,00	$ 1.192.761,00	9,00	$ 1.192.761,00	-9,00	-$ 1.192.761,00
NP - 18			Traslado y/o movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4.900.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 19			Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1.680.380,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 20			Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y llejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | PASO A PASO SEGURO | YCB

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN	v2
FECHA	31/08/2023

ITEM	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO		SALDO	
	GRAL.	PART.			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
NP - 21			Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$ 121.130,00			463,40	$ 56.131.642,00	463,40	$ 56.131.642,00	-463,40	-$ 56.131.642,00
NP - 22	ART.672		Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			TRAMO 5. MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN EL LLANITO TRAMO 1 (VÍA GUABITAS CALLE 3 CON CARRERA 7E) Y TRAMO 2 (ENTRADA AL BARRIO EL LLANITO)							0,00	$ -		
23			**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**						$ -	0,00	$ -		
2.1			Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	764,00	$ 20.628.000,00	233,90	$ 6.315.300,00	718,90	$ 19.410.300,00	45,10	$ 1.217.700,00
2.3			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	26.817,00	$ 77.769.300,00	8.818,00	$ 25.572.200,00	25.841,50	$ 74.940.350,00	975,50	$ 2.828.950,00
2.4			Desmonte Poste Concreto	und	$ 120.000,00	4,00	$ 480.000,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 480.000,00
2.5			Transp,Poste,Conc,12Mt,Sitio Sin Increme	und	$ 105.000,00	4,00	$ 420.000,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 420.000,00
2.6			Apertura Huecos Postes	und	$ 73.000,00	4,00	$ 292.000,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 292.000,00
2.7			Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1.580.000,00	4,00	$ 6.320.000,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 6.320.000,00
2.8			Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88.000,00	4,00	$ 352.000,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 352.000,00
2.9			V02 Retenida A Tierra	und	$ 385.000,00	4,00	$ 1.540.000,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.540.000,00
24			**ESTRUCTURA DE VIA**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
3.1			Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	2.066,00	$ 3.057.680,00		$ -	0,00	$ -	2.066,00	$ 3.057.680,00
3.2			Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.500,00	2.066,00	$ 21.693.000,00		$ -	0,00	$ -	2.066,00	$ 21.693.000,00
3.4			Subbase Granular Clase C	m3	$ 117.000,00	222,00	$ 25.974.000,00		$ -	0,00	$ -	222,00	$ 25.974.000,00
3.6			Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	266,00	$ 266.000.000,00		$ -	0,00	$ -	266,00	$ 266.000.000,00
3.7			Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8.000,00	809,00	$ 6.472.000,00		$ -	0,00	$ -	809,00	$ 6.472.000,00
25			**OBRAS DE DRENAJE**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
4.1			Excavación Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	713,00	$ 16.399.000,00		$ -	0,00	$ -	713,00	$ 16.399.000,00
4.2			Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	1,00	$ 590.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 590.000,00
4.3			Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	8,00	$ 5.840.000,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 5.840.000,00
4.4			Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99.000,00	428,00	$ 42.372.000,00		$ -	183,80	$ 18.196.200,00	244,20	$ 24.175.800,00
4.5			Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89.500,00	20,00	$ 1.790.000,00		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.790.000,00
4.6			Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00	25,00	$ 1.850.000,00		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 1.850.000,00
4.7			Relleno Con Gravilla	m3	$ 110.000,00	75,00	$ 8.250.000,00		$ -	28,50	$ 3.135.000,00	46,50	$ 5.115.000,00
4.8			Cámara Inspección Tipo B H=2,51-3,00 Mts	und	$ 2.850.000,00	6,00	$ 17.100.000,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 17.100.000,00
4.10			Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69.000,00	379,00	$ 26.151.000,00	83,30	$ 5.747.700,00	83,30	$ 5.747.700,00	295,70	$ 20.403.300,00
4.11			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990,00	25.027,00	$ 24.776.730,00		$ -	0,00	$ -	25.027,00	$ 24.776.730,00
26			**ESPACIO PUBLICO**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
5.1			Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	79,00	$ 63.200.000,00		$ -	0,00	$ -	79,00	$ 63.200.000,00
5.2			Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.000,00	694,00	$ 5.552.000,00		$ -	0,00	$ -	694,00	$ 5.552.000,00
5.3			Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	786,00	$ 4.323.000,00		$ -	0,00	$ -	786,00	$ 4.323.000,00
5.4			Afirmado	m3	$ 80.000,00	129,00	$ 10.320.000,00	25,00	$ 2.000.000,00	25,00	$ 2.000.000,00	104,00	$ 8.320.000,00

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSION	v2
FECHA	31/08/2023

ITEM	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO		SALDO	
	GRAL.	PART.			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
27			**SEÑALIZACION**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1			Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	5,00	$ 3.650.000,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.650.000,00
6.2			Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.700,00	268,00	$ 455.600,00		$ -	0,00	$ -	268,00	$ 455.600,00
6.3			Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50.000,00	11,00	$ 550.000,00		$ -	0,00	$ -	11,00	$ 550.000,00
			ITEMS NO PREVISTOS						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 01			Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mas	und	$ 2.330.300,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 03			Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23.700,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 04			excavación	ml	$ 465.470,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 05			para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta	ml	$ 155.009,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 06			Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938.600,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 07			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315.850,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 08			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404.350,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 09			SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 6" SANITARIO DE 45°	und	$ 139.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 10			Demolición de cámara de alcantarillado existente, h < 1,5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404.950,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 11			Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295.400,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 13			Relleno con gravilla	m3	$ 110.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 14			Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132.529,00			17,00	$ 2.252.993,00	17,00	$ 2.252.993,00	-17,00	-$ 2.252.993,00
NP - 18			Traslado y/o movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4.900.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 19			Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1.680.380,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 20			Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 21			materiales)	m2	$ 121.130,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 22	ART.672		Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			TRAMO 6. PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1A Y LA BOCACALLE DE LA CALLE 1A, VÍA COLISEO, MUNICIPIO DE GUACARÍ							0,00	$ -		
28			**PRELIMINARES**						$ -	0,00	$ -		
1,1			Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	$ 1.250,00	2.692,00	$ 3.365.000,00		$ -	1.039,70	$ 1.299.625,00	1.652,30	$ 2.065.375,00
29			**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
2,1			Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 27.000,00	638,00	$ 17.226.000,00	63,60	$ 1.717.200,00	633,75	$ 17.111.250,00	4,25	$ 114.750,00
2,2			Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	$ 21.500,00	163,00	$ 3.504.500,00	55,50	$ 1.193.250,00	55,50	$ 1.193.250,00	107,50	$ 2.311.250,00
2,3			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.900,00	22.395,00	$ 64.945.500,00	2.396,60	$ 6.950.140,00	23.891,40	$ 69.285.060,00	-1.496,40	-$ 4.339.560,00
2,4			Desmonte Poste Concreto	und	$ 120.000,00	1,00	$ 120.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 120.000,00
2,5			Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 100.000,00
2,6			Apertura Huecos Postes	und	$ 70.000,00	1,00	$ 70.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 70.000,00
2,7			Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1.550.000,00	1,00	$ 1.550.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.550.000,00

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible · GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA · **CONSORCIO INTERVIAL 2023**

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN	v2
FECHA	31/08/2023

					CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDAD**	**UND**	**V/UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**
	GRAL.	**PART.**											
2.8			Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88.000,00	1,00	$ 88.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 88.000,00
2.9			V02 Retenida A Tierra	und	$ 385.000,00	1,00	$ 385.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 385.000,00
30			**ESTRUCTURA DE VIA**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
3.1			Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.480,00	1.345,00	$ 1.990.600,00		$ -	858,80	$ 1.271.024,00	486,20	$ 719.576,00
3.5			Base Granular Clase C	m3	$ 200.000,00	146,00	$ 29.200.000,00	24,00	$ 4.800.000,00	152,00	$ 30.400.000,00	-6,00	-$ 1.200.000,00
3.6			Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.000.000,00	194,00	$ 194.000.000,00		$ -	169,70	$ 169.700.000,00	24,30	$ 24.300.000,00
3.7			Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8.000,00	1.307,00	$ 10.456.000,00	144,50	$ 1.156.000,00	953,20	$ 7.625.600,00	353,80	$ 2.830.400,00
31			**OBRAS DE DRENAJE**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
4.1			Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23.000,00	19,00	$ 437.000,00		$ -	16,70	$ 384.100,00	2,30	$ 52.900,00
4.2			Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590.000,00	0,20	$ 118.000,00		$ -	0,00	$ -	0,20	$ 118.000,00
4.3			Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730.000,00	4,00	$ 2.920.000,00		$ -	4,00	$ 2.920.000,00	0,00	$ -
4.5			Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89.500,00	35,00	$ 3.132.500,00		$ -	13,60	$ 1.217.200,00	21,40	$ 1.915.300,00
4.7			Relleno Con Gravilla	m3	$ 110.000,00	6,00	$ 660.000,00		$ -	1,20	$ 132.000,00	4,80	$ 528.000,00
4.8			Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.850.000,00	1,00	$ 2.850.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.850.000,00
4.10			Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69.000,00	12,00	$ 828.000,00		$ -	3,40	$ 234.600,00	8,60	$ 593.400,00
4.11			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990,00	668,00	$ 661.320,00		$ -	629,60	$ 623.304,00	38,40	$ 38.016,00
32			**ESPACIO PUBLICO**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
5.1			Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800.000,00	46,00	$ 36.800.000,00	20,20	$ 16.160.000,00	22,51	$ 18.008.000,00	23,49	$ 18.792.000,00
5.2			Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.000,00	260,00	$ 2.080.000,00	94,00	$ 752.000,00	396,90	$ 3.175.200,00	-136,90	-$ 1.095.200,00
5.3			Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.500,00	509,00	$ 2.799.500,00	377,30	$ 2.075.150,00	422,70	$ 2.324.850,00	86,30	$ 474.650,00
5.4			Afirmado	m3	$ 80.000,00	77,00	$ 6.160.000,00	39,40	$ 3.152.000,00	67,40	$ 5.392.000,00	9,60	$ 768.000,00
33			**SEÑALIZACION**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		
6.1			Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730.000,00	9,00	$ 6.570.000,00		$ -	0,00	$ -	9,00	$ 6.570.000,00
6.2			Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.700,00	495,00	$ 841.500,00		$ -	0,00	$ -	495,00	$ 841.500,00
6.3			Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50.000,00	12,00	$ 600.000,00		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 600.000,00
			OBRA CONTATADA EN OTROS SECTORES Y EJECUTADA EN ESTE						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.4			Subbase Granular Clase C	m3	$ 117.000,00			3,84	$ 449.280,00	3,84	$ 449.280,00	-3,84	-$ 449.280,00
4.6			Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74.000,00			7,80	$ 577.200,00	7,80	$ 577.200,00	-7,80	-$ 577.200,00
4.9			Realce Camara De Inspeccion	und	$ 420.000,00			2,00	$ 840.000,00	2,00	$ 840.000,00	-2,00	-$ 840.000,00
NP			**OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA**						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP - 01			Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	$ 2.330.300,00			1,00	$ 2.330.300,00	1,00	$ 2.330.300,00	-1,00	-$ 2.330.300,00
NP - 03			Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23.700,00			138,00	$ 3.270.600,00	138,00	$ 3.270.600,00	-138,00	-$ 3.270.600,00
NP - 04			Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	$ 465.470,00			138,00	$ 64.234.860,00	138,00	$ 64.234.860,00	-138,00	-$ 64.234.860,00
NP - 05			Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	$ 155.009,00			7,80	$ 1.209.070,20	7,80	$ 1.209.070,20	-7,80	-$ 1.209.070,20
NP - 06			Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938.600,00			2,00	$ 1.877.200,00	2,00	$ 1.877.200,00	-2,00	-$ 1.877.200,00
NP - 07			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315.850,00			1,00	$ 315.850,00	1,00	$ 315.850,00	-1,00	-$ 315.850,00

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | **CONSORCIO INTERVIAL 2023**

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

																		VERSIÓN	v2
																		FECHA	31/08/2023
					CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO				SALDO					
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL			CANTIDAD	V/TOTAL				
	GRAL.	PART.																	
NP - 08			Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404.350,00			1,00	$ 404.350,00	1,00	$ 404.350,00			-1,00	-$ 404.350,00				
NP - 09			SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 6" SANITARIO DE 45º	und	$ 139.000,00			2,00	$ 278.000,00	2,00	$ 278.000,00			-2,00	-$ 278.000,00				
NP - 10			Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404.950,00			1,00	$ 404.950,00	1,00	$ 404.950,00			-1,00	-$ 404.950,00				
NP - 11			Conexión tuberia novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295.400,00			5,00	$ 1.477.000,00	5,00	$ 1.477.000,00			-5,00	-$ 1.477.000,00				
NP - 13			Relleno con gravilla	m3	$ 110.000,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -				
NP - 14			Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132.529,00			3,00	$ 397.587,00	3,00	$ 397.587,00			-3,00	-$ 397.587,00				
NP - 18			Traslado y/o movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4.900.000,00			1,00	$ 4.900.000,00	1,00	$ 4.900.000,00			-1,00	-$ 4.900.000,00				
NP - 19			Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1.680.380,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -				
NP - 20			varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469.000,00			7,10	$ 3.329.900,00	7,10	$ 3.329.900,00			-7,10	-$ 3.329.900,00				
NP - 21			materiales)	m2	$ 121.130,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -				
NP - 22	ART.672		Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46.000,00				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -				
									$ -	0,00	$ -								
										0,00	$ -			0,00	$ -				
			TOTAL COSTOS				$ 2.914.671.800,00		$ 594.073.310,00		$ 1.252.422.604,00				$ 1.662.249.196,00				
			COSTOS DIRECTOS				$ 2.133.102.898		$ 434.772.621		$ 916.585.629				$ 1.216.517.269				
			ADMINISTRACION		32,64%		$ 696.244.786		$ 141.909.784		$ 299.173.549				$ 397.071.237				
			IMPREVISTOS		1,00%		$ 21.331.029		$ 4.347.726		$ 9.165.856				$ 12.165.173				
			UTILIDAD		3,00%		$ 63.993.087		$ 13.043.179		$ 27.497.569				$ 36.495.518				
			PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 79.424.165,00	1,00	$ 79.424.165,00	0,40	$ 52.970.007,00	0,73	$ 79.424.165,00			0,27	$ 21.200.341,00				
			PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 118.494.642,00	1,00	$ 118.494.642,00		$ -	0,00	$ -			1,00	$ 118.494.642,00				
			COVID		$ 42.112.357,00	1,00	$ 42.112.357,00		$ -	0,00	$ -			1,00	$ 42.112.357,00				
			VALOR TOTAL PREACTA DE OBRA:				$ 3.154.702.964		$ 647.043.317,00		$ 1.331.846.769,00				$ 1.844.056.536				
			PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO						20,51%		42,22%				58,45%				

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: **SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.**

ING. FABIO ENRIQUE GARRIDO PANESSO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO J. ORDOÑEZ PEÑA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	5	FECHA DE ACTA	31/08/2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 6

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

VERSIÓN: V2
FECHA: 31/08/2023

ITEM	ESPECIF		ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO V/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 5 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 5 V/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO V/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO V/TOTAL
1			**PRELIMINARES**										
1,1			Demolición de Concreto Existente	m3	$ 17.000,00	2.518	$ 42.799.200,00	3,60	$ 61.200,00	3,60	$ 61.200,00	2.514	$ 42.738.000,00
2			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0	$ -
2,1			Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 25.000,00	3.061	$ 76.530.000,00	461,60	$ 11.540.000,00	1.112,10	$ 27.802.500,00	1.949	$ 48.727.500,00
2,2			Conformación de la Calzada Existente	m2	$ 1.400,00	4.583	$ 6.415.500,00	832,60	$ 1.165.640,00	2.132,60	$ 2.985.640,00	2.450	$ 3.429.860,00
2,3			Geotextil TT400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.000,00	5.118	$ 51.177.000,00	532,60	$ 5.326.000,00	1.832,60	$ 18.326.000,00	3.285	$ 32.851.000,00
2,4			Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante.	m2	$ 19.000,00	1.619	$ 30.764.800,00		$ -	0,00	$ -	1.619	$ 30.764.800,00
2,5			Afirmado	m3	$ 80.000,00	108	$ 8.656.000,00		$ -	94,90	$ 7.592.000,00	13	$ 1.064.000,00
2,6			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.600,00	117.671	$ 305.945.198,00	17.399,00	$ 45.237.400,00	41.922,90	$ 108.999.540,00	75.748	$ 196.945.658,00
3			**ESTRUCTURA DE VIA**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0	$ -
3,1			Subbase granular Clase C	m3	$ 115.000,00	1.128	$ 129.718.850,00	126,90	$ 14.593.500,00	451,90	$ 51.968.500,00	676	$ 77.750.350,00
3,2			Pavimento de Concreto Hidraulico MR 4.2 Mpa, incluye el acero de Refuerzo transversal,	m3	$ 830.000,00	825	$ 684.625.500,00	43,70	$ 36.271.000,00	186,45	$ 154.753.500,00	638	$ 529.872.000,00
3,3			Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.100,00	1.959	$ 15.868.386,00	1.157,40	$ 9.374.940,00	1.157,40	$ 9.374.940,00	802	$ 6.493.446,00
3,4			Transporte de Equipo 31 KM A 50 KM	t/k	$ 1.200,00	3.254	$ 3.905.280,00		$ -	0,00	$ -	3.254	$ 3.905.280,00
4			**ESTRUCTURA DE VIA**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0	$ -
4.1			Excavaciones Varias sin Clasificar a mano	m3	$ 31.000,00	367	$ 11.386.610,00		$ -	26,70	$ 827.700,00	341	$ 10.558.910,00
4.2			Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13.000,00	478	$ 6.207.500,00	1.445,70	$ 18.794.100,00	1.480,50	$ 19.246.500,00	-1.003	-$ 13.039.000,00
4.3			Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 680.000,00	37	$ 25.160.000,00		$ -	0,00	$ -	37	$ 25.160.000,00
4.4			Tub. PVC Novafort 12"	m	$ 150.000,00	68	$ 10.260.000,00		$ -	0,00	$ -	68	$ 10.260.000,00
4.5			Tub. PVC Novafort 6"	m	$ 89.000,00	205	$ 18.204.950,00		$ -	48,40	$ 4.307.600,00	156	$ 13.897.350,00
4.6			Camara de Inspección Tipo B H=2.51 - 3.00 m	und	$ 2.700.000,00	7	$ 18.900.000,00		$ -	0,00	$ -	7	$ 18.900.000,00
4.7			Realce Camara de Inspección	und	$ 305.000,00	25	$ 7.625.000,00		$ -	0,00	$ -	25	$ 7.625.000,00
4.8			Relleno Recebo- Saltarin + Acarreo	m3	$ 66.000,00	237	$ 15.671.040,00		$ -	9,70	$ 640.200,00	228	$ 15.030.840,00
4.9			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 1.000,00	14.086	$ 14.086.000,00		$ -	1.006,60	$ 1.006.600,00	13.079	$ 13.079.400,00
5			**ESPACIO PUBLICO**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0	$ -
5.1			Excavaciones Varias sin Clasificar a mano para andenes	m3	$ 31.000,00	169	$ 5.235.900,00		$ -	0,00	$ -	169	$ 5.235.900,00
5.2			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.780,00	7.004	$ 19.471.620,00		$ -	0,00	$ -	7.004	$ 19.471.620,40
5.3			Andén en Concreto H=0,10 m	m2	$ 400.000,00	244	$ 97.748.400,00		$ -	0,00	$ -	244	$ 97.748.400,00
5.4			Sardinel en Concreto 15x15	m	$ 46.000,00	1.750	$ 80.500.000,00		$ -	0,00	$ -	1.750	$ 80.500.000,00
5.5			Loseta Guía Táctil 20x20x6 cm	m2	$ 101.000,00	207	$ 20.907.000,00		$ -	0,00	$ -	207	$ 20.907.000,00
5.6			Loseta Guía Puntos 20x20x6 cm	m2	$ 101.000,00	2	$ 235.330,00		$ -	0,00	$ -	2	$ 235.330,00
5.7			Losa Concreto E=0,10 cm para rampa tipo vado	m2	$ 850.000,00	110	$ 93.500.000,00		$ -	0,00	$ -	110	$ 93.500.000,00
5.8			Relleno en Recebo	m3	$ 78.500,00	490	$ 38.465.000,00		$ -	0,00	$ -	490	$ 38.465.000,00
6			**SEÑALIZACION**		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0	$ -
6.1			Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.800,00	3.892,00	$ 7.005.600,00		$ -	0,00	$ -	3.892	$ 7.005.600,00
6.2			Marca Vial con Pintura en Frío	m2	$ 41.700,00	838,75	$ 34.975.875,00		$ -	0,00	$ -	839	$ 34.975.875,00
6.3			Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	$ 700.000,00	29,00	$ 20.300.000,00		$ -	0,00	$ -	29	$ 20.300.000,00
			ITEMS NO PREVISTOS						$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 01			Cámara inspección tipo b h=0,5-1.50 mts	und	$ 2.330.300,00			2,00	$ 4.660.600,00	2,00	$ 4.660.600,00	-2	-$ 4.660.600,00
NP - 03			Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23.700,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 04			Filtro francas de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	$ 465.470,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 05			Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	$ 155.009,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 06			Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938.600,00			4,00	$ 3.754.400,00	4,00	$ 3.754.400,00	-4	-$ 3.754.400,00

PREACTA PARCIAL 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | **CONSORCIO INTERVIAL 2023**

FRENTE 6

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

VERSIÓN v2
FECHA 31/08/2023

ITEM	ESPECIF	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO V/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 5 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 5 V/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO V/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO V/TOTAL
NP - 07		Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315.850,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 08		Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404.350,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 09		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 6" SANITARIO DE 45°	und	$ 139.000,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 10		Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404.950,00			4,00	$ 1.619.800,00	4,00	$ 1.619.800,00	-4	-$ 1.619.800,00
NP - 11		Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295.400,00			5,00	$ 1.477.000,00	5,00	$ 1.477.000,00	-5	-$ 1.477.000,00
NP - 13		Relleno con gravilla	m3	$ 110.000,00			6,30	$ 693.000,00	6,30	$ 693.000,00	-6	-$ 693.000,00
NP - 14		Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132.529,00			48,00	$ 6.361.392,00	48,00	$ 6.361.392,00	-48	-$ 6.361.392,00
NP - 18		Traslado y /o movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4.900.000,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 19		Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1.680.380,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 20		Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469.000,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 21		Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$ 121.130,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
NP - 22	ART.672-13	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46.000,00				$ -	0,00	$ -	0	$ -
								$ -	0,00	$ -		
		TOTAL COSTOS				$ 1.902.251,539		$ 160.929,972		$ 426.458,612		$ 1.475.792,927
		COSTOS DIRECTOS				$ 1.458.930,951		$ 123.425,169		$ 327.072,238		$ 1.131.858,714
		ADMINISTRACION		26,39%		$ 384.963,349		$ 32.567,797		$ 86.303,484		$ 298.659,865
		IMPREVISTOS		1,00%		$ 14.589,310		$ 1.234,252		$ 3.270,722		$ 11.318,587
		UTILIDAD		3,00%		$ 43.767,929		$ 3.702,755		$ 9.812,167		$ 33.955,761
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 31.891.315,00	1	$ 31.891.315,00	0,225	$ 7.175,547	0,45	$ 14.351.094,00	0,55	$ 17.540.221,00
		PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 68.439.542,00	1	$ 68.439.542,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 68.439.542,00
		COVID		$ 23.371.569,00	1	$ 23.371.569,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 23.371.569,00
		VALOR NETO A PAGAR				$ 2.025.953,965		$ 168.105,519		$ 440.809,706		$ 1.585.144,259
		PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO						**8,30%**		**21,76%**		**78,24%**

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.

ING. FABIO ENRIQUE GARRIDO P.
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO J. ORDOÑEZ PEÑA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

	PREACTA PAR	**OBRA No. 06**	
CON OBRA:	*1.310.02.59.8.0655.de 2022*		
OBJE	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIREC /OR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02.59.1.0457 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA PARCIAL DE OBRA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | YCB

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 7

"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, CALLE 5 ENTRE CARRERAS 6BN Y 6AN, CARRERA 6N ENTRE CALLES 5 Y 7, CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 1 Y 1N, CORREGIMIENTO LA FLORESTA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 8 Y 10, CORREGIMIENTO DE COSTA RICA"

																		VERSION	V2
																		FECHA	6/09/2023
				CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 3		EJECUTADO ACTA 4		EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**V/UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**
	SECTOR 4: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO LA FLORESTA															
1	**PRELIMINARES**															
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	$ 1.250,00	2.968,50	$ 3.710.625,00			$ -	2.968,5	$ 3.710.625,00		$ -	2.968,50	$ 3.710.625,00	0,00	$ -
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**															
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	$ 26.000,00	932,57	$ 24.246.820,00		188	$ 4.888.000,00	205	$ 5.341.180,00	157,41	$ 4.092.660,00	550,84	$ 14.321.840,00	381,73	$ 9.924.980,00
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	$ 2.900,00	35.519,55	$ 103.006.695,00		7.332,00	$ 21.262.800,00	8.011,77	$ 23.234.133,00	6.138,99	$ 17.803.071,00	21.482,76	$ 62.300.004,00	14.036,79	$ 40.706.691,00
2,3	Demol.Camara De Concreto	und	$ 94.000,00	1,00	$ 94.000,00			$ -	1,00	$ 94.000,00		$ -	1,00	$ 94.000,00	0,00	$ -
3	**ESTRUCTURA DE VIA**															
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.400,00	2.293,25	$ 3.210.550,00		456	$ 638.400,00		$ -	0,00	$ -	456,00	$ 638.400,00	1.837,25	$ 2.572.150,00
3,2	Base Granular Clase C	m3	$ 180.000,00	458,65	$ 82.557.000,00			$ -	91,20	$ 16.416.000,00	0,00	$ -	91,20	$ 16.416.000,00	367,45	$ 66.141.000,00
3,3	Pavimento de concreto hidraulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.100.000,00	481,59	$ 529.749.000,00			$ -	39,69	$ 43.659.000,00	40,53	$ 44.580.690,00	80,22	$ 88.239.690,00	401,37	$ 441.509.310,00
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	ko	$ 8.000,00	1.748,96	$ 13.991.680,00			$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.748,96	$ 13.991.680,00
3,5	Afirmado	m2	$ 130.000,00	444,87	$ 57.833.100,00			$ -	43,20	$ 5.616.000,00		$ -	43,20	$ 5.616.000,00	401,67	$ 52.217.100,00
4	**OBRAS DE DRENAJE**															
4,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 24.300,00	4,29	$ 104.247,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	4,29	$ 104.247,00
4,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 600.000,00	0,12	$ 72.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,12	$ 72.000,00
4,3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 770.000,00	2,00	$ 1.540.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.540.000,00
4,4	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 90.000,00	3,20	$ 288.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,20	$ 288.000,00
4,5	Relleno Con Gravilla	m3	$ 170.000,00	0,42	$ 71.400,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,42	$ 71.400,00
4,6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.980.000,00	1,00	$ 2.980.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.980.000,00
4,7	Realce Camara De Inspeccion	und	$ 510.000,00	1,00	$ 510.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 510.000,00
4,8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 145.000,00	1,24	$ 179.800,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,24	$ 179.800,00
4,9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	$ 2.800,00	162,85	$ 455.980,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	162,85	$ 455.980,00
5	**ESPACIO PUBLICO**															
5,2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	$ 30.000,00	1.459,00	$ 43.770.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.459,00	$ 43.770.000,00
6	**SEÑALIZACION**															
6,1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo III	und	$ 690.000,00	25,00	$ 17.250.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 17.250.000,00
6,2	Linea de Demarcacion con Resina Termoplastica.	m	$ 1.700,00	1.498,61	$ 2.547.637,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.498,61	$ 2.547.637,00
6,3	Marca Vial Con Resina Termoplastica.	m2	$ 52.000,00	11,50	$ 598.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	11,50	$ 598.000,00
	SECTOR 3: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10 CORREGIMIENTO DE COSTA RICA															
1	**PRELIMINARES**															
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	$ 1.250,00	2.824,24	$ 3.530.300,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	2.824,24	$ 3.530.300,00
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**															
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	$ 26.400,00	459,80	$ 12.138.720,00			$ -		$ -	197	$ 5.195.520,00	196,80	$ 5.195.520,00	263,00	$ 6.943.200,00
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	$ 2.900,00	15.827,92	$ 45.900.968,00			$ -		$ -	7.675	$ 22.258.080,00	7.675,20	$ 22.258.080,00	8.152,72	$ 23.642.888,00
2,3	Demol.Camara De Concreto	und	$ 94.500,00	1,00	$ 94.500,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 94.500,00
2,4	Demolición De Pavimentos Rigidos	m2	$ 30.000,00	22,65	$ 679.500,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	22,65	$ 679.500,00
3	**ESTRUCTURA DE VIA**															
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1.400,00	1.041,18	$ 1.457.652,00			$ -		$ -	450	$ 630.000,00	450,00	$ 630.000,00	591,18	$ 827.652,00
3,2	Base Granular Clase C	m3	$ 180.000,00	104,21	$ 18.757.800,00			$ -		$ -	45	$ 8.100.000,00	45,00	$ 8.100.000,00	59,21	$ 10.657.800,00
3,3	Pavimento de concreto hidraulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1.100.000,00	145,89	$ 160.479.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	145,89	$ 160.479.000,00
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	ko	$ 8.000,00	1.221,18	$ 9.769.440,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.221,18	$ 9.769.440,00
4	**OBRAS DE DRENAJE**															
4,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 24.000,00	13,32	$ 319.680,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	13,32	$ 319.680,00
4,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 600.000,00	0,12	$ 72.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,12	$ 72.000,00
4,3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 770.000,00	4,00	$ 3.080.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.080.000,00
4,4	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 90.000,00	19,80	$ 1.782.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	19,80	$ 1.782.000,00
4,5	Relleno Con Gravilla	m3	$ 180.000,00	2,54	$ 457.200,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	2,54	$ 457.200,00
4,6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2.950.000,00	1,00	$ 2.950.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.950.000,00
4,7	Realce Camara De Inspeccion	und	$ 510.000,00	3,00	$ 1.530.000,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.530.000,00
4,8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 155.000,00	6,93	$ 1.074.150,00			$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	6,93	$ 1.074.150,00

PREACTA PARCIAL DE OBRA No. 05

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.1-0655-de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO;**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901687855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO ORDONEZ*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA PARCIAL DE OBRA NO.	*5*	**FECHA DE ACTA**	*31/08/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | YCB

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 7

"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. CALLE 6 ENTRE CARRERAS 5BN Y 6AN, CARRERA 6N ENTRE CALLES 6 Y 7, CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 1 Y 1N, CORREGIMIENTO LA FLORESTA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10, CORREGIMIENTO DE COSTA RICA"

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 3		EJECUTADO ACTA 4		EJECUTADO ACTA 5		ACUMULADO		VERSION: v2 FECHA: 6/09/2023 SALDO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**V/UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**
4,9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	$ 2.800,00	455,41	$ 1.275.148,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	455,41	$ 1.275.148,00
5	**ESPACIO PUBLICO**														
5,1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	$ 109.000,00	346,46	$ 37.764.140,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	346,46	$ 37.764.140,00
5,2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	$ 30.900,00	321,65	$ 9.938.985,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	321,65	$ 9.938.985,00
5,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5.450,00	460,78	$ 2.511.251,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	460,78	$ 2.511.251,00
5,4	Afirmado	m3	$ 136.000,00	69,35	$ 9.431.600,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	69,35	$ 9.431.600,00
6	**SENALIZACION**														
6,1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III	und	$ 690.000,00	7,00	$ 4.830.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 4.830.000,00
6,2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.750,00	412,15	$ 721.263,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	412,15	$ 721.262,50
6,3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 52.000,00	18,29	$ 951.080,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	18,29	$ 951.080,00
TOTAL COSTOS					$ 1.220.262.911		$ 26.789.200		$ 98.070.938		$ 102.660.021		$ 227.520.159		$ 992.742.752
COSTOS DIRECTOS					$ 890.702.855		$ 19.554.161		$ 71.584.626		$ 74.934.322		$ 166.073.109		$ 724.629.746
ADMINISTRACION			33,50%		$ 298.385.456	$ 298.385.456	$ 6.550.644	$ 6.550.644	$ 23.980.850		$ 25.102.998		$ 55.634.491		$ 242.750.965
IMPREVISTOS			1,00%		$ 8.907.029	$ 8.907.029	$ 195.542	$ 195.542	$ 715.846		$ 749.343		$ 1.660.731		$ 7.246.297
UTILIDAD			2,50%		$ 22.267.571	$ 22.267.571	$ 488.854	$ 488.854	$ 1.789.616		$ 1.873.358		$ 4.151.828		$ 18.115.744
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)					$ 94.507.350,00				$ 11.170.780,00		$ 1.459.980		$ 12.630.760,00		$ 81.876.590,00
PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)					$ 118.548.751,00								$ -		$ 118.548.751,00
COVID					$ 8.287.035,00						$ -		$ -		$ 8.287.035,00
VALOR NETO A PAGAR					$ 1.441.606.047		$ 26.789.200		$ 109.241.718		$ 104.120.001		$ 240.150.919		$ 1.201.455.128
PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO							1,86%		7,58%		7,22%		16,66%		83,34%

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL UN PESO M/CTE

ING. FABIO E. GARRIDO PANESSO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING.ANTONIO J. ORDONEZ PEÑA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023