ACTA DE CONTRATO PARCIAL 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA NO.	*11*	**FECHA DE ACTA**	*01/06/2024 A 30/09/2024*

INFITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN: V2
FECHA: 23/05/2023

FRENTE	OBJETO	INICIO CONTRATO	MODIFICATORIA 2	EJECUTADO ACTA 11	ACUMULADO	SALDO
1	VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ 1.981.539.293	$ 12.435.557.204	$ 4.014.729.710
2	ACTUALIZACION DEL PROYECTO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$ -	$ -	$ 1.503.248.305
3	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 7.709.424.141	$ 11.807.163.770	$ 1.631.864.549	$ 12.325.115.214	$ (517.951.444)
4	REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 1.269.587.452	$ 1.262.692.021	$ -	$ -	$ 1.262.692.021
5	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ	$ 3.154.702.969	$ 3.793.778.348	$ 582.507.677	$ 3.779.834.814	$ 13.943.534
6	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARÍ	$ 2.025.953.960	$ 2.054.913.188	$ 735.479.914	$ 2.013.553.336	$ 41.359.852
7	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 2.255.012.403	$ 2.344.683.037	$ 226.590.420	$ 1.681.727.545	$ 662.955.492
	ADMINISTRACION	$ 6.665.291.494	$ 9.024.567.630	$ 1.123.521.122	$ 7.225.375.763	$ 1.799.191.867
	IMPREVISTOS	$ 169.412.962	$ 221.893.601	$ 27.909.553	$ 165.400.677	$ 56.492.923
	UTILIDAD	$ 438.133.211	$ 567.260.112	$ 72.239.927	$ 407.983.319	$ 159.276.793
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 39.216.765.583**	**$ 5.157.981.853**	**$ 32.235.788.114**	**$ 6.980.977.469**
	% EJECUCIÓN			**13,15%**	82,20%	17,80%

saldo del anticipo	Cuota de amortizacion acta No.10	% amortizado acta No.10
$ -	$ -	0,00%

Valor Anticipo Otorgado	$	5.722.323.588,00
Valor Amortizado Presenta Acta	$	-
Valor Amortizado Acumulado	$	5.722.323.588,00
Valor Saldo por Amortizar	$	-

VALOR ACTA	$	5.157.981.853
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-
VALOR A PAGAR	$	5.157.981.853

CANTIDAD EN LETRAS	**CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS**

ING. FABIO GARRIDO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ADOLFO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

JUAN DAVID ESTUPIÑAN
Director de Proyectos y Director de Interventoria
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E

JULIAN ANDRES RESTREPO TABORDA
REPRESENTANTE LEGAL
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E

ING. ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL VALLE

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.360.17.17-4160 de 2024		
INTERVENTORIA:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E	NIT:	900061680-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN ANDRES RESTREPO	DIRECTOR DE OBRA:	JUAN DAVID ESTUPIÑAN
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	4/10/2024
Acta	Acta Parcial 11	FECHA DE ACTA	1-06-2024 a 30-09-2024

FRENTE 1
CONSTRUCCIÓN DE "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR			CANT	VALOR
FRENTE 1 - TULUA - "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"																			
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES																		
1.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes (sin retiro)	m3	1.767	$ 145.000	$ 256.215.000		-990,10		$ (143.564.500)				$ -	776,90	$ 112.650.500			776,90	$ 112.650.500
1.2	Demolición de pisos y andenes de concreto (incluye retiro)	m2	444	$ 34.000	$ 15.096.000	2.804,00			$ 95.336.000	200,00			$ 6.800.000	3.448,00	$ 117.232.000	200,00	$ 6.800.000	3.448,00	$ 117.232.000
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION																		
2.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales (sin retiro)	m3	11.956	$ 25.000	$ 298.900.000		-3.957,00		$ (98.925.000)	2.661,00			$ 66.525.000	10.660,00	$ 266.500.000	3228,00	$ 80.700.000	10.391,00	$ 259.775.000
2.2	Conformación de la calzada existente	m2	20.285	$ 1.510	$ 30.630.350		-555,00		$ (838.050)	340,00			$ 513.400	20.070,00	$ 30.305.700	1387,00	$ 2.094.370	20.070,00	$ 30.305.700
2.3	Terraplenes (No incluye transporte)	m3	32	$ 14.000	$ 448.000	1.331,00			$ 18.634.000		-60,00		$ (840.000)	1.303,00	$ 18.242.000	96,04	$ 1.344.560	1.303,04	$ 18.242.560
2.4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	1.139.338	$ 2.800	$ 3.190.145.834		-865.670,80		$ (2.423.878.234)	159.858,18			$ 447.602.904	433.525,18	$ 1.213.870.504	159857,88	$ 447.602.064	433.525,18	$ 1.213.870.504
3	ESTRUCTURA DE VIA																		
3.1	Base granular clase B gradación fina	m3	4.057	$ 225.000	$ 912.825.000		-666,00		$ (149.850.000)				$ -	3.391,00	$ 762.975.000	0,00	$ -	3.391,00	$ 762.975.000
3.2	Sub-base granular clase B SBG-50	m3	4.057	$ 220.000	$ 892.540.000		-462,00		$ (101.640.000)	2,00			$ 440.000	3.597,00	$ 791.340.000	2,00	$ 440.000	3.597,00	$ 791.340.000
3.3	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Compra de mezcla	m3	2.028	$ 958.000	$ 1.942.824.000		-874,61		$ (837.872.561)	449,61			$ 430.722.561	1.603,00	$ 1.535.674.000	462,00	$ 442.598.000	1.578,92	$ 1.512.602.122
3.4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	20.285	$ 3.750	$ 76.068.750		-3.146,00		$ (11.797.500)				$ -	17.139,00	$ 64.271.250	0,00	$ -	17.139,00	$ 64.271.250
3.5	Afirmado	m3	1.518	$ 180.000	$ 273.150.000	384,50			$ 69.210.000	98,00			$ 17.640.000	2.000,00	$ 360.000.000	98,00	$ 17.640.000	2.000,00	$ 360.000.000
4	OBRAS DE DRENAJE																		
4.1	Excavaciones varias sin clasificar (sin retiro)	m3	3.230	$ 115.000	$ 371.450.000	4.839,00			$ 556.485.000				$ -	8.069,00	$ 927.935.000	0,00	$ -	8.069,00	$ 927.935.000
4.2	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	17.616	$ 11.000	$ 193.776.000		-810,00		$ (8.910.000)	745,00			$ 8.195.000	17.551,00	$ 193.061.000	745,46	$ 8.200.074	17.551,46	$ 193.066.074
4.3	Tubería de plástico tipo PVC norma nto-5055 de diámetro 900 mm (sin suministro)	m	85	$ 2.200.000	$ 187.000.000		-85,00		$ (187.000.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.4	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	176	$ 930.000	$ 163.680.000		-149,00		$ (138.570.000)	33,00			$ 30.690.000	60,00	$ 55.800.000	33,00	$ 30.690.000	60,00	$ 55.800.000
4.5	Concreto resistencia 14MPa (F)	m3	6	$ 585.000	$ 3.744.000		-6,40		$ (3.744.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.6	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	12.413	$ 8.400	$ 104.269.200		-8.954,00		$ (75.213.600)				$ -	3.459,00	$ 29.055.600	0,00		3.459,00	$ 29.055.600
4.7	Relleno para estructura con material granular tipo SBG-50	m3	256	$ 210.000	$ 53.760.000		-256,00		$ (53.760.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8	Relleno con material filtrante	m3	2.669	$ 185.000	$ 493.765.000	212,00			$ 39.220.000	51,00			$ 9.435.000	2.932,00	$ 542.420.000	51,00	$ 9.435.000	2.932,00	$ 542.420.000
4.9	Relleno con gravilla	m3	52	$ 190.000	$ 9.880.000	1.325,00			$ 251.750.000				$ -	1.377,00	$ 261.630.000	0,00	$ -	1.377,00	$ 261.630.000
4,10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	308.627	$ 2.800	$ 864.155.600	21.706,00			$ 60.776.800		-43.575,85		$ (122.012.380)	286.757,15	$ 802.920.020	0,00	$ -	177.288,00	$ 496.406.400
4.11	Rejilla para sumideros	Und	8	$ 360.000	$ 2.880.000		-7,00		$ (2.520.000)		-1,00		$ (360.000)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.12	Tub. PVC Novafort 8" (sin suministro)	m	15	$ 85.000	$ 1.275.000		-15,00		$ (1.275.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	SEÑALIZACIÓN																		
5,1	Línea de demarcación con resina termoplástica	m	8.541	$ 1.800	$ 15.373.800		-8.540,00		$ (15.372.000)		-1,00		$ (1.800)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,2	Marca vial con resina termoplástica	m2	11	$ 53.000	$ 583.000		-10,00		$ (530.000)		-1,00		$ (53.000)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3	Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	Und	2.001	$ 10.000	$ 20.010.000		-2.000,00		$ (20.000.000)	3.200,00			$ 32.000.000	3.201,00	$ 32.010.000	3201,00	$ 32.010.000	3.201,00	$ 32.010.000
5,4	Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva Tipo IV (75x75 cm)	Und	36	$ 730.000	$ 26.280.000		-35,00		$ (25.550.000)	55,00			$ 40.150.000	56,00	$ 40.880.000	20,00	$ 14.600.000	56,00	$ 40.880.000
5,5	Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75, reflectivo tipo IV (75x60cm).	Und	14	$ 650.000	$ 9.100.000		-13,00		$ (8.450.000)	26,00			$ 16.900.000	27,00	$ 17.550.000	13,00	$ 8.450.000	27,00	$ 17.550.000
5,6	Delineador de corona tipo A	Und	10	$ 75.000	$ 750.000		-9,00		$ (675.000)	19,00			$ 1.425.000	20,00	$ 1.500.000	20,00	$ 1.500.000	20,00	$ 1.500.000
	ITEMS NO PREVISTOS																		
NP1	Suministro e instalacion de tuberia perforada 4" para filtro perimetral	ml	-	$ 32.834,00	$ -			4.802,00	$ 157.668.868				$ -	4.802,00	$ 157.668.868	0,00	$ -	4.802,00	$ 157.668.868
NP2	Remocion de tuberia de alcantarillado D< 24" incluye transporte	ml	-	$ 61.482,00	$ -			2.218,00	$ 136.367.076				$ -	2.218,00	$ 136.367.076	0,00	$ -	2.218,00	$ 136.367.076

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.360.17.17-4160 de 2024		
INTERVENTORIA:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E	NIT:	900061680-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN ANDRES RESTREPO	DIRECTOR DE OBRA:	JUAN DAVID ESTUPIÑAN
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	4/10/2024
Acta	Acta Parcial 11	FECHA DE ACTA	1-06-2024 a 30-09-2024

FRENTE 1
CONSTRUCCIÓN DE "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR			CANT	VALOR
FRENTE 1 - TULUA - "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"																			
NP3	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de vía	m3	-	$ 193.645,00	$ -			5.008,00	$ 969.774.160	2.619,95			$ 507.340.218	7.627,95	$ 1.477.114.378	0,00	$ -	5.008,00	$ 969.774.160
NP4	Suministro e instalación de tuberia Novafort de 6"	ml	-	$ 80.586,00	$ -			85,00	$ 5.238.740	35,00			$ 2.820.860	100,00	$ 8.059.600	35,00	$ 2.820.860	100,00	$ 8.059.600
NP5	Suministro e instalación de silla Y incluye kit de instalación 315x160 mm	Und	-	$ 502.364,00	$ -			2,00	$ 1.004.728	2,00			$ 1.004.728	4,00	$ 2.009.456	2,00	$ 1.004.728	4,00	$ 2.009.456
NP6	Demolicion de carpeta asfaltica espesor ≤ 7cm	m2	-	$ 9.293,00	$ -			143,00	$ 1.328.899	11.093,00			$ 103.087.249	11.236,00	$ 104.416.148	11093,00	$ 103.087.249	11.236,00	$ 104.416.148
NP7	Excavaciones manuales para redes y otros	m3	-	$ 82.816,00	$ -			135,00	$ 11.180.160	200,00			$ 16.563.200	335,00	$ 27.743.360	7,73	$ 639.754	142,73	$ 11.819.914
NP8	Demolición camaras de inspección en concreto	Und	-	$ 141.632,00	$ -			16,00	$ 2.266.112	0,00			$ -	16,00	$ 2.266.112	0,00	$ -	16,00	$ 2.266.112
NP9	Construccion de Acometidas domiciliaria en PF+UAD 16mm	Und	-	$ 528.932,00	$ -			49,00	$ 25.917.668				$ -	49,00	$ 25.917.668	0,00	$ -	49,00	$ 25.917.668
NP10	Suministro e instalación union novafort PVC D=6"	Und	-	$ 75.885,00	$ -			16,00	$ 1.214.160	30,00			$ 2.276.550	46,00	$ 3.490.710	30,00	$ 2.276.550	46,00	$ 3.490.710
NP11	Suministro e instalación semicodo novafort PVC D=6"	Und	-	$ 117.128,00	$ -			1,00	$ 117.128	2,00			$ 234.256	3,00	$ 351.384	2,00	$ 234.256	3,00	$ 351.384
NP12	Caja inspecciòcn 0.60mx0.60m, concreto 3000 PSI elaborado en obra, h=0,7m, e=0,1m (Incluye tapa)	Und	-	$ 405.707,00	$ -			8,00	$ 3.245.656	12,00			$ 4.868.484	20,00	$ 8.114.140	12,00	$ 4.868.484	20,00	$ 8.114.140
NP13	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 24.5 Mpa, Incluye acero de refuerzo y realce de cuerpo de camara H< 0,15m	Und	-	$ 1.531.006,00	$ -			1,00	$ 1.531.006	44,00			$ 67.364.264	45,00	$ 68.895.270	44,00	$ 67.364.264	44,00	$ 67.364.264
NP15	Conexión de filtro frances de via a camara de inspeccion en concreto de aguas residuales principal Perf. D=4"	ml	-	$ 41.268,00	$ -			7,00	$ 288.876				$ -	7,00	$ 288.876	0,00	$ -	7,00	$ 288.876
NP16	Construccion de tapa para camara D=1,5 + ARO metalico incluye ajuste de altura para cota	Und	-	$ 1.149.396,00	$ -			1,00	$ 1.149.396		-1,00		$ (1.149.396)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP17	Tub. PVC Novafort 10" Sumideros diseño hidraulico inicial	ml	-	$ 150.427,00	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP18	Bypast en tuberia Novafort 12 "incluye excavacion y emboquillado.	Und	-	$ 2.337.421,00	$ -			1,00	$ 2.337.421				$ -	1,00	$ 2.337.421	1,00	$ 2.337.421	1,00	$ 2.337.421
NP19	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi a maquina	ml	-	$ 99.582,00	$ -			4.698,00	$ 487.752.636				$ -	4.898,00	$ 487.752.636	0,00	$ -	4.698,00	$ 487.752.636
NP20	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi manual	ml	-	$ 131.203,00	$ -			129,00	$ 16.925.187	257,63			$ 33.801.829	386,63	$ 50.727.016	257,63	$ 33.801.829	386,63	$ 50.727.016
NP21	Bombeo de aguas residuales y aguas lluvias empozadas	dia	-	$ 315.817,00	$ -			290,00	$ 91.586.930	1,00			$ 315.817	291,00	$ 91.902.747	0,00	$ -	246,00	$ 77.690.982
NP22	Demolicion de concreto hidraulico	m2	-	$ 13.230,00	$ -			314,00	$ 4.154.220	3.238,00			$ 42.838.740	3.552,00	$ 46.992.960	3238,00	$ 42.838.740	3.552,00	$ 46.992.960
NP44	Cerco en alambre de puas 4h con estacon de madera.	ml	-	$ 35.263,00	$ -			0,00	$ -			2.450,00	$ 86.394.350	2.450,00	$ 86.394.350	1860,00	$ 65.589.180	1.860,00	$ 65.589.180
NP45	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrilica, ML para eje de vía y lineas	ml	-	$ 3.536,00	$ -			0,00	$ -			7.770,00	$ 27.474.720	7.770,00	$ 27.474.720	7770,00	$ 27.474.720	7.770,00	$ 27.474.720
NP46	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrilica, M2 para marcas viales.	m2	-	$ 53.118,00	$ -			0,00	$ -			565,62	$ 30.044.603	565,62	$ 30.044.603	565,62	$ 30.044.603	565,62	$ 30.044.603
	ALCANTARILLADO PLUVIAL																		
NP23	Localizacion y replanteo acueducto - alcantarillado	ml	-	$ 2.625,00	$ -			1.266,00	$ 3.323.250	1.280,00			$ 3.360.000	2.546,00	$ 6.683.250	0,00	$ -	1.379,00	$ 3.619.875
NP24	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 115.000,00	$ -			1,00	$ 115.000	6.876,82			$ 790.834.300	6.877,82	$ 790.949.300	0,00	$ -	0,00	$ -
NP14	Suministro, transporte e instelación entibado horizontal/vertical tipo 1 (h=2m)	ml	-	$ 63.540,00	$ -			55,00	$ 3.494.700	245,00			$ 15.567.300	300,00	$ 19.062.000	0,00	$ -	55,00	$ 3.494.700
NP25	Relleno con gravilla	m3	-	$ 190.000,00	$ -			0,00	$ -			2.372,27	$ 450.731.300	2.372,27	$ 450.731.300	0,00	$ -	0,00	$ -
NP26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	m3	-	$ 37.857,00	$ -			1,00	$ 37.857	4.504,55			$ 170.528.749	4.505,55	$ 170.566.606	0,00	$ -	0,00	$ -
NP27	Cargue material excavacion con maquina (sin transporte)	m3	-	$ 5.302,00	$ -			1,00	$ 5.302		-1,00		$ (5.302)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP28	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de vía	m3	-	$ 193.645,00	$ -			1,00	$ 193.645		-1,00		$ (193.645)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP29	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.800,00	$ -			63.251,00	$ 177.102.800	5.544,83			$ 15.525.524	68.795,83	$ 192.628.324	0,00	$ -	63.251,00	$ 177.102.800
NP30	TUB PVC NOVAFORT 10"	ml	-	$ 150.427,00	$ -			102,00	$ 15.343.554	24,00			$ 3.610.248	126,00	$ 18.953.802	24,00	$ 3.610.248	126,00	$ 18.953.802
NP31	TUB PVC NOVAFORT 12"	ml	-	$ 212.716,00	$ -			1,00	$ 212.716	63,00			$ 13.401.108	64,00	$ 13.613.824	10,00	$ 2.127.160	64,00	$ 13.613.824
NP32	TUB PVC NOVAFORT 20"	ml	-	$ 620.144,00	$ -			142,00	$ 88.060.448	12,00			$ 7.441.728	154,00	$ 95.502.176	12,00	$ 7.441.728	154,00	$ 95.502.176
NP33	TUB PVC NOVAFORT 24"	ml	-	$ 819.592,00	$ -			758,00	$ 621.243.156	56,00			$ 45.896.592	814,00	$ 667.139.748	0,00	$ -	814,00	$ 667.139.748

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
Acta	*Acta Parcial 11*	**FECHA DE ACTA**	*1-06-2024 a 30-09-2024*

FRENTE 1
CONSTRUCCIÓN DE "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**			**CANT**	**VALOR**
FRENTE 1 - TULUA - "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"																			
NP34	TUB PVC NOVAFORT 27"	ml	-	$ 968.424,00	$ -			362,00	$ 350.569.488	17,00			$ 16.463.208	379,00	$ 367.032.696	7,00	$ 6.778.968	379,00	$ 367.032.696
NP35	TUB PVC NOVAFORT 30"	ml	-	$ 1.158.879,00	$ -			1,00	$ 1.158.879	1.064,14			$ 1.233.209.499	1.065,14	$ 1.234.368.378	0,00	$ -	0,00	$ -
NP36	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2,01-2,50 MTS	Und	-	$ 2.327.114,00	$ -			25,00	$ 58.177.850	15,00			$ 34.906.710	40,00	$ 93.084.560	0,00	$ -	25,00	$ 58.177.850
NP37	LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA	Und	-	$ 880.149,00	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP38	CAMARA INSPECCION PISO TAPA	Und	-	$ 666.253,00	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP39	CAÑUELA FONDO CAMARA	Und	-	$ 148.073,00	$ -			15,00	$ 2.221.095		-15,00		$ (2.221.095)	0,00	$ -	-15,00	$ (2.221.095)	0,00	$ -
NP40	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	-	$ 930.000,00	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP41	Sumidero Doble no incluye Rejilla	Und	-	$ 1.028.878,00	$ -			1,00	$ 1.028.878	27,00			$ 27.779.706	28,00	$ 28.808.584	6,00	$ 6.173.268	6,00	$ 6.173.268
NP42	Rejilla Sumindero 0,5X0,9	Und	-	$ 884.000,00	$ -			1,00	$ 884.000	55,00			$ 48.620.000	56,00	$ 49.504.000	12,00	$ 10.608.000	12,00	$ 10.608.000
NP43	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 21 Mpa, Incluye 64kg de acero de refuerzo pera tapa metalica	Und	-	$ 3.087.449,00	$ -			0,00	$ -			90,00	$ 277.870.410	90,00	$ 277.870.410	73,00	$ 225.383.777	73,00	$ 225.383.777
TOTAL COSTOS					**$ 10.410.574.534**				**$ 25.698.000**				**$ 5.064.378.497**		**$ 15.500.651.031**		**$ 1.748.386.760**		**$ 11.774.836.120**
COSTOS DIRECTOS					$ 7.598.959.514				$ 18.757.664				$ 3.696.626.640		$ 11.314.343.818		$ 1.276.194.715		$ 8.594.772.350
ADMINISTRACION			33%		$ 2.507.656.640				$ 6.190.029				$ 1.219.886.791		$ 3.733.733.460		$ 421.144.256		$ 2.836.274.876
IMPREVISTOS			1%		$ 75.989.595				$ 187.577				$ 36.966.266		$ 113.143.438		$ 12.761.947		$ 85.947.724
UTILIDAD			3%		$ 227.968.785				$ 562.730				$ 110.898.799		$ 339.430.315		$ 38.285.841		$ 257.843.171
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 120.158.700,00	$ 120.158.700				$ -				$ 510.382.185		$ 730.540.885		$ 159.152.962		$ 504.435.976
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 119.428.925,00	$ 119.428.925				$ -				$ 99.666.073		$ 219.094.998		$ 63.999.571		$ 153.034.299
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 31.860.096,00	$ 31.860.096				$ -				$ (31.860.096)		$ -		$ -		$ -
				VALOR FRENTE 1	**$ 10.682.022.255**				**$ 25.698.000**				**$ 5.742.566.659**		**$ 16.450.288.914**	**$ -**	**$ 1.981.539.293**		**$ 12.432.308.395**

RODRIGO ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
INFITULUA

ACTA PARCIAL 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLIINO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*IINSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA ACTA**	*1-06-2024 A 30 -09-2024*

INSTITULUA
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 3
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 3 - PALMIRA - "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"																			
1	RECONFORMACION Y APLANAMIENTO TALUD																		
1,1	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA METEORIZADA Y FRACTURADA	M3	61.715	$ 40.000	$ 2.468.600.000	28.285			$ 1.131.400.000				$ -	90.000,00	$ 3.600.000.000	0,00	$ -	90.000,00	$ 3.600.000.000
1,2	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	83.937	$ 4.600	$ 386.110.200	33.063			$ 152.089.800				$ -	117.000,00	$ 538.200.000	0,00	$ -	117.000,00	$ 538.200.000
1,3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	641.941	$ 2.100	$ 1.348.076.961	2.218.857			$ 4.659.598.839	-272.462			$ (572.171.086)	2.588.335,58	$ 5.435.504.714	0,00	$ -	2.860.798,41	$ 6.007.676.661
1,4	TERRAPLENES	M3	63.901	$ 10.000	$ 1.022.416.000	-63.901			$ (1.022.416.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	CONTROL DE EROSION Y PROTECCION TALUD																		
2,1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	2.586	$ 30.000	$ 77.580.000	-2.586			$ (77.580.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,2	GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (FORTGRID BX 30 O SIMILAR)	M2	23.517	$ 15.500	$ 364.513.500	-23.517			$ (364.513.500)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION. DE TIPO MANTO TEMPORAL. SE DEBERA ELABORAR UN ITEM DE PAGO PARA CADA PRODUCTO ENROLLADO QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO. (BIOTEX O SIMILAR)	M2	32.577	$ 14.000	$ 456.078.000	-32.577			$ (456.078.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	3.284	$ 34.000	$ 111.656.000	-3.284			$ (111.656.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	38.627	$ 7.486	$ 289.161.722	-38.627			$ (289.161.722)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	400	$ 16.000	$ 6.400.000	-400			$ (6.400.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,7	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	918	$ 34.000	$ 31.212.000	-918			$ (31.212.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,8	CORTAFLUJO EN MADERA DIAMETRO 12 CM	ML	20.134	$ 12.800	$ 257.715.200	-20.134			$ (257.715.200)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	22.734	$ 2.200	$ 50.014.800	-22.734			$ (50.014.800)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,10	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2	22.945	$ 13.000	$ 298.285.000	-22.945			$ (298.285.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	OBRAS HIDRAULICAS DESLIZAMIENTOS																		
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	685	$ 30.000	$ 20.550.000	-637			$ (19.110.000)	1.306			$ 39.192.713	1.354,42	$ 40.632.713	0,00	$ -	1.354,42	$ 40.632.713
3,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	236	$ 26.000	$ 6.136.000	-236			$ (6.136.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	22	$ 420.000	$ 9.240.000	-22			$ (9.088.800)				$ -	0,36	$ 151.200	0,00	$ -	0,36	$ 151.200
3,5	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	101	$ 820.000	$ 82.820.000	-100			$ (82.164.000)				$ -	0,80	$ 656.000	0,00	$ -	0,80	$ 656.000
3,6	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	16	$ 1.100.000	$ 17.600.000	-16			$ (17.600.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	12.781	$ 7.486	$ 95.678.566	-12.733			$ (95.321.484)				$ -	47,70	$ 357.082	0,00	$ -	47,70	$ 357.082
3,8	RELLENO CON GRAVILLA	M3	161	$ 120.000	$ 19.320.000	-161			$ (19.320.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,9	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	19	$ 16.000	$ 304.000	-19			$ (304.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	1.280	$ 30.000	$ 38.400.000	-1.280			$ (38.400.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (FIBERTEX F 30 G)	M2	954	$ 12.000	$ 11.448.000	-954			$ (11.448.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	502	$ 58.000	$ 29.116.000	-502			$ (29.116.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	RELLENO ROCA MATERIAL SITIO ZANJA	M3	75	$ 78.000	$ 5.850.000	-75			$ (5.850.000)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	6.926	$ 2.200	$ 15.237.200	-6.926			$ (15.237.200)				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS																		
NP1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.082,00	$ -			48530	$ 96.186.460				$ -	48.530,00	$ 96.186.460	0,00	$ -	48.530,00	$ 96.186.460
NP2	TERRAPLEN SUELTO	M3	-	$ 9.065,00	$ -			25089	$ 227.431.785				$ -	25.089,00	$ 227.431.785	0,00	$ -	25.089,00	$ 227.431.785
NP3	DISPOSICIÓN DEL MATERIAL	M3	-	$ 14.399,00	$ -			10364	$ 149.231.236	106403,78			$ 1.532.108.028	116.767,78	$ 1.681.339.264	109.090,78	$ 1.570.798.141	116.767,87	$ 1.681.340.565
NP4	SUB DRENES SUBHORIZONTAL 3"	ML	-	$ 168.932,00	$ -			1	$ 168.932		-1		$ (168.932)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP5	TUB.PVC 0,9M 36" DREN.SF NOVAFOR	ML	-	$ 1.503.529,00	$ -			2	$ 3.007.058	10			$ 15.035.290	12,00	$ 18.042.348	0,00	$ -	2,00	$ 3.007.058
NP6	MANTO PERMANENTE TRM 700	M2	-	$ 40.000,00	$ -			1	$ 40.000		-1		$ (40.000)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP7	CUNETA TRAPEZOIDAL DE 0.4m EN GEOMEMBRANA	M2	-	$ 38.000,00	$ -			1	$ 38.000		-1		$ (38.000)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP8	CANAL DISIPADOR TRAPEZOIDAL BASE 1m EN GEOMEMBRANA	M2	-	$ 47.000,00	$ -			1	$ 47.000		-1		$ (47.000)	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA PARCIAL 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA ACTA**	*1-06-2024 A 30 -09-2024*

FRENTE 3
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 3 - PALMIRA - "MEJORAMIENTO DE LA VIA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"																			
TOTAL COSTOS					$ 7.519.519.149				$ 3.105.111.404				$ 1.013.871.013		$ 11.638.501.566		$ 1.570.798.141		$ 12.195.639.524
COSTOS DIRECTOS					$ 5.577.931.252				$ 2.303.351.797				$ 752.082.038		$ 8.633.366.087		$ 1.165.208.023		$ 9.046.847.464
ADMINISTRACION			31%		$ 1.718.470.647				$ 709.625.536				$ 231.704.653		$ 2.659.800.836		$ 358.981.797		$ 2.787.126.162
IMPREVISTOS			1%		$ 17.184.706				$ 7.098.255				$ 2.317.047		$ 26.598.008		$ 3.589.818		$ 27.871.262
UTILIDAD			3%		$ 515.541				$ 212.888				$ 69.511		$ 797.940		$ 107.695		$ 836.138
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 122.132.815,00	$ 122.132.815				$ -				$ -		$ 122.132.815		$ 61.066.408		$ 122.132.815
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 44.313.704,00	$ 44.313.704				$ 2.215.685				$ 2.215.685		$ 46.529.389		$ -		$ 46.529.389
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 23.458.469,00	$ 23.458.469				$ (23.458.469)				$ 23.458.469		$ -		$ -		$ -
				VALOR FRENTE 3	$ 7.709.424.137				$ 3.083.863.629				$ 1.039.545.167		$ 11.987.163.770		$ 1.631.864.549		$ 12.364.391.728

LUIS CARLOS GUERRERO
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
INFITULUA

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310 02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
SECTOR 1: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA CARRERA 2 Y CALLE 1 ENTRE 2 - 2A Y 2B																			
1	**PRELIMINARES**																		
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	Vk	2.692,00	$ 1.250	$ 3.365.000		-632,05		$ (790.063)	0,05			$ 63	2.060,00	$ 2.575.000	1.020,30	$ 1.275.375	2.060	$ 2.575.000
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**																		
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	703,00	$ 27.000	$ 18.981.000	96,04			$ 2.593.026	39,56			$ 1.068.120	838,60	$ 22.642.146	279,56	$ 7.548.066	839	$ 22.642.146
2,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	25.772,00	$ 2.900	$ 74.738.800	5.078,86			$ 14.728.688	1.527,41			$ 4.429.494	32.378,27	$ 93.896.979	11.303,21	$ 32.779.323	32.378	$ 93.899.979
3	**ESTRUCTURA DE VIA**																		
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.672,00	$ 1.480	$ 2.474.560	95,75			$ 141.716				$ -	1.767,75	$ 2.616.276	480,00	$ 710.406	1.768	$ 2.615.276
3,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	1.672,00	$ 10.500	$ 17.556.000	95,83			$ 1.006.215				$ -	1.767,83	$ 18.562.215	480,00	$ 5.040.000	1.768	$ 18.562.215
3,3	Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante.	m2	1.672,00	$ 19.000	$ 31.768.000		-1.672,00		$ (31.768.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
3,4	Subbase Granular Clase C	m3	251,00	$ 117.000	$ 29.367.000	44,06			$ 5.154.845			-50,00	$ (5.850.000)	245,06	$ 28.671.845	70,00	$ 8.189.825	245	$ 28.671.845
3,5	Pavimento de concreto hidraulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	301,00	$ 1.000.000	$ 301.000.000		-16,83		$ (16.832.780)	7,11			$ 7.112.780	291,28	$ 291.280.000	93,11	$ 93.112.780	291	$ 291.280.000
3,6	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	993,00	$ 8.000	$ 7.944.000		-830,30		$ (6.642.400)	50,99			$ 407.920	213,69	$ 1.709.520	213,69	$ 1.709.520	214	$ 1.709.520
4	**OBRAS DE DRENAJE**																		
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	678,00	$ 23.000	$ 15.594.000		-635,90		$ (14.625.700)	2,44			$ 56.120	44,54	$ 1.024.420	4,44	$ 102.120	45	$ 1.024.420
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,80	$ 590.000	$ 472.000		-0,80		$ (472.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	Und	18,00	$ 730.000	$ 13.140.000		-14,00		$ (10.220.000)	2,00			$ 1.460.000	6,00	$ 4.380.000	6,00	$ 4.380.000	6	$ 4.380.000
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	420,00	$ 99.000	$ 41.580.000		-414,80		$ (41.065.200)				$ -	5,20	$ 514.800	-	$ -	5	$ 514.800
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	86,00	$ 89.500	$ 7.697.000		-44,30		$ (3.964.850)			-19,00	$ (1.700.500)	22,70	$ 2.031.650	1,00	$ 89.500	23	$ 2.031.650
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	75,00	$ 74.000	$ 5.550.000		-75,00		$ (5.550.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	89,00	$ 110.000	$ 9.790.000		-74,65		$ (8.211.500)				$ -	14,35	$ 1.578.500	12,00	$ 1.320.000	14	$ 1.578.500
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	Und	6,00	$ 2.850.000	$ 17.100.000		-6,00		$ (17.100.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.9	Realce Camara De Inspeccion	Und	5,00	$ 420.000	$ 2.100.000		-1,00		$ (420.000)				$ -	4,00	$ 1.680.000	2,00	$ 840.000	4	$ 1.680.000
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	418,00	$ 69.000	$ 28.842.000		-409,30		$ (28.241.700)	1,74			$ 120.060	10,44	$ 720.360	3,74	$ 258.060	10	$ 720.360
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	23.798,00	$ 960	$ 23.560.020		-22.172,52		$ (21.950.794)	53,70			$ 53.152	1.679,18	$ 1.662.388	165,80	$ 164.142	1.679	$ 1.662.388
5	**ESPACIO PUBLICO**																		
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	60,00	$ 800.000	$ 48.000.000		-60,00		$ (48.000.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	314,00	$ 8.000	$ 2.512.000	985,85			$ 7.886.800				$ -	1.299,85	$ 10.398.800	443,07	$ 3.544.520	1.300	$ 10.398.800
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	339,00	$ 5.500	$ 1.864.500		-339,00		$ (1.864.500)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5.4	Afirmado	m3	52,00	$ 80.000	$ 4.160.000	3,70			$ 295.840	50,96			$ 4.076.960	106,66	$ 8.532.800	51,76	$ 4.140.800	107	$ 8.532.800
6	**SEÑALIZACION**																		
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	Und	14,00	$ 730.000	$ 10.220.000				$ -	5,00			$ 3.650.000	19,00	$ 13.870.000	19,00	$ 13.870.000	19	$ 13.870.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	1.685,00	$ 1.700	$ 2.864.500		-1.685,00		$ (2.864.500)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	130,00	$ 50.000	$ 6.500.000		-130,00		$ (6.500.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	Und	-	$ 2.330.300	$ -			1,00	$ 2.330.300	0,00			$ -	1,00	$ 2.330.300	-	$ -	1	$ 2.330.300
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ -			0,00	$ -			22,80	$ 296.400	22,80	$ 296.400	22,80	$ 296.400	23	$ 296.400
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ -			2,50	$ 59.250	0,00			$ -	2,50	$ 59.250	-	$ -	3	$ 59.250
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ -			0,00	$ -			5,40	$ 837.049	5,40	$ 837.049	5,40	$ 837.049	5	$ 837.049
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d= 1.5m	Und	-	$ 938.600	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	Und	-	$ 315.850	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	Und	-	$ 404.350	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	Und	-	$ 139.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ -			1,00	$ 295.400	4,00			$ 1.181.600	5,00	$ 1.477.000	-	$ -	5	$ 1.477.000
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ -			1.093,48	$ 14.215.232	0,00			$ -	1.093,48	$ 14.215.232	314,48	$ 4.088.232	1.093	$ 14.215.232
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ -			26,00	$ 3.445.754	13,00			$ 1.722.877	39,00	$ 5.168.631	13,00	$ 1.722.877	39	$ 5.168.631
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ -			35.491,39	$ 102.925.022	234,61			$ 680.378	35.726,00	$ 103.605.400	11.570,00	$ 33.553.000	35.726	$ 103.605.400
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ -			74.443,80	$ 1.116.657	85.008,65			$ 1.275.130	159.452,44	$ 2.391.787	33.429,09	$ 501.436	159.452	$ 2.391.787
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 185	$ -			121.466,13	$ 20.041.912	16.417,08			$ 2.708.819	137.883,21	$ 22.750.730	44.076,80	$ 7.272.671	137.883	$ 22.750.730
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	Und	-	$ 4.900.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.360	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ -			0,00	$ -			7,50	$ 3.517.500	7,50	$ 3.517.500	7,50	$ 3.517.500	8	$ 3.517.500
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ -			623,43	$ 28.677.780	9,60			$ 441.600	633,03	$ 29.119.380	633,03	$ 29.119.380	633	$ 29.119.380
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ -			1.985,00	$ 9.355.305	0,00			$ -	1.985,00	$ 9.355.305	1.495,00	$ 7.045.935	1.495	$ 7.045.935
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ -			130,00	$ 7.640.620	0,00			$ -	130,00	$ 7.640.620	45,84	$ 2.694.200	46	$ 2.694.200
SECTOR 2: MEJORAMIENTO DE VÍAS BARRIO LA PRIMAVERA ENTRADA AL BARRIO EL CAIRO (CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B SUR Y 5B SUR)																			
1	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES																		
1,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	350,00	$ 27.000	$ 9.450.000	375,39			$ 10.135.530	0,00			$ -	725,39	$ 19.585.530	3,98	$ 106.920	725,39	$ 19.585.530
1,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	12.831,00	$ 2.900	$ 37.209.900	21.466,10			$ 62.251.690	0,00			$ -	34.297,10	$ 99.461.590	-	$ -	34.297,10	$ 99.461.590
2	ESTRUCTURA DE VIA																		
2,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.137,00	$ 1.480	$ 1.682.760	151,46			$ 224.161	0,00			$ -	1.288,46	$ 1.906.921	96,94	$ 143.471	1.288,46	$ 1.906.921
2,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	1.137,00	$ 10.500	$ 11.938.500	54,52			$ 572.502	0,00			$ -	1.191,52	$ 12.511.002	-	$ -	1.191,52	$ 12.510.980
2,3	Subbase Granular Clase C	m3	171,00	$ 117.000	$ 20.007.000		-10,50		$ (1.228.500)	0,00			$ -	160,50	$ 18.778.500	-	$ -	160,50	$ 18.778.500
2,4	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	205,00	$ 1.000.000	$ 205.000.000		-7,22		$ (7.224.280)	0,02			$ 24.280	197,80	$ 197.800.000	0,02	$ 20.000	197,80	$ 197.800.000
2,5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	611,00	$ 8.000	$ 4.888.000	82,50			$ 659.988	0,00			$ -	693,50	$ 5.547.988	186,30	$ 1.490.388	693,50	$ 5.547.988
3	OBRAS DE DRENAJE																		
3,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	492,00	$ 23.000	$ 11.316.000		-441,68		$ (10.156.640)	0,00			$ -	50,32	$ 1.157.360	-	$ -	50,32	$ 1.157.360
3,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,80	$ 590.000	$ 472.000	0,10			$ 59.000	0,00			$ -	0,90	$ 531.000	-	$ -	0,90	$ 531.000
3,3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	15,00	$ 730.000	$ 10.950.000		-4,00		$ (2.920.000)	0,00			$ -	11,00	$ 8.030.000	-	$ -	11,00	$ 8.030.000
3,4	Tub Pvc Novafort 10"	m	250,00	$ 99.000	$ 24.750.000		-64,60		$ (6.395.400)	0,00			$ -	185,40	$ 18.354.600	6,40	$ 633.600	185,40	$ 18.354.600
3,5	Tub Pvc Novafort 8"	m	86,00	$ 89.500	$ 7.697.000		-48,20		$ (4.313.900)	0,00			$ -	37,80	$ 3.383.100	-	$ -	37,80	$ 3.383.100
3,6	Relleno Con Gravilla	m3	52,00	$ 110.000	$ 5.720.000		-20,50		$ (2.255.000)	0,00			$ -	31,50	$ 3.465.000	-	$ -	31,50	$ 3.465.000
3,7	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	Und	6,00	$ 2.850.000	$ 17.100.000		-6,00		$ (17.100.000)	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3,8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	208,00	$ 69.000	$ 14.352.000		-134,50		$ (9.280.500)	0,03			$ 2.070	73,53	$ 5.073.570	0,03	$ 2.070	73,53	$ 5.073.570
3,9	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	17.270,00	$ 990	$ 17.097.300		-15.327,14		$ (15.173.873)	34.032,51			$ 33.692.190	35.975,37	$ 35.615.616	34.078,27	$ 33.737.487	35.975,37	$ 35.615.616
4	ESPACIO PUBLICO																		
4,1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	84,00	$ 800.000	$ 67.200.000		-58,74		$ (46.992.000)	0,00			$ -	25,26	$ 20.208.000	5,27	$ 4.216.000	25	$ 20.203.000
4,2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	440,00	$ 8.000	$ 3.520.000	1.209,80			$ 10.150.426		-500,00		$ (4.000.000)	1.209,80	$ 9.670.426	100,00	$ 800.026	1.209	$ 9.670.426
4,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	476,00	$ 5.500	$ 2.618.000		-425,40		$ (2.339.700)	0,00			$ -	50,60	$ 278.300	-	$ -	51	$ 278.300

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310 02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
4,4	Afirmado	m3	72,00	$ 80.000	$ 5.760.000	66,70			$ 5.336.000	0,00			$ -	138,70	$ 11.096.000	59,70	$ 4.776.000	139	$ 11.096.000
6	**SEÑALIZACION**																		
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	26,00	$ 730.000	$ 18.980.000	0,00			$ -	0,00			$ -	26,00	$ 18.980.000	26,00	$ 18.980.000	26	$ 18.980.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica	m	1.100,00	$ 1.700	$ 1.870.000		-1.100,00		$ (1.870.000)	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica	m2	109,00	$ 50.000	$ 5.450.000		-109,00		$ (5.450.000)	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ -			7,00	$ 16.312.100				$ -	7,00	$ 16.312.100	-	$ -	7	$ 16.312.100
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ -			72,61	$ 943.930				$ -	72,61	$ 943.930	-	$ -	73	$ 943.930
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ -			59,80	$ 1.412.520				$ -	59,80	$ 1.412.520	-	$ -	80	$ 1.412.520
NP - 04	Filtro frances de 80x90cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 485.470	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ -			103,50	$ 16.043.432				$ -	103,50	$ 16.043.432	-	$ -	104	$ 16.043.432
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ -			4,00	$ 3.754.400				$ -	4,00	$ 3.754.400	-	$ -	4	$ 3.754.400
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.850	$ -			2,00	$ 631.700				$ -	2,00	$ 631.700	-	$ -	2	$ 631.700
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ -			2,00	$ 808.700				$ -	2,00	$ 808.700	-	$ -	2	$ 808.700
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ -			3,00	$ 886.200				$ -	3,00	$ 886.200	-	$ -	3	$ 886.200
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ -			1.008,42	$ 13.109.499				$ -	1.008,42	$ 13.109.499	5,42	$ 70.469	1.008	$ 13.109.499
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ -			8,00	$ 1.060.232				$ -	8,00	$ 1.060.232	-	$ -	8	$ 1.060.232
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ -			30.686,74	$ 88.991.546				$ -	30.686,74	$ 88.991.546	344,34	$ 998.586	30.687	$ 88.991.546
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ -			119.852,57	$ 1.797.789				$ -	119.852,57	$ 1.797.789	5.533,67	$ 83.005	119.853	$ 1.797.789
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ -			86.725,83	$ 14.309.763				$ -	86.725,83	$ 14.309.763	69.789,32	$ 11.515.237	86.726	$ 14.309.763
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.360	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ -			2,30	$ 1.078.700				$ -	2,30	$ 1.078.700	-	$ -	2	$ 1.078.700
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ -			265,80	$ 12.226.800				$ -	265,80	$ 12.226.800	-	$ -	266	$ 12.226.800
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ -			1.100,00	$ 5.184.300				$ -	1.100,00	$ 5.184.300	650,00	$ 3.063.450	650	$ 3.063.450
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ -			109,00	$ 6.406.366				$ -	109,00	$ 6.406.366	50,96	$ 2.995.123	51	$ 2.995.123
	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	-	$ 21.500	$ -			174,90	$ 3.760.350	6,00			$ 129.000	180,90	$ 3.889.350	-	$ -	181	$ 3.889.350
	Tub Pvc Novafort 6"	m	-	$ 74.000	$ -			18,00	$ 1.332.000				$ -	18,00	$ 1.332.000	-	$ -	18	$ 1.332.000
	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	vk	-	$ 1.250	$ -			1.039,70	$ 1.299.625				$ -	1.039,70	$ 1.299.625	-	$ -	1.040	$ 1.299.625
SECTOR 3: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANIZACIÓN VILLA CLARA VÍA A GUABITAS (CALLE 3 VIA GUABITAS CON CARRERA 6E)																			
1	**PRELIMINARES**																		

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INVITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	Vk	2.625,00	$ 1.250	$ 3.281.250		-958,64		$ (1.198.300)				$ -	1.666,36	$ 2.082.950	666,36	$ 833.450	1.666,36	$ 2.082.950
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**																		
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	308,00	$ 27.000	$ 8.316.000		-80,90		$ (2.184.300)	0,04			$ 1.080	227,14	$ 6.132.780	0,04	$ 1.080	227,14	$ 6.132.780
2,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	10.811,00	$ 2.900	$ 31.351.900		-2.042,67		$ (5.923.740)		-200,00		$ (580.000)	8.568,33	$ 24.848.160	5,14	$ 14.909	8.568,33	$ 24.848.160
3	**ESTRUCTURA DE VIA**																		
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.092,00	$ 1.480	$ 1.616.160		-555,90		$ (822.732)	0,05			$ 74	536,15	$ 793.502	0,05	$ 74	536,15	$ 793.502
3,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	1.092,00	$ 10.500	$ 11.466.000		-555,90		$ (5.836.950)	0,05			$ 525	536,15	$ 5.629.575	0,05	$ 525	536,15	$ 5.629.575
3,3	Subbase Granular Clase C	m3	83,00	$ 117.000	$ 9.711.000		-0,67		$ (78.390)				$ -	82,33	$ 9.632.610	0,03	$ 3.510	82,33	$ 9.632.610
3,4	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	98,00	$ 1.000.000	$ 99.000.000		-3,77		$ (3.770.000)				$ -	95,23	$ 95.230.000	0,03	$ 30.000	95,23	$ 95.230.000
3,5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	850,00	$ 8.000	$ 6.800.000	1.071,20			$ 8.569.600				$ -	1.921,20	$ 15.369.600	-	$ -	1.921,20	$ 15.369.600
4	**OBRAS DE DRENAJE**																		
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	292,00	$ 23.000	$ 6.716.000		-270,26		$ (6.215.980)				$ -	21,74	$ 500.020	-	$ -	21,74	$ 500.020
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,50	$ 590.000	$ 295.000		-0,25		$ (147.500)	0,25			$ 147.500	0,50	$ 295.000	0,25	$ 147.500	0,50	$ 295.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	Und	6,00	$ 730.000	$ 4.380.000		-2,00		$ (1.460.000)				$ -	4,00	$ 2.920.000	-	$ -	4,00	$ 2.920.000
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	153,00	$ 99.000	$ 15.147.000		-153,00		$ (15.147.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	27,00	$ 88.500	$ 2.416.500		-7,00		$ (626.500)				$ -	20,00	$ 1.790.000	-	$ -	20,00	$ 1.790.000
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	45,00	$ 74.000	$ 3.330.000		-45,00		$ (3.330.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	34,00	$ 110.000	$ 3.740.000		-31,80		$ (3.498.000)				$ -	2,20	$ 242.000	-	$ -	2,20	$ 242.000
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	Und	4,00	$ 2.850.000	$ 11.400.000		-4,00		$ (11.400.000)	2,00			$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000
4.9	Realce Camara De Inspeccion	Und	1,00	$ 420.000	$ 420.000	2,00			$ 840.000				$ -	3,00	$ 1.260.000	-	$ -	3,00	$ 1.260.000
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	164,00	$ 69.000	$ 11.316.000		-158,20		$ (10.915.899)	0,20			$ 13.899	6,00	$ 414.000	0,20	$ 13.800	6,00	$ 414.000
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	10.250,00	$ 990	$ 10.147.500		-9.410,62		$ (9.316.512)		-18,00		$ (17.820)	821,38	$ 813.168	1,58	$ 1.566	821,38	$ 813.168
5	**ESPACIO PUBLICO**						0,00			0,06									
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	68,00	$ 800.000	$ 54.400.000		-61,74		$ (49.392.000)				$ -	6,26	$ 5.008.000	-	$ -	6,26	$ 5.008.000
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	230,00	$ 8.000	$ 1.840.000	82,77			$ 662.160				$ -	312,77	$ 2.502.160	34,33	$ 274.640	312,77	$ 2.502.160
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	726,00	$ 5.500	$ 3.993.000		-726,00		$ (3.993.000)	1.921,21			$ 10.566.655	1.921,21	$ 10.566.655	1.921,21	$ 10.566.655	1.921,21	$ 10.566.655
5.4	Afirmado	m3	62,00	$ 80.000	$ 4.960.000		-62,00		$ (4.960.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6	**SEÑALIZACION**																		
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	Und	8,00	$ 730.000	$ 5.840.000				$ -				$ -	8,00	$ 5.840.000	8,00	$ 5.840.000	8,00	$ 5.840.000
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	290,00	$ 1.700	$ 493.000		-290,00		$ (493.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	21,00	$ 50.000	$ 1.050.000		-21,00		$ (1.050.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	Und	-	$ 2.330.300	$ -			1	$ 2.330.300				$ -	1,00	$ 2.330.300	-	$ -	1	$ 2.330.300
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ -			13	$ 167.700				$ -	12,99	$ 167.700	-	$ -	13	$ 167.700
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x90cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 485.470	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.609	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	Und	-	$ 938.600	$ -			3	$ 2.815.800				$ -	3,00	$ 2.815.800	-	$ -	3	$ 2.815.800
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	Und	-	$ 315.850	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	Und	-	$ 404.350	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	Und	-	$ 139.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	Und	-	$ 404.950	$ -			3	$ 1.214.850				$ -	3,00	$ 1.214.850	-	$ -	3	$ 1.214.850
NP - 11	Conexión tubería novafot hasta 12" con recamara de concreto existente	Und	-	$ 295.400	$ -			3	$ 886.200				$ -	3,00	$ 886.200	-	$ -	3	$ 886.200

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ -			323	$ 4.205.396				$ -	323,49	$ 4.205.396	0,49	$ 6.396	323	$ 4.205.396
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ -			11	$ 1.415.410				$ -	10,68	$ 1.415.410	1,68	$ 222.649	11	$ 1.415.410
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ -			10.481	$ 30.396.189				$ -	10.481,44	$ 30.396.189	353,44	$ 1.024.969	10.481	$ 30.396.189
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ -			113.709	$ 1.705.638	337,98			$ 5.070	114.047,05	$ 1.710.706	-	$ -	114.047	$ 1.710.706
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ -			45.066	$ 7.435.931				$ -	45.066,25	$ 7.435.931	-	$ -	45.066	$ 7.435.931
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	Und	-	$ 4.900.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ -			277	$ 12.756.720				$ -	277,32	$ 12.756.720	-	$ -	277	$ 12.756.720
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ -			290	$ 1.368.770	170,00			$ 801.210	460,00	$ 2.167.980	289,53	$ 1.364.555	290	$ 1.364.555
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ -			21	$ 1.234.254				$ -	21,00	$ 1.234.254	20,86	$ 1.227.789	21	$ 1.227.789
SECTOR 4: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR CALLEJON LA LUCIA VÍA GUABITAS (VÍAS GUABITAS CALLE 3)																			
1	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES																		
1,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	348,00	$ 27.000	$ 9.423.000		-106,68		$ (2.880.360)				$ -	242,32	$ 6.542.640	2,74	$ 73.980	242,32	$ 6.542.640
1,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	12.250,00	$ 2.900	$ 35.525.000		-2.894,02		$ (8.392.672)		-200		$ (580.000)	9.155,98	$ 26.552.328	115,29	$ 334.340	9.155,98	$ 26.552.328
1,3	Desmonte Poste Concreto	und	1,00	$ 120.000	$ 120.000		-1,00		$ (120.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
1,4	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	1,00	$ 105.000	$ 105.000		-1,00		$ (105.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
1,5	Apertura Huecos Postes	und	1,00	$ 70.000	$ 70.000		-1,00		$ (70.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
1,6	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	1,00	$ 1.550.000	$ 1.550.000		-1,00		$ (1.550.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
1,7	Aplomada Postes De Concreto	und	1,00	$ 88.000	$ 88.000		-1,00		$ (88.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
1,8	V02 Reterida A Tierra	und	1,00	$ 385.000	$ 385.000		-1,00		$ (385.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2	ESTRUCTURA DE VIA																		
2,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.122,00	$ 1.480	$ 1.660.560		-646,02		$ (956.116)	0,02			$ 36	476,00	$ 704.480	0,02	$ 30	476,00	$ 704.480
2,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	1.122,00	$ 10.500	$ 11.781.000		-646,02		$ (6.783.252)	0,02			$ 252	476,00	$ 4.998.000	0,02	$ 210	476,00	$ 4.998.000
2,3	Subbase Granular Clase C	m3	91,00	$ 117.000	$ 10.647.000	27,99			$ 3.275.298		-110		$ (12.870.000)	8,99	$ 1.052.298	8,99	$ 1.051.677	8,99	$ 1.052.298
2,4	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	109,00	$ 1.000.000	$ 109.000.000		-23,36		$ (23.360.000)				$ -	85,64	$ 85.640.000	0,03	$ 30.000	85,64	$ 85.640.000
2,5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	267,00	$ 8.000	$ 2.136.000	1.844,10			$ 14.752.794				$ -	2.111,10	$ 16.888.794	-	$ -	2.111,10	$ 16.888.800
3	OBRAS DE DRENAJE																		
3,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	287,00	$ 23.000	$ 6.601.000		-275,60		$ (6.338.800)				$ -	11,40	$ 262.200	-	$ -	11,40	$ 262.200
3,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,40	$ 590.000	$ 236.000		-0,28		$ (165.200)	0,28			$ 165.200	0,40	$ 236.000	0,28	$ 165.200	0,40	$ 236.000
3,3	Sumidero Sencillo Tipo B	Und	6,00	$ 730.000	$ 4.380.000		-3,00		$ (2.190.000)				$ -	3,00	$ 2.190.000	-	$ -	3,00	$ 2.190.000
3,4	Tub Pvc Novafort 10"	m	122,00	$ 99.000	$ 12.078.000		-122,00		$ (12.078.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3,5	Tub Pvc Novafort 8"	m	21,00	$ 89.500	$ 1.879.500		-10,60		$ (948.700)				$ -	10,40	$ 930.800	-	$ -	10,40	$ 930.800
3,6	Tub Pvc Novafort 6"	m	56,00	$ 74.000	$ 4.144.000		-56,00		$ (4.144.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3,7	Relleno Con Gravilla	m3	30,00	$ 110.000	$ 3.300.000		-29,10		$ (3.200.560)				$ -	0,90	$ 99.440	-	$ -	0,90	$ 99.000
3,8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	3,00	$ 2.850.000	$ 8.550.000		-2,00		$ (5.700.000)				$ -	1,00	$ 2.850.000	-	$ -	1,00	$ 2.850.000
3,9	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	137,00	$ 69.000	$ 9.453.000		-133,00		$ (9.176.724)				$ -	4,00	$ 276.276	-	$ -	4,00	$ 276.000
3,10	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	10.074,00	$ 960	$ 9.673.260		-9.633,85		$ (9.537.508)				$ -	440,15	$ 435.752	9,03	$ 8.938	440,15	$ 435.752
4	ESPACIO PUBLICO																		

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310 02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
4,1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	58,00	$ 800.000	$ 46.400.000		-52,98		$ (42.384.000)				$ -	5,02	$ 4.016.000	-	$ -	5,02	$ 4.016.000
4,2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	213,00	$ 8.000	$ 1.704.000	95,94			$ 767.520				$ -	308,94	$ 2.471.520	36,94	$ 295.520	308,94	$ 2.471.520
4,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	692,00	$ 5.500	$ 3.806.000		-692,00		$ (3.806.000)	1.802,20			$ 9.912.100	1.802,20	$ 9.912.100	1.802,20	$ 9.912.100	1.802,20	$ 9.912.100
4,4	Afirmado	m3	115,00	$ 80.000	$ 9.200.000		-95,20		$ (7.616.000)				$ -	19,80	$ 1.584.000	0,15	$ 12.000	19,80	$ 1.584.000
5	**SEÑALIZACION**																		
5,1	Señal Vertical De Transito Tipo I Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	5,00	$ 730.000	$ 3.650.000				$ -	2,00			$ 1.460.000	7,00	$ 5.110.000	7,00	$ 5.110.000	7,00	$ 5.110.000
5,2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	268,00	$ 1.700	$ 455.600		-268,00		$ (455.600)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5,3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	11,00	$ 50.000	$ 550.000		-11,00		$ (550.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 80cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 165.009	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ -			4	$ 3.754.400				$ -	4,00	$ 3.754.400	-	$ -	4	$ 3.754.400
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.850	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ -			4	$ 1.619.800				$ -	4,00	$ 1.619.800	-	$ -	4	$ 1.619.800
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ -			3	$ 886.200				$ -	3,00	$ 886.200	3,00	$ 886.200	3	$ 886.200
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ -			330	$ 4.290.000				$ -	330,00	$ 4.290.000	-	$ -	330	$ 4.290.000
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ -			9	$ 1.192.761				$ -	9,00	$ 1.192.761	-	$ -	9	$ 1.192.761
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.960	$ -			42.043	$ 121.923.727				$ -	42.042,66	$ 121.923.727	7.633,66	$ 22.137.627	42.043	$ 121.923.727
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ -			115.180	$ 1.727.700				$ -	115.180,00	$ 1.727.700	7.725,05	$ 115.876	115.180	$ 1.727.700
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ -			189.884	$ 31.330.904				$ -	189.884,27	$ 31.330.904	187.659,43	$ 30.963.606	189.884	$ 31.330.904
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	Und	-	$ 4.900.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	Und	-	$ 1.680.360	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ -			483	$ 58.559.572				$ -	483,44	$ 58.559.572	0,00	$ 485	483	$ 58.559.572
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ -			273	$ 12.576.400				$ -	273,40	$ 12.576.400	-	$ -	273	$ 12.576.400
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ -			268	$ 1.263.084				$ -	268,00	$ 1.263.084	267,50	$ 1.260.728	268	$ 1.263.728
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ -			11	$ 646.514	4,63			$ 272.124	15,63	$ 918.638	10,40	$ 611.250	10	$ 611.250
	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	tk	-	$ 1.250	$ -			1.040	$ 1.300.000				$ -	1.040,00	$ 1.300.000	-	$ -	1.040	$ 1.300.000
	Realce Camara De Inspeccion	und	-	$ 420.000	$ -			2	$ 840.000				$ -	2,00	$ 840.000	2,00	$ 840.000	2	$ 840.000

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
SECTOR 5: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANIZACIÓN EL LLANITO TRAMO 1 (VIA GUABITAS CALLE 3 CON CARRERA 7E) Y TRAMO 2 (ENTRADA AL BARRIO EL LLANITO)																			
1	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES																		
1,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	764,00	$ 27.000	$ 20.628.000	320,35			$ 8.649.416	0,65			$ 17,584	1.085,00	$ 29.295.000	0,65	$ 17.550	1.085,0	$ 29.295.000
1,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	26.817,00	$ 2.900	$ 77.769.300	14.061,65			$ 40.778.780				$ -	40.878,65	$ 118.548.080	-	$ -	40.878,6	$ 118.548.080
1,3	Desmonte Poste Concreto	Und	4,00	$ 120.000	$ 480.000		-4,00		$ (480.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
1,4	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	Und	4,00	$ 105.000	$ 420.000		-4,00		$ (420.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
1,5	Apertura Huecos Postes	Und	4,00	$ 73.000	$ 292.000		-4,00		$ (292.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
1,6	Poste Concreto 12 X 510 Kg	Und	4,00	$ 1.580.000	$ 6.320.000		-4,00		$ (6.320.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
1,7	Aplomada Postes De Concreto	Und	4,00	$ 88.000	$ 352.000		-4,00		$ (352.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
1,8	V02 Retenida A Tierra	Und	4,00	$ 385.000	$ 1.540.000		-4,00		$ (1.540.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2	ESTRUCTURA DE VIA																		
2,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	2.066,00	$ 1.460	$ 3.057.680		-348,00		$ (516.520)				$ -	1.717,00	$ 2.541.160	-	$ -	1.717,0	$ 2.541.160
2,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	2.066,00	$ 10.500	$ 21.693.000		-628,70		$ (6.601.350)				$ -	1.437,30	$ 15.091.650	-	$ -	1.437,3	$ 15.091.650
2,3	Subbase Granular Clase C	m3	222,00	$ 117.000	$ 25.974.000		-6,41		$ (749.970)				$ -	215,59	$ 25.224.030	0,03	$ 3.510	215,6	$ 25.224.030
2,4	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	280,00	$ 1.000.000	$ 280.000.000		-8,46		$ (8.461.740)	0,46			$ 461.740	258,00	$ 258.000.000	0,46	$ 460.000	258,0	$ 258.000.000
2,5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	809,00	$ 8.000	$ 6.472.000	3.050,30			$ 24.402.383				$ -	3.859,30	$ 30.874.383	0,00	$ (17)	3.859,3	$ 30.874.383
3	OBRAS DE DRENAJE																		
3,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	713,00	$ 23.000	$ 16.399.000		-706,80		$ (16.256.400)				$ -	6,20	$ 142.600	-	$ -	6,2	$ 142.600
3,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	1,00	$ 590.000	$ 590.000		-1,00		$ (590.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
3,3	Sumidero Sencillo Tipo B	Und	8,00	$ 730.000	$ 5.840.000		-3,00		$ (2.190.000)				$ -	5,00	$ 3.650.000	-	$ -	5,0	$ 3.650.000
3,4	Tub Pvc Novafort 10"	m	408,00	$ 99.000	$ 42.372.000		-85,90		$ (8.504.100)				$ -	342,10	$ 33.867.900	-	$ -	342,1	$ 33.867.900
3,5	Tub Pvc Novafort 8"	m	20,00	$ 89.500	$ 1.790.000	4,00			$ 358.000	3,50			$ 313.250	27,50	$ 2.461.250	27,50	$ 2.461.250	27,5	$ 2.461.250
3,6	Tub Pvc Novafort 6"	m	25,00	$ 74.000	$ 1.850.000	2,50			$ 185.000				$ -	27,50	$ 2.035.000	-	$ -	27,5	$ 2.035.000
3,7	Relleno Con Gravilla	m3	75,00	$ 110.000	$ 8.250.000		-12,81		$ (1.409.100)				$ -	62,19	$ 6.840.900	0,05	$ 5.500	62,2	$ 6.840.900
3,8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	Und	6,00	$ 2.850.000	$ 17.100.000		0,00		$ -				$ -	6,00	$ 17.100.000	6,00	$ 17.100.000	6,0	$ 17.100.000
3,9	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	379,00	$ 69.000	$ 26.151.000		-202,78		$ (13.991.820)				$ -	176,22	$ 12.159.180	-	$ -	176,2	$ 12.159.180
3,10	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	25.027,00	$ 990	$ 24.776.730		-14.924,15		$ (14.774.910)	0,15			$ 150	10.103,00	$ 10.001.970	0,15	$ 148	10.103,0	$ 10.001.970
4	ESPACIO PUBLICO																		
4,1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	79,00	$ 800.000	$ 63.200.000		-79,00		$ (63.200.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	694,00	$ 8.000	$ 5.552.000		-694,00		$ (5.552.000)	909,93			$ 7.279.440	909,93	$ 7.279.440	909,93	$ 7.279.440	909,9	$ 7.279.440
4,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	786,00	$ 5.500	$ 4.323.000		-786,00		$ (4.323.000)	2.949,41			$ 16.221.755	2.949,41	$ 16.221.755	2.949,41	$ 16.221.755	2.949,4	$ 16.221.755
4,4	Afirmado	m3	129,00	$ 80.000	$ 10.320.000	0,10			$ 8.000	0,03			$ 2.400	129,13	$ 10.330.400	0,03	$ 2.400	129,1	$ 10.330.400
5	SEÑALIZACION																		
5,1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	Und	5,00	$ 730.000	$ 3.650.000		0,00		$ -				$ -	5,00	$ 3.650.000	5,00	$ 3.650.000	5,0	$ 3.650.000
5,2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	268,00	$ 1.700	$ 455.600		-268,00		$ (455.600)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
5,3	Marca Vial Con Resina Termoplástica	m2	11,00	$ 50.000	$ 550.000		-11,00		$ (550.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,0	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0,5-1.50 mts	Und	-	$ 2.330.300	$ -			6	$ 13.981.800				$ -	6,00	$ 13.981.800	-	$ -	6	$ 13.981.800
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 03	Demolición de pavimento asfáltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ -			6	$ 2.853.179				$ -	5,70	$ 2.853.179	-	$ -	6	$ 2.853.179
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 60 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	Und	-	$ 938.600	$ -			4	$ 3.754.400	2,00			$ 1.877.200	8,00	$ 5.631.600	4,00	$ 3.754.400	6	$ 5.631.600
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	Und	-	$ 315.859	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	Und	-	$ 404.350	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-598.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.380.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ -			11	$ 4.454.450				$ -	11,00	$ 4.454.450	2,00	$ 809.900	11	$ 4.454.450
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ -			4	$ 1.181.600				$ -	4,00	$ 1.181.600	-	$ -	4	$ 1.181.600
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ -			1.418	$ 18.434.000	0,00			$ 26	1.418,00	$ 18.434.026	-	$ -	1.418	$ 18.434.026
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ -			34	$ 4.505.986				$ -	34,00	$ 4.505.986	-	$ -	34	$ 4.505.986
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ -			47.479	$ 137.689.883	3,74			$ 10.646	47.483,01	$ 137.700.729	3,74	$ 10.646	47.483	$ 137.700.729
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ -			196.440	$ 2.946.607				$ -	196.440,46	$ 2.946.607	-	$ -	196.440	$ 2.946.607
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ -			121.911	$ 20.115.296				$ -	121.910,89	$ 20.115.296	-	$ -	121.911	$ 20.115.296
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ -			0	$ -	1,00			$ 1.680.380	1,00	$ 1.680.380	1,00	$ 1.680.380	1	$ 1.680.380
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ -			0	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ -			856	$ 39.394.400				$ -	856,40	$ 39.394.400	-	$ -	856	$ 39.394.400
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ -			268	$ 1.263.084	600,00			$ 2.827.800	868,00	$ 4.090.884	868,00	$ 4.090.884	868	$ 4.090.884
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ -			11	$ 646.514				$ -	11,00	$ 646.514	10,40	$ 611.250	10	$ 611.250
NP - 25	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ -			34	$ 4.505.986				$ -	34,00	$ 4.505.986	34,00	$ 4.505.986	34	$ 4.505.986
	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	-	$ 1.250	$ -			1.040	$ 1.300.000				$ -	1.040,00	$ 1.300.000	-	$ -	1.040	$ 1.300.000
SECTOR 6: PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1A Y LA BOCACALLE DE LA CALLE 1A, VÍA COLISEO, MUNICIPIO DE GUACARÍ																			
1	**PRELIMINARES**																		
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	2.692,00	$ 1.250	$ 3.365.000		-1.652,30		$ (2.065.375)				$ -	1.039,70	$ 1.299.625	-	$ -	1.039,70	$ 1.299.625
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**																		
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	638,00	$ 27.000	$ 17.226.000	27,54			$ 743.580				$ -	665,54	$ 17.969.580	-	$ -	665,54	$ 17.969.580
2,2	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	163,00	$ 21.500	$ 3.504.500		-107,50		$ (2.311.196)				$ -	55,50	$ 1.193.304	0,00	$ 0	55,50	$ 1.193.304
2,3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	22.395,00	$ 2.900	$ 64.945.500	3.367,00			$ 9.735.306				$ -	25.752,00	$ 74.680.806	663,00	$ 1.922.706	25.752,00	$ 74.680.806
2,4	Desmonte Poste Concreto	und	1,00	$ 120.000	$ 120.000		-1,00		$ (120.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2,5	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	1,00	$ 100.000	$ 100.000		-1,00		$ (100.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2,6	Apertura Huecos Postes	und	1,00	$ 70.000	$ 70.000		-1,00		$ (70.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2,7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	1,00	$ 1.550.000	$ 1.550.000		-1,00		$ (1.550.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2,8	Aplomada Postes De Concreto	und	1,00	$ 88.000	$ 88.000		-1,00		$ (88.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2,9	V02 Retenida A Tierra	und	1,00	$ 385.000	$ 385.000		-1,00		$ (385.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3	**ESTRUCTURA DE VIA**																		
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.345,00	$ 1.460	$ 1.990.600	295,87			$ 437.891				$ -	1.640,87	$ 2.428.491	393,77	$ 582.783	1.640,87	$ 2.428.491
3,2	Base Granular Clase C	m3	146,00	$ 200.000	$ 29.200.000	27,55			$ 5.510.000	0,00			$ 970	173,55	$ 34.710.970	3,63	$ 726.000	173,55	$ 34.710.970
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	194,00	$ 1.000.000	$ 194.000.000	0,44			$ 445.000	0,00			$ 5.000	194,45	$ 194.450.000	2,35	$ 2.350.000	194,45	$ 194.450.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	1.307,00	$ 8.000	$ 10.456.000		-353,70		$ (2.829.600)				$ -	953,30	$ 7.626.400	-	$ -	953,30	$ 7.626.400
4	**OBRAS DE DRENAJE**																		
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	18,00	$ 23.000	$ 437.000	71,30			$ 1.639.900				$ -	90,30	$ 2.076.900	15,10	$ 347.300	90,30	$ 2.076.900
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,20	$ 590.000	$ 118.000		-0,08		$ (47.200)	0,08			$ 47.200	0,20	$ 118.000	0,08	$ 47.200	0,20	$ 118.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	4,00	$ 730.000	$ 2.920.000	2,00			$ 1.460.000				$ -	6,00	$ 4.380.000	5,00	$ 3.650.000	6,00	$ 4.380.000
4.4	Tub Pvc Novafort 6"	m	35,00	$ 89.500	$ 3.132.500		-16,30		$ (1.458.850)				$ -	18,70	$ 1.673.650	2,60	$ 232.700	18,70	$ 1.673.650

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.380.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	6,00	$ 110.000	$ 660.000		-4,33		$ (476.718)				$ -	1,67	$ 183.282	0,27	$ 29.282	1,67	$ 183.282
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.850.000	$ 2.850.000		-1,00		$ (2.850.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4.7	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	12,00	$ 69.000	$ 828.000		-7,35		$ (507.150)				$ -	4,65	$ 320.850	0,65	$ 44.850	4,65	$ 320.850
4.8	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	668,00	$ 960	$ 661.320	2.818,48			$ 2.790.298	29.129,69			$ 28.838.390	32.616,17	$ 32.290.008	29.781,17	$ 29.483.958	32.616,17	$ 32.290.008
5	ESPACIO PUBLICO																		
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	46,00	$ 800.000	$ 36.800.000		-7,06		$ (5.647.760)				$ -	38,94	$ 31.152.240	6,28	$ 5.027.760	38,94	$ 31.152.240
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	260,00	$ 8.000	$ 2.080.000	253,21			$ 2.025.658	0,00		26	$ 26	513,21	$ 4.105.683	159,20	$ 1.273.603	513,21	$ 4.105.683
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	509,00	$ 5.500	$ 2.799.500	294,18			$ 1.617.985				$ -	803,18	$ 4.417.495	206,15	$ 1.133.620	803,18	$ 4.417.495
5.4	Afirmado	m3	77,00	$ 80.000	$ 6.160.000	16,11			$ 1.288.800	0,01			$ 1.024	93,12	$ 7.449.824	12,60	$ 1.008.224	93,12	$ 7.449.824
6	SEÑALIZACION																		
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	9,00	$ 730.000	$ 6.570.000				$ -				$ -	9,00	$ 6.570.000	9,00	$ 6.570.000	9,00	$ 6.570.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	485,00	$ 1.700	$ 841.500		-485,00		$ (841.500)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	12,00	$ 50.000	$ 600.000		-12,00		$ (600.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ -			1,00	$ 2.330.300				$ -	1,00	$ 2.330.300	-	$ -	1	$ 2.330.300
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ -			7,10	$ 92.300				$ -	7,10	$ 92.300	-	$ -	7	$ 92.300
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ -			138,00	$ 3.270.600				$ -	138,00	$ 3.270.600	-	$ -	138	$ 3.270.600
NP - 04	Filtro frances de 60x80cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ -			138,00	$ 64.234.860				$ -	138,00	$ 64.234.860	-	$ -	138	$ 64.234.860
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 90 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ -			7,80	$ 1.209.070				$ -	7,80	$ 1.209.070	-	$ -	8	$ 1.209.070
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ -			2,00	$ 1.877.200				$ -	2,00	$ 1.877.200	-	$ -	2	$ 1.877.200
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 315.850	$ -			1,00	$ 315.850				$ -	1,00	$ 315.850	-	$ -	1	$ 315.850
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ -			1,00	$ 404.350				$ -	1,00	$ 404.350	-	$ -	1	$ 404.350
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 8" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ -			2,00	$ 278.000				$ -	2,00	$ 278.000	-	$ -	2	$ 278.000
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ -			1,00	$ 404.950				$ -	1,00	$ 404.950	-	$ -	1	$ 404.950
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ -			5,00	$ 1.477.000				$ -	5,00	$ 1.477.000	-	$ -	5	$ 1.477.000
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ -			1.035,00	$ 13.455.000	20,00			$ 260.000	1.055,00	$ 13.715.000	20,00	$ 260.000	1.055	$ 13.715.000
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ -			3,00	$ 397.587				$ -	3,00	$ 397.587	-	$ -	3	$ 397.587
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ -			25.101,01	$ 72.792.916	1.059,40			$ 3.072.273	26.160,41	$ 75.865.189	1.130,38	$ 3.278.102	26.160	$ 75.865.189
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ -			100.527,03	$ 1.507.905				$ -	100.527,03	$ 1.507.905	36.906,30	$ 553.625	100.527	$ 1.507.905
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ -			83.452,36	$ 13.769.639	22.467,19			$ 3.707.087	105.919,55	$ 17.476.726	3.348,98	$ 552.747	105.920	$ 17.476.726
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ -			1,00	$ 4.900.000				$ -	1,00	$ 4.900.000	-	$ -	1	$ 4.900.000
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ -			7,10	$ 3.329.900				$ -	7,10	$ 3.329.900	-	$ -	7	$ 3.329.900
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310 02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JUUAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 04-10-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "																			
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ -			267,40	$ 12.300.400	71,50			$ 3.289.000	338,90	$ 15.589.400	71,50	$ 3.289.000	339	$ 15.589.400
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ -			495,00	$ 2.332.935				$ -	495,00	$ 2.332.935	495,00	$ 2.332.935	495	$ 2.332.935
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ -			12,00	$ 705.288				$ -	12,00	$ 705.288	12,00	$ 705.288	12	$ 705.288
	Subbase Granular Clase C	m3	-	$ 117.000	$ -			3,84	$ 449.280				$ -	3,84	$ 449.280	-	$ -	4	$ 449.280
	Tub Pvc Novafort 6"	m	-	$ 74.000	$ -			7,80	$ 577.200				$ -	7,80	$ 577.200	-	$ -	8	$ 577.200
	Realce Camara De Inspeccion	und	-	$ 420.000	$ -			2,00	$ 840.000				$ -	2,00	$ 840.000	-	$ -	2	$ 840.000
TOTAL COSTOS					$ 2.914.671.886				$ 529.583.957				$ 142.384.518		$ 3.586.485.273		$ 582.567.677		$ 3.572.541.749
COSTOS DIRECTOS					$ 2.133.102.899				$ 387.521.192				$ 104.145.578		$ 2.624.769.667		$ 426.308.311		$ 2.614.565.091
ADMINISTRACION			32,64%		$ 696.244.786				$ 126.486.917				$ 33.993.117		$ 856.724.819		$ 139.147.033		$ 853.394.046
IMPREVISTOS			1%		$ 21.331.029				$ 3.875.212				$ 1.041.456		$ 26.247.697		$ 4.263.083		$ 26.145.651
UTILIDAD			3%		$ 63.993.087				$ 11.625.636				$ 3.124.367		$ 78.743.090		$ 12.789.249		$ 78.436.953
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 118.494.642,00	$ 118.494.642				$ -				$ 9.374.268		$ 127.868.910		$ -		$ 127.868.910
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 79.424.165,00	$ 79.424.165				$ -				$ -		$ 79.424.165		$ -		$ 79.424.165
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 42.112.357,00	$ 42.112.357				$ (42.112.357)				$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR FRENTE 5	$ 3.154.702.964				$ 497.396.609				$ 151.678.786		$ 3.793.778.348		$ 582.567.677		$ 3.779.834.815

ING.LUIS CARLOS GUERRERO
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
INFITULUA

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*44.951,0*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE BALANCE**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 6 - GUACARI
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 6 - GUACARI - ""MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL""																			
1	PRELIMINARES																		
1,1	Demolición de Concreto Existente	m3	2.517,60	$ 17.000	$ 42.799.200		-2.514,00		$ (42.738.000)	8,70			$ 147.900	12,30	$ 209.100	8,70	$ 147.900	12,30	$ 209.100
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION																		
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	3.061,20	$ 25.000	$ 76.530.000		-1.360,20		$ (34.005.000)	860,20			$ 21.505.000	2.561,20	$ 64.030.000	771,92	$ 19.298.083	2.561,20	$ 64.030.000
2,2	Conformación de la Calzada Existente	m2	4.582,50	$ 1.400	$ 6.415.500		-1.226,50		$ (1.717.100)	739,52			$ 1.035.328	4.095,52	$ 5.733.728	745,42	$ 1.043.588	4.095,52	$ 5.733.728
2,3	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	5.117,70	$ 10.000	$ 51.177.000		-1.758,70		$ (17.587.000)	730,30			$ 7.303.000	4.089,30	$ 40.893.000	739,20	$ 7.392.000	4.089,30	$ 40.893.000
2,4	Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante.	m2	1.619,20	$ 19.000	$ 30.764.800		-1.619,20		$ (30.764.800)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
2,5	Afirmado	m3	108,20	$ 80.000	$ 8.656.000		-6,20		$ (496.000)	22			$ 1.755.200	123,94	$ 9.915.200	21,84	$ 1.747.200	123,94	$ 9.915.200
2,6	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	117.671,23	$ 2.600	$ 305.945.198		-54.743		$ (142.330.838)	40.285,33			$ 104.689.858	103.193,93	$ 268.304.218	40.365,33	$ 104.689.858	103.193,93	$ 268.304.218
3	ESTRUCTURA DE VIA																		
3,1	Subbase granular Clase C	m3	1.127,99	$ 115.000	$ 129.718.850		-359		$ (41.306.850)	309,19			$ 35.553.850	1.077,99	$ 123.966.850	224,58	$ 25.826.700	1.077,99	$ 123.966.850
3,2	Pavimento de Concreto Hidraulico MR 4,2 Mpa, incluye el acero de Refuerzo transversal, longitudinal, corte y sello de Juntas	m3	824,85	$ 930.000	$ 884.625.500		-57		$ (47.185.500)	18,85			$ 13.985.500	784,85	$ 651.425.500	337,55	$ 280.186.500	784,85	$ 651.425.500
3,3	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa	kg	1.958,06	$ 8.100	$ 15.998.386	983			$ 5.530.437	1.934,97			$ 15.673.257	4.578,80	$ 37.072.080	777,33	$ 6.296.368	4.578,80	$ 37.072.080
3,4	Transporte de Equipo 31 KM A 50 KM	vk	3.254,40	$ 1.200	$ 3.905.280				$ -	1.119,56			$ 1.343.472	4.373,96	$ 5.248.752	2.294,66	$ 2.753.592	4.373,96	$ 5.248.752
4	ESTRUCTURA DE VIA																		
4.1	Excavaciones Varias sin Clasificar a mano	m3	367,31	$ 31.000	$ 11.386.810		-308		$ (9.495.610)	16,70			$ 517.700	77,70	$ 2.408.700	16,75	$ 519.374	77,70	$ 2.408.700
4.2	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	477,50	$ 13.000	$ 6.207.500	1.772			$ 23.032.100	1.580,80			$ 20.550.400	3.830,00	$ 49.790.000	1.547,40	$ 20.116.200	3.830,00	$ 49.790.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	Und	37,00	$ 680.000	$ 25.160.000		-23		$ (15.640.000)	9,00			$ 6.120.000	23,00	$ 15.640.000	5,00	$ 3.400.000	23,00	$ 15.640.000
4.4	Tub. PVC Novafort 12"	m	68,40	$ 150.000	$ 10.260.000		-68		$ (10.260.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4.5	Tub. PVC Novafort 8"	m	204,55	$ 89.000	$ 18.204.950		-121		$ (10.728.950)	38,00			$ 3.204.000	120,00	$ 10.680.000	14,90	$ 1.326.100	120,00	$ 10.680.000
4.6	Camara de Inspección Tipo B H=2,51 - 3.00 m	Und	7,00	$ 2.700.000	$ 18.900.000		-7		$ (18.900.000)	1,00			$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000
4.7	Realce Camara de Inspección	Und	25,00	$ 305.000	$ 7.625.000		-16		$ (4.880.000)	9,00			$ 2.745.000	18,00	$ 5.490.000	8,00	$ 2.440.000	18,00	$ 5.490.000
4.8	Relleno Recebo- Saltarin + Acarreo	m3	237,44	$ 66.000	$ 15.671.040		-209		$ (13.757.040)	12,56			$ 828.960	41,56	$ 2.742.960	-	$ -	41,56	$ 2.743.217
4.9	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	14.086,00	$ 1.000	$ 14.086.000	9			$ 9.000		-11.095,70		$ (11.095.700)	2.999,30	$ 2.999.300	701,80	$ 701.800	2.999,30	$ 2.999.300
5	ESPACIO PUBLICO																		
5.1	Excavaciones Varias sin Clasificar a mano para andenes	m3	168,90	$ 31.000	$ 5.235.900		-169		$ (5.235.900)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	7.004,18	$ 2.780	$ 19.471.620		-7.004		$ (19.471.620)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.3	Andén en Concreto H=0.10 m	m2	244,37	$ 400.000	$ 97.748.400		-244		$ (97.748.400)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.4	Sardinel en Concreto 15x15	m	1.750,00	$ 48.000	$ 80.500.000		-1.429		$ (85.734.000)	1.169,19			$ 53.782.740	1.490,19	$ 68.548.740	1.009,59	$ 46.441.140	1.490,19	$ 68.548.740
5.5	Loseta Guia Táctil 20x20x6 cm	m2	207,00	$ 101.000	$ 20.907.000		-207		$ (20.907.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.6	Loseta Guia Puntos 20x20x6 cm	m2	2,33	$ 101.000	$ 235.330		-2		$ (235.330)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.7	Losa Concreto E=0.10 cm para rampa tipo verde	m2	110,00	$ 850.000	$ 93.500.000		-110		$ (93.500.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.8	Relleno en Recebo	m3	490,00	$ 78.500	$ 38.465.000		-490		$ (38.465.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6	SEÑALIZACION																		
6.1	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica	m	3.892,00	$ 1.800	$ 7.005.600		-3.892		$ (7.005.600)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.2	Marca Vial con Pintura en Frio	m2	839,75	$ 41.700	$ 34.975.875		-839		$ (34.975.875)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.3	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	Und	29,00	$ 700.000	$ 20.300.000				$ -	23,00			$ 16.100.000	52,00	$ 36.400.000	52,00	$ 36.400.000	52,00	$ 36.400.000
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0,5-1.50 mts	Und	-	$ 2.330.300	$ -			4,00	$ 9.321.200				$ -	4,00	$ 9.321.200	-	$ -	4,00	$ 9.321.200
NP - 02	Corte de pavimento	Ml	-	$ 13.000	$ -			0,00	$ -			28,74	$ 373.620	28,74	$ 373.620	13,74	$ 178.620	28,74	$ 373.620
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	Und	-	$ 936.600	$ -			9,00	$ 8.447.400	2,00			$ 1.877.200	11,00	$ 10.324.600	-	$ -	11,00	$ 10.324.600

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*44.951,0*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE BALANCE**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INFITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 6 - GUACARI
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 6 - GUACARI - ""MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL" "																			
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	Und	-	$ 315.850	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	Und	-	$ 404.350	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	Und	-	$ 139.000	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	Und	-	$ 404.950	$ -			9,00	$ 3.644.550	2,00			$ 809.900	11,00	$ 4.454.450	-	$ -	11,00	$ 4.454.450
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	Und	-	$ 295.400	$ -			10,00	$ 2.954.000	2,00			$ 590.800	12,00	$ 3.544.800	-	$ -	12,00	$ 3.544.800
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ -			2.254,00	$ 29.302.000	33,00			$ 429.000	2.287,00	$ 29.731.000	-	$ -	2.287,00	$ 29.731.000
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ -			8,93	$ 982.300	3,23			$ 355.300	12,16	$ 1.337.600	-	$ -	12,16	$ 1.337.600
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	Und	-	$ 132.529	$ -			64,00	$ 8.481.856	22,00			$ 2.915.638	86,00	$ 11.397.494	22,00	$ 2.915.638	86,00	$ 11.397.494
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ -			75.568,00	$ 219.147.200	42.996,75			$ 124.690.575	118.564,75	$ 343.837.775	42.203,75	$ 122.390.875	118.564,75	$ 343.837.775
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ -			134.469,00	$ 2.017.035	98.490,91			$ 1.477.364	232.959,91	$ 3.494.399	48.723,91	$ 730.859	232.959,91	$ 3.494.399
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ -			180.369,34	$ 29.760.941	164.097,36			$ 27.076.065	344.466,70	$ 56.837.006	164.097,36	$ 27.076.065	344.466,70	$ 56.837.006
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	Und	-	$ 4.900.000	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	Und	-	$ 1.680.380	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.139	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ -			0,00	$ -				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	-	$ 4.713	$ -				$ -			2.301,00	$ 10.844.613	2.301,00	$ 10.844.613	2.301,00	$ 10.844.613	2.301,00	$ 10.844.613
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 58.774	$ -				$ -			838,75	$ 49.296.693	838,75	$ 49.296.693	135,04	$ 7.936.841	135,04	$ 7.936.841
TOTAL COSTOS					$ 1.902.251.539				$ (682.441.394)				$ 519.185.233		$ 1.938.995.378		$ 735.479.914		$ 1.897.635.783
COSTOS DIRECTOS					$ 1.458.930.951				$ (370.008.208)				$ 398.188.878		$ 1.487.111.622		$ 564.075.985		$ 1.455.390.900
ADMINISTRACION			26,39%		$ 384.963.349				$ (97.632.658)				$ 105.068.800		$ 392.399.291		$ 148.640.890		$ 384.029.247
IMPREVISTOS			1%		$ 14.589.310				$ (3.700.082)				$ 3.981.889		$ 14.871.116		$ 5.640.760		$ 14.553.909
UTILIDAD			3%		$ 43.767.929				$ (11.100.246)				$ 11.945.666		$ 44.613.349		$ 16.922.280		$ 43.661.727
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 88.439.542,00	$ 88.439.542								$ 15.586.950		$ 84.026.492		$ -		$ 84.026.492
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 31.891.315,00	$ 31.891.315								$ 3		$ 31.891.319		$ -		$ 31.891.319
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 23.371.569,00	$ 23.371.569				$ (23.371.569)				$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR FRENTE 6	$ 2.625.953.965				$ (505.812.963)				$ 534.772.186		$ 2.854.913.183		$ 735.479.914		$ 2.013.553.583

ING.LUIS CARLOS GUERRERO
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
INFITULUA

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-08.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E.*		*900061680-4*
		NIT:	
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-08-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "																			
SECTOR 1: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5BN Y 6AN Y LA CARRERA 6N ENTRE CALLES 5 Y 7, MUNICIPIO DE GINEBRA																			
1	**PRELIMINARES**																		
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	lk	2.774,30	$ 1.280	$ 3.551.104		-2.773,30		$ (3.549.824)		-1,00		$ (1.280)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**																		
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	459,80	$ 26.400	$ 12.138.720		-458,80		$ (12.112.320)		-1,00		$ (26.400)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	15.827,92	$ 2.900	$ 45.900.968		-15.826,92		$ (45.898.068)		-1,00		$ (2.900)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
2,3	Demol Camara De Concreto	und	1,00	$ 94.500	$ 94.500				$ -		-1,00		$ (94.500)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
2,4	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	22,65	$ 30.000	$ 679.500		-21,65		$ (649.500)		-1,00		$ (30.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
3	**ESTRUCTURA DE VIA**																		
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.041,18	$ 1.400	$ 1.457.652		-1.040,18		$ (1.456.252)		-1,00		$ (1.400)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
3,2	Base Granular Clase C	m3	104,21	$ 180.000	$ 18.757.800		-103,21		$ (18.577.800)		-1,00		$ (180.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	146,99	$ 1.100.000	$ 160.479.000		-144,89		$ (159.379.000)		-1,00		$ (1.100.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	1.221,18	$ 8.000	$ 9.769.440		-1.220,18		$ (9.761.440)		-1,00		$ (8.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4	**OBRAS DE DRENAJE**																		
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	13,32	$ 24.000	$ 319.680		-12,32		$ (295.680)		-1,00		$ (24.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 600.000	$ 72.000	0,89			$ 528.000		-1,00		$ (600.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	4,00	$ 770.000	$ 3.080.000		-3,00		$ (2.310.000)		-1,00		$ (770.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	19,80	$ 90.000	$ 1.782.000		-18,80		$ (1.692.000)		-1,00		$ (90.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	2,54	$ 180.000	$ 457.200		-1,54		$ (277.200)		-1,00		$ (180.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.950.000	$ 2.950.000				$ -		-1,00		$ (2.950.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.7	Realce Camara De Inspeccion	und	3,00	$ 510.000	$ 1.530.000		-2,00		$ (1.020.000)		-1,00		$ (510.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.8	Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	6,93	$ 155.000	$ 1.074.150		-5,93		$ (919.150)		-1,00		$ (155.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	466,41	$ 2.900	$ 1.275.148		-454,41		$ (1.272.348)		-1,00		$ (2.900)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5	**ESPACIO PUBLICO**																		
5.1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	346,46	$ 109.000	$ 37.764.140		-345,46		$ (37.695.140)		-1,00		$ (109.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	321,65	$ 30.900	$ 9.938.985		-320,65		$ (9.908.085)		-1,00		$ (30.900)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	460,78	$ 5.450	$ 2.511.251		-459,78		$ (2.505.801)		-1,00		$ (5.450)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5.4	Afirmado	m3	69,36	$ 136.000	$ 9.431.600		-68,36		$ (9.295.600)		-1,00		$ (136.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
6	**SEÑALIZACION**																		
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	7,00	$ 690.000	$ 4.830.000		-6,00		$ (4.140.000)		-1,00		$ (690.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica	m	412,15	$ 1.750	$ 721.263		-411,15		$ (719.513)		-1,00		$ (1.750)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica	m2	18,29	$ 52.000	$ 951.080		-17,29		$ (899.080)		-1,00		$ (52.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 60 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1 360 17 17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E I C E*		*900061680-4*
		NIT:	
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."																			
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raices, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.360	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 13	Viga a<=50cm y h<= 45cm de concreto, en m² para transitorio de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	Vk	0,00	$ 1.250	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A-80M-250MTS	UND	0,00	$ 126.810	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 18	Demol Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	0,00	$ 30.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.950	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.650.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun	m3	0,00	$ 69.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
SECTOR 2: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15 Y CALLE 14 ENTRE CARRERA 1 Y 1N, MUNICIPIO DE GINEBRA																			
1	PRELIMINARES																		
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	Vk	2.824,24	$ 1.250	$ 3.530.300		-2.823,24		$ (3.529.050)	2.823,24			$ 3.529.050	2.824,24	$ 3.530.300	-	$ -	0	$ -
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES																		
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	886,41	$ 26.400	$ 18.174.024		-887,41		$ (18.147.624)	887,41			$ 18.147.624	886,41	$ 18.174.024	-	$ -	0	$ -
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	23.466,23	$ 2.900	$ 68.057.867		-23.467,23		$ (68.054.967)	25.952,06			$ 75.260.965	25.953,06	$ 75.263.865	-	$ -	0	$ -
2,3	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	53,88	$ 30.700	$ 1.654.116		-52,88		$ (1.623.416)	52,88			$ 1.623.416	53,88	$ 1.654.116	-	$ -	0	$ -
2,4	Demolición De Bordillos De Concreto	m	18,06	$ 8.100	$ 146.286		-17,06		$ (138.186)	17,06			$ 138.186	18,06	$ 146.286	-	$ -	0	$ -
3	ESTRUCTURA DE VIA																		
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.509,87	$ 1.400	$ 2.113.818		-1.508,87		$ (2.112.418)	1.508,87			$ 2.112.418	1.509,87	$ 2.113.818	-	$ -	0	$ -
3,2	Base Granular Clase C	m3	219,56	$ 180.000	$ 39.520.800		-218,56		$ (39.340.800)	218,56			$ 39.340.800	219,56	$ 39.520.800	-	$ -	0	$ -
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	219,56	$ 1.100.000	$ 241.516.000		-218,56		$ (240.416.000)	218,56			$ 240.416.000	219,56	$ 241.516.000	-	$ -	0	$ -
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	1.684,23	$ 8.000	$ 13.473.840		-1.683,23		$ (13.465.840)	1.683,23			$ 13.465.840	1.684,23	$ 13.473.840	-	$ -	0	$ -
3,5	Afirmado	m3	219,56	$ 136.000	$ 29.860.160		-219,56		$ (29.724.160)	218,56			$ 29.724.160	219,56	$ 29.860.160	-	$ -	0	$ -
4	OBRAS DE DRENAJE																		
4,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	17,78	$ 24.000	$ 426.720		-16,78		$ (402.720)	16,78			$ 402.720	17,78	$ 426.720	-	$ -	0	$ -
4,2	Sumidero Sencillo Tipo B	und	8,00	$ 770.000	$ 6.160.000		-7,00		$ (5.390.000)	7,00			$ 5.390.000	8,00	$ 6.160.000	-	$ -	0	$ -
4,3	Tub Pvc Novafort 8"	m	36,97	$ 91.000	$ 3.364.270		-36,97		$ (3.273.270)	36,97			$ 3.273.270	36,97	$ 3.364.270	-	$ -	0	$ -
4,4	Relleno Con Gravilla	m3	4,81	$ 188.000	$ 894.660		-3,81		$ (708.660)	3,81			$ 708.660	4,81	$ 894.660	-	$ -	0	$ -
4,5	Realce Camara De Inspeccion	und	1,00	$ 515.000	$ 515.000				$ -				$ -	1,00	$ 515.000	-	$ -	0	$ -
4,6	Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	7,06	$ 145.000	$ 1.023.700		-6,06		$ (878.700)	6,06			$ 878.700	7,06	$ 1.023.700	-	$ -	0	$ -
4,7	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	810,20	$ 2.800	$ 1.708.660		-809,20		$ (1.705.760)	809,20			$ 1.705.760	810,20	$ 1.708.660	-	$ -	0	$ -
5	ESPACIO PUBLICO																		
5,1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	234,94	$ 105.000	$ 24.668.700		-233,94		$ (24.563.700)		-1,00		$ (105.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5,2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	343,38	$ 30.800	$ 10.576.104		-342,38		$ (10.545.304)	342,38			$ 10.545.304	343,38	$ 10.576.104	-	$ -	0	$ -
5,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	548,06	$ 5.400	$ 2.959.524		-547,06		$ (2.954.124)		-1,00		$ (5.400)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5,4	Afirmado	m3	82,72	$ 135.000	$ 11.167.200		-81,72		$ (11.032.200)		-1,00		$ (135.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
6	SEÑALIZACION																		

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901654790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1 360 17 17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E I C E*	**NIT:**	*906061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "																			
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	17,00	$ 690.000	$ 11.730.000		-16,00		$ (11.040.000)	16,00			$ 11.040.000	17,00	$ 11.730.000	-	$ -	0	$ -
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica	m	517,66	$ 1.770	$ 916.258		-516,66		$ (914.488)		-1,00		$ (1.770)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica	m2	33,00	$ 52.000	$ 1.716.000		-32,00		$ (1.664.000)		-1,00		$ (52.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 19.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 998.600	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ -				$ -			778,60	$ 10.121.800	778,60	$ 10.121.800	-	$ -	0	$ -
NP - 07	Relleno con grautia	m3	0,00	$ 110.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 09	Transporte de materiales provenientes: de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -				$ -			41.561,58	$ 120.528.591	41.561,58	$ 120.528.591	-	$ -	0	$ -
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ -				$ -			102.685,34	$ 1.540.280	102.685,34	$ 1.540.280	-	$ -	0	$ -
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 166	$ -				$ -			103.843,48	$ 17.134.174	103.843,48	$ 17.134.174	-	$ -	0	$ -
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raices, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.690.360	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 13	Viga a<=50cm y h= 45cm de concrek en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.009	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	LOCALIZACION REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	tk	0,00	$ 1.250	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A-60M 250MTS	UND	0,00	$ 125.810	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 18	Demol Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	0,00	$ 30.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 690.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 69.500	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 8" A 10"	und	0,00	$ 316.950	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.660.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun	m3	0,00	$ 69.000	$ -				$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ -				$ -			517,66	$ 2.439.732	517,66	$ 2.439.732	-	$ -	0	$ -
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 88.774	$ -				$ -			33,00	$ 1.939.542	33,00	$ 1.939.542	-	$ -	0	$ -
SECTOR 3: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10 CORREGIMIENTO DE COSTA RICA MUNICIPIO DE GINEBRA																			
1	**PRELIMINARES**																		
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	tk	3.090,60	$ 1.290	$ 3.985.968		-1.693,30		$ (2.429.424)	1.099,70			$ 1.407.616	2.297,00	$ 2.940.160	1.099,70	$ 1.407.616	2.297	$ 2.940.160
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**																		
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	283,43	$ 26.400	$ 7.482.552	8,35			$ 220.440				$ -	291,78	$ 7.702.992	-	$ -	292	$ 7.702.992

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-69.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4169 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "																			
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	11.287,99	$ 2.900	$ 32.735.171	91,43			$ 265.147	13,79			$ 39.991	11.393,21	$ 33.040.309	13,79	$ 39.991	11.393	$ 33.040.309
2,3	Demol. Camara de Concreto	m2	1,00	$ 94.500	$ 94.500		-1,00		$ (94.500)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
2,4	Demolición De Pavimentos Rígidos	m	95,00	$ 30.600	$ 2.907.000		-79,30		$ (2.426.580)				$ -	15,70	$ 480.420	-	$ -	16	$ 480.420
3	ESTRUCTURA DE VIA																		
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.020,00	$ 1.450	$ 1.479.000	430,00			$ 623.504	3,76			$ 5.481	1.453,76	$ 2.107.985	-	$ -	1.457	$ 2.112.004
3,2	Base Granular Clase C	m3	123,00	$ 180.000	$ 22.140.000	40,13			$ 7.223.400				$ -	163,13	$ 29.363.400	-	$ -	163	$ 29.363.400
3,3	Pavimento de concreto hidraulico de Fraguado rapido (Fast Track)	m3	172,20	$ 1.100.000	$ 189.420.000		-13,62		$ (14.982.000)	3,62			$ 3.982.000	162,20	$ 178.420.000	3,62	$ 3.982.000	162	$ 178.420.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	624,65	$ 8.000	$ 4.996.400		-327,30		$ (2.618.400)	77,30			$ 618.400	374,65	$ 2.996.400	77,30	$ 618.400	374,65	$ 2.996.400
4	OBRAS DE DRENAJE																		
4,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	5,07	$ 24.000	$ 121.680		-3,97		$ (95.280)				$ -	1,10	$ 26.400	-	$ -	1	$ 23.400
4,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 615.000	$ 73.800		-0,12		$ (73.800)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4,3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	3,00	$ 770.000	$ 2.310.000		-3,00		$ (2.310.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4,4	Tub Pvc Novafort 6"	m	5,00	$ 90.000	$ 450.000		-5,00		$ (450.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4,5	Relleno Con Gravilla	m3	0,85	$ 185.000	$ 120.250		-0,36		$ (64.750)				$ -	0,30	$ 65.500	-	$ -	0	$ 65.500
4,6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.950.000	$ 2.950.000		-1,00		$ (2.950.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
4,7	Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	1,31	$ 150.000	$ 196.500		-0,51		$ (76.500)				$ -	0,80	$ 120.000	-	$ -	1	$ 123.000
4,8	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	199,71	$ 2.800	$ 559.188		-160,99		$ (606.772)	4,61			$ 12.908	23,33	$ 65.324	4,61	$ 12.908	23	$ 65.324
5	ESPACIO PUBLICO																		
5,1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	200,00	$ 109.000	$ 21.800.000		-200,00		$ (21.800.000)				$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
5,2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	338,00	$ 30.000	$ 9.540.000		-2,11		$ (63.300)	30,11			$ 903.300	340,00	$ 10.380.000	29,20	$ 696.030	339	$ 10.172.700
5,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	266,00	$ 5.460	$ 1.449.700		-52,49		$ (286.671)				$ -	213,51	$ 1.163.030	-	$ -	213,51	$ 1.163.030
5,4	Afirmado	m3	36,57	$ 130.000	$ 4.624.100		-25,82		$ (3.356.600)				$ -	9,75	$ 1.267.500	-	$ -	10	$ 1.267.500
6	SEÑALIZACION																		
6,1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retroreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	10,00	$ 690.000	$ 6.900.000				$ -				$ -	10,00	$ 6.900.000	10,00	$ 6.900.000	10	$ 6.900.000
6,2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica	m	169,05	$ 1.750	$ 295.838				$ -		-169,05		$ (295.838)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
6,3	Marca Vial Con Resina Termoplástica	m2	17,50	$ 52.000	$ 910.000				$ -		-17,50		$ (910.000)	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 60 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cotaclave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ -			384,22	$ 4.994.860	0,00			$ -	384,22	$ 4.994.860	-	$ -	384	$ 4.994.860
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 08	Profundizacion de acometidas hidraulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ -			10,00	$ 1.325.290	1,00			$ 132.529	11,00	$ 1.457.819	-	$ -	10	$ 1.325.290
NP - 09	Transporte de materiales provenientes: de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -			18.429,14	$ 53.441.606	4.977,53			$ 14.434.835	23.406,67	$ 67.876.441	-	$ -	18.429	$ 53.441.606
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ -			137.637,99	$ 2.064.570	0,00			$ -	137.637,99	$ 2.064.570	-	$ -	137.637,99	$ 2.064.570
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 166	$ -			67.840,52	$ 11.193.686	6.113,58			$ 1.009.736	73.954,09	$ 12.202.424	-	$ -	67.841	$ 11.193.686
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raices, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.360	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 13	Viga a<=60cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 14	LOCALIZACION REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.360	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	lA	0,00	$ 1.260	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0055 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901684790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E.*		*900061680-4*
		NIT:	
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	MAYORES	MENORES	NP	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "																			
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=BOM.250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 18	Demol Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	0,00	$ 35.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 69.500	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ -			7,00	$ 519.000	7,00			$ 519.000	14,00	$ 1.036.000	-	$ -	14	$ 1.033.000
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.860	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.950.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebr. comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP 4,7	Realce Camara De Inspeccion	und	0,00	$ 510.000	$ -			0,00	$ -	3,00			$ 1.530.000	3,00	$ 1.530.000	-	$ -	3	$ 1.530.000
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.710	$ -			0,00	$ -			435,05	$ 2.050.391	435,05	$ 2.050.391	435,05	$ 2.050.391	435	$ 2.050.391
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 56.774	$ -			0,00	$ -			31,20	$ 1.833.749	31,20	$ 1.833.749	14,09	$ 828.126	14	$ 829.126
NP - 32	instalacion de hidrante	UND	0,00	$ 4.175.860	$ -			0,00	$ -			1,00	$ 4.175.860	1,00	$ 4.175.860	-	$ -	0	$ -
SECTOR 4: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO LA FLORESTA																			
1	PRELIMINARES																		
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	tk	2.968,50	$ 1.250	$ 3.710.625				$ -	0,00			$ -	2.968,50	$ 3.710.625		$ -	2.968,50	$ 3.710.625
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES:																		
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	932,57	$ 26.000	$ 24.246.820	11,00			$ 286.004		-11,00		$ (286.004)	932,57	$ 24.246.820	11,00	$ 286.000	932,57	$ 24.243.820
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	36.519,55	$ 2.900	$ 103.006.695	14.726,56			$ 42.707.012		-13.512,17		$ (39.185.309)	36.733,93	$ 106.528.404	15.940,94	$ 46.229.739	36.733,93	$ 106.529.404
2,3	Demol Camara De Concreto	und	1,00	$ 94.000	$ 94.000				$ -				$ -	1,00	$ 94.000	-	$ -	1,00	$ 94.000
3	ESTRUCTURA DE VIA																		
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	2.293,25	$ 1.400	$ 3.210.550		-116,90		$ (166.460)	297,60			$ 302.920	2.412,15	$ 3.377.010	-	$ -	2.412,15	$ 3.377.010
3.2	Base Granular Clase C	m3	468,65	$ 180.000	$ 82.557.000	10,22			$ 1.839.600		-10,22		$ (1.839.600)	468,65	$ 82.557.000	10,22	$ 1.839.600	468,65	$ 82.557.000
3.3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	481,59	$ 1.100.000	$ 529.749.000	11,39			$ 12.531.310		-11,39		$ (12.531.310)	481,59	$ 529.749.000	11,37	$ 12.509.310	481,59	$ 529.749.000
3.4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	1.749,96	$ 6.000	$ 13.991.660		-1.243,17		$ (9.945.360)	3.285,43			$ 26.283.440	3.791,22	$ 30.329.760	799,09	$ 6.392.700	3.791,22	$ 30.329.760
3.5	Afirmado	m3	444,67	$ 130.000	$ 57.833.100	401,67			$ 52.217.100		-803,34		$ (104.434.200)	43,20	$ 5.616.000	-	$ -	43,20	$ 5.613.000
4	OBRAS DE DRENAJE																		
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	4,29	$ 24.300	$ 104.247	0,66			$ 20.898		-0,66		$ (20.898)	4,29	$ 104.247	0,66	$ 20.898	4,29	$ 104.247
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 600.000	$ 72.000	0,12			$ 72.000		-0,24		$ (144.000)	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	2,00	$ 770.000	$ 1.540.000				$ -	0,00			$ -	2,00	$ 1.540.000	-	$ -	2,00	$ 1.540.000
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	3,20	$ 90.000	$ 288.000		-0,10		$ (9.000)	0,20			$ 18.000	3,30	$ 297.000	-	$ -	3,30	$ 297.000
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	0,42	$ 170.000	$ 71.400	0,06			$ 10.200		-0,12		$ (20.400)	0,36	$ 61.200	-	$ -	0,36	$ 61.200

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "																			
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.980.000	$ 2.980.000	1,00			$ 2.980.000		-2,00		$ (5.960.000)	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4.7	Realce Camara De Inspeccion	und	1,00	$ 510.000	$ 510.000		-6,00		$ (3.060.000)	15,00			$ 7.650.000	10,00	$ 5.100.000	3,00	$ 1.530.000	10,00	$ 5.100.000
4.8	Relleno Para Estructuras con Recebo	m3	1,24	$ 145.000	$ 179.800	0,24			$ 34.800		-0,24		$ (34.800)	1,24	$ 179.800	0,24	$ 34.800	1,24	$ 179.800
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	182,86	$ 2.600	$ 455.980	29,14			$ 81.592		-23,01		$ (64.419)	168,98	$ 473.153	36,27	$ 98.736	168,98	$ 473.153
5	**ESPACIO PUBLICO**																		
5.1	Sardinel en concreto 15x15 mas tierra	ml	1.459,00	$ 30.000	$ 43.770.000	411,00			$ 12.330.000		-411,00		$ (12.330.000)	1.459,00	$ 43.770.000	411,00	$ 12.330.000	1.459,00	$ 43.770.000
6	**SEÑALIZACION**																		
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	25,00	$ 690.000	$ 17.250.000				$ -				$ -	25,00	$ 17.250.000	25,00	$ 17.250.000	25,00	$ 17.250.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica	m	1.498,61	$ 1.700	$ 2.547.637				$ -		-1.498,61		$ (2.547.637)	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica	m2	11,50	$ 52.000	$ 598.000				$ -		-11,50		$ (598.000)	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
	NO PREVISTOS																		
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ -			12,70	$ 165.100	0,00			$ -	12,70	$ 165.100	-	$ -	13	$ 165.100
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5 m	und	0,00	$ 938.600	$ -			10,00	$ 9.386.000	0,00			$ -	10,00	$ 9.386.000	-	$ -	10	$ 9.386.000
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ -			1.202,50	$ 15.632.500	0,00			$ -	1.202,50	$ 15.632.500	-	$ -	1.203	$ 15.632.500
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias [incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida]	und	0,00	$ 132.529	$ -			40,00	$ 5.301.160	0,00			$ -	40,00	$ 5.301.160	-	$ -	40	$ 5.301.160
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -			40.350,21	$ 117.015.609	29.654,86			$ 83.099.102	69.005,07	$ 200.114.711	29.654,86	$ 83.099.102	69.005	$ 200.114.711
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ -			1.610,92	$ 24.164	172.785,20			$ 2.591.778	174.396,12	$ 2.615.942	172.785,20	$ 2.591.778	174.396	$ 2.615.942
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 166	$ -			111.937,25	$ 18.469.648	110.192,05			$ 18.181.689	222.129,30	$ 36.651.395	110.192,05	$ 18.181.689	222.129	$ 36.651.395
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.660.360	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 13	Viga a<=50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ -			6,50	$ 3.048.500	0,00			$ -	6,50	$ 3.048.500	-	$ -	7	$ 3.048.500
NP - 14	LOCALIZACION REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	tk	0,00	$ 1.250	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=60M-250MTS	UNO	0,00	$ 125.810	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 18	Demol Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	0,00	$ 30.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 690.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 69.500	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.950	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.660.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun	m3	0,00	$ 69.000	$ -			0,00	$ -	0,00			$ -	0,00	$ -	-	$ -	0	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 11

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1 360 17 17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*		*900061690-4*
		NIT:	
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL 11*	**FECHA DE ACTA**	*01-06-2024 AL 30-09-2024*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024				MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "																			
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ -				$ -			2.178,61	$ 10.267.769	2.178,61	$ 10.267.769	1.479,10	$ 6.970.998	1.479	$ 6.970.998
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ -				$ -			31,50	$ 1.851.981	31,50	$ 1.851.981	11,75	$ 690.595	12	$ 690.595
TOTAL COSTOS					**$ 2.033.669.269**				**$ (507.126.387)**				**$ 805.084.051**		**$ 2.131.826.936**		**$ 226.590.420**		**$ 1.490.852.128**
COSTOS DIRECTOS					$ 1.484.430.123				$ (370.165.246)				$ 441.667.191		$ 1.555.932.070		$ 166.394.467		$ 1.068.213.232
ADMINISTRACION			33,50%		$ 497.284.091				$ (124.005.359)				$ 147.959.609		$ 521.237.243		$ 55.407.146		$ 364.651.493
IMPREVISTOS			1%		$ 14.844.301				$ (3.701.662)				$ 4.416.672		$ 15.559.301		$ 1.653.945		$ 10.892.132
UTILIDAD			3%		$ 37.110.753				$ (9.254.131)				$ 11.041.680		$ 38.998.302		$ 4.134.862		$ 27.205.331
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 118.548.751,00	$ 118.548.751										$ 118.548.751		$ -		$ 118.852.300
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 94.507.350,00	$ 94.507.350										$ 94.507.350		$ -		$ 72.323.119
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 8.287.035,00	$ 8.287.035				$ (8.287.035)				$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR FRENTE 7	**$ 2.255.012.405**				**$ (515.413.422)**				**$ 805.084.051**		**$ 2.344.683.037**		**$ 226.590.420**		**$ 1.681.727.546**

ING.LUIS CARLOS GUERRERO
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
INSTITULUA