	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4784-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS
4693-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
4393-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL
4671-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

Contrato de Interventoría No. 5006-2023 **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 10 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		13
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		15
2.1	Localización		15
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		19
2.4	Características técnicas del proyecto		19
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		22
3.1	Información general del contrato		22
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		25
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		26
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		27
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		28
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	28
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	28
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	28
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	28
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	28
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	28
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	29
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	29
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		29
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	29
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	29
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		30
5.1	Información general del contrato		30
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		30
5.3	Informes especialistas y profesionales		30
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		31
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	31
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	31
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	31
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	31
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	31
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		32
8	**Anexos**		34
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		34
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE/2024

CONVENIO No.: 4784-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

PLAZO INICIAL:	0,27 MESES
FECHA DE INICIO:	23/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
PRORROGA No. 1	Hasta 30/04/2024
PRORROGA No. 2	30/04/2024 - 30/06/2024
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024
PRORROGA No. 5	1/10/2024-15/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/10/2024
PLAZO ACUMULADO:	9,9 MESES

VALOR INICIAL :	$ 201.655.369,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201.655.369,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	160
	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	10	**160**
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151.766.151,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.552.985,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.336.233,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.655.369,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 17.276.824,00	$ 164.850.321,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2.307.390,00	$ 24.963.810,00
VALOR EJECUTADO	$ 19.584.214,00	$ 189.814.131,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.655.369,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.814.131,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	94,60%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**7**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBRA FINALIZADA





OBRA FINALIZADA

	
INAUGURACION DE OBRA	**INAUGURACION DE OBRA**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE/2024

CONVENIO No.: 4693-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

PLAZO INICIAL:	0.3 MESES
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
PRORROGA No. 1	Hasta 30/04/2024
PRORROGA No. 2	30/04/2024 - 30/06/2024
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024
PRORROGA No. 5	1/10/2024-15/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/10/2024
PLAZO ACUMULADO:	9.93 MESES

VALOR INICIAL :	$ 201,214,789.00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201,214,789.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	140
	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	10	**140**
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151,338,404.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,540,152.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,336,233.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200,214,789.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ 160,573,885.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 132,000.00	$ 30,401,523.00
VALOR EJECUTADO	$ 132,000.00	$ 190,975,408.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200,214,789.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 190,975,408.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	95.39%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBRA FINALIZADA



OBRA FINALIZADA

	
OBRA FINALIZADA	**OBRA FINALIZADA**
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	

Firma

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE/2024

CONVENIO No.: 4393-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL

PLAZO INICIAL:	0.3 MESES
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
PRORROGA No. 1	Hasta 30/04/2024
PRORROGA No. 2	30/04/2024 - 30/06/2024
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024
PLAZO ACUMULADO:	10.43 MESES
	#¡VALOR!

VALOR INICIAL :	$ 201,645,093.00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201,645,093.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	140
	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)	Relleno de alcantarillas	und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	**140**
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)	Relleno de alcantarillas	und	0	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151,756,175.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,552,685.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,336,233.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200,645,093.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		$ 163,310,404.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ 27,154,151.00
VALOR EJECUTADO	$ -	$ 190,464,555.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200,645,093.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 190,464,555.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 94.93%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INAUGURACION DE OBRA



INAUGURACION DE OBRA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE/2024

CONVENIO No.: 4671-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

PLAZO INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	16/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
MODIFICATORIO No. 1	4 meses a partir de la orden de inicio
PRORROGA No. 1	16/05/2024-30/06/2024
PRORROGA No. 2	1/07/2024-15/08/2024
PRORROGA No. 3	16/08/2024-30/09/2024
PRORROGA No. 5	1/10/2024-15/10/2024
PLAZO ACUMULADO:	15/10/2024
	9.1 MESES

VALOR INICIAL :	$ 201,297,005.00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201,297,005.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	und	9
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas	und	1.5	**9**
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151,418,225.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,542,547.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,336,233.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200,297,005.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 18,905,899.00	$ 160,453,553.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2,436,481.00	$ 22,110,437.00
VALOR EJECUTADO	$ 21,342,380.00	$ 182,563,990.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200,297,005.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 182,563,990.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	91.15%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**7**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCANTARILLA No.1



ALCANTARILLA No.2



ALCANTARILLA No.3



ALCANTARILLA No.4



ALCANTARILLA No.5



ALCANTARILLA No.6



ALCANTARILLA No.7



ALCANTARILLA No.8





ALCANTARILLA No.9



INAUGURACION DE LA OBRA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

PERIODO:

1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
INTERVENTORÍA DE CONVENIO SOLIDARIO

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

INFORME MENSUAL No. 11 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Claudia Lorena Valencia Calvo.	Directora de Interventoría	

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 7
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS 11
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 11

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS 14

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 14
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 17
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 18
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 19

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 20

4.1 INFORME SEMANAL 20
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO 20
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO .20
4.4 ACTA MENSUAL DE PAGOS DE CONVENIO 20
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 20
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 20
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 21
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 21
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 21

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 22
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 22
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 22

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 23
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24

8 ANEXOS 26

8.1 CORRESPONDENCIA 26

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de PATÍA. 8
Ilustración 2 Ubicación de los cuatro (4) tramos a intervenir en el Municipio de Patia. 8
Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda Las Tallas. 9
Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda El Crucero. 10
Ilustración 5. Localización del proyecto, Vereda El Zarzal. 10
Ilustración 6. Localización del proyecto, Vereda La Cristalina. 11

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial.

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales del municipio de Patia, del Departamento de Cauca, cuyos objetos buscan: "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**", "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**"," **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**"," **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" por lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica.

Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PATÍA.**

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir, el número del convenio y valor que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de CUATRO (4) convenios Solidarios que se suscribieron entre el INVIAS y las juntas de acción comunal del municipio de Patía

CONTRATISTA	CONVENIO No.	VALOR CONVENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS	4784-2023	$ 201,655,369.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO	4693-2023	$ 201,214,789.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL	4393-2023	$ 201,645,093.00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	4671-2023	$ 201,297,005.00

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

2.1.1 MUNICIPIO DE PATÍA

Este proyecto se llevará a cabo en el municipio de Patía, ubicado aproximadamente a 95,6 kilómetros al sur de la capital del departamento del Cauca, Popayán. El municipio se encuentra a una altitud de alrededor de 910 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 28 °C.

Las coordenadas geográficas del municipio de Patía son:
Latitud: 2.114167
Longitud: -76.983056



Ilustración 1. Localización del proyecto, municipio de PATÍA.

Específicamente, el proyecto se ejecutará en cuatro veredas: Las Tallas, El Crucero, El Zarzal y La Cristalina.



Ilustración 2 Ubicación de los cuatro (4) tramos a intervenir en el Municipio de Patia.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución de cuatro (4) convenios solidarios que se suscribieron en el municipio de *Patia*, departamento de Cauca, como parte del programa “caminos Comunitarios de la Paz Total”

CONVENIO No.	VEREDA	LONG(m)	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	ALCANCE
4784-2023	LAS TALLAS	160	2.1410, -77.0716	2.1116, -77.0807	Construcción de 160 metros lineales de placa huella
4693-2023	EL CRUCERO	140	2.2578,-77.1057	2.2623,-77.1041	Construcción de 140 m de placa huella
4393-2023	EL ZARZAL	137	2.3082, -77.0300	2.2810, -77.0374	Construcción de 137m de placa huella, relleno para 1 alcantarilla.
4671-2023	LA CRISTALINA	0	2.3121, -77.0429	2.2896,-77.0630	Construcción de 9 alcantarillas

Los tramos postulados son:




Ilustración 3. Localización del proyecto, Vereda Las Tallas.



Ilustración 4. Localización del proyecto, Vereda El Crucero.




Ilustración 5. Localización del proyecto, Vereda El Zarzal.



Ilustración 6. Localización del proyecto, Vereda La Cristalina.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En términos generales, las vías identificadas en el proyecto muestran un estado regular. Aunque la superficie de rodadura está revestida con afirmado, se observan baches a lo largo de las mismas. Además, se nota una falta de conformación adecuada en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje. Algunas obras de drenaje existentes se encuentran en estado regular, mientras que otras están taponadas o colmatadas.

Con la firma de convenios con las juntas de acción comunal de las veredas Las Tallas, El Crucero, El Zarzal y La Cristalina en el departamento del Cauca, el proyecto busca mejorar los corredores viales productivos, garantizando su transitabilidad y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.3.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, se confirme la cofinanciación por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo.

A continuación, se relacionan las obras que conformaran el proyecto:

2.3.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

2.3.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36” (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 LAS TALLAS 4784

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4784-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	$ 201,655,369.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS
Nit	900663876-4
R.L	CRISTIAN DAVID MOSQUERA
CC. R.L	1.059.903.667
Suscripción convenio	1/12/2023
Fecha de Orden de inicio	21 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 al 30 de abril de 2024
Prorroga 2	30 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	15 de octubre de 2024

3.1.2 EL CRUCERO 4693

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4693-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Valor del convenio	$ 201,214,789.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO
Nit	900251089-6
R.L	DUVEL IVAN RUIZ
CC. R.L	76.175.146
Suscripción convenio	28/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Prorroga 2	30 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	15 de octubre de 2024

3.1.3 ZARZAL 4393

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4393-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	$ 201,645,093.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL
Nit	900661350-3
R.L	ZULDANY MEDINA CAMPO
CC. R.L	1.059.908.061
Suscripción convenio	21/11/2023
Fecha de Orden de inicio	22 de diciembre de 2023
Prorroga 1	1 de enero de 2024 hasta 30 de abril de 2024
Prorroga 2	30 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	30 septiembre de 2024

3.1.4 LA CRISTALINA 4671

Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
No. del convenio	4671-2023
Objeto convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del convenio	$ 201,297,005.00
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA
Nit	901127925-2
R.L	HUBENER TROCHEZ QUIGUA
CC. R.L	76.236.290
Suscripción convenio	27/11/2023
Fecha de Orden de inicio	16/01/2024
Plazo inicial del convenio	Hasta el 31/12/2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación vigente	15 de octubre de 2024

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El alcance del proyecto objeto consiste en realizar la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS**. Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales.

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades de manera general :

- Realización del comité operativo para la programación del evento de cierre: En este comité se acordaron los detalles logísticos y la fecha para la inauguración y entrega oficial de la obra a la comunidad.

- Inauguración y entrega de la placa huella: Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración, en la cual se hizo entrega oficial de la obra a la comunidad, resaltando los beneficios para la movilidad en la vereda y el impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes.

- Comité operativo para aprobación de pagos: Durante esta reunión, se revisaron y aprobaron los pagos correspondientes al personal involucrado en la ejecución de la obra, así como los pagos pendientes con la ferretería.

- Reunión con los profesionales para la liquidación del convenio: Se realizó un comité operativo con los profesionales del proyecto, en el cual se les solicitó la entrega de toda la documentación técnica y administrativa requerida para proceder con la liquidación del convenio.

- Recolección de documentación para la liquidación del convenio: Se solicitó a las partes involucradas la entrega de toda la documentación pendiente necesaria para completar el proceso de liquidación del convenio, asegurando la transparencia y el cierre adecuado del proyecto.

Las actividades específicas realizadas fueron las siguientes:

3.2.1 LAS TALLAS 4784

La Junta de Acción Comunal de Las Tallas ha culminado las actividades programadas en la obra, completando la fundición de 60 metros lineales de cunetas y bordillos, la instalación de tuberías para la recolección de aguas pluviales, y la fundición de la rampa de acceso. Con estas actividades, se da por concluida la obra, alcanzando un total de 160 metros lineales de placa huella.

3.2.2 EL CRUCERO 4693

Durante este período, la Junta de Acción Comunal de El Crucero finalizó las actividades programadas, realizando la fundición de 20 metros lineales del carril izquierdo de la placa huella, logrando así un total de 150 metros lineales de placa huella ejecutada.

3.2.3 ZARZAL 4393

La Junta de Acción Comunal de Zarzal culminó la obra en el periodo anterior; Sin embargo, se ha brindado acompañamiento en la gestión de la liquidación de los convenios, incluyendo la solicitud de documentos y el envío de información necesaria para la gestión ambiental y social.

Durante este período, se realizó un comité operativo en el cual se exigió la entrega de los documentos pertinentes para llevar a cabo la liquidación del convenio.

3.2.4 LA CRISTALINA 4671

La Junta de Acción Comunal de La Cristalina finalizó las actividades programadas, completando la fundición de las alcantarillas No. 8 y 9. De este modo, se realizó la entrega e inauguración de un total de 9 alcantarillas construidas.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se ha dado la necesidad de suscribir ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

En cumplimiento con las obligaciones contractuales de la interventoría, que incluyen la revisión y aprobación de las condiciones estipuladas para el desarrollo de cada uno de los proyectos, se ha realizado un seguimiento detallado del avance financiero y de las compras efectuadas. A continuación, se anexan los formatos financieros correspondientes, los cuales, tras su aprobación, sirven de base para la elaboración y entrega de cheques, los cuales requieren firmas conjuntas para su validación.

- Aprobación de Personal Contratado: Se ha aprobado la documentación de las hojas de vida del personal clave contratado, específicamente del ingeniero residente y de la contadora.

- Instalación de Señalización: Se ha instalado la valla informativa requerida por el programa para cada uno de los convenios en ejecución.

- Actualización de Pólizas: Las pólizas de seguros requeridas para ambos convenios se encuentran actualizadas y vigentes hasta la fecha.

- Condiciones Laborales del Personal: El personal contratado se encuentra vinculado por nómina y recibe el pago de todas las prestaciones sociales correspondientes. Además, todos han cumplido con el requisito de presentar el examen médico de ingreso.

- Control de Materiales: Se ha verificado que todos los materiales comprados cuentan con la correspondiente licencia y permiso de explotación minera, conforme a la normativa vigente.

- Aprobación de Documentos: Para ambos convenios, se ha aprobado y radicado el documento PAGA ante INVIAS, quedando pendiente su aprobación final por parte de la entidad.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo de octubre de 2024, referentes a los convenios solidarios
Formato: informe semanal
Se remite anexo 1. Los informes semanales del presente periodo.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO

Durante este periodo, se actualiza el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4 maquinaria y equipo cto obra**, para los convenios.
Se remite anexo 2. El seguimiento de maquinaria y equipo durante el presente periodo.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO

Se presenta el personal de los convenios suscritos.
Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 personal control aportes leg y seg social obra
Se remite anexo 3.

4.4 ACTA MENSUAL DE PAGOS DE CONVENIO

Se presentan los pagos del periodo de octubre de 2024, referente a los convenios solidarios.
Formato: Acta parcial de pagos de convenios.
Se remite anexo 4. Los pagos realizados durante el presente periodo, para la JAC el Zarzal, no se anexa debido a que no se realizaron pagos.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, se actualiza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 estado general del tiempo
Se remite anexo 5.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, se actualiza el formato del resumen ensayos de laboratorio.
Anexo 6.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

Formato seguimiento garantías convenio.
Se remite anexo 7, el formato correspondiente.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

4.9.1.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

Durante este periodo, se realiza seguimiento al desembolso aprobado, dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

Formato: plan de inversión de desembolso.
Se remite anexo 8, el formato correspondiente.

4.9.2 ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

Durante este periodo, se desarrolla la reunión de entrega e inauguración de las obras en las Juntas de La Cristalina, Crucero y Las Tallas.
Se remite anexo 9, formato: Acta de reunión.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	5006-2023
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
Valor del contrato	$ 105,790,989.00
Contratista	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
Nit	901.780.463-0
R.L	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Suscripción convenio	16/12/2023
Fecha orden de inicio	21/12/2023
Prorroga No. 1	Hasta 30/04/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2023
Fecha de terminación vigente	15/10/2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los documentos requeridos, además:

- Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los Ítems contractuales.
- Revisión de la calidad de los materiales empleados.
- Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
- Revisión del cronograma programado para llevar trazabilidad de la ejecución.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realiza el informe del director, profesional social Y SST.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este período, se utilizaron vehículos para llevar a cabo reuniones, desplazamientos destinados al reconocimiento del tramo y para realizar actividades de socialización

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT
Se remite anexo 10, el formato correspondiente.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo se presenta el control de aportes legales y seguridad social.

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.
Se remite anexo 11, el formato correspondiente.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT
Se remite anexo 12, el formato correspondiente.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Se remite anexo 13 , el formato correspondiente.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante este período, las Juntas de Acción Comunal completaron las actividades programadas en los sitios de obra, logrando realizar la inauguración y entrega de las obras ejecutadas de acuerdo con los alcances definidos.

En el caso de la Junta de Acción Comunal Las Tallas, se superó el alcance inicial establecido en el convenio. Si bien el objetivo inicial era construir 105 metros lineales de placa huella y dos alcantarillas, los estudios previos y los acuerdos logrados en los comités operativos con la comunidad permitieron ajustar el proyecto para completar la construcción de 160 ml de placa huella.

En la Junta de Acción Comunal El Crucero, se partió de un alcance inicial de 123 ml de placa huella y una alcantarilla. Sin embargo, tras realizar los estudios necesarios, se decidió enfocar los recursos en la ampliación de la placa huella, alcanzando un total de 150 ml construidos. Además, se efectuarán mejoras en una alcantarilla existente, incluyendo mantenimiento, sobrepiso y disipador, lo cual contribuye a la durabilidad y funcionalidad de la infraestructura hidráulica de la vía.

En la Junta de Acción Comunal de El Zarzal, el alcance inicial contemplaba la construcción de 137 metros lineales de placa huella y el mantenimiento de una alcantarilla. El alcance final del convenio se logró con la construcción de 140 ml de placa huella y la ejecución del mantenimiento de la alcantarilla prevista. Durante este período, se llevaron a cabo diferentes comités con el personal profesional para solicitar los documentos necesarios para la liquidación del convenio; sin embargo, hasta la fecha, aún no se ha recibido la documentación requerida, lo que retrasa el proceso de cierre administrativo.

En la Junta de Acción Comunal de La Cristalina, el alcance inicial del proyecto incluía la construcción de 5 alcantarillas de 36”. Tras realizar los estudios previos, se aprobó la construcción de alcantarillas de 24”, lo que permitió ampliar el número de unidades ejecutadas. Como resultado, el proyecto finalizó con la construcción de 9 alcantarillas de 24”, superando así el alcance inicial y optimizando los recursos disponibles.

A lo largo de este período, se ha enviado oficios solicitando la entrega de informes contables e informes de residente al personal profesional contratado por las Juntas de

Acción Comunal, con el objetivo de proceder con la liquidación de los convenios. Sin embargo, hasta el momento, dichos informes aún se encuentran en proceso de remisión, lo que ha retrasado los avances en el cierre administrativo de los proyectos.

En consecuencia, algunos pagos aún están pendientes, ya que dependen de la entrega de la documentación requerida a la JAC, para finiquitar los pagos y hacer cierre de la cuenta.

A la fecha de este informe, ninguna de las JAC ha remitido los resultados de los ensayos de laboratorio correspondientes. No obstante, se ha solicitado en reiteradas ocasiones la toma de las muestras; Sin embargo, debido a la distancia de los tramos y las dificultades logísticas para coordinar el transporte, estas aún no se han entregado. El proceso de entrega de los ensayos está en curso.

La documentación relacionada con la gestión social ha sido presentada y se encuentra actualmente en proceso de aprobación, lo cual es un requisito previo para la liquidación definitiva de los convenios.

El profesional ambiental ha entregado la gestión inicial y final para todos los convenios, documentación que ha sido radicada y se encuentra en espera de aprobación para proceder con la liquidación de los convenios.

Finalmente, es importante resaltar la destacada labor de las Juntas de Acción Comunal, quienes, a pesar de ser un proceso nuevo para ellos, han logrado avanzar y llevar a cabo los proyectos correspondientes con éxito. A pesar de los desafíos administrativos, como los tiempos adicionales requeridos para ciertos trámites, se evidencia que se superaron los alcances físicos inicialmente planteados.

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

No. OFICIO	ASUNTO	FECHA
CIVC-5006-023-2024	LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 4693-2023	22/10/2024
CIVC-5006-021-2024	LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO SOLIDARIO No 4784-2023	22/10/2024
CIVC-5006-020-2024	LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 4393-2023	22/10/2024
CIVC-5006-022-2024	LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 4671-2023	22/10/2024

ANEXO 1. INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 41 del 27/9/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYEC: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 160m de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN DAVID MOSQUERA		
CONVENIO No.	4784-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,655,369.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,655,369.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEG	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	'01/2024- 30/04/2024 (4 mes	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	/05/2024-30/06/2024 (2 mes	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	07/2024-15/08/2024 (1,5 mes		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,655,369			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,655,369			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31,036,249			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 74,754,740			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos) **75.26%**

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,655,369.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,655,369.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 151,766,151.00	75.26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (49,889,218.00)	-24.74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,655,369.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151,766,151.00	75.26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (49,889,218.00)	-24.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,583,121.00	3.76%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33,336,249.34	25.67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31,036,249.34	23.90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,033,567.06	0.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,243,923.49	1.18%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -24.74%
Meta Física Ejecutada % 75.26%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	160
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	160.00			160.00	100.0%
Ejec	150.00			150.00	93.8%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 160m de placa huella
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057222

OBSERVACIONES:El 2 de mayo se asistió a la socialización del Plan de Gestión Ambiental. Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA	INTER

OBSERVACIONES:
Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*fundición de 10 ml de concreto ciclópeo
*se realizó una toma de ensayo de calidad (ensayo de densidades)
*se realizó la fundición de 20ml de concreto ciclópeo, obteniendo un total de 30 ml con lo realizado en la semana anterior.
*Se realizó la fundición de 18 ml de concreto 21 MPA
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 18ml concreto ciclópeo, obteniendo un total de 66 ml con lo realizado en las semanas anteriores
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 12ml concreto ciclópeo, obteniendo un total de 78 ml en total con lo realizado en las semanas anteriores
*Se realiza instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 21ml concreto de 21 MPA, para un total de 99 ml con lo realizado en las semanas anteriores.
*Se realiza instalación de formaletas
*Se realizó instalacion de acero de refuerzo para vigas riostras y cuntas para un tramo de 40 ml
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de cuentas, 18ml de concreto ciclópio y 18 ml de concreo 21MPA
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición 20 ml de cunetas
*se realizó fundición de 18 ml de concreto ciclópio y 18 ml de concreto 21MPA
*No se realizaron actividades ya que el mestro y oficicial de la obra presentaron un accidente en motocicleta al momento de trasladarse el lugar de la obra hasta su casa
*Se realiza corte y fleje de acero
*Se realizó instalación de acero de refuerzo para cunetas
*Se realizó fundición de vgas riostras y cunetas obteniendo un total de 157mt
*Nivelación de terreno para rampa
*Instalación de formaletas
*Corte y fleje de acero, instalación de acero
*Se realizó fundición en rampa
*Se realizó corte y fleje de acero
*Se realiza la instlacion de la formaleta
*Se fundieron 63 ml de concreto ciclópeo franja lateral derecha y 63ml de concreto de 21 Mpa para huella derecha.
*Se realizó fundición de cunetas, vigas riostras
*Se ralizó flejado e Instalacion de acero
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realizó fundición de rampa de acceso
*Se ralizó exacavación para linas de tuberia y fundición de cunetas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2023	2024												
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO		
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	03-jun- semana 24	7-jun- semana 25	14-jun- semana 26	21-jun- semana 27	28-jun- semana 28	5-jul- semana 29	12-jul- semana 30	19-jul- semana 31	26-jul- semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024										
	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE	
	2-ago- semana 33	9-ago- semana 34	16-ago- semana 35	23-ago- semana 36	30-ago- semana 37	6-sep- semana 3	13-sep- semana 39	20-sep- semana 40	27-sep- semana 41	4-oct- semana 42	11-oct- semana 43
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RAMPA DE ACCESO



FUNDICION DE CUNETAS



FUNDICIÓN DE CUNETAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.
*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 41 (Numeración consecutiva) del 27/9/2024 al 3/10/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 143 m de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO		
REPRESENTANTE LEGAL:	DUVEL IVAN RUIZ		
CONVENIO No.	4693-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,214,789.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,214,789.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,214,789			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31,406,220			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 74,384,769			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,214,789.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,214,789.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 163,790,704.00	81.40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37,424,085.00	18.60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,214,789.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 163,790,704.00	81.40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37,424,085.00	18.60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33,706,220.34	25.96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31,406,220.34	24.18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,033,567.06	0.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,251,857.34	1.18%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ N/A - N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % 18.60%

Meta Física Ejecutada % 81.40%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	150
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	150.00			150.00	100.0%
Ejec	140.00			140.00	93.3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 143 m de placa huella

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Gallindez Patia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057235

OBSERVACIONES:El 2 de mayo se asistió a la socialización del Plan de Gestión Ambiental. Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos, se em ite una nueva versión para la presentación del documento PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*se realizó acopio de material de ferretería
*Se realizó corte y fleje de acero
*se realizó instalación de sub base parcial en un 80% para placa huella
*Se realizó corte y fleje de acero

*se realizó instalación de sub base parcial en un 20% para placa huella, obteniendo el total de 100% con lo realizado en la semana anterior
*Se realizó toma de ensayo de calidad (para la compactación de sub base)
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 22 placas de concreto ciclópeo de 3 mt x 45cm
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 30ml de concreto de 21MPa con huellas.
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 60ml de concreto de 21MPa con huellas.
*Se realizo corte y fleje de acero
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 60ml de concreto de 21Mpa con huella
*Se realizo corte y fleje de acero
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 24ml de concreto ciclópeo
*Se realizó fundición de 24ml de concreto de 21Mpa con huella
*Se realizó instalación de formaletas
*se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza fundición de concreto ciclópeo 30ml y 57ml de concreto con huella de 21Mpa
*No se realizan actividades debido a que el proveedor del material no cuenta con el stock requerido y con el paro actual de camioneros no ha llegado dicho material solicitado.
*Se realiza corte y fleje de acero
*instalación de formaleta y acero de refuerzo
*Se realiza fundición de 53 ml de concreto con huella 21Mpa
*Se realizó fundición de 84 ml de concreto ciclópeo
*Se realiza instalación de formaletas y acero de refuerzo
*Se realizó instalación de acero de refuerzo de 70mt para cunetas y su fundición
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza la fundición de cunetas y rampa de acceso

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2023	2024												
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO			
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	3-jun- semana 24	7-jun- semana 25	14-jun- semana 26	21-jun- semana 27	28-jun- semana 28	5-jul- semana 29	12-jul- semana 30	19-jul- semana 31	26-jul- semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024									
	AGOSTO					SEPTIEMBRE			OCTUBRE	
	2-ago- semana 33	9-ago- semana 34	16-ago- semana 35	23-ago- semana 36	30-ago- semana 37	6-sep- semana 38	13-sep- semana 39	20-sep- semana 40	27-sep- semana 41	4-oct- semana 42	11-oct- semana 43
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDICIÓN DE CUNETAS



FUNDICIÓN DE CUNETAS

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.
*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 41 (Numeración consecutiva) del 27/9/2024 al 3/10/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía El Zarzal Hacia El Tambo -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL		
REPRESENTANTE LEGAL:	ZULDANY MEDINA CAMPO		
CONVENIO No.	4393-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,645,093.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,645,093.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 mese		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,645,093			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 200,645,093			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 28,128,483			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77,662,506			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,645,093.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 200,645,093.00	99.50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 181,716,175.00	90.12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18,928,918.00)	-9.39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200,645,093.00	99.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 181,716,175.00	90.12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18,928,918.00)	-9.39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones: Se realizan pagos pendientes de nomina y liquidacion.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29,184,404.61	22.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28,128,482.86	21.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 99.50% | Avance o Atraso Físico %: -9.39%
Meta Física Ejecutada %: 90.12%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	140
*	Relleno para alcantarillas	UND	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00			140.00	100.0%
Ejec	140.00			140.00	100.0%
Prog	1.00			1.00	100.0%
Ejec	1.00			1.00	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.
Ejecutado: Se realiza el relleno de una alcantarilla y la contruccion de 140ml de placa huella

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057234

OBSERVACIONES:El 2 de mayo se asistió a la socialización del Plan de Gestión Ambiental. Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA	INTER

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización .

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*a la fecha de este informe se están realizando temas administrativos.
*se está adecuando el centro de acopio para los materiales
*se realiza el alquiler de los equipos requeridos para la obra
*se da inicio a las actividades de la obra, se realiza localización y replanteo
*se realiza corte y fleje de acero
* se realiza cajeo y nivelación del terreno
*instalación de sub base
*compactación de sub base con vibrocompactador
* se realizó Acopio de material de ferretería
*Se realizó la instalan de formaletas
*Se realiza la fundición de 15 mt lineales con huellas, y vigas
* se realizó instalación de formaletas
*se realizó la fundición de 21 mt con huellas y vigas, donde se obtiene un total de 36mt con lo realizado en la semana anterior
*se realizó la fundición de 21 mt de concreto ciclópeo
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó instalación de 21 mt de concreto, con vigas y huellas 21MP, obteniendo un total de 57mt con lo realizado en las semanas anteriores
*Se realizó instalación de formaletas
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas, donde se obtiene un total de 78mt con lo realizado en la semana anterior
*Se realizó instalación de formaletas
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas, donde se obtiene un total de 99 mt con lo realizado en la semana anterior.
*Se realizó función de de 21 mt de concreto ciclópio
*Se realiza instalación de acero de refuerzo y formaleta
*Se realiza fundición de 18 ml de concreto ciclópio
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas
*Se funde la rampa de acceso y 30ml de cunetas
*Se realiza fundición de 12ml de concreto ciclópio, obteniendo la totalidad de 140ml
*Se realiza la fundición de 20 ml de bordillo, y se da por terminada la obra.
*Se realiza comité operativo, en donde se aprueba el plan de pagos que incluye la liquidacion del personal
*Se programa la actividad para el cierre de la obra
* La comunidad realiza actividades de limpieza y embellecimiento para el acto de cierre
* Se realiza acto de entrega oficial del tramo de vía intervenido

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	2023	2024												
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				JULIO			
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	3-jun- semana 24	7-jun- semana 25	14-jun- semana 26	21-jun- semana 27	28-jun- semana 28	5-jul- semana 29	12-jul- semana 30	19-jul- semana 31	26-jul- semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024								
	AGOSTO					SEPTIEMBRE			
	2-ago- semana 33	9-ago- semana 34	16-ago- semana 35	23-ago- semana 36	30-ago- semana 37	6-sep- semana 38	13-sep- semana 39	20-sep- semana 40	27-sep- semana 41
Programado									
Ejecutado									

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

Relleno de alcantarilla

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.

*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 38 (Numeración consecutiva) del 27/9/2024 al 3/10/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía La Cristalina, Patía -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUBENER TROCHEZ QUIGUA		
CONVENIO No.	4671-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,297,005.00
FECHA DE INICIO:	16/1/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,297,005.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/5/2024		
Modificatorio No. 1	16/01/2024-15/05/2024		
PRÓRROGA N° 2	16/05/2024-30/06/2024		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,297,005			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 151,418,225			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 49,878,780			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30,672,001			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75,118,988			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,297,005.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 151,418,225.00	75.22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146,263,118.00	72.66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5,155,107.00)	2.56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 151,418,225.00	75.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 146,263,118.00	72.66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5,155,107.00)	2.56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11,990,795.00	5.96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,624,525.00	3.79%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34,715,913.60	26.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 30,672,001.34	23.62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,033,567.06	0.98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,252,056.74	1.18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75.22% | Avance o Atraso Físico % -2.56%
Meta Física Ejecutada % 72.66%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Alcantarillas	UND	9
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	9.00			9.00	100.0%
Ejec	6.50			6.50	72.2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 6 alcantarillas
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057227

OBSERVACIONES: El 2 de mayo se asistió a la socialización del Plan de Gestión Ambiental. Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos, se emite una nueva versión para la presentación del documento PAGA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se realizó fleje de acero de 4 alcantarillas.
*Se instala acero en 4 alcantarillas.
*Se realizó corte y fleje de acero para alcantarillas

*Se realiza amarre de parrillas para fundir cimentación, y estructura para cajas y aletas.
*Se realiza instalación de formaletas, (encofrado)
*Se realizó fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas, para una alcantarilla.
*Se realiza desencofrado de la alcantarilla uno
*Se realizó solado en la segunda alcantarilla
*se realiza instalación de formaleta (encofrado), para la segunda alcantarilla
*se realiza fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas para la segunda alcantarilla
*Se realiza desencofrado de la alcantarilla dos
*Se realizó solado en la tercera alcantarilla
*se realiza instalación de formaleta (encofrado), para la tercera alcantarilla
*se realiza fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas para la tercera alcantarilla
*Se realiza instalación del sexto tubo
*Se realiza corte y fleje de acero
*se realiza instalación de acero
*Se realiza corte y fleje de acero
*se realizó amarre de parrillas para fundir ciementación y estructura para cajas y aletas
*se realizó inslatación de formaleta (encofrado)
* Se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza fundición de concreto para muros laterales y estructura para cajas y aletas para la cuarta alcantarilla
* Se realiza corte y fleje de acero
*Se raliza instalación de acero, amarre de parrillas para fundir cimentación y estructura para caja y aletas para la quinta alcantarilla.
*Se realiza encofrado para la quinta alcantarilla
*Se realiza fundición de concreto para muros laterales y estructura para cajas y aletas para la quinta alcantarilla
*Se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza solado en la sexta alcantarilla
*Se realizó instalación de acero
*Se realizó fundición de concreto para la sexta alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero siete
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero siete
Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero siete
*Se realizó fundición de concreto para la septima alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero ocho
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero ocho
Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero ocho
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realizó fundición de concreto para la ocho alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero nueve
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero nueve
*Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero nueve

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2024												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO		
	15 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	7-jun- semana 22	3-jun- semana 23	14-jun- semana 24	21-jun- semana 25	28-jun- semana 26	5-jul- semana 27	12-jul- semana 28	19-jul- semana 29	26-jul- semana 30
Programado														
Ejecutado														

	2024									
	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE	
	2-ago- semana 31	9-ago- semana 32	16-ago- semana 33	23-ago- semana 34	30-ago- semana 35	6-sep- semana 36	13-sep- semana 37	20-sep- semana 38	27-sep- semana 39	4-oct- semana 40	11-oct- semana 41
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de alcantarillas

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDICIÓN DE ALCANTARILLA



EXCAVACION PARA INSTALACIÓN DE TUBERA



EXCAVACIONES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*Revisión de la calidad de los materiales empleados.

*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 19/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 43 del 11/10/2024 al 15/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYEC: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 160m de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN DAVID MOSQUERA		
CONVENIO No.	4784-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,655,369.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,655,369.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEG	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	'01/2024- 30/04/2024 (4 mes	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	/05/2024-30/06/2024 (2 mes	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	07/2024-15/08/2024 (1,5 mes		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,655,369			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,655,369			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 33,336,249			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 72,454,740			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos) **84.70%**

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,655,369.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,655,369.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 170,811,451.00	84.70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (30,843,918.00)	-15.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,655,369.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170,811,451.00	84.70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (30,843,918.00)	-15.30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33,336,249.34	25.67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33,336,249.34	25.67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,100,000.00	1.04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,100,000.00	1.04%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -15.30%

Meta Física Ejecutada % 84.70%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	160
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	160.00			160.00	100.0%
Ejec	160.00			160.00	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 160m de placa huella

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057222

OBSERVACIONES:Se realiza diligenciamiento y entrega de anexos y formatos para el cierre ambiental

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA	INTER

OBSERVACIONES:
Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se realizó fundición de cuentas, 18ml de concreto ciclópio y 18 ml de concreo 21MPA
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición 20 ml de cunetas
*se realizó fundición de 18 ml de concreto ciclópio y 18 ml de concreto 21MPA
*No se realizaron actividades ya que el mestro y oficicial de la obra presentaron un accidente en motocicleta al momento de trasladarse el lugar de la obra hasta su casa
*Se realiza corte y fleje de acero
*Se realizó instalación de acero de refuerzo para cunetas
*Se realizó fundición de vigas riostras y cunetas obteniendo un total de 157mt
*Nivelación de terreno para rampa
*Instalación de formaletas
*Corte y fleje de acero, instalación de acero
*Se realizó fundición en rampa
*Se realizó corte y fleje de acero
*Se realiza la instlacion de la formaleta
*Se fundieron 63 ml de concreto ciclópeo franja lateral derecha y 63ml de concreto de 21 Mpa para huella derecha.
*Se realizó fundición de cunetas, vigas riostras
*Se ralizó flejado e Instalacion de acero
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio
*Se realizó fundición de rampa de acceso
*Se ralizó exacavación para linas de tuberia y fundición de cunetas
*Se termina la fundición de la rampa de acceso y se da por finalizada la obra con un total de 160ml de placa huella construida

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité operativo en el que se programa la inauguracion de la placa huella
*A la fecha hay algunos pagos pendientes, por lo que se programa reunion para aprobar los desembolsos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2023	2024												
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO			
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	03-jun- semana 24	7-jun- semana 25	14-jun- semana 26	21-jun- semana 27	28-jun- semana 28	5-jul- semana 29	12-jul- semana 30	19-jul- semana 31	26-jul- semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024										
	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE	
	2-ago- semana 33	9-ago- semana 34	16-ago- semana 35	23-ago- semana 36	30-ago- semana 37	6-sep- semana 38	13-sep- semana 39	20-sep- semana 40	27-sep- semana 41	4-oct- semana 42	11-oct- semana 43
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los Ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.
*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 19/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 43 (Numeración consecutiva) del 11/10/2024 al 15/10/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 143 m de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO		
REPRESENTANTE LEGAL:	DUVEL IVAN RUIZ		
CONVENIO No.	4693-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,214,789.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,214,789.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,214,789			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 33,706,220			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 72,084,769			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,214,789.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,214,789.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 174,990,704.00	86.97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 26,224,085.00	13.03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,214,789.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174,990,704.00	86.97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 26,224,085.00	13.03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones: Se realizan pagos de nomina.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33,706,220.34	25.96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33,706,220.34	25.96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,100,000.00	1.04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,100,000.00	1.04%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ N/A - N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % 13.03%

Meta Física Ejecutada % 86.97%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	150
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	150.00			150.00	100.0%
Ejec	150.00			150.00	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 143 m de placa huella

Ejecutado: Se realiza la construccion total de 150ml de placa huella

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Gallindez Patia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057235

OBSERVACIONES:Se realiza diligenciamiento y entrega de anexos y formatos para el cierre ambiental.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se realizó fundición de 30ml de concreto de 21MPa con huellas.
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 60ml de concreto de 21MPa con huellas.
*Se realizo corte y fleje de acero

*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 60ml de concreto de 21Mpa con huella
*Se realizo corte y fleje de acero
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 24ml de concreto ciclópeo
*Se realizó fundición de 24ml de concreto de 21Mpa con huella
*Se realizó instalación de formaletas
*se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza fundición de concreto ciclópeo 30ml y 57ml de concreto con huella de 21Mpa
*No se realizan actividades debido a que el proveedor del material no cuenta con el stock requerido y con el paro actual de camioneros no ha llegado dicho material solicitado.
*Se realiza corte y fleje de acero
*Instalación de formaleta y acero de refuerzo
*Se realiza fundición de 53 ml de concreto con huella 21Mpa
*Se realizó fundición de 84 ml de concreto ciclópeo
*Se realiza instalación de formaletas y acero de refuerzo
*Se realizó instalación de acero de refuerzo de 70mt para cunetas y su fundición
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio
*Se realiza la fundición de cunetas y rampa de acceso
*Se realiza fundición de cunetas y se culmina la obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se programa comité operativo para realizar el pago de cuentas pendientes

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2023	2024												
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO			
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	3-jun-	7-jun-	14-jun-	21-jun-	28-jun-	5-jul-	12-jul-	19-jul-	26-jul-
							semana 24	semana 25	semana 26	semana 27	semana 28	semana 29	semana 30	semana 31	semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024									
	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE
	2-ago-	9-ago-	16-ago-	23-ago-	30-ago-	6-sep-	13-sep-	20-sep-	27-sep-	4-oct-	11-oct-
	semana 33	semana 34	semana 35	semana 36	semana 37	semana 38	semana 39	semana 40	semana 41	semana 42	semana 43
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.
*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 19/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 43 (Numeración consecutiva) del 11/10/2024 al 15/10/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía El Zarzal Hacia El Tambo -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL		
REPRESENTANTE LEGAL:	ZULDANY MEDINA CAMPO		
CONVENIO No.	4393-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,645,093.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,645,093.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,645,093			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 200,645,093			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 28,128,483			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77,662,506			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,645,093.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 200,645,093.00	99.50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 181,716,175.00	90.12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18,928,918.00)	-9.39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200,645,093.00	99.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 181,716,175.00	90.12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18,928,918.00)	-9.39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones: Se realizan pagos pendientes de nomina y liquidacion.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29,184,404.61	22.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28,128,482.86	21.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A - N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99.50% | Avance o Atraso Físico % -9.39%

Meta Física Ejecutada % 90.12%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	140
*	Relleno para alcantarillas	UND	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00			140.00	100.0%
Ejec	140.00			140.00	100.0%
Prog	1.00			1.00	100.0%
Ejec	1.00			1.00	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.

Ejecutado: Se realiza el relleno de una alcantarilla y la contruccion de 140ml de placa huella

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057234

OBSERVACIONES Se realiza diligenciamiento y entrega de anexos y formatos para el cierre ambiental

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA	INTER

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización .

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*se realizó la fundición de 21 mt con huellas y vigas, donde se obtiene un total de 36mt con lo realizado en la semana anterior
*se realizó la fundición de 21 mt de concreto ciclópeo
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó instalación de 21 mt de concreto, con vigas y huellas 21MP, obteniendo un total de 57mt con lo realizado en las semanas anteriores
*Se realizó instalación de formaletas
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas, donde se obtiene un total de 78mt con lo realizado en la semana anterior
*Se realizó instalación de formaletas
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas, donde se obtiene un total de 99 mt con lo realizado en la semana anterior.
*Se realizó función de de 21 mt de concreto ciclópio
*Se realiza instalación de acero de refuerzo y formaleta
*Se realiza fundición de 18 ml de concreto ciclópio
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas
*Se funde la rampa de acceso y 30ml de cunetas
*Se realiza fundición de 12ml de concreto ciclópio, obteniendo la totalidad de 140ml
*Se realiza la fundición de 20 ml de bordillo, y se da por terminada la obra.
*Se realiza comité operativo, en donde se aprueba el plan de pagos que incluye la liquidacion del personal
*Se programa la actividad para el cierre de la obra
* La comunidad realiza actividades de limpieza y embellecimiento para el acto de cierre
* Se realiza acto de entrega oficial del tramo de vía intervenido
*Se realiza comité operativo para la solicitud de documentacion para la liquidacion del convenio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	2023	2024												
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				JULIO				
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	3-jun- semana 24	7-jun- semana 25	14-jun- semana 26	21-jun- semana 27	28-jun- semana 28	5-jul- semana 29	12-jul- semana 30	19-jul- semana 31	26-jul- semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024								
	AGOSTO					SEPTIEMBRE			
	2-ago- semana 33	9-ago- semana 34	16-ago- semana 35	23-ago- semana 36	30-ago- semana 37	6-sep- semana 38	13-sep- semana 39	20-sep- semana 40	27-sep- semana 41
Programado									
Ejecutado									

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

Relleno de alcantarilla

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los Ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.

*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 43 (Numeración consecutiva) del ######## al 15/10/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía La Cristalina, Patía -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUBENER TROCHEZ QUIGUA		
CONVENIO No.	4671-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,297,005.00
FECHA DE INICIO:	16/1/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,297,005.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/5/2024		
Modificatorio No. 1	16/01/2024-15/05/2024		
PRÓRROGA N° 2	16/05/2024-30/06/2024		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,297,005			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,297,005			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 34,715,914			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 71,075,075			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,297,005.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,297,005.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 163,958,505.00	81.45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (37,338,500.00)	-18.55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,297,005.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 163,958,505.00	81.45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (37,338,500.00)	-18.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34,715,913.60	26.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 34,715,913.60	26.73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,021,956.13	1.91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,021,956.13	1.91%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -18.55%
Meta Física Ejecutada % 81.45%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Alcantarillas	UND	9
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	9.00			9.00	100.0%
Ejec	9.00			9.00	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 6 alcantarillas
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057227

OBSERVACIONES: Se realiza diligenciamiento y entrega de anexos y formatos para el cierre ambiental

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se realizó fleje de acero de 4 alcantarillas.
*Se instala acero en 4 alcantarillas.
*Se realizó corte y fleje de acero para alcantarillas

*Se realiza amarre de parrillas para fundir cimentación, y estructura para cajas y aletas.
*Se realiza instalación de formaletas, (encofrado)
*Se realizó fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas, para una alcantarilla.
*Se realiza desencofrado de la alcantarilla uno
*Se realizó solado en la segunda alcantarilla
*se realiza instalación de formaleta (encofrado), para la segunda alcantarilla
*se realiza fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas para la segunda alcantarilla
*Se realiza desencofrado de la alcantarilla dos
*Se realizó solado en la tercera alcantarilla
*se realiza instalación de formaleta (encofrado), para la tercera alcantarilla
*se realiza fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas para la tercera alcantarilla
*Se realiza instalación del sexto tubo
*Se realiza corte y fleje de acero
*se realiza instalación de acero
*Se realiza corte y fleje de acero
*se realizó amarre de parrillas para fundir ciementación y estructura para cajas y aletas
*se realizó inslatación de formaleta (encofrado)
* Se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza fundición de concreto para muros laterales y estructura para cajas y aletas para la cuarta alcantarilla
* Se realiza corte y fleje de acero
*Se raliza instalación de acero, amarre de parrillas para fundir cimentación y estructura para caja y aletas para la quinta alcantarilla.
*Se realiza encofrado para la quinta alcantarilla
*Se realiza fundición de concreto para muros laterales y estructura para cajas y aletas para la quinta alcantarilla
*Se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza solado en la sexta alcantarilla
*Se realizó instalación de acero
*Se realizó fundición de concreto para la sexta alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero siete
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero siete
Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero siete
*Se realizó fundición de concreto para la septima alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero ocho
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero ocho
Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero ocho
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio
*Se realizó fundición de concreto para la ocho alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero nueve
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero nueve
*Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero nueve
*Se realiza instalacion de acero para la novena alcantarilla y fundición de la poceta

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza fundición del cabezal de salida de la novena alcantarilla y se finaliza la obra
*Se programa comité operativo para realizar los ultimos pagos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2024													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO			
	15 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	7-jun- semana 22	3-jun- semana 23	14-jun- semana 24	21-jun- semana 25	28-jun- semana 26	5-jul- semana 27	12-jul- semana 28	19-jul- semana 29	26-jul- semana 30
Programado														
Ejecutado														

	2024										
	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE	
	2-ago- semana 31	9-ago- semana 32	16-ago- semana 33	23-ago- semana 34	30-ago- semana 35	6-sep- semana 36	13-sep- semana 37	20-sep- semana 38	27-sep- semana 39	4-oct- semana 40	11-oct- semana 41
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de alcantarillas

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDICIÓN CABEZAL DE SALIDA DE ALCANTARILLA

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*Revisión de la calidad de los materiales empleados.

*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 14/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 42 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYEC: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 160m de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_002, ubicado en la vía De la Fonda a la vereda Las Tallas -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN DAVID MOSQUERA		
CONVENIO No.	4784-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,655,369.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,655,369.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEG	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	'01/2024- 30/04/2024 (4 mes	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	/05/2024-30/06/2024 (2 mes	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	07/2024-15/08/2024 (1,5 mes		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,655,369			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,655,369			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32,236,249			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 73,554,740			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos) **80.84%**

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,655,369.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,655,369.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 163,011,451.00	80.84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (38,643,918.00)	-19.16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,655,369.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 163,011,451.00	80.84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (38,643,918.00)	-19.16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,564,000.00	6.23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,245,300.00	5.58%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33,336,249.34	25.67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,236,249.34	24.82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,200,000.00	1.13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,200,000.00	1.13%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% | Avance o Atraso Físico %: -19.16%
Meta Física Ejecutada %: 80.84%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	160
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	160.00			160.00	100.0%
Ejec	160.00			160.00	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 160m de placa huella
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057222

OBSERVACIONES:Se realiza diligenciamiento y entrega de anexos y formatos para el cierre ambiental

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA	INTER

OBSERVACIONES:
Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se realizó fundición de cuentas, 18ml de concreto ciclópio y 18 ml de concreo 21MPA
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición 20 ml de cunetas
*se realizó fundición de 18 ml de concreto ciclópio y 18 ml de concreto 21MPA
*No se realizaron actividades ya que el mestro y oficicial de la obra presentaron un accidente en motocicleta al momento de trasladarse el lugar de la obra hasta su casa
*Se realiza corte y fleje de acero
*Se realizó instalación de acero de refuerzo para cunetas
*Se realizó fundición de vigas riostras y cunetas obteniendo un total de 157mt
*Nivelación de terreno para rampa
*Instalación de formaletas
*Corte y fleje de acero, instalación de acero
*Se realizó fundición en rampa
*Se realizó corte y fleje de acero
*Se realiza la instlacion de la formaleta
*Se fundieron 63 ml de concreto ciclópeo franja lateral derecha y 63ml de concreto de 21 Mpa para huella derecha.
*Se realizó fundición de cunetas, vigas riostras
*Se ralizó flejado e Instalacion de acero
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio
*Se realizó fundición de rampa de acceso
*Se ralizó exacavación para linas de tuberia y fundición de cunetas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se termina la fundición de la rampa de acceso y se da por finalizada la obra con un total de 160ml de placa huella construida

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	2023	2024												
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO			
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	03-jun- semana 24	7-jun- semana 25	14-jun- semana 26	21-jun- semana 27	28-jun- semana 28	5-jul- semana 29	12-jul- semana 30	19-jul- semana 31	26-jul- semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024										
	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE	
	2-ago- semana 33	9-ago- semana 34	16-ago- semana 35	23-ago- semana 36	30-ago- semana 37	6-sep- semana 3	13-sep- semana 39	20-sep- semana 40	27-sep- semana 41	4-oct- semana 42	11-oct- semana 43
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RAMPA DE ACCESO



OBRA FINALIZADA

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.
*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 14/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 42 (Numeración consecutiva) del 4/10/2024 al 10/10/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 143 m de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_001, ubicado en la vía El Crucero La Mesa -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO		
REPRESENTANTE LEGAL:	DUVEL IVAN RUIZ		
CONVENIO No.	4693-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,214,789.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,214,789.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,214,789			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,214,789			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32,606,220			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 73,184,769			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,214,789.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,214,789.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 174,990,704.00	86.97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 26,224,085.00	13.03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,214,789.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174,990,704.00	86.97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 26,224,085.00	13.03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones: Se realizan pagos de nomina.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33,706,220.34	25.96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,606,220.34	25.11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,200,000.00	1.13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,200,000.00	1.13%

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ N/A - N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % 13.03%

Meta Física Ejecutada % 86.97%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	150
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	150.00			150.00	100.0%
Ejec	150.00			150.00	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 143 m de placa huella

Ejecutado: Se realiza la construccion total de 150ml de placa huella

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Gallindez Patia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057235

OBSERVACIONES:Se realiza diligenciamiento y entrega de anexos y formatos para el cierre ambiental.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se realizó fundición de 30ml de concreto de 21MPa con huellas.
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 60ml de concreto de 21MPa con huellas.
*Se realizo corte y fleje de acero

*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 60ml de concreto de 21Mpa con huella
*Se realizo corte y fleje de acero
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó fundición de 24ml de concreto ciclópeo
*Se realizó fundición de 24ml de concreto de 21Mpa con huella
*Se realizó instalación de formaletas
*se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza fundición de concreto ciclópeo 30ml y 57ml de concreto con huella de 21Mpa
*No se realizan actividades debido a que el proveedor del material no cuenta con el stock requerido y con el paro actual de camioneros no ha llegado dicho material solicitado.
*Se realiza corte y fleje de acero
*Instalación de formaleta y acero de refuerzo
*Se realiza fundición de 53 ml de concreto con huella 21Mpa
*Se realizó fundición de 84 ml de concreto ciclópeo
*Se realiza instalación de formaletas y acero de refuerzo
*Se realizó instalación de acero de refuerzo de 70mt para cunetas y su fundición
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio
*Se realiza la fundición de cunetas y rampa de acceso

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza fundición de cunetas y se culmina la obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2023	2024													
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO			
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	3-jun- semana 24	7-jun- semana 25	14-jun- semana 26	21-jun- semana 27	28-jun- semana 28	5-jul- semana 29	12-jul- semana 30	19-jul- semana 31	26-jul- semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024										
	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE	
	2-ago- semana 33	9-ago- semana 34	16-ago- semana 35	23-ago- semana 36	30-ago- semana 37	6-sep- semana 38	13-sep- semana 39	20-sep- semana 40	27-sep- semana 41	4-oct- semana 42	11-oct- semana 43
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICIÓN DE CUNETAS





OBRA FINALIZADA

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.
*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 14/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 42 (Numeración consecutiva) del 4/10/2024 al 10/10/2024 | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía El Zarzal Hacia El Tambo -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL		
REPRESENTANTE LEGAL:	ZULDANY MEDINA CAMPO		
CONVENIO No.	4393-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,645,093.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,645,093.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024		
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)		
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 mese		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,645,093			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 200,645,093			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 28,128,483			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 77,662,506			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,645,093.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 200,645,093.00	99.50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 181,716,175.00	90.12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18,928,918.00)	-9.39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200,645,093.00	99.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 181,716,175.00	90.12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18,928,918.00)	-9.39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones: Se realizan pagos pendientes de nomina y liquidacion.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29,184,404.61	22.47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28,128,482.86	21.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0.00%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99.50% | Avance o Atraso Físico % -9.39%
Meta Física Ejecutada % 90.12%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa Huella	ML	140
*	Relleno para alcantarillas	UND	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00			140.00	100.0%
Ejec	140.00			140.00	100.0%
Prog	1.00			1.00	100.0%
Ejec	1.00			1.00	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 137m de placa huella, relleno de 1 alcantarilla.
Ejecutado: Se realiza el relleno de una alcantarilla y la contruccion de 140ml de placa huella

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057234

OBSERVACIONES Se realiza diligenciamiento y entrega de anexos y formatos para el cierre ambiental

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA	INTER

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización .

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*se realizó la fundición de 21 mt con huellas y vigas, donde se obtiene un total de 36mt con lo realizado en la semana anterior
*se realizó la fundición de 21 mt de concreto ciclópeo
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó instalación de formaletas
*Se realizó instalación de 21 mt de concreto, con vigas y huellas 21MP, obteniendo un total de 57mt con lo realizado en las semanas anteriores
*Se realizó instalación de formaletas
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas, donde se obtiene un total de 78mt con lo realizado en la semana anterior
*Se realizó instalación de formaletas
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas, donde se obtiene un total de 99 mt con lo realizado en la semana anterior.
*Se realizó función de de 21 mt de concreto ciclópio
*Se realiza instalación de acero de refuerzo y formaleta
*Se realiza fundición de 18 ml de concreto ciclópio
*se realizó fundición de 21 mt de concreto con vigas y huellas
*Se funde la rampa de acceso y 30ml de cunetas
*Se realiza fundición de 12ml de concreto ciclópio, obteniendo la totalidad de 140ml
*Se realiza la fundición de 20 ml de bordillo, y se da por terminada la obra.
*Se realiza comité operativo, en donde se aprueba el plan de pagos que incluye la liquidacion del personal
*Se programa la actividad para el cierre de la obra
* La comunidad realiza actividades de limpieza y embellecimiento para el acto de cierre
* Se realiza acto de entrega oficial del tramo de vía intervenido

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité operativo para la solicitud de documentacion para la liquidacion del convenio

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	2023	2024												
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				JULIO				
	21 al 31	01 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	3-jun- semana 24	7-jun- semana 25	14-jun- semana 26	21-jun- semana 27	28-jun- semana 28	5-jul- semana 29	12-jul- semana 30	19-jul- semana 31	26-jul- semana 32
Programado															
Ejecutado															

	2024								
	AGOSTO					SEPTIEMBRE			
	2-ago- semana 33	9-ago- semana 34	16-ago- semana 35	23-ago- semana 36	30-ago- semana 37	6-sep- semana 38	13-sep- semana 39	20-sep- semana 40	27-sep- semana 41
Programado									
Ejecutado									

Actos administrativos

Construcción de Placa huella

Relleno de alcantarilla

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los Ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*Revisión de la calidad de los materiales empleados.
*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 5006 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 42 (Numeración consecutiva) del 4/10/2024 al 10/10/2024 Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 6 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 19532_00, ubicado en la vía La Cristalina, Patía -Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUBENER TROCHEZ QUIGUA		
CONVENIO No.	4671-2023	VALOR INICIAL:	$ 201,297,005.00
FECHA DE INICIO:	16/1/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,297,005.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/5/2024		
Modificatorio No. 1	16/01/2024-15/05/2024		
PRÓRROGA N° 2	16/05/2024-30/06/2024		
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-30/09/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 5	01/10/2024-15/10/2024 (1,5 meses)		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA		
CONTRATO No.	5006-2023	VALOR INICIAL:	$ 105,790,989.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 24,071,878.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 129,862,867.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/6/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA No. 1	01/01/2024- 30/04/2024 (4 meses)	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA No. 2	01/05/2024-30/06/2024 (2 meses)	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA No. 3	01/07/2024-15/08/2024 (1,5 meses)		
PRORROGA No. 4	16/08/2024-31/08/2024		
PRORROGA No. 5	01/09/2024-15/09/2024		
PRORROGA No. 6	16/09/2024-15/10/2024		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,297,005			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 201,297,005			
	SALDO DE VIGENCIA	$ -			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 105,790,989	$ 24,071,878		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 32,693,957			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 73,097,032			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,297,005.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201,297,005.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 151,418,225.00	75.22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (49,878,780.00)	-24.78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201,297,005.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151,418,225.00	75.22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (49,878,780.00)	-24.78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34,715,913.60	26.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,693,957.47	25.18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,021,956.13	1.91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,021,956.13	1.91%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -24.78%

Meta Física Ejecutada % 75.22%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Alcantarillas	UND	9
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog.	9.00			9.00	100.0%
Ejec	8.50			8.50	94.4%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : programado:Construcción de 6 alcantarillas

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Galíndez Patía	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
N° de Licencia Ambiental 1HH-14591
Resolución N° 9002 (19 de Mayo de 2010)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El 25 de junio de 2024 se radica ante la subdirección de sostenibilidad (SS) para su revisión y concepto. No. radicado: 2024E-VUVRAZ-057227

OBSERVACIONES: Se realiza diligenciamiento y entrega de anexos y formatos para el cierre ambiental

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizan las fichas del plan de gestión social y de caracterización.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se realizó fleje de acero de 4 alcantarillas.
*Se instala acero en 4 alcantarillas.
*Se realizó corte y fleje de acero para alcantarillas

*Se realiza amarre de parrillas para fundir cimentación, y estructura para cajas y aletas.
*Se realiza instalación de formaletas, (encofrado)
*Se realizó fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas, para una alcantarilla.
*Se realiza desencofrado de la alcantarilla uno
*Se realizó solado en la segunda alcantarilla
*se realiza instalación de formaleta (encofrado), para la segunda alcantarilla
*se realiza fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas para la segunda alcantarilla
*Se realiza desencofrado de la alcantarilla dos
*Se realizó solado en la tercera alcantarilla
*se realiza instalación de formaleta (encofrado), para la tercera alcantarilla
*se realiza fundición de concreto para muros laterales de la caja y pantallas para la tercera alcantarilla
*Se realiza instalación del sexto tubo
*Se realiza corte y fleje de acero
*se realiza instalación de acero
*Se realiza corte y fleje de acero
*se realizó amarre de parrillas para fundir ciementación y estructura para cajas y aletas
*se realizó inslatación de formaleta (encofrado)
* Se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza fundición de concreto para muros laterales y estructura para cajas y aletas para la cuarta alcantarilla
* Se realiza corte y fleje de acero
*Se raliza instalación de acero, amarre de parrillas para fundir cimentación y estructura para caja y aletas para la quinta alcantarilla.
*Se realiza encofrado para la quinta alcantarilla
*Se realiza fundición de concreto para muros laterales y estructura para cajas y aletas para la quinta alcantarilla
*Se realiza corte y fleje de acero
*Se realiza solado en la sexta alcantarilla
*Se realizó instalación de acero
*Se realizó fundición de concreto para la sexta alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero siete
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero siete
Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero siete
*Se realizó fundición de concreto para la septima alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero ocho
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero ocho
Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero ocho
*Debido a que aun quedan algunas actividades por realizar se solicita prorroga No. 5 del convenio
*Se realizó fundición de concreto para la ocho alcantarilla
*Se realizó corte y fleje de acero para acantarilla numero nueve
* Se realizó excavacion para alcantarilla numero nueve
*Se realizó instalación de tubo para alcantarilla numero nueve

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza instalacion de acero para la novena alcantarilla y fundición de la poceta

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2024												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO			
	15 al 31	01 al 29	01 al 31	01 al 30	01 al 31	7-jun-	3-jun-	14-jun-	21-jun-	28-jun-	5-jul-	12-jul-	19-jul-	26-jul-
						semana 22	semana 23	semana 24	semana 25	semana 26	semana 27	semana 28	semana 29	semana 30
Programado														
Ejecutado														

	2024										
	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE	
	2-ago-	9-ago-	16-ago-	23-ago-	30-ago-	6-sep-	13-sep-	20-sep-	27-sep-	4-oct-	11-oct-
	semana 31	semana 32	semana 33	semana 34	semana 35	semana 36	semana 37	semana 38	semana 39	semana 40	semana 41
Programado											
Ejecutado											

Actos administrativos

Construcción de alcantarillas

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



AMARRE DE ACERO



FUNDICIÓN DEL CABEZAL DE ENTRADA

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a un proceso contractual
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoria se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
* Supervisión técnica a los procesos constructivos empleados para la materialización de los ítems contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*Revisión de la calidad de los materiales empleados.

*Seguimiento y apoyo a los planes de compras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostanibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 2. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4784-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5006-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA DE CEMENTO		13 HP/ 1-1/2 BULTO	LAS TALLAS	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO		6,5 HP	LAS TALLAS	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:HAROLD ANDRES GUAMANGA PAREJA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:061037-0575182 CAU

Firma
Nombre: JHOAN CARDENAS QUINTERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-274601 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4693-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5006-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA DE CEMENTO		13 HP/ 1-1/2 BULTO	EL CRUCERO	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO		6,5 HP	EL CRUCERO	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		


CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: EIMY YORLENI GONGORA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 061037-0574531 CAU



Firma
Nombre: JHOAN CARDENAS QUINTERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-274601 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAUCA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4393-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5006-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:HAMER EDUARDO ACOSTA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:061037-0601466 CAU

Firma
Nombre: JHOAN CARDENAS QUINTERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-274601 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4671-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5006-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA DE CEMENTO		13 HP/ 1-1/2 BULTO	CRISTALINA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO		6,5 HP	CRISTALINA	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:HAMER EDUARDO ACOSTA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:061037-0601466 CAU

Firma
Nombre: JHOAN CARDENAS QUINTERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4671-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOEL MONTERO DE JESUS	76302891	MAESTRO	$ 2,320,000	X																													JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	$ 77,333	$ 5,400	V	ASMET SALUD EPS S.A.S.	9476585260	$ 9,700	COLPENSIONES	9476585260	$ 12,400	$ 3,100	$ 1,600	$ 2,400	
2	EGIDIO RUEDA MOLINA	96354400	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	$ 750,000	$ 52,200	V	NUEVA EPS S.A.	9476585260	$ 93,900	PROTECCIÓN	9476585260	$ 120,000	$ 30,000	$ 15,000	$ 22,500	
3	JULIO DUVAN CAMPO GUERRERO	1059900138	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	$ 650,000	$ 45,300	V	MALLAMAS	9476585260	$ 81,400	PORVENIR	9476585260	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
4	ALEJANDRINA MENESES MANQUILLO	25606549	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	$ 650,000	$ 45,300	V	ASMET SALUD EPS S.A.S.	9476585260	$ 81,400	PORVENIR	9476585260	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
5	LEONCIO ZEMANATE CIFUENTES	10435351	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	$ 650,000	$ 45,300	V	ASMET SALUD EPS S.A.S.	9476585260	$ 81,400	PORVENIR	9476585260	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
6	YENNI MARLEN PAZ GOMEZ	38644379	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	$ 650,000	$ 45,300	V	EPS SURAMERICANA	9476585260	$ 81,400	PROTECCIÓN	9476585260	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	
7	ETELBERTO ZEMANATE CIFUENTES	10435174	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA	$ 650,000	$ 45,300	V	ASMET SALUD EPS S.A.S.	9476585260	$ 81,400	PORVENIR	9476585260	$ 104,000	$ 26,000	$ 13,000	$ 19,500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HAMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 061037-0601466 CAU

Firma
Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4. ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

Acta 4 **No.** 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4784-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **CONTRATO No.** 5006-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	21 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 201,655,369.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 201,655,369.00
PLAZO (MESES):			10.4				
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	15 (Día)	DE	10 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
87	JUAN FERNANDO OJEDA SOLARTE	1,059,358,291	Nom 46 y 51	9/10/2024	$ 1,984,362.00		$ 1,984,362
88	OSCAR ALBERTO OJEDA CASTILLO	10,592,568	Nom 47 y 52	9/10/2024	$ 1,276,501.00		$ 1,276,501
89	JHAN CARLOS CASTILLO CAICEDO	1,007,714,615	Nom 48 y 53	9/10/2024	$ 1,059,511.00		$ 1,059,511
90	ORLANDO HEREDIA	10,440,194	Nom 49 y 54	9/10/2024	$ 1,018,930.00		$ 1,018,930
91	DEIVINSON RAMIRO VALDES CHANTRE	1002860541	Nom 50 y 55	9/10/2024	$ 1,018,930.00		$ 1,018,930
92	INGRID SORAYA CALVACHE OCAMPO	1,061,710,999	Cuenta de cobro # 3	9/10/2024	$ 258,028.00	$ -	$ 258,028
93	APORTES EN LINEA		Planilla 9474434463	9/10/2024	$ 2,313,500.00		$ 2,313,500
94	APORTES EN LINEA		Planilla 9474434458	9/10/2024	$ 65,000.00		$ 65,000
95	KAREN DANIELA FUERTES ROSERO	1,061,782,124	POSE330, POSE359, POSE429, POSE434	25/10/2024	$ 3,199,119.46	$ 607,832.70	$ 3,806,952
96	KAREN DANIELA PAJAJOY IDROBO	1059363366	Cuenta de cobro # 8 y # 9	25/10/2024	$ 5,950,000.00	$ -	$ 5,950,000
97	JESUS MOISES SANCHEZ ANGULO	10,543,378	Cuenta de cobro # 1	25/10/2024	$ 832,500.00	$ -	$ 832,500

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 18,976,381	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 177,223,359
VALOR IVA	$ 607,833	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 12,590,772
TOTAL PAGOS	$ 19,584,214	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 189,814,130

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre:CRISTIAN DAVID MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Firma:
Nombre: HAROLD ANDRES GUAMANGA PAREJA
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:061037-0575182 CAU

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4693-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **CONTRATO No.** 5006-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	22 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 201,214,789.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 201,214,789.00
PLAZO (MESES):	10.5						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENT	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIEN	15 (Día)	DE	10 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
98	ADRIAN FERNANDO ZUÑIGA RIVERA			18/10/2024	$ 132,000.00		$ 132,000


PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 132,000	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 181,309,916
VALOR IVA		**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 9,665,498
TOTAL PAGOS	$ 132,000	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 190,975,414

NOTAS:


1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.



Firma:
Nombre:DUVEL IVAN RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista



Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU



Firma:
Nombre:EYMY YORLENY GONGORA
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 061037-0574531 CAU

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

Acta | **No.** 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4671-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **CONTRATO No.** 5006-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 16 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 201,297,005.00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 201,297,005.00

PLAZO (MESES): #¡REF!

FECHA INICIAL DE VENCIMIENT 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIEN 15 (Día) DE 10 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
60	JOEL MONTERO DE JESUS	76302891	nomina	25/10/2024	$ 1,323,481		$ 1,323,481
61	EGIDIO RUEDA MOLINA	96354400	nomina	25/10/2024	$ 771,000		$ 771,000
62	ETELBERTO ZEMANATE CIFUENTES	10435174	nomina	25/10/2024	$ 679,000		$ 679,000
63	YENNI MARLEN PAZ GOMEZ	38644379	nomina	25/10/2024	$ 679,000		$ 679,000
64	LEONCIO ZEMANATE CIFUENTES	10435351	nomina	25/10/2024	$ 679,000		$ 679,000
65	ALEJANDRINA MENESES MANQUILLO	25606549	nomina	25/10/2024	$ 679,000		$ 679,000
66	JULIO DUVAN CAMPO GUERRERO	1059900138	nomina	25/10/2024	$ 679,000		$ 679,000
67	JOEL MONTERO DE JESUS	76302891	nomina	25/10/2024	$ 750,000		$ 750,000
68	EGIDIO RUEDA MOLINA	96354400	nomina	25/10/2024	$ 1,310,099		$ 1,310,099
69	ETELBERTO ZEMANATE CIFUENTES	10435174	nomina	25/10/2024	$ 1,149,360		$ 1,149,360
70	YENNI MARLEN PAZ GOMEZ	38644379	nomina	25/10/2024	$ 1,149,360		$ 1,149,360
71	LEONCIO ZEMANATE CIFUENTES	10435351	nomina	25/10/2024	$ 1,149,360		$ 1,149,360
72	ALEJANDRINA MENESES MANQUILLO	25606549	nomina	25/10/2024	$ 1,149,360		$ 1,149,360
73	JULIO DUVAN CAMPO GUERRERO	1059900138	nomina	25/10/2024	$ 1,149,360		$ 1,149,360
74	KAREN DANIELA FUERTES ROSERO	1061782124	POSE 221- POSE 444	25/10/2024	$ 624,201	$ 114,799	$ 739,000
75	JESUS MOISES SANCHEZ	10543378	cuenta de cobro	25/10/2024	$ 750,000		$ 750,000
76	ADRIAN FERNANDO ZUÑIGA	1061743659	cuenta de cobro	25/10/2024	$ 132,000		$ 132,000
77	KAREN DANIELA PAPAJOY	1059363366	cuenta de cobro	25/10/2024	$ 5,594,000		$ 5,594,000
78	KAREN DANIELA PAPAJOY	1059363366	cuenta de cobro	25/10/2024	$ 600,000		$ 600,000
79	IPS SUR CAUCANA	25286563	FE-92	25/10/2024	$ 231,000		$ 231,000


PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 21,227,581	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 171,822,121
VALOR IVA	$ 114,799	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 10,741,869
TOTAL PAGOS	$ 21,342,380	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 182,563,990

NOTAS:


1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.



Firma:
Nombre: HUBENER TROCHEZ QUIGUA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista



Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU



Firma:
Nombre:HAMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:061037-0601466 CAU

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4784-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	22	23	24	24	22	18	731
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	2	4	11
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:HAROLD ANDRES GUAMANGA PAREJA
Residente de Obra
Matrícula Profesional 061037-0575182 CAU

Firma
Nombre: JHOAN CARDENAS QUINTERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-274601 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4693-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	23	23	24	22	24	24	22	24	24	24	24	24	24	23	24	23	24	22	22	20	24	20	24	24	24	23	22	18	715
Lluvias moderadas	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	4	0	1	0	0	0	1	2	4	21
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre:EIMY YORLENI GONGORA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 061037-0574531 CAU

Firma
Nombre: JHOAN CARDENAS QUINTERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-274601 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4393-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	24	23	24	24	22	24	24	22	24	24	24	23	24	24	23	24	23	24	22	24	24	24	20	23	23	24	24	22	18	719
Lluvias moderadas	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	4	19
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:HAMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 061037-0601466 CAU

Firma
Nombre: JHOAN CARDENAS QUINTERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-274601 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No: 4671-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	24	24	24	24	24	22	24	24	22	22	24	24	24	24	21	23	24	23	22	22	22	20	24	20	22	24	24	24	22	18	707
Lluvias moderadas	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	2	2	2	4	0	3	2	0	0	0	2	4	32
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	2	10
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26	24	24	24	27	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:HAMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:061037-0601466 CAU

Firma
Nombre: JHOAN CARDENAS QUINTERO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-274601 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No.: 4784-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	27/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA LAS TALLAS	3	≥ 3000	3359	SI	
2	1/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA LAS TALLAS	3	≥ 3000	3333	SI	
3	5/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA LAS TALLAS	3	≥ 3000	3690	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre:HAROLD ANDRES GUAMANGA PAREJA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 061037-0575182 CAU



Firma
Nombre: CLAUDIA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No.: 4693-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA


RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	23/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA EL CRUCERO	3	≥ 3000	3518	SI	
2	25/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA EL CRUCERO	3	≥ 3000	3283	SI	
3	27/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA EL CRUCERO	4	≥ 3000	3123	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: IMY YORLENI GONGORA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 061037-0574531 CAU



Firma

Nombre: CLAUDIA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No.: 4393-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	23/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA EL ZARZAL	3	≥ 3000	3509	SI	
2	25/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA EL ZARZAL	3	≥ 3000	3276	SI	
3	27/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA EL ZARZAL	4	≥ 3000	3124	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: AMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 061037-0601466 CAU



Firma
Nombre: CLAUDIA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No.: 4671-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	23/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA LA CRISTALINA	3	≥ 3000	3393	SI	
2	25/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA LA CRISTALINA	3	≥ 3000	3308	SI	
3	27/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO	INV E-410	VEREDA LA CRISTALINA	3	≥ 3000	3333	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: AMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 061037-0601466 CAU



Firma

Nombre: CLAUDIA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONVENIO

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	5	10	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4784-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,655,369.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,655,369.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40,311,074.00	1	12	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,768.00	1	12	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,496,611.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	1	12	2023	31	12	2023
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,311,074.00	29	12	2023	2/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,768.00	29	12	2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,496,611.00	30	4	2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	1	12	2023	30	4	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,311,074.00	30	4	2024	30/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,768.00	30	4	2024	30/06/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,496,611.00	30	6	2024	30/06/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado	VIGENCIA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	1	12	2023	30	6	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,311,074.00	26	6	2024	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,768.00	26	6	2024	15/08/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,496,611.00	15	8	2024	15/08/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	1	12	2023	15	8	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,311,074.00	14	8	2024	31/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,768.00	14	8	2024	30/09/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,496,611.00	30	9	2024	30/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	1	12	2023	30	9	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,311,074.00	12	9	2024	15/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,768.00	12	9	2024	15/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,496,611.00	15	10	2024	15/10/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026253

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	1	12	2023	15	10	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005583 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	5	10	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4693-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2024
(Incluye prorrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,214,789.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,214,789.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40,242,958.00	28	11	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,060,739.50	28	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,364,437.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	28	11	2023	31	12	2023
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,242,958.00	30	12	2023	2/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,060,739.50	30	12	2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,364,437.00	30	4	2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	28	11	2023	30	4	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,242,958.00	30	4	2024	30/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,060,739.50	30	4	2024	30/06/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,364,437.00	30	6	2024	30/06/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	28	11	2023	30	6	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,242,958.00	29	6	2024	15/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,060,739.50	29	6	2024	15/08/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,364,437.00	15	8	2024	15/08/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	28	11	2023	15	8	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,242,958.00	14	8	2024	30/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,060,739.50	14	8	2024	30/09/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,364,437.00	30	9	2024	30/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	28	11	2023	30	9	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/09/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,242,958.00	12	9	2024	15/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,060,739.50	12	9	2024	15/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,364,437.00	15	10	2024	15/10/2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026250

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	28	11	2023	15	10	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005581 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4493-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,645,093.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,645,093.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40,329,020.00	21	11	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,255.00	21	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,493,530.00	21	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	24	11	2023	31	12	2023
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,329,020.00	29	11	2023	2/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,255.00	29	12	2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,493,530.00	30	4	2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	21	11	2023	30	4	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/02/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,329,020.00	30	4	2024	30/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,255.00	30	4	2024	30/06/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,493,530.00	30	6	2024	30/06/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	21	11	2023	30	6	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,329,020.00	29	6	2024	15/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,255.00	29	6	2024	15/08/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,493,530.00	15	8	2024	15/08/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	21	11	2023	15	8	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,329,020.00	14	8	2024	31/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,082,255.00	14	8	2024	30/09/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,493,530.00	30	9	2024	30/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025890

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	21	11	2023	30	9	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005493 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 4671-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 16/01/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201,297,005.00

VALOR ACUMULADO: $ 201,297,005.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40,259,402.00	27	11	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,064,850.50	27	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,389,103.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026052

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	27	11	2023	31	12	2023
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005529 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/03/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
			Día	Mes	Año	
Cumplimiento	20%	$ 40,259,402.00	16	1	204	16/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,064,850.50	16	1	2024	16/05/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,389,103.00	16	5	2024	16/05/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026052

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	27	11	2023	30	6	2024
Otros	N.R							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005529 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/05/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
			Día	Mes	Año	
Cumplimiento	20%	$ 40,259,402.00	15	5	204	30/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,064,850.50	15	5	2024	30/06/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,389,103.00	30	6	2024	30/06/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026052

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	27	11	2023	30	6	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005529 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,259,402.00	29	6	2024	15/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	$ -	Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,064,850.50	29	6	2024	15/08/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,389,103.00	15	8	2024	15/08/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026052

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	27	11	2023	15	8	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005529 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,259,402.00	14	8	2024	31/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	$ -	Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,064,850.50	14	8	2024	30/09/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,389,103.00	30	9	2024	30/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026052

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	27	11	2023	30	9	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005529 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/09/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40,259,402.00	30	9	2024	15/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	$ -	Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10,064,850.50	30	9	2024	15/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60,389,103.00	15	10	2024	15/10/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100026052

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000.00	27	11	2023	15	10	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005529 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8. PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4784-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	TOTAL BASICO DE OBRA	$ 64,799,426.00	$ 14,696,814.00	$ 23,507,971.00	$ 23,399,316.00	$ 21,169,970.00	$ 17,276,824.00	$ 156,319,136.00	82%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -							0%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8,138,611.00	$ 1,531,000.00	$ 5,848,971.00	$ 1,245,700.00	$ 5,892,138.00	$ 2,307,390.00	$ 44,336,233.00	12%
	TOTAL	$ 72,938,037.00	$ 16,227,814.00	$ 29,356,942.00	$ 24,645,016.00	$ 27,062,108.00	$ 19,584,214.00	$ 200,655,369.00	95%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:CRISTIAN DAVID MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4693-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	TOTAL BASICO DE OBRA	$ -	$ 79,065,511.00	$ 28,831,470.00	$ 40,621,359.00	$ 12,055,545.00	$ -	$ 155,878,556.00	80%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -	$ -					0%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 11,792,837.00	$ 10,187,824.00	$ 5,913,783.00	$ 2,375,082.00	$ 132,000.00	$ 44,336,233.00	15%
	TOTAL	$ -	$ 90,858,348.00	$ 39,019,294.00	$ 46,535,142.00	$ 14,430,627.00	$ 132,000.00	$ 200,214,789.00	95%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:DUVEL IVAN RUIZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4393-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ZARZAL

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	TOTAL BASICO DE OBRA	$ 76,487,289.00	$ 17,376,469.00	$ 38,802,146.00	$ 19,701,400.00	$ 10,943,100.00	$ -	$ 151,756,175.00	81%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -	$ -				$ 4,552,685.00	0%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 10,543,839.00	$ 7,142,869.00	$ -	$ 6,944,600.00	$ 2,522,843.00	$ -	$ 44,336,233.00	14%
	TOTAL	$ 87,031,128.00	$ 24,519,338.00	$ 38,802,146.00	$ 26,646,000.00	$ 13,465,943.00	$ -	$ 200,645,093.00	95%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Zuldani Medina campo

Firma:
Nombre:ZULDANY MEDINA CAMPO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4671-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CRISTALINA, DEL MUNICIPIO DE PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	TOTAL BASICO DE OBRA	$ -	$ 65,607,194.00	$ 3,610,535.00	$ 29,854,100.00	$ 42,475,825.00	$ 18,905,899.00	$ 155,960,772.00	80%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	$ -						0%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 8,074,392.00	$ 3,098,792.00	$ 5,796,400.00	$ 2,704,372.00	$ 2,436,481.00	$ 44,336,233.00	11%
	TOTAL		$ 73,681,586.00	$ 6,709,327.00	$ 35,650,500.00	$ 45,180,197.00	$ 21,342,380.00	$ 200,297,005.00	91%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Hubener Trochez

Firma:
Nombre: HUBENER TROCHEZ QUIGUA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 9. ACTAS DE REUNIÓN.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	25/10/2024
			(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(1 o numeral de las actas consecutivas)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4691-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
REVISION DE PLACA HUELLA EN EL ACTO DE INAGURACION.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

OBSERVACIONES ACERCA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE REALIZA RECCORIDO DESDE EL INCIO HASTA EL FINAL DE LA PLACA HUELLA, EN CONJUNTO ENTRE LA COMUNIDAD LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL Y LOS REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORIA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE MIRE EN QUE CONDICIONES SE RECIBE LA PLACA HUELLA Y QUE QUIZAS NO SE TENGA NINGUN TIPO DE INCONVENIENTES AL PASAR EL TIEMPO. ADEMAS PARA QUE ESTE PRESENTE LA COMUNIDAD A LA HORA DE REVISION DE LAS CANTIDADES EXACTAS DE RECIBIENTO PARA ESTA OBRA.

SE LOGRO OBSERVAR EN EL RECORRIDO, 150 METROS LINEALES (ML) DE PLACA HUELLA, CON UN ANCHO DE 5 METROS EN TODO EL TRAMO DE LA PLACA HUELLA, SIN TENER DISPERCION EN SU ANCHO, ES DECIR TODA LA PLACA HUELLA TIENE EL MISMO ANCHO DE INICIO A FINAL, ENCONTRANDO EN ELLA TRES PARTES DE LA MISMA EN CONCRETO CICLOPEO UNA DE ELLAS CON UN ANCHO DE 90 CENTIMETROS QUE ES LA CENTRAL, Y DOS MAS DE 45 CENTIMETROS CADA UNO, ADEMAS SE OBSERVA UNA HUELLA DE CONCRETO DE 21 MEGAPASCALES (MPA) CON UN ANCHO DE 90 CENTIMETROS, FINALMENTE SE TIENE DOS CUNETAS LAS DOS DE 70 CENTIMETROS REALIZADAS CON CONCRETO CICLOPEO DE 21 (MPA) Y UN BORDILLO DE 15 CM, BORDILLOS EN UN LADO DE LA PLACA HUELLA, IZQUIERDO DEL MISMO METRAJE DE LA PLACA HUELLA, NO SE REALIZAN DOS INGRESOS A VIVIENDAS POR QUE AL LADO DONDE ESTA EL BORDILLO NO HAY VIVIENDAS, Y EL OTRO LADO NO SE REALIZO BORDILLO PARA PODER HACER LOS INGRESOS A LAS VIVENDAS, SE MIRAN INGRESOS A LA ALCANTARILLA QUE MEJORA Y ESTABILIZA EL CONCRETO DE LA MISMA PARA QUE NO SE FISURE FACILMENTE, ADEMAS SE TIENE SOLA RAMPLA DE INGRESO Y SALIDA A LA PLACA HUELLA.

OBSERVACIONES:

•SE ENCONTRARON FISURAS SUPERFICIALES EN LA PLACA HUELLA, GRIETAS SUPERFICIALES EN LA PLACA HUELLA.

• BUEN ACABADO A LA VISTA, AUNQUE CON VARIAS COSAS POR MEJORAR EN LOS TERMINADOS DE ESTA PLACA HUELLA SOB TODO EN LAS VIGAS.

•DILATACIONES CORRESPONDIENTE EN ALGUNOS TRAMOS OTROS NO TANTO QUE ES DONDE SE PRESENTARON LAS FISURAS.

•BORDILLO AL LADO IZQUIERDO.

FINALMENTE, LA COMUNIDAD RECIBE A SATISFACCION SU OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Duvy Ivan Trujo	Presidente	El Crucero	
Saul Hernandez	P.C.P.C.	El crucero	Saul Hernandez
Walter Melendez	Secretario	El crucero	Walter Melendez
Albeiro Venavidez	Fiscal	El crucero	Albeiro Benavidez
Adelci Gomez	P.C.P.C	El crucero	Adelci Gomez.
Euer Meneses	Tesorero	El crucero	Euer Meneses
Didier Hoyos	P.C.P.C.	El Crucero	Didier Hoyos.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(Ir a numerar No. cada mes en Mayo)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4432-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5017-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
REVISION DE PLACA HUELLA EN EL ACTO DE INAGURACION.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

OBSERVACIONES ACERCA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
SE REALIZA RECCORIDO DESDE EL INCIIO HASTA EL FINAL DE LA PLACA HUELLA, EN CONJUNTO ENTRE LA COMUNIDAD LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL Y LOS REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORIA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE MIRE EN QUE CONDICIONES SE RECIBE LA PLACA HUELLA Y QUE QUIZAS NO SE TENGA NINGUN TIPO DE INCONVENIENTES AL PASAR EL TIEMPO. ADEMAS PARA QUE ESTE PRESENTE LA COMUNIDAD A LA HORA DE REVISION DE LAS CANTIDADES EXACTAS DE RECIBIENTO PARA ESTA OBRA.
SE LOGRO OBSERVAR EN EL RECORRIDO, 9 ALCANTARILLAS COMPLETAS, CON CABEZAL DE ENTRADA Y DE SALIDA, TODAS CON LA MISMA LONGITUD, 6 METROS DE LONGITUD, LA SEPARACION DE CADA UNA DE ELLAS ES DIFERENTES YA QUE SE REALIZARON DEPENDIENO A LA NECESIDAD Y LA COMUNIDA INDICABA LOS PUNTOS DE REALIZACION, CADA UNA DE LAS ALCANTARILLAS CUMPLEN LA MISMA FUNCION, EN DOS DE ELLAS SE OBSERVA DISCIPADORES, EN LAS OTRAS 7 NO SE MIRA DISCIPADORES PERO SI SE OBSERVA UN CONDUCTO PARA EL AGUA DE MANERA ARTESANAL, LAS MEDIDAS DE LOS CABEZALES DE INGRESO Y SALIDA EN 5 DE ELLAS SON IGUALES, PERO HAY 4 DIFERENTES, COMO LO ES LA PRIMERA EN REALIZACION TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA VIA CRISTALINA - BRISAS, LA PRIMERA EN REALIZACION ES LA MAS GRANDE DEBIDO A QUE EN ESTA RECAE LA MAYOR PARTE DEL LIQUIDO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, Y HAY DIFERENCIAS EN ALGUNOS TAMAÑOS O DIMENCIONES DE ALGUNAS, DEPENDIENDO TAMBIEN DEL TERRENO EN DONDE SE EJECUTARON CADA UNA DE ELLAS.
OBSERVACIONES:
•NO SE ENCONTRARON FISURAS NI GRIETAS EN NINGUNA DE LAS 9 ALCANTARILLAS, BUENA EJECUCION.
•BUEN ACABADO A LA VISTA, TERMINACION EXCELENTE, BUEN USO DE MATERIAL Y FORMALETA.
•ALTURAS Y ANCHOS, MEDIDAS DE ALCANTARILLAS CORRECTOS COMO LO ESTIPULA LA CARTILLA.
FINALMENTE, LA COMUNIDAD RECIBE A SATISFACCION SU OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MAN-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Heriberto Lemamate C.	Vice presidente	Junta de acción C.	
[illegible] RIVERA	Fiscal	cristalina	[illegible] RIVERA
Jair Campo	tesorero	Cristalina	Jair Campo
JON EDINSON HANQUELLO	PGPC	CRISTALINA	JON EDINSON HANQUELLO
Monica Velasco	Rcpc	cristalina.	Monica Velasco

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Contratista Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	25/10/2024
		(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(Ir a numerar las actas consecutivas)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4784-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DE LAS TALLAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS DEL MUNICIPIO DE PATIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5006-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
REVISION DE PLACA HUELLA EN EL ACTO DE INAGURACION.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

OBSERVACIONES ACERCA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE REALIZA RECCORIDO DESDE EL INCIO HASTA EL FINAL DE LA PLACA HUELLA, EN CONJUNTO ENTRE LA COMUNIDAD LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL Y LOS REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORIA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE MIRE EN QUE CONDICIONES SE RECIBE LA PLACA HUELLA Y QUE QUIZAS NO SE TENGA NINGUN TIPO DE INCONVENIENTES AL PASAR EL TIEMPO. ADEMAS PARA QUE ESTE PRESENTE LA COMUNIDAD A LA HORA DE REVISION DE LAS CANTIDADES EXACTAS DE RECIBIENTO PARA ESTA OBRA.

SE LOGRO OBSERVAR EN EL RECORRIDO, 160 METROS LINEALES (ML) DE PLACA HUELLA, CON UN ANCHO DE 5 METROS EN TODO EL TRAMO DE LA PLACA HUELLA, SIN TENER DISPERCION EN SU ANCHO, ES DECIR TODA LA PLACA HUELLA TIENE EL MISMO ANCHO DE INICIO A FINAL, ENCONTRANDO EN ELLA TRES PARTES DE LA MISMA EN CONCRETO CICLOPEO UNA DE ELLAS CON UN ANCHO DE 90 CENTIMETROS QUE ES LA CENTRAL, Y DOS MAS DE 45 CENTIMETROS CADA UNO, ADEMAS SE OBSERVA UNA HUELLA DE CONCRETO DE 21 MEGAPASCALES (MPA) CON UN ANCHO DE 90 CENTIMETROS, FINALMENTE SE TIENE DOS CUNETAS LAS DOS DE 70 CENTIMETROS REALIZADAS CON CONCRETO CICLOPEO DE 21 (MPA), SIN BORDILLOS EN LOS DOS LADOS DE LA PLACA HUELLA, IZQUIERDO Y DERECHO DEL MISMO METRAJE DE LA PLACA HUELLA, NO SE REALIZAN INGRESOS A VIVIENDAS POR QUE NO SE REALIZO LOS BORDILLOS POR LA MISMA RAZON, SE MIRAN INGRESOS A LA ALCANTARILLA QUE MEJORA Y ESTABILIZA EL CONCRETO DE LA MISMA PARA QUE NO SE FISURE FACILMENTE. FINALMENTE SE OBSERVAN DOS RAMPLAS DE INGRESO, AL INICIO Y FINAL DE LA PLACA HUELLA, EN BUEN ESTADO. EN GENERAL SE RECIBE UNA PLACA HUELLA EN BUENAS CONDICIONES.

OBSERVACIONES:

• NO SE ENCONTRARON FISURAS SUPERFICIALES EN LA PLACA HUELLA, NO SE ENCONTRAROS GRIETAS SUPERFICIALES GRANDES EN LA PLACA HUELLA.

•BUEN ACABADO A LA VISTA.

•DILATACIONES CORRESPONDIENTE EN ALGUNOS TRAMOS OTROS NO TANTO

FINALMENTE, LA COMUNIDAD RECIBE A SATISFACCION SU OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian David Hoyos	Presidente	las tallas	Cristian David Hoyos
Ilder Orlando Becerra	Fiscal	las Tallas	Ilder Becerra
Alvaro Heredia	Vicepresidente	las Tallas	Alvaro Heredia
Heydi lorena Reyes b	Secretaria	las Tallas	Heydi lorena Reyes
Rodolfo 6.	R.C.P.C	las Tallas	Rodolfo 6.
Dely Eliza cm	PCPC	las tallas	Dely Eliza cm

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 10. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5006-2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

CONVENIO No. 4693-2023 / 4671-2023 / 4393-2023 / 4784-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA; JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta RUH48G	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motocicleta XYR39E	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motocicleta PKV89F	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motocicleta BOW53H	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 11. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	23/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5006-2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024

CONVENIO No.: 4693-2023, 4671-2023, 4393-2023, 4784-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA, JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Claudia lorena Valencia Calvo	1061740409	Director de Interventoría	$ 816,000	X						X				X			X	X																16%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 816,000	$ 56,800	V	Sanitas	31299004	$ 32,700	Colpensiones	31299004	$ 130,600	$ 32,700	$ -	$ -	
4	Andrea Yasmin Motta Fiesco	1061778465	Profesional social	$ 300,000	X						X								X																10%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 300,000	$ 20,900	V	Sanitas	31299004	$ 12,000	Porvenir	31299004	$ 48,000	$ 12,000	$ -	$ -	
5	Andres Felipe Obregon	76342697	Inspector	$ 650,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 650,000	$ 45,300	V	Asmet	31299004	$ 26,000	Colpensiones	31299004	$ 104,000	$ 26,000	$ -	$ -	
5	Mary Luz Idrobo Muñoz	1060870800	Inspector SST	$ 650,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																50%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 650,000	$ 45,300	V	Nueva EPS	31299004	$ 26,000	Porvenir	31299004	$ 104,000	$ 26,000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 2,416,000																																									

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901780463	0	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	B	PATIA	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CARRERA 18 7-30		3108368588			CONSORCIOCAMINOSR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31388625	E	2024-10-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	821.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31388625	2024-11-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1061721705	CARDENAS QUINTERO JHOAN	3.100.000	F		X														0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	103.334	16.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	103.334	4.200	COMFACAUCA-CCF14	103.334	4.200	103.334	7.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	32.200	S	5439001
2	CC 1060870800	IDROBO MUÑOZ MARY LUZ	1.300.000	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	650.000	104.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	650.000	26.000	COMFACAUCA-CCF14	650.000	26.000	650.000	45.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	201.300	S	5711001
3	CC 1061778465	MOTTA FIESCO ANDREA YASMIN	3.000.000	F		X														0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	300.000	48.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	300.000	12.000	COMFACAUCA-CCF14	300.000	12.000	300.000	20.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	92.900	S	2843001
4	CC 1061740688	MUÑOZ PAZ CRISTIAN DAVID	3.000.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	100.000	16.000	0	0	SANITAS-EPS005	100.000	4.000	COMFACAUCA-CCF14	100.000	4.000	100.000	7.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	31.000	S	5390001
5	CC 76342697	OBREGON IBARRA ANDRES FELIPE	1.300.000	F	X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	650.000	104.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	650.000	26.000	COMFACAUCA-CCF14	650.000	26.000	650.000	45.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	201.300	S	5711001
6	CC 1061740409	VALENCIA CALVO CLAUDIA LORENA	5.100.000	F		X														0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	850.000	136.000	0	0	SANITAS-EPS005	850.000	34.000	COMFACAUCA-CCF14	850.000	34.000	850.000	59.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5439001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901780463	0	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	B	PATIA	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CARRERA 18 7-30		3108368588			CONSORCIOCAMINOSR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31388625	E	2024-10-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	821.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31388625	2024-11-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.653.334	2.653.334	2.653.334	2.653.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	424.600	0	0	0	424.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	240.000	0	0	0	240.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	16.600	0	0	0	16.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	168.000	0	0	0	168.000
EPS(Administradoras: 3)				6	106.200	0	0	0	106.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	38.000	0	0	0	38.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	42.200	0	0	0	42.200
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	26.000	0	0	0	26.000
ARP(Administradoras: 1)				6	184.900	0	0	0	184.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	184.900	0	0	0	184.900
CCF(Administradoras: 1)				6	106.200	0	0	0	106.200
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	6	106.200	0	0	0	106.200
Gran Total					821.900	0	0	0	821.900

ANEXO 12. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO No: 4693-2023, 4671-2023, 4393-2023, 4784-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA; JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1398323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 105,790,989	-
2024	904424	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	ADICIÓN No. 1	$ 24,071,878	
			TOTAL			**$ 129,862,867**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 129,862,867**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**DICIEMBRE/2023**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 105,790,989	$ 105,790,989	-	-
2	**ENERO/2024**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 105,790,989	$ 105,790,989	-	-
3	**FEBRERO/2024**	$ 3,654,400	$ 694,336.00	$ 4,348,736.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 101,442,253	$ 101,442,253	-	-
4	**MARZO/2024**	$ 5,742,780	$ 1,091,128.00	$ 6,833,908.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 94,608,345	$ 94,608,345	-	-
5	**ABRIL/2024**	$ 10,357,380	$ 1,967,902.00	$ 12,325,282.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 82,283,063	$ 82,283,063	-	-
6	**MAYO/2024**	$ 10,188,880	$ 1,935,887.00	$ 12,124,767.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 70,158,296	$ 70,158,296	-	-
7	**JUNIO/2024**	$ 21,798,880	$ 4,141,787.00	$ 25,940,667.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 44,217,629	$ 44,217,629	-	-
8	**JULIO/2024**	$ 19,364,880	$ 3,679,327.00	$ 23,044,207.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 21,173,422	$ 21,173,422	-	-
9	**AGOSTO/2024**	$ 17,248,300	$ 3,277,177.00	$ 20,525,477.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 647,945.00	$ 647,945.00	-	-
10	**SEPTIEMBRE/2024**	$ 14,000,700	$ 2,660,133.00	$ 16,660,833.00	$ -	$ -	$ -	904424;16/09/2023	$ 8,058,990.00	$ 8,058,990		
11	**OCTUBRE/2024**	$ 6,772,260	$ 1,286,729.40	$ 8,058,989.40	$ -	$ -	$ -	904424;16/09/2023	$ 0.60	$ 0.60		
	TOTALES	**$ 109,128,460**	**$ 20,734,406.40**	**$ 129,862,866.40**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 0.60**	**$ 0.60**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 101,210,960	$ 19,230,081.00	$ 120,441,041.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 7,917,500	$ 1,504,325.00	$ 9,421,825.00
VALOR TOTAL	$ 109,128,460	$ 20,734,406.00	$ 129,862,866.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 13. SEGUIMIENTO GARANTÍAS INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-13

CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 105,790,989.00

VALOR ACUMULADO: $ 105,790,989.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,579,098.90	16	12	2023	30/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 31,737,296.00	16	12	2023	16	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,579,098.90	16	12	2023	1/11/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	1	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,579,098.90	16	12	2023	31/12/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,579,098.90	16	12	2023	15/02/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	15	8	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31,737,296.70	15	8	2024	15	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,579,098.90	16	12	2023	2/03/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	31	8	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31,737,296.70	15	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,579,098.90	16	12	2023	17/03/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	15	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31,737,296.70	15	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10,579,098.90	16	12	2023	17/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31,737,296.70	16	12	2023	15	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31,737,296.70	15	10	2024	15	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000055937

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:No.:19202-278490 CAU

Firma
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

Somos la Décima Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2025

Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351932894

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000055937 ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	23	09	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	24	09	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INTERVIALES CAUCA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.780.463-0**

DIRECCIÓN: CR 18 7 30 CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA TELÉFONO: 3108368588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	16/12/2023	17/04/2025	12,986,286.70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16/12/2023	15/10/2027	38,958,860.10
	CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2024	15/10/2029	38,958,860.10

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 1061784737 - MAÑUNGA GAVIRIA, DANIEL ALEJANDRO - PART: 10.00%
NIT 901114890 - MUZDEL INGENIERÍA SAS - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ADICIONAR EL VALOR DE $24.071.878 AL VALOR DEL CONTRATO Y PRORROGAR LAS VIGENCIAS HASTA EL 15/10/2024 SEGUN PRÓRROGA NÚMERO SEIS (6) AL CONTRATO No. 5006 DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****90,904,006.90	$ **********205,107	$*****5,000.00	$ *******39,920	$ **********250,027

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435193289

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB257A0F09F47C58

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000055937** ANEXO: 8

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO INTERVIALES CAUCA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.780.463-0**

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 5006 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.