INGENIEROS
SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS en la ejecución del contrato de interventoría No. 3500 de 2024, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA CENTRO ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, LOTE 6.
Periodo:	Del 1 al 31 de julio del 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 4806 del 10/10/ 2024

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIO SOLIDARIO _X_

Numero de contrato Derivado si aplica: N/A

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: N/A

1. CONVENIO No. 2155 de 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LA CUESTA DE ILDER – VEREDA LOS LAURELES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,330 KM

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2155 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LAURELES	NIT:	901.269100-2	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-063327 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.715.826,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.715.826,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA N:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			

1.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
728124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.715.826,00	$ 0,00	$ 199.715.826,00
TOTAL				$ 199.715.826,00	$ 0,00	$ 199.715.826,00

2. CONVENIO 2333 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Barrio la esperanza- la vereda Balcones
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,74 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2333 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRONQUEROS	NIT:	807.002.233-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRONQUEROS DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063306 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.684.540,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.684.540,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

2.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

2.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

2.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.684.540,00	$ 0,00	$ 199.684.540,00
TOTAL				$ 199.684.540,00	$ 0,00	$ 199.684.540,00

3. CONVENIO 2340 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Carretera principal, antes de llegar a San Miguelito - vereda Villa Nueva
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,8 Km

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2340 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA	NIT:	800.202.888-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE		

	SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	03/12/2024	No. de Oficio.	2024S-VBOG-091260 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.949.884,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.949.884,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

3.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

3.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

3.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1120024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.949.884,00	$ 0,00	$ 199.949.884,00
TOTAL				$ 199.949.884,00	$ 0,00	$ 199.949.884,00

4. CONVENIO 2342 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía las Monjas – Parque Los Girasoles
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,870 Km

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2342 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA	NIT:	901.739.213-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE ÁBREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063305 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,347,720,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200,347,720,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

4.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

4.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

4.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.347.720,00	$ 0,00	$ 199.347.720,00
TOTAL				$ 199.347.720,00	$ 0,00	$ 199.347.720,00

5. CONVENIO 2343 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El parque del sector el Cairo hasta las parcelas No. 1 y No. 2 conectando con la anterior planta de tratamiento de aguas residuales
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2343 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR EL CAIRO	NIT:	900.537.469-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR EL CAIRO DEL CORREGIMIENTO DE ORU MUNICIPIO DE TARRA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-066926 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.661.745,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.661.745,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

5.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

5.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
736924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.661.745,00	$ 0,00	$ 199.661.745,00
TOTAL				$ 199.661.745,00	$ 0,00	$ 199.661.745,00

6. CONVENIO 2349 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Oropoma – Los Llanitos
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.270 Km

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2349 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OROPOMA	NIT:	901.833.851-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OROPOMA,		

	MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063303 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,224,450.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200,224,450.00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

6.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

6.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
726724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-	$ 199.224.450,00	$ 0,00	$ 199.224.450,00

			2402041-02			
TOTAL				$ 199.224.450,00	$ 0,00	$ 199.224.450,00

7. CONVENIO 2355 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La entrada a la vereda Santo Domingo - La salida vereda Santo Domingo.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,29 Km

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2355 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO	NIT:	900.547.776-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063299 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.161.506,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.161.506,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

7.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

7.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

7.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
726024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.161.506,00	$ 0,00	$ 199.161.506,00
TOTAL				$ 199.161.506,00	$ 0,00	$ 199.161.506,00

8. CONVENIO 2363 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La finca de Jesús Lobo, en el galpón - casa de la señora Eva
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.3 Km

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2363 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SOCORRO	NIT:	901.484.477-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SOCORRO, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063297 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.906.796,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.906.796,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

8.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

8.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.906.796,00	$ 0,00	$ 199.906.796,00
TOTAL				$ 199.906.796,00	$ 0,00	$ 199.906.796,00

9. CONVENIO 2369 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vía la Estrella - vereda La Estrella
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,4 Km

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2369 DEL 2024

ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA	NIT:	900.447.237-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064103 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.569.770,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.569.770,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

9.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

9.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

9.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.569.770,00	$ 0,00	$ 199.569.770,00
TOTAL				$ 199.569.770,00	$ 0,00	$ 199.569.770,00

10. CONVENIO 2402 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Escuela de la vereda Bello Horizonte - escuela de la vereda Tres aguas
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

10.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2402 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRES AGUAS	NIT:	800.011.545-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TRES AGUAS INSPEC. DE POLICIA ORU DE MUNICIPIO DE El TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063288 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.628.538,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.628.538,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

10.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

10.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

10.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.628.538,00	$ 0,00	$ 199.628.538,00
TOTAL				$ 199.628.538,00	$ 0,00	$ 199.628.538,00

11. CONVENIO 2421 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Finca del señor Ermes Quintero – Vereda Las Mercedes
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,33 Km

11.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2421 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES	NIT:	901.716.746-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		

FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-063272 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.616.008,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.616.008,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

11.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

11.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

11.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.616.008,00	$ 0,00	$ 199.616.008,00
TOTAL				$ 199.616.008,00	$ 0,00	$ 199.616.008,00

12. CONVENIO 2425 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vereda Gajo Mayor - el Corregimiento Soledad
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,44 Km

12.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2425 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GAJO MAYOR	NIT:	807.002.114-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GAJO MAYOR, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063268 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.299.165,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.299.165,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

12.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

12.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

12.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
720524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.299.165,00	$ 0,00	$ 199.299.165,00
TOTAL				$ 199.299.165,00	$ 0,00	$ 199.299.165,00

13. CONVENIO 2430 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Caño de Noel – Limites
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,78 Km

13.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2430 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIECITOS	NIT:	901.737.158-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA PATIECITOS CGTO CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064127 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.418.247,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.418.247,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

13.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

13.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

13.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
720424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.418.247,00	$ 0,00	$ 199.418.247,00
TOTAL				$ 199.418.247,00	$ 0,00	$ 199.418.247,00

14. CONVENIO 2440 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Comienzo de la vía La Estrella - vereda La Laguna
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

14.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2440 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA	NIT:	901.688.772-9

	VEREDA LA LAGUNA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-089523 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.329.967,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.329.967,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

14.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

14.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

14.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1069024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.329.967,00	$ 0,00	$ 199.329.967,00
TOTAL				$ 199.329.967,00	$ 0,00	$ 199.329.967,00

15. CONVENIO 2467 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Entrada a la vereda La Teja - iniciando la cuesta de La Teja
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,56 Km

15.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2467 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUINCE LETRAS	NIT:	800.067.620-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUINCE LETRAS, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063995 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.918.564,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.918.564,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

15.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

15.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

15.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.918.564,00	$ 0,00	$ 199.918.564,00
TOTAL				$ 199.918.564,00	$ 0,00	$ 199.918.564,00

16. CONVENIO 2504 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Barrio la esperanza- la vereda Balcones
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,74 Km

16.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2504 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PEREGRINA	NIT:	900.731.859-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063993 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.863.764,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 200.863.764,00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

16.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

16.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

16.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
728024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.863.764,00	$ 0,00	$ 199.863.764,00
TOTAL				$ 199.863.764,00	$ 0,00	$ 199.863.764,00

17. CONVENIO 2550 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que comunica a Guamalito - La Bogotana
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,47 Km

17.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2550 DEL 2024			
ENTIDAD:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO ZONA CENTRAL SECTOR RURAL REGION GUAMALITO	NIT:	901.067.122-7.	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO ZONA CENTRAL SECTOR RURAL REGION GUAMALITO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064158 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.539.167,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.539.167,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA N:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025			

17.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

17.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

17.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
756624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.539.167,00	$ 0,00	$ 199.539.167,00
TOTAL				$ 199.539.167,00	$ 0,00	$ 199.539.167,00

18. CONVENIO 2584 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Casco Urbano - la Vereda La Vega
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 7.9 Km

18.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2584 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA		NIT:	900.573.169-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064131 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.401.074,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.401.074,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			

TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

18.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

18.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

18.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
729024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.401.074,00	$ 0,00	$ 199.401.074,00
TOTAL				$ 199.401.074,00	$ 0,00	$ 199.401.074,00

19. CONVENIO 2627 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La entrada al pueblo - la vía estación de Cenit
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,36 Km

19.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2627 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ORU	NIT:	890.504.144-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ORU MUNICIPIO DEL TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE		

	SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063989 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.714.432,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.714.432,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

19.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

19.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

19.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
756424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.714.432,00	$ 0,00	$ 199.714.432,00

TOTAL				$ 199.714.432,00	$ 0,00	$ 199.714.432,00

20. CONVENIO 2726 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vereda Romeritos- Tronqueros
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,9 Km

20.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2726 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA ROMERITOS	NIT:	807.000.060-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERITOS MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063979 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.434.025,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.434.025,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

20.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

20.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

20.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
756524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.434.025,00	$ 0,00	$ 199.434.025,00
TOTAL				$ 199.434.025,00	$ 0,00	$ 199.434.025,00

21. CONVENIO 2761 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Cuesta Maracaibo – Vereda Santa Marta
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,55 Km

21.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2761 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTA	NIT:	901.489.260-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063976 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.707.707,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.707.707,00		

DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

21.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

21.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

21.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.707.707,00	$ 0,00	$ 199.707.707,00
TOTAL				$ 199.707.707,00	$ 0,00	$ 199.707.707,00

22. CONVENIO 2797 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El caserío vía al Guayabal - salida a Teorama
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,52 Km

22.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2797 DEL 2024

ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JUNCAL	NIT:	807.008.438- 6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063975 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.565.141,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.565.141,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

22.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

22.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

22.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.565.141,00	$ 0,00	$ 199.565.141,00
TOTAL				$ 199.565.141,00	$ 0,00	$ 199.565.141,00

23. CONVENIO 2798 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Escuela Nuestra señora del Carmen - hasta la escuela San Isidro
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

23.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2798 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	NIT:	900.025.969-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063974 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.965.907,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.965.907,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

23.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

23.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

23.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
760124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.965.907,00	$ 0,00	$ 199.965.907,00
TOTAL				$ 199.965.907,00	$ 0,00	$ 199.965.907,00

24. CONVENIO 2805 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Finca del señor Miro Guerrero – Vereda El Tarra
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

24.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2805 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TARRA	NIT:	01.675.370-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TARRA DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063973 DEL 11

			DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 201.448.720,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 201.448.720,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

24.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

24.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

24.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
761224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200.448.720,00	$ 0,00	$ 200.448.720,00
TOTAL				$ 200.448.720,00	$ 0,00	$ 200.448.720,00

25. CONVENIO 3019 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Desde el casco urbano – vía vereda Piedecuesta
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,4 Km

25.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3019 DEL 2024		
ENTIDAD:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL SECTOR LAS MERCEDES EL GUAMAL	NIT:	901.242.699-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL SECTOR LAS MERCEDES EL GUAMAL, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063969 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.383.402,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.383.402,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

25.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

25.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

25.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.383.402,00	$ 0,00	$ 199.383.402,00
TOTAL				$ 199.383.402,00	$ 0,00	$ 199.383.402,00

26. CONVENIO 3811 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Desde el trapiche – Vía hacia Vereda El Tirol
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,20 Km

26.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3811 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TIROL	NIT:	901.866.675-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TIROL, MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-094123 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,664.300.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			

VALOR ACTUAL:	$ 200,664.300.00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

26.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

26.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

26.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1190424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.664.300,00	$ 0,00	$ 199.664.300,00
TOTAL				$ 199.664.300,00	$ 0,00	$ 199.664.300,00

27. CONVENIO 3854 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Parte alta de la cuesta la boba – Fin de la cuesta la boba

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,29 Km

27.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3854 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KILOMETRO 12		NIT:	901.749.319-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA KILOMETRO 12, MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-074145 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.747.500.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.747.500.00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA N:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025			

27.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

27.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

27.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
950624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.747.500,00	$ 0,00	$ 199.747.500,00
TOTAL				$ 199.747.500,00	$ 0,00	$ 199.747.500,00

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3500 DEL 2024

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3500 DEL 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CB TALATAA	NIT:	901.863.842-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CB INGENIERÍA Y DESARROLLO SAS BIC, TALATAA PROYECTOS S.A.S..		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA CENTRO ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	15/10/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-075210 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$1.128.743.623,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.128.743.623,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.8 MESES - HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
PRÓRROGA 1:	3.8 MESES – HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
TOTAL SUSPENSIONES:	5 MESES Y 4 DIAS		
SUSPENSION 1:	2 MESES Y 3 DIAS		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION 1 :	2 MESES Y 28 DIAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
944024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 1.128.743.623,00	$ 292.132.576,00	$ 836.611.047,00
TOTAL				$ 1.128.743.623,00	$ 292.132.576,00	**$ 836.611.047,00**

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1 (15 al 31 Oct-2024)	$ 3.634.400,00	$ 690.536,00	$ 4.324.936,00
Acta de Costos No.2 (Nov-2024)	$ 43.518.400,00	$ 8.268.496,00	$ 51.786.896,00
Acta de Costos No.3 (Dic-2024)	$ 54.280.000,00	$ 10.313.200,00	$ 64.593.200,00
Acta de Costos No.4 (Jun-2025)	$ 54.919.560,00	$ 10.434.716,00	$ 65.354.276,00
Acta de Costos No.5 (Jul-2025)	$ 99.450.400,00	$ 18.895.576,00	$ 118.345.976,00
Acumulado	$ 245.489.560,00	$ 46.643.016,00	**$ 292.132.576,00**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual del Interventor No. 5 de fecha 15/08/2025 para el período del 01 al 31 de julio del 2025 el contrato reporta un avance de 25,88% y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 264.416.711,00 23,43%
Total, inversión ejecutada: $ 292.132.576,00 16,48%

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		X	Aprobado

2. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO CB - TALATAA			
OFICIO N°	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
JAC-3500-048-2025	2/7/2025	2421-2025 LAS MERCEDES	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL OBLIGATORIO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2421-2024.
JAC-3500-049-2025	2/7/2025	2550-2024 Tres Aguas Inspec. de Policía Oru	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL OBLIGATORIO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2550-2024.
JAC-3500-050-2025	3/7/2025	2402-2024 Juntas del Corregimiento Zona Central sector Rural Región Guamalito	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL OBLIGATORIO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2402-2024.
JAC-3500-051-2025	8/7/2025	2798-2024 Nuestra Señora del Carmen	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL OBLIGATORIO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2798-2024.
JAC-3500-052-2025	9/7/2025	2363-2024 VEREDA EL SOCORRO	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL OBLIGATORIO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2363-2024.
JAC-3500-053-2025	11/7/2025	2627-2024 EL TARRA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL OBLIGATORIO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2627-2024.
JAC-3500-054-2025	15/7/2025	2440-2024 LA LAGUNA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL OBLIGATORIO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2440-2024.
JAC-3500-055-2025	15/7/2025	2440-2024 LA LAGUNA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-056-2025	NO ENVIADA	NO ENVIADA	NO ENVIADA
JAC-3500-057-2025	15/7/2025	2333-2024 TRONQUEROS	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-058-2025	15/7/2025	2340-2024 VILLANUEVA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-059-2025	15/7/2025	2342-2025 SANTA RITA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-060-2025	15/7/2025	2343-2024 EL CAIRO	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-061-2025	15/7/2025	2349-2024 OROPOMA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.

JAC-3500-062-2025	15/7/2025	2355-2024 SANTO DOMINGO	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-063-2025	15/7/2025	2363-2024 EL SOCORRO	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-064-2025	15/7/2025	2369-2024 LA ESTRELLA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-065-2025	15/7/2025	2402-2025 TRES AGUAS	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-066-2025	15/7/2025	2421-2024 LAS MERCEDES	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-067-2025	15/7/2025	2425-2024 GAJO MAYOR	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-068-2025	15/7/2025	2430-2024 PATIECITOS	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-069-2025	15/7/2025	2440-2024 LA LAGUNA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-070-2025	15/7/2025	2467-2024 QUINCE LETRAS	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-071-2025	15/7/2025	2504-2024 LA PEREGRINA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-072-2025	15/7/2025	2550-2024 ZONA CENTRA RURAL REGIÓN GUAMALITO	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-073-2025	15/7/2025	2584-2024 LA VEGA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-074-2025	15/7/2025	2627-2024 ORÚ	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-075-2025	15/7/2025	2627-2024 ROMERITOS	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-076-2025	16/7/2025	2761-2024 SANTA MARTA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-077-2025	16/7/2025	2797-2024 EL JUNCAL	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-078-2025	16/7/2025	2798-2024 NUESTRA SEÑORA CARMEN	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-079-2025	16/7/2025	2805-2025 EL TARRA	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-080-2025	16/7/2025	3019-2024 LAS MERCEDES GUAMAL	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-081-2025	16/7/2025	3811-2024 EL TIROL	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
JAC-3500-082-2025	16/7/2025	3854-2024 KILOMETRO 12	SOLICITUD INFORME HERRAMIENTA MENOR APROBADA POR EL OAC.
CORREO	24/7/2025	2421-2024 LAS MERCEDES	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	24/7/2025	2761-2024 SANTA MARTA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	24/7/2025	2349-2024 OROPOMA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	24/7/2025	2333-2024 TRONQUEROS	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	26/7/2025	2467-2024 QUINCE LETRAS	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES

CORREO	27/7/2025	2798-2024 N. SEÑORA CARMEN	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	27/7/2025	2340-2024 VILLA NUEVA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	27/7/2025	2363-2024 EL SOCORRO	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	27/7/2025	2440-2024 LA LAGUNA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	27/7/2025	2369-2024 LA ESTRELLA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	27/7/2025	2504-2024 LA PEREGRINA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	27/7/2025	2550-2024 ASOJUNTAS GUAMALITO	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	27/7/2025	2627-2024 ORU	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	27/7/2025	2797-2024 EL JUNCAL	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	2584-2024 LA VEGA	RELACION DE GASTOS
CORREO	28/7/2025	2342-2024 SANTA RITA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	2343-2024 CAIRO	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	2349-2024 OROPOMA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	2425-2024 GAJO MAYOR	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	2726-2024 ROMERITOS	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	2805-2024 EL TARRA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	3019-2024 EL GUAMAL	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	3811-2024 EL TIROL	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	3854-2024 KM 12	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	28/7/2025	2402-2024 TRES AGUAS	REVISION MODELOS DE CONTRATO
CORREO	29/7/2025	2342-2024 SANTA RITA	OBSERVACIONES PMT, CORNOGRAMA Y COTIZACIONES
CORREO	29/7/2025	2155-2024 LAURELES	SOLICITUD DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO
JAC-3500-083-2025	29/7/2025	2155-2024 LAURELES	APROBACIÓN PMT
JAC-3500-084-2025	29/7/2025	2355-2024 SANTO DOMINGO	APROBACIÓN PMT
JAC-3500-085-2025	29/7/2025	2425-2024 GAJO MAYOR	APROBACIÓN PMT
JAC-3500-086-2025	29/7/2025	2584-2024 LA VEGA	APROBACIÓN PMT
JAC-3500-087-2025	29/7/2025	2726-2024 ROMERITOS	APROBACIÓN PMT
JAC-3500-088-2025	29/7/2025	3019-2024 LAS MERCEDES GUAMAL	APROBACIÓN PMT

CORREO	29/7/2025	2584-2024 LA VEGA	OBSERVACIONES A PRESUPUESTO
CORREO	30/7/2025	2355-2024 STO DOMINGO, 2425-2024 GAJO MAYOR, 2726-2024 ROMERITOS, 3019-2024 EL GUAMAL	FORMATOS DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO Y SOLICITUD DE REMISION DE INFORME DE CANTIDADES A EJECUTAR
CORREO	31/7/2025	2430-2024 PATIECITOS	FORMATOS DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO Y SOLICITUD DE REMISION DE INFORME DE CANTIDADES A EJECUTAR
JAC-3500-089-2025	31/7/2025	2155-25024 LAURELES	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-090-2025	31/7/2025	2333-2024 TRONQUEROS	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-091-2025	31/7/2025	2340-2024 VILLANUEVA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-092-2025	31/7/2025	2342-2024 SANTA RITA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-093-2025	31/7/2025	2343-2024 EL CAIRO	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-094-2025	31/7/2025	2349-2024 OROPOMA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-095-2025	31/7/2025	2355-2024 SANTO DOMINGO	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-096-2025	31/7/2025	2363-2024 EL SOCORRO	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-097-2025	31/7/2025	2369-2024 LA ESTRELLA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-098-2025	31/7/2025	2402-2024 TRES AGUAS	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-098-2025	31/7/2025	2421-2021 LAS MERCEDES	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-099-2025	31/7/2025	2425-2024 GAJO MAYOR	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-100-2025	31/7/2025	2430-2024 PATIECITOS	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-101-2025	31/7/2025	2440-2024 LA LAGUNA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-102-2025	31/7/2025	2467-2024 QUINCE LETRAS	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-103-2025	31/7/2025	2504-2024 LA PEREGRINA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-104-2025	31/7/2025	2550-2024 GUAMALITO	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-105-2025	31/7/2025	2584-2024 LA VEGA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-106-2025	31/7/2025	2627-2024 ORU	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-107-2025	31/7/2025	2726-2024 ROMERITOS	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-108-2025	31/7/2025	2761-2024 SANTA MARTA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.

JAC-3500-109-2025	31/7/2025	2797-2024 EL JUNCAL	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-110-2025	31/7/2025	2798-2024 N.S. DEL CARMEN	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-111-2025	31/7/2025	2805-2024 SAN JOSE DEL TARRA	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-112-2025	31/7/2025	3019-2024 MERCEDES EL GUAMAL	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-113-2025	31/7/2025	3811-2024 EL TIROL	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.
JAC-3500-114-2025	31/7/2025	3854-2024 - KM 12	PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA COMITÉ OPERATIVO.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONSORCIO CB – TALATAA

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VOCA-046164	7/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-068908 Tramo Romeritos
2025S-VBOG-047430	10/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-064800 Aprobación hoja de vida cto 3500-2024-Aprobación ingeniero especialista en diseño geométrico.
2025S-VOCA-047374	10/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Solicitud Primera Entrega Componente Social
2025S-VOCA-049573	17/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Solicitud diligenciamiento matriz de seguimiento técnico
2025S-VOCA-050055	18/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VOCA-075316 activación Inspector SST, Inspectores, Comisión Topografía.
2025S-VOCA-050168	18/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VOCA-075305 Activación Especialista Diseño Geométrico
CORREO	29/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES
2025S-VOCA-053544	29/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-080485
2025S-VOCA-053544	29/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-080487
2025S-VOCA-053668	30/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Informe de actualización de póliza vigencia 2024
correo	30/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	solicitud de firmas de actas de comité
correo	31/7/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RV: URGENTE: SICOR 7100 Contrato 3500-2024 Acta 01 Consorcio CB TALATAA

CORRESPONDENCIA ENVIADA INVIAS

OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INV-3500-053-2025	10/7/2025	INVIAS TERRITORIAL-ELIAS JAIMES FERNANDEZ-	SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE INTERVENTORÍA Y COMISIÓN TOPOGRÁFICA
INV-3500-	10/7/2025	INVIAS TERRITORIAL-	ACTA DE COSTOS N°4 DE JUNIO DE 2025.

054-2025		ELIAS JAIMES FERNANDEZ-	
INV-3500-055-2025	11/7/2025	INVIAS TERRITORIAL-ELIAS JAIMES FERNANDEZ-	SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE INTERVENTORÍA- INGENIERO ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO
INV-3500-056-2025	11/7/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ-SUB PROGRAMA CAMINOS	REMISIÓN HOJA DE VIDA – SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL FINANCIERO DE INTERVENTORÍA.
INV-3500-057-2025	15/7/2025	BANCO AGRARÍO DE COLOMBIA	SOLICITUD REVISIÓN CUENTAS BANCARIAS.
INV-3500-058-2025	18/7/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ-SUB PROGRAMA CAMINOS	REMISIÓN INFORMACIÓN PARA DISEÑO VALLAS INFORMATIVAS PROYECTO DE 27 CONVENIOS SOLIDARIOS- CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
INV-3500-059-2025	22/7/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ-SUB PROGRAMA CAMINOS	Respuesta Comunicado No. 2025S-VOCA-047374 primera entrega del Componente Social.
INV-3500-060-2025	22/7/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ-SUB PROGRAMA CAMINOS	RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA No. 4 – MES DE JUNIO DE 2025 – 27 CONVENIOS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
INV-3500-061-2025	23/7/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ-SUB PROGRAMA CAMINOS	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN – CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA.
INV-3500-062-2025	23/7/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ-SUB PROGRAMA CAMINOS	REITERACIÓN REMISIÓN HOJA DE VIDA – SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL FINANCIERO DE INTERVENTORÍA.
INV-3500-063-2025	23/7/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ – TERRITORIAL OCAÑA	SOLICITUD DE APROBACIÓN RECURSOS AL 100% DE MATERIALES CONVENIO 3019-2024 VEREDA LAS MERCEDES-EL GUAMAL.
INV-3500-064-2025	23/7/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ – TERRITORIAL OCAÑA	SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA AJUSTE EN COSTOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN CONVENIOS NO. 2425, 2584, 2726 Y 3019 DE 2024
INV-3500-065-2025	23/7/2025	ING. DIEGO EDIXON KARACHAS RODRIGUEZ - Subdirector de Sostenibilidad	RADICACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL- 27 CONVENIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CORREO	24/7/2025	JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	SEGUIMIENTO FINANCIERO - 27 CONVENIOS- AL CORTE DEL 24-JUL-2025
CORREO	25/07/2024	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ – TERRITORIAL OCAÑA	INFORMES SEMANALES 27 CONVENIOS- CONSORCIO CB-TALATAA 3500-2024
INV-3500-066-2025	30/7/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ – TERRITORIAL OCAÑA	SOLICITUD PARA AUTORIZACION DE INGRESO DE INSPECTOR DE INTERVENTORIA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS

Durante la fase de alistamiento, no se presentaron actividades técnicas de campo; sin embargo, se identificó la necesidad de realizar ajustes en la planeación inicial ante posibles interferencias con tramos en ejecución por otros contratos.

Se realizo reunión el día jueves 10 de julio de 2025 con representantes de la interventora y presidentes de las juntas de acción comunal para tratar temas relacionados con el manejo de la información.

Se realizo comité técnico el día jueves 24 de julio de 2025 con representantes de la interventora y de la supervisión.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en cuanto a aspectos jurídicos.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

La recepción y revisión de hojas de vida presentó demoras debido a la entrega incompleta o con observaciones propuestos en el personal de obra. Adicionalmente, algunas Juntas de Acción Comunal presentaron retrasos en la entrega de documentación para la validación administrativa.

Se realizo reunión el día jueves 31 de julio de 2025 con todos los profesionales contables de los convenios.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades de socialización preliminar y coordinación con las comunidades se vieron afectadas por limitaciones en la conectividad (internet y señal telefónica), lo que dificultó la comunicación con las Juntas de Acción Comunal y otros actores territoriales. También se registraron restricciones de movilidad en ciertas zonas por temas de orden público.

Se realizo reunión social el día lunes 28 de julio de 2025 con el fin de resolver inquietudes propuestas OPC.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisión.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo reportado, se llevó a cabo el acompañamiento técnico y administrativo a la interventoría en el proceso de recepción, validación y observación de hojas de vida del personal propuesto. Igualmente, se realizaron mesas de trabajo virtuales con el equipo interventor y funcionarios del INVIAS, orientadas a definir lineamientos para el inicio formal de actividades. Se verificaron además los documentos de alistamiento inicial presentados por la interventoría y se brindaron observaciones para su ajuste conforme a los requisitos contractuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Agilizar el proceso de revisión y aprobación de hojas de vida, priorizando la disponibilidad del personal clave para garantizar el inicio oportuno de las actividades de campo.
- Coordinar con las Juntas de Acción Comunal el envío oportuno de documentación requerida para avanzar en la legalización y puesta en marcha de los convenios.
- Reforzar los canales de comunicación con el equipo interventor, considerando el uso de medios alternos (llamadas, mensajería instantánea) en zonas con limitada conectividad.
- Mantener constante articulación con otros contratistas y actores del territorio para evitar duplicidad de intervenciones o traslapes técnicos.
- Establecer una ruta clara de seguimiento y control desde la supervisión para facilitar la activación y desarrollo de cada convenio conforme al cronograma establecido.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA