INGENIEROS
SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS en la ejecución del contrato de interventoría No. 3500 de 2024, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA CENTRO ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, LOTE 6.
Periodo:	Del 1 al 31 de julio del 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 4806 del 10/10/ 2024

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIO SOLIDARIO _X_

Numero de contrato Derivado si aplica: N/A

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: N/A

1. CONVENIO No. 2155 de 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LA CUESTA DE ILDER – VEREDA LOS LAURELES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,330 KM

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2155 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LAURELES	NIT:	901.269100-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-063327 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.715.826,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.715.826,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

1.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
728124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.715.826,00	$ 0,00	$ 199.715.826,00
TOTAL				$ 199.715.826,00	$ 0,00	$ 199.715.826,00

2. CONVENIO 2333 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Barrio la esperanza- la vereda Balcones
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,74 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2333 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRONQUEROS	NIT:	807.002.233-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRONQUEROS DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063306 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.684.540,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.684.540,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

2.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

2.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

2.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.684.540,00	$ 0,00	$ 199.684.540,00
TOTAL				$ 199.684.540,00	$ 0,00	$ 199.684.540,00

3. CONVENIO 2340 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Carretera principal, antes de llegar a San Miguelito - vereda Villa Nueva
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,8 Km

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2340 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA	NIT:	800.202.888-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE		

	SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	03/12/2024	No. de Oficio.	2024S-VBOG-091260 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.949.884,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.949.884,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

3.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

3.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

3.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1120024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.949.884,00	$ 0,00	$ 199.949.884,00
TOTAL				$ 199.949.884,00	$ 0,00	$ 199.949.884,00

4. CONVENIO 2342 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía las Monjas – Parque Los Girasoles
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,870 Km

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2342 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA	NIT:	901.739.213-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE ÁBREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063305 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,347,720,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200,347,720,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

4.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

4.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

4.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.347.720,00	$ 0,00	$ 199.347.720,00
TOTAL				$ 199.347.720,00	$ 0,00	$ 199.347.720,00

5. CONVENIO 2343 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El parque del sector el Cairo hasta las parcelas No. 1 y No. 2 conectando con la anterior planta de tratamiento de aguas residuales
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2343 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR EL CAIRO	NIT:	900.537.469-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR EL CAIRO DEL CORREGIMIENTO DE ORU MUNICIPIO DE TARRA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-066926 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.661.745,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.661.745,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses – Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

5.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

5.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
736924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.661.745,00	$ 0,00	$ 199.661.745,00
TOTAL				$ 199.661.745,00	$ 0,00	$ 199.661.745,00

6. CONVENIO 2349 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Oropoma – Los Llanitos
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.270 Km

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2349 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OROPOMA	NIT:	901.833.851-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OROPOMA,		

	MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063303 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,224,450.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200,224,450.00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

6.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

6.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
726724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-	$ 199.224.450,00	$ 0,00	$ 199.224.450,00

			2402041-02			
TOTAL				$ 199.224.450,00	$ 0,00	$ 199.224.450,00

7. CONVENIO 2355 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La entrada a la vereda Santo Domingo - La salida vereda Santo Domingo.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,29 Km

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2355 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO	NIT:	900.547.776-1	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063299 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.161.506,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.161.506,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA N:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025			

7.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

7.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

7.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
726024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.161.506,00	$ 0,00	$ 199.161.506,00
TOTAL				$ 199.161.506,00	$ 0,00	$ 199.161.506,00

8. CONVENIO 2363 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La finca de Jesús Lobo, en el galpón - casa de la señora Eva
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.3 Km

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2363 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SOCORRO	NIT:	901.484.477-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SOCORRO, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063297 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.906.796,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.906.796,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

8.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

8.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.906.796,00	$ 0,00	$ 199.906.796,00
TOTAL				$ 199.906.796,00	$ 0,00	$ 199.906.796,00

9. CONVENIO 2369 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vía la Estrella - vereda La Estrella
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,4 Km

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2369 DEL 2024

ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA	NIT:	900.447.237-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064103 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.569.770,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.569.770,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

9.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

9.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

9.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.569.770,00	$ 0,00	$ 199.569.770,00
TOTAL				$ 199.569.770,00	$ 0,00	$ 199.569.770,00

10. CONVENIO 2402 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Escuela de la vereda Bello Horizonte - escuela de la vereda Tres aguas
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

10.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2402 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRES AGUAS	NIT:	800.011.545-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TRES AGUAS INSPEC. DE POLICIA ORU DE MUNICIPIO DE El TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063288 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.628.538,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.628.538,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

10.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

10.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

10.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.628.538,00	$ 0,00	$ 199.628.538,00
TOTAL				$ 199.628.538,00	$ 0,00	$ 199.628.538,00

11. CONVENIO 2421 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Finca del señor Ermes Quintero – Vereda Las Mercedes
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,33 Km

11.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2421 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES	NIT:	901.716.746-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		

FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-063272 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.616.008,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.616.008,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

11.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

11.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

11.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.616.008,00	$ 0,00	$ 199.616.008,00
TOTAL				$ 199.616.008,00	$ 0,00	$ 199.616.008,00

12. CONVENIO 2425 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vereda Gajo Mayor - el Corregimiento Soledad
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,44 Km

12.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2425 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GAJO MAYOR	NIT:	807.002.114-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GAJO MAYOR, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063268 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.299.165,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.299.165,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

12.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

12.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

12.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
720524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.299.165,00	$ 0,00	$ 199.299.165,00
TOTAL				$ 199.299.165,00	$ 0,00	$ 199.299.165,00

13. CONVENIO 2430 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Caño de Noel – Limites
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,78 Km

13.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2430 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIECITOS	NIT:	901.737.158-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA PATIECITOS CGTO CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064127 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.418.247,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.418.247,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

13.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

13.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

13.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
720424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.418.247,00	$ 0,00	$ 199.418.247,00
TOTAL				$ 199.418.247,00	$ 0,00	$ 199.418.247,00

14. CONVENIO 2440 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Comienzo de la vía La Estrella - vereda La Laguna
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

14.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2440 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA	NIT:	901.688.772-9

	VEREDA LA LAGUNA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-089523 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.329.967,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.329.967,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

14.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

14.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

14.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1069024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.329.967,00	$ 0,00	$ 199.329.967,00
TOTAL				$ 199.329.967,00	$ 0,00	$ 199.329.967,00

15. CONVENIO 2467 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Entrada a la vereda La Teja - iniciando la cuesta de La Teja
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,56 Km

15.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2467 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUINCE LETRAS		NIT:	800.067.620-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUINCE LETRAS, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063995 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.918.564,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.918.564,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA N:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025			

15.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

15.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

15.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.918.564,00	$ 0,00	$ 199.918.564,00
TOTAL				$ 199.918.564,00	$ 0,00	$ 199.918.564,00

16. CONVENIO 2504 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Barrio la esperanza- la vereda Balcones
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,74 Km

16.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2504 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PEREGRINA	NIT:	900.731.859-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063993 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.863.764,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 200.863.764,00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

16.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

16.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

16.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
728024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.863.764,00	$ 0,00	$ 199.863.764,00
TOTAL				$ 199.863.764,00	$ 0,00	$ 199.863.764,00

17. CONVENIO 2550 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que comunica a Guamalito - La Bogotana
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,47 Km

17.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2550 DEL 2024			
ENTIDAD:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO ZONA CENTRAL SECTOR RURAL REGION GUAMALITO	NIT:	901.067.122-7.	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO ZONA CENTRAL SECTOR RURAL REGION GUAMALITO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064158 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.539.167,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.539.167,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA N:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025			

17.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

17.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

17.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
756624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.539.167,00	$ 0,00	$ 199.539.167,00
TOTAL				$ 199.539.167,00	$ 0,00	$ 199.539.167,00

18. CONVENIO 2584 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Casco Urbano - la Vereda La Vega
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 7.9 Km

18.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2584 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA		NIT:	900.573.169-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064131 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.401.074,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.401.074,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			

TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

18.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

18.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

18.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
729024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.401.074,00	$ 0,00	$ 199.401.074,00
TOTAL				$ 199.401.074,00	$ 0,00	$ 199.401.074,00

19. CONVENIO 2627 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La entrada al pueblo - la vía estación de Cenit
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,36 Km

19.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2627 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ORU	NIT:	890.504.144-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ORU MUNICIPIO DEL TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE		

	SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063989 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.714.432,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.714.432,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

19.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

19.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

19.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
756424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.714.432,00	$ 0,00	$ 199.714.432,00

TOTAL				$ 199.714.432,00	$ 0,00	$ 199.714.432,00

20. CONVENIO 2726 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vereda Romeritos- Tronqueros
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,9 Km

20.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2726 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA ROMERITOS	NIT:	807.000.060-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERITOS MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063979 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.434.025,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.434.025,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

20.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

20.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

20.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
756524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.434.025,00	$ 0,00	$ 199.434.025,00
TOTAL				$ 199.434.025,00	$ 0,00	$ 199.434.025,00

21. CONVENIO 2761 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Cuesta Maracaibo – Vereda Santa Marta
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,55 Km

21.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2761 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTA	NIT:	901.489.260-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063976 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.707.707,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.707.707,00		

DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

21.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

21.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

21.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.707.707,00	$ 0,00	$ 199.707.707,00
TOTAL				$ 199.707.707,00	$ 0,00	$ 199.707.707,00

22. CONVENIO 2797 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El caserío vía al Guayabal - salida a Teorama
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,52 Km

22.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2797 DEL 2024

ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JUNCAL	NIT:	807.008.438- 6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063975 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.565.141,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.565.141,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

22.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

22.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

22.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.565.141,00	$ 0,00	$ 199.565.141,00
TOTAL				$ 199.565.141,00	$ 0,00	$ 199.565.141,00

23. CONVENIO 2798 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Escuela Nuestra señora del Carmen - hasta la escuela San Isidro
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

23.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2798 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	NIT:	900.025.969-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063974 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.965.907,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.965.907,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

23.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

23.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

23.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
760124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.965.907,00	$ 0,00	$ 199.965.907,00
TOTAL				$ 199.965.907,00	$ 0,00	$ 199.965.907,00

24. CONVENIO 2805 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Finca del señor Miro Guerrero – Vereda El Tarra
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

24.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2805 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TARRA	NIT:	01.675.370-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TARRA DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063973 DEL 11

			DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 201.448.720,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 201.448.720,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

24.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

24.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

24.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
761224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200.448.720,00	$ 0,00	$ 200.448.720,00
TOTAL				$ 200.448.720,00	$ 0,00	$ 200.448.720,00

25. CONVENIO 3019 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Desde el casco urbano – vía vereda Piedecuesta
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,4 Km

25.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3019 DEL 2024		
ENTIDAD:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL SECTOR LAS MERCEDES EL GUAMAL	NIT:	901.242.699-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL SECTOR LAS MERCEDES EL GUAMAL, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063969 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.383.402,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.383.402,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025		

25.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

25.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

25.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.383.402,00	$ 0,00	$ 199.383.402,00
TOTAL				$ 199.383.402,00	$ 0,00	$ 199.383.402,00

26. CONVENIO 3811 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Desde el trapiche – Vía hacia Vereda El Tirol
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,20 Km

26.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3811 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TIROL	NIT:	901.866.675-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TIROL, MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-094123 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,664.300.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			

VALOR ACTUAL:	$ 200,664.300.00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025

26.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

26.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

26.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1190424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.664.300,00	$ 0,00	$ 199.664.300,00
TOTAL				$ 199.664.300,00	$ 0,00	$ 199.664.300,00

27. CONVENIO 3854 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Parte alta de la cuesta la boba – Fin de la cuesta la boba

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,29 Km

27.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3854 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KILOMETRO 12		NIT:	901.749.319-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA KILOMETRO 12, MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-074145 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.747.500.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.747.500.00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 1:	3.5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA N:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/06/2025			

27.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

27.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

27.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
950624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.747.500,00	$ 0,00	$ 199.747.500,00
TOTAL				$ 199.747.500,00	$ 0,00	$ 199.747.500,00

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3500 DEL 2024

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3500 DEL 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CB TALATAA	NIT:	901.863.842-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CB INGENIERÍA Y DESARROLLO SAS BIC, TALATAA PROYECTOS S.A.S..		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA CENTRO ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	15/10/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-075210 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$1.128.743.623,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.128.743.623,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3.8 MESES - HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
PRÓRROGA 1:	3.8 MESES – HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
TOTAL SUSPENSIONES:	5 MESES Y 4 DIAS		
SUSPENSION 1:	2 MESES Y 3 DIAS		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION 1 :	2 MESES Y 28 DIAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
944024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 1.128.743.623,00	$ 413.952.543,00	$ 714.791.080,00
TOTAL				$ 1.128.743.623,00	$ 413.952.543,00	**$ 714.791.080,00**

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1 (15 al 31 Oct-2024)	$ 3.634.400,00	$ 690.536,00	$ 4.324.936,00
Acta de Costos No.2 (Nov-2024)	$ 43.518.400,00	$ 8.268.496,00	$ 51.786.896,00
Acta de Costos No.3 (Dic-2024)	$ 54.280.000,00	$ 10.313.200,00	$ 64.593.200,00
Acta de Costos No.4 (Jun-2025)	$ 54.919.560,00	$ 10.434.716,00	$ 65.354.276,00
Acta de Costos No.5 (Jul-2025)	$ 99.450.400,00	$ 18.895.576,00	$ 118.345.976,00
Acta de Costos No.6 (Ago-2025)	$ 102.369.720,00	$ 19.450.247,00	$ 121.819.967,00
Acumulado	**$ 347.859.280,00**	**$ 66.093.263,00**	**$ 413.952.543,00**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual del Interventor No. 6 de fecha 05/09/2025 para el período del 01 al 31 de agosto del 2025 el contrato reporta un avance de 36,67% y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 866.353.785,00 76,75%
Total, inversión ejecutada: $ 413.952.543,00 36,67%

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO CB - TALATAA			
OFICIO N°	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CORREO	4/8/2025	2584-2024 LA VEGA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No.1 (31-07-2025) PARA FIRMAS
CORREO	4/8/2025	2430-2024 PATIECITOS	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No.1 (01-08-2025) PARA FIRMAS
JAC-3500-115-2025	12/8/2025	2340-2025 VILLA NUEVA	APROBACIÓN CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
JAC-3500-116-2025	12/8/2025	2761-2024 SANTA MARTA	APROBACIÓN CAMBIO DE MAESTRO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2761-2024
CORREO	26/8/2025	2440-2024 LA LAGUNA	ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 1 PARA FIRMAR REALIZADO EL 22-08-2025
JAC-3500-117-2025	28/8/2025	2797-2024 EL JUNCAL	APROBACIÓN CAMBIO DE MAESTRO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2797-2024
CORREO	28/8/2025	2369-2024 LA ESTRELLA	ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 2
JAC-3500-118-2025	29/8/2025	2504-2024 LA PEREGRINA	APROBACIÓN CAMBIO DE MAESTRO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2504-2024
CORREO	29/8/2025	2155-2024 LAURELES	COMITE OPERATIVO No.3 Acta para firmar (27-08-2025)
CORREO	29/8/2025	2355-2024 SANTO DOMINGO	ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 1 PARA FIRMAR REALIZADO EL 26-08-2025
JAC-3500-119-2025	30/8/2025	2467-2024 QUINCE LETRAS	APROBACIÓN CAMBIO DE MAESTRO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO 2467-2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONSORCIO CB – TALATAA			
OFICIO N°	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CORREO	01/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES
CORREO	01/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PERMISO DE VIVIENDA PARA USO DE UNIDADES SANITARIAS Y CENTRO DE ACOPIO DE EHRRAMIENTAS Y MATERIALES CONENIO 2355-2024, VEREDA SANTO DOMINGO, EL CARMEN
CORREO	01/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO PLACA HUELLA CORREGIDO. FORMATO INVERSIÓN BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO, FORMATO PLAN DE INVERSÍON DESEMBOLSO
CORREO	01/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CRONOGRAMA, PMT, CUADRO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES

CORREO	01/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORMACIÓN VALLA, SOLICITUD DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, NOTIFICACIÓN VALOR MANO DE OBRA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BAÑOS.
CORREO	01/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO FINAL. COTIZACIONES, CRONOGRAMA, PMT,
CORREO	01/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME DE ACTIVIDADES Y CONTRATO DEL RESIDENTE
CORREO	01/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CRONOGRAMA, PMT, PRESUPUESTO
CORREO	02/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECTO OPC
CORREO	02/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PMT
CORREO	02/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATOS DE RESIDENTE Y CONTADOR, FIRMADO
CORREO	02/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PMT
CORREO	02/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME DE ACTIVIDADES A EJECUTAR Y META FISICA PROPUESTA DE PLACA HUELLA
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME TECNICO PRESUPUESTAL Y PMT
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	formato plan de inversión desembolso, Formato Buen manejo de desembolso, Informe Técnico, presupuesto
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO, INFORME TÉCNICO DE AJUSTE PRESUPUESTAL
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME TECNICO PRESUPUESTAL
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROPUESTA DE OBRA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO DE RESIDENTE Y CONTADOR, PLANILLA DE SS, INFORME ACTIVIDADES PREVIAS
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PMT, AMBIENTAL. PBRA. AJUSTE AL PRESUPUESTO
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADA
CORREO	4/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PERMISO VIVIENDA PARA USO DE UNIDADES, CENTRO DE ACOPIO HERRAMIENTAS
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	COTIZACIONES
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECTO OPC
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PMT
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CAMBIO DE JORNAL LA LAGUNA, META FISICA, PRESUPUESTA
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	COTIZACIONES Y PRESUPUESTO
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADA
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO INGENIERO RESIDENTE Y CONTADORA
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SUBSANACIÓN CRONOGRAMA, PRESUPUESTO

CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CAMBIO DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VILLA NUEVA
CORREO	5/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CAMBIO DEL MAESTRO DE OBRA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JUNCAL
CORREO	6/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADA
CORREO	6/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Solicitud cambio de residente CONVENIO 2340-2024 VDA VILLA NUEVA
CORREO	6/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CENTRO DE ACOPIO, PERMISO VIVIENDA, OFICIO META FISICA
CORREO	6/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SOLICITUD AUMENTO MANO DE OBRA, CONTRATO OPS CONTADOR Y RESIDENTE
CORREO	6/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	HOJA DE VIDA NUEVO MAESTRO
CORREO	7/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADA
CORREO	7/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO LAURELES
CORREO	7/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS CORREGIDOS (COTIZACIONES, CRONOGRAMA, INVENTARIO HERRAMIENTAS, PMT)
CORREO	8/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO AJUSTADO
CORREO	8/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SUBSANACIÓN DE CORRECCIONES: UBICACIÓN DE ALCANTARILLA Y REUBICACIÓN DEL TRAMO; PMT; PROGRAMACIÓN; PRESUPUESTO; COTIZACIONES.
CORREO	8/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SOLICITUD DE NO ALCANTARILLA
CORREO	9/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SUBSANACIONES CRONOGRAMA, PROYECCIÓN, OFICIO DE NO ALCANTARILLA
CORREO	10/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SUBSANACIÓN CRONOGRAMA, CONTRATO CONTADOR, CONTRATO INGENIERO, COTIZACIONES, OFICIO AJUSTE VALOR JORNAL, OFICIO NO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA, PERMISO CENTRO DE ACOPIO, PERMISO UNIDD SANITARIA, PMT, PRESUPUESTO, COTIZACIONES
CORREO	10/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADA
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DESEEMBOLSO
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME DE ACTVIDADES, CONTRATO Y CUENTA DE COBRO JULIO, ING RESIDENTE -CONVENIO 2355-2024 VEREDA SANTO DOMINGO
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SUBSANACIÓN CRONOGRAMA, TABLA COMPARATIVO, PMT, COTIZACIONES, PRESUPUESTO
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SUBSANACIÓN PMT, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	HOJA DE VIDA DEL NUEVO MAESTRO DE OBRA PARA LA JAC QUINCELETRAS
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME PMT, OK PROPUESTA, PRESUPUESTO, COTIZACIONES, ACTA DE APROBACIÓN
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Corrección presupuesto general

CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Presupuesto, PMT, INFORME TÉCNICO ELIMINACIÓN DE ALCANTARILLA
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS AMBIENTALES TRITURADORA INGENERIA PUNTUAL
CORREO	11/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ENTREGA CUADRO DE COORDENADAS KMZ VEREDA TRES AGUAS
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS PROVEEDOR DE AGREGADOS.
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME TÉCNICO, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CRONOGRAMAS, SOLICITUD DE NO ALCANTARILLA, PMT, CUADRO DE COTIZACIONES, PRESUPUESTO, COTIZACIONES
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PMT, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, INFORME ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, DESEMBOLSO
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADA
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OFICIOS ESCOMBRERA CONVENIO 2627 CORREGIMIENTO DE ORU.
CORREO	12/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS PROVEEDOR MATERIAL PETRO, CUADRO COMPARATIVO, INFORME TRANSITO, PRESUPUESTO.
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADA
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Asunto: Reprogramación Comité Operativo No. 1 – Convenio 2467-2024
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROPUESTA OPC VEREDA VILLANUEVA MUNICIPIO DE TEORAMA
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CRONOGRAMA, COMPARATIVA, PMT, COTIZACIONES, PRESUPUESTO.
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA PARA VERIFICACIÓN VEREDA VILLA NUEVA TEORAMA
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Documentos presentados en comité operativo Nº1 CONVENIO 2797-2024
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS OPC
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Aprobación desembolso para elaboración de acta
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	formato desembolso romeritos
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PMT, CRONOGRAMA, PRESUPUESTO, CUADRO COMPARATIVO Y SOPORTE DE COTIZACIONES
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CRONOGRAMA, JUSTIFICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COTIZACIONES, PRESUPUESTO, PMT
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Certificación disposición y manejo de RCD – Proyecto Placa Huella Quince Letras
CORREO	13/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORMACION CANTERA CONVENIO 2627
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADA
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	formato desembolso romeritos

CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS APROBADOS EN COMITÉ OPERATIVO No. 1 PRESUPUESTO, PMT, DOC AMBIENTALES,
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CORECCIONES COMITE OPERATIVO N°2 AL CONVENIO 2342-2024 VEREDA SANTA RITA
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO CONTADOR
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INCREMENTO EN TARIFA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	cuadro resumen primer desembolso convenio 3811-2024 vereda el tirol
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS COMPLETOS COMITÉ OPERATIVO No. 1 CONCLUIDO Y ACEPTADO
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	POLIZA
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Autorizaciones centro de acopio y unidad sanitaria
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	3 de 608SOLICTUD DE DONACIÓN DE MATERIALES Y USO DE UNIDADES SANITARIAS
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CERTIFICADO DE APORTE EN ESPECIE;
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	14/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OPC
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLAN DE INVERSION SOCIAL
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FORMATOS FINANCIEROS, CERTIFICADO CONTRAPARTIDA
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO, DESEMBOLSO
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATOS RESIDENTE Y CONTADOR
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS APROBADOS EN COMITÉ OPERATIVO No. 1 PRESUPUESTO, PMT
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS APROBADOS EN COMITÉ OPERATIVO No. 1 PRESUPUESTO, PMT
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROPUESTA OPC
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS APROBADOS EN COMITÉ OPERATIVO No. 1 PRESUPUESTO, PMT
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO CPS RESIDENTE DE OBRA
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS OPC, CENTRO DE ACOPIO, BAÑOS, OFICIO PLANEACIÓN RCD
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS OPC, CENTRO DE ACOPIO, BAÑOS, OFICIO PLANEACIÓN RCD
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CENTRO DE ACOPIO, BAÑOS, OFICIO PLANEACIÓN RCD

CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CENTRO DE ACOPIO, BAÑOS, OFICIO PLANEACIÓN RCD
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO DE RESIDENTE Y CONTADOR
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO DE RESIDENTE Y CONTADOR
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO CONTADORA PÚBLICA
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO DE RESIDENTE Y CONTADOR
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO DE RESIDENTE Y CONTADOR
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO DE RESIDENTE Y CONTADOR
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANEACIÓN RCD, NOTIFICAICÓN ESCOMBRERA
CORREO	16/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS TRITURADORA
CORREO	16/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO CONTADOR Y RESIDENTE
CORREO	16/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	16/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO CONTADOR PUBLICO
CORREO	16/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO CONTADOR PUBLICO
CORREO	16/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO CONTADOR PUBLICO
CORREO	16/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	17/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL
CORREO	17/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Propuesta de Obra con Participación Comunitaria – OPC – Vereda Quince Letras
CORREO	17/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Cambio de valor para el cemento en el acta
CORREO	17/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	18/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO
CORREO	18/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS (PRESUPUESTO, CENTRO DE ACOPIO. PERMISO VIVIENDA, COTIZACIONES, PMT)
CORREO	18/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROPUESTA OPC
CORREO	18/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RADICACIÓN OPC
CORREO	18/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS TRITURADORA
CORREO	18/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO RESIDENTE

CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO DEL RESIDENTE, PLANILLA, CUENTA DE COBRO, RUT
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS CORREGIDOS
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	KML DOCUMENTOS TRITURADORA
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATOS DE RESIDENTE Y CONTADOR, FIRMADO
CORREO	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	radicado de documentación de la vereda el socorro municipio de Teorama número de convenio 2363-2024
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Contrato ingeniero residente y contador
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CERTIFICACION DE DISPOSICION DE ESCOMBROS
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Inquietudes sobre el proceso de desembolso y propuesta para optimizar la ejecución del proyecto CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL en la Vereda la vega, Municipio de Convención, Norte de Santander
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Inquietudes sobre el proceso de desembolso y propuesta para optimizar la ejecución del proyecto CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL en la Vereda la vega, Municipio de Convención, Norte de Santander
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Inquietudes sobre el proceso de desembolso y propuesta para optimizar la ejecución del proyecto CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL en la Vereda la vega, Municipio de Convención, Norte de Santander
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Inquietudes sobre el proceso de desembolso y propuesta para optimizar la ejecución del proyecto CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL en la Vereda la vega, Municipio de Convención, Norte de Santander
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CORRECCIÓN OPC
CORREO	21/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	21/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	21/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO Y REGLAMENTO INTERNO No. 1 FIRMADA
CORREO	21/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORMACIÓN CONVENIO (CRONOGRAMA, RELACIÓN, SALARIOS)

CORREO	22/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE RETENCIONES APLICABLES CONVENIO 2627
CORREO	22/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Documentación ambiental Trituradora Corporativo Santa Elena
CORREO	22/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME DE CAMBIO MAESTRO DE OBRA
CORREO	23/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO NUEVO
CORREO	23/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS DEL PERSONAL
CORREO	23/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO, COTIZACIONES, OFICIO META FISICA, HERRAMIENTA, PMT DEL COMITÉ OPERATIVO No. 2
CORREO	23/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	COTIZACIONES Y PRESUPUESTO ACTA COMITÉ No. 2
CORREO	23/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Documentos ajustados segundo Comité Operativo
CORREO	25/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO CON AJUSTES
CORREO	25/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 3 FIRMADA
CORREO	25/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO POC CPS CONTADOOR
CORREO	25/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RUT PROVEEDORES CONVENIO 2627 CORREGIMIENTO DE ORU
CORREO	25/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATO CONTADOR
CORREO	26/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS DEL COMITÉ OPERATIVO (DESEMBOLSO, CORRECIÓN PROVEEDORES, PRESUPUESTO)
CORREO	26/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	COTIZACIONES APOBRADAS EN COMITES Y ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO
CORREO	26/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADO
CORREO	26/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO AJUSTADO COMITÉ OPERATIVO No. 3
CORREO	26/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Revisión nómina y seguridad social convenio 2155 Laureles
CORREO	26/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME SEMANAL
CORREO	27/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No, 1 Y REGLAMENTO
CORREO	27/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA COMITÉ OPERATIVO No. 1 FIRMADO
CORREO	27/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CUADROS DE DESEMBOLSO Y MODIFICACIONES DE CHEQUES (CAMBIO DE ALGUNOS PROVEEDORES)
CORREO	28/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO
CORREO	28/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA
CORREO	28/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	REDAM PRSIDENTE
CORREO	28/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No.2 firmado
CORREO	29/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO COMITÉ OPERARIVO No. 2

CORREO	29/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	REDAM PRSIDENTE
2025S-VOCA-054668	1/8/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Traslado de documentos para la ejecución de los convenios solidarios a cargo del contrato de interventoría 3500-2024
CORREO	2/8/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Revisión y seguimiento a las Obras de Participación Comunitaria
2025S-VOCA-055101	4/8/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Solicitud de revisión y ajuste en la logística de firma de cuentas bancarias - Convenios Caminos Comunitarios
CORREO	8/8/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORMACIÓN- CAPACITACIÓN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS JAC
CORREO	9/8/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Invitación a mesas de trabajo para socialización y presentación de resultados de entregables desarrollados en el marco del Contrato 4040-24
CORREO	12/8/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Aprobación Envío de documentos – Primera entrega Plan de Gestión Social
CORREO	12/8/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Solicitud de diligenciamiento y actualización de la matriz del componente social
CORREO	12/8/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Comunicación de inscripción de veeduría ciudadana
CORREO	15/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OCAÑA: INV-3500-068-2025 Alcance al oficio INV-3500-068-2025 Respuesta Comunicado No. 2025S-VOCA-047374 Primera Entrega - Planes de Inversión Social y Propuestas de Obras de Participación Comunitaria | Convenios Caminos Comunitarios de la Paz Total.
CORREO	16/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	POLIZAS UNIFICADAS
2025S-VOCA-059567	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Manifestación de preocupación por atraso y falta de ejecución de convenios solidarios
2025S-VOCA-059722	19/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Solicitud cambio de Director de Interventoría - Contrato N° 3500 de 2024
2025S-VOCA-060278	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Remisión resolución veeduría Placa Huella el Socorro
CORREO	20/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROPUESTAS OPC Y PÍS PARA REVISIÓN
2025S-VOCA-060480	21/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VOCA-081217
2025S-VBOG-060614	21/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RESPUESTA AL RADICADO 2025E-VUVRAZ-075763 (APROBACIÓN PROFESIONAL FINANCIERO)
2025S-VOCA-060840	22/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta a oficio No. INV-3500-082-2025 con asunto "Reiteración Inconvenientes de orden público"
CORREO	23/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROPUESTAS DE OPC Y PIS PARA REVISIÓN - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
2025S-VOCA-061290	25/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Reiteración sobre correctivos urgentes en la coordinación de la Interventoría
CORREO	25/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OBSERVACIONES PRIMER PAQUETE 8 CONVENIOS PGA Y FORMATOS FR 1 Y FR 2. ANEXO
2025S-VOCA-061817	26/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta a oficio No. INV-3500-083-2025, con asunto "SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE INTERVENTORÍA PROFESIONAL FINANCIERO.
2025S-VOCA-061813	26/08/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VOCA-087481- NO ACTIVACIÓN DE INSPECTOR HAROLD

CORRESPONDENCIA ENVIADA INVIAS			
OFICIO N°	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
INV-3500-067-2025	5/8/2025	BANCO AGRARÍO DE COLOMBIA	SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN PARA COBRO DE CHEQUES QUE SUPEREN MONTO DE CONVENIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
INV-3500-068-2025	7/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Alcance al oficio INV-3500-059-2025 Respuesta Comunicado No. 2025S-VOCA-047374 Primera Entrega - Planes de Inversión Social y Propuestas de Obras de Participación Comunitaria | Convenios Caminos Comunitarios Paz Total.
INV-3500-069-2025	7/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Reiteración de Solicitud de Autorización de Ingreso – Inspector de Interventoría
INV-3500-070-2025	8/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR LA ENTREGA DE CHQUES A PROVEEDORES Y MANO DE OBRA
INV-3500-071-2025	13/8/2025	MARTHA HELENA ROMERO MORENO-SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD	RADICACION DE LA PRIMERA ENTREGA DEL PLAN DE GESTION SOCIAL - 27 CONVENIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
INV-3500-072-2025	13/8/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ - SUBGERENTE DEL PROG. CAMINOS	REITERACIÓN REMISIÓN HOJA DE VIDA – SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL FINANCIERO DE INTERVENTORÍA.
INV-3500-073-2025	14/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Alcance al oficio INV-3500-068-2025 Respuesta Comunicado No. 2025S-VOCA-047374 Primera Entrega - Planes de Inversión Social y Propuestas de Obras de Participación Comunitaria | Convenios Caminos Comunitarios de la Paz Total.
INV-3500-074-2025	15/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	REMISIÓN HOJAS DE VIDA INGENIEROS RESIDENTES, CONTADORES Y MAESTROS APROBADOS | 27CONVENIOS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INV-3500-075-2025	19/8/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ - SUBGERENTE DEL PROG. CAMINOS	REMISION HOJA DE VIDA SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL AMBIENTAL
INV-3500-076-2025	19/8/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ - SUBGERENTE DEL PROG. CAMINOS	Rta correo 15 de agosto temas relevantes relacionados con la ejecución del
INV-3500-077-2025	19/8/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ - SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS	RADICACION DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA No. 5 MES DE JULIO DE 2025
INV-3500-078-2025	20/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Inconvenientes de orden público a los 27 convenios del programa caminos
INV-3500-079-2025	19/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY	SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO - CAMBIO DE INSPECTOR DE INTERVENTORÍA.

		PACHECO - INVIAS	
INV-3500-080-2025	20/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Aprobación parcial EyD
INV-3500-081-2025	20/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	ACTA DE COSTOS N°5 DE JULIO DE 2025.
INV-3500-082-2025	21/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Reiteración Inconvenientes de orden público
INV-3500-083-2025	21/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE INTERVENTORÍA- PROFESIONAL FINANCIERO.
INV-3500-084-2025	25/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Cancelación de solicitud de Autorización de Ingreso – Inspector de Interventoría
INV-3500-085-2025	25/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Respuesta al radicado 2025S-VOCA-059722 del 19 de agosto de 2025 con asunto: Solicitud cambio de director de Interventoría - Contrato N° 3500 de 2024.
INV-3500-086-2025	26/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	Respuesta al radicado 2025S-VOCA-061817 del 26 de agosto de 2025 con asunto: Respuesta a oficio No. INV-3500-083-2025 SOLICITUD PARAAUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE INTERVENTORÍA PROFESIONAL FINANCIERO.
INV-3500-087-2025	27/8/2025	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ - SUBGERENTE DEL PROG. CAMINOS	REMISIÓN HOJA DE VIDA – SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.
CORREO	29/8/2025	INVIAS TERRITORIAL Y BOGOTÁ	SOLICITUD FIRMAS ACTAS DE COMITE No. 3 DEL 25-AGO-2025
CORREO	29/8/2025	ELÍAS JAIMES DT - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	REMISIÓN COMPROBANTES DE PAGO POLIZA No. 2 VEREDA LA ESTRELLA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS

A continuación, se detallan de forma estructurada las principales acciones ejecutadas en el marco del componente técnico:

Seguimiento Técnico en Campo a los Procesos Constructivos

- Levantamientos Topográficos de Referencia
- Ensayos de Control de Calidad
- Planificación y Coordinación de Levantamientos Adicionales

Se participó de manera activa en los comités operativos solicitador por el residente de obra, los cuales tuvieron como finalidad:

- Realizar seguimiento financiero del contrato y solicitudes de desembolsos para los convenios.
- Resolver inquietudes técnicas relacionadas con la ejecución de obra.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en cuanto a aspectos jurídicos.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Durante el mes se llevaron a cabo varias acciones orientadas al fortalecimiento y control financiero de los convenios. La interventoría organizó y desarrolló comités técnicos y financieros con cada Junta de Acción Comunal de las 27 veredas, en los cuales se abordaron los siguientes procedimientos:

- Revisión presupuestal detallada
- Aprobación de proveedores
- Gestión y firma de cheques
- Ingreso y empalme profesional Financiera

Dificultades Presentadas:

- Retrocesos en desembolso por rigurosidad del Banco Agrario en reconocimiento de firmas del titular y supervisor de interventoría.
- Políticas bancarias cerradas y estrictas sobre validación de firmas, exigencia de presencia física del supervisor para cada cheque, dificultando el traslado entre municipios.
- Devolución masiva de cheques por inconsistencias en firmas, retrasando pagos a proveedores y generando demoras en inicio de obras.

Impacto en la ejecución de los convenios:

- El atraso en los pagos ha generado dificultades para la adquisición de materiales y contratación de personal en cada vereda.
- Recomendar agilizar procesos administrativos y estudiar alternativas bancarias que permitan mayor flexibilidad.

Recomendaciones:

- Solicitar al Banco Agrario flexibilización de políticas o uso de otros mecanismos electrónicos de validación.
- Implementar plan de agilidad logística para la firma de cheques por parte del supervisor.
- Mayor soporte administrativo para acompañar a juntas de acción comunal en el proceso bancario.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el mes de agosto, desde los diferentes componentes se adelantaron diversas gestiones orientadas a garantizar la continuidad y cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del contrato y de los 27 convenios.

Las principales acciones realizadas fueron en el componente social:

- Contacto y seguimiento con presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC): Avance en la formulación de los planes de inversión social junto con sus respectivas OPC y cotizaciones.
- Formulación y consolidación de planes de inversión social: Durante el mes se alcanzó la formulación y aprobación de los 27 planes de inversión social, con sus OPC y cotizaciones, los cuales fueron aprobados y firmados por la Interventoría y a su vez aprobados por la profesional social de la Territorial Invías, Dra. Laura Romero, y remitidos al área de Sostenibilidad.
- Acompañamiento a procesos comunitarios y administrativos: Orientación y acompañamiento a las JAC en la instalación, uso y seguimiento de los buzones de sugerencias en las veredas.
- Coordinación interinstitucional y Organización documental y reportes.
- Logros alcanzados en agosto: Cumplimiento del 100% en la formulación, firma y aprobación de los 27 planes de inversión social, con sus OPC y cotizaciones, enviados a sostenibilidad.

Las principales acciones realizadas fueron en el componente ambiental:

- Capacitación y concienciación para el personal de obra: De acuerdo con lo establecido en el documento PAGA, El proyecto realizará capacitaciones en el tema de manejo ambiental dando así cumplimiento al cronograma de capacitaciones propuesto en el PGA. Sin embargo, El proyecto no realizó capacitación durante el mes de agosto 2025.
- El documento PAGA, se encuentra en revisión por parte de la interventoría, informando que, se han presentado observaciones las cuales se han tratado mediante mesas de trabajo.

Por parte de la interventoría y el gestor de INVIAS se realizaron mesas de trabajo para establecer los lineamientos correspondientes, Jadin Mauricio Bernal presentó un informe detallado sobre la trazabilidad de las inconsistencias identificadas en los Planes de Gestión Ambiental (PGA).

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisión.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo reportado, se llevó a cabo el acompañamiento técnico y administrativo a la interventoría en el proceso de recepción, validación y observación a documentación presentada. Igualmente, se realizaron mesas de trabajo virtuales con el equipo interventor y funcionarios del INVIAS, orientadas a definir lineamientos para el inicio formal de actividades. Se verificaron además los documentos de alistamiento inicial presentados por la interventoría y se brindaron observaciones para su ajuste conforme a los requisitos contractuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Con el propósito de garantizar que la ejecución de las obras se lleve a cabo conforme a los lineamientos técnicos, contractuales y normativos establecidos, se le recomienda a la interventoría las siguientes acciones técnicas a implementar:

- Verificar que cada convenio cumpla con las condiciones técnicas habilitantes para dar inicio a la obra, incluyendo: documentación de personal técnico contratado, disponibilidad de insumos, implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), y confirmación de la viabilidad técnica de las obras propuestas.
- Realizar visitas técnicas preliminares a los sitios de intervención para verificar en campo las condiciones del terreno, accesos, posibles interferencias y puntos críticos.
- Acompañar técnicamente a las JAC y residentes de obra en la estructuración de los comités operativos de inicio, asegurando que se socialicen las actividades a ejecutar, condiciones técnicas, cronogramas, responsabilidades y restricciones del sitio.
- Asegurar que los ajustes al Plan de Gestión Ambiental (PGA) estén alineados con las especificaciones técnicas de obra y que se identifiquen sinergias entre lo proyectado y lo ambientalmente viable.
- Coordinar con las Juntas de Acción Comunal el envío oportuno de documentación requerida para avanzar en la legalización y puesta en marcha de los convenios.
- Reforzar los canales de comunicación con el equipo interventor, considerando el uso de medios alternos (llamadas, mensajería instantánea) en zonas con limitada conectividad.

- Mantener constante articulación con otros contratistas y actores del territorio para evitar duplicidad de intervenciones o traslapes técnicos.
- Establecer una ruta clara de seguimiento y control desde la supervisión para facilitar la activación y desarrollo de cada convenio conforme al cronograma establecido.
- Diseñar y consolidar un cronograma técnico de visitas de inicio por municipio, priorizando convenios con documentación completa y viabilidad técnica aprobada.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA