TERRITORIAL NARIÑO
MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Marzo de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4259 del 09 de octubre de 2025

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2." LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 128.14 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3712-2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3712 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	NIT:	817.002.227-8
CONFORMACION:	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 45+0660 (LA ESPRIELLA) - PR 80+0000 (LA GUAYACANA) / 0501 LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE, PR0+0000 - PR 10+0400		
FECHA DE INICIO:	21/10/2024	No. de Oficio: **2024S-VNAR-076975**	DT – NARIÑO
VALOR INICIAL:	$1.472.479.770		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			

ADICIÓN 3:	
VALOR ACTUAL:	$1.472.479.770
ANTICIPO ENTREGADO:	$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0
SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 234.829.678,00	$ 234.829.678,00	$ 0,00
136925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 755.080.610,00	$ 755.080.610,00	$ 0,00
349326	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 482.569.482,00	$ 94.428.202,93	$ 388.141.279,07
			TOTAL	**$ 1.472.479.770,00**	**$ 1.084.338.490,93**	**$ 388.141.279,07**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$17.313.180,00	$299.046,00	$17.612.226,00
Acta parcial 2	$57.710.600,00	$996.819,45	$58.707.419,45
Acta parcial 3	$57.710.600,00	$996.819,45	$58.707.419,45
Acta parcial 4	$55.669.482,00	$961.563,78	$56.631.045,78
Acta parcial 5	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 6	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 7	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 8	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 9	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20

Acta parcial 10	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 11	$55.669.482,00	$961.563,78	$56.631.045,78
Acta parcial 12	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 13	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 14	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 15	$61.854.980,00	$1.068.404,20	$62.923.384,20
Acta parcial 16	$67.767.960,00	$1.170.537,49	$68.938.497,49
Acta parcial 17	$67.767.960,00	$1.170.537,49	$68.938.497,49
Acta parcial 18	$67.767.960,00	$1.170.537,49	$68.938.497,49
TOTALES	**$ 1.065.927.024,00**	**$ 18.411.466,93**	**$ 1.084.338.490,93**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/03/2026, para el periodo de marzo-2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.472.48	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1084,34	73,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1084,34	73,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1084,34	73,64%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 73,64 %
Meta física ejecutada: 73,64 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Orden de inicio)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 – 47 – 994000057834 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$147.247.977,00	Legalización	13/09/2024	31/01/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$294.495.954,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	$441.743.931,00	Legalización	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 435 – 74 – 994000014536 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores a y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Gastos médicos	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil cruzada	$260.000.000,00	Legalización	13/09/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3715-2024.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3715 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN LTDA	NIT:	800.174.713-1.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN LTDA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 80+0000 (LA GUAYACANA) - PR 118+1006 (JUNÍN). LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072843	DT – NARIÑO
VALOR INICIAL:	$ 1.188.864.947,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.188.864.947,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		

TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 191,332,984.00	$ 191,332,984.00	$ 0.00
131525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 614.180.350,00	$ 614.180.350,00	$ 0.00
348926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 383.351.613,00	$ 104.980.323,16	$ 278.371.289,84
			TOTAL	**$ 1.188.864.947,00**	**$ 910.493.657,16**	**$ 278.371.289,84**

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$35.736.008,64	$617.258,00	$36.353.266,64
Acta parcial 2	$47.021.064,00	$812.182,01	$47.833.246,01
Acta parcial 3	$47.021.064,00	$812.182,01	$47.833.246,01
Acta parcial 4	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 5	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 6	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 7	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 8	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 9	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 10	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 11	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 12	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 13	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 14	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84

Acta parcial 15	$50.312.659,00	$869.036,84	$51.181.695,84
Acta parcial 16	$53.834.645,00	$929.871,14	$54.764.516,14
Acta parcial 17	$53.834.645,00	$929.871,14	$54.764.516,14
Acta parcial 18	$53.834.645,00	$929.871,14	$54.764.516,14
TOTALES	**$ 895.033.979,64**	**$ 15.459.677,52**	**$ 910.493.657,16**

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/03/2026, para el periodo de marzo-2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.188,86	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 910,49	76,59
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 910,49	76,59
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 910,49	76,59

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 76,59%:
Meta física ejecutada: 76,59%:

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Orden de inicio)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101286295 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$118.886.494,70	Legalización	16/09/2027	15/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$237.772.989,40	Legalización	16/09/2027	15/08/2029
Calidad	$356.659.484,10	Legalización	15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-40-101053561 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3751-2024.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3751 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	**NIT**:	840.000.037 – 7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA)" LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072841:	DT – NARIÑO
VALOR INICIAL:	$ 1.263.361.082		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.263.361.082		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
965824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	202.517.503,00	$ 202.517.503,00	$ 0,00
129425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 655.082.978,00	$ 655.082.978,00	$ 0,00
372926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 405.760.601,00	$ 111.116.974,62	$ 294.643.626,38
			TOTAL	**$ 1.263.361.082,00**	**$ 968.717.455,62**	**$ 294.643.626,38**

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$ 37.824.984,92	$ 653.340,65	$ 38.478.325,57
Acta parcial 2	$ 49.769.717,00	$ 859.658,75	$ 50.629.375,75
Acta parcial 3	$ 49.769.717,00	$ 859.658,75	$ 50.629.375,75
Acta parcial 4	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 5	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 6	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 7	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 8	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 9	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 10	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 11	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 12	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 13	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 14	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17

Acta parcial 15	$ 53.663.336,00	$ 926.912,17	$ 54.590.248,17
Acta parcial 16	$ 56.981.573,00	$ 984.227,17	$ 57.965.800,17
Acta parcial 17	$ 56.981.573,00	$ 984.227,17	$ 57.965.800,17
Acta parcial 18	$ 56.981.573,00	$ 984.227,17	$ 57.965.800,17
TOTALES	**$ 952.269.169,92**	**$ 16.448.285,70**	**$ 968.717.455,62**

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/03/2026, para el periodo de marzo-2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.263,36	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 968,72	76,68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 968,72	76,68
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 968,72	76,68

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 76,68 %
Meta física ejecutada: 76,68 %

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Orden de inicio)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41 – 44 – 101286352 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$126,336,108.20	Legalización	16/09/2024	15/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$252,672,216.40	Legalización	16/09/2024	15/08/2029
Calidad	$379,008,324.60	Legalización	15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41 – 40 – 101053590 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.	**2003-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROIN**	Nit.	901840349
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	INTERPRO S.A.S. Nit: 804001735-6 (90% DE PARTICIPACIÓN), PROCONSULTING Nit: 900986020-3 S.A.S. (10% DE PARTICIPACIÓN)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	23/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-058381
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	00 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
563824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	1.405.284.328,00	$ 0,00
188725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.589.794.304,00	$ 333.851.829,64	$ 1.255.942.474,36
338726	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.055.119.450,00	$ 0,00	$ 1.055.119.450,00
			TOTAL	**$ 4.050.198.082,00**	**1.843.267.393,24**	**$ 2.206.930.688,76**

4.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos 1	17.286.746,00	3.284.481,74	20.571.227,74
Acta de Costos 2	75.509.470,00	14.346.799,30	89.856.269,30
Acta de Costos 3	69.665.500,00	13.236.445,00	82.901.945,00
Acta de Costos 4	69.803.300,00	13.262.627,00	83.065.927,00
Acta de Costos 5	69.665.500,00	13.236.445,00	82.901.945,00
Acta de Costos 6	75.169.264,00	14.282.160,16	89.451.424,16
Acta de Costos 7	75.963.820,00	14.433.125,80	90.396.945,80
Acta de Costos 8	74.053.700,00	14.070.203,00	88.123.903,00
Acta de Costos 9	74.880.800,00	14.227.352,00	89.108.152,00
Acta de Costos 10	74.618.700,00	14.177.553,00	88.796.253,00
Acta de Costos 11	74.053.700,00	14.070.203,00	88.123.903,00
Acta de Costos 12	94.942.340,00	18.039.044,60	112.981.384,60
Acta de Costos 13	97.930.200,00	18.606.738,00	116.536.938,00

Acta de Costos 14	100.821.670,00	19.156.117,30	119.977.787,30
Acta de Costos 15	95.887.750,00	18.218.672,50	114.106.422,50
Acta de Costos 16	88.222.316,00	16.762.240,04	104.984.556,04
Acta de Costos 17	74.053.700,00	14.070.203,00	88.123.903,00
Acta de Costos 18	79.465.240,00	15.098.395,60	94.563.635,60
Acta de Costos 19	79.465.240,00	15.098.395,60	94.563.635,60
Acta de Costos 20	87.505.240,00	16.625.995,60	104.131.235,60
TOTALES	**1.548.964.196,00**	**294.303.197,24**	**1.843.267.393,24**

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.20 con corte a 31/03/2026, para el periodo de se reporta un avance financiero, relacionado a continuación:

4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 45,51 %
Total, inversión ejecutada: 45,51 %

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 400 - 47 – 994000101146 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$405.019.808,20	ACTA DE INICIO	24/06/2024	31/01/2027
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$810.039.616,40	ACTA DE INICIO	24/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$1.215.059.424,60	ACTA DE INICIO	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: LEGALIZACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

4.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Fecha	OFICIO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
03/03/2026	e-mail	Jairo Villareal	MEMORANDO 2026I-VBOG-011275- Estado de la red vial con criterio técnico 2026 por los AMV
04/03/2026	e-mail	Jairo Villareal	Notificación auto 26-0104 2024-00106
05/03/2026	e-mail	Jairo Villareal	Comité de Manejo de Desastres – Plan Departamental de Contingencia - Peregrinaciones Semana Santa 2026
09/03/2026	e-mail	Jairo Villareal	RECORDATORIO ENVÍO ACTAS DE FACTURACION CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y AMV
14/03/2026	e-mail	Jairo Villareal	Remisión de informes preliminares de Inspección de Seguridad Vial y Límites de Velocidad de la Ruta nacional 1001 entre PR 00+800 y PR 11+000 (Código interno 32210 – Tramo 24)
18/03/2026	e-mail	Jairo Villareal	Consulta relación de pagos

4.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

5.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

5.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

26 y 27 de marzo recorrido con las Administraciones Viales de Los Grupos 1 y 2 de la territorial Nariño, contratos 2003-2024 Y 1976-2024 respectivamente, en el marco de la ejecución del Convenio INIVAS-FINDETER 2177-2021 bajo el cual se ha programado la ejecución del contrato de obra PAF-ANTIVIAS-O-078-2025 Mantenimiento periódico y rehabilitación del corredor Tumaco – Pedregal, del cual hacen parte los grupos de administración vial 1 y 2 de la territorial Nariño,

7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la ley y manuales de la entidad,

Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al contratista de la Administración Vial, ejercer una labor de inspección continua sobre los tramos viales a cargo, con el fin de procurar mantener al dia los indicadores de mantenimiento rutinario y la buena transpirabilidad de los tramos viales.

Cordialmente,



JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
C.C. 15.446.159
Profesional Especializado
INVIAS -DT-NAR