ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA
N° DE CONTRATO	SA-SP-006-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C. N° 74.280.418 DE GUATEQUE (BOYACÁ)
CONTRATISTA **CC/ NIT**	CONSTRUPUENTES S.A.S. NIT: 900.366.699-3 R/L: ALFONSO MARÍA LEGUIZAMON ROJAS C.C. 4.076.929 DE SAN LUIS DE GACENO
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES
PRÓRROGA N°1	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL	SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($62.380.991,82) M/CTE.
VALOR ADICIÓN N°1	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($31.188.573,29) M/CTE.
VALOR TOTAL	NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 93.569.565,11) M/CTE.
CDP INICIAL	202510036 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025
CDP ADICIÓN N°1	202601051 DEL 16 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	202511037 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN N°1	202601042 DEL 16 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR **CC / NIT**	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTÁ
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A
FECHA DE CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE DICIEMBRE DE 2025 X 15 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN N°1	06 DE ENERO DE 2026 X 10 DÍAS
REINICIO N°1	15 DE ENERO DE 2026
ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1	16 DE ENERO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 19 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	19 DE FEBRERO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e infraestructura y Supervisor del Contrato y por la otra parte ALFONSO MARÍA LEGUIZAMON ROJAS, identificado con C.C: 4.076.929 de San Luis de Gaceno (Boyacá), representante legal de **CONSTRUPUENTES S.A.S.** con NIT: 900.366.699-3, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de obra N° SA-SP-006-2025, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA** y **CONSTRUPUENTES S.A.S.** se celebró Contrato de obra **N° SA-SP-006-2025**, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ**", por un valor inicial de **SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($62.380.991,82) M/CTE.**, y un plazo de ejecución de **UN (01) MES.**

2. Que el Contrato fue firmado el día 25 de noviembre de 2025 y el acta de inicio el día 27 de noviembre de 2025.

3. Que junto al contrato se expidió el registro presupuestal N° 202511037 con fecha del 26 de noviembre de 2025, por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($62.380.991,82) M/CTE.

4. Que de conformidad con la cláusula Séptima del Contrato, el plazo de ejecución es de un (01) mes, el cual se contará a partir de la suscripción del acta de inicio.

5. Que el día 23 de diciembre de 2025 se suscribió acta de suspensión N° 1 por un término de **QUINCE (15) DÍAS**, por solicitud del contratista manifestando que "(..) Con ocasión de las festividades decembrinas, el Municipio de Santa María ha requerido la disponibilidad total de los polideportivos y escenarios deportivos objeto de intervención, con el fin de desarrollar actividades sociales, culturales y recreativas. Esta situación imposibilita la ejecución normal, continua y segura de las actividades contractuales, generando interferencias operativas.

6. Que desde el día 02 de enero del presente año hubo cambio de Secretario de Planeación, quien a su vez ejerce la supervisión del contrato en mención, teniendo en cuenta que en su momento la Secretaría se encontraba adelantando el proceso de empalme administrativo y técnico, se hizo necesario ampliar la suspensión n°1 por un término de **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO.**

7. Que el día 15 de enero del presente año se llevó a cabo el reinicio n°1 del contrato.

8. Que el día 16 de enero del presente año se llevó a cabo la adición n°1 y prórroga n°1 al contrato en mención, con el fin de ejecutar la construcción de una placa de concreto en el escenario deportivo, debido a que durante la ejecución y el uso del área se identificaron condiciones no previstas inicialmente que afectan tanto la funcionalidad de la infraestructura como la seguridad de los usuarios, adicional a esto, la intervención fue indispensable para evitar filtraciones de aguas, las cuales generaban acumulaciones y deterioro del suelo actual, afectando el adecuado funcionamiento del escenario deportivo, ya que representaban un riesgo para la durabilidad de las obras existentes y futuras, por lo que la construcción de la placa de concreto se constituye en una solución técnica adecuada y permanente, y otras necesidades que se suplieron y se encuentran debidamente justificadas en el acta de adición n°1 y prórroga n°1 del contratado, dicho lo anterior se llevó a cabo la adición n°1 al contrato por un valor de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($31.188.573,29) M/CTE., y una prórroga por un término de UN (01) MES.

9. Que la adquisición objeto del contrato se ha ejecutado en un 100% y recibido a satisfacción por el municipio de Santa María (Boyacá), según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad.

10. Que según acta de mayores y menores presentada por el contratista y verificada por la supervisión, queda un saldo de UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1'064.475,44) M/CTE., a favor de la entidad contratante.

De conformidad con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Recibir la obra del contrato **N° SA-SP-006-2025**, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ"**, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ÍTEM	COD. GOB	CONDICIONES CONTRACTUALES							CANTIDADES DE PRESENTE ACTA		
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V-UNITARIO	INC. DISTANCIA	V-UNITARIO CON INC. DISTANCIA	V/ TOTAL	SIGNO	CANT	V/ TOTAL
1	POLIDEPORTIVO BARRIO CUNDINAMARCA										
1.1	2.10.198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W	UND	14.00	$ 634,630.68	10%	$ 698,093.75	$ 9,773,312.50	+	21.00	$14,659,968.75
1.2	. BASE. 2.08.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACIÓN Y ANDAMIOS 6M APROX).	ML	7.00	$ 38,376.73	10%	$ 42,214.40	$ 295,500.80	-	2.75	$ 116,089.60
1.3	BASE 2.15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA PUERTA	M2	2.36	$ 352,055.40	10%	$ 387,260.94	$ 913,935.82	-	1.80	$ 697,069.69
1.4	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	UND	1.00	$ 223,292.49	10%	$ 245,621.74	$ 245,621.74	+	2.00	$ 491,243.48
1.5	. BASE 2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPARACION DE PUERTA ESTATICA METALICA PARTE INFERIOR	UND	1.00	$ 212,843.49	10%	$ 234,127.84	$ 234,127.84	=	1.00	$ 234,127.84
1.6	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	UND	1.00	$ 233,977.98	10%	$ 257,375.78	$ 257,375.78	=	1.00	$ 257,375.78
1.7	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	2.00	$ 264,906.59	10%	$ 291,397.25	$ 582,794.50	+	7.00	$ 2,039,780.74
1.8	.2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	M2	3.42	$ 31,209.12		$ 31,209.12	$ 106,735.19	-	2.00	$ 62,418.24
1.9	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	2.75	$ 52,443.46	10%	$ 57,687.81	$ 158,641.49	-		-
1.1	3.13.21	SUMINISTRO, INSTALACION Y REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA	KG	5.00	$ 24,067.10	10%	$ 26,473.81	$ 132,369.05	+	178.54	$ 4,726,634.04
1.11	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	12.00	$ 75,029.33	10%	$ 82,532.26	$ 990,387.12	-	5.90	$ 486,940.33
1.12	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	6.00	$ 20,978.49	10%	$ 23,076.34	$ 138,458.04	-	4.00	$ 92,305.36
1.13	MOD. 2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	1.35	$ 1,199,323.39	10%	$ 1,319,255.73	$ 1,780,995.24	+	2.74	$ 3,614,760.70
1.14	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN 20 X 30 CM BLANCO PARA EL BAÑO	M2	0.12	$ 79,318.51	10%	$ 87,250.36	$ 10,470.04	+	0.13	$ 11,342.55
1.15	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL	UND	1.00	$ 2,001,759.73	10%	$ 2,201,935.70	$ 2,201,935.70	=	1.00	$ 2,201,935.70
1.16	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	UND	100.00	$ 12,575.48		$ 12,575.48	$ 1,257,548.00	-		-
1.17	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	14.66	$ 7,159.00		$ 7,159.00	$ 104,950.94	-	9.05	$ 64,788.95
1.18	.1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	19.87	$ 38,524.31		$ 38,524.31	$ 765,478.04	+	28.32	$ 1,091,008.46
1.19	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	90.00	$ 19,824.16	10%	$ 21,806.58	$ 1,962,592.20	+	459.29	$10,015,544.13
1.2	2.01.43	DESMONTE DE PISO EN LADRILLO	M2	13.00	$ 10,114.16		$ 10,114.16	$ 131,484.08	-	5.62	$ 56,841.58

1.21	2.01.71	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	4.70	$ 98,194.96		$ 98,194.96	$ 461,516.31	+	6.81	$ 668,707.68
1.22	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	1.20	$ 918,406.92	10%	$ 1,010,247.61	$ 1,212,297.13	+	1.64	$1,656,806.08
1.23	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	35.00	$ 358,866.03	10%	$ 394,752.63	$13,816,342.05	-	22.80	$9,000,359.96
1.24	2.04.24	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.25 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR)	M2	8.00	$ 298,130.38		$ 298,130.38	$ 2,385,043.04	-	5.48	$1,633,754.48
1.25	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	410.00	$ 4,177.57	10%	$ 4,595.33	$ 1,884,085.30	-	318.98	$1,465,818.36
1.26	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	200.00	$ 7,675.05	10%	$ 8,442.56	$ 1,688,512.00	-	63.60	$ 536,946.82
								$43,492,509.94			**$55,882,569.30**
2	**POLIDEPORTIVO BARRIO PROGRESO**										
2.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	1.08	$ 91,325.60	10%	$ 100,458.16	$ 108,494.81	-		-
2.2	2.05.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	M2	0.72	$ 132,446.27	10%	$ 145,690.90	$ 104,897.45	-		-
2.3	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	4.38	$ 9,710.59		$ 9,710.59	$ 42,532.38	-	4.07	$ 39,522.10
2.4	2.05.18	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	4.38	$ 214,844.27	10%	$ 236,328.70	$ 1,035,119.71	-	4.07	$ 961,857.81
2.5	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ANCLAJE PARA MALLA CANCHA DE MICRO FULTBOL	UND	1.00	$ 101,791.09	10%	$ 111,970.20	$ 111,970.20	-		-
2.6	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPORIZADOR	UND	1.00	$ 692,954.18	10%	$ 762,249.60	$ 762,249.60	-		-
2.7	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR 30 AMP 220V PARA ALUMBRADO	UND	1.00	$ 1,217,825.72	10%	$ 1,339,608.29	$ 1,339,608.29	-		-
2.8	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	215.00	$ 4,177.57	10%	$ 4,595.33	$ 987,995.95	-		-
								$ 4,492,868.39			**$1,001,379.91**
3	**ITEM NO PREVISTOS**										
3.1	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3		$ 1,087,554.32	10%	$ 1,196,309.75	-	+	0.24	$ 287,114.34
3.2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN NYLON	M2		$ 31,007.96	10%	$ 34,108.76	-	+	120.00	$ 4,093,051.20
3.3	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE FLUXÓMETRO DE PALANCA	UND		$ 950,989.39	10%	$ 1,046,088.33	-	+	1.00	$ 1,046,088.33
3.4	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2		$ 71,370.94	10%	$ 78,508.03	-	+	6.30	$ 494,600.59
3.5	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7,423.82	10%	$ 8,166.20	-	+	73.71	$ 601,930.60
3.6	2.02.19	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 15 CM.	M2		$ 129,023.38	10%	$ 141,925.72	-	+	21.00	$ 2,980,440.12
3.7	5.02.14 MOD	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.4 M. H = 0.5 M. (INCLUYE REJILLA METALICA).	UND		$ 792,105.53	10%	$ 871,316.08	-	=		-

3.8	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA EN GEOMALLA CON PROTECCION UV	M2		$ 42,418.79	10%	$ 46,660.67	-	+	102.24	$ 4,770,586.90
											$14,273,812.08
					SUB TOTAL			**$47,985,378.33**			**$71,157,761.29**
					ADMINISTRACION	**22%**		$10,556,783.23			$15,654,707.48
					IMPREVISTOS	**3%**		$ 1,439,561.35			$ 2,134,732.84
					UTILIDAD	**5%**		$ 2,399,268.92			$ 3,557,888.06
					TOTAL DE CONTRATO			**$62,380,991.83**			$92,505,089.67

TOTAL A PAGAR: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 92'505.089,67) M/CTE.

NOTA. El recibo del suministro objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y/o servicios contratados.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026.

ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

CONSTRUPUENTES S.A.S.
NIT: 900.366.699-3
R/L: ALFONSO MARÍA LEGUIZAMON ROJAS
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	**ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ A**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ**
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Planeación	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.