INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA
N° DE CONTRATO	SA-SP-006-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE
CONTRATISTA CC/ NIT	CONSTRUPUENTES S.A.S. NIT: 900.366.699-3 R/L: ALFONSO MARÍA LEGUIZAMON ROJAS C.C. 4.076.929 DE SAN LUIS DE GACENO
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES
PRÓRROGA N°1	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL	SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($62.380.991,82) M/CTE.
VALOR ADICIÓN N°1	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($31.188.573,29) M/CTE.
VALOR TOTAL	NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 93.569.565,11) M/CTE.
CDP INICIAL	202510036 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025
CDP ADICIÓN N°1	202601051 DEL 16 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	202511037 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN N°1	202601042 DEL 16 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR CC / NIT	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTÁ
INTERVENTOR CC / NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE DICIEMBRE DE 2025 X 15 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN N°1	06 DE ENERO DE 2026 X 10 DÍAS
REINICIO N°1	15 DE ENERO DE 2026


ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1	16 DE ENERO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 19 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE ABRIL DE 2026

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL


1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ


ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-11	2025-12-05	$ 1'222.200
SALUD	2025-11	2025-12-05	$ 898.600
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2025-12-05	$ 37.600




ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-12	2025-12-16	$ 227.800
SALUD	2025-12	2025-12-16	$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2025-12-16	$ 7.500



ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-01	2026-02-12	$ 280.800
SALUD	2026-01	2026-02-12	$ 219.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026-02-12	$ 9.300



ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-02	2026-03-09	$ 280.200
SALUD	2026-02	2026-03-09	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-02	2026-03-09	$ 9.200



JORGE MARTÍNEZ
JHONATAN LEGUIZAMÓN

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-11	2025-12-23	$ 455.600
SALUD	2025-12	2025-12-23	$ 114.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2025-11	2025-12-23	$ 114.000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2025-12-23	$ 198.200



ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-12	2026-01-15	$ 455.600
SALUD	2026-01	2026-01-15	$ 114.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2025-12	2026-01-15	$ 114.000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026-01-15	$ 198.200



ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-01	2026-02-27	$ 669.900
SALUD	2026-02	2026-02-27	$ 167.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-01	2026-02-27	$ 169.200
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026-02-27	$ 294.200



ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-02	2026-03-26	$ 282.600
SALUD	2026-03	2026-03-26	$ 70.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-02	2026-03-26	$ 71.200
RIESGOS PROFESIONALES	2026-02	2026-03-26	$ 123.800



WILBER MARTÍNEZ

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-01	2026-02-27	$ 152.900
SALUD	2026-02	2026-02-27	$ 37.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-01	2026-02-27	$ 38.800
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026-02-27	$ 67.400



DIANA MORALES

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-01	2026-04-07	$ 280.200
SALUD	2026-01	2026-04-07	$ 218.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-01	2026-04-07	$ 35.100



2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES
TOMADOR: CONSTRUPUENTES S.A.S. - NIT: 900.366.699-3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al 10% del valor del Contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.	27/11/2025	02/07/2026	39-44-101177632
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al 10% del valor del contrato y su vigencia será por el término de dos (2) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad recibe a satisfacción la obra.	19/02/2026	19/02/2028	39-44-101177632
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Equivalente al 5% del valor del Contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y tres (3) años más.	27/11/2025	01/03/2029	39-44-101177632
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 Salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y su vigencia será igual al plazo del contrato.	27/11/2025	01/03/2026	39-40-101046698

3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

SI CUMPLIÓ CON EL PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0	$ 62'380.991,82
VALOR ADICIONAL	$ 0	$ 31'188.573,29
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 92'505.089,67**	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	$ 1'064.475,44	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 93'569.565,11**	**$ 93'569.565,11**

5. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: EL CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.			

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100 %	98.86 %

9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

- Se realiza informe de supervisión de acuerdo al informe entregado por el contratista.
- Se deja constancia que el contratista efectuó la entrega del informe de actividades realizadas.

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de abril de 2026

ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Ing. Maria Paula Gutiérrez	**Arq. Deyver Joan Fernández Alfonso**	**Rubén Darío González**
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.