EDURHA

BALANCE N°2 Y MODIFICATORIO N°2

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	CONTRATO No.	243 DE 2025
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 243-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NECOCLI Y LA EICE – EDURHA" PARA LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DENTRO DEL CASCO URBANO DE NECOCLÍ Y LA REPRESA DE CAPTACIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL TOTUMO		
CONTRATISTA :	EDURHA	VALOR CONTRATO	$ 732.734.933,30
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA NECOCLI	PLAZO ACUMULADO:	3 MESES
PERÍODO A PAGAR:	DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES			MAYORES Y MENORES N°2 CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES (+)	VR. PARCIAL	CANTIDADES (-)	VR. PARCIAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1. RETIRO DE SEDIMENTACION Y MATERIAL INORGANICO EN CANALES Y CAÑOS											
1,10	Descolmatación de carcamos en concreto existentes, de material sedimentado que afecta su funcionamiento. La actividad contempla el cargue, transporte y disposición final del material extraído en sitio autorizado.	m	215,33	$ 119.015,02	$ 25.628.040,00	7,47	$ 888.506,04		-	222,80	$ 119.015,02	$ 26.516.546,46
1,20	Mantenimiento de caños mediante el retiro manual y/o mecánico de sedimentos, material orgánico y obstrucciones que alteren el cauce natural, en tramos con anchos variables hasta 4 metros. Incluye cargue, transporte y disposición final del material en sitio autorizado.	m	275,80	$ 429.425,23	$ 118.435.478,00	214,64	$ 92.257.716,41		-	490,64	$ 429.425,23	$ 210.693.194,85
1,30	Limpieza y retiro de sedimentos, material orgánico y demás obstrucciones que impidan el flujo natural de agua en canales de baja profundidad, con rangos entre (0.5 m y 1.5 m). Incluye cargue, acopio temporal, transporte y disposición final del material en sitio autorizado.	m	818,00	$ 387.905,84	$ 317.306.977,00	12,87	$ 4.992.348,16		-	830,87	$ 387.905,84	$ 322.299.325,28
1,40	limpieza manual o mecánica de alcantarillas, box culvert y estructuras de drenaje para restablecer su capacidad hidráulica. Comprende el retiro de sedimentos, material orgánico, residuos, piedras y demás elementos que obstruyan el flujo del agua; cargue, transporte y disposición final del material en sitio autorizado.	und	15,00	$ 960.120,75	$ 14.401.811,00		$ -	-1,00	- 960.120,75	14,00	$ 960.120,75	$ 13.441.690,50
1,50	Limpieza manual y mecánica para la represa de la PTAP del corregimiento El Totumo (incluyen la remoción, recolección, transporte y disposición final de sedimentos, material vegetal, residuos sólidos y demás elementos que obstruyan o afecten el cuerpo de agua)	m2	12.500,00	$ 6.279,21	$ 78.490.125,00	19.587,00	$ 122.990.886,27		-	32.087,00	$ 6.279,21	$ 201.481.011,27
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A=25% - U=5%)					$ 554.262.431,00							$ 774.431.768,00
AU 30%					$ 166.278.729,30							$ 232.329.530,40
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA):		und			$5.542.624,00							$5.542.624,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT):		und			$6.651.149,00							$6.651.149,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$12.193.773,00							$12.193.773,00
VALOR TOTAL					$ 732.734.933,30							$ 1.018.955.071,40

ADICION	286.220.138,10
HONORARIOS	$ 8.586.604
TOTAL	294.806.742

FECHA DE ELABORACIÓN: 6 DE FEBRERO DEL 2026

Elaboró

CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: LUIS FERNANDO CORREA
GERENTE EDURHA

Aprobó

SUPERVISOR

Firma:

Nombre: JAVIER PULGARIN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

VoBo

DESIGNADO PORLA ENTI:

Nombre:CARLOS MARIO GONZALEZ
SUPERVISOR TECNICO EDURHA
GERENTE EDURHA