ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.217439 DE OCTUBRE 30 DE 2017

ACTA DE PRORROGA No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018) se reunieron las siguientes personas: GONZALO LIÉVANO HOYOS identificado con cedula de ciudadanía No.19.100.962 de Bogota en su calidad de Representante Legal de la Firma INPLAYCO SAS con NIT 860.524.168-8 como INTERVENTOR y FERNEY JIMENEZ NEIRA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.334.222, en su calidad de Supervisor del contrato de interventoria delegado por la SED, para suscribir el Acta Prórroga No. 04 a la Suspensión No.01 del Contrato de Interventoria No. CO1.PCCNTR.217439 de Octubre 30 de 2017, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

De conformidad con los documentos del proceso judicial que obran en el expediente Nº 110013343-058-2016-00751-00 del juzgado cincuenta y ocho (58) administrativo del circuito, cuyo accionante es Conjunto Multifamiliar Rincón de Techo II- Etapa propiedad Horizontal, quien instauró acción popular contra la Secretaría de Educación, se coligen algunos hechos que resultan relevantes frente la ejecución del contrato de interventoría Nº CO1.PCCNTR.217439 de 2017, celebrado con INPLAYCO SAS y la Secretaria de Educación del Distrito:
El 24 de abril de 2018, mediante providencia judicial emitida por el juzgado 58 administrativo del Circuito judicial de Bogotá, se ordenó la suspensión de manera provisional de las obras de construcción del Colegio Techo I. Mediante radicado I-2018 -26235 del 27 de abril de 2018, la Dirección de Construcción y Establecimientos Educativos, se pronunció frente a la solicitud de medida cautelar.
Posteriormente, mediante radicado I-2018-33836 del 30 de mayo de 2018 la Dirección de Construcción y Establecimientos Educativos, remitió el insumo para el respectivo recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la medida cautelar decretada el 24 de abril de 2018 por el juzgado 58 administrativo del Circuito judicial de Bogotá.
El 24 de mayo de 2018 mediante providencia emitida por el juzgado 58 administrativo del Circuito judicial de Bogotá, se confirmó el auto del 24 de abril de 2018, que decretó la medida cautelar y concedió en el efecto devolutivo al recurso de apelación presentado por el apoderado del Distrito.
Que actualmente el Distrito Capital se encuentra adelantando todas las acciones jurídicas procedentes, con el objeto de que se permita la normal ejecución del contrato de obra pública.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se hace necesario prorrogar la suspensión 01 de los contratos de obra e interventoría por un periodo de seis (6) meses adicionales a partir de la fecha.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	
CONTRATISTA	INPLAYCO SAS	
PLAZO INICIAL	13	MESES
FECHA DE INICIO	13 de diciembre de 2017	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de enero de 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de febrero de 2018	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	41	DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de marzo de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	21	Días Calendario
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	16 de abril de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	21	Días Calendario
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	7 de mayo de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	45	Días Calendario
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	21 de junio de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	183	Dias Calendario
FECHA DE REINICIACIÓN PRORROGA 4 A LA SUSP 1	21 de diciembre de 2018	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	19 de noviembre de 2019	
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.217439 DE OCTUBRE 30 DE 2017

ACTA DE PRORROGA No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 1

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los ventiun (21) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR		INTERVENTOR	
C.C.	FERNEY JIMENEZ NEIRA 74.334.222	Nit/ C.C REP. LEGAL (Suplente) C.C.	INPLAYCO SAS 860.524.168-8 GONZALO LIEVANO HOYOS 19.100.962