CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD	Hoja 1 de 3 Fecha: 09 12 2025 DD MM AA Contrato No. 1173-2025

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1173	DE 2025	
INTERVENTORÍA	X	SUPERVISIÓN	

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO		CONSULTORÍA		PREST. DE SERV		OBRA	x	OTRO		CUÁL?	

III. OBJETO DEL CONTRATO

IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES DEL TERRITORIO CAR- NEUTA (SOACHA)

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

ENTREGA DEL INFORME N°05 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA NO.1173 DE 2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES DEL TERRITORIO CAR- NEUTA (SOACHA).DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista CONSORCIO HUMEDAL y la CAR, ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 18 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO TOTAL: TRECE (13) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO: 14 de marzo de 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 13 de abril de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PE MCTE ($2.257.061.949).
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 72,05%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 4,79%

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

Durante el periodo se llevo a cabo la ejecución de 2,5Ha de establecimiento en el poligo de restauración No.1, adicionalmente, se instalaron tres (03) perchas en el mismo poligono de restauración No. 1 y se continúo con las medidas de manejo y rescate de especies de fauna que habitan en el humedal durante la ejecución del contrato.

En el componente social se realizó el tercer encuentro amigos del humedal, en el Humedal Charquito y se realizaron dos monitoreos participativos con la comunidad educativa

En materia de HSEQ, durante el periodo se ejecutaron las actividades de siembra e instalación de perchas, acompañadas de inspecciones operativas, ambientales y de SST. Se desarrollaron capacitaciones, verificación de afiliaciones, entrega de EPP, control de residuos y aplicación de ATS para trabajos críticos. No se presentaron accidentes, incidentes ni ausentismo, evidenciando una gestión HSEQ adecuada y cumplimiento del 100% del plan de trabajo.

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Informe HSE	100		Informe Actividades - Anexos	
2	Informe Social	100		Informe Actividades - Anexos	
3	Informe de Fauna	100		Informe Actividades - Anexos	
4	Bitacora	100		Informe Actividades - Anexos	
5	Informe de actividades	100		Informe Actividades - Anexos	
6	Memorias de cantidades items a cobrar	100		Informe Actividades - Anexos	
7	Certificado de Andamio	100		Informe Actividades - Anexos	
8	Actas de asistencia a reuniones	100		Informe Actividades - Anexos	
9	Actas de monitoreos	100		Informe Actividades - Anexos	
10	Actas de encuentro amigos del humedal	100		Informe Actividades - Anexos	

Informe Financiero			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 2.257.061.949,00	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 128.176.182,00	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	$ -
ADICIONES INCLUIDO IVA	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	$ -
VALOR IVA DE LA ADICION	$ -	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.257.061.949,00		
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 653.886.416,00		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 108.052.891,00	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.495.122.642,00	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ -

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTÍAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	**14/03/2025**	**13/08/2026**	**8/04/2025**	**$ 451.412.389,80**
Pago de Salarios, prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	**14/03/2025**	**13/04/2029**	**8/04/2025**	**$ 225.706.194,90**
Calidad del Servicio	**14/03/2025**	**13/04/2027**	**8/04/2025**	**$ 451.412.389,80**
Estabilidad y calidad de la Obra	**13/04/2026**	**12/04/2031**	**8/04/2025**	**$ 451.412.389,80**
RCE	**14/03/2025**	**13/04/2026**	**8/04/2025**	**$ 427.050.000,00**

CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD	Hoja 3 de 3 Fecha: 09 12 2025 DD MM AA Contrato No. 1173-2025

VIII. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR CONSORCIO HUMEDAL, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCUCIÓN.

LA INTERVENTORÍA ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CORRESPONDE AL CONTRATO 1173 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, SE CONSIDERA PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO POR UN VALOR DE CIENTO OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 108.052.891,00) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA **ELECTRONICA DE VENTA FV-7 CON FECHA DE 2025**

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 1173 DE 2025, SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO	72,05%
EN ATENCIÓN AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 1173 DE 2025 SE PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO.	33,76%
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL	100%

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los 9 días del mes de DICIEMBRE de 2025 .

Supervisor CAR

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor

Representante Legal Contratista

Original: Carpeta del Contrato. .
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista