INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la Institución Educativa
RUTAL BENIGNO MENA GONZALEZ

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				**$ 510.746**
1,05	DEMOLICIÓN REVOQUE muros.	m²	30,00	$ 9.589	$ 287.664
1,15	RETIRO DE SANITARIOS en mal estado.	und	4,00	$ 39.836	$ 159.345
1,17	RETIRO DE ORINALES en mal estado.	und	2,00	$ 31.869	$ 63.737
2,0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 46.822**
2,1	**Excavaciones**				**$ 46.822**
2.1.1	BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría.	m³	0,78	$ 60.028	$ 46.822
4,0	**IMPERMEABILIZACIONES**				**$ 1.378.857**
4,2	Suministro e instalación de IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO igol denso de sika o similar. Incluye: igol imprimante y plastico (polietilenonegro calibre 5).	m²	20,00	$ 68.943	$ 1.378.857
7,0	**REVOQUES Y ENCHAPES**				**$ 1.446.569**
7,1	**Revoques**				**$ 902.248**
7.1.2	Suministro y aplicación de REVOQUE PARA EXTERIORES con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente. Incluye suministro de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m²	30,00	$ 30.075	$ 902.248
7,2	**Enchapes pared**				**$ 544.321**
7.2.1	Suministro e instalación de ENCHAPE EN CERÁMICA formato y color a definir, en formato máximo 0.20m*0.20m. Incluye material de pega, separadores y emboquillado.	m²	5,00	$ 108.864	$ 544.321
8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 7.362.707**
8,1	**Puertas metálicas**				**$ 5.864.664**
8.1.3	Suministro y colocación de puerta batiente en lámina galvanizada de 0,80 x 2,70 m., montante con una altura de 0,60m., calibre 18, (marco, ala y montante), entamborada las dos caras, lisa, aligerada con poliuretano expandido con un espesor de 0.03m., para aislamiento acústico. Incluye en celosía fija en lámina galvanizada calibre 18, bastidores para el ala y el montante en tubería en PTS de 30 x 30 x3 mm., wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	5,00	$ 1.172.933	$ 5.864.664
8,2	**Ventanería metálica**				**$ 806.690**
8.2.1	Suministro e instalación de VENTANA CORREDIZA DOS CUERPOS EN ALUMINIO color a definir. Un cuerpo fijo y uno móvil en vidrio laminado 6mm; marco en aluminio color a definir, manija y cerraduras metálicas, alfajía hacia muro exterior si se requiere, en aluminio y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, felpa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m²	2,00	$ 403.345	$ 806.690
8,4	**Otros elementos carpintería metálica**				**$ 691.353**
8.4.2	Suministro e instalación de REJILLA PARA CÁRCAMO abatible. Incluye marco en ángulo de 1", bisagras, aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte base aceite.	m	3,00	$ 230.451	$ 691.353
10,0	**ESTUCOS Y PINTURAS**				**$ 9.622.199**
10,1	**Estucos**				**$ 1.291.902**
10.1.1	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO SOBRE MUROS revocados, 3 manos mínimo, o las que sea necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m²	100	$ 12.919	$ 1.291.902
10,2	**Pinturas**				**$ 8.330.297**
10.2.2	RESANE Y REPINTE PINTURA EXTERIOR para muros acrílica tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m²	200,00	$ 32.342	$ 6.468.426
10.2.4	Suministro y aplicación de ANTICORROSIVO O PINTURA ESMALTE BASE ACEITE SOBRE PUERTAS,VENTANAS, REJAS, CERCHAS, RUANAS Y/O CANOAS PASAMANOS O CERRAMIENTO en malla eslabonada existente. Incluye lijado de superficie.	m²	50,00	$ 37.237	$ 1.861.871
11,0	**CUBIERTAS**				**$ 2.614.064**
11,3	**Ruanas y canoas**				**$ 2.614.064**
11.3.1	Suministro e instalación de CANOA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DLLO HASTA 1.00M. Incluye embudo galvanizado calibre 16 , pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud.	m	20,00	$ 99.791	$ 1.995.828
11.3.3	MANTENIMIENTO EN CANOAS Y RUANAS en lámina, limpieza, retiro de basuras, aplicación de anticorrosivo y pintura.	m	40,06	$ 15.433	$ 618.236
12,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 3.289.577**
12,5	**Equipamiento de baños**				**$ 3.289.577**
12.5.2	Suministro e instalación de SANITARIO COLOR BLANCO de bajo consumo, Incluye brida de fijación, tapón con rosca para la brida color del sanitario, abasto metálico con maguera flexible, emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	4,00	$ 524.874	$ 2.099.497
12.5.5	Suministro e instalación de ORINAL MEDIANO línea institucional de corona o equivalente, color blanco. Incluye grifería, abasto metálico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	2,00	$ 595.040	$ 1.190.080
13,4	**Iluminación**				**$ 1.698.459**
13.4.3	Suministro e instalación de PLAFON. Incluye todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio.	und	3,00	$ 207.769	$ 623.307
13.4.4	Suministro e instalación de LUMINARIA HERMÉTICA LED 50W, 6500K, 120-277V, IP65. Sylvania P37390-36 o su equivalente Incluye: cintas LED, soportería, conexionado y todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio.	und	3,00	$ 358.384	$ 1.075.152
15	**TRANSPORTE**				**$ 500.000**
15,1	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	gbl	500000,00	$ 500.000	$ 500.000
	COSTO DIRECTO				**$28.470.000**

VALOR TOTAL: **28.470.000**
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ML
Por parte de: **ALCARAZ INGENIERIERIA S.A.S** **NIT: 901126834.6**
Lo anterior para efectos de pago
San jeronimo, **25 de marzo de 2026**

Cordialmente,

MARTIN FELIPE URIBE ISAZA
Rector